



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Informe No.	13	Periodo del informe	12 - 2022	Fecha de elaboración	DD/MM/AA 10/03/2023
1. Datos Generales					
1.1. Contrato No.	143 de 2021				
1.2. Objeto	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.				
1.3. Tipo de Contrato	Interadministrativo				
1.4. Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.				
1.5. Contratante	IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas				
1.6. Valor	CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 59.883.792.796,00).				
1.7. Plazo Inicial	31 de julio de 2022				
1.8. Fecha de inicio	07 de diciembre de 2021				
1.9. Modificaciones Contractuales	Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: - Se modifican CLÁUSULA PRIMERA: -OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. - Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. - Se modifica parcialmente la CLÁUSULA CUARTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Se adicionan las siguientes cláusulas al Contrato Interadministrativo No. 143-2021: - CLÁUSULA DUODÉCIMO SEGUNDA MULTA. - CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA - CLÁUSULA PENAL Modificación 02 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: - Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. - Se prorroga el plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2022				



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

	Modificación 03 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021:		
	- Se modifica parcialmente el ALCANCE DEL OBJETO de la CLÁUSULA PRIMERA. - Se prorroga el plazo contractual hasta el 23 de junio de 2023.		
1.9.1 Plazo de Prórrogas y/o Suspensiones	Prórroga No. 1 hasta el 30/12/2022 suscrita en el modificadorio No. 2. Prórroga No. 2 hasta el 23/06/2023 suscrita en el modificadorio No. 3.		
1.10. Fecha de terminación:			
1.10.1. Inicial	31/07/2022		
1.10.2. Prorroga	23/06/2023		
1.11. Pólizas	Asegurador	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	
	No Póliza	3000579- 1003990	
	Riesgo Cubierto	Valor asegurado	Vigencia
			Inicio Final
	Cumplimiento del contrato	\$ 11.976.758.559	11/11/2021 05/08/2023
	Calidad del Servicio	\$ 11.976.758.559	11/11/2021 05/08/2024
	Responsabilidad Civil	\$ 2.994.189.640	11/11/2021 05/08/2023
2. Información del proyecto			
2.1. Tipo de Solución a instalar	2.2. MWp a instalar	2.3. Usuarios a beneficiar	2.4. Departamentos a beneficiar
SISFV	0,083	104	Arauca (Arauca)
SISFV	0,022	28	Arauca (Araucuita)
SISFV	0,048	60	Arauca (Puerto Rondón)
SISFV	0,172	229	Caquetá (San Vicente Del Caguán)
"PCH"	0,000	205	Caquetá (San Vicente Del Caguán)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,701	710	Caquetá (Miraflores)
SISFV	0,111	112	Caquetá (Miraflores)
SISFV	0,097	98	Caquetá (Miraflores)



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

SISFV	0,087	115	Guaviare (San José Del Guaviare)
SISFV	0,369	492	Guaviare (San José Del Guaviare)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,108	99	Guaviare (San José Del Guaviare)
SISFV	0,089	90	Guaviare (San José Del Guaviare)
SISFV	0,212	281	Guaviare (San José Del Guaviare)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,203	170	Vaupés (Taraira)
Total			
SISFV + HÍBRIDO + “PCH”	2,302	2793	Arauca, Caquetá, Guaviare Y Vaupés
2.5. Resumen de las instalaciones realizadas	Se continua obras civiles de los proyectos híbridos de Taraira y Miraflores. Los demás proyectos continúan en etapa de replanteo y despacho de materiales.		
3. Ejecución presupuestal			
3.1. Valor total del contrato	3.2. Valor desembolsado	3.3. Valor disponible por ejecutar	
\$ 59.883.792.796	\$ 46.403.535.304,12	\$ 13.480.257.491,88	
3.4. Adiciones	N/A		
3.5. Resumen ejecución presupuestal	En este periodo se realizó desembolso de \$ 10.519.399.156,12 como pago parcial conforme a lo establecido en el contrato		
4. Actividades			
4.1. Cronograma de Actividades			
Guía de estado:			
		En ejecución	Realizado
a) Etapa 1 -Actividades previas a la contratación:			
Lista de Actividades			Fecha



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

i. Suscripción del Encargo Fiduciario. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	17/12/21
ii. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	11/12/21
iii. Plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano). Rad. ORFEO No. 20211330088272.	17/12/21
iv. Revisión, aceptación y apropiación de diseños. Rad. ORFEO No. 20221330002402.	17/12/21
v. Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato. Rad. ORFEO No. 20221330002402.	17/12/21
vi. Elaboración de pliegos de condiciones correspondientes. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	17/12/21
Guía de estado:	
En ejecución	Realizado
b) Etapa 2-- Actividades de contratación:	
Lista de Actividades	Fecha
i. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	24/01/22
ii. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. Rad. ORFEO No. 20221330037712.	23/05/22
iii. Firma de contratos y suscripción de Actas de inicio. Rad. ORFEO No. 20221330037712.	31/05/22
iv. Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos. Rad. ORFEO No. 20221330046452, 20221330063492.	30/06/22
v. Deberán remitirse los cronogramas de sus contratistas aprobados por la interventoría y avalados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. a la supervisión del IPSE. Rad. ORFEO No. 20221330042532, 20221330063502.	11/06/22
Guía de estado:	
En ejecución	Realizado
c) Etapa 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos y entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento:	
Lista de Actividades	Fecha
i. Compra de materiales nacionales e importados y nacionalización de los equipos. Rad. ORFEO No. 20221330056242, 20221330056272.	29/08/22
ii. Disposición de los materiales en los centros de acopio.	7/09/22
iii. Suscripción de actas de consentimiento previo libre e informado	18/06/22
iv. Ejecución de trabajos y capacitación de usuarios.	28/11/22
v. Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de la interventoría a los contratistas.	5/12/22
vi. Actas de recibo entrega de parcial y final de inventarios entre el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	12/12/22



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

vii. Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un operador del servicio, previa autorización del IPSE, para los usuarios Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas- SISFV.	18/12/22
viii. Revisar, ajustar y validar el "Esquema de Sostenibilidad" desarrollado en la estructuración de los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes para los proyectos a ejecutar.	18/12/22
ix. Garantizar que sus contratistas desarrollen el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en cada uno de los anexos técnicos.	18/12/22
x. Garantizar que los contratistas suscriban con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento de cualquier tipo de obligación contraída (Mano de Obra, hospedajes, alimentación, insumos, etc.).	18/12/22
xi. Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de los contratos que suscriba para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	18/12/22
xii. <i>Suscribir Actas de liquidación de los contratos derivados.</i>	24/12/22
xiii. Presentar el proyecto de Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el IPSE, para la liquidación del contrato.	30/12/22

4.2. Actividades realizadas

Durante el mes de diciembre se reportó por parte del contratista el avance en el replanteo de sistemas fotovoltaicos individuales, el cual presentó retrasos por la ola invernal y situaciones de orden público según se evidencia en informe de avance radicado 20231330012302. Se avanzó en el acopio de materiales y equipos tanto nacionales como importados, cuyo transporte, especialmente el de materiales para el proyecto híbrido de Taraira presenta un atraso importante por las demoras en el transporte fluvial. Por los temas de demoras en importación de algunos equipos y las afectaciones por el transporte y trámites ambientales, se ha solicitado prórroga al contrato hasta el mes de junio de 2023, la cual fue concedida.

4.2.1. Producto del Contrato	4.2.2. Actividades Realizadas	4.2.3. Grado de Avance	4.2.4. Observaciones
Celebración contratos derivados de la Interventoría de Obra e	Cantidad de contratos	100%	N/A.



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Suscripción de Actas de entrega final de inventarios de activos al IPSE.	Cantidad de actas	0%	N/A.
Suscripción de Actas de entrega de Infraestructura a un operador del servicio que realizará la AOM, previa autorización del IPSE.	Cantidad de actas	0%	N/A.
Suscripción de Acta de Liquidación de los contratos de Obra e Interventoría derivados del C.I. 143 de 2021.	Cantidad de actas	0%	N/A.
Suscripción del Contrato especial de aportes.	Cantidad de contratos	0%	N/A.
Suscripción de Acta de Liquidación del C.I. 143 de 2021.	Cantidad de actas	0%	N/A.
4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato			
4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	4.3.2. Actividad realizada	4.3.3. Costo	4.3.4. Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A
5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato			
5.1 Limitaciones	5.2 Actividades correctivas desarrolladas	5.3 Acciones correctivas por desarrollar	





INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Demoras en la entrega oportuna de la documentación aportada como evidencia de cumplimiento de requisitos contractuales del C.I. 143 de 2021 de acuerdo con lo pactado contractualmente.	Comunicaciones formales de requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Verificación de avance y cumplimiento de los compromisos establecidos mediante reuniones bisemanales de seguimiento.
---	---	--

6. Ejecución del contrato por componentes

6.1. Componente Técnico

Proyectos SISFV Arauca 104U:

Se presenta retraso en el cronograma debido a la temporada invernal que desde el inicio del proyecto impidió el ingreso del personal a campo por las inundaciones que generaron las altas precipitaciones en la zona. A la fecha el contratista derivado reporta el 45% del material para las instalaciones internas en la bodega principal del contrato ubicada en la ciudad de Yumbo, el 55% restante del material se ubica en el centro de acopio ubicado en el municipio de Arauca.

Proyecto SISFV Arauquita 28U:

Este retraso en la ejecución de las actividades se debe principalmente a los atrasos en el proceso de replanteo, por la temporada de lluvias y condiciones de orden público. El replanteo se encuentra ejecutado al 100% y el contratista de obra está realizando correcciones a las actas respectivas.

Proyecto SISFV Puerto Rondón 60U:

El atraso que presenta la ejecución de actividades se debe al impacto de la ola invernal y las condiciones de orden público, que se presentaron durante la actividad de replanteo. De igual forma los atrasos presentados en la recepción de los materiales importados. Replanteo efectuado al 100%, con actas avaladas por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P y remitidas al IPSE.

Proyecto SISFV San Vicente del Caguán 229U:

El contratista indica que el retraso de acuerdo con el cronograma va directamente relacionado con la adquisición de materiales y la variación en el aumento del dólar. Replanteo al 100%, con 65 usuarios nuevos debido a novedades en los usuarios estructurados. La respectiva documentación de estos usuarios fue avalada por ENERGUAVIARE y remitida al IPSE para su validación.

Proyecto PCH Guacamayas 205U:

Replanteo realizado al 100%. El contratista está trabajando en los planes para la ejecución de las 2 etapas de desviación del cauce del río para la intervención de la PCH. Se está a la espera del informe final de replanteo.

Proyecto SISFV San Barranquillita – Miraflores 112U:





INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Atrasos en el proceso de replanteo y en las órdenes de compra de los materiales por la variación de la TRM. El contratista de obra ha buscado nuevos proveedores y alternativas técnicas que garanticen viabilidad financiera del proyecto.

Proyecto SISFV Lagos del Dorado – Miraflores 98U:

Atraso en la ejecución de las actividades de replanteo de usuarios en terreno, la cual se encuentra en un 33% de avance. De igual manera la actividad de transporte de equipos importados se ha visto atrasada debido a reprogramaciones en el puerto de embarque en China.

Proyecto SISFV San José del Guaviare 115U:

Replanteo al 100%, con novedad de 26 usuarios nuevos en reemplazo de los usuarios que presentaron novedades en el replanteo.

Proyecto SISFV San José del Guaviare 492U:

Replanteo al 100%.

Proyecto SISFV Tomachipan 90U:

Retraso con la adquisición de los materiales. El contratista de obra realizó la solicitud de aprobación de planos y diseños planteando unos cambios, los cuales está revisando la interventoría para validar el cumplimiento técnico y que no afecta el presupuesto inicial. Replanteo al 100%.

Proyecto SISFV San José del Guaviare 281U:

Replanteo al 100%, con reemplazo de 73 usuarios por presentar novedades esa cantidad de usuarios estructurados.

Aspectos civiles

Se realiza ajuste técnico en las cimentaciones y mástiles de las SISFV por parte del contratista de obra, el cual es aprobado por la interventoría y por ENERGUAVIARE debido a que cumple con los requerimientos técnicos exigidos y no afecta el valor del contrato. De igual manera se realiza ajuste en actividades a realizar en el proyecto PCH Guacamayas como incremento en el ítem de descapote y limpieza, dos nuevos ítems para la construcción de Jarillón temporal con material de río para manejo de aguas y Operación planta de generación Diesel con servicio alterno inspección de guacamayas, lo cual es aprobado por la interventoría y ENERGUAVIARE por requerirse para la ejecución del proyecto. Se continua con las obras civiles para los proyectos híbridos de Miraflores y Taraira, presentando un avance de ejecución del 86% y 80% respectivamente.

6.2. Componente Ambiental y Social

Para los proyectos de SISFV en el mes de Diciembre, se realizaron actividades administrativas desde la sede principal que consistieron en organizar los APU de las materias primas e insumos que se utilizarán en la siguiente etapa del proyecto. Adicional se organizaron los documentos y registros fotográficos de las actividades realizadas durante la etapa de replanteo para la elaboración del informe.



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

En lo que respecta a los proyectos híbridos y la PCH Guacamayas, se realizaron actividades de aseguramiento y cumplimiento del PMA y disposición de residuos generados.

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

- En el mes de Diciembre del año 2022 se tuvo el mayor volumen de ingreso de persona (13), de los cuales se aportó de manera satisfactoria los carné de vacunación, formatos de entrega de elementos de protección personal, se realizó capacitaciones, se brindó la socialización en manual de desplazamiento en ZNI, entre otros más.
- Se adelantará entre el contratista de derivado de Obra, Interventoría y ENERGUAVIARE una reunión con el propósito de analizar si las matrices de riesgo y procedimientos de tareas críticas aún se encuentran vigentes y cumplen en totalidad o requieren modificaciones, actualizaciones o mejoras que sean acordes a la etapa del proyecto.
- En el mes se brindó un total de 7 espacios de formación en el cual participó personal administrativo y operativo, todos enfocados a seguridad y salud en el trabajo.
- Se continua con excelentes resultados de accidentalidad, ninguno de los colaboradores ha sufrido accidentes, incidentes o situaciones que afecten los indicadores plasmados para SRA.

6.4. Componente Jurídico

Se analizó la solicitud de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., de prórroga del contrato 143-2021 fundamentada en las afectaciones climáticas (invierno en las zonas de cobertura de los proyectos), que impidieron el ingreso a las veredas. - Situaciones de orden público en los departamentos donde se ejecutan actualmente los proyectos (lo cual no permitió circular por las veredas beneficiadas conforme a lo planificado). - Trámites y permisos ambientales. - Sustituciones de usuarios iniciales de los proyectos, lo que implicó ingresar nuevos usuarios a cada uno de los proyectos con el consentimiento de las Juntas de Acción comunal de cada una de las veredas aumentando el trabajo de campo y documental. - Dificultades en el transporte fluvial por sequía en el río de los materiales del proyecto de TARAIRA, afectando el inicio de las obras conforme lo programado. - Inconvenientes con el proveedores nacionales e importados, los cuales emiten certificación con nueva fecha de entrega de los equipos, incidiendo sobre las actividades predecesoras programadas inicialmente. - Aprobación alternativa proyecto Híbrido Puerto Cachicamo, lo cual afectó la compra y transporte del material y, por ende, el inicio de las actividades de campo.

7. Análisis de riesgos

7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3. Materializado Si/No	7.4. Plan de acción
1. Desfinanciación del proyecto por ausencia de recursos totales en la implementación	IPSE	No	Planeación de presupuesto y adquisición de totalidad de recursos para ejecución de proyecto



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

2.	Imposibilidad de ejecución del proyecto por orden público	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Trabajar con la comunidad y la fuerza pública
3.	Precios de materiales elevados	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Realizar cotización y respectivo estudio de mercado
4.	Encarecimiento de obra por incremento en transporte de materiales a la zona	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Cotizaciones promedio de transporte y logística más incremento % estimado para momento de obra.
5.	Adquisición de materiales de baja calidad	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Realizar un control permanente para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de materiales contempladas en el proyecto
6.	Finalización de obra y contaminación por sustancias tóxicas	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Plan de Manejo ambiental propuesto para obra
7.	Pandemia COVID-19	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Sí	PAPSO, el cual debe establecer las acciones y medidas para reducir la exposición y contagio en el desarrollo de las actividades administrativas, Implementación operación, mantenimiento.
7.5. Resumen general de los riesgos		No se han materializado otros riesgos contemplados en el numeral anterior de este Informe a la fecha, a excepción de la pandemia COVID-19 presente tiempos antes de inicio de ejecución del Contrato Interadministrativo 143 de 2021.		
8. Control Documental				
Expediente Orfeo No. 2021139120300143E				
8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes		Relación de documentos ingresados al expediente:		
		Esta es la relación de documentos ingresados al expediente en el periodo del informe:		



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN
20221330086142	2/12/2022	NOTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN SEGUNDO PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO NO. 2 CONTRATO DERIVADO NO. 158 DE 2022
20221330086532	2/12/2022	SOLICITUD AJUSTES TÉCNICOS PROYECTOS SISFV CONTRATO 143-2021 IPSE
20221330086642	5/12/2022	PROYECTOS INDIVIDUALES REPLANTEOS MIRAFLORES LAGOS DEL DORADO Y BARRANQUILLITA
20221330087032	5/12/2022	RESPUESTA AL OFICIO IPSE-20221520025211 "SOLICITUD INFORMACIÓN DE ESTADO DE TRÁMITE DE PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN PCH"
20221330088082	9/12/2022	SOLICITUD QUINTO DESEMBOLSO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-143-2021
20221330088272	12/12/2022	INFORME MENSUAL MES DE NOVIEMBRE 2022 CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 E.F. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. – IPSE-143- 2021
20221330089512	14/12/2022	NOTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN AL PAGO – TERCER PAGO DEL CONTRATO DERIVADO NO. 139 DE 2022
20221520025901	14/12/2022	NO OBJECCIÓN PARA TERCER PAGO A CONTRATISTA 139 2022 DE OBRA DERIVADO DEL CI 143 2021
20221330091312	19/12/2022	SALDOS FIDUCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 143 DE 2021
20221330091262	19/12/2022	SOLICITUD QUINTO DESEMBOLSO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-143-2021
20221330092032	20/12/2022	RESPUESTA RADICADO IPSE - 20221520025241
20221520050293	21/12/2022	SOLICITUD PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN CONTRATO 143 2021 ENERGUAVIARE
20221330092812	23/12/2022	SOLICITUD AJUSTES TÉCNICOS PROYECTOS SISFV CONTRATO 143-2021 IPSE
20221330092722	23/12/2022	ALCANCE A SOLICITUD QUINTO DESEMBOLSO.
20221330093072	26/12/2022	INFORME EJECUTIVO 11 – IPSE 143 DE 2021 ENERGUAVIARE
20221520051063	26/12/2022	SOLICITUD VALIDACIÓN AJUSTE A DISEÑOS CONTRATO 143 2021 SUBPROYECTO PCH GUACAMAYAS Y SSFV INDIVIDUALES
20221330092972	26/12/2022	SOPORTE DE PAGO GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 E.F. ENERGUAVIARE E.S.P IPSE 143 GG 70678
20221520026841	28/12/2022	RESPUESTA A DOCUMENTO RADICADO IPSE20221520025241 SOLICITUD DE AJUSTES AL PROYECTO PCH GUACAMAYAS CONTRATO 143 2021 ENERGUAVIARE



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

20221520051903	28/12/2022	ALCANCE A MEMORANDO 20221520047153 SOLICITUD RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO 143 2021 ENERGUAVIARE
20221330093962	29/12/2022	INFORME EJECUTIVO 12 – IPSE 143 DE 2021
20221330094192	30/12/2022	REPORTE AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 143-2021

9. Resumen de la ejecución del contrato

En el ejercicio del seguimiento y supervisión del contrato se han realizado reuniones de seguimiento quincenales en las cuales ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. ha informado sobre el estado del contrato de la siguiente manera junto con los soportes presentados con el informe de gestión del contrato 143-2021:

Proyectos SISFV Arauca 104U:

Avance acumulado ejecutado	16,45%
Avance programado	35,15%
Desviación	18,7%

Proyecto SISFV Arauquita 28U:

Avance acumulado ejecutado	18,95%
Avance programado	28,37%
Desviación	9,42%

Proyecto SISFV Puerto Rondón 60U:

Avance acumulado ejecutado	14,60%
Avance programado	94,89%
Desviación	80,29%

Proyecto SISFV San Vicente del Caguán 229U:

Avance acumulado ejecutado	21,28%
Avance programado	41,60%
Desviación	20,32%

Proyecto PCH Guacamayas 205U:

Avance acumulado ejecutado	9,80%
Avance programado	23,76%
Desviación	13,96%

Proyecto SISFV San Barranquillita – Miraflores 112U:

Avance acumulado ejecutado	13,66%
Avance programado	39,52%
Desviación	25,86%



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Proyecto SISFV Lagos del Dorado – Miraflores 98U:

Avance acumulado ejecutado	14,11%
Avance programado	39,52%
Desviación	25,41%

Proyecto SISFV San José del Guaviare 115U:

Avance acumulado ejecutado	18,85%
Avance programado	20,10%
Desviación	1,25%

Proyecto SISFV San José del Guaviare 492U:

Avance acumulado ejecutado	18,85%
Avance programado	20,10%
Desviación	1,25%

Proyecto SISFV Tomachipan 90U:

Avance acumulado ejecutado	16,45%
Avance programado	20,10%
Desviación	3,65%

Proyecto SISFV San José del Guaviare 281U:

Avance acumulado ejecutado	17,65%
Avance programado	20,10%
Desviación	2,45%

En el componente financiero a corte de diciembre de 2022 no se presentan pendientes.

Cordialmente,

GERMAN HERNÁNDEZ MAHECHA
Supervisor Contrato 143-2021

Proyecto: Sheffar H. Castell S. – Apoyo a la Supervisión Contrato 143-2021



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

Expediente No.: 2021139120300143E

