



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Informe No.	15	Periodo del informe	02 - 2023	Fecha de elaboración	DD/MM/AA 12/03/2023
-------------	----	---------------------	-----------	----------------------	------------------------

1. Datos Generales

1.1. Contrato No.	143 de 2021
1.2. Objeto	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.
1.3. Tipo de Contrato	Interadministrativo
1.4. Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
1.5. Contratante	IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas
1.6. Valor	CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 59.883.792.796,00).
1.7. Plazo Inicial	31 de julio de 2022
1.8. Fecha de inicio	07 de diciembre de 2021
1.9. Modificaciones Contractuales	Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: - Se modifican CLÁUSULA PRIMERA: -OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. - Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. - Se modifica parcialmente la CLÁUSULA CUARTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Se adicionan las siguientes cláusulas al Contrato Interadministrativo No. 143-2021: - CLÁUSULA DUODÉCIMO SEGUNDA MULTA. - CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA - CLÁUSULA PENAL Modificación 02 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: - Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. - Se prorroga el plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2022



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

	Modificación 03 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021:		
	- Se modifica parcialmente el ALCANCE DEL OBJETO de la CLÁUSULA PRIMERA. - Se prorroga el plazo contractual hasta el 23 de junio de 2023.		
1.9.1 Plazo de Prórrogas y/o Suspensiones	Prórroga No. 1 hasta el 30/12/2022 suscrita en el modificadorio No. 2. Prórroga No. 2 hasta el 23/06/2023 suscrita en el modificadorio No. 3.		
1.10. Fecha de terminación:			
1.10.1. Inicial	31/07/2022		
1.10.2. Prorroga	23/06/2023		
1.11. Pólizas	Asegurador	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	
	No Póliza	3000579- 1003990	
	Riesgo Cubierto	Valor asegurado	Vigencia
			Inicio Final
	Cumplimiento del contrato	\$ 11.976.758.559	11/11/2021 27/01/2024
	Calidad del Servicio	\$ 11.976.758.559	11/11/2021 27/01/2025
	Responsabilidad Civil	\$ 2.994.189.640	11/11/2021 27/01/2024
2. Información del proyecto			
2.1. Tipo de Solución a instalar	2.2. MWp a instalar	2.3. Usuarios a beneficiar	2.4. Departamentos a beneficiar
SISFV	0,083	104	Arauca (Arauca)
SISFV	0,022	28	Arauca (Araucuita)
SISFV	0,048	60	Arauca (Puerto Rondón)
SISFV	0,172	229	Caquetá (San Vicente Del Caguán)
"PCH"	0,000	205	Caquetá (San Vicente Del Caguán)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,701	710	Guaviare (Miraflores)
SISFV	0,111	112	Guaviare (Barranquillita)
SISFV	0,097	98	Guaviare (Lagos del Dorado)



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

SISFV	0,087	115	Guaviare (San José Del Guaviare)
SISFV	0,369	492	Guaviare (San José Del Guaviare)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,108	99	Guaviare (San José Del Guaviare)
SISFV	0,089	90	Guaviare (San José De Guaviare)
SISFV	0,212	281	Guaviare (San José Del Guaviare)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,203	170	Vaupés (Taraira)
Total			
SISFV + HÍBRIDO + “PCH”	2,302	2793	Arauca, Caquetá, Guaviare Y Vaupés
2.5. Resumen de las instalaciones realizadas	SISFV: Se continua trabajos de instalación. En total a la fecha se tienen energizadas 183 viviendas. HÍBRIDOS: En Miraflores y Taraira se finaliza instalación de los campos solares. Se continua instalación de tableros de control, sincronismo y potencia. Se continúa cableado de potencia. En Cachicamo se inicia instalación de campo solar. PCH: Se cuenta con la disposición de la planta eléctrica para ser transportada y dispuesta en obra en el momento de ser requerida.		
3. Ejecución presupuestal			
3.1. Valor total del contrato	3.2. Valor desembolsado	3.3. Valor disponible por ejecutar	
\$ 59.883.792.796	\$ 46.403.535.304,12	\$ 13.480.257.491,88	
3.4. Adiciones	N/A		
3.5. Resumen ejecución presupuestal	En este periodo no se realizaron desembolsos.		
4. Actividades			
4.1. Cronograma de Actividades			



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Guía de estado:

En ejecución

Realizado

a) Etapa 1 -Actividades previas a la contratación:

Lista de Actividades

Fecha

i. Suscripción del Encargo Fiduciario. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	17/12/21
ii. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	11/12/21
iii. Plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano). Rad. ORFEO No. 20211330088272.	17/12/21
iv. Revisión, aceptación y apropiación de diseños. Rad. ORFEO No. 20221330002402.	17/12/21
v. Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato. Rad. ORFEO No. 20221330002402.	17/12/21
vi. Elaboración de pliegos de condiciones correspondientes. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	17/12/21

Guía de estado:

En ejecución

Realizado

b) Etapa 2-- Actividades de contratación:

Lista de Actividades

Fecha

i. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	24/01/22
ii. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. Rad. ORFEO No. 20221330037712.	23/05/22
iii. Firma de contratos y suscripción de Actas de inicio. Rad. ORFEO No. 20221330037712.	31/05/22
iv. Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos. Rad. ORFEO No. 20221330046452, 20221330063492.	30/06/22
v. Deberán remitirse los cronogramas de sus contratistas aprobados por la interventoría y avalados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. a la supervisión del IPSE. Rad. ORFEO No. 20221330042532, 20221330063502.	11/06/22

Guía de estado:

En ejecución

Realizado

c) Etapa 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos y entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento:

Lista de Actividades

Fecha

i. Compra de materiales nacionales e importados y nacionalización de los equipos.	29/08/22
ii. Disposición de los materiales en los centros de acopio.	7/09/22
iii. Suscripción de actas de consentimiento previo libre e informado	18/06/22
iv. Ejecución de trabajos y capacitación de usuarios.	10/04/23
v. Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de la interventoría a los contratistas.	10/04/23





INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

vi. Actas de recibo entrega de parcial y final de inventarios entre el IPSE y ENERGUVIARE S.A. E.S.P.	15/04/23
vii. Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un operador del servicio, previa autorización del IPSE, para los usuarios Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas- SISFV.	18/05/23
viii. Revisar, ajustar y validar el "Esquema de Sostenibilidad" desarrollado en la estructuración de los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes para los proyectos a ejecutar.	18/05/23
ix. Garantizar que sus contratistas desarrollen el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en cada uno de los anexos técnicos.	10/04/23
x. Garantizar que los contratistas suscriban con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento de cualquier tipo de obligación contraída (Mano de Obra, hospedajes, alimentación, insumas, etc.).	08/04/23
xi. Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de los contratos que suscriba para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	23/06/23
xii. Suscribir Actas de liquidación de los contratos derivados.	30/05/23
xiii. Presentar el proyecto de Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el IPSE, para la liquidación del contrato.	23/06/23

4.2. Actividades realizadas

Se culminó la implementación del campo solar en Miraflores y Taraira, se avanza en la instalación del campo solar de Cachicamo. Se presentan ajustes al proceso de validación de usuarios para SISFV por parte de Energuaviare. Continúa transporte de equipos de potencia, inversores y tableros para híbridos. Se realiza acopio en bodegas de campo de más de 50% de materiales y equipos tanto nacionales como importados para los SISFV de los distintos proyectos.

4.2.1. Producto del Contrato	4.2.2. Actividades Realizadas	4.2.3. Grado de Avance	4.2.4. Observaciones
Celebración contratos derivados de la Obra e Interventoría	Cantidad de contratos	100%	N/A.





INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Suscripción de Actas de entrega final de inventarios de activos al IPSE.	Cantidad de actas	0%	N/A.
Suscripción de Actas de entrega de Infraestructura a un operador del servicio que realizará la AOM, previa autorización del IPSE.	Cantidad de actas	0%	N/A.
Suscripción de Acta de Liquidación de los contratos de Obra e Interventoría derivados del C.I. 143 de 2021.	Cantidad de actas	0%	N/A.
Suscripción del Contrato especial de aportes.	Cantidad de contratos	0%	N/A.
Suscripción de Acta de Liquidación del C.I. 143 de 2021.	Cantidad de actas	0%	N/A.
4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato			
4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	4.3.2. Actividad realizada	4.3.3. Costo	4.3.4. Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A
5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato			
5.1 Limitaciones	5.2 Actividades correctivas desarrolladas	5.3 Acciones correctivas por desarrollar	



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Demoras en la entrega oportuna de la documentación aportada como evidencia de cumplimiento de requisitos contractuales del C.I. 143 de 2021 de acuerdo con lo pactado contractualmente.	Comunicaciones formales de requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Verificación de avance y cumplimiento de los compromisos establecidos mediante reuniones quincenales de seguimiento.
---	---	--

6. Ejecución del contrato por componentes

6.1. Componente Técnico

Proyectos SISFV Arauca 104U:

Llegada del 99% de todo el material a la bodega de obra. Organización de Kit de internas. Proceso de vinculación de personal técnico. Energización de 12 viviendas.

Proyecto SISFV Arauquita 28U:

Transporte de gabinetes a la bodega de Arauquita. Ensamble de Gabinetes. Transporte de Módulos fotovoltaicos. Vinculación de personal técnico. Distribución de material a campo. Instalación de internas a 21 viviendas. Distribución de equipos electrónicos a usuarios. Energización de 6 usuarios.

Proyecto SISFV Puerto Rondón 60U:

Llegada del 100% de todo el material a la bodega de la obra. Organización de Kit de internas. Proceso de vinculación de personal técnico. Distribución de material en campo e inicio de labores en campo en 12 viviendas con traslado total de material y con instalación de internas completas. Hincado de postes en 4 de estas viviendas.

Proyecto SISFV San Vicente del Caguán 229U:

Energización de 95 viviendas. Ensamble de Gabinetes.

Proyecto SISFV San José del Guaviare 115U:

Ensamble de Gabinetes tipo 1 y tipo 2. Transporte de Módulos fotovoltaicos. Organización de KITS de Internas. También se realiza el transporte de 100 inversores.

Proyecto SISFV San José del Guaviare 492U:

Ensamble de Gabinetes. Transporte de Módulos fotovoltaicos. Organización de KITS de Internas. Transporte de postes a campo. Energización de 70 viviendas.

Proyecto SISFV San José del Guaviare 281U:

Ensamble de Gabinetes. Transporte de Módulos fotovoltaicos. Organización de KITS de Internas. Transporte de postes a bodega.





INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Proyecto SISFV San Barranquillita – Miraflores 112U:

Se continua metalmecánica y ensamble de gabinetes. La totalidad de paneles solares, baterías, controladores, inversores y kits de instalaciones internas, se encuentran la bodega principal del contratista.

Proyecto SISFV Lagos del Dorado – Miraflores 98U:

Se continua metalmecánica y ensamble de gabinetes. La totalidad de paneles solares, baterías, controladores, inversores y kits de instalaciones internas, se encuentran la bodega principal del contratista.

Proyecto SISFV Tomachipan 90U:

Se continua metalmecánica y ensamble de gabinetes. La totalidad de paneles solares, baterías, controladores, inversores y kits de instalaciones internas, se encuentran la bodega principal del contratista.

Proyecto Híbrido Miraflores 710U:

Transporte de celdas de MT. Se realiza la instalación de los tableros de potencia. Se finaliza el cableado DC-MPPT. Se realiza mediciones de verificación de los paneles del campo solar.

Proyecto Híbrido Taraira 170U:

Se realiza instalación del campo solar. Se finaliza el transporte del tablero de potencia. Se inicia las canalizaciones para cableado.

Proyecto Híbrido San José del Guaviare (Cachicamo) 99U:

Se continua replanteo de la caseta. Se inicia instalación del campo solar.

Proyecto PCH Guacamayas 205U:

Se cuenta con la disposición de la planta eléctrica para ser transportada y dispuesta en obra en el momento de ser requerida. El transporte de la misma depende del inicio de las actividades sobre la zona de captación, y esta a su vez, depende estrictamente del permiso de ocupación de cauce solicitado a la corporación ambiental CORPOAMAZONIA, del cual ya se cuenta con el radicado de la solicitud y se está a la espera de la respuesta.

6.2. Componente Ambiental y Social

Para los proyectos de SISFV en el mes de febrero, se continuaron actividades de aseguramiento en el transporte de materiales y equipos a campo. Se realizó aseguramiento del cumplimiento del PMA y disposición de residuos generados en los trabajos de instalación de las soluciones.

En lo que respecta a los proyectos híbridos y la PCH Guacamayas, se realizaron actividades de aseguramiento y cumplimiento del PMA y disposición de residuos generados.

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo





INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Se continua con excelentes resultados de accidentalidad, ninguno de los colaboradores ha sufrido accidentes, incidentes o situaciones que afecten los indicadores plasmados para SRA.

6.4. Componente Jurídico

No se efectuaron consultas en este componente.

7. Análisis de riesgos

7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3. Materializado Si/No	7.4. Plan de acción
1. Desfinanciación del proyecto por ausencia de recursos totales en la implementación	IPSE	No	Planeación de presupuesto y adquisición de totalidad de recursos para ejecución de proyecto
2. Imposibilidad de ejecución del proyecto por orden público	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Trabajar con la comunidad y la fuerza pública
3. Precios de materiales elevados	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Realizar cotización y respectivo estudio de mercado
4. Encarecimiento de obra por incremento en transporte de materiales a la zona	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Cotizaciones promedio de transporte y logística más incremento % estimado para momento de obra.
5. Adquisición de materiales de baja calidad	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Realizar un control permanente para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de materiales contempladas en el proyecto
6. Finalización de obra y contaminación por sustancias tóxicas	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Plan de Manejo ambiental propuesto para obra
7. Pandemia COVID-19	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Sí	PAPSO, el cual debe establecer las acciones y medidas para reducir la exposición y contagio en el desarrollo de las actividades administrativas, Implementación operación, mantenimiento.

7.5. Resumen general de los riesgos

No se han materializado otros riesgos contemplados en el numeral anterior de este Informe a la fecha.

8. Control Documental

Expediente Orfeo No. 2021139120300143E

8.1. Documentos ingresados al

Relación de documentos ingresados al expediente:

Esta es la relación de documentos ingresados al expediente en el periodo del informe:



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

expediente virtual en
el mes





INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN
20231500006983	1/02/2023	SOLICITUD DESIGNACIÓN APOYOS JURÍDICOS A LA SUPERVISIÓN
20231420001491	1/02/2023	RESPUESTA RADICADO IPSE 20231330002592. "SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CAMBIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021"
20231390001671	2/02/2023	DESIGNACIÓN COMO APOYO JURÍDICO, A LOS CONTRATOS 132,143,144,159-2021 Y 128-2022
20231390007373	3/02/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA MOD 3 CONTRATO 143-2021
20231330006122	6/02/2023	SOLICITUD VALIDACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021
20231520001991	7/02/2023	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRÁMITE AMBIENTAL CORPOAMAZONÍA EN PREDIOS DE PCH GUACAMAYAS
20231330006392	7/02/2023	RESPUESTA OFICIO RADICADO IPSE-120231420001491
20231330006692	8/02/2023	CONTRATO 143-2021 IPSE- REMISIÓN DOCUMENTO MÉTODO CONSTRUCTIVO JARILLÓN GUACAMAYAS
20231520008503	13/02/2023	SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE NUEVOS USUARIOS IDENTIFICADOS EN EL REPLANTEO DEL CONTRATO 143 2021 PARA PROYECTOS DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES
20231330007722	13/02/2023	INFORME MENSUAL MES DE ENERO 2023 CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 E.F. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. – IPSE-143- 2021
20231330007952	13/02/2023	ALCANCE A RESPUESTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 143 DE 2021 RAD. IPSE-20221520021801
20231330008172	14/02/2023	DOCUMENTOS COMPONENTES SOCIAL - CONTRATO 143-2021
20231330008352	15/02/2023	SOPORTE DE PAGO GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 E.F. ENERGUAVIARE E.S.P IPSE 143 GG 70678
20231330008412	15/02/2023	SOLICITUD VALIDACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021
20231520008963	15/02/2023	ALCANCE A MEMORANDO 200231520008503 SOLICITUD DE VALIDACIÓN NUEVOS USUARIOS CI143 2021 ENERGUAVIARE
20231330008982	16/02/2023	CERTIFICADO DE SALDOS MES DE ENERO DE 2023 FIDUCIA IPSE 143-2021
20231330009002	16/02/2023	NOTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN SEGUNDO PAGO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO NO 2 CONTRATO DERIVADO NO 158 DE 2022



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

20231520003011	17/02/2023	RESPUESTA A SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN – SEGUNDO PAGO CONTRATO 158 DE 2022 INTERVENTORÍA DERIVADA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 143 DE 2021 - IPSE-ENERGUAVIARE
20231520010216	21/02/2023	SEGUIMIENTO 143 2021 21022023
20231520003341	22/02/2023	SOLICITUD CUMPLIMIENTO INFORMES MENSUALES DEL ADMINISTRADOR CI 143 2021
20231520003451	23/02/2023	VALIDACIÓN AJUSTES TÉCNICOS A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES SSFV DERIVADOS DEL CI 143 2021
20231330010922	24/02/2023	CONTRATO 143 2021 ENERGUAVIARE AVAL A MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURAL LOTE 1 LOTE 2 Y LOTE 3 – CONTRATO 155-2022
20231520003601	24/02/2023	NO OBJECCIÓN – SEGUNDO PAGO CONTRATO 137 DE 2022 INTERVENTORÍA DERIVADA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 143 DE 2021 - IPSE-ENERGUAVIARE
20231330011242	27/02/2023	RESPUESTA A SOLICITUD AUTORIZACIÓN PROCESO DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES LECHOS Y PLAYAS ANTE CORPOAMAZONÍA CON RADICADO NO 001643 DEL 10 DE FEBRERO DE 2023
20231520010383	27/02/2023	RESPUESTA PARCIAL MEMORANDO INTERNO - 20221520046713 – PCH GUACAMAYAS.
20231330011622	28/02/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143-2021 - SOLICITUD MODIFICACIÓN DE SISTEMA CONSTRUCTIVO CASETA DE CONTROL Y CAMBIO DE CAPACIDAD INDIVIDUAL DE BATERÍAS

9. Resumen de la ejecución del contrato

En el ejercicio del seguimiento y supervisión del contrato se han realizado reuniones de seguimiento quincenales en las cuales ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. ha informado sobre el estado del contrato de la siguiente manera junto con los soportes presentados con el informe de gestión del contrato 143-2021:

Proyectos SISFV Arauca 104U:

Avance acumulado ejecutado	39,90%
Avance programado	76,48%
Desviación	36,58%

Proyecto SISFV Arauquita 28U:

Avance acumulado ejecutado	52,75%
Avance programado	80,57%
Desviación	27,82%

Proyecto SISFV Puerto Rondón 60U:



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Avance acumulado ejecutado	44,60%
Avance programado	78,07%
Desviación	33,47%

Proyecto SISFV San Vicente del Caguán 229U:

Avance acumulado ejecutado	48,89%
Avance programado	81,20%
Desviación	32,31%

Proyecto SISFV San José del Guaviare 115U:

Avance acumulado ejecutado	30,00%
Avance programado	80,57%
Desviación	50,57%

Proyecto SISFV San José del Guaviare 492U:

Avance acumulado ejecutado	32,13%
Avance programado	69,80%
Desviación	37,67%

Proyecto SISFV San José del Guaviare 281U:

Avance acumulado ejecutado	24,00%
Avance programado	69,80%
Desviación	45,80%

Proyecto SISFV San Barranquillita – Miraflores 112U:

Avance acumulado ejecutado	17,50%
Avance programado	70,00%
Desviación	52,50%

Proyecto SISFV Lagos del Dorado – Miraflores 98U:

Avance acumulado ejecutado	18,01%
Avance programado	70,00%
Desviación	51,99%

Proyecto SISFV Tomachipan 90U:

Avance acumulado ejecutado	20,00%
Avance programado	70,00%
Desviación	50,00%

Proyecto Híbrido Miraflores 710U:



INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN

FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16

IPSE-SIS-F09

Avance acumulado ejecutado	88,00%
Avance programado	86,00%
Desviación	-2,00% (adelanto)

Proyecto Híbrido Taraira 170U:

Avance acumulado ejecutado	87,00%
Avance programado	83,00%
Desviación	-4,00% (adelanto)

Proyecto Híbrido San José del Guaviare (Cachicamo) 99U:

Avance acumulado ejecutado	31,00%
Avance programado	86,00%
Desviación	55,00%

Proyecto PCH Guacamayas 205U:

Avance acumulado ejecutado	9,80%
Avance programado	83,17%
Desviación	73,37%

En el componente financiero a corte de febrero de 2023 no se presentan pendientes.

Cordialmente,

GERMAN HERNÁNDEZ MAHECHA
Supervisor Contrato 143-2021

Proyecto: Sheffar H. Castell S. – Apoyo a la Supervisión Contrato 143-2021

Expediente No.: 2021139120300143E