

 ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.006.728-2	CÓDIGO A2.P07.F03	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 24/01/2023
	VERSIÓN 1.0	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 2

<p>ACTA No. 02 DE SUPERVISIÓN DE RECIBO PARCIAL ____ FINAL __X__</p> <p>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20220885 DE 02 NOVIEMBRE DE 2022</p> <p>ADICIONAL No. ____ DE ____</p>

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO EL POBLADO EL PARÁ DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ		PAGO EST. PRO-ANCIANATO: Descuento según normatividad vigente
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORENCIA	C.D.P. ADICIONAL: N/A	PAGO EST. PRO-DEPORTE: Descuento según normatividad vigente
CONTRATISTA: ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS	REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL: 2022002273 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAGO EST. PRO-CULTURA: Descuento según normatividad vigente
IDENTIFICACION: 901.400.750-0	REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL: N/A	PAGO EST. PRO-DESARROLLO: 2022002007 DEL 04/11/2022 - VALOR A PAGAR \$ 1.569.000.00 - BANCO OCCIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL: LEITNER TORRES MARTINEZ	RUBROS INICIALES: 2.32.02.02.005	SEGURIDAD SOCIAL: SE RELACIONAN AL FINAL NUMERO DE PLANILLAS Y VALORES
MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	RUBROS ADICIONALES: N/A	FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2022
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO/CONVENIO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022	DENOMINACION DE LOS RUBROS INICIALES: PARQUES CONSTRUIDOS	FECHA DE TERMINACION FINAL: 20 DE ENERO 2023
FECHA DE INICIO: 16 DE NOVIEMBRE 2022	DENOMINACION DE LOS RUBROS ADICIONALES: N/A	VALOR INICIAL: \$ 313.775.816,00
PLAZO INICIAL: UN (1) Y QUINCE (15) DIAS	RIESGOS AMPARADOS: Cumplimiento general del contrato 10% - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal 5% - Estabilidad y calidad de la obra 10%- Responsabilidad Civil Extracontractual.	VALOR ADICIONAL: N/A
PLAZO ADICIONAL: N/A	POLIZA No. 560-47-994000156653 - 560-74-99400028801	VALOR EJECUTADO: \$313.775.800,00
FORMA DE PAGO: EL PAGO SE HARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA 1 ACTA PARCIAL HASTA EL 90% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (PARCIAL) 2 UN ACTA FINAL DEL 10%, UNA VEZ CULMINADA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	MODIFICACIONES A LA POLIZA INICIAL: Cumplimiento general del contrato 10% - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal 5% - Estabilidad y calidad de la obra 10% (ANEXO 3)	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$0
FECHA DE SUSPENSION: 27/12/2022	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: \$216
FECHA DE REINICIACION: 16/01/2023	FECHA DE APROBACION A LA GARANTIA INICIAL: 03/11/2022	VALOR PAGADO: \$0
SUPERVISION: ADRIANA MILEDY CASTRO SILVA	FECHA DE APROBACION A LA GARANTIA ADICIONAL: N/A	VALOR A PAGAR: \$ 110.893.705
CDP INICIAL: 2022001563 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2022	ART. APROBACION GARANTIA: N/A	PERIODO EJECUTADO: DESDE 20 DE DICIEMBRE A 20 DE ENERO 2023

En las instalaciones de la SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, yo, ADRIANA MILEDY CASTRO SILVA identificada con cédula de ciudadanía No. 52.334.476 y supervisora del Contrato y/o Convenio en mención conforme a la designación escrita de fecha 24/01/2023 y una vez revisado el informe de ejecución de actividades presentado por parte de ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS, identificado como aparece al pie de la firma, actuando en calidad de contratista, (Alcance del objeto y evidencias de cumplimiento de la actividad desarrollada – Registros fotográficos, planillas, constancias y/o actas de entrega, entre otros)



ALCALDÍA DE FLORENCIA
NIT No. 800.086.728-2

CÓDIGO
A2.F08

VERSIÓN
2.0

ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETA

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE EMISIÓN
24/01/2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
10/08/2018

PÁGINA:

1 de 2

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		ACTUALIZADO		ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO					
ITEM	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	+	-	Cant	VALOR	CANT	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR		
1.00	PRELIMINARES		SUBTOTAL		\$ 3.527.220				\$ -		\$ -		3.527.220,00		\$ 3.527.220		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REMPLATEO (SIN ENQUIPO TOPOGRAFICO)	M2	585,60	3.613,00	2.126.612,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		588,60		2.126.612	588,60	\$ 2.126.612		
1.2	CEMENTO EN TELA PROPIMDA h=2,0m	ML	115,92	9.449,00	1.095.328,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		115,92		1.095.328	115,92	\$ 1.095.328		
1	DESCAPOTE Y NIVELACION	M2	120,00	2.544,00	305.280,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		120,00		305.280	120,00	\$ 305.280		
2	CIMENTACION		SUBTOTAL		\$ 37.111.961				\$ -		\$ 419,27		37.111.543		\$ 37.111.543		
2.1																	
2.1.1	Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H<=1,5 m)	M3	49,26	\$ 41.927	\$ 2.065.324	0,00	\$ -	0,01	\$ 419,27		49,25		2.064.905	49,25	\$ 2.064.905		
2.1.2	Relleno con mal. granular, Incl. equipo de compact. pequeño (Rana)	M3	8,89	\$ 69.312	\$ 616.184	0,00	\$ -	0,00	\$ -		8,89		616.184	8,89	\$ 616.184		
2	CIMENTACION																
2.2.1	Concreto Ciclopeo bases (40 % Piedra) F'c=176 Kg/cm2, pagado en m3	M3	5,44	\$ 514.157	\$ 2.797.014	0,00	\$ -	0,00	\$ -		5,44		2.797.014	5,44	\$ 2.797.014		
2.2.2	Ccto. Para solados y atraques f'c=176 kg/cm2, pagado en m3	M3	1,56	\$ 748.384	\$ 1.167.479	0,00	\$ -	0,00	\$ -		1,56		1.167.479	1,56	\$ 1.167.479		
2.2.3	Ccto F'c=210kg/cm2 para zapatas, columnas, vigas y viguetas (Incl. formaleta), pagado en m3	M3	24,81	\$ 1.227.971	\$ 30.465.961	0,00	\$ -	\$ 0,00	\$ -		24,81		30.465.961	24,81	\$ 30.465.961		
3	REFUERZOS DE CIMENTACION		SUBTOTAL		\$ 30.675.424				\$ -		\$ -		30.675.424		\$ 30.675.424		
3.1.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.734,97	\$ 268.581	\$ 30.675.424	0,00	\$ -	0,00	\$ -		2.734,97		30.675.424	2.734,97	\$ 30.675.424		
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS		SUBTOTAL		\$ 160.407.588				3.940.392		\$ 3.940.141,36		79.991.683		\$ 160.407.839		
4.1	CUBIERTA							0,00	\$ -		0,00	\$ -					
4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA MASTER MIL 0,36mm CAL. 28	m2	793,60	\$ 66.314	\$ 52.626.790	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -		793,60	52.626.790	793,60	\$ 52.626.790	
4.2	ELEMENTOS ESTRUCTURALES																
4.2.1	CORREAS EN PERFIL C PHR-C 220X80X2,5mm incluye anticorrosivo (remítirse a planos estructurales)	KG	3.688,27	\$ 16.024	\$ 59.100.838	0,00	\$ -	245,89	\$ 3.940.141,36		2.950,61		47.280.575	491,77	7.880.122	3.442,38	\$ 55.160.697
4.2.2	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL CUADRADO (incluye anticorrosivo (remítirse a planos estructurales);	KG	1.244,28	\$ 22.310	\$ 27.759.887	176,62	3.940.392	0,00	\$ -		753,86		16.818.617	667,04	14.881.662	1.420,90	\$ 31.700.279
4.2.3	TENSORES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL; incluye anticorrosivo (remítirse a planos estructurales)	KG	368,51	\$ 13.643	\$ 5.027.582	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -		368,51	5.027.582	368,51	5.027.582,00	
4.2.4	Pletinas de anclaje 60x70*1/2" Acero A-36	und	8,00	748.399,000	\$ 5.987.192	0,00	\$ -	0,00	\$ -		8,00		5.987.192		8,00	5.987.192,00	
4.2.5	Recuperacion y Aprovechamiento de estructura existente incluye cortes y soldadura segundiseño estructural.	KG	2.428,96	4.078,000	\$ 9.905.299	0,00	\$ -	0,00	\$ -		2.428,96		9.905.299		2.428,96	9.905.299,00	
5	MAMPOSTERIA ACABADOS Y PINTURA		SUBTOTAL		\$ 5.119.983				\$ -		\$ 3.357.321		1.762.662		5.119.983,00		
5.1	Pintura en esmalte sobre estructura metalica	M	148,72	34.427,000	\$ 5.119.983	0,00	\$ 0	0,00	0,00		97,52		3.357.321	51,20	1.762.662	148,72	5.119.983,00
6	PREFABRICADOS ASEO Y LIMPIEZA		SUBTOTAL		\$ 2.498.645				\$ -		\$ -		2.498.645		2.498.645,00		
6.1	Limpieza mecanica sobre estructura metalica, pagado en ml	M	148,72	16.801,000	\$ 2.498.645	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -		148,72	2.498.645	148,72	2.498.645,00	
COSTOS INDIRECTOS									\$ 3.940.392		\$ 3.940.561		\$ 154.663.191		\$ 84.677.463		\$ 239.340.654
ADMINISTRACION									\$ 945.694		\$ 945.735		\$ 37.119.166		\$ 20.322.591		\$ 57.441.757
IMPREVISTOS									\$ 39.404		\$ 39.406		\$ 1.546.632		\$ 846.776		\$ 2.393.407
UTILIDAD									\$ 197.020		\$ 197.028		\$ 7.733.180		\$ 4.233.873		\$ 11.967.033
IMPLEMENTACION PABSO									\$ 2.632.749		\$ 2.632.749		\$ 1.819.748		\$ 813.002,90		\$ 2.632.749
VALOR TOTAL									7.755.259		7.755.479		202.881.895		110.893.705		313.775.600

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA
AMORTIZACION - ANTICIPO
VALOR A PAGAR

110.893.705

110.893.705

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			ACTUALIZADO		ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO			
ITEM	Descripción	Und	Cantidad	Valor	Valor	+	Cant	VALOR	CANT	VALOR	Cant	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				Unitario	Total								Cant	VALOR	Cant	VALOR


De otra parte, la (el) suscrita (o) efectúo la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la cláusula 10 del acto contractual y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de Diciembre 2022 y Enero 2023, así:


No. Pisafila		8449504220		Empresa liquidadora:	
Salud	108.100	EPS:	Nueva E.P.S. S.A	\$	15.000,00
			Fosyga regimen de excepcion	\$	13.700,00
			Salud Total	\$	40.600,00
			Sanitas	\$	40.600,00
Pensión	432.100	Fondo de Pensiones:	Colpensiones	\$	54.300,00
			Colfondo	\$	162.400,00
			Porvenir	\$	222.000,00
			ARL:	\$	191.000,0
Riesgos Profesionales	188.100	Aportes Parafiscales	COMFACA	\$	109.800,0
Aportes Parafiscales	109.800			\$	109.800,0
Total:		849.400		\$ 849.400,0	

No. Pisafila		8449504220		Empresa liquidadora:	
Salud	124.000	EPS:	Nueva E.P.S. S.A	\$	31.000,00
			Fosyga regimen de excepcion	\$	31.000,00
			Salud Total	\$	31.000,00
			Sanitas	\$	31.000,00
Pensión	495.200	Fondo de Pensiones:	Colpensiones	\$	123.800,00
			Colfondo	\$	123.800,00
			Porvenir	\$	247.600,00
			ARL:	\$	215.600,00
Riesgos Profesionales	215.600	Aportes Parafiscales	COMFACA	\$	124.000,0
Aportes Parafiscales	124.000			\$	124.000,0
Total:		958.800		\$ 958.800,0	

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de la misma en cuantía de CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$ 110.893.705,00) M/C.TE. adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Municipio de Florencia - Caquetá. Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los veintitres (24) días del mes de enero de 2023.


ADRIANA MILEDY CASTRO SILVA
 C.C 52.334478 de Bogotá D.C
 Cargo: Profesional Universitario
 Supervisor


NORICA LEINER TORRES MACÍAS
 C.C.1.117.501.249 de Florencia Caquetá
 R/L ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS
 Contratista