

PROYECTO: DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - LOTE 3															
CONDICIONES SEGÚN MODIFICACION No. 3 Y ADICIONAL EN VALOR						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA (PRESUPUESTO ACTUALIZADO)				ACTA RECIBO PARCIAL No.006			EJECUTADO ACUMULADO		% AVANCE
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	(+/-)	MAYORES/MENORES	CANT ACTUALIZADA	VALOR	UND	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1.1	Localización y replanteo	M2	3.624,83	\$ 3.326,00	\$ 12.056.185,00	-	0,00	3624,83	\$ 12.056.185,00	M2		\$ -	2925,0600	\$ 9.728.750,00	80,70%
2.1	Demolición de pavimento existente	M2	2.908,12	\$ 22.232,00	\$ 64.653.324,00	-	0,00	2908,12	\$ 64.653.324,00	M2		\$ -	2417,2100	\$ 53.739.413,00	83,12%
3.1	Excavación mecánica sin clasificar	M3	1.509,40	\$ 13.441,00	\$ 20.287.845,00	-	0,00	1509,40	\$ 20.287.845,00	M3		\$ -	1383,4400	\$ 18.594.817,00	91,65%
4.1	Suministro e Instalación de sub base granular e=20 cm	M3	296,204390	\$ 106.869,00	\$ 31.655.067,00	-	0,00	296,20	\$ 31.654.598,00	M3		\$ -	205,6600	\$ 21.978.679,00	69,43%
4.2	Instalación de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	801,49	\$ 122.287,00	\$ 98.011.808,00	-	-161,03	640,4597	\$ 78.319.901,00	M3		\$ -	412,9800	\$ 50.502.085,00	64,48%
4.3	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	14.411,45	\$ 10.094,00	\$ 145.469.176,00	-	0,00	14411,45	\$ 145.469.176,00	Kg		\$ -	9073,2100	\$ 91.584.982,00	62,96%
4.4	Corte de Pavimento	ML	1.427,20	\$ 5.491,00	\$ 7.836.755,00	-	0,00	1427,20	\$ 7.836.755,00	ML		\$ -	916,7900	\$ 5.034.094,00	64,24%
4.5	Sellado de Juntas	ML	1.395,15	\$ 9.938,00	\$ 13.865.001,00	-	0,00	1395,15	\$ 13.865.001,00	ML		\$ -	793,9200	\$ 7.889.977,00	56,91%
5.1	Demarcación vial Línea continua y discontinua	ML	766,12	\$ 2.326,00	\$ 1.781.995,00	-	0,00	766,12	\$ 1.781.995,00	ML		\$ -	0,0000	\$ -	0,00%
5.2	Demarcación vial, cebras, flechas, senderos.	M2	504,00	\$ 26.104,00	\$ 13.156.416,00	-	0,00	504,00	\$ 13.156.416,00	M2		\$ -	0,0000	\$ -	0,00%
6.1	Retiro de Escombros	M3	2.183,10	\$ 29.296,00	\$ 63.956.097,00	+	124,97	2308,07	\$ 67.617.219,00	M3		\$ -	2308,0700	\$ 67.617.219,00	100,00%
NP	ITEMS NO PREVISTOS														
NP1	Mano de obra para sardinel fundido in situ, en concreto premezclado incluye formaleta metálica y distanciadores.	ML	734,22	\$ 23.785,00	\$ 17.463.423,00	-	0,00	734,2200000	\$ 17.463.423,00	ML		\$ -	491,0800	\$ 11.680.338,00	66,88%
NP2	Nivelación de cámara de inspección de alcantarillado (hmax=0,15m)	UND.	7,00	\$ 170.691,00	\$ 1.194.837,00	-	0,00	7,00	\$ 1.194.837,00	UND.		\$ -	5,0000	\$ 853.455,00	71,43%
NP3	Suministro e instalación de tubería de acometida domiciliar de 1/2"	ML	200,00	\$ 16.144,00	\$ 3.228.800,00	-	0,00	200,00	\$ 3.228.800,00	ML		\$ -	90,8000	\$ 1.465.875,00	45,40%
NP4	Suministro e instalación de accesorios de 1/2"	UND	211,00	\$ 14.893,00	\$ 3.142.423,00	-	0,00	211,00	\$ 3.142.423,00	UND		\$ -	86,0000	\$ 1.280.798,00	40,76%
NP5	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado 6"	ML	167,00	\$ 85.561,00	\$ 14.288.687,00	-	0,00	167,00	\$ 14.288.687,00	ML		\$ -	101,0000	\$ 8.641.661,00	60,48%
NP6	Suministro e instalación de accesorios de alcantarillado 6"	UND	35,00	\$ 98.733,00	\$ 3.455.655,00	-	0,00	35,00	\$ 3.455.655,00	UND		\$ -	6,0000	\$ 592.398,00	17,14%
NP7	Reparación de andenes en tableta de gres	M2	94,22	\$ 70.053,00	\$ 6.600.394,00	-	0,00	94,22	\$ 6.600.394,00	M2		\$ -	0,0000	\$ -	0,00%
NP8	Suministro e Instalación de recebo arenoso	M3	431,94	\$ 113.004,00	\$ 48.810.948,00	+	130,96	562,90	\$ 63.609.952,00	M3	129,67	\$ 14.653.229,00	562,9000	\$ 63.609.952,00	100,00%
NP10	Instalación de concreto de 3000 psi e=10cm (no incluye suministro y transporte de concreto)	M2	52,50	\$ 39.016,00	\$ 2.048.340,00	-	0,00	52,50	\$ 2.048.340,00	M2		\$ -	0,0000	\$ -	0,00%
NP11	Demolición de sardinel	ML	327,22	\$ 15.759,00	\$ 5.156.660,00	-	0,00	327,22	\$ 5.156.660,00	ML		\$ -	190,3900	\$ 3.000.356,00	58,18%
NP12	Base estabilizada con cemento al 6%	M3	444,04	\$ 271.247,00	\$ 120.444.518,00	-	0,00	444,04	\$ 120.444.518,00	M3	129,67	\$ 35.172.598,00	432,5100	\$ 117.317.040,00	97,40%
NP13	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	2.879,66	\$ 14.088,00	\$ 40.568.650,00	+	46,87	2926,53	\$ 41.228.955,00	M2	864,46	\$ 12.178.512,00	2926,5300	\$ 41.228.955,00	100,00%
NP14	Excavación manual	m3	81,52	\$ 46.776,00	\$ 3.813.180,00	+	6,74	88,26	\$ 4.128.450,00	m3		\$ -	88,2600	\$ 4.128.450,00	100,00%
NP15	Conformación y compactación de la subrasante	m2	2.879,66	\$ 5.739,00	\$ 16.526.369,00	+	41,19	2920,85	\$ 16.762.758,00	m2	864,46	\$ 4.961.136,00	2920,8500	\$ 16.762.758,00	100,00%
NP16	Suministro e instalación de Sardinel prefabricado A80	und	58,00	\$ 89.845,00	\$ 5.211.010,00	-	0,00	58,00	\$ 5.211.010,00	und		\$ -	51,0000	\$ 4.582.095,00	87,93%
NP17	Tubería PVC NOVAFORT D=200MM	ml	140,00	\$ 149.481,00	\$ 20.927.340,00	-	0,00	140,00	\$ 20.927.340,00	ml		\$ -	138,5000	\$ 20.703.119,00	98,93%
NP18	Tubería PVC NOVAFORT D=315MM	ml	6,00	\$ 338.650,00	\$ 2.031.900,00	-	0,00	6,00	\$ 2.031.900,00	ml		\$ -	0,0000	\$ -	0,00%
NP19	TUBERÍA PVC UM RDE 21 D=3"	ml	25,00	\$ 81.324,00	\$ 2.033.100,00	-	0,00	25,00	\$ 2.033.100,00	ml		\$ -	0,0000	\$ -	0,00%
NP20	COLLARIN DE DERIVACIÓN D=3" x 1/2"	UND	15,00	\$ 40.318,00	\$ 604.770,00	-	0,00	15,00	\$ 604.770,00	UND		\$ -	0,0000	\$ -	0,00%
NP21	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO	M3	20,10	\$ 119.441,00	\$ 2.406.764,00	+	0,05	20,15	\$ 2.406.736,00	M3		\$ -	20,1500	\$ 2.406.736,00	100,00%

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE AMBIENTAL	GL	1,00	\$ 10.075.273,00	\$ 10.075.273,00	-	0,00	1,00	\$ 10.075.273,00	GL	0,05	\$ 503.764,00	0,7500	\$ 7.556.455,00	75,00%
COMPONENTE SST	GL	1,00	\$ 17.812.764,00	\$ 17.812.764,00	-	0,00	1,00	\$ 17.812.764,00	GL	0,05	\$ 890.638,00	0,7500	\$ 13.359.573,00	75,00%
COMPONENTE SIG	GL	1,00	\$ 6.038.550,00	\$ 6.038.550,00	-	0,00	1,00	\$ 6.038.550,00	GL	0,05	\$ 301.928,00	0,7500	\$ 4.528.913,00	75,00%
DIAGNOSTICO IVA (19%) INCLUIDO	GL	1,00	\$ 26.556.939,00	\$ 26.556.939,00	-	0,00	1,00	\$ 26.556.939,00	GL		\$ -	1,0000	\$ 26.556.939,00	100,00%
COSTO TOTAL				\$ 853.164.963,00				\$ 853.150.649,00			\$ 68.661.805,00	8,05%	\$ 676.925.882,00	79,34%
TOTAL PRESUPUESTO				\$ 853.164.963,00				\$ 853.150.649,00						

SE VIABILIZA EL PAGO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06 POR VALOR DE SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 68.661.805,00)



HÉCTOR DAVID VILLABONA GUATIBONZA
R/ UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022
CONTRATISTA DE OBRA.



NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
R/L CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.
INTERVENTOR