

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA	1 DE 2	

FECHA

Marzo 3 de 2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	PERIODO MES:	feb-23
-------------------	------------------------------------	------------------------	-------	--------------	--------

CONTRATO DE OBRA No.:
1006 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".
MÓDULO 2.

CONTRATISTA:
CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL:
114 MESES

FECHA DE INICIO:
28 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:
16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE REANUDACIÓN:
12 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:
22 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE REANUDACIÓN N°2:
26 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO:
26/07/2031

PLAZO ACUMULADO:
26/07/2031

VALOR INICIAL (incluido IVA) :
\$ 300.149.391.398,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
\$ 300.149.391.398,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
\$ 300.149.391.398,00

ANTICIPO CONCEDIDO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
990 DE 2021

INTERVENTOR:
CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																													
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>Km</td><td>33</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td>29,6</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>Km</td><td>110</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	Km	33	Rehabilitación		29,6	Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento		Km	110	Otros (Especificar cuales)				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>Km</td><td>0,83</td><td>0,83</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>Km</td><td>4,6</td><td>22.1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación	Km	0,83	0,83	Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento		Km	4,6	22.1	Otros (Especificar cuales)				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																														
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento	Km	33																																																																														
	Rehabilitación		29,6																																																																														
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento		Km	110																																																																														
Otros (Especificar cuales)																																																																																	
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																													
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación	Km	0,83	0,83																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento		Km	4,6	22.1																																																																													
Otros (Especificar cuales)																																																																																	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 239.068.605.409,00	\$ 1.747.039.808,00	\$ 240.815.645.217,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 35.510.276.968,00	\$ 259.498.178,00	\$ 35.769.775.146,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1.100.000.000,00	\$ 8.038.462,00	\$ 1.108.038.462,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.725.000.000,00	\$ 327.750.000,00	\$ 2.052.750.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 20.079.182.573,00		\$ 20.079.182.573,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ 324.000.000,00		\$ 324.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 300.149.391.398,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 1.469.368.184,00	\$ 10.737.691,00	\$ 1.480.105.875,00	\$ 5.706.411.882,00
AJUSTES				\$ 440.280.691,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 517.500.000,00	\$ 98.325.000,00	\$ 615.825.000,00	\$ 615.825.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR EJECUTADO				\$ 6.762.517.573,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
\$ 9.779.441.388,31

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
\$ 5.661.168.777,00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
57,89%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
51

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
28

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
30

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
109

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	2 DE 2
			FECHA	Marzo 3 de 2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA PERIODO MES: feb-23				
CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021		PLAZO INICIAL: 114 MESES		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.		FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021	VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 300.149.391.398,00	
		FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
		FECHA DE REANUDACIÓN: 12 DE ABRIL DE 2022	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 300.149.391.398,00	
		FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22 DE ABRIL DE 2022	ANTICIPO CONCEDIDO:	
		FECHA DE REANUDACIÓN N°2: 26 DE AGOSTO DE 2022	ANTICIPO AMORTIZADO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO: 26/07/2031		
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064		PLAZO ACUMULADO: 26/07/2031		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 990 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PARQUE NACIONAL PURACE -PNN PR76+500Y PR77+400		INSTALACIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO MR-42 Y FUNDICION DE CABEZAL DE ENTRADA ALCANTARILLA 2+080		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
Firma  Nombre: Elsa Campo López Directora de Interventoría Matrícula No. 192020-1710 CAU Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial				