

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEP-MNL-16-4-FR-1				
											VERSIÓN		1				
											PÁGINA		1 DE 3				
										FECHA		18 11 2022 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS										DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		ACTA No. 306		VALOR BASICO ACTA: \$ 496.873.075,00		MES 3 DE 30 de Noviembre de 2022	
										ACTA FINAL		O					
CONTRATO No: 373 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 302 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 30 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29-Jan-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-Mar-2029 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 382 DE 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 48.095.323.054,00					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 382 DE 2021										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$ 406.967.087.388,00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ECP-ECOV	ESPECIFICACION		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		Última Acta de fecha Septiembre 2022		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCION ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
EXPLANACIONES																	
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2	\$ 1.816.892	\$ 3.633.784	2,00	\$ 3.633.784		\$	0,00	\$			
2	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95	\$ 1.187.326	\$ 112.795.876				\$	0,00	\$			
3	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	36	\$ 1.187.326	\$ 42.743.736	93,70	\$ 111.252.446		\$	0,00	\$			
4	1-11701	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	36	\$ 1.187.326	\$ 42.743.736	1,30	\$ 1.543.524		\$	0,00	\$			
5	1-11601	200-13		Demolicion de Estructuras	m3	530	\$ 113.989	\$ 60.424.170	106,00	\$ 122.082.934		\$	0,00	\$			
6	1-11601	200-13		Demolicion de Estructuras	m3	113.989	\$ 1.394,00	\$ 158.900.666	97,00	\$ 11.056.933	339,90	\$ 11.056.933		\$			
7	1-11701	200-13		Demolicion de Estructuras	m3	113.989	\$ 1.394,00	\$ 158.900.666	30,00	\$ 3.419.670		\$	0,00	\$			
8	1-11601	200-13		Remoción de alambrados	m	751	\$ 69.535	\$ 52.296.535				\$	0,00	\$			
9	1-11601	200-13		Remoción de cercas de alambre	m	4269	\$ 4.475	\$ 19.103.775				\$	0,00	\$			
10	1-11601	200-13		Remoción de cercas de alambre	m	4.475	\$ 5.199,00	\$ 23.265.525				\$	0,00	\$			
11	1-11701	200-13		Remoción de cercas de alambre	m	4.475	\$ 5.701,00	\$ 25.561.975				\$	0,00	\$			
12	1-11601	210-13		Excavacion en roca de la explanación y canales	m3	240381	\$ 60.000	\$ 14.422.860.000	254.385,00	\$ 15.363.100.000		\$	0,00	\$			
13	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	218359	\$ 10.642	\$ 23.235.295.838				\$	0,00	\$			
14	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	10.642	\$ 2.146.532,00	\$ 22.943.403.122	1.725,00	\$ 18.367.450	1.725,00	\$ 18.367.450		\$			
15	1-11701	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	10.642	\$ 10.268,00	\$ 109.272.056				\$	0,00	\$			
16	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	689320	\$ 9.747	\$ 6.699.462.304	683.232,00	\$ 6.699.462.304	1.937,00	\$ 18.879.539	58.696,00	\$ 572.129.406			
17	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	56560	\$ 13.119	\$ 742.052.150				\$	0,00	\$			
18	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	13.119	\$ 46.381,00	\$ 608.472.339				\$	0,00	\$			
19	1-11701	220-1		Terraplenes	m3	13.119	\$ 12.469,00	\$ 163.580.811				\$	0,00	\$			
20	1-11601	221-13		Pedregos compacto	m3	2625	\$ 18.600	\$ 48.848.625	2.625,00	\$ 48.848.625		\$	0,00	\$			
21	1-11601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59655	\$ 10.393	\$ 619.994.415				\$	0,00	\$			
22	1-11601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	10.393	\$ 69.393	\$ 721.071.519	93,10	\$ 967.588	589,40	\$ 6.125.634		\$			
23	1-11601	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730752	\$ 1.132	\$ 827.361.664				\$	0,00	\$			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
24	2	310-13		Conformación de la catada existente	m2	375760	\$ 927	\$ 348.329.520	424.154,00	\$ 393.190.758		\$	424.154,00	\$ 393.190.758			
25	2-11602	310-13		Conformación de la catada existente	m2	927	\$ 1.440.086,00	\$ 1.334.950.722				\$	0,00	\$			
26	2-11602	311-13		Almuerzo	m3	70286	\$ 132.094	\$ 9.281.717.094	60.265,00	\$ 7.960.777.094		\$	0,00	\$			
27	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174216	\$ 180.000	\$ 31.358.880.000				\$	0,00	\$			
28	2-11602	330-13		Subbase Granular clase A	m3	180.000	\$ 202.635,00	\$ 36.474.300.000				\$	0,00	\$			
29	2-11703	330-13		Subbase Granular clase A	m3	180.000	\$ 4.496,00	\$ 809.280.000				\$	0,00	\$			
30	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	97790	\$ 206.690	\$ 20.122.235.100				\$	0,00	\$			
31	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	206.690	\$ 128.534,00	\$ 26.566.092.460				\$	0,00	\$			
32	2-11703	330-13		Base granular clase A	m3	206.690	\$ 1.526,00	\$ 315.622.500				\$	0,00	\$			
33	2-11602	330-13		Base granular para techos clase A	m3	21300	\$ 222.076	\$ 4.663.596.000				\$	0,00	\$			
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
34	7	420-13		Reego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642636	\$ 2.918	\$ 1.875.211.848	0,00	\$ -		\$	0,00	\$			
35	7-11603	420-13		Reego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	2.918	\$ 797.439,00	\$ 2.310.204.084				\$	0,00	\$			
36	7-11703	420-13		Reego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	2.918	\$ 1.111,00	\$ 3.243.158				\$	0,00	\$			
37	7-11603	421-13		Reego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432990	\$ 1.849	\$ 800.524.590	0,00	\$ -		\$	0,00	\$			
38	7-11603	421-13		Reego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.849	\$ 530.904,00	\$ 981.641.496				\$	0,00	\$			
39	7-11703	421-13		Reego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.849	\$ 6.111,00	\$ 11.299.239				\$	0,00	\$			
40	7-11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29577	\$ 863.363	\$ 22.427.580.651	0,00	\$ -		\$	0,00	\$			
41	7-11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	863.363	\$ 25.293,00	\$ 21.750.548.674				\$	0,00	\$			
42	7-11703	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	863.363	\$ 611,00	\$ 527.601.129				\$	0,00	\$			
43	7-11603	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	29577	\$ 679.613	\$ 22.849.706.903	0,00	\$ -		\$	0,00	\$			
44	7-11603	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	679.613	\$ 36.251,00	\$ 31.886.861.389				\$	0,00	\$			
45	7-11703	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	679.613	\$ 458,00	\$ 303.126.639				\$	0,00	\$			
46	7-11603	450-3P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-15 para techos	m3	7350	\$ 908.124	\$ 6.674.711.450	1.602,90	\$ 1.455.631.960		\$	1.455.631.960				
47	7-11603	450-3P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-15 para techos	m3	908.124	\$ 7.666,10	\$ 6.960.861.272	409,50	\$ 3.171.876.778	1.420,20	\$ 1.582.133.633		\$			
48	7-11703	450-3P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-15 para techos	m3	908.124	\$ 3.860,10	\$ 3.484.147.290				\$	0,00	\$			
49	7-11603	460-1P		Preesado de pavimento asfáltico	m3	14600	\$ 72.552	\$ 1.063.201.200	1.477,00	\$ 1.077.558.094		\$	1.477,00	\$ 1.077.558.094			
50	7-11603	460-1P		Preesado de pavimento asfáltico	m3	72.552	\$ 25.041,00	\$ 1.823.535.702	336,00	\$ 24.396.370	1.654,00	\$ 1.654.000		\$			
51	7-11703	460-1P		Preesado de pavimento asfáltico	m3	72.552	\$ 3.860,00	\$ 280.961.600				\$	0,00	\$			
52	7-11603	460-13		Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la remocion de las capas asfalticas y de los subyacentes.	m3	16250	\$ 78.894	\$ 1.289.815.500	18.200,00	\$ 1.429.815.500		\$	0,00	\$			
53	7	460-13		Sello de juntas en pavimento asfaltico sin ruitos	m	15000	\$ 4.342	\$ 65.130.000	0,00	\$ -		\$	0,00	\$			
54	7-11603	460-13		Sello de juntas en pavimento asfaltico sin ruitos	m	4.342	\$ 14.590,00	\$ 63.176.100				\$	0,00	\$			
55	7-11703	460-13		Sello de juntas en pavimento asfaltico sin ruitos	m	4.342	\$ 450,00	\$ 1.953.900				\$	0,00	\$			
PAVIMENTOS DE CONCRETO																	
56	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidráulico	m3	35	\$ 79.524	\$ 2.723.340	61,00	\$ 47.794.964		\$	0,00	\$			
ESTRUCTURAS Y ORDENES																	
57	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	208626	\$ 30.000	\$ 6.258.780.000	0,00	\$ -		\$	0,00	\$			
58	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30.000	\$ 3.000	\$ 90.000	223.839,70	\$ 6.715.161.000		\$	0,00	\$			
59	5-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30.000	\$ 30.000	\$ 900.000	66,30	\$ 1.989.000		\$	0,00	\$			
60	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca sin clasificar	m3	132330	\$ 30.000	\$ 3.969.900.000	128.090,00	\$ 3.987.680.000		\$	0,00	\$			
61	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	\$ 25.958	\$ 3.893.700	150,00	\$ 3.893.700		\$	0,00	\$			
62	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120	\$ 65.247	\$ 7.829.640	120,00	\$ 7.829.640		\$	0,00	\$			
63	610-13	610-13		Refuerzo para Estructuras con suelo	m3	17520	\$ 44.832	\$ 785.485.640				\$	0,00	\$			
64	5-11604	610-13		Refuerzo para Estructuras con suelo	m3	44.832	\$ 16.697,60	\$ 748.586.803				\$	0,00	\$			
65	5-11705	610-13		Refuerzo para Estructuras con suelo	m3	44.832	\$ 822,40	\$ 36.869.837				\$	0,00	\$			
66	5-11604	610-13		Refuerzo para estructuras con refuerzo	m3	52356	\$ 65.112	\$ 3.409.003.872	61.306,00	\$ 3.994.011.872		\$	0,00	\$			
67	5-14101		621.1-1P	Placa de concreto vaciado in situ tipo cimientos concreto clase f=28 MPA de diámetro 1,2 m, (incluye excavaciones, y/o incluye acero de refuerzo)	m	40	\$ 2.233.952	\$ 89.343.680				\$	0,00	\$			
68	5-11606	622-13		Anclajes activos de 30 toneladas (L longitud variable)	m	3764	\$ 368.509	\$ 1.387.067.876				\$	0,00	\$			
69	6-14103		630.1-1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4709	\$ 1.254.085	\$ 5.905.486.265				\$	0,00	\$			
70	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4792	\$ 4176.039.584	\$ 20.012.253				\$	0,00	\$			
71	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 871.252	\$ 1.199,30	\$ 1.004.892.524			\$	0,00	\$			
72	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 871.252	\$ 1.199,30	\$ 1.004.892.524			\$	0,00	\$			
73	5-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 871.252	\$ 1.199,30	\$ 1.004.892.524			\$	0,00	\$			
74	6-14102		630.3-1P	Concreto clase 28 MPA para zapatas, Estribos y Alasas	m3	2564	\$ 1.033.388	\$ 2.632.595.352				\$	0,00	\$			
75	6-14101		630.3-1P	Concreto clase 28 MPA para Placas de puentes	m3	411	\$ 1.127.087	\$ 463.232.757				\$	0,00	\$			
76	6-14103		630.3-2P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	412	\$ 1.617.027.869	\$ 668.184.864				\$	0,00	\$			
77	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5444	\$ 721.775	\$ 3.929.343.100	5.444,00	\$ 3.929.343.100		\$	0,00</				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP-MNI-IV-4-PR-1 1 2 DE 3											
FECHA 18 11 2022 (Día / Mes / Año)																		
UNIDAD EJECUTORA: <u>GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BOYACÁ</u>		ACTA No. <u>00-8</u>		VALOR BÁSICO ACTA: \$ <u>406.872.075,00</u>		MES <u>1 de 3 de Marzo de 2022</u>										
CONTRATO No.: <u>873 DE 2021</u> (Indique número y año)				ACTA FINAL ☐		PLAZO INICIAL: <u>100 MESES</u> PLAZO ACUMULADO: <u>39 MESES</u> (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)												
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIAL 2030" MÓDULO 3.				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: <u>29 JUN 2021</u> FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>31 MAR 2022</u> (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)														
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6007 - 6008 - 6009 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				FECHA DE SUSPENSIÓN: <u>N/A</u> FECHA DE REANUDACIÓN: <u>N/A</u> (Indique la suspensión que corresponda con el período del año) (Indique día/mes/año)														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: <u>399.186.2021</u> INTERVENTOR: <u>CONSEJO REGIONAL DE BOYACÁ</u>				VALOR INICIAL (incluido IVA (A)) \$ <u>399.871.764.334,00</u> VALOR ADICIONES (incluido IVA (B)) \$ <u>40.095.323.054,00</u> (Según contrato principal)		VALOR ACUMULADO (incluido IVA (C)+(B)) \$ <u>406.967.087.388,00</u>												
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ECP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS		Última Acta de fecha Junio 2022		OBRA EJECUTADA					
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
92	4-11606	641-13			Acero de Pseudolampro	T/m	2143175	\$ 2.237	\$ 4.794.273.527	2.143.171,00	\$	4.794.273.527			\$	0,00	\$	
93	5-14103	642-13			Asfalto-electromer	m	240	\$ 2.200.000	\$ 528.000.000	240,00	\$	528.000.000			\$	0,00	\$	
94	5-14103	642-3P	642-3P		Junta PREYSSINET M80 o similar	m	871	\$ 2.795.200	\$ 2.436.103.200	871,00	\$	2.436.103.200			\$	0,00	\$	
95	5	661-13			Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m	1035	\$ 628.687	\$ 650.691.045	14,00	\$	8.801.618			\$	14,00	\$ 8.801.618	
96	5-11604	661-13			Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 628.687	\$ -	1.375,00	\$	864.444.825			\$	0,00	\$ -	
97	5-11705	661-13			Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 628.687	\$ -	16,00	\$	10.058.992			\$	0,00	\$ -	
98	5-11604	663-1P	663-1P		Tubería para filtro PVC ø 6"	m	58340	\$ 66.821	\$ 3.880.007.040	80.745,00	\$	4.046.569.540			\$	0,00	\$ -	
99	5	663-3P	663-3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83952	\$ 38.113	\$ 3.199.662.516	0,00	\$	0,00			\$	0,00	\$ -	
100	5-11604	663-3P	663-3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		\$ 38.113	\$ -	88.374,40	\$	3.368.213.507			\$	0,00	\$ -	
101	5-11705	663-3P	663-3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		\$ 38.113	\$ -	1.527,60	\$	58.221.418			\$	0,00	\$ -	
102	5	671.1.1P	671.1.1P		Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f c 21 Mpa)	m3	5784	\$ 666.880	\$ 3.857.233.920	0,00	\$	-			\$	0,00	\$ -	
103	5-11604	671.1.1P	671.1.1P		Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f c 21 Mpa)	m3		\$ 666.880	\$ -	8.215,93	\$	5.479.036.064			\$	0,00	\$ -	
104	5-11705	671.1.1P	671.1.1P		Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f c 21 Mpa)	m3		\$ 666.880	\$ -	62,20	\$	41.479.936			\$	0,00	\$ -	
105	5-11604	672-13			Bordillos en concreto vacado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1400	\$ 90.059	\$ 126.082.600	10.525,00	\$	947.870.975			\$	0,00	\$ -	
106	7	673-13			Geotextil Tipo II no tejido	m2	482687	\$ 5.200	\$ 2.509.452.400	0,00	\$	-			\$	0,00	\$ -	
107	7-11604	673-13			Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 5.200	\$ -	525.476,00	\$	2.732.476.200			\$	0,00	\$ -	
108	7-11706	673-13			Geotextil Tipo I no tejido	m2		\$ 5.200	\$ -	5.200,00	\$	27.040.000			\$	0,00	\$ -	
109	5	673-13			Material granular drenante	m3	51808	\$ 152.050	\$ 7.877.406.400	0,00	\$	-			\$	0,00	\$ -	
110	5-11604	673-13			Material granular drenante	m3		\$ 152.050	\$ -	60.896,23	\$	9.259.271.771			\$	0,00	\$ -	
111	5-11706	673-13			Material granular drenante	m3		\$ 152.050	\$ -	1.817,17	\$	278.341.099			\$	0,00	\$ -	
112	5-11604	673-13			Material de cobertura tipo SRS	m3	21350	\$ 150.000	\$ 3.202.500.000	22.628,30	\$	3.394.245.000			\$	0,00	\$ -	
113	5-11606	674-13			Ordo horizontal de braguet mayor a diez (10) metros.	m	5357	\$ 173.904	\$ 896.822.928	5.157,00	\$	896.822.928			\$	0,00	\$ -	
114	5-11606	681-13			Cableados de malla de alambre de acero embutido clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1250	\$ 265.893	\$ 332.366.250	1.750,00	\$	465.312.750			\$	0,00	\$ -	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																		
115	7	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111199	\$ 1.794	\$ 199.491.006	305.221,90	\$	547.568.089			\$	305.221,90	\$ 547.568.088	
116	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1.794	\$ -	1.884.104,10	\$	3.380.082.755	18.505,50	\$	33.198.867	351.370,30	\$ 630.398.319	
117	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1.794	\$ -	3.275,00	\$	5.875.350			\$	0,00	\$ -	
118	7	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487	\$ 22.076	\$ 10.751.012	0,00	\$	-			\$	0,00	\$ -	
119	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22.076	\$ -	5.613,14	\$	123.915.742			\$	0,00	\$ -	
120	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22.076	\$ -	29,86	\$	659.126			\$	0,00	\$ -	
121	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de techos reflectivos hidroneconales	u	11798	\$ 8.346	\$ 98.466.108	13.841,00	\$	115.516.986			\$	0,00	\$ -	
122	4	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513	\$ 399.581	\$ 204.985.053	0,00	\$	-			\$	0,00	\$ -	
123	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 399.581	\$ -	523,00	\$	208.980.863			\$	0,00	\$ -	
124	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 399.581	\$ -	12,00	\$	4.794.972			\$	0,00	\$ -	
125	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x75 cm	u	471	\$ 327.606	\$ 154.302.426	593,00	\$	194.270.358			\$	0,00	\$ -	
126	4	Manual de Señalización Vial 2015			Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de Si-05 Y Si-06	m2	5	\$ 559.793	\$ 2.798.965	0,00	\$	-			\$	0,00	\$ -	
127	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de Si-05 Y Si-06	m2		\$ 559.793	\$ -	28,00	\$	15.674.204			\$	0,00	\$ -	
128	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015			Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de Si-05 Y Si-06	m2		\$ 559.793	\$ -	2,00	\$	1.119.586			\$	0,00	\$ -	
129	4-11607	740-13			Defensa mecánica	m	4245	\$ 230.532	\$ 978.608.340	4.931,00	\$	1.136.753.292			\$	0,00	\$ -	
130	4-11607	740-13			Sección final	u	219	\$ 103.189	\$ 22.617.292	831,00	\$	84.155.559			\$	0,00	\$ -	
131	4-11607	740-13			Capitales	u	328	\$ 22.031	\$ 7.258.168	608,00	\$	11.191.748			\$	0,00	\$ -	
OBRAS VARIAS																		
132	5-11606	800-13			Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700	\$ 17.838	\$ 12.486.600	8.200,00	\$	146.271.600			\$	0,00	\$ -	
133	5	800-13			Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4332	\$ 34.235	\$ 148.306.020	0,00	\$	-			\$	0,00	\$ -	
134	5-11606	800-13			Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 34.235	\$ -	3.762,00	\$	129.792.070			\$	0,00	\$ -	
135	5-11704	800-13			Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 34.235	\$ -	970,00	\$	15.513.950			\$	0,00	\$ -	
TRANSPORTES																		
136	3	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y pódridos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	29933177	\$ 1.100	\$ 32.926.494.700	0,00	\$	-			\$	0,00	\$ -	
137	3-11608				Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y pódridos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$ 1.100	\$ -	30.111.651,50	\$	33.122.816.650			\$	0,00	\$ -	
138	3-11701				Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y pódridos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$ 1.100	\$ -	10.278,00	\$	11.305.800			\$	0,00	\$ -	
139	3	900-13			Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	6832314	\$ 1.100	\$ 7.515.545.400	280.416,00	\$	308.467.600			\$	280.416,00	\$ 308.457.600	
140	3-11608				Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		\$ 1.100	\$ -	6.573.438,00	\$	7.230.781.800	16.036,50	\$	17.640.130	45.180,90	\$ 49.698.990	
											\$	909	0,00					
											\$							
SUBTOTAL BRUTO DE OBRAS (A)											\$	305.185.938.913		\$	348.011.238.537		\$	5.885.821.806
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)											\$	41.440.094.045		\$	46.484.102.971		\$	67.486.623
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO Y HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)											\$	1.080.000.000		\$	1.080.000.000		\$	5.958.333.435
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (C)+(B)+(A))											\$	347.133.034.958		\$	395.595.339.508		\$	6.544.241.399
VALOR IVA (OBRA) (E)											\$	1.524.574.769		\$	1.734.533.673		\$	26.124.934
VALOR OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (B)+(C)											\$	347.234.009.723		\$	397.279.932.777		\$	6.570.442.399
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)											\$	1.251.000.000		\$	1.251.000.000		\$	1.098.349.709
IVA, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)											\$	243.390.000		\$	243.390.000		\$	191.584.746
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)+(A)											\$	1.524.290.000		\$	1.524.390.000		\$	1.189.935.524
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PRESAL (INCLUIVA (A))											\$	7.772.784.611		\$	7.772.784.611		\$	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIVA (A))											\$	240.000.000		\$	240.000.000		\$	40.820
VALOR TOTAL (F)+(E)+(D)+(A)+(C)+(B)+(A)											\$	398.871.764.334		\$	406.967.087.388		\$	7.184.402.709
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																		
ALU -----20, %																		
Unidad -----3, %																		
Valor Arrecho Obligado \$ 2.185.885.000,00 0,700%																		
Valor Arrecho Presencia Acta \$ 0,000%																		
Valor Arrecho Acumulado \$ - 0%																		
Valor Saldo por Arrechar \$ 2.185.885.000,00 0%																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CODIGO VERSION PAGINA		MEP-MN3-RN-4-FR-1 1 3 DE 3																																										
												FECHA		18 11 2022 (dd / mes / año)																																									
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2												DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA		ACTA No. 10-6		ACTA FINAL		VALOR BASICO ACTA: \$ 496.373.075,00		MES 3 de 31 de Marzo de 2022																																			
CONTRATO No. 873 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO 89 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29-04-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-03-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																					
OBJETO: MAJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR TRANSVERSAL DE BOYACA, PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUEQUIRA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																																									
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUEQUIRA - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vas)												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.671.764.334,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 48.095.323.054,00																																									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 362 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION-188		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 406.967.087.388,00 (Según contrato principal)																																									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 4		Última Acta de fecha Junio 2022		OBRA EJECUTADA																																										
		GRAL.	PART.	DESCRIPCION ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																																									
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																																																							
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRA</td><td>\$ 496.373.075,00</td><td>\$ 2.176.405,00</td><td>\$ 498.549.480</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 496.373.075,00</td><td>\$ 2.176.405,00</td><td>\$ 498.549.480</td></tr></tbody></table>																	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	OBRA	\$ 496.373.075,00	\$ 2.176.405,00	\$ 498.549.480	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 496.373.075,00	\$ 2.176.405,00	\$ 498.549.480
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																																																				
OBRA	\$ 496.373.075,00	\$ 2.176.405,00	\$ 498.549.480																																																				
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -																																																				
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 496.373.075,00	\$ 2.176.405,00	\$ 498.549.480																																																				
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																																																							
<table><thead><tr><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VAL. ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>E</td><td>\$ 49.261.910</td><td>\$ 671.208.976</td></tr><tr><td>SB</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>S</td><td>\$ -</td><td>\$ 393.190.758</td></tr><tr><td>P</td><td>\$ 396.272.148</td><td>\$ 3.265.771.275</td></tr><tr><td>GA</td><td>\$ -</td><td>\$ 29.567.800</td></tr><tr><td>SCT</td><td>\$ 33.198.867</td><td>\$ 1.177.926.407</td></tr><tr><td>OV</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>T</td><td>\$ 17.640.150</td><td>\$ 358.156.590</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 496.373.075</td><td>\$ 5.895.821.806</td></tr></tbody></table>																G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VAL. ACUMULADO	E	\$ 49.261.910	\$ 671.208.976	SB	\$ -	\$ -	S	\$ -	\$ 393.190.758	P	\$ 396.272.148	\$ 3.265.771.275	GA	\$ -	\$ 29.567.800	SCT	\$ 33.198.867	\$ 1.177.926.407	OV	\$ -	\$ -	T	\$ 17.640.150	\$ 358.156.590	TOTAL	\$ 496.373.075	\$ 5.895.821.806										
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VAL. ACUMULADO																																																					
E	\$ 49.261.910	\$ 671.208.976																																																					
SB	\$ -	\$ -																																																					
S	\$ -	\$ 393.190.758																																																					
P	\$ 396.272.148	\$ 3.265.771.275																																																					
GA	\$ -	\$ 29.567.800																																																					
SCT	\$ 33.198.867	\$ 1.177.926.407																																																					
OV	\$ -	\$ -																																																					
T	\$ 17.640.150	\$ 358.156.590																																																					
TOTAL	\$ 496.373.075	\$ 5.895.821.806																																																					
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																																																							
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE-ICOCIV (Vas Interventorias)																																																							
<table><thead><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Preliminares y explanación</td><td>\$ 49.261.910</td><td>\$ 671.208.976</td></tr><tr><td>2. Alfirmados, subbases y bases</td><td>\$ -</td><td>\$ 393.190.758</td></tr><tr><td>3. Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>\$ 396.272.148</td><td>\$ 3.265.771.275</td></tr><tr><td>4. Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>\$ -</td><td>\$ 29.567.800</td></tr><tr><td>5. Obras de urbanismo</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>7. Señalización y control de tránsito</td><td>\$ 33.198.867</td><td>\$ 1.177.926.407</td></tr><tr><td>8. Transporte y sobre acarreo</td><td>\$ 17.640.150</td><td>\$ 358.156.590</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 496.373.075</td><td>\$ 5.895.821.806</td></tr></tbody></table>																GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1. Preliminares y explanación	\$ 49.261.910	\$ 671.208.976	2. Alfirmados, subbases y bases	\$ -	\$ 393.190.758	3. Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 396.272.148	\$ 3.265.771.275	4. Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ -	\$ 29.567.800	5. Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ -	\$ -	7. Señalización y control de tránsito	\$ 33.198.867	\$ 1.177.926.407	8. Transporte y sobre acarreo	\$ 17.640.150	\$ 358.156.590	TOTAL	\$ 496.373.075	\$ 5.895.821.806										
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																					
1. Preliminares y explanación	\$ 49.261.910	\$ 671.208.976																																																					
2. Alfirmados, subbases y bases	\$ -	\$ 393.190.758																																																					
3. Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 396.272.148	\$ 3.265.771.275																																																					
4. Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ -	\$ 29.567.800																																																					
5. Obras de urbanismo	\$ -	\$ -																																																					
6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ -	\$ -																																																					
7. Señalización y control de tránsito	\$ 33.198.867	\$ 1.177.926.407																																																					
8. Transporte y sobre acarreo	\$ 17.640.150	\$ 358.156.590																																																					
TOTAL	\$ 496.373.075	\$ 5.895.821.806																																																					
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE-ICOCIV Vías Urbanas																																																							
<table><thead><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Actividades preliminares y explanación</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2. Movimiento de tierras, alfirmado, subbase y base</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>3. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, alfirmado, subbase y bases</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>9. Estabilización de terreno</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>10. Señalización vertical y horizontal</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>																GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1. Actividades preliminares y explanación	\$ -	\$ -	2. Movimiento de tierras, alfirmado, subbase y base	\$ -	\$ -	3. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, alfirmado, subbase y bases	\$ -	\$ -	4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público	\$ -	\$ -	5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito	\$ -	\$ -	6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	\$ -	\$ -	7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -	8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -	9. Estabilización de terreno	\$ -	\$ -	10. Señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -	TOTAL	\$ -	\$ -				
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																					
1. Actividades preliminares y explanación	\$ -	\$ -																																																					
2. Movimiento de tierras, alfirmado, subbase y base	\$ -	\$ -																																																					
3. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, alfirmado, subbase y bases	\$ -	\$ -																																																					
4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público	\$ -	\$ -																																																					
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito	\$ -	\$ -																																																					
6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	\$ -	\$ -																																																					
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -																																																					
8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -																																																					
9. Estabilización de terreno	\$ -	\$ -																																																					
10. Señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -																																																					
TOTAL	\$ -	\$ -																																																					
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE-ICCP																																																							
<table><thead><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Obras de Explanación</td><td>\$ 49.261.910</td><td>\$ 671.208.976</td></tr><tr><td>2. Sub-bases y bases</td><td>\$ -</td><td>\$ 393.190.758</td></tr><tr><td>3. Transporte de materiales</td><td>\$ 17.640.150</td><td>\$ 358.156.590</td></tr><tr><td>4. Aceros y elementos metálicos</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>5. Concretos, morteros y obras varias</td><td>\$ -</td><td>\$ 29.567.800</td></tr><tr><td>6. Concreto para estructura de puentes</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles</td><td>\$ 429.471.015</td><td>\$ 4.443.697.682</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 496.373.075</td><td>\$ 5.895.821.806</td></tr></tbody></table>																GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1. Obras de Explanación	\$ 49.261.910	\$ 671.208.976	2. Sub-bases y bases	\$ -	\$ 393.190.758	3. Transporte de materiales	\$ 17.640.150	\$ 358.156.590	4. Aceros y elementos metálicos	\$ -	\$ -	5. Concretos, morteros y obras varias	\$ -	\$ 29.567.800	6. Concreto para estructura de puentes	\$ -	\$ -	7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 429.471.015	\$ 4.443.697.682	TOTAL	\$ 496.373.075	\$ 5.895.821.806													
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																					
1. Obras de Explanación	\$ 49.261.910	\$ 671.208.976																																																					
2. Sub-bases y bases	\$ -	\$ 393.190.758																																																					
3. Transporte de materiales	\$ 17.640.150	\$ 358.156.590																																																					
4. Aceros y elementos metálicos	\$ -	\$ -																																																					
5. Concretos, morteros y obras varias	\$ -	\$ 29.567.800																																																					
6. Concreto para estructura de puentes	\$ -	\$ -																																																					
7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 429.471.015	\$ 4.443.697.682																																																					
TOTAL	\$ 496.373.075	\$ 5.895.821.806																																																					
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 496.373.075																																																							
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 496.373.075																																																							
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 498.549.480																																																							
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos Noventa y Ocho Milones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/cte																																																							
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																																							
OBSERVACIONES:																																																							
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o el cambio de Interventor se hace necesario transferir los actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponde a la primera acta del periodo seguido de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplica. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y los revisores efectuados por parte de la Interventoría, que deben corresponder con los calculados en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la Interventoría P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																																							
Para constancia de lo anterior firman:																																																							
Nombre: FERNANDO FERNANDO TOVAR BASSO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matrícula Profesional No.: N/A Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188 Matrícula Profesional No.: N/A																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																							