

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (la)

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

3

FECHA

4

12

2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOYACÁ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

18

(P)

ACTA FINAL:

SI

NO

7

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

1 al 30 de Noviembre 2022

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:

073 DE 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

102 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

99 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

25 DE JUNIO 2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31 DE AGOSTO DE 2022

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

962 DE 2021

(Indique número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

VALOR INICIAL (Incluido IVA):

\$ 358.871.764.334,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA):

\$ 48.095.323.054,00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA):

\$ 406.967.087.388,00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 32.768.732.851,00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

\$ 20.623.105.696,00

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (1,15%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Febrero de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTIPOJO INVIAS Mes y Año utilizado Abril 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTIPOJO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTIPOJO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
1-Obras de Explanación	\$ 236.301.356	\$ 2.717.466	\$ 233.583.890	101,14	103,21	103,21	1,02047	1,0000	\$ 241.138.445	\$ 233.583.890	\$ 241.138.445	\$ 4.837.089	\$ 35.886.368
2-Sub-bases y bases	\$ 32.587.979	\$ 374.762	\$ 32.213.217	100,76	102,43	102,43	1,01657	1,0000	\$ 33.127.962	\$ 32.213.217	\$ 33.127.962	\$ 539.983	\$ 14.144.313
3-Transporte de materiales	\$ 209.990.670	\$ 2.414.893	\$ 207.575.777	100,39	100,89	100,89	1,00498	1,0000	\$ 211.036.424	\$ 207.575.777	\$ 211.036.424	\$ 1.045.754	\$ 8.177.681
4-Aceros y elementos metálicos	\$ 54.812.576	\$ 630.345	\$ 54.182.231	103,72	108,28	108,28	1,04396	1,0000	\$ 57.222.137	\$ 54.182.231	\$ 57.222.137	\$ 2.409.561	\$ 25.197.016
5-Concretos, morteros y obras varias	\$ 104.560.604	\$ 1.202.447	\$ 103.358.157	101,91	104,30	104,30	1,02345	1,0000	\$ 107.012.550	\$ 103.358.157	\$ 107.012.550	\$ 2.451.946	\$ 7.400.877
6-Concreto para estructura de puentes	\$ -	\$ -	\$ -	101,21	99,33	99,33	0,98142	1,0000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (337.264)
7-Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 1.632.526.958	\$ 18.774.060	\$ 1.613.752.898	100,13	104,67	104,67	1,04534	1,0000	\$ 1.706.545.730	\$ 1.613.752.898	\$ 1.706.545.730	\$ 74.018.772	\$ 456.066.930
TOTALES	\$ 2.270.780.143	\$ 26.113.973	\$ 2.244.666.170						\$ 2.356.083.248	\$ 2.244.666.170	\$ 2.356.083.248	\$ 85.303.105	\$ 546.535.921
VALOR AJUSTE												\$ 85.303.105	\$ 546.535.921
VALOR IVA												\$ 374.021	\$ 2.396.349
VALOR TOTAL												\$ 85.677.126	\$ 548.932.270

Porcentaje Amortizado: 1,150% (tres decimales)

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VÍAS INTERURBANAS

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (1,15%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTIPOJO INVIAS Mes y Año utilizado Abril 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Octubre 2022	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTIPOJO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTIPOJO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601. Preliminares y explanación	\$ 236.301.356	\$ 2.717.466	\$ 233.583.890	103,28	107,22	110,04	1,03815	1,02630	\$ 245.316.253	\$ 239.727.146	\$ 251.459.509	\$ 15.158.153	\$ 70.523.115
11602. Alfirmados, subbases y bases	\$ 32.587.979	\$ 374.762	\$ 32.213.217	102,44	105,76	108,53	1,03241	1,02619	\$ 33.644.155	\$ 33.056.881	\$ 34.487.819	\$ 1.899.840	\$ 24.237.154
11603. Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 1.613.236.949	\$ 18.552.225	\$ 1.594.684.724	104,35	113,44	118,63	1,08711	1,04575	\$ 1.753.766.020	\$ 1.667.641.550	\$ 1.826.722.846	\$ 213.485.897	\$ 673.788.086
11604. Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 63.091.353	\$ 725.551	\$ 62.365.802	109,42	117,49	119,33	1,07375	1,01566	\$ 67.744.340	\$ 63.342.450	\$ 68.720.988	\$ 5.629.635	\$ 17.827.870
11605. Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105,35	111,38	113,49	1,05724	1,01894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 29.274.067	\$ 336.652	\$ 28.937.415	108,95	114,86	118,44	1,05425	1,03117	\$ 30.862.185	\$ 29.839.394	\$ 31.764.164	\$ 2.490.097	\$ 2.724.842
11607. Señalización y control de tránsito	\$ 19.290.009	\$ 221.835	\$ 19.068.174	102,36	109,61	114,40	1,07083	1,04370	\$ 20.656.320	\$ 19.901.453	\$ 21.489.599	\$ 2.199.590	\$ 40.225.207
11608. Transporte y sobre acarneos	\$ 209.990.670	\$ 2.414.893	\$ 207.575.777	100,89	103,21	105,53	1,02300	1,02248	\$ 214.820.455	\$ 212.242.080	\$ 219.486.758	\$ 9.496.088	\$ 58.401.343
TOTALES	\$ 2.203.772.383	\$ 25.343.384	\$ 2.178.428.999						\$ 2.366.809.728	\$ 2.265.750.954	\$ 2.454.131.683	\$ 250.359.300	\$ 887.727.617
VALOR AJUSTE												\$ 250.359.300	\$ 887.727.617
VALOR IVA												\$ 1.097.729	\$ 3.892.344
VALOR TOTAL												\$ 251.457.029	\$ 891.619.961

Porcentaje Amortizado: 1,150% (tres decimales)



Ajuste grandes partidas de pago, empleando los ICCP, descontando el básico de obra a ajustar sobre el grupo 7

Ajuste grandes partidas de pago, empleando los ICCIV, descontando el básico de obra a ajustar sobre el grupo 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)												CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-5-FR-2				
													VERSION		1				
													PÁGINA		2	DE	3		
														FECHA			4	12	2022
														(Cia / Mes / Año)			Ajuste grandes partidas de pago empleando los ICOCIV, descontando Cemento asfáltico del básico de obra a ajustar sobre el grupo 3		
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS																			
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (1,15%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Abril 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Octubre 2022	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)						
	A	B	C=A-B	Ia	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A							
11701. Actividades preliminares y explanación	\$ -	\$ -	\$ -	101,97	104,92	108,12	1,02893	1,03050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11702. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	\$ -	\$ -	\$ -	102,07	105,02	107,55	1,02890	1,02409	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11703. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases	\$ -	\$ -	\$ -	103,01	106,42	109,61	1,03310	1,02998	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.524.919						
11704. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público	\$ -	\$ -	\$ -	107,80	115,72	118,71	1,07347	1,02584	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11705. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito	\$ -	\$ -	\$ -	103,44	108,45	111,82	1,04843	1,03107	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11706. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	\$ -	\$ -	\$ -	111,97	117,51	123,35	1,04948	1,04970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -	\$ -	105,74	112,61	115,98	1,06497	1,02993	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11708. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -	\$ -	114,10	122,30	123,90	1,07187	1,01308	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11709. Estabilización de terreno	\$ -	\$ -	\$ -	102,30	107,47	114,17	1,05054	1,06234	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11710. Señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -	\$ -	106,31	113,30	117,56	1,06575	1,03760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.524.919						
PORCENTAJE AMORTIZADO: 1,150% (tres decimales)														VALOR AJUSTE	\$ -	\$ 78.524.919			
														VALOR IVA	\$ -	\$ 344.302			
														VALOR TOTAL	\$ -	\$ 78.869.221			
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PUENTES																			
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (1,15%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Abril 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Octubre 2022	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)						
	A	B	C=A-B	Ia	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A							
14101. Preliminares y cimentación	\$ 67.007.760	\$ 770.589	\$ 66.237.171	101,57	106,33	109,19	1,04686	1,0269	\$ 70.147.744	\$ 68.018.951	\$ 71.929.524	\$ 4.921.764	\$ 14.561.253						
14102. Subestructura y cimentación	\$ -	\$ -	\$ -	102,82	109,74	112,16	1,0673	1,0221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.169.898						
14103. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -	\$ -	107,49	116,05	117,77	1,07964	1,0148	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.522.984						
14104. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -	\$ -	102,58	110,41	115,39	1,07633	1,0451	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14105. Drenajes	\$ -	\$ -	\$ -	112,43	125,95	130,58	1,12025	1,0368	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
TOTALES	\$ 67.007.760	\$ 770.589	\$ 66.237.171						\$ 70.147.744	\$ 68.018.951	\$ 71.929.524	\$ 4.921.764	\$ 58.254.135						
PORCENTAJE AMORTIZADO: 1,150% (tres decimales)														VALOR AJUSTE	\$ 4.921.764	\$ 58.254.135			
														VALOR IVA	\$ 21.580	\$ 255.422			
														VALOR TOTAL	\$ 4.943.344	\$ 58.509.557			

Ajuste grandes partidas de pago, empleando los ICOCIV, descontando Cemento asfáltico del básico de obra a ajustar sobre el grupo 3

Ajuste grandes partidas de pago, empleando los ICOCIV, descontando Cemento asfáltico del básico de obra a ajustar sobre el grupo 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (la)										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-5-FR-2						
												VERSIÓN		1					
												PÁGINA		3		DE		3	
												FECHA		4		12		2022	
																		(Día / Mes / Año)	
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO																			
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (1,15%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DE DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Abril 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Octubre 2022	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)						
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A							
11601. Preliminares y explanación													\$ -						
11602. Afirmados, subbases y bases													\$ -						
11603. Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 807.632.106	\$ 9.287.769	\$ 798.344.337	1376647	2199460	2529379	1.59769	1,1500	\$ 1.290.345.739	\$ 918.095.988	\$ 1.410.097.390	\$ 602.465.284	\$ 2.704.684.039						
11604. Estructuras hidráulicas y drenajes													\$ -						
11605. Obras de urbanismo													\$ -						
11606. Obras geotécnicas y mitigación ambiental													\$ -						
11607. Señalización y control de tránsito													\$ -						
11608. Transporte y sobre acarreo													\$ -						
TOTALES	\$ 807.632.106	\$ 9.287.769	\$ 798.344.337						\$ 1.290.345.739	\$ 918.095.988	\$ 1.410.097.390	\$ 602.465.284	\$ 2.704.684.039						
												VALOR AJUSTE	\$ 602.465.284	\$ 2.704.684.039					
												VALOR IVA	\$ 2.641.579	\$ 11.858.999					
												VALOR TOTAL	\$ 605.106.863	\$ 2.716.543.038					
PORCENTAJE AMORTIZADO: 1.150% (tres decimales)																			
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																			
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR												VALOR AJUSTE DEFINITIVO		\$ 943.049.453	\$ 4.275.726.631				
*VALOR AJUSTE												\$ 943.049.453	\$ 4.275.726.631						
VALOR IVA												\$ 4.134.909	\$ 18.747.416						
*VALOR TOTAL AJUSTE												\$ 947.184.362	\$ 4.294.474.047						
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)																			
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 943.049.453																			
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 947.184.362 (Indicar el valor incluido IVA)																			
VALOR EN LETRAS: Novecientos Cuarenta y Siete Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos M/cte																			
NOTAS:																			
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.																			
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.																			
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.																			
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.																			
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.																			
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.																			
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elevar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																			
Firma: 																			
NOMBRE: WALTER FERNANDO TOVAR BARRANTES Representante Legal o Apoderado																			
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA																			
Matrícula No. : IVA																			
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).																			
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																			
Firma: 																			
NOMBRE: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Representante Legal o Apoderado																			
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION - 188																			
Matrícula No. :																			