

CONTRATO N°	EDU-S61-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA Ciénaga de Mallorquín en la Ciudad de Barranquilla
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	19 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.820,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
01	OBRAS PRELIMINARES				\$ 214.835.920,00								
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER ANEXO)	MES	7,00	\$4.872.830	\$ 34.109.810,00	16,00	\$77.965.280,00	14,00	\$ 68.219.620,00	1,00	\$ 4.872.830,00	15,00	\$ 73.092.450,00
CM-01	COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA, 1 TOPOGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACION TOTAL Y NIVEL	MES	7,00	\$8.848.570	\$ 61.938.990,00	32,00	\$283.354.240,00	22,50	\$ 199.092.825,00	1,00	\$ 8.848.570,00	23,50	\$ 207.941.395,00
1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRAL) CON ALTURA DE 3,00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACIONES 0,20 X 0,20 X 0,50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACIONES DE MADERA DE 2" X 4" APUNTIADA Y AMARRADA A LOS POSTES DE OSMONTE Y DESCAPOTE MECANICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0,25 M. INCLUYE RETIRO	ML	1.724,00	\$21.990	\$ 37.910.760,00	1724,00	\$37.910.760,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 0,25 M. INCLUYE RETIRO	M2	9.380,00	\$8.286	\$ 77.666.400,00	9380,00	\$77.666.400,00	975,84	\$ 8.079.980,04		\$ -	975,84	\$ 8.079.980,04
3819	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 0,25 M. INCLUYE RETIRO	UNO	1,00	\$3.212.960	\$ 3.212.960,00	1,00	\$3.212.960,00	1,00	\$ 3.212.960,00		\$ -	1,00	\$ 3.212.960,00
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 1.499.080.627,39								
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	3.694,63	\$23.460	\$ 86.676.111,59	3694,63	\$86.676.111,59		\$ -		\$ -		\$ -
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	5.990,25	\$86.420	\$ 518.309.405,00	5590,25	\$483.109.405,00		\$ -		\$ -		\$ -
3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	938,41	\$112.560	\$ 105.627.429,60	938,41	\$105.627.429,60		\$ -		\$ -		\$ -
3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	902,68	\$137.030	\$ 123.676.186,80	902,68	\$123.676.186,80		\$ -		\$ -		\$ -
CM-03	MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHINETAS	ML	617,32	\$1.133.920	\$ 699.991.494,40	617,32	\$699.991.494,40		\$ -		\$ -		\$ -
03	PILOTAS EN MADERA				\$ 24.057.756.216,70								
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACION PILOTE DIAMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	9.971,27	\$817.300	\$ 8.149.518.971,00	7911,97	\$6.466.454.211,45	6739,04	\$ 5.507.817.392,00		\$ -	6739,04	\$ 5.507.817.392,00
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACION PILOTE DIAMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	3.765,05	\$951.780	\$ 3.582.149.789,00	10397,91	\$10.000.501.879,80	9225,63	\$ 8.873.218.777,40	348,80	\$ 335.468.864,00	9574,63	\$ 9.208.687.641,40
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACION ATIBOSTRAMIENTOS D15	ML	12.731,74	\$113.180	\$ 1.440.435.111,40	6338,17	\$1.984.544.408,70	3319,80	\$ 1.039.462.578,00	349,80	\$ 109.525.878,00	3669,60	\$ 1.148.988.456,00
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACION ATIBOSTRAMIENTOS D17	ML	23.232,58	\$157.285	\$ 3.652.652.945,30	6132,09	\$2.190.903.775,65	3635,80	\$ 1.299.016.803,00	699,60	\$ 249.956.586,00	4335,40	\$ 1.548.973.389,00
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA				\$ 13.527.797.851,80								
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	8.120,59	\$478.270	\$ 3.883.834.579,30	6151,94	\$2.941.288.343,80	4150,28	\$ 1.984.954.415,60	489,35	\$ 234.041.424,50	4639,63	\$ 2.218.995.840,10
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	2.871,05	\$560.600	\$ 1.609.516.236,00	4123,44	\$2.311.600.464,00	3483,63	\$ 1.952.922.978,00		\$ -	3483,63	\$ 1.952.922.978,00
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACION ENTREPIISO - SECCION CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTON DE DECK	M2	2.255,45	\$971.650	\$ 2.191.507.997,50	1737,43	\$1.688.173.859,30	211,23	\$ 205.241.629,50	13,40	\$ 13.020.110,00	224,63	\$ 218.261.739,50
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACION ENTREPIISO - SECCION RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTON DE DECK	M2	6.952,90	\$840.360	\$ 5.842.939.044,00	8678,17	\$7.291.786.941,20	5589,20	\$ 4.696.940.112,00	449,59	\$ 377.817.452,40	6038,79	\$ 5.074.757.564,40
05	BARANDAS EN MADERA				\$ 2.845.608.316,00								
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA - SECCION CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	306,20	\$845.480	\$ 260.576.936,00	754,38	\$637.813.202,40	75,27	\$ 63.639.279,60	38,55	\$ 32.593.254,00	113,82	\$ 96.232.533,60
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA - SECCION RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	3.159,80	\$818.100	\$ 2.585.032.380,00	3589,85	\$2.936.656.285,00	2082,74	\$ 1.703.889.594,00	187,84	\$ 153.671.904,00	2270,58	\$ 1.857.561.498,00
06	EDIFICACIONES EN MADERA				\$ 6.382.625.990,00								
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	936,00	\$1.582.470	\$ 1.481.191.920,00	606,39	\$959.593.983,30	281,59	\$ 446.240.715,30	194,35	\$ 307.553.044,50	476,34	\$ 753.793.759,80
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACION DI TEL MURO EXTERIOR	ML	70,00	\$244.270	\$ 17.098.900,00	29,19	\$7.130.741,30	9,64	\$ 2.354.762,80	5,96	\$ 1.455.848,20	15,60	\$ 3.820.612,00
CM-16	SUMINISTRO E INSTALACION VIGUETA 4X18 - PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN L FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	M2	111,00	\$674.540	\$ 74.873.940,00	376,61	\$254.038.509,40	0,00	\$ -	248,76	\$ 167.798.570,40	248,76	\$ 167.798.570,40
CM-17	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	87,00	\$241.180	\$ 20.982.660,00	545,49	\$131.561.278,20	156,65	\$ 37.829.083,00	106,49	\$ 25.683.258,20	263,34	\$ 63.512.341,20

Handwritten signature and initials.

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIENTE	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECO-PARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.820,00
N° DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
N° DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEL MURO INTERIOR	ML	27,00	\$175.730	\$ 4.744.710,00	27,30	\$3.918.779,00	11,50	\$ 2.030.895,00	7,12	\$ 1.251.197,60	18,62	\$ 3.272.092,60
CM-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILETANO. INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	M2	629,00	\$86.570	\$ 54.452.530,00	545,18	\$47.196.232,60	\$	-	\$	-	\$	-
CM-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	M2	629,00	\$112.880	\$ 70.957.490,00	545,18	\$61.501.755,80	\$	-	\$	-	\$	-
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45. INCLUYE ANCLAJE AL PÍLOTE	ML	335,50	\$2.011.130	\$ 674.754.245,00	305,28	\$613.976.083,20	235,28	\$ 473.192.783,20	\$	-	235,28	\$ 473.192.783,20
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50. INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	710,00	\$1.208.560	\$ 858.077.600,00	542,87	\$656.690.967,20	240,57	\$ 290.748.179,20	96,43	\$ 116.541.440,80	337,00	\$ 407.284.720,00
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36. INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	3.309,00	\$759.880	\$ 2.514.442.920,00	2736,45	\$2.079.373.626,00	1111,06	\$ 844.272.272,80	\$	-	1111,06	\$ 844.272.272,80
CM-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y RUJONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	M2	1.697,50	\$359.970	\$ 611.049.075,00	1697,50	\$611.049.075,00	\$	-	\$	-	\$	-
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 736.059.539,80								
7.1	IMENTACIONES												
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE EN VOLQUETA	M3	28,35	\$34.750	\$ 985.162,50	28,35	\$985.162,50	\$	-	\$	-	\$	-
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10,70	\$86.430	\$ 924.694,00	10,70	\$924.694,00	\$	-	\$	-	\$	-
1201	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS	M3	28,95	\$481.690	\$ 13.944.925,50	28,95	\$13.944.925,50	\$	-	\$	-	\$	-
7651	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	41,05	\$475.260	\$ 19.509.423,00	41,05	\$19.509.423,00	\$	-	\$	-	\$	-
7652	VIGA DE CEMENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	70,70	\$617.220	\$ 43.637.454,80	70,70	\$43.637.454,80	\$	-	\$	-	\$	-
CM-25	CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	M3	9,10	\$467.470	\$ 4.253.977,00	9,10	\$4.253.977,00	\$	-	\$	-	\$	-
2677	CIEMENTO EN CONCRETO CICLOPEO E = 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLOPEA	M3	61,55	\$229.160	\$ 14.104.798,80	61,55	\$14.104.798,80	\$	-	\$	-	\$	-
2215	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	51,48	\$675.770	\$ 34.788.639,60	51,48	\$34.788.639,60	\$	-	\$	-	\$	-
7.2	ESTRUCTURA												
3092	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	28,00	\$ 829.330,00	\$ 23.221.240,00	28,00	\$23.221.240,00	\$	-	\$	-	\$	-
3093	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3,05	\$ 790.210,00	\$ 2.410.140,50	3,05	\$2.410.140,50	\$	-	\$	-	\$	-
2214	PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS	M2	38,00	\$127.830	\$ 4.857.540,00	38,00	\$4.857.540,00	\$	-	\$	-	\$	-
362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	80,35	\$30.050	\$ 2.414.517,50	80,35	\$2.414.517,50	\$	-	\$	-	\$	-
7.3	TANQUE												
6020	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F" C = 28 MPa (4000 PSI)-VER DISEÑO	M3	216,50	\$1.016.570	\$ 220.087.405,00	216,50	\$220.087.405,00	\$	-	\$	-	\$	-
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Sika Fill O SIMILAR.	M2	568,76	\$31.480	\$ 17.904.564,80	568,76	\$17.904.564,80	\$	-	\$	-	\$	-
7.4	ACERO DE REFUERZO												
78.0	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	49.703,74	\$6.700	\$ 333.015.058,00	49703,74	\$333.015.058,00	\$	-	\$	-	\$	-
08	MALPOSTERÍA Y ACABADOS				\$ 160.884.529,20								
8.1	LISTONES EN MADERA												
8.2	MESONES												
CM-26	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA COBAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN BAÑOS 3,6M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	4,00	\$8.960.100	\$ 35.840.400,00	4,00	\$35.840.400,00	\$	-	\$	-	\$	-

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.354.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-27	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN LOCALES DE ATENCIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3.3M X 0.65 M X 0.012 M.	UNO	1,00	\$8.259.560	\$ 8.259.560,00	1,00	\$8.259.560,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-28	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN DE LAVAMANOS SOPORTADO EN SUPERFICIE CONCRETO DE 0.56 M X 0.60 M X 0.012 M.	UNO	3,00	\$2.587.220	\$ 7.761.660,00	3,00	\$7.761.660,00		\$ -		\$ -		\$ -
IL-3	MUROS MAMPOSTERÍA												
IL-3	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ANILLA NO. 4 DE 0,30 X 0,30 X 0,40 MTS	M2	240,00	\$42.440	\$ 10.185.600,00	240,00	\$10.185.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
IL-4	MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS												
2180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERFICIALES DE 4 MM POR AMBAS CARAS	M2	237,60	\$66.100	\$ 15.705.360,00	237,60	\$15.705.360,00		\$ -		\$ -		\$ -
IL-5	ACABADOS SOBRE MUROS												
344	PARETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 3:4	M2	480,00	\$18.390	\$ 8.827.200,00	480,00	\$8.827.200,00		\$ -		\$ -		\$ -
435	PARETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	58,76	\$21.170	\$ 1.243.949,20	58,76	\$1.243.949,20		\$ -		\$ -		\$ -
432	ESTUQUE PLÁSTICO SOBRE MURO CON PARETE ALLANADO	M2	480,00	\$9.770	\$ 4.689.600,00	480,00	\$4.689.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	480,00	\$12.400	\$ 5.952.000,00	480,00	\$5.952.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ECOMWOOD H40-60 EPC TESA SEPARADO CADA 10 CM	M2	240,00	\$260.080	\$ 62.419.200,00	240,00	\$62.419.200,00		\$ -		\$ -		\$ -
89	PISOS Y ENCHAPES												
CM-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL PISO	M2	293,76	\$590.490	\$ 173.467.347,40	293,76	\$173.467.347,40		\$ -		\$ -		\$ -
CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	75,00	\$86.820	\$ 6.511.500,00	75,00	\$6.511.500,00		\$ -		\$ -		\$ -
2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MAPA IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	87,00	\$25.110	\$ 2.184.570,00	87,00	\$2.184.570,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	76,74	\$362.830	\$ 27.843.574,20	76,74	\$27.843.574,20		\$ -		\$ -		\$ -
CM-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	116,61	\$375.020	\$ 43.731.082,20	116,61	\$43.731.082,20		\$ -		\$ -		\$ -
CM-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM ALABAMA FAGGIO O SIMILAR	M2	205,86	\$206.050	\$ 42.417.453,00	205,86	\$42.417.453,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MOSAICO KLIPEN O SIMILAR	M2	12,36	\$308.860	\$ 3.817.509,60	12,36	\$3.817.509,60		\$ -		\$ -		\$ -
30	CIELOS BAJOS												
CM-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	76,74	\$33.700	\$ 2.586.138,00	76,74	\$2.586.138,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS	M2	205,86	\$28.910	\$ 5.951.412,60	205,86	\$5.951.412,60		\$ -		\$ -		\$ -
11	PAVIMENTOS Y ANDENES												
5759	EDU. TRITURADO (VER DISEÑO)	M3	235,30	\$97.590	\$ 22.962.927,00	235,30	\$22.962.927,00		\$ -		\$ -		\$ -
8035	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 25	M3	295,26	\$772.540	\$ 228.100.160,40	295,26	\$228.100.160,40		\$ -		\$ -		\$ -
CM-38	CONCRETO ASFALTICO MDC-18 PARA CICLORUTA	M3	129,15	\$749.740	\$ 96.828.921,00	129,15	\$96.828.921,00		\$ -		\$ -		\$ -
4242	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANDÉN EN LOSAS PREPULIDA USA, TACTIL Y GUIA DE 0.40X0.40X0.06 METROS, INCLUYE CENEFA EN CONCRETO DE 3000 PSI (VER DISEÑO)	M2	1.610,18	\$130.020	\$ 209.355.603,60	1.610,18	\$209.355.603,60		\$ -		\$ -		\$ -

ppp

Amo
B.

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 14

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIENTOS	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	19 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	\$ 82.664.764.620,00
N DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
N DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A SR, PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS	M2	123,86	\$98.600	\$ 12.212.596,00	123,86	\$12.212.596,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA, PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS	M2	123,86	\$98.600	\$ 12.212.596,00	123,86	\$12.212.596,00		\$ -		\$ -		\$ -
3872	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPELANTAS	UND	24,00	\$85.900	\$ 2.061.600,00	24,00	\$2.061.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
1732	DEMARCAÇÃO CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	1.857,90	\$2.880	\$ 5.350.752,00	1.857,90	\$5.350.752,00		\$ -		\$ -		\$ -
125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.35 X 0.30 MT S	ML	1.857,90	\$53.840	\$ 99.313.536,00	1.857,90	\$99.313.536,00		\$ -		\$ -		\$ -
32	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				\$ 75.091.833,00				\$ -		\$ -		\$ -
3057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	7,00	\$179.650	\$ 1.257.550,00	7,00	\$1.257.550,00		\$ -		\$ -		\$ -
3089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	13,00	\$141.450	\$ 1.838.850,00	13,00	\$1.838.850,00		\$ -		\$ -		\$ -
3055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLA VE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL	UND	19,00	\$366.550	\$ 3.164.450,00	19,00	\$3.164.450,00		\$ -		\$ -		\$ -
3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	6,00	\$831.580	\$ 4.989.480,00	6,00	\$4.989.480,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	2,00	\$430.480	\$ 860.960,00	2,00	\$860.960,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	2,00	\$141.480	\$ 282.960,00	2,00	\$282.960,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMINADOR DE PASAJES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED	UND	4,00	\$1.603.060	\$ 6.412.240,00	4,00	\$6.412.240,00		\$ -		\$ -		\$ -
1940	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUJÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTI VANDÁLICA	UND	6,00	\$352.680	\$ 2.116.080,00	6,00	\$2.116.080,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE COBORA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA, COLOR BLANCO	UND	11,00	\$1.041.250	\$ 11.453.750,00	11,00	\$11.453.750,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUJÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INSTALADO EN LA PARED	UND	2,00	\$1.047.250	\$ 2.094.500,00	2,00	\$2.094.500,00		\$ -		\$ -		\$ -
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABANDOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCrustACIÓN DE JABONERA	UND	19,00	\$236.030	\$ 4.541.570,00	19,00	\$4.541.570,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VIAL 558 O SIMILAR	UND	9,00	\$420.100	\$ 3.780.900,00	9,00	\$3.780.900,00		\$ -		\$ -		\$ -
1106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	5,76	\$98.040	\$ 564.710,40	5,76	\$564.710,40		\$ -		\$ -		\$ -

DPH
baw
PS.

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIENTOS	CONSORCIO UP1 MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIÓNES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UP1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 42.464.284.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	29,72	\$634.160	\$ 18.850.207,20	29,72	\$18.850.207,20		\$ -		\$ -		\$ -
CM-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	2,16	\$612.910	\$ 1.323.885,60	2,16	\$1.323.885,60		\$ -		\$ -		\$ -
CM-49	CAÑECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CAÑECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CAÑECA INTERNA PLÁSTICA.	UND	4,00	\$2.753.660	\$ 11.014.640,00	4,00	\$11.014.640,00		\$ -		\$ -		\$ -
1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	2,00	\$192.420	\$ 384.840,00	2,00	\$384.840,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS	UND	13,00	\$89.250	\$ 1.160.250,00	13,00	\$1.160.250,00		\$ -		\$ -		\$ -
33	URBANISMO Y EXTERIORES				\$ 25.666.630,00								
CM-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVISIONES. FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CAJISRE 18 RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 3.0 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LÁSER AROS SUJETADORES INTERNOS SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X30 CM.	UND	15,00	\$1.536.260	\$ 23.043.900,00	15,00	\$23.043.900,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES	UND	11,00	\$238.430	\$ 2.622.730,00	11,00	\$2.622.730,00		\$ -		\$ -		\$ -
34	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y BCI				\$ 1.700.000.000,00								
14.00	REDES HIDROSANITARIAS	GLB	1,00	\$1.700.000.000	\$ 1.700.000.000,00	1,00	\$1.700.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
35	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	GLB	1	\$3.300.000.000	\$ 3.300.000.000,00								
15.1	SALIDAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL												
15.1.1	Suministro e instalación de salida para iluminación interior ubicada en codo raso en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chavet, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$282.988	\$ -	159,00	\$44.995.092,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.2	Suministro e instalación de salida para iluminación exterior ubicada en fachada de edificaciones en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chavet, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$282.988	\$ -	38,00	\$10.753.544,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.3	Suministro e instalación de salida para iluminación exterior ubicada en pisos de edificaciones en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chavet, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$282.988	\$ -	78,00	\$22.073.064,00		\$ -		\$ -		\$ -

Dms
bus
15

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UP1 MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UP1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	59,39%

ITEM	ACTIVIDAD	U/N	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.1,4	Suministro e instalación de salida para iluminación en pasarelas en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encapsado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$492.196	\$ -	794,00	\$390.803.674,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,5	Suministro e instalación de circuito ramal para iluminación en pasarelas en tubería SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	NIL	0,00	\$72.690	\$ -	2260,00	\$164.279.400,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,6	Suministro e instalación de circuito ramal para iluminación en pasarelas en tubería SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	NIL	0,00	\$197.058	\$ -	1655,00	\$226.830.990,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,7	Suministro e instalación de salida para iluminación tipo poste, incluye cable encapsado de 3x10 AWG, empalme de derivación GHFC1 de 3M.	UND	0,00	\$1.111.743	\$ -	11,00	\$12.229.173,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,8	Suministro e instalación de circuito ramal para iluminación de postes en tubería PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-F-T) y excavación tape y compactación.	NIL	0,00	\$54.106	\$ -	230,00	\$12.444.380,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,9	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, incluye tubería SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tubería empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$169.870	\$ -	29,00	\$4.926.230,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,10	Suministro e instalación de salida para interruptor doble, incluye tubería SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tubería empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$194.917	\$ -	1,00	\$194.917,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,11	Suministro e instalación de salida para sensor en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a sensor por medio de cable encapsado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$258.231	\$ -	14,00	\$3.615.234,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,12	Suministro e instalación de caja de paso de 20x20cm, incluye conector de 20A-ACI, tubería SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$675.253	\$ -	6,00	\$4.051.518,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,13	Suministro e instalación de salida para UPS 6 KVA en tubería PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N. 10(T) IN UPS.	UND	0,00	\$530.543	\$ -	2,00	\$1.061.086,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,14	Suministro e instalación de salida para UPS 6 KVA en tubería PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N. 10(T) OUT UPS.	UND	0,00	\$530.543	\$ -	2,00	\$1.061.086,00		\$ -		\$ -		\$ -

Des
Bor
OS.

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUEUR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENTOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.484.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	LUN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.1.15	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de UPS 6 KVA en tubería PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x6" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$111.231	\$ -	47,00	\$5.227.857,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.16	Suministro e instalación de salida para UPS 3 KVA en tubería PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x6" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T), IN UPS.	LIND	0,00	\$350.909	\$ -	2,00	\$701.818,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.17	Suministro e instalación de salida para UPS 3 KVA en tubería PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x6" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T), OUT UPS.	LIND	0,00	\$350.909	\$ -	2,00	\$701.818,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.18	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de UPS 3 KVA en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T), soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$54.559	\$ -	20,00	\$1.091.180,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.19	Suministro e instalación de salida para extractor en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	LIND	0,00	\$374.266	\$ -	7,00	\$2.619.862,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.20	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de extractores en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$55.097	\$ -	73,00	\$4.022.081,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.21	Suministro e instalación de salida para evaporador en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x6", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	LIND	0,00	\$379.618	\$ -	6,00	\$2.277.708,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.22	Suministro e instalación de salida para condensador en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x6", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	LIND	0,00	\$399.576	\$ -	2,00	\$799.152,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.23	Suministro e instalación de salida para condensador en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x6", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	LIND	0,00	\$431.223	\$ -	3,00	\$1.293.669,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.24	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de equipos de aire en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$63.698	\$ -	50,00	\$3.184.900,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.25	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de equipos de aire en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$64.672	\$ -	75,00	\$4.850.400,00		\$ -		\$ -		\$ -

Des
Ben
TS

CONTRATO N°	EDU-563-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENITOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.1.26	Suministro e instalación de salida para ventilador en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye: cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaría por medio de canal, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$205.664	\$ -	5,00	\$1.028.320,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.1.27	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentación de EBAR en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (3-F-T), soportaría por medio de canal, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$56.071	\$ -	85,00	\$4.766.035,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.1.28	Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye: cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conexiones de resorte, soportaría por medio de canal, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$215.948	\$ -	59,00	\$12.740.932,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.1.29	Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye: cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaría por medio de canal, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCI. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$322.907	\$ -	12,00	\$3.874.884,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.1.30	Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye: cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conexiones de resorte, soportaría por medio de canal, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V tierra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$246.170	\$ -	28,00	\$6.892.760,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.2	PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES												
15.2.1	Suministro e instalación de panel parcial de distribución con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tensión Nominal 240VAC. Debe contar con certificación RETIE.	UND	0,00	\$678.689	\$ -	6,00	\$4.072.134,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.2.2	Suministro e instalación de panel parcial de distribución con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tensión Nominal 240VAC. Debe contar con certificación RETIE.	UND	0,00	\$1.339.110	\$ -	8,00	\$4.017.330,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.2.3	Suministro e instalación de panel parcial de distribución con espacio para 12 circuitos, 3 hilos : F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tensión Nominal 240VAC. Debe contar con certificación RETIE.	UND	0,00	\$292.204	\$ -	2,00	\$584.408,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.2.4	Suministro e instalación de panel parcial de distribución con espacio para 12 circuitos, 4 hilos : 2F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tensión Nominal 240VAC. Debe contar con certificación RETIE.	UND	0,00	\$536.546	\$ -	2,00	\$1.073.092,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.2.5	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos monopólos (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE.	UND	0,00	\$34.197	\$ -	60,00	\$2.051.820,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.2.6	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos monopólos (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE.	UND	0,00	\$34.197	\$ -	5,00	\$170.985,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	

Handwritten signature and initials.

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,2,7	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$ 66.656	\$ -	12,00	\$799.872,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,2,8	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$ 66.656	\$ -	5,00	\$333.280,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,2,9	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$ 66.656	\$ -	2,00	\$133.312,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,2,10	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$141.835	\$ -	5,00	\$709.175,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,2,11	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$141.835	\$ -	15,00	\$2.127.525,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,2,12	Suministro e instalación de UPS básica 30KVA - 220VAC.	UND	0,00	\$7.364.041	\$ -	2,00	\$14.728.082,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,2,13	Suministro e instalación de UPS básica 10KVA - 220VAC.	UND	0,00	\$42.117.991	\$ -	2,00	\$84.235.982,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,3	LUMINARIAS Y POSTES												
15,3,1	Suministro e instalación de luminaria LED de sobrepasar circular. Grado de protección IP20. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminaria 2914lm. Tensión Nominal 120VAC. carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. Coral Line 400x120mm. o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 926.575,00	\$ -	113,00	\$104.702.975,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,3,2	Suministro e instalación de luminaria LED de emergencia de sobrepasar. Grado Protección IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia luminaria 223lm. Tensión Nominal 120VAC. fabricada en termoplástico inyectado. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. ALENAGOL. o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 281.439,00	\$ -	20,00	\$5.628.780,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,3,3	Suministro e instalación de luminaria LED básica de sobrepasar. Grado Protección IP65. Potencia Nominal 117W. Eficiencia luminaria 7125lm. Tensión nominal 120VAC. carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 589.318,00	\$ -	26,00	\$17.922.268,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,3,4	Suministro e instalación de luminaria LED tipo proyector de sobrepasar de 1 metro de longitud. IP 65. Potencia Nominal 20W. Eficiencia luminaria 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. carcasa fabricada en aluminio. Marca Schneider Ref. Sculptura o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 8.631.747,00	\$ -	38,00	\$328.006.386,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,3,5	Suministro e instalación de luminaria LED tipo proyector de sobrepasar de 1 metro de longitud. IP 65. Potencia Nominal 20W. Eficiencia luminaria 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. carcasa fabricada en aluminio. Marca Schneider Ref. Indulite o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 1.720.345,00	\$ -	794,00	\$1.365.953.930,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,3,6	Suministro e instalación de luminaria LED de alumbrado público. Grado Protección IP66. Potencia Nominal 100W. Eficiencia luminaria 14005lm. Tensión Nominal 220VAC. Marca Schneider Ref. Avenida 1 144LEDS o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 3.022.718,00	\$ -	22,00	\$66.499.796,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,3,7	Suministro e instalación de posta de políester reforzado en fibra de vidrio. Referencia Simetra - 515GF. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial liso uniforme. Incluye brida sencilla de finta para montaje de luminaria. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 3.177.507,00	\$ -	18,00	\$57.195.127,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,3,8	Suministro e instalación de luminaria LED de inocular en piso. Grado de protección IP65. Potencia Nominal 7W. Eficiencia luminaria 600lm. Tensión Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. BallastBri39 o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 3.542.806,00	\$ -	78,00	\$276.338.868,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4	ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION												
15,4,1	Suministro e instalación de alimentador en 3N250F+N250N+N20T. Incluye terminal de conexión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorridos desde: - Tablero de Distribución CGD-1 hasta transformador asco 180KVA - Tablero de Distribución CGD-1 hasta motorizador 180 KVA	ML	0,00	\$ 810.324,00	\$ -	25,00	\$20.258.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Dub

laura
JF.

CONTRATO N°	EDU-661-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUIUR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,4,2	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribución CGD-2 - Transformador 30 KVA (B4489VAC).	ML	0,00	\$ 93.713,00	\$ -	10,00	\$937.810,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,3	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (OUT/288VAC) hasta Tablero de Distribución CGD-2	ML	0,00	\$ 418.076,00	\$ -	5,00	\$2.090.380,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,4	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-2 hasta PP-8UB	ML	0,00	\$ 83.354,00	\$ -	10,00	\$833.540,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,5	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para tases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-3 hasta PP-8ST-8	ML	0,00	\$ 103.782,00	\$ -	70,00	\$7.264.740,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,6	Suministro e instalación de alimentador en 3N 40F+N 40N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para tases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THWN. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-2 hasta PP-PP-PANQ	ML	0,00	\$ 128.455,00	\$ -	170,00	\$21.837.350,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,7	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución PP-PANQ hasta TC-BOMBAS AGUA POTABLE	ML	0,00	\$ 92.978,00	\$ -	80,00	\$7.438.240,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,8	Suministro e instalación de alimentador en 2x(3N 1.500F+2N 500N+N 8T). Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para tases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THWN. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribución CGD-3 - Transformador 30 KVA (B4489VAC).	ML	0,00	\$ 552.762,00	\$ -	670,00	\$370.350.540,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,9	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (B4489VAC) hasta Tablero de Distribución CGD-3	ML	0,00	\$ 95.164,00	\$ -	5,00	\$475.820,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,10	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (OUT/288VAC) hasta Tablero de Distribución CGD-3	ML	0,00	\$ 417.849,00	\$ -	5,00	\$2.089.245,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,11	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-3 hasta PP-LOCAL-1	ML	0,00	\$ 84.141,00	\$ -	10,00	\$841.410,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,12	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-3 hasta PP-LOCAL-2	ML	0,00	\$ 83.801,00	\$ -	15,00	\$1.257.015,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,13	Suministro e instalación de alimentador en 3N 8F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGD-3 hasta PP-OR-P	ML	0,00	\$ 84.141,00	\$ -	10,00	\$841.410,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,14	Suministro e instalación de alimentador en 2x(3N 1.500F+2N 500N+N 8T). Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para tases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THWN. Alimentador para recorrido desde CGD-3 hasta Tablero de Distribución CGD-4 - Transformador 45 KVA (B4489VAC).	ML	0,00	\$ 552.762,00	\$ -	450,00	\$248.742.900,00		\$ -		\$ -		\$ -

Handwritten signatures and initials:
D.M.
B.M.
O.S.

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 14

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CAJIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIENTOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	19 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.664.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,33%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,4,15	Transformador 45 KVA (OUT), CGO-4. Suministro e instalación de alimentador en 3N1ØF+N1ØN+N1ØT. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGO-4 hasta Tablero de Distribución CGO-4 - Transformador 48 KVA (OUT/288VAC).	ML	0,00	\$ 417.849,00	\$ -	5,00	\$ 2.089.245,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,16	Suministro e instalación de alimentador en 3N1ØF+N1ØN+N1ØT. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGO-4 hasta PP-1 LOCAL-3	ML	0,00	\$ 116.505,00	\$ -	20,00	\$ 2.330.100,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,17	Suministro e instalación de alimentador en 3N1ØF+N1ØN+N1ØT. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGO-4 hasta PP-1 LOCAL-4	ML	0,00	\$ 117.459,00	\$ -	25,00	\$ 2.936.475,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,18	Suministro e instalación de alimentador en 3N1ØF+N1ØN+N1ØT. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGO-4 hasta PP-1 LOCAL-5	ML	0,00	\$ 117.247,00	\$ -	10,00	\$ 1.172.470,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,19	Suministro e instalación de tubería PVC A de 1", incluye excavación, taje y compactación.	ML	0,00	\$ 42.995,00	\$ -	100,00	\$ 6.879.200,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,20	Suministro e instalación de tubería PVC A de 2", incluye excavación, taje y compactación.	ML	0,00	\$ 124.140,00	\$ -	150,00	\$ 18.621.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,21	Suministro e instalación de tubería PVC A de 3", incluye excavación, taje y compactación.	ML	0,00	\$ 86.375,00	\$ -	195,00	\$ 16.873.870,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,22	Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 Kroy de 1", incluye soporte por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	0,00	\$ 38.964,00	\$ -	90,00	\$ 3.506.760,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,23	Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 Kroy de 3", incluye soporte por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	0,00	\$ 232.830,00	\$ -	2360,00	\$ 549.478.800,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,24	Suministro e instalación de cable de acero de fabricación especial en acero inoxidable de 100x60x10mm, incluye soporte por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	UND	0,00	\$ 6.370.385,00	\$ -	48,00	\$ 261.193.965,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,25	Suministro e instalación de tubería PVC A de 1-1/2", incluye excavación, taje y compactación.	ML	0,00	\$ 50.693,00	\$ -	400,00	\$ 20.277.200,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,26	Construcción de caja de inspección 88023: Medidas 0.72 m X 0.88 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metálico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4".	UND	0,00	\$ 3.530.347,00	\$ -	18,00	\$ 63.546.246,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4,27	Suministro e instalación de alimentador en 3N1ØF+N1ØN+N1ØT. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde transformador hasta Tablero de Controlador. Alimentador para recorrido desde motor generador hasta Tablero de Controlador.	ML	0,00	\$ 261.814,00	\$ -	400,00	\$ 104.725.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,5	PUNTO DE CONEXIÓN MEDIA TENSION												
15,5,1	Suministro e instalación de apoyo de homopon 12m x1050kg. Incluye tornillos y cimentación.	UND	0,00	\$ 3.888.033,00	\$ -	1,00	\$ 3.888.033,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,5,2	Suministro e instalación de crucetas, herrajes y aisladores para varillas de acero por disposición de aluminio.	UND	0,00	\$ 3.675.263,00	\$ -	1,00	\$ 3.675.263,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,5,3	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para punto de conexión (electrodo de 5/8" x 2.4m, Cable de cobre N. 2 AWG, Soldadura especial: Gal).	UND	0,00	\$ 1.532.928,00	\$ -	1,00	\$ 1.532.928,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,5,4	Suministro e instalación de sistema de equipo de medida Nivel II Homologado por AEN, capacitantes de equipos según diagrama unifilar, incluye crucetas, herrajes, cable de cobre N. 2 AWG para interconexiones, puertos en caliente, elementos de conexión y conexión.	UND	0,00	\$ 43.602.847,00	\$ -	1,00	\$ 43.602.847,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,5,5	Suministro e instalación de protecciones de media tensión (Cortacircuitos 15KV con fusibles 15kA, DPS 15 KV, Cruceta metálica, herrajes).	UND	0,00	\$ 6.039.806,00	\$ -	1,00	\$ 6.039.806,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,5,6	Suministro e instalación de canalización BMC de 3" (Bajante en parte de homopon).	ML	0,00	\$ 372.353,00	\$ -	6,00	\$ 2.234.118,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,5,7	Suministro e instalación de canalización PVC de 2 x 3" (Tubera de Homopon). Incluye excavación y compactación del terreno.	ML	0,00	\$ 222.858,00	\$ -	80,00	\$ 17.828.640,00		\$ -		\$ -		\$ -

Dba
Bua
G.

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA D E DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,5,8	Servicio de topo de con seguro de perforación horizontal para tubería PVC de 24" - Chuzo de vía incluye permisos requeridos. El cruce debe ser realizado con un equipo de perforación horizontal y desecación de sondas, para evitar complicaciones en la zona y nudo de la vía.	ML	0,00	\$ 584.600,00	\$ -	52,00	\$30.396.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,9	Construcción de caja de inspección BBQ89: Medidas 1,13 m X 1,13 m X 1,43 m (profundidad) en concreto inamovible de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metálico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4".	UND	0,00	\$ 6.473.668,00	\$ -	4,00	\$25.886.672,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,10	Suministro e instalación de alimentador en 3N-2 AWG, aislamiento XLPE al 133% (Recorrido desde punto de conexión hasta Subestación Principal)	ML	0,00	\$ 379.207,00	\$ -	92,00	\$34.887.044,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,11	Suministro e instalación de terminales premoldados para uso exterior instalados en punto de conexión.	UND	0,00	\$ 742.245,00	\$ -	3,00	\$2.226.735,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,12	Suministro e instalación de terminales premoldados para uso interior instalados en caja de transformador y transformador.	UND	0,00	\$ 667.910,00	\$ -	6,00	\$4.007.460,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,13	Suministro e instalación de juntas en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133%.	UND	0,00	\$ 210.477,00	\$ -	6,00	\$1.262.862,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6	EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA: CELDAS MEDIA TENSION, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS:												
15,6,1	Suministro e instalación de celda de montaje autoaportada 16 KV, fabricada en lamina galvanizada calibre 16, acabada en pintura electrostática. Grado Protección IP 20. Incluye barra de tierra. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 5.536.051,00	\$ -	1,00	\$5.536.051,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6,2	Suministro e instalación de celda para seccionador de operación bajo carga 600Amp en SF6. Incluye base portatubos, fusibles HI de 10 amperios, juego de barras tripolar para conexión superior 630Amp. Indicador de presencia de tensión, verifase para display tripolar por fusión. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 45.040.230,00	\$ -	1,00	\$45.040.230,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6,3	Suministro e instalación de celda metálica para transformador de 160 KVA, fabricada en lamina galvanizada calibre 18, Grado Protección IP20. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 12.686.661,00	\$ -	1,00	\$12.686.661,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6,4	Suministro e instalación de transformador seco de 160 KVA encapsulado en resina epoxi clase F, 13200/450V, incluye DPS 15 KV, sistema de ventilación forzada, ruedas orientables. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 80.684.147,00	\$ -	1,00	\$80.684.147,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6,5	Suministro e instalación de cuadro general de distribución N. 1 en lamina galvanizada calibre 24 y pintura electrostática (CGD-1), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 31.603.409,00	\$ -	1,00	\$31.603.409,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6,6	Suministro e instalación de cuadro general de distribución N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrostática (CGD-2), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 7.988.534,00	\$ -	1,00	\$7.988.534,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6,7	Suministro e instalación de cuadro general de distribución N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrostática (CGD-3), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Graderías Playa)	UND	0,00	\$ 12.949.660,00	\$ -	1,00	\$12.949.660,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6,8	Suministro e instalación de cuadro general de distribución N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrostática (CGD-4), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Equipo maestro Deportivo)	UND	0,00	\$ 12.544.197,00	\$ -	1,00	\$12.544.197,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6,9	Suministro e instalación de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrostática para albergar al banco de condensadores 30 KVAR (6 pares monofase de 5 KVAR cada uno) según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 18.573.236,00	\$ -	1,00	\$18.573.236,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6,10	Suministro e instalación de transformador seco de 30 KVA, 480/208-120V clase H. Incluye celda metálica de transformador IP22. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Graderías Playa y Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 17.464.412,00	\$ -	1,00	\$17.464.412,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,6,11	Suministro e instalación de transformador de 40 KVA, 480/208-120V clase H. Incluye celda metálica de transformador IP22. Debe contar con certificación RETIE (Ubicada en Equipo maestro Deportivo)	UND	0,00	\$ 21.837.617,00	\$ -	2,00	\$43.675.234,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Handwritten signatures and initials:
Dm
Bm
F.

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UP1 MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UP1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA Ciénaga de Mallorquín en la Ciudad de Barranquilla
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,6,12	Suministro e instalación de motor generador de potencia Stand By de 150 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tensión nominal 480 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitación. Incluye transfer switch, silencioso tipo crítico, baterías de servicio pesado, soporte antivibratorio, tanque de combustible para 7 horas de autonomía. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 221.449.346,00	\$ -	1,00	\$221.449.346,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,6,13	Suministro e instalación de tablero de transferencia bomba contra incendio tensión preferencial calibre 16 y pintura electrostática, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	0,00	\$ 22.464.729,00	\$ -	1,00	\$22.464.729,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,6,14	Suministro e instalación de cuadro de agua potable en tensión preferencial y pintura electrostática, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	0,00	\$ 9.032.863,00	\$ -	1,00	\$9.032.863,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA												
15,7,1	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra disposición cuadrada de Edm. Incluye cuatro electrodos de 5/8" x 2.4m, cable 2/0 AWG, soldadura extensiva, registro de inspección. (Ubicados en la Subestación Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Area)	UND	0,00	\$ 7.631.633,00	\$ -	3,00	\$22.894.899,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,2	Suministro e instalación de barra equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento de zinc platinado. Capacidad de Corriente 56KA. Incluye sistema de soporte: anclajes, tornillos, tuercas y arandelas. (Ubicados en la Subestación Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Area)	UND	0,00	\$ 889.710,00	\$ -	3,00	\$2.669.130,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,3	Suministro e instalación de línea equipotencial en cable de cobre 10 AWG (Reportado desde Loop Area hasta Equip. De portivos)	ML	0,00	\$ 95.718,00	\$ -	200,00	\$19.143.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,4	Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 K80 de 1", incluye soporte por medio de perfil estructural y grapa perpendicular. (Ubicados en la Subestación Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Area)	ML	0,00	\$ 38.964,00	\$ -	200,00	\$7.792.800,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,5	Suministro e instalación de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puente a tierra de equipos	UND	0,00	\$ 188.235,00	\$ -	6,00	\$1.129.410,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,6	Suministro e instalación de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puente a tierra de equipos	UND	0,00	\$ 169.891,00	\$ -	2,00	\$339.782,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,8	SISTEMA ELECTRICIDAD PUNTOS AISLADOS REGULADOS												
15,8,1	Suministro e instalación de punto de energía aislado para puntos regulados. Incluye: - Poste en fibra de vidrio de 12M/50KGF. - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Batería Solar en gel, cable fotovoltaico - Transformador tipo aislado 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40 - Soportes y herrajes	UND	0,00	\$ 16.909.244,00	\$ -	6,00	\$101.455.464,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,8,2	Construcción de caja de inspección 60x25: Medidas 0.72 m X 0.66 m X 0.9 m en profundidad en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Caja en marco metálico 2 1/2" x 3 1/8". Con drenaje en tubería PVC 4"	UND	0,00	\$ 3.530.841,00	\$ -	6,00	\$21.185.046,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,9	TRAMITES Y SERVICIOS												
15,9,1	Servicio de inspección RETIE: Distribución para redes de media tensión, Subestación Eléctrica, Uso Final	GL	0,00	\$ 23.120.625,00	\$ -	1,00	\$23.120.625,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,9,2	Servicio de inspección RETIAP para iluminación interior / exterior	GL	0,00	\$ 36.506.250,00	\$ -	1,00	\$36.506.250,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,9,3	Servicio de pago para trámite ante el operador de Red. Incluye pago para aprobación de diseño eléctrico, revisión de materiales, despacho de equipamiento	GL	0,00	\$ 6.690.135,00	\$ -	3,00	\$6.690.135,00		\$ -		\$ -		\$ -
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS												
16,00	REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	1	\$3.300.000.000	\$3.300.000.000,00	1	\$3.300.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS												
17,00	REDES DE VOZ Y DATOS	GLB	1	\$3.300.000.000	\$3.300.000.000,00	1	\$3.300.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION												
18,00	SEÑALIZACION	GLB	1	\$9.471.000	\$9.471.000,00	1	\$9.471.000,00		\$ -		\$ -		\$ -

Dms

Bus

FS.

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y BL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	50,39%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
19	PROVISIONES				\$ 1.304.261.990,00								
19.01	PMA	GLB	1	\$ 662.125.000	\$ 662.125.000,00	1	\$662.125.000,00	0,1836	\$ 121.568.963,04	\$	-	0,1836	\$ 121.568.963,04
19.02	PMT	GLB	1	\$ 65.700.606	\$ 65.700.606,00	1	\$ 65.700.606,00		\$ -	\$	-		\$ -
19.03	CERTIFICACIONES RETE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	GLB	1	\$ 22.419.600	\$ 22.419.600,00	1	\$ 22.419.600,00		\$ -	\$	-		\$ -
19.04	TOTENIS DE INFORMACION	UNO	10	\$ 8.687.000	\$ 86.870.000,00	10	\$ 86.870.000,00		\$ -	\$	-		\$ -
19.05	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	GLB	1	\$ 409.000.000	\$ 409.000.000,00	1	\$ 409.000.000,00		\$ -	\$	-		\$ -
19.06	SISTEMA DE RIEGO	GLB	1	\$ 67.146.784	\$ 67.146.784,00	1	\$ 67.146.784,00		\$ -	\$	-		\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 63.434.049.707,69		\$ 63.434.049.707,69		\$ 29.825.931.698,48		\$ 2.140.100.233,60		\$ 31.964.031.932,08
ADMINISTRACIÓN					20,00%	\$ 12.686.806.941,54	\$ 12.686.806.941,54		\$ 5.964.785.339,70		\$ 428.020.046,72		\$ 6.392.806.386,42
IMPREVISTOS					5,00%	\$ 3.171.702.485,38	\$ 3.171.702.485,38		\$ 1.491.196.584,93		\$ 107.005.011,68		\$ 1.598.201.596,61
UTILIDAD					5,00%	\$ 3.171.702.485,38	\$ 3.171.702.485,38		\$ 1.491.196.584,93		\$ 107.005.011,68		\$ 1.598.201.596,61
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					\$ 82.464.264.620,00		\$ 82.464.264.620,00		\$ 38.771.113.208,04		\$ 2.782.130.303,68		\$ 41.553.243.511,72

Para constancia de lo anterior, suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico al día 06 del mes de marzo de 2023

ADALBERTO VIVERO CORONEL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
CONTRATISTA

Diego Rada Altahona
DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.

Rafael La Font de Sales
RAFAEL LA FONT DE SALES
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

Diego Rada Altahona
DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.

Angelly Chales Anibal
ANGELLY CHALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
INTERVENIOR

Diego

PROGRAMA DE INVERSION

CONTRATO N°	EDU-545-2023
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRAHUILLA Y EL CARIBE SA (EDUCAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CENASA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRAHUILLA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 82.444.264.820,00
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N° 1	180 DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA 1	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	30 DE ABRIL DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	Acumulado a 30 de junio de 2022	JULIO DE 2022	AGOSTO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023
01	OBRAS PRELIMINARES	\$ 623.883.582,00	\$ 197.063.267,05	\$ 29.340.961,00	\$ 29.340.961,00	\$ 29.340.961,00	\$ 29.340.961,00	\$ 46.418.613,14	\$ 46.418.613,14	\$ 46.418.613,14	\$ 46.418.613,14	\$ 61.891.484,19	\$ 61.891.484,19
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA	\$ 1.848.804.851,61		\$ 97.440.240,78	\$ 97.440.240,78	\$ 194.880.481,56	\$ 97.440.240,78	\$ 213.854.577,87	\$ 213.854.577,87	\$ 213.854.577,87	\$ 213.854.577,87	\$ 311.808.770,50	\$ 311.808.770,50
03	PILOTAJE EN MADERA	\$ 36.895.125.558,28	\$ 14.369.221.209,54	\$ 1.346.590.435,27	\$ 1.495.908.523,33	\$ 1.745.234.609,38	\$ 1.745.234.609,38	\$ 1.745.234.609,38	\$ 1.745.234.609,38	\$ 1.745.234.609,38	\$ 1.745.234.609,38	\$ 2.048.303.525,40	\$ 2.048.303.525,40
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA	\$ 18.504.304.497,05	\$ 2.395.277.872,61	\$ 934.801.627,32	\$ 2.272.802.349,48	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.610.611.938,08	\$ 1.610.611.938,08
05	BARRANDAS EN MADERA	\$ 4.647.270.333,62				\$ 278.824.230,02	\$ 464.707.033,36	\$ 650.589.846,71	\$ 650.589.846,71	\$ 650.589.846,71	\$ 650.589.846,71	\$ 650.589.846,71	\$ 650.589.846,71
06	EDIFICACIONES EN MADERA	\$ 7.053.358.690,80				\$ 352.612.984,52	\$ 705.305.969,03	\$ 846.367.162,84	\$ 846.367.162,84	\$ 846.367.162,84	\$ 846.367.162,84	\$ 846.367.162,84	\$ 846.367.162,84
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	\$ 954.877.401,23			\$ 47.843.870,06	\$ 47.843.870,06	\$ 66.961.418,09	\$ 124.394.062,18	\$ 124.394.062,18	\$ 124.394.062,18	\$ 124.394.062,18	\$ 124.394.062,18	\$ 124.394.062,18
08	MAAMPOSTERIA Y ACABADOS	\$ 209.145.887,84						\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47	\$ 64.993.073,47
09	PISOS Y ENCHAPES	\$ 988.958.440,82						\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63	\$ 1.849.802,63
10	CIELOS BAJOS	\$ 11.988.823,79						\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95
11	PAVIMENTOS Y ARDENES	\$ 891.053.299,60			\$ 44.530.914,98	\$ 44.530.914,98	\$ 62.371.280,97	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95	\$ 115.832.378,95
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$ 96.919.376,54											\$ 33.366.615,00
13	URBANSISMO Y EXTERIORES	\$ 33.346.413,00									\$ 729.300.000,00	\$ 729.300.000,00	\$ 729.300.000,00
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RO	\$ 2.212.000.000,00								\$ 931.533.057,31	\$ 2.173.577.333,79	\$ 2.326.832.643,28	\$ 2.326.832.643,28
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 7.762.775.477,60								\$ 2.143.000.000,00	\$ 2.143.000.000,00	\$ 2.143.000.000,00	\$ 2.143.000.000,00
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 4.390.000.000,00								\$ 1.072.500.000,00	\$ 1.072.500.000,00	\$ 1.072.500.000,00	\$ 1.072.500.000,00
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS	\$ 4.390.000.000,00								\$ 1.072.500.000,00	\$ 1.072.500.000,00	\$ 1.072.500.000,00	\$ 1.072.500.000,00
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION	\$ 12.312.300,00								\$ 4.063.000,00	\$ 4.063.000,00	\$ 4.063.000,00	\$ 4.063.000,00
19	PROVISIONES	\$ 860.762.580,00	\$ 99.220.083,21	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50
20	PAISAJE	\$ 85.438.787,80			\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53	\$ 9.490.087,53
21	PMU	\$ 29.145.480,00											\$ 29.145.480,00
22	CERTIFICACIONES RETE Y RETILAJ (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	\$ 112.931.500,00										\$ 91.367.230,00	\$ 91.367.230,00
23	TOTEMES DE INFORMACION	\$ 520.800.000,00										\$ 171.600.000,00	\$ 171.600.000,00
24	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	\$ 87.290.819,30										\$ 43.841.409,60	\$ 43.841.409,60
25	SISTEMA DE RIEGO												
INVERSION MENSUAL				\$ 2.253.379.025,88	\$ 3.020.222.746,66	\$ 4.017.834.423,38	\$ 4.608.829.501,15	\$ 5.436.501.478,87	\$ 5.612.384.287,21	\$ 7.881.243.159,06	\$ 8.170.896.393,60	\$ 11.830.790.934,58	\$ 12.371.453.314,18
% DE INVERSION MENSUAL				2,79%	3,64%	4,90%	5,59%	6,58%	6,81%	9,51%	9,51%	14,33%	15,09%
INVERSION ACUMULADA				\$ 82.444.264.820,00	\$ 19.514.167.854,30	\$ 22.534.399.722,86	\$ 26.572.325.346,34	\$ 31.181.054.847,49	\$ 36.807.556.321,36	\$ 42.219.340.808,57	\$ 50.101.588.767,64	\$ 58.370.080.367,23	\$ 70.081.813.295,83
% DE INVERSION ACUMULADA				100,00%	23,68%	27,33%	32,22%	37,81%	44,29%	51,20%	60,78%	70,69%	85,00%
EJECUTADO MENSUAL				\$ 3.461.952.945,32	\$ 3.451.534.139,78	\$ 3.301.794.207,74	\$ 3.574.401.335,64	\$ 2.402.162.442,68	\$ 3.024.394.368,78	\$ 2.896.125.237,30	\$ 3.009.308.548,01	\$ 2.762.130.303,88	\$ 41.553.243.511,72
EJECUTADO ACUMULADO				\$ 17.240.788.928,43	\$ 20.672.323.068,21	\$ 23.874.119.275,95	\$ 27.448.520.611,39	\$ 29.850.683.054,67	\$ 32.875.477.422,83	\$ 35.761.802.660,03	\$ 38.771.113.208,04	\$ 41.553.243.511,72	\$ 41.553.243.511,72
% EJECUTADO MENSUAL				4,30%	4,14%	3,88%	4,33%	2,91%	3,67%	3,67%	3,67%	3,37%	3,37%
% EJECUTADO ACUMULADO				20,93%	23,07%	28,95%	33,29%	36,20%	39,87%	43,37%	47,02%	50,39%	50,39%

DRL
TS.
Buo

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 14	
Contrato N°		EDU-561-2021	
Nombre del Supervisor		DIEGO RADA ALTAHONA	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato		Contrato de obra Otro:	
Nombre del contratista		CONSORCIO JCO MALLORQUIN	
Objeto del contrato		INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	
Plazo		HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022	
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 82.464.264.620	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 82.464.264.620	
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)
01-09-2021		30-04-2023	
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia
			Desde (dd-MM-yyyy) Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100043007	30/04/2023 30-04-2028
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100043007	23-06-2022 30-10-2023
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Salarios y prestaciones	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100043007	23-06-2022 30-04-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100011003	01-09-2021 30-07-2023
Otros			
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Descripción		Valor	
Valor del Contrato Inicial (IVA Incluido)		\$ 82.464.264.620	
Adición No. 1		\$	
Adición No. 2		\$	
Adición No. 3		\$	
Valor Total del contrato		\$ 82.464.264.620	
Porcentaje del Anticipo		0 %	\$
Porcentaje del Pago anticipado		0 %	\$
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 2.782.130.303,68	
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 41.553.241.511,72	
No. Factura o Cuenta de Cobro		014	

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios	El contratista ejecuto de manera parcial en concordancia con lo establecido en la programación de obras las siguientes actividades:

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

previos y que forma parte integral del Contrato. 3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría. 5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección Abierta (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material. 8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. 9. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos. 11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A, en los términos de la Selección Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las obras, objeto de esta interventoría. 13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A, sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de interventoría. 15. Incluir dentro de las pólizas que ampara el contrato de interventoría como beneficiario, además de EDUBAR S.A al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de objeto de la interventoría. 17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. 19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A. 20. Actuar de tal

- EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)
- COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 - PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA

Las actividades listadas, fueron ejecutadas con las medidas de control pertinentes.

El contratista hizo seguimiento mensual a los diferentes componentes del proyecto haciendo trazabilidad de los mismos por medio de informes mensuales que fueron remitidos a interventoría:

- Informe de obra febrero de 2023.
- Informe de seguimiento al Plan de Gerencia febrero de 2023
- Informe ambiental febrero de 2023.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-08-2021

manera que primen la eficiencia, la económica, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previas en el contrato. 21. Desarrollar la interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. 24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante el contrato de Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar procure en ningún caso se adelante la obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 33. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. 35. Acompañar a EDUBAR S.A en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones,

- Informe de Gestión Social febrero de 2023
- Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo febrero de 2023

El contratista remite los certificados de calibración de los equipos de topografía.

El contratista cumple con el pago de aporte a la Seguridad Social de todo el personal vinculado a la obra y remite los respectivos soportes.

Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo donde asistieron representantes del Contratista de obra, La Interventoría, Supervisión EDUBAR S.A y Puerta de Oro.

Se suscribió el acta parcial de obra No 14 con los debidos soportes.

Se han llevado a cabo reuniones con representantes de la comunidad con el fin de mantenerlos informados sobre el alcance del proyecto y aclarar cualquier duda que se tenga sobre el proyecto que nos compete.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-08-2021

prorrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 37. Armonizar la interacción del CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. 40. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDUBAR S.A, así como en el Manual de Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR S.A en razón del Convenio interadministrativo N° CD-12-2020-2435. 42. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las obras.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del 1 al 28 de febrero de 2023. ✓

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla al sexto (06) día del mes de marzo de 2023. ✓


DIEGO RADA ALTAHONA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 29/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 01 - OBRAS PRELIMINARES ✓

Actividad: EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO) ✓

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14 ✓

5513 ✓

MES ✓

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Altura (m)

Cantidad

Medida Total

Febrero de 2023 ✓

1,00 ✓

1,00 ✓

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

1,00 ✓



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 01 - OBRAS PRELIMINARES ✓

Actividad: COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA, 1 TOPOGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACION TOTAL Y NIVEL. ✓

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14 ✓

CM-01 ✓

MES ✓

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud (m)

Ancho (m)

Altura (m)

Cantidad

Medida Total

febrero de 2023 ✓

Frente tierra 1

1,00 ✓

1,00 ✓

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

1,00 ✓



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Inventor: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO

Acta No.

Ítem No.

Unidad


14

CM-05

ML

Área para Dibujo o Fotografía

PILOTES MODULO 40



Detalle

Ubicación

Módulo

Dimensiones

Longitud
(m)

N° pilotes

Cantidad de
tacos

Medida Total

EJE C

40

8,3

31

257,30

EJE A

40

9,5

9

85,50

Tacos Pilotes

39

1

5

5,00

Tacos Pilotes

41

1

1

1,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

TOTAL EJECUTADO

348,80

348,80

349,80



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA ✓

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15 ✓

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14 ✓

CM-06 ✓

ML ✓

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

MOSTRAS D15 MODULO 48



Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-082812 ATL

Quien Entrega:

Horvis De Luque
Horvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15

Acta No.

Ítem No.

Unidad


14

CM-06

ML

Área para Dibujo o Fotografía

RIOSTRAS D15 MODULO 48



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092512 ATL

Quien Entrega:

Horvis De Luque
Horvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA ✓

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17 ✓

Acta No.

Ítem No.

Unidad


14 ✓

CM-07 ✓

ML ✓

Área para Dibujo o Fotografía

RIOSTRAS D17 MODULO 40



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

48

5,30

92

487,60

46

5,30

16

84,80

40

5,30

24

127,20

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-287439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

699,60 ✓

TOTAL EJECUTADO

699,60 ✓



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14

CM-07

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud (m)

Ancho (m)

Area (m2)


Cantidad

Medida Total

PILOTAJE D17 MODULO 45



PILOTAJE D17 MODULO 46



Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA ✓

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL ✓

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14 ✓

CM-08 ✓

ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Long
voladizos

N° de
voladizos

Cantidad

Medida Total

EJE A

EJE B

EJE A

EJE B

GRADERIA

GRADERIA DIAGONALES

DIAGONALES PORTICOS

DIAGONALES PORTICOS

39

41

13

13

13

13

30,2

30,1

48,07

48,15

18,3

44,63

2

1,32

1,2

1,2

1,2

1,2

2

2

2

2

2

32

9

2

2

2

2

2

1

65,2

65

100,94

101,1

36,6

44,63

64

11,88

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

489,35 ✓

TOTAL EJECUTADO

489,35

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14

CM-08

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)


Long
volidizos

Nº de
volidizos

Cantidad

Medida Total

VIGA LAMINADA EX30 MODULO 41



Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade

Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque

Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14

CM-08

ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Long
voladizos

N° de
voladizos

Cantidad

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-082612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA ✓

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK ✓

Acta No.

Ítem No.

Unidad


14 ✓

CM-010

M2

Área para Dibujo o Fotografía

ENTRE PISO DECK CURVO MODULO 35



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

35 ✓

13,40 ✓

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

13,40 ✓

TOTAL EJECUTADO

13,40 ✓

449,59



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK

Acta No.

Ítem No.

Unidad


14

CM-011

M2

Área para Dibujo o Fotografía

ENTRE PISO DECK RECTO MODULO 35



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud (m)

Ancho (m)

Area (m2)

N° DE LADOS

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 05 - BARANDAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14

CM-12

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)


N° de lados

Medida Total

BARANDA CURVA MODULO 11



BARANDA CURVA MODULO 12



Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

38,55

TOTAL EJECUTADO

38,55



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 05 - BARANDAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14

CM-13

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

N° de lados


Medida Total

BARANDA RECTA MODULO 10



PARAL ESTRUCTURAL DE MADERA Y PASAMANOS

BARANDA RECTA MODULO 11



PARAL ESTRUCTURAL DE MADERA Y PASAMANOS

Eje superior

10

45,46

1

45,46

Eje inferior

45,46

1

45,46

Eje superior

11

49,57

1

49,57

Eje inferior

11

30,91

1

30,91

Eje inferior

12

16,44

1

16,44

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-082612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

187,84

TOTAL EJECUTADO

187,84



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 05 - BARANDAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES

Acta No.

Ítem No.

Unidad


14

CM-13

ML

Área para Dibujo o Fotografía

BARANDA RECTA, MODULO 12



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

N° de lados

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-082612 ATL

Quien Entrega:

Horvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

TOTAL EJECUTADO



MEMORIAS DE OBRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Inventor: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA

Acta No.

Ítem No.

Unidad


Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR

14

CM-14

M2

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

perímetro
muro (m)

Altura de
muro (m)

Área
Puestas

Área ventanas

Medida Total

Locales, cuarto elect y gabinete

13

29,82

3,74

8,72

102,81

Baños

25,62

3,74

4,27

91,55

Quien Recibe:

Cynthia Villegas

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-287439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

194,35

TOTAL EJECUTADO

194,35

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA ✓

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR /

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14

CM-15 ✓

ML /

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo


Dimensiones

Longitud
(m)

Cantidad

Medida Total

DINTELES EXTERNOS MODULO 13



Locales, cuarto elect y gabinete

13

4,00

4,00

Baños

13

1,96

1,96

Quien Recibe:

Cynthia Villegas

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092012 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-287439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

5,96 ✓

TOTAL EJECUTADO

5,96 ✓



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA ✓

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS ✓

Acta No.

Item No.

Unidad

14

CM-16 ✓

M2 ✓

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Area

Locales, cuarto elect y gabinete

13

Baños

Telecomunicaciones

Oficina y baños

Enfermería - Tickets y baños

14

42,60

54,00

44,80

78,50

28,86

Quien Recibe:

Cynthia Villegas

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

248,76 ✓

TOTAL EJECUTADO

248,76



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capitulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS

Acta No.

Ítem No.


Unidad

14

CM-16

M2

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Cantidad

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Horvis De Luque

Horvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR

Acta No.

Ítem No.

Unidad


14

CM-17

M2

Área para Dibujo o Fotografía

MUROS INTERNOS MODULO 13



Detalle

Ubicación

Modulo

perímetro
muro (m)

Altura de
muro (m)

Area
Puertas

Area ventanas

Medida Total

Locales, cuarto elect y gabinete

13

20,73

3,10

4,45

59,82

Baños

18,63

3,10

11,07

46,68

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Horvis De Luque
Horvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

106,49

TOTAL EJECUTADO

106,49



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14

CM-17

M2

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

perimetrom
uro (m)

Altura de
muro (m)

Area
Puertas

Area ventanas

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA ✓

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR ✓

Acta No.

Ítem No.

Unidad


14

CM-18 ✓

ML ✓

Área para Dibujo o Fotografía

DINTELES INTERNOS MODULO 13



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Cantidad

Medida Total

Locales, cuarto elect y gabinete

13

2,04

2,04

Baños

13

5,08

5,08

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

7,12 ✓

TOTAL EJECUTADO

7,12



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

28/02/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA ✓

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA ✓

Acta No.

Ítem No.

Unidad

14

CM-22 ✓

ML ✓

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación


Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Cantidad

Medida Total



VIGAS 13X50 MODULO 13



1" (C"-D")	13	3,075			1	3,08
2" (B"-E")	13	6,395			1	6,40
3" (B"-E")	13	9,225			1	9,23
4" (B"-E")	13	9,225			1	9,23
5" (B"-E")	13	9,225			1	9,23
6" (B"-E")	13	9,225			1	9,23
7" (B"-E")	13	6,385			1	6,39
8" (B"-E")	13	3,075			1	3,08
D" (1"-2")	13	2,96			1	2,96
D" (2"-3")	13	4,34			1	4,34
D" (3"-4")	13	4,1			1	4,10
D" (4"-5")	13	4,52			1	4,52
D" (5"-6")	13	4,43			1	4,43
D" (6"-7")	13	4,43			1	4,43
D" (7"-8")	13	3,05			1	3,05
A" (3"-4")	13	4,13			1	4,13
A" (4"-5")	13	4,54			1	4,54
A" (5"-6")	13,00	4,10			1,00	4,10

Quien Recibe:

Cynthia Villegas

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

96,43 ✓

TOTAL EJECUTADO

96,43 ✓

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
01	OBRAS PRELIMINARES		
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	1,00 /
CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	MES	1,00 /
1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACIÓN DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACIÓN.	ML	
CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UND	
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
5913	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	
3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	
3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	
CM-03	MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS	ML	
03	PILOTAJE EN MADERA		
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	348,80 /
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	ML	349,80 /
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	ML	699,60 /
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA		
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	489,35 /
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	13,40 /
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	449,59 /
05	BARANDAS EN MADERA		
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	38,55 /
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	187,84 /
06	EDIFICACIONES EN MADERA		
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	194,35 /
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR	ML	5,96 /
CM-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	M2	248,76
CM-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	106,49 /
CM-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR	ML	7,12 /
CM-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILURETANO, INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	M2	
CM-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	M2	
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE	ML	
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	96,43 /
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	

[Firma]

[Firma]

PREACTA N° 14

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
CM-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIJACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	M2	
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
7,1	CIMENTACIONES		
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	
1201	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS	M3	
7651	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
7652	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
CM-25	CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	M3	
2677	CIMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLÓPEA	M3	
2219	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
7,2	ESTRUCTURA		
3092	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
3093	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
2214	PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS	M2	
362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	
7,3	TANQUE		
6020	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F" C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	M3	
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKAFILL O SIMILAR.	M2	
7,4	ACERO DE REFUERZO		
78,0	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	
08	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS		
8,1	LISTONES EN MADERA		
8,2	MESONES		
CM-26	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN BAÑOS 3,6M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	
CM-27	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN LOCALES DE ATENCIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3,3M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	
CM-28	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN DE LAVAMANOS SOPORTADO EN SUPERFICIE CONCRETO DE 0,56 M X 0,60 M X 0,012 M.	UND	
8,3	MUROS MAMPOSTERÍA		
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	
8,4	MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS		
2180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	
8,5	ACABADOS SOBRE MUROS		
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	
CM-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ECOWOOD H40-60 EPC TEKA SEPARADO CADA 10 CM	M2	
09	PISOS Y ENCHAPES		
CM-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL PISO	M2	
CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	
2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MPA IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	

[Firma]

OS.

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
CM-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	
CM-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	
CM-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM ALABAMA FAGGIO O SIMILAR	M2	
CM-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MOSAICO KLIPEN O SIMILAR	M2	
10	CIELOS RASOS		
CM-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	
CM-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS	M2	
11	PAVIMENTOS Y ANDENES		
5759	EDU. TRITURADO (VER DISEÑO)	M3	
8035	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 25	M3	
CM-38	CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	
4742	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDEN EN LOSETAS PREPULIDA LISA, TACTIL Y GUIA DE 0.40X0.40X0.06 METROS, INCLUYE CENEFA EN CONCRETO DE 3000 PSI (VER DISEÑO).	M2	
CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A 58. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	
CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	
3872	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	
125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS	ML	
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	
3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	
3035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL	UND	
3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED.	UND	
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	
1940	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUXÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	
CM-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE CORONA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA. COLOR BLANCO	UND	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

PREACTA N° 14

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND	
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VAAL 558 O SIMILAR	UND	
1106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	
CM-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	
CM-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	
CM-49	CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA INTERNA PLÁSTICA	UND	
1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	
CM-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS.	UND	
13	URBANISMO Y EXTERIORES		
CM-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVISIONES. FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LÁSER AROS SUJETADORES INTERNOS SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X30 CM.	UND	
CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI		
14,00	REDES HIDROSANITARIAS	GLB	
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
15,1	SALIDAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL		
15,1,1	Suministro e instalación de salida para iluminación interior ubicada en cielo raso en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,2	Suministro e instalación de salida para iluminación exterior ubicada en fachada de edificaciones en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

[Firma]

PREACTA N° 14

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,1,3	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en pisos de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,4	Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,5	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,6	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,7	Suministro e instalacion de salida para iluminacion tipo poste, incluye cable encauchetado de 3x10 AWG, empalme de derivacion GHFC1 de 3M	UND	
15,1,8	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion de postes en tuberia PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-F-T) y excavacion tape y compactacion.	ML	
15,1,9	Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,10	Suministro e instalacion de salida para interruptor doble, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,11	Suministro e instalacion de salida para sensor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,12	Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20cm, incluye contactor de 20A-AC1, tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

[Firma]

[Firma]

PREACTA N° 14

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,1,13	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	
15,1,14	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	
15,1,15	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,16	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	
15,1,17	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	
15,1,18	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,19	Suministro e instalacion de salida para extractor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,20	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de extractores en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,21	Suministro e instalacion de salida para evaporador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,22	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,23	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREACTA N° 14

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,1,24	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,25	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,26	Suministro e instalacion de salida para ventilador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,27	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de EBAR en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (3F-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,28	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,29	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCI. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,30	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V tierra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,2	PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES		
15,2,1	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,2	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,3	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 3 hilos : F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	




PREACTA N° 14

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,2,4	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 4 hilos : 2F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,5	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,6	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,7	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,8	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,9	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,10	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,11	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,12	Suministro e instalacion de UPS bifasica 3KVA - 220VAC.	UND	
15,2,13	Suministro e instalacion de UPS trifasica 10KVA - 220VAC.	UND	
15,3	LUMINARIAS Y POSTES		
15,3,1	Suministro e instalacion de luminaria LED de sobreponer circular. Grado de proteccion IP20. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminica 2914lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. Coral Lens 400x120mm. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,2	Suministro e instalacion de luminaria LED de emergencia de sobreponer. Grado Proteccion IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia Luminica 223lm. Tensión Nominal 120VAC. Fabricada en termoplastica inyectado. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. ALENA600L o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,3	Suministro e instalacion de luminaria LED hermetica de sobreponer. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 117W. Eficiencia luminica: 7125lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,4	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref SculpLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,5	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref InduLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,6	Suministro e instalacion de luminaria LED de alumbrado publico. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 106W. Eficiencia Luminica 14005lm. Tensión Nominal 220VAC. Marca Schreder Ref Avento 1 144LEDS o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	

[Firma]

[Firma]

PREACTA N° 14

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,3,7	Suministro e instalacion de poste de polister reforzado en fibra de vidrio. Referencia 8metros - 510KgF. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial listo uniforme. incluye brazo sencillo de 1mts para montaje de luminaria. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,8	Suministro e instalacion de luminaria LED de incrustar en piso. Grado de proteccion IP65. Potencia Nominal 7W. Eficiencia luminica 600lm. Tension Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref Baliza98/139 o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,4	ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION		
15,4,1	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.250F+N.250N+N.2/OT. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde: - Tablero de Distribucion CGD-1 hasta transformador seco 150KVA - Tablero de Distribucion CGD-1 hasta motogenerador 150 KVA	ML	
15,4,2	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN 2. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-2 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC) .	ML	
15,4,3	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-2 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-2	ML	
15,4,4	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-SUB	ML	
15,4,5	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-EST-III	ML	
15,4,6	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.4/0F+N.4/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-PP-PARQ	ML	
15,4,7	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN 2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion PP-PARQ hasta TC-BOMBAS AGUA POTABLE	ML	
15,4,8	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC) .	ML	
15,4,9	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN 2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/480VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3	ML	
15,4,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3	ML	

[Firma]
JF.

PREACTA N° 14

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,4,11	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-1	ML	
15,4,12	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-2	ML	
15,4,13	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-GR-P	ML	
15,4,14	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. Alimentador para recorrido desde CGD-3 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA (IN/460VAC) .	ML	
15,4,15	Transformador 45 KVA (OUT), CGD-4. Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-4 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA OUT/208VAC) .	ML	
15,4,16	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-3	ML	
15,4,17	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-4	ML	
15,4,18	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-EQ-D	ML	
15,4,19	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,20	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,21	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 3", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,22	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	
15,4,23	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 3", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	
15,4,24	Suministro e instalacion de caja de paso de fabricacion especial en acero inoxidable de 100x60x40cm, incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	UND	
15,4,25	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1-1/2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	

[Firma]

PREACTA N° 14

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,4,26	Construcción de caja de inspección SB325: Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metálico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4"	UND	
15,4,27	Suministro e instalación de alimentador en 3N.500F+N.500N+N.4T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio con aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde transformador hasta TabBombaContraIncendio Alimentador para recorrido desde motogenerador hasta TabBombaContraIncendio	ML	
15,5	PUNTO DE CONEXIÓN MEDIA TENSION		
15,5,1	Suministro e instalación de apoyo de hormigón 12m x1050kg. Incluye transporte y cimentación.	UND	
15,5,2	Suministro e instalación de crucetas, herrajes y aisladores para vestida de apoyo en disposición de alineación.	UND	
15,5,3	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para punto de conexión (electrodo de 5/8" x 2.4m, Cable de cobre N. 2 AWG, Soldadura exotérmica)	UND	
15,5,4	Suministro e instalación de sistema de equipo de medida Nivel II Homologado por Air-e, capacidades de equipos según diagrama unifilar, incluye crucetas, herrajes, cable de cobre N. 2 AWG para interconexiones, puentes en caliente, elementos de derivación y conexión.	UND	
15,5,5	Suministro e instalación de protecciones de media tensión (Cortacircuitos 15KV con fusibles 10Amp, DPS 15 KV, Cruceta metálica, herrajes)	UND	
15,5,6	Suministro e instalación de canalización IMC de 3" (Bajante en poste de hormigón)	ML	
15,5,7	Suministro e instalación de canalización PVC de 2 x 3" (Tubería de Reserva). Incluye excavación y compactación del terreno	ML	
15,5,8	Servicio de topo de con equipo de perforación horizontal para tubería PVC de 2x3" - Cruce de vía. Incluye permisos requeridos. El cruce debe ser realizado con un equipo de perforación horizontal y detección de sondas, para evitar complicaciones en la torura y relleno de la vía.	ML	
15,5,9	Construcción de caja de inspección SB300: Medidas 1.13 m X 1.13 m X 1.43 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metálico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4"	UND	
15,5,10	Suministro e instalación de alimentador en 3N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% (Recorrido desde punto de conexión hasta Subestación Principal)	ML	
15,5,11	Suministro e instalación de terminales premoldeados para uso exterior (Instalación en punto de conexión)	UND	
15,5,12	Suministro e instalación de terminales premoldeados para uso interior (Instalación en celda de seccionador y transformador)	UND	
15,5,13	Suministro e instalación de puentes en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133%	UND	
15,6	EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA : CELDAS MEDIA TENSIÓN, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS		
15,6,1	Suministro e instalación de celda de remonte autosoportada 15 KV. Fabricada en lámina galvanizada calibre 16, acabado en pintura electrostática. Grado Protección IP 20, Incluye barra de tierra. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestación Principal)	UND	
15,6,2	Suministro e instalación de celda para seccionador de operación bajo carga 630Amp en SF6, Incluye base portafusibles, fusibles HH de 10 amperios, juego de barras tripolar para conexión superior 630Amp, indicador de presencia de tensión, varillaje para disparo tripolar por fusión. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestación Principal)	UND	
15,6,3	Suministro e instalación de celda metálica para transformador de 150 KVA. Fabricada en lámina galvanizada calibre 16, Grado Protección IP20. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestación Principal)	UND	

[Firma]

[Firma]

PREACTA N° 14

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,6,4	Suministro e instalacion de transformador seco de 150 KVA encapsulado en resina epoxica clase F, 13200/460V. Incluye DPS 15 KV, sistema de ventilacion forzada, ruedas orientables. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,5	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 1 en lamina galvanizada calibre 2+ y pintura electrostatica (CGD-1), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,6	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-2), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,7	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-3), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderías Playa)	UND	
15,6,8	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-4), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)	UND	
15,6,9	Suministro e instalacion de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrostatica para albergar el banco de condensadores 30 KVAR (6 pasos moviles de 5 KVAR cada uno) según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,10	Suministro e instalacion de transformador seco de 30 KVA, 460/208-120V clase H. Incluye celda metalica de transformador IP22. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderías Playa y Subestacion Principal)	UND	
15,6,11	Suministro e instalacion de transformador de 45 KVA, 460/208-120V clase H. Incluye celda metalica de transformador IP22. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)	UND	
15,6,12	Suministro e instalacion de motogenerador de potencia Stand By de 150 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tensión Nominal 460 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitacion. Incluye breaker totalizador, silenciador tipo critico, baterias de servicio pesado, soporte antivibratorios, tanque de combustible para 7 horas de autonomia. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,13	Suministro e instalacion de tablero de transferencia bomba contra incendio lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrostatica, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	
15,6,14	Suministro e instalacion de tablero de agua potable en lamina galvanizada y pintura electrostatica, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	
15,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
15,7,1	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra disposicion cuadrada de 5x5m. Incluye cuatro electrodos de 5/8" x 2.4m, cable 2/0 AWG, soldadura exotermica, registro de inspeccion. (Ubicados en la Subestacion Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	UND	
15,7,2	Suministro e instalacion de barraje equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electro plateado. Capacidad de Corriente: 564A. Incluye sistema de soporte : aisladores, tornillos, tuercas y arandelas. (Ubicados en la Subestacion Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	UND	
15,7,3	Suministro e instalacion de linea equipotencial en cable de cobre 1/0 AWG (Recorrido desde Loop Aves hasta Equip. Deportivo)	ML	
15,7,4	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural y grapa perpendicular. (Ubicados en la Subestacion Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	ML	

[Firma]
SS.

 PREACTA N° 14			OBRA EJECUTADA
			PRESENTE ACTA
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,7,5	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puesta a tierra de equipos	UND	
15,7,6	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puesta a tierra de equipos	UND	
15,8	SISTEMA ELECTRICO PUNTOS AISLADOS REGULADOS		
15,8,1	Suministro e instalacion de punto de energia aislado para puntos regulados. Incluye: - Poste en fibra de vidrio de 12Mx750KGF, - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Bateria Solar en gel, cable fotovoltaico. - Tomacorriente tierra aislada 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40 - Soportería y herrajes	UND	
15,8,2	Construccion de caja de inspeccion SB325: Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4"	UND	
15,9	TRAMITES Y SERVICIOS		
15,9,1	Servicio de inspeccion RETIE: Distribucion para redes de media tensión, Subestacion Eléctrica, Uso Final	GL	
15,9,2	Servicio de inspeccion RETILAP para iluminación interior / exterior	GL	
15,9,3	Servicio de pagos para tramites ante el operador de Red. Incluye pago para aprobacion de diseño electrico, revision de materiales, descargo de energización	GL	
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS		
16,00	REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS		
17,00	REDES DE VOZ Y DATOS	GLB	
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION		
18,00	SEÑALIZACION	GLB	
19	PROVISIONES		
19,01	PMA	GLB	
19,02	PMT	GLB	
19,03	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	GLB	
19,04	TOTEMS DE INFORMACION	UND	
19,05	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	GLB	
19,06	SISTEMA DE RIEGO	GLB	


JHORVIS DE LUQUE
 RESIDENTE DE OBRA
 M.P. # 68202-267439 STD


CYNTHIA VILLEGAS
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 M.P. # 08202-092612 ATL

6.

Módulo 13 : Instalación de piso deck, frisos y viguetas

Módulo 34: Instalación de vigas laminadas.

Módulo 40: Izado de pilote (66c)

Módulo 41: Trasiego e instalación de riostras.

Actividades Estación 3

- Retiro de relazos de pilotes

Agustina Villegas

Residente de Interventoria

Juan Diego

Residente de Obra

1 DE FEBRERO DE 2023 - MIÉRCOLES

clima : Seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Personal Frentes Tierra

1 - Topógrafo

1 - Cadenero

1 - Inspector

1 - Operador

1 - Torrero

3 - Maestros de Obra.

1 - Vigilante

30 - Ayudantes

10 - Oficiales

Equipos Frentes Tierra

1 - Nivel - 0 horas

3 - Plantas Eléctricas - 0 horas

6 - Taladros - 0 horas

2 - Cortadores ^{1 bueno} _{1 malo} - 7 horas

2 - Motosierras ^{1 bueno} _{1 malo} - 7 horas

1 - Sierra de Mano - 7 horas

35 - Herramientas Menores - 7 horas

1 - Cabria - 7 horas

Actividades Frentes Tierra

Módulo 8 - Instalación de pie de amigos

Módulo 11 - Instalación de Piso Deck

Módulo 13 - Instalación de Piso Deck

Módulo 12 - Armado e instalación de cenefas, trasiego de piso deck y vigas laminadas

Personal Estación 3

1- Maestro de Obra

2- Ayudantes

1- Vigilante

Equipos Estación 3

Módulo 35 : Corte de pilotes.

Módulo 36 : Trazado de niveles

Módulo 41 : Instalación de riostras. • Las riostras se encuentran sin geomembranas y los pilotes también.

Módulo 40 : NO se realizan actividades de izado por daños en la motosierra.

Actividades Estación 3

- Llegada, descargue y distribución de materiales

Regulita Velazquez

John P. Lugo

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

2 DE FEBRERO DE 2023 - JUEVES

clima: Seco

Se inician actividades a las 8 am.

PERSONAL FRENTE TIERRA

1- Topografo

1- Cadenero

1- Inspector

1- Torrero

3 - Maestro de Obra

1 - Operador

33- Ayudantes

9 - Oficiales

Equipos Frente Tierra

1- Nivel - 0 horas

3 - Plantas Electricas - 7 horas

6 - Taladros - 7 horas

2 - Cortadores - 7 horas

2 - Motosierras - 7 horas

1 - Sierra de mano - 7 horas

32 - Herramientas menores - 7 horas

1 - Cabria - 7 horas

Actividades Frenes Tierra

Módulo 8 : Instalación de barandas y parales en la parte interna.

Módulo 11 : Instalación de piso Deck.

PERSONAL ESTACIÓN 3

1- Maestro de Obra

2- Ayudantes

1- Vigilante

Equipos Estación 3

1- Planta Electrica - 7 horas

1- Cortador - 5 horas

3- Taladros - 7 horas

5- Herramientas menores - 5h

CONTINUA EN LIBRO N.2

VIENE DE LIBRO N. 1.

2 DE febrero de 2023 JUEVES

Módulo 13: Instalación de DECK Y DE CENEFAS, Traslado de materiales.

Módulo 35: Instalación de vigas laminadas.

Módulo 38: Corte e instalación de tacos.

Módulo 40: Izado de pilotes (B66 - B65 - C65 - B64)

Módulo 41: Instalación de Riostras.

Actividades Estación 3

- Pre - armado de muros.

Lynethia Velasco

Juan Velasco

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

3 DE febrero de 2023 VIERNES

clima: Seco

Se inician actividades a las 8:00 am

PERSONAL FRENTE TIERRA

PERSONAL ESTACIÓN 3

28- Ayudantes

1- maestro de obra

1- Topografo

2- Ayudantes

1- Cadenero

1- Vigilante

1- Torrero

1- Operador

1- Inspector

1- Soldador

10- Oficiales

3- Maestros de Obra

Equipos Frente Tierra

Equipos Estación 3

1- Nivel - 0 horas

1- planta eléctrica - 6 horas

3- Plantas Eléctricas - 7 horas

3- Taladros - 6 horas

6- Taladros - 7 horas

1- Cortador - 4 horas

2- Cortadores - 7 horas

5- Herramientas menores

2- Moto Sierras - 7 horas

- 4 horas

1- Sierra de Mano - 7 horas

33- Herramientas menores - 7 horas

1- Cabria - 6 horas

líder

Actividades Frentes Tierra

Módulo 9: Instalación de parales de barandas.

Módulo 11: Instalación de piso Deck

Módulo 12: Instalación piso Deck

Módulo 13: Instalación piso Deck y armado e instalación de cenefas

Módulo 35: Instalación de vigas laminadas

Módulo 36: Trasiego de vigas laminadas

Módulo 38: Instalación de tacos de pilotes

Módulo 40: Izado de pilotes (C-64, C-63, B-63, C-62)

Actividades Estación 3

Pre armado de muros y distribución para instalación.

Agustín Villegas

Residente de Interventoría

Agustín Villegas

Residente de Obra.

4 DE FEBRERO DE 2023 SABADO

clima: Seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

PERSONAL Frentes Tierra

1- Topografo

1- Cadenero

1- Operador

1- Torrero

1- Inspector

3- Maestros de Obra

1- Soldador

6- Oficiales

24- Ayudantes

Equipos Frentes Tierra

1- Nivel - 6 horas

3- Plantas electricas - 6 horas

6- Taladros - 6 horas

2- Cortadores - 6 horas

líder

2 - Motosierras - 6 horas	
1 - Sierra de mano - 6 horas	
33 - Herramientas menores - 6 horas	
1 - Cabria - 6 horas	
<u>Actividades Frentes Tierra</u>	
Módulo 12 : Instalación de piso Deck	
Módulo 13 : Instalación de amarre inferior de muro y vigas aéreas de 13 x 50.	
Módulo 36 : Instalación de vigas laminadas.	
Módulo 40 : Izado de pilote C-61	
• El personal que faltó en el día de hoy estaba realizando curso de alturas. • En Estación 3 no se realizó ninguna actividad.	
<u>Legittia Vellego</u>	<u>Shumilung</u>
Residente de Interventoria	Residente de Obra.
<u>5 de Febrero de 2023 Domingo</u>	
NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DÍA DE HOY	
<u>Legittia Vellego</u>	<u>Shumilung</u>
Residente de Interventoria	Residente de Obra.
<u>6 de Febrero de 2023 Lunes</u>	
Clima : Seco	
Se inician actividades a las 8:00 am	
<u>Personal Frentes Tierra</u>	<u>EQUIPOS FRENTES TIERRA</u>
1- Maestro de Obra	4- Plantas eléctricas - 7 horas
1- Operador	2- Motosierras - 6 horas
1- Inspector	1- Cabria - 7 horas
1- Topógrafo	7- Taladros - 5 horas
1- Cadenero	50- Herramientas menores - 8h
5- Oficiales	2- Cuerpos de andamios
18- Ayudantes	- 5 horas

líder=

Actividades Frentes Tierra

Módulo 8: Instalación de parales de Baranda

Módulo 12: Instalación de piso Deck

Módulo 13: Instalación de viga aérea (13×50)

Módulo 37: Instalación de vigas laminadas

Módulo 40: Nivelación de pilotes para izado, preparación de cabria e izado de pilotes.

Módulo 41: Perforación de pilotes

Synthia Ulloa

Residente de Interventoría

[Signature]

Residente de Obra.

7 DE FEBRERO DE 2023 MARTES

clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Personal Frentes TierraEquipos Frentes tierra

1- Vigilante

4- Plantas electricas - 8 horas

2- Maestros de obra

3- Cuerpos de Andamios - 8 horas

8- Oficiales

10- Taladros - 8 horas

25- Ayudantes

50- Herramientas menores

1- Inspector

1- Cabria - 7 horas

1- Operador Cabria

2- Motosierras - 5 horas

1- Cadenero

1- Topografo

Actividades Frentes tierra

Módulo 12: Instalación de piso Deck

Módulo 13: Instalación de vigas de 13×50 , Deck y muros exteriores.

Módulo 34: Instalación de pernos

Módulo 37: Corte e instalación de vigas laminadas.

Módulo 40: Se izaron 4 pilotes.

Módulo 48: Perforación de pilotes para riegos

Synthia Ulloa

Residente de Interventoría

[Signature]

Residente de obra

líder

8 de febrero de 2023 Miércoles

clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Personal Frentes Tierra

3- maestros de obra

1- Inspector

1- Operador

8- Oficiales

24- Ayudantes

1- Cadenero

1- topografo

1- Vigilante

1- Siso

Equipos Frentes Tierra

4- Plantas electricas - 6 horas

2- Motosierras - 5 horas

1- Cabria - 6 horas

10- Taladros - 6.3 horas

50- Herramientas menores - 6hr

3- Cuerpos de Andamio - 6hr

Actividades Frentes tierra:

Módulo 10: Instalación de parales para barandas

Módulo 12: Instalación de pisos deck.

Módulo 13: Instalación de muros, pisos deck, y 3 vigas aereas

Módulo 34: Instalación de pernos en vigas laminadas

Módulo 37: Instalación de vigas laminadas

Módulo 38: Instalación de tacos y cortes de pilotes.

Cynthia Velazquez

Residente de Interventoria

Johnny D. Lugo

Residente de obra.

9 de febrero de 2023 Jueves

clima: Seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Personal Frentes tierra

1-vigilante

2- Topografos

2- Cadeneros

4- Maestros de Obra

8- Oficiales

Equipos Frentes tierra.

5- Plantas electricas - 8 horas

10- Taladros - 8 horas

4- Sierra electrica - 8hr

45- Herramientas menores 8h

1- Nivel - 4 horas

líder=

23- Ayudantes

3- Cuerpos de Andamios - 8 horas

1- Siso

2- Motosierras - 6 horas

1- Cabria - 7 horas

Actividades Frentes Tierra:

Módulo 9: Instalación de barandas.

Módulo 10: Instalación de parales para baranda

Módulo 11: Instalación de parales para baranda

Módulo 12: Instalación pisos deck.

Módulo 13: Instalación pisos deck. y de muros.

Módulo 14: Pre Armado de muros para ser instalados en m3.

Módulo 35: Instalación de pernos en vigas laminadas

Módulo 38: Instalación de tacos

Módulo 39: Instalación de riostras

Módulo 40: Izado de pilote

*Reynita Velazquez**Shuman (P) Lugo*

Residente de Interventoria

Residente de obra.

10 de Febrero de 2023 Viernes

clima: SECO

Se inician actividades a las 8:00 am.

Personal frentes tierraEquipos frentes tierra

4- maestros de obra

5- plantas electricas - 8 horas

1- Operador

11- Taladros - 8 horas

1- Inspector

2- Motosierras - 8 horas

8- Oficiales

1- Cabria - 8 horas

23- Ayudantes

48- Herramientas Menores - 8h

1- Topografo

4- Sierras electricas - 8h

1- Cadenero

3- Cuerpos de andamios - 8h

1- Vigilante

1- Siso

Actividades Frentes tierra

Módulo 11: Instalación de parales

Módulo 12: Instalación de pisos deck

líder

Módulo 13 : Instalación pisos deck y muros

Módulo 35 : Instalación de pernos en vigas.

Módulo 37: Instalación de vigas laminadas

Módulo 38: Instalación de vigas laminadas y de tacos.

Módulo 39: Instalación de riostras

Módulo 40 : Izado de pilotes y trasiego de materiales.

Módulo 41: Instalación de tacos.

Regina Velazquez

Residente de Interventoría

Alfonso Lugo

Residente de Obra.

11 de Febrero de 2023 Sabado

clima : Seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Personal Frentes Tierra

Equipos Frentes Tierra

4 - maestros de obra.

5 - plantas electricas - 8 horas

1 - Operador

9 - Taladros - 8 horas

1 - Inspector

2 - Motosierras - 5 horas

7 - Oficiales

1 - Cabria - 8 horas

20 - Ayudantes

42 - Herramientas Menores - 7h

1 - Topografo

2 - Cortadores electricos - 4h

1 - Cadenero

1 - Vigilante

Actividades Frentes Tierra

Módulo 8 : Instalación de barandas

Módulo 13: Corte en trazado de segundo cubiculo e instalacion de dinteles de puertas locales.

Módulo 37: Trasiago de materiales y pernos de vigas L.

Módulo 38: Instalación de vigas Laminadas.

Módulo 39: Instalación de tacos

Módulo 40: Izado de pilotes.

Regina Velazquez

Residente de Interventoría

Alfonso Lugo

Residente de obra.

líder

12 de Febrero de 2023 Domingo

No se realizaron actividades en el día de hoy

Synthia Velazquez

Residente de Interventoría

Shirley Lugo

Residente de Obra

13 de Febrero de 2023 Lunes

clima: Seco

Se inician las actividades a las 8:00 am.

Actividades Frente tierra (módulos 10, 13)

Módulo 10: Instalación de parales para barandas

Módulo 13: Instalación piso deck en area interna de locales y trasiego de material para muro armado.

Personal (modulo 10, 13)

Equipos (modulo 10,

2- maestros de obra

1- Planta electrica - 8 horas

2- Oficiales

1- Cortador - 8 horas

10- Ayudantes

19- Herramientas menores - 8h

Actividades Frente Tierra (Módulos 37, 38, 36, 40, 48)

Módulo 36: Corte de pilotes en gradas, perforación de tacos entre vigas laminadas y trasiego de material

Módulo 37: Instalación de pernos en vigas laminadas

Módulo 38: Instalación de pernos en vigas laminadas

Módulo 40: Izado de pilotes.

Módulo 48: Perforación de pilotes para losas.

Personal (M 37, 38, 36, 40, 48)

Equipos (m 36, 37, 38, 40, 48)

3- maestros de obra

3- Plantas electricas - 7h

1- Operador

6- Taladros - 7 horas

1- Inspector

2- Motosierras - 5 horas

7- Oficiales

1- Cabria - 8 horas

16- Ayudantes

32- Herramientas menores - 8

1- Topografo

Synthia Velazquez

Residente de Interventoría

Shirley Lugo

Residente de Obra

14 de Febrero de 2023 Martes

clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Actividades Frentes Tierra (Módulos 10, 13-33)

Módulo 10: Instalación de parales para barandas

Módulo 13: Instalación de piso deck, armado de muros y armado e instalación de cenefas para refuerzo en area interna de locales.

Módulos 14 - 33: levantamiento topografico de piso deck.

Personal (10, 13-33)

Equipos (10, 13-33)

2- maestros de obra

1- Planta electrica - 8h

2- oficiales

1- Cortador - 8h

10 - ayudantes

19- Herramientas menores - 8h

1- Topografo

1- Cadenero

Actividades Frentes Tierra en modulos 34, 36, 37, 38, 40, 48

Módulo 34: Instalación de tacos de pilotes entre viga laminadas

Módulo 36: Corte de pilotes en gradas y trasiego de materiales

Módulo 37: Corte de pilotes en gradas y trasiego de materiales.

Módulo 38: Instalación de pernos entre viga laminadas

Módulo 40: Izado de pilotes

Módulo 48: Perforación de pilotes para riostras

Personal m 34, 36, 37, 38, 40, 48

EQUIPOS m 34, 36, 37, 38, 40, 48

3- maestros de obra

4- Plantas electricas - 8h

1- Inspector

6- Taladros - 7 horas

1- Operador

2- Moto sierras - 6h

1- Soldador

1- Cabria - 7 horas

7- Oficiales

32- Herramientas menores - 8h

15 Ayudantes

Synthia Villegas

ghmm D lug

Residente de Interventoria

Residente de Obra.

líder

15 de Febrero de 2023 miércoles

Clima: Seco

Se iniciaron actividades a las 8:00 am.

Actividades Frente Tierra (módulos 8, 10, 11, 13)

Módulo 8: Instalación de pie de amigos

Módulo 10: Instalación de barandas y parales.

Módulo 11: Instalación de parales

Módulo 13: Trazado escalones tierra, instalación de muros y de piso deck

Personal (m 8, 10, 11, 13)

Equipos (m 8, 10, 11, 13)

1-vigilante

1-Planta electrica - 8 horas

1-Siso

4-Taladros - 8 horas

2-Maestros

1-Cortadora - 8 horas

2-Oficiales

12-Herramientas menores- 8h

8-Ayudantes

Actividades Frente Tierra (módulos 34, 35, 36, 40, 41, 48)

Módulo 34: Instalación de cerchas y viguetas

Módulo 35: Instalación de tacos de pilotes entre viguetas

Módulo 36: Corte de tacos de pilotes e instalación de tacos de pilotes entre viguetas

Módulo 40: Izado de pilotes

Módulo 41: Enderezado de pilotes

Módulo 48: Instalación de riostras

Personal

Equipos

2-maestros de obra

4-Plantas electricas - 8 h

1-Operador

6-Taladros - 8 h

1-Soldador

2-Motosierras - 5h

7-Oficiales

1-Cabrita - 8 h

16-Ayudantes

32-Herramientas menores-8

1-Cadenero

1-Topografo

Leythia Vallego A.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

líder

16 de Febrero de 2023 Jueves

clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Actividades Frentes Tierra (módulos 11, 13)

Módulo 11: Instalación de parales de baranda y barandas.

Módulo 13: Excavación para instalación de vigas laminadas y de vigas internas en cubículos. Instalación de piso deck y de amarre superior de muros.

Personal

Equipos

2- maestros

2- sierras de mesa - 7h

11- Ayudantes

3- Taladros - 6h

2- oficiales

1- Sierra de mano - 7h

2- Plantas eléctricas - 7h

Actividades Frentes tierra en módulos (34, 35, 37, 38, 40, 41, 48)

Módulo 34: Instalación de viguetas.

Módulo 35: Instalación de cenefas.

Módulo 37: Instalación de tacos entre vigas laminadas.

Módulo 38: Instalación de tacos entre vigas laminadas.

Módulo 40: Izado de pilote

Módulo 41: Corte de pilotes.

Módulo 48: Instalación de riostras.

Personal

Equipos

2- maestros de obra

4- Plantas eléctricas - 7 horas

2- Operadores

6- Taladros - 8 horas

1- Inspector

2- Motosierras - 7h

7- Oficiales

1- Cuerpo de Andamio - 6h

16- Ayudantes

1- Cabria - 8h

1- Cadenero

32- Herramientas menores - 8h

1- Topógrafo

Byrellis Calleja

Shumiluy

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

17 de Febrero de 2023 Viernes

clima: Seco

Se iniciaron actividades a las 8:00 am.

Actividades en frentes Tierra (Módulos 8, 11, 13, 14)

Módulo 8: Instalación pie de amigos

Módulo 11: Instalación de parales de baranda.

Módulo 13: Armado de marcos internos e instalación remate del piso deck.

Módulo 14: Instalación de acometidas para alumbrado.

Personal (m-8, 11, 13, 14)

Equipos (m-8, 11, 13, 14)

3- maestros de obra

3- Taladros - 7h

8 - Ayudantes

2- Plantas electricas - 7h

2 - Oficiales

2- Sierras de mesa - 5h

Actividades Frentes tierra (Módulos 34, 35, 40, 41, 48)

Módulo 40: Tzado de pilotes

Módulo 34: Instalación de frisos

Módulo 35: Instalación de viguetas

Módulo 41: Corte y emparejado de pilotes para vigas laminadas.

Módulo 48: Instalación de riostras.

Personal (m 34, 35, 40, 41, 48)

Equipos (m 34, 35, 40, 41,

2 - maestros de obra

3- Plantas electricas 7 horas

1- Inspector

4- Taladros 5 horas

2 - Operadores

2- Motosierras

1- Soldador

1- Cuerpo de andamio

17 - Ayudantes

1- Cobria

7 - Oficiales

32- Herramientas menore

1 - Topografo

1 - Cadenero

Residente de Interventoria

Residente de Obra.

líder=

18 de Febrero de 2023 Sábado

No se realizaron actividades en el día de hoy

Legutua Velazquez A.

Residente de Interventoria

Alfonso Olguin

Residente de Obra.

19 de Febrero de 2023 Domingo

No se realizaron actividades en el día de hoy

Legutua Velazquez A.

Residente de Interventoria

Alfonso Olguin

Residente de Obra

20 de Febrero de 2023 Lunes

clima: Seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Actividades Frentes Tierra (módulos 12 y 13)

módulo 12: Instalación de parales para barandas

Módulo 13: Instalación de marcos en area interna de locales

Personal (m 12,13)

Equipos (m12,13)

3 - maestros de obra

1- Planta electrica - 6h

7 - Ayudantes

1- Cortador - 6h

1 - Vigilante

20- Herramientas menores - 6h

Observaciones: En el módulo #26 se presentó daño en barandas por caída de arboles adyacentes a la pasarela.

Actividades Frentes tierra (módulos 34 y 35)

módulo 34: Traslado de materiales e instalación de cenefas

módulo 35: Instalación de frisos y de viguetas

Personal

Equipos

5 - oficiales

3- Plantas electricas - 7h

2 - maestros de obra

2 - motosierras - 2h

10 - Ayudantes

1- Cabria - 0h

1- Herramienta menor - 1h

Legutua Velazquez

Residente de Interventoria

Alfonso Olguin

Residente de Obra.

líder

21 de Febrero de 2023 Martes

Clima: Seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Actividades Frentes Tierra (módulos 13)

Módulo 13: Instalación de parales para barandas, de piso deck en area interna de baños y vigas laminadas para gradieria. Corte de piso deck para remates de módulo y armado de marcos en area interna de locales.

Personal (módulo 13)

Equipos (módulo 13)

3- maestro de obra

1- Planta electrica - 6 horas

1- Oficial

2- Cortadoras - 6 horas

12- Ayudantes

28- Herramientas Menores - 6h

1- Vigilante

2- Cuerpos de Andamios - 6h

Actividades Frentes Tierra (módulo 34, 38, 39, 40)

Módulo 34: Instalación de tacos entre viguetas. Instalación de frisos.

Módulo 38: Instalación de pernos en vigas laminadas

Módulo 39: Instalación de pernos en vigas laminadas.

Módulo 40: Izado de pilote e instalacion de vigas laminadas

Personal

Equipos

5- Oficiales

3- Plantas electricas - 7h

2- Maestros de Obra

4- Taladros - 6h

15- Ayudantes

1- Motosierra - 5h

1- Operador

1- Cabria - 5h

1- Torrero

35- Herramientas - 6h

1- Cadenero

1- Inspector

Leopoldo Velasco

Shumil Lugo

Residente de Interventoria

Residente de Obra.

22 de Febrero de 2023 Miércoles

Clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

líder:

Actividades Frentes Tierra (módulo 35, 39, 40, 48)

Módulo 35: Instalación de frisos y armado de cenefas

Módulo 39: Instalación de tacos

Módulo 40: Izado de pilote (3)

Módulo 48: Arriostamiento

Personal (m 35, 39, 40, 48)Equipos (m 35, 39, 40, 48)

1- maestro de obra

3- Plantas eléctricas - 7h

6- Oficiales

4- Taladros - 5h

11- Ayudantes

1- Cabria - 5h

1- Topógrafo

35- Herramientas menores - 5h

1- Cadenero

1- Moto sierra - 5h

1- Cortadora de mano - 5h

1- Cortadora de mesa - 5h

1- Nivel de precisión - 1h

Actividades Frentes Tierra (módulo 9, 11, 13)

Módulo 9: Instalación de pie de amigos

Módulo 11: Instalación de barandas, piso deck remate

Módulo 13: Instalación de vigas laminadas en gradena,

vigas aéreas en área interna de locales e instalación de piso

deck en área de baños.

Personal (m 9, 11, 13)Equipos (m 9, 11, 13)

3- Maestros de obra

2- Sierra de mano - 6h

12- Ayudantes

2- Sierra de mesa - 6h

2- Oficiales

28- Herramientas menores - 6h

1- Vigilante

1- Planta eléctrica - 5h

4- Taladros - 4h

Legitimado VallesAlfonso Lugo

Residente de Interventoría

Residente de Obra

23 de Febrero de 2023 Jueves

Clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Actividades Frentes tierra (módulo 35, 36, 39, 40, 48)

líder=

módulo 35 : Instalación de viguetas

módulo 36 : Instalación de viguetas

módulo 39: Instalación de tacos

módulo 40: Seizaron 4 pilotes.

Módulo 48: Instalación de nostras, corte de tacos de pilotes y trasiego de materiales.

Personal

2 - maestros de obra

1 - Inspector

1 - Soldador

1 - Operador

6 - Oficiales

14 - Ayudantes

1 - topografo

1 - Cadenero

Equipos

3 - plantas electricas - 8h

2 - Motosierras - 7h

6 - Taladros - 7h

1 - Cuerpo de Andamio - 5h

1 - Cubria - 8h

32 - Herramientas menores - 8h

Actividades Frentes tierra (m 9, 11, 13)

módulo 9 : Instalación pie de amigo

módulo 11: Instalación remate de piso deck

módulo 13: Construcción de peldaños, instalación de piso deck en area baños, Instalación de tornilleria en vigas de localer.

Personal

3 - maestros de obra

2 - Oficiales

12 - Ayudantes

1 - Vigilante

Equipos

2 - Sierras de mano - 6h

2 - Sierras de mesa - 6h

28 - Herramientas menores - 6h

1 - Planta electrica - 5h

4 - Taladros - 5h

Cynthia Vallejos

Residente de Interventoria

Jesus Luis

Residente de Obra

24 de Febrero de 2023 Viernes

clima : seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Actividades Frentes tierra (módulos 17, 36, 39, 40, 46)

líder=

Módulo 17: Instalación de tuberías y cajas de paso para iluminación

Módulo 36: Instalación de viguetas y corte de tacos de pilotes.

Módulo 39: Instalación de toros de pilotes

Módulo 40: Izado de pilotes (3)

Módulo 46: Perforación y trazado de arriestramiento.

Personal

Equipos

2- Maestros de obra

3- Plantas eléctricas - 8h

1- Inspector

2- Motosierras - 7h

1- Operador

2- Cuerpos de andamios - 6h

1- Soldador

1- Cabria - 6h

6- Oficiales

32- Herramientas menores - 8h

16- Ayudantes

Observaciones: se finalizó izado de Pilotes

Actividades frentes tierra (módulos 10 y 13)

módulo 10: Instalación de pie de amigos.

módulo 13: Instalación de piso deck, armado de muros internos en área de baños y armado de gradierías.

Personal

Equipos

3- maestros de obra

1- Planta eléctrica - 6h

2- Oficiales

2- Sierras de mesa - 6h

9- Ayudantes

2- Sierras de mano - 6h

1- Vigilantes

4- Taladros - 6h

Leythia Vellego A.

Alfonso (Luis V)

Residente de Interventoría

Residente de obra.

25 de Febrero de 2023 - Sábado

Clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am

Actividades frentes tierra (módulo # 13)

módulo 13 : Armado de muros internos en área de baños

Personal

Equipos

1 vigilante

2 plantas eléctricas - 4h

1 Maestro

4 taladros - 4h

líder=

4 - Ayudantes 2 - Cortadores electricos - 4h
 Actividades Frentes tierra (módulos 22, 23, 24, 34, 35, 36, 40, 46)
 módulo 22: Puesta de tornilleria faltante en deck
 módulo 23: Puesta de tornilleria faltante en deck
 módulo 24: Puesta de tornilleria faltante en deck.
 módulo 34: Instalación piso deck
 Módulo 35: Instalación deck, Frisos y viguetas en curvas
 Módulo 36: Instalación de frisos.
 Módulo 40: Instalación de platinas en izado
 Módulo 46: Instalación de nostras.

PersonalEquipos

2 - maestros de obra	4 - Plantas electricas - 7h
1 - Inspector	2 - Motosierras - 5h
2 - Operadores	1 - Cuerpo de Andamia - 5h
1 - Soldador	1 - Cobria - 5h
7 - Oficiales	32 - Herramientas menores - 6h
20 - Ayudantes	
1 - Topografo	

1 - Cadenero
 Legittia Villegas A.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Residente de Obra

26 de Febrero de 2023 Domingo

No se realizaron actividades en el día de hoy

Legittia Villegas A.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Residente de Obra

27 de Febrero de 2023 Lunes

Clima: seco

Se inician actividades a las 8:00 am.

Actividades Frentes tierra en módulos 13.

Módulo 13: Instalación de tornillos en piso deck,
 soporte de cubierta y toma de niveles para armado en


líder = graderia

Personal	Equipos
1 - Vigilante	2 - Plantas electricas - 8h
2 - Oficiales	2 - Cortadoras electricas - 8h
8 - Ayudantes	4 - taladros - 8h
	12 - Herramientas menores - 8h
<u>Actividades Frente tierra (módulos 35, 36, 39, 40, 48)</u>	
Módulo 35: Instalación de deck	
Módulo 36: Instalación de viguetas y cenefas.	
Módulo 39: Instalación de vigas laminadas y movimiento de cabria	
Módulo 40: Instalación de platinas en izado.	
Módulo 48: Instalación de riostras.	
Personal	Equipos
2 - maestros de obra	4 - Plantas electricas - 8h
1 - Inspector	2 - Motosierras - 5h
2 - Operadores	1 - Cuerpo de Andamio - 7h
1 - Soldador	1 - Cabria - 7h
7 - Oficiales	32 - Herramientas menores - 8h
16 - Ayudantes	
1 - Topografo	
1 - Cadenero	
<i>Leopoldo Villegas A.</i>	<i>Alfonso Linares</i>
Residente de Interventoria	Residente de Obra
<u>28 de febrero de 2013 Martes</u>	
clima: seco	
Se inician actividades a las 8:00 am.	
<u>Actividades Frenes Tierra (módulos 11, 12, 13, 29)</u>	
Módulo 11: Instalación de barandas.	
Módulo 12: Instalación de barandas. y corte de punta de viga laminada.	
Módulo 13: Instalación de piso deck, cubiertas, armado de gradieras y de angulos de vigas aereas.	
Módulo 29: Instalación de tornilleria.	

líder=

Personal	Equipos
1 vigilante	3 Plantas electricas - 8h
1 maestro de obra	2 Cortadores electricos - 8h
3 oficiales	6 Taladros - 8h
11 Ayudantes	15 Herramientas menores - 8h
	1 Motosierra - 2h
<u>Actividades Frentes Tierra (módulo 34, 35, 39, 40, 42, 48)</u>	
módulo 34: Instalación de piso deck	
módulo 35: Instalación de piso deck.	
módulo 39: Instalación de vigas laminadas	
módulo 40: Instalación de planchas de lado	
módulo 42: Instalación de geomembranas.	
módulo 48: Instalación de riostras y trasiego de material	
Personal	Equipos
2 - maestros de obra	4- Plantas electricas - 8h
6 - Oficiales	1- Cuerpo de Andamios - 4h
14 - Ayudantes	2- Motosierras - 5h
1 - Topografo	37- Herramientas menores - 8h
1 - Cadenero	
1 - Oficios varios	
<i>Raymundo Velazquez</i>	<i>[Signature]</i>
Residente de Interventoria	Residente de obra.

líder=

	GESTION DE CONTRATACION		Código: GC-FA-16
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION		Versión: 02
			Fecha: 11-11-2021
		Página: 1 de 1	
TIPO DE CONTRATACION	Orden/Contrato de Compra de Suministro		ACTA No. 14
	Orden de Prestación de Servicios		
	Contrato de Interventoría		
	Contrato de Obra	X	
1. INFORMACION DEL CONTRATO:			
No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-561-2021		
Objeto	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA/		
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.		
Contratista	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
Valor	\$ 82.464.264.620		
Fecha de Firma del Contrato/Orden	21 DE JULIO DE 2021		
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	01 SEPTIEMBRE DE 2021		
Fecha Terminación del Contrato/Orden	30 DE ABRIL DE 2023		
2. INFORMACION POLIZA:			
Tipo de Póliza	Calidad del servicio No. BQ-100043007		
Vigencias	Desde	30/04/2023	
	Hasta	30/04/2028	
Tipo de Póliza	Cumplimiento No. BQ-100043007		
Vigencias	Desde	23/06/2022	
	Hasta	30/10/2023	
Tipo de Póliza	Salarios y prestaciones No. BQ-100043007		
Vigencias	Desde	23/06/2022	
	Hasta	30/04/2026	
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100011003		
Vigencias	Desde	1/09/2021	
	Hasta	30/07/2023	
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:			
	VALOR(\$)	\$	2.782.130.303,68
VALOR EN LETRAS	DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS		
Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla al sexto (06) día del mes de marzo de 2023.			
 ANGELLY CRIALES ANIBAL REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.		 DIEGO RADA ALTHONA SUPERVISOR EDUBAR S.A.	
 ADALBERTO VIVERO CORONEL Representante Legal CONTRATISTA			