

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 5
		Fecha.	08 03 2018
			

INFORME DE SUPERVISIÓN N°12

Bogotá, 07-11-2018

AL : Abogado
JOSE FERNANDO VARGAS VELASCO
Subdirector General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor Subdirector General de Contratación, el informe de supervisión para pago N°6 y reporte de avance del contrato No. 001-096 de 2017, correspondiente del 25 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 001-096-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUADULCE 2017

OBJETO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA CONTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO PARA LA CONEXIÓN DE UNIDAD MILITAR (BIFM24 ISLA NAVAL) CON LA VÍA PRINCIPAL (AGUADULCE- CABAL POMBO) EN BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO

VALOR DEL CONTRATO: \$116.402.528,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 15 de Diciembre de 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:
MODIFICATORIO N°1: MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE PAGO
ADICIÓN N°1: \$ 100.359.840,00
ADICIÓN N°2: \$46'188.958,00
ADICIÓN N°3: \$10'661.984,00
PRÓRROGA N°1: HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2018
PRÓRROGA N°2: HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2018
PRÓRROGA N°3 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018
PRÓRROGA N°4 HASTA EL 10 DE JULIO DE 2018
PRÓRROGA N°5 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2018
PRÓRROGA N°6 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA N°7 HASTA EL 25 DE AGOSTO DE 2018



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 2 de 5

Fecha.

08

03

2018



PRÓRROGA N°8 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUSPENSIÓN N° 1 OCHO (8) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO DE 2018

SUSPENSIÓN N° 2 DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DE 2018

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

[illegible]

PROCESO															
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN															
	TÍTULO					Código: CT-FO-11									
						Versión No. 00							Página 3 de 5		
						Fecha.	08	03					2018		
INFORME DE SUPERVISIÓN															

		evidencias y cuantitativa cuando aplique												
10.1.11	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Formato F40-PGA-S10 Acta de recibo a satisfacción del contrato de Interventoría	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
10.1.12	El CONTRATISTA debe dar aplicabilidad a lo contemplado en el Anexo No. 1 del presente contrato.	Formatos: F04-PGA-S10 F12-PGA-S10 F13-PGA-S10 F14-PGA-S10 F15-PGA-S10 F16-PGA-S10 F37-PGA-S10 Formatos de seguimiento técnico en obra. Informe mensual de interventoría Formato F48-PGA-S10: Balance de obra. Formato F49-PGA-S10: Memorias del corte de obra. Formato F45-PGA-S10: Solicitud de adición y/o prórroga.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1.3.4	Funciones administrativas, legales y de control presupuestal	Formato F05-PGA-S10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
	Informe final	Documento Informe Final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI			

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

Demora 0,00%

Los porcentajes de cumplimiento referentes a la obra, se miden de acuerdo a la programación reportada por la interventoría del Convenio de Asociación No 001-079-2017 con la Central Administrativa Y Contable CENAC Especializada Ingenieros, que tiene por objeto: "ANUDAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unidad de logística es esencial

TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 4 de 5

Fecha.

08

03

2018



Grupo Socio y Financiero
de la Defensa
Fuerzas Armadas de Colombia

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA QUE COMUNICA LAS INSTALACIONES DE LA ARMADA NACIONAL EN LA ISLA NAVAL DE BUENAVENTURA CON LA VÍA QUE CONDUCE A LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE AGUA DULCE EN EL PUNTO K 18+315", quien hace las veces de constructor de la vía.

En relación al porcentaje de avance en tiempo se tiene que el CONTRATO CONSULTORIA No 001-096-2017 cuenta con 320 días calendario de ejecución para la ejecución del contrato de los cuales a fecha del 30 de Septiembre de 2018, han pasado 320 días correspondientes al 100% del tiempo de ejecución.

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

4. CONTROL DE PAGOS


El control de pagos del presente contrato corresponde a la siguiente información:

Valor Inicial:		\$ 116.402.528,00	
Valor Adición N°1		\$ 100.359.840,00	
Valor Adición N°2		\$46'188.958,00	
Valor Adición N°3		\$10'661.958,00	
Valor total del Contrato		\$273'613.310,00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
Factura N° 001		\$40.740.885,00	\$ 232.872.425,00
Factura N° 002	04-04-2018	\$ 23.280.506,00	\$ 209.591.919,00
Factura N° 002 ADICION N°1	04-04-2018	\$ 30.107.952,00	\$ 179.483.967,00
Factura N°0003	15-05-2018	\$23'280.506,00	\$ 156.203.461,00
Factura N°0003 ADICION N°1	15-05-2018	\$40'143.936,00	\$ 116.059.525,00
Factura N°0004 ADICION N°2	01-08-2018	\$23'094.479,00	\$ 92.965.046,00
Factura N°0005 ADICION N°2	13-08-2018	\$18'475.583,00	\$ 74.489.463,00
Factura N°0006	23-10-2018	\$ 29.100.631,00	\$ 45.388.832,00
Factura N°0006 ADICION N°1	23-10-2018	\$ 30.107.952,00	\$ 15.280.880,00
Reintegros			

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La calidad de nuestros servicios</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 5 de 5
		Fecha. 08 03 2018	 <small>Oficina Social y Medio Ambiente del Gobierno</small>

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

NOMBRE	CARGO
Alvaro Alberto Millán A.	Director de Interventoría
Victor Hugo Zambrano Paz	Representante Legal Consorcio Aguadulce 2017
Harold Alberto Ortega Urbano	Residente de Interventoría
Olmes Riascos	Topógrafo/Inspector
Edgar Micolta Zuñiga	Cadenero Primero
Hector Erfawin Alvarado Guerrero	Residente de interventoría

7. RECOMENDACIONES

La Interventoría ha suministrado los ensayos de laboratorio realizados a cada uno de los materiales que componen la estructura del pavimento, entre ellos el material de mejoramiento de subrasante, sub base granular, base granular y mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19.

Respecto a la mezcla densa en caliente se ha evidenciado que algunas muestras no cumplen con la granulometría exigida en la Norma INVIAS 450-13.

De acuerdo a la información suministrada por la Interventoría respecto a la calidad del material de mezcla densa en caliente, la Supervisión del Contrato presentó el respectivo informe de novedades contractuales ante la Subdirección General de Contratación para dar inicio al respectivo proceso administrativo.

La obra como tal, ya cuenta con un avance del 100% y se recomienda realizar el pago parcial N°6 a la interventoría.

Se encuentra pendiente que el Contratista radique su factura correspondiente al faltante de la Adición N°2. Cabe recalcar que el último pago se realizará de conformidad a la prórroga N°8 y Adición N°3, en la cláusula tercera la cual establece lo siguiente: *"Un pago final por valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$10'661.984,00) equivalente al 100% de la presente adición contra el acta de recibo final a entera satisfacción debidamente firmada por el Supervisor y el Contratista y las memorias de cálculo del proyecto en formato de la Agencia logística"*.

Cordialmente,



ING. FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO
Supervisor del contrato No. 001-096-2017

Year	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999																																																																																																																																												
1900	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240