

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				
OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"			ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA:	No 1093 de 2022	CONTRATISTA:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	
VALOR INICIAL:	\$ 247.465.475,00	VALOR ADICIONAL:	\$ 0	
PLAZO INICIAL:	01 Mes	PLAZO ADICIONAL:	0 Meses	
		INTERVENTOR:	VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
		VALOR FINAL:	\$ 247.465.473,00	
		PLAZO TOTAL:	01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ACTIVIDADES PRELIMINARES			CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES				
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA		
1,01	M2	Localización y replanteo	76,16		76,16		
			Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cant.
			PRIMER PISO				
			Rampa n°1	8,15	1,62		1
			Rampa n°2	3,58	1,30		1
			Rampa n°3	3,60	1,18		1
			Rampa n°4	5,95	1,37		1
			Rampa n°5	1,00	1,60		1
			Rampa n°6	0,75	1,30		1
			Rampa n°7	4,85	1,30		1
			Puerta aula (costado cocina) - Es 1 puerta		0,90	2,05	1
			Grada N° 1 - Rampa 2 - Es 1 grada	0,72	1,00		1
			Grada N° 2 - Rampa 3 - Es 1 grada	0,29	1,13		1
			Grada N° 3 - Rampa 4 - Son 2 gradas	1,16	1,15		1
			Gradas N° 5 - Rampa 7 - Son 6 gradas	2,76	2,25		1
			SEGUNDO PISO				
			Rampa #1	3,50	1,20		1
			Rampa #2	3,50	1,20		1
			Rampa #3	1,77	1,87		1
			Rampa #4	1,15	1,87		1
			Rampa #5	1,20	1,60		1
			Rampa #6	2,05	1,15		1
			Rampa #7	1,53	1,35		1
			Rampa #8	1,15	1,20		1
			Rampa #9	4,35	1,15		1


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				
OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"			ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA:		No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
INTERVENTOR:		VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO		
VALOR INICIAL:		\$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0
VALOR FINAL:		\$ 247.465.473,00		
PLAZO INICIAL:		01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses
PLAZO TOTAL:		01 Mes		FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ACTIVIDADES PRELIMINARES			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES				
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA				OBSERVACIONES
1,02	ML	Cerramiento provisional	57,44	57,44				
				Descripción		Largo		
				PRIMER PISO				
				Tela verde para cerramiento en zona de Rampa # 1		11,39		11,39
				Tela verde para cerramiento en zona de Rampa # 2		6,18		6,18
				Tela verde para cerramiento en zona de Rampa # 3		5,96		5,96
				Tela verde para cerramiento en zona de Rampa # 4		8,69		8,69
				Tela verde para cerramiento en zona de Rampa # 7		7,45		7,45
				SEGUNDO PISO				
				Tela verde para cerramiento en zona de Rampa # 1		5,90		5,90
				Tela verde para cerramiento en zona de Rampa # 2		5,90		5,90
				Tela verde para cerramiento junto zona de Rampa # 3		1,87		1,87
				Tela verde para cerramiento junto zona de Rampa # 5		1,60		1,60
				Tela verde para cerramiento junto zona de Rampa # 9		2,50		2,50

Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
CONTRATISTA

Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ACTIVIDADES PRELIMINARES			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES					
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA				35,51	OBSERVACIONES
1,03	M2	Demolición de rampas y gradas en concreto existentes. Incluye retiro de materiales a escombrera autorizada	35,51						
				Descripción		Largo	Ancho		
				PRIMER PISO					
				Zona de rampa N° 1		1,70	2	2,75	
				Zona de rampa N° 2		2,05	1	2,05	
				Zona de rampa N° 3		2,10	1,15	2,42	
				Zona de rampa N° 4		2,75	1,15	3,16	
				Zona de rampa N° 7		2,20	1,30	2,86	
				Gradas N° 1 - Zona de rampa 2		0,25	1,30	0,33	
				Gradas N° 2 - Zona de rampa 3		0,25	1,18	0,30	
				Gradas N° 3 - Zona de rampa 4		0,50	1,37	0,69	
				Gradas N° 4 - Zona de rampa 7		2,20	1,95	4,29	
				Demolición placa cancha		12,00	0,50	6,00	
				Demolición piso para ascensor		2,20	2,20	4,84	
				SEGUNDO PISO					
				Gradas N°1 - Zona de rampa 1		0,25	1,20	0,30	
				Gradas N°2 - Zona de rampa 2		0,25	1,20	0,30	
				Zona de rampa N° 3		1,77	1,87	3,31	
				Zona de rampa N° 5		1,20	1,60	1,92	


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ACTIVIDADES PRELIMINARES			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES						
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA				4,53	OBSERVACIONES	
1,04	M2	Demolicion de muros existentes. Incluye retiro de materiales a escombrera autorizada	4,53							
				Descripción	Alto	Ancho	Cant.			
				SEGUNDO PISO						
				MURO ANTEPECHO RAMPAS SEGUNDO NIVEL	0,53	1,46	1		0,77	
				MURO ANTEPECHO RAMPAS SEGUNDO NIVEL	0,53	0,73	1		0,39	
				MURO ANTEPECHO RAMPAS SEGUNDO NIVEL	0,72	1,92	1		1,38	
				MURO ANTEPECHO PARA LLEGADA ASCENSOR A SEGUNDO NIVEL	1,00	2,00	1		1,99	


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ACTIVIDADES PRELIMINARES			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES				
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA				OBSERVACIONES
1,05	M2	Desmonte y retiro de carpintería metálica existente. Incluye retiro de materiales a sitio autorizado	6,04				6,04	
				Descripción	Alto	Ancho	Cant.	
				PRIMER PISO				
				Puerta aula (costado cocina)	0,90	2,05	1	1,84
				Baranda zona de rampa n°3	1,90	1,00	1	1,90
				Baranda zona de rampa n°4	2,30	1,00	1	2,30

Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
CONTRATISTA

Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES					
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA				21,40	OBSERVACIONES
2,05	ML	Suministro e instalación de pasamanos en tubo agua lluvia metálico redondo de 1 1/2" pintada con anticorrosivo para escaleras de acceso, según diseño - T2.	21,40						
				Descripción		Largo	Cant.		
				PRIMER PISO					
				Rampa #2					
				Baranda pasamanos superior longitudinal		3,70	1	3,70	
				Rampa #7					
				Baranda pasamanos superior longitudinal		1,20	1	1,20	
				Rampa #5					
				Baranda pasamanos superior longitudinal		0,95	1	0,95	
				SEGUNDO PISO					
				Rampas #7, #8 y #9					
				Baranda pasamanos superior longitudinal		4,35	1	4,35	
				Baranda pasamanos superior longitudinal		1,25	1	1,25	
				Baranda pasamanos superior longitudinal		2,60	1	2,60	
				Baranda pasamanos superior longitudinal		0,95	1	0,95	
				Rampa #1					
				Baranda pasamanos superior longitudinal		2,65	1	2,65	
				Rampas #4 y #3					
				Baranda pasamanos superior longitudinal sobre muro antepecho existente		3,75	1	3,75	


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES						
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					8,60	OBSERVACIONES
2,06	M2	Construcción de escalones y gradas en concreto de 2500 PSI según ubiación dispuesta en planos arquitectonicos. Incluye acero y los demás elementos necesarios para su ejecución	8,60							
				Descripción	Largo	Ancho	Cant.			
				PRIMER PISO						
				Huellas Grada N° 1 - Rampa 2	0,55	1,00	1		0,55	
				Contrahuellas Grada N° 1 - Rampa 2	0,17	1,00	1		0,17	
				Huellas Grada N° 2 - Rampa 3	0,14	1,13	1		0,16	
				Contrahuellas Grada N° 2 - Rampa 3	0,15	1,13	1		0,17	
				Huellas Gradas N° 3 - Rampa 4	0,41	1,15	2		0,94	
				Contrahuellas Gradas N° 3 - Rampa 4	0,17	1,15	2		0,39	
				Huellas Gradas N° 5 - Rampa 7	0,35	2,25	6		4,73	
				Contrahuellas Gradas N° 5 - Rampa 7	0,11	2,25	6		1,49	


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : MAMPOSTERIA Y ACABADOS			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES						
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					11,70	OBSERVACIONES
3,01	M2	Construccion de muro ladrillo No. 5								
			Descripción	Long.	Ancho	Alto	Cant.			
			PRIMER PISO							
			Muro zona puerta desmontada en aula (costado cocina)		0,95	2,05	1	1,95		
			Muro laterales de rampa # 1	8,15		0,30	1	2,45		
			Muro laterales de rampa # 2	3,58		0,15	1	0,54		
			Muro laterales de rampa # 3	3,60		0,15	1	0,54		
			Muro laterales de rampa # 4	5,95		0,15	1	0,89		
			Muro laterales de rampa # 7	4,85		0,35	1	1,70		
			SEGUNDO PISO							
			Muro laterales de rampa # 1	3,50		0,15	1	0,53		
			Muro laterales de rampa # 2	3,50		0,15	1	0,53		
			Muro laterales de rampa # 9	2,87		0,25	1	0,72		
			Muro laterales entre rampas #9 y #6	1,48		0,53	1	0,78		
			Muro laterales de rampa #6	2,05		0,53	1	1,09		


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : MAMPOSTERIA Y ACABADOS			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES									
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA				15,73	OBSERVACIONES				
3,02	M2	Pañete 1:4 para muros interiores. Incluye filos y dilataciones	15,73										
Descripción			Long.							Ancho	Alto	Cant.	
PRIMER PISO													
Muro zona puerta desmontada en aula (costado cocina)										0,95	2,05	2	3,90
Muro laterales de rampa # 1			8,15								0,35	1	2,85
Muro laterales de rampa # 2			3,58								0,20	1	0,72
Muro laterales de rampa # 3			3,60								0,20	1	0,72
Muro laterales de rampa # 4			5,95								0,20	1	1,19
Muro laterales de rampa # 7			4,85								0,40	1	1,94
Muro junto rampa demolida zona de rampa # 4			2,70								0,20	1	0,54
Muro junto rampa demolida zona de rampa # 3			2,10								0,15	1	0,32
SEGUNDO PISO													
Muro laterales de rampa # 1			3,50								0,20	1	0,70
Muro laterales de rampa # 2			3,50								0,20	1	0,70
Muro laterales de rampa # 9			2,87								0,30	1	0,86
Muro laterales entre rampas #9 y #6			2,05								0,63	1	1,29

Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
CONTRATISTA

Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA:		No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	
VALOR INICIAL:		\$ 247.465.475,00		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
		VALOR ADICIONAL:		\$ 0	
				VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL:		01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses	
				PLAZO TOTAL: 01 Mes	
				FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022	

CAPÍTULO : MAMPOSTERIA Y ACABADOS			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES								
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					15,73	OBSERVACIONES		
3,03	M2	Estuco y pintura vinilo tipo 1 a 3 manos Color Institucional	15,73									
				Descripción	Long.	Ancho	Alto	Cant.				
				PRIMER PISO								
				Muro zona puerta desmontada en aula (costado cocina)		0,95	2,05	2	3,90			
				Muro laterales de rampa # 1	8,15		0,35	1	2,85			
				Muro laterales de rampa # 2	3,58		0,20	1	0,72			
				Muro laterales de rampa # 3	3,60		0,20	1	0,72			
				Muro laterales de rampa # 4	5,95		0,20	1	1,19			
				Muro laterales de rampa # 7	4,85		0,40	1	1,94			
				Muro junto rampa demolida zona de rampa # 4	2,70		0,20	1	0,54			
				Muro junto rampa demolida zona de rampa # 3	2,10		0,15	1	0,32			
				SEGUNDO PISO								
				Muro laterales de rampa # 1	3,50		0,20	1	0,70			
				Muro laterales de rampa # 2	3,50		0,20	1	0,70			
				Muro laterales de rampa # 9	2,87		0,30	1	0,86			
				Muro laterales entre rampas #9 y #6	2,05		0,63	1	1,29			


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				
OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"			ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0	VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses	PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022


ng. HUGO FERNEL DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA


Ing. VICTOR MANUEL IBARRETO SALCEDO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ASCENSOR ESTRUCTURA METÁLICA			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES					
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					OBSERVACIONES
4,02	ML	Cerramiento Provisional	16,00	16,00					
				Descripción		Long.	Cant.		
				PRIMER PISO					
				Lateral 1		2,65	1		2,65
				Lateral 2		2,65	1		2,65
				Lateral 3		2,65	1		2,65
				Lateral 4		2,65	1		2,65
				SEGUNDO PISO					
				Lateral 1		2,70	1		2,70
				Lateral 2		2,70	1		2,70

Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
CONTRATISTA

Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ASCENSOR ESTRUCTURA METÁLICA			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES							
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					7,52	OBSERVACIONES	
4,03	M3	Excavación manual a todo factor de foso negativo según indicaciones del proveedor. Incluye retiro de materiales a escombrera autorizada,mano de obra, materiales y equipo	7,52								
<div></div>				Descripción	Long.	Ancho	Profund.	Cant.			
				PRIMER PISO							
				Excavación para tubo sanitario 6"	12,00	0,50	1,03	1	6,18		
				Excavación para cajilla 1x1 mts	1,20	1,20	0,93	1	1,34		


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ASCENSOR ESTRUCTURA METÁLICA			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES					
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					OBSERVACIONES
4,04	UND	Suministro e instalación de ascensor sin cuarto de maquina dos (02) paradas.	1,00	1,00					
				Descripción		Cant.			
				PRIMER PISO					
				Ascensor sin cuarto de maquinas dos paradas según especificaciones		1,00			1,00



 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ASCENSOR ESTRUCTURA METÁLICA			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES					
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA				1,00	OBSERVACIONES
4,05	GLB	Suministro y ejecución de obra civil para y electricas elementos de cimentación de estructura metalica para ascensor	1,00						
				Descripción		Cant.			
				PRIMER PISO					
				Obra de cimentación y estructura metálica para el ascensor		1,00		1,00	


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ITEMS NO PREVISTOS			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES						
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA				71,73	OBSERVACIONES	
NP01	M2	Construcción de rampas y descansos para acceso y circulación de discapacitados E=0.10 Mts en Concreto de 3000 PSI. Incluye malla electrosoldada 4 mm y acabado con demarcación en espina de pescado	71,73							
<div></div>				Descripción	Largo	Ancho	Cant.			
				PRIMER PISO						
				Rampa #1	8,15	1,62	1		13,20	
				Rampa #2	3,58	1,30	1		4,65	
				Rampa #3	3,60	1,18	1,00		4,25	
				Rampa #4	5,95	1,37	1,00		8,15	
				Rampa #5	1,00	1,60	1,00		1,60	
				Rampa #6	0,75	1,30	1,00		0,98	
				Rampa #7	4,85	1,30	1,00		6,31	
				Reposición placa cancha	12,00	0,50	1,00		6,00	
				SEGUNDO PISO						
				Rampa #1	3,50	1,20	1,00		4,20	
				Rampa #2	3,50	1,20	1,00		4,20	
				Rampa #3	1,77	1,87	1,00		3,31	
				Rampa #4	1,15	1,87	1,00		2,15	
				Rampa #5	1,20	1,60	1,00		1,92	
				Rampa #6	2,05	1,15	1,00		2,36	
				Rampa #7	1,53	1,35	1,00		2,07	
				Rampa #8	1,15	1,20	1,00		1,38	
				Rampa #9	4,35	1,15	1,00		5,00	

Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
CONTRATISTA

Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ITEMS NO PREVISTOS			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES						
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					20,37	OBSERVACIONES
NP02	M3	Relleno en recebo compactado mecánicamente para conformación de rampas, gradas y escalones	20,37							
				Descripción	Largo	Ancho	Esp. Promedio	Cant.		
				PRIMER PISO						
				Rampa #1	8,15	1,55	0,48	1	6,06	
				Rampa #2	3,60	1,20	0,26	1	1,12	
				Rampa #3	3,60	1,10	0,24	1	0,95	
				Rampa #4	5,95	1,30	0,27	1	2,09	
				Rampa #7	4,85	1,20	0,42	1	2,44	
				SEGUNDO PISO						
				Rampa #6	2,05	1,05	0,64	1	1,38	
				Rampa #7	1,55	1,25	0,65	1	1,26	
				Rampa #8	1,15	1,10	0,62	1	0,78	
				Rampa #9	4,35	1,05	0,43	1	1,96	
				Rampa # 1	3,50	1,20	0,28	1	1,18	
				Rampa # 2	3,50	1,20	0,27	1	1,13	


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ITEMS NO PREVISTOS			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES					
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					OBSERVACIONES
NP05	M2	Piso en granito lavado para zona de gradas y escalones	13,89					13,89	
				Descripción		Desarrollo grada	Ancho		
				PRIMER PISO					
				Grada N° 1 - Rampa 2		0,75	1,00		0,75
				Grada N° 2 - Rampa 3		0,50	1,15		0,58
				Grada N° 3 - Rampa 4		1,75	1,15		2,01
				Gradas N° 5 - Rampa 7		2,75	2,25		6,19
				SEGUNDO PISO					
				Reparaciones escalas II nivel		0,30	1,45		0,44
				Reparaciones escalas II nivel		0,45	1,15		0,52
				Reparaciones escalas II nivel		1,20	1,20		1,44
				Reparaciones escalas II nivel		0,90	1,30		1,17
				Reparaciones escalas II nivel		0,70	1,15		0,81


 Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
 CONTRATISTA


 Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
 INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO : "ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA"				ANEXO : Acta de Recibo Parcial N° 01	
CONTRATO DE OBRA: No 1093 de 2022		CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		INTERVENTOR: VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
VALOR INICIAL: \$ 247.465.475,00		VALOR ADICIONAL: \$ 0		VALOR FINAL: \$ 247.465.473,00	
PLAZO INICIAL: 01 Mes		PLAZO ADICIONAL: 0 Meses		PLAZO TOTAL: 01 Mes	FECHA ACTA: 16 de Diciembre de 2022

CAPÍTULO : ITEMS NO PREVISTOS			CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE	CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES			
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA			OBSERVACIONES
NP06	M2	Reposición de pisos en tableta ceramica sobre zonas de intervención. Incluye emboquillado de juntas de piso	1,50	1,50			
				Descripción	Área	Cant.	
				PRIMER PISO			
				Pisos reposición junto rampas 2 y 3	1,50	1	1,50

Ing. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
CONTRATISTA

Ing. VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
INTERVENTOR