



Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío



Armenia, 11 OCT 2022

Doctora
CIELO RUSINQUE URREGO
Directora
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Bogotá D.C

GOBERNACION DEL QUINDIO

Correspondencia Despachada

Vigencia: 2022 - Número de Radicación: D-4757

Asunto: SOLICITUD

Fecha de Radicación: 11/10/2022-11:01 AM

Persona o entidad destinataria: CIELO RUSINQUE URREGO-
(BOGOTÁ)

Tipo de envío: POSTEXPRESS

Radicator: Tatiana Zuluaga Giraldo - ARCHIVO CENTRAL

Asunto: Solicitud.

Me dirijo respetuosamente a usted iniciando el presente escrito expresando un grado de preocupación por el estado actual de los contratos interadministrativos 670 Fondo de Inversión para la Paz (FIP) y 501 FIP celebrados con la Empresa para el Desarrollo Territorial- PROYECTA; lo anterior, en mi calidad de Gobernador del Departamento del Quindío y miembro de la Junta Directiva de la empresa, en la medida que, conozco de primera mano la importancia de las obras a construir las cuales no solo contaban con el propósito de mejorar la calidad de vida de población vulnerable de estratos 1 y 2 entre ellos varios municipios del Departamento del Quindío, sino también construir a la reactivación económica del País, es entonces que, mi propósito es lograr un acercamiento y buscar medios alternativos de solución de las controversias que se vienen presentando en harás de garantizar el cumplimiento del fin mismo de los contratos, pues es claro que como gobernantes y directivos del sector territorial y nacional debemos propender por los interés colectivos de los ciudadanos y de la comunidad, dejando a un lado los intereses particulares.

Comunidades como las de los municipios de la Merced- Caldas, Marmato- Caldas, San José- Caldas, Olaya- Antioquia, Villamaria- Caldas, Risaralda- Caldas, Aguadas- Caldas, Pueblo Rico- Risaralda, el cantón de san pablo- Choco, Vijes- Valle del Cauca, la unión- Valle del Cauca, Córdoba-Circasia-Quindío, Dosquebradas- Risaralda, Balboa- Risaralda, Calima Darien- Valle, Quibdó (Tutunendo)- Choco, son algunos de los sectores del territorio nacional que se encuentran involucrados en el proyecto para ser intervenidos,

En consecuencia, les solicito como forma alternativa para lograr dirimir la situación actual de los contratos las siguientes:

- En relación al contrato N° 670 del cual el plazo de ejecución se encuentra vencido y en proceso de liquidación, propongo respetuosamente antes de proceder a liquidar y teniendo en cuenta que muchas de las obras a la fecha no solo superan el estado de maduración alta, sino que son funcionales como:



E-2022-2203-336655 2022-10-24 12:19:34 PM
DPS-Jenny Carolina Lagos Ramirez
GIT GESTI N DOCUMENTAL



Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío



MUNICIPIO	ESTADO	CONTRATISTA	AVANCE
Villarica	Sin proroga 31 de julio	CONSORCIO OBRAS VLLARICA	5,5%
Melgar	No inicio	CONSORCIO MELGAL LAGUNA	0,0%
Cunday	Suspendido	CONSORCIO DGN	7,9%
Mariquita	Suspendido	GLOBAL GREEN	32,0%
Punificacion	Suspendido	CONSORCIO PURIFICACCION	6,2%
Alpujarra	Inviabile tecnicamente	JR FONSECA INGENIERIA S.A.S	0,0%
Piedras	Sin proroga 31 de julio	CONSORCIO VIAS PIEDRAS TOLIMA 2022	0,0%
Tolima	Suspendido	CONSORIO VIAS REGIONALES IPC	32,4%
Buga	Sin proroga 31 de julio	DAM GROUP S.A.S	6,0%
Anserma	Suspendido	YOLANDA CEPEDA ALVAREZ	20,50%
La union	Suspendido	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVES	34,0%
Alcala	Suspendido	CONSORCIO VIAS ALCALA 2022	40%
Quindio	Suspendido	CONSORCIO VIAS QUINDIO	0,4%
Alvarado	Suspendido	CONSORCIO CALDAS VIEJO	0,0%
Saldaña	NO inicio	OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S	0,0%

Se programen visitas a sitio con participación del supervisor del contrato designado por el Prosperidad Social, Gerente de Proyecto de la empresa PROYECTA, interventor, y contratista con el fin de constatar cada una de las obras, determinar y comprobar los porcentajes de ejecución antes mencionado y funcionalidad de las obras, para así vía proceso de liquidación hacer el correspondiente reconocimiento de lo ejecutado en municipios como Mariquita, Tolima, la unión y Alcalá.

- Respecto al contrato N° 501, el cual cuenta con una clausula resolutoria en los siguientes términos:

"La ejecución y continuidad del presente Contrato Interadministrativo está condicionada a los porcentajes de ejecución del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecución del contrato a lo siguiente:

- Al 01 de agosto de 2022, deberá dar inicio a los proyectos de Circasia, Córdoba y Villamaría que. fueron adicionados el pasado 29 de diciembre de 2021 mediante el otrosí No. 1.*
- Al 15 de noviembre de 2022, la ejecución física y financiera de los proyectos de Circasia, Córdoba y Villamaría deberán estar en el 80%.*
- Al 15 de noviembre de 2022, la ejecución física y financiera de todos los contratos de obra e interventoría derivados del contrato de Gerencia integral 501 FIP de 2021 deberán estar en el 100%.", exceptuando los proyectos de la condición del numeral 2 de la presente Condición Resolutoria"*

Teniendo en cuenta que, de acuerdo a los reportes presentados por las respectivas interventorías a corte del 4 de octubre, el estado de las obras son los siguientes:



Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío

TÚ YO
Somos Quindío
Gobernación del Quindío

AGUADAS, CALDAS



Objeto: REPOSICIÓN DE LA CAPA DE PAVIMENTO DEL PUEBLITO VIEJO MUNICIPIO DE AGUADAS- CALDAS

Contratista: CONSORCIO SAN JUAN

Valor Total del Contrato: \$1 482.685.916

Fecha Inicio: 8 de febrero 2022

Fecha Terminación: 19 de noviembre 2022


Estado: Ejecución

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 33	100%	53,4%
Semana No. 34 (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022)	61,3%	42%
Semana No. 35 PROYECTADO		45%

Observaciones relevantes:

Se realizó reprogramación de obra con fecha de terminación el 19 de noviembre.

Para esta semana se presentan lluvias con intensidad. El contratista encargado de realizar la ejecución de reposición de líneas de Alcantarillado, aun no reanuda actividades, entorpeciendo la obra del contratista de vía. La vía alterna para el paso de volquetas se encuentra en muy mal estado, el cemento aun no se debe descargar en el campamento y realizar el sobre acorro por que los camiones que surten no lo quieren llevar al sitio de la obra.



BALBOA, RISARALDA



Objeto: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PREDIO LA TRIBUNA AL CENTRO RECREACIONAL LA GLOBADEL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA

Contratista: CONSORCIO 43 AXM

Valor Total del Contrato: \$ 720.780.128

Fecha Inicio: 8 de febrero 2022

Fecha Terminación: 30 de septiembre 2022


Fecha de Suspensión: 26 de septiembre 2022

Estado: Suspendido

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 33	97,97%	79,02%
Semana No. 34 (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022) Suspendido	97,97%	79,02%

Observaciones relevantes:

Se suspendió el contrato desde el 26 de septiembre debido a la falta de flujo de caja.



BALBOA, RISARALDA



Objeto: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PREDIO LA TRIBUNA AL CENTRO RECREACIONAL LA GLOBADEL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA

Contratista: CONSORCIO 43 AXM

Valor Total del Contrato: \$ 720.780.128

Fecha Inicio: 8 de febrero 2022

Fecha Terminación: 30 de septiembre 2022

Fecha de Suspensión: 26 de septiembre 2022

Estado: Suspendido

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 33	97,97%	79,02%
Semana No. 34 (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022) Suspendido	97,97%	79,02%

Observaciones relevantes:

Se suspendió el contrato desde el 26 de septiembre debido a la falta de flujo de caja.





Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío




BALBOA, RISARALDA			
Objeto: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL PISDIO LA TRIBUNA AL CENTRO RECREACIONAL LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA			
Contratista:	CONSORCIO 43 AXM	Valor Total del Contrato:	\$ 720.780.128
Fecha Inicio:	8 de febrero 2022	Fecha Terminación:	30 de septiembre 2022
Fecha de Suspensión:	26 de septiembre 2022	Estado:	Suspendido

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 33	97,87%	79,02%
Semana No. 34 (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022) Suspendido	97,87%	79,02%

Observaciones relevantes:

Se suspendió el contrato desde el 26 de septiembre debido a la falta de pago de caja.



PUEBLO RICO, RISARALDA			
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA			
Contratista:	ICCOIN S.A.S	Valor Total del Contrato:	\$611.318.514
Fecha Inicio:	8 de febrero 2022	Fecha Terminación:	07 de junio 2022
Fecha de Suspensión:	11 de abril 2022	Estado:	En Liquidación

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 29 SUSPENDIDO	32,6%	33,34%
Semana No. 34 SUSPENDIDO (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022)	32,6%	33,34%

Observaciones relevantes:

La intervención alargo al año de liquidación, la cual presenta observaciones, por ende se pasa a la espera de las observaciones para proceder a la firma, y que se adjunte la documentación y evidencia del seguimiento.

El porcentaje de ejecución en su totalidad se suspendió en la programación con sus respectivos otros anexos de la calle 8 entre carrera 4 y 5.

Se suspendieron actividades el 11 de abril de 2022.



ESTADO ACTUAL: EN PROCESO DE LIQUIDACION

MARMATO, CALDAS			
Objeto: REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO VIAL DE TRAMOS CRÍTICOS: LAS PARTIDAS: SAN JUAN, LLANO GRANDE, ECHANDIA, SAN JOSÉ, EL CAJ, CAMPAS, LA PORTADA, MARMATO - CALDAS			
Contratista:	CONSORCIO DI	Valor Total del Contrato:	\$ 2.526.013.230.00
Fecha Inicio:	8 de febrero 2022	Fecha Terminación:	30 de septiembre 2022
Estado:		Estado:	Ejecución

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 33	87,39%	48%
Semana No. 34 (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022)	100%	52,55%
Semana No. 35 PROYECTADO		33%

Observaciones relevantes:

Se finalizaron 280 mt en el tramo de Arandia, así como la construcción de una obra transversal. En Echandia las Páscaras nuevas bajaron a la 1a, en donde ese último tramo de vía se construyó de último para llegar al paso hacia los tramos de la portada y San Jorge.





Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío

TÚ Y YO
Somos Quindío
Gobernación del Quindío

MARMATO, CALDAS



Objeto: "REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO VAL DE TRAMOS CRÍTICOS, LAS PARTIDAS: SAN JUAN, LLANO GRANDE, ECHANDÍA, SAN JOSE, EL CAI, CARRAS, LA PORTADA, MARMATO - CALDAS"

Contratista: CONSORCIO DI

Valor Total del Contrato: \$ 2.526.013.230,00

Fecha Inicio: 8 de febrero 2022

Fecha Terminación: 30 de septiembre 2022

Estado: Ejecución

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 33	85,3%	49%
Semana No. 34 (del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2022)	100%	52,55%
Semana No. 35 PROYECTADO		55%

Observaciones relevantes:

Se finalizaron 250 m en el tramo de Avenidas, así como la construcción de una obra transvernal. En Echandía las Puentes locales, segen y la 7a, en donde ese último tramo de empresa se construyó el último 20% del tramo se puso hacia los buses de la portada y san Jorge.



SAN JOSE, CALDAS



Objeto: "MEJORAMIENTO EN VAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS"

Contratista: GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S

Valor Total del Contrato: \$623.482.165

Fecha Inicio: 7 de febrero 2022


Fecha Terminación: 07 de junio 2022

Estado: En Liquidación

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 20	100%	100%
Semana No. 34 (del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2022)	100%	100%

Observaciones relevantes:

Al finalizar las actividades constructivas se comenzó el proceso de obras de entrega y liquidación del contrato.



DOSQUEBRADAS, RISARALDA



Objeto: "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO TRAMO LA PRADERA, SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA"

Contratista: CONSORCIO RISARALDA

Valor Total del Contrato: \$1.467.679.849

Fecha Inicio: 15 de febrero 2022

Fecha Terminación: 28 de septiembre 2022

Fecha de suspensión: 15 de septiembre 2022

Estado: Suspenso

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 33	85,3%	56,80%
Semana No. 34 (del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2022)	100%	56,90%
Suspensión		
Semana No. 35 PROYECTADO		5%

Observaciones relevantes:

Se realiza suspensión del contrato a partir del 15 de septiembre por falta de recursos para seguir ejecutando actividades.





Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío



OLAYA, ANTIOQUIA




Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL PENCAL DEL MUNICIPIO DE OLAYA - ANTIOQUIA"

Contratista: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. **Valor Total del Contrato:** \$1.212.250.319
Fecha Inicio: 8 de febrero 2022 **Fecha Terminación:** 30 de septiembre 2022
Fecha de Suspensión: 01 de septiembre 2022 **Estado:** Suspendido

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 29	100%	77,31%
Semana No. 34 (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022) Suspendido	100%	77,31%
Semana No. 35 PROYECTADO		

Observaciones relevantes:

Se suspende el contrato con acta de suspensión del 1 de septiembre de 2022 debido a la falta de recursos, valores de materiales provisionales, y por las lluvias presentadas en la zona.



CALIMA-EL DARIEN, VALLE




Objeto: "REHABILITACIÓN DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA VEREDA REMOLINOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN - VALLE DEL CAUCA"

Contratista: UNION TEMPORAL REMOLINOS 2021 **Valor Total del Contrato:** \$2.480.033.254,47
Fecha Inicio: 8 de febrero 2022 **Fecha Terminación:** 30 de septiembre 2022
Fecha de Suspensión: 29 de septiembre 2022 **Estado:** Suspendido

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 33	99,51%	25,9%
Semana No. 34 (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022) Suspendido	99,51%	25,9%
Semana No. 35 PROYECTADO		

Observaciones relevantes:

Se suspende el contrato con acta de suspensión del 29 de septiembre de 2022 debido a falta de recursos.



VILLAMARIA, CALDAS



Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS SECTORES LA ISABELLA, LOS CEREZOS, VILLA ESPERANZA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO Y PLACAS HUELLAS EN EL TRAMO LA QUAYANA, SANTO DOMINGO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"

Contratista: RICAURTE VALENCIA GOMEZ **Valor Total del Contrato:** \$2.124.388.338
Fecha Inicio: 8 de febrero 2022 **Fecha Terminación:** 30 de agosto 2022
Fecha de Suspensión: 29 de agosto 2022 **Estado:** Suspendido

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 29	85,71%	85,42%
Semana No. 34 (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022) Suspendido	85,71%	85,42%
Semana No. 35 PROYECTADO		

Observaciones relevantes:

Se suspende el contrato con acta de suspensión del 29 de agosto de 2022 debido a inconvenientes generados por la falta documental entre las entidades contratantes para la realización de manual de ordenamiento del contrato de obra y de intervención.

FRENTE DE OBRA No. 1: VILLA ESPERANZA: Se terminan trabajos en este frente.

FRENTE DE OBRA No. 2: LOS CEREZOS: Se terminan trabajos en este frente.

FRENTE DE OBRA No. 3: LA ISABELLA: Continúan excavaciones hidráulicas y muestreo sobre los 28. Continúan actividades de seriado sobre los 24 y 28. Continúan vaciado de concreto para la elaboración de pavimento sobre la zona 2A.





Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío



RISARALDA, CALDAS



Objeto:	"CONSTRUCCION DE PLACA RUEDA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS"		
Contratista:	CONSORCIO PH RISARALDA	Valor Total del Contrato:	\$1.842.913.685
Fecha Inicio:	8 de febrero 2022	Fecha Terminación:	22 de noviembre 2022
Fecha de Suspensión:	26 de septiembre 2022	Estado:	Suspendido

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 33	74,50%	64,50%
Semana No. 34 (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022)	74,50%	64,50%


Suspendido

Semana No. 35 PROYECTADO

Observaciones relevantes:

Se suspende el contrato con fecha de suspensión del 26 de septiembre de 2022 debido a la falta de recursos.

Se debe avisar al auditorio sobre el día 24 de septiembre en la cual se suspenden los avances de obra en los diferentes frentes y también se da a conocer a la comunidad la noticia de suspensión de obra ya que no hay garantías por estos contrarios para el pago de obra pendiente, lo que genera retrasos en los avances.



QUIBDO – CORREGIMIENTO TUTUNENDO, CHOCÓ



Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO MIXTO EN LAS VÍAS INTERNAS DEL BARRIO SAN ANTONIO, EN EL CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"		
Contratista:	UNION TEMPORAL VÍAS INTERNAS DE TUTUNENDO QUIBDO-CHOCÓ	Valor Total del Contrato:	\$3.343.145.793
Fecha Inicio:	9 de febrero 2022	Fecha Terminación:	3 de Septiembre 2022
Fecha de Suspensión:	09 de agosto 2022	Estado:	Suspendido

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 15	64,50%	46,00%
Semana No. 22 (del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2022)	64,50%	46,00%


Suspendido

Semana No. 23 PROYECTADO

Observaciones relevantes:

Se suspende el contrato desde el 09 de agosto de 2022, debido a que en el sector donde se desarrollan las obras de pavimentación al orden público se ha visto afectado, debido a esto no se ha podido avanzar en las actividades propias del contrato, además por estas situaciones la integridad física de los trabajadores de la obra está en riesgo, por tanto, con la finalidad de salvaguardar la vida y el bienestar de los integrantes del equipo de trabajo del contratista se ordena paralizar las obras en campo. Además de las razones anteriormente mencionadas, se ha presentado una fuerte ola invernal en el municipio de Quibdó y se ha declarado calamidad pública en esta localidad, lo que ha afectado directamente el correcto desarrollo de las actividades en campo.

Se afirma que las razones por las que se debe suspender el contrato de obra no son imputables al contratista de obra.





Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío

TÚ YO
Somos Quindío
Gobernación del Quindío

CANTON DE SAN PABLO, CHOCÓ (ADICION)



Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREDOR DE MANAGUÁ, DE LA CASADERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ."

Contratista: CONSORCIO VIAS CANTON

Valor Total del Contrato: \$1.377.202.480

Fecha Inicio: 01 de junio 2022

Fecha Terminación: 30 de Septiembre 2022


Fecha de Suspensión: 26 de septiembre 2022

Estado: Suspendido

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 16	100%	74,63%
Semana No. 17 (del 26 de septiembre a 4 de octubre de 2022) Suspendido	100%	74,63%
Semana No. 18 PROYECTADO		%

Observaciones relevantes:

Se suspende el contrato con acta de suspensión del 26 de septiembre de 2022 debido a la falta de recursos.



DOSQUEBRADAS, RISARALDA (ADICION)



Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCERA FRAILE - GAITAN EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA"

Contratista: CONSORCIO DOSQUEBRADAS 2022

Valor Total del Contrato: \$3.774.714.265

Fecha Inicio: 23 de mayo 2022

Fecha Terminación: 30 de Septiembre 2022


Fecha de Suspensión: 30 de septiembre 2022

Estado: Suspendido

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 18	60%	28%
Semana No. 19 (del 26 de septiembre a 4 de octubre de 2022) Suspendido	60%	28%
Semana No. 20 PROYECTADO		%

Observaciones relevantes:

Se suspende el contrato con acta de suspensión del 30 de septiembre de 2022 debido a la falta de recursos.



VIJES, VALLE (ADICION)



Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA"

Contratista: DUVERNEY RESTRIPPO

Valor Total del Contrato: \$3.354.422.481

Fecha Inicio: 10 de mayo 2022

Fecha Terminación: 15 de Noviembre 2022

Estado: En Ejecución

Semana	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 19	90%	23%
Semana No. 20 (del 26 de septiembre a 4 de octubre de 2022)	90,34%	30%
Semana No. 21 PROYECTADO		32%

Observaciones relevantes:

Se realizó la programación de obra con fecha de terminación 15 de noviembre de 2022.

Durante el plan de ejecución se realizarán actividades de auditoría e instalación de cámaras.





Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío



Conforme lo anterior, quedo atento a una pronta respuesta dada la importancia y magnitud de las consecuencias que puede traer consigo no solo para la empresa para el desarrollo territorial-proyector, sino también para contratistas cumplidos que han llevado las obras a un punto de maduración alta y que tienen para obras funcionales para entregar, sino para la comunidad el no poder contar con la culminación de los proyectos que mejorarían sus condiciones de calidad de vida y salubridad.

Atentamente,

ROBERTO JAIRÓ JARAMILLO CÁRDENAS
Gobernador
Departamento del Quindío

Armenia, Quindío.

Radicador: Taliana Zuluaga Giraldo - ARCHIVO CENTRAL

Dra:
Cielo Rusingue Urrego.
Directora Departamento
Prosperidad Social.
Carrera 7 # 27-18
Bogotá, D.C.





Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío



RISARALDA, CALDAS (ADICION)



Objeto: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS".

Contratista: CONSORCIO PAVIMENTO CALDAS

Valor Total del Contrato: \$1.799.982.284

Fecha Inicio: 20 de mayo 2022

Fecha Terminación: 31 de octubre 2022

Fecha de Suspensión: 26 de septiembre 2022

Estado: Suspendido

Item	Avance programado %	Avance ejecutado %
Semana No. 18	73,32%	63,07%
Semana No. 19 (del 10 de septiembre al 23 de septiembre de 2022)	73,32%	63,07%
Semana No. 20 PROYECTADO		0%

Observaciones relevantes:

Se suspende el contrato con esta de suspensión del 26 de septiembre de 2022 debido a la falta de recursos.

Se realiza auditoría externa el día 24 de Septiembre, en compañía del ente territorial, se da planeación Daniel Felipe Gutiérrez, Proyecto, Comunidad, Controlada e Interventoría, se les informa sobre el avance de las obras y el estado actual del contrato, motivo por el cual se realiza la suspensión debido a la falta de garantías en los pagos. Se generan acuerdos con la comunidad para dejar las vías transitables y que esto no genere una afectación.



CORDOBA – CIRCA SIA, QUINDIO



Objeto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACAHUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y CIRCA SIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Contratista: CONSORCIO COAS 2022

Valor Total del Contrato: \$2.318.268.933

Fecha Inicio: 27 de julio 2022

Fecha Terminación: 29 de octubre 2022

Fecha de Suspensión:

Estado: Suspendido

Observaciones relevantes:

La obra se encuentra en proceso de sesión de contrato.

En este sentido, como se podría constatar en obra y conforme informes de interventoría y del contratista, en su gran mayoría las obras superan el grado de maduración alto requerido, y por circunstancias externas a PROYECTA se vio retrasada a ejecución de las obras tales como: al estar obligados a cumplir con una maduración alta, es decir, hasta fase III se tuvieron que hacer diferentes ajustes a los diseños inicialmente presentados por los municipios en el marco de la Convocatoria N°001, situación que retraso la iniciación de las obras y cumplimiento de los plazo inicialmente pactados, la detención del Gerente de la empresa ingeniero Pablo Cesar Herrera Correa quien para ese momento ejercía el cargo de gerente de PROYECTA, situación que generó muchísimos traumatismos al interior de la empresa, incertidumbre entre los funcionarios y contratistas; situación que era conocimiento del Supervisor del contrato y los retrasos por temas netamente administrativos en los pagos por parte de Prosperidad, han dificultado dar cumplimiento a los porcentajes establecidos en el Otros si N° 002; por lo antes dicho, se viabilice una prórroga del contrato de cuatro (4) meses, es decir, hasta el abril del año 2023.