

	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
	PROCESO:	INFRAESTRUCTURA	Código: _____
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 001 Fecha: Enero 15 de 2020

FECHA DE CORTE DEL INFORME: 31 de enero de 2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202202977
OBJETO	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	CONSORCIO OBCO 2022
VALOR INICIAL	\$19.768.083.136
FECHA DEL CONTRATO	22 JUNIO 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
FECHA INICIO	31 AGOSTO 2022
INTERVENTOR	ECOVIA S.A.S.

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN (dd-mm-aaaa)	ADICIÓN PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
				No se han presentado

3. CONTROL DE GARANTÍAS

PÓLIZA	COMPAÑÍA	NÚMERO PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	58969/3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3.953.616.628	31/08/2022	31/08/2023
			BUEN MANEJO ANTICIPO	5.930.424.941	31/08/2022	01/05/2023
			SALARIOS Y PRESTACIONES	1.976.808.314	31/08/2022	01/05/2026
			ESTABILIDAD Y CALIDAD	3.953.616.628	28/02/2023	28/02/2028
PÓLIZA DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		17561/5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON.	988.404.157	31/08/2022	30/04/2023

4. ACTIVIDADES GENERALES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

Durante el mes de enero no se presentaron lluvias, lo cual permitió la continuidad en la ejecución de las obras civiles en el Sector 1, en el barrio Villa Rosa, y en el sector 4, correspondiente al barrio Villa Santa, en estos se realizaron actividades de excavaciones, instalación de redes de alcantarillado de Ø 8", rellenos e instalación de acometidas de alcantarillado.

Mediante el comunicado número 119 de 7 de enero de 2023 el Interventor reitera al contratista la preocupación por el poco avance en la ejecución de las obras y solicita incrementar el ritmo de trabajo.

Durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2023 el contratista aumentó el personal de obra con respecto




NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER627381 Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
	PROCESO:	INFRAESTRUCTURA	Código: _____
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 001
Fecha: Enero 15 de 2020			

al periodo anterior en más del doble y se reportaron laborando 104 personas, no obstante conforme a la programación, este personal no es suficiente para atender los 7 frentes de trabajo que debía tener para este periodo, lo cual le impide recuperar el retraso acumulado.

El contratista de obra debió dar inicio de obra civil en diferentes sectores del proyecto, pero no cuenta con la maquinaria y personal suficiente para hacerlo. Adicionalmente, se evidencia que el estado de la maquinaria que utiliza en la obra no es el adecuado, puesto que, las máquinas estuvieron varadas por fallas mecánicas en varias ocasiones, contribuyendo al retraso que presenta la ejecución de este proyecto.

Por lo anterior, el 25 de enero de 2023, en calidad de Supervisor del Contrato requerí al Interventor para que solicitara al contratista la presentación de un plan de contingencia para recuperar el retraso, por lo cual mediante comunicado número 145 del 27 de enero de 2023 el Interventor requiere al contratista para que presente un plan de acción con el fin de disminuir los atrasos.

El contratista solicita que se incluyan en el presupuesto del contrato ítems no previstos y presenta un balance de mayores y menores cantidades de obra, el cual revisé realizando observaciones mediante requerimiento del 25 de enero de 2023.

Aunque el contratista no ha presentado acta para recibo parcial de obra se evidencia un ejecutado acumulado del 2.34% frente a uno programado de 53.23% presentándose un retraso del 50.88%.

En este periodo fue aprobado el contrato de fiducia y se procedió al desembolso del anticipo con recursos propios, desembolsándose así el total del anticipo.

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Estado de cuentas del contrato

Concepto	Valor
Valor del contrato	\$19.768.083.136
Obras recibidas en acta parcial No. 1	No se han presentado actas
Total obras recibidas parcialmente	\$0

Estado del anticipo

Concepto	Valor	Fuente FIA (Audiencias Públicas Otros Recursos)	Fuente recurso crédito RECEF SGP APSB
Valor del anticipo	\$ 5.930.424.940,80	\$ 40.568.050,20	\$ 5.889.856.890,60 Se desembolsó
Valor amortizado acta No.1			N.A.
Total amortizado			N.A.
Valor por amortizar			\$ 5.889.856.890,60

NOTA: Para este período está desembolsado el total anticipo.



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER627381 Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



 	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
	PROCESO:	INFRAESTRUCTURA	Código: _____
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 001
			Fecha: Enero 15 de 2020

9. CONCLUSIONES

De conformidad con los avances de este periodo, se espera recibir el Plan de Contingencia por parte del contratista para recuperar atrasos en la ejecución.

10. ANEXOS

Informe de interventoría enero de 2023

Fecha del informe 31 de enero de 2023


INFORME DE SUPERVISIÓN
MARCO ESCOLAR FONTALVO
 Supervisor del contrato

