



DPK-2928-ADM-182-2023

Bogotá D.C. 6 de marzo 2023.

Señores

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Javier Orlando Suárez Alonso

Supervisor Contrato 2928 de 2022

Subdirector Técnico de Parques

Calle 63 #59A - 06

No. 20232100083282 Código Web **ON5011**

FECHA: 06-03-2023 11:42:24 FOLIOS: 4

RADICADOR: IVAN EDUARDO BOHORQUEZ GODOY

DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

REMITENTE: CONSORCIO DISPARK SANDRA CARDOZO

ASUNTO: ENTREGA ACTAS DE INICIO VERSION 3

Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co

Calle 63 No. 69A - 06 PBX: 660 6400

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2928 de 2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL CONTABLE/FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

Referencia 2: CONTRATO DE OBRA NO. 2664 DE 2022 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

Asunto: ENTREGA DE ACTAS DE INICIO VERSIÓN 3 GRUPO 4 BELZCON SAS.

Estimados señores,

En nuestra calidad de interventoría del contrato 2664 de 2022, se realiza entrega de las Actas de Inicio de los dos parques que iniciaron obra el día 2 de marzo del año en curso de intervenciones de dotación de gimnasios caninos, para así completar los catorce parques priorizados y asignados hasta la fecha por la entidad, los cuales se encuentran revisados, validados y aprobados por la Interventoría de la siguiente manera:

1. Se hace entrega de las cuatro Actas de Inicio de los siguientes parques:

PARQUE	LOCALIDAD	CODIGO	FECHA INICIO DE OBRA	FECHA FIN DE OBRA
EL CLARET	TUNJUELITO	06-004	2/03/2023	30/03/2023
URBANIZACION LA ESPERANZA	BOSA	07-195	2/03/2023	4/04/2023

CONSORCIO DISPARK Nit. 901.645.276-2


Calle 77 N° 11 - 19 / Oficina 602

Bogotá D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2023.04.11 18:31:29 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

De acuerdo a la información entregada anteriormente, la Interventoría reitera el compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, recordando una vez más que nuestra verdadera intención es la de contribuir y garantizar el correcto desarrollo de todas las actividades del proyecto.

Atentamente,



JAIRO GUEVARA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO DISPARK
Dirección: Calle 77 # 11-19
Teléfono: 3133235431

Elaboró: CAB
Revisó: CAB
Aprobó: JAG
Copia: Archivo
Anexo: Dos Actas de inicio
Folio: 2

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

2	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
URBANIZACION LA ESPERANZA	07-195	BOSA	CARRERA 78 C DIAG 78 BIS SUR	\$ 34.789.245,00	33 días	2-mar.-23	4-abr.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el dos 2 días del mes de marzo de 2023
Letras NÚMEROS Letras Año

(Firma)
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

(Firma) Sandra Carolina Cardozo
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ N/A - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

2	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.


(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
EL CLARET	06-004	TUNJUELITO	CALLE 48 A SUR CARRERA 27	\$ 35.089.180,00	28 días	2-mar.-23	30-mar.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el dos 2 días del mes de marzo de 2023
Letras Numeros Letras Año


(Firma)
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS


(Firma)
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

STP

DDE



DPK-2928-ADM-147-2023

Bogotá D.C. 16 de febrero 2023.

Señores


Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Javier Orlando Suárez Alonso

Supervisor Contrato 2928 de 2022

Subdirector Técnico de Parques

Calle 63 #59A - 06



Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2928 de 2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL CONTABLE/FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

Referencia 2: CONTRATO DE OBRA NO. 2664 DE 2022 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

Asunto: ENTREGA DE ACTAS DE INICIO VERSIÓN 2 GRUPO 4 BELZCON SAS.

Estimados señores,

En nuestra calidad de interventoría del contrato 2664 de 2022, se realiza entrega de las Actas de Inicio de los tres parques que iniciaron obra el día 13 de febrero del año en curso y la relación de los dos parques restantes que hacen falta por iniciar obras por ser solo intervenciones de dotación de gimnasios caninos, para así completar los nueve parques priorizados y asignados hasta la fecha por la entidad, los cuales se encuentran revisados, validados y aprobados por la Interventoría de la siguiente manera:

1. Se hace entrega de las cuatro Actas de Inicio de los siguientes parques:

PARQUE	LOCALIDAD	CODIGO	FECHA INICIO DE OBRA	FECHA FIN DE OBRA
URBANIZACION LA LAGUNA	TUNJUELITO	06-003	15/02/2023	15/04/2023
URBANIZACION EL PROGESO	KENNEDY	08-013	15/02/2023	24/05/2023
SAN ANDRES	KENNEDY	08-025	15/02/2023	15/04/2023

CONSORCIO DISPARK Nit. 901.645.276-2

Calle 77 N° 11 - 19 / Oficina 602

Bogotá D.C.

2. Relación de parques priorizados pendientes de iniciar obra:

PARQUE	LOCALIDAD	CODIGO	FECHA INICIO DE OBRA	FECHA FIN DE OBRA
EL CLARET	TUNJUELITO	06-004	2/03/2023	30/03/2023
URBANIZACION LA ESPERANZA	BOSA	07-195	2/03/2023	4/04/2023

De acuerdo a la información entregada anteriormente, la Interventoría reitera el compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, recordando una vez más que nuestra verdadera intención es la de contribuir y garantizar el correcto desarrollo de todas las actividades del proyecto.

Atentamente,



JAIRO GUEVARA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO DISPARK
Dirección: Calle 77 # 11- 19
Teléfono: 3133235431

Elaboró: CAB
Revisó: CAB
Aprobó: JAG
Copia: Archivo
Anexo: Actas de inicio y programación
Folio: 13

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

13	FEBRERO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.


(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
URBANIZACION LA LAGUNA	06-003	TUNJUELITO	Dg. 52a Sur #53-97, Bogotá	\$ 181.045.125,00	59 días	15-feb.-23	15-abr.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el Quince 15 días del mes de febrero de 2023
Letras Números Letras Año

(Firma)

(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

(Firma)

(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

13	FEBRERO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
URBANIZACION EL PROGESO	08-013	KENNEDY	CARRERA 72 B # 43 SUR	\$ 728.088.313,00	97 días	15-feb.-23	24-may.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el Quince 15 días del mes de Febrero de 2023
Letras Numeros Letras Año

(Firma) [Firma]
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

(Firma) [Firma]
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

13	FEBRERO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
SAN ANDRES II SECTOR	08-025	KENNEDY	CALLE 42F SUR CON CARRERA 60BIS Y DIAGONAL 42C SUR	\$ 213.979.976,00	59 días	15-feb.-23	15-abr.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el quince 15 días del mes de febrero de 2023
Letras Numeros Letras Año

(Firma) [Firma]
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

(Firma) [Firma]
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1



DPK-2928-ADM-129-2023

Bogotá D.C. 01 de febrero 2023.

Señores


Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Javier Orlando Suárez Alonso

Supervisor Contrato 2928 de 2022

Subdirector Técnico de Parques

Calle 63 #59A - 06



Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2928 de 2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL CONTABLE/FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

Referencia 2: CONTRATO DE OBRA NO. 2664 DE 2022 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

Asunto: ENTREGA DE ACTAS DE INICIO Y PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA APROBADOS GRUPO 4 BELZCON SAS.

Estimados señores,

En nuestra calidad de interventoría del contrato 2664 de 2022, se realiza entrega de las Actas de Inicio de los cuatro parques que iniciaron obra el día 1 de febrero del año en curso y la programación general de obra y de los nueve parques priorizados y asignados hasta la fecha por la entidad, los cuales se encuentran revisados, validados y aprobados por la Interventoría de la siguiente manera:

1. Se hace entrega de las cuatro Actas de Inicio de los siguientes parques:

PARQUE	LOCALIDAD	CODIGO	FECHA INICIO DE OBRA	FECHA FIN DE OBRA
DESARROLLO EL LLANO SAN EDUARDO	BOSA	07-072	1/02/2023	21/05/2023
DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	BOSA	07-049	1/02/2023	22/05/2023
BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	KENNEDY	08-136	1/02/2023	15/05/2023
URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	KENNEDY	08-319	1/02/2023	14/04/2023

CONSORCIO DISPARK Nit. 901.645.276-2

Calle 77 N° 11 - 19 / Oficina 602

Bogotá D.C.



2. Se hace entrega de la Programación de Obra general y de los siguientes parques:

PARQUE	LOCALIDAD	CODIGO	FECHA INICIO DE OBRA	FECHA FIN DE OBRA
DESARROLLO EL LLANO SAN EDUARDO	BOSA	07-072	1/02/2023	21/05/2023
DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	BOSA	07-049	1/02/2023	22/05/2023
BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	KENNEDY	08-136	1/02/2023	15/05/2023
URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	KENNEDY	08-319	1/02/2023	14/04/2023
URBANIZACION LA LAGUNA	TUNJUELITO	06-003	15/02/2023	15/04/2023
URBANIZACION EL PROGESO	KENNEDY	08-013	15/02/2023	24/05/2023
SAN ANDRES	KENNEDY	08-025	15/02/2023	15/04/2023
EL CLARET	TUNJUELITO	06-004	2/03/2023	30/03/2023
URBANIZACION LA ESPERANZA	BOSA	07-195	2/03/2023	4/04/2023

De acuerdo a la información entregada anteriormente, la Interventoría reitera el compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, recordando una vez más que nuestra verdadera intención es la de contribuir y garantizar el correcto desarrollo de todas las actividades del proyecto.

Atentamente,

JAIRO GUEVARA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO DISPARK
Dirección: Calle 77 # 11- 19
Teléfono: 3133235431

Elaboró: CAB

Revisó: CAB

Aprobó: JAG

Copia: Archivo

Anexo: Actas de inicio y programación

Folio: 20

CONSORCIO DISPARK Nit. 901.645.276-2

Calle 77 N° 11 - 19 / Oficina 602

Bogotá D.C.

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

1	FEBRERO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.


(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	07-072	BOSA	CARRERA 78 B CALLE 69 C BIS SUR	\$ 455,561,196.00	107 días	1-feb.-23	21-may.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el Primero 1 días del mes de Febrero de 2023
Letras Numeros Letras Año

(Firma)

(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

(Firma)

(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

1	FEBRERO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.


(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	08-136	KENNEDY	CALLE 53 B SUR CARRERA 78 L	\$ 513,957,204.00	101 días	1-feb.-23	15-may.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el Primero 1 días del mes de febrero de 2023
Letras Numeros Letras Año

(Firma)

(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

(Firma)

(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

1	FEBRERO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	08-319	KENNEDY	CARRERA 74 DG 40 B SUR	\$ 293,867,068.00	71 días	1-feb.-23	14-abr.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el Primero 1 días del mes de febrero de 2023
Letras Números

(Firma) [Firma]
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

(Firma) [Firma]
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

1	FEBRERO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	07-049	BOSA	CARRERA 80 Q CALLE 71 F SUR	\$ 983,451,279.00	108 días	1-feb.-23	22-may.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el primero 1 días del mes de febrero de 2023
Letras Numeros Letras Año

(Firma) [Firma]
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS


(Firma) [Firma]
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	jun '23
1	SP	CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES	193 días	mié 09/11/22	mié 24/05/23	\$ 3,438,828,989									
2	SP	ACTA DE INICIO	0 días	mié 09/11/22	mié 09/11/22	\$ 0									
3	SP	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	75 días	mié 09/11/22	mar 24/01/23	\$ 0									
4	SP	SOCIALIZACIONES DE PARQUES	5 días	mié 25/01/23	jun 30/01/23	\$ 0	3FC+1 día								
14	SP	MANTENIMIENTO DE PARQUES	110 días	mié 01/02/23	mié 24/05/23	\$ 3,438,828,989	3FC+7 días								
15	SP	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	107 días	mié 01/02/23	dom 21/05/23	\$ 455,561,196	5FC+7 días								
69	SP	GRAN COLOMBIANO	106 días	mié 01/02/23	jun 22/05/23	\$ 983,451,279	6FC+7 días								
135	SP	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	101 días	mié 01/02/23	jun 15/05/23	\$ 513,957,204	9								
200	SP	EL CLARET	28 días	jue 02/03/23	jue 30/03/23	\$ 35,089,190	12FC+30 días								
218	SP	THMZA	71 días	mié 01/02/23	vie 14/04/23	\$ 293,867,068	10								
263	SP	LA ESPERANZA	33 días	jue 02/03/23	mar 04/04/23	\$ 34,789,245	13FC+30 días								
278	SP	SAN ANDRES	58 días	mié 15/02/23	sáb 19/04/23	\$ 213,979,976	7FC+20 días								
301	SP	LA LAGUNA	59 días	mié 15/02/23	sáb 19/04/23	\$ 181,045,125	11FC+19 días								
350	SP	EL PROGRESO	97 días	mié 15/02/23	mié 24/05/23	\$ 728,085,313	8FC+20 días								


Gustavo Franco Carbonell
Director de Obra
Contratista


Jairo Guevara Rincón
Director de Interventoría
Interventoría

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Unidad	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23																					
1	CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES	193 días	mié 09/11/22	mié 24/05/23	\$ 3,438,828.585			23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28
2	ACTA DE INICIO	0 días	mié 09/11/22	mié 09/11/22	\$ 0																														
3	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	75 días	mié 09/11/22	mar 24/01/23	\$ 0																														
4	SOCIALIZACIONES DE PARQUES	5 días	mié 25/01/23	lun 30/01/23	\$ 0		3FC+1 día																												
14	MANTENIMIENTO DE PARQUES	110 días	mié 01/02/23	mié 24/05/23	\$ 3,438,828,585		5FC+7 días																												
15	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	107 días	mié 01/02/23	dom 21/05/23	\$ 455,561.196		5FC+7 días																												
16	MOBILIARIO INFANTILES	2 días	vie 03/02/23	lun 06/02/23	\$ 393,245																														
17	Desmorte juego tipo M-3-STPM**	2 días	vie 03/02/23	lun 06/02/23	\$ 393,245	24																													
18	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	4 días	vie 03/02/23	mar 07/02/23	\$ 594,093																														
19	Banca M-31 (desmorte) STPM **	2 días	vie 03/02/23	lun 06/02/23	\$ 124,572	24																													
20	Desmorte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)**	2 días	lun 06/02/23	mar 07/02/23	\$ 469,521	17																													
21	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	5 días	mié 15/02/23	lun 20/02/23	\$ 1,338,181																														
22	Excavacion manual con retiro suelo blando**	5 días	mié 15/02/23	lun 20/02/23	\$ 1,338,181																														
23	PRELIMINARES	2 días	mié 01/02/23	vie 03/02/23	\$ 2,030,100																														
24	Cerramiento Iona h=2,20 m(±Exc) **	2 días	mié 01/02/23	vie 03/02/23	\$ 2,030,100	5FC+7 días																													
25	DEMOLICIONES Y RETIROS	9 días	mar 07/02/23	jue 16/02/23	\$ 2,558,256																														
26	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	3 días	sáb 11/02/23	mar 14/02/23	\$ 487,730	27																													
27	Demol pav asfáltico e=0,1 (sin corte+carg+retiro	4 días	mar 07/02/23	sáb 11/02/23	\$ 1,560,239	20																													
28	Cargue+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Ves/Dia)	2 días	mié 15/02/23	jue 16/02/23	\$ 511,287	26																													
29	RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	12 días	lun 20/02/23	v																															


ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER




17/6

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Unidad	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	jun '23
60	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	\$ 1,694,320	61FC+60 días	UN	23	30	06	13	20	27	04	11
61	Cerramiento M71-FORTINET-H+2m, cónm Viga+Platón."	5 días	mar 07/03/23	dom 12/03/23	\$ 12,454,594	35FC+8 días	ML								
62	JUEGO PRIMERA INFANCIA CASITA MUSICAL EDAD 1-8 AÑOS CAP 10 USUARIOS	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 39,291,218	41FC+70 días	UN								
63	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfáltica	3 días	mar 07/03/23	vie 10/03/23	\$ 212,120	46CC	ML								
64	MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 27,648,192	41FC+70 días	UN								
65	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalación)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	\$ 6,664,000	61FC+60 días	UN								
66	FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRO	5 días	mié 15/03/23	lun 20/03/23	\$ 12,320,059	37	M2								
67	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	4 días	mar 07/03/23	vie 10/03/23	\$ 4,771,940	46CC	UN								
68	AU 29.1%	107 días	mié 01/02/23	dom 21/05/23	\$ 102,698,528	24CC									
69	GRAN COLOMBIANO	108 días	mié 01/02/23	lun 22/05/23	\$ 983,451,279	8FC+7 días									
135	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	101 días	mié 01/02/23	lun 15/05/23	\$ 513,957,204	9									
200	EL CLARET	28 días	jue 02/03/23	jue 30/03/23	\$ 35,099,180	12FC+30 días									
218	TIMIZA	71 días	mié 01/02/23	vie 14/04/23	\$ 293,887,088	10									
263	LA ESPERANZA	33 días	jue 02/03/23	mar 04/04/23	\$ 34,789,245	13FC+30 días									
278	SAN ANDRES	59 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 213,373,976	7FC+20 días									
301	LA LAGUNA	58 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 181,045,125	11FC+18 días									
350	EL PROGRESO	97 días	mié 15/02/23	mié 24/05/23	\$ 728,088,313	8FC+20 días									


Gustavo Franco Carbonell
Director de Obra
Contratista


Jairo Guevara Rincón
Director de Interventoría
Interventoría

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	jun '23																				
1	REP	CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES	193 días	mié 09/11/22	mié 24/05/23	\$ 3.439.828.585		23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28
2	REP	ACTA DE INICIO	0 días	mié 09/11/22	mié 09/11/22	\$ 0		09/11																											
3	REP	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	75 días	mié 09/11/22	mar 24/01/23	\$ 0																													
4	REP	SOCIALIZACIONES DE PARQUES	5 días	mié 25/01/23	lun 30/01/23	\$ 0	3FC+1 día																												
5	REP	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	0 días	mié 25/01/23	mié 25/01/23	\$ 0		25/01																											
6	REP	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	0 días	mié 25/01/23	mié 25/01/23	\$ 0		25/01																											
7	REP	SAN ANDRES	0 días	mié 25/01/23	mié 25/01/23	\$ 0		25/01																											
8	REP	URBANIZACION EL PROGESO	0 días	mié 25/01/23	mié 25/01/23	\$ 0		25/01																											
9	REP	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	0 días	jue 26/01/23	jue 26/01/23	\$ 0	5FC+1 día	26/01																											
10	REP	URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	0 días	jue 26/01/23	jue 26/01/23	\$ 0	5FC+1 día	26/01																											
11	REP	URBANIZACION LA LAGUNA	0 días	jue 26/01/23	jue 26/01/23	\$ 0	5FC+1 día	26/01																											
12	REP	EL CLARET	0 días	lun 30/01/23	lun 30/01/23	\$ 0	11FC+4 días	30/01																											
13	REP	URBANIZACION LA ESPERANZA	0 días	lun 30/01/23	lun 30/01/23	\$ 0	11FC+4 días	30/01																											
14	REP	MANTENIMIENTO DE PARQUES	110 días	mié 01/02/23	mié 24/05/23	\$ 3.439.828.585	5FC+7 días																												
15	REP	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	107 días	mié 01/02/23	dom 21/05/23	\$ 455.561.186	5FC+7 días																												
69	REP	GRAN COLOMBIANO	106 días	mié 01/02/23	lun 22/05/23	\$ 993.451.279	5FC+7 días																												
70	REP	MOBILIARIO INFANTILES	5 días	jue 02/02/23	mar 07/02/23	\$ 1.390.725																													
71	REP	Desmante juegos tipo M-3A-STPM**	3 días	jue 02/02/23	lun 06/02/23	\$ 1.189.922	82																												
72	REP	Desmante juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	2 días	lun 06/02/23	mar 07/02/23	\$ 200.803	71																												
73	REP	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	3 días	mar 07/02/23	jue 09/02/23	\$ 1.761.853																													
74	REP	Banca M-31 (desmante) STPM **	2 días	mar 07/02/23	jue 09/02/23	\$ 498.288	72																												
75	REP	Desmante baranda M-80 sin viga(Sin Retro)***	2 días	mar 07/02/23	mié 08/02/23	\$ 1.263.565	71FC+1 día																												
76	REP	SEÑALÉTICA	1 día	jue 02/02/23	vie 03/02/23	\$ 47.678																													
77	REP	Desmante Señal (IDG-S)	1 día	jue 02/02/23	vie 03/02/23	\$ 47.678	82																												
78	REP	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	9 días	sáb 11/02/23	mar 21/02/23	\$ 8.851.841																													
79	REP	Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	4 días	sáb 11/02/23	mié 15/02/23	\$ 4.627.412	84																												
80	REP	Excavacion manual con retro suelo blando**	4 días	jue 16/02/23	mar 21/02/23	\$ 2.224.230	79FC+1 día																												
81	REP	PRELIMINARES	1 día	mié 01/02/23	jue 02/02/23	\$ 2.030.100																													
82	REP	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	mié 01/02/23	jue 02/02/23	\$ 2.030.100	6FC+7 días																												
83	REP	DEMOLICIONES Y RETIROS	3 días	mié 08/02/23	sáb 11/02/23	\$ 1.613.813																													
84	REP	Demolicion Bordillo con compresor + cargue y retir	3 días	mié 08/02/23	sáb 11/02/23	\$ 1.613.813	75																												
85	REP	RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	4 días	vie 24/02/23	mié 01/03/23	\$ 4.731.260																													
86	REP	Refrno compactado Base granular tipo IDRD **	4 días	vie 24/02/23	mié 01/03/23	\$ 4.731.260	91																												
87	REP	PINTURAS DEMARCACIONES	7 días	lun 06/03/23	lun 13/03/23	\$ 6.119.570																													
88	REP	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	sáb 11/03/23	lun 13/03/23	\$ 430.970	89																												
89	REP	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmelte+ antic**	5 días	lun 06/03/23	vie 10/03/23	\$ 5.688.800	127CC																												
90	REP	ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	4 días	mar 21/02/23	vie 24/02/23	\$ 7.926.750																													
91	REP	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	4 días	mar 21/02/23	vie 24/02/23	\$ 7.926.750</																													

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPAK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	nov '22		dic '22		ene '23		feb '23		mar '23		abr '23		may '23		jun											
								23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22		29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07
108	80%	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 2,249,466	98FC+70 días																										
109	80%	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 2,303,082	98FC+70 días																										
110	80%	JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	\$ 127,778,712																											
111	80%	Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalación)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 1,707,174	98FC+70 días																										
112	80%	Juego Torre deslizadero muro escaler tubo y red (suministro+instalación) 3-12 años Cap 20 niños	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	\$ 85,039,970	98FC+70 días																										
113	80%	Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalación) Desde 2 años Cap máx 2 niños	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 22,021,610	98FC+70 días																										
114	80%	Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalación) Desde 2 años Cap máx 2 niños	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 19,009,958	98FC+70 días																										
115	80%	MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 1,344,600																											
116	80%	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 1,344,600	98FC+70 días																										
117	80%	NO PREVISTOS	72 días	lun 06/03/23	jue 18/05/23	\$ 316,241,006																											
118	80%	Banca concreto GRC 21 MP L=1,93 m. Según diseño BANCA MC	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	\$ 22,591,696	98FC+70 días																										
119	80%	Canecas Plástica en Prolipropileno (sum+inst)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 4,650,873	98FC+70 días																										
120	80%	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	\$ 1,775,712	126FC+50 días																										
121	80%	ARCOS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	\$ 870,610	126FC+50 días																										
122	80%	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	\$ 3,936,582	126FC+50 días																										
123	80%	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	\$ 1,256,685	126FC+50 días																										
124	80%	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	\$ 2,861,034	126FC+50 días																										
125	80%	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	\$ 1,694,320	126FC+50 días																										
126	80%	cerramMalla M71 -FORTINET-H=2m, c9m viga+pilón**	14 días	vie 10/03/23	vie 24/03/23	\$ 5,166,350	104																										
127	80%	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfáltica	3 días	lun 06/03/23	jue 09/03/23	\$ 318,180	98																										
128	80%	MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 18,432,128	98FC+70 días																										
129	80%	JUEGO TORRE TRES DESLIZADERO PANELES LUDICOS EDAD 3-12 AÑOS CAP 10 USUARIOS (suministro+instalación)	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	\$ 96,879,720	98FC+70 días																										
130	80%	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalación)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	\$ 3,332,000	126FC+50 días																										
131	80%	MODULO PRIMERA INFANCIA PUENTE RED DELIZADERO ESCALERA PANELES LUDICOS EDAD 1-8 AÑOS CAP 21 USUARIOS	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	\$ 120,809,977	98FC+70 días																										
132	80%	JUEGO MUELLE DOBLE TOPE AMORTIGUANTE EDAD 5-12 AÑOS CAP 2 USUARIOS	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 17,556,201	98FC+70 días																										
133	80%	FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	8 días	jue 16/03/23	vie 24/03/23	\$ 14,106,938	93FC+2 días																										
134	80%	AU 29.1%	91 días	mié 01/02/23	vie 05/05/23	\$ 221,676,470	82CC																										
135	80%	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	101 días	mié 01/02/23	lun 15/05/23	\$ 513,957,204	8																										
200	80%	EL CLARET	28 días	jue 02/03/23	jue 30/03/23	\$ 35,089,190	12FC+30 días																										
218	80%	TIMIZA	71 días	mié 01/02/23	vie 14/04/23	\$ 293,867,088	10																										
263	80%	LA ESPERANZA	33 días	jue 02/03/23	mar 04/04/23	\$ 34,799,245	13FC+30 días																										
278	80%	SAN ANDRES	59 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 213,979,976	7FC+20 días																										
301	80%	LA LAGUNA	59 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 181,045,125	11FC+19 días																										
350	80%	EL PROGRESO	97 días	mié 15/02/23	mié 24/05/23	\$ 728,088,313	8FC+20 días																										

Gustavo Franco Carbonell
Director de Obra
Contratista

Jairo Guevara Rincón
Director de Interventoría
Interventoría

contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agolable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

1		CONTRATO 2844 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES 189 días																												3.539.628.985	

1		CONTRATO 2664 GRUPO A MANTENIMIENTO DE PARQUES 192 días		09/11/22	09/11/22	\$ 3,439,628.585		
2		ACTA DE INICIO	0 días	09/11/22	09/11/22	\$ 0		
3		DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	75 días	09/11/22	24/01/23	\$ 0		
4		SOCIALIZACIONES DE PARQUES	5 días	24/01/23	30/01/23	\$ 0		
14		MANTENIMIENTO DE PARQUES	110 días	01/02/23	24/03/23	\$ 3,439,628.585		
15		DESARROLLO EL LLAMO DE ROSA SAN EDUARDO	107 días	01/02/23	22/03/23	\$ 493,561,156		
69		GRAN COLOMBIANO	108 días	01/02/23	19/04/23	\$ 513,957,204		
135		BERNHA HERNANDEZ DE OSPINA	101 días	01/02/23	19/04/23	\$ 513,957,204		
136		MOBILIARIO INFANTILES	10 días	04/02/23	14/02/23	\$ 418,233		
137		Desmonte de balaustrada Madera-6TPM**	1 día	04/02/23	05/02/23	\$ 114,535		
138		Desmonte de balaustrada Madera	1 día	04/02/23	05/02/23	\$ 168,898		
139		Desmonte y relleno de llantas**	2 días	13/02/23	14/02/23	\$ 133,800		
140		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BISCALUDABLES	2 días	07/02/23	08/02/23	\$ 467,813		
141		Desmonte de estructura de microfibra + carga y retro	2 días	07/02/23	08/02/23	\$ 118,303		
142		Desmonte de estructura de baloncesto sin demolió base conc	2 días	08/02/23	09/02/23	\$ 349,310		
143		MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	2 días	08/02/23	10/02/23	\$ 560,574		
144		Banco M-31 (desmonte) STPM **	2 días	09/02/23	11/02/23	\$ 560,574		
145		SENALETICA	1 día	09/02/23	10/02/23	\$ 47,678		
146		Desmonte Señal (ID-G-S)	1 día	09/02/23	10/02/23	\$ 47,678		
147		HIERRO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO	4 días	13/02/23	16/02/23	\$ 1,044,315		
148		Desmonte y demolición de bodega M-60 concreto**	4 días	13/02/23	16/02/23	\$ 1,044,315		
149		OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	5 días	14/02/23	18/02/23	\$ 5,658,510		
150		Excavación manual con retro suelo blando**	5 días	14/02/23	18/02/23	\$ 5,658,510		
151		PRELIMINARES	2 días	03/02/23	05/02/23	\$ 3,451,170		
152		Cerramiento lona h=2.20 m(Esc) **	2 días	03/02/23	05/02/23	\$ 3,451,170		
153		DEMOLICIONES Y RETROS	4 días	08/02/23	11/02/23	\$ 10,098,530		
154		Demol pvr asfáltico e=0.1 (sin corte+carg+retro	3 días	08/02/23	10/02/23	\$ 7,505,800		
155		Cargue+Retiro Escambrós Retroexcavadora(4/5/6/7/8)	2 días	14/02/23	16/02/23	\$ 2,492,750		
156		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	23 días	18/02/23	14/03/23	\$ 10,480,583		
157		Relleño compactado Subbase granular tipo IDRD	4 días	18/02/23	22/02/23	\$ 2,160,652		
158		Relleño compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	01/03/23	05/03/23	\$ 7,999,625		
159		Relleño arena sifon de perla cerda+trans relleno	3 días	14/03/23	16/03/23	\$ 320,306		
160		PINTURAS DEMARCACIONES	8 días	11/03/23	18/03/23	\$ 1,757,549		
161		Pintura Exterior Cais Baseado (3 Manos)	3 días	14/03/23	16/03/23	\$ 325,199		
162		Limp. Estruct. Metálica y pintura esmalte+ antic**	5 días	14/03/23	19/03/23	\$ 1,422,150		
163		ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	5 días	23/02/23	28/02/23	\$ 5,143,580		
164		Bordillo prefabricado-80x100x10,35x10,20x30cm 2V-conc+tr	5 días	23/02/23	28/02/23	\$ 5,143,580		
165		ACABADOS	4 días	20/03/23	24/03/23	\$ 25,327,924		
166		Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	4 días	20/03/23	24/03/23	\$ 25,327,924		
167		PIOSOS	2 días	13/05/23	15/05/23	\$ 44,197,957		
168		Piso Caucho recel 7cm (EPCM 1cm+SBR 6cm	2 días	13/05/23	15/05/23	\$ 44,197,957		
169		PLACAS Y ANDENES	12 días	08/03/23	18/03/23	\$ 44,401,266		
170		Placa contrapiso 0.10 m 3,000 psi+malla 4mm	5 días	08/03/23	12/03/23	\$ 39,592,940		
171		ADOCUIN CONCRETO 6 CM	4 días	14/03/23	18/03/23	\$ 4,808,366		
172		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	2 días	18/03/23	19/03/23	\$ 7,588,802		
173		EST. BALONCESTO ANTIBANDALUCO (SUM + INST)	2 días	18/03/23	19/03/23	\$ 4,200,556		
174		ESTRUCTURA MICROFUTBOL(SUM+INST)	2 días	18/03/23	19/03/23	\$ 3,153,919		
175		REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	16/03/23	16/03/23	\$ 63,708		
176		REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	16/03/23	16/03/23	\$ 168,520		
177		BARANDAS, ESCALADORES Y VAPOROS MADERA	21 días	21/02/23	14/03/23	\$ 27,502,125		
178		BARANDA CERRAMIENTOS M-43 (SUM + INST)	9 días	08/03/23	16/03/23	\$ 8,680,260		
179		Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	12 días	21/02/23	08/03/23	\$ 18,841,875		

PROGRAMACION PRELIMINAR


CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD

INTERVENIENTOS: DISPARK

ELABORO: ING NESTOR BAUTISTA

APROBO: WILLY BELZNER

CONTRATISTA: BELZCON SAS



CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	jun '23
180	SEÑAL	SEÑALÉTICA	2 días	vie 05/05/23	dom 07/05/23	\$ 6.491.227									
181	SEÑAL	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	sab 06/05/23	dom 07/05/23	\$ 1.330.047	194								
182	SEÑAL	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	1 día	sab 06/05/23	dom 07/05/23	\$ 608.632	194								
183	SEÑAL	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	vie 05/05/23	vie 05/05/23	\$ 2.249.466	196								
184	SEÑAL	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	vie 05/05/23	vie 05/05/23	\$ 2.303.082	196								
185	JUEGOS	JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	2 días	jue 11/05/23	sáb 13/05/23	\$ 126.071.538									
186	JUEGOS	Juego Torre deslizadero muro escalor tubo y red (suministro+instalación) 3-12 años Cap 20 niños	2 días	jue 11/05/23	sáb 13/05/23	\$ 86.039.970	170FC+60 días								
187	JUEGOS	Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalación) Desde 2 años Cap max 2 niños	1 día	jue 11/05/23	vie 12/05/23	\$ 22.021.610	170FC+60 días								
188	JUEGOS	Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalación) Desde 2 años Cap max 2 niños	1 día	jue 11/05/23	vie 12/05/23	\$ 19.009.958	170FC+60 días								
189	MOBILIARIO	MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	1 día	jue 04/05/23	vie 05/05/23	\$ 896.400									
190	MOBILIARIO	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M-100 (SUM + INST)	1 día	jue 04/05/23	vie 05/05/23	\$ 896.400	166FC+40 días								
191	PREFABRICADOS	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y HIERRO	2 días	jue 04/05/23	vie 05/05/23	\$ 2.093.940									
192	BOLARDO	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M-61 (SUM + INST)	2 días	jue 04/05/23	vie 05/05/23	\$ 2.093.940	166FC+40 días								
193	NO PREVISTOS	NO PREVISTOS	59 días	mar 07/03/23	vie 05/05/23	\$ 74.409.483									
194	BANCA	Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	2 días	jue 04/05/23	vie 05/05/23	\$ 33.887.544	166FC+40 días								
195	CANECAS	Canecas Plástica en Polipropileno (sum+inst)	1 día	jue 04/05/23	vie 05/05/23	\$ 4.650.873	166FC+40 días								
196	MODULO	MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	jue 04/05/23	vie 05/05/23	\$ 18.432.128	166FC+40 días								
197	CESTA	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalación)	1 día	jue 04/05/23	vie 05/05/23	\$ 3.332.000	166FC+40 días								
198	FACHADAS	FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDR	4 días	mar 07/03/23	vie 10/03/23	\$ 14.106.938	173FC+2 días								
199	ALU 29.1%	ALU 29.1%	101 días	mié 01/02/23	jue 15/05/23	\$ 115.849.378									
200	EL CLARET	EL CLARET	28 días	jue 02/03/23	jue 30/03/23	\$ 35.089.180	12FC+30 días								
218	TINIZA	TINIZA	71 días	mié 01/02/23	vie 14/04/23	\$ 293.807.000	10								
263	LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	33 días	jue 02/03/23	mar 04/04/23	\$ 34.789.245	13FC+30 días								
278	SAN ANDRES	SAN ANDRES	58 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 213.979.970	7FC+20 días								
301	LA LAGUNA	LA LAGUNA	59 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 181.043.123	11FC+18 días								
350	EL PROGRESO	EL PROGRESO	87 días	mié 15/02/23	mié 24/03/23	\$ 728.088.313	8FC+20 días								

Gustavo Franco Carbonell
Director de Obra
Contratista

Jairo Guevara Rincón
Director de Interventoría
Interventoría

PROGRAMACION PREELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPAK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

22/04

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Gantt Chart																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	jun '23	jul '23	ago '23	sep '23	oct '23	nov '23	dic '23	ene '24	feb '24	mar '24	abr '24	may '24	jun '24	jul '24	ago '24	sep '24	oct '24	nov '24	dic '24	ene '25	feb '25	mar '25	abr '25	may '25	jun '25	jul '25	ago '25	sep '25	oct '25	nov '25	dic '25	ene '26	feb '26	mar '26	abr '26	may '26	jun '26	jul '26	ago '26	sep '26	oct '26	nov '26	dic '26	ene '27	feb '27	mar '27	abr '27	may '27	jun '27	jul '27	ago '27	sep '27	oct '27	nov '27	dic '27	ene '28	feb '28	mar '28	abr '28	may '28	jun '28	jul '28	ago '28	sep '28	oct '28	nov '28	dic '28	ene '29	feb '29	mar '29	abr '29	may '29	jun '29	jul '29	ago '29	sep '29	oct '29	nov '29	dic '29	ene '30	feb '30	mar '30	abr '30	may '30	jun '30	jul '30	ago '30	sep '30	oct '30	nov '30	dic '30	ene '31	feb '31	mar '31	abr '31	may '31	jun '31	jul '31	ago '31	sep '31	oct '31	nov '31	dic '31	ene '32	feb '32	mar '32	abr '32	may '32	jun '32	jul '32	ago '32	sep '32	oct '32	nov '32	dic '32	ene '33	feb '33	mar '33	abr '33	may '33	jun '33	jul '33	ago '33	sep '33	oct '33	nov '33	dic '33	ene '34	feb '34	mar '34	abr '34	may '34	jun '34	jul '34	ago '34	sep '34	oct '34	nov '34	dic '34	ene '35	feb '35	mar '35	abr '35	may '35	jun '35	jul '35	ago '35	sep '35	oct '35	nov '35	dic '35	ene '36	feb '36	mar '36	abr '36	may '36	jun '36	jul '36	ago '36	sep '36	oct '36	nov '36	dic '36	ene '37	feb '37	mar '37	abr '37	may '37	jun '37	jul '37	ago '37	sep '37	oct '37	nov '37	dic '37	ene '38	feb '38	mar '38	abr '38	may '38	jun '38	jul '38	ago '38	sep '38	oct '38	nov '38	dic '38	ene '39	feb '39	mar '39	abr '39	may '39	jun '39	jul '39	ago '39	sep '39	oct '39	nov '39	dic '39	ene '40	feb '40	mar '40	abr '40	may '40	jun '40	jul '40	ago '40	sep '40	oct '40	nov '40	dic '40	ene '41	feb '41	mar '41	abr '41	may '41	jun '41	jul '41	ago '41	sep '41	oct '41	nov '41	dic '41	ene '42	feb '42	mar '42	abr '42	may '42	jun '42	jul '42	ago '42	sep '42	oct '42	nov '42	dic '42	ene '43	feb '43	mar '43	abr '43	may '43	jun '43	jul '43	ago '43	sep '43	oct '43	nov '43	dic '43	ene '44	feb '44	mar '44	abr '44	may '44	jun '44	jul '44	ago '44	sep '44	oct '44	nov '44	dic '44	ene '45	feb '45	mar '45	abr '45	may '45	jun '45	jul '45	ago '45	sep '45	oct '45	nov '45	dic '45	ene '46	feb '46	mar '46	abr '46	may '46	jun '46	jul '46	ago '46	sep '46	oct '46	nov '46	dic '46	ene '47	feb '47	mar '47	abr '47	may '47	jun '47	jul '47	ago '47	sep '47	oct '47	nov '47	dic '47	ene '48	feb '48	mar '48	abr '48	may '48	jun '48	jul '48	ago '48	sep '48	oct '48	nov '48	dic '48	ene '49	feb '49	mar '49	abr '49	may '49	jun '49	jul '49	ago '49	sep '49	oct '49	nov '49	dic '49	ene '50	feb '50	mar '50	abr '50	may '50	jun '50	jul '50	ago '50	sep '50	oct '50	nov '50	dic '50	ene '51	feb '51	mar '51	abr '51	may '51	jun '51	jul '51	ago '51	sep '51	oct '51	nov '51	dic '51	ene '52	feb '52	mar '52	abr '52	may '52	jun '52	jul '52	ago '52	sep '52	oct '52	nov '52	dic '52	ene '53	feb '53	mar '53	abr '53	may '53	jun '53	jul '53	ago '53	sep '53	oct '53	nov '53	dic '53	ene '54	feb '54	mar '54	abr '54	may '54	jun '54	jul '54	ago '54	sep '54	oct '54	nov '54	dic '54	ene '55	feb '55	mar '55	abr '55	may '55	jun '55	jul '55	ago '55	sep '55	oct '55	nov '55	dic '55	ene '56	feb '56	mar '56	abr '56	may '56	jun '56	jul '56	ago '56	sep '56	oct '56	nov '56	dic '56	ene '57	feb '57	mar '57	abr '57	may '57	jun '57	jul '57	ago '57	sep '57	oct '57	nov '57	dic '57	ene '58	feb '58	mar '58	abr '58	may '58	jun '58	jul '58	ago '58	sep '58	oct '58	nov '58	dic '58

Jairo Guevara Rincón
Director de Interventoría
Interventoría

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	jun '23																				
1	REP	CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES	193 días	mié 09/11/22	mié 24/05/23	\$ 3,439,828,585		23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28
2	REP	ACTA DE INICIO	0 días	mié 09/11/22	mié 09/11/22	\$ 0		09/11																											
3	REP	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	75 días	mié 09/11/22	mar 24/01/23	\$ 0																													
4	REP	SOCIALIZACIONES DE PARQUES	5 días	mié 25/01/23	lun 30/01/23	\$ 0	3FC+1 día																												
14	REP	MANTENIMIENTO DE PARQUES	110 días	mié 01/02/23	mié 24/05/23	\$ 3,439,828,585	5FC+7 días																												
15	REP	DESARROLLO EL LLANO DE ROSA SAN EDUARDO	107 días	mié 01/02/23	dom 21/05/23	\$ 455,561,196	5FC+7 días																												
69	REP	GRAN COLOMBIANO	108 días	mié 01/02/23	lun 22/05/23	\$ 963,451,279	6FC+7 días																												
135	REP	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	101 días	mié 01/02/23	lun 15/05/23	\$ 513,957,204	8																												
200	REP	EL CLARET	28 días	jue 02/03/23	jue 30/03/23	\$ 35,089,180	12FC+30 días																												
218	REP	TINIZA	71 días	mié 01/02/23	vie 14/04/23	\$ 293,867,068	10																												
219	REP	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	2 días	vie 03/02/23	lun 06/02/23	\$ 816,923																													
220	REP	Desmnte estruc de microfútbol + cargue y retiro	2 días	vie 03/02/23	lun 06/02/23	\$ 118,303	227FC+1 día																												
221	REP	Desmnte estruc baloncesto sin demol base conc	2 días	vie 03/02/23	lun 06/02/23	\$ 698,620	227FC+1 día																												
222	REP	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	1 día	mar 07/02/23	mar 07/02/23	\$ 498,268																													
223	REP	Banca M-31 (desmnte) STPM **	1 día	mar 07/02/23	mar 07/02/23	\$ 498,268	225																												
224	REP	SEÑALÉTICA	1 día	lun 06/02/23	lun 06/02/23	\$ 47,678																													
225	REP	Desmnte Señal (IDG-S)	1 día	lun 06/02/23	lun 06/02/23	\$ 47,678	221																												
226	REP	PRELIMINARES	1 día	mié 01/02/23	jue 02/02/23	\$ 1,015,050																													
227	REP	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	mié 01/02/23	jue 02/02/23	\$ 1,015,050	10																												
228	REP	PINTURAS DEMARCACIONES	2 días	mié 08/03/23	vie 10/03/23	\$ 335,199																													
229	REP	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Menos)	2 días	mié 08/03/23	vie 10/03/23	\$ 335,199	231																												
230	REP	ACABADOS	5 días	vie 03/03/23	mié 08/03/23	\$ 50,655,848																													
231	REP	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	5 días	vie 03/03/23	mié 08/03/23	\$ 50,655,848	258FC+1 día																												
232	REP	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	2 días	mar 28/02/23	jue 02/03/23	\$ 11,787,357																													
233	REP	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	2 días	mar 28/02/23	jue 02/03/23	\$ 8,401,110	238																												
234	REP	ESTRUCTURA MICROFUTBOL(SUM+INST)	2 días	mar 28/02/23	jue 02/03/23	\$ 3,153,919	238																												
235	REP	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	mar 28/02/23	mié 01/03/23	\$ 63,708	238																												
236	REP	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	mar 28/02/23	mié 01/03/23	\$ 168,620	238																												
237	REP	BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	20 días	mar 07/02/23	mar 28/02/23	\$ 75,387,500																													
238	REP	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	20 días	mar 07/02/23	mar 28/02/23	\$ 75,387,500	221FC+2 días																												
239	REP	SEÑALÉTICA	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 5,604,529																													
244	REP	JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	1 día	mar 04/04/23	mar 04/04/23	\$ 1,707,174																													
245	REP	Modulo Informativo de Ejercidos (suministro+instalacion)	1 día	mar 04/04/23	mar 04/04/23	\$ 1,707,174	257FC+40 días																												
246	REP	MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 896,400																													
248	REP	NO PREVISTOS	65 días	mar 07/02/23	vie 14/04/23	\$ 78,895,527																													
249	REP	Banca concreto GRC 21 MP L= 1.93 m Segun diseño BANCA MC	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 25,415,658	261FC+30 días																												
250	REP	Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 6,201,164	261FC+30 días																												
251	REP	ARCOS TUN																																	

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS


ELABORO, ING NESTOR BAUTISTA
APROBO, WILLY BELZNER



2413

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	nov '22												dic '22												ene '23												feb '23												mar '23												abr '23												may '23												jun '23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22



Gustavo Franco Carbonell
 Director de Obra
 Contratista


Jairo Guevara Rincón
 Director de Interventoría
 Interventoría

PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
 INTERVENTORIA: DISPARK
 CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO: ING NESTOR BAUTISTA
 APROBO: WILLY BELZNER



25/14

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Unidad	Gantt Chart																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	jun '23	jul '23	ago '23	sep '23	oct '23	nov '23	dic '23	ene '24	feb '24	mar '24	abr '24	may '24	jun '24	jul '24	ago '24	sep '24	oct '24	nov '24	dic '24	ene '25	feb '25	mar '25	abr '25	may '25	jun '25	jul '25	ago '25	sep '25	oct '25	nov '25	dic '25	ene '26	feb '26	mar '26	abr '26	may '26	jun '26	jul '26	ago '26	sep '26	oct '26	nov '26	dic '26	ene '27	feb '27	mar '27	abr '27	may '27	jun '27	jul '27	ago '27	sep '27	oct '27	nov '27	dic '27	ene '28	feb '28	mar '28	abr '28	may '28	jun '28	jul '28	ago '28	sep '28	oct '28	nov '28	dic '28	ene '29	feb '29	mar '29	abr '29	may '29	jun '29	jul '29	ago '29	sep '29	oct '29	nov '29	dic '29	ene '30	feb '30	mar '30	abr '30	may '30	jun '30	jul '30	ago '30	sep '30	oct '30	nov '30	dic '30	ene '31	feb '31	mar '31	abr '31	may '31	jun '31	jul '31	ago '31	sep '31	oct '31	nov '31	dic '31	ene '32	feb '32	mar '32	abr '32	may '32	jun '32	jul '32	ago '32	sep '32	oct '32	nov '32	dic '32	ene '33	feb '33	mar '33	abr '33	may '33	jun '33	jul '33	ago '33	sep '33	oct '33	nov '33	dic '33	ene '34	feb '34	mar '34	abr '34	may '34	jun '34	jul '34	ago '34	sep '34	oct '34	nov '34	dic '34	ene '35	feb '35	mar '35	abr '35	may '35	jun '35	jul '35	ago '35	sep '35	oct '35	nov '35	dic '35	ene '36	feb '36	mar '36	abr '36	may '36	jun '36	jul '36	ago '36	sep '36	oct '36	nov '36	dic '36	ene '37	feb '37	mar '37	abr '37	may '37	jun '37	jul '37	ago '37	sep '37	oct '37	nov '37	dic '37	ene '38	feb '38	mar '38	abr '38	may '38	jun '38	jul '38	ago '38	sep '38	oct '38	nov '38	dic '38	ene '39	feb '39	mar '39	abr '39	may '39	jun '39	jul '39	ago '39	sep '39	oct '39	nov '39	dic '39	ene '40	feb '40	mar '40	abr '40	may '40	jun '40	jul '40	ago '40	sep '40	oct '40	nov '40	dic '40	ene '41	feb '41	mar '41	abr '41	may '41	jun '41	jul '41	ago '41	sep '41	oct '41	nov '41	dic '41	ene '42	feb '42	mar '42	abr '42	may '42	jun '42	jul '42	ago '42	sep '42	oct '42	nov '42	dic '42	ene '43	feb '43	mar '43	abr '43	may '43	jun '43	jul '43	ago '43	sep '43	oct '43	nov '43	dic '43	ene '44	feb '44	mar '44	abr '44	may '44	jun '44	jul '44	ago '44	sep '44	oct '44	nov '44	dic '44	ene '45	feb '45	mar '45	abr '45	may '45	jun '45	jul '45	ago '45	sep '45	oct '45	nov '45	dic '45	ene '46	feb '46	mar '46	abr '46	may '46	jun '46	jul '46	ago '46	sep '46	oct '46	nov '46	dic '46	ene '47	feb '47	mar '47	abr '47	may '47	jun '47	jul '47	ago '47	sep '47	oct '47	nov '47	dic '47	ene '48	feb '48	mar '48	abr '48	may '48	jun '48	jul '48	ago '48	sep '48	oct '48	nov '48	dic '48	ene '49	feb '49	mar '49	abr '49	may '49	jun '49	jul '49	ago '49	sep '49	oct '49	nov '49	dic '49	ene '50	feb '50	mar '50	abr '50	may '50	jun '50	jul '50	ago '50	sep '50	oct '50	nov '50	dic '50	ene '51	feb '51	mar '51	abr '51	may '51	jun '51	jul '51	ago '51	sep '51	oct '51	nov '51	dic '51	ene '52	feb '52	mar '52	abr '52	may '52	jun '52	jul '52	ago '52	sep '52	oct '52	nov '52	dic '52	ene '53	feb '53	mar '53	abr '53	may '53	jun '53	jul '53	ago '53	sep '53	oct '53	nov '53	dic '53	ene '54	feb '54	mar '54	abr '54	may '54	jun '54	jul '54	ago '54	sep '54	oct '54	nov '54	dic '54	ene '55	feb '55	mar '55	abr '55

Jairo Guevara Rincón
Director de Interventoría
Interventoría

9615

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Unidad	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	jun '23
1		CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES	193 días	mié 09/11/22	mié 24/05/23	\$ 3.439.828,585										
2		ACTA DE INICIO	0 días	mié 09/11/22	mié 09/11/22	\$ 0										
3		DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	75 días	mié 09/11/22	mar 24/01/23	\$ 0										
4		SOCIALIZACIONES DE PARQUES	5 días	mié 25/01/23	lun 30/01/23	\$ 0	3FC+1 día									
14		MANTENIMIENTO DE PARQUES	110 días	mié 01/02/23	mié 24/05/23	\$ 3.439.828,585	5FC+7 días									
15		DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	107 días	mié 01/02/23	dom 21/05/23	\$ 455.561,196	5FC+7 días									
69		GRAN COLOMBIANO	108 días	mié 01/02/23	lun 22/05/23	\$ 383.451,279	6FC+7 días									
135		BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	101 días	mié 01/02/23	lun 15/05/23	\$ 513.957,204	9									
200		EL CLARET	28 días	jue 02/03/23	jue 30/03/23	\$ 35.089,180	12FC+30 días									
218		TIMIZA	71 días	mié 01/02/23	vie 14/04/23	\$ 293.867,068	10									
263		LA ESPERANZA	33 días	jue 02/03/23	mar 04/04/23	\$ 34.788,245	13FC+30 días									
278		SAN ANDRES	58 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 213.979,976	7FC+20 días									
279		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	1 día	dom 19/02/23	lun 20/02/23	\$ 226,461										
280		Desmonte estruct de futbol(Cargue y Retiro)**	1 día	dom 19/02/23	lun 20/02/23	\$ 226,461	285FC+1 día	JGO								
281		TABLEROS Y REDES	4 días	dom 19/02/23	mié 22/02/23	\$ 5.415,840	285FC+1 día	M2								
282		Desmonte malla protección contra impacto **	4 días	dom 19/02/23	mié 22/02/23	\$ 5.415,840	285FC+1 día	M2								
283		PRELIMINARES	21 días	mié 15/02/23	mié 08/03/23	\$ 9.937,200										
284		Descapote Manual y Retiro (e= 10-15Cm).	4 días	vie 03/03/23	mié 08/03/23	\$ 5.877,000	280FC+12 días	M2								
285		Cerramiento lona h=2.20 mts/Exc **	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	\$ 4.060,200	7FC+20 días	ML								
286		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	5 días	mié 08/03/23	lun 13/03/23	\$ 4.594,257										
287		Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	5 días	mié 08/03/23	lun 13/03/23	\$ 4.594,257	284	M3								
288		EMPRADIZACIÓN	6 días	jue 09/03/23	mié 15/03/23	\$ 24.878,787										
289		Empradización zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	6 días	jue 09/03/23	mié 15/03/23	\$ 24.878,787	287CC+1 día	M2								
290		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	\$ 4.921,296										
291		PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTBOL (SUM + INST)	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	\$ 4.653,428	289FC+30 días	JGO								
292		REDES DE FUTBOL (SUM + INST)	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	\$ 267,868	289FC+30 días	JGO								
293		BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	12 días	jue 23/02/23	mié 08/03/23	\$ 75.367,500										
294		Ceramiento contra impacto IDRD h= 5 **	12 días	jue 23/02/23	mié 08/03/23	\$ 75.367,500	282FC+1 día	ML								
295		MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	\$ 896,400										
296		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	\$ 896,400	289FC+30 días	UN								
297		NO PREVISTOS	33 días	lun 13/03/23	sáb 15/04/23	\$ 39.509,723										
298		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	\$ 11.295,848	289FC+30 días	UN								
299		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	4 días	lun 13/03/23	vie 17/03/23	\$ 28,213,875	294FC+6 días	M2								
300		AU 29.1%	59 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 48.232,512										
301		LA LAGUNA	59 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 181.045,125	11FC+19 días									
350		EL PROGRESO	97 días	mié 15/02/23	mié 24/05/23	\$ 728.088,313	8FC+20 días									

Gustavo Franco Carbonell
Director de Obra
Contratista

Jairo Guevara Rincón
Director de Interventoría
Interventoría


PROGRAMACION PREELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

8

916




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Unidad		nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	j																						
										23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	j	
1		CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES	193 días	mié 09/11/22	mié 24/05/23	\$ 3.430.028,595																																	
2		ACTA DE INICIO	0 días	mié 09/11/22	mié 09/11/22	\$ 0																																	
3		DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	75 días	mié 09/11/22	mar 24/01/23	\$ 0																																	
4		SOCIALIZACIONES DE PARQUES	5 días	mié 26/01/23	lun 30/01/23	\$ 0			3FC+1 día																														
14		MANTENIMIENTO DE PARQUES	110 días	mié 01/02/23	mié 24/05/23	\$ 3.430.028,595			5FC+7 días																														
15		DESARROLLO EL LLANO DE BOBA SAN EDUARDO	107 días	mié 01/02/23	dom 21/05/23	\$ 435.561.186			5FC+7 días																														
69		GRAN COLOMBIANO	108 días	mié 01/02/23	lun 22/05/23	\$ 903.451.279			8FC+7 días																														
135		BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	101 días	mié 01/02/23	lun 15/05/23	\$ 513.957.204			0																														
200		EL CLARET	28 días	jue 02/03/23	jue 30/03/23	\$ 35.089.180			12FC+30 días																														
218		TIMIZA	71 días	mié 01/02/23	vie 14/04/23	\$ 290.867.090			10																														
263		LA ESPERANZA	33 días	jue 02/03/23	mar 04/04/23	\$ 34.788.245			13FC+30 días																														
278		SAN ANDRES	58 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 213.079.976			7FC+20 días																														
301		LA LAGUNA	59 días	mié 15/02/23	sáb 18/04/23	\$ 101.045.125			11FC+19 días																														
302		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	1 día	jue 23/02/23	vie 24/02/23	\$ 467.613																																	
303		Desmonte estruc de microfútbol + cargue y retiro	1 día	jue 23/02/23	vie 24/02/23	\$ 118.303		310	JGO																														
304		Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc	1 día	jue 23/02/23	vie 24/02/23	\$ 349.310		310	JGO																														
305		MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	1 día	mié 15/02/23	jue 16/02/23	\$ 311.430																																	
306		Banca M-31 (desmonte) STPM **	1 día	mié 15/02/23	j																																		

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPAK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Unidad	23	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	ju
341		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 767,694	347	UN									
342		MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	1 día	mié 12/04/23	jue 13/04/23	\$ 896,400											
343		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	mié 12/04/23	jue 13/04/23	\$ 896,400	326FC+15 días	UN									
344		NO PREVISTOS	55 días	jue 16/02/23	jue 13/04/23	\$ 28,369,453											
345		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	1 día	mié 12/04/23	jue 13/04/23	\$ 22,591,596	326FC+15 días	UN									
346		Canecas Plástica en Prolipropileno (sum+inst)	1 día	mié 12/04/23	jue 13/04/23	\$ 3,100,582	326FC+15 días	UN									
347		CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalación)	1 día	mié 12/04/23	jue 13/04/23	\$ 3,332,000	326FC+15 días	UN									
348		Desmonte CerramMalla eslabonada **	3 días	jue 16/02/23	lun 20/02/23	\$ 345,175	308	M2									
349		AIU 29.1%	59 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 40,808,777											
350		EL PROGRESO	97 días	mié 15/02/23	mié 24/05/23	\$ 728,088,313	8FC+20 días										


Gustavo Franco Carbonell
Director de Obra
Contratista


Jairo Guevara Rincón
Director de Interventoría
Interventoría



29/2

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Unidad
1		CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES	193 días	mié 09/11/22	mié 24/05/23	\$ 3,439,828,595		
2		ACTA DE INICIO	0 días	mié 09/11/22	mié 09/11/22	\$ 0		
3		DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	75 días	mié 09/11/22	mar 24/01/23	\$ 0		
4		SOCIALIZACIONES DE PARQUES	5 días	mié 25/01/23	lun 30/01/23	\$ 0	3FC+1 día	
14		MANTENIMIENTO DE PARQUES	110 días	mié 01/02/23	mié 24/05/23	\$ 3,439,828,595	5FC+7 días	
15		DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	107 días	mié 01/02/23	dom 21/05/23	\$ 455,561,196	5FC+7 días	
69		GRAN COLOMBIANO	108 días	mié 01/02/23	lun 22/05/23	\$ 993,451,279	6FC+7 días	
135		BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	101 días	mié 01/02/23	lun 15/05/23	\$ 513,957,204	9	
200		EL CLARET	28 días	jue 02/03/23	jue 30/03/23	\$ 35,089,180	12FC+30 días	
218		TIMIZA	71 días	mié 01/02/23	vie 14/04/23	\$ 293,967,069	10	
263		LA ESPERANZA	33 días	jue 02/03/23	mar 04/04/23	\$ 34,788,245	13FC+30 días	
278		SAN ANDRES	59 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 213,979,976	7FC+20 días	
301		LA LAGUNA	59 días	mié 15/02/23	sáb 15/04/23	\$ 181,045,125	11FC+19 días	
350		EL PROGRESO	97 días	mié 15/02/23	mié 24/05/23	\$ 728,068,313	9FC+20 días	
351		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	3 días	jue 16/02/23	lun 20/02/23	\$ 1,844,565		
352		Desmonte de Balancín Madera-STPM**	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	\$ 114,535	371 UN	
353		Desmonte Juegos infantil Madera	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	\$ 169,898	371 UN	
354		Desmonte juego tipo M-3-STPM**	2 días	vie 17/02/23	lun 20/02/23	\$ 786,490	362 UN	
355		Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	2 días	vie 17/02/23	lun 20/02/23	\$ 396,641	363 UN	
356		Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	2 días	vie 17/02/23	lun 20/02/23	\$ 200,803	367 UN	
357		Desmonte Pasamanos Recto-STPM**	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	\$ 42,398	371 UN	
358		Desmonte y retiro de llantas**	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	\$ 133,800	371 UN	
359		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	2 días	mar 21/02/23	mie 22/02/23	\$ 467,613		
360		Desmonte estruc de microfútbol + cargue y retiro	2 días	mar 21/02/23	mie 22/02/23	\$ 118,303	373CC JGO	
361		Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	2 días	mar 21/02/23	mie 22/02/23	\$ 349,310	373CC JGO	
362		MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	6 días	jue 16/02/23	mie 22/02/23	\$ 1,513,977		
363		Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	\$ 205,971	371 UN	
364		Banca M-31 (desmonte) STPM **	5 días	vie 17/02/23	mie 22/02/23	\$ 1,308,006	366 UN	
365		SEÑÁLETICA	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	\$ 143,034		
366		Señal (IDG-S) 2 caras (Desmonte)	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	\$ 143,034	371 UN	
367		OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	7 días	mie 01/03/23	mie 08/03/23	\$ 8,124,895		
368		Excavacion manual con retiro suelo blando**	7 días	mie 01/03/23	mie 08/03/23	\$ 8,124,895	373 M3	
369		PRELIMINARES	10 días	mie 15/02/23	vie 24/02/23	\$ 3,275,949		
370		Descapote Manual y Retiro (=10-15Cm).	2 días	jue 23/02/23	vie 24/02/23	\$ 129,294	264 M2	
371		Cerramiento lona h=2.20 mts(Extc) **	2 días	mie 15/02/23	jue 16/02/23	\$ 3,146,655	6FC+20 días ML	
372		DEMOLICIONES Y RETIROS	17 días	mar 21/02/23	vie 10/03/23	\$ 19,671,615		
373		Demol pav asfáltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	8 días	mar 21/02/23	mie 01/03/23	\$ 12,880,848	355FC+1 día M2	
374		Demolicion carcamo equipo indu. cargue y retiro	4 días	mie 01/03/23	dom 05/03/23	\$ 887,100	373 ML	
375		Desmonte y retiro adoquín **	5 días	dom 05/03/23	vie 10/03/23	\$ 1,202,644	374 M2	
376		DESMONTE DE ANGULO Y PLATINA (INCLUYE PULIDORA)	2 días	jue 23/02/23	vie 24/02/23	\$ 480,000	361 ML	
377		Cargue+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Vjes/Dia)	8 días	jue 23/02/23	vie 03/03/23	\$ 4,221,023	373CC+3 días M3	
378		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	20 días	mie 08/03/23	mar 28/03/23	\$ 16,524,15		

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

S

30 29

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Unidad	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23	abr '23	may '23	ju
389		PISOS	4 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 205,817,352										
390		Piso Caucho recid 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	4 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 205,817,352	413	M2								
391		EMPRADIZACION	2 días	lun 10/04/23	mar 11/04/23	\$ 143,912										
392		Empradización zonas verdes a recuperar (5cm Tierra)	2 días	lun 10/04/23	mar 11/04/23	\$ 143,912	401	M2								
393		PINTURA MOBILIARIO	3 días	mar 11/04/23	jue 13/04/23	\$ 1,208,740										
394		Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	3 días	mar 11/04/23	jue 13/04/23	\$ 1,208,740	398	ML								
395		CARPINTERIA METALICA	7 días	mar 04/04/23	mar 11/04/23	\$ 23,659,040										
396		ANGULO 1 x 1 x 1/8" + Platina 5/8 x 1/8" (Sum + insta	5 días	mar 04/04/23	sáb 08/04/23	\$ 5,762,760	400	ML								
397		Suministro+Instal. Malla Estabonada Cal. 10 + Pintura	5 días	mar 04/04/23	sáb 08/04/23	\$ 4,200,975	400	M2								
398		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	7 días	mar 04/04/23	mar 11/04/23	\$ 13,696,305	400	UN								
399		PLACAS Y ANDENES	15 días	sáb 25/03/23	lun 10/04/23	\$ 60,700,357										
400		Placa contrapiso 0,10 m 3,000 psi+malla 4mm **	9 días	sáb 25/03/23	lun 03/04/23	\$ 56,761,560	380	M2								
401		ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	6 días	mar 04/04/23	lun 10/04/23	\$ 3,936,797	400	M2								
402		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3 días	lun 27/03/23	jue 30/03/23	\$ 7,588,802										
403		EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	2 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23	\$ 4,200,555	380FC+2 días	JGO								
404		ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM+INST)	2 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23	\$ 3,153,919	380FC+2 días	JGO								
405		REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	mié 29/03/23	jue 30/03/23	\$ 63,708	403	JGO								
406		REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	mié 29/03/23	jue 30/03/23	\$ 168,620	404	JGO								
407		SEÑALÉTICA	2 días	mié 03/05/23	vie 05/05/23	\$ 8,174,026										
408		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mié 03/05/23	jue 04/05/23	\$ 886,898	417	UN								
409		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	1 día	mié 03/05/23	jue 04/05/23	\$ 1,217,264	418	UN								
410		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 04/05/23	vie 05/05/23	\$ 2,999,288	409	UN								
411		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 04/05/23	vie 05/05/23	\$ 3,070,776	408	UN								
412		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	1 día	vie 19/05/23	sáb 20/05/23	\$ 85,039,970										
413		Juego Torre deslizadero muro escalier tubo y red (suministro+instalación) 3-12 años Cap 20 niños	1 día	vie 19/05/23	sáb 20/05/23	\$ 85,039,970	400FC+45 días	UN								
414		MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	1 día	mar 02/05/23	mié 03/05/23	\$ 1,792,800										
415		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	mar 02/05/23	mié 03/05/23	\$ 1,792,800	388FC+20 días	UN								
416		NO PREVISTOS	68 días	jue 23/02/23	mié 03/05/23	\$ 84,063,111										
417		Banca concreto GRC 21 MP L=1,93 m Segun diseño BANCA MC	1 día	mar 02/05/23	mié 03/05/23	\$ 28,239,620	388FC+20 días	UN								
418		Canecas Plastica en Prolipropileno (sum+inst)	1 día	mar 02/05/23	mié 03/05/23	\$ 4,650,873	388FC+20 días	UN								
419		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfáltica	2 días	vie 07/04/23	lun 10/04/23	\$ 159,090	388CC	ML								
420		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	mar 02/05/23	mié 03/05/23	\$ 18,432,128	388FC+20 días	UN								
421		CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalación)	1 día	mar 02/05/23	mié 03/05/23	\$ 3,332,000	388FC+20 días	UN								
422		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRO	5 días	lun 10/04/23	vie 14/04/23	\$ 26,213,875	384FC+2 días	M2								
423		Desmonte CerramMalla estabonada **	3 días	jue 23/02/23	dom 26/02/23	\$ 1,035,525	361	M2								
424		AJU 29,1%	97 días	mié 15/02/23	mié 24/05/23	\$ 164,115,958										

Gustavo Franco Carbonell
Director de Obra
Contratista

Jairo Guevara Rincón
Director de Interventoría
Interventoría