

1. FECHA ELABORACIÓN:

2532023

2. No. INFORME

3

3. SEMANA No.

3

4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:

20/03/2023 AL 26/03/2023

5. ENTIDAD CONTRATANTE

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:

0756-23

7. FECHA CONTRATO:

2322023

8. VALOR CONTRATO:

\$3.684.062.560,88

9. FECHA ACTA INICIO:

632023

10. FECHA DE TERMINACIÓN:

532024

11. PLAZO:

12Meses

12. PRORROGAS:

N/A

13. SUSPENSIONES:

N/A

Meses/días

14. ADICIONES:

N/A

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

16. CONTRATISTA:

WRUSSY INGENIEROS S.A.S

17. CONTRATO INTEVENTORIA No:

0757-23

18. FECHA CONTRATO:

2222023

19. VALOR CONTRATO:

\$272.766.458

20. FECHA ACTA INICIO:

632023

21. FECHA DE TERMINACIÓN:

532024

22. PLAZO:

12Meses

23. PRORROGAS:

N/A

24. SUSPENSIONES:

N/A

Meses/días

25. ADICIONES:

N/A

26. INTEVENTORIA:

UT INTERCOMEDOR ITS!

27. SUPERVISOR :


ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado o por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	\$ 62.232.747,27	2,37%	39,00%	0,92%	34,00%	0,81%	-5,00%	-0,12%
MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 94.876.917,49	3,61%	0,00%	0,00%	0,23%	0,01%	0,23%	0,01%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	\$ 857.130.403,29	32,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANPOSTERIA Y FRISOS	\$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	\$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	\$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	\$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	\$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	\$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	\$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	\$ 2.628.063.922,25	100%	3,00%	0,92%	2,63%	0,81%	-0,37%	-0,11%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	1,69%	2,00%	-0,31%
Durante el periodo	0,94%	1,00%	-0,06%
Acumulado Actual	2,63%	3,00%	-0,37%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL		
	SEMANA	ACUMULADO
% Programado	0,30%	0,92%
Valor de la Obra Programada	\$ 7.976.775,12	\$ 24.270.771,44

	SEMANA	ACUMULADO
% Ejecutado	0,29%	0,81%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 7.711.418,59	\$ 21.377.350,98



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	5	DEMOLEDOR ELECTRICO	1	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se realiza demolición de muro perimetral al costado de la cancha de futbol, para la instalación del portón auxiliar.
2. Se realiza el incado y la instalación del portón metálico auxiliar.
3. Se continúa y finaliza el desmonte de la cubierta de las cafeterías, retirando las cerchas metálicas.
4. Se realiza la actividad de demolición de muros en mampostería en las cafeterías y parte de los baños.
5. Se continúa con la construcción del campamento.
6. Se realiza el retiro y posterior entrega de los aparatos sanitarios y lavamanos.
7. Se realiza el retiro y desmonte de 2 tanques de almacenamiento de agua en el área de los baños.
8. Se inicia el retiro de escombros.
9. Se realiza jornada de limpieza general en áreas de trabajo.

E. ADMINISTRATIVO

1. Durante el periodo del presente informe, el contratista allegó la documentación del PMT y PMA para su revisión.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra.

G. SOCIAL

1. Reunión el día 22 de marzo de 2023: el contratista realizó la socialización del proyecto a las directivas y padres de familia de la institución educativa, en donde se expuso el alcance, objetivos, beneficios y los costos de inversión del proyecto.

H. SST

1. Durante este periodo no se realizó ninguna aclaración ni comentario al respecto, el contratista cuenta con el personal idóneo para esta actividad.

I. AMBIENTAL

1. El contratista realizó el envío del plan de manejo ambiental de la obra (PMA) para su revisión y aprobación por parte de la interventoría.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.



Nombre: LEONARDO MANTILLA NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:

25 3 2023

No. INFORME

3

SEMANA No.

3

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:

0756-23

CONTRATISTA

WRUSSY INGENIEROS S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA No:

0757-23

INTEVENTORÍA

UT INTERCOMEDOR ITS

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 21 de marzo de 2023

DESCRIPCIÓN: Instalación de portón metálico auxiliar.



FECHA FOTO: 24 de marzo de 2023

DESCRIPCIÓN: Retiro y desmonte de tanques de almacenamiento de agua.



FECHA FOTO: 24 de marzo de 2023

DESCRIPCIÓN: Retiro de aparatos sanitarios.



FECHA FOTO: 24 de marzo de 2023

DESCRIPCIÓN: Desmonte de divisiones y puertas metálicas de los baños.



FECHA FOTO: 25 DE MARZO DE 2023

DESCRIPCIÓN: DEMOLICIÓN MUROS DE MAMPOSTERIA BAÑO N°2.



FECHA FOTO: 25 DE MARZO DE 2023

DESCRIPCIÓN: RETIRO DE RCD.