

1. FECHA ELABORACIÓN: 14 5 2023

2. No. INFORME 10

3. SEMANA No. 10

4. INFORME
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE:

08/05/2023 AL 14/05/2023

5. ENTIDAD
CONTRATANTEALCALDIA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA -
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 0756-23 7. FECHA CONTRATO: 23 2 2023 8. VALOR CONTRATO: \$ 3.684.062.560,88

9. FECHA ACTA INICIO: 6 3 2023 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 5 3 2024 11. PLAZO: 12 Meses

12. PRORROGAS: N/A 13. SUSPENSIONES: N/A Meses/días 14. ADICIONES: N/A

15. OBJETO DEL
CONTRATO OBRA: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

16. CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

17. CONTRATO
INTEVENTORIA No: 0757-23 18. FECHA CONTRATO: 22 2 2023 19. VALOR
CONTRATO: \$ 272.766.458

20. FECHA ACTA INICIO: 6 3 2023 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 5 3 2024 22. PLAZO: 12 Meses

23. PRORROGAS: N/A 24. SUSPENSIONES: N/A Meses/días 25. ADICIONES: N/A

26. INTEVENTORÍA: UT INTERCOMEDOR ITSÍ

27. SUPERVISOR : ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado o por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=Ax D	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso o (G)=E-C
PRELIMINARES	\$ 62.232.747,27	2,37%	100,00%	2,37%	100,00%	2,37%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 94.876.917,49	3,61%	72,00%	2,60%	10,50%	0,38%	-61,50%	-2,22%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	\$ 857.130.403,29	32,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANPOSTERIA Y FRISOS	\$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	\$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	\$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	\$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	\$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	\$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	\$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	\$ 2.628.063.922,25	100%	13,23%	4,97%	8,50%	2,75%	-4,73%	-2,22%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	8,47%	12,38%	-3,91%
Durante el periodo	0,03%	0,85%	-0,82%
Acumulado Actual	8,50%	13,23%	-4,73%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,40%	4,97%
Valor de la Obra Programada	\$ 10.441.606,62	\$ 130.544.127,86

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,02%	2,75%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 448.678,53	\$ 72.194.823,61

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	5	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	11	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se continúa la actividad de excavación manual de material común, buscando el nivel demarcado por topografía.
2. Se realiza movimiento de material sobrante hacia acopio temporal en obra, para luego ser retirado a disposición final.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en toda la zona de trabajo y campamento de obra.
4. Se recibe visita por parte del despacho de la alcaldía distrital y el secretario de infraestructura para dar seguimiento al avance de obra.

Observación: La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso por parte de la CAS para intervenir la Ceiba. Ya que, esto afecta directamente el inicio de las actividades de cimentación en el área de influencia del árbol.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas en la obra.
2. El contratista envía propuesta de cambio en diseño estructural a la interventoría y supervisión del contrato, para que se evalúe y se de viabilidad.
3. Por parte de la interventoría se emite informe de aprobación a la solicitud hecha por el contratista del cambio en el diseño estructural propuesto para la cimentación.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Se atiende requerimiento de algunos profesores del colegio que tienen dudas y preguntas acerca del proyecto.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST.
2. Se realiza cambio de cinta de peligro y demarcación de sendero peatonal que se encuentra en mal estado.
3. Por parte de interventoría se realiza inspección del estado de los EPP's y herramientas de los trabajadores.
4. Se realiza cambio y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.

I. AMBIENTAL

1. Durante este periodo se recibe visita por parte de funcionarios de la CAS para la evaluación y emisión del permiso de aprovechamiento forestal de la Ceiba ubicada dentro del proyecto.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el periodo no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el periodo no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.



Nombre: LEONARDO MANTILLA NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:

14 5 2023

No. INFORME

10

SEMANA No.

10

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:

0756-23

CONTRATISTA

WRUSSY INGENIEROS S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA No:

0757-23

INTEVENTORÍA

UT INTERCOMEDOR ITSÍ

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 11 de mayo de 2023

DESCRIPCIÓN: Cambio de cinta de peligro para sendero peatonal.



FECHA FOTO: 08 de mayo de 2023

DESCRIPCIÓN: Demarcación de niveles.



FECHA FOTO: 10 de mayo de 2023

DESCRIPCIÓN: Charla diaria de SST por parte del profesional HSE.



FECHA FOTO: 12 de mayo de 2023

DESCRIPCIÓN: Reposición de EPP's por mal estado.



FECHA FOTO: 13 de mayo de 2023

DESCRIPCIÓN: Excavación manual y retiro de material sobrante a acopio temporal.



FECHA FOTO: 13 de mayo de 2023

DESCRIPCIÓN: Visita por parte de la secretaría de infraestructura y el despacho de la alcaldía distrital.