

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio



Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONTRATO DE OBRA No. 2220569

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220586

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR



NIT: 900021482 - 1

*Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje,
Mantenimiento y Construcción*

CONTRATO No. 2220586

DOCUMENTO No. I 130
Informe Mensual - No. 12

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
Del 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023

**VERSIÓN 01
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL**

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 2 de 59
		Informe Mensual No. 12

LISTA DE DISTRIBUCIÓN


Copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	ENTERRITORIO	1
Copia No. 2	Biblioteca del proyecto	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		-	Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TÍTULO DOCUMENTO:		INFORME MENSUAL No. 10 – febrero de 2023			
DOCUMENTO No:		I 130			
A P R O B A C I Ó N	NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
	RESPONSABLE POR ELABORACIÓN “Ingeniero Residente”	Nombre:	Jaime Barrios Contreras		
		Firma:			
		Fecha:	01/05/2023		
	RESPONSABLE REVISIÓN “Coordinador Proyecto”	Nombre:	Juan Camilo Pertuz		
		Firma:			
		Fecha:	02/05/2023		
	RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre:	William Jiménez Martínez		
		Firma:			
		Fecha:	03/05/2023		

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

CLIENTE:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio	
RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre:	Nicolás Rincón Vega
	Cargo:	Supervisor Contrato de Interventoría.
	Firma:	
	Fecha:	

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 3 de 59
		Informe Mensual No. 12

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
1. INFORME EJECUTIVO	7
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	7
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
2.2. LOCALIZACIÓN	7
2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	9
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO	12
3.1. CONTRATOS SUSCRITOS	12
3.1.1. Contrato de Obra	12
3.1.2. Contrato de Interventoría.	12
3.2. CONTROL DE PÓLIZAS	13
3.2.1. Pólizas contrato de Obra	13
3.2.2. Pólizas contrato de Interventoría	13
3.3. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO	14
3.3.1. Información de índole presupuestal.	14
3.3.2. Manejo de anticipo	14
3.3.3. Actas parciales.	15
3.4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO	16
3.4.1. Personal Autorizado por el Cliente	16
3.4.2. Personal de la Interventoría	16
3.4.3. Personal del Contratista	16
3.5. CONTROL DE RECURSOS Y PERSONAL	17
3.5.1. Control de equipos	17
3.5.2. Control de personal	18
3.6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO	18
3.6.1. Comités de Seguimiento.	18
3.6.2. Comités de Aprobación.	18
3.6.3. Correspondencia	19
4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA	20

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 4 de 59
		Informe Mensual No. 12

4.1.	ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO	20
4.1.1.	Actividad 1.	20
4.1.2.	Actividad 2.	20
4.1.3.	Actividad 3.	21
4.1.4.	Avance general del proyecto.	53
4.2.	SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS DURANTE EL PERIODO	54
4.3.	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	55
4.4.	PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST	55
4.5.	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.	56
4.6.	BITÁCORA	56
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	57
5.1.	CONCLUSIONES.	57
5.2.	RECOMENDACIONES.	57
	ANEXOS	59

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 5 de 59
		Informe Mensual No. 12

RELACIÓN DE TABLAS.

TABLA 1. LUGAR DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES.	7
TABLA 2. CAPÍTULOS E ÍTEMS A EJECUTAR EN OBRA.....	9
TABLA 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.	12
TABLA 4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	12
TABLA 5. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.....	13
TABLA 6. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	13
TABLA 7. CDP – CRP SALDO PRESUPUESTAL	14
TABLA 8. SEGUIMIENTO ANTICIPO	14
TABLA 9. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	15
TABLA 10. ACTAS PARCIALES	15
TABLA 11. PERSONAL ENTERRITORIO.....	16
TABLA 12. PERSONAL INTERVENTORÍA.....	16
TABLA 13. PERSONAL CONTRATISTA.....	16
TABLA 14. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y OFIMÁTICOS.....	17
TABLA 15. CONTROL DE EQUIPOS.....	17
TABLA 16. RELACIÓN DE COMITES DE SEGUIMIENTO.....	18
TABLA 17. RELACIÓN DE COMITES DE APROBACIÓN.....	18
TABLA 18. RELACIÓN DE APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICOS.....	19
TABLA 19. SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDAS.	22
TABLA 20. RELACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS.	53
TABLA 21. AVANCE DEL PROYECTO – INFORMES SEMANALES.	53
TABLA 22. GRÁFICA AVANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	54
TABLA 23. CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA.	55
TABLA 24. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA.....	56
TABLA 25. CONTROL DE PERSONAL DEL PROYECTO.	56

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 6 de 59
		Informe Mensual No. 12

INTRODUCCIÓN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

El proyecto nace de la necesidad de acceso a Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que se presenta en algunas comunidades que conforman el casco urbano del Municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar). Estas viviendas carecen de las instalaciones Hidrosanitarias internas impidiendo conectarse de manera efectiva a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado existentes en las vías de los barrios priorizados. Es por ello por lo que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio decidió implementar un Programa de Conexiones Intradomiciliarias que permita cubrir en un porcentaje mayor al actual, las deficiencias al acceso de agua potable y disminuir la posibilidad de adquirir enfermedades de tipo gastrointestinal.

En el alcance del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 suscrito entre ENTerritorio y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 07 de julio de 2021, se proyectan el CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR – 10, para proceder con el DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, y con ellos la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. Durante todo este proceso debe llevarse a cabo PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1,2 y 3.

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 7 de 59
		Informe Mensual No. 12

1. INFORME EJECUTIVO

En el **Anexo 1**, se presenta el informe ejecutivo correspondiente al presente mes.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto busca “Fomentar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado mediante la construcción o mejoramiento de las conexiones Intradomiciliarias y domiciliarias de estos servicios cuando técnicamente se requieran, por medio de aportes presupuestales de la Nación y/o de las entidades territoriales en calidad de contrapartida que cubran sus costos, en los inmuebles objeto del programa.”

El beneficio principal del PCI es impactar de manera positiva en la calidad de vida y en la salud de los beneficiados, desarrollando hábitos saludables de higiene y disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades gastrointestinales, catalogadas como las principales causas de muerte a nivel mundial, adicionalmente, en la actualidad, impactará positivamente en la reducción del riesgo de contraer COVID 19.

El Proyecto pretende implementar las Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico, dirigido a atender las necesidades de instalación de equipos Hidrosanitarios en viviendas de la población de El Carmen de Bolívar, el cual fue priorizado por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, por lo anterior y de acuerdo con las obligaciones de ENTerritorio en el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005).

2.2. LOCALIZACIÓN

El Carmen de Bolívar es un municipio del departamento de Bolívar, Colombia. Se ubica a 114 km al sudeste de Cartagena de Indias, capital departamental, en el sistema orográfico de los montes de María, muy cerca del litoral Caribe colombiano. Limita al norte con San Jacinto, al Este con Zambrano, Sureste con Córdoba Tetón, al Sur con Ovejas (sucre), al Suroeste con Chalán y Colosó (sucre) y al Oeste con San Onofre (Sucre).

TABLA 1. LUGAR DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES.

PROYECTO	DEPARTAMENTO	SUB-REGIÓN	DISTRITO/MUNICIPIO
PCI – EL CARMEN DE BOLÍVAR	BOLÍVAR	MONTES DE MARÍA	EL CARMEN DE BOLÍVAR




Ilustración 1 Localización del proyecto: (a) Departamento de Bolívar (b) Municipio de El Carmen de Bolívar.
Fuente: Elaboración Propia - Google Earth.




Ilustración 2 Localización Urbana del Proyecto.
Fuente: Elaboración Propia - Google Earth.

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 9 de 59
		Informe Mensual No. 12

2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

De acuerdo con el Programa de Conexiones Intradomiciliarias se aprobaron los capítulos e ítems a ejecutar en obra descritos a continuación:

TABLA 2. CAPÍTULOS E ÍTEMS A EJECUTAR EN OBRA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	PRELIMINAR	
1.1	CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.	Und
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	Und
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
	REDES HIDROSANITARIAS	
2.1	Redes intradomiciliarias de acueducto de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
2.2	Redes intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
2.3	Red Intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
	PUNTOS HIDROSANITARIOS	
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA . Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL . Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
	APARATOS	
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO) , incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL , incluye grifería	Und
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und
	CAJAS DE INSPECCIÓN	

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 10 de 59
		Informe Mensual No. 12

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m
	UNIDADES SANITARIAS	
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
	CIMENTACIÓN	
3.5	Relleno compactado con material de sitio	m3
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3
	MAMPOSTERIA	
3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und
	MORTEROS	
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2
3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso ducha de 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2
	ELEMENTOS	
3.17	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	Und
3.18	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	Und
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	m2
3.22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m
3.23	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red Intradomiciliaria.	Und
ACABADOS		
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2
3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2
3.26	Recuperación de piso esmaltado, incluye antisol y endurecedor.	m2
3.27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	m2
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	m2
3.29	Carbuo blanco para muro exterior (3 manos)	m2
CONEXIONES		
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und
INTERVENCIONES VARIAS		
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2
CAJAS DE INSPECCION		
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA , (incluye acero de refuerzo)	m

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 12 de 59
		Informe Mensual No. 12

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1. CONTRATOS SUSCRITOS

3.1.1. Contrato de Obra

TABLA 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

CONTRATISTA:	HMM S.A.S.
NIT.	892.201.182-1
CONTRATO No.	2220569 de 2022
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO ENRIQUE GARCIA DURAN
CONTACTO:	(5) 282 4223
FECHA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSIÓN N° 01:	N.A.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 01	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO:	N.A.
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No 01:	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6.120.295.592,00
ADICIÓN No. 01:	\$ 1.828.773.582,67
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIÓN No. 01:	\$ 7.949.069.174,67
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA No. 01:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No. 02:	SESENTA (60) DIAS
PLAZO FINAL DEL CONTRATO SEGÚN PRÓRROGA No. 01:	TRECE (13) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	17 DE MAYO DE 2023

3.1.2. Contrato de Interventoría.

TABLA 4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATISTA:	DAIMCO S.A.S.
NIT.	900.021.482-1
CONTRATO No.	2220586 de 2022
REPRESENTANTE LEGAL:	SHEIRY CHARIN DAHJER HERRERA
CONTACTO:	BOGOTÁ 57 1 – 7020798
FECHA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSIÓN N° 01:	N.A.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 01	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO:	N.A.
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No 01:	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 590.289.763,29
ADICIÓN No. 01:	\$ 221.358.661,23
ADICIÓN No. 02:	\$ 137.472.725,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONALES N° 01 Y N°02:	\$949.121.149,52
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA No. 01:	TRES (3) MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO SEGÚN PRÓRROGAS No. 01 y N°02:	TRECE (13) MESES

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 13 de 59
		Informe Mensual No. 12

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	18 DE MARZO DE 2023
-------------------------------------	----------------------------

En el Anexo 4, se presentan las actas de inicio suscritas.

3.2. CONTROL DE PÓLIZAS

3.2.1. Pólizas contrato de Obra

TABLA 5. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	65-45-10107448		
FECHA DE EXPEDICIÓN	27/04/2022		
TOMADOR	HMM S.A.S		
	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 1.836.088.677,60	2022/04/18	2023/08/18
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	\$ 1.196.023.495,00	2022/04/18	2023/08/18
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 612.029.559,20	2022/04/18	2025/12/19
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 612.029.559,20	SI AMPARA, 1 AÑO	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 1.836.088.677,60	SI AMAPA, 3 AÑOS	
RCE	\$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	\$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
GASTOS MÉDICOS	\$ 200.000.000,00	2022/04/18	2022/12/19
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	\$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	\$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19

3.2.2. Pólizas contrato de Interventoría

TABLA 6. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-45-101366162		
FECHA DE EXPEDICIÓN	04/04/2022		
TOMADOR	DAIMCO S.A.S		
	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 177.086.928,99	2022/04/01	2023/08/01
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	\$ 118.057.952,66	2022/12/01	2027/12/01
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 29.514.488,16	2022/04/01	2025/12/01
RCE	\$ 250.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 250.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
GASTOS MÉDICOS	\$ 200.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 14 de 59
		Informe Mensual No. 12

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	\$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
--------------------------------------	-------------------	------------	------------

3.3. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

3.3.1. Información de índole presupuestal.

El contrato de interventoría No. 2220586 tiene un valor total de \$ 949.121.149,52 el cual hace parte del contrato suscrito entre el DAIMCO S.A.S. y ENTerritorio. Así mismo el contrato de Obra No. 2220569 tiene un valor total de \$ 7.949.069.174,67 el cual hace parte del contrato suscrito entre el HMM S.A.S. y ENTerritorio.

TABLA 7. CDP – CRP SALDO PRESUPUESTAL

CONTRATO	CDP	CRP	SALDO PRESUPUESTAL
INTERVENTORIA	\$ 622.133.098,00	\$ 590.289.763,29	\$ 31.843.334,71
OBRA	\$ 6.127.518.229,01	\$ 6.120.295.592,00	\$ 7.222.637,01

3.3.2. Manejo de anticipo

El contrato de interventoría No. 2220586 no cuenta con anticipo, mientras que el contrato No. 2220569 cuenta con un anticipo de \$1.196.023.494,20, el cual se encuentra consignado en la fiducia.

TABLA 8. SEGUIMIENTO ANTICIPO

CONTRATO	CUENTA	ENTIDAD	SALDO PRESUPUESTAL
INTERVENTORIA	N/A	N/A	N/A
OBRA	040-71942371	Bancolombia	\$ 1.196.023.494,20

En el **Anexo 25**, se presenta el formato correspondiente al Plan de Inversión del Anticipo.

TABLA 9. DESEMBOLSOS DE ANTICIPO

CONTRATO	No.	FECHA	V. TOTAL
CTA OBRA	01	18/07/2022	\$ 79.684.,00
	02	26/07/2022	\$ 210.338.003,00
	03	29/08/2022	\$ 114.491.959,00
	04	20/09/2022	\$ 310.270.980,70
	05	07/10/2022	\$ 262.532.955,70
	06	08/11/2022	\$ 80.724.134.79
	TOTAL		\$ 1.196.023.494,20

TABLA 10. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO	AMORTIZADO			PENDIENTE POR AMORTIZAR
	Acta No.	Fecha	Valor	
INTERVENTORÍA	N/A	N/A	N/A	N/A
OBRA	1	25/08/2022	\$ 79.684.615,81	\$ 1.116.338.878,39
	2	05/10/2022	\$ 98.495.814,77	\$ 1.017.843.063,62
	3	04/11/2022	\$ 253.828.253,10	\$ 764.014.810,52
	4	05/12/2022	\$ 190.817.225,10	\$ 573.197.585,42
	5	27/12/2022	\$ 72.931.597,48	\$ 500.265.987,94
	6	27/01/2023	\$ 172.721.824,03	\$ 327.544.163,91
	7	01/03/2023	\$ 138.080.892,57	\$ 189.463.271,34
	8	03/04/2023	\$ 128.161.382,42	\$ 61.301.888,92
	9		\$ 61.301.888,92	\$ 0,00

3.3.3. Actas parciales.

A la fecha de corte del presente la interventoría y contratista presentan las siguientes actas.

TABLA 11. ACTAS PARCIALES

CONTRATO	N°	V TOTAL	V NETO
INTERVENTORÍA	1	\$ 59.028.976,33	\$ 59.028.976,33
	2	\$ 49.171.137,28	\$ 49.171.137,28
	3	\$ 29.514.488,16	\$ 29.514.488,16
	4	\$ 53.834.426,41	\$ 53.834.426,41
	5	\$ 92.144.232,05	\$ 92.144.232,05
	6	\$ 76.590.096,79	\$ 76.590.096,79
	7	\$ 48.588.226,13	\$ 48.588.226,13
	8	\$ 74.723.305,41	\$ 74.723.305,41
	9	\$ 63.603.721,99	\$ 63.603.721,99
	10	\$ 61.124.504,99	\$ 61.124.504,99
OBRA	1	\$ 372.277.394,00	\$ 372.277.394,00
	2	\$ 456.671.194,87	\$ 456.671.194,87
	3	\$ 1.169.261.678,84	\$ 1.169.261.678,84
	4	\$ 879.687.212,55	\$ 879.687.212,55
	5	\$ 334.834.961,33	\$ 334.834.961,33
	6	\$ 800.111.704,73	\$ 800.111.704,73
	7	\$ 639.901.986,77	\$ 639.901.986,77
	8	\$ 592.174.529,42	\$ 592.174.529,42
	9	\$ 615.990.911,60	\$ 615.990.911,60

En el **Anexo 3**, se presentan las actas parciales suscritas en este contrato.

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 16 de 59
		Informe Mensual No. 12

3.4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

3.4.1. Personal Autorizado por el Cliente

TABLA 12. PERSONAL ENTERRITORIO.

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Gerente de Convenio	Carlos Andrés Bravo
Coordinadora	Karol Javela Pérez
Supervisor	Nicolás Rincón Vega
Supervisor Social.	Lina Otálvaro López

3.4.2. Personal de la Interventoría

TABLA 13. PERSONAL INTERVENTORÍA.

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Director de Interventoría	William Jiménez Martínez
Residente de Interventoría	Jaime Alfonso Barrios Contreras
Profesional HSEQ	Carlos Alberto Morales Samper
Especialista Estructural	Robespierre Sánchez Manjarrés
Especialista Hidrosanitario	Alberto Federico Mouthon Bello
Profesional Social	Eliana Correa Marimón
Auxiliar Social	Lina Del Rosario Gamarra Moreno.
Profesional Costos Y Presupuestos	Juan Camilo Eduardo Pertuz Rodas
Inspector De Interventoría	Jesús José Pertuz Ortiz
Inspector De Interventoría	Adolfo Mario Morales Castañeda
Inspector De Interventoría	José Alejandro Huelvas
Inspector De Interventoría	Daniel Lozano Ospino

3.4.3. Personal del Contratista

TABLA 14. PERSONAL CONTRATISTA.

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Director de Obra	Frank David Mancilla González
Residente de Obra	Manuel Garrido Severiche
Profesional PGIO	José Antonio Puentes Díaz
Profesional Técnico de Diagnósticos	Oscar Narváez Moguea
Especialista Estructural	José Guillermo Assia De La Rosa
Especialista Hidrosanitario	Irina Alejandra Támara
Profesional Social	Isabel Garces Puello
Profesional Social	Leidys Pérez Díaz
Profesional Calidad	Jesús Hernández Paternina
Profesional Costos y Presupuestos	Cristian Alberto Pérez Espitia
Maestro de Obra	Yhon Jairo Arrieta Paternina

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 17 de 59
		Informe Mensual No. 12

3.5. CONTROL DE RECURSOS Y PERSONAL

3.5.1. Control de equipos

TABLA 15. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y OFIMÁTICOS.

EQUIPO REQUERIDO	EQUIPO APROBADO PARA EL PERIODO	EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO
Equipos de Medición	Flexómetros y cinta métrica	Se cuenta con flexómetros y cintas métricas para la medición de las viviendas
Equipo Fotográfico	Teléfonos con cámara	Para obtener el Registro Fotográficos del estado actual de las viviendas.
Equipo de teléfono GPS	Teléfono GPS	Teniendo en cuenta que se debe tener la georreferenciación de las viviendas a intervenir se cuenta con teléfono con GPS.
Equipo de Computo	Computadores Portátiles	Para recolección y almacenamiento de la información, comunicación y entrega de los Diagnósticos.
Equipo de Impresión	Impresoras	Suministra la información recolectada, para entregas y comités.
Equipo de Red	Internet	Ayuda a la comunicación continua entre entidad contratante contratista e Interventoría, envío de información.
Plataformas Virtuales	Aplicaciones	Conexiones entre entidad contratante, contratista e interventoría para facilitar seguimiento de actividades
Equipos de Comunicación	Celulares	Para comunicación continua entre contratista, entidad contratante, interventoría y personal administrativo y en campo.
Consola de sonido	Equipo de perifoneo	Para la divulgación de información relacionada con programa a la comunidad

Durante este periodo no se realizó actividad con maquinaria pesada, debido a que las obras son actividades constructivas menores e internas en las viviendas. Se empleó el equipo relacionado a continuación:

TABLA 16. CONTROL DE EQUIPOS.

CANT	EQUIPO	OBSERVACIONES
1	Camioneta Chevrolet	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículo con placa: STV 065
1	Camioneta Ford	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículo con placa: CRS 560
5	Motocarro VAISAND DB300ZH	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículos con placas: 941 AEO - 942 AEO - 265 AAR - 267 AAR - 290 AAR
1	Camión Chevrolet	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículo con placa: LCL 482

En el **Anexo 14**, se presenta el formato correspondiente al control de relación y equipos utilizados en obra.

3.5.2. Control de personal.

En el **Anexo 16**, se presenta el formato correspondiente al control de personal del contratista e interventoría.

3.6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

3.6.1. Comités de Seguimiento.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023 se realizaron los comités de seguimiento relacionados en la siguiente tabla.

TABLA 17. RELACIÓN DE COMITES DE SEGUIMIENTO

ACTA No.	FECHA	TEMA	ASISTENTES
046	21/04/2023	Aspectos Técnicos y Sociales del contrato. Seguimiento Actividad 2, 3, 4 y Compromisos del proyecto. Semana 42 y Semana 43.	<ul style="list-style-type: none"> - Nicolás Rincón Vega – ENTerritorio. Supervisor - Lina Otálvaro López. – ENTerritorio. Supervisora Social. - William Jiménez M. – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría. - Jaime Barrios C. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría. - Eliana Correa M – DAIMCO S.A.S. Prof. social de Interventoría. - Frank Mancilla – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido – HMM S.A.S. Residente de Obra - Isabel Garces Puello – HMM S.A.S. Prof. Social de Obra
047	28/04/2023	Aspectos Técnicos y Sociales del contrato. Seguimiento Actividad 2, 3, 4 y Compromisos del proyecto. Semana 43 y Semana 44.	<ul style="list-style-type: none"> - Nicolás Rincón Vega – ENTerritorio. Supervisor - Lina Otálvaro López. – ENTerritorio. Supervisora Social. - William Jiménez M. – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría. - Jaime Barrios C. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría. - Eliana Correa M – DAIMCO S.A.S. Prof. social de Interventoría. - Frank Mancilla – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido – HMM S.A.S. Residente de Obra - Isabel Garces Puello – HMM S.A.S. Prof. Social de Obra

En el Anexo 23, se presentan las copias de las actas relacionadas

3.6.2. Comités de Aprobación.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023 se realizaron los comités de aprobación relacionados en la siguiente tabla.

TABLA 18. RELACIÓN DE COMITES DE APROBACIÓN

ACTA No.	FECHA	TEMA	ASISTENTES
060	11/04/2023	Comité de aprobación de diagnósticos	<ul style="list-style-type: none"> - William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos
061	20/04/2023	Comité de aprobación de diagnósticos	<ul style="list-style-type: none"> - William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos

En el Anexo 23, se presentan las copias de las actas relacionadas

TABLA 19. RELACIÓN DE APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

FECHA	VALOR TOTAL, DIAGNOSTICOS (\$)	VALOR TOTAL OBRA (\$)	NÚMERO DE DIAGNOSTICOS APROBADOS	VALOR TOTAL APROBADOS (\$)	VALOR COMPROMETIDO (\$)	SALDO POR COMPROMETER (\$)
11/04/2023	\$1.787.986,20	\$ 58.705.275,72	10	\$60.493.261,92	\$6.998.126.412,98	\$ 950.942.761,69
20/04/2023	\$ 6.257.951,70	\$233.640.771,62	35	\$239.898.723,32	\$7.238.025.136,30	\$ 711.044.038,37

3.6.3. Correspondencia

En el **Anexo 22**, se presentan la relación de correspondencia enviada y recibida.

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 20 de 59
		Informe Mensual No. 12

4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

4.1. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

4.1.1. Actividad 1.

Actividad 1: Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR – 10.

La actividad No. 1 ha culminado, la interventoría dio aval a la actividad mediante los comunicados ICB-ENTERRITORIO-2022-019 con radicado No. 20224300185852 del 16 de mayo de 2022 e ICB-ENTERRITORIO-2022-022 con radicado No. 20224300191472 del 19 de mayo de 2022.

4.1.2. Actividad 2.

Actividad 2: Diagnóstico, Validación Preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.

Esta actividad se inicia con el Plan de Gestión Social y sus líneas de intervención, para ello se realizaron socializaciones casa a casa, entrega de volantes con los requisitos documentales del Programa, perifoneo y demás estrategias de divulgación del Programa.

La elaboración de los diagnósticos en el Municipio de El Carmen de Bolívar se viene realizando por calles y carreras, que consiste en realizar barridos por calles y carreras mientras se visitan las viviendas. A la fecha se han realizado 439 visitas, en el barrio Nariño, de las cuales se han aprobado 385, se ha recibido una renuncia y 53 han sido clasificadas como no efectivas. A la fecha se han realizado 241 visitas en el barrio La Ceiba, de las cuales se han aprobado 221, se han recibido dos renunciaciones y 18 viviendas han sido clasificadas como no efectivas. A la fecha se han realizado 251 visitas en el barrio Vista Hermosa, de las cuales se han aprobado 195 y 56 viviendas han sido clasificadas como no efectivas. A la fecha se han realizado 417 visitas en el barrio La Victoria, de las cuales se han aprobado 380, se han recibido 3 renunciaciones y 37 viviendas han sido clasificadas como no efectivas.

La actividad se desarrolla de la siguiente manera:

- ✓ Revisar la matriz principal, para la verificar que la vivienda se encuentre beneficiada por el PCI.
- ✓ Desinfección del personal, consiste en aplicarse alcohol en gel en las manos, alcohol liquido en la ropa
- ✓ Diligenciar el Formato PCI – 003, encuesta Potenciales Beneficiarios a cada una de las viviendas intervenidas, con el fin de categorizar las viviendas como unidades efectivas o no efectivas.
- ✓ Determinar las cantidades de puntos requeridos por la vivienda y tipo de intervención de acuerdo con los establecidos en el presente proceso.
- ✓ Realizar el registro fotográfico del antes de las viviendas, evidenciando las condiciones vulnerables de todos los aparatos existentes a intervenir, especialmente cuando se propone reposición por mal estado.

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 21 de 59
		Informe Mensual No. 12

- ✓ Realizar el plan de intervención, con esquemas en los cuales se definieron la necesidad y obra a realizarse en cada vivienda.
- ✓ Definir el presupuesto de cada vivienda cumpliendo con las estructuras presupuestales.
- ✓ Obtener por parte del ocupante, propietario o poseedor de los inmuebles, la Firma del Anexo 2 de la Resolución 494 (Acta de concertación) plasmado en el formato PCI 009.
- ✓ Instalar los adhesivos en las puertas de cada vivienda visitada con la respectiva codificación.

Resumen de diagnósticos radicados entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023:

- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 05 de abril de 2023, en el cual se relacionan 09 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 11 de abril de 2023.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 18 de abril de 2023, en el cual se relacionan 07 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 20 de abril de 2023.

En el **Anexo 5**, se presentan las actas de concertación aprobadas.

En el **Anexo 6**, se presentan las actas de vecindad levantadas.

En el **Anexo 11**, se presenta el registro fotográfico de las viviendas visitadas.

4.1.3. Actividad 3.

Actividad 3: Ejecución de las obras de las Conexiones Intradomiciliarias y Domiciliarias Acta de Entrega y Recibo de las obras.

A la fecha de corte de este informe el contratista de obra cuenta con 1.181 diagnósticos aprobados por la interventoría, 1.119 viviendas iniciadas, de las cuales 862 se encuentran terminadas, 82 listas sin enchape y 175 en ejecución. La interventoría realiza a diario verificación de las actividades contractuales y que se cumplan de acuerdo con las especificaciones Técnicas entregadas por ENTerritorio.

Se relaciona cuadro de ejecución y avance de obras hasta la fecha:

TABLA 20. SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDAS.

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
1	B-CB-N-M20-VE-001	100%	Adecuación	\$3.969.702,73	\$3.969.702,73	7/8/2022	TERMINADO	10/8/2022	14/8/2022
2	B-CB-N-M18-VE-002	100%	Caseta T1	\$7.481.934,04	\$7.481.934,04	6/7/2022	TERMINADO	11/7/2022	17/7/2022
3	B-CB-N-M18-VE-003	100%	Adecuación	\$1.941.065,78	\$1.941.065,78	7/8/2022	TERMINADO	10/8/2022	14/8/2022
4	B-CB-N-M16-VE-004	260%	Adecuación	\$1.447.511,07	\$3.770.302,87	1/9/2022	TERMINADO	4/9/2022	25/9/2022
5	B-CB-N-M16-VE-005	100%	Caseta T1	\$8.063.104,79	\$8.063.104,79	7/6/2022	TERMINADO	12/6/2022	4/7/2022
6	B-CB-N-M16-VE-006	100%	Caseta T1	\$6.953.020,57	\$6.953.020,57	9/6/2022	TERMINADO	14/6/2022	4/7/2022
7	B-CB-N-M17-VE-007	100%	Adecuación	\$3.943.068,88	\$3.943.068,88	26/6/2022	TERMINADO	29/6/2022	17/7/2022
8	B-CB-N-M17-VE-008	100%	Adecuación	\$1.273.147,99	\$1.273.147,99	7/8/2022	TERMINADO	10/8/2022	17/8/2022
9	B-CB-N-M17-VE-009	100%	Caseta T1	\$7.932.534,21	\$7.932.534,21	10/6/2022	TERMINADO	15/6/2022	4/7/2022
10	B-CB-N-M17-VE-010	100%	Caseta T1	\$8.213.565,95	\$8.213.565,95	15/6/2022	TERMINADO	20/6/2022	4/7/2022
11	B-CB-N-M18-VE-011	132%	Adecuación	\$3.280.683,37	\$4.329.829,05	5/9/2022	TERMINADO	8/9/2022	25/9/2022
12	B-CB-N-M18-VE-012	100%	Caseta T1	\$7.713.713,37	\$7.713.713,37	14/6/2022	TERMINADO	19/6/2022	4/7/2022
13	B-CB-N-M19-VE-013	100%	Caseta T1	\$7.656.760,90	\$7.656.760,90	16/6/2022	TERMINADO	21/6/2022	4/7/2022
14	B-CB-N-M19-VE-014	171%	Adecuación	\$2.281.138,76	\$3.901.438,74	7/8/2022	TERMINADO	10/8/2022	25/9/2022
15	B-CB-N-M19-VE-015	128%	Adecuación	\$2.994.464,57	\$3.822.380,47	16/8/2022	TERMINADO	19/8/2022	30/8/2022
16	B-CB-N-M21-VE-016	100%	Caseta T1	\$7.041.382,22	\$7.041.382,22	14/6/2022	TERMINADO	19/6/2022	4/7/2022
17	B-CB-N-M21-VE-017	100%	Caseta T2	\$5.725.640,17	\$5.725.640,17	21/6/2022	TERMINADO	26/6/2022	4/7/2022
18	B-CB-N-M21-VE-018	100%	Caseta T2	\$7.649.315,97	\$7.649.315,97	21/6/2022	TERMINADO	26/6/2022	4/7/2022
19	B-CB-N-M21-VE-019	142%	Adecuación	\$2.589.009,71	\$3.664.107,35	16/8/2022	TERMINADO	19/8/2022	30/8/2022
20	B-CB-N-M21-VE-020	107%	Adecuación	\$2.912.296,98	\$3.112.829,14	23/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	24/7/2022
21	B-CB-N-M02-VE-021	113%	Caseta T1	\$3.289.899,35	\$3.722.470,04	18/10/2022	TERMINADO	23/10/2022	30/10/2022
22	B-CB-N-M02-VE-022	104%	Caseta T1	\$7.554.300,00	\$7.886.472,39	16/6/2022	TERMINADO	21/6/2022	4/7/2022
23	B-CB-N-M02-VE-023	86%	Adecuación	\$2.492.571,86	\$2.150.533,18	7/8/2022	TERMINADO	10/8/2022	25/9/2022
24	B-CB-N-M02-VE-024	100%	Caseta T1	\$6.890.204,61	\$6.890.204,61	16/6/2022	TERMINADO	21/6/2022	4/7/2022
25	B-CB-N-M02-VE-025	126%	Adecuación	\$3.175.408,65	\$4.009.884,69	18/10/2022	TERMINADO	21/10/2022	30/10/2022
26	B-CB-N-M02-VE-026	100%	Caseta T1	\$7.399.588,59	\$7.399.588,59	18/6/2022	TERMINADO	23/6/2022	4/7/2022
27	B-CB-N-M02-VE-027	100%	Adecuación	\$3.145.359,62	\$3.145.359,62	7/8/2022	TERMINADO	10/8/2022	30/8/2022
28	B-CB-N-M04-VE-028	129%	Adecuación	\$2.926.399,11	\$3.773.839,42	16/8/2022	TERMINADO	19/8/2022	30/8/2022
29	B-CB-N-M02-VE-029	82%	Adecuación	\$1.258.990,64	\$1.030.888,63	7/2/2023	TERMINADO	10/2/2023	12/2/2023
30	B-CB-N-M04-VE-030	48%	Adecuación	\$1.749.493,32	\$845.616,95	8/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	30/10/2022
31	B-CB-N-M04-VE-031	114%	Adecuación	\$4.163.124,02	\$4.743.713,45	8/9/2022	TERMINADO	11/9/2022	18/12/2022
32	B-CB-N-M04-VE-032	100%	Caseta T2	\$6.890.540,49	\$6.890.540,49	27/6/2022	TERMINADO	2/7/2022	9/7/2022
33	B-CB-N-M06-VE-033	100%	Caseta T1	\$7.445.738,25	\$7.445.738,25	15/7/2022	TERMINADO	20/7/2022	25/7/2022
34	B-CB-N-M04-VE-034	101%	Caseta T1	\$7.557.058,79	\$7.607.947,90	21/6/2022	TERMINADO	26/6/2022	4/7/2022
35	B-CB-N-M05-VE-035	100%	Caseta T1	\$7.725.921,38	\$7.725.921,38	23/6/2022	TERMINADO	28/6/2022	9/7/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
36	B-CB-N-M05-VE-036	100%	Caseta T1	\$7.159.051,42	\$7.159.051,42	21/6/2022	TERMINADO	26/6/2022	4/7/2022
37	B-CB-N-M07-VE-037	184%	Adecuación	\$2.530.285,02	\$4.655.895,64	2/12/2022	TERMINADO	5/12/2022	12/2/2023
38	B-CB-N-M07-VE-038	100%	Caseta T1	\$7.291.584,15	\$7.291.584,15	1/7/2022	TERMINADO	6/7/2022	9/7/2022
39	B-CB-N-M04-VE-039	100%	Caseta T1	\$7.892.847,86	\$7.892.847,86	4/7/2022	TERMINADO	9/7/2022	19/7/2022
40	B-CB-N-M05-VE-040	71%	Caseta T1	\$7.216.166,60	\$5.149.203,36	1/9/2022	TERMINADO	6/9/2022	25/9/2022
41	B-CB-N-M04-VE-041	100%	Caseta T2	\$5.382.242,21	\$5.382.242,21	5/7/2022	TERMINADO	10/7/2022	17/7/2022
42	B-CB-N-M05-VE-042	170%	Caseta T1	\$3.810.454,96	\$6.491.970,51	14/9/2022	TERMINADO	19/9/2022	30/10/2022
43	B-CB-N-M04-VE-043	128%	Caseta T2	\$5.268.643,62	\$6.759.338,18	6/1/2023	TERMINADO	11/1/2023	5/2/2023
44	B-CB-N-M05-VE-044	100%	Caseta T1	\$7.534.259,23	\$7.534.259,23	26/6/2022	TERMINADO	1/7/2022	9/7/2022
45	B-CB-N-M05-VE-045	100%	Caseta T1	\$6.506.628,47	\$6.506.628,47	26/6/2022	TERMINADO	1/7/2022	9/7/2022
46	B-CB-N-M04-VE-046	100%	Caseta T2	\$6.483.569,95	\$6.472.941,52	24/6/2022	TERMINADO	29/6/2022	4/7/2022
47	B-CB-N-M04-VE-047	100%	Caseta T2	\$6.292.406,50	\$6.281.782,30	24/6/2022	TERMINADO	29/6/2022	4/7/2022
48	B-CB-N-M06-VE-048	24%	Adecuación	\$4.050.702,70	\$977.760,49	16/12/2022	TERMINADO	19/12/2022	15/1/2023
49	B-CB-N-M05-VE-049	106%	Adecuación	\$3.086.791,66	\$3.284.060,64	5/9/2022	TERMINADO	8/9/2022	9/10/2022
50	B-CB-N-M06-VE-050	110%	Caseta T1	\$7.096.208,83	\$7.791.328,84	7/8/2022	TERMINADO	12/8/2022	30/10/2022
51	B-CB-N-M07-VE-051	94%	Adecuación	\$2.726.143,92	\$2.569.006,50	10/1/2022	TERMINADO	13/1/2022	19/2/2023
52	B-CB-N-M08-VE-052	100%	Caseta T1	\$8.047.309,12	\$8.047.309,12	28/6/2022	TERMINADO	3/7/2022	4/7/2022
53	B-CB-N-M06-VE-053	100%	Caseta T1	\$6.760.973,95	\$6.760.973,95	1/7/2022	TERMINADO	6/7/2022	17/7/2022
54	B-CB-N-M08-VE-054	100%	Caseta T1	\$6.857.811,82	\$6.857.811,82	1/7/2022	TERMINADO	6/7/2022	9/7/2022
55	B-CB-N-M08-VE-055	100%	Caseta T1	\$7.671.554,25	\$7.671.554,25	1/7/2022	TERMINADO	6/7/2022	17/7/2022
56	B-CB-N-M08-VE-056	105%	Caseta T1	\$7.769.282,32	\$8.177.937,17	1/9/2022	TERMINADO	6/9/2022	30/10/2022
57	B-CB-N-M07-VE-057	101%	Caseta T1	\$7.732.943,95	\$7.783.687,95	1/10/2022	TERMINADO	6/10/2022	9/10/2022
58	B-CB-N-M06-VE-058	100%	Caseta T2	\$6.697.105,43	\$6.697.105,43	1/7/2022	TERMINADO	6/7/2022	17/7/2022
59	B-CB-N-M09-VE-059	93%	Caseta T1	\$7.511.544,56	\$6.996.322,28	30/8/2022	TERMINADO	4/9/2022	23/10/2022
60	B-CB-N-M10-VE-060	100%	Caseta T1	\$7.561.885,91	\$7.561.885,91	1/7/2022	TERMINADO	6/7/2022	9/7/2022
61	B-CB-N-M09-VE-061	100%	Caseta T1	\$6.772.308,85	\$6.772.308,85	7/7/2022	TERMINADO	12/7/2022	18/7/2022
62	B-CB-N-M10-VE-062	100%	Caseta T1	\$6.118.878,54	\$6.118.878,54	9/7/2022	TERMINADO	14/7/2022	19/7/2022
63	B-CB-N-M09-VE-063	92%	Adecuación	\$5.152.296,93	\$4.765.360,63	30/11/2022	TERMINADO	3/12/2022	15/1/2023
64	B-CB-N-M10-VE-064	216%	Adecuación	\$3.482.814,44	\$7.529.670,17	20/11/2022	TERMINADO	23/11/2022	4/12/2022
65	B-CB-N-M10-VE-065	100%	Caseta T1	\$7.539.908,21	\$7.539.908,21	13/7/2022	TERMINADO	18/7/2022	19/7/2022
66	B-CB-N-M11-VE-066	91%	Caseta T1	\$7.673.904,85	\$6.967.787,81	9/11/2022	TERMINADO	14/11/2022	15/1/2023
67	B-CB-N-M11-VE-067	134%	Caseta T1	\$5.590.948,09	\$7.501.404,72	1/11/2022	TERMINADO	6/11/2022	11/12/2022
68	B-CB-N-M41-VE-068	100%	Caseta T1	\$7.267.983,56	\$7.267.983,56	11/7/2022	TERMINADO	16/7/2022	19/7/2022
69	B-CB-N-M11-VE-069	99%	Caseta T2	\$5.866.572,38	\$5.835.452,29	11/7/2022	TERMINADO	16/7/2022	20/7/2022
70	B-CB-N-M06-VE-070	127%	Adecuación	\$4.190.018,15	\$5.326.598,45	4/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	19/2/2023
71	B-CB-N-M09-VE-071	151%	Caseta T1	\$4.997.176,61	\$7.557.820,70	6/11/2022	TERMINADO	11/11/2022	4/12/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
72	B-CB-N-M09-VE-072	100%	Caseta T1	\$7.665.439,25	\$7.665.439,25	15/8/2022	TERMINADO	20/8/2022	25/9/2022
73	B-CB-N-M18-VE-074	100%	Caseta T1	\$7.221.567,66	\$7.221.567,66	2/7/2022	TERMINADO	7/7/2022	17/7/2022
74	B-CB-N-M18-VE-075	100%	Caseta T1	\$7.972.543,09	\$7.972.543,09	26/6/2022	TERMINADO	1/7/2022	4/7/2022
75	B-CB-N-M16-VE-076	100%	Caseta T1	\$7.608.540,16	\$7.608.540,16	2/7/2022	TERMINADO	7/7/2022	17/7/2022
76	B-CB-N-M19-VE-077	100%	Caseta T1	\$7.734.155,16	\$7.734.155,16	9/7/2022	TERMINADO	14/7/2022	19/7/2022
77	B-CB-N-M18-VE-078	100%	Caseta T1	\$6.774.174,14	\$6.774.174,14	2/7/2022	TERMINADO	7/7/2022	17/7/2022
78	B-CB-N-M18-VE-079	100%	Caseta T1	\$8.053.224,81	\$8.053.224,81	4/7/2022	TERMINADO	9/7/2022	9/7/2022
79	B-CB-N-M20-VE-080	100%	Caseta T1	\$7.022.267,26	\$7.022.267,26	11/7/2022	TERMINADO	16/7/2022	31/7/2022
80	B-CB-N-M19-VE-081	100%	Caseta T1	\$7.895.993,82	\$7.895.993,82	5/7/2022	TERMINADO	10/7/2022	17/7/2022
81	B-CB-N-M22-VE-082	101%	Caseta T1	\$6.614.437,32	\$6.659.455,87	22/7/2022	TERMINADO	27/7/2022	16/8/2022
82	B-CB-N-M19-VE-083	100%	Caseta T1	\$7.477.550,94	\$7.477.550,94	6/7/2022	TERMINADO	11/7/2022	17/7/2022
83	B-CB-N-M20-VE-085	102%	Caseta T1	\$7.872.964,29	\$8.014.752,04	15/7/2022	TERMINADO	20/7/2022	30/7/2022
84	B-CB-N-M19-VE-087	100%	Caseta T1	\$7.953.298,01	\$7.953.298,01	14/7/2022	TERMINADO	19/7/2022	3/8/2022
85	B-CB-N-M30-VE-088	100%	Caseta T1	\$7.454.929,22	\$7.454.929,22	15/7/2022	TERMINADO	20/7/2022	2/8/2022
86	B-CB-N-M16-VE-089	100%	Caseta T1	\$7.510.305,06	\$7.510.305,06	30/6/2022	TERMINADO	5/7/2022	9/7/2022
87	B-CB-N-M30-VE-090	100%	Caseta T1	\$7.690.908,30	\$7.690.908,30	19/7/2022	TERMINADO	24/7/2022	31/7/2022
88	B-CB-N-M16-VE-091	108%	Adecuación	\$2.681.287,31	\$2.886.136,58	7/12/2022	TERMINADO	10/12/2022	15/1/2023
89	B-CB-N-M30-VE-092	100%	Caseta T1	\$7.704.038,45	\$7.704.038,45	20/7/2022	TERMINADO	25/7/2022	1/8/2022
90	B-CB-N-M23-VE-093	100%	Caseta T1	\$7.900.993,68	\$7.900.993,68	1/7/2022	TERMINADO	6/7/2022	9/7/2022
91	B-CB-N-M30-VE-094	100%	Caseta T2	\$5.945.233,74	\$5.945.233,74	11/7/2022	TERMINADO	16/7/2022	31/7/2022
92	B-CB-N-M23-VE-095	100%	Caseta T1	\$7.605.104,53	\$7.605.104,53	2/7/2022	TERMINADO	7/7/2022	9/7/2022
93	B-CB-N-M30-VE-096	100%	Caseta T1	\$7.126.858,52	\$7.126.858,52	22/7/2022	TERMINADO	27/7/2022	21/8/2022
94	B-CB-N-M23-VE-097	65%	Adecuación	\$6.210.273,49	\$4.040.743,87	16/11/2022	TERMINADO	19/11/2022	15/1/2023
95	B-CB-N-M30-VE-098	100%	Caseta T1	\$7.396.524,24	\$7.396.524,24	11/7/2022	TERMINADO	16/7/2022	20/7/2022
96	B-CB-N-M30-VE-100	100%	Adecuación	\$3.499.532,79	\$3.486.381,98	4/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	15/1/2023
97	B-CB-N-M22-VE-101	103%	Caseta T1	\$6.645.995,09	\$6.829.830,21	14/7/2022	TERMINADO	19/7/2022	31/7/2022
98	B-CB-N-M30-VE-102	100%	Caseta T1	\$6.995.767,14	\$6.995.767,14	15/7/2022	TERMINADO	20/7/2022	24/7/2022
99	B-CB-N-M29-VE-103	85%	Adecuación	\$6.995.767,14	\$5.954.472,29	19/9/2022	TERMINADO	22/9/2022	9/10/2022
100	B-CB-N-M29-VE-104	94%	Caseta T1	\$6.995.767,14	\$6.572.130,83	2/8/2022	TERMINADO	7/8/2022	9/10/2022
101	B-CB-N-M30-VE-105	100%	Caseta T1	\$6.752.771,85	\$6.720.252,52	16/7/2022	TERMINADO	21/7/2022	31/7/2022
102	B-CB-N-M20-VE-107	100%	Caseta T1	\$7.619.764,75	\$7.619.764,75	23/7/2022	TERMINADO	28/7/2022	2/8/2022
103	B-CB-N-M29-VE-106	99%	Caseta T1	\$6.727.393,17	\$6.688.131,69	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	31/7/2022
104	B-CB-N-M29-VE-108	103%	Caseta T1	\$6.509.525,31	\$6.690.742,50	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	5/9/2022
105	B-CB-N-M04-VE-109	119%	Adecuación	\$3.769.811,09	\$4.492.471,99	21/10/2022	TERMINADO	24/10/2022	20/11/2022
106	B-CB-N-M19-VE-110	196%	Caseta T1	\$3.782.163,82	\$7.412.993,29		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
107	B-CB-N-M20-VE-111	100%	Caseta T1	\$7.574.979,38	\$7.574.979,38	12/7/2022	TERMINADO	17/7/2022	20/7/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
108	B-CB-N-M19-VE-112	100%	Caseta T1	\$7.080.057,71	\$7.080.057,71	13/7/2022	TERMINADO	18/7/2022	21/7/2022
109	B-CB-N-M29-VE-113	99%	Caseta T1	\$7.110.972,36	\$7.066.998,09	16/7/2022	TERMINADO	21/7/2022	1/8/2022
110	B-CB-N-M20-VE-114	100%	Caseta T1	\$7.067.384,78	\$7.067.384,78	11/7/2022	TERMINADO	16/7/2022	19/7/2022
111	B-CB-N-M29-VE-115	100%	Caseta T1	\$7.398.324,37	\$7.398.324,37	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	2/10/2022
112	B-CB-N-M19-VE-116	100%	Caseta T1	\$7.395.074,12	\$7.395.074,12	13/7/2022	TERMINADO	18/7/2022	31/7/2022
113	B-CB-N-M29-VE-117	102%	Adecuación	\$3.244.599,69	\$3.306.072,40	8/9/2022	TERMINADO	11/9/2022	19/9/2022
114	B-CB-N-M29-VE-118	99%	Caseta T1	\$7.515.706,29	\$7.471.021,10	12/7/2022	TERMINADO	17/7/2022	31/7/2022
115	B-CB-N-M22-VE-119	100%	Caseta T1	\$7.449.555,42	\$7.449.555,42	8/9/2022	TERMINADO	13/9/2022	9/10/2022
116	B-CB-N-M22-VE-120	100%	Caseta T2	\$6.908.023,67	\$6.908.023,67	15/7/2022	TERMINADO	20/7/2022	31/7/2022
117	B-CB-N-M22-VE-121	96%	Caseta T1	\$7.726.065,21	\$7.405.644,04	31/7/2022	TERMINADO	5/8/2022	25/9/2022
118	B-CB-N-M22-VE-122	97%	Caseta T1	\$7.603.368,74	\$7.344.014,61	2/8/2022	TERMINADO	7/8/2022	9/10/2022
119	B-CB-N-M17-VE-123	52%	Adecuación	\$3.499.958,60	\$1.805.761,83	18/9/2022	TERMINADO	21/9/2022	25/9/2022
120	B-CB-N-M23-VE-124	91%	Caseta T2	\$7.603.739,30	\$6.955.864,03	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	9/10/2022
121	B-CB-N-M23-VE-125	113%	Caseta T2	\$5.971.711,82	\$6.768.512,07	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	14/8/2022
122	B-CB-N-M23-VE-126	99%	Caseta T1	\$7.274.897,66	\$7.187.866,43	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	14/8/2022
123	B-CB-N-M23-VE-127	101%	Caseta T2	\$6.279.806,34	\$6.324.767,59	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	14/8/2022
124	B-CB-N-M23-VE-128	106%	Caseta T1	\$7.499.824,24	\$7.982.250,15	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	14/8/2022
125	B-CB-N-M23-VE-129	95%	Adecuación	\$3.445.220,00	\$3.278.303,85	1/8/2022	TERMINADO	4/8/2022	10/8/2022
126	B-CB-N-M16-VE-130	105%	Caseta T1	\$7.603.151,01	\$7.980.113,49	22/7/2022	TERMINADO	27/7/2022	14/8/2022
127	B-CB-N-M16-VE-131	100%	Caseta T1	\$7.513.645,49	\$7.513.645,49	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	14/8/2022
128	B-CB-N-M16-VE-132	94%	Caseta T1	\$8.496.612,33	\$7.984.826,62	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	14/8/2022
129	B-CB-N-M16-VE-133	67%	Adecuación	\$3.790.644,00	\$2.542.057,78	14/10/2022	TERMINADO	17/10/2022	20/11/2022
130	B-CB-N-M24-VE-134	100%	Caseta T1	\$6.786.534,02	\$6.786.534,02	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	31/7/2022
131	B-CB-N-M28-VE-135	106%	Caseta T1	\$8.037.559,01	\$8.496.588,03	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	14/8/2022
132	B-CB-N-M24-VE-136	100%	Caseta T1	\$7.759.234,12	\$7.759.234,12	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	1/8/2022
133	B-CB-N-M24-VE-137	100%	Caseta T1	\$7.392.203,11	\$7.392.203,11	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	4/8/2022
134	B-CB-N-M24-VE-138	100%	Caseta T1	\$7.192.735,86	\$7.192.735,86	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	9/8/2022
135	B-CB-N-M24-VE-139	93%	Adecuación	\$2.804.079,17	\$2.602.584,80	2/12/2022	TERMINADO	5/12/2022	15/1/2023
136	B-CB-N-M24-VE-140	278%	Caseta T1	\$2.732.060,54	\$7.581.655,32	2/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	29/1/2023
137	B-CB-N-M28-VE-141	106%	Caseta T1	\$7.531.022,33	\$7.982.919,30	21/7/2022	TERMINADO	26/7/2022	9/10/2022
138	B-CB-N-M28-VE-142	235%	Caseta T1	\$3.233.538,95	\$7.606.388,37	26/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	15/1/2023
139	B-CB-N-M28-VE-143	100%	Caseta T1	\$7.525.776,94	\$7.525.776,94	27/7/2022	TERMINADO	1/8/2022	14/8/2022
140	B-CB-N-M28-VE-144	99%	Caseta T1	\$7.260.716,80	\$7.196.151,18	14/10/2022	TERMINADO	19/10/2022	13/11/2022
141	B-CB-N-M28-VE-145	96%	Caseta T1	\$7.795.034,08	\$7.449.018,44		TERMINADO	5/1/1900	13/11/2022
142	B-CB-N-M28-VE-146	92%	Caseta T1	\$8.299.177,80	\$7.601.092,77	14/8/2022	TERMINADO	19/8/2022	30/8/2022
143	B-CB-N-M35-VE-147	100%	Caseta T1	\$7.227.026,84	\$7.227.026,84	27/7/2022	TERMINADO	1/8/2022	9/8/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
144	B-CB-N-M35-VE-148	103%	Caseta T4	\$8.296.700,34	\$8.562.124,08	28/7/2022	TERMINADO	2/8/2022	2/8/2022
145	B-CB-N-M35-VE-149	97%	Caseta T1	\$7.679.864,56	\$7.480.545,49	20/9/2022	TERMINADO	25/9/2022	9/10/2022
146	B-CB-N-M35-VE-150	102%	Caseta T1	\$7.785.418,13	\$7.904.685,97	28/7/2022	TERMINADO	2/8/2022	27/11/2022
147	B-CB-N-M35-VE-151	100%	Caseta T1	\$6.765.763,36	\$6.765.763,36	30/7/2022	TERMINADO	4/8/2022	5/9/2022
148	B-CB-N-M35-VE-152	97%	Caseta T1	\$7.762.557,69	\$7.505.122,25	30/7/2022	TERMINADO	4/8/2022	9/10/2022
149	B-CB-N-M34-VE-153	127%	Caseta T1	\$7.454.780,26	\$9.470.938,30		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
150	B-CB-N-M35-VE-154	95%	Caseta T1	\$9.355.773,26	\$8.865.658,25	28/7/2022	TERMINADO	2/8/2022	25/9/2022
151	B-CB-N-M35-VE-155	97%	Caseta T1	\$7.491.011,70	\$7.284.332,43	10/8/2022	TERMINADO	15/8/2022	9/10/2022
152	B-CB-N-M35-VE-156	100%	Caseta T1	\$6.577.720,90	\$6.577.720,90	28/7/2022	TERMINADO	2/8/2022	14/8/2022
153	B-CB-N-M36-VE-157	100%	Caseta T1	\$7.264.669,67	\$7.264.669,67	28/7/2022	TERMINADO	2/8/2022	2/8/2022
154	B-CB-N-M36-VE-158	100%	Caseta T1	\$6.914.609,55	\$6.914.609,55	30/7/2022	TERMINADO	4/8/2022	14/8/2022
155	B-CB-N-M37-VE-159	101%	Caseta T1	\$7.541.795,32	\$7.604.070,24	6/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	15/1/2023
156	B-CB-N-M36-VE-160	100%	Caseta T1	\$8.002.298,58	\$8.002.298,58	31/7/2022	TERMINADO	5/8/2022	9/8/2022
157	B-CB-N-M38-VE-161	97%	Caseta T1	\$7.818.320,74	\$7.595.934,08	8/8/2022	TERMINADO	13/8/2022	2/10/2022
158	B-CB-N-M37-VE-162	100%	Caseta T1	\$7.424.030,72	\$7.424.030,72	31/7/2022	TERMINADO	5/8/2022	25/9/2022
159	B-CB-N-M37-VE-163	88%	Caseta T1	\$7.597.016,14	\$6.720.674,42	3/8/2022	TERMINADO	8/8/2022	27/11/2022
160	B-CB-N-M37-VE-164	112%	Caseta T1	\$6.894.085,75	\$7.690.886,00	31/7/2022	TERMINADO	5/8/2022	2/10/2022
161	B-CB-N-M38-VE-165	89%	Caseta T1	\$8.429.655,54	\$7.496.507,03		TERMINADO	5/1/1900	15/1/2023
162	B-CB-N-M13-VE-166	99%	Caseta T1	\$7.171.469,17	\$7.097.100,23	16/8/2022	TERMINADO	21/8/2022	30/8/2022
163	B-CB-N-M27-VE-167	95%	Caseta T1	\$8.080.596,20	\$7.652.096,58		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
164	B-CB-N-M38-VE-168	93%	Caseta T1	\$7.320.986,92	\$6.817.047,97	3/9/2022	TERMINADO	8/9/2022	2/10/2022
165	B-CB-N-M13-VE-169	100%	Caseta T1	\$7.458.314,55	\$7.458.314,55	3/8/2022	TERMINADO	8/8/2022	21/8/2022
166	B-CB-N-M13-VE-170	81%	Caseta T2	\$8.229.125,93	\$6.680.086,62	5/10/2022	TERMINADO	10/10/2022	20/11/2022
167	B-CB-N-M13-VE-171	114%	Adecuación	\$2.886.249,42	\$3.300.006,73	4/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	12/2/2023
168	B-CB-N-M13-VE-172	99%	Caseta T1	\$7.270.587,03	\$7.224.770,69	27/9/2022	TERMINADO	2/10/2022	20/11/2022
169	B-CB-N-M13-VE-173	197%	Caseta T1	\$3.932.858,21	\$7.763.734,57	14/11/2022	TERMINADO	19/11/2022	15/1/2023
170	B-CB-N-M06-VE-174	102%	Adecuación	\$4.884.354,45	\$4.963.132,21	12/12/2022	TERMINADO	15/12/2022	15/1/2023
171	B-CB-N-M13-VE-175	79%	Caseta T1	\$9.012.007,19	\$7.159.356,72	27/9/2022	TERMINADO	2/10/2022	15/1/2023
172	B-CB-N-M27-VE-176	100%	Caseta T1	\$7.720.615,77	\$7.686.009,90	18/10/2022	TERMINADO	23/10/2022	15/1/2023
173	B-CB-N-M27-VE-177	87%	Caseta T1	\$7.314.946,45	\$6.370.708,86	6/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	15/1/2023
174	B-CB-N-M27-VE-178	100%	Caseta T1	\$7.935.982,03	\$7.971.053,20	6/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	15/1/2023
175	B-CB-N-M13-VE-179	109%	Caseta T1	\$7.325.841,56	\$8.013.231,54	28/10/2022	TERMINADO	2/11/2022	18/12/2022
176	B-CB-N-M27-VE-180	102%	Caseta T1	\$7.895.371,03	\$8.067.169,69	11/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	15/1/2023
177	B-CB-N-M13-VE-181	98%	Caseta T1	\$7.612.716,77	\$7.495.452,84	6/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	15/1/2023
178	B-CB-N-M38-VE-182	104%	Caseta T1	\$7.180.420,36	\$7.488.348,86	11/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	15/1/2023
179	B-CB-N-M13-VE-183	87%	Caseta T1	\$7.784.688,23	\$6.737.872,37	28/9/2022	TERMINADO	3/10/2022	15/1/2023

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
180	B-CB-N-M27-VE-184	108%	Caseta T1	\$7.542.683,94	\$8.115.011,68	3/11/2022	TERMINADO	8/11/2022	15/1/2023
181	B-CB-N-M35-VE-185	91%	Caseta T1	\$8.427.309,71	\$7.648.549,22		TERMINADO	5/1/1900	9/10/2022
182	B-CB-N-M13-VE-186	105%	Caseta T1	\$8.168.190,01	\$8.603.594,73	6/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	15/1/2023
183	B-CB-N-M36-VE-187	110%	Caseta T1	\$7.404.436,21	\$8.125.178,91	7/12/2022	TERMINADO	12/12/2022	15/1/2023
184	B-CB-N-M36-VE-188	96%	Caseta T1	\$8.112.332,81	\$7.776.043,74	7/12/2022	TERMINADO	12/12/2022	15/1/2023
185	B-CB-N-M28-VE-189	93%	Caseta T1	\$7.764.697,67	\$7.203.781,74	24/10/2022	TERMINADO	29/10/2022	22/1/2023
186	B-CB-N-M25-VE-190	98%	Caseta T1	\$7.542.159,42	\$7.373.776,73	22/9/2022	TERMINADO	27/9/2022	20/11/2022
187	B-CB-N-M27-VE-191	115%	Caseta T1	\$6.727.993,31	\$7.750.044,02	21/10/2022	TERMINADO	26/10/2022	18/12/2022
188	B-CB-N-M37-VE-192	103%	Caseta T1	\$7.678.430,98	\$7.903.849,94	11/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	15/1/2023
189	B-CB-N-M38-VE-193	122%	Caseta T1	\$6.711.195,46	\$8.196.509,94	21/10/2022	TERMINADO	26/10/2022	20/11/2022
190	B-CB-N-M25-VE-194	78%	Caseta T1	\$9.326.944,17	\$7.242.774,01	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	15/1/2023
191	B-CB-N-M25-VE-195	101%	Caseta T1	\$7.276.590,31	\$7.344.831,76	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	20/11/2022
192	B-CB-N-M26-VE-196	161%	Adecuación	\$2.949.510,67	\$4.749.730,81	10/12/2022	TERMINADO	13/12/2022	15/1/2023
193	B-CB-N-M27-VE-197	96%	Caseta T1	\$7.868.312,33	\$7.536.226,00	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	20/11/2022
194	B-CB-N-M26-VE-198	103%	Adecuación	\$7.105.142,43	\$7.309.418,60	13/9/2022	TERMINADO	16/9/2022	15/1/2023
195	B-CB-N-M40-VE-199	104%	Caseta T1	\$7.783.435,41	\$8.125.444,25	13/9/2022	TERMINADO	18/9/2022	23/10/2022
196	B-CB-N-M26-VE-200	139%	Adecuación	\$1.891.997,75	\$2.624.367,04		TERMINADO	3/1/1900	12/2/2023
197	B-CB-N-M26-VE-201	93%	Caseta T1	\$8.043.429,93	\$7.507.910,00	19/8/2022	TERMINADO	24/8/2022	30/10/2022
198	B-CB-N-M26-VE-202	97%	Caseta T1	\$8.666.869,36	\$8.426.574,03	27/9/2022	TERMINADO	2/10/2022	30/10/2022
199	B-CB-N-M39-VE-203	100%	Caseta T1	\$7.992.296,31	\$8.023.645,90	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	15/1/2023
200	B-CB-N-M40-VE-204	97%	Caseta T1	\$7.853.612,54	\$7.616.404,23		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
201	B-CB-N-M40-VE-205	94%	Caseta T1	\$7.808.346,79	\$7.340.783,52	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	30/10/2022
202	B-CB-N-M40-VE-206	87%	Caseta T1	\$7.659.470,07	\$6.638.748,80	30/9/2022	TERMINADO	5/10/2022	30/10/2022
203	B-CB-N-M40-VE-207	90%	Caseta T1	\$7.930.395,18	\$7.127.109,15	14/9/2022	TERMINADO	19/9/2022	30/10/2022
204	B-CB-N-M40-VE-208	95%	Adecuación	\$2.930.927,62	\$2.778.005,76		TERMINADO	3/1/1900	19/2/2023
205	B-CB-N-M26-VE-209	86%	Caseta T1	\$8.486.474,81	\$7.265.085,07	22/9/2022	TERMINADO	27/9/2022	23/10/2022
206	B-CB-N-M40-VE-210	94%	Caseta T1	\$7.677.243,56	\$7.182.420,51	13/9/2022	TERMINADO	18/9/2022	30/10/2022
207	B-CB-N-M14-VE-211	95%	Caseta T1	\$7.552.754,06	\$7.152.605,06	13/9/2022	TERMINADO	18/9/2022	20/11/2022
208	B-CB-N-M14-VE-212	100%	Caseta T1	\$7.714.264,62	\$7.746.407,10	13/9/2022	TERMINADO	18/9/2022	20/11/2022
209	B-CB-N-M26-VE-213	109%	Caseta T1	\$7.421.509,46	\$8.076.083,49	16/9/2022	TERMINADO	21/9/2022	15/1/2023
210	B-CB-N-M14-VE-214	94%	Caseta T1	\$7.871.007,20	\$7.367.864,93	16/9/2022	TERMINADO	21/9/2022	20/11/2022
211	B-CB-N-M14-VE-215	94%	Caseta T1	\$8.053.543,96	\$7.582.049,55	15/9/2022	TERMINADO	20/9/2022	2/10/2022
212	B-CB-N-M14-VE-216	102%	Caseta T1	\$7.435.343,20	\$7.548.734,84	16/9/2022	TERMINADO	21/9/2022	23/10/2022
213	B-CB-N-M14-VE-217	104%	Caseta T1	\$6.936.906,58	\$7.188.001,75	3/10/2022	TERMINADO	8/10/2022	30/10/2022
214	B-CB-N-M14-VE-218	102%	Adecuación	\$3.156.776,05	\$3.213.673,80	3/10/2022	TERMINADO	6/10/2022	13/11/2022
215	B-CB-N-M40-VE-219	98%	Caseta T1	\$7.878.058,82	\$7.746.537,87		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
216	B-CB-N-M40-VE-220	114%	Adecuación	\$2.445.719,53	\$2.780.636,21	10/12/2022	TERMINADO	13/12/2022	15/1/2023
217	B-CB-N-M40-VE-221	127%	Caseta T1	\$6.294.804,86	\$8.006.804,70		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
218	B-CB-N-M40-VE-222	70%	Caseta T1	\$3.971.613,32	\$2.765.109,02	7/10/2022	TERMINADO	12/10/2022	30/10/2022
219	B-CB-N-M40-VE-223	110%	Caseta T1	\$7.498.041,95	\$8.212.338,69		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
220	B-CB-N-M40-VE-224	82%	Caseta T1	\$9.102.909,73	\$7.474.051,17	11/9/2022	TERMINADO	16/9/2022	23/10/2022
221	B-CB-N-M40-VE-225	98%	Caseta T1	\$8.247.151,14	\$8.072.436,32	23/10/2022	TERMINADO	28/10/2022	30/10/2022
222	B-CB-N-M40-VE-226	102%	Caseta T1	\$7.691.185,50	\$7.810.730,32		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
223	B-CB-N-M40-VE-227	125%	Caseta T1	\$6.452.183,34	\$8.075.944,27		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
224	B-CB-N-M40-VE-228	87%	Caseta T1	\$9.599.375,32	\$8.345.029,04		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
225	B-CB-N-M41-VE-229	102%	Caseta T1	\$7.979.476,74	\$8.132.227,96		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
226	B-CB-N-M41-VE-230	92%	Caseta T1	\$8.326.670,16	\$7.699.312,79		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
227	B-CB-N-M41-VE-231	96%	Caseta T1	\$7.973.566,99	\$7.684.344,47		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
228	B-CB-N-M41-VE-232	103%	Caseta T1	\$7.997.329,65	\$8.198.153,78		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
229	B-CB-N-M41-VE-233	49%	Caseta T1	\$7.922.806,99	\$3.845.637,80	11/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	30/10/2022
230	B-CB-N-M41-VE-234	92%	Caseta T1	\$7.673.435,92	\$7.076.935,70		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
231	B-CB-N-M41-VE-235	88%	Caseta T1	\$8.645.800,54	\$7.616.405,44		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
232	B-CB-N-M41-VE-236	110%	Caseta T1	\$6.650.580,56	\$7.328.120,69		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
233	B-CB-N-M14-VE-237	40%	Caseta T1	\$7.370.722,69	\$2.917.029,82		TERMINADO	5/1/1900	12/2/2023
234	B-CB-N-M10-VE-238	94%	Adecuación	\$4.243.117,36	\$3.988.770,33	4/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	29/1/2023
235	B-CB-N-M41-VE-239	102%	Adecuación	\$3.145.882,21	\$3.199.684,84	4/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	5/2/2023
236	B-CB-N-M41-VE-240	95%	Caseta T1	\$7.690.399,70	\$7.292.424,96		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
237	B-CB-N-M34-VE-241	121%	Adecuación	\$3.906.398,68	\$4.735.737,19	13/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	29/1/2023
238	B-CB-N-M41-VE-242	110%	Caseta T1	\$7.230.970,87	\$7.921.824,81		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
239	B-CB-N-M34-VE-243	101%	Caseta T1	\$7.330.636,77	\$7.403.081,09	17/8/2022	TERMINADO	22/8/2022	30/10/2022
240	B-CB-N-M34-VE-244	98%	Caseta T1	\$7.823.674,14	\$7.690.349,66	17/8/2022	TERMINADO	22/8/2022	30/10/2022
241	B-CB-N-M31-VE-245	102%	Caseta T1	\$7.968.820,52	\$8.160.635,95	12/8/2022	TERMINADO	17/8/2022	30/10/2022
242	B-CB-N-M34-VE-246	110%	Caseta T1	\$7.170.084,80	\$7.894.443,34		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
243	B-CB-N-M34-VE-247	88%	Caseta T1	\$8.605.995,85	\$7.551.264,49		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
244	B-CB-N-M34-VE-248	108%	Caseta T1	\$6.977.863,16	\$7.547.337,07	17/8/2022	TERMINADO	22/8/2022	30/10/2022
245	B-CB-N-M34-VE-249	83%	Caseta T1	\$8.925.620,90	\$7.429.054,59		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
246	B-CB-N-M10-VE-250	94%	Caseta T1	\$7.519.307,60	\$7.093.905,29		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
247	B-CB-N-M41-VE-251	103%	Adecuación	\$4.539.859,35	\$4.658.600,41	13/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	15/1/2023
248	B-CB-N-M12-VE-252	233%	Adecuación	\$1.169.336,02	\$2.721.546,26	20/1/2023	TERMINADO	23/1/2023	29/1/2023
249	B-CB-N-M10-VE-253	99%	Caseta T1	\$7.813.173,43	\$7.770.476,28		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
250	B-CB-N-M12-VE-254	100%	Caseta T1	\$7.903.501,78	\$7.930.175,18	13/9/2022	TERMINADO	18/9/2022	20/11/2022
251	B-CB-N-M10-VE-255	99%	Caseta T2	\$7.683.529,39	\$7.612.453,01		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
252	B-CB-N-M10-VE-256	128%	Adecuación	\$2.903.505,60	\$3.710.809,87	20/1/2023	TERMINADO	23/1/2023	12/2/2023
253	B-CB-N-M10-VE-257	97%	Caseta T1	\$7.950.382,83	\$7.721.747,48		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
254	B-CB-N-M32-VE-258	96%	Caseta T1	\$7.427.841,93	\$7.167.604,26	6/8/2022	TERMINADO	11/8/2022	9/10/2022
255	B-CB-N-M32-VE-259	100%	Caseta T1	\$8.207.386,03	\$8.216.193,85	3/8/2022	TERMINADO	8/8/2022	9/10/2022
256	B-CB-N-M32-VE-260	94%	Caseta T1	\$8.212.488,35	\$7.751.537,41	4/8/2022	TERMINADO	9/8/2022	9/10/2022
257	B-CB-N-M32-VE-261	99%	Adecuación	\$5.885.587,77	\$5.828.000,61	13/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	29/1/2023
258	B-CB-N-M32-VE-262	102%	Caseta T1	\$7.303.626,29	\$7.485.146,67	4/8/2022	TERMINADO	9/8/2022	9/10/2022
259	B-CB-N-M32-VE-263	103%	Caseta T1	\$7.524.320,56	\$7.727.585,54	3/8/2022	TERMINADO	8/8/2022	9/10/2022
260	B-CB-N-M32-VE-264	99%	Caseta T1	\$8.322.431,95	\$8.253.184,77	3/8/2022	TERMINADO	8/8/2022	9/10/2022
261	B-CB-N-M33-VE-265	97%	Caseta T1	\$7.760.311,02	\$7.552.251,45		TERMINADO	5/1/1900	9/10/2022
262	B-CB-N-M33-VE-266	95%	Caseta T1	\$7.759.561,48	\$7.389.381,42	4/8/2022	TERMINADO	9/8/2022	30/10/2022
263	B-CB-N-M33-VE-267	102%	Caseta T1	\$7.980.481,88	\$8.164.221,23		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
264	B-CB-N-M33-VE-268	105%	Caseta T1	\$7.472.276,34	\$7.858.396,83		TERMINADO	5/1/1900	16/10/2022
265	B-CB-N-M33-VE-269	99%	Caseta T1	\$7.513.659,83	\$7.437.106,24	3/8/2022	TERMINADO	8/8/2022	13/11/2022
266	B-CB-N-M33-VE-270	101%	Caseta T1	\$7.051.350,48	\$7.115.159,56	3/11/2022	TERMINADO	8/11/2022	18/12/2022
267	B-CB-N-M33-VE-271	81%	Adecuación	\$5.376.187,06	\$4.362.292,04	13/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	29/1/2023
268	B-CB-N-M31-VE-272	168%	Caseta T1	\$4.371.537,09	\$7.336.851,50	26/11/2022	TERMINADO	1/12/2022	15/1/2023
269	B-CB-N-M34-VE-273	102%	Caseta T1	\$7.745.410,79	\$7.910.264,92		TERMINADO	5/1/1900	16/10/2022
270	B-CB-N-M14-VE-274	126%	Adecuación	\$3.968.212,21	\$4.994.367,37	17/12/2022	TERMINADO	20/12/2022	12/2/2023
271	B-CB-N-M28-VE-275	108%	Caseta T1	\$7.193.328,52	\$7.789.893,19	20/10/2022	TERMINADO	25/10/2022	15/1/2023
272	B-CB-N-M16-VE-276	99%	Caseta T1	\$7.583.435,45	\$7.498.777,19	21/10/2022	TERMINADO	26/10/2022	22/1/2023
273	B-CB-N-M07-VE-277	104%	Caseta T1	\$8.026.053,03	\$8.345.591,73	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	13/11/2022
274	B-CB-N-M20-VE-278	103%	Caseta T1	\$8.015.775,54	\$8.237.175,27	2/11/2022	TERMINADO	7/11/2022	29/1/2023
275	B-CB-N-M31-VE-279	95%	Caseta T1	\$7.623.571,29	\$7.239.672,41	31/10/2022	TERMINADO	5/11/2022	15/1/2023
276	B-CB-N-M28-VE-280	105%	Caseta T1	\$6.798.321,84	\$7.157.168,57	2/11/2022	TERMINADO	7/11/2022	18/12/2022
277	B-CB-N-M01-VE-283	188%	Caseta T1	\$6.907.447,53	\$13.010.537,46	19/10/2022	TERMINADO	24/10/2022	13/11/2022
278	B-CB-N-M17-VE-284	109%	Caseta T1	\$7.385.169,18	\$8.020.580,04	10/11/2022	TERMINADO	15/11/2022	15/1/2023
279	B-CB-N-M01-VE-285	188%	Adecuación	\$2.940.192,34	\$5.538.005,53	10/12/2022	TERMINADO	13/12/2022	19/2/2023
280	B-CB-N-M01-VE-286	109%	Caseta T1	\$7.367.601,82	\$8.001.501,20	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	15/1/2023
281	B-CB-N-M01-VE-287	150%	Adecuación	\$2.627.328,76	\$3.946.385,57	5/1/2023	TERMINADO	8/1/2023	19/2/2023
282	B-CB-N-M03-VE-288	97%	Caseta T2	\$7.210.499,00	\$7.018.341,02	19/11/2022	TERMINADO	24/11/2022	15/1/2023
283	B-CB-N-M02-VE-289	96%	Adecuación	\$4.044.062,78	\$3.896.401,77	14/10/2022	TERMINADO	17/10/2022	13/11/2022
284	B-CB-N-M06-VE-290	95%	Caseta T1	\$7.643.173,63	\$7.223.763,95	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	15/1/2023
285	B-CB-N-M05-VE-291	65%	Adecuación	\$2.212.763,46	\$1.447.557,76		TERMINADO	3/1/1900	19/2/2023
286	B-CB-N-M22-VE-292	107%	Caseta T1	\$7.384.185,16	\$7.935.353,78	13/9/2022	TERMINADO	18/9/2022	16/10/2022
287	B-CB-N-M20-VE-293	87%	Caseta T1	\$9.403.250,78	\$8.170.945,94		TERMINADO	5/1/1900	9/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
288	B-CB-N-M17-VE-294	107%	Caseta T1	\$7.207.933,70	\$7.745.946,60	28/10/2022	TERMINADO	2/11/2022	15/1/2023
289	B-CB-N-M31-VE-295	227%	Caseta T2	\$8.781.396,14	\$19.915.542,06	27/11/2022	TERMINADO	2/12/2022	29/1/2023
290	B-CB-N-M29-VE-296	102%	Caseta T1	\$7.077.563,46	\$7.218.257,11	26/12/2022	TERMINADO	31/12/2022	15/1/2023
291	B-CB-N-M21-VE-297	227%	Caseta T1	\$3.421.009,59	\$7.758.590,92	10/12/2022	TERMINADO	15/12/2022	15/1/2023
292	B-CB-N-M19-VE-298	103%	Caseta T1	\$7.596.664,29	\$7.832.070,98	30/9/2022	TERMINADO	5/10/2022	29/1/2023
293	B-CB-N-M22-VE-299	103%	Caseta T1	\$7.520.705,32	\$7.733.064,46	26/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	13/11/2022
294	B-CB-N-M09-VE-300	103%	Caseta T1	\$6.232.373,41	\$6.425.503,23		TERMINADO	5/1/1900	16/10/2022
295	B-CB-N-M21-VE-301	110%	Caseta T1	\$7.781.967,61	\$8.522.776,66	11/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	13/11/2022
296	B-CB-N-M08-VE-302	102%	Caseta T1	\$6.981.895,84	\$7.146.997,92	20/11/2022	TERMINADO	25/11/2022	15/1/2023
297	B-CB-N-M21-VE-303	99%	Caseta T1	\$7.637.340,60	\$7.587.575,67	11/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	13/11/2022
298	B-CB-N-M09-VE-304	78%	Caseta T1	\$9.286.320,78	\$7.261.731,91		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
299	B-CB-N-M10-VE-305	132%	Adecuación	\$3.103.493,35	\$4.090.435,64	14/1/2023	TERMINADO	17/1/2023	5/2/2023
300	B-CB-N-M41-VE-306	117%	Caseta T1	\$7.116.713,11	\$8.360.702,69		TERMINADO	5/1/1900	30/10/2022
301	B-CB-N-M41-VE-307	50%	Adecuación	\$7.363.355,54	\$3.654.041,62	28/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	15/1/2023
302	B-CB-N-M10-VE-308	101%	Caseta T1	\$6.877.465,65	\$6.930.486,88		TERMINADO	5/1/1900	13/11/2022
303	B-CB-N-M31-VE-309	118%	Caseta T1	\$6.873.634,68	\$8.138.098,56	31/10/2022	TERMINADO	5/11/2022	15/1/2023
304	B-CB-N-M09-VE-310	99%	Caseta T1	\$7.238.378,04	\$7.131.564,69		TERMINADO	5/1/1900	23/10/2022
305	B-CB-N-M19-VE-311	121%	Adecuación	\$2.828.388,56	\$3.412.670,08	17/11/2022	TERMINADO	20/11/2022	4/12/2022
306	B-CB-N-M17-VE-312	105%	Caseta T1	\$7.344.788,18	\$7.733.502,19	1/11/2022	TERMINADO	6/11/2022	29/1/2023
307	B-CB-N-M13-VE-313	87%	Caseta T1	\$8.340.980,49	\$7.247.839,96	6/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	15/1/2023
308	B-CB-N-M26-VE-314	100%	Caseta T1	\$6.816.776,93	\$6.842.072,79	3/10/2022	TERMINADO	8/10/2022	15/1/2023
309	B-CB-N-M19-VE-315	237%	Caseta T1	\$3.454.475,61	\$8.203.392,09	4/12/2022	TERMINADO	9/12/2022	18/12/2022
310	B-CB-N-M19-VE-316	106%	Caseta T1	\$6.898.001,44	\$7.310.335,15	11/11/2022	TERMINADO	16/11/2022	18/12/2022
311	B-CB-N-M04-VE-317	159%	Adecuación	\$3.114.291,40	\$4.950.414,15	2/12/2022	TERMINADO	5/12/2022	18/1/2022
312	B-CB-N-M04-VE-318	176%	Adecuación	\$3.156.776,05	\$5.561.663,96	7/11/2022	TERMINADO	10/11/2022	13/11/2022
313	B-CB-N-M24-VE-319	87%	Caseta T1	\$8.906.126,27	\$7.716.505,60	28/10/2022	TERMINADO	2/11/2022	15/1/2023
314	B-CB-N-M04-VE-327	108%	Caseta T1	\$6.720.899,73	\$7.255.616,51	7/10/2022	TERMINADO	12/10/2022	13/11/2022
315	B-CB-N-M03-VE-329	108%	Caseta T1	\$7.226.493,28	\$7.799.700,52	4/10/2022	TERMINADO	9/10/2022	13/11/2022
316	B-CB-N-M02-VE-330	104%	Caseta T1	\$7.367.765,93	\$7.662.641,07	4/10/2022	TERMINADO	9/10/2022	13/11/2022
317	B-CB-N-M04-VE-331	100%	Caseta T1	\$7.412.495,22	\$7.436.952,94	5/10/2022	TERMINADO	10/10/2022	13/11/2022
318	B-CB-N-M02-VE-332	139%	Caseta T1	\$5.660.650,29	\$7.889.019,66	14/12/2022	TERMINADO	19/12/2022	15/1/2023
319	B-CB-N-M02-VE-333	110%	Caseta T1	\$7.896.745,01	\$8.676.154,58	3/10/2022	TERMINADO	8/10/2022	13/11/2022
320	B-CB-N-M02-VE-334	141%	Adecuación	\$2.097.272,88	\$2.964.742,44	21/12/2022	TERMINADO	24/12/2022	5/2/2023
321	B-CB-N-M02-VE-335	102%	Caseta T1	\$7.859.712,49	\$8.027.777,82		TERMINADO	5/1/1900	13/11/2022
322	B-CB-N-M16-VE-336	103%	Caseta T1	\$7.590.561,36	\$7.851.051,76	11/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	29/1/2023
323	B-CB-N-M10-VE-337	101%	Caseta T1	\$6.851.677,65	\$6.948.884,04	1/11/2022	TERMINADO	6/11/2022	15/1/2023

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
324	B-CB-N-M25-VE-338	101%	Caseta T1	\$7.165.829,30	\$7.257.035,65	6/12/2022	TERMINADO	11/12/2022	29/1/2023
325	B-CB-N-M17-VE-340	109%	Adecuación	\$2.627.619,69	\$2.862.932,96	7/12/2022	TERMINADO	10/12/2022	29/1/2023
326	B-CB-N-M17-VE-341	112%	Caseta T1	\$6.969.798,36	\$7.816.772,25	31/10/2022	TERMINADO	5/11/2022	18/12/2022
327	B-CB-N-M06-VE-343	103%	Caseta T2	\$6.550.845,53	\$6.737.692,35	19/10/2022	TERMINADO	24/10/2022	6/11/2022
328	B-CB-N-M04-VE-344	117%	Caseta T1	\$7.230.457,44	\$8.425.836,75	12/10/2022	TERMINADO	17/10/2022	6/11/2022
329	B-CB-N-M04-VE-345	113%	Caseta T1	\$7.098.436,51	\$8.007.830,06	12/10/2022	TERMINADO	17/10/2022	30/10/2022
330	B-CB-N-M36-VE-346	101%	Caseta T1	\$7.893.055,65	\$7.953.078,85	13/11/2022	TERMINADO	18/11/2022	15/1/2023
331	B-CB-N-M02-VE-347	63%	Adecuación	\$3.890.460,18	\$2.460.270,71	15/12/2022	TERMINADO	18/12/2022	15/1/2023
332	B-CB-N-M07-VE-348	115%	Caseta T1	\$7.175.837,18	\$8.249.535,22	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	15/1/2023
333	B-CB-N-M07-VE-349	115%	Caseta T1	\$7.253.840,18	\$8.321.686,33	13/11/2022	TERMINADO	18/11/2022	18/12/2022
334	B-CB-N-M19-VE-351	102%	Caseta T1	\$8.826.406,03	\$9.043.710,63	19/12/2022	TERMINADO	24/12/2022	29/1/2023
335	B-CB-N-M16-IN-001	101%	Caseta T1	\$7.372.277,46	\$7.421.697,94	4/11/2022	TERMINADO	9/11/2022	4/12/2022
336	B-CB-N-M09-IN-002	100%	Caseta T1	\$7.403.115,60	\$7.413.143,71		TERMINADO	5/1/1900	15/1/2023
337	B-CB-N-M04-IN-003	106%	Caseta T1	\$7.688.380,91	\$8.137.218,46	4/11/2022	TERMINADO	9/11/2022	4/12/2022
338	B-CB-N-M02-IN-004	139%	Adecuación	\$1.494.697,30	\$2.080.771,24	16/11/2022	TERMINADO	19/11/2022	27/11/2022
339	B-CB-N-M08-IN-005	104%	Caseta T1	\$7.213.171,30	\$7.479.327,18	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	4/12/2022
340	B-CB-N-M27-IN-006	94%	Caseta T1	\$7.809.990,36	\$7.334.588,62	26/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	15/1/2023
341	B-CB-N-M24-IN-007	94%	Caseta T2	\$6.459.478,11	\$6.082.571,82	14/11/2022	TERMINADO	19/11/2022	18/12/2022
342	B-CB-N-M40-IN-008	100%	Caseta T1	\$7.696.811,01	\$7.676.310,75	30/11/2022	TERMINADO	5/12/2022	4/12/2022
343	B-CB-N-M01-IN-009	70%	Adecuación	\$3.986.806,12	\$2.806.197,50	19/12/2022	TERMINADO	22/12/2022	5/2/2023
344	B-CB-N-M20-IN-010	110%	Caseta T1	\$7.179.558,77	\$7.887.750,87	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	18/12/2022
345	B-CB-N-M33-IN-011	104%	Caseta T1	\$7.036.167,26	\$7.289.425,68	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	4/12/2022
346	B-CB-N-M29-IN-012	106%	Caseta T1	\$7.543.806,17	\$7.973.231,67	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	4/12/2022
347	B-CB-N-M21-IN-014	113%	Caseta T1	\$6.934.695,23	\$7.804.159,95	3/1/2023	TERMINADO	8/1/2023	5/2/2023
348	B-CB-N-M21-IN-015	106%	Caseta T1	\$7.354.975,52	\$7.787.433,30	11/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	29/1/2023
349	B-CB-N-M21-IN-016	111%	Caseta T1	\$6.488.928,66	\$7.171.420,43	14/11/2022	TERMINADO	19/11/2022	4/12/2022
350	B-CB-N-M21-IN-017	111%	Caseta T1	\$7.258.796,79	\$8.059.645,15	14/11/2022	TERMINADO	19/11/2022	15/1/2023
351	B-CB-N-M21-IN-018	104%	Caseta T1	\$7.364.189,41	\$7.677.186,54	14/11/2022	TERMINADO	19/11/2022	4/12/2022
352	B-CB-N-M21-IN-019	106%	Caseta T1	\$6.759.286,45	\$7.186.964,78	14/11/2022	TERMINADO	19/11/2022	11/12/2022
353	B-CB-N-M18-IN-020	93%	Caseta T1	\$6.982.917,41	\$6.488.998,20	14/11/2022	TERMINADO	19/11/2022	11/12/2022
354	B-CB-N-M19-IN-021	72%	Adecuación	\$6.100.167,91	\$4.383.300,00	21/1/2023	TERMINADO	24/1/2023	12/2/2023
355	B-CB-N-M28-IN-022	96%	Caseta T1	\$8.451.088,13	\$8.149.549,50		TERMINADO	5/1/1900	20/11/2022
356	B-CB-N-M21-IN-023	103%	Caseta T1	\$7.387.045,31	\$7.577.485,51	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	4/12/2022
357	B-CB-N-M06-IN-024	105%	Caseta T1	\$7.077.271,88	\$7.400.677,99	19/12/2022	TERMINADO	24/12/2022	15/1/2023
358	B-CB-N-M21-IN-025	104%	Caseta T1	\$7.734.705,27	\$8.035.054,74	6/12/2022	TERMINADO	11/12/2022	29/1/2023
359	B-CB-N-M11-IN-026	99%	Caseta T1	\$7.271.289,68	\$7.183.169,40	15/11/2022	TERMINADO	20/11/2022	4/12/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
360	B-CB-N-M02-IN-027	98%	Adecuación	\$3.363.759,82	\$3.283.369,41	26/12/2022	TERMINADO	29/12/2022	5/2/2023
361	B-CB-N-M04-IN-028	188%	Adecuación	\$1.166.026,09	\$2.190.144,94	28/11/2022	TERMINADO	1/12/2022	15/1/2023
362	B-CB-N-M25-IN-030	110%	Caseta T1	\$7.521.764,56	\$8.252.563,33	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	15/1/2023
363	B-CB-N-M24-IN-031	116%	Caseta T1	\$7.035.683,99	\$8.176.293,46	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	15/1/2023
364	B-CB-N-M13-IN-032	95%	Caseta T2	\$7.510.839,37	\$7.113.815,51	26/12/2022	TERMINADO	31/12/2022	15/1/2023
365	B-CB-N-M36-IN-033	101%	Caseta T1	\$7.138.636,07	\$7.231.677,74	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	15/1/2023
366	B-CB-N-M32-IN-035	108%	Caseta T1	\$7.191.114,70	\$7.736.799,68	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	15/1/2023
367	B-CB-N-M40-IN-036	77%	Adecuación	\$3.244.023,48	\$2.503.612,06	2/1/2023	TERMINADO	5/1/2023	12/2/2023
368	B-CB-N-M41-IN-037	108%	Caseta T1	\$7.702.528,32	\$8.349.644,95	10/11/2022	TERMINADO	15/11/2022	15/1/2023
369	B-CB-N-M06-IN-038	98%	Adecuación	\$2.291.779,76	\$2.247.759,43	1/2/2023	TERMINADO	4/2/2023	12/2/2023
370	B-CB-N-M07-IN-039	116%	Adecuación	\$1.560.193,17	\$1.812.123,36	1/2/2023	TERMINADO	4/2/2023	5/2/2023
371	B-CB-N-M28-IN-040	95%	Caseta T1	\$8.050.399,43	\$7.674.878,41	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	15/1/2023
372	B-CB-N-M35-IN-041	103%	Caseta T1	\$8.102.801,13	\$8.383.505,32	3/11/2022	TERMINADO	8/11/2022	20/11/2022
373	B-CB-N-M25-IN-042	95%	Caseta T1	\$8.315.019,87	\$7.924.896,43	14/11/2022	TERMINADO	19/11/2022	11/12/2022
374	B-CB-N-M17-IN-043	81%	Adecuación	\$4.118.587,07	\$3.342.909,34	19/12/2022	TERMINADO	22/12/2022	29/1/2023
375	B-CB-N-M21-IN-044	98%	Caseta T1	\$7.451.368,08	\$7.289.545,60	30/11/2022	TERMINADO	5/12/2022	29/1/2023
376	B-CB-N-M17-IN-045	101%	Caseta T1	\$7.534.450,09	\$7.574.777,36	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	15/1/2023
377	B-CB-N-M21-IN-046	92%	Caseta T1	\$6.734.405,10	\$6.223.582,94	31/1/2023	TERMINADO	5/2/2023	12/2/2023
378	B-CB-N-M30-IN-047	107%	Caseta T2	\$7.137.890,88	\$7.634.090,94	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	29/1/2023
379	B-CB-N-M23-IN-048	103%	Caseta T1	\$7.688.806,38	\$7.922.613,38	25/11/2022	TERMINADO	30/11/2022	15/1/2023
380	B-CB-N-M41-IN-049	107%	Caseta T2	\$7.306.763,47	\$7.818.562,96	30/11/2022	TERMINADO	5/12/2022	18/12/2022
381	B-CB-N-M21-IN-050	101%	Caseta T1	\$7.355.778,89	\$7.439.603,80	26/12/2022	TERMINADO	31/12/2022	29/1/2023
382	B-CB-N-M01-IN-051	102%	Adecuación	\$4.150.019,73	\$4.214.106,21	3/1/2022	TERMINADO	6/1/2022	19/2/2023
383	B-CB-N-M36-IN-052	107%	Caseta T1	\$7.384.990,89	\$7.904.707,53	26/12/2022	TERMINADO	31/12/2022	29/1/2023
384	B-CB-N-M28-IN-053	100%	Caseta T1	\$6.927.199,14	\$6.895.019,04	31/1/2023	TERMINADO	5/2/2023	12/2/2023
385	B-CB-N-M20-IN-054	107%	Caseta T1	\$6.740.697,86	\$7.179.482,34	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	5/2/2023
386	B-CB-C-M04-VE-003	119%	Adecuación	\$3.192.259,93	\$3.783.487,09	9/8/2022	TERMINADO	12/8/2022	14/8/2022
387	B-CB-C-M04-VE-004	106%	Caseta T2	\$6.727.607,81	\$7.108.460,34	6/8/2022	TERMINADO	11/8/2022	14/8/2022
388	B-CB-C-M05-VE-005	100%	Caseta T2	\$7.350.894,54	\$7.326.078,52	8/8/2022	TERMINADO	13/8/2022	21/8/2022
389	B-CB-C-M04-VE-006	107%	Caseta T1	\$7.149.178,96	\$7.642.631,78	8/8/2022	TERMINADO	13/8/2022	2/10/2022
390	B-CB-C-M05-VE-007	108%	Caseta T1	\$6.655.808,16	\$7.200.988,33	15/8/2022	TERMINADO	20/8/2022	2/10/2022
391	B-CB-C-M05-VE-009	100%	Caseta T1	\$7.152.146,92	\$7.179.832,19	10/8/2022	TERMINADO	15/8/2022	2/10/2022
392	B-CB-C-M05-VE-010	100%	Caseta T1	\$7.468.267,95	\$7.463.448,45	9/8/2022	TERMINADO	14/8/2022	2/10/2022
393	B-CB-C-M08-VE-011	100%	Caseta T1	\$7.493.873,70	\$7.460.459,43	8/8/2022	TERMINADO	13/8/2022	2/10/2022
394	B-CB-C-M05-VE-012	145%	Adecuación	\$2.733.056,80	\$3.958.887,65	11/8/2022	TERMINADO	14/8/2022	21/8/2022
395	B-CB-C-M08-VE-013	93%	Caseta T1	\$7.360.381,90	\$6.858.059,20	8/8/2022	TERMINADO	13/8/2022	2/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
396	B-CB-C-M05-VE-014	96%	Caseta T2	\$6.574.091,96	\$6.304.685,54	10/8/2022	TERMINADO	15/8/2022	2/10/2022
397	B-CB-C-M08-VE-015	99%	Caseta T1	\$6.975.994,84	\$6.901.750,76	10/8/2022	TERMINADO	15/8/2022	2/10/2022
398	B-CB-C-M08-VE-016	125%	Adecuación	\$3.106.609,37	\$3.897.184,47	10/8/2022	TERMINADO	13/8/2022	2/10/2022
399	B-CB-C-M08-VE-017	102%	Caseta T1	\$7.295.169,90	\$7.420.179,61	8/8/2022	TERMINADO	13/8/2022	2/10/2022
400	B-CB-C-M08-VE-018	79%	Caseta T2	\$8.424.047,12	\$6.660.888,27	15/8/2022	TERMINADO	20/8/2022	9/10/2022
401	B-CB-C-M08-VE-019	104%	Caseta T1	\$7.098.021,30	\$7.412.653,93	13/8/2022	TERMINADO	18/8/2022	2/10/2022
402	B-CB-C-M08-VE-020	101%	Caseta T1	\$7.407.963,37	\$7.447.316,77	15/8/2022	TERMINADO	20/8/2022	9/10/2022
403	B-CB-C-M08-VE-021	99%	Caseta T1	\$7.527.777,59	\$7.472.747,17	13/8/2022	TERMINADO	18/8/2022	9/10/2022
404	B-CB-C-M08-VE-022	105%	Caseta T4	\$7.195.464,87	\$7.577.412,01	13/8/2022	TERMINADO	18/8/2022	9/10/2022
405	B-CB-C-M08-VE-023	97%	Caseta T1	\$7.289.657,67	\$7.047.962,54	14/8/2022	TERMINADO	19/8/2022	9/10/2022
406	B-CB-C-M08-VE-024	98%	Caseta T1	\$7.546.738,00	\$7.389.161,60	17/8/2022	TERMINADO	22/8/2022	9/10/2022
407	B-CB-C-M08-VE-025	83%	Caseta T2	\$7.548.986,36	\$6.282.922,69	24/8/2022	TERMINADO	29/8/2022	9/10/2022
408	B-CB-C-M08-VE-026	103%	Caseta T1	\$7.209.052,12	\$7.449.365,74	25/8/2022	TERMINADO	30/8/2022	16/10/2022
409	B-CB-C-M08-VE-027	95%	Caseta T2	\$6.966.217,75	\$6.603.132,29	18/8/2022	TERMINADO	23/8/2022	9/10/2022
410	B-CB-C-M08-VE-028	98%	Caseta T1	\$7.292.247,54	\$7.140.397,24	22/8/2022	TERMINADO	27/8/2022	9/10/2022
411	B-CB-C-M08-VE-029	108%	Caseta T1	\$6.737.049,06	\$7.245.476,31	18/8/2022	TERMINADO	23/8/2022	9/10/2022
412	B-CB-C-M08-VE-030	50%	Adecuación	\$3.677.997,17	\$1.827.910,23	1/10/2022	TERMINADO	4/10/2022	9/10/2022
413	B-CB-C-M08-VE-031	92%	Caseta T1	\$7.234.196,35	\$6.638.424,74	22/8/2022	TERMINADO	27/8/2022	9/10/2022
414	B-CB-C-M08-VE-032	91%	Caseta T2	\$7.083.892,90	\$6.422.150,75	6/9/2022	TERMINADO	11/9/2022	9/10/2022
415	B-CB-C-M06-VE-033	100%	Caseta T1	\$6.704.877,15	\$6.676.756,54	25/8/2022	TERMINADO	30/8/2022	9/10/2022
416	B-CB-C-M08-VE-034	109%	Caseta T2	\$5.586.422,39	\$6.072.746,12	26/8/2022	TERMINADO	31/8/2022	9/10/2022
417	B-CB-C-M06-VE-035	107%	Caseta T1	\$7.091.244,23	\$7.578.364,27	25/8/2022	TERMINADO	30/8/2022	9/10/2022
418	B-CB-C-M08-VE-036	105%	Caseta T1	\$6.728.899,76	\$7.035.145,60	25/8/2022	TERMINADO	30/8/2022	9/10/2022
419	B-CB-C-M08-VE-037	105%	Caseta T1	\$7.671.593,99	\$8.081.668,01	26/8/2022	TERMINADO	31/8/2022	9/10/2022
420	B-CB-C-M06-VE-038	100%	Caseta T1	\$7.082.271,48	\$7.060.717,48	26/8/2022	TERMINADO	31/8/2022	9/10/2022
421	B-CB-C-M06-VE-039	109%	Caseta T1	\$6.470.412,47	\$7.032.334,63	25/8/2022	TERMINADO	30/8/2022	9/10/2022
422	B-CB-C-M06-VE-040	99%	Caseta T1	\$7.927.235,67	\$7.808.855,47	30/8/2022	TERMINADO	4/9/2022	9/10/2022
423	B-CB-C-M06-VE-041	97%	Caseta T1	\$7.619.305,20	\$7.357.386,65	29/8/2022	TERMINADO	3/9/2022	16/10/2022
424	B-CB-C-M06-VE-042	67%	Adecuación	\$5.046.567,33	\$3.405.987,31	16/9/2022	TERMINADO	19/9/2022	16/10/2022
425	B-CB-C-M06-VE-043	94%	Caseta T2	\$7.880.204,77	\$7.378.861,68	31/8/2022	TERMINADO	5/9/2022	16/10/2022
426	B-CB-C-M06-VE-044	113%	Caseta T1	\$6.811.303,81	\$7.672.880,00	31/8/2022	TERMINADO	5/9/2022	16/10/2022
427	B-CB-C-M06-VE-045	60%	Adecuación	\$5.063.220,31	\$3.039.885,15	10/9/2022	TERMINADO	13/9/2022	16/10/2022
428	B-CB-C-M04-VE-046	108%	Caseta T2	\$6.563.773,35	\$7.075.004,72	31/8/2022	TERMINADO	5/9/2022	16/10/2022
429	B-CB-C-M06-VE-047	118%	Adecuación	\$3.993.813,06	\$4.706.416,25	16/8/2022	TERMINADO	19/8/2022	16/10/2022
430	B-CB-C-M04-VE-048	104%	Caseta T2	\$6.997.259,99	\$7.310.474,80	31/8/2022	TERMINADO	5/9/2022	16/10/2022
431	B-CB-C-M07-VE-049	95%	Adecuación	\$3.378.351,83	\$3.193.947,44	16/8/2022	TERMINADO	19/8/2022	2/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
432	B-CB-C-M06-VE-050	64%	Adecuación	\$2.513.846,49	\$1.600.447,72	28/9/2022	TERMINADO	1/10/2022	16/10/2022
433	B-CB-C-M07-VE-051	94%	Caseta T1	\$8.011.545,45	\$7.534.772,86	3/9/2022	TERMINADO	8/9/2022	16/10/2022
434	B-CB-C-M06-VE-052	98%	Adecuación	\$5.157.717,23	\$5.039.185,20	16/8/2022	TERMINADO	19/8/2022	2/10/2022
435	B-CB-C-M07-VE-053	72%	Adecuación	\$5.335.107,14	\$3.824.004,20	16/8/2022	TERMINADO	19/8/2022	2/9/2022
436	B-CB-C-M07-VE-054	101%	Caseta T1	\$7.356.095,16	\$7.442.235,26	2/9/2022	TERMINADO	7/9/2022	16/10/2022
437	B-CB-C-M07-VE-055	87%	Caseta T1	\$7.847.977,43	\$6.798.951,77	1/9/2022	TERMINADO	6/9/2022	16/10/2022
438	B-CB-C-M07-VE-056	94%	Caseta T1	\$7.783.131,32	\$7.304.149,81	2/9/2022	TERMINADO	7/9/2022	16/10/2022
439	B-CB-C-M07-VE-057	102%	Caseta T1	\$7.202.405,66	\$7.322.998,99	2/9/2022	TERMINADO	7/9/2022	16/10/2022
440	B-CB-C-M07-VE-058	92%	Adecuación	\$2.250.923,41	\$2.061.274,47	18/11/2022	TERMINADO	21/11/2022	23/12/2022
441	B-CB-C-M07-VE-059	105%	Caseta T2	\$7.207.150,49	\$7.554.767,10	4/9/2022	TERMINADO	9/9/2022	16/10/2022
442	B-CB-C-M04-VE-060	13%	Adecuación	\$3.615.081,31	\$485.666,44	9/11/2022	TERMINADO	12/11/2022	29/1/2023
443	B-CB-C-M07-VE-061	96%	Caseta T2	\$7.157.175,61	\$6.835.307,83	3/9/2022	TERMINADO	8/9/2022	16/10/2022
444	B-CB-C-M07-VE-063	99%	Caseta T1	\$6.974.576,36	\$6.902.275,37	8/9/2022	TERMINADO	13/9/2022	16/10/2022
445	B-CB-C-M09-VE-064	102%	Caseta T2	\$6.743.250,85	\$6.897.452,49	10/9/2022	TERMINADO	15/9/2022	23/10/2022
446	B-CB-C-M09-VE-065	47%	Adecuación	\$3.972.927,57	\$1.853.373,41	6/9/2022	TERMINADO	9/9/2022	29/1/2023
447	B-CB-C-M07-VE-066	109%	Caseta T1	\$7.009.804,00	\$7.653.782,44	7/9/2022	TERMINADO	12/9/2022	23/10/2022
448	B-CB-C-M09-VE-067	67%	Adecuación	\$4.121.183,65	\$2.762.614,00	28/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	27/11/2022
449	B-CB-C-M07-VE-068	126%	Caseta T1	\$5.545.313,82	\$6.999.453,32	10/9/2022	TERMINADO	15/9/2022	23/10/2022
450	B-CB-C-M09-VE-069	97%	Caseta T1	\$7.185.996,19	\$7.000.407,48	10/9/2022	TERMINADO	15/9/2022	23/10/2022
451	B-CB-C-M09-VE-070	104%	Caseta T1	\$7.252.402,35	\$7.568.791,94	9/9/2022	TERMINADO	14/9/2022	23/10/2022
452	B-CB-C-M07-VE-071	83%	Caseta T1	\$9.588.121,93	\$7.968.274,65	10/9/2022	TERMINADO	15/9/2022	23/10/2022
453	B-CB-C-M09-VE-072	99%	Caseta T1	\$7.466.257,30	\$7.407.847,35	12/9/2022	TERMINADO	17/9/2022	23/10/2022
454	B-CB-C-M09-VE-073	91%	Caseta T1	\$7.929.572,62	\$7.218.324,71	16/9/2022	TERMINADO	21/9/2022	30/10/2022
455	B-CB-C-M09-VE-074	102%	Caseta T1	\$7.289.256,38	\$7.469.406,36	9/9/2022	TERMINADO	14/9/2022	23/10/2022
456	B-CB-C-M07-VE-075	90%	Caseta T1	\$7.386.217,69	\$6.622.261,25	16/9/2022	TERMINADO	21/9/2022	23/10/2022
457	B-CB-C-M09-VE-076	104%	Caseta T1	\$7.521.534,27	\$7.851.390,32	11/9/2022	TERMINADO	16/9/2022	23/10/2022
458	B-CB-C-M07-VE-077	79%	Adecuación	\$3.308.964,13	\$2.621.460,77	28/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	23/12/2022
459	B-CB-C-M09-VE-078	115%	Caseta T1	\$7.189.104,04	\$8.253.042,27	11/9/2022	TERMINADO	16/9/2022	23/10/2022
460	B-CB-C-M09-VE-079	101%	Caseta T1	\$7.650.164,89	\$7.764.807,77	20/9/2022	TERMINADO	25/9/2022	23/10/2022
461	B-CB-C-M09-VE-080	108%	Caseta T1	\$7.225.898,75	\$7.777.567,67	14/9/2022	TERMINADO	19/9/2022	23/10/2022
462	B-CB-C-M09-VE-081	99%	Caseta T1	\$7.497.212,80	\$7.386.489,18	14/9/2022	TERMINADO	19/9/2022	30/10/2022
463	B-CB-C-M09-VE-082	102%	Caseta T1	\$7.290.706,20	\$7.420.739,69	12/9/2022	TERMINADO	17/9/2022	30/10/2022
464	B-CB-C-M09-VE-083	115%	Caseta T1	\$6.485.429,66	\$7.487.599,15	16/9/2022	TERMINADO	21/9/2022	23/10/2022
465	B-CB-C-M09-VE-085	92%	Caseta T1	\$7.811.467,60	\$7.156.010,81	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	23/10/2022
466	B-CB-C-M15-VE-086	92%	Caseta T1	\$8.226.914,10	\$7.529.372,91	11/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	30/10/2022
467	B-CB-C-M18-VE-087	107%	Caseta T1	\$7.178.338,71	\$7.660.158,87	17/9/2022	TERMINADO	22/9/2022	23/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
468	B-CB-C-M15-VE-088	96%	Caseta T1	\$7.804.343,41	\$7.472.382,80	28/9/2022	TERMINADO	3/10/2022	30/10/2022
469	B-CB-C-M15-VE-089	87%	Caseta T1	\$7.969.047,40	\$6.897.850,64	23/9/2022	TERMINADO	28/9/2022	23/10/2022
470	B-CB-C-M18-VE-090	103%	Caseta T1	\$7.095.707,26	\$7.290.001,58	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	23/10/2022
471	B-CB-C-M15-VE-091	90%	Caseta T4	\$7.948.873,18	\$7.152.273,86	25/9/2022	TERMINADO	30/9/2022	23/10/2022
472	B-CB-C-M18-VE-092	82%	Caseta T1	\$7.689.073,22	\$6.285.753,05	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	23/10/2022
473	B-CB-C-M18-VE-093	105%	Caseta T1	\$7.866.079,11	\$8.284.799,35	17/9/2022	TERMINADO	22/9/2022	30/10/2022
474	B-CB-C-M18-VE-094	100%	Caseta T1	\$7.621.273,63	\$7.616.515,41	22/9/2022	TERMINADO	27/9/2022	30/10/2022
475	B-CB-C-M18-VE-095	89%	Caseta T1	\$7.879.343,86	\$7.028.441,14	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	30/10/2022
476	B-CB-C-M18-VE-096	103%	Caseta T1	\$7.263.740,89	\$7.492.130,91	23/9/2022	TERMINADO	28/9/2022	30/10/2022
477	B-CB-C-M18-VE-097	97%	Caseta T1	\$7.458.231,12	\$7.223.670,95	24/9/2022	TERMINADO	29/9/2022	30/10/2022
478	B-CB-C-M18-VE-098	104%	Caseta T1	\$7.472.565,88	\$7.807.683,58	4/10/2022	TERMINADO	9/10/2022	30/10/2022
479	B-CB-C-M15-VE-099	97%	Caseta T1	\$7.539.462,19	\$7.335.305,87	26/9/2022	TERMINADO	1/10/2022	6/11/2022
480	B-CB-C-M18-VE-100	102%	Caseta T1	\$7.009.731,66	\$7.161.852,57	30/9/2022	TERMINADO	5/10/2022	30/10/2022
481	B-CB-C-M18-VE-101	53%	Adecuación	\$4.929.459,40	\$2.604.438,79	4/10/2022	TERMINADO	7/10/2022	22/1/2023
482	B-CB-C-M18-VE-102	98%	Caseta T1	\$7.696.997,40	\$7.516.937,69	1/10/2022	TERMINADO	6/10/2022	30/10/2022
483	B-CB-C-M07-VE-103	89%	Caseta T1	\$8.044.574,25	\$7.151.132,94	1/10/2022	TERMINADO	6/10/2022	6/11/2022
484	B-CB-C-M18-VE-104	98%	Caseta T1	\$7.415.962,46	\$7.280.688,87	2/10/2022	TERMINADO	7/10/2022	6/11/2022
485	B-CB-C-M12-VE-105	96%	Caseta T1	\$7.408.554,27	\$7.116.668,20	1/10/2022	TERMINADO	6/10/2022	6/11/2022
486	B-CB-C-M18-VE-106	101%	Caseta T4	\$7.296.505,87	\$7.401.146,72	6/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	6/11/2022
487	B-CB-C-M12-VE-107	95%	Caseta T1	\$7.324.861,28	\$6.971.716,39	2/10/2022	TERMINADO	7/10/2022	6/11/2022
488	B-CB-C-M12-VE-108	98%	Caseta T1	\$7.377.406,89	\$7.244.637,32	30/9/2022	TERMINADO	5/10/2022	6/11/2022
489	B-CB-C-M12-VE-110	99%	Caseta T1	\$6.997.759,56	\$6.925.407,41	30/9/2022	TERMINADO	5/10/2022	6/11/2022
490	B-CB-C-M12-VE-111	97%	Caseta T1	\$8.211.977,71	\$7.972.718,52	6/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	6/11/2022
491	B-CB-C-M12-VE-112	101%	Caseta T1	\$6.756.692,55	\$6.801.420,06	6/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	6/11/2022
492	B-CB-C-M14-VE-113	99%	Caseta T1	\$7.968.575,61	\$7.884.736,29	10/10/2022	TERMINADO	15/10/2022	6/11/2022
493	B-CB-C-M14-VE-114	59%	Adecuación	\$5.694.422,16	\$3.333.971,40	8/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	27/11/2022
494	B-CB-C-M14-VE-115	99%	Caseta T1	\$7.700.664,12	\$7.602.075,65	8/10/2022	TERMINADO	13/10/2022	6/11/2022
495	B-CB-C-M14-VE-116	107%	Caseta T1	\$7.396.797,58	\$7.882.464,60	8/10/2022	TERMINADO	13/10/2022	6/11/2022
496	B-CB-C-M14-VE-117	103%	Caseta T1	\$7.806.199,57	\$8.073.133,37	8/10/2022	TERMINADO	13/10/2022	6/11/2022
497	B-CB-C-M14-VE-119	111%	Caseta T2	\$6.506.893,72	\$7.213.177,36	16/10/2022	TERMINADO	21/10/2022	6/11/2022
498	B-CB-C-M11-VE-121	100%	Caseta T1	\$7.501.725,56	\$7.517.155,98	10/10/2022	TERMINADO	15/10/2022	13/11/2022
499	B-CB-C-M14-VE-122	96%	Caseta T1	\$7.539.711,36	\$7.239.521,36	19/10/2022	TERMINADO	24/10/2022	27/11/2022
500	B-CB-C-M11-VE-123	102%	Caseta T1	\$7.422.938,91	\$7.583.390,28	17/10/2022	TERMINADO	22/10/2022	13/11/2022
501	B-CB-C-M14-VE-124	80%	Adecuación	\$1.301.742,88	\$1.035.383,14	11/11/2022	TERMINADO	14/11/2022	29/1/2023
502	B-CB-C-M10-VE-125	91%	Caseta T1	\$8.040.261,54	\$7.351.466,56	17/10/2022	TERMINADO	22/10/2022	13/11/2022
503	B-CB-C-M11-VE-126	104%	Caseta T1	\$7.597.693,21	\$7.870.563,93	10/10/2022	TERMINADO	15/10/2022	13/11/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
504	B-CB-C-M10-VE-127	97%	Caseta T1	\$7.465.753,23	\$7.268.057,31	16/10/2022	TERMINADO	21/10/2022	13/11/2022
505	B-CB-C-M12-VE-128	101%	Caseta T1	\$7.361.989,93	\$7.438.104,73	16/10/2022	TERMINADO	21/10/2022	13/11/2022
506	B-CB-C-M11-VE-129	97%	Caseta T1	\$7.551.419,35	\$7.330.822,84	10/10/2022	TERMINADO	15/10/2022	13/11/2022
507	B-CB-C-M11-VE-130	106%	Caseta T1	\$6.844.222,70	\$7.238.332,31	10/10/2022	TERMINADO	15/10/2022	13/11/2022
508	B-CB-C-M13-VE-131	100%	Caseta T1	\$7.315.096,43	\$7.326.815,04	18/10/2022	TERMINADO	23/10/2022	13/11/2022
509	B-CB-C-M10-VE-132	105%	Caseta T1	\$7.421.999,16	\$7.766.374,58	26/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	13/11/2022
510	B-CB-C-M16-VE-133	95%	Caseta T1	\$7.503.404,00	\$7.131.699,80	19/10/2022	TERMINADO	24/10/2022	13/11/2022
511	B-CB-C-M13-VE-134	105%	Caseta T1	\$7.377.579,19	\$7.733.731,83	18/10/2022	TERMINADO	23/10/2022	13/11/2022
512	B-CB-C-M13-VE-136	103%	Caseta T1	\$7.059.253,63	\$7.266.769,90	18/10/2022	TERMINADO	23/10/2022	13/11/2022
513	B-CB-C-M16-VE-137	101%	Caseta T1	\$7.385.432,56	\$7.455.601,05	20/10/2022	TERMINADO	25/10/2022	13/11/2022
514	B-CB-C-M13-VE-138	104%	Caseta T1	\$6.948.535,87	\$7.224.686,48	18/10/2022	TERMINADO	23/10/2022	13/11/2022
515	B-CB-C-M07-VE-139	129%	Caseta T1	\$4.943.134,00	\$6.367.760,20	25/11/2022	TERMINADO	30/11/2022	23/12/2022
516	B-CB-C-M16-VE-140	103%	Caseta T1	\$7.272.378,63	\$7.477.553,74	20/10/2022	TERMINADO	25/10/2022	13/11/2022
517	B-CB-C-M16-VE-141	101%	Caseta T1	\$8.023.564,76	\$8.128.650,62	21/10/2022	TERMINADO	26/10/2022	13/11/2022
518	B-CB-C-M16-VE-142	96%	Caseta T1	\$7.054.170,58	\$6.805.035,55	26/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	13/11/2022
519	B-CB-C-M16-VE-143	86%	Caseta T1	\$7.677.095,37	\$6.624.579,51	26/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	13/11/2022
520	B-CB-C-M16-VE-144	112%	Caseta T1	\$7.101.027,15	\$7.935.472,81	26/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	13/11/2022
521	B-CB-C-M18-VE-145	73%	Adecuación	\$3.998.114,54	\$2.901.175,58	9/11/2022	TERMINADO	12/11/2022	27/11/2022
522	B-CB-C-M16-VE-146	97%	Caseta T1	\$7.630.480,45	\$7.432.664,08	26/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	13/11/2022
523	B-CB-C-M18-VE-147	105%	Caseta T1	\$7.675.026,28	\$8.080.398,59	1/11/2022	TERMINADO	6/11/2022	27/11/2022
524	B-CB-C-M14-VE-148	90%	Caseta T1	\$7.258.872,02	\$6.510.356,83	1/11/2022	TERMINADO	6/11/2022	27/11/2022
525	B-CB-C-M04-VE-149	101%	Caseta T1	\$7.070.338,29	\$7.154.841,54	28/10/2022	TERMINADO	2/11/2022	20/11/2022
526	B-CB-C-M16-VE-150	102%	Caseta T1	\$6.797.741,16	\$6.901.041,54	28/10/2022	TERMINADO	2/11/2022	27/11/2022
527	B-CB-C-M14-VE-151	100%	Caseta T1	\$7.524.955,84	\$7.536.866,96	28/10/2022	TERMINADO	2/11/2022	27/11/2022
528	B-CB-C-M14-VE-152	105%	Caseta T1	\$7.199.373,59	\$7.569.351,38	1/11/2022	TERMINADO	6/11/2022	27/11/2022
529	B-CB-C-M14-VE-153	110%	Caseta T1	\$7.179.780,37	\$7.874.850,62	2/11/2022	TERMINADO	7/11/2022	27/11/2022
530	B-CB-C-M08-VE-154	92%	Caseta T1	\$7.363.156,33	\$6.747.677,62	6/11/2022	TERMINADO	11/11/2022	27/11/2022
531	B-CB-C-M04-VE-155	38%	Caseta T2	\$6.598.889,26	\$2.513.773,93	6/11/2022	TERMINADO	11/11/2022	27/11/2022
532	B-CB-C-M09-VE-156	115%	Adecuación	\$834.715,57	\$959.634,56	6/11/2022	TERMINADO	9/11/2022	27/11/2022
533	B-CB-C-M09-VE-157	90%	Adecuación	\$2.880.518,59	\$2.590.878,82	2/11/2022	TERMINADO	5/11/2022	27/11/2022
534	B-CB-C-M04-VE-158	99%	Caseta T1	\$7.714.412,21	\$7.599.577,63	20/11/2022	TERMINADO	25/11/2022	23/12/2022
535	B-CB-C-M16-VE-159	103%	Caseta T1	\$7.775.090,46	\$8.013.171,58	31/10/2022	TERMINADO	5/11/2022	27/11/2022
536	B-CB-C-M13-VE-160	102%	Caseta T1	\$7.495.955,88	\$7.680.227,46	2/11/2022	TERMINADO	7/11/2022	27/11/2022
537	B-CB-C-M07-VE-161	98%	Caseta T2	\$6.245.648,61	\$6.142.394,72	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	22/1/2023
538	B-CB-C-M20-VE-162	83%	Caseta T1	\$7.562.205,24	\$6.285.753,05	30/1/2023	TERMINADO	4/2/2023	10/3/2023
539	B-CB-C-M22-VE-163	91%	Caseta T2	\$6.372.163,24	\$5.824.391,88	30/1/2023	TERMINADO	4/2/2023	10/3/2023

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
540	B-CB-C-M22-VE-165	82%	Caseta T1	\$6.689.280,03	\$5.488.952,80	31/1/2023	TERMINADO	5/2/2023	10/3/2023
541	B-CB-C-M24-VE-166	89%	Caseta T1	\$6.994.958,12	\$6.234.747,43	1/2/2023	TERMINADO	6/2/2023	10/3/2023
542	B-CB-C-M24-VE-167	67%	Caseta T1	\$8.655.675,82	\$5.824.391,88	1/2/2023	TERMINADO	6/2/2023	10/3/2023
543	B-CB-C-M20-VE-168	71%	Caseta T1	\$7.068.296,92	\$5.027.591,63	1/2/2023	TERMINADO	6/2/2023	10/3/2023
544	B-CB-C-M24-VE-169	85%	Caseta T1	\$7.260.778,23	\$6.177.811,57	6/2/2023	TERMINADO	11/2/2023	10/3/2023
545	B-CB-C-M24-VE-170	51%	Caseta T1	\$6.414.353,69	\$3.266.485,15	5/4/2023	NO TERMINADO	10/4/2023	
546	B-CB-C-M24-VE-171	42%	Caseta T1	\$7.788.046,27	\$3.266.485,15	5/4/2023	NO TERMINADO	10/4/2023	
547	B-CB-C-M03-IN-001	113%	Caseta T1	\$6.925.370,15	\$7.810.665,89	11/11/2022	TERMINADO	16/11/2022	8/1/2023
548	B-CB-C-M03-IN-002	106%	Caseta T1	\$6.853.960,60	\$7.260.624,63	11/11/2022	TERMINADO	16/11/2022	23/12/2022
549	B-CB-C-M03-IN-003	86%	Caseta T1	\$7.910.931,55	\$6.786.082,39	11/11/2022	TERMINADO	16/11/2022	23/12/2022
550	B-CB-C-M03-IN-004	96%	Caseta T1	\$8.369.375,84	\$8.028.063,49	11/11/2022	TERMINADO	16/11/2022	23/12/2022
551	B-CB-C-M03-IN-005	114%	Caseta T1	\$6.748.734,66	\$7.662.268,16	11/11/2022	TERMINADO	16/11/2022	23/12/2022
552	B-CB-C-M04-IN-006	92%	Caseta T1	\$7.544.728,03	\$6.904.888,71	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	23/12/2022
553	B-CB-C-M04-IN-007	83%	Caseta T1	\$8.846.279,23	\$7.334.706,24	2/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	23/12/2022
554	B-CB-C-M03-IN-008	111%	Caseta T1	\$7.398.738,26	\$8.204.679,91	20/11/2022	TERMINADO	25/11/2022	23/12/2022
555	B-CB-C-M09-IN-009	98%	Caseta T1	\$7.783.844,24	\$7.621.510,55	4/12/2022	TERMINADO	9/12/2022	23/12/2022
556	B-CB-C-M19-IN-010	90%	Adecuación	\$3.384.700,33	\$3.060.896,94	13/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	5/2/2023
557	B-CB-C-M20-IN-011	100%	Caseta T2	\$5.780.728,26	\$5.799.408,53	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	23/12/2022
558	B-CB-C-M20-IN-012	95%	Adecuación	\$2.743.664,55	\$2.606.278,24	13/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	29/1/2023
559	B-CB-C-M20-IN-014	107%	Caseta T1	\$7.553.787,08	\$8.087.606,71	20/11/2022	TERMINADO	25/11/2022	23/12/2022
560	B-CB-C-M14-IN-015	98%	Caseta T1	\$6.985.419,25	\$6.836.382,72	10/12/2022	TERMINADO	15/12/2022	23/12/2022
561	B-CB-C-M03-IN-017	87%	Caseta T1	\$8.387.421,69	\$7.317.934,96	20/11/2022	TERMINADO	25/11/2022	23/12/2022
562	B-CB-C-M14-IN-018	107%	Adecuación	\$2.691.642,65	\$2.884.785,50	21/12/2023	TERMINADO	24/12/2023	29/1/2023
563	B-CB-C-M03-IN-019	114%	Caseta T1	\$7.193.390,34	\$8.197.550,06	20/11/2022	TERMINADO	25/11/2022	23/12/2022
564	B-CB-C-M09-IN-021	81%	Caseta T1	\$9.298.905,47	\$7.568.262,49	25/11/2022	TERMINADO	30/11/2022	23/12/2022
565	B-CB-C-M08-IN-023	105%	Caseta T1	\$6.855.232,41	\$7.193.987,42	26/11/2022	TERMINADO	1/12/2022	23/12/2022
566	B-CB-C-M09-IN-024	91%	Adecuación	\$3.027.863,13	\$2.748.782,67	23/12/2023	TERMINADO	26/12/2023	17/3/2023
567	B-CB-C-M14-IN-025	104%	Caseta T1	\$7.391.211,43	\$7.695.735,45	28/11/2022	TERMINADO	3/12/2022	23/12/2022
568	B-CB-C-M17-IN-026	93%	Caseta T1	\$8.311.014,62	\$7.696.231,61	25/11/2022	TERMINADO	30/11/2022	23/12/2022
569	B-CB-C-M11-IN-029	114%	Caseta T1	\$6.939.774,70	\$7.928.488,44	29/11/2022	TERMINADO	4/12/2022	23/12/2022
570	B-CB-C-M08-IN-030	110%	Caseta T1	\$7.461.424,09	\$8.197.354,62	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	23/12/2022
571	B-CB-C-M19-IN-031	117%	Caseta T1	\$7.173.822,76	\$8.383.998,71	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	23/12/2022
572	B-CB-C-M04-IN-032	105%	Caseta T1	\$7.308.714,27	\$7.702.936,01	28/11/2022	TERMINADO	3/12/2022	23/12/2022
573	B-CB-C-M20-IN-033	97%	Caseta T1	\$7.756.435,15	\$7.552.898,68	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	23/12/2022
574	B-CB-C-M07-IN-034	35%	Adecuación	\$4.947.535,76	\$1.725.670,81	27/12/2022	TERMINADO	30/12/2022	17/3/2023
575	B-CB-C-M09-IN-035	111%	Caseta T1	\$7.313.400,77	\$8.120.081,20	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	23/12/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
576	B-CB-C-M05-IN-036	113%	Caseta T1	\$7.108.372,44	\$8.050.529,17	2/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	23/12/2022
577	B-CB-C-M19-IN-037	82%	Caseta T1	\$9.088.986,74	\$7.442.155,52	28/11/2022	TERMINADO	3/12/2022	23/12/2022
578	B-CB-C-M04-IN-038	95%	Caseta T2	\$7.309.774,43	\$6.943.052,23	2/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	23/12/2022
579	B-CB-C-M27-IN-039	89%	Caseta T1	\$7.565.425,11	\$6.708.275,05	19/1/2023	TERMINADO	24/1/2023	29/1/2023
580	B-CB-C-M15-IN-040	92%	Caseta T1	\$8.796.370,53	\$8.128.750,77	30/11/2022	TERMINADO	5/12/2022	23/12/2022
581	B-CB-C-M15-IN-041	95%	Caseta T1	\$9.093.920,13	\$8.673.279,51	2/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	23/12/2022
582	B-CB-C-M02-IN-042	86%	Caseta T2	\$8.544.118,13	\$7.359.296,78	2/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	23/12/2022
583	B-CB-C-M28-IN-043	106%	Caseta T1	\$7.155.257,96	\$7.588.786,28	2/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	23/12/2022
584	B-CB-C-M04-IN-044	43%	Adecuación	\$2.471.953,17	\$1.069.004,94	4/1/2023	TERMINADO	7/1/2023	29/1/2023
585	B-CB-C-M02-IN-045	80%	Adecuación	\$3.539.123,55	\$2.824.812,70	4/1/2023	TERMINADO	7/1/2023	29/1/2023
586	B-CB-C-M03-IN-047	99%	Caseta T1	\$7.664.440,07	\$7.585.792,11	2/12/2022	TERMINADO	7/12/2022	23/12/2022
587	B-CB-C-M03-IN-049	98%	Caseta T1	\$7.031.189,57	\$6.894.435,32	9/12/2022	TERMINADO	14/12/2022	29/1/2023
588	B-CB-C-M06-IN-050	107%	Caseta T2	\$7.043.121,52	\$7.528.648,90	6/12/2022	TERMINADO	11/12/2022	22/1/2023
589	B-CB-C-M02-IN-051	106%	Caseta T1	\$7.465.098,75	\$7.903.208,47	5/12/2022	TERMINADO	10/12/2022	22/1/2023
590	B-CB-C-M08-IN-052	113%	Caseta T1	\$6.691.832,67	\$7.581.617,71	5/12/2022	TERMINADO	10/12/2022	22/1/2023
591	B-CB-C-M15-IN-053	100%	Caseta T1	\$7.275.739,02	\$7.287.443,60	11/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	22/1/2023
592	B-CB-C-M16-IN-054	70%	Caseta T1	\$7.542.828,52	\$5.244.141,65	30/1/2023	TERMINADO	4/2/2023	10/3/2023
593	B-CB-C-M17-IN-055	104%	Caseta T2	\$7.166.252,29	\$7.441.627,22	19/12/2022	TERMINADO	24/12/2022	8/1/2023
594	B-CB-C-M13-IN-056	64%	Caseta T1	\$8.617.094,35	\$5.488.952,80	19/1/2023	TERMINADO	24/1/2023	29/1/2023
595	B-CB-C-M03-IN-057	90%	Caseta T1	\$6.862.412,23	\$6.177.811,57	19/1/2023	TERMINADO	24/1/2023	29/1/2023
596	B-CB-C-M08-IN-058	85%	Caseta T1	\$7.260.395,11	\$6.177.811,57	17/2/2023	TERMINADO	22/2/2023	17/3/2023
597	B-CB-C-M08-IN-059	87%	Caseta T1	\$7.197.098,78	\$6.285.753,05	16/2/2022	TERMINADO	21/2/2022	17/3/2023
598	B-CB-C-M02-IN-060	77%	Caseta T1	\$7.446.154,65	\$5.753.668,48	20/3/2023	TERMINADO	25/3/2023	14/4/2023
599	B-CB-C-M02-IN-061	58%	Caseta T1	\$8.611.158,05	\$4.956.868,23	20/3/2023	TERMINADO	25/3/2023	28/4/2023
600	B-CB-C-M02-IN-062	69%	Caseta T1	\$8.170.227,03	\$5.645.727,00	23/3/2023	TERMINADO	28/3/2023	14/4/2023
601	B-CB-C-M06-IN-063	18%	Adecuación	\$4.019.146,20	\$739.747,88	24/3/2023	NO TERMINADO	27/3/2023	
602	B-CB-C-M27-IN-064	24%	Adecuación	\$6.398.844,07	\$1.536.548,13	24/3/2023	TERMINADO	27/3/2023	28/4/2023
603	B-CB-C-M27-IN-066	66%	Caseta T1	\$7.451.674,78	\$4.922.015,55	27/3/2023	TERMINADO	1/4/2023	28/4/2023
604	B-CB-C-M14-IN-067	4%	Adecuación	\$1.269.699,56	\$50.889,11	15/4/2023	TERMINADO	18/4/2023	28/4/2023
605	B-CB-VH-M01-VE-001	103%	Caseta T1	\$7.530.288,04	\$7.788.247,41	14/9/2022	TERMINADO	19/9/2022	30/10/2022
606	B-CB-VH-M02-VE-002	102%	Caseta T1	\$7.188.549,88	\$7.296.451,59	22/9/2022	TERMINADO	27/9/2022	30/10/2022
607	B-CB-VH-M01-VE-003	98%	Caseta T1	\$6.967.489,41	\$6.815.042,81	14/9/2022	TERMINADO	19/9/2022	30/10/2022
608	B-CB-VH-M02-VE-004	110%	Caseta T1	\$7.311.772,59	\$8.034.761,96	13/9/2022	TERMINADO	18/9/2022	30/10/2022
609	B-CB-VH-M02-VE-005	108%	Adecuación	\$2.735.380,27	\$2.942.676,76	6/2/2023	TERMINADO	9/2/2023	10/3/2023
610	B-CB-VH-M02-VE-006	98%	Caseta T1	\$7.185.516,11	\$7.074.369,65	13/9/2022	TERMINADO	18/9/2022	30/10/2022
611	B-CB-VH-M01-VE-007	107%	Adecuación	\$2.473.098,88	\$2.646.620,64	7/10/2022	TERMINADO	10/10/2022	16/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
612	B-CB-VH-M02-VE-008	100%	Adecuación	\$6.582.764,40	\$6.584.785,37	27/9/2022	TERMINADO	30/9/2022	16/10/2022
613	B-CB-VH-M02-VE-009	101%	Caseta T1	\$7.184.529,39	\$7.251.025,25	24/9/2022	TERMINADO	29/9/2022	30/10/2022
614	B-CB-VH-M03-VE-010	102%	Caseta T2	\$7.765.779,93	\$7.905.168,19	20/9/2022	TERMINADO	25/9/2022	30/10/2022
615	B-CB-VH-M04-VE-011	93%	Caseta T1	\$6.852.691,40	\$6.361.824,55	22/9/2022	TERMINADO	27/9/2022	30/10/2022
616	B-CB-VH-M05-VE-013	84%	Caseta T4	\$7.925.480,23	\$6.691.899,54	4/10/2022	TERMINADO	9/10/2022	6/10/2022
617	B-CB-VH-M05-VE-014	106%	Caseta T1	\$7.573.425,39	\$8.064.430,88	22/9/2022	TERMINADO	27/9/2022	30/10/2022
618	B-CB-VH-M05-VE-015	88%	Caseta T1	\$7.302.874,01	\$6.399.321,86	21/9/2022	TERMINADO	26/9/2022	6/10/2022
619	B-CB-VH-M05-VE-016	90%	Adecuación	\$4.545.740,86	\$4.074.246,29	14/10/2022	TERMINADO	17/10/2022	6/10/2022
620	B-CB-VH-M05-VE-017	97%	Caseta T1	\$8.387.130,45	\$8.120.471,34	24/9/2022	TERMINADO	29/9/2022	13/11/2022
621	B-CB-VH-M06-VE-018	98%	Adecuación	\$5.420.365,15	\$5.289.514,74	13/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	6/10/2022
622	B-CB-VH-M06-VE-019	71%	Caseta T1	\$1.809.591,53	\$1.282.826,57	21/10/2022	TERMINADO	26/10/2022	13/11/2022
623	B-CB-VH-M06-VE-020	93%	Caseta T1	\$3.212.476,33	\$2.994.444,08	22/10/2022	TERMINADO	27/10/2022	13/11/2022
624	B-CB-VH-M06-VE-021	79%	Caseta T2	\$7.319.788,90	\$5.802.918,09	27/9/2022	TERMINADO	2/10/2022	13/11/2022
625	B-CB-VH-M04-VE-023	103%	Caseta T1	\$7.110.372,76	\$7.323.334,93	27/9/2022	TERMINADO	2/10/2022	30/10/2022
626	B-CB-VH-M06-VE-024	94%	Caseta T1	\$6.835.073,75	\$6.412.795,13	3/10/2022	TERMINADO	8/10/2022	13/11/2022
627	B-CB-VH-M06-VE-026	57%	Caseta T1	\$6.750.117,46	\$3.850.325,82	11/10/2022	NO TERMINADO	16/10/2022	
628	B-CB-VH-M07-VE-029	81%	Caseta T1	\$7.189.674,83	\$5.858.436,43	29/9/2022	TERMINADO	4/10/2022	13/11/2022
629	B-CB-VH-M07-VE-030	56%	Adecuación	\$6.974.625,98	\$3.925.526,37	12/2/2023	NO TERMINADO	15/2/2023	
630	B-CB-VH-M07-VE-031	89%	Caseta T1	\$6.390.564,60	\$5.701.654,80	11/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	13/11/2022
631	B-CB-VH-M07-VE-032	44%	Caseta T1	\$7.440.334,37	\$3.263.066,20	30/9/2022	TERMINADO	5/10/2022	13/11/2022
632	B-CB-VH-M07-VE-034	58%	Caseta T1	\$7.559.464,82	\$4.410.390,69	30/9/2022	TERMINADO	5/10/2022	13/11/2022
633	B-CB-VH-M07-VE-035	94%	Caseta T1	\$7.353.728,01	\$6.924.828,95	29/9/2022	TERMINADO	4/10/2022	10/3/2023
634	B-CB-VH-M07-VE-036	48%	Caseta T1	\$6.885.917,44	\$3.286.588,76	19/10/2022	TERMINADO	24/10/2022	12/2/2023
635	B-CB-VH-M07-VE-037	99%	Caseta T1	\$7.506.726,95	\$7.397.102,49	18/10/2022	TERMINADO	23/10/2022	10/3/2023
636	B-CB-VH-M08-VE-038	92%	Caseta T1	\$6.888.396,07	\$6.310.735,51	3/10/2022	TERMINADO	8/10/2022	13/11/2022
637	B-CB-VH-M08-VE-039	77%	Caseta T1	\$7.506.804,90	\$5.793.661,38	14/10/2022	TERMINADO	19/10/2022	4/12/2022
638	B-CB-VH-M08-VE-040	61%	Caseta T1	\$7.563.652,13	\$4.645.769,86	14/10/2022	TERMINADO	19/10/2022	4/12/2022
639	B-CB-VH-M09-VE-043	112%	Caseta T1	\$7.112.704,93	\$7.942.179,43	19/10/2022	TERMINADO	24/10/2022	20/11/2022
640	B-CB-VH-M08-VE-044	36%	Caseta T1	\$7.209.527,05	\$2.565.964,98	13/10/2022	TERMINADO	18/10/2022	4/12/2022
641	B-CB-VH-M09-VE-045	109%	Caseta T1	\$6.528.467,75	\$7.113.292,17	19/10/2022	TERMINADO	24/10/2022	4/12/2022
642	B-CB-VH-M09-VE-052	90%	Caseta T2	\$7.448.056,35	\$6.705.815,51	16/10/2022	TERMINADO	21/10/2022	20/11/2022
643	B-CB-VH-M13-VE-054	96%	Caseta T1	\$6.977.487,09	\$6.709.086,67	19/10/2022	TERMINADO	24/10/2022	4/12/2022
644	B-CB-VH-M13-VE-055	83%	Caseta T1	\$7.264.305,05	\$6.026.018,77	19/10/2022	TERMINADO	24/10/2022	24/3/2023
645	B-CB-VH-M15-VE-056	101%	Caseta T1	\$7.857.641,87	\$7.919.762,11	8/10/2022	TERMINADO	13/10/2022	4/12/2022
646	B-CB-VH-M15-VE-057	100%	Caseta T1	\$7.389.336,51	\$7.396.408,80	8/10/2022	TERMINADO	13/10/2022	4/12/2022
647	B-CB-VH-M14-VE-058	69%	Caseta T1	\$6.808.144,55	\$4.683.941,47	6/10/2022	TERMINADO	11/10/2022	4/12/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
648	B-CB-VH-M15-VE-059	67%	Adecuación	\$2.069.603,91	\$1.380.914,65	12/2/2023	TERMINADO	15/2/2023	10/3/2023
649	B-CB-VH-M16-VE-060	52%	Caseta T1	\$7.464.503,71	\$3.884.940,75	14/10/2022	TERMINADO	19/10/2022	4/12/2022
650	B-CB-VH-M16-VE-061	59%	Adecuación	\$1.972.154,73	\$1.160.085,24	12/2/2023	TERMINADO	15/2/2023	10/3/2023
651	B-CB-VH-M15-VE-062	65%	Caseta T1	\$8.104.049,62	\$5.246.213,06	13/10/2022	TERMINADO	18/10/2022	4/12/2022
652	B-CB-VH-M16-VE-063	57%	Caseta T1	\$6.688.438,66	\$3.809.848,99	11/10/2022	TERMINADO	16/10/2022	4/12/2022
653	B-CB-VH-M16-VE-064	101%	Caseta T1	\$6.994.456,13	\$7.073.225,04	27/10/2022	TERMINADO	1/11/2022	18/12/2022
654	B-CB-VH-M16-VE-065	97%	Caseta T4	\$7.227.869,73	\$7.041.072,71	26/11/2022	TERMINADO	1/12/2022	24/3/2023
655	B-CB-VH-M16-VE-066	101%	Caseta T1	\$7.124.075,37	\$7.222.560,75	26/10/2022	TERMINADO	31/10/2022	18/12/2022
656	B-CB-VH-M17-VE-067	101%	Caseta T1	\$7.059.068,76	\$7.156.703,82	27/10/2022	TERMINADO	1/11/2022	18/12/2022
657	B-CB-VH-M17-VE-068	100%	Caseta T2	\$6.892.806,76	\$6.881.139,19	27/10/2022	TERMINADO	1/11/2022	18/12/2022
658	B-CB-VH-M18-VE-069	111%	Caseta T1	\$7.376.342,74	\$8.151.675,00	1/11/2022	TERMINADO	6/11/2022	4/12/2022
659	B-CB-VH-M18-VE-070	89%	Caseta T1	\$8.495.502,92	\$7.592.713,19	1/11/2022	TERMINADO	6/11/2022	4/12/2022
660	B-CB-VH-M18-VE-071	81%	Adecuación	\$4.011.313,16	\$3.249.021,17	3/3/2023	TERMINADO	6/3/2023	28/4/2023
661	B-CB-VH-M16-VE-072	83%	Caseta T1	\$9.285.968,35	\$7.727.476,46	28/10/2022	TERMINADO	2/11/2022	18/12/2022
662	B-CB-VH-M08-VE-073	104%	Caseta T1	\$7.153.850,50	\$7.414.896,78	1/11/2022	TERMINADO	6/11/2022	4/12/2022
663	B-CB-VH-M18-VE-074	101%	Caseta T1	\$6.966.100,45	\$7.041.810,76	1/11/2022	TERMINADO	6/11/2022	4/12/2022
664	B-CB-VH-M13-VE-075	99%	Caseta T1	\$6.780.696,60	\$6.744.465,16	4/11/2022	TERMINADO	9/11/2022	4/12/2022
665	B-CB-VH-M18-VE-076	109%	Caseta T1	\$7.380.122,17	\$8.036.483,64	4/11/2022	TERMINADO	9/11/2022	4/12/2022
666	B-CB-VH-M18-VE-077	103%	Adecuación	\$2.063.086,99	\$2.126.615,20	23/2/2023	TERMINADO	26/2/2023	14/4/2023
667	B-CB-VH-M19-VE-078	95%	Caseta T2	\$7.167.261,44	\$6.796.236,98	9/11/2022	TERMINADO	14/11/2022	18/12/2022
668	B-CB-VH-M19-VE-079	91%	Caseta T1	\$7.546.663,94	\$6.891.315,99	10/11/2022	TERMINADO	15/11/2022	18/12/2022
669	B-CB-VH-M18-VE-080	90%	Adecuación	\$1.408.463,81	\$1.269.537,10	25/2/2023	NO TERMINADO	28/2/2023	
670	B-CB-VH-M19-VE-082	102%	Caseta T1	\$7.016.445,82	\$7.150.733,97	11/11/2022	TERMINADO	16/11/2022	23/12/2022
671	B-CB-VH-M19-VE-083	93%	Caseta T2	\$7.019.108,66	\$6.534.291,01	9/11/2022	TERMINADO	14/11/2022	23/12/2022
672	B-CB-VH-M20-VE-084	104%	Caseta T1	\$7.273.637,65	\$7.557.033,28	7/11/2022	TERMINADO	12/11/2022	18/12/2022
673	B-CB-VH-M20-VE-085	102%	Caseta T1	\$7.210.106,01	\$7.361.227,58	7/11/2022	TERMINADO	12/11/2022	18/12/2022
674	B-CB-VH-M20-VE-086	92%	Caseta T1	\$7.075.779,69	\$6.514.637,06	7/11/2022	TERMINADO	12/11/2022	23/12/2022
675	B-CB-VH-M20-VE-087	96%	Caseta T1	\$7.097.946,60	\$6.795.357,07	11/11/2022	TERMINADO	16/11/2022	23/12/2022
676	B-CB-VH-M20-VE-088	105%	Caseta T2	\$5.780.377,96	\$6.054.183,98	20/1/2023	TERMINADO	25/1/2023	28/4/2023
677	B-CB-VH-M20-VE-089	92%	Caseta T1	\$7.265.775,83	\$6.680.842,29	9/11/2022	TERMINADO	14/11/2022	23/12/2022
678	B-CB-VH-M21-VE-090	102%	Caseta T1	\$7.594.789,05	\$7.764.301,40	13/11/2022	TERMINADO	18/11/2022	23/12/2022
679	B-CB-VH-M19-VE-091	101%	Caseta T1	\$7.359.646,86	\$7.463.195,25	7/11/2022	TERMINADO	12/11/2022	23/12/2022
680	B-CB-VH-M21-VE-092	89%	Caseta T1	\$8.182.144,53	\$7.291.129,64	15/11/2022	TERMINADO	20/11/2022	23/12/2022
681	B-CB-VH-M21-VE-093	101%	Caseta T1	\$7.427.237,60	\$7.531.761,21	15/11/2022	TERMINADO	20/11/2022	23/12/2022
682	B-CB-VH-M21-VE-095	106%	Caseta T2	\$6.015.766,80	\$6.377.895,80	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	23/12/2022
683	B-CB-VH-M21-VE-096	103%	Caseta T2	\$6.784.215,23	\$6.959.027,80	15/11/2022	TERMINADO	20/11/2022	23/12/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
684	B-CB-VH-M03-VE-097	96%	Caseta T1	\$7.438.303,88	\$7.151.237,15	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	23/12/2022
685	B-CB-VH-M21-VE-098	41%	Caseta T2	\$6.114.765,23	\$2.509.888,23	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	23/12/2022
686	B-CB-VH-M22-VE-099	240%	Adecuación	\$3.394.797,27	\$8.154.400,22	18/2/2023	NO TERMINADO	21/2/2023	
687	B-CB-VH-M21-VE-100	76%	Caseta T1	\$8.379.519,36	\$6.378.343,73	17/11/2022	TERMINADO	22/11/2022	30/12/2022
688	B-CB-VH-M23-VE-101	95%	Caseta T1	\$7.708.757,92	\$7.345.402,04	19/11/2022	TERMINADO	24/11/2022	23/12/2022
689	B-CB-VH-M23-VE-102	109%	Caseta T1	\$7.671.554,06	\$8.326.335,19	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	30/12/2022
690	B-CB-VH-M24-VE-103	88%	Adecuación	\$3.888.870,90	\$3.436.425,48	18/2/2023	TERMINADO	21/2/2023	17/3/2023
691	B-CB-VH-M24-VE-104	104%	Caseta T1	\$6.666.698,93	\$6.922.175,17	19/11/2022	TERMINADO	24/11/2022	23/12/2022
692	B-CB-VH-M24-VE-105	97%	Caseta T1	\$6.777.569,46	\$6.563.086,46	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	30/12/2022
693	B-CB-VH-M21-VE-106	93%	Caseta T1	\$6.879.572,54	\$6.404.955,41	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	30/12/2022
694	B-CB-VH-M21-VE-107	116%	Caseta T1	\$6.649.693,65	\$7.690.893,31	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	30/12/2022
695	B-CB-VH-M23-VE-108	91%	Caseta T1	\$7.602.413,99	\$6.929.489,33	23/11/2022	TERMINADO	28/11/2022	30/12/2022
696	B-CB-VH-M25-VE-109	103%	Caseta T1	\$7.267.056,70	\$7.480.339,86	29/11/2022	TERMINADO	4/12/2022	30/12/2022
697	B-CB-VH-M25-VE-110	100%	Caseta T1	\$7.124.509,04	\$7.146.877,99	26/11/2022	TERMINADO	1/12/2022	30/12/2022
698	B-CB-VH-M25-VE-111	99%	Caseta T1	\$7.141.676,68	\$7.091.867,92	26/11/2022	TERMINADO	1/12/2022	30/12/2022
699	B-CB-VH-M25-VE-112	104%	Caseta T1	\$7.623.594,83	\$7.937.717,45	29/11/2022	TERMINADO	4/12/2022	30/12/2022
700	B-CB-VH-M26-VE-113	95%	Caseta T1	\$7.743.073,73	\$7.363.693,70	26/11/2022	TERMINADO	1/12/2022	30/12/2022
701	B-CB-VH-M26-VE-114	99%	Caseta T1	\$7.539.273,76	\$7.477.977,05	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	30/12/2022
702	B-CB-VH-M26-VE-115	101%	Caseta T1	\$7.069.975,19	\$7.126.354,20	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	30/12/2022
703	B-CB-VH-M26-VE-116	94%	Caseta T1	\$7.114.143,39	\$6.691.228,45	29/11/2022	TERMINADO	4/12/2022	30/12/2022
704	B-CB-VH-M26-VE-117	103%	Caseta T1	\$7.535.330,34	\$7.797.754,06	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	30/12/2022
705	B-CB-VH-M26-VE-118	101%	Caseta T1	\$7.165.008,39	\$7.234.007,90	24/11/2022	TERMINADO	29/11/2022	30/12/2022
706	B-CB-VH-M26-VE-119	116%	Caseta T1	\$6.957.260,60	\$8.095.788,66	26/11/2022	TERMINADO	1/12/2022	30/12/2022
707	B-CB-VH-M26-VE-120	90%	Caseta T1	\$7.288.578,20	\$6.542.542,89	25/11/2022	TERMINADO	30/11/2022	30/12/2022
708	B-CB-VH-M26-VE-121	98%	Caseta T1	\$7.224.024,73	\$7.102.009,89	3/12/2022	TERMINADO	8/12/2022	30/12/2022
709	B-CB-VH-M27-VE-122	101%	Caseta T1	\$6.938.069,59	\$7.035.625,68	3/12/2022	TERMINADO	8/12/2022	30/12/2022
710	B-CB-VH-M27-VE-123	106%	Caseta T1	\$6.994.576,05	\$7.431.733,51	3/12/2022	TERMINADO	8/12/2022	30/12/2022
711	B-CB-VH-M26-VE-124	105%	Caseta T1	\$7.148.661,18	\$7.472.567,92	3/12/2022	TERMINADO	8/12/2022	30/12/2022
712	B-CB-VH-M28-VE-125	100%	Caseta T1	\$6.862.232,34	\$6.856.812,62	4/12/2022	TERMINADO	9/12/2022	30/12/2022
713	B-CB-VH-M27-VE-126	74%	Adecuación	\$5.184.191,50	\$3.858.937,27	18/2/2023	NO TERMINADO	21/2/2023	
714	B-CB-VH-M28-VE-127	99%	Caseta T1	\$6.934.695,23	\$6.879.723,56	5/12/2022	TERMINADO	10/12/2022	30/12/2022
715	B-CB-VH-M28-VE-128	101%	Caseta T4	\$7.726.193,37	\$7.788.717,89	5/12/2022	TERMINADO	10/12/2022	12/2/2023
716	B-CB-VH-M28-VE-129	107%	Caseta T1	\$7.060.361,06	\$7.565.314,75	5/12/2022	TERMINADO	10/12/2022	31/3/2023
717	B-CB-VH-M28-VE-130	108%	Caseta T1	\$6.882.324,28	\$7.433.538,64	11/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	31/3/2023
718	B-CB-VH-M16-VE-151	86%	Caseta T1	\$8.037.831,78	\$6.946.526,34	10/12/2022	TERMINADO	15/12/2022	17/3/2023
719	B-CB-VH-M01-VE-152	100%	Caseta T1	\$7.333.301,08	\$7.355.364,10	12/12/2022	TERMINADO	17/12/2022	17/3/2023

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
720	B-CB-VH-M18-VE-153	105%	Caseta T1	\$7.524.188,19	\$7.907.345,25	12/12/2022	TERMINADO	17/12/2022	17/3/2023
721	B-CB-VH-M27-VE-156	103%	Caseta T1	\$7.410.062,14	\$7.614.635,90	12/12/2022	TERMINADO	17/12/2022	17/3/2023
722	B-CB-VH-M31-VE-159	105%	Caseta T1	\$7.425.736,23	\$7.813.722,71	13/12/2022	TERMINADO	18/12/2022	17/3/2023
723	B-CB-VH-M34-VE-160	109%	Caseta T1	\$7.436.066,64	\$8.073.964,09	13/12/2022	TERMINADO	18/12/2022	17/3/2023
724	B-CB-VH-M35-VE-161	103%	Caseta T1	\$7.206.461,04	\$7.416.167,35	15/12/2022	TERMINADO	20/12/2022	17/3/2023
725	B-CB-VH-M34-VE-162	84%	Caseta T4	\$7.951.969,03	\$6.666.116,24	16/12/2022	TERMINADO	21/12/2022	28/4/2023
726	B-CB-VH-M34-VE-163	96%	Caseta T1	\$7.196.235,63	\$6.887.858,44	16/12/2022	TERMINADO	21/12/2022	17/3/2023
727	B-CB-VH-M34-VE-164	99%	Caseta T1	\$7.411.799,27	\$7.316.186,60	16/12/2022	TERMINADO	21/12/2022	17/3/2023
728	B-CB-VH-M35-VE-165	96%	Caseta T1	\$7.144.837,61	\$6.848.096,54	17/12/2022	TERMINADO	22/12/2022	17/3/2023
729	B-CB-VH-M34-VE-166	93%	Caseta T1	\$7.570.063,02	\$7.065.047,54	17/12/2022	TERMINADO	22/12/2022	17/3/2023
730	B-CB-VH-M27-VE-167	105%	Caseta T1	\$7.039.904,33	\$7.377.951,91	17/12/2022	TERMINADO	22/12/2022	17/3/2023
731	B-CB-VH-M16-VE-169	100%	Caseta T1	\$6.934.695,23	\$6.933.506,18	17/12/2022	TERMINADO	22/12/2022	21/4/2023
732	B-CB-VH-M17-VE-170	99%	Caseta T1	\$7.114.857,84	\$7.037.430,81	18/12/2022	TERMINADO	23/12/2022	15/1/2023
733	B-CB-VH-M20-VE-173	104%	Caseta T1	\$7.290.151,10	\$7.584.033,42	18/12/2022	TERMINADO	23/12/2022	31/3/2023
734	B-CB-VH-M34-VE-174	105%	Caseta T1	\$7.398.624,03	\$7.795.577,00	19/12/2022	TERMINADO	24/12/2022	24/3/2023
735	B-CB-VH-M23-VE-175	82%	Caseta T1	\$7.682.885,59	\$6.278.749,87	20/12/2022	NO TERMINADO	25/12/2022	
736	B-CB-VH-M04-VE-176	102%	Caseta T1	\$7.213.133,35	\$7.358.697,66	19/12/2022	TERMINADO	24/12/2022	24/3/2023
737	B-CB-VH-M04-VE-177	138%	Adecuación	\$2.175.407,86	\$3.000.977,97	4/2/2023	NO TERMINADO	7/2/2023	
738	B-CB-VH-M01-VE-178	84%	Caseta T1	\$7.238.998,41	\$6.104.573,70	20/12/2022	TERMINADO	25/12/2022	31/3/2023
739	B-CB-VH-M26-VE-182	75%	Caseta T1	\$7.934.663,70	\$5.913.242,23	22/12/2022	TERMINADO	27/12/2022	24/3/2023
740	B-CB-VH-M17-VE-186	98%	Caseta T1	\$7.885.012,24	\$7.750.201,60	19/12/2022	TERMINADO	24/12/2022	24/3/2023
741	B-CB-VH-M18-VE-187	101%	Caseta T1	\$7.101.447,39	\$7.143.857,38	22/12/2022	TERMINADO	27/12/2022	24/3/2023
742	B-CB-VH-M08-VE-189	107%	Caseta T1	\$7.020.351,29	\$7.478.627,89	9/1/2023	TERMINADO	14/1/2023	24/3/2023
743	B-CB-VH-M36-VE-192	87%	Caseta T1	\$7.805.902,56	\$6.822.517,27	23/12/2022	TERMINADO	28/12/2022	17/3/2023
744	B-CB-VH-M36-VE-193	94%	Caseta T1	\$6.970.926,67	\$6.571.459,22	23/12/2022	TERMINADO	28/12/2022	17/3/2023
745	B-CB-VH-M36-VE-194	88%	Caseta T1	\$7.605.186,82	\$6.676.975,02	23/12/2022	TERMINADO	28/12/2022	17/3/2023
746	B-CB-VH-M36-VE-195	87%	Caseta T1	\$6.970.926,67	\$6.060.695,75	23/12/2022	TERMINADO	28/12/2022	24/3/2023
747	B-CB-VH-M36-VE-196	89%	Caseta T1	\$7.132.094,66	\$6.328.223,87	31/12/2022	TERMINADO	5/1/2023	24/3/2023
748	B-CB-VH-M38-VE-197	94%	Caseta T1	\$7.059.631,77	\$6.647.985,40	2/1/2023	TERMINADO	7/1/2023	31/3/2023
749	B-CB-VH-M38-VE-198	102%	Caseta T1	\$7.642.759,13	\$7.785.371,73	30/12/2022	NO TERMINADO	4/1/2023	
750	B-CB-VH-M19-IN-001	103%	Caseta T1	\$7.354.605,03	\$7.606.546,16	4/1/2023	NO TERMINADO	9/1/2023	
751	B-CB-VH14-M-IN-002	102%	Caseta T1	\$7.182.536,48	\$7.290.347,93	1/1/2023	NO TERMINADO	6/1/2023	
752	B-CB-VH-M34-IN-003	98%	Caseta T1	\$6.612.857,75	\$6.468.170,38	7/1/2023	TERMINADO	12/1/2023	24/3/2023
753	B-CB-VH-M39-IN-004	110%	Caseta T1	\$7.136.392,83	\$7.842.040,62	4/1/2023	TERMINADO	9/1/2023	14/4/2023
754	B-CB-VH-M39-IN-005	108%	Caseta T1	\$7.296.716,49	\$7.849.686,68	4/1/2023	TERMINADO	9/1/2023	31/3/2023
755	B-CB-VH-M39-IN-006	98%	Caseta T1	\$7.236.322,55	\$7.124.390,21	4/1/2023	NO TERMINADO	9/1/2023	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
756	B-CB-VH-M38-IN-007	107%	Caseta T1	\$7.355.886,82	\$7.872.003,04	4/1/2023	TERMINADO	9/1/2023	14/4/2023
757	B-CB-VH-M37-IN-008	100%	Caseta T1	\$7.415.558,28	\$7.417.834,92	5/1/2023	NO TERMINADO	10/1/2023	
758	B-CB-VH-M15-IN-009	101%	Caseta T2	\$6.331.543,49	\$6.390.144,61	5/1/2023	TERMINADO	10/1/2023	28/4/2023
759	B-CB-VH-M39-IN-010	102%	Caseta T1	\$6.696.085,29	\$6.816.273,56	4/1/2023	TERMINADO	9/1/2023	24/3/2023
760	B-CB-VH-M36-IN-011	93%	Caseta T1	\$7.990.780,65	\$7.418.391,04	5/1/2023	NO TERMINADO	10/1/2023	
761	B-CB-VH-M39-IN-012	84%	Caseta T1	\$7.582.498,25	\$6.402.301,82	14/1/2023	NO TERMINADO	19/1/2023	
762	B-CB-VH-M35-IN-013	106%	Caseta T1	\$7.457.737,00	\$7.941.242,11	5/1/2023	TERMINADO	10/1/2023	28/4/2023
763	B-CB-VH-M15-IN-014	88%	Adecuación	\$4.155.561,65	\$3.641.412,47	9/2/2023	TERMINADO	12/2/2023	14/4/2023
764	B-CB-VH-M36-IN-015	90%	Caseta T1	\$7.425.688,77	\$6.655.479,45	7/1/2023	TERMINADO	12/1/2023	14/4/2023
765	B-CB-VH-M23-IN-016	97%	Caseta T1	\$7.735.795,44	\$7.489.844,78	15/1/2023	NO TERMINADO	20/1/2023	
766	B-CB-VH-M25-IN-017	98%	Caseta T1	\$7.189.149,71	\$7.015.599,93	26/1/2023	NO TERMINADO	31/1/2023	
767	B-CB-VH-M27-IN-018	71%	Adecuación	\$5.870.666,80	\$4.161.738,83	4/2/2023	TERMINADO	7/2/2023	14/4/2023
768	B-CB-VH-M20-IN-019	93%	Caseta T2	\$6.454.074,11	\$6.016.033,11	26/1/2023	TERMINADO	31/1/2023	31/3/2023
769	B-CB-VH-M27-IN-020	79%	Caseta T1	\$7.737.037,43	\$6.133.700,73	8/1/2023	NO TERMINADO	13/1/2023	
770	B-CB-VH-M17-IN-021	103%	Caseta T1	\$7.572.137,86	\$7.798.930,32	13/1/2023	TERMINADO	18/1/2023	14/4/2023
771	B-CB-VH-M19-IN-022	94%	Caseta T1	\$7.394.689,26	\$6.937.836,96	15/1/2023	NO TERMINADO	20/1/2023	
772	B-CB-VH-M19-IN-023	57%	Caseta T1	\$6.833.412,00	\$3.897.837,75	27/1/2023	NO TERMINADO	1/2/2023	
773	B-CB-VH-M17-IN-024	81%	Caseta T1	\$7.198.282,91	\$5.865.450,64	8/1/2023	TERMINADO	13/1/2023	21/4/2023
774	B-CB-VH-M25-IN-025	56%	Caseta T1	\$8.258.046,59	\$4.647.873,56	21/1/2023	NO TERMINADO	26/1/2023	
775	B-CB-VH-M02-IN-026	89%	Adecuación	\$3.143.398,28	\$2.804.536,54	19/2/2023	NO TERMINADO	22/2/2023	
776	B-CB-VH-M21-IN-027	44%	Caseta T1	\$9.722.214,13	\$4.263.817,56		NO TERMINADO	5/1/1900	
777	B-CB-VH-M17-IN-028	58%	Caseta T1	\$7.860.364,81	\$4.585.943,67	19/2/2023	NO TERMINADO	24/2/2023	
778	B-CB-VH-M07-IN-029	94%	Caseta T2	\$8.235.349,45	\$7.755.030,68	9/1/2023	TERMINADO	14/1/2023	21/4/2023
779	B-CB-VH-M14-IN-030	48%	Adecuación	\$3.506.098,60	\$1.673.430,50	2/2/2023	TERMINADO	5/2/2023	31/3/2023
780	B-CB-VH-M19-IN-032	99%	Caseta T1	\$7.727.535,30	\$7.614.686,27	2/2/2023	NO TERMINADO	7/2/2023	
781	B-CB-VH-M38-IN-033	92%	Caseta T1	\$7.978.405,65	\$7.309.336,94	8/1/2023	NO TERMINADO	13/1/2023	
782	B-CB-VH-M04-IN-035	77%	Adecuación	\$6.291.379,33	\$4.855.610,60	2/2/2023	TERMINADO	5/2/2023	17/3/2023
783	B-CB-VH-M01-IN-036	61%	Adecuación	\$2.224.907,99	\$1.366.589,88	2/2/2023	NO TERMINADO	5/2/2023	
784	B-CB-VH-M01-IN-037	112%	Caseta T1	\$6.528.801,63	\$7.290.182,08	21/1/2023	NO TERMINADO	26/1/2023	
785	B-CB-VH-M01-IN-038	36%	Adecuación	\$2.641.881,09	\$940.280,04	1/2/2023	NO TERMINADO	4/2/2023	
786	B-CB-VH-M22-IN-039	109%	Caseta T1	\$6.903.633,71	\$7.522.065,74	16/1/2023	NO TERMINADO	21/1/2023	
787	B-CB-VH-M35-IN-040	90%	Caseta T1	\$6.991.058,80	\$6.294.360,34	26/1/2023	NO TERMINADO	31/1/2023	
788	B-CB-VH-M37-IN-041	96%	Caseta T1	\$7.562.770,80	\$7.271.856,48	16/1/2023	NO TERMINADO	21/1/2023	
789	B-CB-VH-M14-IN-042	83%	Adecuación	\$4.103.898,88	\$3.404.341,02	3/2/2023	TERMINADO	6/2/2023	31/3/2023
790	B-CB-VH-M15-IN-043	101%	Caseta T1	\$7.620.170,58	\$7.680.413,45	21/1/2023	NO TERMINADO	26/1/2023	
791	B-CB-VH-M17-IN-044	100%	Caseta T1	\$7.055.398,67	\$7.062.151,35	26/1/2023	TERMINADO	31/1/2023	21/4/2023

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
792	B-CB-VH-M09-IN-045	69%	Caseta T1	\$7.622.399,78	\$5.244.141,65	15/3/2023	NO TERMINADO	20/3/2023	
793	B-CB-VH-M23-IN-046	67%	Caseta T1	\$7.376.721,40	\$4.922.015,55	20/4/2023	NO TERMINADO	25/4/2023	
794	B-CB-VH-M02-IN-048	52%	Caseta T1	\$7.807.174,15	\$4.063.285,40	24/4/2023	NO TERMINADO	29/4/2023	
795	B-CB-VH-M20-IN-050	59%	Caseta T1	\$8.367.468,13	\$4.922.015,55	20/4/2023	NO TERMINADO	25/4/2023	
796	B-CB-VH-M35-IN-051	65%	Caseta T1	\$7.603.247,86	\$4.922.015,55	22/4/2023	NO TERMINADO	27/4/2023	
797	B-CB-VH-M22-IN-052	57%	Caseta T1	\$8.640.919,66	\$4.922.015,55		NO TERMINADO	5/1/1900	
797	B-CB-V-M02-VE-002	171%	Adecuación	\$2.474.432,06	\$4.221.230,66	16/12/2022	TERMINADO	19/12/2022	15/1/2023
798	B-CB-V-M02-VE-003	144%	Adecuación	\$2.923.130,18	\$4.215.759,39	12/12/2022	TERMINADO	15/12/2022	15/1/2023
799	B-CB-V-M02-VE-004	138%	Adecuación	\$1.275.515,50	\$1.756.820,74	12/12/2022	TERMINADO	15/12/2022	23/12/2022
800	B-CB-V-M03-VE-005	106%	Caseta T2	\$7.099.610,24	\$7.531.680,32	9/12/2022	TERMINADO	14/12/2022	5/2/2023
801	B-CB-V-M03-VE-006	141%	Adecuación	\$2.637.468,82	\$3.725.659,54	13/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	15/1/2023
802	B-CB-V-M03-VE-007	172%	Adecuación	\$2.628.169,82	\$4.521.342,19	20/12/2022	TERMINADO	23/12/2022	15/1/2023
803	B-CB-V-M03-VE-008	121%	Adecuación	\$2.681.046,14	\$3.249.093,38	12/1/2023	TERMINADO	15/1/2023	17/3/2023
804	B-CB-V-M03-VE-009	187%	Adecuación	\$808.201,69	\$1.508.039,10	13/1/2023	TERMINADO	16/1/2023	17/3/2023
805	B-CB-V-M03-VE-010	40%	Adecuación	\$3.846.438,41	\$1.536.548,13	14/3/2023	NO TERMINADO	17/3/2023	
806	B-CB-V-M03-VE-011	105%	Caseta T1	\$7.134.896,90	\$7.524.186,12	18/12/2022	TERMINADO	23/12/2022	17/3/2023
807	B-CB-V-M04-VE-014	106%	Adecuación	\$7.022.179,90	\$7.450.738,32	23/3/2023	NO TERMINADO	26/3/2023	
808	B-CB-V-M04-VE-013	1%	Caseta T2	\$3.443.033,41	\$50.889,11	9/12/2022	TERMINADO	14/12/2022	24/3/2023
809	B-CB-V-M04-VE-015	39%	Adecuación	\$1.908.162,39	\$739.747,88	10/2/2023	NO TERMINADO	13/2/2023	
810	B-CB-V-M04-VE-016	22%	Adecuación	\$3.825.185,58	\$847.689,36	10/2/2023	NO TERMINADO	13/2/2023	
811	B-CB-V-M04-VE-017	167%	Adecuación	\$1.933.275,85	\$3.227.439,23	19/1/2023	TERMINADO	22/1/2023	17/3/2023
812	B-CB-V-M04-VE-018	236%	Adecuación	\$1.323.324,32	\$3.117.530,97	10/1/2023	TERMINADO	13/1/2023	17/3/2023
813	B-CB-V-M04-VE-019	112%	Caseta T2	\$7.002.925,30	\$7.845.270,03	11/12/2022	TERMINADO	16/12/2022	17/3/2023
814	B-CB-V-M04-VE-020	92%	Adecuación	\$2.367.681,82	\$2.177.245,32	8/2/2023	NO TERMINADO	11/2/2023	
815	B-CB-V-M04-VE-021	119%	Adecuación	\$2.065.948,36	\$2.467.028,85	14/12/2022	TERMINADO	17/12/2022	17/3/2023
816	B-CB-V-M04-VE-022	138%	Adecuación	\$3.028.117,47	\$4.177.334,21	12/12/2022	TERMINADO	15/12/2022	5/2/2023
817	B-CB-V-M04-VE-023	85%	Adecuación	\$2.316.016,27	\$1.971.023,99	20/12/2022	TERMINADO	23/12/2022	17/3/2023
818	B-CB-V-M04-VE-024	76%	Adecuación	\$2.883.767,77	\$2.182.054,45	29/1/2023	NO TERMINADO	1/2/2023	
819	B-CB-V-M04-VE-025	165%	Adecuación	\$3.063.361,91	\$5.058.277,93	18/1/2023	TERMINADO	21/1/2023	5/2/2023
820	B-CB-V-M04-VE-026	111%	Caseta T1	\$7.918.228,97	\$8.784.449,58	16/12/2022	TERMINADO	21/12/2022	5/2/2023
821	B-CB-V-M04-VE-027	111%	Adecuación	\$4.034.128,74	\$4.491.642,59	29/1/2023	TERMINADO	1/2/2023	17/3/2023
822	B-CB-V-M04-VE-028	125%	Adecuación	\$4.224.263,18	\$5.285.308,46	17/1/2023	TERMINADO	20/1/2023	17/3/2023
823	B-CB-V-M04-VE-029	138%	Adecuación	\$2.526.671,89	\$3.474.680,98	1/2/2023	TERMINADO	4/2/2023	17/3/2023
824	B-CB-V-M04-VE-030	144%	Adecuación	\$1.971.104,75	\$2.842.037,91	1/2/2023	NO TERMINADO	4/2/2023	
825	B-CB-V-M04-VE-031	111%	Adecuación	\$3.288.710,16	\$3.639.996,46	19/1/2023	NO TERMINADO	22/1/2023	
826	B-CB-V-M05-VE-032	108%	Caseta T1	\$7.496.998,59	\$8.075.283,24	19/12/2022	TERMINADO	24/12/2022	17/3/2023

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
827	B-CB-V-M04-VE-033	110%	Adecuación	\$3.707.841,87	\$4.093.956,47	11/1/2023	NO TERMINADO	14/1/2023	
828	B-CB-V-M05-VE-034	153%	Adecuación	\$1.982.299,43	\$3.032.190,16	14/1/2023	TERMINADO	17/1/2023	17/3/2023
829	B-CB-V-M05-VE-035	255%	Caseta T1	\$2.819.040,98	\$7.175.353,41	15/1/2023	NO TERMINADO	20/1/2023	
830	B-CB-V-M05-VE-037	267%	Adecuación	\$1.130.254,18	\$3.018.965,73	17/1/2023	NO TERMINADO	20/1/2023	
831	B-CB-V-M05-VE-038	181%	Adecuación	\$1.328.562,67	\$2.402.672,80	11/1/2023	NO TERMINADO	14/1/2023	
832	B-CB-V-M05-VE-039	172%	Adecuación	\$1.726.840,08	\$2.966.600,39	3/3/2023	NO TERMINADO	6/3/2023	
833	B-CB-V-M04-VE-040	119%	Adecuación	\$3.734.749,18	\$4.433.273,21	11/1/2023	NO TERMINADO	14/1/2023	
834	B-CB-V-M05-VE-041	120%	Adecuación	\$3.476.999,11	\$4.187.964,81	25/1/2023	NO TERMINADO	28/1/2023	
835	B-CB-V-M05-VE-042	95%	Adecuación	\$4.109.679,68	\$3.905.313,23	24/1/2023	NO TERMINADO	27/1/2023	
836	B-CB-V-M05-VE-043	105%	Caseta T1	\$7.676.875,29	\$8.050.585,82	19/12/2022	TERMINADO	24/12/2022	5/2/2023
837	B-CB-V-M05-VE-044	104%	Caseta T1	\$7.581.779,43	\$7.919.369,15	19/12/2022	TERMINADO	24/12/2022	5/2/2023
838	B-CB-V-M05-VE-045	107%	Caseta T2	\$6.524.097,37	\$7.003.302,52	17/12/2022	TERMINADO	22/12/2022	5/2/2023
839	B-CB-V-M05-VE-046	55%	Adecuación	\$967.332,57	\$534.676,68	27/1/2023	TERMINADO	30/1/2023	26/2/2023
840	B-CB-V-M05-VE-047	118%	Adecuación	\$1.983.172,03	\$2.343.945,94	26/1/2023	TERMINADO	29/1/2023	17/3/2023
841	B-CB-V-M05-VE-048	100%	Caseta T1	\$7.931.930,22	\$7.959.093,61	26/12/2022	TERMINADO	31/12/2022	5/2/2023
842	B-CB-V-M05-VE-049	118%	Caseta T1	\$6.772.278,24	\$8.020.637,69	26/12/2022	TERMINADO	31/12/2022	5/2/2023
843	B-CB-V-M06-VE-050	208%	Adecuación	\$1.567.037,46	\$3.264.291,99	17/1/2023	NO TERMINADO	20/1/2023	
844	B-CB-V-M05-VE-051	135%	Adecuación	\$818.256,78	\$1.107.158,50	25/1/2023	NO TERMINADO	28/1/2023	
845	B-CB-V-M06-VE-052	127%	Adecuación	\$979.620,30	\$1.240.919,12	1/2/2023	TERMINADO	4/2/2023	12/2/2023
846	B-CB-V-M06-VE-053	113%	Caseta T2	\$7.109.993,85	\$8.051.938,04	26/12/2022	TERMINADO	31/12/2022	5/2/2023
847	B-CB-V-M06-VE-054	42%	Adecuación	\$3.648.987,33	\$1.536.548,13	18/3/2023	NO TERMINADO	21/3/2023	
848	B-CB-V-M06-VE-055	129%	Adecuación	\$2.131.611,23	\$2.748.899,28	4/2/2023	NO TERMINADO	7/2/2023	
849	B-CB-V-M06-VE-056	32%	Adecuación	\$2.327.713,88	\$739.747,88	12/4/2023	NO TERMINADO	15/4/2023	
850	B-CB-V-M06-VE-057	141%	Adecuación	\$1.965.477,19	\$2.769.538,66	29/1/2023	NO TERMINADO	1/2/2023	
851	B-CB-V-M07-VE-058	108%	Caseta T1	\$6.910.659,80	\$7.472.567,92	7/1/2023	TERMINADO	12/1/2023	5/2/2023
852	B-CB-V-M05-VE-059	25%	Adecuación	\$3.453.954,99	\$847.689,36	27/3/2023	NO TERMINADO	30/3/2023	
853	B-CB-V-M07-VE-060	136%	Adecuación	\$2.381.288,74	\$3.238.300,75	18/1/2023	NO TERMINADO	21/1/2023	
854	B-CB-V-M06-VE-061	91%	Caseta T1	\$7.714.731,22	\$6.997.370,25	14/1/2023	NO TERMINADO	19/1/2023	
855	B-CB-V-M06-VE-062	90%	Adecuación	\$4.051.051,64	\$3.655.731,67	20/1/2023	NO TERMINADO	23/1/2023	
856	B-CB-V-M07-VE-063	89%	Adecuación	\$3.342.858,84	\$2.963.164,15	20/1/2023	NO TERMINADO	23/1/2023	
857	B-CB-V-M07-VE-064	101%	Adecuación	\$2.670.428,02	\$2.709.214,25	23/1/2023	NO TERMINADO	26/1/2023	
858	B-CB-V-M07-VE-065	100%	Caseta T1	\$7.883.379,31	\$7.848.899,13	16/1/2023	NO TERMINADO	21/1/2023	
859	B-CB-V-M07-VE-066	94%	Caseta T2	\$6.980.672,56	\$6.570.689,08	14/1/2023	NO TERMINADO	19/1/2023	
860	B-CB-V-M07-VE-068	147%	Caseta T1	\$2.280.796,88	\$3.345.388,73	11/1/2023	NO TERMINADO	16/1/2023	
861	B-CB-V-M07-VE-067	86%	Adecuación	\$7.455.033,71	\$6.438.090,79	20/1/2023	NO TERMINADO	23/1/2023	
862	B-CB-V-M07-VE-069	97%	Caseta T1	\$7.548.575,79	\$7.332.701,01	18/1/2023	NO TERMINADO	23/1/2023	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
863	B-CB-V-M07-VE-070	105%	Caseta T2	\$6.879.450,54	\$7.212.834,94	12/1/2023	NO TERMINADO	17/1/2023	
864	B-CB-V-M07-VE-071	79%	Caseta T1	\$7.334.105,22	\$5.807.759,47	17/1/2023	NO TERMINADO	22/1/2023	
865	B-CB-V-M08-VE-073	86%	Caseta T1	\$7.177.239,39	\$6.196.643,09	13/1/2023	NO TERMINADO	18/1/2023	
866	B-CB-V-M08-VE-074	108%	Caseta T1	\$7.249.286,84	\$7.817.583,98	18/1/2023	NO TERMINADO	23/1/2023	
867	B-CB-V-M09-VE-076	95%	Caseta T1	\$7.020.401,69	\$6.686.138,97	16/1/2023	NO TERMINADO	21/1/2023	
868	B-CB-V-M09-VE-077	82%	Caseta T2	\$7.741.885,02	\$6.365.001,41	17/1/2023	NO TERMINADO	22/1/2023	
869	B-CB-V-M10-VE-078	104%	Caseta T1	\$7.345.396,67	\$7.617.051,83	16/1/2023	NO TERMINADO	21/1/2023	
870	B-CB-V-M09-VE-079	88%	Caseta T1	\$7.813.071,92	\$6.885.220,41	16/1/2023	NO TERMINADO	21/1/2023	
871	B-CB-V-M10-VE-080	94%	Caseta T1	\$7.413.589,34	\$6.981.742,34	18/1/2023	NO TERMINADO	23/1/2023	
872	B-CB-V-M10-VE-081	91%	Caseta T1	\$7.729.040,72	\$7.032.352,69	23/1/2023	NO TERMINADO	28/1/2023	
873	B-CB-V-M10-VE-082	94%	Caseta T1	\$6.943.724,19	\$6.552.157,51	24/1/2023	NO TERMINADO	29/1/2023	
874	B-CB-V-M09-VE-083	68%	Adecuación	\$4.017.214,95	\$2.727.127,88	8/2/2023	NO TERMINADO	11/2/2023	
875	B-CB-V-M10-VE-084	89%	Caseta T1	\$7.663.753,18	\$6.848.517,56	23/1/2023	NO TERMINADO	28/1/2023	
876	B-CB-V-M10-VE-085	91%	Caseta T1	\$7.422.622,26	\$6.788.155,00	25/1/2023	NO TERMINADO	30/1/2023	
877	B-CB-V-M10-VE-086	94%	Caseta T1	\$7.684.713,86	\$7.254.737,38	25/1/2023	NO TERMINADO	30/1/2023	
878	B-CB-V-M05-VE-087	92%	Caseta T1	\$7.623.868,87	\$6.993.088,67	27/1/2023	NO TERMINADO	1/2/2023	
879	B-CB-V-M10-VE-088	88%	Caseta T1	\$7.262.760,69	\$6.392.740,05	25/1/2023	NO TERMINADO	30/1/2023	
880	B-CB-V-M10-VE-089	105%	Adecuación	\$4.000.999,66	\$4.201.648,40	21/2/2023	NO TERMINADO	24/2/2023	
881	B-CB-V-M10-VE-090	149%	Adecuación	\$2.263.688,58	\$3.376.695,82	9/2/2023	NO TERMINADO	12/2/2023	
882	B-CB-V-M10-VE-091	74%	Adecuación	\$4.296.757,54	\$3.166.525,01	10/2/2023	NO TERMINADO	13/2/2023	
883	B-CB-V-M10-VE-092	93%	Caseta T1	\$7.210.633,29	\$6.719.119,55	24/1/2023	NO TERMINADO	29/1/2023	
884	B-CB-V-M06-VE-094	34%	Adecuación	\$2.179.512,83	\$739.747,88	13/4/2023	NO TERMINADO	16/4/2023	
885	B-CB-V-M10-VE-095	89%	Caseta T1	\$7.625.327,87	\$6.777.127,11	24/1/2023	NO TERMINADO	29/1/2023	
886	B-CB-V-M11-VE-096	87%	Adecuación	\$4.261.501,95	\$3.728.675,53	17/2/2023	NO TERMINADO	20/2/2023	
887	B-CB-V-M11-VE-098	29%	Adecuación	\$5.338.163,17	\$1.536.548,13	10/4/2023	NO TERMINADO	13/4/2023	
888	B-CB-V-M11-VE-099	121%	Adecuación	\$1.990.303,24	\$2.413.385,70	17/2/2023	NO TERMINADO	20/2/2023	
889	B-CB-V-M11-VE-100	100%	Adecuación	\$1.820.457,90	\$1.828.129,67	11/3/2023	NO TERMINADO	14/3/2023	
890	B-CB-V-M11-VE-101	74%	Caseta T1	\$8.046.317,89	\$5.976.682,41	27/1/2023	NO TERMINADO	1/2/2023	
891	B-CB-V-M11-VE-102	119%	Adecuación	\$1.367.953,66	\$1.629.952,64	16/3/2023	NO TERMINADO	19/3/2023	
892	B-CB-V-M10-VE-103	124%	Adecuación	\$3.061.426,65	\$3.804.038,95	13/2/2023	NO TERMINADO	16/2/2023	
893	B-CB-V-M11-VE-104	89%	Caseta T1	\$8.008.176,44	\$7.111.580,63	2/2/2023	NO TERMINADO	7/2/2023	
894	B-CB-V-M08-VE-105	86%	Caseta T1	\$7.877.506,15	\$6.740.576,08	7/2/2023	TERMINADO	12/2/2023	24/3/2023
895	B-CB-V-M12-VE-106	175%	Adecuación	\$1.909.026,54	\$3.340.579,09	22/2/2023	NO TERMINADO	25/2/2023	
896	B-CB-V-M08-VE-108	95%	Caseta T1	\$7.452.451,74	\$7.071.022,18	19/1/2023	TERMINADO	24/1/2023	17/3/2023
897	B-CB-V-M11-VE-109	94%	Adecuación	\$4.006.181,86	\$3.759.784,00	22/2/2023	NO TERMINADO	25/2/2023	
898	B-CB-V-M12-VE-110	97%	Caseta T1	\$7.636.416,74	\$7.426.770,72	3/2/2023	NO TERMINADO	8/2/2023	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
899	B-CB-V-M12-VE-111	126%	Adecuación	\$1.380.153,55	\$1.739.735,61	3/2/2023	NO TERMINADO	6/2/2023	
900	B-CB-V-M13-VE-113	87%	Adecuación	\$6.692.205,07	\$5.797.579,79	8/2/2023	TERMINADO	11/2/2023	17/3/2023
901	B-CB-V-M12-VE-112	121%	Caseta T2	\$2.090.149,65	\$2.538.370,72	27/1/2023	NO TERMINADO	1/2/2023	
902	B-CB-V-M14-VE-116	76%	Adecuación	\$4.517.429,61	\$3.421.036,27	5/2/2023	NO TERMINADO	8/2/2023	
903	B-CB-V-M14-VE-117	68%	Adecuación	\$4.501.701,41	\$3.082.595,49	7/2/2023	NO TERMINADO	10/2/2023	
904	B-CB-V-M15-VE-118	64%	Adecuación	\$3.761.877,64	\$2.408.110,90	1/2/2023	NO TERMINADO	4/2/2023	
905	B-CB-V-M14-VE-119	88%	Caseta T1	\$7.506.399,20	\$6.625.666,81	27/1/2023	NO TERMINADO	1/2/2023	
906	B-CB-V-M15-VE-120	102%	Caseta T1	\$6.602.550,78	\$6.759.420,41	27/1/2023	NO TERMINADO	1/2/2023	
907	B-CB-V-M14-VE-121	93%	Caseta T1	\$7.403.340,08	\$6.849.450,30	7/2/2023	NO TERMINADO	12/2/2023	
908	B-CB-V-M15-VE-122	141%	Adecuación	\$2.845.557,95	\$4.016.947,65	13/2/2023	TERMINADO	16/2/2023	31/3/2023
909	B-CB-V-M15-VE-123	95%	Caseta T1	\$7.977.621,80	\$7.617.051,83	2/2/2023	NO TERMINADO	7/2/2023	
910	B-CB-V-M15-VE-124	278%	Adecuación	\$1.332.156,93	\$3.700.865,01	20/2/2023	TERMINADO	23/2/2023	31/3/2023
911	B-CB-V-M15-VE-125	162%	Adecuación	\$2.669.838,65	\$4.318.856,07	12/2/2023	NO TERMINADO	15/2/2023	
912	B-CB-V-M15-VE-126	80%	Adecuación	\$2.715.491,18	\$2.163.025,26	13/2/2023	NO TERMINADO	16/2/2023	
913	B-CB-V-M15-VE-127	205%	Adecuación	\$1.860.983,31	\$3.824.038,39	23/2/2023	NO TERMINADO	26/2/2023	
914	B-CB-V-M15-VE-128	83%	Adecuación	\$4.284.647,92	\$3.563.422,05	16/2/2023	NO TERMINADO	19/2/2023	
915	B-CB-V-M15-VE-129	84%	Adecuación	\$4.656.391,75	\$3.889.174,36	13/2/2023	NO TERMINADO	16/2/2023	
916	B-CB-V-M05-VE-130	185%	Adecuación	\$772.840,29	\$1.432.463,14	21/2/2023	TERMINADO	24/2/2023	26/2/2023
917	B-CB-V-M01-VE-131	109%	Adecuación	\$2.087.219,64	\$2.268.580,61	20/2/2023	NO TERMINADO	23/2/2023	
918	B-CB-V-M11-VE-132	128%	Adecuación	\$1.473.680,15	\$1.885.762,53	14/2/2023	TERMINADO	17/2/2023	26/2/2023
919	B-CB-V-M11-VE-134	220%	Adecuación	\$639.281,05	\$1.407.884,98	22/2/2023	NO TERMINADO	25/2/2023	
920	B-CB-V-M16-VE-135	85%	Caseta T1	\$6.879.213,75	\$5.835.948,20	9/2/2023	NO TERMINADO	14/2/2023	
921	B-CB-V-M16-VE-136	104%	Adecuación	\$2.247.553,26	\$2.328.014,14	24/2/2023	NO TERMINADO	27/2/2023	
922	B-CB-V-M16-VE-137	85%	Caseta T1	\$8.265.895,82	\$6.990.808,94	14/2/2023	NO TERMINADO	19/2/2023	
923	B-CB-V-M16-VE-138	196%	Adecuación	\$313.373,71	\$613.735,71	28/2/2023	TERMINADO	3/3/2023	3/3/2023
924	B-CB-V-M16-VE-140	89%	Caseta T1	\$7.020.996,21	\$6.247.694,35	9/2/2023	NO TERMINADO	14/2/2023	
925	B-CB-V-M17-VE-142	93%	Caseta T1	\$8.201.101,13	\$7.609.797,63	8/2/2023	NO TERMINADO	13/2/2023	
926	B-CB-V-M16-VE-143	82%	Caseta T1	\$6.660.477,99	\$5.463.350,88	9/2/2023	NO TERMINADO	14/2/2023	
927	B-CB-V-M16-VE-144	81%	Caseta T2	\$7.207.123,31	\$5.834.639,23	9/2/2023	NO TERMINADO	14/2/2023	
928	B-CB-V-M16-VE-145	87%	Caseta T2	\$6.969.224,76	\$6.058.332,90	13/2/2023	NO TERMINADO	18/2/2023	
929	B-CB-V-M16-VE-146	94%	Caseta T1	\$7.233.849,02	\$6.831.820,53	13/2/2023	NO TERMINADO	18/2/2023	
930	B-CB-V-M16-VE-147	91%	Caseta T2	\$7.367.592,41	\$6.719.024,43	14/2/2023	NO TERMINADO	19/2/2023	
931	B-CB-V-M16-VE-148	94%	Caseta T1	\$7.724.174,05	\$7.298.945,90	9/2/2023	NO TERMINADO	14/2/2023	
932	B-CB-V-M16-VE-149	47%	Adecuación	\$1.573.476,01	\$739.747,88	21/4/2023	NO TERMINADO	24/4/2023	
933	B-CB-V-M17-VE-150	96%	Caseta T1	\$7.389.836,68	\$7.073.400,28	9/2/2023	NO TERMINADO	14/2/2023	
934	B-CB-V-M17-VE-151	83%	Caseta T1	\$8.840.672,81	\$7.294.715,85	9/2/2023	NO TERMINADO	14/2/2023	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
935	B-CB-V-M17-VE-152	90%	Caseta T1	\$7.034.129,42	\$6.318.155,38	9/2/2023	NO TERMINADO	14/2/2023	
936	B-CB-V-M18-VE-153	92%	Caseta T1	\$7.558.355,26	\$6.948.049,10	10/2/2023	NO TERMINADO	15/2/2023	
937	B-CB-V-M18-VE-154	89%	Caseta T1	\$7.072.371,27	\$6.305.125,64	14/2/2023	NO TERMINADO	19/2/2023	
938	B-CB-V-M18-VE-155	94%	Caseta T1	\$7.378.102,33	\$6.940.334,97	11/2/2023	NO TERMINADO	16/2/2023	
939	B-CB-V-M18-VE-156	92%	Caseta T2	\$6.986.128,47	\$6.437.464,30	8/2/2023	NO TERMINADO	13/2/2023	
940	B-CB-V-M18-VE-157	94%	Caseta T1	\$7.205.828,12	\$6.793.151,03	7/2/2023	NO TERMINADO	12/2/2023	
941	B-CB-V-M18-VE-158	111%	Caseta T1	\$6.630.208,97	\$7.344.176,71	8/2/2023	NO TERMINADO	13/2/2023	
942	B-CB-V-M18-VE-159	90%	Caseta T2	\$6.946.226,55	\$6.235.127,01	15/2/2023	NO TERMINADO	20/2/2023	
943	B-CB-V-M19-VE-160	84%	Caseta T1	\$7.233.887,30	\$6.073.689,77	16/2/2023	NO TERMINADO	21/2/2023	
944	B-CB-V-M18-VE-161	88%	Caseta T1	\$7.263.892,33	\$6.396.923,27	20/2/2023	NO TERMINADO	25/2/2023	
945	B-CB-V-M19-VE-162	88%	Caseta T1	\$7.390.672,40	\$6.500.561,61	13/2/2023	NO TERMINADO	18/2/2023	
946	B-CB-V-M19-VE-163	98%	Caseta T4	\$7.401.047,21	\$7.257.341,48	20/2/2023	TERMINADO	25/2/2023	31/3/2023
947	B-CB-V-M19-VE-165	64%	Caseta T1	\$7.504.827,41	\$4.796.999,26	16/2/2023	NO TERMINADO	21/2/2023	
948	B-CB-V-M13-VE-166	45%	Adecuación	\$3.408.166,51	\$1.536.548,13	13/4/2023	NO TERMINADO	16/4/2023	
949	B-CB-V-M19-VE-167	74%	Caseta T1	\$8.715.455,08	\$6.464.510,05	24/2/2023	NO TERMINADO	1/3/2023	
950	B-CB-V-M07-VE-168	90%	Caseta T1	\$7.170.006,33	\$6.430.596,74	17/2/2023	NO TERMINADO	22/2/2023	
951	B-CB-V-M04-VE-169	89%	Caseta T1	\$6.538.850,72	\$5.834.228,49	16/2/2023	NO TERMINADO	21/2/2023	
952	B-CB-V-M12-VE-170	20%	Adecuación	\$3.619.113,91	\$739.747,88	3/3/2023	NO TERMINADO	6/3/2023	
953	B-CB-V-M14-VE-171	89%	Caseta T1	\$7.440.686,44	\$6.648.918,14	14/2/2023	NO TERMINADO	19/2/2023	
954	B-CB-V-M08-VE-172	74%	Caseta T2	\$7.866.507,40	\$5.830.280,26	26/2/2023	NO TERMINADO	3/3/2023	
955	B-CB-V-M03-IN-001	85%	Caseta T1	\$7.557.397,01	\$6.401.363,82	22/2/2023	NO TERMINADO	27/2/2023	
956	B-CB-V-M01-IN-002	141%	Adecuación	\$2.938.992,87	\$4.153.463,99	24/2/2023	NO TERMINADO	27/2/2023	
957	B-CB-V-M05-IN-003	116%	Adecuación	\$3.340.440,59	\$3.880.693,48	3/3/2023	NO TERMINADO	6/3/2023	
958	B-CB-V-M07-IN-004	65%	Adecuación	\$3.496.612,08	\$2.289.299,47	28/2/2023	NO TERMINADO	3/3/2023	
959	B-CB-V-M06-IN-005	77%	Adecuación	\$2.819.179,40	\$2.169.331,54	27/2/2023	NO TERMINADO	2/3/2023	
960	B-CB-V-M08-IN-006	61%	Caseta T2	\$8.401.230,39	\$5.148.267,38	22/2/2023	NO TERMINADO	27/2/2023	
961	B-CB-V-M07-IN-007	94%	Adecuación	\$3.417.709,49	\$3.216.011,69	28/2/2023	NO TERMINADO	3/3/2023	
962	B-CB-V-M07-IN-008	94%	Caseta T1	\$7.425.268,14	\$6.981.742,34	24/2/2023	NO TERMINADO	1/3/2023	
963	B-CB-V-M07-IN-009	57%	Adecuación	\$4.491.521,79	\$2.545.279,56	2/3/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
964	B-CB-V-M16-IN-010	117%	Adecuación	\$2.692.776,07	\$3.140.924,04	8/3/2023	NO TERMINADO	11/3/2023	
965	B-CB-V-M16-IN-011	98%	Caseta T1	\$7.237.284,75	\$7.074.333,01	23/2/2023	NO TERMINADO	28/2/2023	
966	B-CB-V-M13-IN-012	77%	Adecuación	\$4.710.818,91	\$3.643.179,71	10/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
967	B-CB-V-M02-IN-013	195%	Adecuación	\$976.095,16	\$1.906.728,52	7/3/2023	NO TERMINADO	10/3/2023	
968	B-CB-V-M14-IN-017	87%	Caseta T1	\$7.676.400,70	\$6.648.918,14	25/2/2023	NO TERMINADO	2/3/2023	
969	B-CB-V-M01-IN-018	53%	Adecuación	\$4.670.322,51	\$2.463.989,03	3/3/2023	NO TERMINADO	6/3/2023	
970	B-CB-V-M15-IN-019	79%	Caseta T1	\$7.621.963,59	\$6.026.316,89	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
971	B-CB-V-M21-IN-020	97%	Adecuación	\$4.014.765,26	\$3.878.236,29	14/3/2023	NO TERMINADO	17/3/2023	
972	B-CB-V-M14-IN-021	96%	Caseta T1	\$7.712.928,64	\$7.394.527,43	27/2/2023	NO TERMINADO	4/3/2023	
973	B-CB-V-M20-IN-022	116%	Adecuación	\$2.016.691,63	\$2.344.123,79	1/3/2023	NO TERMINADO	4/3/2023	
974	B-CB-V-M14-IN-023	92%	Caseta T1	\$7.707.684,21	\$7.068.153,80	23/2/2023	NO TERMINADO	28/2/2023	
975	B-CB-V-M14-IN-024	84%	Caseta T1	\$7.828.755,33	\$6.580.116,79	27/2/2023	NO TERMINADO	4/3/2023	
976	B-CB-V-M14-IN-025	94%	Caseta T1	\$6.810.262,63	\$6.394.405,48	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
977	B-CB-V-M14-IN-027	86%	Caseta T1	\$7.658.345,77	\$6.595.129,01	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
978	B-CB-V-M15-IN-028	74%	Caseta T4	\$7.544.095,77	\$5.592.013,58	2/3/2023	TERMINADO	7/3/2023	10/3/2023
979	B-CB-V-M15-IN-029	89%	Caseta T1	\$7.774.298,04	\$6.880.901,83	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
980	B-CB-V-M14-IN-030	52%	Caseta T1	\$7.869.922,72	\$4.125.215,29	7/3/2023	NO TERMINADO	12/3/2023	
981	B-CB-V-M14-IN-031	45%	Caseta T1	\$7.209.405,21	\$3.266.485,15	27/2/2023	NO TERMINADO	4/3/2023	
982	B-CB-V-M14-IN-032	74%	Adecuación	\$4.151.626,96	\$3.074.384,06	27/2/2023	NO TERMINADO	2/3/2023	
983	B-CB-V-M14-IN-033	2%	Adecuación	\$2.171.591,05	\$50.889,11	7/3/2023	NO TERMINADO	10/3/2023	
984	B-CB-V-M21-IN-034	89%	Caseta T1	\$7.372.466,74	\$6.526.321,29	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
985	B-CB-V-M14-IN-035	102%	Caseta T1	\$7.876.552,00	\$8.056.145,83	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
986	B-CB-V-M08-IN-036	89%	Caseta T1	\$8.221.889,27	\$7.283.294,89	1/3/2023	NO TERMINADO	6/3/2023	
987	B-CB-V-M08-IN-037	52%	Caseta T1	\$7.719.366,32	\$4.002.602,11	8/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
988	B-CB-V-M22-IN-038	51%	Caseta T1	\$3.105.015,22	\$1.586.817,39	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
989	B-CB-V-M23-IN-039	83%	Caseta T1	\$7.484.923,15	\$6.207.535,86	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
990	B-CB-V-M22-IN-040	30%	Caseta T1	\$7.600.739,51	\$2.275.676,16	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
991	B-CB-V-M24-IN-041	70%	Caseta T1	\$9.006.773,68	\$6.287.099,86	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
992	B-CB-V-M24-IN-042	27%	Adecuación	\$2.738.017,37	\$739.747,88	7/3/2023	NO TERMINADO	10/3/2023	
993	B-CB-V-M20-IN-043	85%	Caseta T2	\$7.176.512,40	\$6.094.953,21	11/3/2023	NO TERMINADO	16/3/2023	
994	B-CB-V-M24-IN-044	53%	Caseta T1	\$7.562.758,43	\$3.999.267,93	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
995	B-CB-V-M20-IN-045	94%	Caseta T1	\$7.540.627,25	\$7.124.645,39	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
996	B-CB-V-M14-IN-046	92%	Adecuación	\$2.477.887,34	\$2.275.637,57	10/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
997	B-CB-V-M22-IN-047	68%	Caseta T1	\$7.524.833,62	\$5.134.591,25	28/2/2023	NO TERMINADO	5/3/2023	
998	B-CB-V-M24-IN-048	74%	Caseta T2	\$6.938.712,85	\$5.137.004,23	11/3/2023	NO TERMINADO	16/3/2023	
999	B-CB-V-M24-IN-049	31%	Adecuación	\$2.363.395,51	\$739.747,88	7/3/2023	NO TERMINADO	10/3/2023	
1000	B-CB-V-M24-IN-050	13%	Adecuación	\$5.831.931,50	\$739.747,88	13/4/2023	NO TERMINADO	16/4/2023	
1001	B-CB-V-M25-IN-051	56%	Caseta T1	\$7.051.331,29	\$3.955.343,92	8/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
1002	B-CB-V-M26-IN-052	122%	Adecuación	\$1.932.870,81	\$2.356.289,18	8/3/2023	NO TERMINADO	11/3/2023	
1003	B-CB-V-M27-IN-054	78%	Caseta T2	\$7.977.110,97	\$6.204.567,65	1/3/2023	NO TERMINADO	6/3/2023	
1004	B-CB-V-M23-IN-055	60%	Caseta T1	\$8.222.938,62	\$4.922.015,55	8/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
1005	B-CB-V-M28-IN-056	54%	Caseta T1	\$7.315.245,32	\$3.955.343,92	8/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
1006	B-CB-V-M23-IN-057	55%	Caseta T1	\$7.188.435,26	\$3.955.343,92	8/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
1007	B-CB-V-M22-IN-058	60%	Caseta T2	\$7.304.184,61	\$4.403.020,80	11/3/2023	NO TERMINADO	16/3/2023	
1008	B-CB-V-M27-IN-059	69%	Caseta T1	\$7.439.427,74	\$5.148.910,19	9/3/2023	NO TERMINADO	14/3/2023	
1009	B-CB-V-M14-IN-060	66%	Caseta T1	\$7.280.084,02	\$4.814.074,06	8/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
1010	B-CB-V-M17-IN-061	29%	Caseta T1	\$8.212.302,02	\$2.383.617,65	8/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
1011	B-CB-V-M14-IN-062	62%	Caseta T1	\$7.772.576,88	\$4.814.074,06	2/3/2023	NO TERMINADO	7/3/2023	
1012	B-CB-V-M22-IN-063	26%	Adecuación	\$2.866.872,15	\$739.747,88	20/3/2023	NO TERMINADO	23/3/2023	
1013	B-CB-V-M14-IN-064	41%	Adecuación	\$3.768.470,34	\$1.536.548,13	7/3/2023	NO TERMINADO	10/3/2023	
1014	B-CB-V-M22-IN-065	57%	Caseta T1	\$7.239.773,33	\$4.125.215,29	10/3/2023	NO TERMINADO	15/3/2023	
1015	B-CB-V-M14-IN-066	5%	Adecuación	\$933.739,04	\$50.889,11	4/3/2023	NO TERMINADO	7/3/2023	
1016	B-CB-V-M18-IN-067	67%	Caseta T2	\$6.534.559,82	\$4.370.645,85	13/3/2023	NO TERMINADO	18/3/2023	
1017	B-CB-V-M01-IN-068	50%	Caseta T2	\$7.538.008,88	\$3.763.400,64	10/3/2023	NO TERMINADO	15/3/2023	
1018	B-CB-V-M19-IN-069	53%	Caseta T1	\$7.652.794,06	\$4.063.285,40	20/3/2023	NO TERMINADO	25/3/2023	
1019	B-CB-V-M01-IN-071	20%	Caseta T2	\$6.534.394,48	\$1.333.825,30	22/3/2023	NO TERMINADO	27/3/2023	
1020	B-CB-V-M14-IN-072	74%	Caseta T1	\$7.768.596,00	\$5.771.702,08	3/3/2023	NO TERMINADO	8/3/2023	
1021	B-CB-V-M22-IN-073	44%	Adecuación	\$1.688.786,54	\$739.747,88	20/3/2023	NO TERMINADO	23/3/2023	
1022	B-CB-V-M01-IN-075	55%	Caseta T2	\$6.800.005,07	\$3.763.400,64	6/4/2023	NO TERMINADO	11/4/2023	
1023	B-CB-V-M29-IN-076	53%	Caseta T1	\$7.484.163,28	\$3.955.343,92	8/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
1024	B-CB-V-M01-IN-077	70%	Caseta T2	\$6.479.827,49	\$4.510.962,29	15/3/2023	NO TERMINADO	20/3/2023	
1025	B-CB-V-M30-IN-078	55%	Caseta T1	\$8.890.528,28	\$4.922.015,55	6/4/2023	NO TERMINADO	11/4/2023	
1026	B-CB-V-M01-IN-079	39%	Adecuación	\$2.183.403,98	\$847.689,36	6/4/2023	NO TERMINADO	9/4/2023	
1027	B-CB-V-M31-IN-080	78%	Caseta T1	\$7.366.443,94	\$5.771.702,08	7/3/2023	NO TERMINADO	12/3/2023	
1028	B-CB-V-M01-IN-081	20%	Caseta T2	\$6.671.944,09	\$1.333.825,30	14/3/2023	NO TERMINADO	19/3/2023	
1029	B-CB-V-M20-IN-082	56%	Caseta T1	\$7.621.222,73	\$4.252.135,19	11/3/2023	NO TERMINADO	16/3/2023	
1030	B-CB-V-M17-IN-083	66%	Caseta T1	\$7.919.179,74	\$5.255.391,41	14/3/2023	NO TERMINADO	19/3/2023	
1031	B-CB-V-M14-IN-084	78%	Caseta T1	\$7.354.287,10	\$5.753.668,48	3/3/2023	NO TERMINADO	8/3/2023	
1032	B-CB-V-M23-IN-085	23%	Caseta T1	\$6.935.369,24	\$1.586.817,39	7/3/2023	NO TERMINADO	12/3/2023	
1033	B-CB-V-M32-IN-086	16%	Caseta T1	\$7.902.260,11	\$1.225.883,81	14/3/2023	NO TERMINADO	19/3/2023	
1034	B-CB-V-M24-IN-087	17%	Caseta T1	\$7.144.837,61	\$1.225.883,81	18/3/2023	NO TERMINADO	23/3/2023	
1035	B-CB-V-M24-IN-088	34%	Adecuación	\$2.507.964,46	\$847.689,36	15/3/2023	NO TERMINADO	18/3/2023	
1036	B-CB-V-M21-IN-089	82%	Caseta T1	\$7.007.158,12	\$5.771.702,08	14/3/2023	NO TERMINADO	19/3/2023	
1037	B-CB-V-M29-IN-090	54%	Caseta T1	\$7.103.198,43	\$3.834.887,48	11/3/2023	NO TERMINADO	16/3/2023	
1038	B-CB-V-M29-IN-092	89%	Caseta T1	\$7.595.758,78	\$6.754.121,76	8/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
1039	B-CB-V-M32-IN-093	51%	Adecuación	\$3.012.854,77	\$1.536.548,13	5/4/2023	NO TERMINADO	8/4/2023	
1040	B-CB-V-M19-IN-094	74%	Caseta T1	\$7.420.235,88	\$5.492.201,18	12/3/2023	NO TERMINADO	17/3/2023	
1041	B-CB-V-M17-IN-096	76%	Caseta T4	\$7.991.340,24	\$6.094.927,37	14/3/2023	NO TERMINADO	19/3/2023	
1042	B-CB-V-M24-IN-097	54%	Caseta T1	\$7.387.738,19	\$3.955.343,92	6/4/2023	NO TERMINADO	11/4/2023	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
1043	B-CB-V-M27-IN-098	86%	Caseta T1	\$7.458.832,14	\$6.434.027,49	8/3/2023	NO TERMINADO	13/3/2023	
1044	B-CB-V-M29-IN-099	30%	Caseta T1	\$7.986.217,25	\$2.383.617,65	25/4/2023	NO TERMINADO	30/4/2023	
1045	B-CB-V-M27-IN-100	82%	Caseta T1	\$7.175.715,28	\$5.855.685,47	22/3/2023	NO TERMINADO	27/3/2023	
1046	B-CB-V-M26-IN-101	47%	Caseta T1	\$6.951.726,69	\$3.266.485,15	29/3/2023	NO TERMINADO	3/4/2023	
1047	B-CB-V-M27-IN-102	46%	Caseta T1	\$8.750.820,64	\$4.063.285,40	29/3/2023	NO TERMINADO	3/4/2023	
1048	B-CB-V-M26-IN-103	23%	Caseta T1	\$6.879.263,80	\$1.586.817,39	29/3/2023	NO TERMINADO	3/4/2023	
1049	B-CB-V-M21-IN-104	31%	Caseta T1	\$7.768.485,77	\$2.383.617,65	27/3/2023	NO TERMINADO	1/4/2023	
1050	B-CB-V-M28-IN-105	54%	Caseta T1	\$7.496.908,91	\$4.063.285,40	28/3/2023	NO TERMINADO	2/4/2023	
1051	B-CB-V-M29-IN-106	53%	Caseta T2	\$7.078.567,58	\$3.763.400,64	13/4/2023	NO TERMINADO	18/4/2023	
1052	B-CB-V-M20-IN-107	88%	Caseta T1	\$7.207.195,01	\$6.370.366,22	17/3/2023	NO TERMINADO	22/3/2023	
1053	B-CB-V-M17-IN-108	46%	Caseta T1	\$7.080.952,30	\$3.266.485,15	30/3/2023	NO TERMINADO	4/4/2023	
1054	B-CB-V-M06-IN-110	56%	Adecuación	\$1.310.533,30	\$739.747,88	22/4/2023	NO TERMINADO	25/4/2023	
1055	B-CB-V-M19-IN-111	82%	Caseta T1	\$7.275.310,10	\$5.960.846,02	16/3/2023	NO TERMINADO	21/3/2023	
1056	B-CB-V-M32-IN-112	57%	Caseta T1	\$7.174.538,31	\$4.125.215,29	3/4/2023	NO TERMINADO	8/4/2023	
1057	B-CB-V-M19-IN-113	44%	Caseta T1	\$7.495.138,39	\$3.266.485,15	30/3/2023	NO TERMINADO	4/4/2023	
1058	B-CB-V-M17-IN-114	53%	Caseta T1	\$7.478.166,89	\$3.955.343,92	12/4/2023	NO TERMINADO	17/4/2023	
1059	B-CB-V-M24-IN-115	54%	Caseta T1	\$7.612.323,05	\$4.125.215,29	12/4/2023	NO TERMINADO	17/4/2023	
1060	B-CB-V-M34-IN-116	59%	Caseta T1	\$8.339.853,57	\$4.922.015,55	12/4/2023	NO TERMINADO	17/4/2023	
1061	B-CB-V-M24-IN-117	27%	Adecuación	\$2.771.928,75	\$739.747,88	23/4/2023	NO TERMINADO	26/4/2023	
1062	B-CB-V-M17-IN-118	51%	Caseta T1	\$7.683.972,23	\$3.955.343,92	9/4/2023	NO TERMINADO	14/4/2023	
1063	B-CB-V-M24-IN-119	58%	Caseta T1	\$8.311.844,65	\$4.814.074,06	8/4/2023	NO TERMINADO	13/4/2023	
1064	B-CB-V-M20-IN-120	57%	Caseta T1	\$7.165.252,07	\$4.063.285,40	6/4/2023	NO TERMINADO	11/4/2023	
1065	B-CB-V-M22-IN-121	91%	Caseta T1	\$7.593.354,67	\$6.914.812,34	16/3/2023	NO TERMINADO	21/3/2023	
1066	B-CB-V-M20-IN-122	55%	Caseta T1	\$7.359.824,71	\$4.063.285,40	7/4/2023	NO TERMINADO	12/4/2023	
1067	B-CB-V-M35-IN-123	69%	Caseta T1	\$7.097.608,38	\$4.922.015,55	5/4/2023	NO TERMINADO	10/4/2023	
1068	B-CB-V-M22-IN-124	53%	Caseta T1	\$7.680.523,96	\$4.063.285,40	30/3/2023	NO TERMINADO	4/4/2023	
1069	B-CB-V-M24-IN-125	48%	Caseta T1	\$7.768.614,76	\$3.763.400,64	5/4/2023	NO TERMINADO	10/4/2023	
1070	B-CB-V-M19-IN-126	57%	Caseta T1	\$7.231.177,88	\$4.125.215,29	30/3/2023	NO TERMINADO	4/4/2023	
1071	B-CB-V-M23-IN-127	30%	Caseta T1	\$7.825.549,88	\$2.383.617,65	22/3/2023	NO TERMINADO	27/3/2023	
1072	B-CB-V-M01-IN-128	46%	Caseta T2	\$6.405.457,03	\$2.966.600,39	6/4/2023	NO TERMINADO	11/4/2023	
1073	B-CB-V-M07-IN-129	51%	Caseta T1	\$7.733.367,72	\$3.955.343,92	20/3/2023	NO TERMINADO	25/3/2023	
1074	B-CB-V-M14-IN-130	4%	Adecuación	\$1.290.741,79	\$50.889,11	21/4/2023	NO TERMINADO	24/4/2023	
1075	B-CB-V-M22-IN-131	52%	Caseta T1	\$7.870.062,80	\$4.063.285,40	6/4/2023	NO TERMINADO	11/4/2023	
1076	B-CB-V-M14-IN-132	69%	Caseta T1	\$7.005.909,11	\$4.814.074,06	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
1077	B-CB-V-M28-IN-133	73%	Caseta T1	\$8.197.534,63	\$5.963.626,95	21/3/2023	NO TERMINADO	26/3/2023	
1078	B-CB-V-M10-IN-134	36%	Caseta T2	\$6.328.610,88	\$2.268.277,35	29/3/2023	NO TERMINADO	3/4/2023	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervención	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
1079	B-CB-V-M10-IN-135	31%	Caseta T1	\$7.699.685,07	\$2.383.617,65	23/4/2023	NO TERMINADO	28/4/2023	
1080	B-CB-V-M23-IN-136	33%	Caseta T1	\$7.300.123,77	\$2.383.617,65	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
1081	B-CB-V-M17-IN-138	55%	Caseta T1	\$7.235.345,28	\$3.955.343,92	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
1082	B-CB-V-M23-IN-139	56%	Caseta T1	\$7.010.835,23	\$3.955.343,92	29/4/2023	NO TERMINADO	4/5/2023	
1083	B-CB-V-M23-IN-140	53%	Caseta T1	\$7.485.780,87	\$3.955.343,92	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
1084	B-CB-V-M21-IN-141	55%	Caseta T1	\$7.161.336,64	\$3.955.343,92	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
1085	B-CB-V-M25-IN-143	2%	Adecuación	\$2.835.447,79	\$50.889,11	25/4/2023	NO TERMINADO	28/4/2023	
1086	B-CB-V-M19-IN-144	43%	Caseta T1	\$7.531.451,45	\$3.266.485,15	26/4/2023	NO TERMINADO	1/5/2023	
1087	B-CB-V-M27-IN-145	54%	Caseta T2	\$6.908.608,57	\$3.763.400,64	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
1088	B-CB-V-M22-IN-146	10%	Adecuación	\$500.908,42	\$50.889,11	27/4/2023	NO TERMINADO	30/4/2023	
1089	B-CB-V-M01-IN-147	21%	Caseta T1	\$7.737.814,78	\$1.586.817,39	24/4/2023	NO TERMINADO	29/4/2023	
1090	B-CB-V-M13-IN-148	1%	Adecuación	\$4.500.719,70	\$50.889,11	24/3/2023	NO TERMINADO	27/3/2023	
1091	B-CB-V-M13-IN-150	34%	Adecuación	\$2.174.330,76	\$739.747,88	24/3/2023	NO TERMINADO	27/3/2023	
1092	B-CB-V-M26-IN-153	36%	Adecuación	\$4.234.282,24	\$1.536.548,13	12/4/2023	NO TERMINADO	15/4/2023	
1093	B-CB-V-M05-IN-154	52%	Caseta T4	\$7.164.283,61	\$3.701.058,29	25/4/2023	NO TERMINADO	30/4/2023	
1094	B-CB-V-M14-IN-155	37%	Adecuación	\$4.108.651,03	\$1.536.548,13	24/4/2023	NO TERMINADO	27/4/2023	
1095	B-CB-V-M05-IN-156	53%	Caseta T1	\$7.491.172,65	\$3.955.343,92	25/4/2023	NO TERMINADO	30/4/2023	
1096	B-CB-V-M21-IN-157	68%	Caseta T1	\$7.115.852,45	\$4.814.074,06	25/4/2023	NO TERMINADO	30/4/2023	
1097	B-CB-V-M17-IN-158	40%	Adecuación	\$3.819.455,75	\$1.536.548,13	26/3/2023	NO TERMINADO	29/3/2023	
1098	B-CB-V-M06-IN-159	87%	Caseta T1	\$7.655.889,41	\$6.683.491,68	17/3/2023	NO TERMINADO	22/3/2023	
1099	B-CB-V-M06-IN-160	62%	Adecuación	\$1.186.856,45	\$739.747,88	28/4/2023	NO TERMINADO	1/5/2023	
1100	B-CB-V-M14-IN-161	52%	Caseta T1	\$7.771.012,62	\$4.063.285,40	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
1101	B-CB-V-M14-IN-162	55%	Caseta T1	\$7.444.228,03	\$4.125.215,29	25/4/2023	NO TERMINADO	30/4/2023	
1102	B-CB-V-M23-IN-164	64%	Caseta T1	\$7.656.207,33	\$4.922.015,55	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
1103	B-CB-V-M11-IN-166	20%	Adecuación	\$3.620.715,57	\$739.747,88	23/4/2023	NO TERMINADO	26/4/2023	
1104	B-CB-V-M15-IN-169	59%	Caseta T2	\$7.687.105,58	\$4.510.962,29	26/4/2023	NO TERMINADO	1/5/2023	
1105	B-CB-V-M26-IN-174	34%	Adecuación	\$4.522.678,75	\$1.536.548,13	28/4/2023	NO TERMINADO	1/5/2023	
1106	B-CB-V-M20-IN-175	68%	Caseta T1	\$7.260.025,38	\$4.922.015,55	26/4/2023	NO TERMINADO	1/5/2023	
1107	B-CB-V-M24-IN-176	70%	Caseta T1	\$7.062.030,40	\$4.922.015,55	27/4/2023	NO TERMINADO	2/5/2023	
1108	B-CB-V-M04-IN-177	64%	Caseta T1	\$7.734.047,21	\$4.922.015,55	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
1109	B-CB-V-M19-IN-178	58%	Caseta T1	\$8.266.772,94	\$4.814.074,06	25/4/2023	NO TERMINADO	30/4/2023	
1110	B-CB-V-M05-IN-179	31%	Caseta T1	\$7.808.675,39	\$2.383.617,65	26/4/2023	NO TERMINADO	1/5/2023	
1111	B-CB-V-M33-IN-180	31%	Caseta T1	\$7.292.429,30	\$2.275.676,16	28/4/2023	NO TERMINADO	3/5/2023	
1112	B-CB-V-M15-IN-181	32%	Caseta T1	\$7.476.165,04	\$2.383.617,65	24/4/2023	NO TERMINADO	29/4/2023	
1113	B-CB-V-M24-IN-186	65%	Caseta T1	\$7.372.012,55	\$4.814.074,06	23/4/2023	NO TERMINADO	28/4/2023	
1114	B-CB-V-M21-IN-193	56%	Caseta T1	\$7.223.793,93	\$4.063.285,40	24/4/2023	NO TERMINADO	29/4/2023	

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 53 de 59
		Informe Mensual No. 12

Adicionalmente, durante la ejecución de la Actividad 3, la interventoría tomó las muestras de concreto relacionadas en la siguiente tabla.

TABLA 21. RELACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS.

FECHA	TIPO DE MUESTRAS	No. DE MUESTRAS	ENSAYO A APLICAR
21/04/2023	Cilindros de concreto para cimentación de 4" de diámetro.	4	NTC 673 - Resistencia del concreto a compresión

En el **Anexo 13**, se presentan pruebas y ensayos realizados.

4.1.4. Avance general del proyecto.


De acuerdo con las actividades realizadas por el contratista de obra, se presenta el avance general del proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2023.

Teniendo en cuenta la reprogramación, se presenta un avance en la obra de 9,49%, debido a que a la fecha de corte de este informe se cuenta con 1.168 diagnósticos aprobados contra los 1117 contemplados en la programación. Adicionalmente, se encuentran terminadas 819 viviendas, en comparación con las 880 establecidas en la programación actualizada derivada de la novedad contractual de adición.

TABLA 22. AVANCE DEL PROYECTO – INFORMES SEMANALES.

AVANCE DE ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO				
INFORME No	PERIODO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO APROBADO	ATRASO
50	Del 27 de marzo de 2023 al 02 de abril de 2023.	72,77% \$ 5.784.405.924,63	82,26% \$ 6.538.536.734,74	9,49%
51	Del 03 de abril de 2023 al 09 de abril de 2023.	75,21% \$ 5.978.743.190,71	82,29% \$ 6.541.222.494,84	7,08%
52	Del 10 de abril de 2023 al 16 de abril de 2023.	75,05% \$ 6.045.489.342,40	82,06% \$ 6.570.799.515,81	6,61%
53	Del 17 de abril de 2023 al 23 de abril de 2023.	77,70% \$ 6.176.031.051,28	83,94% \$ 6.672.696.156,76	6,25%
54	Del 24 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023.	82,58% \$ 6.564.705.583,45	84,77% \$ 6.738.462.005,76	2,19%

TABLA 23. GRÁFICA AVANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA



TRAZABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN: Luego de revisada la reprogramación remitida por el contratista de obra por la prórroga de 60 días otorgada por ENTERRITORIO esta es aprobada por Interventoría, luego de varias mesas de trabajo con el fin de esta revisión.

Luego de revisado el plan de acción presentado por el contratista de obra en respuesta a la solicitud emitida por la interventoría, el equipo técnico de DAIMCO S.A.S. remitió observaciones al plan el 12 de octubre de 2022 vía correo electrónico, mediante comunicado ICB-ENTERRITORIO-2022-134. A la fecha de corte de este informe, la interventoría no ha recibido respuesta por parte del contratista, por lo cual la interventoría ha reiterado su solicitud de subsanación a estas observaciones a través de los comités de seguimiento semanal No. 25 y No. 26, llevados a cabo el 22 de octubre de 2022 y 28 de octubre de 2022, respectivamente.

Adicionalmente, Las líneas base del proyecto han cambiado teniendo en cuenta que se firmó una adición al contrato, donde el valor del contrato asciende a \$ 7.949.069.174,67, por lo cual tiene una variación de \$ 1.828.773.582,67, y el tiempo del contrato tiene una prórroga del plazo hasta el 18 de marzo de 2023, por lo cual tiene una variación de 90 días, adicionalmente se firmó una prórroga por 60 días a los contratos tanto de obra como de Interventoría quedando el 17 de mayo de 2023 como nueva fecha de terminación del contrato. Teniendo en cuenta esta novedad contractual de prórroga que presenta el proyecto se ha ajustado la programación del proyecto, teniendo en cuenta la novedad contractual que se ha presentado.

En el **Anexo 17**, se presentan los informes semanales de interventoría.

En el **Anexo 26**, se presentan los Análisis de Precios Unitarios.

4.2. SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo de este informe, continuó la ejecución de las viviendas en el barrio Vista Hermosa, La Ceiba y la Victoria, se remitieron 114 solicitudes de disponibilidad del servicio,

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 55 de 59
		Informe Mensual No. 12

114 solicitudes de autorización de intervención de acometida de alcantarillado solicitudes de autorización de Intervención de acometida de acueducto.

4.3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En el **Anexo 20**, se presenta el informe social correspondiente al presente mes.

4.4. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST

El contratista cumple con lo estipulado en el protocolo de bioseguridad y vacunación del personal. El contratista de obra reporta la afiliación del personal al sistema de seguridad social, sin embargo, se encuentran 69 trabajadores sin afiliación a ARL, Esta situación se le ha notificado al contratista el 29 de septiembre mediante el oficio ICB- ENTERRITORIO-2022-127 con el asunto: Notificación de incumplimiento al Art. 161 de la Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social – deberes de los empleadores– de obligatorio cumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 2220569 y el 28 de noviembre mediante el oficio ICB- ENTERRITORIO-2022- 164, con el asunto: Notificación de incumplimiento al Art. 161 de la Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social – deberes de los empleadores– de obligatorio cumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 2220569.

TABLA 24. CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		
PERSONAL		CANT.
Personal Administrativo	Director de Obra - Frank David Mancilla González	1
	Residente de Obra - Manuel Garrido Severiche	1
	Profesional PGIO - José Antonio Puentes Díaz	1
	Profesional Técnico de Diagnósticos - Oscar Narváez Moguea	1
	Profesional Costos y Presupuestos - Cristian Pérez Espitia	1
	Especialista Estructural - José Assia De La Rosa	1
	Especialista Hidrosanitario - Irina Alejandra Támara	1
	Profesional Social – Isabel Garces Puello, Leidys Pérez Díaz y María José Pérez Herrera	3
	Profesional Calidad - Jesús Hernández Paternina	1
	Inspector de Obra	5
	Almacenista	1
	Auxiliar de almacén	1
Personal Operativo	Maestro de obra	4
	Auxiliar de Maestro de obra	2
	Oficial de obra	41
	Ayudante de obra	28
	Ayudante de Vehículos	2
	Ayudante de Motocarros	5
	Pintor	1
	Conductor	4
	Conductor Motocarro	5
Total		120

TABLA 25. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

PERSONAL INTERVENTORÍA		
PERSONAL		CANT.
Personal Interventoría	Director de Interventoría - William Jiménez Martínez	1
	Residente de Interventoría – Jaime Barrios Contreras	1
	Profesional HSEQ - Carlos Morales Samper	1
	Especialista Estructural - Robespierre Sánchez	1
	Especialista Hidrosanitario - Alberto Mouthon Bello	1
	Profesional Social - Eliana Correa Marimón	1
	Auxiliar Social - Lina Gamarra Moreno	1
	Profesional Costos Y Presupuestos - Juan Pertuz Rodas	1
	Inspector De Interventoría: Jesús José Pertuz – Jose Huelvas Orozco – Adolfo Morales Castañeda – Daniel Lozano Ospino	4
Total		12

TABLA 26. CONTROL DE PERSONAL DEL PROYECTO.

PERSONAL INTERVENTORÍA	
PERSONAL	CANTIDAD
Contratista de Obra	120
Interventoría	12
Total	132

En el **Anexo 18**, se presenta el informe del programa de salud y seguridad en trabajo y se presenta el control de seguridad industrial.

En el **Anexo 24**, se presentan las copias de planillas parafiscales.

4.5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.

En el **Anexo 19** se presenta informe de gestión ambiental.

4.6. BITÁCORA

El contratista de Obra e Interventoría han diligenciado conjuntamente la bitácora de Obra, en el **Anexo 15**, se presenta copia de la bitácora de obra.

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 57 de 59
		Informe Mensual No. 12

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES.

- La interventoría viene realizando control a la programación presentada por el contratista a fecha de corte del presente informe el porcentaje programado es de un 82,58% con un valor de \$ 6.564.705.583,45 y el porcentaje de ejecución de 84,77% equivalentes a \$ 6.738.462.005,76 lo cual arroja un adelanto de obra de 2,19%, debido a la reprogramación de obras y que a la fecha de corte de este informe se cuenta con 1.181 diagnósticos aprobados contra los 1.217 contemplados en la programación. Adicionalmente, se encuentran terminadas 862 viviendas, en comparación con las 1.000 establecidas en la programación actualizada derivada de la novedad contractual de la prórroga por 60 días.
- A escasos 17 días de la terminación del plazo contractual contratista tiene pendiente 15,23% por ejecutar. Durante el mes se tenía programado un avance del 9,82%, apenas se logra un avance del 2,52%, por lo que se advierte del posible incumplimiento por parte de Contratista para ejecutar las obras al 17 de mayo, previendo estos atrasos que se han tenido se han realizado mesas de trabajo para determinar si es necesario una prórroga y por cuanto tiempo.
- El personal de la interventoría ha venido realizando seguimiento y control a las actividades realizadas por el contratista, donde se destaca que ya se alista el cierre del barrio La Ceiba, el cual se encuentra programado con fecha de cierre para el día 10 de abril de 2023.
- El personal de subcontratista no cuenta con afiliación a seguridad social, se ha solicitado al contratista subsanar este incumplimiento a las normas laborales. En vista de lo anterior, la interventoría ha comunicado al contratista las falencias presentadas mediante oficio ICB-ENTERRITORIO-2022-143 con asunto: Incumplimiento del plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo– Contrato de obra No 2220569 del 24 de octubre de 2022. Adicionalmente, realizará seguimiento semanal a las afiliaciones del personal durante el mes de septiembre; y oficio ICB-ENTERRITORIO-2022-164 con asunto: Notificación de incumplimiento al Art. 161 de la Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social – deberes de los empleadores– de obligatorio cumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 2220569.

5.2. RECOMENDACIONES.

- Luego de la aprobación de la prórroga por 60 días y consumados los primeros 42 días de la misma en la que el rendimiento de Contratista por diferentes motivos no ha sido el esperado, lo conversado en las diferentes mesas de trabajo se concluyó que Contratista para ejecutar las obras al 100% estaría necesitando alrededor de 45 días, siempre y cuando presente una estrategia para la ejecución de obras restantes.

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 58 de 59
		Informe Mensual No. 12

- El funcionamiento del Punto de Atención Comunitario – PAC, es fundamental para el normal desarrollo del proyecto.
- Es indispensable que el personal de Obra cuente con todos los Elementos de Protección Individual – EPI con el fin de mantener la seguridad y salud de los trabajadores y minimizar al máximo el riesgo de accidentes. La interventoría realizará seguimiento semanal a las afiliaciones del personal, pago de parafiscales y cumplimiento del porte de los Elementos de Protección Individual – EPI durante el mes de Marzo de 2023.

 DAIMCO NIT: 900021482 - 1	INTERVENTORÍA PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EL CARMEN DE BOLÍVAR	Versión Cero (0) Página 59 de 59
		Informe Mensual No. 12

ANEXOS

- Anexo 1.** INFORME EJECUTIVO.
- Anexo 2.** INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO.
- Anexo 3.** ACTAS PARCIALES Y BALANCE PRESUPUESTAL.
- Anexo 4.** ACTAS DE INICIO.
- Anexo 5.** ACTAS DE CONCERTACIÓN PCI 009.
- Anexo 6.** ACTAS DE VECINDAD.
- Anexo 7.** AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
- Anexo 8.** MEMORIA DE CÁLCULOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- Anexo 9.** RELACIÓN DE PLANOS
- Anexo 10.** RELACIÓN DE DOCUMENTOS
- Anexo 11.** REGISTRO FOTOGRÁFICO.
- Anexo 12.** VIDEOS DEL AVANCE DEL PROYECTO.
- Anexo 13.** RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENSAYOS DE MATERIALES.
- Anexo 14.** CALIBRACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS.
- Anexo 15.** FOTOCOPIA DE BITÁCORA.
- Anexo 16.** RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
- Anexo 17.** INFORMES SEMANALES
- Anexo 18.** INFORME PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
- Anexo 19.** INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
- Anexo 20.** INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.
- Anexo 21.** CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO
- Anexo 22.** RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.
- Anexo 23.** ACTAS DE SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONTRATO.
- Anexo 24.** ACREDITACIÓN DE APORTES PARAFISCALES.
- Anexo 25.** PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO.
- Anexo 26.** ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS