

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 1

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor del Contrato: \$ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: \$ 25.466.325.369,80
Plazo de Ejecución: 13 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023 Fecha de Terminación: 14/04/2024

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 1 Fecha de informe: 14 de marzo de 2023 Al 19 de marzo de 2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO (%)				
CONSORCIO RIO GRANDE		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 1	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	\$ 25.466.325.369,80	% Programado	0,00%	0,01%	0,01%	5
Valor Adicional:	\$ -	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	5
Valor Total:	\$ 25.466.325.369,80	Diferencia	0,00%	-0,01%	-0,01%	
Fecha de Inicio	14 DE MARZO DE 2023	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N° 1		Programado(%)	\$ 0,00	\$ 2.523.486,97	\$ 2.523.486,97	0,01%
Reinicio:		Ejecutado (%)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	0,00%
Prórroga N° :		Diferencia	\$ -	-\$ 2.523.486,97	-\$ 2.523.486,97	-0,01%
Plazo actualizado:	13 MESES	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA				
CONSORCIO INTERMIRADOR		Interventoría:	4			
Valor Contrato:	\$ 1.349.891.558,00	Contratista:	8			
Valor Adicional:	\$ -	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA				
Valor Total:	\$ 1.349.891.558,00					
Fecha de Inicio	14 DE MARZO DE 2023					
Suspensión N° 1		SEGUIMIENTO OBLIGACIONES			VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Reinicio:		Aportes a seguridad Social y parafiscales			Interventoría	SI
Prórroga N° :		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			Interventoría	SI
Plazo actualizado:	13 MESES	Normas ambientales			Interventoría	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1.

2.



3.



5.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
ALTIMETRÍA Y PLANIMETRÍA DEL LOTE
SE REALIZARON LAS ACTAS DE VECINDAD EN LAS PROPIEDADES
DE INGERENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

4.



6.



ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

VINCULACIÓN DE PERSONAL DE OBRA
MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA A OBRA
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

LOGROS Y/O DIFICULTADES

EN EL MOMENTO QUE LOS TRABAJADORES SE ENCONTRABAN REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO, SE PRESENTARON EN OBRA LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PASEO DEL RIO, CONFORMADA POR LOS TRABAJADORES DE LOS RESTAURANTES DEL MUELLE, LÍDERADOS POR SU APODERADO, EL ABOGADO LEONARDO GRANADOS CARDENAS, LOS CUALES NO PERMITIERON CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA. EL ABOGADO MANIFIESTA QUE NO DEJARÁ AL CONTRATISTA EJECUTAR NINGUNA ACTIVIDAD POR MOTIVOS JUÍDICOS CONTRA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN.

OBSERVACIONES

Elaborado por:

ING. CARLOS JAVIER GUTIERREZ GOMEZ

Revisado y Aprobado por:

ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA

Elaborado:

20/3/2023

INTERVENTORIA

SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Total de Páginas: 02