

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 2

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor del Contrato: \$ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: \$ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: 13 MESES

Fecha de Inicio:

14/03/2023 Fecha de Terminación:

14/04/2024

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N° 2 Fecha de informe: 20 de marzo de 2023 Al 26 de marzo de 2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO (%)				
CONSORCIO RÍO GRANDE		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 2	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	\$ 25.466.325.369,80	% Programado	0,01%	0,20%	0,21%	13
Valor Adicional:	\$ -	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	13
Valor Total:	\$ 25.466.325.369,80	Diferencia	-0,01%	-0,20%	-0,21%	
Fecha de Inicio	14 DE MARZO DE 2023	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N° 1		Programado(%)	\$ 2.523.486,97	\$ 50.304.667,55	\$ 52.828.154,52	0,21%
Reinicio:		Ejecutado (%)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	0,00%
Prórroga N° :		Diferencia	-\$ 2.523.486,97	-\$ 50.304.667,55	-\$ 52.828.154,52	-0,21%
Plazo actualizado:	13 MESES	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA				
CONSORCIO INTERMIRADOR		Interventoría:	4			
Valor Contrato:	\$ 1.349.891.558,00	Contratista:	8			
Valor Adicional:	\$ -	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA				
Valor Total:	\$ 1.349.891.558,00					
Fecha de Inicio	14 DE MARZO DE 2023					
Suspensión N° 1		SEGUIMIENTO OBLIGACIONES			VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Reinicio:		Aportes a seguridad Social y parafiscales			Interventoría	SI
Prórroga N° :		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			Interventoría	SI
Plazo actualizado:	13 MESES	Normas ambientales			Interventoría	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1.



2.



3.



4.



5.

6.



7.



8.



9.



10.



11.





12.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
VINCULACIÓN DE PERSONAL DE OBRA MOVILIZACIÓN DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE ORUGA 320 A OBRA	SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA CON LA ASOCIACIÓN PASEO DEL RIO, CON EL FIN DE PODER CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA Y AVANCE DEL CONTRATO.

LOGROS Y/O DIFICULTADES
EL DIA VIERNES 24 DE MARZO DE 2023, INICIANDO LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ZONA, SE PRESENTARON EN EL SITIO INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PASEO DE RIO, LIDERADOS POR SU REPRESENTANTE LEGAL, BLOQUEANDO LA CIRCULACIÓN DE LA MÁQUINA Y VEHÍCULOS DISPUESTOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. DEBIDO A ELLO, HIZO PRESENCIA EN LA OBRA EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, CON EL APOYO DE LA POLICIA NACIONAL, CON EL FIN DE DIALOGAR Y DARLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA, FINALMENTE, NO SE LOGRÓ LLEGAR A NINGÚN ACUERDO. DE IGUAL MANERA, EL DIA SABADO 25 DE MARZO DE 2023, NUEVAMENTE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PASEO DEL RIO BLOQUEARON LA CIRCULACIÓN DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS, POR LO CUAL, HICIERON PRESENCIA EN LA OBRA LAS ENTIDADES DE CONTROL Y DE MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA, IDBF, PERSONERÍA MUNICIPAL, POLICIA NACIONAL Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DISTRITAL, QUIENES NUEVAMENTE ABRIERON UNA MESA DE DIALOGO BUSCANDO SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA, SIN EMBARGO, NO FUE POSIBLE, OBLIGANDO PARAR LAS LABORES PROGRAMADAS, Y RETIRANDO LA MAQUINARIA EN HORAS DE LA TARDE.

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
ING. CARLOS JAVIER GUTIERREZ GOMEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	
		Elaborado: 27/3/2023
INTERVENTORIA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 02