

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 3

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor del Contrato: \$ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: \$ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: 13 MESES

Fecha de Inicio:

14/03/2023 Fecha de Terminación:

14/04/2024

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N°

3

Fecha de informe:

27 de marzo de 2023

Al

2 de abril de 2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO (%)				
CONSORCIO RÍO GRANDE		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 3	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	\$ 25.466.325.369,80	% Programado	0,21%	0,32%	0,53%	20
Valor Adicional:	\$ -	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	20
Valor Total:	\$ 25.466.325.369,80	Diferencia	-0,21%	-0,32%	-0,53%	
Fecha de Inicio	14 DE MARZO DE 2023	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N° 1		Programado(%)	\$ 52.828.154,52	\$ 82.446.796,18	\$ 135.274.950,70	0,53%
Reinicio:		Ejecutado (%)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	0,00%
Prórroga N° :		Diferencia	-\$ 52.828.154,52	-\$ 82.446.796,18	-\$ 135.274.950,70	-0,53%
Plazo actualizado:	13 MESES	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA				
CONSORCIO INTERMIRADOR		Interventoría:	4			
Valor Contrato:	\$ 1.349.891.558,00	Contratista:	8			
Valor Adicional:	\$ -	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA				
Valor Total:	\$ 1.349.891.558,00					
Fecha de Inicio	14 DE MARZO DE 2023					
Suspensión N° 1		SEGUIMIENTO OBLIGACIONES			VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Reinicio:		Aportes a seguridad Social y parafiscales			Interventoría	SI
Prórroga N° :		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			Interventoría	SI
Plazo actualizado:	13 MESES	Normas ambientales			Interventoría	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1.

2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE CONTINUAN CON LOS BLOQUEOS	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

CONTINUÁN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.

OBSERVACIONES

Elaborado por:

ING. CARLOS JAVIER GUTIERREZ GOMEZ

Revisado y Aprobado por:

ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA

Elaborado:

3/4/2023

INTERVENTORÍA

SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Total de Páginas: 02