

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 6

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor del Contrato: \$ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: \$ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: 13 MESES

Fecha de Inicio: 14/03/2023 Fecha de Terminación: 10/05/2024

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N° 9 Fecha de informe: 8 de mayo de 2023 Al 14 de mayo de 2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO (%)				
CONSORCIO RIO GRANDE		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 9	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	\$ 25.466.325.369,80	% Programado	4,56%	0,34%	4,90%	62
Valor Adicional:	\$ -	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	62
Valor Total:	\$ 25.466.325.369,80	Diferencia	-4,56%	-0,34%	-4,90%	
Fecha de Inicio	14 DE MARZO DE 2023	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N° 1	11 DE ABRIL DE 2023	Programado(%)	\$ 1.160.821.748,31	\$ 85.886.835,22	\$ 1.246.708.583,53	4,90%
Reinicio:	08 DE MAYO DE 2023	Ejecutado (%)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	0,00%
Prórroga N° :		Diferencia	-\$ 1.160.821.748,31	-\$ 85.886.835,22	-\$ 1.246.708.583,53	-4,90%
Plazo actualizado:	13 MESES	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA				
CONSORCIO INTERMIRADOR		Interventoría:	4			
Valor Contrato:	\$ 1.349.891.558,00	Contratista:	8			
Valor Adicional:	\$ -	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA				
Valor Total:	\$ 1.349.891.558,00					
Fecha de Inicio	14 DE MARZO DE 2023					
Suspensión N° 1	11 DE ABRIL DE 2023	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES			VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Reinicio:	08 DE MAYO DE 2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales			Interventoría	SI
Prórroga N° :		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			Interventoría	SI
Plazo actualizado:	13 MESES	Normas ambientales			Interventoría	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1.

2.



3.



4.



1.



2.



1.



2.




1.



2.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE CONTINUAN CON LOS BLOQUEOS	
LOGROS Y/O DIFICULTADES	
SE DA REINICIO AL CONTRATO DE OBRA EL DIA 8 DE MAYO DE 2023, SIN EMBARGO NO ES POSIBLE INICIAR CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA, DEBIDO A QUE CONTINUAN LOS BLOQUEOS Y MANIFESTACIONES POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN PASEO DEL RIO, SIENDO ESTAS DIRIGIDAS DIRECTAMENTE HACIA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y NO AL CONTRATISTA DE OBRA.	

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
ING. CARLOS JAVIER GUTIERREZ GOMEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	
		Elaborado: 15/5/2023
INTERVENTORIA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 02