



UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6
CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia
uniontemporalandino066@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 43

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	CLL 25 G 73B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/06/2023, 15:59
Expedición	01/06/2023, 16:21
Vencimiento	01/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. CONTRATO 1009-2021, DESCUENTO ACTA DE AJUSTES 19D POR VALOR DE (-\$564.763)	1.00	1,879,558,201.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	375,911,640.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	93,977,910.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	111,833,712.90

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Dos mil doscientos sesenta y cinco millones setecientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-01 por \$ 2,265,762,558.00

Observaciones:

Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y ambiental sostenible en el corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar-Estrella-Vías wayú y Cabo de la Vela-San Martín en el departamento de la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A Nit 890.932.730-7 24%
Galco Ingenieros Constructores S.A en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingeniería S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1%
Proyectos y Vías S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Tecnivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de UNION TEMPORAL ANDINO 066
#\$24-02-00;1009-2021;ieguis@nvias.gov.co#\$

Total Bruto	2,443,425,661.00
IVA 19%	17,855,802.90
Descuento - AMORTIZACION ANTICIPO	195,518,906.00
Cargo - AJUSTE AL PESO	0.10
Total a Pagar	2,265,762,558.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037313412 aprobado en 20221004 prefijo FE desde el número 25 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: a2ac03fd3d6e9970e1c229a653ef27804a41cd14881b361c83f941e5a947bd4bbe3f7d3ac1d2962a747dd9a18f6867aa



UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6
CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia
uniontemporalandino066@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 41

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	CLL 25 G 73B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2023, 07:28
Expedición	02/05/2023, 07:50
Vencimiento	02/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. CONTRATO 1009-2021	1.00	1,879,989,482.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	375,997,897.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	93,999,474.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	111,859,374.06

Total items: 4

Valor en Letras:

Dos mil doscientos sesenta y seis millones trescientos veintisiete mil trescientos veintiun pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-02 por \$ 2,266,327,321.00

Total Bruto	2,443,986,327.00
IVA 19%	17,859,900.06
Descuento - AMORTIZACION ANTICIPO	195,518,906.00
Descuento - AJUSTE AL PESO	0.06
Total a Pagar	2,266,327,321.00

Observaciones:

Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y ambiental sostenible en el corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar-Estrella-Vias wayú y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de UNION TEMPORAL ANDINO 066
#\$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037313412 aprobado en 20221004 prefijo FE desde el número 25 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: 3540a5ec7503ad6e9a9a773a64a7f1f76739cf1559102c59d44e42964965e081eae43d603174f5809a0470580b5d891b

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT 800.215.807-2
Dirección: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600
Ciudad: Bogotá
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha factura proforma	Fecha de Vencimiento
12 - 04 - 2023	12 - 05 - 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. CONTRATO 1009-2021	1	\$ 1.879.989.482,00
2	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 375.997.897,00
3	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 93.999.474,00
4	UTILIDAD 5%	1	\$ 93.999.474,00

Total Bruto	\$ 2.443.986.327,00
IVA 19%	\$ 17.859.900,00
Amortización anticipo 8,0%	\$ 195.518.906,00
Total a pagar	\$ 2.266.327.321,00

Valor en letras:

DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTI UN PESOS M.CTE

Condiciones de pago:

Pago a crédito - vence 12/05/2023

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

Conformación de la Unión Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%

PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL ANDINO 066

#\$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#\$

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECORD PASAD, DE OBRA										CÓDIGO VERSION FOLIO		MEMORIA AL FOLIO 1 18 3								
FECHA														31/03/2023								
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL LA GUAYRA														ACTA N° 22		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.443.986.327,00		MES mar-23				
CONTRATO No: 1899 DE 2021 (Indica número y año)														PLAZO INICIAL: 119 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO 119 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAYRA URBANA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAGO Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYRA, EN MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE LA PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA Y/O EN LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indica día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jun-30 (Indica día/mes/año)						
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 868														FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1895 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 2.053.853.896,477 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000,000,00						
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$ 2.053.853.896,477,00								
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPOSTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 04-08-2022)		OBRA EJECUTADA											
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UNO	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	PRESENTE ACTA	VALOR	CANTIDAD	ACUMULADO	VALOR					
EXPLORACIONES																						
1	1	200-13		Desmonte e limpieza en zonas no boscosas	Ha	113,00	\$	1.187.336,00	\$	134.167.838,00	-	\$	-	\$	-	\$	-					
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	6.300,00	\$	113.989,00	\$	718.130.700,00	800,00	\$	91.191.200,00	\$	174,29	\$	19.867.143,00	\$	505,49	\$	57.620.299,00	
3	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	29.162,00	\$	4.475,00	\$	130.499.950,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
4	1	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	338.858,00	\$	10.642,00	\$	3.584.842.836,00	195.978,00	\$	2.085.997.876,00	\$	15.002,16	\$	199.652.987,00	\$	98.730,10	\$	1.029.401.725,00	
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	35.000,00	\$	12.579,00	\$	440.295.000,00	18.000,00	\$	228.422.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
6	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	430,00	\$	62.862,00	\$	27.043.560,00	430,00	\$	27.043.560,00	\$	430,00	\$	(27.043.560,00)	\$	-	\$	-	
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	38.564,00	\$	10.642,00	\$	389.114.088,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
8	1	220.1		Terraplenes	m3	262.150,00	\$	13.248,00	\$	3.473.225.350,00	197.523,00	\$	2.616.984.877,00	\$	6.646,66	\$	88.061.598,00	\$	82.276,40	\$	1.090.080.025,00	
Subtotal											\$	8.897.288.322,00		\$	5.047.236.513,00		-	\$	240.536.168,00		\$	2.177.102.048,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																						
9	1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	650.000,00	\$	961,00	\$	624.650.000,00	650.000,00	\$	624.650.000,00	\$	1.317,84	\$	1.266.444,00	\$	2.885,52	\$	2.772.965,00	
10	2		351.1P	Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	164.500,00	\$	184.809,00	\$	30.401.080.500,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
11	2		351.2P	Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	279.300,00	\$	90.850,00	\$	25.374.408.000,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Subtotal											\$	66.400.135.500,00		\$	624.650.000,00		\$	1.266.444,00		\$	2.772.965,00	
PAVIMENTOS ASFALTICOS																						
12	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	782.271,00	\$	2.936,00	\$	2.288.924.946,00	819.871,00	\$	2.398.942.546,00	\$	7.990,00	\$	23.376.740,00	\$	161.446,00	\$	472.390.996,00	
13	7		430.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	84.150,00	\$	932.536,00	\$	78.472.904.400,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Subtotal											\$	80.761.829.346,00		\$	2.398.942.546,00		\$	23.376.740,00		\$	472.390.996,00	
REESTRUCTURAS Y DRENAJES																						
14	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9.448,00	\$	32.967,00	\$	308.637.816,00	11.223,25	\$	366.629.908,00	\$	1.712,06	\$	55.927.884,00	\$	8.752,79	\$	287.234.071,00	
15	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	438,00	\$	81.862,00	\$	35.946.198,00	438,00	\$	35.946.198,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
16	5	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	11.960,00	\$	25.958,00	\$	310.327.890,00	10.035,30	\$	260.466.317,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
17	5	610-13		Rebbero para estructuras con relleno	m3	6.328,00	\$	109.936,00	\$	695.455.136,00	7.528,00	\$	827.387.131,00	\$	754,89	\$	82.989.587,00	\$	5.761,57	\$	413.531.969,00	
18	6		621.1P	Pileta de concreto vaciado in situ tipo cascosn concreto clase f=38 MPA de diámetro 1.0 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.440,00	\$	2.100.926,00	\$	5.126.259.440,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
19	6		621.1.1P	Pileta de concreto vaciado in situ tipo cascosn concreto clase f=38 MPA de diámetro 1.2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	187,00	\$	2.471.730,00	\$	462.213.510,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
20	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para Viga de puentes	m3	2.337,96	\$	1.433.984,00	\$	3.351.238.698,00	637,80	\$	770.648.458,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
21	6		630.3.1P	Concreto clase 38 MPA para Zapatas, Entablados, Aristas y pilas	m3	5.817,00	\$	1.165.384,00	\$	6.779.638.720,00	1.317,00	\$	1.524.610.720,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
22	6		630.3.4P	Concreto clase 38 MPA para tablero y arden	m3	362,00	\$	1.255.761,00	\$	454.585.482,00	362,00	\$	454.585.482,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
23	5	630-13		Concreto 28 MPA	m3	10.350,00	\$	566.449,00	\$	5.869.247.150,00	4.268,50	\$	4.082.602.957,00	\$	6,82	\$	6.522.982,00	\$	528,77	\$	503.828.636,00	
24	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	9.630,00	\$	409.984,00	\$	7.800.145.920,00	9.630,00	\$	7.800.145.920,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
25	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	918,00	\$	633.414,00	\$	581.474.052,00	936,96	\$	593.477.247,00	\$	-	\$	-	\$	40,22	\$	25.475.912,00	
26	4		632.1P	Barrotes Metálicos	m	1.071,00	\$	545.130,00	\$	583.834.230,00	471,00	\$	256.759.230,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
27	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3.543.655,00	\$	5.378,00	\$	19.057.776.590,00	538.921,30	\$	2.898.316.751,00	\$	333,29	\$	1.792.434,00	\$	52.706,16	\$	281.453.722,00	
28	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	kg	2.237,00	\$	625.393.816,00	\$	279.568,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
29	5	661-13		Tuberas de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.198,00	\$	704.737,00	\$	1.549.011.926,00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
30	5		671.1.1P	Cunetas de concreto vaciado in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. (concreto f c 21 mpa)	m3	2.955,00	\$	847.572,00	\$	2.462.186.660,00	1.801,00	\$	1.528.477.172,00	\$	155,04	\$	131.427.563,00	\$	332,84	\$	281.936.351,00	
31	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	86.945,00	\$	7.720,00	\$	671.215.400,00	86.945,00	\$	671.215.400,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
32	5	673-13		Material granular drenante	m3	3.921,00	\$	239.511,00	\$	939.122.631,00	3.921,00	\$	939.122.631,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Subtotal											\$	61.693.102.983,00		\$	23.643.414.696,00		\$	278.640.430,00		\$	1.795.460.654,00	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MONITORIAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTORIO OBRA PÚBLICA ACTA DE MONITORIO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MUTUARI 04-F-01 1 1 DE 3					
FECHA 31/03/2023																			
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL				LA GUAYRA		ACTA N° 22		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.443.986.327,00		MES 03/2023			
ACTA FINAL														C					
CONTRATO N°: 199 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 119 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 119 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAYRA URBANA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS MAYO Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYRA, EN MARCO DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN ALTA GUAYRA URBANA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS MAYO Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYRA, EN MARCO DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA"														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 26-jun-21 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jun-29 (Indique día/mes/año, indique las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 866														FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponde con el período del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 1905 DE 2021														INTERVENIENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		VALOR INICIAL (incluye IVA) (A): \$ 265.853.856,477		VALOR ADICIONES (incluye IVA) (B): \$ 10.000.000,000	
VALOR ACUMULADO (incluye IVA) (C)=(A+B): \$ 275.853.856,477,00																			
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPOSTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación N° 5 de fecha 04-08-2023		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO			
						DESCRIPCIÓN ITEM		UNO	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD																			
33	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	253.599,00	\$	1.794,00	\$	454.956.606,00	244.899,53	\$	439.349.757,00	-	\$	34.291,25	\$	61.518.503,00		
34	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	786,00	\$	22.076,00	\$	17.351.736,00	786,00	\$	17.351.736,00	-	\$	30,40	\$	671.110,00		
35	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de techos reflectiva hidrodurables	u	95.703,00	\$	8.346,00	\$	799.404.918,00	31.123,00	\$	259.752.558,00	-	\$	5.113,00	\$	42.673.098,00		
36	4	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito op. y r y s (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	1.960,00	\$	403.818,00	\$	791.483.260,00	-	\$	-	-	\$	-	\$	-		
37	4	730-13	Defensa metálica	m	1.100,00	\$	220.532,00	\$	253.585.200,00	100,00	\$	23.053.200,00	-	\$	-	\$	-		
38	4	730-13	Sección final	u	280,00	\$	103.189,00	\$	28.892.920,00	280,00	\$	28.892.920,00	-	\$	-	\$	-		
39	4	740-13	Capitales	u	2.980,00	\$	22.031,00	\$	65.652.360,00	2.980,00	\$	65.652.360,00	-	\$	-	\$	-		
Subtotal											\$	2.411.327.040,00		\$	634.032.551,00		\$	104.862.711,00	
TRANSPORTES																			
40	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la exploración, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1.000 m) de distancia.	m3-E	2.391.784,00	\$	1.057,00	\$	2.528.115.688,00	1.886.784,00	\$	2.004.900.688,00	89.854,85	\$	94.976.576,00	164.447,57	\$	173.821.081,00	
41	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la exploración, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7.872.614,00	\$	1.175,00	\$	9.367.821.450,00	1.036.809,57	\$	1.218.251.245,00	44.988,13	\$	52.382.238,00	808.979,70	\$	950.551.150,00	
Subtotal											\$	11.895.937.138,00		\$	3.223.151.933,00		\$	1.124.372.231,00	
TUBERÍAS Y PERFORACIONES																			
NP1	NP1	320-13	Subbase granular clase B (Especificación 320-13)	m3		\$	303.867,00	\$	-	147.259,91	\$	44.744.691.054,00	1.122,58	\$	341.115.017,00	31.192,46	\$	9.478.368.360,00	
NP2	NP2	330-13	Base granular clase B (Especificación 330-13)	m3		\$	319.020,00	\$	-	121.885,35	\$	38.761.879.007,00	1.527,75	\$	485.855.055,00	24.938,45	\$	7.591.243.889,00	
NP3	NP3	450-13	Mazda semidura en caliente Tipo MSC-19	m3		\$	1.002.812,00	\$	-	77.512,56	\$	77.730.916.415,00	359,33	\$	360.340.436,00	14.316,63	\$	14.356.888.364,00	
NP4	NP4	231-13	Geotextil BX 50 o similar	m2		\$	13.127,00	\$	-	916.071,43	\$	12.812.889.682,00	6.177,00	\$	81.085.479,00		\$	2.504.053.393,00	
NP5	NP5	662-13	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662-13)	m		\$	1.882.190,00	\$	-	2.373,00	\$	3.991.836.870,00	-	\$	-	691,14	\$	1.162.628.797,00	
NP6	NP6	662-13	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior (Especificación 662-13)	m		\$	3.770.044,00	\$	-	1.674,00	\$	6.311.053.656,00	-	\$	-	193,36	\$	728.598.703,00	
NP7	NP7	201-13	Remoción de alcantarillas metálicas diámetro 0.90 a 1.20 m	m		\$	77.832,00	\$	-	1.111,98	\$	86.658.825,00	-	\$	-	394,40	\$	30.751.968,00	
NP8	NP8	201-13	Remoción de alcantarillas metálicas diámetro 1.90 a 2.70 m	m		\$	106.496,00	\$	-	404,00	\$	43.024.384,00	64,80	\$	6.900.941,00	175,60	\$	18.700.698,00	
NP9	NP9	201-13	Remoción de alcantarillas metálicas diámetro 3.00 a 3.50 m	m		\$	159.744,00	\$	-	308,00	\$	49.201.152,00	44,10	\$	7.044.710,00	88,20	\$	14.089.420,00	
NP10	NP10	662-13	Recubrimiento con base en resinas epoxicas Coarlex Epoxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	m2		\$	38.846,00	\$	-	22.263,70	\$	864.855.654,00	901,03	\$	35.002.198,00	6.807,81	\$	264.448.418,00	
NP11	NP11	662-13	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior (Especificación 662-13)	m		\$	1.306.682,00	\$	-	300,00	\$	392.004.600,00	-	\$	-	-	\$	-	
NP12	NP12	662-13	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662-13)	m		\$	2.367.951,00	\$	-	690,00	\$	2.004.258.350,00	-	\$	-	233,09	\$	549.614.789,00	
NP13	NP13	662-13	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior (Especificación 662-13)	m		\$	2.766.862,00	\$	-	210,00	\$	581.041.020,00	31,08	\$	85.994.071,00	46,62	\$	128.991.108,00	
NP14	NP14	662-13	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior (Especificación 662-13)	m		\$	3.312.344,00	\$	-	690,00	\$	2.153.023.600,00	-	\$	-	-	\$	-	
NP15	NP15	662-13	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro interior (Especificación 662-13)	m		\$	5.029.589,00	\$	-	800,00	\$	4.023.671.200,00	69,48	\$	349.455.844,00	69,48	\$	349.455.844,00	
NP16	NP16	Manual de Señalización Vial 2015	Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SL con lamina retroreflectiva tipo IV (90x60 cm)	u		\$	711.620,00	\$	-	1.238,00	\$	872.446.120,00	-	\$	-	64,00	\$	45.543.060,00	
NP17	NP17	Manual de Señalización Vial 2015	Señal vertical de tránsito tipo SI-G1 (postes de referencia) doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)	u		\$	698.422,00	\$	-	80,00	\$	55.873.760,00	-	\$	-	15,00	\$	10.476.330,00	
NP18	NP18	Manual de Señalización Vial 2015	Señal vertical de tránsito tipo informativa (SI-05) con lamina retroreflectiva tipo IV	u		\$	711.002,00	\$	-	80,00	\$	42.660.120,00	-	\$	-	-	\$	-	
NP19	NP19	Manual de Señalización Vial 2015	Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal (SP-15) Reflectivo tipo IV (75x60cm)	u		\$	552.005,00	\$	-	400,00	\$	220.802.000,00	-	\$	-	-	\$	-	
Subtotal											\$	195.742.887.449,00		\$	1.752.783.741,00		\$	37.575.863.769,00	
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)											\$	222.059.621.329,00		\$	231.514.338.697,00		\$	43.250.853.394,00	
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)											\$	24.652.634.122,00		\$	-		\$	2.584.618.026,00	
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)											\$	1.150.000.000,00		\$	1.150.000.000,00		\$	-	
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)											\$	247.862.255.451,00		\$	252.769.769.677,00		\$	46.235.473.420,00	
* VALOR IVA (OBRA) (E)											\$	1.811.301.098,00		\$	1.863.847.871,00		\$	337.674.613,00	
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)											\$	249.673.556.549,00		\$	259.673.596.549,00		\$	46.573.148.033,00	
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)											\$	1.500.000.000,00		\$	1.500.000.000,00		\$	300.000.000,00	
* IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)											\$	265.000.000,00		\$	-		\$	57.000.000,00	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS H+G+H											\$	1.765.000.000,00		\$	-		\$	357.000.000,00	
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)											\$	13.987.299.928,00		\$	13.987.299.928,00		\$	4.246.775,00	
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)											\$	408.000.000,00		\$	-		\$	5.802.158,00	
TOTAL TOTAL (F+H+J+K)											\$	265.853.856.477,00		\$	275.853.856.477,00		\$	46.939.596.966,00	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1009 de 2021

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☒ 22	mar-23
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____
DESEMBOLSO	☒	0,82157%	ACTA DE AJUSTE	☐	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____
			OTRO	☐	_____
			CUAL? _____	_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 215923 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02
No. COMPROMISO 215923 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02

RECURSO No. 11
RECURSO No. 11

VALOR AFECTADO \$ 0,00

VALOR AFECTADO \$ 2.266.327.321,00

Firmado digitalmente
por DUBIN JOSE
CAMARGO
ALMENAREZ

TOTAL ACTA \$ 2.266.327.321,00

Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matricula No. **08202-38090 ATL**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° 1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066
 Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

Acta N° 22 Valor basico \$ 2.443.986.327 Período mar-23
 Valor Incluido Iva \$ \$ 2.461.846.227

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A.	CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN		\$ -	\$ 2.461.846.227	\$ 2.461.846.227
TOTALES			\$	\$ -	\$ 2.461.846.227	\$ 2.461.846.227

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	URIBIA	\$ 2.461.846.227	\$ 2.443.986.327,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 2.461.846.227	\$ 2.443.986.327,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 0

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ 0

Firma: 

Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
 Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066
 Matrícula No.: 19202-39965 CAU
 CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
 Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
 Matrícula No.: 25202-03051 CND
 INTERVENTORIA



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.876.040 de Bogotá, y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.057.912 de Carcasí Santander, en la condición de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., el 05 de Abril de 2023.

DocuSigned by:

52F70B1BD7A04DC...

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL

Representante Legal

JANETH LOZANO GARCIA

Contadora

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

216883-T

JANETH
LOZANO GARCIA
C.C. 28057912



RESOLUCION INSCRIPCION 352

FECHA 07/06/2016

UNIVERSIDAD PUNE UNIV. PANAMERICANA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

231142

220071

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0631655336E1A030

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JANETH LOZANO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78478-T

VICTOR MANUEL
DUEÑAS SANCHEZ
C.C. 79668279

RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F. U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE *Jaime A. Hernandez V.* 87996



ARMADO DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS



CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

124217-T

SANDRA MILENA
ARANGO MUNERA
C.C. 43163112

RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 134242



FIRMA DEL TITULAR 46766

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOPRIMS S.A. 1066 06/2006

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

136524-T

MIRYAM STELLA MARIN DELGADO
C.C. 52072926
RES. INSCRIPCION 193 DEL 31/07/2008
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263253 146661

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

90929-T

JOSEFINA
LOPEZ GIRALDO
C.C. 21847823
RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

FECHA 2003/03/13

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS


100300



009879

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14897604901



(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL ANDINO 066

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CALLE 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico

uniontemporalandino066@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 7 6 7 2 8 7 6

45. Teléfono 2

3 1 3 6 2 8 2 2 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 0 4, 1 9

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 0 4, 1 9

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 7 9 1 4 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 02 - 21 / 10 : 40: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14897604901



(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 2 1, 0 2, 1 2

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 0 2, 1 2

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14897604901



(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 8 7 6 0 4 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ALVARADO	105. Segundo apellido ANGEL		106. Primer nombre ANDRES	107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA		106. Primer nombre MAURICIO	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS		106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres DIEGO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 5 9 5 4 0 7		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MACIAS		106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres FERNANDO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14897604901



(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 9 3 2 7 3 0	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 4 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 6 0 0 3 4 5 5 1	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 1 8 2 0 1 8	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 4 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 5 9 5 7 1	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 1 1 9 0 8 6	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social PROYECTOS Y VIAS S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 5 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14897604901



(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1 6	3	Impuestos de Bogotá	2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	169
	3 1	8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	COLOMBIA	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social TECCIVIL S A S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	169
	3 1	8 0 0 0 9 5 9 5 1	9	COLOMBIA	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social JMV INGENIEROS S.A.S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

CONYTRAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Antioquia

0

40. Ciudad/Municipio

Sabaneta

6 3 1

41. Dirección principal

CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico

contabilidad@conytrac.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 3 0 1 2 2 6 6

45. Teléfono 2

3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 2 0 5 2 0

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 2 0 5 2 0

Otras actividades

1

4 3 1 2 4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5**

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código **2 3 2 2**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 13 / 19 : 42: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	8 9 2	4 7 9 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 3 0 5 2 3	2 0 1 9 1 1 1 4	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1	2 5	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 5 2 0	2 0 1 9 1 2 0 2	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	2 9 8 4	2 9 8 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5	
Vigencia			
80. Desde	1 9 8 3 0 5 2 3	1 9 8 3 0 5 2 3	
81. Hasta	2 2 1 9 1 1 1 3	2 2 1 9 1 1 1 3	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 7 0 2 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación	7 0 5 5 6 4 9 8
104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres DIEGO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	1 9 9 9 1 2 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	4 2 8 8 0 8 4 5
104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido PEREZ	106. Primer nombre HILDA	107. Otros nombres LUCIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 3 0 5 7 3 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido POSADA	117. Primer nombre RODRIGO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro 2 0 1 8 0 3 2 8	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres DIEGO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre HILDA	118. Otros nombres LUCIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 3 1 7 6 1 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre LUCIA	118. Otros nombres NOEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 7 9 8 0 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre ANGELA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 2 8 9 0 0 7 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres CECILIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 5 8 2 0 7 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ELENA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 5 6 5 1 5 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RENDON	116. Segundo apellido ORTIZ	117. Primer nombre ELIANA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 1 2 9 5 2 0 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CEBALLOS	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres ISABEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
--	-------------------	--	-------------------------------------

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 4 3 1 6 3 1 1 2	127. Número de tarjeta profesional 1 2 4 2 1 7 T
	128. Primer apellido ARANGO	129. Segundo apellido MUNERA	130. Primer nombre SANDRA	131. Otros nombres MILENA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1	133. DV 8	134. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 1 1 5 2 4 4 2 8 7 5	139. Número de tarjeta profesional 2 3 3 5 1 7 T
	140. Primer apellido CASTAÑO	141. Segundo apellido ARENAS	142. Primer nombre ESTEFANIA	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1	145. DV 8	146. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 4 3 4 2 6 7 5 6	151. Número de tarjeta profesional 7 9 6 4 9 T
	152. Primer apellido MESA	153. Segundo apellido SUAREZ	154. Primer nombre ADRIANA	155. Otros nombres LUCIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 0 1 0 6 1 4	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 1 0 6 1 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC		
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Sabaneta 6 3 1	
165. Dirección CR 48 78 C SUR 71		
166. Número de matrícula mercantil 2 9 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 2 0 4 0 9	
168. Teléfono 3 0 1 2 2 6 6	169. Fecha de cierre	


160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2. Concepto ☐ 1 ☒ 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14847664371



(415)7707212489984(8020) 000001484766437 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 3 4 5 5 1

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico

aalvarado@gaico.co

43. Código postal

1 1 1 2 1 1

44. Teléfono 1

5 8 0 7 0 3 0

45. Teléfono 2

3 1 3 4 0 6 9 6 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 7 2, 1 0, 3 1

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 7 2, 1 0, 3 1

Otras actividades

1

4 2 1 0

2

4 3 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código 2 3 2 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 3 56. Tipo 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 11 / 22 : 48: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14851849383



(415)7707212489984(8020) 000001485184938 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 2 0 1 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio

La Dorada

3 8 0

41. Dirección principal

KM 3 VDA LA BOCANA CORR GUARINOCITO

42. Correo electrónico

lgonzalez@gaico.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 8 0 7 0 3 0

45. Teléfono 2

3 1 3 3 9 3 7 3 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 7 1 0 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7 1 0 1 3

Otras actividades

1

2

4 6 9 0 7 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5**

03- Impuesto al patrimonio

52- Facturador electrónico

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **3**
57. Modo **1** 58. CPC **2**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 20 / 06 : 30: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14897609737



(415)7707212489984(8020) 000001489760973 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 5 9 5 7 1

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

C2SI S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 93 11 A 28 OF 601

42. Correo electrónico

infoc2sisas@gmail.com

43. Código postal

1 1 0 2 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 7 4 2 0 1 6 8

45. Teléfono 2

3 1 8 8 9 7 9 8 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 2 2 6

Actividad secundaria

48. Código

4 3 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 2 2 6

Otras actividades

50. Código

4 2 1 0 7 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 02 - 21 / 08 : 54: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre VEJARANO SAMPER ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14862056811



(415)7707212489984(8020) 000001486205681 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 1 9 0 8 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROYECTOS Y VIAS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

PROVIAS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 30 A 81 37

42. Correo electrónico

administracion@provias.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 8 1 7 2

45. Teléfono 2

3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

1 9 9 1, 0 1, 2 6

4 2 9 0

1 9 9 1, 1 0, 2 6

4 1 1 2

4 9 2 3

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 09 / 10 : 25: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TECCIVIL S A S

36. Nombre comercial

TECCIVIL S A S

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 90 64 OF 402

42. Correo electrónico

teccivil@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 8 8 5 0

45. Teléfono 2

6 0 1 7 3 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 0 1

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 0 1

Otras actividades

1

4 2 1 0 4 3 9 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 13 / 20 : 18: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

0 3 3 3

73. Fecha

2 0 0 3 0 2 1 4

74. Número de notaría

4 0

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 3 0 3 1 8

77. No. Matrícula mercantil

0 1 2 5 6 6 0 2

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

0 1

8

2 0 0 9 0 8 2 8

0 3

2 0 0 9 0 9 0 1

1 3 2 3 2 3 5

1 1

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 0 3 - 0 3 - 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 3 9 5 3 9 0 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MATIZ	106. Primer nombre BLANCA
107. Otros nombres SUSANA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MOSQUERA	117. Primer nombre MAURICIO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 9 5 3 9 0 4 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre BLANCA	118. Otros nombres SUSANA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 1 9 5 9 9 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre AZUCENA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 1 1 8 9 9 6 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres ALONSO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 0 8 5 1 5 4 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MOSQUERA	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres CAMILO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 6 8 8 8 8 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GEIRINGER	116. Segundo apellido ORTEGA	117. Primer nombre SAMUEL	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 9 6 6 8 2 7 9	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 7 9 4 7 8
	128. Primer apellido DUEÑAS	129. Segundo apellido SANCHEZ	130. Primer nombre VICTOR	131. Otros nombres MANUEL
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 2 0 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 5 2 1 2 4 8 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 8 8 9 8 6 T
	152. Primer apellido AYALA	153. Segundo apellido HURTADO	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres ELVIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 9 2 0			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento TECCIVIL S A	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 15 90 64 OF 402	
166. Número de matrícula mercantil 1 2 5 6 7 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 3 1 9
168. Teléfono 6 0 1 7 3 3 3	169. Fecha de cierre


160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14843725131



(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 9 5 9 5 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

JMV INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial

JMV S.A.S

37. Sigla

JMV S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 90 64 OF 402 BRR CHICO

42. Correo electrónico

contabilidad@jmvingenieros.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 6 0 1 7 3 3 3

45. Teléfono 2

6 0 1 6 0 1 8 8 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 0, 0 6, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 0, 0 6, 0 1

Otras actividades

50. Código

4 9 2 3

1 2

7 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
1 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 04 / 08 : 35: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14843725131



(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 9 5 9 5 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

2 1

73. Fecha

1 9 9 0 0 5 2 5

74. Número de notaría

4 4

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 0 0 5 2 9

77. No. Matrícula mercantil

4 1 0 7 7 5

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14843725131



(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MOSQUERA		105. Segundo apellido MOSQUERA		106. Primer nombre MAURICIO	
	107. Otros nombres					
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 1 6 7 5 8 4 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MOSQUERA		105. Segundo apellido DE MOSQUERA		106. Primer nombre MARIA	
	107. Otros nombres VICTORIA					
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 8 5 1 5 4 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MOSQUERA		105. Segundo apellido MOSQUERA		106. Primer nombre JUAN	
	107. Otros nombres CAMILO					
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres					
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14843725131



(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 1 6 7 5 8 4 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido DE MOSQUERA	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 72,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 0 0 5 2 5	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 3 4 4 0 9 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido TELLEZ	117. Primer nombre GUSTAVO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 72,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 0 0 5 2 5	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14843725131



(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 7 9 6 6 8 2 7 9	127. Número de tarjeta profesional 7 8 4 7 8 T
	128. Primer apellido DUEÑAS	129. Segundo apellido SANCHEZ	130. Primer nombre VICTOR	131. Otros nombres MANUEL
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 7 2 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 1 0 3 2 3 9 1 7 8 5	139. Número de tarjeta profesional 2 1 8 8 7 6 T
	140. Primer apellido CLAVIJO	141. Segundo apellido VALENCIA	142. Primer nombre JULIO	143. Otros nombres CESAR
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 7 2 8			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 5 2 1 2 4 8 4 8	151. Número de tarjeta profesional 8 8 9 8 6 T
	152. Primer apellido AYALA	153. Segundo apellido HURTADO	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres ELVIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 9 2 0			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEP-MNL-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	1 DE 2		
													FECHA	12/04/2023 (DÍAS MES / AÑO)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES													DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUANAJA		
CONTRATO DE OBRA No: 1005 DE 2021													CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 006		
MES INFORME MENSUAL: MAR-23													PROYECTO: VÍA B1A - PUERTO BOLIVAR - CARO DE LA VELA - ESTRELLA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005 DE 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO GENPROVIAS VISIÓN 2030/181		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior						
2021	469121	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA		54 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021		\$ 4.363.070.830	\$ -						
2021	469121			54 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021		\$ 4.641.385.647	\$ -						
2021	469121			54 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021		\$ 104.400.000	\$ -						
2021	469121			54 C-2402-0600-13-0-2402118-02	NACION	1009 - 2021		\$ 4.165.000.000	\$ -						
2022	268222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA		11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021		\$ 14.284.000.000	\$ -						
2022	268222			11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021		\$ 4.096.000.000	\$ -						
2022	268222			11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021		\$ 133.333.333	\$ -						
2022	760222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA		20 C-2402-0600-13-0-2402006-02	PROPIOS	1009 - 2021		\$ 10.000.000.000	\$ -						
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA		11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACIÓN	1009 - 2021		\$ 93.192.823	\$ -						
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA		11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACIÓN	1009 - 2021		\$ 10.878.807.177	\$ 6.324.542.300						
TOTAL								\$ 52.759.189.810	\$ 6.324.542.300						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 276.853.856.477,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
ANTICIPO 1					\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2021-11-16	\$ -	\$ 265.853.856.477		X		
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
1D	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
2P	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
2D	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
3	OBRA	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
3P	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
3D	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
4	OBRA	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
4P	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
4D	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPR-MNL-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN	1			
												PÁGINA	1 DE 2			
												FECHA	12/04/2023 (DÍE MISTAR)			
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		LA GUAYABA		
CONTRATO DE OBRA No:		UNION TEMPORAL ANDINO 006														
MES INFORME MENSUAL:		PROYECTO: JIRINHA - PUERTO BOLIVAR - CARO DE LA VELA - ESTRELLA														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		INTERVENIENTE: CONSORCIO GENPROVIA VISIÓN 2000181														
5	OBRA	oct-21	\$ 60.185.430	\$ 439.817	\$ 60.625.247	\$ -	\$ 60.625.247	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.086.831.230	\$ 265.793.231.230	120848 15-12-2021	X			
	EAD		\$ 300.000.000	\$ 57.000.000	\$ 357.000.000	\$ -	\$ 357.000.000	\$ 6.500.000.000			\$ 265.436.231.230					
5P	AJUSTES	oct-21	\$ 1.001.780	\$ 7.321	\$ 1.009.101	\$ -	\$ 1.009.101	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.085.822.129	\$ 265.435.222.129	123736 20-12-2021	X			
5D	AJUSTES	oct-21	\$ 86.279	\$ 631	\$ 86.910	\$ -	\$ 86.910	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.085.735.219	\$ 265.435.135.219	123729 20-12-2021	X			
6	OBRA	nov-21	\$ 305.151.023	\$ 2.229.950	\$ 307.380.973	\$ -	\$ 307.380.973	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 1.778.354.246	\$ 265.127.754.246	119973 13-12-2021 124327 21-12-2021	X			
6P	AJUSTES	nov-21	\$ 4.639.328	\$ 33.903	\$ 4.673.231	\$ -	\$ 4.673.231	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 1.773.681.015	\$ 265.123.081.015	123741 20-12-2021	X			
7	OBRA	dic-21	\$ 7.214.453.093	\$ 52.721.003	\$ 7.267.174.096	\$ 1.360.216.747	\$ 5.906.957.349	\$ 5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ -	\$ 257.855.906.919	124186 21-12-2021	X			
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ -	\$ 257.855.906.919					
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402118-02) 2021-11-16	\$ 136.123.666	\$ 257.855.906.919					
7P	AJUSTES	dic-21	\$ 135.136.133	\$ 987.533	\$ 136.123.666	\$ -	\$ 136.123.666	\$ 5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402118-02) 2021-11-16	\$ -	\$ 257.719.783.253	123945 21-12-2021	X			
6D	AJUSTES	nov-21	\$ 602.101	\$ 4.400	\$ 606.501	\$ -	\$ 606.501	\$ 5.139.783.253	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 14.283.393.499	\$ 257.719.176.752		X			
8	OBRA	ene-22	\$ 384.632.498	\$ 2.810.776	\$ 387.443.274	\$ 192.316.249	\$ 195.127.025	\$ 4.947.467.004	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 14.088.266.474	\$ 257.331.733.478	35552 07-04-2022	X			
9	OBRA	feb-22	\$ 910.877.671	\$ 6.656.414	\$ 917.534.085	\$ 455.438.836	\$ 462.095.248	\$ 4.492.028.168	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 13.626.171.226	\$ 256.414.199.393	35557 07-04-2022	X			
10	OBRA	mar-22	\$ 1.939.415.022	\$ 14.172.648	\$ 1.953.587.670	\$ 135.759.052	\$ 1.817.828.618	\$ 4.356.269.116	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 11.808.342.608	\$ 254.460.611.723	44706 03-05-2022	X			
11	OBRA	abr-22	\$ 5.183.649.828	\$ 37.880.518	\$ 5.221.530.346	\$ 414.691.986	\$ 4.806.838.360	\$ 3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 7.001.504.247	\$ 249.239.081.377	57088 03-06-2022	X			
7D	AJUSTES	dic-21	\$ 80.431.253	\$ 587.767	\$ 81.019.020	\$ -	\$ 81.019.020	\$ 3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 6.920.485.227	\$ 249.158.062.357	95595 07-09-2022	X			
12	OBRA	may-22	\$ 3.304.260.771	\$ 24.146.521	\$ 3.328.407.292	\$ 264.340.862	\$ 3.069.068.588	\$ 3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 3.851.416.639	\$ 245.829.655.065	65904 24-06-2022	X			
	PROTOCOLO DE BIENESTAR	may-22	\$ 4.203.494	\$ 798.664	\$ 5.002.158	\$ -	\$ 3.069.068.588	\$ 3.677.236.268			\$ 245.824.652.907					
8D	AJUSTES	ene-22	\$ 18.926.637	\$ 138.310	\$ 19.064.947	\$ -	\$ 19.064.947	\$ 3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 3.832.351.692	\$ 245.805.587.960	94336 02-09-2022	X			
9D	AJUSTES	feb-22	\$ 26.496.596	\$ 193.629	\$ 26.690.225	\$ -	\$ 26.690.225	\$ 3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 3.805.661.467	\$ 245.778.897.735	96931 09-09-2022	X			
13	OBRA	jun-22	\$ 3.104.941.512	\$ 22.689.957	\$ 3.127.631.469	\$ 248.395.321	\$ 2.879.236.148	\$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 926.425.319	\$ 242.651.266.266	83424 08-08-2022	X			
6D	AJUSTES	nov-21	\$ 602.101	\$ 4.400	\$ 606.501	\$ -	\$ 606.501	\$ 3.428.840.947		\$ 927.031.820	\$ 242.651.872.767				Desistimiento pago Acta 6D por Glosa 604. Memorando Invías SF-GCP 44314 del 13-06-22	
10D	AJUSTES	mar-22	\$ 122.315.344	\$ 893.843	\$ 123.209.187	\$ -	\$ 123.209.187	\$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 803.822.633	\$ 242.528.663.580	96963 09-09-2022	X			
11D	AJUSTES	abr-22	\$ 448.267.524	\$ 3.275.801	\$ 451.543.325	\$ -	\$ 451.543.325	\$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 352.279.308	\$ 252.077.120.255	96172 12-09-2022	X		Saldo del contrato incluye valor de Adición No. 1 por \$10MM	
12D	AJUSTES	may-22	\$ 290.046.283	\$ 2.119.569	\$ 292.165.852	\$ -	\$ 292.165.852	\$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ 60.113.456	\$ 251.784.954.403	102512 23-09-2022	X			
14	OBRA	jul-22	\$ 3.623.646.251	\$ 26.480.492	\$ 3.650.126.743	\$ 289.891.700	\$ 3.360.235.043	\$ 3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$ -	\$ 248.134.827.660	96912 12-09-2022	X			
									268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$ 795.878.413						
13D	AJUSTES	jun-22	\$ 303.714.643	\$ 2.219.453	\$ 305.934.096	\$ -	\$ 305.934.096	\$ 3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$ 489.944.317	\$ 247.828.893.564	102508 23-09-2022	X			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPR-MNL-IN-15-FR-8												
											VERSIÓN	1												
											PÁGINA	1 DE 2												
											FECHA	12/04/2023 (DÍY MES / AÑO)												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAYRA													
CONTRATO DE OBRA No: 1005 DE 2021											CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 006													
MES INFORME MENSUAL: MAR-23											PROYECTO: UBIRIA - PUERTO BOLIVAR - CARO DE LA VELA - ESTRELLA													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005 DE 2021											INTERVENTOR: CONSORCIO GENPROMAS VISIÓN 2000181													
15	OBRA	ago-22	\$	2.610.147.019	\$	19.074.151	\$	2.629.221.170	\$	208.811.762	\$	2.420.409.408	\$	2.930.137.485	260222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$	-	\$	245.195.425.619	109825 13-10-2022	X			
	PAGA	ago-22	\$	4.159.949	\$	86.826	\$	4.246.775	\$	-	\$	4.246.775	\$	2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	8.198.621.467							
14D	AJUSTES	jul-22	\$	411.388.771	\$	3.006.303	\$	414.395.074	\$	-	\$	414.395.074	\$	2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	7.784.226.393							\$
16	OBRA	sep-22	\$	2.331.780.845	\$	17.039.937	\$	2.348.820.782	\$	186.542.468	\$	2.162.278.314	\$	2.743.595.017	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	5.621.948.079	\$	242.432.209.763	127747 25-11-22	X			
15D	AJUSTES	ago-22	\$	308.364.033	\$	2.253.429	\$	310.617.462	\$	-	\$	310.617.462	\$	2.743.595.017	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	5.311.330.617	\$	242.121.592.301	126430 01-12-22	X			
17	OBRA	oct-22	\$	2.730.866.474	\$	19.956.332	\$	2.750.822.806	\$	218.469.318	\$	2.532.353.488	\$	2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	2.778.977.129	\$	239.370.769.495	136798 14-12-22	X			
16D	AJUSTES	sep-22	\$	242.147.686	\$	1.769.541	\$	243.917.227	\$	-	\$	243.917.227	\$	2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	2.535.059.902	\$	239.126.852.268	137978 15-12-22	X			
17D	AJUSTES	oct-22	\$	301.476.049	\$	2.203.094	\$	303.679.143	\$	-	\$	303.679.143	\$	2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	2.231.380.759	\$	238.823.173.125	137982 15-12-22	X			
18	OBRA	nov-22	\$	1.664.505.438	\$	12.163.694	\$	1.676.669.132	\$	133.160.435	\$	1.543.508.697	\$	2.391.965.264	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	687.872.062	\$	237.146.503.993	137973 22-12-22	X			
18P	AJUSTES	nov-22	\$	227.474.899	\$	1.662.317	\$	229.137.216	\$	-	\$	229.137.216	\$	2.391.965.264	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	458.734.846	\$	236.917.366.777	140590 19-12-22	X			
19	OBRA	dic-22	\$	433.625.741	\$	3.168.803	\$	436.794.544	\$	34.690.059	\$	402.104.485	\$	2.357.275.205	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	56.630.361	\$	236.480.572.233	140565 19-12-22	X			
19P	AJUSTES	dic-22	\$	56.219.526	\$	410.835	\$	56.630.361	\$	-	\$	56.630.361	\$	2.357.275.205	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	-	\$	236.423.941.872	140576 19-12-22	X			
20	OBRA	ene-23	\$	3.384.565.917	\$	24.733.366	\$	3.409.299.283	\$	270.765.273	\$	3.138.534.010	\$	2.086.509.932	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 09-01-2023	\$	-	\$	233.014.642.589	25674 21-03-23	X			
														215923 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2023-03-02	\$	7.833.465.990								
21	OBRA	feb-23	\$	1.620.164.535	\$	11.839.664	\$	1.632.004.199	\$	129.613.163	\$	1.502.391.036	\$	1.956.896.769	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	\$	6.331.074.954	\$	231.382.638.390	26527 21-03-23	X			
18D	AJUSTES	nov-22	\$	7.045.928	\$	51.489	\$	7.097.417	\$	-	\$	7.097.417	\$	1.956.896.769	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	\$	6.323.977.537	\$	231.375.540.973			X		
19D	AJUSTES	dic-22	\$	560.666	\$	4.097	\$	564.763	\$	-	\$	564.763	\$	1.956.896.769	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	\$	6.324.542.300	\$	231.376.105.736			X		
22	OBRA	mar-23	\$	2.443.986.327	\$	17.859.900	\$	2.461.846.227	\$	195.518.906	\$	2.266.327.321	\$	1.761.377.863	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	\$	4.058.214.979	\$	228.914.259.509			X		
TOTALES				\$	46.543.836.863	\$	395.760.103	\$	46.939.596.966	\$	4.738.622.137	\$	42.200.974.830	\$	1.761.377.863		\$	4.058.214.979	\$	228.914.259.509				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																								
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																								
OBRA		\$		VALOR BÁSICO		\$		IVA		\$		TOTAL		\$		43.566.919.337								
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$		2.984.618.026		\$		21.810.670		\$				\$		3.006.428.696								
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA		\$		-		\$		-		\$				\$		-								
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VÍA.		\$		300.000.000		\$		57.000.000		\$				\$		357.000.000								
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE		\$		4.159.949		\$		86.826		\$				\$		4.246.775								
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		\$		4.203.494		\$		798.664		\$				\$		5.002.158								
VALOR TOTAL		\$		46.543.836.863		\$		395.760.103		\$				\$		46.939.596.966								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																								
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comprobación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																								
Firma:  Nombre: FRANCISCO BELTRÁN MORA Director de Obra Matrícula Profesional No.: 19002-39965 CAU																								
Firma:  Nombre: NÉSTOR BELTRÁN MORA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND																								
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTORIO OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MNI-IN-6-FR-2																																																																																																												
										VERSIÓN 1																																																																																																													
										PÁGINA 1 DE 10																																																																																																													
										FECHA 31/03/2023																																																																																																													
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA		ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 22 DE MAR-23		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.443.986.127																																																																																																														
										SEGUIMIENTO No. 22 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																																													
CONTRATO No.: 1009-2021					PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																																																																																
OBJETO: RECONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION MEDIO SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR CONDON ALTA GUABIA URBANA RUBIO SOLAR ESTRELLA VAS WARY Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2					FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																																																
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 056					FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del año)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																																																																																																																
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 1006-2021					INTERVENIOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00																																																																																																														
					VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00																																																																																																																		
<table><thead><tr><th>GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)</th><th>VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos</th><th>(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA</th><th>VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos</th><th>\$ Valor Ejecutado % Ejecutado</th><th>junio 2021</th><th>julio 2021</th><th>agosto 2021</th><th>septiembre 2021</th><th>octubre 2021</th><th>noviembre 2021</th><th>diciembre 2021</th></tr></thead><tbody><tr><td>GPP1 EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)</td><td>\$5.047.240</td><td>2,18%</td><td>0,340%</td><td>% P \$ P \$ E</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,02% \$2.159 \$0</td><td>0,03% \$56.115 \$250.903</td><td>1,41% \$129.305 \$250.903</td><td>1,44% \$117.982 \$371.979</td></tr><tr><td>GPP2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)</td><td>\$96.944.210</td><td>41,87%</td><td>8,732%</td><td>% P \$ P \$ E</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>2,20% \$1.240.142 \$3.656.759</td><td>6,40% \$3.288.651 \$3.288.651</td></tr><tr><td>GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 12, 13,NP3)</td><td>\$80.129.859</td><td>34,61%</td><td>6,276%</td><td>% P \$ P \$ E</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,81% \$652.246 \$2.443.970</td><td>3,03% \$2.443.970 \$3.367.381</td></tr><tr><td>GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15)</td><td>\$44.144.044</td><td>19,07%</td><td>2,178%</td><td>% P \$ P \$ E</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,44% \$272.137 \$816.412</td><td>1,32% \$816.412 \$816.412</td></tr><tr><td>GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19)</td><td>\$2.025.835</td><td>0,88%</td><td>0,069%</td><td>% P \$ P \$ E</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>3,13% \$75.456 \$75.456</td></tr><tr><td>GPP6 TRANSPORTES (Items 40 y 41)</td><td>\$3.223.152</td><td>1,39%</td><td>0,488%</td><td>% P \$ P \$ E</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,03% \$4.070 \$4.070</td><td>1,41% \$167.536 \$167.536</td><td>2,83% \$348.562 \$348.562</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO DE OBRA (A)</td><td>\$222.059.621</td><td></td><td></td><td>% P \$ P \$ E</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,03% \$4.070 \$4.070</td><td>1,41% \$167.536 \$167.536</td><td>2,83% \$348.562 \$348.562</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')</td><td>\$ 231.514.339</td><td>100%</td><td>\$43.250.855</td><td>% P \$ P \$ E</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,00% \$0 \$0</td><td>0,03% \$4.070 \$4.070</td><td>1,41% \$167.536 \$167.536</td><td>2,83% \$348.562 \$348.562</td></tr></tbody></table>												GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	junio 2021	julio 2021	agosto 2021	septiembre 2021	octubre 2021	noviembre 2021	diciembre 2021	GPP1 EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)	\$5.047.240	2,18%	0,340%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,02% \$2.159 \$0	0,03% \$56.115 \$250.903	1,41% \$129.305 \$250.903	1,44% \$117.982 \$371.979	GPP2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)	\$96.944.210	41,87%	8,732%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	2,20% \$1.240.142 \$3.656.759	6,40% \$3.288.651 \$3.288.651	GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 12, 13,NP3)	\$80.129.859	34,61%	6,276%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,81% \$652.246 \$2.443.970	3,03% \$2.443.970 \$3.367.381	GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15)	\$44.144.044	19,07%	2,178%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,44% \$272.137 \$816.412	1,32% \$816.412 \$816.412	GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19)	\$2.025.835	0,88%	0,069%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	3,13% \$75.456 \$75.456	GPP6 TRANSPORTES (Items 40 y 41)	\$3.223.152	1,39%	0,488%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,03% \$4.070 \$4.070	1,41% \$167.536 \$167.536	2,83% \$348.562 \$348.562	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$222.059.621			% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,03% \$4.070 \$4.070	1,41% \$167.536 \$167.536	2,83% \$348.562 \$348.562	VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 231.514.339	100%	\$43.250.855	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,03% \$4.070 \$4.070	1,41% \$167.536 \$167.536	2,83% \$348.562 \$348.562
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	junio 2021	julio 2021	agosto 2021	septiembre 2021	octubre 2021	noviembre 2021	diciembre 2021																																																																																																												
GPP1 EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)	\$5.047.240	2,18%	0,340%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,02% \$2.159 \$0	0,03% \$56.115 \$250.903	1,41% \$129.305 \$250.903	1,44% \$117.982 \$371.979																																																																																																												
GPP2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)	\$96.944.210	41,87%	8,732%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	2,20% \$1.240.142 \$3.656.759	6,40% \$3.288.651 \$3.288.651																																																																																																												
GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 12, 13,NP3)	\$80.129.859	34,61%	6,276%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,81% \$652.246 \$2.443.970	3,03% \$2.443.970 \$3.367.381																																																																																																												
GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15)	\$44.144.044	19,07%	2,178%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,44% \$272.137 \$816.412	1,32% \$816.412 \$816.412																																																																																																												
GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19)	\$2.025.835	0,88%	0,069%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	3,13% \$75.456 \$75.456																																																																																																												
GPP6 TRANSPORTES (Items 40 y 41)	\$3.223.152	1,39%	0,488%	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,03% \$4.070 \$4.070	1,41% \$167.536 \$167.536	2,83% \$348.562 \$348.562																																																																																																												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$222.059.621			% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,03% \$4.070 \$4.070	1,41% \$167.536 \$167.536	2,83% \$348.562 \$348.562																																																																																																												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 231.514.339	100%	\$43.250.855	% P \$ P \$ E	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,00% \$0 \$0	0,03% \$4.070 \$4.070	1,41% \$167.536 \$167.536	2,83% \$348.562 \$348.562																																																																																																												
<table><thead><tr><th></th><th>%</th><th>0,00%</th><th>0,00%</th><th>0,00%</th><th>0,001%</th><th>0,03%</th><th>1,06%</th><th>3,22%</th></tr></thead><tbody><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$2.159</td><td>\$66.185</td><td>\$2.457.367</td><td>\$7.458.761</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$2.159</td><td>\$62.345</td><td>\$2.519.712</td><td>\$9.978.463</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$60.185</td><td>\$305.151</td><td>\$7.214.453</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$60.185</td><td>\$365.336</td><td>\$7.578.790</td></tr></tbody></table>													%	0,00%	0,00%	0,00%	0,001%	0,03%	1,06%	3,22%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$2.159	\$66.185	\$2.457.367	\$7.458.761	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$2.159	\$62.345	\$2.519.712	\$9.978.463	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60.185	\$305.151	\$7.214.453	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60.185	\$365.336	\$7.578.790																																																															
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,001%	0,03%	1,06%	3,22%																																																																																																															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$2.159	\$66.185	\$2.457.367	\$7.458.761																																																																																																															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$2.159	\$62.345	\$2.519.712	\$9.978.463																																																																																																															
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60.185	\$305.151	\$7.214.453																																																																																																															
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60.185	\$365.336	\$7.578.790																																																																																																															
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																																																																							
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0. 6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A'). 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes. 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																																																																							
OBSERVACIONES: Recepción No. 4 por inclusión de precios no ajustados NP11 a NP19.																																																																																																																							
<table><thead><tr><th>PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td></td><th>VALOR ACTUALIZADO</th><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$24.652.634</td><td>\$ 2.984.618</td><td>11,88%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA</td><td>\$1.150.000</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IVA DE OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$1.883.848</td><td>\$ 337.875</td><td>17,935%</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$1.500.000</td><td>\$ 300.000</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$285.000</td><td>\$ 57.000</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA/PS)</td><td>\$13.987.300</td><td>\$ 143.805</td><td>1,03%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)</td><td>\$408.000</td><td>\$ 5.002</td><td>%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES (B)</td><td>\$43.794.235</td><td>\$ 3.828.300</td><td>70,84%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')</td><td>\$44.339.518</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 265.853.856</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')</td><td>\$275.853.856</td><td>\$ 47.079.155</td><td>17,07%</td></tr></tbody></table>												PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN		VALOR ACTUALIZADO			PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24.652.634	\$ 2.984.618	11,88%	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1.150.000	\$ -	%	PROVISIÓN PARA IVA DE OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1.883.848	\$ 337.875	17,935%	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1.500.000	\$ 300.000	20,00%	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285.000	\$ 57.000	20,00%	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA/PS)	\$13.987.300	\$ 143.805	1,03%	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$408.000	\$ 5.002	%	VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43.794.235	\$ 3.828.300	70,84%	VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$44.339.518			VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265.853.856			VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$275.853.856	\$ 47.079.155	17,07%																																																								
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																																																																				
	VALOR ACTUALIZADO																																																																																																																						
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24.652.634	\$ 2.984.618	11,88%																																																																																																																				
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1.150.000	\$ -	%																																																																																																																				
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1.883.848	\$ 337.875	17,935%																																																																																																																				
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1.500.000	\$ 300.000	20,00%																																																																																																																				
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285.000	\$ 57.000	20,00%																																																																																																																				
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA/PS)	\$13.987.300	\$ 143.805	1,03%																																																																																																																				
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$408.000	\$ 5.002	%																																																																																																																				
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43.794.235	\$ 3.828.300	70,84%																																																																																																																				
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$44.339.518																																																																																																																						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265.853.856																																																																																																																						
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$275.853.856	\$ 47.079.155	17,07%																																																																																																																				
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																																							
<table><tr><td>Aproba Firma:</td><td>Revisó Firma:</td></tr><tr><td>Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL</td><td>Nombre: NESTOR BILTRÁN MORA</td></tr><tr><td>Representante legal o apoderado del Contratista</td><td>Representante legal o apoderado del Interventor</td></tr><tr><td>Matrícula Profesional No.: 19202-39965 CAU</td><td>Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND</td></tr></table>												Aproba Firma:	Revisó Firma:	Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL	Nombre: NESTOR BILTRÁN MORA	Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	Matrícula Profesional No.: 19202-39965 CAU	Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND																																																																																																				
Aproba Firma:	Revisó Firma:																																																																																																																						
Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL	Nombre: NESTOR BILTRÁN MORA																																																																																																																						
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor																																																																																																																						
Matrícula Profesional No.: 19202-39965 CAU	Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND																																																																																																																						


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-6-FR-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
											VERSION	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
											PÁGINA	2	DE 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										FECHA	31/03/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		LA GUAJIRA		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.:		22	DE	mar-23	VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:	\$	2.443.986.327,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SEGUIMIENTO No.:										22		(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO No.:										1009-2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OBJETO:										MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRIDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA ORILLA "PUERTO SOLIDAR" ESTRELLA "VÍAS TRAY" Y CAMINO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2020" MÓDULO 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATISTA:										UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:										1005-2021		INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2020/191																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PLAZO INICIAL:										110 MESES		PLAZO ACUMULADO:			110 MESES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:										28/09/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:			31/09/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
FECHA DE SUSPENSIÓN:												FECHA DE REANUDACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):										\$ 265.853.856.477,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):			\$ 10.000.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):										\$ 275.853.856.477,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><td>enero 2022</td><td>febrero 2022</td><td>marzo 2022</td><td>abril 2022</td><td>mayo 2022</td><td>junio 2022</td><td>julio 2022</td><td>agosto 2022</td><td>septiembre 2022</td><td>octubre 2022</td><td>noviembre 2022</td><td>diciembre 2022</td></tr><tr><td>0,27%</td><td>0,27%</td><td>0,27%</td><td>0,20%</td><td>0,01%</td><td>0,00%</td><td>1,03%</td><td>1,72%</td><td>1,32%</td><td>0,83%</td><td>1,43%</td><td>2,92%</td></tr><tr><td>\$22.036</td><td>\$22.036</td><td>\$22.036</td><td>\$13.471</td><td>\$906</td><td>\$0</td><td>\$51.992</td><td>\$66.807</td><td>\$66.554</td><td>\$42.108</td><td>\$72.157</td><td>\$147.144</td></tr><tr><td>\$112.429</td><td>\$43.011</td><td>\$46.470</td><td>\$80.143</td><td>\$161.275</td><td>\$48.450</td><td>\$8.930</td><td>\$261.091</td><td>\$20.728</td><td>\$11.30</td><td>\$0</td><td>\$0</td></tr><tr><td>0,62%</td><td>0,62%</td><td>0,62%</td><td>0,46%</td><td>0,12%</td><td>0,12%</td><td>0,69%</td><td>0,16%</td><td>0,41%</td><td>0,41%</td><td>0,02%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>\$355.847</td><td>\$355.847</td><td>\$355.847</td><td>\$422.365</td><td>\$231.429</td><td>\$482.983</td><td>\$1.469.752</td><td>\$1.442.563</td><td>\$1.375.357</td><td>\$1.278.741</td><td>\$1.415.141</td><td>\$1.763.379</td></tr><tr><td>\$118.860</td><td>\$447.549</td><td>\$1.237.548</td><td>\$2.222.375</td><td>\$2.084.203</td><td>\$1.177.373</td><td>\$1.756.925</td><td>\$689.299</td><td>\$1.108.068</td><td>\$1.206.838</td><td>\$1.098.277</td><td>\$0</td></tr><tr><td>0,21%</td><td>0,70%</td><td>2,17%</td><td>2,40%</td><td>2,25%</td><td>1,27%</td><td>1,41%</td><td>0,50%</td><td>1,14%</td><td>1,24%</td><td>1,12%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>0,65%</td><td>0,79%</td><td>0,79%</td><td>0,44%</td><td>0,58%</td><td>1,16%</td><td>1,57%</td><td>1,30%</td><td>1,40%</td><td>1,31%</td><td>1,45%</td><td>1,79%</td></tr><tr><td>\$528.571</td><td>\$634.285</td><td>\$634.285</td><td>\$338.253</td><td>\$427.469</td><td>\$892.109</td><td>\$1.261.523</td><td>\$1.040.787</td><td>\$1.125.343</td><td>\$1.046.290</td><td>\$1.157.894</td><td>\$1.432.331</td></tr><tr><td>\$265.773</td><td>\$0</td><td>\$532.396</td><td>\$1.607.038</td><td>\$998.041</td><td>\$1.470.101</td><td>\$1.648.635</td><td>\$1.215.004</td><td>\$834.202</td><td>\$740.188</td><td>\$59.967</td><td>\$125.452</td></tr><tr><td>0,33%</td><td>0,66%</td><td>0,66%</td><td>0,50%</td><td>0,50%</td><td>0,50%</td><td>0,26%</td><td>0,52%</td><td>0,30%</td><td>0,30%</td><td>0,07%</td><td>0,01%</td></tr><tr><td>0,29%</td><td>0,39%</td><td>0,39%</td><td>0,55%</td><td>1,39%</td><td>0,44%</td><td>0,38%</td><td>0,49%</td><td>0,88%</td><td>0,88%</td><td>0,91%</td><td>0,91%</td></tr><tr><td>\$181.425</td><td>\$217.710</td><td>\$217.710</td><td>\$228.614</td><td>\$564.837</td><td>\$184.928</td><td>\$169.026</td><td>\$197.129</td><td>\$191.505</td><td>\$388.842</td><td>\$839.542</td><td>\$401.542</td></tr><tr><td>\$142.302</td><td>\$98.027</td><td>\$1.269.848</td><td>\$246.160</td><td>\$110.139</td><td>\$136.227</td><td>\$516.914</td><td>\$1.911</td><td>\$705.939</td><td>\$466.445</td><td>\$272.551</td><td>\$0</td></tr><tr><td>0,23%</td><td>0,23%</td><td>0,16%</td><td>3,04%</td><td>0,26%</td><td>0,59%</td><td>0,32%</td><td>1,17%</td><td>0,00%</td><td>1,60%</td><td>1,06%</td><td>0,62%</td></tr><tr><td>0,42%</td><td>0,52%</td><td>0,52%</td><td>0,09%</td><td>0,09%</td><td>0,00%</td><td>1,41%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>1,87%</td><td>0,03%</td></tr><tr><td>\$10.062</td><td>\$12.578</td><td>\$12.578</td><td>\$852</td><td>\$30.653</td><td>\$0</td><td>\$28.547</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$37.977</td><td>\$535</td></tr><tr><td>\$18.802</td><td>\$18.802</td><td>\$18.802</td><td>\$0</td><td>\$28.465</td><td>\$28.465</td><td>\$28.465</td><td>\$28.465</td><td>\$28.465</td><td>\$28.465</td><td>\$28.465</td><td>\$28.465</td></tr><tr><td>0,53%</td><td>0,53%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,17%</td><td>0,00%</td><td>1,17%</td><td>0,85%</td><td>0,84%</td><td>0,84%</td><td>0,84%</td><td>1,81%</td></tr><tr><td>0,31%</td><td>0,31%</td><td>0,21%</td><td>0,17%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>1,17%</td><td>0,85%</td><td>0,84%</td><td>0,84%</td><td>0,84%</td><td>1,81%</td></tr><tr><td>\$37.230</td><td>\$37.230</td><td>\$24.820</td><td>\$5.423</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$347.88</td><td>\$347.88</td><td>\$347.88</td><td>\$347.88</td><td>\$347.88</td><td>\$347.88</td></tr><tr><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td><td>\$11.113.635</td></tr><tr><td>0,17%</td><td>0,39%</td><td>0,84%</td><td>2,24%</td><td>1,34%</td><td>1,57%</td><td>1,13%</td><td>1,01%</td><td>1,01%</td><td>1,01%</td><td>0,72%</td><td>0,19%</td></tr><tr><td>\$384.632</td><td>\$910.878</td><td>\$1.939.415</td><td>\$5.183.650</td><td>\$3.304.261</td><td>\$3.104.942</td><td>\$3.623.646</td><td>\$2.610.147</td><td>\$2.331.781</td><td>\$2.730.866</td><td>\$1.664.505</td><td>\$433.626</td></tr><tr><td>3,44%</td><td>3,83%</td><td>4,67%</td><td>6,81%</td><td>8,34%</td><td>9,68%</td><td>11,24%</td><td>12,37%</td><td>13,38%</td><td>14,56%</td><td>15,28%</td><td>15,46%</td></tr><tr><td>\$7.964.422</td><td>\$8.875.300</td><td>\$10.814.715</td><td>\$15.998.365</td><td>\$19.302.625</td><td>\$22.407.567</td><td>\$26.931.213</td><td>\$28.641.360</td><td>\$30.973.141</td><td>\$33.704.007</td><td>\$35.368.513</td><td>\$35.802.139</td></tr></table>														enero 2022	febrero 2022	marzo 2022	abril 2022	mayo 2022	junio 2022	julio 2022	agosto 2022	septiembre 2022	octubre 2022	noviembre 2022	diciembre 2022	0,27%	0,27%	0,27%	0,20%	0,01%	0,00%	1,03%	1,72%	1,32%	0,83%	1,43%	2,92%	\$22.036	\$22.036	\$22.036	\$13.471	\$906	\$0	\$51.992	\$66.807	\$66.554	\$42.108	\$72.157	\$147.144	\$112.429	\$43.011	\$46.470	\$80.143	\$161.275	\$48.450	\$8.930	\$261.091	\$20.728	\$11.30	\$0	\$0	0,62%	0,62%	0,62%	0,46%	0,12%	0,12%	0,69%	0,16%	0,41%	0,41%	0,02%	0,00%	\$355.847	\$355.847	\$355.847	\$422.365	\$231.429	\$482.983	\$1.469.752	\$1.442.563	\$1.375.357	\$1.278.741	\$1.415.141	\$1.763.379	\$118.860	\$447.549	\$1.237.548	\$2.222.375	\$2.084.203	\$1.177.373	\$1.756.925	\$689.299	\$1.108.068	\$1.206.838	\$1.098.277	\$0	0,21%	0,70%	2,17%	2,40%	2,25%	1,27%	1,41%	0,50%	1,14%	1,24%	1,12%	0,00%	0,65%	0,79%	0,79%	0,44%	0,58%	1,16%	1,57%	1,30%	1,40%	1,31%	1,45%	1,79%	\$528.571	\$634.285	\$634.285	\$338.253	\$427.469	\$892.109	\$1.261.523	\$1.040.787	\$1.125.343	\$1.046.290	\$1.157.894	\$1.432.331	\$265.773	\$0	\$532.396	\$1.607.038	\$998.041	\$1.470.101	\$1.648.635	\$1.215.004	\$834.202	\$740.188	\$59.967	\$125.452	0,33%	0,66%	0,66%	0,50%	0,50%	0,50%	0,26%	0,52%	0,30%	0,30%	0,07%	0,01%	0,29%	0,39%	0,39%	0,55%	1,39%	0,44%	0,38%	0,49%	0,88%	0,88%	0,91%	0,91%	\$181.425	\$217.710	\$217.710	\$228.614	\$564.837	\$184.928	\$169.026	\$197.129	\$191.505	\$388.842	\$839.542	\$401.542	\$142.302	\$98.027	\$1.269.848	\$246.160	\$110.139	\$136.227	\$516.914	\$1.911	\$705.939	\$466.445	\$272.551	\$0	0,23%	0,23%	0,16%	3,04%	0,26%	0,59%	0,32%	1,17%	0,00%	1,60%	1,06%	0,62%	0,42%	0,52%	0,52%	0,09%	0,09%	0,00%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%	0,03%	\$10.062	\$12.578	\$12.578	\$852	\$30.653	\$0	\$28.547	\$0	\$0	\$0	\$37.977	\$535	\$18.802	\$18.802	\$18.802	\$0	\$28.465	\$28.465	\$28.465	\$28.465	\$28.465	\$28.465	\$28.465	\$28.465	0,53%	0,53%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	1,17%	0,85%	0,84%	0,84%	0,84%	1,81%	0,31%	0,31%	0,21%	0,17%	0,00%	0,00%	1,17%	0,85%	0,84%	0,84%	0,84%	1,81%	\$37.230	\$37.230	\$24.820	\$5.423	\$0	\$0	\$347.88	\$347.88	\$347.88	\$347.88	\$347.88	\$347.88	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	0,17%	0,39%	0,84%	2,24%	1,34%	1,57%	1,13%	1,01%	1,01%	1,01%	0,72%	0,19%	\$384.632	\$910.878	\$1.939.415	\$5.183.650	\$3.304.261	\$3.104.942	\$3.623.646	\$2.610.147	\$2.331.781	\$2.730.866	\$1.664.505	\$433.626	3,44%	3,83%	4,67%	6,81%	8,34%	9,68%	11,24%	12,37%	13,38%	14,56%	15,28%	15,46%	\$7.964.422	\$8.875.300	\$10.814.715	\$15.998.365	\$19.302.625	\$22.407.567	\$26.931.213	\$28.641.360	\$30.973.141	\$33.704.007	\$35.368.513	\$35.802.139			
enero 2022	febrero 2022	marzo 2022	abril 2022	mayo 2022	junio 2022	julio 2022	agosto 2022	septiembre 2022	octubre 2022	noviembre 2022	diciembre 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,27%	0,27%	0,27%	0,20%	0,01%	0,00%	1,03%	1,72%	1,32%	0,83%	1,43%	2,92%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$22.036	\$22.036	\$22.036	\$13.471	\$906	\$0	\$51.992	\$66.807	\$66.554	\$42.108	\$72.157	\$147.144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$112.429	\$43.011	\$46.470	\$80.143	\$161.275	\$48.450	\$8.930	\$261.091	\$20.728	\$11.30	\$0	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,62%	0,62%	0,62%	0,46%	0,12%	0,12%	0,69%	0,16%	0,41%	0,41%	0,02%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$355.847	\$355.847	\$355.847	\$422.365	\$231.429	\$482.983	\$1.469.752	\$1.442.563	\$1.375.357	\$1.278.741	\$1.415.141	\$1.763.379																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$118.860	\$447.549	\$1.237.548	\$2.222.375	\$2.084.203	\$1.177.373	\$1.756.925	\$689.299	\$1.108.068	\$1.206.838	\$1.098.277	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,21%	0,70%	2,17%	2,40%	2,25%	1,27%	1,41%	0,50%	1,14%	1,24%	1,12%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,65%	0,79%	0,79%	0,44%	0,58%	1,16%	1,57%	1,30%	1,40%	1,31%	1,45%	1,79%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$528.571	\$634.285	\$634.285	\$338.253	\$427.469	\$892.109	\$1.261.523	\$1.040.787	\$1.125.343	\$1.046.290	\$1.157.894	\$1.432.331																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$265.773	\$0	\$532.396	\$1.607.038	\$998.041	\$1.470.101	\$1.648.635	\$1.215.004	\$834.202	\$740.188	\$59.967	\$125.452																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,33%	0,66%	0,66%	0,50%	0,50%	0,50%	0,26%	0,52%	0,30%	0,30%	0,07%	0,01%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,29%	0,39%	0,39%	0,55%	1,39%	0,44%	0,38%	0,49%	0,88%	0,88%	0,91%	0,91%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$181.425	\$217.710	\$217.710	\$228.614	\$564.837	\$184.928	\$169.026	\$197.129	\$191.505	\$388.842	\$839.542	\$401.542																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$142.302	\$98.027	\$1.269.848	\$246.160	\$110.139	\$136.227	\$516.914	\$1.911	\$705.939	\$466.445	\$272.551	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,23%	0,23%	0,16%	3,04%	0,26%	0,59%	0,32%	1,17%	0,00%	1,60%	1,06%	0,62%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,42%	0,52%	0,52%	0,09%	0,09%	0,00%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%	0,03%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$10.062	\$12.578	\$12.578	\$852	\$30.653	\$0	\$28.547	\$0	\$0	\$0	\$37.977	\$535																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$18.802	\$18.802	\$18.802	\$0	\$28.465	\$28.465	\$28.465	\$28.465	\$28.465	\$28.465	\$28.465	\$28.465																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,53%	0,53%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	1,17%	0,85%	0,84%	0,84%	0,84%	1,81%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,31%	0,31%	0,21%	0,17%	0,00%	0,00%	1,17%	0,85%	0,84%	0,84%	0,84%	1,81%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$37.230	\$37.230	\$24.820	\$5.423	\$0	\$0	\$347.88	\$347.88	\$347.88	\$347.88	\$347.88	\$347.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635	\$11.113.635																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0,17%	0,39%	0,84%	2,24%	1,34%	1,57%	1,13%	1,01%	1,01%	1,01%	0,72%	0,19%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$384.632	\$910.878	\$1.939.415	\$5.183.650	\$3.304.261	\$3.104.942	\$3.623.646	\$2.610.147	\$2.331.781	\$2.730.866	\$1.664.505	\$433.626																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3,44%	3,83%	4,67%	6,81%	8,34%	9,68%	11,24%	12,37%	13,38%	14,56%	15,28%	15,46%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$7.964.422	\$8.875.300	\$10.814.715	\$15.998.365	\$19.302.625	\$22.407.567	\$26.931.213	\$28.641.360	\$30.973.141	\$33.704.007	\$35.368.513	\$35.802.139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobada.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7. El Programa de Inversiones o la Regeneración al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OBSERVACIONES: Representación No. 4 por inclusión de precios no previstos NF11 a NF19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">CONVENIONES</td></tr><tr><td>TIPO DE DIBUJO</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>PROGRAMADO</td><td>\$ Valor</td></tr><tr><td>BARRAS</td><td>\$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td>\$ Valor</td></tr></table>														CONVENIONES		TIPO DE DIBUJO	EJECUTADO	PROGRAMADO	\$ Valor	BARRAS	\$ Valor	CURVAS	\$ Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONVENIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TIPO DE DIBUJO	EJECUTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROGRAMADO	\$ Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
BARRAS	\$ Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CURVAS	\$ Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td>PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</td><td>VALOR INICIAL</td><td>VALOR EJECUTADO</td><td>% DE EJECUCIÓN</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$24.652.634</td><td>\$ 2.984.618</td><td>11,88%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA</td><td>\$1.150.000</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$1.611.301</td><td>\$ 337.875</td><td>17,94%</td></tr><tr><td>REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$1.500.000</td><td>\$ 300.000</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>IVA- REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$285.000</td><td>\$ 57.000</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA o VALOR)</td><td>\$13.987.300</td><td>\$143.804,70</td><td>\$ 0,01</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)</td><td>\$408.000</td><td>\$ 5.002,16</td><td>%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES (B)</td><td>\$43.794.235</td><td>\$ 3.828.300</td><td>70,84%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')</td><td>\$44.339.518</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 265.853.856</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')</td><td>\$275.853.856</td><td>\$ 47.079.158</td><td>17,07%</td></tr></table>														PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24.652.634	\$ 2.984.618	11,88%	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1.150.000	\$ -	%	PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1.611.301	\$ 337.875	17,94%	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1.500.000	\$ 300.000	20,00%	IVA- REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285.000	\$ 57.000	20,00%	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA o VALOR)	\$13.987.300	\$143.804,70	\$ 0,01	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408.000	\$ 5.002,16	%	VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43.794.235	\$ 3.828.300	70,84%	VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$44.339.518			VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265.853.856			VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$275.853.856	\$ 47.079.158	17,07%																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24.652.634	\$ 2.984.618	11,88%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1.150.000	\$ -	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1.611.301	\$ 337.875	17,94%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1.500.000	\$ 300.000	20,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IVA- REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285.000	\$ 57.000	20,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA o VALOR)	\$13.987.300	\$143.804,70	\$ 0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408.000	\$ 5.002,16	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43.794.235	\$ 3.828.300	70,84%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$44.339.518																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265.853.856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$275.853.856	\$ 47.079.158	17,07%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td>Aproba Firma:</td><td>Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL</td><td>Revisó Firma:</td><td>Nombre: NESTOR BELTRAN MORA</td></tr><tr><td></td><td>Representante legal o apoderado del Contratista</td><td></td><td>Representante legal o apoderado del Interventor</td></tr><tr><td></td><td>Matrícula Profesional No.: 19202-39965 CAU</td><td></td><td>Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND</td></tr></table>														Aproba Firma:	Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL	Revisó Firma:	Nombre: NESTOR BELTRAN MORA		Representante legal o apoderado del Contratista		Representante legal o apoderado del Interventor		Matrícula Profesional No.: 19202-39965 CAU		Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Aproba Firma:	Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL	Revisó Firma:	Nombre: NESTOR BELTRAN MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Representante legal o apoderado del Contratista		Representante legal o apoderado del Interventor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Matrícula Profesional No.: 19202-39965 CAU		Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-6-FR-2	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA	3	DE 10
										FECHA	31/03/2023		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 DE mar-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.443.986.327,00													
SEGUIMIENTO No. 22 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)													
CONTRATO No: 1009-2021					PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según los prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PRECISAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONSTAN ALTA GUAJIRA URBANA "PUERTO BOLIVAR ESTRELLA" VÍAS WARTO Y CASITAS LA VEJA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2037, MODULO 2					FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/05/2021 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Inclúyase las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066					FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVISIÓN VISIÓN 2030/191					VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)					VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)			
					VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) \$ 275.853.856.477,00								
enero 2023	febrero 2023	marzo 2023	abril 2023	mayo 2023	junio 2023	julio 2023	agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023		
0.90%	0.90%	0.35%	0.47%	0.35%	0.48%	0.48%	0.23%	0.46%	0.23%	0.45%	0.70%		
\$45.368	\$45.368	\$17.760	\$23.680	\$17.760	\$24.446	\$24.446	\$11.546	\$23.092	\$11.546	\$22.780	\$35.133		
\$118.648	\$329.446	\$240.538											
2.55%	6.53%	4.17%											
0.59%	0.59%	0.35%	0.47%	0.35%	0.59%	0.59%	0.29%	0.59%	0.29%	0.36%	0.57%		
\$570.299	\$570.299	\$342.179	\$456.239	\$342.179	\$570.299	\$570.299	\$285.149	\$570.299	\$285.149	\$353.585	\$552.654		
\$2.227.674	\$463.162	\$599.322											
2.50%	0.46%	0.34%											
0.58%	0.58%	0.35%	0.46%	0.35%	0.58%	0.58%	0.29%	0.58%	0.29%	0.36%	0.60%		
\$465.018	\$465.018	\$279.011	\$372.014	\$279.011	\$465.018	\$465.018	\$232.509	\$465.018	\$232.509	\$288.311	\$483.897		
\$683.720	\$398.016	\$383.719											
1.10%	0.50%	0.48%											
0.36%	0.36%	0.18%	0.24%	0.18%	0.96%	0.96%	0.02%	0.04%	0.02%	0.79%	1.32%		
\$157.883	\$157.883	\$76.764	\$105.018	\$76.764	\$423.801	\$423.801	\$9.641	\$19.282	\$9.641	\$347.222	\$582.774		
\$129.092	\$184.694	\$763.038											
0.29%	0.42%	1.73%											
0.00%	0.67%	0.00%	0.00%	0.46%	0.00%	0.67%	0.00%	0.00%	0.46%	0.00%	0.00%		
\$0	\$13.620	\$0	\$0	\$9.374	\$0	\$13.620	\$0	\$0	\$9.374	\$0	\$0		
\$0	\$0	\$0											
0.00%	0.41%	0.12%	0.16%	0.12%	0.12%	0.12%	0.03%	0.06%	0.03%	0.00%	0.00%		
\$13.293	\$13.293	\$3.971	\$5.295	\$3.971	\$3.934	\$3.934	\$988	\$1.977	\$988	\$0	\$0		
\$39.219	\$314.645	\$14.859											
0.76%	7.60%	4.57%											
0.54%	0.55%	0.31%	0.42%	0.32%	0.44%	0.65%	0.23%	0.47%	0.24%	0.44%	0.71%		
\$1.251.881	\$1.265.501	\$721.685	\$962.246	\$731.059	\$1.487.487	\$1.501.117	\$539.834	\$1.078.667	\$548.208	\$1.011.898	\$1.654.458		
16.18%	16.70%	17.02%	17.43%	17.75%	18.39%	19.04%	19.27%	19.97%	19.97%	20.41%	21.13%		
\$37.486.278	\$38.971.779	\$39.393.464	\$40.355.719	\$41.086.769	\$42.974.266	\$44.975.383	\$44.635.217	\$45.994.884	\$46.244.092	\$47.255.990	\$48.910.448		
1.46%	0.70%	1.06%											
\$3.384.566	\$1.620.165	\$2.443.986											
16.93%	17.63%	18.68%											
\$39.186.705	\$40.806.869	\$43.250.855											
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:													
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.													
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.													
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.													
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".													
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.													
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').													
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.													
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.													
OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NF11 a NF19													
CONVENCIONES													
TIPO DE DIBUJO		PROGRAMADO		EJECUTADO									
BARRAS													
CURVAS													
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN									
		VALOR ACTUALIZADO											
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$24.652.634	\$ 2.984.618	11,88%									
		\$25.125.370											
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA		\$1.150.000	\$ -	%									
		\$1.150.000											
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		\$1.863.301	\$ 337.875	17,94%									
		\$1.863.846											
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$1.500.000	\$ 300.000	20,00%									
		\$1.500.000											
IVA- REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$285.000	\$ 57.000	20,00%									
		\$285.000											
GESTIÓN SOCIAL, PRECISAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA/Imp)		\$13.987.300	\$ 143.804,70	0,01									
		\$13.987.300											
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)		\$408.000	\$ 5.002,16	%									
		\$408.000											
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		\$43.794.235	\$ 3.828.300	70,84%									
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		\$44.339.518											
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)		\$ 265.853.856											
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		\$275.853.856	\$ 47.079.155	17,07%									
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.													
Aproba Firma: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 19202-39965 CAU						Revisó Firma: NESTOR BELTRAN MORA Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND							

[illegible]

[illegible]

CONTRATO No :		1009 DE 2021		PREACTA DE OBRA No. 22		FECHA:		25/03/2023				
OBJETO :		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.										
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066				LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)		URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA				
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:		1005 DE 2021		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191								
N°		ITEM DE PAGO		ESPECIFICACIONES GENERAL PARTICULAR		DESCRIPCIÓN		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES												
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras		m3	174,29	\$	113.989,00	\$	19.867.143,00	
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales		m3	15.002,16	\$	10.642,00	\$	159.652.987,00	
6	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales		m3	-430,00	\$	62.892,00	\$	27.043.500,00	
8	220.1	220-1		Terraplenes		m3	6.646,66	\$	13.249,00	\$	88.061.598,00	
Subtotal										\$	240.538.168,00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
9	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente		m2	1.317,84	\$	961,00	\$	1.266.444,00	
Subtotal										\$	1.266.444,00	
PAVIMENTOS ASFALTICOS												
12	420-13	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1		m2	7.990,00	\$	2.926,00	\$	23.378.740,00	
Subtotal										\$	23.378.740,00	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
14	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar		m3	1.712,06	\$	32.667,00	\$	55.927.864,00	
17	610.2	610-13		Relleno para estructuras con relleno		m3	754,89	\$	109.936,00	\$	82.989.587,00	
23	630.3	630-13		Concreto 28 MPA.		m3	6,82	\$	956.449,00	\$	6.522.982,00	
27	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg	333,29	\$	5.378,00	\$	1.792.454,00	
30	671.1.1P		671.1.1P	Canseca de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 mpa)		m3	155,04	\$	847.572,00	\$	131.407.563,00	
Subtotal										\$	278.640.436,00	
TRANSPORTES												
40	900.2	900-13	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.		m3-E	89.854,85	\$	1.057,00	\$	94.976.576,00	
41	900.2	900-13	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)		m3-km	44.589,13	\$	1.175,00	\$	52.392.228,00	
Subtotal										\$	147.368.804,00	
ITEMS NUEVOS												
NP1		320-13		Sub base granular Clase B		m3	1.122,58	\$	303.867,00	\$	341.115.017,00	
NP2		330-13		Base granular Clase B		m3	1.527,75	\$	318.020,00	\$	485.855.055,00	
NP3		450-13		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19		m3	359,33	\$	1.002.812,00	\$	360.340.436,00	
NP4				Geotextil bc-50 o Similar		m2	6.177,00	\$	13.127,00	\$	81.085.479,00	
NP8				Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m		m	64,80	\$	106.496,00	\$	6.900.941,00	
NP9				Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m		m	44,10	\$	159.744,00	\$	7.045.710,00	
NP10				Recubrimiento con base en resins epoxicas Costral Epoxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos		m2	901,05	\$	38.846,00	\$	35.002.188,00	
NP13		662-13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 12" diámetro interior (Especificación 662.13)		m	31,08	\$	2.766.862,00	\$	85.994.071,00	
NP15		662-13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 12 y 108" diámetro interior (Especificación 662.13)		m	69,48	\$	5.029.589,00	\$	349.455.844,00	
Subtotal										\$	1.752.793.741,00	
										TOTAL OBRA		\$ 2.443.986.327,00
 Residente de obra ING. JUAN LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA  Residente de interventoría ING. RICHARD DIAZ ORTEGA												

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO														
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191					
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22	CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.												
CAPÍTULO		EXPLANACIONES				ITEM		Demolición de Estructuras				UNID.		
		Localización:		m3		OBSERVACIÓN								
		TRAMO URIBIA PUERTO												
		ABSCISA		ELEMENTO		VOLÚMEN		OBSERVACIÓN						
		PR 91+000		MURO		42,64 m3		110,56 m3						
				ALETAS		47,42 m3								
				CIMENTO/LOSA		20,50 m3								
		PR 93+660		MURO		34,58 m3		63,74 m3						
				ALETAS		25,74 m3								
				CIMENTO/LOSA		3,42 m3								
OBSERVACIONES :		TOTAL EJECUTADO						505,49						
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR						331,20						
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA						174,29						
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA  Residente de Interventoría ING. RICHARD DIAZ ORTEGA														

DEMOLICION - ALCANTARILLA 90+980																					
ABSCISA	ANCHO DE VIA	MURO			ALETAS			DENTELLON				TUBERIA				ÁREA CONCRETO MUROS	VOL CONCRETO MUROS	VOL CONCRETO ALETAS	VOL CONCRETO LOSA	DEMOLICIÓN	REMOCIÓN DE TUBERÍA
		longitud a	altura b	espesor c	largo d	altura e	espesor f	largo g	ancho h	espesor i	d aleta j	radio k	d entre tubos l	# de tubos m	espesor relleno n	$(k^2)*\pi$	$O = (A*B*C*\bar{N}*C*M)^2$	$P = (D^*E^*F^4)$	$Q = (G^*H*I)$		
KM90+980	13	18,3	3,1	0,55	6,4	2,35	0,55	18,3	0,4	1,4		1,43		4		4,49 m2	21,32 m3	23,71 m3	10,25 m3	55,28 m3	52,00 ml
		18,3	3,1	0,55	6,4	2,35	0,55	18,3	0,4	1,4		1,43		4		4,49 m2	21,32 m3	23,71 m3	10,25 m3	55,28 m3	0,00 ml
					6,4	0,4	1,4											42,64 m3	47,42 m3	20,50 m3	110,56 m3
TOTALES																					
DEMOLICION - ALCANTARILLA 93+645																					
ABSCISA	ANCHO DE VIA	MURO			ALETAS			DENTELLON				TUBERIA				ÁREA CONCRETO MUROS	VOL CONCRETO MUROS	VOL CONCRETO ALETAS	VOL CONCRETO DENTELLON	DEMOLICIÓN	REMOCIÓN DE TUBERÍA
		longitud a	altura b	espesor c	largo d	altura e	espesor f	largo g	ancho h	espesor i	d aleta j	radio k	d entre tubos l	# de tubos m	espesor relleno n	$(k^2)*\pi$	$O = (A*B*C*\bar{N}*C*M)^2$	$P = (D^*E^*F^4)$	$Q = (G^*H*I)/2$		
KM93+645	14,7	14,8	3,2	0,55	4,5	2,6	0,55	4,5	0,95	0,4		1,3		3		5,31 m2	17,29 m3	12,87 m3	1,71 m3	31,87 m3	44,10 ml
		14,8	3,2	0,55	4,5	2,6	0,55	4,5	0,95	0,4		1,3		3		5,31 m2	17,29 m3	12,87 m3	1,71 m3	31,87 m3	0,00 ml
																		34,58 m3	25,74 m3	3,42 m3	63,74 m3
TOTALES																					

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO											
CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191	
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22	
								CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.									
CAPÍTULO		EXPLANACIONES		ITEM		Excavación sin clasificar de la explanación y canales		UNID.		m3	
   		Localización:		vol. De terraplen		Localización:		vol. De terraplen		vol. De terraplen ACUMULADO	
		vol. De terraplen		vol. De terraplen ACUMULADO		vol. De terraplen ACUMULADO		OBSERVACIÓN			
		CORTE MATERIAL VIA TRAMO 92900-93100									
		PR 92+900		0.00		PR 93+020		232.28		0.00	
		PR 92+920		27.86		PR 93+040		330.04		27.86	
		PR 92+940		100.25		PR 93+060		402.36		128.11	
		PR 92+960		141.49		PR 93+080		309.07		269.60	
		PR 92+980		163.60		PR 93+100		432.34		433.20	
		PR 93+000		191.00						2330.30	
		CORTE MATERIAL VIA TRAMO 93300-93500									
		PR 92+300		0.00		PR 92+420		764.67		0.00	
		PR 92+320		611.54		PR 92+440		774.55		611.54	
		PR 92+340		603.10		PR 92+460		661.22		1212.64	
		PR 92+360		540.90		PR 92+480		523.21		1762.54	
		PR 92+380		525.59		PR 92+500		365.93		2288.13	
		PR 92+400		647.49						2935.62	
		CORTE MATERIAL LATERAL PARA TRAMO TERRAPLEN DEL 96400-97200									
		PR 96+400		0.00		PR 96+420		107.56		0.00	
		PR 96+420		42.00		PR 96+440		108.22		42.00	
		PR 96+440		83.97		PR 96+460		114.50		125.98	
		PR 96+460		86.24		PR 96+480		116.46		212.21	
		PR 96+480		96.11		PR 96+500		102.27		306.32	
		PR 96+500		87.74		PR 96+520		86.44		406.06	
		PR 96+520		109.88		PR 96+540		89.37		515.94	
		PR 96+540		128.57		PR 96+560		98.89		644.51	
		PR 96+560		125.89		PR 96+580		102.37		770.40	
		PR 96+580		123.17		PR 97+000		111.41		893.58	
		PR 96+600		121.32		PR 97+020		110.02		1014.89	
		PR 96+620		116.10		PR 97+040		89.44		1131.00	
		PR 96+640		101.52		PR 97+060		76.99		1232.51	
		PR 96+660		77.69		PR 97+080		62.21		1310.21	
		PR 96+680		72.53		PR 97+100		56.25		1382.74	
		PR 96+700		95.63		PR 97+120		78.69		1478.27	
		PR 96+720		111.62		PR 97+140		99.64		1589.99	
		PR 96+740		112.03		PR 97+160		124.83		1702.02	
		PR 96+760		116.53		PR 97+180		131.00		1818.56	
		PR 96+780		130.80		PR 97+200		120.25		1949.35	
		PR 96+800		124.45						2073.80	
		CORTE MATERIAL LATERAL PARA CUNETIA TRAMO 94500-94900									
		PR 94+500		0		PR 94+720		9.18		0	
		PR 94+520		9.38		PR 94+740		10.12		9.38	
		PR 94+540		9.01		PR 94+760		10.34		18.39	
		PR 94+560		9.51		PR 94+780		10.49		27.9	
		PR 94+580		8.87		PR 94+800		10.34		36.77	
		PR 94+600		7.56		PR 94+820		10.32		44.33	
		PR 94+620		8.44		PR 94+840		10.03		52.77	
		PR 94+640		9.06		PR 94+860		9.16		61.83	
		PR 94+660		8.36		PR 94+880		9.71		70.19	
		PR 94+680		8.65		PR 94+900		10.08		78.84	
		PR 94+700		8.93		PR 94+920		8.33		87.77	
		CORTE MATERIAL PARA RELLENO COTA CLAVE TUBERIA									
		PR 79+410		104.58		PR 89+890		27.85		104.58	
		PR 79+820		66.91		PR 89+720		39.36		171.49	
		PR 88+380		83.65		PR 89+990		41		255.14	
		PR 81+190		104.95		PR 90+870		262.08		360.09	
		PR 81+950		85.55		PR 91+490		36.08		445.64	
		PR 82+530		122.81		PR 91+570		45.54		568.45	
		PR 83+745		28.29		PR 91+700		66		596.74	
		PR 84+500		26.41		PR 91+920		87.12		623.15	
		PR 84+915		80.68		PR 93+653		315.7		703.83	
		PR 85+175		49		PR 97+750		31.48		752.83	
		PR 86+000		44.28		PR 97+890		103.74		797.11	
		PR 86+140		45.75		PR 97+972		56.16		842.86	
		PR 87+765		50.49		PR 11+132		330.6		893.35	
		PR 88+755		54.12						947.47	
		TOTAL EJECUTADO									
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR									
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA									
		96.730.10									
		81.727.94									
		15.002.16									
		Residente de obra									
		ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O									
		JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA									
		Residente de Interventoría									
		ING. RICHARD DIAZ ORTEGA									

CARTERA DE TERRAPLEN						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE
D92+980	1,68	33,18				31,500
92+920			4,390	-6,70	PATA .IZQ	28,790
			4,430	-5,34	HOM . IZQ	28,750
			4,330	0,00	EJE	28,850
			4,427	5,34	HOM. DER	28,753
			4,344	6,30	PATA. DER	28,836
92+940			4,294	-6,50	PATA .IZQ	28,886
			4,050	-5,34	HOM . IZQ	29,130
			3,960	0,00	EJE	29,220
			4,075	5,34	HOM. DER	29,105
			4,160	6,40	PATA. DER	29,020
92+960			2,830	-6,10	PATA .IZQ	30,350
			3,670	-5,34	HOM . IZQ	29,510
			3,580	0,00	EJE	29,600
			3,668	5,34	HOM. DER	29,512
			3,752	6,80	PATA. DER	29,428
92+980			3,090	-6,70	PATA .IZQ	30,090
			3,298	-5,34	HOM . IZQ	29,882
			3,200	0,00	EJE	29,980
			3,304	5,34	HOM. DER	29,876
			3,410	6,90	PATA. DER	29,770
93+000			2,616	-6,70	PATA .IZQ	30,564
			2,920	-5,34	HOM . IZQ	30,260
			2,810	0,00	EJE	30,370
			2,906	5,34	HOM. DER	30,274
			2,932	6,40	PATA. DER	30,248
93+020			2,080	-6,70	PATA .IZQ	31,100
			2,523	-5,34	HOM . IZQ	30,657
			2,430	0,00	EJE	30,750
			2,514	5,34	HOM. DER	30,666
			2,290	6,40	PATA. DER	30,890
93+040			1,750	-6,70	PATA .IZQ	31,430
			2,146	-5,34	HOM . IZQ	31,034
			2,050	0,00	EJE	31,130
			2,150	5,34	HOM. DER	31,030
			1,799	6,40	PATA. DER	31,381
			1,220	-7,40	PATA .IZQ	31,960

05/12/20

93+060			1,774	-5,34	HOM . IZQ	31,406
			1,670	0,00	EJE	31,510
			1,770	5,34	HOM. DER	31,410
			1,340	6,70	PATA. DER	31,840
93+080			0,766	-7,25	PATA . IZQ	32,414
			1,380	-5,34	HOM . IZQ	31,800
			1,280	0,00	EJE	31,900
			1,380	5,34	HOM. DER	31,800
			0,876	7,50	PATA. DER	32,304
93+100			0,345	-7,00	PATA . IZQ	32,835
			1,000	-5,34	HOM . IZQ	32,180
			0,900	0,00	EJE	32,280
			1,002	5,34	HOM. DER	32,178
			0,453	7,50	PATA. DER	32,727

05/11/2012

Informe de volumen

Alienación: RELLENOS ALCANTARILLAS

Grupo de líneas de muestreo: TRAMO INTERVENIDO

P.K. inicial: 79+000.00

P.K. final: 79+000.00

K110+132.00

ABSCISA ALCANTARILLAS	Área de relleno (Metros cuadrados)	Volumen de relleno (Metros cúbicos)	Vol. relleno acumul. (Metros cúbicos)
79410	149,40	104,58	104,58
79820	111,52	66,91	171,49
88380	128,70	83,65	255,14
81190	149,94	104,95	360,09
81950	100,65	85,55	445,64
82530	175,45	122,81	568,45
83745	37,72	28,29	596,74
84500	37,72	26,41	623,15
84915	134,48	80,68	703,83
85175	70,01	49,00	752,83
86000	98,40	44,28	797,11
86140	101,68	45,75	842,86
87765	91,80	50,49	893,35
88755	98,40	54,12	947,47
88890	111,52	27,88	975,35
89720	65,60	39,36	1014,71
89990	82,00	41,00	1055,71
90870	249,60	262,08	1317,79
91490	65,60	36,08	1353,87
91570	75,90	45,54	1399,41
91700	66,00	66,00	1465,41
91920	108,90	87,12	1552,53
93653	287,00	315,70	1868,23
97750	39,36	31,48	1899,71
97890	109,20	103,74	2003,45
97972	56,16	56,16	2059,61
11132	330,60	330,6	2390,21

05/02/2012

Informe de volumen

Alienación: EJE terraplen

Grupo de líneas de muestreo:

P.K. inicial: 92+900.00

P.K. final: 93+100.00

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
92+900.00	0	0	0
92+920.00	2,786	27,861	27,861
92+940.00	7,239	100,248	128,108
92+960.00	6,910	141,491	269,599
92+980.00	9,450	163,599	433,198
93+000.00	9,651	191,003	624,201
93+020.00	13,577	232,283	856,483
93+040.00	19,427	330,041	1186,524
93+060.00	20,809	402,358	1588,882
93+080.00	10,098	309,071	1897,953
93+100.00	20,943	432,343	2330,293

05/12/2018

Informe de volumen

Alienación: EJE CORTE ARENA

Grupo de líneas de muestre.

P.K. inicial: 93+300.00

P.K. final: 93+500.00

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
93+300.00	34,565	0	0
93+320.00	37,896	611,543	611,543
93+340.00	30,234	601,098	1212,641
93+360.00	29,999	549,899	1762,540
93+380.00	25,999	525,593	2288,133
93+400.00	36,750	647,491	2935,624
93+420.00	39,753	764,669	3700,293
93+440.00	37,685	774,549	4474,842
93+460.00	28,437	661,22	5136,062
93+480.00	23,884	523,206	5659,268
93+500.00	13,312	365,931	6025,199

Oscar

CARTERA DE TERRAPLEN						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE
D92+980	1,68	33,18				31,500
96+400			2,690	-6,50	PATA .IZQ	21,322
			2,605	-5,34	HOM . IZQ	21,407
			2,502	0,00	EJE	21,510
			2,620	5,34	HOM. DER	21,392
			2,580	7,00	PATA. DER	21,432
BMF98	1,955	22,061				20,106
96+420			1,018	-5,80	PATA .IZQ	21,043
			0,843	-5,34	HOM . IZQ	21,218
			0,751	0,00	EJE	21,310
			0,850	5,34	HOM. DER	21,211
			1,151	5,90	PATA. DER	20,910
96+440			1,262	-6,10	PATA .IZQ	20,799
			1,048	-5,34	HOM . IZQ	21,013
			0,941	0,00	EJE	21,120
			1,029	5,34	HOM. DER	21,032
			1,549	6,20	PATA. DER	20,512
96+460			1,446	-6,10	PATA .IZQ	20,615
			1,236	-5,34	HOM . IZQ	20,825
			1,141	0,00	EJE	20,920
			1,227	5,34	HOM. DER	20,834
			1,565	6,30	PATA. DER	20,496
96+480			1,700	-6,00	PATA .IZQ	20,361
			1,434	-5,34	HOM . IZQ	20,627
			1,341	0,00	EJE	20,720
			1,434	5,34	HOM. DER	20,627
			1,893	6,80	PATA. DER	20,168
96+500			1,738	-5,80	PATA .IZQ	20,323
			1,627	-5,34	HOM . IZQ	20,434
			1,531	0,00	EJE	20,530
			1,637	5,34	HOM. DER	20,424
			1,922	6,40	PATA. DER	20,139
96+520			2,328	-6,30	PATA .IZQ	19,733
			1,823	-5,34	HOM . IZQ	20,238
			1,731	0,00	EJE	20,330
			1,831	5,34	HOM. DER	20,230
			2,212	6,30	PATA. DER	19,849
96+540			2,463	-6,30	PATA .IZQ	19,598
			2,022	-5,34	HOM . IZQ	20,039
			1,921	0,00	EJE	20,140
			2,030	5,34	HOM. DER	20,031
			2,505	6,30	PATA. DER	19,556
			2,438	-6,30	PATA .IZQ	19,623

Oscar

96+560			2,211	-5,34	HOM . IZQ	19,850
			2,121	0,00	EJE	19,940
			2,220	5,34	HOM. DER	19,841
			2,625	6,30	PATA. DER	19,436
96+580			2,700	-6,30	PATA .IZQ	19,361
			2,417	-5,34	HOM . IZQ	19,644
			2,321	0,00	EJE	19,740
			2,418	5,34	HOM. DER	19,643
			2,715	6.L3	PATA. DER	19,346
96+600			2,803	-6,30	PATA .IZQ	19,258
			2,602	-5,34	HOM . IZQ	19,459
			2,501	0,00	EJE	19,560
			2,599	5,34	HOM. DER	19,462
			2,840	6,30	PATA. DER	19,221
BMF100	1,53	19,984				18,454
96+620			0,640	-6,30	PATA .IZQ	19,344
			0,732	-5,34	HOM . IZQ	19,252
			0,644	0,00	EJE	19,340
			0,723	5,34	HOM. DER	19,261
			1,098	6,90	PATA. DER	18,886
96+640			0,850	-6,50	PATA .IZQ	19,134
			0,968	-5,34	HOM . IZQ	19,016
			0,864	0,00	EJE	19,120
			0,968	5,34	HOM. DER	19,016
			0,908	6,50	PATA. DER	19,076
96+660			1,190	-6,00	PATA .IZQ	18,794
			1,190	-5,34	HOM . IZQ	18,794
			1,084	0,00	EJE	18,900
			1,170	5,34	HOM. DER	18,814
			1,165	6,30	PATA. DER	18,819
96+680			1,448	-6,20	PATA .IZQ	18,536
			1,410	-5,34	HOM . IZQ	18,574
			1,304	0,00	EJE	18,680
			1,407	5,34	HOM. DER	18,577
			1,410	6,50	PATA. DER	18,574
96+700			1,623	-6,20	PATA .IZQ	18,361
			1,608	-5,34	HOM . IZQ	18,376
			1,504	0,00	EJE	18,480
			1,617	5,34	HOM. DER	18,367
			1,750	6,50	PATA. DER	18,234
96+720			1,805	-6,30	PATA .IZQ	18,179
			1,813	-5,34	HOM . IZQ	18,171
			1,704	0,00	EJE	18,280
			1,810	5,34	HOM. DER	18,174
			2,212	6,30	PATA. DER	17,772
			2,020	-6,30	PATA .IZQ	17,964

05/02/2018

96+740			2,012	-5,34	HOM . IZQ	17,972
			1,904	0,00	EJE	18,080
			2,015	5,34	HOM. DER	17,969
			2,303	6,30	PATA. DER	17,681
96+760			2,302	-6,30	PATA .IZQ	17,682
			2,140	-5,34	HOM . IZQ	17,844
			2,044	0,00	EJE	17,940
			2,138	5,34	HOM. DER	17,846
			2,580	6,30	PATA. DER	17,404
96+780			2,270	-6,30	PATA .IZQ	17,714
			2,260	-5,34	HOM . IZQ	17,724
			2,164	0,00	EJE	17,820
			2,270	5,34	HOM. DER	17,714
			2,278	6,30	PATA. DER	17,706
96+800			2,345	-6,30	PATA .IZQ	17,639
			2,375	-5,34	HOM . IZQ	17,609
			2,264	0,00	EJE	17,720
			2,378	5,34	HOM. DER	17,606
			2,708	6,30	PATA. DER	17,276
BMF102	1,309	19,191				17,882
96+820			1,705	-6,30	PATA .IZQ	17,486
			1,672	-5,34	HOM . IZQ	17,519
			1,571	0,00	EJE	17,620
			1,670	5,34	HOM. DER	17,521
			1,990	6,90	PATA. DER	17,201
96+840			1,810	-6,50	PATA .IZQ	17,381
			1,763	-5,34	HOM . IZQ	17,428
			1,671	0,00	EJE	17,520
			1,687	5,34	HOM. DER	17,504
			2,188	6,50	PATA. DER	17,003
96+860			2,030	-6,30	PATA .IZQ	17,161
			1,870	-5,34	HOM . IZQ	17,321
			1,761	0,00	EJE	17,430
			1,777	5,34	HOM. DER	17,414
			2,043	6,30	PATA. DER	17,148
96+880			2,232	-6,20	PATA .IZQ	16,959
			1,962	-5,34	HOM . IZQ	17,229
			1,861	0,00	EJE	17,330
			1,957	5,34	HOM. DER	17,234
			2,321	6,50	PATA. DER	16,870
96+900			2,421	-6,20	PATA .IZQ	16,770
			2,066	-5,34	HOM . IZQ	17,125
			1,961	0,00	EJE	17,230
			2,064	5,34	HOM. DER	17,127
			2,480	6,50	PATA. DER	16,711
			2,500	-6,30	PATA .IZQ	16,691

Oscar

96+920			2,162	-5,34	HOM . IZQ	17,029
			2,061	0,00	EJE	17,130
			2,173	5,34	HOM. DER	17,018
			2,448	6,30	PATA. DER	16,743
96+940			2,550	-6,30	PATA .IZQ	16,641
			2,252	-5,34	HOM . IZQ	16,939
			2,151	0,00	EJE	17,040
			2,250	5,34	HOM. DER	16,941
			2,650	6,30	PATA. DER	16,541
96+960			2,670	-6,30	PATA .IZQ	16,521
			2,353	-5,34	HOM . IZQ	16,838
			2,251	0,00	EJE	16,940
			2,354	5,34	HOM. DER	16,837
			2,700	6,30	PATA. DER	16,491
96+980			2,730	-6,30	PATA .IZQ	16,461
			2,444	-5,34	HOM . IZQ	16,747
			2,351	0,00	EJE	16,840
			2,453	5,34	HOM. DER	16,738
			2,800	6.L3	PATA. DER	16,391
97+000			2,901	-6,30	PATA .IZQ	16,290
			2,553	-5,34	HOM . IZQ	16,638
			2,451	0,00	EJE	16,740
			2,554	5,34	HOM. DER	16,637
			2,708	6,30	PATA. DER	16,483
BMF104	1,203	18,127				16,924
97+020			1,690	-6,30	PATA .IZQ	16,437
			1,570	-5,34	HOM . IZQ	16,557
			1,487	0,00	EJE	16,640
			1,580	5,34	HOM. DER	16,547
			1,670	6,90	PATA. DER	16,457
97+040			1,870	-6,50	PATA .IZQ	16,257
			1,670	-5,34	HOM . IZQ	16,457
			1,577	0,00	EJE	16,550
			1,675	5,34	HOM. DER	16,452
			1,840	6,50	PATA. DER	16,287
97+060			1,890	-6,30	PATA .IZQ	16,237
			1,770	-5,34	HOM . IZQ	16,357
			1,677	0,00	EJE	16,450
			1,783	5,34	HOM. DER	16,344
			1,850	6,30	PATA. DER	16,277

03/12/2018

97+080			1,890	-6,20	PATA .IZQ	16,237
			1,823	-5,34	HOM . IZQ	16,304
			1,737	0,00	EJE	16,390
			1,828	5,34	HOM. DER	16,299
			1,890	6,50	PATA. DER	16,237
97+100			1,890	-6,20	PATA .IZQ	16,237
			1,810	-5,34	HOM . IZQ	16,317
			1,717	0,00	EJE	16,410
			1,811	5,34	HOM. DER	16,316
			1,901	6,50	PATA. DER	16,226
97+120			1,870	-6,30	PATA .IZQ	16,257
			1,770	-5,34	HOM . IZQ	16,357
			1,677	0,00	EJE	16,450
			1,760	5,34	HOM. DER	16,367
			1,870	6,30	PATA. DER	16,257
97+140			1,920	-6,30	PATA .IZQ	16,207
			1,735	-5,34	HOM . IZQ	16,392
			1,647	0,00	EJE	16,480
			1,740	5,34	HOM. DER	16,387
			1,900	6,30	PATA. DER	16,227
97+160			1,832	-6,30	PATA .IZQ	16,295
			1,703	-5,34	HOM . IZQ	16,424
			1,607	0,00	EJE	16,520
			1,710	5,34	HOM. DER	16,417
			1,800	6,30	PATA. DER	16,327
97+180			1,800	-6,30	PATA .IZQ	16,327
			1,677	-5,34	HOM . IZQ	16,450
			1,577	0,00	EJE	16,550
			1,669	5,34	HOM. DER	16,458
			1,780	6,30	PATA. DER	16,347
97+200			1,770	-6,30	PATA .IZQ	16,357
			1,637	-5,34	HOM . IZQ	16,490
			1,537	0,00	EJE	16,590
			1,637	5,34	HOM. DER	16,490
			1,790	6,30	PATA. DER	16,337

OSCAR

Informe de volumen

Alienación: EJE TERRAPLEN

Grupo de líneas de muestreo:

P.K. inicial: 96+400.00

P.K. final: 97+200.00

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
96+400.00	0	0	0
96+420.00	4,200	42,003	42,003
96+440.00	4,197	83,972	125,975
96+460.00	4,427	86,238	212,213
96+480.00	5,184	96,111	308,324
96+500.00	4,590	97,739	406,063
96+520.00	6,398	109,877	515,940
96+540.00	6,459	128,570	644,510
96+560.00	6,130	125,892	770,402
96+580.00	6,187	123,173	893,575
96+600.00	5,945	121,317	1014,892
96+620.00	5,666	116,104	1130,995
96+640.00	4,486	101,518	1232,513
96+660.00	3,283	77,694	1310,208
96+680.00	3,970	72,531	1382,739
96+700.00	5,593	95,629	1478,368
96+720.00	5,569	111,624	1589,992
96+740.00	5,634	112,031	1702,023
96+760.00	6,019	116,533	1818,556
96+780.00	7,060	130,796	1949,352
96+800.00	5,385	124,451	2073,802
96+820.00	5,371	107,560	2181,363
96+840.00	5,450	108,215	2289,578
96+860.00	5,999	114,499	2404,076
96+880.00	5,646	116,458	2520,535
96+900.00	4,591	102,274	2622,808
96+920.00	4,033	86,442	2709,250
96+940.00	4,933	89,369	2798,619
96+960.00	4,945	98,885	2897,504
96+980.00	5,291	102,365	2999,869
97+000.00	5,850	111,411	3111,280
97+020.00	5,152	110,022	3221,302
97+040.00	3,792	89,444	3310,746
97+060.00	3,907	76,987	3387,733
97+080.00	2,314	62,209	3449,942
97+100.00	3,311	56,252	3506,194
97+120.00	4,558	78,688	3584,883
97+140.00	5,406	99,643	3684,525
97+160.00	7,076	124,827	3809,352
97+180.00	6,023	130,995	3940,347
97+200.00	6,055	120,254	4060,601

05042

Informe de volumen			
Alienación: RELLENO CUNETAS			
Grupo de líneas de muestreo CARRIL IZQUIERDO			
PK inicial: 94500			
PK final: 94909			
PK	Área de relleno (Metros cuadrados)	Volumen de relleno (Metros cúbicos)	Vol relleno acumul (Metros cúbicos)
94500	18,99	0	0
94520	18,76	9,38	9,38
94540	18,39	9,01	18,39
94560	19,02	9,51	27,9
94580	18,88	8,87	36,77
94600	18,00	7,56	44,33
94620	19,80	8,44	52,77
94640	20,60	9,06	61,83
94660	22,01	8,36	70,19
94680	22,20	8,65	78,84
94700	21,80	8,93	87,77
94720	20,88	9,18	96,95
94740	22,50	10,12	107,07
94760	22,98	10,34	117,41
94780	23,32	10,49	127,9
94800	22,98	10,34	138,24
94820	22,91	10,32	148,56
94840	22,23	10,01	158,57
94860	23,02	9,16	167,73
94880	23,12	9,71	177,44
94900	24,00	10,08	187,52
94909	19,32	8,33	195,85

05/12/20

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA

UT ANDINO 066

INTERVENTORIA

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

DD25MM3AA2023

CORTE N°

22

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO

EXPLANACIONES

ITEM

Terraplenes

UT ANDINO 066

1009 DE 2021

UT ANDINO 066

1009 DE 2021

UT ANDINO 066

1009 DE 2021

Localización:

vol. De terraplen

Localización:

vol. De terraplen

vol. De terraplen ACUMULADO

vol. De terraplen ACUMULADO

OBSERVACIÓN

MATERIAL DE RELLENO VIA 96400-97200

PR 96+400

0.00

PR 96+820

107.56

0.00

2181.36

PR 96+420

42.00

PR 96+840

108.22

42.00

2289.58

PR 96+440

83.97

PR 96+860

114.50

125.98

2404.08

PR 96+460

86.24

PR 96+880

116.46

212.21

2520.54

PR 96+480

96.11

PR 96+900

102.27

308.32

2622.81

PR 96+500

97.74

PR 96+920

86.44

406.06

2709.25

PR 96+520

109.88

PR 96+940

89.37

515.94

2798.62

PR 96+540

128.57

PR 96+960

98.89

644.51

2897.51

PR 96+560

125.89

PR 96+980

102.37

770.40

2999.87

PR 96+580

123.17

PR 97+000

111.41

893.58

3111.28

PR 96+600

121.32

PR 97+020

110.02

1014.89

3221.30

PR 96+620

116.10

PR 97+040

89.44

1131.00

3310.75

PR 96+640

101.52

PR 97+060

76.99

1232.51

3387.73

PR 96+660

77.69

PR 97+080

62.21

1310.21

3449.94

PR 96+680

72.53

PR 97+100

56.25

1382.74

3506.20

PR 96+700

95.63

PR 97+120

78.69

1478.37

3584.88

PR 96+720

111.62

PR 97+140

99.64

1589.99

3684.53

PR 96+740

112.03

PR 97+160

124.83

1702.02

3809.35

PR 96+760

116.53

PR 97+180

131.00

1818.56

3940.35

PR 96+780

130.80

PR 97+200

120.25

1949.35

4060.60

PR 96+800

124.45

2073.80

MATERIAL DE RELLENO CUENTAS

PR 94+500

0.00

PR 94+720

9.18

0.00

96.95

PR 94+520

9.38

PR 94+740

10.12

9.38

107.07

PR 94+540

9.01

PR 94+760

10.34

18.39

117.41

PR 94+560

9.51

PR 94+780

10.49

27.90

127.90

PR 94+580

8.87

PR 94+800

10.34

36.77

138.24

PR 94+600

7.56

PR 94+820

10.32

44.33

148.56

PR 94+620

8.44

PR 94+840

10.01

52.77

159.57

PR 94+640

9.06

PR 94+860

9.16

61.83

167.73

PR 94+660

8.36

PR 94+880

9.71

70.19

177.44

PR 94+680

8.65

PR 94+900

10.08

78.84

187.52

PR 94+700

8.93

PR 94+909

8.33

87.77

195.85

CORTE MATERIAL PARA RELLENO COTA CLAVE TUBERÍA

PR 79+410

104.58

PR 88+890

27.88

104.58

975.35

PR 79+820

66.91

PR 89+720

39.36

171.49

1014.71

PR 89+380

83.85

PR 89+990

41

255.14

1055.71

PR 81+190

104.95

PR 90+870

262.08

360.09

1317.79

PR 81+950

85.55

PR 91+490

36.08

445.64

1353.87

PR 82+530

122.81

PR 91+570

45.54

568.45

1399.41

PR 83+745

28.29

PR 91+700

66

596.74

1465.41

PR 84+500

26.41

PR 91+920

87.12

623.15

1552.53

PR 84+915

80.68

PR 93+653

315.7

703.83

1868.23

PR 85+175

49

PR 97+750

31.48

752.83

1898.71

PR 86+000

44.29

PR 97+890

103.74

797.11

2003.45

PR 86+140

45.75

PR 97+972

56.16

842.86

2059.61

PR 87+765

50.49

PR 11+132

330.6

893.35

2390.21

PR 88+755

54.12

947.47

TOTAL EJECUTADO

82.276,40

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

75.629,74

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

6.646,66

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de Interventoría

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

CARTERA DE TERRAPLEN						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE
D92+980	1,68	33,18				31,500
96+400			2,690	-6,50	PATA .IZQ	21,322
			2,605	-5,34	HOM . IZQ	21,407
			2,502	0,00	EJE	21,510
			2,620	5,34	HOM. DER	21,392
			2,580	7,00	PATA. DER	21,432
BMF98	1,955	22,061				20,106
96+420			1,018	-5,80	PATA .IZQ	21,043
			0,843	-5,34	HOM . IZQ	21,218
			0,751	0,00	EJE	21,310
			0,850	5,34	HOM. DER	21,211
			1,151	5,90	PATA. DER	20,910
96+440			1,262	-6,10	PATA .IZQ	20,799
			1,048	-5,34	HOM . IZQ	21,013
			0,941	0,00	EJE	21,120
			1,029	5,34	HOM. DER	21,032
			1,549	6,20	PATA. DER	20,512
96+460			1,446	-6,10	PATA .IZQ	20,615
			1,236	-5,34	HOM . IZQ	20,825
			1,141	0,00	EJE	20,920
			1,227	5,34	HOM. DER	20,834
			1,565	6,30	PATA. DER	20,496
96+480			1,700	-6,00	PATA .IZQ	20,361
			1,434	-5,34	HOM . IZQ	20,627
			1,341	0,00	EJE	20,720
			1,434	5,34	HOM. DER	20,627
			1,893	6,80	PATA. DER	20,168
96+500			1,738	-5,80	PATA .IZQ	20,323
			1,627	-5,34	HOM . IZQ	20,434
			1,531	0,00	EJE	20,530
			1,637	5,34	HOM. DER	20,424
			1,922	6,40	PATA. DER	20,139
96+520			2,328	-6,30	PATA .IZQ	19,733
			1,823	-5,34	HOM . IZQ	20,238
			1,731	0,00	EJE	20,330
			1,831	5,34	HOM. DER	20,230
			2,212	6,30	PATA. DER	19,849
96+540			2,463	-6,30	PATA .IZQ	19,598
			2,022	-5,34	HOM . IZQ	20,039
			1,921	0,00	EJE	20,140
			2,030	5,34	HOM. DER	20,031
			2,505	6,30	PATA. DER	19,556
			2,438	-6,30	PATA .IZQ	19,623

OSCAR

96+560			2,211	-5,34	HOM . IZQ	19,850
			2,121	0,00	EJE	19,940
			2,220	5,34	HOM. DER	19,841
			2,625	6,30	PATA. DER	19,436
96+580			2,700	-6,30	PATA .IZQ	19,361
			2,417	-5,34	HOM . IZQ	19,644
			2,321	0,00	EJE	19,740
			2,418	5,34	HOM. DER	19,643
			2,715	6.L3	PATA. DER	19,346
96+600			2,803	-6,30	PATA .IZQ	19,258
			2,602	-5,34	HOM . IZQ	19,459
			2,501	0,00	EJE	19,560
			2,599	5,34	HOM. DER	19,462
			2,840	6,30	PATA. DER	19,221
BMF100	1,53	19,984				18,454
96+620			0,640	-6,30	PATA .IZQ	19,344
			0,732	-5,34	HOM . IZQ	19,252
			0,644	0,00	EJE	19,340
			0,723	5,34	HOM. DER	19,261
			1,098	6,90	PATA. DER	18,886
96+640			0,850	-6,50	PATA .IZQ	19,134
			0,968	-5,34	HOM . IZQ	19,016
			0,864	0,00	EJE	19,120
			0,968	5,34	HOM. DER	19,016
			0,908	6,50	PATA. DER	19,076
96+660			1,190	-6,00	PATA .IZQ	18,794
			1,190	-5,34	HOM . IZQ	18,794
			1,084	0,00	EJE	18,900
			1,170	5,34	HOM. DER	18,814
			1,165	6,30	PATA. DER	18,819
96+680			1,448	-6,20	PATA .IZQ	18,536
			1,410	-5,34	HOM . IZQ	18,574
			1,304	0,00	EJE	18,680
			1,407	5,34	HOM. DER	18,577
			1,410	6,50	PATA. DER	18,574
96+700			1,623	-6,20	PATA .IZQ	18,361
			1,608	-5,34	HOM . IZQ	18,376
			1,504	0,00	EJE	18,480
			1,617	5,34	HOM. DER	18,367
			1,750	6,50	PATA. DER	18,234
96+720			1,805	-6,30	PATA .IZQ	18,179
			1,813	-5,34	HOM . IZQ	18,171
			1,704	0,00	EJE	18,280
			1,810	5,34	HOM. DER	18,174
			2,212	6,30	PATA. DER	17,772
			2,020	-6,30	PATA .IZQ	17,964

05/02/2020

96+740			2,012	-5,34	HOM . IZQ	17,972
			1,904	0,00	EJE	18,080
			2,015	5,34	HOM. DER	17,969
			2,303	6,30	PATA. DER	17,681
96+760			2,302	-6,30	PATA .IZQ	17,682
			2,140	-5,34	HOM . IZQ	17,844
			2,044	0,00	EJE	17,940
			2,138	5,34	HOM. DER	17,846
			2,580	6,30	PATA. DER	17,404
96+780			2,270	-6,30	PATA .IZQ	17,714
			2,260	-5,34	HOM . IZQ	17,724
			2,164	0,00	EJE	17,820
			2,270	5,34	HOM. DER	17,714
			2,278	6,30	PATA. DER	17,706
96+800			2,345	-6,30	PATA .IZQ	17,639
			2,375	-5,34	HOM . IZQ	17,609
			2,264	0,00	EJE	17,720
			2,378	5,34	HOM. DER	17,606
			2,708	6,30	PATA. DER	17,276
BMF102	1,309	19,191				17,882
96+820			1,705	-6,30	PATA .IZQ	17,486
			1,672	-5,34	HOM . IZQ	17,519
			1,571	0,00	EJE	17,620
			1,670	5,34	HOM. DER	17,521
			1,990	6,90	PATA. DER	17,201
96+840			1,810	-6,50	PATA .IZQ	17,381
			1,763	-5,34	HOM . IZQ	17,428
			1,671	0,00	EJE	17,520
			1,687	5,34	HOM. DER	17,504
			2,188	6,50	PATA. DER	17,003
96+860			2,030	-6,30	PATA .IZQ	17,161
			1,870	-5,34	HOM . IZQ	17,321
			1,761	0,00	EJE	17,430
			1,777	5,34	HOM. DER	17,414
			2,043	6,30	PATA. DER	17,148
96+880			2,232	-6,20	PATA .IZQ	16,959
			1,962	-5,34	HOM . IZQ	17,229
			1,861	0,00	EJE	17,330
			1,957	5,34	HOM. DER	17,234
			2,321	6,50	PATA. DER	16,870
96+900			2,421	-6,20	PATA .IZQ	16,770
			2,066	-5,34	HOM . IZQ	17,125
			1,961	0,00	EJE	17,230
			2,064	5,34	HOM. DER	17,127
			2,480	6,50	PATA. DER	16,711
			2,500	-6,30	PATA .IZQ	16,691

96+920			2,162	-5,34	HOM . IZQ	17,029
			2,061	0,00	EJE	17,130
			2,173	5,34	HOM. DER	17,018
			2,448	6,30	PATA. DER	16,743
96+940			2,550	-6,30	PATA .IZQ	16,641
			2,252	-5,34	HOM . IZQ	16,939
			2,151	0,00	EJE	17,040
			2,250	5,34	HOM. DER	16,941
			2,650	6,30	PATA. DER	16,541
96+960			2,670	-6,30	PATA .IZQ	16,521
			2,353	-5,34	HOM . IZQ	16,838
			2,251	0,00	EJE	16,940
			2,354	5,34	HOM. DER	16,837
			2,700	6,30	PATA. DER	16,491
96+980			2,730	-6,30	PATA .IZQ	16,461
			2,444	-5,34	HOM . IZQ	16,747
			2,351	0,00	EJE	16,840
			2,453	5,34	HOM. DER	16,738
			2,800	6.L3	PATA. DER	16,391
97+000			2,901	-6,30	PATA .IZQ	16,290
			2,553	-5,34	HOM . IZQ	16,638
			2,451	0,00	EJE	16,740
			2,554	5,34	HOM. DER	16,637
			2,708	6,30	PATA. DER	16,483
BMF104	1,203	18,127				16,924
97+020			1,690	-6,30	PATA .IZQ	16,437
			1,570	-5,34	HOM . IZQ	16,557
			1,487	0,00	EJE	16,640
			1,580	5,34	HOM. DER	16,547
			1,670	6,90	PATA. DER	16,457
97+040			1,870	-6,50	PATA .IZQ	16,257
			1,670	-5,34	HOM . IZQ	16,457
			1,577	0,00	EJE	16,550
			1,675	5,34	HOM. DER	16,452
			1,840	6,50	PATA. DER	16,287
97+060			1,890	-6,30	PATA .IZQ	16,237
			1,770	-5,34	HOM . IZQ	16,357
			1,677	0,00	EJE	16,450
			1,783	5,34	HOM. DER	16,344
			1,850	6,30	PATA. DER	16,277

03/10/2018

97+080			1,890	-6,20	PATA .IZQ	16,237
			1,823	-5,34	HOM . IZQ	16,304
			1,737	0,00	EJE	16,390
			1,828	5,34	HOM. DER	16,299
			1,890	6,50	PATA. DER	16,237
97+100			1,890	-6,20	PATA .IZQ	16,237
			1,810	-5,34	HOM . IZQ	16,317
			1,717	0,00	EJE	16,410
			1,811	5,34	HOM. DER	16,316
			1,901	6,50	PATA. DER	16,226
97+120			1,870	-6,30	PATA .IZQ	16,257
			1,770	-5,34	HOM . IZQ	16,357
			1,677	0,00	EJE	16,450
			1,760	5,34	HOM. DER	16,367
			1,870	6,30	PATA. DER	16,257
97+140			1,920	-6,30	PATA .IZQ	16,207
			1,735	-5,34	HOM . IZQ	16,392
			1,647	0,00	EJE	16,480
			1,740	5,34	HOM. DER	16,387
			1,900	6,30	PATA. DER	16,227
97+160			1,832	-6,30	PATA .IZQ	16,295
			1,703	-5,34	HOM . IZQ	16,424
			1,607	0,00	EJE	16,520
			1,710	5,34	HOM. DER	16,417
			1,800	6,30	PATA. DER	16,327
97+180			1,800	-6,30	PATA .IZQ	16,327
			1,677	-5,34	HOM . IZQ	16,450
			1,577	0,00	EJE	16,550
			1,669	5,34	HOM. DER	16,458
			1,780	6,30	PATA. DER	16,347
97+200			1,770	-6,30	PATA .IZQ	16,357
			1,637	-5,34	HOM . IZQ	16,490
			1,537	0,00	EJE	16,590
			1,637	5,34	HOM. DER	16,490
			1,790	6,30	PATA. DER	16,337

05/10/2018

Informe de volumen

Alienación: EJE TERRAPLEN

Grupo de líneas de muestreo:

P.K. inicial: 96+400.00

P.K. final: 97+200.00

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
96+400.00	0	0	0
96+420.00	4,200	42,003	42,003
96+440.00	4,197	83,972	125,975
96+460.00	4,427	86,238	212,213
96+480.00	5,184	96,111	308,324
96+500.00	4,590	97,739	406,063
96+520.00	6,398	109,877	515,940
96+540.00	6,459	128,570	644,510
96+560.00	6,130	125,892	770,402
96+580.00	6,187	123,173	893,575
96+600.00	5,945	121,317	1014,892
96+620.00	5,666	116,104	1130,995
96+640.00	4,486	101,518	1232,513
96+660.00	3,283	77,694	1310,208
96+680.00	3,970	72,531	1382,739
96+700.00	5,593	95,629	1478,368
96+720.00	5,569	111,624	1589,992
96+740.00	5,634	112,031	1702,023
96+760.00	6,019	116,533	1818,556
96+780.00	7,060	130,796	1949,352
96+800.00	5,385	124,451	2073,802
96+820.00	5,371	107,560	2181,363
96+840.00	5,450	108,215	2289,578
96+860.00	5,999	114,499	2404,076
96+880.00	5,646	116,458	2520,535
96+900.00	4,591	102,274	2622,808
96+920.00	4,033	86,442	2709,250
96+940.00	4,933	89,369	2798,619
96+960.00	4,945	98,885	2897,504
96+980.00	5,291	102,365	2999,869
97+000.00	5,850	111,411	3111,280
97+020.00	5,152	110,022	3221,302
97+040.00	3,792	89,444	3310,746
97+060.00	3,907	76,987	3387,733
97+080.00	2,314	62,209	3449,942
97+100.00	3,311	56,252	3506,194
97+120.00	4,558	78,688	3584,883
97+140.00	5,406	99,643	3684,525
97+160.00	7,076	124,827	3809,352
97+180.00	6,023	130,995	3940,347
97+200.00	6,055	120,254	4060,601

03

Informe de volumen

Alienación: RELLENO CUNETAS

Grupo de líneas de muestreo CARRIL IZQUIERDO

PK inicial: 94500

PK final: 94909

PK	Área de relleno (Metros cuadrados)	Volumen de relleno (Metros cúbicos)	Vol relleno acumul (Metros cúbicos)
94500	18,99	0	0
94520	18,76	9,38	9,38
94540	18,39	9,01	18,39
94560	19,02	9,51	27,9
94580	18,88	8,87	36,77
94600	18,00	7,56	44,33
94620	19,80	8,44	52,77
94640	20,60	9,06	61,83
94660	22,01	8,36	70,19
94680	22,20	8,65	78,84
94700	21,80	8,93	87,77
94720	20,88	9,18	96,95
94740	22,50	10,12	107,07
94760	22,98	10,34	117,41
94780	23,32	10,49	127,9
94800	22,98	10,34	138,24
94820	22,91	10,32	148,56
94840	22,23	10,01	158,57
94860	23,02	9,16	167,73
94880	23,12	9,71	177,44
94900	24,00	10,08	187,52
94909	19,32	8,33	195,85

OSTAR

Informe de volumen

Alienación: RELLENOS ALCANTARILLAS

Grupo de líneas de muestreo: TRAMO INTERVENIDO

P.K. inicial: 79+000.00

P.K. final: 79+000.00

K110+132.00


ABSCISA ALCANTARILLAS	Área de relleno (Metros cuadrados)	Volumen de relleno (Metros cúbicos)	Vol. relleno acumul. (Metros cúbicos)
79410	149,40	104,58	104,58
79820	111,52	66,91	171,49
88380	128,70	83,65	255,14
81190	149,94	104,95	360,09
81950	100,65	85,55	445,64
82530	175,45	122,81	568,45
83745	37,72	28,29	596,74
84500	37,72	26,41	623,15
84915	134,48	80,68	703,83
85175	70,01	49,00	752,83
86000	98,40	44,28	797,11
86140	101,68	45,75	842,86
87765	91,80	50,49	893,35
88755	98,40	54,12	947,47
88890	111,52	27,88	975,35
89720	65,60	39,36	1014,71
89990	82,00	41,00	1055,71
90870	249,60	262,08	1317,79
91490	65,60	36,08	1353,87
91570	75,90	45,54	1399,41
91700	66,00	66,00	1465,41
91920	108,90	87,12	1552,53
93653	287,00	315,70	1868,23
97750	39,36	31,48	1899,71
97890	109,20	103,74	2003,45
97972	56,16	56,16	2059,61
11132	330,60	330,6	2390,21

Oscar

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORÍA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN	
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22	
								CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.									

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	Conformación de la calzada existente	UNID.	m2		
			Localización:		m2	OBSERVACIÓN	
		TRAMO URIBIA PUERTO					
		Inicial	Final	Longitud		Total	
		PR 93+770	PR 93+766	4,00	1,36	5,44 m2	CARRIL IZQUIERDO
		PR 93+829	PR 94+020	191,00	1,36	259,76 m2	CARRIL DERECHO
		PR 94+380	PR 94+670	290,00	1,36	394,40 m2	CARRIL DERECHO
		PR 95+923	PR 96+307	384,00	1,36	522,24 m2	CARRIL DERECHO
		PR 96+220	PR 96+320	100,00	1,36	136,00 m2	CARRIL IZQUIERDO
						1.317,84	




CUNETA DESMONTE TIPO 1
ESC. 1:10

TOTAL EJECUTADO		2.885,52
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		1.567,68
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		1.317,84

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de Interventoría
ING. RICHARD DÍAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO															
CONTRATO No.			1009 DE 2021			CONTRATISTA			INTERVENTORIA			CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191			
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.													
CAPÍTULO		ESTRUCTURAS Y DRENAJES				ITEM		Excavaciones varias sin clasificar				UNID.		OBSERVACIÓN	
 UT ANDINO 066 11°51'34.4043"N - 72°12'35.75844"W 6 mar 2023 14:35:13  UT ANDINO 066 11°51'34.4043"N - 72°12'35.75844"W 20 mar 2023 10:08:05 11°51'34.4043"N - 72°12'35.75844"W		Localización:		M3											
		TRAMO URIBIA PUERTO													
		Abscisa		Volumen											
		PR 91+000		801,24											
		PR 93+660		910,82											
				1712,06		Total excavación									
		OBSERVACIONES :		TOTAL EJECUTADO						8.792,79					
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR						7.080,73									
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA						1.712,06									
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA  Residente de interventoría INGENIERO RICHARD ORTEGA															

ALCANTARILLA 93+645 ENCOLE

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
	A	B	C	D=AXBXC
TUBERÍA 108"	17,78 m	16,50 m	4,07 m	1194,02
DESCUENTO VOLUMEN DE TUBERÍA EXISTENTE	17,78 m	5,31 m2		283,20
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA				910,82 m3

TOTAL EXCAVACIÓN

910,82

ALCANTARILLA 93+645 DESCOLE

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
	A	B	C	D=AXBXC

ALCANTARILLA 90+980 ENCOLE

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
	A	B	C	D=AXBXC
CIMIENTO 2	14,26 m	0,35 m	0,75 m	3,74
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO				3,74 m3

LOSA LARGO	13,76 m	2,41 m	0,30 m	9,95
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO				9,95 m3
CIMIENTO ALETA 1	2,50 m	0,35 m	0,75 m	0,66
CIMIENTO ALETA 2	2,50 m	0,35 m	0,75 m	0,66
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA				1,31 m3
TUBERÍA 96"	18,00 m	14,50 m	3,85 m	1004,85
DESCUENTO VOLÚMEN DE TUBERÍA EXISTENTE	13,00 m	4,49 m2		233,61
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA				771,24 m3

TOTAL EXCAVACIÓN	801,24
------------------	--------

ALCANTARILLA 90+980 DESCOLE

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
	A	B	C	D=AXBXC
CIMIENTO 2	14,26 m	0,35 m	0,75 m	3,74
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO				3,74 m3

LOSA LARGO	13,76 m	2,41 m	0,30 m	9,95
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO				9,95 m3
CIMIENTO ALETA 1	2,50 m	0,35 m	0,75 m	0,66
CIMIENTO ALETA 2	2,50 m	0,35 m	0,75 m	0,66
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA				1,31 m3

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA

UT ANDINO 066

INTERVENTORIA

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

DD25MM3AA2023

CORTE N°

22

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM

Relleno para estructuras con recebo

UNID.

m3

Localización:

m3

m3

m3

OBSERVACION

TRAMO URIBIA PUERTO

Abscisa

Ancho

Longitud

Diametro

de tuberías

Volumen total

Volumen de tubería

Volumen relleno

PR 97+890

16,00 m

5,50 m

1,83

1,0

161,04 m3

42,08 m3

118,96 m3

PR 91+000

15,54 m

14,96 m

2,44

4,0

567,25 m3

290,66 m3

276,59 m3

PR 93+660

17,37 m

16,16 m

2,74

4,0

768,94 m3

409,59 m3

359,35 m3

754,89 m3

Total

OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO

3.761,57

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

3.006,68

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

754,89

UT ANDINO 066

INTERVENCIÓN

22 mar 2023 3:02:14 p. m.

UT ANDINO 066

INTERVENCIÓN

UT ANDINO 066

INTERVENCIÓN

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de Interventoria

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES


CONTRATO No.		1009 DE 2021					CONTRATISTA		UT ANDINO 066					INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22		CONTRATO DE INTERVENTORIA No			1005 DE 2021		

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.												
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	Concreto 28 MPA	UNID.	m3	
----------	------------------------	------	-----------------	-------	----	--





Localización:					m3	OBSERVACIÓN
TRAMO URIBIA PUERTO						
PLACA DE ACCESO KM 93+961						
Largo	Ancho	Espesor	Area		VolumenTotal	
8,40	3,40	0,15	28,56		4,28	Figura 1
10,00	1,50	0,15	15,00		2,25	Figura 2
3,60	0,25	0,13	0,90		0,11	Bordillo
3,20	0,25	0,13	0,80		0,10	Bordillo
1,20	0,25	0,25	0,30		0,08	Bordillo
					6,82	TOTAL



OBSERVACIONES :	TOTAL EJECUTADO				526,77
	FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR				519,95
	TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA				6,82


Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA


Director de obra
RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES										
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066			
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N° 22		
					CONTRATO DE INTERVENTORIA No			1005 DE 2021		
OBJETO DEL CONTRATO		*MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.								
CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			UNID.	m3		
		Localización:					m3	OBSERVACIÓN		
		TRAMO URIBIA PUERTO								
		PLACA DE ACCESO KM 93961								
		ELEMENTO	FIGURA	Ø	SEPARACION	LONGITUD BARRA	LONGITUD ELEMENTO	# DE ELEMENTOS	LONG TOTAL REFUERZO	PESO EN KG ML
				a	b	c	d	d/b=e	e x c=f	g
		LONGITUDINAL		3/8"	0,15 m	10,42 m	1,50 m	11	114,62 m	0,560 kg/m
		LONGITUDINAL		3/8"	0,15 m	8,82 m	3,17 m	22	195,22 m	0,560 kg/m
		TRANSVERSAL		3/8"	0,15 m	1,42 m	10,00 m	68	96,09 m	0,560 kg/m
		TRANSVERSAL		3/8"	0,15 m	3,32 m	8,40 m	57	189,24 m	0,560 kg/m
		TOTAL REFUERZO PLACA								333,29 kg
OBSERVACIONES :										
		DETALLE DE REFUERZO LOSA								
		TOTAL EJECUTADO								
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR								
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA								
		Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA								
		Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA								

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORÍA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN	
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22	
								CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.									

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 mpa)	UNID.	M3	
----------	------------------------	------	---	-------	----	--

Localización:					M3	OBSERVACIÓN
TRAMO URIBIA PUERTO						
Inicial	Final	Longitud	Área		Total	
PR 93+766	PR 93+770	4,00	0,16 m2		0,64 m3	
PR 93+829	PR 94+020	191,00	0,16 m2		30,56 m3	Carril derecho
PR 94+380	PR 94+670	290,00	0,16 m2		46,40 m3	Carril derecho
PR 95+923	PR 96+307	384,00	0,16 m2		61,44 m3	Carril derecho
PR 96+220	PR 96+320	100,00	0,16 m2		16,00 m3	Carril izquierdo
					155,04	

	Largo	Espesor	Area
Figura 1	1,36	0,1	0,136
Figura 2	0,26	0,1	0,026
Total			0,16

TOTAL EJECUTADO		332,64
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		177,60
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		155,04

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de interventoría
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

Informe de volumen

Alienación: EJE terraplen
 Grupo de líneas de muestreo:
 P.K. inicial: 92+900.00
 P.K. final: 93+100.00

P.K.	Abcisa de descargue	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)	Factor de Expansión	Volumen suelto	Estaciones	M3-E	M3-E ACUMULADO
92900	93550	0	0	0	1,30	0,00	6,50	0,00	0,00
92920	93550	2,786	27,861	27,861	1,30	36,22	6,30	228,18	228,18
92940	93550	7,239	100,248	128,108	1,30	130,32	6,10	794,97	1023,15
92960	93550	6,910	141,491	269,599	1,30	183,94	5,90	1085,24	2108,38
92980	93550	9,450	163,599	433,198	1,30	212,68	5,70	1212,27	3320,65
93000	93550	9,651	191,003	624,201	1,30	248,30	5,50	1365,67	4686,32
93020	93550	13,577	232,283	856,483	1,30	301,97	5,30	1600,43	6286,75
93040	93550	19,427	330,041	1186,524	1,30	429,05	5,10	2188,17	8474,93
93060	93550	20,809	402,358	1588,882	1,30	523,07	4,90	2563,02	11037,95
93080	93550	10,098	309,071	1897,953	1,30	401,79	4,70	1888,42	12926,37
93100	93550	20,943	432,343	2330,293	1,30	562,05	4,50	2529,21	15455,58

OSCAR

Informe de volumen

Alienación: EJE CORTE ARENA

Grupo de líneas de muestre.

P.K. inicial: 93+300.00

P.K. final: 93+500.00

P.K.	ABSCISA DE DESCARGUE	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)	Factor de Expansión	Volumen suelto	Estaciones	M3-E	M3-E ACUMULADO
93300	94280	34,565	0	0	1,30	0,00	9,80	0,00	0,00
93320	94280	37,896	611,543	611,543	1,30	795,01	9,60	7632,06	7632,06
93340	94280	30,234	601,098	1212,641	1,30	781,43	9,40	7345,42	14977,47
93360	94280	29,999	549,899	1762,540	1,30	714,87	9,20	6576,79	21554,27
93380	94280	25,999	525,593	2288,133	1,30	683,27	9,00	6149,44	27703,70
93400	94350	36,750	647,491	2935,624	1,30	841,74	9,50	7996,51	35700,22
93420	94350	39,753	764,669	3700,293	1,30	994,07	9,30	9244,85	44945,07
93440	94350	37,685	774,549	4474,842	1,30	1006,91	9,10	9162,91	54107,98
93460	94350	28,437	661,22	5136,062	1,30	859,59	8,90	7650,32	61758,30
93480	94350	23,884	523,206	5659,268	1,30	680,17	8,70	5917,46	67675,76
93500	94350	13,312	365,931	6025,199	1,30	475,71	8,50	4043,54	71719,29



Informe de volumen

Alienación: RELLENOS ALCANTARILLAS

Grupo de líneas de muestreo: TRAMO INTERVENIDO

P.K. inicial: 79+000.00

P.K. final: 79+000 - 110+132

ABSCISA ALCANTARILLAS	ABSCISA DE CORTE	Volumen de relleno (Metros cúbicos)	Vol. relleno acumul. (Metros cúbicos)	KM	EXPANSIÓN	M3-KM
93653	93000	315,70	315,70	6,53	1,3	2679,98

09/12/20

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA

UT ANDINO 066

INTERVENTORIA

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE:

DD25MM3AA2023

CORTE N°

22

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO

TRANSPORTES

ITEM

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

UNID.

m3-km

UT Andino 056

artículo 5.º



30.may.2023 10:29.04



Localización:

Tramo Uribia Puerto

CORTE

LLENO

CENTRO DE GRAVEDAD

inicialfinal

inicialfinal

centroide carguecentroide descargue

Distancia

Volúmen

Factor de Expansión

Volumen suelto

M3/km

OBSERVACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE TERRAPLÉN DEL 96400-96700

PR 93+000PR 93+000PR 96+400PR 97+200PR 93+000PR 96+8003,84.060,601,35278,820.116,05Terraplén vía.

PR 93+000PR 93+000PR 94+500PR 94+909PR 93+000PR 94+7051,7195,851,3254,6438,92Cunetas

PR 93+000PR 94+200PR 79+410PR 110+1327,62.074,511,32696,924.034,17Alcantarillas

44589,13VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

TOTAL EJECUTADO806.979,70

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR764.390,57

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA44.589,13

OBSERVACIONES :

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de Interventoria

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

Informe de volumen

Alienación: EJE TERRAPLEN

Grupo de líneas de muestreo:

P.K. inicial: 96+400.00

P.K. final: 97+200.00

P.K.	Abscisa de corte	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)	Factor de Expansión	Volumen suelto	Kilómetros	M3-km	M3-km ACUMULADO
96400	93000	0	0	0	1,30	0,00	3,40	0,00	0,00
96420	93000	4,200	42,003	42,003	1,30	54,60	3,42	186,75	186,75
96440	93000	4,197	83,972	125,975	1,30	109,16	3,44	375,52	562,27
96460	93000	4,427	86,238	212,213	1,30	112,11	3,46	387,90	950,17
96480	93000	5,184	96,111	308,324	1,30	124,94	3,48	434,81	1384,97
96500	93000	4,590	97,739	406,063	1,30	127,06	3,50	444,71	1829,69
96520	93000	6,398	109,877	515,940	1,30	142,84	3,52	502,80	2332,48
96540	93000	6,459	128,570	644,510	1,30	167,14	3,54	591,68	2924,16
96560	93000	6,130	125,892	770,402	1,30	163,66	3,56	582,63	3506,79
96580	93000	6,187	123,173	893,575	1,30	160,12	3,58	573,25	4080,04
96600	93000	5,945	121,317	1014,892	1,30	157,71	3,60	567,76	4647,80
96620	93000	5,666	116,104	1130,995	1,30	150,94	3,62	546,39	5194,19
96640	93000	4,486	101,518	1232,513	1,30	131,97	3,64	480,38	5674,57
96660	93000	3,283	77,694	1310,208	1,30	101,00	3,66	369,67	6044,24
96680	93000	3,970	72,531	1382,739	1,30	94,29	3,68	346,99	6391,23
96700	93000	5,593	95,629	1478,368	1,30	124,32	3,70	459,98	6851,20
96720	93000	5,569	111,624	1589,992	1,30	145,11	3,72	539,81	7391,01
96740	93000	5,634	112,031	1702,023	1,30	145,64	3,74	544,69	7935,71
96760	93000	6,019	116,533	1818,556	1,30	151,49	3,76	569,61	8505,32
96780	93000	7,060	130,796	1949,352	1,30	170,03	3,78	642,73	9148,05
96800	93000	5,385	124,451	2073,802	1,30	161,79	3,80	614,79	9762,84
96820	93000	5,371	107,560	2181,363	1,30	139,83	3,82	534,14	10296,99
96840	93000	5,450	108,215	2289,578	1,30	140,68	3,84	540,21	10837,19
96860	93000	5,999	114,499	2404,076	1,30	148,85	3,86	574,56	11411,75
96880	93000	5,646	116,458	2520,535	1,30	151,40	3,88	587,41	11999,16

MTS-4R

96900	93000	4,591	102,274	2622,808	1,30	132,96	3,90	518,53	12517,69
96920	93000	4,033	86,442	2709,250	1,30	112,37	3,92	440,51	12958,20
96940	93000	4,933	89,369	2798,619	1,30	116,18	3,94	457,75	13415,95
96960	93000	4,945	98,885	2897,504	1,30	128,55	3,96	509,06	13925,01
96980	93000	5,291	102,365	2999,869	1,30	133,07	3,98	529,64	14454,65
97000	93000	5,850	111,411	3111,280	1,30	144,83	4,00	579,34	15033,98
97020	93000	5,152	110,022	3221,302	1,30	143,03	4,02	574,97	15608,96
97040	93000	3,792	89,444	3310,746	1,30	116,28	4,04	469,76	16078,72
97060	93000	3,907	76,987	3387,733	1,30	100,08	4,06	406,34	16485,06
97080	93000	2,314	62,209	3449,942	1,30	80,87	4,08	329,96	16815,01
97100	93000	3,311	56,252	3506,194	1,30	73,13	4,10	299,82	17114,84
97120	93000	4,558	78,688	3584,883	1,30	102,29	4,12	421,45	17536,29
97140	93000	5,406	99,643	3684,525	1,30	129,54	4,14	536,28	18072,57
97160	93000	7,076	124,827	3809,352	1,30	162,28	4,16	675,06	18747,63
97180	93000	6,023	130,995	3940,347	1,30	170,29	4,18	711,83	19459,46
97200	93000	6,055	120,254	4060,601	1,30	156,33	4,20	656,59	20116,05

12517,69

Informe de volumen

Alienación: RELLENO CUNETAS

Grupo de líneas de muestreo CARRIL IZQUIERDO

PK inicial: 94500

PK final: 94909

PK	Abscisa de corte	Área de relleno (Metros cuadrados)	Volumen de relleno (Metros cúbicos)	Vol relleno acumul (Metros cúbicos)	Factor de Expansión	Volumen suelto	Estaciones	M3-km	M3-km ACUMULADO
94500	93000	18,99	0	0	1,30	0,00	1,50	0,00	0,00
94520	93000	18,76	9,38	9,38	1,30	12,19	1,52	18,53	18,53
94540	93000	18,39	9,01	18,39	1,30	11,71	1,54	18,04	36,57
94560	93000	19,02	9,51	27,9	1,30	12,36	1,56	19,29	55,86
94580	93000	18,88	8,87	36,77	1,30	11,53	1,58	18,22	74,08
94600	93000	18,00	7,56	44,33	1,30	9,83	1,60	15,72	89,80
94620	93000	19,80	8,44	52,77	1,30	10,97	1,62	17,77	107,58
94640	93000	20,60	9,06	61,83	1,30	11,78	1,64	19,32	126,89
94660	93000	22,01	8,36	70,19	1,30	10,87	1,66	18,04	144,93
94680	93000	22,20	8,65	78,84	1,30	11,25	1,68	18,89	163,83
94700	93000	21,80	8,93	87,77	1,30	11,61	1,70	19,74	183,56
94720	93000	20,88	9,18	96,95	1,30	11,93	1,72	20,53	204,09
94740	93000	22,50	10,12	107,07	1,30	13,16	1,74	22,89	226,98
94760	93000	22,98	10,34	117,41	1,30	13,44	1,76	23,66	250,64
94780	93000	23,32	10,49	127,9	1,30	13,64	1,78	24,27	274,91
94800	93000	22,98	10,34	138,24	1,30	13,44	1,80	24,20	299,11
94820	93000	22,91	10,32	148,56	1,30	13,42	1,82	24,42	323,52
94840	93000	22,23	10,01	158,57	1,30	13,01	1,84	23,94	347,47
94860	93000	23,02	9,16	167,73	1,30	11,91	1,86	22,15	369,62
94880	93000	23,12	9,71	177,44	1,30	12,62	1,88	23,73	393,35
94900	93000	24,00	10,08	187,52	1,30	13,10	1,90	24,90	418,25
94909	93000	19,32	8,33	195,85	1,30	10,83	1,91	20,67	438,92

Informe de volumen

Alienación: RELLENOS ALCANTARILLAS
 Grupo de líneas de muestreo: TRAMO INTERVENIDO
 P.K. inicial: 79+000.00
 P.K. final: 79+000 - 110+132

ABSCISA ALCANTARILLAS	ABSCISA DE CORTE	Volumen de relleno (Metros cúbicos)	Vol. relleno acumul. (Metros cúbicos)	KM	Factor de expansión	M3-KM
79410	94200	104,58	104,58	14,79	1,3	2010,76
79820	94200	66,91	171,49	14,38	1,3	1250,82
88380	94200	83,65	255,14	5,82	1,3	632,90
81190	94200	104,95	360,09	13,01	1,3	1775,02
81950	94200	85,55	445,64	12,25	1,3	1362,38
82530	94200	122,81	568,45	11,67	1,3	1863,15
83745	94200	28,29	596,74	10,46	1,3	384,50
84500	94200	26,41	623,15	9,7	1,3	333,03
84915	94200	80,68	703,83	9,285	1,3	973,85
85175	94200	49,00	752,83	9,025	1,3	574,89
86000	94200	44,28	797,11	8,2	1,3	472,02
86140	94200	45,75	842,86	8,06	1,3	479,37
87765	94200	50,49	893,35	6,435	1,3	422,37
88755	94200	54,12	947,47	5,445	1,3	383,09
88890	94200	27,88	975,35	5,31	1,3	192,46
89720	94200	39,36	1014,71	4,48	1,3	229,23
89990	94200	41,00	1055,71	4,21	1,3	224,39
90870	94200	262,08	1317,79	3,33	1,3	1134,54
91490	94200	36,08	1353,87	2,71	1,3	127,11
91570	94200	45,54	1399,41	2,63	1,3	155,70
91700	94200	66,00	1465,41	2,5	1,3	214,50
91920	94200	87,12	1552,53	2,28	1,3	258,22
97750	93000	31,48	1584,01	4,75	1,3	194,39
97890	93000	103,74	1687,75	4,89	1,3	659,48
97972	93000	56,16	1743,91	4,972	1,3	363,00
110132	93000	330,6	2074,51	17,13	1,3	7362,99
						24034,17

OSCAR

MEMORIA DE CANTIDADES - PRACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.		1009 DE 2021				CONTRATISTA		UT ANDINO 066								INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVAS VISION 2030/191							
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22		CONTRATO DE INTERVENTORIA No										1005 DE 2021			



OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.
----------------------------	---

CAPÍTULO	NP1	ITEM	Sub base granular Clase B	UNID.	m3		
----------	-----	------	---------------------------	-------	----	--	--

	Localización:	m3	OBSERVACIÓN


TRAMO URBIA PUERTO							
Inicial	Final	Longitud	Ancho 1	Ancho 2	Ancho Prom	Espesor	Volumen
PR 92+900	PR 93+000	100,00	10,00	10,68	10,34	0,17	175,78
PR 96+380	PR 96+580	200,00	10,00	10,68	10,34	0,17	351,56
PR 96+680	PR 96+960	280,00	10,00	10,68	10,34	0,17	492,18

				COLCHÓN CON MATERIAL DE SUB BASE PARA APOYO DE TUBERÍA			
	Abscisa	Longitud	Ancho	Espesor		Volumen	
	PR 974890	15.54 m	4.96 m	0.20 m		15.42 m³	
	PR 914500	16.60 m	12.50 m	0.20 m		39.20 m³	
	PR 934660	17.37 m	14.00 m	0.20 m		48.64 m³	

									<table><tr><th>ITEM</th><th>UNITS</th><th>QTY</th><th>UNIT PRICE</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>3</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>5</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>6</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>7</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>8</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>9</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>10</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>12</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>13</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>16</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>17</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>18</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>19</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>20</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>21</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>22</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>23</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>24</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>27</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>29</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>32</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>33</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>34</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>35</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>36</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>37</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>38</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>39</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>40</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>41</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>42</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>43</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>44</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>45</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>46</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>47</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>48</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>49</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>50</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>51</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>52</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>53</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>54</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>55</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>56</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>57</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>58</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>59</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>61</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>62</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>63</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>64</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>65</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>66</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>67</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>68</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>69</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>70</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>71</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>72</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>73</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>74</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>75</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>76</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>77</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>78</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>79</td><td>m³</td><td>1122.56</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>80</td><td>m³</td><td>112</td></tr></table>			ITEM	UNITS	QTY	UNIT PRICE	TOTAL	1	m³	1122.56	0.00	0.00	2	m³	1122.56	0.00	0.00	3	m³	1122.56	0.00	0.00	4	m³	1122.56	0.00	0.00	5	m³	1122.56	0.00	0.00	6	m³	1122.56	0.00	0.00	7	m³	1122.56	0.00	0.00	8	m³	1122.56	0.00	0.00	9	m³	1122.56	0.00	0.00	10	m³	1122.56	0.00	0.00	11	m³	1122.56	0.00	0.00	12	m³	1122.56	0.00	0.00	13	m³	1122.56	0.00	0.00	14	m³	1122.56	0.00	0.00	15	m³	1122.56	0.00	0.00	16	m³	1122.56	0.00	0.00	17	m³	1122.56	0.00	0.00	18	m³	1122.56	0.00	0.00	19	m³	1122.56	0.00	0.00	20	m³	1122.56	0.00	0.00	21	m³	1122.56	0.00	0.00	22	m³	1122.56	0.00	0.00	23	m³	1122.56	0.00	0.00	24	m³	1122.56	0.00	0.00	25	m³	1122.56	0.00	0.00	26	m³	1122.56	0.00	0.00	27	m³	1122.56	0.00	0.00	28	m³	1122.56	0.00	0.00	29	m³	1122.56	0.00	0.00	30	m³	1122.56	0.00	0.00	31	m³	1122.56	0.00	0.00	32	m³	1122.56	0.00	0.00	33	m³	1122.56	0.00	0.00	34	m³	1122.56	0.00	0.00	35	m³	1122.56	0.00	0.00	36	m³	1122.56	0.00	0.00	37	m³	1122.56	0.00	0.00	38	m³	1122.56	0.00	0.00	39	m³	1122.56	0.00	0.00	40	m³	1122.56	0.00	0.00	41	m³	1122.56	0.00	0.00	42	m³	1122.56	0.00	0.00	43	m³	1122.56	0.00	0.00	44	m³	1122.56	0.00	0.00	45	m³	1122.56	0.00	0.00	46	m³	1122.56	0.00	0.00	47	m³	1122.56	0.00	0.00	48	m³	1122.56	0.00	0.00	49	m³	1122.56	0.00	0.00	50	m³	1122.56	0.00	0.00	51	m³	1122.56	0.00	0.00	52	m³	1122.56	0.00	0.00	53	m³	1122.56	0.00	0.00	54	m³	1122.56	0.00	0.00	55	m³	1122.56	0.00	0.00	56	m³	1122.56	0.00	0.00	57	m³	1122.56	0.00	0.00	58	m³	1122.56	0.00	0.00	59	m³	1122.56	0.00	0.00	60	m³	1122.56	0.00	0.00	61	m³	1122.56	0.00	0.00	62	m³	1122.56	0.00	0.00	63	m³	1122.56	0.00	0.00	64	m³	1122.56	0.00	0.00	65	m³	1122.56	0.00	0.00	66	m³	1122.56	0.00	0.00	67	m³	1122.56	0.00	0.00	68	m³	1122.56	0.00	0.00	69	m³	1122.56	0.00	0.00	70	m³	1122.56	0.00	0.00	71	m³	1122.56	0.00	0.00	72	m³	1122.56	0.00	0.00	73	m³	1122.56	0.00	0.00	74	m³	1122.56	0.00	0.00	75	m³	1122.56	0.00	0.00	76	m³	1122.56	0.00	0.00	77	m³	1122.56	0.00	0.00	78	m³	1122.56	0.00	0.00	79	m³	1122.56	0.00	0.00	80	m³	112
ITEM	UNITS	QTY	UNIT PRICE	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
15	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
19	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
20	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
22	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
23	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
24	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
25	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
26	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
27	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
28	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
29	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
30	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
31	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
32	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
34	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
35	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
36	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
37	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
38	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
39	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
40	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
41	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
42	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
43	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
44	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
45	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
46	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
47	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
48	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
49	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
50	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
51	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
52	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
53	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
54	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
55	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
56	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
57	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
58	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
59	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
60	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
61	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
62	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
63	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
64	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
65	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
66	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
67	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
68	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
69	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
70	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
71	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
72	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
73	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
74	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
75	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
76	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
77	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
78	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
79	m³	1122.56	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
80	m³	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO



		TOTAL EJECUTADO	31.192,49
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	30.068,91
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	1.122,58


Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUGO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de Intervención
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

CARTERA DE TERRAPLEN							CARTERA DE SUBBASE						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE	V. ATRÁS	A.INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCIO N	COTA SUB BASE	VOL SUB BASE GRANULAR
D92+980	1,68	33,18				31,500	1,444	32,944				31,50	
92+920			4,390	-6,70	PATA .IZQ	28,790			4,194	-5,34	PATA .IZQ	28,750	
			4,430	-5,34	HOM . IZQ	28,750			4,010	-5,00	HOM . IZQ	28,934	
			4,330	0,00	EJE	28,850			3,924	0,00	EJE	29,020	35,156
			4,427	5,34	HOM. DER	28,753			4,022	5,00	HOM. DER	28,922	
			4,344	6,30	PATA. DER	28,836			4,180	5,34	PATA. DER	28,764	
92+940			4,294	-6,50	PATA .IZQ	28,886			3,808	-5,34	PATA .IZQ	29,136	
			4,050	-5,34	HOM . IZQ	29,130			3,654	-5,00	HOM . IZQ	29,290	
			3,960	0,00	EJE	29,220			3,554	0,00	EJE	29,390	35,156
			4,075	5,34	HOM. DER	29,105			3,649	5,00	HOM. DER	29,295	
			4,160	6,40	PATA. DER	29,020			3,81	5,34	PATA. DER	29,134	
92+960			2,830	-6,10	PATA .IZQ	30,350			3,434	-5,34	PATA .IZQ	29,510	
			3,670	-5,34	HOM . IZQ	29,510			3,276	-5,00	HOM . IZQ	29,668	
			3,580	0,00	EJE	29,600			3,174	0,00	EJE	29,770	35,156
			3,668	5,34	HOM. DER	29,512			3,274	5,00	HOM. DER	29,670	
			3,752	6,80	PATA. DER	29,428			3,440	5,34	PATA. DER	29,504	
92+980			3,090	-6,70	PATA .IZQ	30,090			3,062	-5,34	PATA .IZQ	29,882	
			3,298	-5,34	HOM . IZQ	29,882			2,894	-5,00	HOM . IZQ	30,050	
			3,200	0,00	EJE	29,980			2,794	0,00	EJE	30,150	35,156
			3,304	5,34	HOM. DER	29,876			2,895	5,00	HOM. DER	30,049	
			3,410	6,90	PATA. DER	29,770			3,068	5,34	PATA. DER	29,876	
93+000			2,616	-6,70	PATA .IZQ	30,564			2,675	-5,34	PATA .IZQ	30,269	
			2,920	-5,34	HOM . IZQ	30,260			2,504	-5,00	HOM . IZQ	30,440	
			2,810	0,00	EJE	30,370			2,404	0,00	EJE	30,540	35,156
			2,906	5,34	HOM. DER	30,274			2,505	5,00	HOM. DER	30,439	175,78
			2,932	6,40	PATA. DER	30,248			2,665	5,34	PATA. DER	30,279	
96+400			2,690	-6,50	PATA .IZQ	21,322			2,750	-5,34	PATA .IZQ	21,410	
			2,605	-5,34	HOM . IZQ	21,407			2,580	-5,00	HOM . IZQ	21,580	
			2,502	0,00	EJE	21,510			2,480	0,00	EJE	21,680	35,156
			2,620	5,34	HOM. DER	21,392			2,580	5,00	HOM. DER	21,580	
			2,580	7,00	PATA. DER	21,432			2,751	5,34	PATA. DER	21,409	
BMF98	1,955	22,061				20,106	1,884	21,990				20,106	
96+420			1,018	-5,80	PATA .IZQ	21,043			0,780	-5,34	PATA .IZQ	21,210	
			0,843	-5,34	HOM . IZQ	21,218			0,610	-5,00	HOM . IZQ	21,380	
			0,751	0,00	EJE	21,310			0,510	0,00	EJE	21,480	35,156
			0,850	5,34	HOM. DER	21,211			0,610	5,00	HOM. DER	21,380	
			1,151	5,90	PATA. DER	20,910			0,790	5,34	PATA. DER	21,200	
96+440			1,262	-6,10	PATA .IZQ	20,799			0,970	-5,34	PATA .IZQ	21,020	
			1,048	-5,34	HOM . IZQ	21,013			0,800	-5,00	HOM . IZQ	21,190	
			0,941	0,00	EJE	21,120			0,700	0,00	EJE	21,290	35,156
			1,029	5,34	HOM. DER	21,032			0,800	5,00	HOM. DER	21,190	
			1,549	6,20	PATA. DER	20,512			0,970	5,34	PATA. DER	21,020	
96+460			1,446	-6,10	PATA .IZQ	20,615			1,170	-5,34	PATA .IZQ	20,820	
			1,236	-5,34	HOM . IZQ	20,825			1,001	-5,00	HOM . IZQ	20,989	
			1,141	0,00	EJE	20,920			0,900	0,00	EJE	21,090	35,156
			1,227	5,34	HOM. DER	20,834			0,999	5,00	HOM. DER	20,991	
			1,565	6,30	PATA. DER	20,496			1,169	5,34	PATA. DER	20,821	
96+480			1,700	-6,00	PATA .IZQ	20,361			1,370	-5,34	PATA .IZQ	20,620	
			1,434	-5,34	HOM . IZQ	20,627			1,200	-5,00	HOM . IZQ	20,790	
			1,341	0,00	EJE	20,720			1,100	0,00	EJE	20,890	35,156
			1,434	5,34	HOM. DER	20,627			1,100	5,00	HOM. DER	20,890	
			1,893	6,80	PATA. DER	20,168			1,367	5,34	PATA. DER	20,623	
96+500			1,738	-5,80	PATA .IZQ	20,323			1,460	-5,34	PATA .IZQ	20,530	
			1,627	-5,34	HOM . IZQ	20,434			1,390	-5,00	HOM . IZQ	20,600	
			1,531	0,00	EJE	20,530			1,290	0,00	EJE	20,700	35,156
			1,637	5,34	HOM. DER	20,424			1,399	5,00	HOM. DER	20,591	
			1,922	6,40	PATA. DER	20,139			1,470	5,34	PATA. DER	20,520	
96+520			2,328	-6,30	PATA .IZQ	19,733			1,761	-5,34	PATA .IZQ	20,229	
			1,823	-5,34	HOM . IZQ	20,238			1,590	-5,00	HOM . IZQ	20,400	
			1,731	0,00	EJE	20,330			1,490	0,00	EJE	20,500	35,156
			1,831	5,34	HOM. DER	20,230			1,590	5,00	HOM. DER	20,400	
			2,212	6,30	PATA. DER	19,849			1,770	5,34	PATA. DER	20,220	
96+540			2,463	-6,30	PATA .IZQ	19,598			1,950	-5,34	PATA .IZQ	20,040	
			2,022	-5,34	HOM . IZQ	20,039			1,780	-5,00	HOM . IZQ	20,210	
			1,921	0,00	EJE	20,140			1,680	0,00	EJE	20,310	35,156



05042

			2,030	5,34	HOM. DER	20,031			1,780	5,00	HOM. DER	20,210	
			2,505	6,30	PATA. DER	19,556			1,950	5,34	PATA. DER	20,040	
96+560			2,438	-6,30	PATA. IZQ	19,623			2,150	-5,34	PATA. IZQ	19,840	
			2,211	-5,34	HOM. IZQ	19,850			1,980	-5,00	HOM. IZQ	20,010	
			2,121	0,00	EJE	19,940			1,880	0,00	EJE	20,110	35,156
			2,220	5,34	HOM. DER	19,841			1,980	5,00	HOM. DER	20,010	
			2,625	6,30	PATA. DER	19,436			2,150	5,34	PATA. DER	19,840	
96+580			2,700	-6,30	PATA. IZQ	19,361			2,350	-5,34	PATA. IZQ	19,640	
			2,417	-5,34	HOM. IZQ	19,644			2,180	-5,00	HOM. IZQ	19,810	
			2,321	0,00	EJE	19,740			2,080	0,00	EJE	19,910	35,156
			2,418	5,34	HOM. DER	19,643			2,180	5,00	HOM. DER	19,810	
			2,715	6,13	PATA. DER	19,346			2,350	5,34	PATA. DER	19,640	351,56
96+700			1,623	-6,20	PATA. IZQ	18,361			1,370	-5,34	PATA. IZQ	18,380	
			1,608	-5,34	HOM. IZQ	18,376			1,200	-5,00	HOM. IZQ	18,550	
			1,504	0,00	EJE	18,480			1,100	0,00	EJE	18,650	35,156
			1,617	5,34	HOM. DER	18,367			1,200	5,00	HOM. DER	18,550	
			1,750	6,50	PATA. DER	18,234			1,370	5,34	PATA. DER	18,380	
96+720			1,805	-6,30	PATA. IZQ	18,179			1,570	-5,34	PATA. IZQ	18,180	
			1,813	-5,34	HOM. IZQ	18,171			1,400	-5,00	HOM. IZQ	18,350	
			1,704	0,00	EJE	18,280			1,300	0,00	EJE	18,450	35,156
			1,810	5,34	HOM. DER	18,174			1,400	5,00	HOM. DER	18,350	
			2,212	6,30	PATA. DER	17,772			1,570	5,34	PATA. DER	18,180	
96+740			2,020	-6,30	PATA. IZQ	17,964			1,770	-5,34	PATA. IZQ	17,980	
			2,012	-5,34	HOM. IZQ	17,972			1,600	-5,00	HOM. IZQ	18,150	
			1,904	0,00	EJE	18,080			1,500	0,00	EJE	18,250	35,156
			2,015	5,34	HOM. DER	17,969			1,600	5,00	HOM. DER	18,150	
			2,303	6,30	PATA. DER	17,681			1,770	5,34	PATA. DER	17,980	
96+760			2,302	-6,30	PATA. IZQ	17,682			1,910	-5,34	PATA. IZQ	17,840	
			2,140	-5,34	HOM. IZQ	17,844			1,740	-5,00	HOM. IZQ	18,010	
			2,044	0,00	EJE	17,940			1,640	0,00	EJE	18,110	35,156
			2,138	5,34	HOM. DER	17,846			1,740	5,00	HOM. DER	18,010	
			2,580	6,30	PATA. DER	17,404			1,910	5,34	PATA. DER	17,840	
96+780			2,270	-6,30	PATA. IZQ	17,714			2,030	-5,34	PATA. IZQ	17,720	
			2,260	-5,34	HOM. IZQ	17,724			1,860	-5,00	HOM. IZQ	17,890	
			2,164	0,00	EJE	17,820			1,760	0,00	EJE	17,990	35,156
			2,270	5,34	HOM. DER	17,714			1,860	5,00	HOM. DER	17,890	
			2,278	6,13	PATA. DER	17,706			2,030	5,34	PATA. DER	17,720	
96+800			2,345	-6,30	PATA. IZQ	17,639			2,130	-5,34	PATA. IZQ	17,620	
			2,375	-5,34	HOM. IZQ	17,609			1,960	-5,00	HOM. IZQ	17,790	
			2,264	0,00	EJE	17,720			1,860	0,00	EJE	17,890	35,156
			2,378	5,34	HOM. DER	17,606			1,960	5,00	HOM. DER	17,790	
			2,708	6,30	PATA. DER	17,276			2,130	5,34	PATA. DER	17,620	
BMF102	1,309	19,191				17,882	1,028	18,910				17,882	
96+820			1,705	-6,30	PATA. IZQ	17,486			1,390	-5,34	PATA. IZQ	17,520	
			1,672	-5,34	HOM. IZQ	17,519			1,220	-5,00	HOM. IZQ	17,690	
			1,571	0,00	EJE	17,620			1,120	0,00	EJE	17,790	35,156
			1,670	5,34	HOM. DER	17,521			1,220	5,00	HOM. DER	17,690	
			1,990	6,90	PATA. DER	17,201			1,390	5,34	PATA. DER	17,520	
96+840			1,810	-6,50	PATA. IZQ	17,381			1,490	-5,34	PATA. IZQ	17,420	
			1,763	-5,34	HOM. IZQ	17,428			1,320	-5,00	HOM. IZQ	17,590	
			1,671	0,00	EJE	17,520			1,220	0,00	EJE	17,690	35,156
			1,687	5,34	HOM. DER	17,504			1,320	5,00	HOM. DER	17,590	
			2,188	6,50	PATA. DER	17,003			1,490	5,34	PATA. DER	17,420	
96+860			2,030	-6,30	PATA. IZQ	17,161			1,580	-5,34	PATA. IZQ	17,330	
			1,870	-5,34	HOM. IZQ	17,321			1,410	-5,00	HOM. IZQ	17,500	
			1,761	0,00	EJE	17,430			1,310	0,00	EJE	17,600	35,156
			1,777	5,34	HOM. DER	17,414			1,410	5,00	HOM. DER	17,500	
			2,043	6,30	PATA. DER	17,148			1,580	5,34	PATA. DER	17,330	
96+880			2,232	-6,20	PATA. IZQ	16,959			1,680	-5,34	PATA. IZQ	17,230	
			1,962	-5,34	HOM. IZQ	17,229			1,510	-5,00	HOM. IZQ	17,400	
			1,861	0,00	EJE	17,330			1,410	0,00	EJE	17,500	35,156
			1,957	5,34	HOM. DER	17,234			1,510	5,00	HOM. DER	17,400	
			2,321	6,50	PATA. DER	16,870			1,680	5,34	PATA. DER	17,230	
96+900			2,421	-6,20	PATA. IZQ	16,770			1,780	-5,34	PATA. IZQ	17,130	
			2,066	-5,34	HOM. IZQ	17,125			1,610	-5,00	HOM. IZQ	17,300	
			1,961	0,00	EJE	17,230			1,510	0,00	EJE	17,400	35,156
			2,064	5,34	HOM. DER	17,127			1,610	5,00	HOM. DER	17,300	
			2,480	6,50	PATA. DER	16,711			1,780	5,34	PATA. DER	17,130	
			2,500	-6,30	PATA. IZQ	16,691			1,880	-5,34	PATA. IZQ	17,030	
			2,162	-5,34	HOM. IZQ	17,029			1,710	-5,00	HOM. IZQ	17,200	

0512R

96+920		2,061	0,00	EJE	17,130			1,610	0,00	EJE	17,300	35,156
		2,173	5,34	HOM. DER	17,018			1,710	5,00	HOM. DER	17,200	
		2,448	6,30	PATA. DER	16,743			1,880	5,34	PATA. DER	17,030	
96+940		2,550	-6,30	PATA. IZQ	16,641			1,970	-5,34	PATA. IZQ	16,940	
		2,252	-5,34	HOM. IZQ	16,939			1,800	-5,00	HOM. IZQ	17,110	
		2,151	0,00	EJE	17,040			1,700	0,00	EJE	17,210	35,156
		2,250	5,34	HOM. DER	16,941			1,800	5,00	HOM. DER	17,110	
96+960		2,650	6,30	PATA. DER	16,541			1,970	5,34	PATA. DER	16,940	
		2,670	-6,30	PATA. IZQ	16,521			2,070	-5,34	PATA. IZQ	16,840	
		2,353	-5,34	HOM. IZQ	16,838			1,900	-5,00	HOM. IZQ	17,010	
		2,251	0,00	EJE	16,940			1,800	0,00	EJE	17,110	35,156
		2,354	5,34	HOM. DER	16,837			1,900	5,00	HOM. DER	17,010	
		2,700	6,30	PATA. DER	16,491			2,070	5,34	PATA. DER	16,840	492,184

05 CAR

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO															
CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191					
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.													
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS			ITEM	NP2	Base granular Clase B			UNID.	m3					
 11 mar 2023 10:03:11 11°52'23,55632"N -72°11'56,89738"W					Localización:						m3	OBSERVACION			
					TRAMO URIBIA PUERTO										
					Inicial	Final	Longitud	Ancho Corona	Ancho Pata	Ancho Promedio	Espeor	Volumen	Observación		
					PR 95+710	PR 96+560	850,00	9,4	10	9,7	0,15	1236,75 m3			
					PR 96+680	PR 96+880	200,00	9,4	10	9,7	0,15	291, m3			
							1527,75 m3	SUB TOTAL							
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 															
TOTAL EJECUTADO										24.939,45					
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR										23.411,70					
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA										1.527,75					
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA  Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA															

A DE TER	CARTERA DE SUBBASE						CARTERA DE BASE						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB BASE	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA BASE GRANULAR	VOL BASE GRANULAR
BMF92	2,010	24,150				22,140	2,00	24,140				22,140	
95+710			1,460	-5,34	PATA .IZQ	22,690			1,270	-5,00	PATA .IZQ	22,87	
			1,280	-5,00	HOM . IZQ	22,870			1,120	-4,70	HOM . IZQ	23,02	
			1,180	0,00	EJE	22,970			1,020	0,00	EJE	23,12	14,550
			1,280	5,00	HOM. DER	22,870			1,120	4,70	HOM. DER	23,02	
			1,450	5,34	PATA. DER	22,700			1,270	5,00	PATA. DER	22,87	
95+720			1,390	-5,34	PATA .IZQ	22,760			1,210	-5,00	PATA .IZQ	22,93	
			1,220	-5,00	HOM . IZQ	22,930			1,060	-4,70	HOM . IZQ	23,08	
			1,120	0,00	EJE	23,030			0,960	0,00	EJE	23,18	29,100
			1,220	5,00	HOM. DER	22,930			1,060	4,70	HOM. DER	23,08	
			1,390	5,34	PATA. DER	22,760			1,210	5,00	PATA. DER	22,93	
95+740			1,330	-5,34	PATA .IZQ	22,820			1,150	-5,00	PATA .IZQ	22,99	
			1,160	-5,00	HOM . IZQ	22,990			1,000	-4,70	HOM . IZQ	23,14	
			1,060	0,00	EJE	23,090			0,900	0,00	EJE	23,24	29,100
			1,160	5,00	HOM. DER	22,990			1,000	4,70	HOM. DER	23,14	
			1,330	5,34	PATA. DER	22,820			1,150	5,00	PATA. DER	22,99	
95+760			1,250	-5,34	PATA .IZQ	22,900			1,090	-5,00	PATA .IZQ	23,05	
			1,100	-5,00	HOM . IZQ	23,050			0,940	-4,70	HOM . IZQ	23,20	
			1,000	0,00	EJE	23,150			0,840	0,00	EJE	23,30	29,100
			1,100	5,00	HOM. DER	23,050			0,940	4,70	HOM. DER	23,20	
			1,260	5,34	PATA. DER	22,890			1,090	5,00	PATA. DER	23,05	
95+780			1,210	-5,34	PATA .IZQ	22,940			1,030	-5,00	PATA .IZQ	23,11	
			1,060	-5,00	HOM . IZQ	23,090			0,880	-4,70	HOM . IZQ	23,26	
			0,940	0,00	EJE	23,210			0,780	0,00	EJE	23,36	29,100
			1,040	5,00	HOM. DER	23,110			0,880	4,70	HOM. DER	23,26	
			1,210	5,34	PATA. DER	22,940			1,030	5,00	PATA. DER	23,11	
95+800			1,160	-5,34	PATA .IZQ	22,990			0,970	-5,00	PATA .IZQ	23,17	
			0,980	-5,00	HOM . IZQ	23,170			0,820	-4,70	HOM . IZQ	23,32	
			0,880	0,00	EJE	23,270			0,720	0,00	EJE	23,42	29,100
			0,980	5,00	HOM. DER	23,170			0,820	4,70	HOM. DER	23,32	
			1,160	5,34	PATA. DER	22,990			0,970	5,00	PATA. DER	23,17	
95+820			1,078	-5,34	PATA .IZQ	23,072			0,900	-5,00	PATA .IZQ	23,24	
			0,910	-5,00	HOM . IZQ	23,240			0,750	-4,70	HOM . IZQ	23,39	
			0,810	0,00	EJE	23,340			0,650	0,00	EJE	23,49	29,100
			0,910	5,00	HOM. DER	23,240			0,750	4,70	HOM. DER	23,39	
			1,082	5,34	PATA. DER	23,068			0,900	5,00	PATA. DER	23,24	
95+840			1,000	-5,34	PATA .IZQ	23,150			0,840	-5,00	PATA .IZQ	23,30	
			0,850	-5,00	HOM . IZQ	23,300			0,690	-4,70	HOM . IZQ	23,45	
			0,750	0,00	EJE	23,400			0,590	0,00	EJE	23,55	29,100
			0,850	5,00	HOM. DER	23,300			0,690	4,70	HOM. DER	23,45	
			1,000	5,34	PATA. DER	23,150			0,840	5,00	PATA. DER	23,30	
95+860			0,977	-5,34	PATA .IZQ	23,173			0,780	-5,00	PATA .IZQ	23,36	
			0,790	-5,00	HOM . IZQ	23,360			0,630	-4,70	HOM . IZQ	23,51	
			0,690	0,00	EJE	23,460			0,530	0,00	EJE	23,61	29,100
			0,790	5,00	HOM. DER	23,360			0,630	4,70	HOM. DER	23,51	
			0,952	5,34	PATA. DER	23,198			0,780	5,00	PATA. DER	23,36	
95+880			0,904	-5,34	PATA .IZQ	23,246			0,720	-5,00	PATA .IZQ	23,42	
			0,730	-5,00	HOM . IZQ	23,420			0,570	-4,70	HOM . IZQ	23,57	
			0,630	0,00	EJE	23,520			0,470	0,00	EJE	23,67	29,100
			0,730	5,00	HOM. DER	23,420			0,570	4,70	HOM. DER	23,57	
			0,914	5,34	PATA. DER	23,236			0,720	5,00	PATA. DER	23,42	
95+900			0,847	-5,34	PATA .IZQ	23,303			0,660	-5,00	PATA .IZQ	23,48	
			0,670	-5,00	HOM . IZQ	23,480			0,510	-4,70	HOM . IZQ	23,63	
			0,570	0,00	EJE	23,580			0,410	0,00	EJE	23,73	29,100
			0,670	5,00	HOM. DER	23,480			0,510	4,70	HOM. DER	23,63	
			0,839	5,34	PATA. DER	23,311			0,660	5,00	PATA. DER	23,48	
BMF93	1,530	25,590				24,060	1,9	25,960				24,060	
95+920			2,210	-5,34	PATA .IZQ	23,380			2,410	-5,00	PATA .IZQ	23,550	
			2,040	-5,00	HOM . IZQ	23,550			2,260	-4,70	HOM . IZQ	23,700	
			1,940	0,00	EJE	23,650			2,160	0,00	EJE	23,800	29,100
			2,040	5,00	HOM. DER	23,550			2,260	4,70	HOM. DER	23,700	
			2,217	5,34	PATA. DER	23,373			2,410	5,00	PATA. DER	23,550	
95+940			2,153	-5,34	PATA .IZQ	23,437			2,530	-5,00	PATA .IZQ	23,430	
			1,980	-5,00	HOM . IZQ	23,610			2,200	-4,70	HOM . IZQ	23,760	
			1,880	0,00	EJE	23,710			2,100	0,00	EJE	23,860	29,100
			1,980	5,00	HOM. DER	23,610			2,200	4,70	HOM. DER	23,760	
			2,150	5,34	PATA. DER	23,440			2,350	5,00	PATA. DER	23,610	
95+960			2,070	-5,34	PATA .IZQ	23,520			2,290	-5,00	PATA .IZQ	23,670	
			1,920	-5,00	HOM . IZQ	23,670			2,140	-4,70	HOM . IZQ	23,820	
			1,820	0,00	EJE	23,770			2,040	0,00	EJE	23,920	29,100
			1,920	5,00	HOM. DER	23,670			2,140	4,70	HOM. DER	23,820	
			2,070	5,34	PATA. DER	23,520			2,290	5,00	PATA. DER	23,670	
			2,020	-5,34	PATA .IZQ	23,570			2,230	-5,00	PATA .IZQ	23,730	
			1,860	-5,00	HOM . IZQ	23,730			2,080	-4,70	HOM . IZQ	23,880	

USCAR

95+980			1,760	0,00	EJE	23,830			1,980	0,00	EJE	23,980	29,100
			1,860	5,00	HOM. DER	23,730			2,080	4,70	HOM. DER	23,880	
			2,030	5,34	PATA. DER	23,560			2,230	5,00	PATA. DER	23,730	
96+000			1,970	-5,34	PATA. IZQ	23,620			2,170	-5,00	PATA. IZQ	23,790	
			1,800	-5,00	HOM. IZQ	23,790			2,020	-4,70	HOM. IZQ	23,940	
			1,700	0,00	EJE	23,890			1,920	0,00	EJE	24,040	29,100
			1,800	5,00	HOM. DER	23,790			2,020	4,70	HOM. DER	23,940	
96+020			1,970	5,34	PATA. DER	23,620			2,170	5,00	PATA. DER	23,790	
			1,900	-5,34	PATA. IZQ	23,690			2,100	-5,00	PATA. IZQ	23,860	
			1,730	-5,00	HOM. IZQ	23,860			1,950	-4,70	HOM. IZQ	24,010	
			1,630	0,00	EJE	23,960			1,850	0,00	EJE	24,110	29,100
			1,730	5,00	HOM. DER	23,860			1,950	4,70	HOM. DER	24,010	
96+040			1,901	5,34	PATA. DER	23,689			2,100	5,00	PATA. DER	23,860	
			1,738	-5,34	PATA. IZQ	23,852			2,042	-5,00	PATA. IZQ	23,918	
			1,670	-5,00	HOM. IZQ	23,920			1,897	-4,70	HOM. IZQ	24,063	
			1,570	0,00	EJE	24,020			1,790	0,00	EJE	24,170	29,100
			1,670	5,00	HOM. DER	23,920			1,892	4,70	HOM. DER	24,068	
96+060			1,742	5,34	PATA. DER	23,848			2,040	5,00	PATA. DER	23,920	
			1,770	-5,34	PATA. IZQ	23,820			1,970	-5,00	PATA. IZQ	23,990	
			1,600	-5,00	HOM. IZQ	23,990			1,820	-4,70	HOM. IZQ	24,140	
			1,500	0,00	EJE	24,090			1,720	0,00	EJE	24,240	29,100
			1,600	5,00	HOM. DER	23,990			1,820	4,70	HOM. DER	24,140	
96+080			1,770	5,34	PATA. DER	23,820			1,970	5,00	PATA. DER	23,990	
			1,690	-5,34	PATA. IZQ	23,900			1,890	-5,00	PATA. IZQ	24,070	
			1,520	-5,00	HOM. IZQ	24,070			1,740	-4,70	HOM. IZQ	24,220	
			1,420	0,00	EJE	24,170			1,640	0,00	EJE	24,320	29,100
			1,520	5,00	HOM. DER	24,070			1,740	4,70	HOM. DER	24,220	
96+100			1,690	5,34	PATA. DER	23,900			1,890	5,00	PATA. DER	24,070	
			1,630	-5,34	PATA. IZQ	23,960			1,832	-5,00	PATA. IZQ	24,128	
			1,460	-5,00	HOM. IZQ	24,130			1,680	-4,70	HOM. IZQ	24,280	
			1,360	0,00	EJE	24,230			1,580	0,00	EJE	24,380	29,100
			1,460	5,00	HOM. DER	24,130			1,680	4,70	HOM. DER	24,280	
BMF95	1,302	26,090	1,630	5,34	PATA. DER	23,960			1,830	5,00	PATA. DER	24,130	
						24,788	0,992	25,780				24,788	
96+120			2,100	-5,34	PATA. IZQ	23,990			1,620	-5,00	PATA. IZQ	24,160	
			1,930	-5,00	HOM. IZQ	24,160			1,470	-4,70	HOM. IZQ	24,310	
			1,830	0,00	EJE	24,260			1,370	0,00	EJE	24,410	29,100
			1,930	5,00	HOM. DER	24,160			1,470	4,70	HOM. DER	24,310	
96+140			2,100	5,34	PATA. DER	23,990			1,620	5,00	PATA. DER	24,160	
			2,160	-5,34	PATA. IZQ	23,930			1,680	-5,00	PATA. IZQ	24,100	
			1,990	-5,00	HOM. IZQ	24,100			1,530	-4,70	HOM. IZQ	24,250	
			1,890	0,00	EJE	24,200			1,430	0,00	EJE	24,350	29,100
			1,990	5,00	HOM. DER	24,100			1,530	4,70	HOM. DER	24,250	
96+160			2,160	5,34	PATA. DER	23,930			1,680	5,00	PATA. DER	24,100	
			2,320	-5,34	PATA. IZQ	23,770			1,840	-5,00	PATA. IZQ	23,940	
			2,150	-5,00	HOM. IZQ	23,940			1,690	-4,70	HOM. IZQ	24,090	
			2,050	0,00	EJE	24,040			1,590	0,00	EJE	24,190	29,100
			2,150	5,00	HOM. DER	23,940			1,690	4,70	HOM. DER	24,090	
96+180			2,320	5,34	PATA. DER	23,770			1,840	5,00	PATA. DER	23,940	
			2,530	-5,34	PATA. IZQ	23,560			2,050	-5,00	PATA. IZQ	23,730	
			2,360	-5,00	HOM. IZQ	23,730			1,900	-4,70	HOM. IZQ	23,880	
			2,260	0,00	EJE	23,830			1,800	0,00	EJE	23,980	29,100
			2,360	5,00	HOM. DER	23,730			1,900	4,70	HOM. DER	23,880	
96+200			2,534	5,34	PATA. DER	23,556			2,050	5,00	PATA. DER	23,730	
			2,719	-5,34	PATA. IZQ	23,371			2,240	-5,00	PATA. IZQ	23,540	
			2,550	-5,00	HOM. IZQ	23,540			2,090	-4,70	HOM. IZQ	23,690	
			2,450	0,00	EJE	23,640			1,990	0,00	EJE	23,790	29,100
			2,551	5,00	HOM. DER	23,539			2,090	4,70	HOM. DER	23,690	
96+220			2,721	5,34	PATA. DER	23,369			2,240	5,00	PATA. DER	23,540	
			2,920	-5,34	PATA. IZQ	23,170			2,440	-5,00	PATA. IZQ	23,340	
			2,750	-5,00	HOM. IZQ	23,340			2,290	-4,70	HOM. IZQ	23,490	
			2,650	0,00	EJE	23,440			2,190	0,00	EJE	23,590	29,100
			2,750	5,00	HOM. DER	23,340			2,290	4,70	HOM. DER	23,490	
96+240			2,920	5,34	PATA. DER	23,170			2,440	5,00	PATA. DER	23,340	
			3,111	-5,34	PATA. IZQ	22,979			2,630	-5,00	PATA. IZQ	23,150	
			2,940	-5,00	HOM. IZQ	23,150			2,480	-4,70	HOM. IZQ	23,300	
			2,840	0,00	EJE	23,250			2,380	0,00	EJE	23,400	29,100
			2,940	5,00	HOM. DER	23,150			2,480	4,70	HOM. DER	23,300	
96+260			3,107	5,34	PATA. DER	22,983			2,630	5,00	PATA. DER	23,150	
			3,313	-5,34	PATA. IZQ	22,777			2,830	-5,00	PATA. IZQ	22,950	
			3,140	-5,00	HOM. IZQ	22,950			2,680	-4,70	HOM. IZQ	23,100	
			3,040	0,00	EJE	23,050			2,580	0,00	EJE	23,200	29,100
			3,140	5,00	HOM. DER	22,950			2,680	4,70	HOM. DER	23,100	
96+280			3,312	5,34	PATA. DER	22,778			2,830	5,00	PATA. DER	22,950	
			3,510	-5,34	PATA. IZQ	22,580			3,030	-5,00	PATA. IZQ	22,750	
			3,340	-5,00	HOM. IZQ	22,750			2,880	-4,70	HOM. IZQ	22,900	
			3,240	0,00	EJE	22,850			2,780	0,00	EJE	23,000	29,100

03042

			3,340	5,00	HOM. DER	22,750			2,880	4,70	HOM. DER	22,900	
			3,510	5,34	PATA. DER	22,580			3,030	5,00	PATA. DER	22,750	
			3,702	-5,34	PATA. IZQ	22,388			3,220	-5,00	PATA. IZQ	22,560	
			3,530	-5,00	HOM. IZQ	22,560			3,070	-4,70	HOM. IZQ	22,710	
			3,430	0,00	EJE	22,660			2,970	0,00	EJE	22,810	29,100
			3,530	5,00	HOM. DER	22,560			3,070	4,70	HOM. DER	22,710	
			3,700	5,34	PATA. DER	22,390			3,220	5,00	PATA. DER	22,560	
BMF96	0,33	24,160				23,830	0,03	23,860				23,830	
			1,970	-5,34	PATA. IZQ	22,190			1,500	-5,00	PATA. IZQ	22,360	
			1,800	-5,00	HOM. IZQ	22,360			1,350	-4,70	HOM. IZQ	22,510	
			1,700	0,00	EJE	22,460			1,250	0,00	EJE	22,610	29,100
			1,800	5,00	HOM. DER	22,360			1,350	4,70	HOM. DER	22,510	
			1,970	5,34	PATA. DER	22,190			1,500	5,00	PATA. DER	22,360	
			2,162	-5,34	PATA. IZQ	21,998			1,690	-5,00	PATA. IZQ	22,170	
			1,990	-5,00	HOM. IZQ	22,170			1,540	-4,70	HOM. IZQ	22,320	
			1,890	0,00	EJE	22,270			1,440	0,00	EJE	22,420	29,100
			1,990	5,00	HOM. DER	22,170			1,540	4,70	HOM. DER	22,320	
			2,162	5,34	PATA. DER	21,998			1,690	5,00	PATA. DER	22,170	
			2,366	-5,34	PATA. IZQ	21,794			1,890	-5,00	PATA. IZQ	21,970	
			2,190	-5,00	HOM. IZQ	21,970			1,740	-4,70	HOM. IZQ	22,120	
			2,090	0,00	EJE	22,070			1,640	0,00	EJE	22,220	29,100
			2,190	5,00	HOM. DER	21,970			1,740	4,70	HOM. DER	22,120	
			2,365	5,34	PATA. DER	21,795			1,890	5,00	PATA. DER	21,970	
			2,563	-5,34	PATA. IZQ	21,597			2,090	-5,00	PATA. IZQ	21,770	
			2,390	-5,00	HOM. IZQ	21,770			1,940	-4,70	HOM. IZQ	21,920	
			2,290	0,00	EJE	21,870			1,840	0,00	EJE	22,020	29,100
			2,390	5,00	HOM. DER	21,770			1,940	4,70	HOM. DER	21,920	
			2,560	5,34	PATA. DER	21,600			2,090	5,00	PATA. DER	21,770	
			2,750	-5,34	PATA. IZQ	21,410			2,280	-5,00	PATA. IZQ	21,580	
			2,580	-5,00	HOM. IZQ	21,580			2,130	-4,70	HOM. IZQ	21,730	
			2,480	0,00	EJE	21,680			2,030	0,00	EJE	21,830	29,100
			2,580	5,00	HOM. DER	21,580			2,130	4,70	HOM. DER	21,730	
			2,751	5,34	PATA. DER	21,409			2,280	5,00	PATA. DER	21,580	
BMF98	1,884	21,990				20,106	1,844	21,950				20,106	
			0,780	-5,34	PATA. IZQ	21,210			0,570	-5,00	PATA. IZQ	21,380	
			0,610	-5,00	HOM. IZQ	21,380			0,420	-4,70	HOM. IZQ	21,530	
			0,510	0,00	EJE	21,480			0,320	0,00	EJE	21,630	29,100
			0,610	5,00	HOM. DER	21,380			0,420	4,70	HOM. DER	21,530	
			0,790	5,34	PATA. DER	21,200			0,571	5,00	PATA. DER	21,379	
			0,970	-5,34	PATA. IZQ	21,020			0,760	-5,00	PATA. IZQ	21,190	
			0,800	-5,00	HOM. IZQ	21,190			0,610	-4,70	HOM. IZQ	21,340	
			0,700	0,00	EJE	21,290			0,510	0,00	EJE	21,440	29,100
			0,800	5,00	HOM. DER	21,190			0,610	4,70	HOM. DER	21,340	
			0,970	5,34	PATA. DER	21,020			0,760	5,00	PATA. DER	21,190	
			1,170	-5,34	PATA. IZQ	20,820			0,960	-5,00	PATA. IZQ	20,990	
			1,001	-5,00	HOM. IZQ	20,989			0,810	-4,70	HOM. IZQ	21,140	
			0,900	0,00	EJE	21,090			0,710	0,00	EJE	21,240	29,100
			0,999	5,00	HOM. DER	20,991			0,810	4,70	HOM. DER	21,140	
			1,169	5,34	PATA. DER	20,821			0,960	5,00	PATA. DER	20,990	
			1,370	-5,34	PATA. IZQ	20,620			1,160	-5,00	PATA. IZQ	20,790	
			1,200	-5,00	HOM. IZQ	20,790			1,011	-4,70	HOM. IZQ	20,939	
			1,100	0,00	EJE	20,890			0,910	0,00	EJE	21,040	29,100
			1,100	5,00	HOM. DER	20,890			1,010	4,70	HOM. DER	20,940	
			1,367	5,34	PATA. DER	20,623			1,160	5,00	PATA. DER	20,790	
			1,460	-5,34	PATA. IZQ	20,530			1,350	-5,00	PATA. IZQ	20,600	
			1,390	-5,00	HOM. IZQ	20,600			1,200	-4,70	HOM. IZQ	20,750	
			1,290	0,00	EJE	20,700			1,100	0,00	EJE	20,850	29,100
			1,399	5,00	HOM. DER	20,591			1,100	4,70	HOM. DER	20,850	
			1,470	5,34	PATA. DER	20,520			1,350	5,00	PATA. DER	20,600	
			1,761	-5,34	PATA. IZQ	20,229			1,550	-5,00	PATA. IZQ	20,400	
			1,590	-5,00	HOM. IZQ	20,400			1,400	-4,70	HOM. IZQ	20,550	
			1,490	0,00	EJE	20,500			1,300	0,00	EJE	20,650	29,100
			1,590	5,00	HOM. DER	20,400			1,400	4,70	HOM. DER	20,550	
			1,770	5,34	PATA. DER	20,220			1,550	5,00	PATA. DER	20,400	
			1,950	-5,34	PATA. IZQ	20,040			1,740	-5,00	PATA. IZQ	20,210	
			1,780	-5,00	HOM. IZQ	20,210			1,590	-4,70	HOM. IZQ	20,360	
			1,680	0,00	EJE	20,310			1,490	0,00	EJE	20,460	29,100
			1,780	5,00	HOM. DER	20,210			1,590	4,70	HOM. DER	20,360	
			1,950	5,34	PATA. DER	20,040			1,740	5,00	PATA. DER	20,210	
			2,150	-5,34	PATA. IZQ	19,840			1,940	-5,00	PATA. IZQ	20,010	
			1,980	-5,00	HOM. IZQ	20,010			1,790	-4,70	HOM. IZQ	20,160	
			1,880	0,00	EJE	20,110			1,690	0,00	EJE	20,260	
			1,980	5,00	HOM. DER	20,010			1,790	4,70	HOM. DER	20,160	
			2,150	5,34	PATA. DER	19,840			1,840	5,00	PATA. DER	20,110	
													1236,75
BMF100	1,296	19,750				18,454	1,336	19,790				18,454	

09/04/20

96+620													
96+640													
96+660													
96+680													
96+700			1,370	-5,34	PATA .IZQ	18,380			1,240	-5,00	PATA .IZQ	18,550	
			1,200	-5,00	HOM . IZQ	18,550			1,090	-4,70	HOM . IZQ	18,700	
			1,100	0,00	EJE	18,650			0,990	0,00	EJE	18,800	29,100
			1,200	5,00	HOM. DER	18,550			1,090	4,70	HOM. DER	18,700	
			1,370	5,34	PATA. DER	18,380			1,240	5,00	PATA. DER	18,550	
96+720			1,570	-5,34	PATA .IZQ	18,180			1,440	-5,00	PATA .IZQ	18,350	
			1,400	-5,00	HOM . IZQ	18,350			1,290	-4,70	HOM . IZQ	18,500	
			1,300	0,00	EJE	18,450			1,190	0,00	EJE	18,600	29,100
			1,400	5,00	HOM. DER	18,350			1,290	4,70	HOM. DER	18,500	
			1,570	5,34	PATA. DER	18,180			1,440	5,00	PATA. DER	18,350	
96+740			1,770	-5,34	PATA .IZQ	17,980			1,640	-5,00	PATA .IZQ	18,150	
			1,600	-5,00	HOM . IZQ	18,150			1,490	-4,70	HOM . IZQ	18,300	
			1,500	0,00	EJE	18,250			1,390	0,00	EJE	18,400	29,100
			1,600	5,00	HOM. DER	18,150			1,490	4,70	HOM. DER	18,300	
			1,770	5,34	PATA. DER	17,980			1,640	5,00	PATA. DER	18,150	
96+760			1,910	-5,34	PATA .IZQ	17,840			1,780	-5,00	PATA .IZQ	18,010	
			1,740	-5,00	HOM . IZQ	18,010			1,630	-4,70	HOM . IZQ	18,160	
			1,640	0,00	EJE	18,110			1,530	0,00	EJE	18,260	29,100
			1,740	5,00	HOM. DER	18,010			1,630	4,70	HOM. DER	18,160	
			1,910	5,34	PATA. DER	17,840			1,780	5,00	PATA. DER	18,010	
96+780			2,030	-5,34	PATA .IZQ	17,720			1,900	-5,00	PATA .IZQ	17,890	
			1,860	-5,00	HOM . IZQ	17,890			1,750	-4,70	HOM . IZQ	18,040	
			1,760	0,00	EJE	17,990			1,650	0,00	EJE	18,140	29,100
			1,860	5,00	HOM. DER	17,890			1,750	4,70	HOM. DER	18,040	
			2,030	5,34	PATA. DER	17,720			1,900	5,00	PATA. DER	17,890	
96+800			2,130	-5,34	PATA .IZQ	17,620			2,000	-5,00	PATA .IZQ	17,790	
			1,960	-5,00	HOM . IZQ	17,790			1,850	-4,70	HOM . IZQ	17,940	
			1,860	0,00	EJE	17,890			1,750	0,00	EJE	18,040	29,100
			1,960	5,00	HOM. DER	17,790			1,850	4,70	HOM. DER	17,940	
			2,130	5,34	PATA. DER	17,620			2,000	5,00	PATA. DER	17,790	
BMF102	1,028	18,910				17,882	0,988	18,870				17,882	
96+820			1,390	-5,34	PATA .IZQ	17,520			1,180	-5,00	PATA .IZQ	17,690	
			1,220	-5,00	HOM . IZQ	17,690			1,030	-4,70	HOM . IZQ	17,840	
			1,120	0,00	EJE	17,790			0,930	0,00	EJE	17,940	29,100
			1,220	5,00	HOM. DER	17,690			1,030	4,70	HOM. DER	17,840	
			1,390	5,34	PATA. DER	17,520			1,180	5,00	PATA. DER	17,690	
96+840			1,490	-5,34	PATA .IZQ	17,420			1,280	-5,00	PATA .IZQ	17,590	
			1,320	-5,00	HOM . IZQ	17,590			1,130	-4,70	HOM . IZQ	17,740	
			1,220	0,00	EJE	17,690			1,030	0,00	EJE	17,840	29,100
			1,320	5,00	HOM. DER	17,590			1,130	4,70	HOM. DER	17,740	
			1,490	5,34	PATA. DER	17,420			1,280	5,00	PATA. DER	17,590	
96+860			1,580	-5,34	PATA .IZQ	17,330			1,370	-5,00	PATA .IZQ	17,500	
			1,410	-5,00	HOM . IZQ	17,500			1,220	-4,70	HOM . IZQ	17,650	
			1,310	0,00	EJE	17,600			1,120	0,00	EJE	17,750	29,100
			1,410	5,00	HOM. DER	17,500			1,220	4,70	HOM. DER	17,650	
			1,580	5,34	PATA. DER	17,330			1,370	5,00	PATA. DER	17,500	
96+880			1,680	-5,34	PATA .IZQ	17,230			1,470	-5,00	PATA .IZQ	17,400	
			1,510	-5,00	HOM . IZQ	17,400			1,320	-4,70	HOM . IZQ	17,550	
			1,410	0,00	EJE	17,500			1,220	0,00	EJE	17,650	29,100
			1,510	5,00	HOM. DER	17,400			1,320	4,70	HOM. DER	17,550	
			1,680	5,34	PATA. DER	17,230			1,470	5,00	PATA. DER	17,400	291,000

MEMORIA DE CANTIDADES - PRACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.		1009 DE 2021					CONTRATISTA		UT ANDINO 066			INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021		

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.
----------------------------	---

CAPÍTULO	NP4	ITEM	Geotextil bx-50 o Similar	UNID.	
----------	-----	------	---------------------------	-------	--

UT ANDINO 066

Nº 066-0477962-6

PROYECTO



Localización:				m2	OBSERVACIÓN
TRAMO URIBIA PUERTO					
Inicial	Final	Longitud	Ancho	Área	
PR 96+380	PR 96+580	200,00	10,65	2130,00 m2	
PR 92+900	PR 93+000	100,00	10,65	1065,00 m2	
PR 96+680	PR 96+960	280,00	10,65	2982,00 m2	
				6177 m2	SUB TOTAL GEOTEXTIL



OBSERVACIONES :		TOTAL EJECUTADO	190.759,00
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	184.582,00
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	6.177,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de intervención
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA

UT ANDINO 066

INTERVENTORIA

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

DD25MM3AA2023

CORTE N°22

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

*MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO

NP9

ITEM

Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m

UNID.

m



Localización:

m

OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

ABSCISA	# DE TUBOS	LONGITUD	L. TOTAL	DIAMETRO (M)	UNIDAD	Cantidad	
PR 93+660	3,00	14,70	44,10	3,00	m	44,10	

OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO

88,20

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

44,10

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

44,10



Residente de obra



ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL




Residente de Interventoria

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO															
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191				
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.													
CAPÍTULO		NP10			ITEM		Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos			UNID.					
		Localización:				m2		OBSERVACIÓN							
		TRAMO URIBIA PUERTO													
		ABSCISA		Diámetro		N. tubos		ÁREA							
		PR 97+890		72		1		207.27							
		PR 93+660		108		4		693.77							
						901.05		Total							
OBSERVACIONES :										TOTAL EJECUTADO				6.807.61	
										FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR				5.906.56	
										TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA				901.05	
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA														 Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA	

FACTOR MULTIPLICADOR POR ONDULACIONES PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA EFECTIVA DE TUBERÍAS MP 68 Y MP 76							
Calculo de la longitud efectiva de pintura para Tubería MP 68				Calculo de la longitud efectiva de pintura para Tubería MP 76			
Paso máximo (A)	Profundidad (B)	Longitud efectiva (C)	Factor Multiplicador por Ondulación (D)	Paso máximo (A)	Profundidad (B)	Longitud efectiva (C)	Factor Multiplicador por Ondulación (D)
0,073 m	0,012 m	0,077 m	1,055	0,083 m	0,024 m	0,096 m	1,16
 MP 68 = CONFORMADO 01				 MP 76			
MP 68				MP 76			
$C = \left(\sqrt{\left(\frac{A}{2}\right)^2 + (B)^2} \right) * 2$ $C = \left(\sqrt{\left(\frac{0,073}{2}\right)^2 + (0,012)^2} \right) * 2$ $C = 0,077m$		$D = \frac{C}{A}$ $D = \frac{0,077}{0,073}$ D = 1,055		$C = \left(\sqrt{\left(\frac{A}{2}\right)^2 + (B)^2} \right) * 2$ $C = \left(\sqrt{\left(\frac{0,083}{2}\right)^2 + (0,024)^2} \right) * 2$ $C = 0,096m$		$D = \frac{C}{A}$ $D = \frac{0,096}{0,083}$ D = 1,16	
ALCANTARILLA 97+890							
ELEMENTO	LARGO	FACTOR MULTIPLICADOR POR ONDULACIÓN MP-80	ESPESOR	DIÁMETRO	N° TUBOS	PERÍMETRO	ÁREA
	A	B	C	D	E	F=D*π	G=F*E*B*A
RECUBRIMIENTO CON COALTAR EPÓXICO	15,54 m	1,16	0,127 mm	1,83 m	2,00	5,75 m	207,27 m2
				RECUBRIMIENTO EPÓXICO			207,27 m2
ALCANTARILLA 93+660							
ELEMENTO	LARGO	FACTOR MULTIPLICADOR POR ONDULACIÓN MP-80	ESPESOR	DIÁMETRO	N° TUBOS	PERÍMETRO	ÁREA
	A	B	C	D	E	F=D*π	G=F*E*B*A
RECUBRIMIENTO CON COALTAR EPÓXICO	17,37 m	1,16	0,127 mm	2,74 m	4,00	8,61 m	693,77 m2
				RECUBRIMIENTO EPÓXICO			693,77 m2

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO																	
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066			INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191					
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	3	AA	2023	CORTE N°		22		CONTRATO DE INTERVENTORIA No			1005 DE 2021		
OBJETO DEL CONTRATO		*MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030” MODULO 2.															
CAPÍTULO		NP15			ITEM		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 12 y 108" diámetro interior (Especificación 662.13)					UNID.		ml			
		Localización:						ml		OBSERVACIÓN							
		TRAMO URIBIA PUERTO															
		ABSCISA		CONDUCTOS		LONGITUD		# NO. DE TUBOS				CANTIDAD					
		PR 93+660		línea 1		17,37 ml		1,00				17,37 ml					
				línea 1		17,37 ml		1,00				17,37 ml					
				línea 1		17,37 ml		1,00				17,37 ml					
OBSERVACIONES :												TOTAL EJECUTADO		69,48			
												FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		0,00			
												TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		69,48			
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA														 Residente de Interventoría ING. RICHARD DIAZ ORTEGA			





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRariasc RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 1/03/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 38323 de fecha 2023-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	215923	Fecha Registro:	2023-03-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	10.972.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.972.000.000,00	Saldo x Obligar:	10.972.000.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901477981	Razón Social:	UNION TEMPORAL ANDINO 066					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	263862344	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	91108270	Nombre:	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1009/2021	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-03-01
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402021-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF									
							93.192.823,00	0,00					
Total:							93.192.823,00	0,00	93.192.823,00	93.192.823,00			

13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						10.878.807.177,00	0,00		
					Total:	10.878.807.177,00	0,00	10.878.807.177,00	10.878.807.177,00

Objeto:	VIGENCIA FUTURA SVR CON 1009/2021 C.E P 114 MESES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, EN MARCO REACTIV
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-04-28	10.972.000.000,00	10.972.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado
digitalmente por
LEIDY MARIANA
APONTE
QUINCOS