

 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 <i>AvanzaME</i>					
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-494-2022		Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	05-06-2023		Periodo Informe	19-04-2023 - 18-05-2023		
Departamento	Atlántico		Municipio	Soledad		Comité	CAPRONE	Número acta	33		Número de proyectos	5	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.		Apoyo técnico	Jhon Faber Romero Roncancio		Apoyo Jurídico	Diana Marcela López López		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran			
Interventor				Fiducia					Encargo Fiduciario				
Objeto del Contrato													
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ESPERANZA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CIUDAD FALLACE, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS COLONIAS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO FERROCARRIL, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL), los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.													
Alcance del Contrato													
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL.													
Pólizas													
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO		BQ-100050706		\$ 287.746.864		18-02-2022		28-01-2024		Compañía Mundial de Seguros S.A.			
PAGO ANTICIPADO		BQ-100050706		\$ 719.367.155		18-02-2022		28-01-2024		Compañía Mundial de Seguros S.A.			
CUMPLIMIENTO		BQ-100050706		\$ 287.746.864		18-02-2022		28-01-2024		Compañía Mundial de Seguros S.A.			
PAGO ANTICIPADO		BQ-100050706		\$ 719.367.155		18-02-2022		28-01-2024		Compañía Mundial de Seguros S.A.			
Fecha de suscripción	23-02-2022			Fecha acta de inicio	23-02-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				02-04-2024		
Cronograma													
Categoría		Descripción				Fecha Inicio		Fecha Fin		% Ponderado		% Avance	
Etap		Suscripción del Encargo Fiduciario.				23-02-2022		10-03-2022		%1,36		%100	
Etap		Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				10-03-2022		30-03-2022		%1,36		%100	
Etap		Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría				31-03-2022		20-04-2022		%1,36		%100	
Etap		Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría				21-04-2022		03-05-2022		%1,36		%100	
Etap		Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio				04-05-2022		25-05-2022		%1,36		%100	
Etap		Revisión y aceptación de diseños espfecificaciones y presupuesto.				26-05-2022		15-06-2022		%1,36		%100	
Etap		Realización de socialización y verificación de usuarios.				26-05-2022		15-06-2022		%1,36		%100	
Etap		Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.				26-05-2022		15-06-2022		%1,36		%100	

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etap 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	26-05-2022	15-06-2022	%1,36	%100
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	01-04-2022	29-04-2022	%1,36	%100
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el Ministerio	06-08-2022	02-09-2022	%1,36	%100
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30-04-2022	10-05-2022	%1,25	%100
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	11-05-2022	21-05-2022	%1,25	%0
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	24-05-2022	13-06-2022	%1,25	%0
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	11-08-2022	22-04-2023	%1,25	%0
Etap 3	Replanteo de obras	23-04-2023	15-10-2023	%3,5	%0
Etap 3	Giro de anticipos	16-10-2023	14-01-2024	%3,5	%0
Etap 3	Apertura de huecos	16-10-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etap 3	Suministro e instalación de postes de MT	16-10-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etap 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	15-11-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etap 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	15-11-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etap 3	Suministro e instalación de transformadores	16-12-2023	03-01-2024	%3,5	%0
Etap 3	Suministro e instalación de protecciones	16-12-2023	03-01-2024	%3,5	%0
Etap 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	16-12-2023	03-01-2024	%3,5	%0
Etap 3	Apertura de huecos	16-10-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etap 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	16-10-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etap 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	15-11-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etap 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	15-11-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etap 3	Instalación de puestas a tierra BT	06-12-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etap 3	Suministro e instalación de medidores	26-12-2023	21-01-2024	%3,5	%0
Etap 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	04-08-2023	30-08-2023	%3,5	%0
Etap 3	Inspectoría RETIE	06-01-2024	03-02-2024	%3,5	%0
Etap 3	Acta de recibo de obras	22-01-2024	07-02-2024	%3,5	%0
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	04-02-2024	21-02-2024	%3,5	%0
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	15-10-2023	30-10-2023	%3,5	%0
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	25-02-2024	08-03-2024	%2,5	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		22-02-2024	02-04-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.		27-02-2024	13-03-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		27-02-2024	13-03-2024	%2,54	%0	
Fecha de terminación del contrato		22-02-2042	Fecha para liquidación contrato	21-08-2042	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	2	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación	Objeto/detalle				
GGC-494-2022-01		02-05-2022	Se modifique el Anexo 1. Proyecto en discriminar la información de cada uno de los cinco (5) proyectos objeto del contrato.				
GGC-494-2022-02		18-11-2022	Se modifica el Anexo No.2 del contrato, correspondiente al Cronograma.				
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		% 20,48	Avance contrato real	% 16,21		Retraso contrato	% 4,27
Avance obra proyectado		% 14	Avance de obra real	% 0		Retraso obra	% 14
Ultimo informe Constratista	19-04-2023 - 18-05-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Este contrato aún no cuenta con la adjudicación del contrato de obra y por consiguiente no se logra ningún avance en las etapas 2,3, y 4 pero si se consume tiempo de estas, por tal razón y ante esta demora en la selección del contratista, el operador de red solicita al Ministerio de Minas y Energía la suspensión del contrato por un lapso no mayor cuatro (04) meses tiempo durante el cual se aspira a poder seleccionar el ejecutor de obra.		Acciones a realizar – último informe	Se espera que el operador de red logre finalmente la selección del contratista de obra y así poder ejecutar la obra. Además, el Ministerio de Minas y Energía dará el respectivo trámite a la solicitud realizada por el operador de red respecto a la suspensión del contrato.	
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero	%50	Valor Total del Contrato	\$ 1.438.734.319		Valor Total Pagado	\$ 719.367.155	

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
24-03-2022	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado recursos vigencia 2022		\$ 719.367.155	Pagado
19-05-2022	2	Segundo desembolso recursos vigencia 2022		\$ 143.873.429	Grabado
08-06-2022	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2022		\$ 287.746.862	Grabado
15-07-2022	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2022		\$ 143.873.429	Grabado
14-09-2022	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2022		\$ 71.936.714	Grabado
07-12-2022	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2022		\$ 71.936.730	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Es necesario poder seleccionar el contratista de obra en la medida de lo posible pues de lo contrario se seguirá con procesos de suspensiones o ampliaciones de plazos que se deben aprovechar debidamente para poder normalizar el desarrollo de los proyectos.	29-05-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Es importante que los diferentes oferentes que se presenten a la licitación por la ejecución de la obra vean que los precios ofrecidos por el operador de red sean aceptables y competitivos de forma que se logre una pronta selección. Si se continúa con en el atraso en la actividad de selección del ejecutor de obra, será imposible cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de obra. Por todos los atrasos presentados se hace necesario que el operador de red tramite con la anticipación debida la solicitud de suspensión temporal del contrato ante el Ministerio de Minas y Energía.	20-04-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Si se mejoran los precios que tiene presupuestado el operador de red para este contrato es posible que se presenten una mayor cantidad de oferentes interesados, de lo contrario si se continúa con la demora en la adjudicación de ejecución de obra, será necesario o la ampliación del plazo de actividades o la suspensión para evitar que se consuman tiempos de otras actividades diferentes a la selección del contratista de obra. La interventoría deberá solicitar ampliación del contrato que tiene con el operador de red debido al próximo vencimiento del mismo.	24-03-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De no llegarse a una pronta selección del contratista de obra por las diferentes razones ya sean de tipo técnico o económico será casi imposible poder cumplir con los plazos de tiempos acordados en el contrato, lo que llevará a la solicitud por parte del operador de los plazos de tiempos establecidos o llegado el caso a la suspensión del mismo.	26-02-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Es de recalcar que la selección a tiempo del contratista ejecutor de obra incidirá en gran forma en el desarrollo del proyecto pues la legalización del contrato entre operador de red y contratista requiere de un buen período de tiempo que no permite un inicio pronto de la obra en el proyecto, lo que repercutirá en el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de actividades.	22-01-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Es importante que en este proceso de selección los interesados en participar reciban por parte del operador de red precios que permitan tener la opción de variada selección de proponentes pues de lo contrario si se sigue sin lograr adjudicar la construcción de obra se producirá un atraso aún mayor en la ejecución del proyecto.	29-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Al estar el proyecto sin adjudicar es de suma importancia hacerlo, pues de lo contrario se perderá la extensión de plazos de tiempos en las actividades logradas a través del trámite de otrosí especialmente de la etapa tres que hace referencia a la ejecución de obra y que es fundamental en el cumplimiento del contrato.	06-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo