

 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-494-2022	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	26-02-2023	Periodo Informe	19-01-2023 - 17-02-2023	
Departamento	Atlántico	Municipio	Soledad	Comité	CAPRONE	Número acta	33	Número de proyectos	5	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	Jhon Faber Romero Roncancio	Apoyo Jurídico	Ana María Ospino Escobar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran			
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ESPERANZA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CIUDAD FALLACE, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS COLONIAS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO FERROCARRIL, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL), los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ESPERANZA										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	BQ-100050706	\$ 287.746.864	18-02-2022	28-01-2024	Compañía Mundial de Seguros S.A.					
PAGO ANTICIPADO	BQ-100050706	\$ 719.367.155	18-02-2022	28-01-2024	Compañía Mundial de Seguros S.A.					
CUMPLIMIENTO	BQ-100050706	\$ 287.746.864	18-02-2022	28-01-2024	Compañía Mundial de Seguros S.A.					
PAGO ANTICIPADO	BQ-100050706	\$ 719.367.155	18-02-2022	28-01-2024	Compañía Mundial de Seguros S.A.					
Fecha de suscripción	23-02-2022	Fecha acta de inicio	23-02-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				02-04-2024		
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-02-2022	10-03-2022	%1,36	%100				
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		10-03-2022	30-03-2022	%1,36	%100				
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		31-03-2022	20-04-2022	%1,36	%100				
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría		21-04-2022	03-05-2022	%1,36	%100				
Etapas 1	Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio		04-05-2022	25-05-2022	%1,36	%100				
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños específicos y presupuesto.		26-05-2022	15-06-2022	%1,36	%100				
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		26-05-2022	15-06-2022	%1,36	%100				
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.		26-05-2022	15-06-2022	%1,36	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	26-05-2022	15-06-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	01-04-2022	29-04-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el Ministerio	06-08-2022	02-09-2022	%1,36	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30-04-2022	10-05-2022	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	11-05-2022	21-05-2022	%1,25	%0
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	24-05-2022	13-06-2022	%1,25	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	11-08-2022	22-04-2023	%1,25	%0
Etapa 3	Replanteo de obras	23-04-2023	15-10-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Giro de anticipos	16-10-2023	14-01-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	16-10-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes de MT	16-10-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	15-11-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	15-11-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	16-12-2023	03-01-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	16-12-2023	03-01-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	16-12-2023	03-01-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	16-10-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	16-10-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	15-11-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	15-11-2023	25-12-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	15-07-2023	03-08-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	26-12-2023	21-01-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	26-12-2023	21-01-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	06-01-2024	03-02-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	22-01-2024	07-02-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	04-02-2024	21-02-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	15-10-2023	30-10-2023	%3,5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	25-02-2024	08-03-2024	%2,5	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		22-02-2024	02-04-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.		27-02-2024	13-03-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		27-02-2024	13-03-2024	%2,54	%0	
Fecha de terminación del contrato		22-02-2042	Fecha para liquidación contrato		21-08-2042	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	2	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
GGC-494-2022-01		02-05-2022		Se modifique el Anexo 1. Proyecto en discriminar la información de cada uno de los cinco (5) proyectos objeto del contrato.			
GGC-494-2022-02		18-11-2022		Se modifica el Anexo No.2 del contrato, correspondiente al Cronograma.			
Número de usuarios contratados			Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios
Avance contrato proyectado		% 19,65		Avance contrato real		% 16,21	Retraso contrato
Avance obra proyectado		% -18		Avance de obra real		% 0	Retraso obra
Ultimo informe Constratista		19-01-2023 - 17-02-2023		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Para el período del mes de enero no se ejecutaron trabajos, ni visita a los terrenos. La visita a terreno se realizó anteriormente en octubre con el fin identificar a los líderes de la junta de acción comunal y a través de ellos informar a la comunidad sobre las ventajas de la normalización de las redes eléctricas. A la fecha no se ha seleccionado el contratista de obra.	
				Acciones a realizar – último informe		Debido al proceso actual de selección del contratista de obra que está llevando a cabo el operador de red, se espera que la escogencia se logre a la mayor brevedad posible para poder continuar con las labores siguientes que hacen parte del cronograma de actividades ya establecido.	
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero		%50		Valor Total del Contrato		\$ 1.438.734.319	Valor Total Pagado
Detalle de los pagos efectuados al contrato							
Fecha		Número de acta		Descripción		Valor	
24-03-2022		1		Primer desembolso a titulo de pago anticipado recursos vigencia 2022		\$ 719.367.155	
						Estado	
						Pagado	

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
19-05-2022	2	Segundo desembolso recursos vigencia 2022		\$ 143.873.429	Grabado
08-06-2022	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2022		\$ 287.746.862	Grabado
15-07-2022	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2022		\$ 143.873.429	Grabado
14-09-2022	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2022		\$ 71.936.714	Grabado
07-12-2022	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2022		\$ 71.936.730	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
De no llegarse a una pronta selección del contratista de obra por las diferentes razones ya sean de tipo técnico o económico será casi imposible poder cumplir con los plazos de tiempos acordados en el contrato, lo que llevará a la solicitud por parte del operador de los plazos de tiempos establecidos o llegado el caso a la suspensión del mismo.	26-02-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Es de recalcar que la selección a tiempo del contratista ejecutor de obra incidirá en gran forma en el desarrollo del proyecto pues la legalización del contrato entre operador de red y contratista requiere de un buen período de tiempo que no permite un inicio pronto de la obra en el proyecto, lo que repercutirá en el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de actividades.	22-01-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Es importante que en este proceso de selección los interesados en participar reciban por parte del operador de red precios que permitan tener la opción de variada selección de proponentes pues de lo contrario si se sigue sin lograr adjudicar la construcción de obra se producirá un atraso aún mayor en la ejecución del proyecto.	29-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Al estar el proyecto sin adjudicar es de suma importancia hacerlo, pues de lo contrario se perderá la extensión de plazos de tiempos en las actividades logradas a través del trámite de otrosí especialmente de la etapa tres que hace referencia a la ejecución de obra y que fundamental en el cumplimiento del contrato.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo