



INFORME DE SUPERVISIÓN

PRONE-GGC-641-21

Dirección de Energía Eléctrica

Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio

15/02/2023

CONTRATO	GGC No. 641 de 2021
FONDO	PRONE
EMPRESA	Air-e S.A E.S.P
OBJETO	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SANTA ROSALIA RURAL” el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.
Fecha Ata de Inicio	3/11/2021
Plazo de ejecución Etapa-1 Actividades previas a la contratación de Obra.	15/12/2021
Plazo de ejecución Etapa-2 Actividades de contratación de obras.	22/01/2022
Plazo de ejecución Etapa-3 Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación.	15/08/2023
Plazo de ejecución Etapa-4 Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración.	10/09/2023
VALOR CONTRATO	\$1.010.347.695,00
Vigencia PRONE 2021	\$404.139.078,00
Vigencia PRONE 2022	\$606.208.617,00
ENTIDAD ENCARGO FIDUCIARIO	ALIANZA FIDUCIARIA S.A
POLIZA	BQ-100045278

*Fechas correspondientes al cronograma del contrato actualizado a Otrosí No.1



INFORME DE SUPERVISIÓN

PRONE-GGC-641-21

Dirección de Energía Eléctrica

Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio

15/02/2023

1. ALCANCE DEL OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como alcance conceptuar sobre la “solicitud de suspensión del plazo para la ejecución de las Actividades de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del contrato PRONE-GGC-641-2021” presentada mediante comunicación con radicado No.1-2023-003582 del 26 de enero de 2023. (Anexo No.1)

2. INFORME DE SUPERVISIÓN.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas dentro del proceso de supervisión del Contrato PRONE-GGC-641-21, así como su estado de ejecución.

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Otrosí 1 del 30/09/2022: Modificar el plazo de la actividad de construcción y puesta operación del contrato Prone-GGC-641-2021.

2.2 Pólizas.

A la fecha la póliza de garantía de cumplimiento del contrato No. BQ-100045278 – Compañía Mundial de Seguros S.A. se encuentra vigente desde 29/09/2021 hasta el 05/11/2023.

2.3 Desembolsos

De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA – VALOR, los recursos del contrato están distribuidos así:

Tabla 1. Balance financiero del contrato PRONE-GGC-641-21

Valor del contrato	\$1.010.347.695,00
Valor desembolsado	\$404.139.078,00
Valor Pendiente por desembolsar	\$606.208.617,00
Número de usuarios	213

Tabla 2 Balance financiero por desembolsos

Vigencia	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR POR DESEMBOLSAR
2021	\$404.139.078	\$404.139.078	0
2022	\$252.586.924	0	\$252.586.924
2022	\$252.586.923	0	\$252.586.923
2022	\$101.034.770	0	\$101.034.770
TOTAL CONTRATO	\$1.010.347.695	\$404.139.078	\$606.208.617,00

**INFORME DE SUPERVISIÓN****PRONE-GGC-641-21**

Dirección de Energía Eléctrica

Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio

15/02/2023

2.4 Encargo Fiduciario

Acorde con lo establecido con el informe encargo Fiduciario del mes de diciembre a corte 31/12/2022, el saldo de la fiducia es \$ 405.127.218,06 (ANEXO 2).

2.5 Ejecución del Contrato

Con el fin de determinar el porcentaje de avance del contrato, la Dirección de Energía del Ministerio de Minas estableció un porcentaje para cada etapa, teniendo en cuenta las actividades en cada una para la ejecución de los contratos PRONE, quedando de la siguiente manera por etapas así:

Etapas I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%

Etapas II - Actividades de Contratación de Obras: 5%

Etapas III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%

Etapas IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

Atendiendo lo anterior, se relaciona el avance de las actividades en cada una de las etapas, de conformidad con el avance de obra reportado por el operador de red a corte 31 de diciembre de 2022:

Tabla 3. Avance del Contrato PRONE-GGC-641-21

Item	Actividad	PORCENTAJE DEFINIDO POR MME PARA CADA ETAPA (%)	% Avance Ejecutado	Avance de ejecución ponderado (%)
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de obra:			15%	15%
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	1,36%	100%	1,36%
2	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	1,36%	100%	1,36%
3	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	1,36%	100%	1,36%
4	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	1,36%	100%	1,36%
5	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	1,36%	100%	1,36%
6	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	1,36%	100%	1,36%
7	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,36%	100%	1,36%
8	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	1,36%	100%	1,36%
9	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	1,36%	100%	1,36%
10	Elaboración de pliegos de contratación de obra	1,36%	100%	1,36%
11	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	1,36%	100%	1,36%
b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:			5%	5,00%



INFORME DE SUPERVISIÓN

PRONE-GGC-641-21

Dirección de Energía Eléctrica

Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio

15/02/2023

1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,25%	100%	1,25%
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,25%	100%	1,25%
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,25%	100%	1,25%
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,25%	100%	1,25%
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:			0%	3.50%
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)			
1.1	Replanteo de obras	59,50%	100%	3,50%
1.2	Giro de anticipos		100%	0,00%
1.3	Apertura de huecos		0%	0,00%
1.4	Suministro e instalación de postes MT		0%	0,00%
1.5	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT		0%	0,00%
1.6	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT		0%	0,00%
1.7	Suministro e instalación de transformadores		0%	0,00%
1.8	Suministro e instalación de protecciones		0%	0,00%
1.9	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores		0%	0,00%
1.10	Apertura de huecos		0%	0,00%
1.11	Suministro e instalación de postes secundarios BT		0%	0,00%
1.12	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT		0%	0,00%
1.13	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT		0%	0,00%
1.14	Instalación de puestas a tierra BT		0%	0,00%
1.15	Suministro e instalación de medidores		0%	0,00%
1.16	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas		0%	0,00%
1.17	Inspección RETIE		0%	0,00%
2	Acta de recibo de obras	3,50%	0%	0,00%
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	3,50%	0%	0,00%
4	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	3,50%	0%	0,00%
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y terminación del contrato de Administración:			0%	0,00%
	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,5%	0%	0,00%
	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,5%	0%	0,00%
	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,5%	0%	0,00%
	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,5%	0%	0,00%
TOTAL AVANCE				23,50%

Teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada etapa, **el avance general del contrato es del 23,50%.**



INFORME DE SUPERVISIÓN

PRONE-GGC-641-21

Dirección de Energía Eléctrica
Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio
15/02/2023

3. CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del contrato PRONE GGC 641 2021 ajustado al Otrosí No.1

ANEXO No. 3					
CONTRATO GGC 641-2021 PRONE - MINMINAS - OR					
PROYECTO	SANTA ROSALIA RURAL				
OPERADOR DE RED:		AIR S.A.S. E.S.P.			
CRONOGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
FECHA ACTA DE INICIO (Fecha estimada se ajustara el cronograma a la fecha efectiva del acta de inicio)		3/11/2021			
PLAZO DEL CONTRATO		20 AÑOS			
PLAZO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN (Plazo en meses entre el acta de Inicio y la finalización de la actividad)					
Item	Actividad	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15	3/11/2021	18/11/2021	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Certificación
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	10	3/11/2021	13/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA



INFORME DE SUPERVISIÓN

PRONE-GGC-641-21

Dirección de Energía Eléctrica

Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio

15/02/2023

4	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	10	14/11/2021	24/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	10	25/11/2021	5/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	10	6/12/2021	16/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	20	17/12/2021	6/01/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	20	17/12/2021	6/01/2022	ACTAS
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	20	17/12/2021	6/01/2022	Planos / Actas
10	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Actas
11	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	N/A	N/A	N/A	Certificación/Copias documentos soporte
12	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Licencias, certificaciones, permisos
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se	20	17/12/2021	6/01/2022	Certificación

**INFORME DE SUPERVISIÓN****PRONE-GGC-641-21**

Dirección de Energía Eléctrica

Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio

15/02/2023

	encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				
14	Elaboración de pliegos de contratación de obra	20	14/11/2021	4/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	10	5/12/2021	15/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	10	5/12/2021	15/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	10	16/12/2021	26/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10	27/12/2021	6/01/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	7/01/2022	22/01/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)				
1.1	REDES DE MEDIA TENSION				
1.1.1	Replanteo de obras	10	16/01/2022	26/01/2022	Informe de avance
1.1.2	Giro de anticipos	181	27/01/2022	27/07/2022	

**INFORME DE SUPERVISIÓN****PRONE-GGC-641-21**

Dirección de Energía Eléctrica

Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio

15/02/2023

1.1.3	Apertura de huecos	50	27/01/2022	18/03/2022	Informe de avance
1.1.4	Suministro e instalación de postes MT	20	19/03/2022	8/04/2022	Informe de avance
1.1.5	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	40	29/03/2022	8/05/2022	Informe de avance
1.1.6	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	35	18/04/2022	23/05/2022	Informe de avance
1.2	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN				
1.2.1	Suministro e instalación de transformadores	17	5/05/2022	22/05/2022	Informe de avance
1.2.2	Suministro e instalación de protecciones	17	5/05/2022	22/05/2022	Informe de avance
1.2.3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	17	5/05/2022	22/05/2022	Informe de avance
1.3	REDES DE BAJA TENSIÓN				
1.3.1	Apertura de huecos	15	19/03/2022	3/04/2022	Informe de avance
1.3.2	Suministro e instalación de postes secundarios BT	20	26/03/2022	15/04/2022	Informe de avance
1.3.3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	20	5/04/2022	25/04/2022	Informe de avance
1.3.4	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	30	15/04/2022	15/05/2022	Informe de avance
1.3.5	Instalación de puestas a tierra BT	17	30/04/2022	17/05/2022	Informe de avance
1.4	MEDIDA				
1.4.1	Suministro e instalación de medidores	90	18/05/2022	16/08/2022	Informe de avance
1.4.2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	90	18/05/2022	16/08/2022	Informe de avance



INFORME DE SUPERVISIÓN

PRONE-GGC-641-21

Dirección de Energía Eléctrica

Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio

15/02/2023

1.5	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO				
1.5.1	Inspectoría RETIE	30	17/08/2022	16/09/2022	Informe de avance
2	Acta de recibo de obras	324	17/09/2022	7/08/2023	Actas
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	30	16/07/2023	15/08/2023	Actas
4	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	15	16/01/2022	31/01/2022	Fotografías de vallas
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15	15/08/2023	30/08/2023	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	15	16/08/2023	31/08/2023	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	15	26/08/2023	10/09/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

**INFORME DE SUPERVISIÓN****PRONE-GGC-641-21**

Dirección de Energía Eléctrica

Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio

15/02/2023

4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	15	26/08/2023	10/09/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
---	---	----	------------	------------	---

Ilustración 1 Cronograma ajustado al acta de inicio Contrato PRONE GGC 641 2021,**4. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA**

AIR-E S.A.S E.S.P. mediante comunicación del 25 de enero de 2023 (Anexo No.1) solicita sean estudiadas las justificaciones presentadas con el fin de aprobar la suspensión del plazo para la ejecución de las Actividades de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del contrato PRONE-GGC-641-2021, de la siguiente manera:

(...)” *CONSORCIO REDES ELECTRICAS DE LA COSTA: Solicita en su comunicación de fecha 09 de noviembre de 2022 el ajuste a los contratos PRONE 2021 adjudicados a dicho consorcio, en la respectiva justificación indica: “Ajuste de valor de contrato: Una vez expuesta la alta variación en los precios de los materiales en el mercado y en aras de poder llegar a un equilibrio económico que permita la ejecución de los proyectos. Se solicita que se realice el ajuste de los precios de las unidades constructivas. Anexo N° 2”. (...)*

4.1 CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA

El Consorcio Interventorías y Servicios del Caribe mediante comunicación del 24 de enero de 2023 (Anexo 3) presentó aval respecto a la solicitud del operador de red en los siguientes términos:

(...)

“Justificación De Aval: En el Contrato N° C00772022 Suscrito entre Air-e y CONSORCIO INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS DEL CARIBE, cuyo objeto es prestar los SERVICIOS DE “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS - PRONE N ° 1 - 2021 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO, LA GUAJIRA Y MAGDALENA” se dispuso a título de Anexo Técnico No. 5, Especificaciones Técnicas - Funciones generales del interventor lo siguiente: “10. Conceptuar desde el punto de vista jurídico, técnico, administrativo, contable y financiero sobre las solicitudes de modificación, suspensión y adición de los contratos realizados por el contratista en desarrollo del presente Contrato.” “8. Estudiar, validar y avalar de forma expresa y formal, según corresponda, la solicitud de suspensión del contrato presentada por el contratista de obra. El interventor también podrá recomendar la suspensión del contrato, para lo cual detallará los motivos que la sustentan y deberá aportar los soportes del caso.”

III. Solicitudes emitidas por los contratistas de obra:**• CONSORCIO PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBAR Y CONSTRUCCIONES:****1. Contrato GGC 666 2021 - COLINAS DEL PANDO**



INFORME DE SUPERVISIÓN

PRONE-GGC-641-21

Dirección de Energía Eléctrica
Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio
15/02/2023

2. Contrato GGC 667 2021 - 1 DE MAYO
3. Contrato GGC 668 2021 - LA QUININA 2 - NUEVA BETEL
4. Contrato GGC 669 2021 - COLINAS DEL RÍO

Mediante comunicado C14-2022, del 04 de noviembre de 2022, el contratista CONSORCIO PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBAR Y CONSTRUCCIONES, solicita modificación de los precios contractuales en donde manifiesta lo siguiente : “El análisis arroja como resultado que los proyectos no cierran financieramente de manera favorable para nosotros como contratistas frente al presupuesto inicial, como era de esperarse, ya que esta situación fue manifestada desde la presentación de la oferta, sin embargo, una vez ejecutados los replanteos de los proyectos y gestionadas las cotizaciones actualizadas de los materiales encontramos que la afectación presupuestal es mucho mayor a la planteada inicialmente”.

. CONSORCIO REDES ELECTRICAS DE LA COSTA:

1. Contrato GGC 641 2021 - SANTA ROSALÍA RURAL
2. Contrato GGC 643 2021 - AEROPUERTO
3. Contrato GGC 647 2021 - GUAMAHITO RURAL- 1 DE JULIO
4. Contrato GGC 651 2021 - EL PROGRESO - LA INCORA
5. Contrato GGC 653 2021- CONCEPCIÓN - LA AGUSTINA - LA BENDICIÓN DE DIOS
6. Contrato GGC 654 2021 - EL PORVENIR - SAN BERNARDO
7. Contrato GGC 655 2021- VEREDA PAULINA
8. Contrato GGC 670 2021- EL PROGRESO
9. Contrato GGC 685 2021- ALTO DEL PRADO
10. Contrato GGC 688 2021- BANCA DE FERROCARRIL
11. Contrato GGC 691 2021- REPOSO

Mediante comunicado del 09 de noviembre de 2022, el contratista CONSORCIO REDES ELECTRICAS DE LA COSTA, solicita modificación de los precios contractuales en donde manifiesta lo siguiente: “Ajuste de valor de contrato: Una vez expuesta la alta variación en los precios de los materiales en el mercado y en aras de poder llegar a un equilibrio económico que permita la ejecución de los proyectos. Se solicita que se realice el ajuste de los precios de las unidades constructivas”

IV. Análisis de la Interventoría:

Teniendo en cuenta las solicitudes emitidas por los contratistas de obra respecto al ajustes del valor de los contratos, según indican; producto de la tendencia al alza del valor de los materiales por el fenómeno económico mundial, se hace necesario iniciar gestiones que propicien un acuerdo entre las partes para continuar con la ejecución de los proyectos, lo anterior; previa verificación de la pretensión económica del contratista, los soportes justificativos y el presupuesto asignado para su ejecución. Es necesario entonces que el plazo de los contratos sea suspendido a efectos de que no sea utilizado en tramites diferente a la construcción del proyecto, para lo que originariamente fue otorgado. Dicho lo anterior y en pro de velar por el cumplimiento de cada uno de los contratos en mención, la Interventoría aval a la suspensión temporal de los contratos GGC 666 2021 - COLINAS DEL PANDO, GGC 667 2021 - 1 DE MAYO,



INFORME DE SUPERVISIÓN

PRONE-GGC-641-21

Dirección de Energía Eléctrica
Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio
15/02/2023

GGC 668 2021 - LA QUININA 2 - NUEVA BETEL, GGC 669 2021 - COLINAS DEL RÍO, GGC 641 2021 - SANTA ROSALÍA RURAL, GGC 643 2021 - AEROPUERTO, GGC 647 2021 - GUAMAHITO RURAL- 1 DE JULIO, GGC 651 2021 - EL PROGRESO - LA INCORA, GGC 653 2021- CONCEPCIÓN - LA AGUSTINA - LA BENDICIÓN DE DIOS, GGC 654 2021 - EL PORVENIR - SAN BERNARDO, GGC 655 2021- VEREDA PAULINA, GGC 670 2021- EL PROGRESO, GGC 685 2021- ALTO DEL PRADO, GGC 688 2021- BANCA DE FERROCARRIL, GGC 691 2021- REPOSO, por un término no mayor a tres (03) meses plazo durante el cual Air-e pueda realizar el estudio de las solicitudes que garanticen la ejecución de los contratos en condiciones acordadas por las partes.

V. Fundamento Contractual: Contratos suscritos entre Air-e y MINISTERIO DE Minas y Energía - CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: la cual establece que (...) "se podrá suspenderse temporalmente la ejecución del presente Contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito" (...).

5. RECOMENDACIÓN

En concordancia con los argumentos previamente mencionados, se evidencia que la solicitud de suspensión de actividades del contrato se encuentra justificada por parte de AIR-E y avalada por la interventoría, CONSORCIO INTERVENTORIAS SERVICIOS DEL CARIBE por un término de tres (03) meses, teniendo en cuenta que se realizarán los acercamientos necesarios con los contratistas a efectos de evaluar las solicitudes presentadas, verificar la disponibilidad presupuestal de AIR-E para realizar los respectivos ajustes y en caso de ser aprobados formalizar dicho acuerdo en los contratos de obra.

Se aclara que AIR-E deberá notificar al ministerio la reactivación del contrato llegado el caso en que estas actividades puedan ser ejecutadas en un término inferior a los 3 meses, por lo cual se solicita a la interventoría CONSORCIO INTERVENTORIAS Y SERVICIOS DEL CARIBE verificar y comunicar si las dificultades de la presente suspensión son superadas.

Se aclara que la anterior suspensión de las actividades contempladas dentro de la etapa de instalación no implica adición de recursos al Contrato por parte del Ministerio de Minas y Energía.

Atentamente,

JHON FABER ROMERO RONCANCIO

Dirección de Energía Eléctrica

Ministerio de Minas y Energía

Anexos:

Anexo 1. Solicitud de suspensión del plazo para la ejecución de las actividades

Anexo 2. Encargo Fiduciario

Anexo 3. Aval Interventoría

Anexo 4. Solicitud de ajustes a los contratos PRONE 2021 Consorcio Redes Eléctricas de la Costa
Contrato PRONE GGC 641 2021



INFORME DE SUPERVISIÓN

PRONE-GGC-641-21

Dirección de Energía Eléctrica

Supervisor de apoyo: Jhon Faber Romero Roncancio

15/02/2023
