

Fecha

2023-04-24

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR

BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1683-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Andrea Bernal Cuellar - Apoyo Principal, Fidel Augusto Garcia Sotelo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	26.0%
% EJECUTADO	24.0%
% VARIACIÓN	-2.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de insumos en ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	ACADIT INGENIERIA LTDA	Contratista	No aplica
Contrato No.	IDU-1683-2022	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	\$ 1.733.254.560,00	Valor Inicial	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 1.733.254.560,00	Total Contrato	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	360 días	Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	360 días	Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	2023-01-19	Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	2024-01-18	Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	9	No. Empleos generados	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
Corredor Carrera 11	98.0	90.0	-8.0	
Bosa entre Santafé y ALO	98.0	95.0	-3.0	
Circunvalar por 83	100.0	91.0	-9.0	
Circunvalar por Belisario (CI 88)	100.0	92.0	-8.0	
Puente La Florida	100.0	97.0	-3.0	
Vías de acceso Patio San Pablo	100.0	95.0	-5.0	

