


		INFORME SEMANAL				CÓDIGO	FR-PRO-018				
						N° VER	F. APROB.	F. REV.			
						3	7/05/2018	28/07/2022			
I. INFORMACIÓN GENERAL											
CONTRATO No.		134 de 2022									
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.									
SEMANA No.		44	DEL	20/03/2023		AL	26/03/2023				
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO		308	NOMBRE DEL SUPERVISOR		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ						
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA							
Contratista		CONSORCIO COLEGIO ERU 2022		Interventor		GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S					
Contrato No.		133 DE 2022		Contrato No.		134 DE 2022					
Fecha de suscripción del contrato		5/05/2022		Fecha de suscripción del contrato		5/05/2022					
Valor Inicial		\$ 43.322.137.680,00		Valor Inicial		\$ 1.570.157.939,00					
Plazo Inicial		17 MESES		Plazo Inicial		17 MESES					
Plazo Actualizado		N/A		Plazo Actualizado		N/A					
Fecha de Iniciación		23/05/2022		Fecha de Iniciación		23/05/2022					
Fecha de Terminación*		22/10/2023		Fecha de Terminación		22/10/2023					
No póliza contrato de obra		Póliza cumplimiento CBC-100035966-0 Póliza RCE CBC_10005343-0		No póliza contrato de interventoría		15-45-101142718					
Fecha aprobación		19/05/2022		Fecha aprobación		12/05/2022					
* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas											
II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS											
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA							
AMPARO		VIGENCIA (Desde- hasta)		VALOR		AMPARO		VIGENCIA (Desde- hasta)		VALOR	
CUMPLIMIENTO		23/05/2022 - 23/04/2024		\$ 8.664.427.536,00		CUMPLIMIENTO		23/05/2022 - 23/04/2024		\$ 314.031.787,80	
PRESTACIONES SOCIALES		23/05/2022 - 23/10/2026		\$ 4.332.213.768,00		CALIDAD DEL SERVICIO		23/10/2023 - 23/10/2028		\$ 314.031.787,80	
ESTABILIDAD DE LA OBRA		23/10/2023 - 23/10/2028		\$ 10.830.534.420,00		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		23/05/2022 - 23/10/2026		\$ 157.015.893,90	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		23/05/2022 - 23/04/2024		\$ 8.664.427.536,00							
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		05/05/2022 - 23/10/2023		\$ 2.166.106.884,00							
III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA											
No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor total actividad	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad				
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	27/06/2022	EN PROCESO	\$ 604.331.461,00	\$ 7.246.202,15	1,20%	Se excava zona de plazoleta de banderas encontrando en el area paralela al bloque I fallos, razon por la que se requiere realziar el mejoramiento del terreno.				
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	7/09/2022	EN PROCESO	\$ 942.475.329,88	\$ 19.763.108,06	2,10%	Se extiende primera capa del bloque I, quedando pendiente el desnivel.				
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	12/09/2022	EN PROCESO	\$ 1.298.625.150,90	\$ 28.253.400,00	2,18%	Torta inferior modulo I				
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	5/09/2022	EN PROCESO	\$ 83.557.393,95	\$ 2.688.525,00	3,22%	Se instala geotextil modulo I				
2.2.1	Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	12/09/2022	EN PROCESO	\$ 33.401.960,28	\$ 11.133.986,76	33,33%	Se cuantifica saldo restante de placa				
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	12/09/2022	EN PROCESO	\$ 1.968.908.032,00	\$ 89.742.452,55	4,56%	MODULO I - 50% DEL ACERO DE LA CIMENTACION				
2.3.2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	12/09/2022	EN PROCESO	\$ 265.423.295,88	\$ 9.125.196,04	3,44%	PATIO INTERNO - TRAMO 1 DEL CONCRETO DE MR				
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	19/09/2022	EN PROCESO	\$ 944.434.571,73	\$ 8.554.705,94	0,91%	MODULO H - COLUMNAS DE PISO 1 A PISO 2				
4.1.3	Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	EN PROCESO	\$ 94.651.813,98	\$ 4.837.278,06	5,11%	ESCALERA PISO 2 A PISO 3 MODULO A				
4.2.2	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	19/09/2022	EN PROCESO	\$ 999.772.066,58	\$ 36.701.851,38	3,67%	MODULO I - 30% DEL ACERO DE LAS COLUMNAS				
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	15/12/2022	EN PROCESO	\$ 1.863.467.553,48	\$ 16.645.382,00	0,89%	Se adelantaron actividades en el bloque D Y E piso 2, y en el bloque A piso 1				
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8". de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	15/12/2022	EN PROCESO	\$ 291.364.128,00	\$ 21.643.842,00	7,43%	Se adelantaron actividades en el piso 1, los anclajes necesarios para la elaboración de elementos no estructurales del proyecto y para la ejecución de muros de mampostería				
6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 24.493.611,00	\$ 138.774,00	0,57%	Se realiza instalacion en modulo I				
6.2.2.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 4.354.548,00	\$ 138.193,92	3,17%	Se realiza instlacion en medio de bloque I y L				
6.2.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 2.215.210,00	\$ 691.145,52	31,20%	Se realiza instlacion en medio de bloque I y L				

6.2.4.12	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 8" x 6"	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 13.037.490,00	\$ 598.050,00	4,59%	Se realiza instalacion en medio de bloque I y L zona de carcamas
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	12/09/2022	EN PROCESO	\$ 48.785.278,08	\$ 339.330,88	0,70%	se realizan excavaciones en medio de bloque I y L
6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	12/09/2022	EN PROCESO	\$ 227.154.620,88	\$ 1.436.642,70	0,63%	se realizan Rellenos en medio de bloque I y L
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	12/09/2022	EN PROCESO	\$ 106.439.805,00	\$ 3.687.130,50	3,46%	Se realiza instalacion en modulo I, entre ejes IA - IC
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/09/2022	EN PROCESO	\$ 25.158.882,00	\$ 3.594.126,00	14,29%	Se realiza instalacion en modulo I, entre ejes IA - IC
7.1.2.3	Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/09/2022	EN PROCESO	\$ 4.955.958,00	\$ 4.955.958,00	100,00%	Se realiza instalacion en modulo I, entre ejes IA - IC
7.1.5.2	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 75.639.390,00	\$ 8.001.242,14	10,58%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.5.4	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/2" (incluye accesorios)	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 25.013.454,00	\$ 1.814.266,98	7,25%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.5.5	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/4" (incluye accesorios)	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 12.582.346,00	\$ 560.918,87	4,46%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.5.6	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1" (incluye accesorios)	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 104.088.250,00	\$ 7.824.635,00	7,52%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.5.8	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 5.065.710,00	\$ 701.406,00	13,85%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.5.11	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 7.619.468,00	\$ 336.153,00	4,41%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.5.12	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"x 1.1/2"	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 5.182.628,00	\$ 1.177.870,00	22,73%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.5.15	Suministro e instalación de junta de expansión en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 11.356.002,00	\$ 1.622.286,00	14,29%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.8.1	Suministro e instalación de soporte sísmico transversal 2.1/2" para red de rociadores	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 6.417.960,00	\$ 1.283.592,00	20,00%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.8.2	Suministro e instalación de soporte sísmico longitudinal 2.1/2" para red de rociadores	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 3.774.600,00	\$ 503.280,00	13,33%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.10.2	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 11.553.966,00	\$ 1.463.166,00	12,66%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.10.3	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 4.308.565,00	\$ 49.810,00	1,16%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.10.4	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 4.964.913,00	\$ 418.980,00	8,44%	Se realiza instalacion en bloque (A,B,C,D,) DEL PISO 2
7.1.10.6	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 18.958.428,00	\$ 2.217.360,00	11,70%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.1.3.6	Suministro e instalación de alimentador tableros T6 y T8 en 3 # 1/0 fases + 1 # 1/0 neutro + 1 # 6 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø2" EMT sobrepuesto en losa, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	3/04/2023	EN PROCESO	\$ 39.493.400,00	\$ 3.554.406,00	9,00%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.1.3.11	Suministro e instalación de alimentador de circuitos de iluminación en 3 # 12 AWG HFFRLS, ducto Ø3/4" emt sobrepuesto en losa, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación. Va desde tablero de protecciones hasta primera salida de circuito ramal correspondiente	3/04/2023	EN PROCESO	\$ 16.194.000,00	\$ 1.619.400,00	10,00%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.1.3.17	Suministro e instalación de paso para dilatación estructural con caja de paso metálica pintada, con puerta y chapa, 0,6x0,6x0,3m y coraza metálica flexible 2", incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	3/04/2023	EN PROCESO	\$ 1.842.400,00	\$ 884.352,00	48,00%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.1.3.20	Suministro e instalación tablero trifásico 30 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	3/04/2023	EN PROCESO	\$ 1.277.580,00	\$ 44.715,30	3,50%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.1.3.22	Suministro e instalación tablero trifásico 18 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	3/04/2023	EN PROCESO	\$ 1.251.726,00	\$ 438.104,10	35,00%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.1.4.1	Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4" en losa, cable #12 AWG HFFRLS, caja metálica 2x4" o 4x4 Radwell Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 4ml	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 292.236.160,00	\$ 8.735.320,00	2,99%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)

8.1.4.7	Suministro e instalacion de interruptor triple sin piloto, en tuberia EMT 3/4", en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 5#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 10.539.845,00	\$ 727.845,90	6,91%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.1.4.11	Suministro e instalacion de sensor de movimiento multitecnología, 360°, en tuberia EMT Ø 3/4", sobrepuesto en cielo raso , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 17.282.125,00	\$ 1.036.927,50	6,00%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.1.5.1	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 27.735.930,00	\$ 1.278.264,60	4,61%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.1.5.3	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, red regulada color naranja, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 11.456.145,00	\$ 1.145.614,50	10,00%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.2.1.13	Suministro e instalación de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 2xjacks Cat 6A, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificación y certificación a 500Mhz	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 39.028.200,00	\$ 1.951.410,00	5,00%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.2.1.14	Suministro e instalación de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 1xjacks Cat 6A, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificación y certificación a 500Mhz	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 3.823.800,00	\$ 1.376.568,00	36,00%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
8.2.1.27	Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo rejilla, uso interior, zincada, 400x50mms, con todos los accesorios de soporte tipo columpio en riel, uniones, derivaciones de tuberias, y puesta a tierra en cable de cobre desnudo #8AWG con conectores.	14/11/2022	EN PROCESO	\$ 116.635.000,00	\$ 11.896.770,00	10,20%	Se realizan instalaciones en segundo nivel en bloques (A, B, C,D,E.)
11.1.1	Pañete impermeabilizado con sika o similar sobre muros 1:3 e = 0,03m (incluye filos y dilataciones)	28/11/2022	EN PROCESO	\$ 118.079.991,87	\$ 358.574,37	0,30%	se realizaron actividades de pañetes en los baños del piso1 ubicados en el bloque A y en el bloque E
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegador o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	19/12/2022	EN PROCESO	\$ 452.478.283,80	\$ 5.413.753,16	1,20%	se realizaron actividadesde instalación de baldosa en granito en los baños del piso1 ubicadoen el bloque A, mas en las oficinas del bloque ubicados en los ejes A1-A2; AA-AB
12.1.13	Suministro e instalacion Pavimento en concreto reforzado MR-39 e=0.15M	27/03/2023	EN PROCESO	\$ 208.624.087,43	\$ 38.535.309,12	18,47%	PATIO INTERNO - TRAMO 1 DEL CONCRETO DE MR
26.1	Aseo Permanente en Obra	23/06/2022	EN PROCESO	\$ 46.448.640,00	\$ 564.480,00	1,22%	Se realizo aseo permanente de manera constante
26.3	Retiro de Escombros y Sobrantes	18/09/2023	EN PROCESO	\$ 86.599.977,36	\$ 5.866.980,00	6,77%	Se realiza retiro de materiales sobrantes como residuos de concretos, escombros
NP 28.6	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting y acero de refuerzo)	13/02/2023	EN PROCESO	\$ 243.919.720,80	\$ 1.386.374,40	0,57%	Se ejecutaron actividades en muros que se levantaron de mamposteria en el bloque E y bloque D piso 2 y ademas en el bloque A piso 3

PROGRAMADO				EJECUTADO		
AVANCE		SEMANAL	ACUMULADO	AVANCE	SEMANAL	ACUMULADO
\$ 21.383.897.858,95		\$ 1.051.584.694,70	\$ 22.435.482.553,65	\$ 11.571.197.368,92		\$ 386.705.416,40
60,70%		2,99%	63,69%	32,85%		1,10%
						33,95%



Seguimiento Ruta Crítica						
Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1.2.1 - Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfálticas (Incluye cargue y retiro)	14/11/2022	7/12/2022	0	110	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.2 - Desmonte aparatos sanitarios, incluye griferías y accesorios (Incluye cargue y retiro)	14/11/2022	7/12/2022	0	110	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.3 - Desmonte Divisiones de baño (Incluye cargue y retiro)	14/11/2022	7/12/2022	0	110	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.4 - Desmonte Puertas y ventanas (Incluye cargue y retiro)	14/11/2022	7/12/2022	0	110	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.5 - Desmonte Tanques elevados (Incluye cargue y retiro)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada, áreas utilizadas por colegio existente
1.2.6 - Desmonte Bomba suministro de agua (Incluye disposición)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada, áreas utilizadas por colegio existente
1.2.7 - Desmonte estructura metálica (Incluye disposición)	14/11/2022	7/12/2022	0	110	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.8 - Desmonte cubierta (Incluye disposición)	14/11/2022	7/12/2022	0	110	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.9 - Demolición de estructura de cimentación existente	14/11/2022	Sin iniciar	0	14	119	Actividad no iniciada, áreas utilizadas por colegio existente
1.3.3 - Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	7/09/2022	Sin iniciar	0	721+7	193	Actividad no iniciada, es importante precisar que luego de visita por parte del consultor del proyecto se informó que este material granular se ejecutaría en las zonas exteriores, por tal motivo esta actividad no ha iniciado.
2.1.1 - Suministro y colocación Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	12/09/2022	29/09/2022	0	179	17	Actividad realizada en bloques A,B,C,D,E,L,N y M
2.1.3 - Suministro y colocación Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	12/09/2022	30/09/2022	0	178	18	Actividad realizada en bloques A,B,C,D,E,L,N y M
2.1.4 - Suministro y colocación Concreto para zapatas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	12/09/2022	9/01/2023	0	77	112	Actividad iniciada en bloque G
2.1.5 - Construcción de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	12/09/2022	26/09/2022	0	182	14	Actividad realizada en bloques A,B,C,D,E,L,N y M
2.2.1 - Suministro y colocación de Concreto para vigas cimentación de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	13/09/2022	5/11/2022	0	135	55	Actividad realizada en rampa
2.2.2 - Construcción de Zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	13/09/2022	Sin iniciar	0	0	195	Actividad no iniciada
2.2.3 - Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	3/10/2022	5/11/2022	0	135	35	Actividad realizada en rampa
2.2.4 - Suministro y colocación de Concreto para columnas de Rampa 4,000 PSI (28 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	175	Actividad no iniciada, es importante acotar que esta actividad dentro del diseño estructural se encuentra con cambio de especificación, por tal motivo se realizará mediante un No Previsto.
2.2.5 - Suministro y colocación de Concreto para vigas aéreas de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	16/01/2023	0	70	105	Actividad realizada en bloque RAMPA
3.1.1 - Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 6" (Bajo tierra)	12/09/2022	21/11/2022	0	126	77	Actividad realizada en áreas exteriores
3.1.3 - Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	12/09/2022	16/01/2023	0	70	126	Actividad no iniciada, cabe aclarar que esta actividad no se precisa para los bloques que se encuentran en ejecución.
3.1.5 - Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 3" (Bajo tierra)	12/09/2022	Sin iniciar	0	0	196	Actividad no iniciada, cabe aclarar que esta actividad no se precisa para los bloques que se encuentran en ejecución.
3.1.7 - Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 2" (Bajo tierra)	12/09/2022	16/01/2023	0	70	126	Actividad no iniciada, cabe aclarar que esta actividad no se precisa para los bloques que se encuentran en ejecución.
3.2 - CAJAS DE INSPECCION	12/09/2022	Sin iniciar	0	0	196	Actividades no iniciadas
4.1.2 - Suministro y colocación de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	13/11/2022	0	140	35	Actividad realizada en bloques A,B,C,D y E
4.1.3 - Suministro y colocación Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	30/01/2023	0	56	119	Actividad iniciada en bloque A
4.1.4 - Construcción de Placa aligerada a la vista en casón h= 0.30 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	161	Actividad no iniciada, es importante precisar que esta actividad se está ejecutando por el ítem, NP-28.5, toda vez que se realizó cambio de especificación
4.2.1 - Suministro e instalación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	3/10/2022	3/11/2022	0	143	28	Actividad realizada en bloques A,B,C,D y E

4.3 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	24/10/2022	Sin iniciar	0	0	154	Actividad no iniciada
4.4.2 - Suministro e instalacion de Junta constructiva manto de poliestireno de alta densidad (unión entre edificaciones)	12/09/2022	Sin iniciar	0	0	189	Actividad no iniciada
5.1.1 - Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	24/10/2022	15/12/2022	0	102	52	Actividad iniciada en bloque A
5.1.2 - Construcción de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignición de 2 horas)	24/10/2022	19/12/2022	0	98	56	Actividad iniciada en bloque A
5.1.3 - Construcción de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para Ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	24/10/2022	15/12/2022	0	102	52	Actividad iniciada en bloque A
5.1.4 - Muro en bloque de concreto con celdas rellenas de arena, grouting o vermiculita, Dimesiones 20cm , 20cm 40cm pañete a dos caras - auditorio	24/10/2022	Sin iniciar	0	0	154	Actividad no iniciada
6.1.2.1 - Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de agua potable (3 bombas c/u con un caudal 93 GPM para un caudal total de 279 GPM y presión de servicio 65 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L, pasamuros, tuberías y elementos dentro de cuarto de bombas necesarios para su instalación	20/03/2023	Sin iniciar	0	0	14	Actividades no iniciadas
6.1.3 - REDES DE AGUA A PRESION BAJO TIERRA	14/09/2022	Sin iniciar	0	0	194	Actividades no iniciadas
6.1.4 - EXCAVACION Y RELLENOS PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE	14/09/2022	Sin iniciar	0	0	194	Actividad no iniciada
6.1.5.1 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	13/02/2023	0	42	89	Actividad ejecutada en área de colegio existente
6.1.5.2 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.3 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.4 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.5 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.6 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	3/01/2023	0	81	49	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.7 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 1" RDE 13.5 unión soldada (incluye accesorios)	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en área de colegio existente
6.1.5.8 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 11 unión soldada (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.9 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 1/2" RDE 9 unión soldada (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.10 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 4"	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
6.1.5.11 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 3"	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
6.1.5.12 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 2.1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.1.5.13 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.1.5.14 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 1.1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.1.5.15 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 1.1/4"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.1.6.1 - Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada

6.1.6.2 - Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.3 - Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.4 - Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.5 - Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.6 - Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.7 - Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	9/01/2023	0	77	56	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.8 - Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	9/01/2023	0	77	56	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.9 - Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.7.1 - Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 4"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.1.7.2 - Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 2.1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.1.7.3 - Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.1.7.4 - Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/2"	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en área de colegio existente
6.1.7.5 - Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/4"	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en área de colegio existente
6.1.7.6 - Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.1.7.7 - Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 3/4"	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en área de colegio existente
6.1.7.8 - Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.1.7.9 - Suministro e instalación de cheque de cortina de bronce 1"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.1.8.1 - Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1.1/4" para fluxómetro y ducha lavajos	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en área de colegio existente
6.1.8.2 - Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría hidráulico 3/4" para orinales	14/11/2022	26/12/2022	0	91	42	Actividad iniciada en bloque A
6.1.8.3 - Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1/2" (Sanitario de tanque, lavamanos, lavaplatos, ducha, bebedero, pocetas para aseo, salidas de manguera, puntos de suministro para cocina)	14/11/2022	26/12/2022	0	91	42	Actividad iniciada en bloque A
6.1.9.1 - Montaje de sanitario de fluxómetro	6/03/2023	Sin iniciar	0	0	21	Actividad no iniciada
6.1.9.2 - Montaje de sanitario de tanque	6/03/2023	Sin iniciar	0	0	21	Actividad no iniciada
6.1.9.3 - Montaje de orinal	6/03/2023	Sin iniciar	0	0	21	Actividad no iniciada
6.1.9.4 - Montaje de lavamanos	6/03/2023	Sin iniciar	0	0	21	Actividad no iniciada
6.1.9.5 - Montaje de lavaplatos	6/03/2023	Sin iniciar	0	0	21	Actividad no iniciada
6.1.9.6 - Montaje de duchas	6/03/2023	Sin iniciar	0	0	21	Actividad no iniciada
6.1.9.7 - Montaje de bebedero	6/03/2023	Sin iniciar	0	0	21	Actividad no iniciada
6.1.9.8 - Montaje de ducha lavajos	6/03/2023	Sin iniciar	0	0	21	Actividad no iniciada
6.2.2.1 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A

6.2.2.2 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.2.3 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	91	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.2.4 - Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 4" para bajantes	14/11/2022	Sin iniciar	0	91	98	Actividad no iniciada
6.2.2.5 - Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 3" para bajantes	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.2.2.14 - Suministro e instalación de trampa de grasas 1.60 m x 0.65 m en concreto reforzado para aguas residuales provenientes de equipos de cocina (incluye tapa con marco y ángulo, excavación y retiro de material)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.2.2.15 - Suministro e instalación de trampa de grasas de grasas 1.20 m x 0.60 m en concreto reforzado para aguas residuales provenientes de laboratorios (incluye tapa con marco y ángulo, excavación y retiro de material)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.2.3.1 - Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 3" (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.3.2 - Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 2" (incluye accesorios)	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en área de colegio existente
6.2.3.3 - Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.4.3 - Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 6" para bajantes	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.2.4.4 - Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 4" para bajantes	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.2.4.5 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	12/09/2022	10/10/2022	0	161	35	Actividad realizada en bloque A, B, E, L y N
6.2.4.6 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	12/09/2022	Sin iniciar	0	0	196	Actividad no iniciada
6.2.4.7 - Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 400 mm (Bajo tierra)	12/09/2022	Sin iniciar	0	0	189	Actividad no iniciada
6.2.4.8 - Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	12/09/2022	10/10/2022	0	168	28	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.4.12 - Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 8" x 6"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
6.2.5.1 - Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	9/01/2023	0	77	56	Actividad iniciada en bloque A
6.2.5.2 - Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	91	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.5.3 - Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	91	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.5.4 - Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.5.5 - Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	98	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.6.2 - Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	12/09/2022	10/10/2022	0	168	28	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.6.3 - Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	12/09/2022	Sin iniciar	0	0	196	Es importante precisar que teniendo en cuenta las condiciones del material de obra existente, por aclaración de los especialistas en geotecnia de todas las partes, el material existente en el predio no es recomendable para su uso
6.2.6.4 - Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	12/09/2022	10/10/2022	0	168	28	Actividad realizada en áreas exteriores

6.2.7.1 - Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible para desagües de cuarto de bombas (2 bombas c/u con caudal de 85 GPM y presión de salida de 8 PSI) incluye válvulas, cheques, tuberías y todos los elementos necesarios para su instalación	20/03/2023	Sin iniciar	0	0	14	Actividad no iniciada
6.2.8.1 - Suministro e instalación de equipo de bombeo para reuso de aguas lluvias, que consta de dos bombas tipo lapicero c/u con caudal de 20 GPM y Presión de salida 60 PSI (incluye todos los accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 60 L y elementos necesarios para su instalación)	20/03/2023	Sin iniciar	0	0	14	Actividad no iniciada
6.3.2 - LABORATORIOS	20/02/2023	Sin iniciar	0	0	35	Actividad no iniciada
7.1.2.1 - Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	12/09/2022	24/10/2022	0	154	42	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.2.2 - Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/09/2022	24/10/2022	0	147	49	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.2.3 - Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/09/2022	Sin iniciar	0	0	189	Actividad no iniciada
7.1.2.4 - Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/09/2022	24/10/2022	0	154	42	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.2.5 - Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 4" x 4" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada	12/09/2022	Sin iniciar	0	0	189	Actividad no iniciada
7.1.3.1 - Excavación manual en material común de brecha para tubería	12/09/2022	24/10/2022	0	154	42	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.3.2 - Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	12/09/2022	24/10/2022	0	154	42	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.3.3 - Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	12/09/2022	Sin iniciar	0	0	189	Actividad no iniciada. Es importante precisar que teniendo en cuenta el estado del material encontrado inicialmente en obra, dentro de la visita realizada por los especialistas en Geotecnia se indicó que el material no era aceptable para ser usado como material de relleno, por tal razón esta actividad no se ejecutará
7.1.3.4 - Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	12/09/2022	24/10/2022	0	154	42	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.5.1 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 4"	14/11/2022	30/01/2023	0	56	77	Actividad iniciada en bloque A
7.1.5.2 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	9/01/2023	0	77	56	Actividad iniciada en bloque A
7.1.5.3 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2"	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
7.1.5.4 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/2" (incluye accesorios)	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
7.1.5.5 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/4" (incluye accesorios)	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
7.1.5.6 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1" (incluye accesorios)	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
7.1.5.7 - Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 4"	14/11/2022	30/01/2023	0	56	77	Actividad iniciada en bloque A
7.1.5.8 - Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	30/01/2023	0	56	77	Actividad iniciada en bloque A
7.1.5.9 - Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2"	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
7.1.5.10 - Suministro e instalación de tee en acero al carbón 4"x2.1/2"	14/11/2022	30/01/2023	0	56	77	Actividad iniciada en bloque A
7.1.5.11 - Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	30/01/2023	0	56	77	Actividad iniciada en bloque A

7.1.5.12 - Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"x 1.1/2"	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
7.1.5.13 - Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
7.1.5.14 - Suministro e instalación de reducción en acero al carbón 2.1/2"x 2 "	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
7.1.5.15 - Suministro e instalación de junta de expansión en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	30/01/2023	0	56	77	Actividad iniciada en bloque A
7.1.6 - CENTROS DE CONTROL DE ROCIADORES	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
7.1.7 - ROCIADORES AUTOMATICOS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
7.1.8 - SOPORTES SISMICOS PARA RED DE ROCIADORES	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
7.1.9 - SALIDAS DE MANGUERA CONTRA INCENDIO	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
7.1.10.1 - Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
7.1.10.2 - Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	9/01/2023	0	77	56	Actividad iniciada en bloque A
7.1.10.3 - Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
7.1.10.4 - Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
7.1.10.5 - Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	13/02/2023	0	42	91	Actividad ejecutada en bloques A al E
7.1.10.6 - Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.1 - Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4" en losa, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4 Radwell Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 4ml	14/11/2022	16/01/2023	0	70	63	Actividad realizada en bloques A y B
8.1.4.2 - Suministro e instalacion salida de iluminacion exterior(no incluye luminaria) en tuberia conduit PVC DB enterrada, cable #12 AWG HFFRLS, y todos los elementos y accesorios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 15ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.3 - Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4", descolgada en estructuras de cubierta, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4 RADWELL Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 12ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.4 - Suministro e instalacion salida de iluminacion exterior(no incluye luminaria) en tuberia conduit IMC Ø 3/4", sobrepuesta, cable #12 AWG HFFRLS, y todos los elementos y accesorios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 10ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada

8.1.4.5 - Suministro e instalacion de interruptor sencillo sin piloto, en tubería EMT 3/4" en pared , caja 2x4 radwell Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	14/11/2022	16/01/2023	0	70	63	Actividad realizada en bloques A y B
8.1.4.6 - Suministro e instalacion de interruptor doble sin piloto, en tubería EMT Ø3/4", empotrada en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 4#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.7 - Suministro e instalacion de interruptor triple sin piloto, en tubería EMT 3/4", en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 5#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	16/01/2023	0	70	63	Actividad realizada en bloques A y B
8.1.4.8 - Suministro e instalacion de interruptor sencillo conmutable, sin piloto, en tubería PVCØ1/2", empotrada en pared , caja 2x4metalica Retie, cable 4#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.9 - Suministro e instalacion de interruptor doble, conmutable sin piloto, en tubería PVCØ3/4" empotrada en pared , caja 2x4metalica Retie, cable 6#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.10 - Suministro e instalacion de Dimmer electronico, con capacidad hasta 1.000W, en tubería EMT Ø3/4" en pared , caja 4x4 RADWELL Retie, cable 4#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.11 - Suministro e instalacion de sensor de movimiento multitecnologia, 360°, en tubería EMT Ø 3/4", sobrepuesto en cielo raso , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de	14/11/2022	16/01/2023	0	70	63	Actividad realizada en bloques A y B
8.1.4.12 - Suministro e instalacion reflector led tipo mini flood 200W, 20,000Lm, 30,000Hrs, CRI70, 120-277V, 6500°K, IK07, angulo abierto, fp 0,9, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.13 - Suministro e instalacion reflector led tipo flood 150W, 15,000Lm, 30,000Hrs, CRI>70, 120-277V, 6500°K, IK07, angulo abierto, fp 0,9, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.14 - Suministro e instalacion reflector led tipo 10W, 15,000Lm, 30,000Hrs, CRI>70, 120-277V, 4000°K, IK07, fp 0,9, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.15 - Suministro e instalacion luminaria led, de colgar, 6,000Lm, 4100°K, 97W, dimerizable, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada

8.1.4.16 - Suministro e instalacion luminaria led, de incrustar, 3,200Lm, 4100°K, 49W, dimerizable, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.17 - Suministro e instalacion luminaria led, de sobreponer, 3,200Lm, 4100°K, 49W, dimerizable, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.18 - Suministro e instalacion luminaria led, de sobreponer, 2,100Lm, 4100°K, 2x18W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.19 - Suministro e instalacion luminaria led, de incrustar con marco, 2,100Lm, 4100°K, 2x18W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.20 - Suministro e instalacion luminaria led, de sobreponer, 1,100Lm, 4100°K, 2x10W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.21 - Suministro e instalacion panel led, de incrustar, circular, 4000°K, 18W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.22 - Suministro e instalacion luminaria led, hermetica, de sobreponer, 2,100Lm, 4100°K, 2x18W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.23 - Suministro e instalacion luminaria led, hermetica, de sobreponer, 1,100Lm, 4100°K, 2x10W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.24 - Suministro e instalacion luminaria led, de sobreponer, 2,230Lm, 4100°K, 2x14W, dimerizable, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.25 - Suministro e instalacion luminaria led, alumbrado exterior, reparto asimetrico, 74W, 8,000Lm, 4000°K, color negro, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.26 - Suministro e instalacion luminaria led, alumbrado exterior, tipo bolarlo, reparto simetrico, 5,5W, color negro, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.27 - Suministro e instalacion luminaria led, alumbrado exterior, tipo reflector de piso, 7W, color negro, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.28 - Suministro e instalacion de luminaria led de emergencia, de sobreponer, 4W, IP54, autonomia 1Hr, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.29 - Suministro e instalacion Aviso de salida de emergencia, de sobreponer, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.30 - Suministro e instalacion bateria de emergencia para luminaria led, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada

8.1.4.31 - Suministro e instalacion base en concreto para luminaria decorativa, incluye elementos de puesta a tierra, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.32 - Suministro e instalacion poste de concreto troncoconico de 11m x 510Kgs, incluye elementos de puesta a tierra, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.33 - Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,2x0,2x0,15m, incluye elementos de puesta a tierra, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.34 - Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,15x0,15x0,10m, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.35 - Suministro e instalacion caja de paso 4x4 metalica Retie, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.4.36 - Suministro e instalacion luminaria led, de sobreponer, 1.850Lm, 4100°K, 1x18W, 120/277V, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.5.1 - Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	14/11/2022	16/01/2023	0	756	70	Actividad realizada en bloque A y B
8.1.5.2 - Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en techo, en tuberia EMT, caja metalica 2x4" o 4x4" REDWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 15ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.5.3 - Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, red regulada color naranja, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	14/11/2022	16/01/2023	0	70	63	Actividad realizada en bloque A y B
8.1.5.4 - Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en techo, red regulada color naranja, en tuberia EMT 1/4, caja REDWELL metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 15ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.5.5 - Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, con proteccion GFCI, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	14/11/2022	16/01/2023	0	70	63	Actividad realizada en bloque A y B

8.1.5.6 - Suministro e instalacion tomacorriente bipolar polo a tierra, 120/208V, 30A, en pared, en tuberia PVC Ø 3/4", caja metalica 4x4" Retie, cable 4#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 10ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.5.7 - Suministro e instalacion tomacorriente trifasica polo a tierra, 208V, 50A, en pared, en tuberia PVC DB Ø 1" en losa, caja metalica 10x10 profunda Retie, cable 3#8 Fases + 1#8Tierra, AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. (Unidad Condensadora UCO-01 Aula Audiovisuales) prom: 22ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.5.8 - Suministro e instalacion tomacorriente trifasica polo a tierra, 120/208V, 50A, en pared, en tuberia PVC Ø 1" Sch 40 en techo, caja metalica 10x10 profunda Retie, cable 3#10Fases+ 1#10Neutro+1#10Tierra, AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. . (Compresores mantenimiento)prom: 38ml	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.5.9 - Suministro e instalacion tomacorriente trifasica polo a tierra, 120/208V, 50A, en pared, en tuberia PVC Ø 1" DB en losa, caja metalica 10x10 profunda Retie, cable 3#10Fases+ 1#10Neutro+1#10Tierra, AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. . (Lava vajillas cocina)prom: 16m	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.5.10 - Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,2x0,2x0,15m. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.5.11 - Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,15x0,15x0,10m. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	16/01/2023	0	70	63	Actividad realizada en bloque A y B
8.1.5.12 - Suministro e instalacion caja de paso 4x4 metalica Retie.. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.1.7 - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA RAYOS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.2.1 - INSTALACIONES COMUNICACIONES	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.3.1 - SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA VIGILANCIA CCTV	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
8.4.1 - SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
9.1 - EQUIPOS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
9.2 - CONDUCTOS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
9.3 - TUBERIA DE REFRIGERACION	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
9.4 - TUBERIA DE PVC	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
9.5 - CABLES DE CONTROL	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada

9.6 - TUBERIA CABLEADA	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
10.1 - TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
10.2 - DIFUSORES	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
10.3 - REJILLAS DE SUMINISTRO	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
10.4 - REJILLAS DE RETORNO O EXTRACCION	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
10.5 - REJILLAS TIPO LOUVER	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
10.6 - FILTROS DE AIRE	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	133	Actividad no iniciada
11.1 - PAÑETES	26/11/2022	Sin iniciar	0	14	105	Actividad no iniciada
12.1.1 - Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	19/12/2022	13/02/2023	0	735	56	Actividad ejecutada en área de colegio existente
12.1.2 - Construcción de Piso en concreto estampado espesor hasta 0.10 M concreto de 3000 PSI color y diseño de acuerdo a plano de detalle de pisos. Incluye manto impermeabilizante (sufridor).	19/12/2022	Sin iniciar	0	0	98	Actividad no iniciada
12.1.6 - Construcción de Piso en concreto pulido 0.05-0.07 M de 3000 PSI allanado y afinado mecanicamente, con endurecedor de cuarzo color de acuerdo a plano de detalle de piso.	19/12/2022	Sin iniciar	0	0	98	Actividad no iniciada
12.2 - ENCHAPES	19/12/2022	Sin iniciar	0	0	98	Actividad no iniciada
13.1 - CUBIERTAS	31/10/2022	Sin iniciar	0	0	147	Actividad no iniciada
13.2 - CANALES Y FLANCHES	31/10/2022	Sin iniciar	0	0	147	Actividad no iniciada
13.3 - IMPERMEABILIZACIONES	16/01/2023	Sin iniciar	0	0	70	Actividad no iniciada
15.1.1 - Suministro e instalación de Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de drywall	12/12/2022	Sin iniciar	0	0	105	Actividad no iniciada
15.1.2 - Suministro e instalacion Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de superboard 10mm	12/12/2022	13/02/2023	0	42	63	Actividad ejecutada en área de colegio existente
15.1.3 - Suministro e instalacion Cielo raso tipo tile natura de hunter douglas o similar (bandeja de madera laminada hr 100 de 16mm enchapado natural perfilera oculta)	12/12/2022	Sin iniciar	0	0	105	Actividad no iniciada
15.1.4 - Suministro e instalación de Cielorraso en panel de aluminio en alucobond	12/12/2022	Sin iniciar	0	0	105	Actividad no iniciada
15.2 - ESTRUCTURA LIVIANA	12/12/2022	Sin iniciar	0	0	105	Actividad no iniciada
16.1.1 - Suministro y colocación de Estuco y pintura en vinilo tipo 1 (Incluye Filos y Dilataciones)	12/12/2022	13/02/2023	0	42	63	Actividad ejecutada en área de colegio existente
16.1.2 - Suministro y aplicación de Estuco y Pintura Antibacterial a Base de Agua de Alta Resistencia	12/12/2022	Sin iniciar	0	0	105	Actividad no iniciada
16.1.3 - Suministro y aplicación de Pintura Antibacterial media caña	12/12/2022	Sin iniciar	0	0	105	Actividad no iniciada
16.1.4 - Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza para exteriores	12/12/2022	13/02/2023	0	42	63	Actividad ejecutada en área de colegio existente
16.1.5 - Lavado e impermeabilización con hidrófugo para protección de mampostería a la vista	12/12/2022	Sin iniciar	0	0	105	Actividad no iniciada
18.1 - CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO	23/01/2023	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
17.1 - MUEBLES FIJOS Y DIVISIONES EN MADERA	10/02/2023	Sin iniciar	0	0	45	Actividad no iniciada

19.1 - VIDRIOS TEMPLADOS	23/01/2023	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
20.1 - FACHADAS	23/01/2023	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
21.1.1 - Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)	27/06/2022	Sin iniciar	0	0	273	Actividad no iniciada
21.1.2 - Rellenos en material seleccionado proveniente de la excavación (no incluye material)	27/06/2022	Sin iniciar	0	0	259	Actividad no iniciada
24.1 - MESONES	18/02/2023	Sin iniciar	0	0	37	Actividad no iniciada
24.2.1 - Suministro e instalacion pozuelo Solo y grifo con control de torrente automático en acero inoxidable para incrustar en bebedero de concreto. Rejilla de desagüe removible. Conexión de suministro. Marca Halsey Taylor AC-6000 o similar.	18/02/2023	Sin iniciar	0	0	37	Actividad no iniciada
24.2.2 - Suministro e instalacion poyo en concreto Concreto reforzado de 3000 PSI para apoyo y soporte de perfiles en hierro fundido y listones en madera de mueble exterior.	18/02/2023	Sin iniciar	0	0	37	Actividad no iniciada
24.2.3 - Suministro e instalacion banca corrida Placa superior en concreto reforzado de 3000 PSI. A la vista. (Ver detalles de Elementos no Estructurales) y muros de soporte en ladrillo tolete tipo rejilla prensado liviano coral tipo Santa fé o similar.	18/02/2023	Sin iniciar	0	0	37	Actividad no iniciada
24.2.4 - Suministro e instalacion entrapaño entamorado De madera. Enchapado con triplex de 4mm (4mm + 72mm + 4mm), caras vistas en flormorado. Cantos vistos con marquete de madera maciza de flormorado de 23x10mm. Dilataciones de 5mm entre piezas. Acabado en sellador poro cerrado y laca semimate de base nitrocelulosa.	11/02/2023	Sin iniciar	0	0	37	Actividad no iniciada
24.2.5 - Suministro e instalacion de puertas mueble PUERTA ENTAMBORADA de madera. Grosor 23mm, enchapado con triplex de 4mm (4mm+15mm+4mm), en flormorado las caras vistas. Cantos vistos con marquete de madera maciza de flormorado de 23x10mm. Acabado en sellador poro cerrado y laca semimate de base nitrocelulosa tipo Phillac. Manija de madera maciza de flormorado de 20x200mm. Cerrojo. Pivotes en acero inoxidable. Todas las maderas deben cumplir con todas las normas NTC / SED / ICONTEC, en cuanto a niveles de humedad, estabilidad dimensional, control de plagas, procedencia y similares.	23/01/2023	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
27 - SISTEMA GENERACION ELECTRICA SOLAR	31/10/2022	Sin iniciar	0	0	147	Actividad no iniciada

Aspecto Financiero				
A la fecha se han realizado los siguientes pagos de actas de cobro parcial de obra y de interventoría:				
No.	FECHA REMISIÓN	ACTAS PARCIALES DE COBRO CONTRATO DE OBRA 133 DE 2022	FECHA REMISIÓN	ACTAS PARCIALES DE COBRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 134 DE 2022
1	22/8/2022	\$108.475.197	1/9/2022	\$5.054.851
2	26/10/2022	\$134.687.156	12/10/2022	\$4.945.998
3	4/11/2022	\$1.117.692.007	3/11/2022	\$58.080.142
4	6/12/2022	\$1.037.817.947	5/12/2022	\$53.982.030
5	29/12/2022	\$1.644.270.260	15/12/2022	\$85.353.786
6	17/2/2023	\$1.439.794.073	17/2/2023	\$74.755.219
A la fecha se han realizado los siguientes desembolsos de anticipo:				
No.	FECHA REMISIÓN	DESEMBOLSO DE ANTICIPO		
1	31/8/2022	\$535.440.897		
2	1/9/2022	\$801.761.766		
3	12/9/2022	\$36.735.959		
4	22/9/2022	\$935.794.251		
5	4/10/2022	\$1.585.487.141		
6	10/10/2022	\$183.265.617		
7	10/10/2022	\$33.114.281		
8	20/10/2022	\$22.090.963		
9	28/10/2022	\$172.288.168		
10	28/10/2022	\$33.765.985		
11	31/10/2022	\$22.804.992		
12	4/11/2022	\$250.000.000		
13	13/11/2022	\$1.250.093.494		
14	23/11/2022	\$62.466.089		
15	1/12/2022	\$315.708.740		
16	16/12/2022	\$65.956.068		
17	12/12/2022	\$69.381.916		
18	12/12/2022	\$250.306.308		
19	13/12/2022	\$317.446.512		
20	23/12/2022	\$19.446.482		
21	26/12/2022	\$426.006.012		
22	3/1/2023	\$68.414.976		
23	16/1/2023	\$500.000.041		
24	30/1/2023	\$119.134.084		
25	2/2/2023	\$56.928.745		
26	7/2/2023	\$96.580.000		
Aspecto Técnico				
<p>Estructura en Concreto. Bloque "A" Retiro de material proveniente de la excavación de la obra, desencofre de contrapesos fundidos; Bloque "B" armado de escalera de piso 1 a piso 2; Bloque "C" resanes de estructura de placa de entrepiso nivel +7.67; Bloque "G" armado de vigas y viguetas para placa de entrepiso y fundida de entrepiso nivel +7.67, desencofre de placa de entrepiso nivel +3.81, aplicación de anti sol en placa de entrepiso nivel + 7.67; Bloque "H" instalación de malla electrosoldada para placa nivel +3.81 e instalación de bocel para placa de entrepiso nivel + 3.81; Bloque "L" aplicación de Sika para adherencia entre concretos de diferentes edades en columnas de primer piso, aplicación de anti sol en placa entrepiso nivel +3.81,armado de acero para columnas de segundo piso; Bloque "I" excavación para conformación, instalación aceros para cimentación, y relleno con rajón para conformación de terreno, e instalación de geotextil y compactación de subase para conformación del terreno; Rampa armado de vigas y viguetas para cuarto tramo de rampa; Parque infantil armado de vigas y viguetas para cuarto tramo; Se realizó segunda etapa de instalación de estructura metálica en cubierta, se instaló perfiles en una parte del bloque C y E</p> <p>Núcleos: Se realizó fallo de núcleos de columnas del segundo piso del bloque A, columnas del segundo piso del bloque D, nodos de cimentación y columnas del segundo piso del bloque E, y cimentación y columnas del bloque M. (No. 6); Se fallo de núcleos de columnas del tercer piso del bloque A, nodos de placa de entrepiso nivel +3.81 y placa de entrepiso nivel +3.81 en bloque N (No. 7)</p> <p>Pisos: Se inicia instalación de piso en granito, blanco huila en bloque C, primer piso</p> <p>Mampostería: Se realiza levantamiento de mampostería en bloques del A al E segundo piso. Se realiza fundida de poyos para ventanería en bloque D segundo piso.</p> <p>Instalaciones: Bloque "I" Se realiza instalación de red contraincendios embebida en placa de cimentación, instalación de tubería sanitaria y pluvial para instalaciones hidrosanitarias; Bloque "D" instalación de red contra incendios en segundo piso</p>				
Aspecto SST-Ambiental				
<p>AMBIENTAL:</p> <p>El Contratista remite el 21 de marzo de 2023 las certificaciones de los RCD dispuestos en el mes de febrero mediante el comunicado CCERU-AMB-2022-015, en el cual se emite respuesta a las observaciones del informe ambiental No. 9 recibidas a través del comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_372. De la revisión realizada a la documentación aportada por el Contratista frente a las observaciones, se evidencia que las cantidades registradas en la tabla 7 del informe respecto al formato "5_FT-232_Df_RCD_feb" no coinciden. Por lo tanto, se le solicita realizar el ajuste sobre el cuerpo del informe. De lo anterior, se recibe vía correo electrónico el 22 de marzo de 2023 el ajuste realizado al documento, se valida la información que dan respuesta a las observaciones realizadas y posteriormente se emite concepto de aprobación del Informe Ambiental 9. Adicionalmente, se le recomienda al contratista realizar los correctivos internos a los que haya lugar, para que los gestores emitan las certificaciones de disposición final de RCD dentro de los tiempos definidos para la entrega del informe. No obstante, en recorrido realizado el 23 de marzo de 2023, se evidencia el apozamiento de agua en las áreas ya construidas, por lo que se le solicita la evacuación de estos puntos, a fin de evitar la proliferación de vectores al interior de la misma, así mismo, se debe realizar el mantenimiento a la protección de los sumideros aledaños a la obra.</p> <p>SST:</p> <p>Se realiza recorrido de obra en conjunto con el contratista, con la finalidad de evidenciar el estado actual de la gestión del componente SST, se reitera la solicitud de mantener en buen estado el sendero peatonal, se reitera el compromiso de mantener el orden y aseo a nivel general en la obra, se realiza verificación del estado actual de las planillas de seguridad social de los contratistas de acuerdo a su número de NIT, se indica que antes de liberar los permisos de trabajo se debe verificar en campo los equipos (andamios), esto con el fin de maximizar los controles en el área. No se han presentado ni incidentes ni accidentes de trabajo en el periodo.</p> <p>Personal administrativo: 10 trabajadores</p> <p>Personal Operativo:</p> <p>Lunes 20 de marzo de 2023 107 trabajadores 2 comisión topográfica</p> <p>Martes 21 de marzo de 2023 107 trabajadores 2 comisión topográfica</p> <p>Miércoles 22 de marzo de 2023 106 trabajadores 1 comisión topográfica</p> <p>Jueves 23 de marzo de 2023 106 trabajadores 2 comisión topográfica</p> <p>Viernes 24 de marzo de 2023 107 trabajadores 2 comisión topográfica</p> <p>Sábado 25 de marzo de 2023 107 trabajadores 2 comisión topográfica</p> <p>Personal interventoría: 7</p> <p>El personal programado para la semana No. 44 era de 203 trabajadores, de acuerdo a plan de contingencia.</p>				
Aspecto Social				
<p>El 21 de marzo de 2023, se realizó el comité de seguimiento social No.43 entre pares sociales contratista e interventoría.</p> <p>El 21 de marzo de 2023, la interventoría informa que para la semana No.43, no se alcanza el 45% de avance de la obra dato reportado el día de hoy: avance 32,87%, programado 60,7% y un atraso del 27,84%.</p> <p>El 21 de marzo de 2023, la supervisión remitió la aceptación a los volantes No.24 para la Invitación Personalizada al 8vo Comité de Participación Ciudadana y el No.25 para la Invitación Masiva al 8vo Comité de Participación Ciudadana, la interventoría envió este mismo día el visto bueno al contratista, con lo cual se puede proceder al envío y publicación de la información a los integrantes del CPC.</p> <p>El 21 de marzo de 2023, la interventoría evidenció que el auxiliar de tráfico se encontraba realizando la actividad con el ingreso y salida de los vehículos.</p> <p>El 22 de marzo de 2023, la interventoría una vez verificó que el contratista atendió los ajustes, remitió la presentación para el 8vo CPC a la supervisión para revisión y aceptación.</p> <p>El 22 de marzo de 2023, la interventoría mediante el comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_383 con radicado No. E2023001986 hizo entrega del informe mensual No.9 de la interventoría a la supervisión para revisión y aceptación.</p> <p>El 23 de marzo de 2023, el contratista publicó los volantes para la convocatoria al 8vo CPC en los PSI del colegio, la obra y un local comercial.</p> <p>El 23 de marzo de 2023, el contratista hizo entrega de los volantes físicos a la comunidad en general.</p> <p>El 24 de marzo de 2023, el contratista hizo entrega de los volantes físicos a la Alcaldía Local de Kennedy y el DILE.</p> <p>El 24 de marzo de 2023, la interventoría remitió la aprobación a la presentación para el 8vo CPC una vez la supervisión envió la aceptación a la misma.</p> <p>El 25 de marzo de 2023, la interventoría informa que hay 1 PQRSD cerrada y 0 PQRSD abiertas. No se ha recibido PQRSD.</p> <p>El 25 de marzo de 2023, el PAC cumple con la instalación y equipamiento. El aviso del PAC se encuentra instalado en un lugar visible. La profesional social ha cumplido el horario de atención a la comunidad.</p> <p>El 25 de marzo de 2023, a la fecha no se ha recibido el informe mensual No.9 del contratista con el anexo del documento de la medición de los impactos.</p> <p>El 25 de marzo de 2023, la interventoría verificó que está publicada la información del conteo regresivo actualizado, en la valla informativa de obra.</p>				
Aspecto PMT				
De acuerdo a radicado realizado ante la Secretaría de Movilidad fue aprobado el PMT con la actualización de ingresos para la obra por lo cual informamos que el contratista de obra se encuentra al día con el tramite.				

Plan de Manejo de Trafico*						
Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
12974 COI No. 12	202361201168032*	24/03/2023	21/03/2024			
* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato						
Información Meteorológica						
			Informe climatológico			
Fecha	Periodo	Horas de Lluvia	1 _____ 0.9 _____ 0.8 _____ 0.7 _____ 0.6 _____ 0.5 _____ 0.4 _____ 0.3 _____ 0.2 _____ 0.1 _____ 0 _____			
20/02/2023	7 a 5	0				
21/02/2023	7 a 5	0				
22/02/2023	7 a 5	0				
23/02/2023	7 a 5	0				
24/02/2023	7 a 5	0				
25/02/2023	7 a 12	0				
V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Bloque "A" fundida de escalera interna de piso 2 a piso 3, retiro de material proveniente de la excavación de la obra, desencofre de contrapesos fundidos; Bloque "B" armado de escalera de piso 1 a piso 2; Bloque "C" resanes de estructura de placa de entepiso nivel +7.67; Bloque "G" armado de vigas y viguetas para placa de entepiso y fundida de entepiso nivel +7.67, desencofre de placa de entepiso nivel +3.81; Bloque "H" instalación de malla electrosoldada para placa nivel +3.81 e instalación de bocel para placa de entepiso nivel + 3.81; Bloque "M" demolición de columnas; Bloque "L" desencofre de placa de entepiso nivel +3.81, fundida de columnas tramo 2 y placa de entepiso nivel +3.81; Bloque "I" instalación de casetón para cimentación y fundida de cimentación y torta inferior, se realizo toma de densidades y relleno de rajón para conformación de bloque e instalación de geotextil, relleno y compactación de subase para conformación de terreno; Rampa armado de vigas y viguetas para cuarto tramo de rampa; Bloque "O" fundida de torta inferior; Parque infantil instalación de geotextil por capa de conformación de terreno y compactación de relleno en último tramo.						
VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
El porcentaje programado de acuerdo a programación de obra inicial aprobada y vigente se encuentra registrado de la siguiente manera: Programado Acumulado de 84.67%, Ejecutado Acumulado del 33.95% para un atraso de 50.72%. En cuanto al Plan de Contingencia el Programado acumulado es del 63.69%, ejecutado acumulado del 33.95% diferencia 29.74%.						
OBSERVACIONES			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
El despacho de Ladrillera Santafé se normalizo después de receso en la entrega del material; dicha situación no es imputable por definiciones y es responsabilidad del contratista de obra de acuerdo con la matriz de riesgo; las actividades se encuentran desarrollándose de manera continua ya que se tiene claridad en las especificaciones técnicas para el desarrollo de las actividades. El contratista hace entrega de la programación para solicitud de adición y prorroga los cuales están en revisión teniendo en cuenta que la programación esta por siete meses adicionales; Mediante oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_398 del 30 de marzo de 2023 se solicitó al contratista de obra radicar la solicitud de manera integral de acuerdo a los parámetros exigidos en Anexo Técnico.						
			Firma			
REALIZADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR		
Iván Posada		Fanny Almanzar/ Mileth Escalante		Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez		
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS		CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL		CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE		
Vobo.		Vobo.		Vobo.		