



ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO/CONVENIO

Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 3.0

Fecha: JULIO-12-2021

Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
ACTA No.		2					
FECHA DEL ACTA		20/06/2023					
No. DE CONTRATO Y FECHA		416 - 26/12/2022					
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0					
OBJETO		MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 6					
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO EH L6					
	C.C./NIT	901662541					
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JUAN MANUEL QUIROGA JORDAN					
	C.C./NIT	91513701					
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS					
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura					
	C.C.	91278629					
INTERVENTOR	NOMBRE:	HCR INGENIEROS S.A.S.					
	C.C./NIT:	900602753					
VALOR DEL CONTRATO		\$ 677.969.822,00					
VALOR ADICIONADO		\$ 270.000.000,00					
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %		\$ 284.390.946,60					
CDP	NÚMERO:	6597, 1514					
	FECHA:	29/09/2022, 22/01/2023					
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	4118					
	FECHA:	19/05/2023					
RP	NÚMERO:	12531, 1122					
	FECHA:	27/12/2022, 22/01/2023					
RP ADICIONAL	NÚMERO:	5593					
	FECHA:	26/05/2023					
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023					
	Fecha de Finalización	23/06/2023					
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica					
	Duración	CINCO (5) MESES					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final		
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
	Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato		
	Adiciones	1	25/05/2023	\$ 270.000.000,00	\$ 947.969.822,00		
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones			
	Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica			
	GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL	15-44-101273399-1	Desde 26/12/2022	Hasta 26/09/2023	\$ 203.390.946,60
				15-44-101273399-3	24/01/2023	25/10/2023	\$ 203.390.946,60

27

	ANTICIPO				
	RESPONSABILIDAD CIVIL	15-40-101084423-0	26/12/2022	26/05/2023	\$ 200.000.000,00
	EXTRA CONTRACTUAL	15-40-101084423-5	24/01/2023	24/06/2023	\$ 232.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-44-101273399-1	26/12/2022	26/05/2026	\$ 67.796.982,20
		15-44-101273399-3	24/01/2023	24/06/2026	\$ 67.796.982,20
		15-44-101273399-5	24/01/2023	24/06/2026	\$ 94.796.982,20
	FREDDIOS LABORES Y OPERACIONES	15-40-101084423-5	24/01/2023	24/06/2023	\$ 232.000.000,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15-44-101273399-1	26/05/2023	26/05/2025	\$ 135.593.964,40
		15-44-101273399-3	24/06/2023	24/06/2025	\$ 135.593.964,40
		15-44-101273399-5	24/06/2023	24/06/2025	\$ 189.593.964,40
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL PAGO ANTICIPADO	15-44-101273399-5	24/01/2023	25/10/2023	\$ 284.390.946,60
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	15-44-101273399-1	26/12/2022	26/09/2023	\$ 135.593.964,40
		15-44-101273399-3	24/01/2023	25/10/2023	\$ 135.593.964,40
		15-44-101273399-5	24/01/2023	25/10/2023	\$ 189.593.964,40
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15-44-101273399-1	26/05/2023	26/05/2028	\$ 135.593.964,40
		15-44-101273399-3	24/06/2023	24/06/2028	\$ 135.593.964,40
		15-44-101273399-5	24/06/2023	24/06/2028	\$ 189.593.964,40
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15-40-101084423-5	24/01/2023	24/06/2023	\$ 232.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	15-40-101084423-5	24/01/2023	24/06/2023	\$ 232.000.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15-40-101084423-5	24/01/2023	24/06/2023	\$ 232.000.000,00
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	15-40-101084423-5	24/01/2023	24/06/2023	\$ 232.000.000,00
	PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	15-40-101084423-5	24/01/2023	24/06/2023	\$ 232.000.000,00
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	19/01/2023, 19/01/2023, 28/02/2023, 28/02/2023, 01/06/2023				
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO					
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/04/2023 HASTA: 31/05/2023				
VALOR A COBRAR	\$ 560.434.715,02				
ANTICIPO AMORTIZADO	30.00 % Valor a amortizar: \$ 168.130.414,51				
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	
	Abril	08/05/2023	26337627	\$ 19.442.668,00	
	Mayo	13/06/2023	26618810	\$ 20.061.335,00	
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa		Ver planilla anexa	
	VR PAGADO \$ 1.580.800,00	VR PAGADO \$ 6.321.200,00		VR PAGADO \$ 2.737.700,00	
CONSTANCIAS					
1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron HCR INGENIEROS S.A.S. quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra JUAN MANUEL QUIROGA JORDAN quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO ALUMBRADO EH L6,					

2/3

con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada
3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.
4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:


Valor ejecutado en la presente acta: 2	\$ 560.434.715,02
Valor IVA:	\$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	\$ 168.130.414,51
Valor bruto ejecutado a pagar	\$ 392.304.300,51

5. Se adhiere y anula estampilla (s):


ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502300327583	\$ 3.900,00
ORDENANZA 012	2502300327583	\$ 390,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 20 de Junio de 2023.

Interventor


CARLOS REYES MORALES
HCR INGENIEROS S.A.S.
Interventor

Contratista


JUAN MANUEL QUIROGA JORDAN
CONSORCIO ALUMBRADO EH L6
Contratista

Elaboró: APOYO. SERGIO PICO RODRIGUEZ

Revisó: ING. JUAN DAVID PABON ARDILA

Revisó: ING. SERGIO MAURICIO TELLEZ GAITAN

Revisó: ING. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA

