

|                                                                                                                                                 |                                                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | <b>RECIBO FINAL DE OBRA O<br/>         CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES<br/>         OPERATIVAS</b> |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                               |  |  |  |

**ACTA DE FINALIZACIÓN  
 PARA LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ  
 – SAAVEDRA GALINDO**

**INFORMACIÓN CONTRATO**

**CONTRATO No.** 4143.010.26.1.1928-2022  
**CONTRATISTA:** LCQ INGENIERIA S.A.S.  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 387.337.668,00  
**FECHA INICIO:** 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
**FECHA TERMINACIÓN:** 28 DE FEBRERO DEL 2023  
**DURACIÓN:** CINCO (5) MESES  
**INTERVENTOR:** Dvinga S.A.S

**INFORMACIÓN OBRA**

**FECHA INICIO  
 ETAPA CONSTRUCCIÓN:** 27 DE OCTUBRE DE 2022  
  
**FECHA DE TERMINACIÓN  
 ETAPA CONSTRUCCIÓN:** 28 DE MARZO DE 2023  
  
**VALOR FINAL OBRA:** \$ 387.337.668,00

**OBJETO DEL CONTRATO:** "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL - SAAVEDRA GALINDO COMUNA 63 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003741".

|                                                                                                                                                     |                                                                             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <br><b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b><br>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | <b>RECIBO FINAL DE OBRA O<br/>CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES<br/>OPERATIVAS</b> |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                             |  |  |  |

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los **veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023**, se reunieron: en su condición de contratista: **JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO**, representante legal de **ARLLANOS INGENIERIA S.A.S**, en condición de interventor: **LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ**, representante Legal de **DVINGA S.A.S.**, por parte de la IE Institución Educativa La Paz Saavedra Galindo la Licenciada \_\_\_\_\_ en calidad de rectora , y en representación de la Secretaría de Educación: el ingeniero **JOSÉ BERNARDO SALDARRIAGA**, para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos de la etapa de construcción de la obra ejecutada en la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SAAVEDRA GALINDO**.

**A) LABOR EJECUTADA:**

Al contratista le corresponde la ejecución de la realización completa y suficiente de los requerimientos de **LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SAAVEDRA GALINDO**, para la cual se acometieron las siguientes actividades, en los espacios:

**Espacios Intervenido:**

1. Patio escolar

- En la Institución Educativa Normal La Paz Saavedra Galindo se realizaron las siguientes actividades: Se lleva a cabo el corte y la demolición del contrapiso de la cancha existente en áreas que dan lugar a la cimentación de la estructura.
- Se realizó la excavación a la profundidad de 1.80 m, para zapatas y vigas de cimentación.
- Se realizó la fundición de concreto ciclópeo bajo los elementos de cimentación.
- Se realizó fundición de zapatas, vigas de cimentación y pedestales, así como el relleno de las mismas para alcanzar el nivel del contrapiso existente.
- Se llevó acabo el montaje de estructura metálica para cubierta de cancha escolar, con columnas en perfil IPE, platinas de anclaje, instalación de cerchas, correas, contravientos y tensores.
- Se realizaron las instalaciones eléctricas correspondientes a la iluminación de la cancha escolar, salidas de luminarias e instalación de tomacorrientes en baños.

**B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:**


Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha 28 de febrero de 2023, se recibe a satisfacción las obras correspondientes a la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SAAVEDRA GALINDO** del Municipio de Santiago de Cali.

|                                                                                                                                                     |                                                                             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <br><b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b><br>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | <b>RECIBO FINAL DE OBRA O<br/>CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES<br/>OPERATIVAS</b> |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                             |  |  |  |

**C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:**

Mediante la presente acta, la Interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos, contrato y otros, que el contratista LCQ INGENIERIA S.A.S, ha cumplido con lo dispuesto en la ley de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y recursos parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de marzo de 2023.



**JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO**  
Representante Legal  
LCQ INGENIERIA S.A.S  
Contratista



**LUIS ANGEL SABOGAL DÍAZ**  
Representante Legal  
D'VINGA S.A.S  
Interventor

Nota: La firma de los funcionarios públicos corresponde a un trámite administrativo, la cuantificación y cantidades, hacen parte de la responsabilidad de la interventoría y contratistas.