



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.

001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NUMERO DEL CONTRATO

OC 027-2023

FECHA

15

JUN

2023

VALOR
INICIAL

\$

139.998.029,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONERIA, OBRA TRANSVERSAL Y ADECUACIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

SUPERVISOR

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN

CEDULA

1.036.929.143

APOYO A LA SUPERVISION

KAREN MARIN MARTINEZ

CONTRATISTA

DALU INGENIERIA S.A.S

CEDULA O
NIT

901703169-1

FECHA ELABORACION DE INFORME

27

JUN

2023

PERIODO DE
COBRO

15

JUN

2023

A

27

JUN

2023

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):

No.

0402

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

15

JUN

2023

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

15

JUN

2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

15

AGO

2023

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS

NO

CONTRATO ADICIONAL NUMERO

TIEMPO DIAS CALENDARIO

1

2

3

3

DURACION TOTAL DEL CONTRATO
CON LA PRÓRROGAFECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
ACUERDO CON LA PRÓRROGA

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO

NO

CONTRATO ADICIONAL NUMERO

No. REGISTRO PRESUPUESTAL

VALOR DE LA ADICIÓN

\$ 1,00

\$ 2,00

\$

VALOR TOTAL ADICIONES

\$

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO

(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)

\$



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

2.3 SUSENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSENSIONES ALCONTRATO

NO

ACTA DE SUSENSION N°

TIEMPO (N° de días de suspensión)

1

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS

NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión

No. Folios

Formato control de seguimiento anticipo*

No. Folios

Conciliación bancaria

No. Folios

Extractos bancarios

No. Folios

Certificación bancaria sobre rendimientos financieros

No. Folios

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

\$ 139.998.029,00

VALOR COFINANCIACIÓN

\$ -

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 139.998.029,00

VALOR TOTAL ADICIÓN

\$ -

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 139.998.029,00

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)

\$ 55.599.212

VALOR DEL ACTA No. 1

ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

(Debe

VALOR DEL ACTA No. 2

ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

(Debe

VALOR DEL ACTA No. 3

ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

(Debe

\$ -

VALOR DEL ACTA No. 4

ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

(Debe

\$ -

VALOR DEL ACTA No. 5

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$ -

VALOR DEL ACTA No. 6

ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

(Debe

\$ -

Inserte filas en caso de ser necesario

\$ -

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$ 55.599.211,60

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$ 84.398.817,40

COSTOS Y GASTOS

los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)

(Relación de

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA

AHORROS

NO.

108900330599

ENTIDAD
BANCARIA

DAVIVIENDA



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS

NO

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS

FECHA INICIO

FECHA CORTE

VALOR DE RENDIMIENTOS

\$

-

FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS

DE

ANEXA RECIBO

NO

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

N° Planilla

63659879

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de _____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)

4.2. VERIFICACIÓN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA- FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema FOSYGA. (Aplica para persona Natural)

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado	13	JUN	2023	13	DIC	2023	\$ 55.599.212
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	13	JUN	2023	13	DIC	2023	\$ 27.799.605,80
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	13	JUN	2023	13	AGO	2026	\$ 27.799.605,80
Estabilidad y calidad de la obra	13	AGO	2023	13	AGO	2023	\$ 41.699.409
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.

39,71%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	POR PAGO ANTICIPADO
2	Localización y replanteo	POR PAGO ANTICIPADO
3	Subbase Granular Clase C, ó base granular	POR PAGO ANTICIPADO
4	Concreto clase D (210 kg/cm ² ó 3000 PSI)	POR PAGO ANTICIPADO
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	POR PAGO ANTICIPADO
6	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI).	POR PAGO ANTICIPADO
7	Excavaciones varias sin clasificar	POR PAGO ANTICIPADO
8	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	POR PAGO ANTICIPADO
9	Concreto clase F (140 kg/cm ² ó 2000 PSI)	POR PAGO ANTICIPADO
10	Relleno para Estructuras con material del sitio	POR PAGO ANTICIPADO
11	Relleno para Estructuras con recebo	POR PAGO ANTICIPADO
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA	POR PAGO ANTICIPADO

Inserte filas en caso de ser necesario

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

(Diligencie un



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?

NO

¿ POR QUÉ?

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO

NO

Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato: \$139.998.029

Valor Adiciones (si las hubiere): \$ -

Valor Definitivo del Contrato: \$139.998.029

El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:

\$139.998.029

El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:

\$84.398.817

En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. OC 027-2023 renunciando a cualquier reclamación posterior.

5.4. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. ANEXOS

Marque X

1	Informe de ejecución presentado por:	CONTRATISTA	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Numero	CONTRATISTA	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- FOSYGA		
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

KAREN MARIN MARTINEZ

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN

Firma:

Firma:

Cedula No.

1.037.238.402

Cedula No.

1.036.929.143

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Solo se firma para liquidar el Contrato)

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN

Firma:

Cedula No.

1.036.929.143