

04 de Abril del 2023, Martes

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente,

1 SISO, 1 albañil, 1 inspector, 1 maestro, un social, 1 Oficial

2 Chicos varos, 5 ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 3 operadores de equipos

Equipos en obra: 1 Rebo de llanta, 1 vibrador compactador, Herramientas menores, 1 minicargador.

CLIMA: SOLEADO

Actividades

1. Demolición de Andén PRO+030 al PRO+044 Costado Derecho

2. Instalación de Bordillos PRO+036 al PRO+044.


3. Instalación de Espacio público sobre calle 3^{ra} con Cra SE Sur


4. Demolición andén PRO+113 al PRO+120 costado Derecho, Instalación de Bordillo

5. Demolición Andén PRO+125 al PRO+132 Costado Derecho e instalación de bordillos.

6. Instalación de Acero para plaza sobre Marginal PRO+348, calle 6.

7. Instalación Soleras granito PRO+347 - PRO+356.





05 de Abril del 2023, Miércoles

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente,

1 SISO, 1 Albañil, 1 Inspector, 1 Maestro

1 Social, 1 Oficial, 2 Chicos Varos, 5 Ayudantes,

1 Topógrafo, 1 Cadenero, 2 Operadores Equipos

Equipos en obra: 1 pumita, 1 Minicargador, 1 Hmo.
H. menores.

Clientes: Solcaelo.

Actividades:

1. Instalación de andenes PRO+036 al PRO+044.


Cotado Derecha Calle 2 Sur

2. Remoción de escombros plaza Calle 3 Sur con
Cra 8E Sur

3. Instalación subbase granular PRO+347 al PRO+436.

4. Continúa Instalación de bordillos del PRO+190 al PRO+340.

5. Se solicita a la firma Contratista dejar finalizada la
obra, toda vez que se viene un parón por Semana
Santa desde el jueves 6 de abril al 09 de abril.

10 de Abril, del 2023, Lunes.

Personal en obra: 1 director de obra, 1 aux residente 1 HSO
1 almacerista, 1 sociol, 1 inspector, 1 maestro, 1 Oficial.
2 Oficiales varios, 5 Ayudantes, 1 topógrafo, 1 Cordonero, 1
operador de Equipo.

Equipos: 1 minicargador, 1 Xibro Compactador, 1 Rebo Rambo, H. menores.
Actividades:

1. Se evidencia falta de personal obrero en
Campo,

2. Actividades totalmente paralizadas a pesar
de faltar 24 días para finalizar el contrato de obra

3. Al día se tiene ejecutado:

* Pavimento desde PRO+000 al PRO+347.

* Pavimento desde PRO+446 al PRO+690

* Pavimento desde el PRO+700 al PRO+799.

* Espacio público desde PRO+000 al PRO+177

- Faltando Espacio público en la Calle 3 Sur
- Faltando Remoción de Escombros
- Faltando Reparación de anchuras Solicitadas
- Faltando Sello de juntas entre losetas

* Instalación bordillos PRO+000 al PRO+340

- Falta todo Andén a Realizar y Demoliciones, Cortes de Rojas y Reubicaciones de Redes de Gases y Acueducto.

* ~~Se debe~~ Realizar Correcciones en las andenes desde el PRO+436 al PRO+690 y desde el PRO+700 al PRO+777.

* A la Fecha No se tiene Lugar o sitio de disposición para Compensación Forestal.

* A la Fecha no se ha iniciado Actividades de Red eléctrica.

* Según plan de Contingencia A la Fecha tendríamos

- Finalización Pavimento PRO+347 al PRO+436. - No Cumple.



- El día 11 de Abril, Martes Finaliza la instalación Red Eléctrica, A la Fecha No se ha Realizado

Ninguna actividad prevista - No Cumple.

- Desde el PRO+274 al PRO+347, Se estaría finalizando la actividad de andenes, A la Fecha Solo se ha instalado bordillos, No Cumple.

- Desde PRO+190 al PRO+274, es tramo debería haber estado finalizado, A la Fecha Solo se tiene bordillos Instalados. - No Cumple.

4. Se solicita a la Firma Contratista asignar recursos para finalizar dentro del plazo contractual, toda vez que el contrato vence en Fecha 04 de Mayo del 2023.

11 de Abril del 2023, Martes

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO,
1 Social, 1 Administrista, 1 Maestro, 1 Oficial, 5 Ayudantes,
4 Maestros andenes y sus y Ayudantes, 1 Operador
de mangueras, 1 Celador.

Ejército en obra: 1 Manguera

Actividad:

Actividades


1. Instalación de Concreto PRO+347 al PRO+389
costado Derecho.

2. Instalación de Material Granular ~~para~~ andenes
desde PRO+280 al PRO+347 costado Izquierda

3. Instalación de Material Granular para andenes
Costado Derecho PRO+190 al PRO+270.

4. Inicio de Instalación de formateas en terreno
del PRO+389 al PRO+436 Costado Derecho.

5. Se evidencia personal escaso en obra para
la construcción de andenes, No se ve avance
con cuadrilla de 4 trabajadores, Se requiere
se asigne mas personal en obra.

12 de Abril del 2023, Miércoles.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector,
1 SISO, 1 Social, 1 Administrista, 1 Maestro,
1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 Maestro andenes,
4 Ayudantes andenes, 2 Oficios Varios,
1 Celador, 1 Operador de Misi

Equipo en obras 1 Minicargador, H. Moneros

Clima: Soleado en Mañana, lluvias desde Mediodía hasta las 2 pm, resto todo Soleado.

Actividades.

1. Instalación Concreto PRO+389 al PRO+436 Costado Derecho.
2. Instalación de Material Granular PRO+190 al PRO+290 Costado Izquierdo y Derecho Andén
3. Cero de fierro e instalación de Formateo para concreto desde PRO+347 al PRO+383 Costado ~~Izquierdo~~

13 Abril del 2023, Jueves

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacanista, 1 Maestro, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 Maestro andén, 4 Ayudantes andén, 1 Oficio Varios, 1 Celador, 1 Operador Minicargador

Equipo en obra: 1 Minicargador, H. Moneros.

Clima: Soleado

Actividades

1. Fundida de Concreto PRO+347 al PRO+383 Costado Derecho
2. Cero de fierro PRO+383 al PRO+436 Costado Izquierdo
3. Reake de Cajas domiciliarias PRO+190 al PRO+200

14 Abril del 2023, Viernes


Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO,
1 Social, 1 Almacenero, 1 Maestro, 1 Oficial,
5 Ayudantes, 1 Maestro Andenes, 4 Ayudantes
Andenes, 1 Oficio Varios, 1 Glador,
1 Operador Minicargador

Equipo en obra: 1 Minicargador, 1 H. Menores

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Fundida de concreto PRO+383 al PRO+436
costado Izquierdo
2. Instalación de espacio público, PRO+270
al PRO+290 Costado Izquierdo
3. Continúa el Relleno con Material granular
para andenes desde el PRO+150 al PRO+347
4. Finaliza instalación de parrumb longitudinalmente
faltaria por Realiza bocanillo de la Calle 5 Sur
5. Se debe realizar incremento de cuadrillas
para intervención de espacio público para poder
finalizar dentro del tiempo contractual
6. A la fecha No se han iniciado actividades para
la Red Eléctrica.





15 de Abril del 2023, Sábado

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector,
1 ISO, 1 Social, 1 Almacenerista, 1 Maestro,
1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 Maestro Andener,
4 Ayudantes andenes, 1 Oficios Varios, 1 Celador,
1 Operador de Minicargador.

Equipo en obra: 1 Minicargador, 4 P. Menores.

Clima: Soleado.


Actividades:

1. Se instala espacio público sobre
calle 3 y calle 4, PRO+180.

2. Se instala Material Gravel entre abscisos
PRO+340 al PRO+336.

3. Se prepara terreno entre PRO+190 al PRO+270
estado derecho para instalación de espacio
público.

4. Alafaden No se han iniciado actividades
para la Red Eléctrica.




16 de Abril del 2023, Lunes

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 ISO,
1 Social, 1 Almacenerista, 2 Maestros, 4 Oficiales, 7 Ayudantes,
1 Celador, 1 Oficios Varios, 1 Operador de Minicargador.


Equipo en obra: 1 Minicargador, 4 P. Menores

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Se inicia con recorrido para la parte eléctrica del contratista de obra
2. Se revisan nuevamente los postes a cambiar y instalar del nuevo, en total son 16 Postes
3. Se inicia la construcción de espacio público desde el PRO + 190 al PRO + 270 Costado Derecho.
4. Se aprueba Consentimiento PRO + 270 sobre la Calle 5 Sur con una 8 E Sur, bocacalles.
5. Se solicita al Contratista perfilar vía en Calle 3 Sur toda vez que el Agua proveniente del Cerro Ventanas entra a la calle por los habitantes de lugar van a ir al quimonto y se quedan estancadas sobre la bocacalle de la Calle 3 Sur
6. Se realiza Demolición de placas e instalación de Consentimiento en ellas en Calle 3 Sur, PRO + 180 L Izq y PRO + 280 L Izq Dts.







18 de Abril del 2023, Monterrey.

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SIGO, 1 Social, 1 Almacanista, 2 Maestros, 2 Operarios, 7 Ayudantes, 1 Celador, 1 Oficiante Varios, 1 Operador de Minicargador
Equipo en obra: Minicargador, H. Maquinas
Dinero: Sobrado

Actividades.

1. Finaliza Consentimiento para espacio público PRO + 240 PRO + 270 Costado Derecho.

2. Instalación espacio público del P+0+100 y P+0+125
Esquinas Corbocallu.
3. Se inician actividades de excavación para
instalación de postes de concreto para redes
eléctricas.
4. Se instala bordillos desde el P+0+381 al
P+0+436 costado Derecho e izquierdo.
5. Se solicita a la firma contratista asignar mayor personal
en obra para finalizar espacio público dentro del tiempo
contractual.
6. Se solicita a la firma contratista realizar las Correcciones
solicitadas mediante oficio ESASIM-III-2022 de fecha 12
abril del 2023

19 abril del 2023, Miércoles

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 BISO, 1 Social,
1 Almacenerista, 2 Maestros, 4 Oficiales, 7 Ayudantes,
1 Celador, 1 Oficio Varios, 1 Operador de Minicargador.
Equipo en obra: 1 H. Motos, 1 Minicargador
Olimpi: Solado.

Actividades

1. Fundida de rampa peatonal en P+0+200
carriil derecho
2. Se solicita a la firma contratista con mayor
bordillos carriil derecho P+0+200, se instalan
3. Se instala relleno con material seleccionado
para anden P+0+360 al P+0+380

4. Se instala bordillos PRO+370 al PRO+436
por carril Izquierdo

5. Instalación de Espacios públicos PRO+200 al PRO+240
lado Izquierdo.

6. Se debe incluir mas arbolitos para mejorar
Rendimiento de Construcción de Espacio público.

[Signature]

[Signature]

20 de Abril del 2023, Hoyes

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector,
1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros
4 Oficiales, 7 Ayudantes y 1 Celador,

Equipos: H. Menores.

Alma: Solado

Actividades.

1. Hincado de postes de baja tension
en todo el proyecto desde PRO+044 al
PRO+799. y Fundida de Concreto en base
de poste.

2. Construcción de Concreto de anden PRO+192 al
PRO+237 lado Derecho

3. Sellado entre pavimento y bordillo PRO+350
al PRO+436 Carril Izquierdo


4. Finaliza de rampa peatonal PRO+130
Lado Derecho

5. Finaliza de rampa en Concreto Vehicular PRO+137
Lado Derecho

6. Instalación de Guía del PRO+312 al PRO+330
Izquierdo

7. Finaliza de rampa peatonal PRO+120
Costado Derecho

8. Toma de Muestras de cilindros de Concretos
para Concretos Andén





21 de Abril del 2023, **Viernes**

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector,
1 Siso, 1 Social, 1 almuercista, 2 Maestros,
4 oficiales, 7 Ayudantes, 1 Celador
Equipos: H. Menores.
Clima: Soleado.

Actividades.

1. Finaliza de Concreto para andenes
PRO+300 al PRO+330 Camil Izquierdo.


2. Instalación Espacio público del PRO+199 Lado
Derecho e Izquierdo al PRO+270

3. Finaliza rampa peatonal PRO+180 Lado Derecho.

4. Finaliza concreto en Bocales PRO+189

5. Instalación pabellón PRO+180 Canil Izquierdo

6. Se solicita a la firma contratista colocar rejillas en cunetas PRO+600 y señalizar la zona.

22 de Abril del 2023, Sebadó.



Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 BSO,
1 Social, 1 Almacenerista, 2 Maestros, 4 oficiales,
3 Ayudantes, 1 Celador.

Equipos: 1. Mexores.

Clima: Nevios en la Tardes.

Actividades:

1. Se funda cuneta en Concreto PRO+130 Canil Izquierdo PRO+130.
2. Instalación de Sello de juntas PRO+270 al PRO+136
3. Construcción espacio público del PRO+190 al PRO+270 lateral Percha.

23 abril del 2023, Domingo

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector,
1 BSO, 1 Social, 1 Almacenerista, 2 Maestros,
4 oficiales, 3 Ayudantes, 1 Celador

Equipo: H. Menores

Orina: Solitario


Actividades

1. Sello de juntas 1101114 al 1101115
Costado.

2. Sello entre brocheros y adarques 1101116 al 1101117
Costado Derecho.

3. Se deben corregir sellos todos que
el mortero colocado queda con mal acabado
y se debe poner con respecto al vigo colocado.





24 de Abril del 2023, Lamps.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SSO,
1 Social, 1 Almacenerista, 2 Maestros, 4 Oficiales,
2 Ayudantes, 1 Celador.

Equipo: H. Menores

Orina: Solitario

Actividades:


1. Demolición y corte de piso en 1101118.
2. Se trabajan Cortadores de Gas.
3. Instalación de Guías y Mural desde 1101119
al 1101125 Costado Izquierdo.
4. Instalación de equipo público 1101126 al
1101130 Costado Derecho.
5. Finales de andam 1101131 al 1101135
Costados Izquierdo y Derecho.

6. Se solicita a la firma Contratista, hacer las conexiones solicitadas en el oficio por EST-181-III-2022 enviado a la firma Contratista.

7. Se debe ingresar recursos de personal para finalizar en el tiempo contractual.

8. Se debe mejorar señalización de obra en los diferentes puntos de Intervención.

9. Se realiza recorrido en compañía de la Supervisión de Secretaría de Infraestructura.

25 de Abril del 2023, Martes.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SSO, 1 Social, 1 Almacenerista, 2 Maestros, 4 oficiales, 8 Ayudantes, 1 Celador.

Equipo en obra: H. Herreros.

Oficina: Solcades.

Hidráulicas.

1. Se le solicita a la firma Contratista presentar afiliaciones del personal nuevo, asimismo de solicitar contar con la dotación de personal cada vez que se evidencia Faltas de ESO. Se debe suspender al personal hasta contar con la dotación adecuada.

Se le aclara a la firma Contratista que ellos deben implementar el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo.

Es responsabilidad del Contratista la implementación de este, de no aplicarlo pueden acarrear multas y Sanciones a que ellos merezcan lugar.

2. Se Solicita presentar la Inducción, Capacitación, examen de Ingreso del personal.
3. Se deben Señalizar los puntos a intervenir
4. Fertiliza de concreto del ~~plot 300~~^{anden} al ~~plot 304~~
5. Se finde rampa peatonal plot 130 Costado Izquierdo, y rampa plot 270 Costado Izquierdo, Rampa vehicular plot 250.
6. Fertiliza de Concreto para anden del plot 200 al plot 220 Costado Izquierdo.

[Signature]

[Signature]

26 de Abril del 2023, Miércoles

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 Social, 1 Almacenerista, 2 Maestros, 4 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Celador.

Equipo en obra: H. Maquinos

Clima: Soleado

Actividades:


1. Se Solicita a la Firma Contratista Señalización en obra en los diferentes puntos Intervenido.
2. Se debe Colocar Señalización en cuanto las cuales fallapavilla, plot 600, de Manera Urgente,
3. Se inicia excavación y fertiliza de Busefollones o pantallas en Calle 2, Calle 3, Calle 4.

4. Continúan trabajos eléctricos en red de baja tensión

5. Se continúa con el corte y demolición de terrazas entre el PRO+347 al PRO+436.

6. Construcción de espacios públicos en bocacalle PRO+274 Sobre calle 5.

7. Fundida de coñas en bocacalles PRO+347 calle 6.




27 de Abril del 2023, Jueves

Personal en obra:

Equipo en obra: H. Menores.

Clima: Nubias a 3:30 pm hasta 6:00 pm

Actividades.



1. Continúan trabajos eléctricos en la zona del proyecto.

2. Fundida andén PRO+334 Costado Derecho

3. Fundida Rampa Vehículo PRO+320 Costado Derecho.

4. Excavación para dentellón PRO+274, PRO+347, PRO+190 PRO+444.

5. Corte y demolición de Terrazas para andén desde el PRO+280 al PRO+320 carril Izquierdo.






28 de Abril del 2023, Viernes.
Personal en obra:

Equipo en obra: H. Meneses

Clima: Soleado, llovizna en la tarde, 1: 46 pm hasta 4 pm
Actividades

1. Fundida concreto andén PK0+380 a PK0+405
2. Vaseo rampa peatonal PK0+250 Costado Derecho
3. Vaseo rampa peatonal PK0+340 Costado Izq.
4. Vaseo andén bocanalle PK0+347 Costado Izq.
5. Vaseo de dentellones PK0+274, PK0+347, PK0+190.

29 de Abril del 2023, Sábado.
Personal en obra:



Equipo en obra:

Clima: Soleado

Actividades

1. Sellado entre pavimento y Sardinuel desde PK0+200 al PK0+799.
2. Jornada de limpieza en obra al finalizar el día.

3. Instalación de balardos en Rampa Peatonal
abs 0+347.
4. Instalación de Tableta Guía y Visual
en PK0+420.
5. Realece de Medidor de agua, PK0+390
Lado Izquierdo.
6. Refiro de Postes en Conunto de Red
eléctrica baja tensión.
7. Finitada de Rampa Peatonal en PK0+435.
Costado Derecho
8. Realece de Registro alcantarillados.
9. Finitada de Conunto para ardeo PK0+460
a la PK0+420 Costado Izquierdo.

30 de Abril del 2023, Domingo
Personal en obra:

Equipo en obra
dinam: Horario desde la 9 AM, todo el día
Actividades:

1. Instalación Conunto ardeo bocacalle PK0+274, I y D.
2. Sellado entre pavimento y Sotrenal PK0+210 a la PK0+300
3. Horario desde 9:00 AM todo el resto día

9. Suspendidas labores por lluvias

[Signature]

01 de Mayo, Lunes.

Personal en obra:

equipo en obra:

clima: Soleado.

Actividades

1. Instalación concreto rampa Vehicular PRO+19 Derecha

2. Instalación concreto Rampa Vehicular PRO+418 Izq.

[Signature]

[Signature]

02 de Mayo del 2023, Martes.

clima: Soleado.

Actividades

1. Instalación Rampa Vehicular en PRO+436 Izq y PRO+448 costado Izquierdo.

2. Corrección de Detalles desde PRO+194 al PRO+300

3. Corrección de Detalles desde PRO+600 a la PRO+650

4. Fundida de Tapa para Mayol PR + 532.

5. Fundida de Tapa para Mayol PR + 470.

[Signature]

[Signature]

03 de Mayo de 2023, Miércoles

Clima: Soleado

Actividades

1.) Se realizan reparaciones desde la PR + 300 al PR + 600.

2.) Se realiza limpieza General.

[Signature]

[Signature]

04 de Mayo de 2023, Jueves

Clima: Soleado

Actividades

1.) Se realiza limpieza General.

2.) Se terminan la Joma de Detalles.

[Signature]

[Signature]