

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17

Versión: 2 Fecha: 23-06-2021

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No.17
CONTRATO EDU-566 DE 2021**
**CONTRATO DE OBRA
SUMINISTRO**
☐
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
☒
CONTRATO DE
☐
PRESTACIÓN DE SERVICIO
☐
OTRO
☐

CONTRATO No:	EDU-566-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR TOTAL:	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR INICIAL:	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR ADICION:	\$ 714.606.900 - SETECIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L
VALOR ACUMULADO:	\$ 4.689.236.650 - CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA 1:	6 MESES
PRORROGA 2:	10 MESES
PRORROGA 3:	1 MES
PRORROGA 4:	3 MESES
FECHA DE INICIACION:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	NA
FECHA DE REINICIO No.1:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 AGOSTO DE 2023

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17

Versión: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA RECIBO INFORME INTERVENTORIA	Contrato de Obra No EDU-561-2021 UF1	Valor Acta Parcial de Obra	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA (%)	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE OBRA (%)	Contrato Interventoria EDU- 566-2021	Valor Acta Parcial Interventoria	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA (%)	ACUMULADO INTERVENTORIA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE OBRA (%)	Saldo
VALOR INICIAL	\$ 82.464.264.620				\$ 3.974.629.750					
ACTA No 1		\$ 1.628.531.995,79	1,97%	1,97%		\$ 78.300.206,00	1,97%	\$ 78.300.206,00	1,97%	\$ 3.896.329.544,00
ACTA No 2		\$ 1.365.320.628,62	1,66%	3,63%		\$ 65.978.854,00	1,66%	\$ 144.279.060,00	3,63%	\$ 3.830.350.690,00
ACTA No 3		\$ 1.399.878.857,78	1,70%	5,33%		\$ 67.568.706,00	1,70%	\$ 211.847.766,00	5,33%	\$ 3.762.781.984,00
ACTA No 4		\$ 5.566.544.118,72	6,75%	12,08%		\$ 268.287.508,00	6,75%	\$ 480.135.274,00	12,08%	\$ 3.494.494.476,00
ACTA No 5		\$ 3.838.560.382,20	4,65%	16,73%		\$ 184.820.283,00	4,65%	\$ 664.955.557,00	16,73%	\$ 3.309.674.193,00
ACTA No 6		\$ 3.461.952.945,32	4,20%	20,93%		\$ 166.934.449,50	4,20%	\$ 831.890.006,50	20,93%	\$ 3.142.739.743,50
ACTA No 7		\$ 3.411.534.139,78	4,14%	25,07%		\$ 164.549.671,65	4,14%	\$ 996.439.678,15	25,07%	\$ 2.978.190.071,85
ACTA No 8		\$ 3.201.796.207,74	3,88%	28,95%		\$ 154.215.634,30	3,88%	\$ 1.150.655.312,45	28,95%	\$ 2.823.974.437,55
ACTA No 9		\$ 3.574.401.335,44	4,33%	33,28%		\$ 172.101.468,18	4,33%	\$ 1.322.756.780,63	33,28%	\$ 2.651.872.969,37
ACTA No 10		\$ 2.402.162.442,68	2,91%	36,19%		\$ 115.661.725,73	2,91%	\$ 1.438.418.506,36	36,19%	\$ 2.536.211.243,64
ACTA No 11		\$ 3.024.994.368,76	3,67%	39,86%		\$ 145.868.911,83	3,67%	\$ 1.584.287.418,19	39,86%	\$ 2.390.342.331,81
ACTA No 12		\$ 2.886.125.237,20	3,50%	43,36%		\$ 139.112.041,25	3,50%	\$ 1.723.399.459,44	43,36%	\$ 2.251.230.290,56
ACTA No 13		\$ 3.009.308.548,01	3,65%	47,01%		\$ 145.073.985,88	3,65%	\$ 1.868.473.445,32	47,01%	\$ 2.106.156.304,68
ACTA No 14		\$ 2.782.130.303,68	3,37%	50,38%		\$ 133.945.022,58	3,37%	\$ 2.002.418.467,90	50,38%	\$ 1.972.211.282,10
ACTA No 15		\$ 2.899.494.758,35	3,52%	53,90%		\$ 139.906.967,20	3,52%	\$ 2.142.325.435,10	53,90%	\$ 1.832.304.314,90
ACTA Sin No.		\$ 2.150.451.407,87	2,61%	56,51%				\$ 2.142.325.435,10	53,90%	\$ 1.832.304.314,90
ACTA No 16		\$ 2.762.769.367,54	3,35%	59,86%		\$ 236.887.933,11	5,96%	\$ 2.379.213.368,21	59,86%	\$ 1.595.416.381,79
ACTA No 17		\$ 3.468.756.259,96	4,21%	64,07%		\$ 167.331.912,48	4,21%	\$ 2.546.545.280,69	64,07%	\$ 1.428.084.469,31
Valor Total Acumulado	\$ 82.464.264.620	\$ 52.834.713.305,44	64,07%		\$ -	\$ 2.546.545.280,69				

NOTA: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 167.331.912,48)

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.


2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Informe de Interventoría No 21 y Factura No. 18 del Acta No 17 del Contrato de No. EDU-566-2021,

Se firma en Barranquilla a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2023.


PEDRO GUTIERREZ VISBAL
 Representante Legal
 Interventoría


DIEGO RADA ALTHONA
 Supervisor- EDUBAR S.A


ANGELLY CIALES ANIBAL
 Representante Legal
 EDUBAR S.A.