



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13

CONTRATO N° EDU-783-2021

Código: IP-136-22

Versión: 01

Fecha: 8/09/2021

Página: 1 de 1

CONTRATO No: EDU-783-2021

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)

INTERVENTOR: CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)

SUPERVISOR: SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.

OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

VALOR INICIAL: \$ 34.080.465.796,00

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO: \$ 34.080.465.796,00

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ADICION No.1: 6 MESES

ADICION No.2: 10 MESES

ADICION No.3: 6 MESES

PLAZO CONTRATUAL: HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN

FECHA DE REINICIO

PERIODO PRESENTE ACTA: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 4,61%

% DE AVANCE ACUMULADO: 68,25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1. OBRAS DE INSTALACIONES																
1.1	551.3	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	6,00	\$ 4.664.893,00	\$ 27.989.358,00	15,00	\$ 69.973.395,00	14,00	\$ 65.308.502,00	1,00	\$ 4.664.893,00	15,00	\$ 69.973.395,00	-	\$ -
1.2	CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA, 1 TOPOGRAFO, CADERNOS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACION TOTAL Y NIVEL	MES	6,00	\$ 8.434.213,00	\$ 50.605.278,00	17,00	\$ 143.381.621,00	16,00	\$ 134.947.408,00	1,00	\$ 8.434.213,00	17,00	\$ 143.381.621,00	-	\$ -
1.3	1232	DESMONTE DE CERCAS EN ALAMBRE	ML	1.387,50	\$ 4.389,00	\$ 6.089.737,50	1.387,50	\$ 6.089.737,50	128,00	\$ 561.792,00	-	\$ -	128,00	\$ 561.792,00	1.259,50	\$ 5.527.945,50
1.4	1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE O MALLA DE LONA (POLISOMBRAL) CON ALTURA DE 2,00 METROS. BASE PARA FIJACIÓN DE ESTACIONES 0,20 X 0,20 X 0,50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACIONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACIÓN	ML	2.950,00	\$ 21.958,00	\$ 64.776.100,00	2.950,00	\$ 64.776.100,00	1.256,58	\$ 27.591.983,64	1.409,41	\$ 30.947.824,78	2.665,99	\$ 58.539.808,42	284,01	\$ 6.236.291,58
1.5	CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E + 0,25 M. INCLUYE RETIRO	M2	8.913,00	\$ 8.271,00	\$ 73.719.423,00	11.067,00	\$ 91.535.157,00	10.901,32	\$ 90.164.817,72	165,00	\$ 1.364.715,00	11.066,32	\$ 91.529.532,72	0,68	\$ 5.624,28
1.6	167	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA O LOSA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO ANCHO > 0,30 METROS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1.704,00	\$ 64.550,00	\$ 109.993.200,00	1.050,00	\$ 67.777.500,00	980,68	\$ 63.302.894,00	-	\$ -	980,68	\$ 63.302.894,00	69,32	\$ 4.474.606,00
1.7	416	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.704,00	\$ 21.343,00	\$ 36.368.472,00	1.704,00	\$ 36.368.472,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.704,00	\$ 36.368.472,00
1.8	556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.190,00	\$ 21.115,00	\$ 25.126.850,00	1.190,00	\$ 25.126.850,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.190,00	\$ 25.126.850,00
1.9	1029	DEMOLICIÓN DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	542,60	\$ 11.447,00	\$ 6.211.142,20	542,60	\$ 6.211.142,20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	542,60	\$ 6.211.142,20
1.10	3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4,00X2,50M	UND	1,00	\$ 3.207.502,00	\$ 3.207.502,00	1,00	\$ 3.207.502,00	1,00	\$ 3.207.502,00	-	\$ -	1,00	\$ 3.207.502,00	-	\$ -
		SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				\$ 404.087.062,70		\$ 514.447.478,70		\$ 385.084.899,36	-	\$ 45.411.645,78	-	\$ 430.496.545,14	-	\$ 83.950.931,56
2. MOVIMIENTOS DE TIERRA																
2.1	377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE EN VOLQUETA	M3	4.007,25	\$ 34.691,00	\$ 139.015.509,75	7.816,25	\$ 271.153.528,75	6.810,57	\$ 236.265.483,87	1.005,58	\$ 34.884.575,78	7.816,15	\$ 271.150.059,65	0,10	\$ 3.469,10
2.2	198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10.972,89	\$ 86.275,00	\$ 946.686.084,75	1.399.505,92	\$ 120.742.373,47	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.399.505,92	\$ 120.742.373,47
2.3	3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	839,76	\$ 112.369,00	\$ 94.362.991,44	964,06	\$ 108.330.458,14	964,06	\$ 108.330.458,14	-	\$ -	964,06	\$ 108.330.458,14	-	\$ -
2.4	3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2.150,26	\$ 136.786,00	\$ 294.125.464,36	2.150,26	\$ 294.125.464,36	579,20	\$ 79.226.451,20	-	\$ -	579,20	\$ 79.226.451,20	1.571,06	\$ 214.899.013,16
2.5	2.05	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBALASTO COMPACTADO	M3	2.592,59	\$ 170.264,00	\$ 441.424.743,76	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.6	2.06	RELLENO EN MATERIAL DE BALASTO COMPACTADO	M3	2.558,89	\$ 175.455,00	\$ 448.970.044,95	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
		SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 2.364.584.839,01		\$ 794.351.824,72		\$ 423.822.393,21	-	\$ 34.884.575,78	-	\$ 458.706.968,99	-	\$ 335.644.855,73
3. ORIENTACIÓN DE ESTRUCTURAS																
3.1	377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE EN VOLQUETA	M3	7.524,48	\$ 34.691,00	\$ 261.031.822,41	24,48	\$ 849.235,68	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	24,48	\$ 849.235,68
3.2	198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4.653,02	\$ 86.275,00	\$ 401.439.300,50	1.358,50	\$ 117.204.587,50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.358,50	\$ 117.204.587,50
3.3	1201	SOLADO EN CONCRETO DE 3000 PSI E + 0,10 METROS	M3	191,27	\$ 480.876,00	\$ 91.975.036,67	1.861,25	\$ 895.030.455,00	1.648,08	\$ 792.522.118,08	141,22	\$ 67.909.308,72	1.789,30	\$ 860.431.426,80	71,95	\$ 34.599.028,20
3.4	2021	CONCRETO PARA ZAPATA DE 28 MPA, 3'4" ASENTAMIENTO 8"	M3	91,50	\$ 513.753,00	\$ 47.008.399,50	0,50	\$ 256.876,50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0,50	\$ 256.876,50
3.5	3.05	CONCRETO PARA CIMENTO CORRIDO DE 28 MPA, 3'4" ASENTAMIENTO 8"	M3	71,97	\$ 596.841,00	\$ 42.954.648,77	17,97	\$ 10.725.232,77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	17,97	\$ 10.725.232,77
3.6	7052	VIGAS DE ORIENTACIÓN DE 28MPa, 3'4" ASENTAMIENTO 8"	M3	44,83	\$ 616.174,00	\$ 27.623.080,42	44,83	\$ 27.623.080,42	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	44,83	\$ 27.623.080,42
3.7	2219.00	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOA CULVERT EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2.420,20	\$ 673.002,00	\$ 1.628.799.440,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.8	3.06	ACERO DE REFUERZO HIGUADO	KG	207.399,19	\$ 7.177,00	\$ 1.488.503.986,63	149.399,19	\$ 1.072.237.986,63	15.560,00	\$ 111.674.120,00	24.703,60	\$ 177.297.737,20	40.263,60	\$ 288.971.857,20	109.135,59	\$ 783.266.129,43
3.9	8229	COLUMNAS DE GRAVA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO. CH3,5 M. INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	238,00	\$ 158.262,00	\$ 37.666.356,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
		SUBTOTAL ORIENTACIÓN DE ESTRUCTURAS				\$ 4.027.002.069,30		\$ 2.123.927.454,50		\$ 904.196.238,08	-	\$ 245.207.045,92	-	\$ 1.149.403.284,00	-	\$ 974.524.170,90
4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS																
4.1	4.01	CONCRETO PARA ARCOS DE 28 MPA, 3'8" AUTOCOMPACTANTE	M3	316,68	\$ 974.930,00	\$ 308.740.832,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.2	4.02	CONCRETO PARA LOSA Y VIGAS DE CUBIERTA DE 28 MPA, 3'4" ASENTAMIENTO 8"	M3	248,77	\$ 940.383,00	\$ 233.939.078,91	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.3	4.03	CONCRETO PARA MUROS DE 28 MPA, 3'4" ASENTAMIENTO 8"	M3	57,09	\$ 838.355,00	\$ 47.861.686,95	57,09	\$ 47.861.686,95	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	57,09	\$ 47.861.686,95

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	\$ 34.080.465.796,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	\$ 34.080.465.796,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
ADICION No.3:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,61%
% DE AVANCE ACUMULADO:	68,25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.4	8917	PLACA DE CONTRAPISO DE 28 MPa, 3/4" ASENTAMIENTO 6", E=0.12 METROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM CADA 15 CENTIMETROS	M2	152,89	\$ 98.695,00	\$ 15.089.478,55	152,89	\$ 15.089.478,55	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	152,89	\$ 15.089.478,55
4.5	8619	CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, MUROS Y CARGAMOS, NO INCLUYE ACERO.	M3	324,51	\$ 927.318,00	\$ 300.920.771,77	236,51	\$ 219.319.980,18	89,77	\$ 83.245.336,88	-	\$ -	89,77	\$ 83.245.336,88	146,74	\$ 136.074.643,32
4.6	8619	CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, MUROS Y CARGAMOS, NO INCLUYE ACERO.	M3	3,84	\$ 927.318,00	\$ 3.560.901,12	3,84	\$ 3.560.901,12	1,28	\$ 1.188.967,04	-	\$ -	1,28	\$ 1.188.967,04	2,56	\$ 2.373.934,08
4.7	4.07	CONCRETO PARA TANQUE EBAR, RELACIÓN A/C = 0,45 ASENTAMIENTO 9", 3/4"	M3	14,47	\$ 782.360,00	\$ 11.316.837,40	14,47	\$ 11.320.749,20	4,01	\$ 3.137.283,60	-	\$ -	4,01	\$ 3.137.283,60	10,46	\$ 8.183.485,60
4.8	4.08	CONCRETO PARA LECHO DE SECADO, CAJA SALIDA, PALCA APOYO TANQUE Y HOMOGENEIZADOR DE ESTRUCTURA DE PTAR	M3	14,24	\$ 669.413,00	\$ 9.532.441,12	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.9	7357	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 0.20 MTS	ML	262,80	\$ 47.759,00	\$ 12.551.065,20	262,80	\$ 12.551.065,20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	262,80	\$ 12.551.065,20
4.1	4.1	CONTENEDORES DE RAIZ RECTANGULAR DE 1.20 X 0.8x1.0 METROS, EN LEVANTE BLOQUE DE CONCRETO DE 12X20X40 CM, INCLUYE DOVELAS DE REFUERZO, EXCAVACIÓN DEL CONTENEDOR, Y REMATE EN BORDILLO REDONDEADO	UND	81,00	\$ 488.316,00	\$ 39.553.596,00	81,00	\$ 39.553.596,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	81,00	\$ 39.553.596,00
4.11	1692	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO PARA SUMIDERO, RESISTENTE AL PASO PEATONAL, DE 0.40 X 0.40 X 0.08 METROS, TIPO TITAN O SIMILAR	ML	2.480,00	\$ 47.200,00	\$ 117.056.000,00	2.480,00	\$ 117.056.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.480,00	\$ 117.056.000,00
4.12	4.12	VIGUETA EN CONCRETO GRC PARA CIELO RASOS	ML	474,32	\$ 581.284,00	\$ 275.714.626,88	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.13	1323	ESCALERA DE GATO, EN ACERO ASTM A-36, INCLUYE ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE EPOXIDO	ML	5,00	\$ 54.341,00	\$ 271.705,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.14	3.06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	87.412,63	\$ 7.177,00	\$ 627.360.424,33	62.413,00	\$ 447.938.101,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	62.413,00	\$ 447.938.101,00
4.15	4.15	CONCRETO PARA RAMPA 28 MPa	M3	11,79	\$ 893.464,00	\$ 10.533.940,56	11,79	\$ 10.533.940,56	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	11,79	\$ 10.533.940,56
4.16	5901	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA	M3	6,45	\$ 1.345.862,00	\$ 8.680.809,90	6,45	\$ 8.680.809,90	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,45	\$ 8.680.809,90
4.17	4.17	PUENTE METALICO RETRACTIL	UND	1,00	\$ 108.927.184,00	\$ 108.927.184,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.18	7242	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE EN MEMBRANA SIKA PLAN 12 NTR ESPESOR 1.2 MM O SIMILAR	M2	129,96	\$ 100.923,00	\$ 13.115.872,34	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
		SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS		-		\$ 2.144.727.252,43		\$ 933.466.308,66	-	\$ 87.569.567,50	-	\$ -	-	\$ 87.569.567,50	-	\$ 845.896.741,16
5 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS																
5.1		LEVANTES DE MUROS						\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.1	5.1.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 11X19X39 LISO CON MORTERO DE PEGA 1:4	M2	357,80	\$ 60.250,00	\$ 21.557.323,48	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.2	133	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 4 DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS	M2	84,05	\$ 42.371,00	\$ 3.561.485,93	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.3	6610	PIH. DINTILES EN CONCRETO DE 0.10 X 0.20 METRO	ML	48,95	\$ 38.728,00	\$ 1.895.735,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2		ACABADOS						\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2.1	344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	760,45	\$ 18.362,00	\$ 13.963.375,56	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2.2	435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	141,74	\$ 21.135,00	\$ 2.995.704,49	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2.3	432	ESTUCCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	818,39	\$ 9.762,00	\$ 7.989.087,06	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2.4	5889	EDU. PINTURA INTERIOR PLÁSTICA MATE	M2	520,40	\$ 21.761,00	\$ 11.324.473,36	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2.5	6622	PIH. PINTURA EPÓXICA PARA MUROS	M2	400,53	\$ 25.738,00	\$ 10.308.938,30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2.6	5.2.7	ACABADO PARA CONCRETO EN PROTECTOR SILICATO	M2	2.632,60	\$ 41.085,00	\$ 108.160.288,83	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.3		MESONES						\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.3.1	3100	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.05 METROS, ANCHO = 0.60 METROS VARILLAS DE 3/8" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA	ML	11,92	\$ 49.260,00	\$ 587.179,20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.3.2	5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN RADIAL EN MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO PARA TAGUILLAS Y RECAUDOS	ML	12,57	\$ 264.523,00	\$ 3.324.094,05	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.3.3	5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN RADIAL EN MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO PARA LOCALES COMERCIALES	ML	19,66	\$ 180.273,00	\$ 3.544.167,18	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
		SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y ACABADOS		-		\$ 189.211.853,04		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6 PISOS																
6.1	2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:3 = E = 0.05 METROS	M2	929,94	\$ 25.071,00	\$ 23.314.525,74	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.2	470	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	71,50	\$ 27.422,00	\$ 1.960.673,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.3	6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ACABADO PALLACIAN	M2	1.001,44	\$ 142.110,00	\$ 142.314.638,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.												Código: UP-116-22		
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13														Versión: 01		
CONTRATO N° EDU-783-2021														Fecha: 08/07/2021		
Página: 1 de 1																
CONTRATO No:		EDU-783-2021														
CONTRATANTE:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.														
CONTRATISTA:		CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)														
INTERVENTOR:		CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)														
SUPERVISOR:		SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.														
OBJETO:		INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.														
VALOR INICIAL:		\$ 34.080.465.796,00														
VALOR ADICIONES:																
VALOR ACUMULADO:		\$ 34.080.465.796,00														
PLAZO INICIAL:		HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021														
ADICION No.1:		6 MESES														
ADICION No.2:		10 MESES														
ADICION No.3:		6 MESES														
PLAZO CONTRATUAL:		HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023														
FECHA DE INICIACIÓN:		29 DE NOVIEMBRE DE 2021														
FECHA DE SUSPENSIÓN:																
FECHA DE REINICIO:																
PERIODO PRESENTE ACTA:		DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023														
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:		4,61%														
% DE AVANCE ACUMULADO:		68,25%														
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.4	6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PISO EPÓXIDO PARA PISOS, CON MORTERO EPÓXIDO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, CAPA DE RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE Y SELLO CON RECUBRIMIENTO BARNIZ POLIURETANO	M2	15,82	\$ 282.984,00	\$ 4.476.806,88	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.5	CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E=8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	88,07	\$ 86.678,00	\$ 7.633.731,46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.6	6.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EPÓXIDO PARA GUARDA ESCOBAS, CON MORTERO EPÓXIDO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, CAPA DE RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE Y SELLO CON RECUBRIMIENTO BARNIZ POLIURETANO, E=02M	M2	30,24	\$ 74.837,00	\$ 2.263.070,88	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.7	6.07	MEDICANA ENCHAPA EN MOSAICO CERAMICO PALLADIAN	ML	204,30	\$ 15.981,00	\$ 3.264.918,30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7		SUBTOTAL PISOS				\$ 185.228.364,68		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
7		ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
7.1	357	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS	M2	13,96	\$ 59.194,00	\$ 828.407,43	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.2	7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN MOSAICO PALLADIAN O EQUIVALENTE	M2	80,66	\$ 164.670,00	\$ 13.282.446,87	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.3	7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EN SISTEMA DE MALLA ABATIBLE O CORREDIZO EN ALUMINIO NEGRA MODULACION SEGUN PLANOS	M2	450,23	\$ 496.355,00	\$ 223.472.670,76	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8		SUBTOTAL ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS				\$ 237.581.525,06		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8		CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.1	8.01	MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE DE ELEVADA ELASTICIDAD PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES DE CONCRETO	M2	879,50	\$ 98.595,00	\$ 86.714.302,50	447,00	\$ 44.071.965,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	447,00	\$ 44.071.965,00
8.2	362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	879,50	\$ 30.004,00	\$ 26.388.518,00	879,50	\$ 26.388.518,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	879,50	\$ 26.388.518,00
8.3	3991	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO	M2	219,93	\$ 172.139,00	\$ 37.858.530,27	219,93	\$ 37.858.530,27	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	219,93	\$ 37.858.530,27
8.4	3991	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO	M2	172,36	\$ 172.139,00	\$ 29.669.878,04	172,36	\$ 29.669.878,04	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	172,36	\$ 29.669.878,04
8.5	3991	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO	M2	48,44	\$ 171.141,00	\$ 8.290.070,04	48,44	\$ 8.290.070,04	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	48,44	\$ 8.290.070,04
8.6	8.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA CIELO RASO POLICARBONATO. INCLUYE PANEL MICROCELL COLOR OPAL 12 MM ANCHO 900 MM, INCLUYE PERIFILERIA PERIMETRAL EN ALUMINIO, TERMO SELLO, CONECTOR DE PC, TAPAS Y SILICONA	M2	263,24	\$ 441.401,00	\$ 116.194.369,24	0,24	\$ 105.936,24	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0,24	\$ 105.936,24
8.7	8.07	CIELO RASO INTERIOR EN MALLA DE ALUMINIO	M2	184,93	\$ 547.954,00	\$ 101.333.133,22	126,93	\$ 69.551.801,22	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	126,93	\$ 69.551.801,22
8.8	8.08	PANEL DE INSPECCIÓN CIELO RASO MARCO EN ALUMINIO BLANCO PVDF - 90 X 90 CM RH	UND	2,00	\$ 50.966,00	\$ 101.932,00	2,00	\$ 101.932,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 101.932,00
8.9	604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	148,19	\$ 47.977,00	\$ 7.109.711,63	148,19	\$ 7.109.711,63	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	148,19	\$ 7.109.711,63
8.10	148	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	86,12	\$ 15.055,00	\$ 1.296.536,60	50,12	\$ 754.556,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	50,12	\$ 754.556,60
9		SUBTOTAL CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO				\$ 414.957.011,54		\$ 223.902.899,04		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 223.902.899,04
9		CARPINTERIA METALICA						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
9.1	9.01	SUMINISTRO E INSTALACION TOPE PUERTA MAGNETICO	UND	16,00	\$ 21.179,00	\$ 338.664,00	16,00	\$ 338.664,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	16,00	\$ 338.664,00
9.2	9.02	CIERRAPUERTAS HIDRAULICO AJUSTABLE	UND	14,00	\$ 97.050,00	\$ 1.358.700,00	14,00	\$ 1.358.700,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14,00	\$ 1.358.700,00
9.3	9.03	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE MARCO METALICO DE ALUMINIO POLYCLON LG BRONCE y GRIS COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0.030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 225CM X 120CM	UND	10,00	\$ 5.187.610,00	\$ 51.876.100,00	10,00	\$ 51.876.100,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 51.876.100,00
9.4	9.04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE MARCO METALICO DE ALUMINIO POLYCLON LG BRONCE y GRIS COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0.030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 205CM X 90CM	UND	6,00	\$ 4.671.668,00	\$ 28.030.008,00	6,00	\$ 28.030.008,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 28.030.008,00
9.5	4217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD CON ESPESOR EN 70 MM, DE 0.96 X 2.06 METROS, EN ACERO LAMINA CALIBRE 0.7 MM COLL ROLLED, INCLUYE MARCO, JO MAGICO, CERRADURA DE SEGURIDAD CON DOBLE GRADO DE CIERRE, 13 PASADORES Y PESTILLO INTERIOR, 3 BISAGRAS EN CÁMARA QUE IMPIDEN EL DESMONTE DE LA PUERTA	UND	4,00	\$ 638.669,00	\$ 2.554.676,00	4,00	\$ 2.554.676,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 2.554.676,00

	
CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	\$ 34.080.465.796,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	\$ 34.080.465.796,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
ADICION No.3:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,61%
% DE AVANCE ACUMULADO:	68,25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
96	9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE MARCO METALICO DE ALUMINIO POLYCRON LG BRONCE y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0.030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA N 220CM X 100CM	UND	10,00	\$ 4.568.538,00	\$ 45.685.390,00	10,00	\$ 45.685.390,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 45.685.390,00
97	5816	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ABATIBLE LISA CON REJILLA SENCILLA	UND	1,00	\$ 764.909,00	\$ 764.909,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
98	775	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA / VENTANAS O ESTERA ENROLLABLE METÁLICA, CON 2 RIELES, 2 PORTACANDADOS, MECANISMO, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN CON SERVICIO DE ALBAÑILERIA	M2	17,35	\$ 164.720,00	\$ 2.857.480,20	17,35	\$ 2.857.892,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	17,35	\$ 2.857.892,00
99	9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PANEL PIVOTANTE APARIENCIA CONCRETO GRC	UND	2,00	\$ 5.189.157,00	\$ 10.378.314,00	2,00	\$ 10.378.314,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 10.378.314,00
9.10	9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE VENTANERA DE PACHADA PERILERA EN ALUMINIO NEGRO, CRISTALERIA EN VIDRIO LAMINADO CRUDO ST167 4MM + PVB 0.76 CRUDO INCOLORO 4MM	M2	179,90	\$ 1.479.358,00	\$ 266.136.504,20	15,90	\$ 23.521.792,20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	15,90	\$ 23.521.792,20
9.11	9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE VIDRIO PIVOTANTE SENCILLA	M2	3,70	\$ 973.339,00	\$ 3.597.460,94	3,70	\$ 3.601.354,30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,70	\$ 3.601.354,30
9.12	2783	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304	ML	20,84	\$ 294.021,00	\$ 6.127.397,64	20,84	\$ 6.127.397,64	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	20,84	\$ 6.127.397,64
		SUBTOTAL CARPINTERIA METÁLICA		-		\$ 419.703.803,98		\$ 176.328.488,14	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ 176.328.488,14
10		APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS														
10.1	2177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL COTTA COLOR BLANCO, LINEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	3,00	\$ 918.161,00	\$ 2.754.483,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.2	2173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TAZA BÁLTICA DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA DE FLUXOMETRO REF. 0267 LINEA CORONA O SIMILAR	UND	14,00	\$ 1.059.192,00	\$ 14.828.688,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.3	CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXOMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	4,00	\$ 1.045.475,00	\$ 4.181.900,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.4	3395	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR A LA PARED, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS TIPO TOTO, INCLUYE GRIFERIA	UND	2,00	\$ 482.366,00	\$ 954.732,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.5	10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE MESÓN PARA LAVAMANOS CUELLO BAJO GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONALES PUSH	UND	17,00	\$ 238.294,00	\$ 4.050.998,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.6	10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LINEA INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA, SISTEMA DE DESCARGA CON SENSOR PARA LAVAMANOS DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND	2,00	\$ 587.120,00	\$ 1.134.240,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.7	10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE POCETA LAVA TRAPEROS	UND	1,00	\$ 43.348,00	\$ 43.348,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.8	1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	1,00	\$ 192.099,00	\$ 192.099,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.9	1022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS TIPO GRIVAL O SIMILAR	UND	4,00	\$ 98.208,00	\$ 392.832,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.10	10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	\$ 179.351,00	\$ 717.404,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.11	10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA SANITARIOS Y ORINALES EN LAMINAS DE MPL FENOLICO	M2	60,16	\$ 655.531,00	\$ 39.436.744,96	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.12	10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON CRISTAL DE SEGURIDAD - PMR 4 MM	M2	1,80	\$ 112.575,00	\$ 202.635,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.13	10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CORRIDO BAÑOS 4 MM	M2	11,30	\$ 112.575,00	\$ 1.272.097,50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.14	3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELECTRICO 11A ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	8,00	\$ 830.175,00	\$ 6.641.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.15	10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHERO SANITARIO	UND	18,00	\$ 50.687,00	\$ 912.366,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.16	3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	18,00	\$ 141.214,00	\$ 2.541.852,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13
CONTRATO N° EDU-783-2021

13 de junio de 2023

Código: P-783-23
Versión: 01
Fecha: 13/06/2023
Página: 1 de 1

CONTRATO No: EDU-783-2021
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR: CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR: SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL: \$ 34.080.465.796,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: \$ 34.080.465.796,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1: 6 MESES
ADICION No.2: 10 MESES
ADICION No.3: 6 MESES
PLAZO CONTRATUAL: HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN
FECHA DE REINICIO
PERIODO PRESENTE ACTA: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 4,61%
% DE AVANCE ACUMULADO: 68,25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10.17	3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	8,00	\$ 179.348,00	\$ 1.434.792,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.18	CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	4,00	\$ 429.756,00	\$ 1.719.024,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.19	CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED.	UND	4,00	\$ 141.247,00	\$ 564.988,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.20	CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	4,00	\$ 1.600.342,00	\$ 6.401.368,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.21	7519	EDU SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA ANTIVANDALICA GALVANIZADA EN CALIENTE MUJ-S	UND	18,00	\$ 231.606,00	\$ 4.168.908,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.22	3035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABON LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABON, PUSH FRONTAL	UND	19,00	\$ 166.271,00	\$ 3.159.149,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS						\$ 97.716.048,46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PAVIMENTOS																
11.1	PARQUEADERO, CICLORRUTA Y SENDEROS															
11.1.1	CM-36	CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	391,29	\$ 748.471,00	\$ 292.871.463,00	391,29	\$ 292.869.217,59	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	391,29	\$ 292.869.217,59
11.1.2	11.1.2	Aplicación de estabilización de suelo con sales cuaternarias de amonio, Incluye Suministro del material de estabilización, Cemento, Maquinaria en un Espesor 30 cm. Incluye los movimientos de tierra para alcanzar niveles arquitectónicos	M2	4.655,00	\$ 51.655,00	\$ 240.454.025,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11.1.3	11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE 30 X 30, INCLUYE ARENA DE SOPORTE Y ARENA DE SELLO	M2	11.016,00	\$ 103.978,00	\$ 1.145.421.648,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11.1.4	CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A 58, PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO, DIMENSIONES 20X20X5CMS	M2	972,00	\$ 98.439,00	\$ 95.682.708,00	972,00	\$ 95.682.708,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	972,00	\$ 95.682.708,00
11.1.5	CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA, PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO, DIMENSIONES 20X20X6CMS	M2	972,00	\$ 98.439,00	\$ 95.682.708,00	972,00	\$ 95.682.708,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	972,00	\$ 95.682.708,00
11.1.6	1845	ANDÉN EN GRAMOQUÍN, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS Ø = 3/8" Y ESTRIBOS Ø = 1/4" A CADA 0.32 METROS	M2	183,20	\$ 88.597,00	\$ 16.414.170,40	183,20	\$ 16.414.170,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	183,20	\$ 16.414.170,40
11.1.7	1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO PARQUEO	ML	7.440,00	\$ 2.875,00	\$ 21.390.000,00	7.440,00	\$ 21.390.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7.440,00	\$ 21.390.000,00
11.1.8	3472	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPELLANTAS	UND	238,00	\$ 65.757,00	\$ 20.410.166,00	238,00	\$ 20.410.166,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	238,00	\$ 20.410.166,00
11.1.9	8697	SEÑALES DE TRANSITO 0.46 M	UND	8,00	\$ 195.988,00	\$ 1.567.888,00	8,00	\$ 1.567.888,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 1.567.888,00
11.1.10	3331	SUMINISTRO Y APLICACION DE DEMARCAACION VIAL, CEBRAS Y LINEAS CONTINUAS DE 0.40 METROS, INCLUYE MACROFESFERA DE VIDRIO REFLECTIVA	M2	104,00	\$ 21.887,00	\$ 2.276.248,00	104,00	\$ 2.276.248,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	104,00	\$ 2.276.248,00
LINEA DEL TREN																
11.2.1	11.2.1	Aplicación de estabilización de suelo con sales cuaternarias de amonio para vía tren, Incluye: extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor modificado, suministro del material de estabilización, maquinaria en un Espesor 22 cm.	M2	8.334,57	\$ 45.577,00	\$ 379.864.514,58	0,00	\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11.2.2	11.2.2	SOLDADURA ALUMINOTERMICA	UND	822,00	\$ 801.285,00	\$ 658.564.499,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11.2.3	11.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL PERFIL 56R2 - 118 LB/YD (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE)	ML	2.670,00	\$ 1.412.801,00	\$ 3.772.178.670,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11.2.4	11.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUJECIONES	UND	31.184,00	\$ 55.772,00	\$ 1.739.194.048,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11.2.5	11.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAVESAS DE CONCRETO (INCLUYE PLACAS DE ASIENTO)	UND	3.898,00	\$ 400.221,00	\$ 1.560.061.458,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11.2.6	11.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS	UND	31.184,00	\$ 13.311,00	\$ 415.090.224,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11.2.7	11.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIAS (INCLUYE RANAS, AGUJAS Y PATINES)	UND	3,00	\$ 30.786.011,00	\$ 92.358.033,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL PAVIMENTOS						\$ 18.549.582.481,98	-	\$ 546.293.105,99	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ 546.293.105,99
URBANISMO Y EXTERIORES																
12.1	CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR RAL 5010 ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO, SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES	UND	62,00	\$ 238.031,00	\$ 14.757.922,00	62,00	\$ 14.757.922,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	62,00	\$ 14.757.922,00
12.2	12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO REFORZADO CON SUPERFICIE EN MADERA	UND	148,00	\$ 1.010.608,00	\$ 149.569.984,00	148,00	\$ 149.569.984,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	148,00	\$ 149.569.984,00

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.														Código		IP-FM-02			
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13																		VERSION		01	
CONTRATO N° EDU-783-2021																		FECHA		09/03/2021	
																		Página		1 de 1	
CONTRATO No:		EDU-783-2021																			
CONTRATANTE:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.																			
CONTRATISTA:		CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)																			
INTERVENTOR:		CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)																			
SUPERVISOR:		SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.																			
OBJETO:		INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.																			
VALOR INICIAL:		\$ 34.080.465.796,00																			
VALOR ADICIONES:																					
VALOR ACUMULADO:		\$ 34.080.465.796,00																			
PLAZO INICIAL:		HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021																			
ADICION No.1:		6 MESES																			
ADICION No.2:		10 MESES																			
ADICION No.3:		6 MESES																			
PLAZO CONTRATUAL:		HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023																			
FECHA DE INICIACIÓN:		29 DE NOVIEMBRE DE 2021																			
FECHA DE SUSPENSIÓN																					
FECHA DE REINICIO																					
PERIODO PRESENTE ACTA:		DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023																			
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:		4,61%																			
% DE AVANCE ACUMULADO:		68,25%																			
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR						
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL					
12.3	12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COBERTURA VEGETAL	M2	7.427,10	\$ 27.359,00	\$ 203.198.028,90	1.402,10	\$ 38.350.053,90	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.402,10	\$ 38.350.053,90					
12.4	12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS EN CONCRETO ARQUITECTONICAS	UND	30,00	\$ 10.607.797,00	\$ 318.233.910,00	14,00	\$ 148.509.158,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14,00	\$ 148.509.158,00					
12.5	7942	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E = 0.15 METROS	M2	85,50	\$ 91.335,00	\$ 7.809.142,50	85,50	\$ 7.809.142,50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	85,50	\$ 7.809.142,50					
12.6	12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO EN CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN SITIO. DE 20X35	ML	9.920,00	\$ 74.634,00	\$ 740.369.280,00	9.920,00	\$ 740.369.280,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9.920,00	\$ 740.369.280,00					
12.7	1927	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.20 X 0.80 TIPO TITAN REF. A80 O SIMILAR, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SÓLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	ML	918,40	\$ 84.232,00	\$ 77.358.668,80	918,40	\$ 77.358.668,80	692,40	\$ 58.322.236,80	-	\$ -	692,40	\$ 58.322.236,80	226,00	\$ 19.036.432,00					
SUBTOTAL SUBTOTAL PAVIMENTOS				-		\$ 1.511.296.936,20		\$ 1.176.734.209,20	-	\$ 58.322.236,80	-	\$ -	-	\$ 58.322.236,80	-	\$ 1.118.411.972,40					
13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																					
13.A OBRAS PRELIMINARES																					
13.A.1 Señalización y seguridad de la obra																					
13.A.1.1	1274	SEÑALIZACIÓN DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA DEMARCADORA	UN	100,00	\$ 12.685,00	\$ 1.268.500,00	100,00	\$ 1.268.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	100,00	\$ 1.268.500,00					
13.A.1.2	1277	SEÑALIZACIÓN - CINTA DEMARCADORA SIN SOPORTES	ML	8.241,00	\$ 1.714,00	\$ 14.125.074,00	5.281,00	\$ 9.051.634,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5.281,00	\$ 9.051.634,00					
13.A.1.3	1282	SEÑALIZACIÓN - VALLA MOVIL TIPO 2 VALLA DESPLEGABLE	UN	10,00	\$ 198.979,00	\$ 1.989.790,00	10,00	\$ 1.989.790,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 1.989.790,00					
13.B RED DE AGUEDUCTO																					
13.B.1 Suministro e instalación tubería y accesorios A.P.																					
13.B.1.1	272	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"	ML	97,00	\$ 19.098,00	\$ 1.852.506,00	97,00	\$ 1.852.506,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	97,00	\$ 1.852.506,00					
13.B.1.2	670	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"	ML	42,00	\$ 20.344,00	\$ 854.448,00	42,00	\$ 854.448,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	42,00	\$ 854.448,00					
13.B.1.3	1968	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	99,00	\$ 21.108,00	\$ 2.089.692,00	99,00	\$ 2.089.692,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	99,00	\$ 2.089.692,00					
13.B.1.4	2171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC 1 1/4"	ML	73,00	\$ 27.439,00	\$ 2.003.047,00	73,00	\$ 2.003.047,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	73,00	\$ 2.003.047,00					
13.B.1.5	4149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE D= 1 1/2"	ML	99,00	\$ 28.191,00	\$ 2.790.909,00	99,00	\$ 2.790.909,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	99,00	\$ 2.790.909,00					
13.B.1.6	13.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2"	ML	101,00	\$ 15.787,00	\$ 1.594.487,00	101,00	\$ 1.594.487,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	101,00	\$ 1.594.487,00					
13.B.1.7	13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1/2"	UN	117,00	\$ 1.005,00	\$ 117.585,00	117,00	\$ 117.585,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	117,00	\$ 117.585,00					
13.B.1.8	13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 3/4"	UN	25,00	\$ 1.166,00	\$ 29.150,00	25,00	\$ 29.150,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	25,00	\$ 29.150,00					
13.B.1.9	13.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1"	UN	66,00	\$ 1.983,00	\$ 130.878,00	66,00	\$ 130.878,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	66,00	\$ 130.878,00					
13.B.1.10	13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1 1/4"	UN	47,00	\$ 4.307,00	\$ 202.429,00	47,00	\$ 202.429,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	47,00	\$ 202.429,00					
13.B.1.11	13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1 1/2"	UN	7,00	\$ 6.311,00	\$ 44.177,00	7,00	\$ 44.177,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 44.177,00					
13.B.1.12	13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 2"	UN	15,00	\$ 10.146,00	\$ 152.190,00	15,00	\$ 152.190,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	15,00	\$ 152.190,00					
13.B.1.13	13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1/2"	UN	31,00	\$ 924,00	\$ 28.644,00	31,00	\$ 28.644,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	31,00	\$ 28.644,00					
13.B.1.14	13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 3/4"	UN	11,00	\$ 1.411,00	\$ 15.521,00	11,00	\$ 15.521,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	11,00	\$ 15.521,00					
13.B.1.15	13.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1"	UN	41,00	\$ 2.547,00	\$ 104.427,00	41,00	\$ 104.427,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	41,00	\$ 104.427,00					
13.B.1.16	13.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1 1/4"	UN	39,00	\$ 6.241,00	\$ 243.399,00	39,00	\$ 243.399,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	39,00	\$ 243.399,00					
13.B.1.17	13.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1 1/2"	UN	13,00	\$ 9.406,00	\$ 122.317,00	13,00	\$ 122.317,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	13,00	\$ 122.317,00					
13.B.1.18	13.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 2"	UN	7,00	\$ 13.140,00	\$ 91.980,00	7,00	\$ 91.980,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 91.980,00					
13.B.1.19	13.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 2 X 1 1/2"	UN	10,00	\$ 5.244,00	\$ 52.440,00	10,00	\$ 52.440,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 52.440,00					
13.B.1.20	13.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 2 X 1"	UN	3,00	\$ 7.003,00	\$ 21.009,00	3,00	\$ 21.009,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 21.009,00					
13.B.1.21	13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/2" X 1 1/4"	UN	6,00	\$ 4.371,00	\$ 39.339,00	6,00	\$ 39.339,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 39.339,00					
13.B.1.22	13.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/2" X 1"	UN	6,00	\$ 4.108,00	\$ 24.648,00	6,00	\$ 24.648,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 24.648,00					
13.B.1.23	13.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/2 X 1/2"	UN	3,00	\$ 4.108,00	\$ 12.324,00	3,00	\$ 12.324,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 12.324,00					
13.B.1.24	13.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/4" X 1"	UN	33,00	\$ 2.771,00	\$ 91.443,00	33,00	\$ 91.443,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	33,00	\$ 91.443,00					
13.B.1.25	13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/4" X 3/4"	UN	6,00	\$ 2.771,00	\$ 16.626,00	6,00	\$ 16.626,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 16.626,00					
13.B.1.26	13.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/4" X 1/2"	UN	10,00	\$ 2.771,00	\$ 27.710,00	10,00	\$ 27.710,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 27.710,00					
13.B.1.27	13.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1" X 3/4"	UN	8,00	\$ 1.590,00	\$ 12.720,00	8,00	\$ 12.720,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 12.720,00					
13.B.1.28	13.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1" X 1/2"	UN	39,00	\$ 1.590,00	\$ 62.010,00	39,00	\$ 62.010,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	39,00	\$ 62.010,00					
13.B.1.29	13.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 3/4" X 1/2"	UN	23,00	\$ 801,00	\$ 18.423,00	23,00	\$ 18.423,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	23,00	\$ 18.423,00					
13.B.1.30	13.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC 1/2"	UN	68,00	\$ 533,00	\$ 36.244,00	68,00	\$ 36.244,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	68,00	\$ 36.244,00					

							EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13 CONTRATO N° EDU-783-2021							Código IP-FB-25 VERSION 01 FECHA 09/09/2021 Página 1 de 1			
CONTRATO No: EDU-783-2021							EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.										
CONTRATANTE:							CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)										
CONTRATISTA:							CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)										
INTERVENTOR:							SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.										
SUPERVISOR:							INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.										
OBJETO:																	
VALOR INICIAL:							\$ 34.080.465.796,00										
VALOR ADICIONES:																	
VALOR ACUMULADO:							\$ 34.080.465.796,00										
PLAZO INICIAL:							HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021										
ADICION No.1:							6 MESES										
ADICION No.2:							10 MESES										
ADICION No.3:							6 MESES										
PLAZO CONTRATUAL:							HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023										
FECHA DE INICIACIÓN:							29 DE NOVIEMBRE DE 2021										
FECHA DE SUSPENSIÓN																	
FECHA DE REINICIO																	
PERIODO PRESENTE ACTA:							DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023										
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:							4,61%										
% DE AVANCE ACUMULADO:							68,25%										
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
13.B.1.31	13.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 1 1/2"	UN	7,00	\$ 2.344,00	\$ 16.408,00	7,00	\$ 16.408,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 16.408,00	
13.B.1.32	13.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 2"	UN	6,00	\$ 3.425,00	\$ 20.550,00	6,00	\$ 20.550,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 20.550,00	
13.B.2		Accesorios red de agua potable		-					-		-		-		-		
13.B.2.1	13.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1/2"	UN	9,00	\$ 10.019,00	\$ 90.171,00	9,00	\$ 90.171,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 90.171,00	
13.B.2.2	13.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1"	UN	5,00	\$ 17.689,00	\$ 88.445,00	5,00	\$ 88.445,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 88.445,00	
13.B.2.3	13.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1 1/4"	UN	9,00	\$ 21.913,00	\$ 197.217,00	9,00	\$ 197.217,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 197.217,00	
13.B.2.4	13.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 1/2"	UN	8,00	\$ 3.911,00	\$ 31.288,00	8,00	\$ 31.288,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 31.288,00	
13.B.2.5	13.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 1"	UN	5,00	\$ 9.335,00	\$ 46.675,00	5,00	\$ 46.675,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 46.675,00	
13.B.2.6	13.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 1 1/4"	UN	17,00	\$ 15.591,00	\$ 265.047,00	17,00	\$ 265.047,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	17,00	\$ 265.047,00	
13.B.2.7	13.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADORA HK COMPLETO + BOLA COBRE 2"	UN	2,00	\$ 377.176,00	\$ 754.352,00	2,00	\$ 754.352,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 754.352,00	
13.B.2.8	13.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 1/2"	UN	6,00	\$ 527.879,00	\$ 3.167.274,00	6,00	\$ 3.167.274,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 3.167.274,00	
13.B.3		Obras civiles		-					-		-		-		-		
13.B.3.1	1525	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE APARATO SANITARIO	UN	26,00	\$ 34.027,00	\$ 884.702,00	26,00	\$ 884.702,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	26,00	\$ 884.702,00	
13.B.3.2	13.45	Instalación de Lavamanos con grifería	UN	15,00	\$ 15.745,00	\$ 236.175,00	15,00	\$ 236.175,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	15,00	\$ 236.175,00	
13.B.3.3	13.46	Instalación de orinal	UN	5,00	\$ 15.745,00	\$ 78.725,00	5,00	\$ 78.725,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 78.725,00	
13.B.3.4	13.47	Instalación de lavaplatos	UN	6,00	\$ 15.745,00	\$ 94.470,00	6,00	\$ 94.470,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 94.470,00	
13.B.3.5	13.48	Instalación de lavadero	UN	2,00	\$ 15.745,00	\$ 31.490,00	2,00	\$ 31.490,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 31.490,00	
13.B.3.6	13.49	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN ZONA DURA 0.40M x 0.40M, H=1.0	UN	1,00	\$ 576.887,00	\$ 576.887,00	1,00	\$ 576.887,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 576.887,00	
13.B.3.7	1285	EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUSTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	33,00	\$ 28.889,00	\$ 953.337,00	33,00	\$ 953.337,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	33,00	\$ 953.337,00	
13.B.3.8	1290	CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	9,00	\$ 52.130,00	\$ 469.170,00	9,00	\$ 469.170,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 469.170,00	
13.B.3.9	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	25,00	\$ 18.980,00	\$ 474.500,00	25,00	\$ 474.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	25,00	\$ 474.500,00	
13.B.4		Suministro e instalación de equipos de bombeo para suministro de A.P. + Tuberías y Accesorios		-					-		-		-		-		
13.B.4.1	13.53	Suministro e instalación equipo de bombeo hidroneumático para la estación Las Flores compuesto de 2 motobombas centrífugas, con punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de presión 20 m c.a., 2 HP de potencia y tensión de 220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 300 lts, accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. Para suplir demanda total del proyecto	UN	1,00	\$ 12.971.169,00	\$ 12.971.169,00	1,00	\$ 12.971.169,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 12.971.169,00	
13.B.4.2	13.54	Suministro e instalación equipo de bombeo hidroneumático para la estación Puerto Mochó compuesto de 2 motobombas centrífugas, con punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de presión 15 m c.a., 1.5 HP de potencia y tensión de 220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 300 lts, accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. Para suplir demanda total del proyecto	UN	1,00	\$ 11.978.011,00	\$ 11.978.011,00	1,00	\$ 11.978.011,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 11.978.011,00	
13.B.5		Obras complementarias		-					-		-		-		-		
13.B.5.1	13.56	Prueba del sistema	UN	1,00	\$ 442.153,00	\$ 442.153,00	1,00	\$ 442.153,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 442.153,00	
13.C		RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN		-					-		-		-		-		
13.C.1		Suministro e instalación de tuberías sanitarias y accesorios de PVC de superficie interior y exterior lisa		-					-		-		-		-		
13.C.1.1	274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"	ML	411,00	\$ 47.744,00	\$ 19.622.784,00	411,00	\$ 19.622.784,00	27,50	\$ 1.312.960,00	-	\$ -	27,50	\$ 1.312.960,00	383,50	\$ 18.309.824,00	
13.C.1.2	3418	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC D=3"	ML	14,00	\$ 29.543,00	\$ 413.602,00	14,00	\$ 413.602,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14,00	\$ 413.602,00	
13.C.1.3	318	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"	ML	118,00	\$ 33.817,00	\$ 3.990.406,00	118,00	\$ 3.990.406,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	118,00	\$ 3.990.406,00	
13.C.1.4	13.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100/PN10 63 MM	ML	348,00	\$ 22.346,00	\$ 7.776.408,00	348,00	\$ 7.776.408,00	310,00	\$ 6.927.260,00	-	\$ -	310,00	\$ 6.927.260,00	38,00	\$ 849.148,00	



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13
CONTRATO N° EDU-783-2021

Código: IP-PM-02
Versión: 01
Fecha: 09/09/2021
Página: 1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	\$ 34.080.465.796,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	\$ 34.080.465.796,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
ADICION No.3:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,81%
% DE AVANCE ACUMULADO:	68,25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.C.1.5	13.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 4" CXK	UN	28,00	\$ 12.978,00	\$ 363.328,00	28,00	\$ 363.328,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	28,00	\$ 363.328,00
13.C.1.6	13.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 2" CXK	UN	142,00	\$ 3.095,00	\$ 439.490,00	142,00	\$ 439.490,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	142,00	\$ 439.490,00
13.C.1.7	13.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 4" CXK	UN	14,00	\$ 12.978,00	\$ 181.664,00	14,00	\$ 181.664,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14,00	\$ 181.664,00
13.C.1.8	13.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 3" CXK	UN	2,00	\$ 7.419,00	\$ 14.838,00	2,00	\$ 14.838,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 14.838,00
13.C.1.9	13.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 2" CXK	UN	20,00	\$ 3.637,00	\$ 72.740,00	20,00	\$ 72.740,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	20,00	\$ 72.740,00
13.C.1.10	13.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 90°	UN	11,00	\$ 35.460,00	\$ 390.060,00	11,00	\$ 390.060,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	11,00	\$ 390.060,00
13.C.1.11	13.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 2"	UN	27,00	\$ 6.654,00	\$ 179.658,00	27,00	\$ 179.658,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	27,00	\$ 179.658,00
13.C.1.12	13.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 3"	UN	5,00	\$ 13.302,00	\$ 66.510,00	5,00	\$ 66.510,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 66.510,00
13.C.1.13	13.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 4"	UN	29,00	\$ 22.696,00	\$ 657.894,00	29,00	\$ 657.894,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	29,00	\$ 657.894,00
13.C.1.14	13.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 3" X 2"	UN	16,00	\$ 15.561,00	\$ 248.976,00	16,00	\$ 248.976,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	16,00	\$ 248.976,00
13.C.1.15	13.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 4" X 3"	UN	6,00	\$ 24.187,00	\$ 145.122,00	6,00	\$ 145.122,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 145.122,00
13.C.1.16	13.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 4" X 2"	UN	19,00	\$ 24.187,00	\$ 459.553,00	19,00	\$ 459.553,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	19,00	\$ 459.553,00
13.C.1.17	13.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4"	UN	28,00	\$ 6.159,00	\$ 172.452,00	28,00	\$ 172.452,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	28,00	\$ 172.452,00
13.C.1.18	13.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO SANIT. PVC 4" X 2"	UN	4,00	\$ 28.058,00	\$ 112.272,00	4,00	\$ 112.272,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 112.272,00
13.C.1.19	13.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO SANIT. PVC 3" X 2"	UN	10,00	\$ 6.151,00	\$ 61.510,00	10,00	\$ 61.510,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 61.510,00
13.C.1.20	3429	DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=2"	UN	6,00	\$ 12.479,00	\$ 74.874,00	6,00	\$ 74.874,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 74.874,00
13.C.1.21	3427	DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=4"	UN	3,00	\$ 34.821,00	\$ 104.463,00	3,00	\$ 104.463,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 104.463,00
13.C.1.22	13.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN CON TAPON SANIT. PVC 2"	UN	27,00	\$ 9.552,00	\$ 257.904,00	27,00	\$ 257.904,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	27,00	\$ 257.904,00
13.C.1.23	13.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SIN CODO SANIT. PVC 2"	UN	38,00	\$ 6.033,00	\$ 228.114,00	38,00	\$ 228.114,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	38,00	\$ 228.114,00
13.C.2		Obras civiles							-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.C.2.1	1265	EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	240,00	\$ 28.899,00	\$ 6.933.360,00	240,00	\$ 6.933.360,00	87,74	\$ 2.534.720,86	-	\$ -	87,74	\$ 2.534.720,86	152,26	\$ 4.398.639,14
13.C.2.2	1290	ORIENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	61,00	\$ 52.130,00	\$ 3.179.930,00	61,00	\$ 3.179.930,00	4,00	\$ 208.520,00	-	\$ -	4,00	\$ 208.520,00	57,00	\$ 2.971.410,00
13.C.2.3	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	179,00	\$ 18.960,00	\$ 3.397.420,00	179,00	\$ 3.397.420,00	36,00	\$ 683.280,00	-	\$ -	36,00	\$ 683.280,00	143,00	\$ 2.714.140,00
13.C.2.4	13.49	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA EN ZONA DURA 0.40M X 0.40M; H=1.0	UN	5,00	\$ 576.887,00	\$ 2.884.435,00	5,00	\$ 2.884.435,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 2.884.435,00
13.C.2.5	3432	REGISTRO EN CONCRETO. 50X60 CM	UN	19,00	\$ 474.016,00	\$ 9.006.304,00	19,00	\$ 9.006.304,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	19,00	\$ 9.006.304,00
13.C.2.6	3539	POZO DE INSPECCION DE DIAMETRO DE CILINDRO DE 1.20 METROS, 1 METRO H=1.45 METROS, DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN.	UN	6,00	\$ 1.677.739,00	\$ 10.066.434,00	6,00	\$ 10.066.434,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 10.066.434,00
13.C.2.7	13.86	EMPALME DE TUBERÍAS DESDE 160 MM (6") HASTA 300 MM (12") A POZO EXISTENTE EN MAMPOSTERÍA	UN	1,00	\$ 3.228.187,00	\$ 3.228.187,00	1,00	\$ 3.228.187,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 3.228.187,00
13.C.3		Obras complementarias.							-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.C.3.1	3413	PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	15,00	\$ 42.765,00	\$ 641.475,00	15,00	\$ 641.475,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	15,00	\$ 641.475,00
13.C.3.2	286	PUNTO SANITARIO EN PVC DE DIAMETRO 2"	UN	26,00	\$ 68.096,00	\$ 1.770.496,00	26,00	\$ 1.770.496,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	26,00	\$ 1.770.496,00
13.C.3.3	3413	PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	6,00	\$ 42.765,00	\$ 256.590,00	6,00	\$ 256.590,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 256.590,00
13.C.3.4	3413	PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	5,00	\$ 42.765,00	\$ 213.825,00	5,00	\$ 213.825,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 213.825,00
13.C.3.5	3413	PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	32,00	\$ 42.765,00	\$ 1.368.480,00	32,00	\$ 1.368.480,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	32,00	\$ 1.368.480,00
13.C.3.6	13.13	Prueba del sistema.	UN	1,00	\$ 119.880,00	\$ 119.880,00	1,00	\$ 119.880,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 119.880,00
13.C.4		Suministro e instalación de equipos de bombeo para EBAR incluye tuberías y accesorios							-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.C.4.1	13.94	Suministro e instalación equipo de bombeo sumergible para la estación elevadora de aguas negras ubicada en la estación de Las Flores. Compuesto de 2 bombas centrifugas, con punto de trabajo Q= 3 lit/s, a una cabeza de presión 14 m c.a. 2 HP de potencia y llenado de 220 V 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye accesorios, válvulas, tablero eléctrico y sistema de cable. Para suplir demanda total del proyecto. (No incluye las obras civiles de construcción de la EBAR y demás accesorios)	un	1,00	\$ 17.018.250,00	\$ 17.018.250,00	1,00	\$ 17.018.250,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 17.018.250,00



CONTRATO No: EDU-783-2021
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR: CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR: SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL: \$ 34.080.465.796,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: \$ 34.080.465.796,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1: 6 MESES
ADICION No.2: 10 MESES
ADICION No.3: 6 MESES
PLAZO CONTRATUAL: HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
PERIODO PRESENTE ACTA: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 4,61%
% DE AVANCE ACUMULADO: 68,25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.C.8		Suministro e instalación de equipos para PTARD incluye tuberías y accesorios							-		-		-		-	
13.D.5.1	13.95	PLANTA DE TRATAMIENTO PTARD	UN	1,00	\$ 77.814.565,00	\$ 77.814.565,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.D.		RED DE AGUAS LLUVIAS							-		-		-		-	
13.D.1		Suministro e instalación de tuberías y accesorios sanitaria de PVC de superficie interior y exterior lisa							-		-		-		-	
13.D.1.2	274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"	ML	271,00	\$ 47.744,00	\$ 12.938.624,00	131,00	\$ 6.254.464,00	24,00	\$ 1.145.856,00	-	\$ -	24,00	\$ 1.145.856,00	107,00	\$ 5.108.608,00
13.D.1.3	644	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE DE D = 4" - 110 MM	ML	73,00	\$ 36.606,00	\$ 2.672.238,00	73,00	\$ 2.672.238,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	73,00	\$ 2.672.238,00
13.D.1.4	645	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 6" - 160 MM	ML	223,00	\$ 45.282,00	\$ 10.097.886,00	223,00	\$ 10.097.886,00	38,10	\$ 1.725.244,20	-	\$ -	38,10	\$ 1.725.244,20	184,90	\$ 8.372.641,80
13.D.1.5	646	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O SIMILAR D = 8" - 200 MM	ML	57,00	\$ 63.598,00	\$ 3.625.086,00	57,00	\$ 3.625.086,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	57,00	\$ 3.625.086,00
13.D.1.6	1214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 10" - 250 MM	ML	110,00	\$ 102.609,00	\$ 11.286.990,00	75,00	\$ 7.695.675,00	21,00	\$ 2.154.789,00	-	\$ -	21,00	\$ 2.154.789,00	54,00	\$ 5.540.886,00
13.D.1.7	1043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 12" - 315 MM	ML	210,00	\$ 158.089,00	\$ 33.198.690,00	210,00	\$ 33.198.690,00	49,40	\$ 7.809.596,60	-	\$ -	49,40	\$ 7.809.596,60	160,60	\$ 25.389.093,40
13.D.1.8	13.610	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 4" CXC	UN	39,00	\$ 12.976,00	\$ 506.064,00	39,00	\$ 506.064,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	39,00	\$ 506.064,00
13.D.1.9	13.103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 160MM (6") CXC	UN	7,00	\$ 64.139,00	\$ 448.973,00	7,00	\$ 448.973,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 448.973,00
13.D.1.10	13.630	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 4" CXC	UN	25,00	\$ 12.976,00	\$ 324.400,00	25,00	\$ 324.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	25,00	\$ 324.400,00
13.D.1.11	13.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 160MM (6") CXC	UN	5,00	\$ 35.672,00	\$ 178.360,00	5,00	\$ 178.360,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 178.360,00
13.D.1.12	13.730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4"	UN	28,00	\$ 6.159,00	\$ 172.452,00	28,00	\$ 172.452,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	28,00	\$ 172.452,00
13.D.1.13	13.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 160 MM (6")	UN	13,00	\$ 13.623,00	\$ 177.099,00	13,00	\$ 177.099,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	13,00	\$ 177.099,00
13.D.1.14	13.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 200 MM (8")	UN	7,00	\$ 51.604,00	\$ 361.228,00	7,00	\$ 361.228,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 361.228,00
13.D.1.15	13.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 250 MM (10")	UN	14,00	\$ 145.943,00	\$ 2.043.202,00	14,00	\$ 2.043.202,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14,00	\$ 2.043.202,00
13.D.1.16	13.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 315 MM (12")	UN	27,00	\$ 169.068,00	\$ 4.564.836,00	27,00	\$ 4.564.836,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	27,00	\$ 4.564.836,00
13.D.1.17	13.111	VALVULA ANTIRRETORNO PICO DE PATO 6"	UN	6,00	\$ 3.052.590,00	\$ 18.315.540,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.D.1.18	3576	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CÚPULA EN ALUMINIO DE 6"x4"	UN	4,00	\$ 37.605,00	\$ 150.420,00	4,00	\$ 150.420,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 150.420,00
13.D.1.19	13.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA EYECCIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS	ML	225,00	\$ 110.789,00	\$ 24.927.525,00	159,00	\$ 17.615.451,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	159,00	\$ 17.615.451,00
13.D.1.20	13.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CÁRCAMO H.D. 70 X 30 CM	ML	183,00	\$ 571.669,00	\$ 104.615.427,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.D.2		Obras civiles							-		-		-		-	
13.D.2.1	1285	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO EN MATERIAL COMÚN, ROCA DESCOMPUSTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	398,00	\$ 28.889,00	\$ 11.497.822,00	353,00	\$ 10.197.817,00	82,01	\$ 2.369.186,89	-	\$ -	82,01	\$ 2.369.186,89	270,99	\$ 7.828.630,11
13.D.2.2	1290	CIMENTACIÓN DE TUBERÍA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MÁXIMA	M3	100,00	\$ 52.130,00	\$ 5.213.000,00	88,00	\$ 4.587.440,00	16,63	\$ 866.921,90	-	\$ -	16,63	\$ 866.921,90	71,37	\$ 3.720.518,10
13.D.2.3	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERÍA CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROYECTOR MODIFICADO	M3	299,00	\$ 18.980,00	\$ 5.675.020,00	265,00	\$ 5.029.700,00	19,57	\$ 371.438,60	-	\$ -	19,57	\$ 371.438,60	245,43	\$ 4.658.261,40
13.D.2.4	3432	REGISTRO EN CONCRETO 60X60 CM	UN	34,00	\$ 474.016,00	\$ 16.116.544,00	26,00	\$ 12.324.416,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	26,00	\$ 12.324.416,00
13.D.2.5	13.119	REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 0.80M X 0.80M. H=+1.0	UN	4,00	\$ 632.383,00	\$ 2.529.532,00	4,00	\$ 2.529.532,00	2,00	\$ 1.264.766,00	-	\$ -	2,00	\$ 1.264.766,00	2,00	\$ 1.264.766,00
13.D.2.6	13.120	REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.00M X 1.00M. H=+1.0	UN	6,00	\$ 643.279,00	\$ 3.859.674,00	6,00	\$ 3.859.674,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 3.859.674,00
13.D.2.7	13.121	REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.20M X 0.80M. H=+1.0	UN	2,00	\$ 650.518,00	\$ 1.301.036,00	2,00	\$ 1.301.036,00	2,00	\$ 1.301.036,00	-	\$ -	2,00	\$ 1.301.036,00	-	\$ -
13.D.2.8	13.130	Prueba del sistema	UN	1,00	\$ 119.880,00	\$ 119.880,00	1,00	\$ 119.880,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 119.880,00



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13
CONTRATO N° EDU-783-2021

Código	01
VERSIÓN	01
FECHA	08/05/2021
Página	1 de 1

CONTRATO No: EDU-783-2021
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR: CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR: SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL: \$ 34.080.465.796,00
VALOR ADICIONES: \$ 34.080.465.796,00
VALOR ACUMULADO: \$ 34.080.465.796,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1: 6 MESES
ADICION No.2: 10 MESES
ADICION No.3: 6 MESES
PLAZO CONTRATUAL: HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
PERIODO PRESENTE ACTA: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 4,61%
% DE AVANCE ACUMULADO: 68,25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
Nº.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.E		RED SISTEMA CONTRA INCENDIOS							-	-	-	-	-	-	-	-
13.E.1		Suministro e instalación de tuberías y accesorios sistema contra incendio							-	-	-	-	-	-	-	-
13.E.1.1	13.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C900 - UL/FM 4"	ML	143,00	\$ 98.544,00	\$ 14.091.702,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.2	13.125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 4"	ML	9,00	\$ 98.074,00	\$ 882.666,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.3	13.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 2 1/2"	ML	2,00	\$ 62.108,00	\$ 124.216,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.4	13.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC C907 DR 18 (235 PSI) (CAMXCAMX) - UL/FM 4"	UN	13,00	\$ 362.588,00	\$ 4.673.644,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.5	13.128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° H.D. RANURADO MECÁNICO 2 1/2"	UN	5,00	\$ 23.563,00	\$ 117.815,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.6	13.129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCAVA H.D. RANURADA ROSCADA MECÁNICA 4" X 2 1/2"	UN	5,00	\$ 12.403,00	\$ 62.015,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.7	13.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC C907 DR 18 (235 PSI) (CAMXCAMX) - UL/FM 4"	UN	2,00	\$ 1.541.364,00	\$ 3.082.728,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.8	13.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE H.D. RANURADA MECÁNICA 4"	UN	5,00	\$ 118.471,00	\$ 592.355,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.9	13.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RÍGIDA H.D. RANURADA MECÁNICA 1 1/2"	UN	9,00	\$ 11.009,00	\$ 99.081,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.10	13.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RÍGIDA H.D. RANURADA MECÁNICA 4"	UN	28,00	\$ 15.676,00	\$ 438.928,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.11	13.134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOS BRIDA SERIE 4200 - PVC X ACERO IPS 4"	UN	6,00	\$ 531.343,00	\$ 3.188.058,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.12	13.135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECTORISTO ASTM A536 PARA PVC C900 C107 SERIE 1100 - PVC X PVC 4"	UN	14,00	\$ 312.695,00	\$ 4.377.730,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.13	13.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA HD RANURADA MECÁNICA 4"	UN	28,00	\$ 39.194,00	\$ 1.019.044,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.14	13.137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA ANGULAR BR HDM UL/FM 2 1/2"	UN	5,00	\$ 300.951,00	\$ 1.504.755,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.15	7875	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 4"	UN	2,00	\$ 1.025.617,00	\$ 2.051.234,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.16	7922	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE SIAMES DE 4"	UN	2,00	\$ 1.025.617,00	\$ 2.051.234,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.17	1325	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO CONTRA INCENDIO	UN	5,00	\$ 769.316,00	\$ 3.846.580,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.18	13.141	PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN TUBERÍA AC DE 2 1/2" A 1 1/2"	ML	2,00	\$ 2.395,00	\$ 4.790,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.1.19	13.142	PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN TUBERÍA AC DE 8" A 4"	ML	9,00	\$ 4.770,00	\$ 42.930,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.2		Obras civiles							-	-	-	-	-	-	-	-
13.E.2.1	1285	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMÚN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	61,00	\$ 28.889,00	\$ 1.762.229,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.2.2	1290	CIEMENTACIÓN DE TUBERÍA CON ARENA COMPACTADA AL 72% DE LA DENSIDAD RELATIVA MÁXIMA	M3	16,00	\$ 52.130,00	\$ 834.080,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.2.3	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPONERÍA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DE L PROCTOR MODIFICADO	M3	46,00	\$ 18.980,00	\$ 873.080,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.E.3		Obras complementarias							-	-	-	-	-	-	-	-
13.E.3.1	13.15	Prueba del sistema	UN	1,00	\$ 196.447,00	\$ 196.447,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F		LÍNEA DE CONDUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO							-	-	-	-	-	-	-	-
13.F.1		Suministro e instalación tubería y accesorios conducción de red							-	-	-	-	-	-	-	-
13.F.1.1	13.148	TUBERÍAS PEAD 110 MM	ML	3.997,00	\$ 46.489,00	\$ 185.816.533,00	2.055,00	\$ 95.534.895,00	1.875,00	\$ 87.166.875,00	-	\$ -	1.875,00	\$ 87.166.875,00	180,00	\$ 8.368.020,00
13.F.1.2	13.600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100/PN10 63 MM	ML	55,00	\$ 22.348,00	\$ 1.229.030,00	55,00	\$ 1.229.030,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	55,00	\$ 1.229.030,00
13.F.1.3	1968	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	4,00	\$ 21.108,00	\$ 84.432,00	4,00	\$ 84.432,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 84.432,00
13.F.1.4	318	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"	ML	32,00	\$ 33.817,00	\$ 1.082.144,00	32,00	\$ 1.082.144,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	32,00	\$ 1.082.144,00
13.F.1.5	13.152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 90°	UN	11,00	\$ 98.732,00	\$ 1.086.052,00	11,00	\$ 1.086.052,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	11,00	\$ 1.086.052,00



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13
CONTRATO N° EDU-783-2021

Código	IP-788-09
VERSION	01
FECHA	09/09/2021
Página	1 de 1

CONTRATO No: EDU-783-2021
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR: CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR: SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL: \$ 34.080.465.796,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: \$ 34.080.465.796,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1: 6 MESES
ADICION No.2: 10 MESES
ADICION No.3: 6 MESES
PLAZO CONTRATUAL: HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN
FECHA DE REINICIO
PERIODO PRESENTE ACTA: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 4,61%
% DE AVANCE ACUMULADO: 68,25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.F.1.6	13.153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 45°	UN	27,00	\$ 98.732,00	\$ 2.665.764,00	12,00	\$ 1.184.784,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	12,00	\$ 1.184.784,00
13.F.1.7	13.154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 22,5°	UN	2,00	\$ 97.923,00	\$ 195.846,00	2,00	\$ 195.846,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 195.846,00
13.F.1.8	13.155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PE100, PN10 110 MM	UN	8,00	\$ 105.923,00	\$ 855.384,00	8,00	\$ 855.384,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 855.384,00
13.F.1.9	13.156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS PN 10 110 MM	UN	74,00	\$ 126.570,00	\$ 9.366.180,00	74,00	\$ 9.366.180,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	74,00	\$ 9.366.180,00
13.F.1.10	13.157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PE100, PN10 110X63 MM	UN	3,00	\$ 60.841,00	\$ 182.523,00	3,00	\$ 182.523,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 182.523,00
13.F.1.11	13.158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PE100, PN15 63 MM	UN	2,00	\$ 28.085,00	\$ 56.170,00	2,00	\$ 56.170,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 56.170,00
13.F.1.12	13.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1"	UN	7,00	\$ 1.983,00	\$ 13.881,00	7,00	\$ 13.881,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 13.881,00
13.F.1.13	13.150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 2"	UN	2,00	\$ 10.146,00	\$ 20.292,00	2,00	\$ 20.292,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 20.292,00
13.F.1.14	13.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 1"	UN	4,00	\$ 2.540,00	\$ 10.160,00	4,00	\$ 10.160,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 10.160,00
13.F.1.15	13.162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 2"	UN	9,00	\$ 10.680,00	\$ 96.120,00	9,00	\$ 96.120,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 96.120,00
13.F.1.16	13.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 1"	UN	4,00	\$ 1.858,00	\$ 7.432,00	4,00	\$ 7.432,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 7.432,00
13.F.1.17	13.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR CON SALIDA ROSCA PN10 Ø 63MM X 2"	UN	3,00	\$ 29.658,00	\$ 88.974,00	3,00	\$ 88.974,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 88.974,00
13.F.2		Accesorios de conducción de red														
13.F.2.1	13.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN15/10 200 MM	UN	3,00	\$ 126.426,00	\$ 379.278,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.2.2	13.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN15/10 110 MM	UN	30,00	\$ 72.446,00	\$ 2.173.380,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.2.3	13.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN15/10 200 MM	UN	3,00	\$ 118.936,00	\$ 356.808,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.2.4	13.168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN15/10 110 MM	UN	30,00	\$ 42.918,00	\$ 1.287.540,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.2.5	2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CUPOERTA D=4" (100 MM)	UN	8,00	\$ 542.423,00	\$ 4.339.384,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.2.6	13.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN Y EXTREMO BRIDAS ANSI 4"	UN	1,00	\$ 1.148.896,00	\$ 1.148.896,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.2.7	13.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN EXTREMO BRIDAS ANSI 4"	UN	1,00	\$ 4.432.868,00	\$ 4.432.868,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.2.8	13.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE BRIDAS ANSI 4"	UN	3,00	\$ 812.468,00	\$ 2.437.404,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.2.9	13.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 2"	UN	3,00	\$ 32.671,00	\$ 98.013,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.2.10	13.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 1"	UN	3,00	\$ 40.364,00	\$ 121.092,00	3,00	\$ 121.092,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 121.092,00
13.F.2.11	13.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO BXB HD L=35 CM Ø 4"	UN	10,00	\$ 321.874,00	\$ 3.218.740,00	10,00	\$ 3.218.740,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 3.218.740,00
13.F.2.12	13.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA BXB DN 50MM	UN	1,00	\$ 763.755,00	\$ 763.755,00	1,00	\$ 763.755,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 763.755,00
13.F.2.13	13.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 2"	UN	1,00	\$ 771.905,00	\$ 771.905,00	1,00	\$ 771.905,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 771.905,00
13.F.2.14	13.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 1"	UN	3,00	\$ 701.853,00	\$ 2.105.559,00	3,00	\$ 2.105.559,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 2.105.559,00
13.F.2.15	13.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE MEGA DE 2 SALIDAS BARRIL HUMEDO (DOS SALIDAS DE 2 1/2") BRIDA ANSI 4"	UN	3,00	\$ 3.283.261,00	\$ 9.849.783,00	3,00	\$ 9.849.783,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 9.849.783,00
13.F.2.16	13.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BRONCE Ø2"	UN	3,00	\$ 534.608,00	\$ 1.603.824,00	3,00	\$ 1.603.824,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 1.603.824,00
13.F.2.17	13.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 2"	UN	3,00	\$ 138.382,00	\$ 415.146,00	3,00	\$ 415.146,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 415.146,00
13.F.2.18	13.182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 2"	UN	3,00	\$ 2.209.422,00	\$ 6.628.266,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.2.19	13.183	CAJA MEDIDOR CON TAPA REGISTRO PARA EXTERIOR	UN	3,00	\$ 43.074,00	\$ 129.222,00	3,00	\$ 129.222,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 129.222,00
13.F.3		Obras civiles														
13.F.3.1	13.184	EMPALME A RED DE ACUEDUCTO PROYECTADA SEGÚN FACILIDAD EN 110 MM PEAD INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, TORNILLERÍA, EMPAQUES Y PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA TOPO	UN	1,00	\$ 5.381.135,00	\$ 5.381.135,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.F.3.2	13.185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO OPERADOR PARA VÁLVULAS DE 110 MM	UN	4,00	\$ 20.421,00	\$ 81.684,00	4,00	\$ 81.684,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 81.684,00
13.F.3.3	13.186	CRUCE CON PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (PHD), D=110MM INCLUYE CAMISA+TUBERÍA AC SCH 40	M	25,00	\$ 1.790.523,00	\$ 44.763.075,00	25,00	\$ 44.763.075,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	25,00	\$ 44.763.075,00
13.F.3.4	563	CORTE Y PERFILADO DE PAVIMENTO CON DISCO DE DIAMANTE	ML	1.188,00	\$ 9.633,00	\$ 11.444.004,00	367,20	\$ 3.537.237,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	367,20	\$ 3.537.237,60



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13
CONTRATO N° EDU-783-2021

Código	IP-PM-08
VERSIÓN	01
FECHA	08/06/2021
Página	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	\$ 34.080.465.796,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	\$ 34.080.465.796,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
ADICION No.3:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4,61%
% DE AVANCE ACUMULADO:	68,25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13 F 3.5	1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	22,00	\$ 11.447,00	\$ 251.834,00	548,00	\$ 6.272.956,00	539,50	\$ 6.175.656,50	-	\$ -	539,50	\$ 6.175.656,50	8,50	\$ 97.299,50
13 F 3.6	7791	DEMOLICIÓN DE CUNETA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	14,00	\$ 11.437,00	\$ 160.118,00	14,00	\$ 160.118,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14,00	\$ 160.118,00
13 F 3.7	13.190	DEMOLICIÓN DE BORDILLO CON MONA (CUALQUIER ESPESES Y TIPOLOGÍA)	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	9,23	\$ 39.061,38	-	\$ -	9,23	\$ 39.061,38	1,77	\$ 7.490,64
13 F 3.8	1285	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO EN MATERIAL COMÚN, ROCA DESCOMPUESTA A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1.362,00	\$ 28.889,00	\$ 39.346.818,00	1.362,00	\$ 39.346.818,00	1.115,16	\$ 32.215.857,24	-	\$ -	1.115,16	\$ 32.215.857,24	246,84	\$ 7.130.960,76
13 F 3.9	1290	CEMENTACIÓN DE TUBERÍA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MÁXIMA	M3	341,00	\$ 52.130,00	\$ 17.776.330,00	354,95	\$ 18.503.543,50	354,95	\$ 18.503.543,50	-	\$ -	354,95	\$ 18.503.543,50	-	\$ -
13 F 3.10	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERÍA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	1.022,00	\$ 18.980,00	\$ 19.397.560,00	1.022,00	\$ 19.397.560,00	726,35	\$ 13.786.123,00	-	\$ -	726,35	\$ 13.786.123,00	295,65	\$ 5.611.437,00
13 F 3.11	613	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO 3000 PSI E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTA Y ANTISOL	M2	580,00	\$ 100.991,00	\$ 58.574.780,00	90,00	\$ 9.089.190,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	90,00	\$ 9.089.190,00
13 F 3.12	13.195	Reconstrucción de pavimento asfáltico e = 0.15 m	m2	62,00	\$ 79.474,00	\$ 4.927.388,00	62,00	\$ 4.927.388,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	62,00	\$ 4.927.388,00
13 F 3.13	1611	ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA E = 0.10 METROS	M2	22,00	\$ 59.770,00	\$ 1.314.940,00	266,78	\$ 15.945.440,60	266,78	\$ 15.945.440,60	-	\$ -	266,78	\$ 15.945.440,60	-	\$ -
13 F 3.14	13.197	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, FC = 21.0 MPa (2500 PSI) (PREPARADO EN OBRA)	M2	14,00	\$ 48.236,00	\$ 675.304,00	14,00	\$ 675.304,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14,00	\$ 675.304,00
13 F 3.15	125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.30 MTS	ML	11,00	\$ 51.761,00	\$ 569.371,00	161,00	\$ 8.333.521,00	161,00	\$ 8.333.521,00	-	\$ -	161,00	\$ 8.333.521,00	-	\$ -
13 F 3.16	13.198	CAMISA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO (SEGUNDA) PARA CRUCE DE VÍA CON TUBERÍA DE POLIÉTFENO DE 110MM	ML	190,00	\$ 115.942,00	\$ 22.028.980,00	153,00	\$ 17.739.126,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	153,00	\$ 17.739.126,00
13 F 3.17	13.200	CAJA DE MAMPOSTERÍA PARA ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN	UN	1,00	\$ 10.776.924,00	\$ 10.776.924,00	1,00	\$ 10.776.924,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 10.776.924,00
13 F 3.18	13.201	CAJA DE MAMPOSTERÍA PARA TUBERÍAS ENTRE 250 MM (10") Y 400 MM (16")	UN	3,00	\$ 3.660.574,00	\$ 10.981.722,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13 F 3.19	13.203	Prueba del sistema	UN	1,00	\$ 196.447,00	\$ 196.447,00	1,00	\$ 196.447,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 196.447,00
13 F 3.20	13.204	REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE DE AGUA POTABLE EN TRAMO VIAL	UN	24,00	\$ 666.465,00	\$ 15.995.160,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13 F 3.21	13.205	REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE ALCANTARILLADO EN TRAMO VIAL	UN	24,00	\$ 763.087,00	\$ 18.314.088,00	24,00	\$ 18.314.088,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	24,00	\$ 18.314.088,00
13 F 3.22	13.206	REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA EN TRAMO VIAL	UN	12,00	\$ 8.374.615,00	\$ 100.495.380,00	12,00	\$ 100.495.380,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	12,00	\$ 100.495.380,00
13 G		LINEA DE RIEGO TRAMO VIAL							-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13 G.1		Suministro e instalación tubería y accesorios riego							-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13 G.1.1	13.600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100PN10 63 MM	ML	2.762,00	\$ 22.340,00	\$ 61.719.652,00	2.762,00	\$ 61.719.652,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.762,00	\$ 61.719.652,00
13 G.1.2	670	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"	ML	4,00	\$ 20.344,00	\$ 81.376,00	4,00	\$ 81.376,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 81.376,00
13 G.1.3	13.210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 45°	UN	15,00	\$ 31.743,00	\$ 476.145,00	15,00	\$ 476.145,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	15,00	\$ 476.145,00
13 G.1.4	13.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 2"	UN	48,00	\$ 24.245,00	\$ 1.163.760,00	48,00	\$ 1.163.760,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	48,00	\$ 1.163.760,00
13 G.1.5	13.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A P. 3/4"	UN	95,00	\$ 1.166,00	\$ 110.770,00	95,00	\$ 110.770,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	95,00	\$ 110.770,00
13 G.1.6	13.213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RÁPIDAS PN 10 63 MM	UN	20,00	\$ 38.052,00	\$ 761.040,00	20,00	\$ 761.040,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	20,00	\$ 761.040,00
13 G.1.7	13.214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A P. 3/4"	UN	48,00	\$ 1.394,00	\$ 66.912,00	48,00	\$ 66.912,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	48,00	\$ 66.912,00
13 G.1.8	13.215	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC A P. 3/4"	UN	48,00	\$ 1.143,00	\$ 54.864,00	48,00	\$ 54.864,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	48,00	\$ 54.864,00
13 G.2		Accesorios de sistema de riego							-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13 G.2.1	13.216	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA CÁMARA SENCILLA (ADMISIÓN Y EXPULSIÓN) 3/4"	UN	3,00	\$ 273.857,00	\$ 821.571,00	3,00	\$ 821.571,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 821.571,00
13 G.2.2	13.217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAYONETA RIEGO 3/4"	UN	45,00	\$ 19.443,00	\$ 874.935,00	45,00	\$ 874.935,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	45,00	\$ 874.935,00
13 G.2.3	13.218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE RIEGO 3/4"	UN	45,00	\$ 31.397,00	\$ 1.412.865,00	45,00	\$ 1.412.865,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	45,00	\$ 1.412.865,00
13 G.3		Otras civiles							-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13 G.3.1	1285	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO EN MATERIAL COMÚN, ROCA DESCOMPUESTA A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	610,00	\$ 28.889,00	\$ 17.622.290,00	610,00	\$ 17.622.290,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	610,00	\$ 17.622.290,00
13 G.3.2	1290	CEMENTACIÓN DE TUBERÍA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MÁXIMA	M3	153,00	\$ 52.130,00	\$ 7.975.890,00	153,00	\$ 7.975.890,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	153,00	\$ 7.975.890,00



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13

CONTRATO N° EDU-783-2021

Codigo: DP-19-03

VERSION: 01

FECHA: 08/09/2021

Pagina: 1 de 1

CONTRATO No: EDU-783-2021
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR: CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR: SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL: \$ 34.080.465.796,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: \$ 34.080.465.796,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1: 6 MESES
ADICION No.2: 10 MESES
ADICION No.3: 6 MESES
PLAZO CONTRATUAL: HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
PERIODO PRESENTE ACTA: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 4,61%
% DE AVANCE ACUMULADO: 68,25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14.2		TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALOX DE CELDA CERRADAS		-			-		-		-		-		-	
14.2.1	14.2.1	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/4" Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra	ML	39,00	\$ 63.644,00	\$ 2.482.119,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.2.2	14.2.2	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4" Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra	ML	6,00	\$ 35.119,00	\$ 210.714,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.2.3	14.2.3	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8" Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra	ML	23,00	\$ 30.305,00	\$ 697.015,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.2.4	14.2.4	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2" Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra	ML	96,00	\$ 25.455,00	\$ 1.680.030,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.2.5	14.2.5	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8" Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra	ML	28,00	\$ 19.252,00	\$ 539.056,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.2.6	14.2.6	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4" Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra	ML	27,00	\$ 9.857,00	\$ 266.139,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.2.7	14.2.7	Accesorios de Soportera. Incluye soporte en ángulo y varillas a Techo	GL	1,00	\$ 863.533,00	\$ 863.533,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.2.8	14.2.8	Suministro e instalación de Branch y accesorios de conexión	UN	5,00	\$ 338.480,00	\$ 1.692.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.3		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		-			-		-		-		-		-	
14.3.1	14.3.1	Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2" para canalizado de comunicación de control de los equipos	ML	72,00	\$ 20.843,00	\$ 1.500.666,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.3.2	14.3.2	Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal	ML	90,00	\$ 11.756,00	\$ 1.058.040,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.4		SISTEMA DE EXTRACCIÓN		-			-		-		-		-		-	
14.4.1	14.4.1	Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada	M2	159,52	\$ 88.794,00	\$ 14.184.063,70	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.4.2	14.4.2	Suministro e instalación Rejillas de extracción 10X6 aleta fija	UN	30,00	\$ 162.277,00	\$ 4.868.310,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.4.3	14.4.3	Suministro e instalación de extractor Helico-Centrífugo de 520CFM	UN	2,00	\$ 2.860.864,00	\$ 5.721.728,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.4.4	14.4.4	Suministro e instalación de extractor Helico-Centrífugo de 540CFM	UN	2,00	\$ 1.149.525,00	\$ 2.299.050,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.4.5	14.4.5	Suministro e instalación de extractor Helico-Centrífugo de 480CFM	UN	2,00	\$ 1.338.326,00	\$ 2.676.652,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.4.6	14.4.6	Suministro e instalación de extractor Helico-Centrífugo de 380CFM	UN	1,00	\$ 1.338.326,00	\$ 1.338.326,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.4.7	14.4.7	Suministro e instalación de extractor Helico-Centrífugo de 260CFM	UN	1,00	\$ 1.122.665,00	\$ 1.122.665,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.5		SISTEMA DE VENTILACIÓN		-			-		-		-		-		-	
14.5.1	14.5.1	Suministro e instalación Ventilador Axial de Techo de 7946CFM de 3 Aspas, 5 Velocidades	UN	4,00	\$ 541.986,00	\$ 2.167.944,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.5.2	14.5.2	Suministro e instalación Ventilador Axial de Techo de 26000CFM de 8 Aspas, 6 Velocidades	UN	3,00	\$ 3.436.464,00	\$ 10.309.392,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.5.3	14.5.3	Suministro e instalación Tubería de Ventilación de 4"	ML	12,00	\$ 72.281,00	\$ 867.372,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
		SUBTOTAL INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS				\$ 95.270.777,70		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
15		PROVISIONES		-			-		-		-		-		-	
15.1	15.1	PMT	GL	1,00	\$ 144.837.691,00	\$ 144.837.691,00	1,00	\$ 144.837.691,00	0.9336332292841	\$ 135.225.290,44	0.0221943284086184	\$ 3.214.575,28	0.955827621692754	\$ 138.439.865,72	0.044172378307246	\$ 6.397.625,28
15.2	15.2	PMA	GL	1,00	\$ 163.449.300,00	\$ 163.449.300,00	1,00	\$ 163.449.300,00	0.8564149545263	\$ 139.980.424,83	0.0458857884371484	\$ 7.500.000,00	0.9023907429604800	\$ 147.480.424,83	0.0976962570375199	\$ 15.968.675,17
15.3	15.3	Publicidad Institucional	GL	1,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	1,00	\$ 40.000.000,00	0.06136225600	\$ 3.654.490,00	0.03422720000	\$ 1.370.880,00	0.1256342500	\$ 5.025.370,00	0.8743657500	\$ 34.974.630,00
15.4	15.4	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	GL	1,00	\$ 60.670.800,00	\$ 60.670.800,00	1,00	\$ 60.670.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 60.670.800,00
15.5	15.5	Provision Instalaciones Voz y datos	GL	1,00	\$ 1.850.065.768,00	\$ 1.850.065.768,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
		SUBTOTAL PROVISIONES				\$ 2.259.023.859,00		\$ 408.957.791,00		\$ 278.860.205,27		\$ 12.085.455,28		\$ 290.945.660,55		\$ 118.012.130,45
16		ITEM NO PREVISTO		-			-		-		-		-		-	
16.1	NP 01	SUMINISTRO, RIEGO Y APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2		\$ 2.587	\$ -	9.901,00	\$ 25.613.887,00	3.032,02	\$ 7.843.835,74	-	\$ -	3.032,02	\$ 7.843.835,74	6.868,98	\$ 17.770.051,26
16.2	NP 02	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MOD-19 TIPO INVIAS 2013. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M3		\$ 901.661	\$ -	344,00	\$ 310.171.384,00	174,30	\$ 157.159.512,30	-	\$ -	174,30	\$ 157.159.512,30	169,70	\$ 153.011.871,70
16.3	NP 03	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE 40 X 40. INCLUYE ARENA DE SOPORTE Y ARENA DE BELLO	M2		\$ 106.527	\$ -	9.800,00	\$ 1.043.964.600,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9.800,00	\$ 1.043.964.600,00

D124



CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	\$ 34,080,465,796.00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	\$ 34,080,465,796.00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
ADICION No.3:	8 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4.81%
% DE AVANCE ACUMULADO:	68.25%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No. 11 FECHA: 14 DE JUNIO 2023		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 13		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
164	NP 04	SUMINISTRO, COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE PEDRAPLEN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE DE MUROS DE CONTENCIÓN, CUMPLIENDO LA ESPECIFICACION INVAS ARTICULO 2121-13 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M3		\$ 223,789	\$ -	1,469.00	\$ 328,746,041.00	416.45	\$ 93,196,929.05	-	\$ -	416.45	\$ 93,196,929.05	1,052.55	\$ 235,549,111.95
165	NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T2100	M2		\$ 4,648	\$ -	13,250.00	\$ 61,586,000.00	9,950.47	\$ 46,249,784.56	596.11	\$ 2,770,719.28	10,546.58	\$ 49,020,503.84	2,703.42	\$ 12,565,496.16
166	NP 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INVELACION, HUMECTACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, SEGUN NORMA INVAS ARTICULO 220-13. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3		\$ 177,282	\$ -	6,313.90	\$ 1,119,340,819.80	4,469.16	\$ 792,301,623.12	1,844.04	\$ 326,915,099.28	6,313.20	\$ 1,119,216,722.40	0.70	\$ 124,097.40
167	NP 07	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RCD (INCLUYE CARGUE EN OBRA)	M3		\$ 79,743	\$ -	9,364.00	\$ 746,713,452.00	8,242.73	\$ 657,300,018.39	1,120.33	\$ 89,338,475.19	9,363.06	\$ 746,638,493.58	0.94	\$ 74,958.42
168	NP 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PEAD 180 MM.	ML		\$ 82,381	\$ -	601.00	\$ 65,967,181.00	801.00	\$ 65,967,181.00	-	\$ -	801.00	\$ 65,967,181.00	-	\$ -
169	NP 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL PERFIL 5401-R200V PARA UN METRO LINEAL DE VIA (INCLUYE DOS METROS DE RIEL).	ML		\$ 1,436,538	\$ -	2,670.00	\$ 3,835,558,480.00	2,216.10	\$ 3,183,511,861.80	-	\$ -	2,216.10	\$ 3,183,511,861.80	453.90	\$ 652,044,598.20
170	NP 10	GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL	GL		\$ 1,637,902,782	\$ -	1.00	\$ 1,637,902,782.00	0.6725849495507	\$ 1,101,596,001.84	0.0264562686358512	\$ 43,332,796.00	0.6990212181865240	\$ 1,144,928,797.94	0.30097878181347600	\$ 492,973,984.06
171	NP 11	Suministro e instalación de aparato cambiavías para riel DT1-5401-30-1/4-CR-D o similar, incluye Motor electrohidráulico con caja de tierra.	UN		\$ 525,833,451	\$ -	3.00	\$ 1,577,500,353.00	2.00	\$ 1,051,666,902.00	-	\$ -	2.00	\$ 1,051,666,902.00	1.00	\$ 525,833,451.00
172	NP 12	Kit de soldadura aluminotérmica para riel 54g1 LP con cable C-1, duraco CA (incluye gases de nitrógeno)	UN		\$ 2,311,531	\$ -	445.00	\$ 1,028,631,295.00	445.00	\$ 1,028,631,295.00	-	\$ -	445.00	\$ 1,028,631,295.00	-	\$ -
173	NP 13	Sistema de sujeción de riel 54G1 VV-Traviesa, para pie de carril 141.5 mm; inclinación 0.0, con Anillo 3 compuesto por (casero de carril) (incluye nacionalización y transporte)	UN		\$ 242,114	\$ -	6,350.00	\$ 1,537,423,900.00	5,917.00	\$ 1,432,588,538.00	-	\$ -	5,917.00	\$ 1,432,588,538.00	433.00	\$ 104,835,362.00
174	NP 14	Relevo seleccionado para muros en tierra reforzado con geotextil HDPE, e=15cm	M2		\$ 110,841	\$ -	44,643.55	\$ 4,948,335,725.55	42,046.69	\$ 4,660,497,166.29	2,596.00	\$ 287,743,236.00	44,642.69	\$ 4,948,240,402.29	0.86	\$ 95,323.26
175	NP 15	Suministro y Colocación de Junta Constructiva con lemn de Polietileno (copoly) E=1cm	ML		\$ 1,871	\$ -	790.00	\$ 1,478,090.00			699.29	\$ 1,308,371.59	699.29	\$ 1,308,371.59	90.71	\$ 169,718.41
176	NP 16	Desarrollo de vía férrea, incluye corte, cargue y transporte hasta zona de entrega a 0.6 Km de la Obra	M/VIA		\$ 54,722	\$ -	1,037.00	\$ 56,746,714.00	1,037.00	\$ 56,746,714.00	-	\$ -	1,037.00	\$ 56,746,714.00	-	\$ -
177	NP 18	PAVIMENTOS Y PISOS PAVIMENTO NORMAL ASENT. 4" e=1" MR 38% (GCMQ) 1"	M3		\$ 1,451,472	\$ -	52.00	\$ 75,476,544.00	-		51.24	\$ 74,373,425.28	51.24	\$ 74,373,425.28	0.76	\$ 1,103,118.72
178	NP 42	Relevo en material suelto cemento al 3%	M3		\$ 234,856	\$ -	240.00	\$ 56,317,440.00	-		188.31	\$ 44,188,071.36	188.31	\$ 44,188,071.36	51.69	\$ 12,129,368.64
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS						\$ -		\$ 18,457,492,668.35		\$ 14,335,277,363.19		\$ 869,970,193.96		\$ 15,205,247,557.17	-	\$ 3,252,246,111.18
COSTO DIRECTO						\$ 26,215,742,920.00		\$ 26,215,742,920.00		\$ 16,685,974,557.66		\$ 1,207,558,916.74		\$ 17,893,533,474.40		\$ 8,322,209,448.60
ADMINISTRACION (22%)						\$ 5,767,463,442.40		\$ 5,767,463,442.40		\$ 3,670,914,402.68		\$ 265,662,961.68		\$ 3,936,577,364.36		\$ 1,830,866,078.04
IMPREVISTO (3%)						\$ 786,472,287.60		\$ 786,472,287.60		\$ 500,579,236.73		\$ 36,226,767.50		\$ 536,806,004.23		\$ 249,666,263.37
UTILIDAD (5%)						\$ 1,310,787,146.00		\$ 1,310,787,146.00		\$ 834,298,727.88		\$ 60,377,845.84		\$ 894,676,573.72		\$ 416,110,472.28
VALOR TOTAL						\$ 34,080,465,796.00		\$ 34,080,465,796.00		\$ 21,691,766,924.95		\$ 1,569,826,591.76		\$ 23,261,593,516.71		\$ 10,818,872,279.29

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 20 días del mes de Junio de 2023

BLANCA LILLYAN TABARES MESA
CONSORCIO MALLORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO RAUL ALTAMIRA
EDUBAR S.A.
SUPERVISOR
RAFAEL LAFONT
ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ANGELLY CRAVES ARBAL
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL