


ACTA PARCIAL DE OBRA FINAL N° 3

 Alcaldía Municipal de Palmira Nit: 891.380.007-3		OBJETO		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAIS									
		CONTRATO No.:		1096 /2022				CONTRATISTA		GRUPO QUIMBAYA S.A.S.			
		PLAZO INICIAL:		3 MESES				INTERVENTOR		DAC INGENIERIA & CONSULTORIA SAS			
		VALOR DEL CONTRATO		1.001.969.168,65				ACTA PARCIAL DE PAGO		BALANCE FINAL			
		FECHA DE INICIACIÓN		15 DE SEPTIEMBRE DE 2022				PERIODO		26 febrero 2023			
		FECHA DE SUSPENSIÓN		15 DE DICIEMBRE DE 2022				FECHA DE ELABORACIÓN		25 DE FEBRERO DE 2023			
		FECHA DE REINICIO		27 DE ENERO DE 2023									
FECHA DE TERMINACIÓN		26 DE FEBRERO DE 2023											
ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA No.1)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA No.2)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA No.3)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	CONSTRUCCION DE (2) ALCANTARILLAS												
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	88,00	\$ 29.144,00	\$ 2.564.672	26,41	\$ 769.693	10,71	\$ 312.132			37,12	\$ 1.081.825
610.1P	Relleno para estructuras con material de excavación	m3	20,00	\$ 17.071,00	\$ 341.420	14,98	\$ 255.724	3,96	\$ 67.601			18,94	\$ 323.325
630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	15,60	\$ 629.179,00	\$ 9.815.192							\$ -	
630.6	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1,60	\$ 498.974,00	\$ 798.358							\$ -	
640.1	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	1.157,80	\$ 6.839,00	\$ 7.918.194	97,30	\$ 665.435	51,48	\$ 352.072			148,78	\$ 1.017.507
663.1	Tubería De Plástico PVC (Policloruro) Norma Ntc 5070 De 900 Mm De Diámetro. Incluye Transporte	m	14,00	\$ 1.133.921,00	\$ 15.874.894								
NP-01	Tubería de plástico pvc norma NTC 200mm de diámetro incluye transporte.	M		\$ 105.379,00						11,20	\$ 1.180.245	11,20	\$ 1.180.245
NP-02	Realce Losa y Tapa Prefabricada Cámaras de Inspección tipo EMCALI	und		\$ 551.470,00		2,00	\$ 1.102.940	7,00	\$ 3.860.290			9,00	\$ 4.963.230
NP-03	Suministro E Instalación Losa Y Tapa Prefabricadas Cámaras De Inspección	UND		\$ 2.010.293,00									
NP-04	Construcción Sumideros Tipo B Sencillo (Tipo EMCALI)	UND		\$ 1.306.914,00		9,00	\$ 11.762.226	7,00	\$ 9.148.398			16,00	\$ 20.910.624
SUBTOTAL					\$ 37.312.730		\$ 14.556.018,00		\$ 13.740.493,00		\$ 1.180.244,80		\$ 29.476.756
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 570M												
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	2586,94	\$ 29.144,00	\$ 75.393.779	1.322,48	\$ 38.542.357	155,05	\$ 4.518.777	0,25	\$ 7.286	1.477,78	\$ 43.068.420
310.1	Conformación de calzada	m2	3.418,86	\$ 894,00	\$ 3.056.461								
320.3	Sub-Base Granular Clase C	m3	974,38	\$ 193.010,00	\$ 188.065.084	947,43	\$ 182.863.464	26,62	\$ 5.137.926	45,98	\$ 8.874.600	1.020,03	\$ 196.875.990
330.3	Base Granular Clase C	m3	615,39	\$ 197.846,00	\$ 121.752.450	516,57	\$ 102.201.308	46,26	\$ 9.152.356		\$ -	562,83	\$ 111.353.664
420.1	Riego de Imprímación con amulsión asfáltica CRL - 0	m2	3.418,86	\$ 3.088,00	\$ 10.557.440			3.408,19	\$ 10.524.491	25,00	\$ 77.200	3.433,19	\$ 10.601.691
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19	m3	341,89	\$ 916.935,00	\$ 313.490.907			341,12	\$ 312.784.867	25,00	\$ 22.923.375	366,12	\$ 335.708.242
610.1P	Relleno para estructuras con material de excavación	m3	76,92	\$ 17.071,00	\$ 1.313.101								
630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	227,92	\$ 629.179,00	\$ 143.402.478								
630.6	Concreto Resistencia 14 MPa (F)	m3	94,02	\$ 498.974,00	\$ 46.913.535								
710.1	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retrorreflectiva tipo III (75x75)	un	12,00	\$ 509.551,00	\$ 6.114.612					13,00	\$ 6.624.163	13,00	\$ 6.624.163
700.1	Línea de demarcación con pintura en frío	m	1.713,12	\$ 2.105,00	\$ 3.606.118					1.807,00	\$ 3.803.735	1.807,00	\$ 3.803.735
NP-07	Instalación Geomalla Biaxial Coextruida P-BX 2020	m2		\$ 17.476,00		3.350,00	\$ 58.544.600	300,00	\$ 5.242.800			3.650,00	\$ 63.787.400
NP-08	Suministro e instalación Bordillo prefabricado en Ccto 21Mpa (0.15*0.35*0.80) Biselado	ml		\$ 74.577,00		800,00	\$ 59.661.600			667,70	\$ 49.795.063	1.467,70	\$ 109.456.663
NP-09	Traslado De Acometida Hidráulica De 1/2"	und		\$ 34.759,00		15,00	\$ 521.385					15,00	\$ 521.385
NP-10	Relleno Para Estructuras Con Suelo Importado	m3		\$ 129.595,00						375,84	\$ 48.706.985	375,84	\$ 48.706.985
SUBTOTAL					\$ 913.665.965		\$ 442.334.714,00		\$ 347.361.217,00		\$ 140.812.407,00		\$ 930.508.338
3	REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS												
1P	Revisión y/o ajustes de diseños base de la Cartilla Colombia Rural adoptada mediante Resolución No.2483 del 19-oct-20	gl	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000	1,00	\$ 4.500.000		\$ -		\$ -	1,00	\$ 4.500.000
SUBTOTAL					\$ 4.500.000		\$ 4.500.000		\$ -		\$ -		\$ 4.500.000
4	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD												
				\$ 74.577,00									

LC

 <p>Alcaldía Municipal de Palmira Nit.: 891.380.007-3</p>		OBJETO		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIA									
		CONTRATO No.:		1096 /2022				CONTRATISTA		GRUPO QUIMBAYA S.A.S.			
		PLAZO INICIAL:		3 MESES				INTERVENTOR		DAC INGENIERIA & CONSULTORIA SAS			
		VALOR DEL CONTRATO		1.001.969.168,65				ACTA PARCIAL DE PAGO		BALANCE FINAL			
		FECHA DE INICIACIÓN		15 DE SEPTIEMBRE DE 2022				PERIODO		26 febrero 2023			
		FECHA DE SUSPENSIÓN		15 DE DICIEMBRE DE 2022				FECHA DE ELABORACIÓN		25 DE FEBRERO DE 2023			
		FECHA DE REINICIO		27 DE ENERO DE 2023									
		FECHA DE TERMINACIÓN		26 DE FEBRERO DE 2023									
ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA No.1)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA No.2)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA No.3)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1P	Elementos de Bioseguridad	gl	1,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000								\$ -
SUBTOTAL					\$ 3.500.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
5.1	Obras de compensacion ambiental y/o complementarias (corresponde al 1% de las obras de construccion del pavimento asfaltico, NO PODRA MODIFICARSE ni el porcentaje, ni la formulacion de la celda K42)			1%	\$ 9.136.659,65		\$ -		\$ -	0,47	\$ 4.294.230	0,470	\$ 4.294.230
SUBTOTAL					\$ 9.136.660		\$ -		\$ -		\$ 4.294.230		\$ 4.294.230
6	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO												
310.1	Conformación de calzada	m2	18.216,00	\$ 894,00	\$ 16.285.104	18.216,00	\$ 16.285.104		\$ -		\$ -	18.216,00	\$ 16.285.104
311.1	Afirmado	m3	90,00	\$ 178.319,00	\$ 16.048.710	90,00	\$ 16.048.710		\$ -		\$ -	90,00	\$ 16.048.710
SUBTOTAL					\$ 32.333.814		\$ 32.333.814		\$ -		\$ -		\$ 32.333.814
SUBTOTAL OBRAS					\$ 1.000.449.168,65		\$ 493.724.546,00		\$ 361.101.710,00		\$ 146.286.881,80		\$ 1.001.113.137,80
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA=(A)					\$ 1.000.449.168,65		\$ 493.724.546,00		\$ 361.101.710,00		\$ 146.286.881,80		\$ 1.001.113.137,80
VALOR IVA (Consultoria, elementos de bioseguridad) (19%)=(B)					\$ 1.520.000,00		\$ 855.000		\$ -				\$ 855.000
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 1.001.969.168,65		\$ 494.579.546,00		\$ 361.101.710,00		\$ 146.286.881,80		\$ 1.001.968.137,80
<div>  <p>FABIAN VIVI MORALES R.L GRUPO QUIMBAYA S.A.S. CONTRATISTA OBRA</p> </div> <div>  <p>ANGELICA MARIA PANESSO LIBREROS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA SUPERVISOR</p> </div> <div>  <p>JUAN CARLOS AGREDO CRUZ R.L DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S. INTERVENTOR</p> </div>													

BALANCE DE OBRA

FECHA

20/02/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALLE

BALANCE No.:

FINAL
(Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA

☒

POR CONTRATO ADICIONAL

☐ No. NO APLICA
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.:

1096-2022
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2022
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

Construcción Y Mantenimiento De La vía Que Conecta A Los Corregimientos De Amaime Y Boyacá Del Municipio De Palmira – Valle Del Cauca En El Marco Del Programa De Colombia Rural, Según El Convenio Interadministrativo
N°2278 Suscrito Con El Invias

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

15/09/2022
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

26/02/2023
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

14/12/2022
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

27/01/2023
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

GRUPO QUIMBAYA S.A.S.

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 1.001.969.168,65
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

\$ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1700 2022

INTERVENTOR:

DAC INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B):

\$ 1.001.969.168,65

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 de fecha 7 de febrero 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ____ FECHA		PRESENTES							
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	CONSTRUCCION DE (2) ALCANTARILLAS																
1	600.1.1		600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	88,00	\$ 29.144,00	\$ 2.564.672			-	-50,88	-1.482.847	37,12	\$ 1.081.825	37,12	\$ 1.081.825
2	610.1P		610.1P	Relleno para estructuras con material de excavaci	m3	20,00	\$ 17.071,00	\$ 341.420			-	-1,06	-18.095	18,94	\$ 323.325	18,94	\$ 323.325
3	630.4		630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	15,60	\$ 629.179,00	\$ 9.815.192			-	-15,60	-9.815.192				
4	630.6		630.6	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1,60	\$ 498.974,00	\$ 798.358			-	-1,60	-798.358				
5	640.1		640.1	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	1.157,80	\$ 6.839,00	\$ 7.918.194			-	-1.009,02	-6.900.688	148,78	\$ 1.017.506	148,78	\$ 1.017.507
6	663.1		663.1	Tubería De Plástico PVC (Policloruro) Norma Ntc 5070 De 900 Mm De Diámetro. Incluye Transporte	m	14,00	\$ 1.133.921,00	\$ 15.874.894			-	-14,00	-15.874.894				
	NP-01		NP-01	Tubería de plastico pvc norma NTC 200mm de diametro incluye transporte.	M		\$ 105.379,00				+	11,20	1.180.245	0,00		11,20	\$ 1.180.245
	NP-02		NP-02	Realce Losa y Tapa Prefabricada Cámaras de Inspección tipo EMCALI	und		\$ 551.470,00				+	9,00	4.963.230	9,00	\$ 4.963.230	9,00	\$ 4.963.230
	NP-03		NP-03	Suministro E Instalación Losa Y Tapa Prefabricadas Cámaras De Inspección	UND		\$ 2.010.293,00				+	0,00	0	0,00			
	NP-04		NP-04	Construcción Sumideros Tipo B Sencillo (Tipo EMCALI)	UND		\$ 1.306.914,00				+	16,00	20.910.624	16,00	\$ 20.910.624	16,00	\$ 20.910.624
SUBTOTAL								\$ 37.312.730				\$ 61.944.173,00		\$ 28.296.510,00		\$ 29.476.755,80	
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 730M																
3	600.1.1			Excavaciones varias sin clasificar	m3	2.586,94	\$ 29.144,00	\$ 75.393.779			-	-1.109,16	-32.325.359	1.477,53	\$ 43.061.134	1.477,78	\$ 43.068.420
4	310.1			Conformación de calzada	m2	3.418,86	\$ 894,00	\$ 3.056.461			-	-3.418,86	-3.056.461				
5	320.3			Sub-Base Granular Clase C	m3	974,38	\$ 193.010,00	\$ 188.065.084			+	45,65	8.810.907	974,05	\$ 188.001.391	1.020,03	\$ 196.875.990
6	330.3			Base Granular Clase C	m3	615,39	\$ 197.846,00	\$ 121.752.450			-	-52,56	-10.398.786	562,83	\$ 111.353.664	562,83	\$ 111.353.664
7	420.1			Riego de Imprimacion con amulsion asfaltica CRL	m2	3.418,86	\$ 3.088,00	\$ 10.557.440			+	14,33	44.251	3.408,19	\$ 10.524.491	3.433,19	\$ 10.601.691
8	450.2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19	m3	341,89	\$ 916.935,00	\$ 313.490.907			+	24,23	22.217.335	341,12	\$ 312.784.867	366,12	\$ 335.708.242
9	610.1P			Relleno para estructuras con material de excavaci	m3	76,92	\$ 17.071,00	\$ 1.313.101			-	-76,92	-1.313.101				
10	630.4			Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	227,92	\$ 629.179,00	\$ 143.402.478			-	-227,92	-143.402.478				
11	630.6			Concreto Resistencia 14 MPa (F)	m3	94,02	\$ 498.974,00	\$ 46.913.535			-	-94,02	-46.913.535				
12	710.1			Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75x75)	un	12,00	\$ 509.551,00	\$ 6.114.612			+	1,00	509.551			13,00	\$ 6.624.163
13	700.1			Linea de demarcacion con pintura en frio	m	1.713,12	\$ 2.105,00	\$ 3.606.118			+	93,88	197.617			1.807,00	\$ 3.803.735
14	NP-07			Instalación Geomalla Biaxial Coextruida P-BX 202	m2		\$ 17.476,00				+	3.650,00	63.787.400	3.650,00	\$ 63.787.400	3.650,00	\$ 63.787.400
15	NP-08			Suministro e instalacion Bordillo prefabricado en Ccto 21Mpa (0.15*0.35*0.80) Biselado	ml		\$ 74.577,00				+	1.467,70	109.456.663	800,00	\$ 59.661.600	1.467,70	\$ 109.456.663
16	NP-09			Traslado De Acometida Hidráulica De 1/2"	und		\$ 34.759,00				+	15,00	521.385	15,00	\$ 521.385	15,00	\$ 521.385
	NP-10			Relleno Para Estructuras Con Suelo Importado	m3		\$ 129.595,00				+	375,84	48.706.985			375,84	\$ 48.706.985
								\$ 129.595,00	\$ 913.665.965				\$ 491.661.814,00		\$ 789.695.932,00		\$ 930.508.338



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
BALANCE DE OBRA FINAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2

FECHA 20/02/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

BALANCE No.: FINAL
(Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA



POR CONTRATO ADICIONAL

☐ No.

NO APLICA

(Indicar No. y fecha)

3 REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1P	420-13	1P	Revision y/o ajustes de diseños base de la Cartilla Colombia Rural adoptada mediante Resolucion No.2483 del 19-oct-20	gl	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000			+			1,00	\$ 4.500.000	1,00	\$ 4.500.000
							\$ 4.500.000,00						\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000	

4 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

1P		1P	Elementos de Bioseguridad	gl	1,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000			-	-1,00	-3.500.000			0,000	
							\$ 3.500.000,00					\$ (3.500.000,00)				

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

1P	420-13	1P	Obras de compensacion ambiental y/o complementarias (corresponde al 1% de las obras de construccion del pavimento asfaltico, NO PODRA MODIFICARSE ni elporcentaje, ni la formulacion de la celda K42)				1%	\$ 9.136.659,65			+	0,470	4.294.230			0,470	\$ 4.294.230
								\$ 9.136.659,65					\$ 4.294.230,00			\$ 4.294.230	

6 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO

1P	420-13	1P	Conformación de calzada	m2	18.216,00	\$ 894,00	\$ 16.285.104,00			-			18.216,00	\$ 16.285.104,00	18.216,00	\$ 16.285.104,00
			Afirmado	m3	90,00	\$ 178.319,00	\$ 16.048.710,00						90,00	\$ 16.048.710,00	90,00	\$ 16.048.710,00
							\$ 32.333.814,00						\$ 32.333.814,00		\$ 32.333.814,00	
SUBTOTAL OBRAS							\$ 1.000.449.168,65					\$ 554.400.217,00		\$ 854.826.256,00	☐	\$ 1.001.113.137,80
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA=(A)							\$ 1.000.449.168,65					\$ 554.400.217,00		\$ 854.826.256,00		\$ 1.001.113.137,80
VALOR IVA (Consultoria, elementos de bioseguridad) (19%)=(B)							\$ 1.520.000,00							\$ 855.000,00		\$ 855.000,00
VALOR TOTAL PROYECTO							\$ 1.001.969.168,65					\$ 554.400.217,00		\$ 855.681.256,00		\$ 1.001.968.137,80

Firma:

Nombre: FABIAN VIVI MORALES
Representante Legal o Apoderado
Contratista: GRUPO QUIMBAYA S.A.S.
Matricula Profesional No.: 63202 - 59797 QND

Firma:

Nombre: Juan Carlos Agredo Cruz
Representante Legal o Apoderado
Interventoría DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.
Matricula Profesional No.: 10902148574 CAU

Firma:

Nombre: GIANCARLO STORINO GONZALEZ
Secretaría de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda
Secretario de Infraestructura
Matricula Profesional No.: CN 230 - 162130

Firma:

Nombre: Angelica Maria Panesso
Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda
Supervisora
Matricula Profesional No: 76202-393886 VLL