

Bogotá, 11 de JULIO de 2023

Dr.

EDSON MARTÍNEZ BAENA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
Secretaría Distrital de Hábitat
Bogotá D.C.


REF: Contrato de interventoría 1000 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 15 COMPONENTES TÉCNICO, SST, AMBIENTAL, Y SOCIAL

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de los informes semanales (1 al 15) correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023, de los componentes técnico, SST, social y ambiental, adicionalmente se anexa la carpeta con las aprobaciones de los informes.

- Informes semanales octubre 1 y 2 (folios 1 al 50)
- Informes semanales noviembre 3,4,5,6 (folios 51 al 193)
- Informes semanales diciembre 7,8,9,10,11 (folios 194 al 300)
- Informes semanales enero 12,13,14,15 (folios 301 al 408)
- Aprobados de informes (folios 409 al 435)

Cordialmente.



Ing. Ricardo Poveda Álvarez
Representante Legal
PRAN CONSTRUCCIONES SAS

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER ESTE EL MR
1-2023-29555
Fecha: 2023-07-11 15:23:44
Folios: 435
Informe: INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 15
COMPONENTES TÉCNICO, SST
Destino: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
Tipo: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
Origen: PRAN CONSTRUCCIONES SAS
CTO-INT-1000-424

SECRETARÍA DEL HÁBITAT

BOGOTÁ

SUBDIRECCION DE OPERACIONES

PRAN

CONSTRUCCIONES SAS

FECHA

domingo, 1 de enero de 2023

PERIODO No.

11

DEL

26/12/2022

AL

1/01/2023

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT"

LOCALIDADES DE SUBA, CIUDAD BOLIVAR Y USME

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA

INTERVENTOR:

PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATISTA

CONSORCIO VMENDA D&O

NT:

9000535486-7

NT:

901622-226-5

CONTRATO No.:

1000 DE 2022

CONTRATO No.:

998 de 2022

PLAZO INICIAL:

07 MESES

PLAZO INICIAL:

6 MESES

FECHA DE INICIACIÓN:

18 de octubre de 2022

FECHA DE INICIACIÓN:

18 de octubre de 2022

**FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

**FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

**FECHA DE RENCIACIÓN:

N/A

**FECHA DE RENCIACIÓN:

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:

17 de mayo de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN:

17 de abril de 2023

PLAZO ACTUALIZADO:

211

PLAZO ACTUALIZADO:

181

PLAZO TRANSCURRIDO:

75

EQUIVALE AL

35.5%

PLAZO TRANSCURRIDO:

75

EQUIVALE AL

41.4%

VALOR INICIAL:

\$812.533.111

VALOR INICIAL:

\$4.500.000.000

VALOR ADICIÓN 1:

\$0

VALOR ADICIONES):

\$0

VALOR ADICIÓN 2:

\$0

ANTICIPO

\$1.350.000.000

VALOR ACTUALIZADO:

\$812.533.111

VALOR ACTUALIZADO:

\$4.500.000.000

VALOR PAGADO:

\$0

VALOR PAGADO:

\$0

VALOR POR PAGAR:

\$812.533.111

VALOR POR PAGAR:

\$4.500.000.000

SUBDIRECTOR DE OPERACIONES SUPERVISOR DE LA SDHT:

Edison Martínez Baena

INTERVENTOR:

PRAN CONSTRUCCIONES SAS

** Inserte las flas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N/A

2. CONTROL DE HITOS.

No.

*** DESCRIPCIÓN DEL HITO

FECHA PROGRAMADA

FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO

DÍAS DE RETRASO

1

Se firma Acta de Inicio

18/10/2022

18/10/2022

0

2

Son entregados los expedientes a la interventoría por parte de la entidad, quedan pendientes 3 expedientes.

21/10/2022

21/10/2022

0

3

Es aprobado el plan de manejo del anticipo del contratista CTO-INT-1000-014

22/10/2022

22/10/2022

0

4

Aprobación de plan de trabajo mediante el oficio CTO-INT-1000-019

23/10/2022

21/11/2022

10

5

Inicio de socializaciones

25/10/2022

25/10/2022

0

6

Inicio de validaciones

28/10/2022

28/10/2022

0

7

Fin de las socializaciones

29/10/2022

29/10/2022

0

8

Entrega definitiva del Plan de Gestion Ambiental (incluye el Plan de RCD´s) Por parte del contratista

4/11/2022

18/11/2022

14

9

Entrega definitiva del Plan de Gestion Social por parte del contratista por medio del oficio CTO-INT-1000-043

4/11/2022

11/10/2022

24

10

Entrega definitiva del Plan SST por parte del contratista

4/11/2022

58

11

Entrega definitiva del Plan de Calidad por parte del contratista por medio del oficio CTO-INT-1000-076

4/11/2022

29/11/2022

25

12

Inicio etapas de ejecuciones

26/11/2022

29/11/2022

3

13

Modificación plan de trabajo mediante el oficio CTO-INT-1000-078

29/11/2022

29/11/2022

0

Plazo del proyecto en días

106

No.

INDICADORES

VALORES

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Estado

1

Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.

\$ 1.153.280.925

25.63%

-8.23%

2

Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

1. En esta semana los profesionales de la interventoría continua en suspensión por solicitud de la SDHT, debido a la falta de documentación requerida por la SST de la entidad.

2. Se toma la decisión de suspender actividades en campo hasta subsanar la documentación relacionada con la seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra y de su personal en campo

3. Se inicia proceso sancionatorio por parte del SDHT a la interventoría de obra PRAN CONSTRUCCIONES

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA/RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA

1. La interventoría realizó la radicación de documentos para el profesional SST por medio del oficio CTO-INT-1000-114 y CTO-INT-1000-116

Interventoría y contratista

26/12/2022

2. En el comité de obra del 28 de diciembre del 2022 el contratista de obra se comprometió a entregar la documentación SST al día

contratista

29/12/2022

3. se revisa la situación en la reunión CITACIÓN A LA REUNIÓN PREVIA PROCESO SANCIONATORIO

Interventoría

27/12/2022

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

N/A

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista.

N/A

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:							
Aspectos técnicos: Se realizó seguimiento de obra y cierre de 2 PQR.							
PQR							
N.º	CÓDIGO DE EJECUCIÓN	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	ESTADO	OBSERVACIONES		
1	92	27/12/2022	GRALDO MIGUEL ALBERTO	CERRADO	Se cierra a conformidad petición del beneficiario respecto a continuidad de la obra y tiempo de finalización de esta.		
2	96	27/12/2022	QUEVEDO MARIA SILVA	CERRADO	Se cierra a conformidad petición de la beneficiaria respecto a continuidad de la obra y tiempo de finalización de esta.		
SEGUIMIENTO							
N	C. E	DIRECCIÓN	LOCALIDAD Y VEREDA	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA APERTURA	OBSERVACIONES	ESTADO DE AVANCE
1	92	KRA 135 #172-12 M27 C16	CHORRILLOS	GRALDO ROZO MIGUEL ALBERTO	22/11/2022	Ninguna	60%
2	93	CARRERA 135 #172 - 12 M2VA 11 CASA 13	CHORRILLOS	QUEVEDO AGUDELO YUDY PAOLA	22/11/2022	Ninguna	63%
3	95	KRA 135 #172-12 M211 C5	CHORRILLOS	LANDECHO CALDERON NERCY AMPARO	22/11/2022	Ninguna	30%
4	96	CARRERA 135 #172 - 13 M2VA 11 - 8	CHORRILLOS	QUEVEDO QUEVEDO MARIA SILVA	22/11/2022	Ninguna	66%
5	98	CARRERA 135 #172 - 12 M2VA 11 CASA 7	CHORRILLOS	QUEVEDO QUEVEDO JOSE DANLO	22/11/2022	Ninguna	63%
6	99	KM 7 VÍA COTA SUBA	CHORRILLOS	GARZON HERNANDEZ FERNANDO	22/11/2022	Ninguna	65%
7	100	EL PORVENIR TUNA RURAL KM 7 INT 9	CHORRILLOS	GARZON PERAFAN LUZ MYRIAM	22/11/2022	Ninguna	64%
8	101	EL PORVENIR TUNA RURAL KM 7 INT 8	CHORRILLOS	GARZON PERAFAN GLORIA INES	22/11/2022	Ninguna	62%
9	103	CARRERA 135 # 172 - 12 M2VA 11 CASA 8	CHORRILLOS	LANDECHO CALDERON JOSE DOMINGO	22/11/2022	Ninguna	50%
10	104	LT 3 MC A PTE PREDIO LA ROSA - CARRERA 135 #172-12 M2 13 CASA 11	CHORRILLOS	PINILLA PINILLA ANA ELVA	22/11/2022	Ninguna	61%
11	106	CARRERA 135 #172-12 M2 1 - C7	CHORRILLOS	QUIROGA LEON DAMS FERNANDO	11/22/2022	Ninguna	60%
12	107	FINCA EL PLACER 2	AGUALINDA CHIGUAZA	PERATA TAITIVA DORA JUDITH	11/24/2022	Ninguna	62%
13	108	EL PAJARITO	AGUALINDA CHIGUAZA	MORENO SANCHEZ VICTOR MANUEL	11/24/2022	Ninguna	62%
14	109	LOTE 17 FINCA EL JORDAN	AGUALINDA CHIGUAZA	VARGAS PORRAS EDWIN MANUEL	11/24/2022	Ninguna	30%
15	110	EL RECUERDO	AGUALINDA CHIGUAZA	AGUILAR GARZON EDWIN	11/24/2022	Ninguna	33%
16	111	VDA OLARTE FCA ARBOLOCO 1	AGUALINDA CHIGUAZA	LOPEZ SUAREZ EMLCE	11/24/2022	Ninguna	65%
17	112	EL CONDOR DOS	AGUALINDA CHIGUAZA	ALFONSO BERNAL WILLIAN	11/24/2022	Ninguna	64%
18	113	LOS ARBOLEDAS	AGUALINDA CHIGUAZA	ALFONSO LUIS ENRIQUE	11/24/2022	Ninguna	30%
19	114	VDA OLARTE FCA EL CONDOR 7	AGUALINDA CHIGUAZA	FANDIÑO LOPEZ SANDRA PATRICIA	11/24/2022	Ninguna	68%
20	115	VDA OLARTE FCA EL CONDOR 11	AGUALINDA CHIGUAZA	FANDIÑO LOPEZ ARLEY	11/24/2022	Ninguna	66%
21	118	FINCA LA FORTUNA	EL DESTINO	GARZÓN LOPEZ OMARA	11/24/2022	Ninguna	32%
22	127	BELLAWATA LA REGADERA	EL DESTINO	GONZALEZ RAMIREZ LISANDRO	11/24/2022	Ninguna	30%
23	128	VEREDA EL DESTINO FINCA LA ESPERANZA	EL DESTINO	CAMARGO VARGAS CLAUDIA ROCIO	11/24/2022	Ninguna	63%
24	129	LA SIBERIA LOTE A LA REGADERA	EL DESTINO	MOLINA TELLEZ TERESA	11/24/2022	Ninguna	35%
25	130	FCA LA ESPERANZA VDA EL HATO MUN USME VDA EL HATO USME	EL HATO	ORTIZ BELTRAN ANSELMO	11/24/2022	Ninguna	35%
26	164	VDA OLARTE FCA VILLA BETY	OLARTE	RODRIGUEZ HUERTAS JORGE ENRIQUE	11/24/2022	Ninguna	35%


SEGUIMIENTO							
N	C. E	DIRECCIÓN	LOCALIDAD Y VEREDA	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA APERTURA	OBSERVACIONES	ESTADO DE AVANCE
27	165	LA PICCOLA OLARTE	OLARTE	BLANCO GONZÁLEZ FLOR ANGELA	11/24/2022	Ninguna	33%
28	168	AGUALINDA EL EDEN M2 6 OLARTE	ZONA URBANA USME	PAEZ GUTIERREZ MIRLEVA	11/24/2022	Ninguna	32%
29	169	LOTE 3 ALCACIAS	ZONA URBANA USME	CEPEDA PORRAS MARTHA HELENA	11/24/2022	Ninguna	30%
30	170	LOTE 3	ZONA URBANA USME	MONTOA CUITA MARIA FLORINDA	11/24/2022	Ninguna	36%
31	172	VDA OLARTE FCA CIBACI 1	OLARTE	PATRO FIGUEROA JHON HUMBERTO	11/24/2022	Ninguna	62%
32	175	LA ESPERANZA LOTE N° 3 OLARTE	ZONA URBANA USME	CHAVES GUTIERREZ ESTHER LUISA	11/24/2022	Ninguna	35%
33	176	LA ESPERANZA LOTE N° 3 OLARTE	ZONA URBANA USME	CHAVEZ GUTIERREZ LUIS HERIBERTO	11/24/2022	Ninguna	31%
34	180	LOS CHILCOS LOTE EL DIAMANTE	ZONA URBANA USME	BARRIGA GUACANEME JOSE HILARIO	11/24/2022	Ninguna	60%
35	181	FINCA VILLA BETY	OLARTE	RODRIGUEZ HUERTAS JUAN CARLOS	11/24/2022	Ninguna	32%
36	119	GETSEMANI 1 LA REGADERA	EL DESTINO	GUZMAN VANEGAS FLOR ESMERALDA	11/25/2022	Ninguna	32%
37	120	GETSEMANI 1 LA REGADERA	EL DESTINO	VANEGAS URETA FLOR ALBA	11/25/2022	Ninguna	35%
38	121	GETSEMANI 1 LA REGADERA	EL DESTINO	VANEGAS URETA JULIO CESAR	11/25/2022	Ninguna	34%
39	122	VEREDA EL DESTINO FINCA CORINTO 4	EL DESTINO	JUVENAL RAMIREZ TAITIVA	11/25/2022	Ninguna	32%
40	123	RECUERDO 2 LA REGADERA	EL DESTINO	YAZMIN VARGAS DIAZ	11/25/2022	Ninguna	36%
41	124	RECUERDO 2 LA REGADERA	EL DESTINO	VARGAS DIAZ SANDRA ESPERANZA	11/25/2022	Ninguna	32%
42	125	BELLA VISTA	EL DESTINO	VANEGAS FORERO CLARA BERTHA	11/25/2022	Ninguna	35%
43	126	EL REPOSO VDA EL DESTINO	EL DESTINO	PEREZ CANCHON GLORIA YESEL	11/25/2022	Ninguna	66%
44	134	EL PEDREGAL EL UVAL	EL UVAL	LIBERATO MURCIA JENNY ANDREA	11/25/2022	Ninguna	65%
45	135	EL PEDREGAL	EL UVAL	LIBERATO MURCIA EDWIN GONVALDO	11/25/2022	Ninguna	35%
46	137	FINCA EL ARBOL LOCO	EL UVAL	MELO MELO ESTHER NORMA	11/25/2022	Ninguna	35%
47	138	FINCA LA ESPERANZA	EL UVAL	GONZALEZ MOLINA LUIS HERMES	11/25/2022	Ninguna	36%
48	140	VELLAWA USME VUELTA DEL AGUA A FINCA BUENAVISTA	EL UVAL	JOHN JARIO MONSERRATE ESLAVA	11/25/2022	Ninguna	38%
49	142	VEREDA LAS MARGARITAS FINCA SAN SALVADOR	LAS MARGARITAS	GUTIERREZ VARGAS YESID LEONARDO	11/25/2022	Ninguna	31%
50	143	VEREDA LAS MARGARITAS FINCA LA MARIA	LAS MARGARITAS	ORTIZ BELTRAN ALEXANDER	11/25/2022	Ninguna	68%
51	150	SANTA ISABEL	LOS SOCHES	VILLALBA MARTINEZ ALFONSO	11/25/2022	Ninguna	55%
52	171	FINCA EL RECUERDO	ZONA URBANA USME	CUERVO PEÑALOSA CONSTANCO	11/25/2022	Ninguna	36%
53	177	LA ESPERANZA LOTE 1	ZONA URBANA USME	VEGA MUÑOZ EDGAR	11/25/2022	Ninguna	65%
54	116	LA ESPERANZA LOTE 1	ZONA URBANA USME	BARRIGA CARRASCO MARIA ALEJANDRINA	24/11/2022	Ninguna	34%
55	136	USME	EL DESTINO	GUZMAN VANEGAS FLOR ESMERALDA	23/1/2023	Ninguna	28%
56	139	FINCA LA ESPERANZA	EL UVAL	González Melo Avelino	09/1/2022	Ninguna	28%

SEGUIMIENTO							
N	C. E	DIRECCIÓN	LOCALIDAD Y VEREDA	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA APERTURA	OBSERVACIONES	ESTADO DE AVANCE
57	131	VEREDA LOS ANDES FINCA LAS DELICIAS	USME/ EL HATO	AVENDAÑO ALDANA FLOR ANGELA	20/12/2022	Ninguna	6%
58	141	VUELTA DEL AGUA FINCA BUENAVISTA	USME/ EL UVAL	ESLAVA MELO MILENA	20/12/2022	Ninguna	20%
59	144	EL PORVENIR	USME/ LOS SOCHES	PIQUINTO CUECA MIGUEL EDUARDO	20/12/2022	Ninguna	15%
60	145	LOTE 8 M2 P PARC EL PORVENIR	USME/ LOS SOCHES	QUINTERO LIBRATO JORGE EUEICR	20/12/2022	Ninguna	5%
61	156	LOTE 30 M2 Q EL PORVENIR	USME/ LOS SOCHES	RODRIGUEZ GAMBIDA OLGA BEATRIZ	20/12/2022	Ninguna	15%
62	157	EL MILAGRO	USME/ LOS SOCHES	LIBERATO CONTRERAS MYRIAM	20/12/2022	Ninguna	15%
63	158	LOTE 7 LA ESMERALDA	USME/ LOS SOCHES	QUINTERO CONTRERAS ANA MELDA	20/12/2022	Ninguna	8%
64	159	LOTE 7 LA ESMERALDA	USME/ LOS SOCHES	QUINTERO CONTRERAS LUZ ANGELA	20/12/2022	Ninguna	15%
65	160	LOTE 7 LA ESMERALDA	USME/ LOS SOCHES	QUINTERO CONTRERAS LUZ DARY	20/12/2022	Ninguna	18%
66	166	AGUALINDA LA TRANQUILIDAD	USME/ TRIAQUE	CONTERAS CRISTIANCHO GRACIELA	20/12/2022	Ninguna	18%
67	162	LOS CEREZOS BOSQUE SUR ORIENTAL	LOS SOCHES	RODRIGUEZ CARDENAS EBER ARMANDO	20/12/2022	Ninguna	8%
68	161	LOS CEREZOS BOSQUE SUR - RECREO	LOS SOCHES	CASTRO CARDENAS WILFREDO	20/12/2022	Ninguna	8%
69	163	LOS CEREZOS BOSQUE SUR	LOS SOCHES	CARDENAS MUÑOZ NELCY ELIZABET	20/12/2022	Ninguna	15%
70	147	FINCA LA UNION	LOS SOCHES	GUERRERO CARDENAS RUBEN DARIO	20/12/2022	Ninguna	18%
71	146	FINCA EL RECUERDO	LOS SOCHES	GUERRERO ARIZA HARNEY FERNANDO	20/12/2022	Ninguna	15%
72	148	FINCA EL MARRINGO	LOS SOCHES	GUERRERO ARIZA WILMAR	20/12/2022	Ninguna	64%
73	149	EL SUSPIRO EL PORVENIR DE LOS SOCHES	LOS SOCHES	GUERRERO GAMBIA MARIA FANNY	20/12/2022	Ninguna	17%
74	154	EL RECUERDO	LOS SOCHES	GUERRERO TAITIVA CLELIA	20/12/2022	Ninguna	18%

Diagrame de Gant y Curva S

PROGRAMACION INICIAL				Programación Inicial												Programación Ajustada 29/NOV/2022			
Costo Semanal Programa Inicial	Costo Acumulado Programa Inicial	Costo Acumulado Programa Inicial 29 nov. 2022	Costo Semanal Programación Ajustada 29 nov. 2022	Fechas		Semana	#	% Previsto Acumulado	% Ejecutado Acumulado	% de Avance (+) o atraso (-)	Atraso en dias	% Previsto Acumulado	% Ejecutado Acumulado	% de Avance (+) o atraso (-)	Atraso en dias				
\$ -	\$ -		\$ -	18/10/22	23/10/22	Semana	1	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%						
\$ -	\$ -	\$ 12.000.000		24/10/22	30/10/22	Semana	2	0,00%	0,20%	0,20%	0,5	0,00%	0,20%						
\$ 7.211.538	\$ 7.211.538	\$ 77.000.000		31/10/22	6/11/22	Semana	3	0,10%	1,80%	1,80%	2,0	0,10%	1,80%						
\$ 60.096.154	\$ 67.307.692	\$ -		7/11/22	13/11/22	Semana	4	1,50%	2,01%	0,51%	0,9	1,50%	2,01%						
\$ 60.096.154	\$ 127.403.846	\$ 88.000.000		14/11/22	20/11/22	Semana	5	2,83%	2,50%	-0,33%	-0,6	2,83%	2,50%						
\$ 60.096.154	\$ 187.500.000	\$ 575		21/11/22	27/11/22	Semana	6	4,17%	3,00%	-1,17%	-2,1	4,17%	3,00%						
\$ 60.096.154	\$ 247.596.154	\$ 377.310.892	\$ 199.736.308	28/11/22	4/12/22	Semana	7	PROGRAMACION AJUSTADA 29 NOV 2023							8,30%	8,00%	-0,30%	-0,7	
\$ 60.096.154	\$ 307.692.308	\$ 609.613.793	\$ 232.302.901	5/12/22	11/12/22	Semana	8					13,55%	10,00%	-3,55%	-6,4				
\$ 60.096.154	\$ 367.788.462	\$ 841.916.694	\$ 232.302.901	12/12/22	18/12/22	Semana	9					18,71%	15,00%	-3,71%	-6,7				
\$ 7.211.538	\$ 375.000.000	\$ 1.012.316.481	\$ 170.399.787	19/12/22	25/12/22	Semana	10					22,50%	14,20%	-8,30%	-14,9				
\$ -	\$ 375.000.000	\$ 1.153.280.925	\$ 140.964.444	26/12/22	01/01/23	Semana	11					25,63%	17,40%	-8,23%	-14,8				

Diagrama de Curva S (Semana 11)



Aspectos administrativos:

28/12/2022 - Se realiza comité de obra N° 9 en la Sede- Secretaría Distrital de Habitat
28/12/2022 - Se realiza Comité de interventoría N° 2 - en la Sede- Secretaría Distrital de Habitat
26/12/2022 - Cuarta entrega física de expedientes contratos No 998 y 1000 del 2022
27/12/2022 - CITACION A LA REUNION PREVIA PROCESO SANCIONATORIO
27/12/2022 - Reunión de seguimiento de compromisos y pendientes del componente social - Reunión Virtual con sociales interventoría
30/12/2022 - Reunión de profesionales en SST, contratista de obra, interventoría y SDHT. Revisión de estado de afiliaciones, pago de seguridad de obra, contratos y dotación del personal

29/12/2022 - CTO-NT-1000-114 - Solicitud de Programación pagos - Contratos No. 1000 y 998 de 2022; enviado a SDHT
26/12/2022 - CTO-NT-1000-114 - RADICACIÓN DE HOJA DE VIDA PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INGENIERA GLORIA SST;enviado SDHT
27/12/2022 - CTO-NT-1000-115 - Se emite oficio al contratista DAO con el envío de dos expedientes; enviado contratista DAO
28/12/2022 - CTO-NT-1000-116 - RADICACIÓN DE HOJA DE VIDA PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO;enviado SDHT
28/12/2022 - CTO-NT-1000-117 - Entidad Matriz de beneficiarios diligenciada; enviado SDHT
28/12/2022 - CTO-NT-1000-118 - Aprobación de informe técnico del contratista del mes de octubre y noviembre del 2022; enviado SDHT
29/12/2022 - CTO-NT-1000-119 - Subsanación de la hoja de vida del ingeniero Raul Trean; Enviado SDHT
30/12/2022 - CTO-NT-1000-120 - Aprobación del informe mensual mes de octubre PERIODO 18-10-2022 A 31 DE OCTUBRE 2022, SST, SOCIAL;enviado SDHT
30/12/2022 - CTO-NT-1000-120 - ESQUEMAS PROPUESTOS PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN E INFORMES MENSUALES EN EL AREA SST ; enviado DAO
30/12/2022 - CTO-NT-1000-121 - Informe mensual mes de noviembre del 2022; Enviado a SDHT
27/12/2022 - SDHT-DAO-074 - PROGRAMACION DE ENTREGA CASAS DICIEMBRE USME; recibido PRAN
27/12/2022 - SDHT-DAO-075 - PROGRAMACION DE ENTREGA CASAS DICIEMBRE SUBA;recibido PRAN
30/12/2022 - SDHT-DAO-076 - ENTREGA METODOLOGIA DE PGS; recibido PRAN
31/12/2022 - SDHT-DAO-077 - ENVO INFORME CONCILIADO CON INTERVENTORIA PERIODO 18-10-2022 A ; recibido PRAN

27/12/2022 - 2-2022-81273 - OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL NO. 1 - COMPONENTE SOCIAL
27/12/2022 - 2-2022-81274 - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL NO. 2 - COMPONENTE SOCIAL

Aspectos SGMA

Se anexa informe del componente ambiental

Aspectos SGSST

Se anexa informe del componente SST

Aspectos sociales

Se anexa informe del componente Social

Ejecución de Obras

se realizaron cierre de PQR y se realizaron seguimientos, de las 74 viviendas que se encuentran en ejecución se presenta un avance en porcentaje promedio del 39% descrito de manera individual en el apartado 6

REGISTRO FOTOGRAFICO




Se realizó comité de seguimiento en as instalaciones de la entidad



Seguimientos

DESCRIPCIÓN				PORCENTAJE PROGRAMADO			PORCENTAJE EJECUTADO		Estado
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				25.63%			17.40%		Atraso de: -8.23%
Se reporta el valor del porcentaje haciendo corte el último día de la semana y a la programación ajustada al 29 de Noviembre 2022 CTO-INT-1000-078									
- 14.8 Días									
NUMERO BENEFICIARIOS ENTREGADAS HABITAT	VALIDADAS	VIVIENDAS POR VALIDAR	APERTURADAS	VIVIENDAS POR APERTURAR	ENTREGADAS	VIVIENDAS POR TERMINAR	VIVIENDAS EN EJECUCION	NO EJECUTADAS	RENUNCIAS
179	177	2	74	105	0	179	74	0	0



FIRMA INTERVENTOR (RESIDENTE DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: LUIS FELIPE ESPINOSA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: ALFREDO ROZO

	INFORME SOCIAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11	  
	Contrato No. 1000 de 2022	

DATOS DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA		
Fecha: 02 de mayo de 2023	Periodo: Del 26 diciembre al 1 de enero del 2023	Informe No:11
Proyecto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.”		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		Contrato No: 1000 del 2022
INTERVENTORÍA		PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.
PLAZO		Siete (7) meses.
FECHA DE INICIO		18 de octubre de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN		17 de mayo de 2023.

DATOS DEL PROYECTO DE OBRA	
N.º CONTRATO DE OBRA	998 DE 2022.
OBJETO: “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.”	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA D & O.
PLAZO	Seis (6) meses.
FECHA DE INICIO	18 de octubre de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de abril de 2022.
PROFESIONAL RESPONSABLE COMPONENTE SOCIAL EN OBRA	YESENIA GAMEZ SALAS.

	INFORME SOCIAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11	
	Contrato No. 1000 de 2022	

INFORME MENSUAL SOCIAL	
<p>Con el fin de darle seguimiento al PGS (Plan de Gestion Social) presentado por el contratista y cumplimiento al Plan de acompañamiento social presentado por la interventoría, se realizará un desglose de las actividades ejecutadas durante el mes, las cuales fueron acompañadas y verificadas por la interventoría social, tal como se evidenciara en el presente informe, en este se encuentran los siguientes ítems.</p>	
ETAPA 1. PRE-CONSTRUCCIÓN / VALIDACION	
1.	Definición de punto de atención a la comunidad (PAC)
1.1	Ubicación y condiciones del PAC.
1.1.2	Cartelera o valla informativas
1.1.3	Instalación y funcionamiento del PAC
1.1.4	Reunión con beneficiarios.
1.2	Validación técnica:
1.2.1	Autorización de ingreso a la vivienda.
1.2.2	Caracterización
1.2.3	Verificación matriz físico y magnético
1.2.4	Fallecimiento de beneficiario y/o propietario.
1.2.5	Renuncia de integrantes del núcleo o renuncia a mejoramiento de vivienda:
1.3	PQRSF
1.4	Historia de vida.
ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS	
2	Convocatoria a la visita
2.1	Autorización de ingreso a la vivienda.
2.2	Apertura de obra.
2.2.1	Bitácora
2.3	Seguimiento de obra
2.4	PQRSF
2.5	Reuniones extraordinarias
2.6	Historia de vida
2.7	INFORMES
ETAPA 3. ENTREGA DE OBRA	
3	Expedientes.
3.1	Desarrollo de la visita de entrega de obra.
3.1.1	Programación visitas.
3.1.2	Acta de entrega y recibo a satisfacción por el hogar
3.1.3	Capacitación de prácticas sostenibles
3.1.4	Manual de uso y mantenimiento de obras
3.1.5	Registro Visita de cierre en Bitácora de obra.
3.2	Historia de vida
3.3	PQRSF
3.4	INFORMES

	INFORME SOCIAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11	
	Contrato No. 1000 de 2022	

1. ETAPA 1. PRE CONSTRUCCIÓN / VALIDACIÓN

Desde la interventoría social PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. contrato 1000 de 2022 se verificará el debido cumplimiento de esta etapa, para garantizar que el contratista CONSORCIO VIVIENDA D & O realice la ejecución de las actividades y acciones de mejoramiento de la vivienda de manera asertiva, donde se deben evidenciar las estrategias planteadas por el contrato 998 DE 2022. para ejecutar las mejoras locativas de las viviendas, basándose en los diagnósticos y parámetros de las áreas priorizadas dentro del hogar y así transformarlos en espacios habitables y dignos que cumplan con las condiciones para un desarrollo óptimo para las familias.

1.1 Ubicación y condiciones del punto de atención a la comunidad (PAC): Con la instalación y adecuación de este espacio el contratista cumple con el objetivo de brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para generar confianza evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proceso.

Desde el área de interventoría social se revisará que el punto de Atención a la Comunidad PAC se encuentre dentro del área de influencia directa, que este sea atendido por los trabajadores sociales del contratista e interventoría, en los horarios establecidos, con todos los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para garantizar la adecuada atención a la comunidad.

- **Evidencia de verificación y seguimiento:**

En este periodo el contratista de obra como de interventoría fueron suspendidos a falta de cobertura de ARL para el personal, esto imposibilitó el desarrollo adecuado de la atención a los beneficiarios, sin embargo, se mantuvieron los canales dispuestos por contratista de obra tales como correo electrónico y comunicación vía telefónica, en ese sentido se mantuvieron los horarios de atención al ciudadano.

PAC CIUDAD BOLIVAR:

En la presente semana el contratista de obra no cuenta con instalación del Punto de Atención a la comunidad, en la localidad de Ciudad Bolívar, se le solicita de manera informal la instalación del PAC.

PAC USME:

El contratista da cumplimiento a la ubicación del PAC donde se ha verificado lo establecido en los pliegos, en donde se pudo evidenciar desde el área social de la interventoría que este contaba con: computador, internet e impresora, una valla informativa en donde se lee claramente el objeto y número de contrato tanto de obra como de interventoría, los horarios de atención a la comunidad y número de contacto.

	INFORME SOCIAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11	
	Contrato No. 1000 de 2022	

Registro fotográfico:



PAC SUBA: Para esta semana el contratista no cumplió con la debida adecuación y funcionamiento del PAC tal como lo exigen los pliegos y el Plan de Gestión Social entregados por este, desde el área social y en vista del incumplimiento se oficia al contratista.

Para esta semana la interventoría valida la instalación del PAC de Usme, pero no se pudo realizar el acompañamiento.

1.1.2 Cartelera informativa o valla informativa

Durante la presente semana se realizó seguimiento a la instalación de la valla, el contratista ejecutor dio cumplimiento a la instalación de esta tal como se estableció en el Plan de Gestión Social en Obra. Se encuentra ubicada en los Puntos de Atención a la Comunidad de las localidades de Usme y Suba.

- **Evidencia de verificación y seguimiento**

Desde la interventoría se evidenció que el contratista no realizó atención a la comunidad en los horarios establecidos los cuales son: martes, jueves y sábados y el horario de atención es de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., teniendo en cuenta que el contratista estaba en suspensión. La evidencia radica en la suspensión de tener personal en campo para el contratista de obra.

2. ETAPA EJECUCIÓN DE OBRAS

Para segunda fase desde el área social de interventoría se verificara que el contratista explique al beneficiario la carta de trato digno, socialice de manera correcta el volante con recomendaciones para tener en cuenta durante la ejecución de las obras, la cartilla denominada Bitácora, la cual se utilizará

	INFORME SOCIAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11	
	Contrato No. 1000 de 2022	

como instrumento de comunicación entre el beneficiario, el contratista, el interventor y entidad; Esta se dejará en cada una de las viviendas al inicio de la obra y durante el tiempo que este dure, tendrá consignada la información correspondiente al contrato, características a tener en cuenta de cada hogar, información, novedades y acuerdos entre las partes, hora, fecha y observaciones. Se le explica al beneficiario que es un documento público, por lo cual no se debe manipular de forma inadecuada, que, una vez terminado el mejoramiento, esta será retirada y entregada al área encargada y por último que le queden claras las actividades que se van a ejecutar en la vivienda.

2.3 SEGUIMIENTO DE OBRA:

Por razón de suspensión de obra no se realizaron seguimientos.

Consolidado de avance en las actividades de obra:

CONSOLIDAD SEMANAL	
Socializaciones	0
Caracterizaciones	0
Aperturas	0
PQR	0
Entregas	0

CONSOLIDADO DEL PROYECTO								
Consolidado de validación			Consolidado de Aperturas			Consolidado de Entrega		
Actividad	Cantidades total del proyecto	Porcentaje	Actividad	Cantidades total del proyecto	Porcentaje	Actividad	Cantidades total del proyecto	Porcentaje
Caracterizaciones	178	98,9	Aperturas	73	40,6	Entregas	0	0
Total, de viviendas	180		Total, de vivienda	180		Total, de vivienda	180	

2.5 REUNIONES EXTRAORDINARIAS

➤ Comité de interventoría

Se realizará comité de interventoría, en el cual se tratarán temas netamente relacionado con los avances de dicho contrato, el cual tuvo una duración de dos horas en un horario de 8: 00 A.M. a 10: 00 A.M. Se deja registro fotográfico. Hasta la fecha, no se cuenta con el acta de dicha reunión

	INFORME SOCIAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11	
	Contrato No. 1000 de 2022	

de manera física, puesto que se encuentra en proceso de subsanación de observaciones y registro de firmas.

➤ **Comité de Obra**

El componente social de interventoría asiste a comité de obra No 09 se lleva a cabo el día 28 de diciembre de 2022 en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hábitat. Se deja registro fotográfico. Hasta la fecha, no se cuenta con el acta de dicha reunión de manera física puesto que se encuentra en proceso de subsanación de observaciones y registro de firmas.

Registro fotográfico:



El equipo social de interventoría adelanta trabajo de gestión documental.



2.6 HISTORIAS DE VIDA

Es una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el marco del denominado método biográfico cuyo objetivo principal es el de analizar y transcribir los relatos de una persona y/o su núcleo familiar respecto a su vida o momentos concretos de la misma.

	INFORME SOCIAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11	
	Contrato No. 1000 de 2022	

- **Evidencia de verificación**

Durante el proyecto, el contratista ejecutor debe identificar 6 posibles candidatos para el desarrollo de la actividad de historia de vida, para ello las familias deben cumplir con los requisitos contemplados en el Plan de Gestión Social. Se realiza el 28 de diciembre de 2022 la etapa 3 de filmación de historia de vida del beneficio DE 103 José Domingo Landecho Calderón.

Registro fotográfico:



2.7 INFORMES

Informe semanal: Se recibe el informe semanal social N°9 el día 28 de diciembre de 2022.

Informe mensual: Se recibe por el contratista informe mensual el día 24 de diciembre vía correo electrónico y se revisa por parte del componente social de la interventoría.

Evidencia de verificación:

	
<p>Anexo soporte recepción informe semanal N°9</p>	<p>Anexo soporte recepción informe mensual mes de diciembre</p>

	<p align="center">INFORME SOCIAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11</p> <hr/> <p align="center">Contrato No. 1000 de 2022</p>	
---	---	---

3. ETAPA ENTREGA DE OBRA

311 DESARROLLO DE LA VISITA DE ENTREGA DE OBRA

- Programación de visitas:**

Se recibo por correo electrónico el 27 de diciembre de 2022 D & O – 75 cual contiene la programación de entregas de MVR de la localidad de Suba.

HABITAT RURAL CONTRATO 998 2022							
ENTREGAS LOCALIDAD - SUBA							
30 - DE DICIEMBRE - 2022							
COD_EJEC	SUBA	NOM_POST	NOM_POST	TELEFONO_1	TECNICO	SOCIAL	FECHA ENTREGA
93	SUBA	2105050313MV001	QUEVEDO AGUDELO YUDY PAOLA	3132895234	ARIQ JULIAN PEÑA	CR. YESENIA GAMEZ	30/12/2022
95	SUBA	2105050329MV001	LANDECHO CALDERON NERCY AMPARO	3214511461	ARIQ JULIAN PEÑA	CR. YESENIA GAMEZ	30/12/2022
96	SUBA	2105050331MV002	QUEVEDO QUEVEDO MARIA SILVIA	3118204164	ARIQ JULIAN PEÑA	CR. YESENIA GAMEZ	30/12/2022
98	SUBA	2105050331MV006	QUEVEDO QUEVEDO JOSE DANILLO	3114614970	ARIQ JULIAN PEÑA	CR. YESENIA GAMEZ	30/12/2022
99	SUBA	2105050339MV002	GARZON HERNANDEZ FERNANDO	3213255702	ARIQ JULIAN PEÑA	CR. YESENIA GAMEZ	30/12/2022
100	SUBA	2105050339MV004	GARZON PERAFAN LUZ MYRIAM	3133396127	ARIQ JULIAN PEÑA	CR. YESENIA GAMEZ	30/12/2022
101	SUBA	2105050339MV006	GARZON PERAFAN GLORIA INES	3136813997	ARIQ JULIAN PEÑA	CR. YESENIA GAMEZ	30/12/2022
103	SUBA	2105050357MV001	LANDECHO CALDERON JOSE DOMINGO	3005091532	ARIQ JULIAN PEÑA	CR. YESENIA GAMEZ	30/12/2022
104	SUBA	2105050370MV001	PINILLA PINILLA ANA ELVIA	3102162359	ARIQ JULIAN PEÑA	CR. YESENIA GAMEZ	30/12/2022
106	SUBA	2105050686MV001	QUIROGA LEON DAVIS FERNANDO	3222729223	ARIQ JULIAN PEÑA	CR. YESENIA GAMEZ	30/12/2022

Cordialmente,



Ingeniero Ricardo
Poveda

Representante legal

Pran Construcciones S.A.S

Con revisión y visto bueno desde las competencias sociales



Zareth Daniela Navarro
Trabajadora Social

	INFORME SST SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.11	  
	Contrato No. 1000 de 2022	

INFORME SEMANAL
Del 26 diciembre 2022 al 01 enero 2023

Fecha: 01-01-2023	Periodo: Del 26 diciembre al 01 enero 2023 de 2022	Informe No.: 11
Proyecto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.”		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		Contrato No.: 1000 del 2022
INTERVENTORÍA		PRAN construcciones S.A.S.
PLAZO		Siete (7) meses.
FECHA DE INICIO		18 de octubre de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN		17 de mayo de 2023.

TABLA DE CONTENIDO

1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	2
1.1	GENERAL.....	2
1.1.1	PERSONAL.....	2
1.1.1.1	Ingresos.....	2
1.1.1.2	Accidente de trabajo.....	2
1.1.1.3	Retiros.....	2
1.1.1.4	Permisos.....	2
1.1.1.5	Asistencia.....	3
1.1.1.6	Seguridad social.....	3
1.1.1.7	Indicadores.....	3
1.1.2	ASISTENCIA CAPACITACIÓN.....	4
1.2	VARIOS.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
	2. gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista en obra	

	INFORME SST SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.11	
	Contrato No. 1000 de 2022	

1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1 GENERAL

El componente de Seguridad y Salud en el Trabajo es esencial en el desarrollo de proyectos teniendo en cuenta que está dirigido a generar espacios sanos y seguros, así como la activa participación de los trabajadores, realizando énfasis en la promoción de su salud física, mental y social. Lo anterior, generando espacios sanos y seguros, promoviendo la activa participación de los trabajadores y realizando énfasis en el cuidado y preservación de su salud y seguridad.

A continuación, encontraran la gestión desarrollada durante la semana del 26 diciembre al 01 enero 2023

1.1.1 PERSONAL

Para dar cumplimiento a las especificaciones del contrato, la interventoría contrata personal idóneo de acuerdo a las funciones de cada cargo.

1.1.1.1 Ingresos

Durante este periodo no se presentaron ingresos de personal relacionados a continuación:

1.1.1.2 Accidente de trabajo

Durante la semana de 26 diciembre al 01 enero 2023 no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo por parte del personal de interventoría.

SEMANA	CASI-ACCIDENTES	ACCIDENTE	TOTAL
26 diciembre al 01 enero 2023	0	0	0

Tabla 2 Accidentes e incidentes

1.1.1.3 Retiros

Durante este periodo no se contó con personal retirado.

1.1.1.4 Permisos

Durante este periodo no se autorizaron permisos escritos.

	INFORME SST SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.11	  
	Contrato No. 1000 de 2022	

1.1.1.5 Asistencia

Durante este periodo la asistencia prevalece del personal social de interventoría.

ASISTENCIA DICIEMBRE SEMANA (26-01)	
DIA	%
lunes, 26 de diciembre de 2022	100%
martes, 27 de diciembre de 2022	100%
miércoles, 28 de diciembre de 2022	100%
jueves, 29 de diciembre de 2022	100%
viernes, 30 de diciembre de 2022	100%
sábado, 31 de diciembre de 2022	0%
domingo, 01 de enero de 2023	0%

Tabla 3. Asistencia 26 diciembre al 01 enero 2023

1.1.1.6 Seguridad social

Dando cumplimiento a la normativa legal vigente de obligatorio cumplimiento, se debe tener en cuenta la tabla relacionada a continuación:

No.	Razón Social	NIT	ULTIMOS DOS DIGITOS	Día Hábil
1	Pran Construcciones SAS	900535486-7	86	14

Tabla 4. Pago de aportes parafiscales decreto 1990 de 2016

1.1.1.7 Indicadores

PERSONAL	
ADMINISTRATIVO	0,00%
OPERATIVO	100,00%

Tabla 5. Personal de obra

El personal operativo de interventoría representa el 100% del personal en campo, los cuales fueron equipo social y un técnico.

	<p align="center">INFORME SST SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.11</p> <hr/> <p align="center">Contrato No. 1000 de 2022</p>	
--	--	---

1.1.2 ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Se realiza inducción del personal activo en obra, donde se socializan los siguientes temas:

1. política integrada, prevención al consumo de alcohol y drogas.
2. Procesos de la compañía.
3. Socialización de riesgos a los cuales están expuestos.
4. Actos y condiciones inseguros.

Durante la semana de 26 diciembre al 01 enero 2023 no se presentaron capacitaciones por parte del personal de interventoría.

2. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA EN OBRA

Por parte del contratista no se realizó capacitación ni charlas al personal, no se realizaron inspecciones.

ELABORO



Yessica Tamayo Escobar
Ing. Ambiental
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo.
Lic. 0140 de 2018

APROBO




Dalia Cárdenas
Profesional SST
Resolución No 25-608 de 2016
Esp. Seguridad y Salud en el
Trabajo



Ricardo Poveda
Ing Civil
Esp. Representante legal.

APROBADO ENTIDAD
Secretaría Distrital del Hábitat
Componente SST



Diana Maritza Ramos Cruz
Ing. Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
Profesional Apoyo a la Supervisión

	INFORME AMBIENTAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 01 DE ENERO DE 2023	
	Contrato No. 1000 de 2022	

INFORME AMBIENTAL SEMANAL No 11 DE INTERVENTORÍA MA

CONTRATO DE OBRA No 1000-2021

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”.

PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 01 DE ENERO DE 2023

INTERVENTORÍA: PRAN CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO VIVIENDA D&O

CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

DICIEMBRE 2022

	INFORME AMBIENTAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 01 DE ENERO DE 2023 Contrato No. 1000 de 2022	
---	---	---

Contenido

1. 27 DE DICIEMBRE DE 2022

2


INFORME AMBIENTAL SEMANAL 11

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. 27 DE DICIEMBRE DE 2022

Se realiza la validación de la recolección de RCD en la localidad de Suba vereda Chorrillos con un aproximado de 11m3 y de la localidad de Usme un aproximado de 3m3 generado por las labores de ejecución de obra, validado con los vales de recolección generado por la empresa DROMOS.



ESTADO DE ELABORACIÓN
ELABORÓ
 FIRMA:
NOMBRE: ERIKA MARCELA LIZCANO RAMIREZ
CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL



INFORME AMBIENTAL SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11

DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 01 DE ENERO DE 2023

Contrato No. 1000 de 2022



SECRETARÍA DEL
HABITAT

