

1. FECHA ELABORACIÓN: 9 7 2023

2. No. INFORME 18

3. SEMANA No. 18

4. INFORME
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE: 03/07/2023 AL 09/07/20235. ENTIDAD
CONTRATANTEALCALDIA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA -
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 0756-23 7. FECHA CONTRATO: 23 2 2023 8. VALOR CONTRATO: \$ 3.684.062.560,88

9. FECHA ACTA INICIO: 6 3 2023 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 5 3 2024 11. PLAZO: 12 Meses

12. PRORROGAS: N/A 13. SUSENSIONES: N/A Meses/días 14. ADICIONES: N/A

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

16. CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 0757-23 18. FECHA CONTRATO: 22 2 2023 19. VALOR CONTRATO: \$ 272.766.458

20. FECHA ACTA INICIO: 6 3 2023 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 5 3 2024 22. PLAZO: 12 Meses

23. PRORROGAS: N/A 24. SUSENSIONES: N/A Meses/días 25. ADICIONES: N/A

26. INTEVENTORÍA: UT INTERCOMEDOR ITS!

27. SUPERVISOR : ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capítulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado o por capítulo (B)	% Total Programado del capítulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capítulo (D)	% Total ejecutado por capítulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	\$ 62.232.747,27	2,37%	100,00%	2,37%	100,00%	2,37%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 94.876.917,49	3,61%	81,00%	2,92%	36,05%	1,30%	-44,95%	-1,62%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	\$ 857.130.403,29	32,61%	11,00%	3,59%	11,21%	3,66%	0,21%	0,07%
MANPOSTERIA Y FRISOS	\$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	\$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	\$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	47,07%	0,46%	47,07%	0,46%
INSTALACIONES DE GAS	\$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	\$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	\$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	\$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	\$ 2.628.063.922,25	100%	14,77%	8,88%	14,95%	7,78%	0,18%	-1,10%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	14,86%	14,69%	0,17%
Durante el periodo	0,09%	0,08%	0,01%
Acumulado Actual	14,95%	14,77%	0,18%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,33%	8,88%
Valor de la Obra Programada	\$ 8.667.929,45	\$ 233.367.394,80

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,39%	7,78%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 10.266.055,83	\$ 204.479.979,69

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	13	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	20	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se continúa con la excavación manual de zapatas y vigas de cimentación.
2. Se continúa con la aplicación de solados en las excavaciones terminadas.
3. Se realiza bombeo de agua por las fuertes lluvias presentadas la noche anterior.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. El contratista reporta el ingreso de un (1) ayudante de obra.
3. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, asesor del despacho de la alcaldía, supervisor y rector del colegio.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Durante el periodo de este informe, no se realizaron actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. El profesional HSE, realiza recambio y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Por parte de interventoría se realiza inspección del estado de los EPP's y herramientas de los trabajadores continuamente.
4. Se realiza jornada de orden y aseo general y se rectifica la demarcación de senderos peatonales con cinta de peligro.
5. Se realiza capacitación de las políticas SST al trabajador que ingresó y se le entrega su respectiva dotación.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el periodo no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el periodo no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:

9 7 2023

No. INFORME

18

SEMANA No.

18

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:

0756-23

CONTRATISTA

WRUSSY INGENIEROS S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA No:

0757-23

INTEVENTORÍA

UT INTERCOMEDOR ITSÍ

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 04 de julio de 2023

DESCRIPCIÓN: Bombeo y manejo de agua.



FECHA FOTO: 05 de julio de 2023

DESCRIPCIÓN: Excavación manual de terreno.



FECHA FOTO: 06 de julio de 2023

DESCRIPCIÓN: Aplicación de solados en excavaciones terminadas.



FECHA FOTO: 07 de julio de 2023

DESCRIPCIÓN: Charla diaria SST.



FECHA FOTO: 08 de julio de 2023

DESCRIPCIÓN: Aplicación de solados en excavaciones terminadas.



FECHA FOTO: 08 de julio de 2023

DESCRIPCIÓN: Excavación manual de zapatas.