

|                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha</b><br>2023-03-27<br>AAAA MM DD | <br><b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS</b> | <br><b>ALCALDÍA MAYOR</b><br>BOGOTÁ D.C.<br>Instituto<br>DESARROLLO URBANO |
|                                          | <b>DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES</b>                                                                                      |                                                                                                                                                               |

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..

ALCANCE           Patio La Reforma

CONTRATO No.    IDU-1712-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Shirley Aldana Martínez - Apoyo Principal, Angel Nicolas Torres Gomez - Apoyo Principal, Adriana Marcela Patino Nunez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental, Enrique Quintanilla Sanchez - Especialista Social, Sandra Vivian Salazar Rodríguez - Especialista de Apoyo, Laura Tatiana Coy Carrera - Arqueologo, Danny Jose Rocha Sanchez - Especialista de Apoyo, Oscar Javier Mesa Gonzalez - Especialista de Apoyo, Julian David Silva Correal - Especialista de Apoyo

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION |
| % PLANEADO          | 61.33%       |
| % EJECUTADO         | 64.56%       |
| % VARIACIÓN         | 3.23%        |

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA |                           | CONTRATO DE INTERVENTORÍA   |                     |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Contratista                  | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | Contratista                 | CONSORCIO VGM 036   |
| Contrato No.                 | IDU-1712-2020             | Contrato No.                | IDU-1723-2020       |
| Valor Inicial                | \$ 89.702.424.200,00      | Valor Inicial               | \$ 5.617.604.935,00 |
| Total Contrato               | \$ 148.121.592.031,00     | Total Contrato              | \$ 8.786.203.419,00 |
| Valor Pagado                 | \$ 82.125.742.073,00      | Valor Pagado                | \$ 4.519.989.255,00 |
| Plazo Inicial                | 450 días                  | Plazo Inicial               | 450 días            |
| Plazo Actualizado            | 828 días                  | Plazo Actualizado           | 828 días            |
| Fecha de Iniciación          | 2021-02-08                | Fecha de Iniciación         | 2021-02-08          |
| Fecha de Terminación Actual  | 2023-06-07                | Fecha de Terminación Actual | 2023-06-07          |
| No. Empleos generados        | 482                       | No. Empleos generados       | 38                  |

| INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS |                               |                              |                                 |                                |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ETAPA DEL PROYECTO                     | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
| Preliminares                           | 100,00                        | 100,00                       | \$ 236.669.471,00               | \$ 236.669.471,00              |
| Construcción                           | 61,27                         | 64,50                        | \$ 90.603.478.089,00            | \$ 95.386.073.329,00           |

| AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE            |                       |                      |                      |                                           |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| FRENTE/COMPONENTE                        | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
| Ejecucion de Obra                        | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| 0. Actividades Preliminares Lote         | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| 1. Patio Taller                          | 11.7                  | 1.9                  | -9.8                 |                                           |
| 2. Construcccion Edificio Administrativo | 70.61                 | 57.6                 | -13.01               |                                           |
| 3. Construcccion Portería de Servicios   | 0.0                   | 28.16                | 28.16                |                                           |

|                                                     |       |       |        |  |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|
| 4. Construccion Edificio Ambiental                  | 79.75 | 66.68 | -13.07 |  |
| 5. Construccion Edificio Carcamos                   | 0.0   | 71.37 | 71.37  |  |
| 6. Construccion Edificio Bienestar                  | 0.0   | 46.35 | 46.35  |  |
| 7. Construccion Edificio Electrico                  | 0.0   | 2.64  | 2.64   |  |
| 8. Construccion Edificio de Lavado                  | 0.0   | 31.32 | 31.32  |  |
| 9. Construccion Biciparqueadero                     | 0.0   | 56.03 | 56.03  |  |
| 10. Deprimido                                       | 67.98 | 65.84 | -2.14  |  |
| 11. Cerchas                                         | 70.0  | 89.98 | 19.98  |  |
| 12. Cubierta Carcamos                               | 100.0 | 100.0 | 0.0    |  |
| 13. Muro Cerramiento                                | 100.0 | 67.13 | -32.87 |  |
| 14. Muro Pantalla con Pilotes<br>(Caisson) Secantes | 77.99 | 73.21 | -4.78  |  |
| 15. Muro Convencional                               | 100.0 | 100.0 | 0.0    |  |
| 16. Tanques                                         | 100.0 | 100.0 | 0.0    |  |
| 17. Cicloruta                                       | 0.0   | 0.0   | 0.0    |  |
| 18. Carril Intercambiador Yomasa-<br>Patio          | 0.0   | 0.0   | 0.0    |  |
| 19. Espacio Público                                 | 0.0   | 0.0   | 0.0    |  |
| 20. Muro Mecanicamente Estabilizado                 | 0.0   | 0.0   | 0.0    |  |