



Radicado N° E-2023-101080
Fecha: 07-07-2023 - 09:28
Folios: 14 Anexos: 00
Radicador: MARIA FERNANDA SANCHEZ - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulta el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **TROXM**

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20232200103521

Pública ☐

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C. 30-06-2023

Doctor
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED
Supervisor del contrato Interadministrativo 221013
Secretaría de Educación Distrital
E-mail: lpinzonp@educacionbogota.gov.co
Avenida El Dorado # 66-63
Teléfono 601+3241000
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio)


Asunto: Informe de gestión No. 19 correspondiente al periodo entre 16 de mayo al 15 de junio de 2023.

Apreciado Doctor Pinzón.

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe de gestión para clientes N°19 del contrato interadministrativo número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital, en el cual se encuentra consignada la información general del contrato y sus contratos derivados y las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 16/05/2023 y el 15/06/2023.

Atentamente,


ING. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
GERENTE DE UNIDAD GDP1


JUAN PABLO VARGAS QUEMBA
GERENTE CONTRATISTA C.I. No.221013

Anexo: informe de Gestión No. 19 y sus anexos

Código: F-DO-01 Versión: 05 Vigencia: 2023-05-24 Clasificación: IP

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co



eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO: F-GG-42
		VERSIÓN: 01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA: 2020-10-24

INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES

No. 19

ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



eterritorio



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	3
2. ACTIVIDADES RELACIONADAS DURANTE EL PERIODO	6
2.1 PRECONTRACTUALES	6
2.2 CONTRACTUALES	6
2.2.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA	7
2.2.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ	7
2.3 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS	7
2.3.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA	7
2.3.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ	12
2.4 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16
2.5 CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA	16
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO	16
4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONTRATO	17
5. ANEXOS	18

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

**INFORME DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 SUSCRITO ENTRE
ENTERRITORIO Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MAYO DE 2023 AL 15 DE JUNIO DE 2023

CONTENIDO:

Objetivo del informe: presentarle al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o proyectos en desarrollo del contrato.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: realizar la gerencia integral de proyectos de infraestructura educativa priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o Contrato:	21 meses
Fecha de suscripción:	29/10/2021
Fecha de inicio:	16/11/2021
Fecha de vencimiento inicial:	15/08/2023
Fecha de vencimiento Actual:	15/08/2023
Fecha de Vigencia de la Póliza	NACIONAL DE SEGUROS POLIZA N°. 400036473 Cumplimiento: 16/08//2024 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 16/08/2026 Calidad del servicio 16/08/2024
Tipo de póliza	Póliza de seguro cumplimiento Estatal*
Valor del contrato interadministrativo o Contrato:	
Valor Inicial:	\$ 80.433.457.103
Adición 1:	N/A
Valor Actual:	\$ 80.433.457.103
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	\$3.859.335.718
Adición costo de gerencia 1:	N/A
Costo de Gerencia actual:	\$3.859.335.718
Contratación Derivada:	
No. de contratos en proceso de legalización:	
No. de contratos en ejecución:	4
No. de contratos suspendidos:	
No. de contratos terminados:	

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
No. de contratos en liquidación:	
No. de contratos liquidados:	
No. de contratos no celebrados:	
No. de contratos no ejecutados:	
No. total, de contratos derivados:	4

***PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL Número 400036473, expedida por NACIONAL DE SEGUROS.**

Objeto de la póliza: amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones adquiridas en desarrollo del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No.221013 ENTerritorio), cuyo objeto es: **REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL.**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2021	29/07/2024	\$ 16.086.691.420,60	\$ 176.997.678,75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2021	29/07/2026	\$ 4.021.672.855,15	\$ 76.422.802,53
CALIDAD DEL SERVICIO	29/10/2021	29/07/2024	\$ 4.021.672.855,15	\$ 44.249.419,69

De conformidad con la suscripción del acta de inicio, se realizó el ajuste a los amparos de la siguiente manera:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2021	16/08/2024	\$ 16.086.691.420,60	\$ 176.997.678,75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2021	16/08/2026	\$ 4.021.672.855,15	\$ 76.422.802,53
CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2021	16/08/2024	\$ 4.021.672.855,15	\$ 44.249.419,69

GIRO DE APORTES

Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma:

Historial de pagos					
	Referencia	No. Pago	Fecha pago	Valor neto pagado	C.I.
1	2979183	3000847019	25-nov-21	39.573.260.895	5732
2	2979183	3000918951	20-dic-21	39.573.260.894	6240

Estos pagos se pueden ver reflejados en los certificados expedidos por la Secretaría de Educación Distrital.

** En el alcance del informe financiero N°4 se anexaron los soportes.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Con respecto a los rendimientos financieros y teniendo en cuenta la obligación:


"(...) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (...)"

Podemos indicar que, en virtud de ello, se han generado y consignado a la cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros						
	No. CE	Mes	Intereses generados	Retefuente y GMF	Valor neto a pagar	Fecha consignación
1	22454	Nov-21	\$4.859.611	\$ 358.179	\$ 4.501.432	15/12/2021
2	1447	Dic-21	\$ 34.728.399	\$ 2.559.661	\$ 32.168.738	25/01/2022
3	2293	ene-22	\$ 49.872.449	\$ 3.675.857	\$ 46.196.592	10/02/2022
4	5155	feb-22	\$ 82.324.224	\$ 5.762.697	\$ 76.561.527	23/03/2022
5	7589	Mar-22	\$98.919.047	\$7.290.848	\$91.628.199	29/04/2022
6	9431	Abr-22	\$87.601.033	\$6.456.652	\$81.144.381	26/05/2022
7	12315	May-22	\$193.566.905	\$9.034.989	\$184.531.916	30/06/2022
8	13735	Jun-22	\$ 116.099.683	\$ 8.557.147	\$ 107.542.536	21/07/2022
9	17077	Jul-22	\$ 159.086.111	\$ 8.931.774	\$ 150.154.336	09/09/2022
10	19064	Ago-22	\$ 227.445.465	\$ 16.763.910	\$ 210.681.555	06/10/2022
11	22168	Sep-22	\$ 253.173.033	\$ 16.633.954	\$ 236.539.079	24/11/2022
12	22167	oct-22	\$ 324.972.821	\$ 1.294.712	\$ 323.678.109	24/11/2022
13	24342	Nov-22	\$ 338.783.575	\$ 23.643.964	\$ 315.139.611	16/12/2022
14	1358	Dic-22	\$299.119.311	\$1.191.710	\$297.927.601	30/01/2023
15	2114	Ene-23	\$287.960.120	\$1.147.251	\$286.812.869	15/02/2023
16	3572	Feb-23	\$257.553.373	\$1.026.109	\$256.527.264	16/03/2023
17	5272	Mar-23	\$274.668.681	\$1.094.297	\$273.574.384	19/04/2023
18	6850	Abr-23	\$253.406.630	\$1.009.588	\$252.397.042	17/05/2023
19	8736	May-23	\$252.184.948	\$1.004.721	\$251.180.227	23/06/2023
TOTAL					\$3.478.887.399	

**Para el corte del presente Informe de Gestión, ya se cuenta con el reporte de los rendimientos financieros correspondientes al mes de mayo de 2023 con CE #8736

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24



2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1 PRECONTRACTUALES

Para la fecha de elaboración del presente informe de gestión para clientes, ya se han surtido todos los trámites precontractuales.

2.2 CONTRACTUALES

Producto del contrato interadministrativo No. 221013, se celebraron cuatro (4) contratos derivados, dos para cada infraestructura educativa, los cuales se describen a continuación:

PROYECTO HACIENDA CASABLANCA

Contrato de obra No. 2220554

- Contratista: Consorcio Educativo DM 2022.
- Suscripción del contrato: 04.03.2022.
- Valor contrato: \$ 35.379.825.153
- Fecha de inicio: 17.03.2022
- Fecha de terminación: 17.09.2023

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

Contrato de Interventoría No. 2220568

- Contratista: Consorcio Prosperar Colegios.
- Suscripción del contrato: 11.03.2022.
- Valor contrato: \$ 1.464.414.303
- Fecha de inicio: 17.03.2022
- Fecha de terminación: 17.09.2023

PROYECTO BOITÁ

Contrato de obra No. 2220555

- Contratista: Ebisú S.A.S.
- Suscripción del contrato: 07.03.2022
- Valor del contrato: \$34.988.510.311
- Fecha de inicio: 25.03.2022
- Fecha de terminación: 8/01/2024

Contrato de interventoría No. 2220570

- Contratista: Consorcio Educativo Bogotá
- Suscripción del contrato: 11.03.2022
- Valor del contrato: \$ 1.464.414.303
- Fecha de inicio: 25.03.2022
- Fecha de terminación: 13/01/2024

2.2.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA

Para la fecha de elaboración del presente informe de gestión para clientes, no se presentaron novedades contractuales para la I.E. Hacienda Casablanca.

2.2.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BOITÁ


Para la fecha de elaboración del presente informe de gestión para clientes, no se presentaron novedades contractuales para la I.E. Boitá.

2.3 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS

2.3.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA

Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para clientes se han adelantado varias tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte de la supervisora para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación:

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24



FRENTE 1 (Bloque 4):

ESTRUCTURA:

- ✓ Se continúa con armado de estructura falsa para placa de entrepiso; se continúa armado de acero para vigas e instalación de malla electrosoldada para torta inferior hasta eje 3.
- ✓ Se realiza vaciado de sector de placa de cubierta hasta eje 3.
- ✓ Se continúa armado de acero y vaciado para columnas hasta eje 9.
- ✓ Se continúan reparaciones de acabados de concretos bajo placa
- ✓ Se inicia armado de estructura falsa para escalera tipo 2

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS:

- ✓ Se continúa pañete interior para muros divisorios de cocinas, en área de doble altura en cocina.
- ✓ Se continúa con mampostería estructural para muros interiores con muros interiores y enchape de columnas, se continúan muros interiores en cuadrante, se continúa construcción de cortasoles en fachada oriental y en fachada occidental, de forma paralela, se continúa con enchapes de estructura interior, anclaje y vaciado de dovelas.

INSTALACIONES:

- ✓ Se continúa con instalación de bandeja portacable descolgada bajo placa
- ✓ Se continúan prolongaciones de todas las especialidades eléctricas embebidas en muros de mampostería.
- ✓ Se continúa instalación de tubería para RCI y red sanitaria y sus respectivas bajantes

FRENTE 3 (Bloque 3):

ESTRUCTURA:

- ✓ Se realiza instalación de acero para pasos de escaleras.
- ✓ Se realiza vaciado de placa de entrepiso, hasta primer descanso.
- ✓ Se continúa con armado de acero para riostras y se continúa con instalación de testeros.

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

FRENTE 2 (Bloque 2):

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

- ✓ Se continúa construcción de muros divisorios en mampostería confinada, se realiza vaciado de columnetas y viguetas.
- ✓ Se continúa con instalación de enchape para estructura en vigas y columnas.
- ✓ Se continúa construcción de antepechos en cubierta y se inicia armado para sus placas de concreto respectivas.
- ✓ Se continúa construcción de antepechos y vaciado de placas de concreto tipo alfajías.

ESTRUCTURA

- ✓ Se continúa armado y vaciado de bordillos para sobrelosas perimetrales.
- ✓ Se continúa armado de sobrelosas para lucernarios.

INSTALACIONES

- ✓ Se continúa instalación de tubería eléctrica descolgada bajo placa

FRENTE 4 (Bloque 1):

MAMPOSTERÍA:

- ✓ Se continúa con mampostería confinada y estructural para muros interiores, doble altura en comedor.
- ✓ Se continúa mampostería para fachada occidental (junto a escaleras).

INSTALACIONES

- ✓ Se continúa instalación de tubería para RCI descolgada bajo placa.

FRENTE 5 (Exteriores):

CERRAMIENTO PERIMETRAL:

- ✓ Se continúa con armado de acero y vaciado de dados, vigas de cimentación y muros de contención perimetral, en costado occidental de cerramiento.
- ✓ Se continúa construcción de muros en mampostería de concreto sobre muros de contención perimetral en costado occidental.
- ✓ Se continúa excavación mecánica hasta nivel de cimentación para muros de cerramiento perimetral en costado occidental, frente a bloque4.

INSTALACIONES

- ✓ Se continúa excavación manual e instalación de tubería para filtro en trasados de muro de cerramiento perimetral, en costado occidental (frente a canchas).
- ✓ Se continúa con excavación mecánica para tubería de red sanitaria y aguas lluvias, en costado norte del predio.

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

ESTRUCTURA METÁLICA

- ✓ Se inicia fabricación e instalación de barandas metálicas para puente de conexión entre bloques 1 y 2.

DESEMBOLSOS I.E. HDA CASABLANCA:

Durante este período del 16 de mayo al 15 de junio de 2023, se presentaron los siguientes desembolsos:

Desembolsos por obra **CTO 2220554**

ACTAS	FECHA PAGO	RADICADO	VR TOTAL	AMORTIZACIÓN	RETEGARANTÍA	NETO
ACTA 17	25/05/2023	20232200172282	\$1.315.594.170,63	\$263.118.834,13	\$131.559.417,06	\$805.469.328,44
ACTA 18	15/06/2023	20232200190132	\$1.124.976.593,22	\$224.995.318,64	\$112.497.659,32	\$688.764.179,58
			\$2.440.570.763,85	\$488.114.152,77	\$244.057.076,38	\$1.494.233.508,02

- ✓ Durante este período se le pagó al contratista de obra consocio educativo DM 2022 la suma de **\$1.494.233.508,02** millones de pesos por concepto de ejecución de obra del Colegio Hacienda Casablanca.
- ✓ El valor facturado en este período **\$2.440.570.763,85** representa un 6,9% del valor total del contrato.
- ✓ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, se relacionan otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, retención de ICA por una tarifa de 0.736%, retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 3.992%.

Desembolsos por obra **CTO 2220568**

# ACTAS	FECHA PAGO	RADICADO	VR TOTAL	RETENCIÓN	ESTAMPILLA	NETO
ACTA 14	15/06/2023	20232200194432	\$83.064.833,50	\$6.691.256,79	\$349.011,93	\$76.992.500,92
			\$83.064.833,50			\$76.992.500,92

- ✓ Durante este período el contratista de interventoría facturó \$83.064.833,50 millones de pesos, que representa el 6% del total del contrato.

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos. 

De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes técnicos que conforman el proyecto.

Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio los informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra.

Así las cosas, para el momento de la elaboración del presente informe se encontraban elaborados y firmados cuatro (5) informes semanales, que se relacionan a continuación:

- Informe semanal 61 Del periodo comprendido entre el 15 al 21 de mayo 2023.
- Informe semanal 62 Del periodo comprendido entre el 22 al 28 de mayo 2023.
- Informe semanal 63 Del periodo comprendido entre el 29 de mayo al 4 de junio 2023.
- Informe semanal 64 Del periodo comprendido entre el 05 al 11 de junio 2023.
- Informe semanal 65 Del periodo comprendido entre el 12 al 18 de junio 2023

Comunicaciones:

Como supervisión del proyecto y en aras de realizar seguimiento y control estricto al mismo, se realiza la gestión correspondiente con relación a los diferentes componentes que lo conforman; para ello, se mantiene constante comunicación entre las partes involucradas, es decir: ENTerritorio, Secretaría de Educación del Distrito, contratistas de obra e interventoría; razón por la cual, a través de memorandos internos en ENTerritorio, oficios y/o informes cruzados entre las partes, se realiza una correcta gestión y supervisión del contrato con el fin de garantizar su ejecución dentro de los plazos estipulados contractualmente.


eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO: F-GG-42	F-GG-42
		VERSIÓN: 01	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA: 2020-10-24	2020-10-24

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA


FRENTE 1 (BLOQUE 4)




eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO: F-GG-42
		VERSIÓN: 01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA: 2020-10-24




FRENTE 2 (BLOQUE 2)



eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24



FRENTE 3 (BLOQUE 3)




eterritorio Empresa Nacional Planificadora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24


FRENTE 4 (BLOQUE 1)




FRENTE 5 (EXTERIORES)



eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24



2.3.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BOÍTA



Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para clientes se han adelantado varias tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte de la supervisora para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación:

EDIFICIO A:

- ✓ Localización y replanteo obra arquitectónica replanteo inicial primer semana 3359.64 m2. Se ejecuta actividad para un acumulado a la fecha de edificio A 3214.03m2
- ✓ Retiro de llantas dispersas en terreno, llevar a sitio autorizado de disposición final A la fecha están reportadas 76 und, para un total acumulado de 76 und que da una ejecución de 100%
- ✓ Suministro e instalación tubería PVC sanitaria d=3" incluye accesorios, soldadura, limpiador, andamios, herramienta menor, mano de obra, regata muro y resanes Edificio A, se ejecuta actividad para un total para un acumulado de 31.41 ml correspondiente al eje 10.
- ✓ Excavación a mano hasta 2 m de profundidad, Se ejecuta actividad para un total acumulado en edificio A de 30.23 m3 correspondiente al eje 10.
- ✓ Relleno con material importado suministrado por el contratista compactado con equipo mecánico al 95% p.m. compactado en capas de máximo 0.30m. de espesor, CBR >= 5%,

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

LL<40%, PASA200<=35%, tamaño máximo 2"; contenido de materia orgánica < 1%. A Se ejecuta actividad para un total en la semana de 25.06 m3, correspondiente a entre ejes del 7-10 entre el A' al D.

- ✓ Suministro e instalación tubería PVC sanitaria d=4" incluye accesorios, soldadura, limpiador, andamios, herramienta menor, mano de obra, regata muro y resanes, A Se ejecuta actividad para un total acumulado en la semana de 21.80 ml, correspondiente a entre ejes 6a- 6b entre A' y C.

EDIFICIO B:

- ✓ Acero refuerzo flejado 60000 psi 420 MPA columnas, vigas y losa Se ejecuta actividad Para para un acumulado en el mes de 90335.6 kg, correspondiente a Acero de columnas edificio B eje A (1-6).

DESEMBOLSOS I.E. COLEGIO BOITÁ:

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista Ebisú S.A.S., presentó las actas parciales de avances de obra relacionadas a continuación:

# ACTAS	FECHA DE PAGO	RADICADO	VR TOTAL	AMORTIZACIÓN	RETEGARANTÍA	NETO
ACTA 9	15/06/2023	20232200191692	\$1.290.052.993	\$258.010.598,60	\$129.005.299,30	\$789.825.528,52
			\$1.290.052.993	\$258.010.598,60	\$129.005.299,30	\$789.825.528,52

- ✓ Durante este periodo se le pagó al contratista de obra EBISÚ S.A.S., la suma de **\$789.825.528,52** millones de pesos por concepto de ejecución de obra del Colegio Boitá.
- ✓ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, se relacionan otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, retención de ICA por una tarifa de 0.736%, retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 3.992%.
- ✓ El valor facturado en este periodo **\$1.290.052.993** representa un 3.7% del valor total del contrato.

Por otra parte, el contratista CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ CTO 2220570, encargado de la interventoría del proyecto de construcción del Colegio Boitá, presentó dos (2) solicitud de desembolso representada en las actas parciales de interventoría N°14 y 15, relacionadas a continuación.

# ACTAS	FECHA PAGO	RADICADO	VR TOTAL	RETENCIONES	ESTAMPILLA	NETO
ACTA 16	01/06/2023	20232200172422	\$32.542.540	\$2.657.000,24	\$136.734,58	\$29.748.805
ACTA 17	31/05/2023	20232200172512	\$32.729.659	\$2.672.281,00	\$137.520,00	\$29.919.858

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

\$65.272.199 \$5.329.281,24 \$274.254,58 \$59.668.663,18

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha se han presentado nueve (13) solicitudes de desembolso por un valor total de \$5.449.457.767,25, equivalente al **78%** del valor total de anticipo.

Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio los informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra.

Así las cosas, para el momento de la elaboración del presente informe se encontraban elaborados y firmados cuatro (5) informes semanales, que se relacionan a continuación:

- Informe semanal No.44, correspondiente al periodo del 15 al 21 de mayo de 2023.
- Informe semanal No.45, correspondiente al periodo del 22 al 28 de mayo de 2023.
- Informe semanal No.46, correspondiente al periodo del 29 de mayo al 04 de junio de 2023.
- Informe semanal No.47, correspondiente al periodo del 05 al 11 de junio de 2023.
- Informa semanal No.48, correspondiente al periodo del 12 al 18 de junio de 2023

Comunicaciones:




Como supervisión del proyecto y en aras de realizar seguimiento y control estricto al mismo, se realiza la gestión correspondiente con relación a los diferentes componentes que lo conforman; para ello, se mantiene constante comunicación entre las partes involucradas, es decir:

ENTerritorio, Secretaría de Educación del Distrito, contratistas de obra e interventoría; razón por la cual, a través de memorandos internos en ENTerritorio, oficios y/o informes cruzados entre las partes, se realiza una correcta gestión y supervisión del contrato con el fin de garantizar su ejecución dentro de los plazos estipulados contractualmente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LA OBRA:



EDIFICIO A:

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24



EDIFICIO B

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO: F-GG-42
		VERSIÓN: 01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA: 2020-10-24



2.4 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

Con respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Secretaría de Educación Distrital con respecto a la respuesta a los estudios presentada por el consultor del proyecto de I.E. Boitá, se concluye que “la SED ratifica lo manifestado en el comunicado del 26 de mayo, mediante el cual se pone en evidencia la completitud, calidad y suficiencia de los estudios y diseños entregados a ENTerritorio, por lo que no aceptará de ninguna manera ningún ajuste de diseños al proyecto, toda vez que estos son responsabilidad directa de la SED, exhortando a la gerencia integral a conminar al contratista para que inicie la ejecución de obra”.

2.5 DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

No se tienen actividades de cierre y liquidación en el periodo del presente informe.

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

Para el siguiente periodo, del 19 al 25 de junio de 2023 en la infraestructura educativa Hacienda Casablanca se tiene planeado continuar con la ejecución de actividades como:

- ✓ **Bloque 1:** avance mampostería confinada y estructural. Inicio mampostería cubierta (antepechos).
- ✓ **Bloque 2:** fin mampostería de fachada oriental y continuación de antepechos perimetrales en cubierta. Continuación de prefabricados en concretos. Continuación con sobrelasas en cubierta y lucernarios.
- ✓ **Bloque 3:** armado y vaciado de placa de cubierta completa.
- ✓ **Bloque 4:** avance de armado de estructura falsa para placa de entepiso de nivel N+18.13m hasta eje 5; avance en muros tipo cortasoles en fachada oriental y occidental en nivel N+7.63m; completar mampostería estructural en nivel N-0.07m hasta eje 12 e inicio de fachada oriental; inicio de muros interiores en nivel N+7.63m hasta eje 3; continuación de instalación de tubería descolgada para red eléctrica en los niveles N-0.07m, N-3.57m, N+4.13m y N+7.63m y bandeja portacable en nivel N-0.07m y N+4.13m. Continuación de reparación de acabado de estructura de concreto. Inicio con actividades relacionadas con HVAC.
- ✓ **Urbanismo:** continuar armado de acero para dados, vigas de cimentación y muros de cerramiento perimetral, frente a bloque 4; inicio de movimiento de tierras y rellenos para urbanismo exterior frente a preescolar; continuación de suministro e instalación de material para estabilización de terreno y llenos en recebo compactado en área de canchas. Inicio de armado de cimentación para muros de contención perpendiculares a bloque 4.

Para el siguiente periodo, en la infraestructura educativa Boitá se tiene planeado continuar con la ejecución de actividades como:

- ✓ Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado, realizada con concreto 5000 psi (35 MPa), montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado arquitectónico. Usar desencofrante para evitar la adherencia del concreto al encofrado.
- ✓ Pantalla en concreto 5000 psi, montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado arquitectónico. Usar desencofrante para evitar la adherencia del concreto al encofrado. El precio no incluye el acero. Baja permeabilidad
- ✓ Viga confinamiento muro concreto 3000 psi 21 Mpa 2.1.04 Viga concreto aérea 4000 psi (28MPa) pórtico columnas. Acabado a la vista arquitectónico. Premezclado en planta. El precio no incluye acero

eterritorio Agencia Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

- ✓ Losa aligerada con casetón recuperable, acabado arquitectónico a la vista. E=56-60cm concreto 4000psi, sin torta. El precio no incluye acero. Premezclado en planta.
- ✓ Losa concreto 4000 psi, maciza e=15cm acabado inferior a la vista arquitectónico, según diseño estructural. Premezclado en planta. El precio no incluye acero
- ✓ Escalera principal en concreto Arquitectónico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero
- ✓ Foso de ascensor en concreto 4000 psi. Acabado a la vista. El precio no incluye acero
- ✓ Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa columnas, vigas y losa.
- ✓ Suministro e instalación de malla electrosoldada
- ✓ Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con Uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos aux
- ✓ "Anclaje hierro 7/8"-perf.1" 21-25c"
- ✓ Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas. 3.03 Muro en bloque no. 5 con perforación vertical r de 33x11.5x23 pañetado. incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
- ✓ Base concreto mueble acabado arquitectónico a la vista color natural
- ✓ Suministro de materiales y Construcción de Caja de inspección doble CS276 (medidas internas:1490x1190x1800mm)
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TDG a TE -SEC1 por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#4F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TDG Torre A TE -SEC2 por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#1/0F+1#2N+1#6 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TDG Torre A TE -PRIM1 por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#4F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TE -PRIMINF por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#4F+1#6N+1#8 T. 7.2.1.5.1
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE-Torre A TE -AUD por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#4F+1#6N+1#8 T. 7.2.1.6.1
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TDG-Torre A TE -BIBL por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#4F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE-Torre A TE -ADM por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#4F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TE -SOT ., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#8F+1#8N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TE -SUB ., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#8F+1#8N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero de Barrajes a TE -COC por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#2F+1#4N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE-Torre A TE -ZC T.A. por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#4F+1#4N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TE -ZC T.B por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#6F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TE -CANCH1 por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#8F+1#8N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE-Torre A TE -CANCH2 por Bandeja Portacables., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#6F+1#8N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR -1TB por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#6F+1#6N+1#8 T.

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR -2TB por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#6F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR -3TB por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#6F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR -4TB por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#6F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TE -BOMB., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#250KCMF+1#2 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TE-ASC 1-2., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#8F+3#8+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TE-ASC 3., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#8F+ 1#8N + 1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE-Torre A TE-ASC 4., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#8F+ 1#8N + 1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR-1TA por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#6F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR-2TA por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#6F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR-3TA por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#6F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR-4TA por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#4F+1#4N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR-5TA por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#4F+1#4N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR-6TA por Bandeja Portacables, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#6F+1#6N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR-7TA, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#4F+1#4N+1#8 T.
- ✓ Suministro e instalación de Acometida desde Tablero TGE a TR-8TA, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 2#4F+1#4N+1#8 T.
- ✓ Lamina pvc imitación madera 91,5 x 15 cm espesor 2 cm (P13). Tráfico alto.
- ✓ Loseta en concreto pulido formato 40x40cm (CE28)
- ✓ Loseta industrial color rojo formato 24.5 x 12 x 1.8cm. Tráfico comercial alto. (CE21)
- ✓ Piso en Concreto 3000 psi Esp 7cm acabado con allanado mecánico fundido sobre lámina de icopor de 3cm, con pendiente mínima del 5% hacia el sistema de drenaje. Acabado con pintura acrílico base agua alto tráfico tipo Sintetic Floor o similar espesor
- ✓ Piso exterior en concreto pulido gris 3000 PSI para caseta del vigilante. Incluye dilatación.
- ✓ Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm (p12)
- ✓ Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o similar con dilataciones grises plásticas.
- ✓ Guardaescobas mediacaña vibro pensado de 10 cm de alto payande fondo gris
- ✓ Guardaescobas lámina pvc tira 2.40mt 12.01 Enchape en cerámica ref. pared egeo .30x.30m o joya blanca .30x.30m,
- ✓ Enchape fachaleta ladrillo limpio m2
- ✓ Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, y agregados finos seleccionados primera calidad. esquinas destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo
- ✓ Impermeabilización cementosa Cipex blanco para concreto o similar en baterías de vanos y foso de ascensor
- ✓ Sistema impermeabilización en cocinas: cementoso súper elástico+ membrana de refuerzo de poliéster tejido. incluye media caña, en esquinas y bordillos

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

- ✓ Impermeabilización losa transitable Manto fiberglass 500xt 3mm o similar
- ✓ Sardinel prefabricado en concreto 80x20x50 h:25cm - según norma idu
- ✓ Rampa vehicular en 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa con acabado antideslizante + junta de 2mm color gris - según IDU
- ✓ Pintura acrílica de piso ref.: pintura tráfico señalización y demarcación marca corona

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONTRATO

Información Presupuestal	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$80.433.457.103,00
VALOR DE LOS RECURSOS DESCONTADOS POR EL CLIENTE POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	\$1.286.935.314,00
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	\$79.146.521.789
GRAVAMEN FINANCIERO	\$306.296.485,54
GRAVAMEN FINANCIERO EJECUTADO A MAY-2023	\$80.269.694,43
GMF PENDIENTE POR EJECUTAR	\$226.026.791,11
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	\$3.859.335.718
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA	\$ 578.900.358
SALDO POR PAGAR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA	\$ 3.280.435.360
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS	\$74.980.889.585,46
Valor Comprometido Por Contratación Derivada Y Procesos De Selección En Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y CDP De Procesos En Curso)	\$73.297.164.070,97
SALDO POR COMPROMETER (Sumatoria de recurso disponible por comprometer y ajuste de estampilla asumido por ENTerritorio)	\$ 1.745.474.884,98
RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS AL 31-MAYO-2023	\$3.478.887.399,00

5. ANEXOS

- Informe semanal 61 Del periodo comprendido entre el 15 al 21 de mayo 2023.
- Informe semanal 62 Del periodo comprendido entre el 22 al 28 de mayo 2023.
- Informe semanal 63 Del periodo comprendido entre el 29 de mayo al 04 de junio 2023.
- Informe semanal 64 Del periodo comprendido entre el 05 al 11 de junio 2023.
- Informe semanal 65 Del periodo comprendido entre el 12 al 18 de junio 2023
- Informe semanal No.44, correspondiente al periodo del 15 al 21 de mayo de 2023.
- Informe semanal No.45, correspondiente al periodo del 22 al 28 de mayo de 2023.
- Informe semanal No.46, correspondiente al periodo del 29 de mayo al 04 de junio de 2023.
- Informe semanal No.47, correspondiente al periodo del 05 al 11 de junio de 2023.
- Informa semanal No.48, correspondiente al periodo del 12 al 18 de junio de 2023
- Acta parcial #17 obra CTO 2220554
- Acta parcial #18 obra CTO 2220554

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

- Acta parcial #09 obra CTO 2220555
- Acta parcial #14 interventoría CTO 2220568
- Acta parcial #16 interventoría CTO 2220570
- Acta parcial #17 interventoría CTO 2220570
- CE #7462
- CE #8326
- CE #6843
- CE #8736

(Firma)

JUAN PABLO VARGAS QUEMBA

Gerente Contrato Interadministrativo No. 202213-SED
Contratista

(Vo.Bo.)

EDISSON VALENCIA MIRANDA

Profesional contratista de Calidad área GDP1

MARTHA LILIANA ALMANZA ARRIETA
Preparó: Profesional financiera contratista SED CTO 221013

***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos *formales*.