

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				CODIGO: FOR-CB-013		
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS				VERSIÓN: 03		
	INFORME DE SUPERVISION				Vigente desde: 20/08/2015		
INFORME NÚMERO:		2		FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)		11/07/2023	
GRADO DE RESPONSABILIDAD							
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:							
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:		CONTRATO		NÚMERO:		3445	
				FECHA : (dd/mm/aa)		28/09/2022	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S				NIT:	
						900215779-7	
VALOR INICIAL:		\$		89,489,951.00		PLAZO INICIAL:	
						100 Dias Calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		4173 DE 05 DE AGOSTO DE 2022		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		12898 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		Albeiro Zuluaga Montes		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:		Clausulado N° 3445 DEL 28/09/2022	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		datt.direccionoperativa@tolima.gov.co					
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		14/10/2022		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)		14/10/2022	
2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES							
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)							
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN		FECHA (dd/mm/aaaa)		OBJETO		FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)	
CO1.CTRMOD.1060 2241		22/02/2023		SE AJUSTA FECHA DE TERMINACION, SEGÚN ACTA DE REINICIO		22/02/2023	
N/A		N/A		N/A		N/A	
N/A		N/A		N/A		N/A	
2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)							
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA		FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO		PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	
CO1.CTRMOD.1140 0944		6/06/2023		\$26.510.049 ADICIONADOS		45 DIAS ADICIONADOS	
CO1.CTRMOD.1060 3105		22/02/2023		N/A		30 DIAS ADICIONADOS	
						N/A	
						N/A	
2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)							
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)		No. DEL ACTA		FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	
28/12/2022		01		28/12/2022		30/01/2023	
16/03/2023		02		16/03/2023		30/05/2023	
N/A		N/A		N/A		N/A	
3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO							
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:		NO		SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		N/A	
ENTIDAD PUBLICA:		NO		TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		ACTA PARCIAL	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		DEL 13/12/2022 AL 27/12/2022 y DEL 30/01/2023 AL 15/03/2023		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		IBAGUE	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)		N/A	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		FESG303		FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)		23/06/2023	
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)							

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 20/08/2015
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	Certificación de representante legal de 05/06/2023	MES(es):	ENERO A MARZO DE 2023

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013	
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03	
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 20/08/2015	

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VÍA SECUNDARIA	N/A
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	N/A
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	N/A
	MANTENIMIENTO	VALOR	N/A

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	N/A	N/A
EDIFICACIÓN	N/A	N/A
MEJORAS	N/A	N/A
OTROS _____	N/A	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03-33228-2.3.2.02.02.008-8020	12898	\$ 41,311,956.00
		\$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$ 41,311,956.00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	\$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$ 41,311,956.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$ 41,311,956.00

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	\$ 41,311,956.00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$ 41,311,956.00

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	N/A	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		N/A
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		N/A
SUMAS IGUALES	N/A	N/A

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ 89,489,951.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$ 26,510,049.00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$ 22,372,488.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		\$ 41,311,956.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		\$ 52,315,556.00
SUMAS IGUALES	\$ 116,000,000.00	\$ 116,000,000.00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$ -	
ANTICIPO CANCELADO		\$ -

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 20/08/2015

PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$	-
VALOR PRESENTE PAGO		\$	-
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		\$	-
SUMAS IGUALES		\$	-

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)

ALBEIRO ZULUAGA MONTES

FIRMA(s):



Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.