

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

“INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y
RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES,
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” GRUPO 1 Y GRUPO 2

INFORME TECNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3
– GRUPO 1

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 430 de 2022. – JESAK SAS
CONTRATO DE OBRA No. 017 de 2023.- GTP ASOCIADOS LTDA
CONTRATO DE OBRA No. 018 de 2023.- CONSORCIO PARQUES 2022



Firma		
Nombre	WILMAR CAMILO HERNANDEZ ORTIZ	SANDRO C. RIOS JAIMES
Cargo	AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA
	ELABORÓ	APROBÓ

Bucaramanga, junio 15 del 2023

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 1 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

INTRODUCCIÓN.....	5
1. CONTRATO DE INTERVENTORIA	6
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6
1.2. DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS APROBADAS DE LA INTERVENTORIA	6
1.3. RECURSOS FÍSICOS.....	7
1.4. PERSONAL PROFESIONAL DE LA INTERVENTORÍA.....	7
1.5. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA A LA FECHA	7
1.6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	8
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	8
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	8
2.2. DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATISTA	9
2.3. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO.....	9
2.4. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA A LA FECHA.....	9
2.5. RELACIÓN ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL CONTRATO	10
2.6. RECURSOS FÍSICOS.....	10
2.7. EQUIPOS.....	10
2.8. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA.....	11
2.9. INFORME INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO.....	11
3. AVANCE DE LOS TRABAJOS CONTRATO DE OBRA.....	12
3.1. ACTIVIDADES PREVIAS	12
3.2. VERIFICACIÓN CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
3.3. PROGRAMACIÓN DE OBRA CRONOGRAMA REPROGRAMACION	12
4. DESCRIPCIÓN DE OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR	13
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	13
4.2. LOCALIZACIÓN	13
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CADA PROYECTO A INTERVENIR.....	15
5.1. BARRIO OLAS – PARQUE LAS OLAS	15
5.2. BETANIA – PARQUE BETANIA (KENNEDY)	16
5.3. BARRIO BAVARIA 2 – PARQUE LINEAL RIO DE ORO	17
5.4. VILLA HELANA 2 – GIMNASIO VILLA HELENA 2	18
5.5. TRANSICIÓN III Y IV - CANCHA	19
5.6. BARRIO TRANSICIÓN – TRANSICIÓN V.....	20
5.7. BARRIO SAN FRANCISCO – GLORIETA SAN FRANCISCO.....	21
5.8. BARRIO 23 DE JUNIO	22
5.9. BARRIO SANTANDER – GIMNASIO SANTANDER	23

5.10. BARRIO LA FERIA.....	24
5.11. BARRIO ALFONSO LÓPEZ	25
5.12. QUINTA ESTRELLA	26
5.13. BARRIO LA CONCORDIA – PARQUE LA CONCORDIA.....	27
5.14. BARRIO REAL DE MINAS -PARQUE LOS SUEÑOS	28
6. OBRAS EN EJECUCIÓN	29
6.1. BARRIO OLAS – PARQUE LAS OLAS	29
6.1.1. LOCALIZACIÓN:	29
6.1.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS.	29
6.1.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN ESTE PERIODO.	30
6.2. BARRIO BAVARIA 2 – PARQUE LINEAL RIO DE ORO	30
6.2.1. LOCALIZACIÓN:	30
6.2.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	31
6.2.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS HASTA ESTE PERIODO	32
6.3. BARRIO VILLA HELENA 2 – PARQUE GIMNASIO VILLA HELENA 2.....	33
6.3.1. LOCALIZACIÓN:	33
6.3.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	33
6.3.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS HASTA ESTE PERIODO.	34
6.4. VALOR PROGRAMADO VS VALOR EJECUTADO SECTOR NORTE.	35
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO	36
7.1. PARQUE LAS OLAS.....	36
7.2. PARQUE LINEAL RIO DE ORO.....	37
7.3. PARQUE GIMNASIO VILLA HELENA 2.....	41
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO (Antes y durante la ejecución)	46
8.1. PARQUE LAS OLAS.....	46
8.2. PARQUE LINEAL RIO DE ORO.....	48
8.3. GIMNASIO VILLA HELENA 2.....	52
9. ESTADO DEL TIEMPO	55
9.1. PARQUE LAS OLAS.....	55
9.2. PARQUE LINEAL RIO DE ORO.....	56
9.3. PARQUE GIMNASIO VILLA HELENA 2.....	57
10. CORRESPONDENCIA.....	58
10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA ÁREA TECNICA	58
10.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA ÁREA TECNICA	58
10.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA ALCALDIA DE BUCARAMANGA.....	59
10.4. CORRESPONDENCIA ENVIADA ÁREA HSEQ.....	59

10.5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA ÁREA HSEQ.....59

11. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES GRUPO 1 60

11.1. PARQUES SECTOR NORTE.....60

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 1:** Bitácora del periodo comprendido del informe 01 al 31 de mayo
- Anexo 2:** Actas de comité
- Anexo 3:** Acta y Memoria de Cantidades # 1
- Anexo 4:** correspondencia componente técnico, HSEQ Y Social.
- Anexo 5:** Informe HSEQ
- Anexo 6:** Informe Social

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Bucaramanga, la Alcaldía de Bucaramanga – secretaria de Infraestructura suscribió los contratos, así: Contrato 17 del 22 de febrero de 2023 con la firma **GTP ASOCIADOS LTDA**; Contrato 18 del 22 de febrero de 2023 con la firma **CONSORCIO PARQUES 2022**; cuyos objetos establecen **MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”** Este proyecto fue organizado en dos contratos **GRUPO 1 Y GRUPO 2"**, Los cuales pretenden realizar intervenciones de recuperación del equipamiento urbano del municipio de Bucaramanga, en los barrios:

GRUPO 1: OLAS, BETANIA, BAVARIA 2, VILLA HELENA 2, TRANSICIÓN 3 Y 4, TRANSICIÓN 5, SAN FRANCISCO, 23 DE JUNIO, SANTANDER, LA FERIA, ALFONSO LÓPEZ, QUINTA ESTRELLA, LA CONCORDIA Y REAL DE MINAS,

GRUPO 2: PEÑÓN DEL VALLE, ANTONIA SANTOS SUR, SAN MARTÍN, CRISTAL BAJO, PROVENZA, CRISTAL BAJO, MANUELA BELTRÁN, CIUDAD VENECIA, IGSABELAR, CABECERA, LAS MERCEDES, FLORESTA, LAS AMÉRICAS, EL ÁLVAREZ, MIRAFLORES Y MANZANARES.

que, debido al paso del tiempo y el uso continuo, han presentado diferentes afectaciones y por lo tanto debe hacerse mantenimiento en sus juegos infantiles, canchas multifuncionales, gimnasios al aire libre, etc., realizar mantenimiento estas zonas incide en la recuperación de espacios de esparcimiento, disfrute, encuentro ciudadano además de posibilitar el desarrollo de actividades deportivas, lúdicas, para todos los grupos poblacionales, impactando en el mejoramiento de calidad de vida.

Por lo cual los contratistas se comprometen a realizar las obras allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en los contratos y sus respectivos anexos y documentos.

De igual forma mediante proceso de concurso de méritos, se contrató a la firma **JESAK S.A.S.** para adelantar la interventoría a los contratos de obra arriba mencionados, suscribiendo el 29 de diciembre de 2022, el contrato de interventoría No. 430 de 2022, cuyo objeto es: **“INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**

El presente informe de Interventoría tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por los Contratistas: GTP ASOCIADOS LTDA, CONTRATO 17 DE 2023 y CONSORCIO PARQUES 2022 entre el 03 de marzo y el 02 de agosto de 2023. Se realiza también el resumen las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra en cuanto a las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso secuencias constructivo que contempla el proyecto durante el mismo periodo.

El informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte de los contratistas a partir de la iniciación de los contratos, los problemas presentados durante el desarrollo de las obras y las soluciones adoptadas, de tal manera que permita conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el estado técnico, administrativo, operativo y financiero de los contratos de obra.

Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos asignados al proyecto, buscando el cumplimiento del objeto de los contratos y las metas físicas propuestas al inicio de este.

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO INTERVENTORÍA:	430 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO:	“INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” GRUPO 1 Y GRUPO 2
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-CMA-016-2022
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$291.695.775)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
NIT:	901.320.986-8
REPRESENTANTE LEGAL:	VLADIMIR POLO PAZ
SUPERVISOR	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
FIRMA CTO. INTERVENTORÍA:	29 DICIEMBRE DE 2022
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	03 MARZO DE 2023
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE AGOSTO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

1.2. DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS APROBADAS DE LA INTERVENTORIA

La póliza inicial fue aprobada el 29/12/2022 por parte de la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga. Ver Anexo N°1.

AMPARO	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA FIN	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO			
Responsabilidad Civil Extracontractual	33-40-101072786-2	29/12/2022	10/06/2023	\$200.000.000,00
Prestaciones sociales	33-44-101234281-0	29/12/2022	10/06/2026	\$29.169.578,00
Calidad del servicio	33-44-101234281-0	29/12/2022	29/12/2027	\$58.339.155,00
Cumplimiento	33-44-101234281-0	29/12/2022	10/10/2023	\$58.339.155,00

Una vez se suscribió el acta de inicio se actualizaron las garantías, según anexo No 2

AMPARO	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA FIN	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO			
Responsabilidad Civil Extracontractual	33-40-101072786-2	03/03/2023	13/08/2023	\$200.000.000,00
Prestaciones sociales	33-44-101234281-2	03/03/2023	13/08/2026	\$29.169.578,00
Calidad del servicio	33-44-101234281-2	03/03/2023	02/03/2028	\$58.339.155,00
Cumplimiento	33-44-101234281-2	03/03/2023	13/12/2023	\$58.339.155,00

1.3. RECURSOS FÍSICOS

Material de oficina: Los profesionales a cargo de llevar a cabo la interventoría, cuentan con todos los recursos físicos necesarios para llevar a cabo el control técnico y administrativo del contrato, tales como computadoras portátiles, escritorios, sillas, impresoras, teléfonos celulares, internet, cámaras fotográficas, linterna, flexómetro, así como los elementos de seguridad y dotación que los caracteriza, tales como chaleco reflectivo casco y botas punta de acero.

1.4. PERSONAL PROFESIONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Vladimir Polo Paz.	Representante Legal	100 %
Sandro C. Rios Jaimes.	Coordinador de Interventoría	100 %
Wilmar Camilo Hernández Ortiz.	Auxiliar interventoría	100 %
Anje Johanna Gómez.	Profesional HESQ	100 %
Ruth Belcy Bonilla González.	Profesional Social	100 %
Jessica Tatiana Campos Plata.	Inspector de Interventoría	100 %
Daniela Alejandra Becerra Mejía.	Inspector de Interventoría	100 %

1.5. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA A LA FECHA

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$291.695.775,00
1	ACTA DE INICIO	03 – marzo - 2023	

1.6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha no se ha realizado el trámite de pago del acta de ejecución parcial No. 1 del contrato de interventoría No. 430 de 2022.

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR
2	Acta de Ejecución Parcial No.01	10/05/2023	\$ 44.216.912,41
3	Acta de Ejecución Parcial No.02	29/05/2023	\$ 46.228.751,10
4	Acta de Ejecución Parcial No.03		
5	Acta de Ejecución Parcial No.04		
6	Acta de Ejecución Parcial No.05		

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No:		017 DEL 22 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO:	“MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” GRUPO 1	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-LP-016-2022	
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$540.581.574,20)	
VALOR DEL ANTICIPO:	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$162.174.472,00)	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CDP No 5020 de 24 de OCTUBRE de 2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 6917 de 24/10/2022	
CONTRATISTA:	GTP ASOCIADOS LTDA	
NIT:	804.015.881-4	
REPRESENTANTE LEGAL:	RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ	
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.	
FIRMA CONTRATO:	22 FEBRERO DE 2023	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	03 MARZO DE 2023	
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN	N/A	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES	
PLAZO ADICIONADO:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE AGOSTO DE 2023	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	

2.2. DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATISTA

La póliza ajustada según acta de inicio fue aprobada el 25/04/2022 por parte de la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga. Ver Anexo N°1.

Una vez se suscribió el acta de inicio se actualizaron las garantías, según anexo No 3:

AMPARO	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA FIN	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO			
Buen Manejo y Correcta Inversión Del Anticipo.	400-47-994000090531-1	01/03/23	01/12/2023	\$ 162.174.472,20
Responsabilidad Civil Extracontractual.	400-47-994000022306-1	01/03/23	01/08/2023	\$ 232.000.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.	400-47-994000090531-1	01/03/23	01/08/2026	\$ 108.116.314,80
Cumplimiento De Las Obligaciones Del Contrato	400-47-994000090531-1	01/03/23	01/12/2023	\$ 108.116.314,80
Estabilidad Y Calidad De La Obra	400-47-994000090531-1	01/03/23	01/08/2026	\$ 108.116.314,80

Estos amparos inician vigencia con la firma del acta de entrega a satisfacción.

2.3. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO.

El contrato de obra No. 17 Y 18 de 2023, cuenta con el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No 6917 de 24 de octubre de 2022, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, del presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander) para la vigencia fiscal 2022, con el cual se cancelará el valor del presente contrato y con cargo a Rubro:

2 .3 .2 .02 .02 .005 4301011 .54270 .501 DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 50.

A su vez se encuentra amparado mediante acuerdo municipal 037 de 2022 por medio del cual se autoriza al alcalde de Bucaramanga para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2023 por un valor de (\$ 953.452.777,00) para vigencia 2023, el cual da una totalidad de \$ (1.188.304.225,00) valor del proceso.

2.4. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA A LA FECHA

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	OBSERVACION
	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	22 de febrero del 2023	
1	ACTA DE INICIO	03 de marzo del 2023	
ESTADOS FINANCIEROS CONTRATISTA OBRA			VALOR
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 540.581.574,00
	ANTICIPO		\$ 162.174.472,20
	ACTA DE COBRO PARCIAL No 1		\$ 000,00

2.5. RELACIÓN ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL CONTRATO

Al corte del presente informe, se presenta por parte del Contratista el acta de recibo parcial de obra No.2.

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No.1	28-05-2023	\$ 000,00

2.6. RECURSOS FÍSICOS.

Material de oficina: Al igual que el personal de interventoría, el personal administrativo del contratista de obra cuenta con todos los recursos físicos necesarios para llevar a cabo el control técnico y administrativo del contrato, tales como computadoras portátiles, escritorios, sillas, impresoras, teléfonos celulares, internet, cámaras fotográficas, flexómetro etc.

2.7. EQUIPOS.

Maquinaria: Para la ejecución de las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el periodo, el contratista ha contado con el equipo necesario para la ejecución de estas, tales como Planta eléctrica, compresor etc. El contratista presentó la disponibilidad de equipos mínimos requerido:

	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
---	--	--

RELACIÓN DE MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA VINCULADA AL PROYECTO.

Para el desarrollo del contrato cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1", GTP ASOCIADOS LTDA., contratista ejecutor, tiene programado para la ejecución de las actividades del contrato, emplear maquinaria propia y en calidad de alcuiler, además de herramientas manuales propias.

1. CUADRO EQUIPOS.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA OBRA CIVIL			
DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	PROPIO	ALQUILER
Polifusor	2	2	-
Hidro-lavadora tipo industrial	2	1	1
Equipo Eléctrico de soldadura	1	-	1
Andamio certificado con baranda de protección	4	-	4
Compactador manual tipo mano	1	-	1

El suministro y disponibilidad en la obra y en cada frente de trabajo de los equipos relacionados en el cuadro anterior, estará función a la necesidad o requerimiento de los mismos para la ejecución de las distintas actividades contratadas. El alquiler de los equipos para la ejecución de los trabajos, se realizará de acuerdo a la programación de ejecución de las actividades.

Se reitera el compromiso del contratista, de contar durante de la ejecución del contrato, con los equipos enunciados en el cuadro anterior, en condiciones técnicamente óptimas y en las fechas que se requiera para la ejecución de las actividades propias del contrato. Con lo anterior, se dará estricto cumplimiento al programa de trabajo y de inversiones aprobado por la interventoría, además de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y ambientales de la obra.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 20 días del mes de febrero de 2023.


RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante Legal GTP ASOCIADOS LTDA.

2.8. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Rene Alexander Pinto Martínez.	Representante legal	100 %
Carlos Fernando González Rojas	Gerente De Proyecto	100 %
Homer Armando Buelvas Moya	Residente Contratista	100 %
John Alexander Álvarez Carrillo	Profesional HESQ	50 %
Eugenia Muñoz Suarez	Profesional Social	100 %

2.9. INFORME INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO

El contrato de obra establece en la Anexo 4 – Minuta del contrato. “SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, entregará al CONTRATISTA un primer desembolso a título de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO 30% del valor del contrato, que equivale a \$162.174.472,20 y para su desembolso el contratista cumplió previamente el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo. El CONTRATISTA presentó al interventor y/o supervisor del contrato, el programa de flujo de inversión del anticipo, indicando las sumas a invertir y comprometer y sus correspondientes rubros.

La interventoría aprobó el plan de inversión del anticipo, así como el plan mensualizado del mismo, el cual se ha venido realizando con las siguientes actividades:

GESTIÓN PAGO DE ANTICIPO GTP ASOCIADOS LTDA.							
FECHA		EVENTO					
8/may/2023		ALIANZA FIDUCIARIA informa que los recursos no han sido girados por la Alcaldía de Bucaramanga.					
8/may/2023		Por correo electrónico, TESORERÍA de la Alc. De Bucaramanga. Informa que la tarea de desembolso de anticipo, no ha sido creada					
8/may/2023		Se le remite al apoyo de la supervisión, el correo enviado por TESORERÍA					
8/may/2023		Apoyo de la Supervisión informa que se presento un error y que se volvió a crear la tarea de nuevo.					

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
RELACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES A TRAVÉS DE FIDUCIA							
Cuenta No.	Fecha	DESCRIPCIÓN	Compra de materiales, equipos y accesorios (40101)	Mano de obra (40201)	Transporte de materiales (40301)	Equipos (40501)	TOTAL
1	18 DE MAYO DE 2023	GTP ASOCIADOS LTDA.	4.068.734,00				4.068.734,00
		GYJ FERRETERÍAS S.A.	33.952.821,00				33.952.821,00
		GTP ASOCIADOS LTDA.		36.315.090,07			36.315.090,07
		ESTRUCTUR SAS		16.384.700,00			16.384.700,00
		JEREMÍAS ALMEIDA SERRANO			2.896.000,00		2.896.000,00
		GIOVANNI ESTÉVEZ BLANCO				429.000,00	429.000,00
2	25 DE MAYO DE 2023	GTP ASOCIADOS LTDA.	4.189.229,00				
		DISTRIBUCIONES COLOMBIA	6.830.642,00				
		GTP ASOCIADOS LTDA. (Proyeccion Nomina Mayo).		20.897.394,00			
		ARYLIZ WORK WEAR S.A.S		1.061.500,00			
VALOR TOTAL GIRADO			49.041.426,00	74.658.684,07	2.896.000,00	429.000,00	127.025.110,07
RUBROS SEGÚN PMA APROBADO			68.000.000,00	82.700.627,70	4.000.000,00	429.000,00	155.129.627,70
SALDO POR EJECUTAR			18.958.574,00	8.041.943,63	1.104.000,00	0,00	28.104.517,63

3. AVANCE DE LOS TRABAJOS CONTRATO DE OBRA

3.1. ACTIVIDADES PREVIAS

De acuerdo con el pliego de condiciones, por parte del contratista debe cumplir ciertas exigencias entre las que se encuentran.

3.2. VERIFICACIÓN CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

Se suscribe el acta de inicio del contrato de obra con fecha 03 de marzo de 2023.

3.3. PROGRAMACIÓN DE OBRA CRONOGRAMA REPROGRAMACION

La Interventoría, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades, llevar un control del estado del proyecto, y validar la trazabilidad de las actividades ejecutadas, durante el desarrollo de los comités técnicos de obra rinde informe semanal de seguimiento a la programación de obra presentada por el contratista, donde se registra la programación semanal, atraso/avance asociado, y proyección a la siguiente semana.

Con esta programación la interventoría le hace el seguimiento al contrato, a partir del día 03/03/2023, a continuación, presento el flujo de caja de inversión, así:

SEMANA			VALOR PROGRAMADO			
Nº	DESDE	HASTA	SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	3/03/2023	12/03/2023	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
2	13/03/2023	19/03/2023	\$ 4.629.413,00	0,90	\$ 4.629.413,00	0,90
3	20/03/2023	26/03/2023	\$ 2.142.257,00	0,41	\$ 6.771.670,00	1,31
4	27/03/2023	2/04/2023	\$ 1.374.964,00	0,27	\$ 8.146.634,00	1,58
5	3/04/2023	9/04/2023	\$ 727.731,00	0,14	\$ 8.874.365,00	1,72
6	10/04/2023	16/04/2023	\$ 7.371.927,00	1,43	\$ 16.246.292,00	3,14
7	17/04/2023	23/04/2023	\$ 16.575.462,00	0,00	\$ 32.821.754,00	6,35
8	24/04/2023	30/04/2023	\$ 15.039.351,00	2,91	\$ 47.861.105,00	9,26
9	1/05/2023	7/05/2023	\$ 31.099.437,00	6,01	\$ 78.960.542,00	15,27
10	8/05/2023	14/05/2023	\$ 45.716.965,00	8,84	\$ 124.677.507,00	24,11
11	15/05/2023	21/05/2023	\$ 47.229.579,00	9,13	\$ 171.907.086,00	33,24
12	22/05/2023	28/05/2023	\$ 23.951.941,00	0,00	\$ 195.859.027,00	37,88
13	29/05/2023	4/06/2023	\$ 30.570.555,00	5,91	\$ 226.429.582,00	43,79
14	5/06/2023	11/06/2023	\$ 23.103.134,00	4,47	\$ 249.532.716,00	48,26
15	12/06/2023	18/06/2023	\$ 28.193.723,00	5,45	\$ 277.726.439,00	53,71
16	19/06/2023	25/06/2023	\$ 42.520.574,00	8,22	\$ 320.247.013,00	61,93
17	26/06/2023	2/07/2023	\$ 18.302.548,00	3,54	\$ 338.549.561,00	65,47
18	3/07/2023	9/07/2023	\$ 25.171.543,00	4,87	\$ 363.721.104,00	70,34
19	10/07/2023	16/07/2023	\$ 38.521.952,00	7,45	\$ 402.243.056,00	77,79
20	17/07/2023	23/07/2023	\$ 48.525.074,00	9,38	\$ 450.768.130,00	87,17
21	24/07/2023	30/07/2023	\$ 54.230.132,00	10,49	\$ 504.998.262,00	97,66
22	31/07/2023	2/08/2023	\$ 12.100.497,00	2,34	\$ 517.098.759,00	100,00

4. DESCRIPCIÓN DE OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR


4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto cuyo objeto es “**MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**” es el resultado de la aplicación del capítulo 4 del POT 2014-2027 en su artículo 195, el cual define los sistemas de equipamiento urbano como el conjunto de espacios y edificios diseñados, construidos o adecuados, destinados a albergar los usos dotacionales y proveer a los ciudadanos los servicios sociales, de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos y recreativos, los cuales pueden ser prestados por entidades públicas, privadas o mixtas; junto con el artículo 196 que clasifica los equipamientos según la naturaleza de las funciones y en el literal 2 definido como equipamiento deportivo y recreativo.

Ahora bien, este proyecto pretende realizar intervenciones de recuperación del equipamiento urbano del municipio de Bucaramanga, en los barrios olas, Betania, Bavaria, Villa Helena 2, Transición 3 y 4, Transición V, San Francisco, 23 de Junio, Santander, La Feria, Alfonso López, Quinta estrella, Concordia, Real de Minas, Peñón del Valle, Antonia Santos Sur, San Martin, Cristal Bajo, Provenza, Cristal Alto, Manuela Beltrán, Ciudad Venecia, Igsabelar, Cabecera, Las Mercedes, La Floresta, Las Américas, Álvarez, Miraflores y manzanares, que debido al paso del tiempo y el uso continuo, han presentado diferentes afectaciones y por lo tanto debe hacerse mantenimiento en sus juegos infantiles,

canchas multifuncionales, gimnasios al aire libre, etc., realizar mantenimiento estas zonas incide en la recuperación de espacios de esparcimiento, disfrute, encuentro ciudadano además de posibilitar el desarrollo de actividades deportivas, lúdicas, para todos los grupos poblacionales, impactando en el mejoramiento de calidad de vida.

4.2. LOCALIZACIÓN



El proyecto se realizará en quince (15) de las diecisiete (17) comunas del área urbana del Municipio de Bucaramanga, entre las que se encuentran:

LOTE	COMUNA	BARRIO/ SECTOR	POBLACIÓN
GRUPO 1	1 Norte	Olas	62.277
		Betania	
		Bavaria 2	
	2 Nororiental	Villa Helena 2	40.299
		Transición 3 y 4	
		Transición 5	
	3 San Francisco	San Francisco	51.283
	4 Occidental	23 de Junio	43.854
		Santander	
		La Feria	
	5 García Rovira	Alfonso López	48.384
		Quinta estrella	
	6 La Concordia	La Concordia	32.316
	7 La Ciudadela	Real de Minas	33.222

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CADA PROYECTO A INTERVENIR

5.1. BARRIO OLAS – PARQUE LAS OLAS



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en la comuna 1, en el Barrio Olas, ubicado en la Calle 24N 16 PAR, en el municipio de Bucaramanga, Santander.

Dentro del espacio del parque se encuentra una cancha múltiple con su respectivo encerramiento, las cuales están en estado de deterioro normal de uso, por lo cual se hace necesario realizar un mantenimiento, con el fin de que se puedan seguir prestando el servicio a la comunidad, un muro de contención, el cual ya presenta fallas de estabilidad por lo cual requiere su demolición y reconstrucción en su totalidad y una gradería en muy mal estado junto con su zona aledaña.



5.2. BETANIA – PARQUE BETANIA (KENNEDY)



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en la comuna 1, en el Barrio Kennedy, ubicado en la Carrera 10 entre calle 19N y 16N, en el municipio de Bucaramanga, Santander.

El predio se encuentra en estado natural, ubicado en la pendiente más alta, junto a una caída. Actualmente, el predio, no cuenta con mayor uso por parte de la comunidad, lo único instalado son dos

juegos infantiles. Asimismo, el juego infantil de la “rueda” se desprendió debido al mal uso de la comunidad, y se encuentra caído.

Actualmente el barrio, no cuenta con espacio de esparcimiento, ni espacio para el desarrollo de actividades de carácter comunitario, social y recreativo, lo cual puede generar un problema social grande.



5.3. BARRIO BAVARIA 2 – PARQUE LINEAL RIO DE ORO



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en la comuna 1, denominado Parque lineal Río de Oro, en el municipio de Bucaramanga, Santander.

El escenario deportivo se encuentra ubicado en un sector residencial, que de manera continua evidencia presencia de deportistas, transeúntes y es utilizado por un número importante de comunidad del sector. También cuenta con escenarios deportivos de diferentes condiciones (arena, sintética y placa de concreto), que no brinda las mejores garantías para la comunidad, debido que, actualmente tiene un estado de deterioro avanzado, evidenciando por el mal uso constante de la comunidad. Así mismo, dentro del espacio del parque, se encuentra máquinas de gimnasio al aire libre, las cuales están en estado de deterioro normal de uso, por lo cual se hace necesario realizar un mantenimiento, con el fin de que se puedan seguir prestando el servicio a la comunidad.

El parque Río del Oro, cuenta también con un espacio de juegos infantiles, que están desgastados y algunos de estos, con fallas que evitan su uso, es por esto por lo que se necesita realizar mantenimiento y reparación a dichos juegos, con el fin de que la comunidad infantil del barrio Bavaria 2, pueda tener un lugar de esparcimiento y diversión en buen estado y con condiciones de seguridad.



5.4. VILLA HELENA 2 – GIMNASIO VILLA HELENA 2



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en Comuna: 2 nororiental del barrio Villa Helena, exactamente en la Calle 19N con carrera 25 y 22 en el municipio de Bucaramanga, Santander.

Actualmente en el lugar funciona un área de gimnasio al aire libre, parque infantil y escenarios deportivos multifuncionales, espacios que actúan como un punto de encuentro y ocio de la comunidad, cuenta con espacio público, estancias y lugares de esparcimiento, sus máquinas de gimnasio al aire libre y el parque infantil se encuentran en un estado de deterioro por falta de mantenimiento rutinario.



5.5. TRANSICIÓN III Y IV - CANCHA



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en la Comuna: 2 nororiental del barrio Transición 3 y 4, se desarrolla en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, ubicada en Cancha calle 2 con carrera 19 y 20.

La zona para intervenir es una cancha multifuncional, es un escenario deportivo multifuncional, el cual es el epicentro de la comunidad, utilizada como espacio para la práctica del deporte y esparcimiento. La cancha multifuncional no brinda las mejores garantías para la comunidad, debido que, actualmente tiene un estado de deterioro avanzado, evidenciando por el mal uso constante de la comunidad y el cumplimiento de la vida útil de algunos de sus elementos.



5.6. BARRIO TRANSICIÓN – TRANSICIÓN V



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en la Comuna: 2 nororiental el Barrio Transición, exactamente en la Carrera 22B Calle 1, se desarrolla en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.

Así mismo, dentro del espacio de intervención, se encuentra máquinas de gimnasio al aire libre, las cuales están en estado de deterioro normal de uso, por lo cual se hace necesario realizar un mantenimiento, con el fin de que se puedan seguir prestando el servicio a la comunidad.

Los juegos del parque infantil se encuentran desgastados y algunos de estos, con fallas que evitan su uso, es por esto que se necesita realizar mantenimiento y reparación a dichos juegos, con el fin de que la comunidad infantil del barrio pueda tener un lugar de esparcimiento y diversión en buen estado y con condiciones de seguridad.



5.7. BARRIO SAN FRANCISCO – GLORIETA SAN FRANCISCO



El predio dispuesto para su intervención se encuentra en el Barrio San Francisco, Comuna 3 SAN FRANCISCO exactamente en la Carrera 21 con Boulevard Bolívar y Santander – Glorieta San Francisco, en el municipio de Bucaramanga, Santander.

Dentro del espacio del parque, se encuentra máquinas de gimnasio al aire libre, las cuales están en estado de deterioro normal de uso, por lo cual se hace necesario realizar un mantenimiento, con el fin de que se puedan seguir prestando el servicio a la comunidad. El espacio de juegos infantiles, que están desgastados y algunos de estos, con fallas que evitan su uso, es por esto que se necesita realizar mantenimiento y reparación a dichos juegos, con el fin de que la comunidad infantil pueda tener un lugar de esparcimiento y diversión en buen estado y con condiciones de seguridad.



5.8. BARRIO 23 DE JUNIO



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en el barrio 23 de junio, Comuna: 4 occidental exactamente en la Cra 2 con Numero 31B– 29. se desarrolla en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander,

La zona para intervenir cuenta con juegos infantiles y donde es necesario mejorar la accesibilidad, el componente sensorio-motriz del infante, la interacción visual-espacial, la zona de seguridad e impacto en el momento de accionar la recreación activa. Los juegos infantiles se encuentran en estado de deterioro debido al uso constante de la comunidad, así mismo, el piso donde están ubicados dichos juegos se halla en mal estado.



5.9. BARRIO SANTANDER – GIMNASIO SANTANDER



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en el barrio Santander, Comuna: 4 occidental exactamente en la Calle 31 Calle 3W y 4w; se desarrolla en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander,

La zona para intervenir cuenta con una cancha en tierra, la cual necesita mantenimiento en el cerramiento, los arcos, cubierta y mantenimiento de las instalaciones en general. Se observa presencia de vegetación en el área de la cancha, lo cual afecta la práctica del deporte y la recreación.



5.10. BARRIO LA FERIA



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en la comuna 4, exactamente en la Calle 27 Cra 1, en el municipio de Bucaramanga, Santander

Los escenarios deportivos presentes son un punto de acceso principal, las Cancha multifuncional, presenta hundimientos del suelo de fundación y por ende quebramientos de la losa de concreto, también se encuentra meteorizado.

En unos sectores faltan partes de la losa y se observa vacío bajo esta. Las juntas entre las losas están rellenas con mortero, es decir un material rígido que no cumple su función de sello debido a las dilataciones de la losa.

Los arcos, tableros y cerramiento de los escenarios deportivos se encuentran en estado de deterioro por el uso normal. Basados en lo anteriormente mencionado, se hace necesario realizar mantenimiento a los escenarios deportivos, con el fin de poder brindar espacios recreo deportivos en buen estado a la comunidad.



5.11. BARRIO ALFONSO LÓPEZ



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en la comuna 5, exactamente en la Cra 6ª entre calle 43 y 44 Barrio Alfonso López, en el municipio de Bucaramanga, Santander.

El espacio de intervención cuenta con unos escenarios deportivos (Canchas de multifuncionales) las cuales presentan fallas en tableros, arcos y demás, lo cual no facilita una utilización de dichos escenarios, para lo cual se ve la necesidad de realizar mantenimiento.



5.12. QUINTA ESTRELLA



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en la comuna 5, exactamente en la Cancha Múltiple Lote I Costado Sur Urbanización quinta estrella (Calle 46 con cra 14aw), en el municipio de Bucaramanga, Santander.

El escenario deportivo es un punto de acceso principal, la Cancha multifuncional, presenta hundimientos del suelo de fundación y por ende quebramientos de la losa de concreto, también se encuentra meteorizado. En unos sectores faltan partes de la losa y se observa vacío bajo esta. Las juntas entre las losas están rellenas con mortero, es decir un material rígido que no cumple su función de sello debido a las dilataciones de la losa. Los arcos, tableros y cerramiento de los escenarios deportivos se encuentran en estado de deterioro por el uso normal.

Basados en lo anteriormente mencionado, se hace necesario realizar mantenimiento a los escenarios deportivos, con el fin de poder brindar espacios recreo deportivos en buen estado a la comunidad.



5.13. BARRIO LA CONCORDIA – PARQUE LA CONCORDIA



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en Comuna 6 en el barrio La Concordia, exactamente en la calle 53 con carrera 21, en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.

La zona por intervenir cuenta con juegos infantiles y una cancha multifuncional donde es necesario mejorar la accesibilidad, el componente sensorio-motriz del infante, la interacción visual espacial, la zona de seguridad e impacto en el momento de accionar la recreación activa.

Los juegos infantiles y gimnasios bio saludables se encuentran en estado de deterioro debido al uso constante de la comunidad, así mismo, el piso caucho donde están ubicados dichos juegos, se encuentra desgastado.

La cancha multifuncional no brinda las mejores garantías para la comunidad, debido que, actualmente tiene un estado de deterioro avanzado, evidenciando por el mal uso constante de la comunidad y el cumplimiento de la vida útil de algunos de sus elementos.



5.14. BARRIO REAL DE MINAS -PARQUE LOS SUEÑOS



El predio dispuesto para su intervención se encuentra ubicado en la comuna 7, en el barrio Real de Minas Calle 56 diagonal 14, en el municipio de Bucaramanga, Santander.

La zona por intervenir cuenta con juegos infantiles, donde se evidencio que se encuentran en alto estado de deterioro, con falta de piezas y/o componentes necesarios para el normal desarrollo de parque infantil y el aprovechamiento de la comunidad.

El espacio de intervención también cuenta con gimnasio al aire libre, las maquinas se encuentran en estado de deterioro y desgaste normal de uso, por lo cual se hace necesario realizar un mantenimiento a dichas máquinas, así mismo, para la comunicación interna del parque y el estadio dentro del mismo, se cuenta una serie de senderos y bancas, las cuales cuenta con un deterioro.



6. OBRAS EN EJECUCIÓN

6.1. BARRIO OLAS – PARQUE LAS OLAS

6.1.1. LOCALIZACIÓN:

El parque “PARQUE LAS OLAS” se encuentra localizado en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, en el Departamento de Santander, en la comuna 1 norte, en el barrio Olas en la Calle 24 Norte, entre Carrera 17 y 18, y se encuentra localizado en las Coordenadas N 7°15,66,43” – W 73°13’38,09”.



A continuación, se presenta las respectivas actividades y cantidades de obra, valor programado vs valor ejecutado del proyecto mencionado en el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023.

6.1.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ACTIVIDAD ITEM: 1.01 Demolición de pisos y canaletas en concreto espesores e<0,20 m, incluye retiro y disposición final de escombros.

ACTIVIDAD ITEM: 1.04 Demolición de mampostería hasta espesores de E<=0,2, incluye retiro y disposición final.

ACTIVIDAD ITEM: 3.01 Reposición cerramiento en Varilla 5/8" y Tubo Aguas Negras TP, incluye pintura, anticorrosivo, disposición final tramo deteriorado.

ACTIVIDAD ITEM: 3.03 Reposición de cerramiento en malla eslabonada incluye pintura y disposición final tramo deteriorado).

ACTIVIDAD ITEM: 3.07 Mantenimiento Módulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Angulo y/o varilla.

ACTIVIDAD ITEM: 3.07 Reposición de Módulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Ángulo/tubo incluye pintura, retiro y disposición final tramo deteriorado, incluye varilla de refuerzo en bordes y diagonales

ACTIVIDAD ITEM: 44 Desmonte cerramiento en malla eslabonada/varilla.

6.1.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN ESTE PERIODO.

BALANCE DE FLUJO DE INVERSION								
PARQUE : OLAS								
CONTRATO DE OBRA No				017 de 2023				
SEMANA				VALOR PROGRAMADO		EJECUCIÓN MES DE MAYO		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	
1,01	Demolición de pisos y canaletas en concreto espesores e<0,20 m, incluye retiro y disposición final de escombros	M3	2,00	\$ 168.882,00	2,51	\$ 423.893,82	2,51	\$ 423.893,82
1,04	Demolición de mampostería hasta espesores de E<=0,2, incluye retiro y disposición final	M2	0,00	\$ 18.374,00	3,55	\$ 65.227,70	3,55	\$ 65.227,70
3.01	Reposición cerramiento en Varilla 5/8" y Tubo Aguas Negras TP, incluye pintura, anticorrosivo, disposición final tramo deteriorado	M2	0,00	\$ 338.665,00	30,00	\$ 10.159.950,00	0,14	\$ 47.413,10
3.03	Reposición de cerramiento en malla eslabonada incluye pintura y disposición final tramo deteriorado)	M2	5,00	\$ 242.094,00	41,96	\$ 10.158.264,24	5,60	\$ 1.355.726,40
3.07	Manterimiento Modulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Angulo y/o varilla	M2	0,00	\$ 100.090,00	85,17	\$ 8.524.665,30	53,83	\$ 5.387.844,70
3.08	Reposición de Módulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Ángulo/tubo incluye pintura, retiro y disposición final tramo deteriorado, incluye varilla de refuerzo en bordes y diagonales	m2	232,00	\$ 294.260,00	10,99	\$ 3.233.917,40	10,99	\$ 3.233.917,40
NP, 44	Desmonte cerramiento en malla eslabonada/varilla	M2	0,00	\$ 55.058,00	87,23	\$ 4.802.709,34	50,25	\$ 2.766.664,50
							0,00	\$ 0,00
AREA TOTAL DE INTERVENCION					\$ 37.368.627,80		\$ 13.280.687,62	

OBSERVACION: Los valores que están de color rojo, son tentativos al precio del NP, hasta que sean evaluados y aprobados por interventoría y la entidad.

6.2. BARRIO BAVARIA 2 – PARQUE LINEAL RIO DE ORO

6.2.1. LOCALIZACIÓN:

El parque “PARQUE LINEAL RIO DE ORO” se encuentra localizado en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, en el Departamento de Santander, en la comuna 1 norte, en el barrio BAVARIA 2 en la carrera 2, entre calles de la 1 a la 7, y se encuentra identificado en las Coordenadas N 7°15,17,76” – W 73°14’74,49”.



A continuación, se presenta las respectivas actividades y cantidades de obra, valor programado vs valor ejecutado del proyecto mencionado en el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023.

6.2.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDAD ITEM: 2.01 Excavación manual material común, incluye retiro y disposición.

ACTIVIDAD ITEM: 2.06 Piso en concreto 3000 Psi Espesor 0,12 m, Incluye Acero de Refuerzo

ACTIVIDAD ITEM: 3.06 Mantenimiento de arcos de micro con tablero de baloncesto.

ACTIVIDAD ITEM: NP 03 Limpieza de Sumidero Lateral (Incluye el retiro de sobrantes)

ACTIVIDAD ITEM: NP 04 Desmonte de adoquín de arcilla cocida/concreto

ACTIVIDAD ITEM: NP 26 Suministro e instalación de barandilla metálica verticales en varilla lisa 1/2" separación variable y horizontales superior e inferior en platina de acero 2"x1/2", incluye platinas de apoyo y anclajes. Altura máxima 0,90.

ACTIVIDAD ITEM: NP 27 Mantenimiento de barandilla metálica verticales en varilla lisa 1/2" separación variable y horizontales superior e inferior en platina de acero 2"x1/2", incluye platinas de apoyo y anclajes.

ACTIVIDAD ITEM: NP 30 Mantenimiento pintura cerramiento en tubería d=2 1/2" (Vertical) con separación 15 cm. H= 0,80. Incluye platina de base.

ACTIVIDAD ITEM: NP 31 Desmonte tubo cerramiento en tubería d=2 1/2" (Vertical). H= 0,80. (Incluye pulida banda inferior).

ACTIVIDAD ITEM: NP 33 Suministro e Instalación Pasamanos metálica en tubo cuadrado de 2" x 1" cal 18. Altura máxima 0,90 m.

ACTIVIDAD ITEM: NP 34 Mantenimiento pintura Pasamanos metálica en tubo cuadrado de 2" x 1", cal. 18, incluye platinas de apoyo y anclajes. Altura máxima 0,90 m.

ACTIVIDAD ITEM: NP 35 Desmonte y reinstalación de rejilla metálica sumidero lateral. Ancho Max 0,40m.

ACTIVIDAD ITEM: NP 36 Mantenimiento de rejilla metálica sumidero lateral. Ancho Max 0,40m. Incluye soldadura de elementos sueltos y pintura con acabado final en esmalte sintético.

ACTIVIDAD ITEM: NP 37 Suministro e instalación de rejilla metálica sumidero lateral. Ancho max 0,40m.

ACTIVIDAD ITEM: NP 40 Reposición tubo metálico d=2 1/2". Incluye refuerzos internos soldados en las uniones.

ACTIVIDAD ITEM: NP 41 Reposición tubo metálico d=3". Incluye refuerzos internos soldados en las uniones.

6.2.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS HASTA ESTE PERIODO

BALANCE DE FLUJO DE INVERSION									
PARQUE : BAVARIA 2									
CONTRATO DE OBRA No				017 de 2023					
SEMANA				VALOR PROGRAMADO			EJECUCIÓN MES DE MAYO		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL		VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	
2.01	Excavación manual material común, incluye retiro y disposición	M3	2,00	\$ 72.681,00	1,80	\$ 130.825,80	1,80	\$ 130.825,80	
2.06	Piso en concreto 3000 Psi Espesor 0,12 m, Incluye Acero de Refuerzo	M2	12,00	\$ 161.219,00	26,88	\$ 4.333.566,72	26,88	\$ 4.333.566,72	
3.06	Mantenimiento de arcos de micro con tablero de baloncesto	UND	2,00	\$ 323.474,00	4,00	\$ 1.293.896,00	4,00	\$ 1.293.896,00	
5.03	Lavado y desmanche superficie gradas	M2	800,00	\$ 5.753,00	1867,21	\$ 10.742.059,13	0,00	\$ 0,00	
NP 3	Limpieza de Sumidero Lateral (Incluye el retiro de sobrantes)	ML		\$ 28.242,00	153,66	\$ 4.339.665,72	153,66	\$ 4.339.665,72	
NP 4	Desmonte de adoquin de arcilla cocida/concreto	M2		\$ 21.344,00	26,88	\$ 573.726,72	26,88	\$ 573.726,72	
NP 26	Suministro e instalación de barandilla metálica verticales en varilla lisa 1/2" separacion variable y horizontales superior e inferior en platina de acero 2"x1/2", incluye platinas de apoyo y anclajes. Altura maxima 0,90	ML	0,00	\$ 799.648,00	6,60	\$ 5.277.676,80	-3,24	-\$ 2.590.859,52	
NP 27	Mantenimiento de barandilla metálica verticales en varilla lisa 1/2" separacion variable y horizontales superior e inferior en platina de acero 2"x1/2", incluye platinas de apoyo y anclajes.	ML	0,00	\$ 101.669,00	225,12	\$ 22.887.725,28	16,57	\$ 1.684.655,33	
NP 29	Suministro e instalación tubo cerramiento en tubería d=2 1/2" (Vertical). H= 0,80. Incluye tapa superior de ¼" espesor.	UND	0,00	\$ 109.362,00	26,00	\$ 2.843.412,00	0,00	\$ 0,00	
NP 30	Mantenimiento pintura cerramiento en tubería d=2 1/2" (Vertical) con de separación 15 cm. H= 0,80. Incluye platina de base.	ML		\$ 80.543,00	144,92	\$ 11.672.291,56	144,92	\$ 11.672.291,56	
NP 31	Desmonte tubo cerramiento en tubería d=2 1/2" (Vertical). H= 0,80. (Incluye pulida banda inferior)	UND		\$ 60.396,00	26,00	\$ 1.570.296,00	26,00	\$ 1.570.296,00	
NP 32	Suministro e instalación de puertas de tubo de 2½" con platina superior e inferior, de 2,0m de ancho en 2 hojas. H=0,80m	UND	0,00	\$ 2.073.105,00	4,00	\$ 8.292.420,00	0,00	\$ 0,00	
NP 33	Suministro e Instalación Pasamanos metálica en tubo cuadrado de 2" x 1" cal 18. Altura máxima 0,90 m	ML		\$ 281.259,00	6,75	\$ 1.898.498,25	6,75	\$ 1.898.498,25	
NP 34	Mantenimiento pintura Pasamanos metálica en tubo cuadrado de 2" x 1", cal. 18, incluye platinas de apoyo y anclajes. Altura máxima 0,90 m.	ML		\$ 89.306,00	43,73	\$ 3.905.351,38	43,73	\$ 3.905.351,38	
NP 35	Desmonte y reinstalación de rejilla metálica sumidero lateral. Ancho max 0,40m.	ML		\$ 62.822,00	141,66	\$ 8.899.364,52	141,66	\$ 8.899.364,52	
NP 36	Mantenimiento de rejilla metálica sumidero lateral. Ancho max 0,40m. Incluye soldadura de elementos sueltos y pintura con acabado final en esmalte sintético.	ML		\$ 50.616,00	31,66	\$ 1.602.502,56	31,66	\$ 1.602.502,56	
NP 37	Suministro e instalacion de rejilla metalica sumidero lateral. Ancho max 0,40m	ML		\$ 421.452,00	12,00	\$ 5.057.424,00	12,00	\$ 5.057.424,00	
NP 40	Reposición tubo metálico d=2 1/2". Incluye refuerzos internos soldados en las uniones.	ML	0,00	\$ 234.454,00	1,49	\$ 349.336,46	1,49	\$ 349.336,46	
NP 41	Reposición tubo metálico d=3". Incluye refuerzos internos soldados en las uniones.	ML	0,00	\$ 281.043,00	17,60	\$ 4.946.356,80	17,60	\$ 4.946.356,80	
NP	Tapas Bolardos Parque Infantil 1	Und	0,00	\$ 34.000,00	0,00	\$ 0,00	-34,00	-\$ 1.156.000,00	
AREA TOTAL DE INTERVENCION						\$ 100.616.395,70		\$ 42.950.924,22	

OBSERVACION: Los valores que están de color rojo, son tentativos al precio del NP, hasta que sean evaluados y aprobados por interventoría y la entidad.

6.3. BARRIO VILLA HELENA 2 – PARQUE GIMNASIO VILLA HELENA 2

6.3.1. LOCALIZACIÓN:

El parque “**PARQUE GIMNASIO VILLA HELENA 2**” se encuentra localizado en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, en el Departamento de Santander, en la comuna 2 Nororiental, en el barrio **VILLA HELENA 2** en la Calle 19 Norte con carrera 26a y 22, y se encuentra identificado en las Coordenadas N 7°15,49,64” – W 73°12’75,45”.



A continuación, se presenta las respectivas actividades y cantidades de obra, valor programado vs valor ejecutado del proyecto mencionado en el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023.

6.3.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- ACTIVIDAD ITEM: 1.01** Demolición de pisos y canaletas en concreto espesores e<0,20 m, incluye retiro y disposición final de escombros.
- ACTIVIDAD ITEM: 2.01** Excavación manual material común, incluye retiro y disposición.
- ACTIVIDAD ITEM: 2.06** Piso en concreto 3000 Psi Espesor 0,12 m Incluye Acero de Refuerzo.
- ACTIVIDAD ITEM: 3.03** Reposición de cerramiento en malla eslabonada incluye pintura y disposición final tramo deteriorado).
- ACTIVIDAD ITEM: 3.07** Mantenimiento módulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Angulo y/o varilla.
- ACTIVIDAD ITEM: 3.08** Reposición de Módulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Ángulo/tubo incluye pintura, retiro y disposición final tramo deteriorado, incluye varilla de refuerzo en bordes y diagonales.

ACTIVIDAD ITEM: NP 1 Lavado de senderos rugosos, pisos juegos infantiles, superficies y muros con hidro lavadora.

ACTIVIDAD ITEM: NP 4 Desmonte de adoquín de arcilla cocida/concreto.

ACTIVIDAD ITEM: NP 5 Instalación de adoquín existente de arcilla cocida/concreto.

ACTIVIDAD ITEM: NP 6 Desmonte de adoquín de arcilla cocida/concreto.

ACTIVIDAD ITEM: NP 7 Sello de arena para adoquín de arcilla cocida/concreto.

ACTIVIDAD ITEM: NP 40 Reposición tubo metálico d=2 ½”. Incluye refuerzos internos soldados en las uniones.

ACTIVIDAD ITEM: NP 43 Desmonte cerramiento en malla eslabonada/varilla.

6.3.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS HASTA ESTE PERIODO.

BALANCE DE FLUJO DE INVERSION								
PARQUE : VILLA HELENA								
CONTRATO DE OBRA No				017 de 2023				
SEMANA				VALOR PROGRAMADO		EJECUCIÓN MES DE MAYO		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL		VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1.01	Demolición de pisos y canaletas en concreto espesores e<0,20 m, incluye retiro y disposición final de escombros	M3	0,10	\$ 168.882,00	10,05	\$ 1.697.264,10	8,83	\$ 1.491.228,06
2.01	Excavación manual material común, incluye retiro y disposición	M3	3,00	\$ 72.681,00	5,99	\$ 435.359,19	5,99	\$ 435.359,19
2.06	Piso en concreto 3000 Psi Espesor 0,12 m, Incluye Acero de Refuerzo	M2	15,00	\$ 161.219,00	80,59	\$ 12.992.639,21	80,59	\$ 12.992.639,21
3.03	Reposición de cerramiento en malla eslabonada incluye pintura y disposición final tramo deteriorado)	M2	20,00	\$ 242.094,00	73,02	\$ 17.677.703,88	73,02	\$ 17.677.703,88
3.07	Mantenimiento Modulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Angulo y/o varilla	M2	70,00	\$ 100.090,00	137,36	\$ 13.748.362,40	137,36	\$ 13.748.362,40
3.08	Reposición de Módulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Ángulo/tubo incluye pintura, retiro y disposicion final tramo deteriorado, incluye varilla de refuerzo en bordes y diagonales	M2	10,00	\$ 294.260,00	31,62	\$ 9.304.501,20	31,62	\$ 9.304.501,20
NP 1	Lavado de senderos rugosos, pisos juegos infantiles, superficies y muros con hidrolavadora	M2		\$ 6.611,00	124,06	\$ 820.160,66	124,06	\$ 820.160,66
NP 4	Desmonte de adoquín de arcilla cocida/concreto	M2		\$ 21.344,00	124,06	\$ 2.647.936,64	124,06	\$ 2.647.936,64
NP 5	Instalación de adoquín existente de arcilla cocida/concreto	M2		\$ 54.529,00	116,49	\$ 6.352.083,21	116,49	\$ 6.352.083,21
NP 6	Desmonte de adoquín de arcilla cocida/concreto	M2		\$ 5.138,00	124,06	\$ 637.420,28	124,06	\$ 637.420,28
NP 7	Sello de arena para adoquín de arcilla cocida/concreto	M2		\$ 3.520,00	124,06	\$ 436.691,20	124,06	\$ 436.691,20
NP 40	Reposición tubo metálico d=2 1/2". Incluye refuerzos internos soldados en las uniones.	ML		\$ 234.454,00	6,28	\$ 1.472.371,12	6,28	\$ 1.472.371,12
NP 43	Desmonte cerramiento en malla eslabonada/varilla.	M2		\$ 58.111,00	73,02	\$ 4.243.265,22	73,02	\$ 4.243.265,22
AREA TOTAL DE INTERVENCION			0			\$ 81.234.736,11		\$ 81.028.700,07

OBSERVACION: Los valores que están de color rojo, son tentativos al precio del NP, hasta que sean evaluados y aprobados por interventoría y la entidad.

6.4. VALOR PROGRAMADO VS VALOR EJECUTADO SECTOR NORTE.


SECTOR NORTE			
SEMANA Nº 09	DEL 01/05/2023 al 06/05/2023		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE / ATRASO
VALOR	\$ 31.099.437,00	\$ 43.224.986,03	2,34%
%	6,01%	8,36%	
VALOR ACUMULADO	\$ 78.960.542,00	\$ 124.576.680,69	
%	15,27%	24,09%	
Semana Nº 9	AVANCE/ATRASO	\$ 45.616.138,69	8,82%
SEMANA Nº 10	DEL 07/05/2023 al 13/05/2023		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE / ATRASO
VALOR	\$ 45.716.965,00	\$ 14.234.027,81	-6,09%
%	8,84%	2,75%	
VALOR ACUMULADO	\$ 124.677.507,00	\$ 138.810.708,50	
%	24,11%	26,84%	
Semana Nº 10	AVANCE/ATRASO	\$ 14.133.201,50	2,73%
SEMANA Nº 11	DEL 14/05/2023 al 20/05/2023		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE / ATRASO
VALOR	\$ 47.229.579,00	\$ 50.188.311,51	0,57%
%	9,13%	9,71%	
VALOR ACUMULADO	\$ 171.907.086,00	\$ 188.999.020,01	
%	33,24%	36,55%	
Semana Nº 11	AVANCE/ATRASO	\$ 17.091.934,01	3,31%
SEMANA Nº 12	DEL 21/05/2023 al 27/05/2023		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE / ATRASO
VALOR	\$ 23.951.941,00	\$ 3.834.600,77	-3,89%
%	4,63%	0,74%	
VALOR ACUMULADO	\$ 195.859.027,00	\$ 192.833.620,78	
%	37,88%	37,29%	
Semana Nº 12	AVANCE/ATRASO	-\$ 3.025.406,22	-0,59%
SEMANA Nº 13	DEL 28/05/2023 al 31/05/2023		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE / ATRASO
VALOR	\$ 30.570.555,00	\$ 26.386.138,83	-0,81%
%	5,91%	5,10%	
VALOR ACUMULADO	\$ 226.429.582,00	\$ 219.219.759,61	
%	43,79%	42,39%	
Semana Nº 13	AVANCE/ATRASO	-\$ 7.209.822,39	-1,39%

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, Se presenta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas en cada uno de los parques.

7.1. PARQUE LAS OLAS.

Se continua con la reposición del cerramiento en Varilla 5/8" y Tubo Aguas Negras TP, incluye pintura, anticorrosivo, disposición final tramo deteriorado.



Se continua con la actividad de pintado de toda la estructura del cerramiento de la cancha con anticorrosivo y posterior pintura correspondiente.



7.2. PARQUE LINEAL RIO DE ORO.

Se inicia el Mantenimiento de los pórticos de la cancha sintética de futbol, incluye retiro y disposición final de material deteriorado



Se continua la actividad de mantenimiento de arcos de la cancha sintética de futbol, realizando las actividades de pintura en anticorrosivo y posterior pintura blanca de acabado final.



se inicia de instalación de barandilla metálica verticales en varilla lisa 1/2" separación variable y horizontales superior e inferior en platina de acero 2"x1/2", incluye platinas de apoyo y anclajes. Altura máxima 0,90



Se realiza la actividad de mantenimiento de arcos de microfutbol en la cancha de arena, realizando el retiro y disposición final del material deteriorado, incluido la pintura en anticorrosivo y posterior pintura blanca de acabado final.



Se inicia la actividad de desmonte y mantenimiento de rejilla metálica sumidero lateral. Ancho max 0,40m, Incluye soldadura de elementos sueltos y pintura con acabado final en esmalte sintético.



Se inicia La actividad de limpieza de Sumidero Lateral en las canchas de futbol y múltiples del parque. (Incluye el retiro de sobrantes) y disposición final.



Se continua con la actividad de mantenimiento de rejilla metálica sumidero lateral. Ancho máximo 0,40m. Incluye soldadura de elementos sueltos, aplicando la pintura de anticorrosivo.



Se continua con el mantenimiento de rejilla metálica sumidero lateral. Ancho máximo de 0,40m. Incluye soldadura de elementos sueltos y pintura con acabado final en esmalte sintético y reinstalación final.



Se realiza la actividad de desmonte de adoquín de arcilla cocida/concreto en el costado noroccidental del parque, para la adecuación del piso para manejar el control de las aguas lluvias en este sector.



7.3. PARQUE GIMNASIO VILLA HELENA 2

Se realiza la actividad Demolición de pisos en concreto espesores e<0,20 m, incluye retiro y disposición final de escombros, en la zona del gimnasio al aire libre con el objeto de mejorar los empozamientos que se presentan.



Se continua con la actividad de replanteo, instalación de malla electrosoldada y ubicación de formaleta para la fundida de placas en concreto para la conformación del área del gimnasio al aire libre del parque.



Se realiza la actividad de fundida del piso en concreto 3000 Psi Espesor 0,12 m, Incluye Acero de Refuerzo en la zona de los gimnasios del parque.



Se continua con la actividad de reposición de cerramiento en malla eslabonada incluye pintura y disposición final tramo deteriorado) en la zona noroccidental del parque.



Se continua con la actividad de pintado de toda la estructura del cerramiento a todo lo largo del parque con anticorrosivo y posterior pintura correspondiente.



Se inicia la actividad de desmonte de adoquín de arcilla cocido en las zonas más deterioradas a todo lo largo del parque,



Se continua con la actividad de reinstalación del adoquín existente de arcilla, realizando la instalación de la subbase granular, nivelación y compactación, para posterior instalación del adoquín en arcilla.



Se realiza la actividad de instalación del adoquín en arcilla, con malla gallinero y mortero de pega, en algunos sectores de los senderos peatonales del parque.



Se realiza comité de obra conjunta entre el contratista, la entidad y la interventoría, con el fin de evaluar el avance del contratista y resolver las inquietudes o dudas que se tengan con el fin de seguir avanzando en el desarrollo del contrato.



8. REGISTRO FOTOGRÁFICO (Antes y durante la ejecución)

8.1. PARQUE LAS OLAS





8.2. PARQUE LINEAL RIO DE ORO









8.3. GIMNASIO VILLA HELENA 2







9. ESTADO DEL TIEMPO

9.1. PARQUE LAS OLAS

ESTADO DEL TIEMPO DEL 01 AL 31 DE MAYO EN EL PARQUE LAS OLAS										
FECHA	MAÑANA				HORA	TARDE				HORA
	SOLEA	NUBLA	LLOVIZ	LLUVIA		SOLEA	NUBLA	LLOVIZ	LLUVIA	
1/05/2023										
2/05/2023	X					X				
3/05/2023	X					X				
4/05/2023	X					X				
5/05/2023	X					X				
6/05/2023	X									
7/05/2023										
8/05/2023	X					X				
9/05/2023	X					X				
10/05/2023	X					X				
11/05/2023	X					X				
12/05/2023		X					X			
13/05/2023		X								
14/05/2023										
15/05/2023		X					X			
16/05/2023		X					X			
17/05/2023		X				X				
18/05/2023	X					X				
19/05/2023	X					X				
20/05/2023	X									
21/05/2023										
22/05/2023										
23/05/2023		X								
24/05/2023	X							X		3:00 A 4:00
25/05/2023		X					X			
26/05/2023	X					X				
27/05/2023	X									
28/05/2023										
29/05/2023	X					X				
30/05/2023	X					X				
31/05/2023	X					X				

9.2. PARQUE LINEAL RIO DE ORO

ESTADO DEL TIEMPO DEL 01 AL 31 DE MAYO EN EL PARQUE BAVARIA 2										
FECHA	MAÑANA				HORA	TARDE				HORA
	SOLEA	NUBLA	LLOVIZ	LLUVIA		SOLEA	NUBLA	LLOVIZ	LLUVIA	
1/05/2023										
2/05/2023	X					X				
3/05/2023	X					X				
4/05/2023	X					X				
5/05/2023	X					X				
6/05/2023	X									
7/05/2023										
8/05/2023	X					X				
9/05/2023	X					X				
10/05/2023	X					X				
11/05/2023	X					X				
12/05/2023		X				X				
13/05/2023	X									
14/05/2023										
15/05/2023	X					X				
16/05/2023	X					X				
17/05/2023										
18/05/2023										
19/05/2023	X					X				
20/05/2023										
21/05/2023										
22/05/2023										
23/05/2023		X				X				
24/05/2023	X								X	12:30 A 2:00
25/05/2023		X					X			
26/05/2023		X					X			
27/05/2023		X								
28/05/2023										
29/05/2023	X					X				
30/05/2023	X					X				
31/05/2023	X					X				

9.3. PARQUE GIMNASIO VILLA HELENA 2

ESTADO DEL TIEMPO DEL 01 AL 31 DE MAYO EL PARQUE GIMNASIO VILLA HELENA 2										
FECHA	MAÑANA				HORA	TARDE				HORA
	SOLEA	NUBLA	LLOVIZ	LLUVIA		SOLEA	NUBLA	LLOVIZ	LLUVIA	
1/05/2023										
2/05/2023	X					X				
3/05/2023	X					X				
4/05/2023	X					X				
5/05/2023	X					X				
6/05/2023	X									
7/05/2023										
8/05/2023	X					X				
9/05/2023	X					X				
10/05/2023	X					X				
11/05/2023	X					X				
12/05/2023		X					X			
13/05/2023		X								
14/05/2023										
15/05/2023		X					X			
16/05/2023		X					X			
17/05/2023		X				X				
18/05/2023	X					X				
19/05/2023	X					X				
20/05/2023	X									
21/05/2023										
22/05/2023										
23/05/2023		X								
24/05/2023	X							X		3:00 A 4:00
25/05/2023		X					X			
26/05/2023	X					X				
27/05/2023	X									
28/05/2023										
29/05/2023	X					X				
30/05/2023	X					X				
31/05/2023	X					X				

10. CORRESPONDENCIA

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA ÁREA TECNICA

CONTRATO N° 430				
				
OBJETO:	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1			
CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA RECIBIDA Y RADICADO	ENTIDAD REMITENTE
JSK-MB-430-084	Requerimiento del personal mínimo que debe tener las cuadrillas en obra	TECNICO	3/05/2023	GTP ASOCIADOS
JSK-MB-430-085	Respuesta Comunicado GTP 0035 - BGA017 - 2023. Observaciones a ítems NP 1 a 25.	TECNICO	3/05/2023	GTP ASOCIADOS
JSK-MB-430-091	Respuesta Comunicado GTP 035 - BGA017 - 2023.	TECNICO	11/05/2023	GTP ASOCIADOS
JSK-MB-430-095	Requerimiento de las cuadrillas de trabajo en los frentes de obra	TECNICO	18/05/2023	GTP ASOCIADOS
JSK-MB-430-096	Respuesta al oficio GTP 038-BGA017-2023 Soportes Acta de Obra N° 1 al 12 de Mayo de 2023	TECNICO	18/05/2023	GTP ASOCIADOS
JSK-MB-430-098	Requerimiento en la entrega de los informes mensuales	TECNICO	24/05/2023	GTP ASOCIADOS
JSK-MB-430-099	Requerimiento de presupuestos en los parques antes de su ejecución	TECNICO	25/05/2023	GTP ASOCIADOS
JSK-MB-430-108	Requerimiento de inicio de los trabajos en la cancha OLAS	TECNICO	31/05/2023	GTP ASOCIADOS

10.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA ÁREA TECNICA

CONTRATO N° 430				
				
OBJETO:	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1			
CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA RECIBIDA Y RADICADO	ENTIDAD REMITENTE
GTP 036 - BGA017 - 2023	RESPUESTA AL OFICIO JSK-MB-430-075	TECNICO	8/05/2023	JESAK
GTP 037 - BGA017 - 2023	RADICAR PARA REVISIÓN DE CORTE DE OBRA NO.1 AL 12 DE MAYO DE 2023	TECNICO	14/05/2023	JESAK
GTP 038 - BGA017 - 2023	SOPORTES ACTA DE OBRA NO.1 AL 12 DE MAYO DE 2023	TECNICO	17/05/2023	JESAK
GTP 038B - BGA017 - 2023	SOPORTES ACTA DE OBRA NO.1	TECNICO	18/05/2023	JESAK
GTP 039 - BGA017 - 2023	INFORME TÉCNICO NO. 2	TECNICO	18/05/2023	JESAK
GTP 040 - BGA017 - 2023	RESPUESTA OFICIO JSK-MB-430-096	TECNICO	18/05/2023	JESAK
GTP 041 - BGA017 - 2023	RESPUESTA OBSERVACIONES APU NP DEL 26 AL 50 (Ref. JSK- MB-430-091).	TECNICO	25/05/2023	JESAK
GTP 043 - BGA017 - 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	TECNICO	25/05/2023	JESAK
GTP 044 - BGA017 - 2023	SOLICITUD AVISO AL DUEÑO DEL ACTIVO PARQUE BAVARIA II	TECNICO	29/05/2023	JESAK
GTP 045 - BGA017 - 2023	ENTREGA PROPUESTA DE OBRA MURO DE CONTENCIÓN OLAS	TECNICO	29/05/2023	JESAK
GTP 047 - BGA017 - 2023	REVISIÓN Y CONCILIACIÓN CANTIDADES DE OBRA	TECNICO	01/05/203	JESAK

10.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA ALCALDIA DE BUCARAMANGA.

CONTRATO N° 430				
				
OBJETO:	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1			
CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA RECIBIDA Y RADICADO	ENTIDAD REMITENTE
JSK-MB-430-086	AVAL A LA RENUNCIA AL PAGO DEL ANTICIPO.	TECNICO	3/05/2023	alcaldía Bucaramanga
JSK-MB-430-087	ENTREGA DE BALANCE DE OBRA GRUPO 1 Y GRUPO 2	TECNICO	8/05/2023	alcaldía Bucaramanga
JSK-MB-430-103	REMISIÓN DEL DOCUMENTO APROBADO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA - MAO ACTUALIZADO GRUPO 1	TECNICO	29/05/2023	alcaldía Bucaramanga
JSK-MB-430-104	REMISIÓN DEL DOCUMENTO APROBADO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA - MAO ACTUALIZADO GRUPO 2	TECNICO	29/05/2023	alcaldía Bucaramanga
JSK-MB-430-105	ENTREGA DE PROPUESTA DEL DISEÑO DEL MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CANCHA DE OLAS – POR PARTE DEL CONTRATISTA GTP ASOCIADOS	TECNICO	30/05/2023	alcaldía Bucaramanga
JSK-MB-430-106	ESTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN EL PARQUE BAVARIA 2	TECNICO	30/05/2023	alcaldía Bucaramanga

10.4. CORRESPONDENCIA ENVIADA ÁREA HSEQ.

CONTRATO 430-2022				
				
OBJETO:	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" GRUPOS 1 Y 2.			
CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENTREGAÇ	ENTIDAD REMITENTE
JSK-MB-430-089	Aprobación Plan de Manejo Ambiental de Obra	HSEQ	9 de mayo de 2023	JESAK SAS
JSK-MB-430-107	Respuesta oficio documentos de ingreso GTP 046 - BGA017 - 2023	HSEQ	31 de mayo de 2023	JESAK SAS

10.5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA ÁREA HSEQ.

CONTRATO 430-2022				
				
OBJETO:	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" GRUPOS 1 Y 2.			
CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA RECIBIDA Y RADICADO	ENTIDAD REMITENTE
GTP 038 - BGA017 - 2023	REPORTE INFORME SEMANAL Y MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRA.	HSEQ	9 de mayo de 2023	GTP ASOCIADOS LTDA
GTP 039 - BGA017 - 2023	REPORTE INFORME SEMANAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	HSEQ	15 de mayo de 2023	GTP ASOCIADOS LTDA
GTP 042 - BGA017 - 2023	REPORTE INFORME SEMANAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	HSEQ	23 de mayo de 2023	GTP ASOCIADOS LTDA
GTP 046 - BGA017 - 2024	INFORME SEMANAL SST MAYO 2023 – REPORTE DE INGRESO DE PERSONAL	HSEQ	30 de mayo de 2023	GTP ASOCIADOS LTDA

11. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES GRUPO 1

11.1. PARQUES SECTOR NORTE.

Para la fecha de corte se tiene un programado de **43,79 %** equivalente a \$ **226.429.582,00** y un ejecutado del **42,39 %** que equivale a \$**219.219.759,61** lo que representa un leve retraso en la ejecución del contrato equivalente a **-1,39 %** y una ejecución por realizar del contrato equivalente a **57,61 %**.

Se le ha solicitado al contratista completar el número de cuadrillas mínimas en ejecución requeridas dentro del proyecto.

Se le ha solicitado al contratista aumentar la permanencia del residente de obra en los frentes de trabajo para evaluar los avances y temas a mejorar en la ejecución de los mantenimientos que están ejecutando, ya que hasta la fecha en todos los recorridos que ha realizado el coordinador y el auxiliar de interventoría a los tres frentes que tiene en ejecución, durante el mes solo se han encontrado tres veces.

Observaciones:

1. a la fecha se está a la espera de las observaciones a los NP entregados por el contratista a la entidad, con sus respectivas correcciones, para realizar su respectiva aprobación.

2. se le informó al contratista de las respectivas inconsistencias que se ha presentado en la actividad del mantenimiento del encerramiento del parque villa Helena y Olas ya que se evidencio que no se está lijando bien para remover el material existente en los ángulos y mallas eslabonada que compone el encerramiento.

3. se le informo al contratista en iniciar los respectivos trabajos del encerramiento nuevo en la cancha de olas ya que dichas actividades están contractualmente en el contrato.



BITÁCORA BARRIO OLAS

		013
	barrida (incluye pintura). También se está haciendo tratamiento de superficie exteriores, para el perfeccionamiento del mantenimiento. <i>Alfredo Rivera</i> <i>Interventor de Interventoría</i> HJM	
Viernes	28 de abril 2023.	
	Clima: Mañana Soleado Tarde.	
	Personal de obra 2 ornamentadores.	
	Actividades realizadas. Se continúa con la aplicación de pintura tall 9006 y aplicación de anticorrosivo en el cerramiento de alas bajas. Se espera avanzar en actividades contractuales HJM	
Sábado	29 de Abril de 2023	
	Clima: Soleado.	
	Personal: Cuadrilla de Ornamentadores.	
	- Actividades de aplicación de pintura tall 9006, anticorrosivo y arreglos acabados	
	- Se realiza recorrido interventoría-Contratista para ajuste de balance y de actividades no prevista a realizarse en el frente Olas. HJM	
Domingo	30 de Abril de 2023	
	Día no laboral	
Lunes	01 de Mayo de 2023	
	Día no laboral - Día del trabajador	
Martes	02 de Mayo de 2023	
	-Clima Soleado	
	- Personal: Cuadrilla Ornamentadores	
	- Actividades de Soldadura de mallas existentes pendientes con detalles de Pinturas y Acabados sobre cerramiento metálico	
	- Se solicita una amable revisión de Interventoría de los módulos por finalizar hoy martes en la tarde.	
Miércoles	02 de Mayo de 2023 - 12:15 pm	
	Clima → Soleado	
	Personal en obra → 1 Ornamentador, 1 residente.	
	Actividades realizadas → 1 mantenimiento módulos cerramiento en malla soldada	



014

y angulo [tubo rebaje pintura, refino] y/o valla (detalles de pintura y acabados)
Respuesta → la interventoria revisara la actividad luego de ser completada según observaciones hechas al trabajador como los tapas de los tubos, el ajuste de la malla y el acabado de la pintura. *Alfonso Rosell*

Respuesta: El miercoles en la tarde se haran nuevos arreglos
B3M

Miercoles 03 de Abril de 2023

Personal: Ornamentadores

Clima: Soleado

Actividades de arreglo y reparacion de detalles. Re-pintado de Malla y Cerramiento. — B3M

Miercoles 03 de Mayo del 2023

Clima → Soleado

Personal en obra → 1 Ornamentador, 1 residente, 1 HSEA

Actividades realizadas → 1. Mantenimiento de módulos en malla eslabonada y angulo y/o valla (detalles de pintura y acabados)

Observaciones → 1. Se solicita al contratista tener en obra el personal mínimo requerido estipulado en el anexo tecnico numeral 23. apendice 1

'frente de obra' *Alfonso Rosell* *Art. 174*; 2. Se le solicita al Contratista relacionar el personal que tiene en obra. *Art. 174*

Jueves 04 de mayo.

Se revisa cerramiento. para ser entregado a interventoria y esta en espera de aprobacion de NP por parte de la supervisión "alrededor" para continuar con actividades de obra. B3M

Jueves 04 de mayo del 2023, 11:20am

No se estan realizando actividades en el parque, el cerramiento sera revisado cuando se completen todas las actividades que tienen que ver con este. el contratista puede iniciar actividades de obra civil como lo son la demarcación de gradena, pisos, casetas, muros y andenes junto al solon social. Ademas del mantenimiento de los arcos. *Alfonso Rosell* *Art. 174* — B3M

Viernes 05 de mayo del 2023

Clima. mañana, soleado.

Actividades de obra. se solicita a interventoria



	015
	realizar revisión de cerramiento. la obra civil esta a espera de aprobación de np por la supervisión.
MIÉRCOLES	05 de Mayo 2023 No se esta ejecutando ninguna actividad en el parque <i>Alfonso Pizarro II</i> <i>Interventor Interventoria</i>
MIÉRCOLES	06 de Mayo del 2023 No se esta ejecutando ninguna actividad en el parque <i>Alfonso Pizarro II</i> <i>Interventor Interventoria</i>
MIÉRCOLES	07 de Mayo 2023 No se esta ejecutando ninguna actividad en el parque <i>Alfonso Pizarro II</i> <i>Interventor Interventoria</i>
MIÉRCOLES	08 de Mayo del 2023 No se esta ejecutando ninguna actividad en el parque <i>Alfonso Pizarro II</i> <i>Interventor Interventoria</i>
MIÉRCOLES	09 de Mayo del 2023 No se esta ejecutando ninguna actividad en el parque <i>Alfonso Pizarro II</i> <i>Interventor Interventoria</i>
MIÉRCOLES	10 de Mayo del 2023 No se esta ejecutando ninguna actividad en el parque <i>Alfonso Pizarro II</i> <i>Interventor Interventoria</i> Nota → El día de hoy se le hizo entrega a la alcaldia el material que fue desmontado del cerramiento: Dos (2) malla eslabonada 1,90m x 1,40m • Diez (10) malla eslabonada de 2,30m x 1,40m • Una (1) malla eslabonada 1,65m x 1,40m • Una (1) malla eslabonada de 1,52m x 1,40m • Once (11) módulos completos (ancho y malla eslabonada) 2,30m x 1,40m • Cinco (5) módulos completos (ancho y malla eslabonada de 0,85m x 2,40m) • Ocho (4) laminas de zinc de 1,20m x 0,90m • Un (1) tubo de 2-1/2" de 1m <i>Alfonso Pizarro II</i> <i>Interventor Interventoria</i>
MIÉRCOLES	11 de mayo del 2023 No se esta ejecutando ninguna actividad en el parque Nota → Se retiraron módulos de cerramiento según acordado para las actividades ejecutadas <i>Alfonso Pizarro II</i> <i>Interventor Interventoria</i>
JUEVES	11 de mayo del 2023. No se realizan trabajos por falta de aprobación de no prestos por parte de la alcaldia. y se rectifican medidas de cerramiento. <i>H3M7.</i>
VIERNES	12 de mayo. No se realizan actividades por falta de aprobación de no prestos por parte de la alcaldia.
VIERNES	12 DE MAYO DEL 2023 No se esta ejecutando ninguna actividad en el parque <i>Alfonso Pizarro II</i> <i>Interventor Interventoria</i> Se aclara que del viernes 5 de mayo al 9 de mayo porque no existe aprobación de Items no previstos ni balance por



F0116

	parte de la Alcaldía. —————
	El miércoles 10 y jueves 11 de mayo tampoco se realizaron actividades a la espera de los no previstos en revisión. ————— H3M
Sábado	13 de mayo No Actividades debido a la falta de aprobación de ítems no previstos. — Soleado —————
Domingo	14 de mayo Día de no trabajo
Lunes	15 de mayo No Actividades debido a la falta de aprobación de ítems no previstos.
LUNES	15 DE MAYO DEL 2023 Clima → Nublado Personal en obra → Laboral de residente Actividades realizadas → No se están ejecutando actividades en el parque. Actualmente se le recuerda al contratista que si bien los ítems no previstos están en revisión por parte de la supervisión, existen actividades contractuales que pueden estar ejecutando en el parque, tales como: las demoliciones de escaleiras, andenes, gradena, curules pertenecientes al muro a demoler, andenes de corte de piso para retirar el arco, mantener acceso al arco del sector norte. Por lo tanto por la cual no se participa el caso de actividades en el parque desde el día 04 de mayo del presente año. Respuesta: Curva Ejecutada > Curva Programada H3M
Martes	16 de mayo de 2023 Clima → nublado. Actividades no se realizan actividades debido a la falta de aprobación de ítems no previstos para ejecutar el caso contractual a demoler. —————
MARTES	16 DE MAYO DEL 2023 Clima → Nublado No se están ejecutando actividades. ————— H3M



INFORME MENSUAL
DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 65 de 189

017

Miércoles 17 de mayo de 2023

clima nublado/soleado.

No se realizan actividades por falta de aprobación de
Items no previstos. La curva de ejecución está por encima de programado

Miércoles

18 de mayo del 2023.

No se están ejecutando ninguna actividad en el parque.

Alejandro Pizarro
Inspector

Jueves

18 de Mayo del 2023

No se están ejecutando ninguna actividad en el parque.

Alejandro Pizarro
Inspector

Viernes

19 de Mayo de 2023

No se están ejecutando actividades

Alejandro Pizarro
Inspector

Sábado

20 de Mayo del 2023

No se están ejecutando actividades en el parque

Alejandro Pizarro
Inspector

Sábado 20 de mayo de 2023.

No se realizan actividades por falta de aprobación de
actividades.

Domingo 21 de mayo de 2023

No se realizan actividades día de descanso.

Lunes 22 de mayo de 2023

No se realizan actividades día feriado.

Martes 23 de mayo de 2023

No se realizan actividades por falta de aprobación de
Item no previstos.

Martes

23 DE MAYO DEL 2023

No se realizan actividades en el parque

Alejandro Pizarro
Inspector

Miércoles

24 DE MAYO DEL 2023

No se realizan actividades en el parque.

Alejandro Pizarro
Inspector

Jueves

25 DE MAYO DEL 2023

No se realizan actividades en el parque

Alejandro Pizarro
Inspector

Jueves 25 de mayo de 2023

No se realizan actividades por falta de aprobación de
actividades no previstas



018

	<p>Viernes 26 mayo de 2023</p> <p>No se realizan actividades por falta de aprobación de actividades no previstas.</p>
VIERNES	<p>26 DE MAYO DE 2023</p> <p>No se están ejecutando actividades por falta en el parque ^{Alameda Real} Alameda Real.</p> <p>Observaciones → Continuamente pueden ejecutarse actividades dentro del día 10 de mayo y adicional el cerramiento nuevo también puede ser ejecutado.</p> <p><i>Alameda Real</i></p>
VIERNES	<p>27 DE MAYO DEL 2023</p> <p>No se están ejecutando actividades en el parque ^{Alameda Real} Alameda Real.</p>
Domingo	<p>28 de Mayo de 2023</p> <p>Día de descanso -</p>
Lunes	<p>29 de Mayo de 2023</p> <p>Como se mencionó en Comité de Obra del viernes 26 de mayo, no se pueden realizar actividades hasta no tener "no previstos" aprobados en función a la Organización de Recursos de mano de obra de un frente que no hay claridad sobre ítems que afecten directamente el balance contractual. <i>(13M)</i></p>
Lunes	<p>29 de Mayo del 2023</p> <p>No se están ejecutando actividades en el parque.</p> <p>Nota → Las actividades para el cerramiento nuevo, el mantenimiento de los arcos, la demolición de la gradadera son actividades que están contempladas en los ítems contractuales, por tal razón el contratista debe cumplir con los requerimientos que se están solicitando por parte de la interventoría. Adicional lo anterior, el día viernes 26 de mayo por parte de la supervisión también se solicitó iniciar la actividad del cerramiento nuevo. Por las razones anteriormente mencionadas, el contratista no puede seguir ejecutando con los ítems "no previstos" ya que las actividades que se están solicitando no tienen relación directa con los ítems no previstos que se están evaluando. Cabe mencionar que desde el día 4 de mayo en el parque no se realiza ninguna actividad ^{Alameda Real} Alameda Real.</p> <p>Las actividades como: excavación manual, reposición de columnetas en concreto, reposición de mampostería, reposición del encoframiento en malla estibada y demolición de piso y canales en concreto.</p>
VIERNES	<p>30 DE MAYO DEL 2023</p> <p>No se están ejecutando actividades en el parque.</p> <p>Observaciones → Se está como de costumbre con el contratista, la falta de</p>



019

	comunal, y la subterránea, con el fin de activar los fondos por los cuales no se están ejecutando actividades desde el día 4 de mayo. <i>Algunos fondos</i>
Martes	30 de mayo de 2023
	Se realiza reunión de trabajo con la comunidad y junta de acción comunal. (135)
Miércoles	31 de mayo de 2023
	No se realizan actividades por falta de aprobación de item no previstos
Miércoles	31 de mayo del 2023
	No se están ejecutando actividades en el parque. <i>Algunos fondos</i>
Jueves	01 de Junio de 2023
	No se realizan actividades debido a la falta de aprobación de No previstos. Como se mencionó en el comité de hoy, se recalca la importancia de realizar actividades continuas en el frente de Olas, por lo cual lo solicitado por la Interventoría no se ajusta a la realidad de la obra en las semanas anteriores. Se resalta que en el Acta de Comité quedó la misma afirmación citada por el contratista desde el 5 de mayo. (Revisar Acta de Comité 10). De igual forma se intenta invitar a reanudar programación de obra, en donde los items "Reposición de Columnetas en Curva (7.02)" y "Reposición mampostería (4.02) (7.03)" No están programados para el mes de mayo, al igual que la actividades de cerramiento están sujetas a otras actividades. (135)
Viernes	02 de Junio de 2023
	Clima: Nublado.
	Personal de obra → Coordinó obra civil.
	Actividades de obra. Se inicia con la demolición de escaleras y gradería para construcción del muro.
Viernes	02 de Junio del 2023
	Clima → nublado
	Personal en obra → 1 Muestrero, 2 Ayudantes
	Actividades de obra → 1 Demolición de piso y gradería en concreto para escaleras y gradería.
	Obras de mantenimiento → Se retornan actividades dando la cooperación en el parque.



BITÁCORA BARRIO BAVARIA 2

028

- Clima mañana soleado
- Personal de obra.
No se realizan actividades día de descanso. H3M

Lunes 01 Mayo de 2023
- Clima mañana soleada
- No se realizan actividades día feriado. H3M

Martes 02 de Mayo del 2023 - 10:00am
Clima → Soleado
Personal en obra → 2 Ornamentadores, 1 auxiliar residente
Actividades realizadas → 1. Dominio e instalación barandilla metálica verticales en 1/2" a 1/2" espaciamiento variable y horizontales apaisar e inferior en platina acero 1" a 1/2", incluye platos de apoyo y anclajes. Altura 1,20m (se aplica anticorrosivo para cobro e instalación).
Observaciones → Se resalta que el contratista, tanto el obra el personal mínimo repando y que estén ejecutando actividades durante la jornada laboral estado a que reiteradamente la interventoría adviene que al personal que está en los frentes de obra no haya mucha. El personal mínimo está asignado en el anexo técnico N° 23 apéndice O "Frente de obra".
Respuesta: El personal está en sitio. H3M

Miércoles 03 de Mayo de 2023 -
Clima: Soleado.
Personal obra: Cuadrilla Ornamentadores.
Actividades en obra: Reposición de tubería de arcos de fútbol de Cancha sintética. Pintura anticorrosiva sobre elementos nuevos de barandas de rampas de parque.
- Se solicita por parte de Interventoría que se haga reposición de Mallas adeuando Mallas existentes e instalando solo las nuevas donde existe la necesidad. H3M

Jueves 03 de Mayo de 2023
Clima → Soleado
Personal en obra → 3 Ornamentadores, 1 residente, 1 H3M
Actividades realizadas → Reposición de arcos canchas de fútbol / incluye, soldadura, solda y aplicación de anticorrosivo.
Recomendaciones → la interventoría, por la supervisión volver hacer la



029

	comercialización de varias actividades de mantenimiento de malla de nylon, mantenimiento de gimnasios y/o juegos infantiles, mantenimiento de tubería de soporte de la malla nylon y trabajos de demolición y reconstrucción de muros de la pista bajo en el sector norte, frente al juego infantil. También se requiere más con el mantenimiento de casilleros con repillas que están en toda el área del parque. <i>Alfonso Pizarro</i> <i>Interventor</i>
JUEVES	04 de Mayo del 2013, 9:24am Clima → Soleado Personal en obra → 3 Ornamentadores Actividades realizadas → Mantenimiento de porticos de microbol, incluye retiro y deposición final (Se están interviniendo los porticos de la cancha de fútbol arena 2). <i>Alfonso Pizarro</i> <i>Interventor</i>
Jueves	04 de mayo de 2013 clima, mañana Soleado tarde. Soleado. Personal de obra. cuadrilla de ornamentación Actividades realizadas → mantenimiento de Porticos cancha de fútbol (tierra y sintética) y cambio de fardo deteriorado en barandilla metálica con varilla lisa 1/2". <i>Alfonso Pizarro</i> <i>Interventor</i>
Viernes	05 de mayo de 2013. Clima, mañana. Soleado. Personal de obra: Cuadrilla Ornamentadores. Actividades de mantenimiento, reposición y adecuación de barandas altamente deterioradas.
VIERNES	05 de Mayo del 2013 Clima → Soleado Personal de obra → 3 Ornamentadores, 1 Peonile, 1 auxiliar de residente Actividades realizadas → Suministro e instalación barandilla metálica vertical en varilla lisa 1/2" reposición variable y horizontales superior e inferior en platino acero 2" x 1/2", incluye platillos de apoyo y anclajes. Altura 1,20m Observaciones → Toma de medidas de pasamanos 5 y tipos de cambios en posturas, con auxilio de residente. <i>Alfonso Pizarro</i> <i>Interventor</i>



030

Sábado 06 de mayo de 2023

Clima: mañana Soleado

Personal de obra: cuadrilla de ornamentación

Actividades realizadas: se continúa con la reposición de tiras deterioradas de barandilla metálica con verticales en varilla lisa de 1/2" con separación variable, esta actividad incluye soldadura, anticorrosivo, corte de elementos pintura y lijado.

VIERNES

05 de mayo de 2023

Clima → Soleado

Personal de obra → 3 Ornamentadores, 1 auxiliar de residentes

Actividades realizadas → Suministro e instalación barandilla metálica vertical en varilla lisa 1/2" separación variable y horizontales superior e inferior en platina acero 2 1/2", incluye placas de apoyo y anclajes. Altura 1,20m

VIERNES

08 de Mayo del 2023

Clima → Soleado

Actividades realizadas → No se ejecutaron las actividades previstas por lluvia en el transcurso del día.

VIERNES

09 de Mayo del 2023

Clima → Soleado

Actividades realizadas → 1. Suministro e instalación barandilla metálica vertical en varilla lisa 1/2" separación variable y horizontales superior e inferior en platina acero 2 1/2", incluye placas de apoyo y anclajes. Altura 1,20m (Se está interviniendo al paramera #1)

Martes

09 de mayo de 2023

Clima → mañana Soleado tarde: Soleado

Actividades realizadas: Suministro e instalación de barandilla metálica con vertical en varilla lisa 1/2" separación variable

Personal de obra cuadrilla de ornamentación

MIÉRCOLES

10 de Mayo de 2023

Clima → Soleado

Personal en obra → 3 Ornamentadores

Actividades realizadas → Mantenimiento de arcos de mariposa (Se inicia)



031

minuto en arco en cancha de fútbol sintético).

Miércoles 10 de mayo de 2023.

Clima: mañana soleado tarde nublado.

Personal de obra: Cuadrilla ornamental, Residentes

Actividades realizadas: Se inicia con el mantenimiento de marcos de portería de cancha sintética.

con tareas como: soldadura, grata, lija, cambio de tiras en mal estado, anticorrosivo, pintura. Se realiza excavación para acceder a la tubería base horizontal

H3M?

Jueves 11 de mayo de 2023.

Clima: Mañana soleado.

Personal de obra: Cuadrilla de Ornamentales.

Actividades realizadas: Mantenimiento de arcos de Canchas finales Parque, incluyendo grata, lija, cambios soldadura y pintura.

Se resalta que aún se está a la espera de aprobación de Items no previstos por parte del patrocinador del proyecto.

H3M?

Jueves

11 de mayo de 2023

Clima → Soleado

Personal de obra → 3 Ornamentales, Localidad de residentes

Actividades realizadas → 1. Mantenimiento de arcos de municipal (ornamentales y cambio de tubería oculta en cancha de fútbol arena).

Viernes

12 de mayo del 2023

Clima → Nublado 9:00am Soleado

Personal en obra → 3 Ornamentales

Actividades realizadas → 1. Mantenimiento de arcos de municipal, (pintura de anticorrosivo, lija, grata, limpieza, pintura).

H3M?

Viernes 12 de mayo 2023

Clima → mañana nublado tarde: soleado

Personal de obra: Cuadrilla de ornamental

Personal de obra → mantenimiento de arcos de Fútbol aplicación de anticorrosivo, lija, grata, limpieza y aplicación de



INFORME MENSUAL
DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 73 de 189

033

Jueves	18 de mayo del 2023	No se están realizando actividades. <i>Algunos trabajos de reparación.</i>
Viernes	19 de mayo del 2023	No se están realizando actividades de obra civil, se continúa con los actividades de mantenimiento y limpieza de sumideros.
Viernes	19 de mayo del 2023	Clima → Soleado Personal en obra → 3 Ornamentadores, 1 residente, 1 Herra, 1 aux. residente Actividades realizadas → Se continúa el mantenimiento de los sumideros en las cordon múltiples. <i>Algunos trabajos de reparación.</i>
Sábado	20 mayo del 2023	No se realizaron actividades.
Domingo	21 mayo del 2023	No se realizan actividades día de descanso.
Lunes	22 de mayo 2023	No se realizan actividades día feriado.
Martes	23 de mayo 2023	Clima: mañana nublado/soleado tarde. Personal de obra cuadrilla ornamentación. Actividad realizada se instalan pasadores de las puertas portantes en los parques infantiles. Además se continúa con la limpieza y mantenimiento de sumideros, esta actividad incluye (desmonte, grata, lija, aplicación de anticorrosivo, pintura y reinstalación de verjilla).
Martes	23 de mayo del 2023	Clima → Nublado/soleado Personal de obra → 3 Ornamentadores Actividades realizadas → 1 Instalación de pasadores de las puertas portantes en parque infantil 2. Se continúa con la limpieza y mantenimiento de sumideros, (desmonte, limpieza, anticorrosivo, pintura y reinstalación). <i>Algunos trabajos de reparación.</i>



034

Martes

24 de mayo del 2023

Clima → Soleado; Nuboso 12:00 pm - 12:00 pm

Personal en obra → 3 Ornamentadores

Actividades realizadas → 1. Se continúa el mantenimiento de los sumideros en las canchales múltiples (retiro de rejilla, limpieza de canal, tapa y queda en rejilla, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura y construcción de rejillas faltantes)

Miércoles

24

de mayo del 2023

Clima Soleado

Personal de obra → Cuadrilla de ornamentación

Actividades realizadas. Se continúa con el

mantenimiento de los sumideros y

limpieza de los mismos y construcción de rejillas faltantes.

Jueves

25 de mayo del 2023

Clima → Nublado

Personal en obra → 3 Ornamentadores

Actividades realizadas → 1. Se continúa el mantenimiento de los sumideros en las canchales múltiples (retiro de rejilla, limpieza de canal, tapa y queda en rejilla, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura y construcción de rejillas faltantes)

Viernes

26 de mayo del 2023

Clima → Nublado

Personal en obra → 3 Ornamentadores, 1 maestro, 1 ayudante

Actividades realizadas → 1. Se continúa el mantenimiento de los sumideros

en la cancha múltiple 2 (retiro de rejilla, limpieza de canal, tapa y queda en

rejilla, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura y construcción de rejillas

faltantes)

Observaciones → Se le hizo recomendación al contratista que si va a intervenir el muro de la parte trasera del parque, realice regularización con el dueño del predio por escrito antes de intervenir

También se advierte que la mala que han quedado de la cancha múltiple 2 la reayan y la quapan para evitar la pérdida de la misma



035:	
Sábado	27 de mayo de 2023 Clima: Nublado. Personal en obra: Cuadrilla de Obra Civil + Cuadrilla Ornamentación. - Se realiza construcción y re-instalación de rejillas faltantes. - Se inician actividades de limpieza de sumideros concha sintética. - Se realiza adecuación, anticoncreción y pintura. - La superización del muro ya se realizó pero no se va a tener actividades hasta no existan vistiberos de la alcaidita para ejecutar obras terranas al poste y al nuevo muro. Solo se realizan actividades sobre piso que tiene problemas de agua empotrada. - En respuesta, no se retiro malla. L3M
Domingo	28 de mayo de 2023 Día de descanso. L3M
Lunes	29 de mayo de 2023. Clima: Soleado. Personal en Obra: Cuadrilla de Obra Civil, Cuadrilla Ornamentación. - Se realiza adecuación, excavación y nivelación de terreno en sector donde se empuja agua. - Se realiza limpieza de sumideros de zona Cancha sintética. - Realiza pulido, arreglo, reparación y resane de rejilla de sumidero.
Lunes	29 de mayo del 2023 Clima → Soleado. Personal en obra → 3 Ornamentadores, 1 maestro de obra civil, 2 Ayudantes de obra civil, 1 Peonada, 1 Hreso. Actividades realizadas → 1. Se continúa el movimiento de los sumideros en la cancha multi ple 2 y cancha sintética (retirado rejilla, limpieza de canal, repaja, quita en rejillas aplicación de anticoncreción, aplicación de pintura y reconstrucción de rejilla 2 de cambio). 2 Retiro de adecuación en parte baja donde se empuja el agua (excavación y nivelación de terreno). [Firma]
Martes	30 de mayo de 2023 Clima → Soleado. Personal de obra → cuadrilla obra civil, cuadrilla ornamentación. Actividades realizadas → se continúa con la limpieza de



036

sonideros y mantenimiento de rejilla (ativo, grato anticorrosivo, pintura e instalación entona de cancha sintética. Además se realiza sobre arriero de material para el cambio de adoquín por concreto para cambio de nivel y socialización con las personas aledañas al muro.

MIÉRCOLES

30 DE mayo DEL 2023

Clima → Soleado

Personal en obra → 3 Ornamentadores, 1 Maestro, 2 Ayudantes, 1 Asistente

Actividades realizadas → 1. Se continuó con el mantenimiento de los sonideros en cancha sintética (retiro de rejillas, limpieza de canal, lija y quita en mal, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura y restauración de tirantes de rejilla) 2. Limpieza de terreno en la parte baja del parque donde se cambian los adoquines por concreto para el manejo de aguas empizadas

MIÉRCOLES

31 DE mayo DEL 2023

Clima → Soleado

Personal en obra → 3 Ornamentadores, 1 Maestro, 2 Ayudantes

Actividades realizadas → 1. Se continuó con el mantenimiento de los sonideros en cancha sintética (retiro de rejillas, limpieza de canal, lija y quita en mal, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura y restauración de tirantes de rejilla) 2. Limpieza de terreno en la parte baja del parque donde se cambian los adoquines por concreto para el manejo de aguas empizadas

MIÉRCOLES

31 DE mayo de 2023

Clima → Soleado

Personal de obra → Cuadrilla obra civil, cuadrilla ornamentación

Actividades realizadas Se continúa con el mantenimiento y limpieza de sonideros (desmonte de rejillas, grato, reconstrucción de tirantes de rejilla faltante, aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte), se replantea terreno para construcción de placa para manejo de aguas.



BITÁCORA BARRIO VILLA HELENA 2

16

Sábado	29 de abril 2023. clima: mañana soleado/ Personal de obra = 2 ornamentadores. Actividades realizadas → se continua con la instalación de malla estirada de reposición. nota → Se realiza con interventoria recorrida de porque para evaluación de balance	H313
Sábado	29 de abril 2023. día soleado, personal: 2 ornamentadores, actividades Realizadas: (1) Se continua con el Mantenimiento del acueducto (Instalación de malla estirada) observación: (1) se le informa al controlista el cumplimiento del personal o cuadrillas que está contratando, con el fin de no presentar retrasos en las actividades. <i>[Firma]</i>	
Domingo	30 de abril de 2023, clima mañana = soleado tarde = soleado Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante, 1 residente, 1 HSE y 1 auxiliar) → no aplica. Actividades realizadas no se realizan actividades día de descanso.	H313
lunes	01 de mayo de 2023. clima: mañana soleado no se realizan actividades día feriado.	
Martes	02 de mayo de 2023 clima: mañana soleado. Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante, 1 residente, 1 HSE y 1 aux. residencia. Actividades realizadas, se inicia con la demolición del piso para dar nivel, Además se toman medidas con la inspectora de las mallas.	H313
Martes	02 de Mayo de 2023 - 8:00am Clima → Soleado Personal en obra → 1 Ornamentador, 1 residente, 1 Oficial, 1 ayudante, 1 aux residente	



17

	<p>Actividades realizadas → Demolición de pisos y canchales en concreto espumoso 2 a 3 cm, incluye retiro y disposición final de escombros. Se inicia con esta actividad en el orden de la programación.</p> <p>Nota → Se toman medidas con la ayuda del residente del pavimento del paño Manuel Pérez Interventor</p> <p>Nota → Se solicita que el contratista tenga en obra el personal mínimo requerido estipulado en el Anexo # 2.3 Apéndice 3 "Frente de obra" Manuel Pérez Interventor</p>
Miércoles	<p>03 de Mayo de 2023.</p> <p>Clima Soleado.</p> <p>Personal: Cuadrilla Ornamentadora, Cuadrilla Residentes Civiles.</p> <p>Actividades de demolición de piso y se solicita por parte de Interventoría lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Crear una actividad de desmante, reposición de pisos y instalación de gresados para adewar existentes.- Realizar conformación de zona en tierra y taludes existentes para evitar al máximo el desprendimiento de material.- Revisar adoquines dañados para reposición.- Crear una actividad para apuntalar o generar "pre de apoyo" a cerámico existente.- Realizar arreglo de algunos módulos y "reemplazo" de Cerámico. HJM
Miércoles	<p>03 de Mayo de 2023.</p> <p>Clima → Soleado.</p> <p>Personal en obra → 2 Ornamentadores, 1 Oficial de obra, 1 Apoyante de obra, 1 residente 1 Hacer y 1 auxiliar residente.</p> <p>Actividades realizadas → 1. Demolición de pisos y canchales en concreto espumoso 2 a 3 cm, incluye retiro y disposición final de escombros. (continúa demolición de canchales y pisos de concreto). 2. Se retoma la actividad de puntamento de mallas estiramientos (soldadura e instalación de grapa).</p> <p>Observaciones → Se solicita al contratista pasar presupuesto de desmante y montaje de quineros y la instalación de puentes para aplicación de intervenciones y suspensión en puentes corales Manuel Pérez Interventor</p>



18

Jueves	04 mayo de 2023 Clima, mañana soleado. tarde. Actividades realizadas. Se continuó con la demolición del piso en la zona de los gimnasios. Además se adelantan trabajos de fijado, limpieza y grata en cerramiento, con la aplicación de anticorrosivo. Personal de obra. cuadrilla de ornamentación y cuadrilla de obra civil. H3M
Jueves	04 de Mayo de 2023, 10:00am Clima → Soleado Personal en obra → 3 Ornamentadores, 1 Operario de obra civil, 1 ayudante, 1 auxiliar de residente. Actividades realizadas → 1 Demolición de pisos y cariles en concreto superiores e inferiores incluye retiro y disposición final de escombros (continúa la demolición de paredes y placas de gimnasios), 2 Abastecimiento de mallas perforadas (caldadura, cambio de mallas e instalación de grapa). Observaciones → La interventoría aprobó la demolición de todos los pisos donde están los gimnasios en el área que se va a intervenir debido al estado en el que están y con el fin de que el contratista garantice una mejor ejecución del trabajo. También para tener los muros con respecto a lo que no se va a intervenir y evitar el empesamiento del agua. H3M
Viernes	05 de Mayo de 2023. Clima, mañana soleado. Personal de obra. cuadrilla civil y cuadrilla ornamentación Actividades realizadas. Se realiza desmonte de modelos de cambio y se fabrica en sitio los mismos, además se continúa con la demolición del piso en la zona de gimnasios. H3M
Viernes	05 de Mayo de 2023 Clima → Soleado Personal en obra → 3 Ornamentadores, 1 Operario de obra civil, 1 ayudante, 1 residente, 1 auxiliar de residente



19

	Actividades realizadas → 1. Demolicion de pisos y aros en concreto espesores e (0,20m) incluye retiro y disposicion final de concretos (continua la demolicion de maderos y placas de gimnasios) 2. Mantenimiento en malla eslabonada (cambio de mallas, instalacion de perfil, conatacion de modulo B32-B32) <i>Alfonso Pizarro</i>
Sábado	06 de mayo de 2023. Clima: mañana. Soleado. tarde. Personal de obra. Cuadrilla Civil y Cuadrilla ornamental. Actividades realizadas. se toman niveles para iniciar replanteo en el terreno de excavacion. y se aplica anticorrosivo a mallas nuevas. y se realiza limpieza de mallas reemplazadas como lo sugiere interventoria, además se comienza la instalacion de modulos nuevos sugeridos por la supervision del contrato. <i>(H3M)</i>
Sábado	06 de mayo de 2023 Clima → Soleado Personal en obra → 3 Ornamentales, 1 Oficial de obra civil, 1 ayudante, 1 auxiliar residente. Actividades realizadas → 1. Replanteo para instalacion de maderos y placas de gimnasios 2. Mantenimiento de malla eslabonada (cambio de mallas, instalacion de perfil, conatacion de modulo B32-B32) <i>Alfonso Pizarro</i>
Domingo	07 de mayo de 2023 Clima. Soleado. No se realizan actividades dia de descanso. <i>(H3M)</i>
Lunes	08 de mayo de 2023 Clima → mañana. Soleado. Personal de obra. Cuadrilla de obra civil. Actividades realizadas → se continua con la conatacion y nivelacion del piso. en la zona de gimnasios. <i>(H3M)</i>
Lunes	08 de mayo de 2023 Clima → Soleado Personal de obra → 1 Maestro de obra civil, 2 Operarios de obra civil, 2 Ayudantes de



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

<p> Versión: 0.0 </p>

Página 82 de 189

21

Lowland residents

Actividades realizadas $\rightarrow$ Se continúa el repartido para instalación de conect. y
Montaje de malla estacionada - conector (Soldadura, cambio de mallas, res-
tallado del papel conector de malla de 62-62 $\uparrow$) ~~Algunos conectores~~

Meekles

10 de mayo de 2023.

Clima: mañana soleado

Forde. Nohlada.

Personal de obr. Cordilla ornamentación, cordilla

obra civil, 1 auxilio de residencia y 1 DSEQ y Presidente.

Actividades realizadas, se inicia con la instalación de

concreto, en la zona de sendero peatonal, además se

continúa con la fabricación en sitio de módulos nuevos

y el mantenimiento general del cerramiento (soldadura, lija, aplicación de pintura y anticorrosivos).

Tuesday.

11 de mayo de 2023

Clima matutino soleado.

Personal en obra: cuadrilla de ornamentación, cuadrilla civil x 2

Atividades: Construção de módulos de piso em concreto para


gimnasios, instalacion malla-estabizada, construccion placa.

Se planea reinstalar módulo de gimnasio al aire libre que

se habia desmontado a solitud, se verifican medidas

de cerramiento con interventoria.

40.





23

Sábado	13 de Mayo de 2023 Clima: Nublado Personal obra: Cuadrilla Ornamentación. - Se realizan actividades de Adhesión y Mantenimiento mallas. Anticorrosivo y Pintura. H3M?
Domingo	14 de Mayo de 2023 Día de descanso - No Actividades. H3M?
Lunes	15 de Mayo de 2023 Día: Nublado. pero se necesita limpieza debido a las lluvias del día anterior. Actividades: Se realizan actividades de Ornamentación con pintura, anticorrosivo y reparación mallas. - Se realizan mediciones de las áreas a intervenir con el cambio de adoquín. Se definen los sitios por parte del contratista y se solicita a Interventoría el voto de los Sectores a intervenir teniendo en cuenta las cantidades máximas del balance actual del frente Villatlena. H3M?
Lunes	15 DE MAYO DEL 2023 Clima → Nublado Personal en obra → 1 Maestro, 2 Ayudantes, 1 Auxiliar de residente, 2 Ornamental. Actividades realizadas → 1. Reparación de deformación en la deformación de la excavación para el retiro del adoquín. 2. Mantenimiento de malla subterránea (mantenimiento de tubería y aplicación de pintura). Respuesta a solicitud del contratista → Se realiza reunión con la comisión de contratista y el maestro para el análisis de las zonas donde se requiere la reparación del frente adoquín. Se requiere solicitar dichos áreas con la autorización porque se maximizan las cantidades ya previstas. <i>Alfonso Recero</i> <i>Alfonso Recero</i>
Martes	16 DE MAYO DEL 2023 Clima → Nublado Personal en obra → 1 Maestro, 2 Ayudantes, 1 Auxiliar de residente, 1 HSO Actividades realizadas → 1. Se continúa el retiro del adoquín en zona B1. Nota → Se toman medidas preventivas con la comisión de intervención <i>Alfonso Recero</i> <i>Alfonso Recero</i>



24

Martes 16 de mayo de 2023.

Clima: nublado.

Personal de obra: Cuadrilla obra civil, cuadrilla ornamentación.

Actividades realizadas: Se toman medidas del área de concreto fundido, de los módulos de cerramiento, patentes y se desmonta adoquín en zonas de común acuerdo con la interventora. (A y B)

[Firma]

Miércoles 17 de mayo de 2023.

Clima: mañana nublado / soleado.

Personal de obra: Cuadrilla obra civil 12

Actividades realizadas: Se replantea terreno para instalar adoquín zona B, se instalación de adoquín, además se instala mortero, con malla gallinero.

[Firma]

MIÉRCOLES 17 de Mayo del 2023

Clima → Nublado - 9:00am Soleado

Personal en obra → 1 maestro, 2 oficiales, 1 capataz, 1 auxiliar residente

Actividades realizadas → Replanteo para reinstalación de adoquín zona B se instala mortero y malla tipo gallinero

[Firma]

Nota.

Se versa tramos a intervenir de adoquín con la supervisión se aprobaron 5 tramos en total por la parte alta al lado de la vía se cambia o se levanta o se reinstala un 90% del tramo. Termina zona blanda de Sendero con el diseño anterior de la zona intervenida.

[Firma]

Se inicia retiro de Adoquín en las zonas indicadas por interventoría.

[Firma]



25

Jueves	18 de Mayo de 2023. Clima: soleado mañana. Personal: 2 Cuadrillas de Civil. - Se revisan los tramos a intervenir de retiro, reparación de base, reinstalación, sello y acabado de adoquin, así como las necesidades adicionales y se encuentra un aumento en el presupuesto destinado al parque Villa Helene que debe ser revisado en Comité de Obra. - Se continúan actividades de reinstalación adoquin, limpieza con hidrolavado y retiro del adoquin en las zonas indicadas por la supervisión HBM'
Viernes	19 de Mayo del 2023 Clima → Soleado Personal en obra → 1 Maestro, 2 Operarios, 2 ayudantes Actividades realizadas → 1. Lavado de adoquin para reinstalar. 2 Reinstalación de adoquin zona B con sello. 3 Retiro de adoquines zona A. HBM'
Viernes	19 de Mayo del 2023 Clima → Soleado Personal en obra → 1 Maestro, 2 Operarios, 2 ayudantes, 1 residente, 1 HGO 1 auxiliar del residente Actividades realizadas → 1. Lavado de adoquin para reinstalar. 2 Reinstalación de adoquin zona B con sello en concreto. 3 Retiro de adoquines zona A. Observaciones → Debido a la supervisión se toma la decisión de intervenir la zona A en totalidad con el fin de mejorar mejor los niveles del concreto y garantizar que la intervención que se realiza sea oportuna según las necesidades del contrato. HBM'
Sábado	20 de mayo del 2023 Clima: Soleado Personal de obra → Cuadrilla obra civil *2. Actividades realizadas. Se desinstala adoquin, se lava adoquin y se reinstala adoquin además se replantea terreno con subbase granular. HBM'



26

Domingo 21 de mayo de 2023.
No se realizan actividades día de descanso.

Lunes 22 de mayo de 2023
No se realizan actividades día feriado.

Martes 23 de mayo de 2023
clima. nublado tarde.
Personal de obra: Cuadrilla ornamentación #2.
Actividades realizadas se continúa con la reinstalación de Adoquin y se replantea terreno para continuar con la actividad.

H3M'

MARTES 23 DE MAYO DEL 2023
Clima → Nublado
Personal en obra → 1 Maestro, 2 Operarios, 2 Ayudantes, 1 Residente, 1 auxiliar residente.
Actividades realizadas → 1. Reinstalación de adoquin zona A1 2. Riego de adoquines zona A2 3. Riego de terreno zona A1. *Alfonso Peralta* *Inspector* *Alfonso Peralta* *Inspector*

MIÉRCOLES 24 DE MAYO DEL 2023
Clima → Soleado, Nuboso 8:00pm a 4:00pm
Personal en obra → 1 Maestro, 2 Operarios, 2 Ayudantes.
Actividades realizadas → 1. Reinstalación de adoquin zona A1 2. Riego de terreno zona A2 3. Corte en pulidora de adoquines para banda de adoquines en concreto a lavados de adoquines *Alfonso Peralta* *Inspector* *Alfonso Peralta* *Inspector*

JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023
Clima → Nublado
Personal en obra → 1 Maestro, 2 Operarios, 1 Ayudante.
Actividades realizadas → 1. Reinstalación de adoquin zona A1 2. Banda de adoquines de 15m para adoquin reinstalado zona B 3. Conformación de terreno en obra para bacheo (valla metálica de 3/8" pines verticales y 1 longitudinal) *Alfonso Peralta* *Inspector* *Alfonso Peralta* *Inspector*

Jueves 25 de mayo del 2023
clima → nublado.



27

Personal de obra → Cuadrilla de obra civil + 2.
Actividades de obra. Se continúa con la instalación
de adoquín. Además se conforma terreno y se
funde concreto en zona blanda. *HJM*

Viernes 26 de mayo de 2023.

Clima: Soleado

Personal de obra = Cuadrilla de obra civil.

Actividades realizadas. Se continúa con la instalación
de adoquín.

VIERNES

26 DE MAYO DEL 2023

Clima → Soleado

Personal en obra → 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Reciente, 1 aux. reciente

Actividades realizadas → 1. Instalación de adoquín Zona A *[Firma]*
[Firma]
Andrés Jara

Sábado 27 mayo de 2023

Clima: Soleado

Personal de obra. Cuadrilla obra civil

Actividades realizadas. Se continúa con la instalación de
adoquín *HJM*

SABADO

27 DE MAYO DEL 2023

Clima → Soleado

Personal de obra → 1 Oficial, 1 Ayudante

Actividades realizadas → Se continúa con la instalación de adoquín en
la zona A *[Firma]*
[Firma]

Domingo

28 de mayo de 2023

No se trabaja por ser día de descanso.

Lunes

29 de mayo.

Clima: Soleado.

Cuadrilla de Obra Civil.

Se continúa instalación de Adoquín

VIERNES

29 de mayo del 2023

Clima → Soleado

Personal en obra → 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Reciente.



28

	Actividades realizadas → 1. Remediación de adopción en Zona A2 2. Bando de quete en zona A1. <i>Alexandra Peralta</i>
	Observación → En el parque hay actividades de comunicación pendientes <i>Alexandra Peralta</i>
martes	30 de mayo del 2013
	Clima → Soleado
	Personal en obra → 1 Oficial, 1 Ayudante
martes	30 de mayo del 2013
	Actividades realizadas → 1. Remediación de adopción en Zona A2. <i>Alexandra Peralta</i>
	Clima → Soleado
	Personal de obra → Cuadrilla obra civil
	Actividades realizadas, se continúa con la reinstalación de adopción
miércoles	31 de mayo del 2013
	Clima → Soleado
	Personal de obra: cuadrilla de obra civil
	Actividades realizadas, se continúa con la reinstalación de adopción
miércoles	31 de mayo del 2013
	Clima → Soleado
	Personal en obra → 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Auxiliar residente
	Actividades realizadas → 1. Remediación de Adopción en Zona A2 <i>Alexandra Peralta</i>

ACTAS DE COMITÉ

	FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-034
		Versión: 0.0
		Página de

ACTA No.	6
OBRA: Montepionales y Recuperación del equipamiento urbano en parques, Estaciones deportivas y espacios públicos del municipio de Buenavista, Grupo 1	
Lugar:	Fecha: Mayo 5 / 2023
Hora Inicio: 10:00	Hora Fin:
TEMAS TRATAR: Balance de obra y avance de la misma	
% obra programada 9.6 % obra ejecutado 15.77	
DESARROLLO DEL COMITÉ	
<ul style="list-style-type: none">- El contratista hace entrega los análisis unitarios de los ítems no previstos a la interventoría los cuales ya fueron revisados y se entregan a la supervisión del municipio para su aprobación- El contratista hace entrega de Balance General de los grupos Ocas, Buenavista, Villahelme y concordando proyectando un valor de \$695'000.000 aproximado y además se proyecta un valor de \$85'000.000 por invertir en los grupos Alpuerto y Real de Minas cumpliendo con el 100% del valor contratado y el 50% del adicional para aprobación de supervisión de la alcaldía- Se informa por parte de los profesionales Secretos que se continúe trabajando con los talleres, edites y poblados en los talleres que se realizan en el grupo para minimizar fechas de riesgo (amenazas) actualmente se continúa trabajando con las actividades a realizarse- La interventoría se compromete a entregar revisados la ^{siguiente} entrega, entre (25) para el lunes a medio día	



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 91 de 189

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

ASISTENTES

[illegible]

Código: F-GDI-5000-237.38-021	Versión: 0.0	Página de
Elaboró: Secretaría de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 91 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

ACTA No.	7
OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SUAREZMANCA	
Lugar: Oficina Alcaldía de Glimay	Fecha: Mayo 12/2023
Hora Inicio: 11:00	Hora Fin:
TEMAS TRATAR: AVANCE DE OBRA	
1. obra programada *Actividades ejecutadas	
1. obra ejecutada *fuentes en ejecución	
DESARROLLO DEL COMITÉ	
<ul style="list-style-type: none">*Porcentaje programado = 15,27%Porcentaje ejecutado = 24,09%*En el momento actual se encuentran en ejecución de los parques Lineal Río de Oro, Villa Helena y los dos bajos.*La supervisión recomienda aumentar los rendimientos para poder terminar y cumplir con los tiempos estipulados.*Se cita al contratista a mesa de trabajo el día de hoy a las 3 pm con el fin de revisar N.P con la administración.*La supervisión solicita que si es el caso, el contratista y la interventoría deben solicitar el posible adelanto y prorroga.*Ya se presentaron papeles que están en revisión por parte de la supervisión y existen otros que están en ajuste por parte del contratista.*El contratista manifiesta la necesidad de poder definir lo más urgente cuales son los parques a intervenir y el alcance de cada uno de ellos.*El contratista el día de hoy piensa entregar documentos del acta para poder ir revisando y adelantando todo.*La interventoría manifiesta que se revisará el tema del tema de porcentaje de mujeres y discapacidad, con el fin de tener cumplimiento.	



- * El contratista manifiesta que revisará el tema del personal (mujeres y discapacitados) con el fin de cumplir con el tema.
- * Componente HSE: Ya se adelantó el informe #2 y ya se pasará para revisión del con la interventoría.
- * La interventoría revisará lo del tema de las calles informales con el fin de poder cumplir con la serialización.
- * El contratista piensa ingresar la otra semana a obras, iniciando con el tema del muro.
- * La supervisión solicita que el componente social debe manejar el tema con la comunidad, haciendo socializaciones y demás.
- * El contratista manifiesta y muestra el neteo constructivo para el tema del muro a obra, el cual será revisado y aprobado por parte de la interventoría.
- * Componente social: todo está ok, el proyecto adelantado en dicho tema.

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

*Mesa técnica revisión N.P. y alcance de cada intervención
12/05/2023 3:00 p.m.
*Entrega de acta parcial 13/05/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Rodríguez Moreno	Apoyo Supervisión	[Firma]
Sandro C. Ros J	Coordinador Técnico	[Firma]
Honor A. Buelvas Moya	Residente Contratista	[Firma]
Eugenio Muñoz	Trabajadora Social	[Firma]
Berlyne Flores Antón	Supervisor Alcalde	[Firma]
Paula Belay Bonilla G.	Interventora	[Firma]
Rene A. Pineda M	Director de Obras	[Firma]
DNI ALEXANDER ALVAREZ CARRILLO	P. HSEQ.	[Firma]
ANJE JOHANNA GÓMEZ GÓMEZ	Prof. HSEQ Intervent.	[Firma]
Raul Carrillo Z.	Apoyo Supervisión	[Firma]
Letra Mariana Diana Ardila	Apoyo Supervisión	[Firma]

ACTA No.	08		
OBRA:	Adecuación de parques grupo 1 interventoría		
Lugar:	Parque Rio de Oro	Fecha:	14/05/2023
Hora Inicio:	8:00 a.m.	Hora Fin:	9:30 a.m.
TEMAS TRATAR:			
* Adecuados ejecutados			
* Porcentaje programado y ejecutado			
DESARROLLO DEL COMITÉ			
* Porcentaje programado = 24,11%			
Porcentaje ejecutado = 26,84%			
* Se realiza recorrido de obra, la interventoría manifiesta que se ve poco movimiento de obra, en día hoy de oro el martes y miércoles no trabajan, la supervisión recomienda incluir gente y aumentar tendimientos.			
* El contratista manifiesta que el día miércoles y jueves existen campamentos material y ya se inicio hoy de nuevo actividades en obra.			
* Se solicita presentar el balance nuevamente, con el fin de tener precios reales, así mismo se debe presentar acta de pactación de precios y modificación.			
* El contratista entrega acta de obra parcial el día de hoy a la interventoría para firmas y poder radicar a la supervisión para tener y continuar el trámite.			
* El contratista manifiesta que se seguirá con ejecución en el parque Rio de Oro, falta pasar propuesta del tema de los juegos infantiles.			
* El día de hoy en días no se está trabajando, se está trabajando en villa Hekma y en el rio de oro.			
* El contratista manifiesta que la cuadrilla netalica estará en			



- El parque lineal río de oro, la cuadrilla de demarcación de lasas en el muro exterior contubo nate, otra cuadrilla de demarcación en el parque olas y fente civil en el parque villa Helona.
- * El porcentaje muestra en acciones, no obstante se recomienda aumentar, incluso personal y mejorar rendimientos para poder cumplir.
 - * El cda de los postes queda definido con el mismo que se definió para el cerramiento.
 - * La supervisión se compromete a entregar, revisión de cups a máxima el día martes 23/05/2023.
 - * Aún falta por pagar otros precios que se entregan pasando por el contratista para revisión de intercentro y Supervisión.
 - * La interventoría manifiesta que esta semana no se cumplió con las cuadrillas y/o fentes mínimas requeridos, se recomienda poder revisar el tema y poder cumplir y de ser posible aumentar.
 - * En el parque de olas, se está trabajando en el diseño del muro para poder pasar a aprobación de taller, se compromete a entregar el diseño al próximo martes 23/05/2023.
 - * El contratista solicita a la supervisión definir el alcance de los parques para poder actuar en ejecución.
 - * Componente social= está pendiente el comité de coordinación, hasta cuando se tengan todos los cups y demás se realizará.
 - * A la comunidad se le comparte el alcance del mantenimiento, no obstante alguna otra duda, que se dirijan a la alcaldía o que se consulte en la plataforma del secorp 2.
 - * Componente HSEQ: todo marchando OK.
 - * Se hace recordatorio de obra en villa Helona, observando los ejes de los trabajos.
 - * Ya se termina el cerramiento, se solicitó estudiar el tema de una posible "protección" para mejorar estabilidad del cerramiento.

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

Revisión de qpus 23/05/2023

del año del onero 23/05/2023

*Acta parcial 19/05/2023.

ASISTENTES

[illegible]

	FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-034
		Versión: 0.0
		Página de

ACTA No.	09
OBRA:	Mantenimiento parques juegos intercomunal
Lugar:	Parque villa Helena
Fecha:	16/03/2023
Hora Inicio:	8:30 a.m.
Hora Fin:	

TEMAS TRATAR:
* Actividades establecidas
* Reportes programados y ejecutados

DESARROLLO DEL COMITÉ

- * Reportes programados = 33,24%
Reportes ejecutados = 36,55%
- * El contratista manifiesta y recomienda que es importante tener en cuenta que el comité sea desarrollado en sitio donde se pueda trabajar cómodamente y con el PC
- * La supervisión manifiesta que se estudiará el tema del desarrollo del comité.
- * La interventoría manifiesta que es importante cuidar lo de los temas del comité con anterioridad y poder definir.
- * La interventoría manifiesta que se está trabajando con la programación inicial y con ítem no previstos, pactados, esta semana ya el porcentaje baja y se presentan atrasos evidentes, muy poco personal en obra.
- * El contratista manifiesta que se mejorará el rendimiento para no presentar posibles atrasos.
- * Al día de hoy se tienen 1 ítem en villa Helena, 2 ítems en bacteria 2 (rio de oro), alrededor de 9 personas, para lo cual se manifiesta que es muy poco personal.



* En el parque de olas no se está trabajando en el momento, solo se está trabajando en barrera y en villa Helena.

* La empresa solicita el balance urgente, con el fin, de poder definir el balance completo.

* El día miércoles 31 de mayo se entregará un balance de obra para ir llegando un cierre financiero.

* El contratista entregará al diseño del muro del parque olas a lo albaldo para su aprobación al día de hoy.

* Se estima que la obra civil en parque villa Helena se terminaría el día 6 de junio 2023.

* Contratista solicita aprobar Apus no productivos con el fin de abrir actividades para su ejecución y a su mismo abrir campos de trabajo.

* También se solicita que por parte de la entidad se realice gestiones por honorarios para los actos de pago.

* Interventoría solicita visita porque la concuerda con el fin de abrir mas frentes de trabajo al contratista.

* Se prevé que la próxima semana haya mas ingreso de personal para ejecutar mas actividades dependiendo de aprobación de Apus.

* Se programa visita para el parque la concuerda el día martes 30 de mayo 2023. a las 2pm.

* Se propondrá como nuevo Apu. vias pto de drenajes para el mantenimiento del parque villa Helena junto al río de olas.



Versión: 0.0

Página 100 de 189

2 da 5

ASISTENTES

[illegible]



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Acta y Memoria de Cantidades # 1.

		ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 017 de 2023										Código: F-GDI-5000-238,37-036 Versión: 0.0 Fecha de emisión: Mayo-20-2019 Página 1 de 3	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1 ACTA DE RECIBO FINAL										FECHA: 26 DE MAYO DE 2023	
		OBJETO: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO D1										19.03%	
		VALOR INICIAL (incl. IVA): \$ 940,881,874.00										VALOR TOTAL: \$ 940,881,874.00	
		COMISIONES ORIGINALES										COMISIONES CONTRATUALES VIGENTES	
ITEM	ESPECIFICACION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
1.06	PRELIMINARES				\$ 24,887,698.00		\$ 24,887,698.00		\$ 24,887,698.00		\$ 24,887,698.00		\$ 24,887,698.00
1.01	1.01 Demolición de pilas y canchales en concreto espesores e=0.20 m, incluye radio y disposición final de escombros	m3	54.80	\$ 168,862.00	\$ 9,230,957.00	22.75	\$ 3,842,096.00	10.05	\$ 1,687,264.10	10.05	\$ 1,687,264.10		\$ 1,687,264.10
1.02	1.02 Levantamiento de manzanillas existentes dentro a la vista, incluye protección de identificación por alfileres (5 años)	m2	664.00	\$ 9,963.00	\$ 6,607,702.00	70.00	\$ 696,510.00	70.00	\$ 696,510.00		\$ 0.00		\$ 0.00
1.03	1.03 Señalética, incluye radio y disposición final	m2	152.00	\$ 5,378.00	\$ 817,456.00	1.00	\$ 5,378.00	1.00	\$ 5,378.00		\$ 0.00		\$ 0.00
1.04	1.04 Demolición de manzanillas hasta espesores de e=0.2, incluye radio y disposición final	m2	123.00	\$ 16,374.00	\$ 2,004,002.00	16.50	\$ 269,171.00	16.50	\$ 269,171.00		\$ 0.00		\$ 0.00
1.05	1.05 Demolición de manzanillas hasta espesores de e=0.2, incluye radio y disposición final	m3	20.20	\$ 157,554.00	\$ 3,182,198.00	24.34	\$ 3,842,096.00	24.34	\$ 3,842,096.00		\$ 0.00		\$ 0.00
1.06	1.06 Corte de piso en concreto para demolición, profundidad de corte mayor a 10 cm en el caso del asfalto del 200%	m	185.00	\$ 9,876.00	\$ 1,826,880.00	76.00	\$ 749,700.00	76.00	\$ 749,700.00		\$ 0.00		\$ 0.00
1.07	1.07 Diámetro de canchales de basalto, carga y radio según se indique	und	14.00	\$ 20,845.00	\$ 291,830.00	2.00	\$ 41,690.00	2.00	\$ 41,690.00		\$ 0.00		\$ 0.00
1.08	1.08 Mantenimiento de señalética incluye pintura, arrastre, arrastre y soldadura	und	36.00	\$ 11,912.00	\$ 428,832.00	16.00	\$ 190,592.00	16.00	\$ 190,592.00		\$ 0.00		\$ 0.00
2.06	2.06 RESTAURACION PISO CANCHA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 78,889,478.00		\$ 78,889,478.00		\$ 78,889,478.00		\$ 78,889,478.00		\$ 78,889,478.00
2.01	2.01 Encuentro de material de concreto, incluye radio y disposición	m3	16.00	\$ 73,681.00	\$ 1,178,900.00	25.17	\$ 1,860,381.00	25.17	\$ 1,860,381.00	7.76	\$ 568,458.18	7.76	\$ 568,458.18
2.02	2.02 Encuentro de Zanja Ancha = 0.30 m Profundidad = 0.75 m, incluye carga, radio y disposición final	m	5.00	\$ 67,454.00	\$ 337,270.00	1.00	\$ 67,454.00	1.00	\$ 67,454.00		\$ 0.00		\$ 0.00
2.03	2.03 Barrido manual compactado con cantidad de pedregal	m3	16.00	\$ 64,163.00	\$ 1,026,608.00	3.00	\$ 192,489.00	3.00	\$ 192,489.00		\$ 0.00		\$ 0.00
2.04	2.04 Barrido con material compactado con cantidad de pedregal	m3	6.00	\$ 40,342.00	\$ 242,052.00	8.00	\$ 322,736.00	8.00	\$ 322,736.00		\$ 0.00		\$ 0.00
2.05	2.05 Tratamiento y sellado de juntas de piso con asfalto	m	192.00	\$ 13,176.00	\$ 2,529,792.00	60.00	\$ 790,560.00	60.00	\$ 790,560.00		\$ 0.00		\$ 0.00
2.06	2.06 Piso en concreto 3000 Psi Espesor 0.12 m, Incluye Acero de Refuerzo	m2	312.00	\$ 167,219.00	\$ 52,172,308.00	212.56	\$ 34,268,711.00	212.56	\$ 34,268,711.00	70.22	\$ 11,320,795.18	70.22	\$ 11,320,795.18
2.07	2.07 Reposición Bordes: Concreto en Concreto 3000 Psi Fundido en Sitio, Sección 0.10m x 0.30m, incluye acero de refuerzo	m	75.00	\$ 62,365.00	\$ 4,677,375.00	10.00	\$ 623,650.00	10.00	\$ 623,650.00		\$ 0.00		\$ 0.00
2.08	2.08 Mantenimiento de Grutas sintéticas para canchales	m2	210.00	\$ 3,545.00	\$ 744,450.00	170.00	\$ 602,650.00	170.00	\$ 602,650.00		\$ 0.00		\$ 0.00
2.09	2.09 Reposición de Grutas sintéticas para canchales	m2	130.00	\$ 14,318.00	\$ 1,861,340.00	90.00	\$ 1,288,620.00	90.00	\$ 1,288,620.00		\$ 0.00		\$ 0.00
2.1	2.1 Reposición de adoquines de ardo codificados, incluye radio y disposición final	m2	78.00	\$ 170,941.00	\$ 13,333,298.00	40.00	\$ 7,077,640.00	40.00	\$ 7,077,640.00		\$ 0.00		\$ 0.00
2.11	2.11 Reposición mezcla de concreto en Caliente tipo MTC-10 (Impresor carpeta 5.7 cm) incluyendo (1kg) de resina con emulsión de resina, repido con resina especificaciones Intra [Incluye radio y disposición final material de concreto]	m3	1.50	\$ 984,068.00	\$ 1,476,104.00	1.00	\$ 984,068.00	1.00	\$ 984,068.00		\$ 0.00		\$ 0.00
3.00	3.00 EQUIPAMIENTO METALICO, TABLERO Y ARCOS				\$ 267,631,348.00		\$ 267,631,348.00		\$ 267,631,348.00		\$ 267,631,348.00		\$ 267,631,348.00
3.01	3.01 Reposición cerramiento en Varilla 50% y Tubo Aguas Negras TP, incluye estructura, anclajes, disposición final, barro deteriorado	m2	190.20	\$ 3,935,685.00	\$ 748,402,000.00	250.00	\$ 84,884,350.00	250.00	\$ 84,884,350.00	30.00	\$ 10,159,950.00	30.00	\$ 10,159,950.00
3.02	3.02 Mantenimiento para malla negra 8 mm x 8 mm, incluye estructura	m2	340.00	\$ 42,383.00	\$ 14,410,220.00	1,350.00	\$ 57,112,500.00	1,350.00	\$ 57,112,500.00		\$ 0.00		\$ 0.00
3.03	3.03 Reposición de cerramiento en malla elaborada incluye pintura y disposición final (barro deteriorado)	m2	225.00	\$ 242,054.00	\$ 54,462,150.00	300.00	\$ 72,616,200.00	300.00	\$ 72,616,200.00	114.00	\$ 27,655,968.12	114.00	\$ 27,655,968.12
3.04	3.04 Cables en Concreto 3000 Psi para Soporte Tubo de Cerramiento	m3	4.50	\$ 1,157,144.00	\$ 5,207,148.00	8.06	\$ 9,326,881.00	8.06	\$ 9,326,881.00		\$ 0.00		\$ 0.00
3.05	3.05 Mantenimiento puentes de Miercoles, incluye radio y disposición final de material deteriorado	Und	10.00	\$ 120,000.00	\$ 1,200,000.00	2.00	\$ 240,000.00	2.00	\$ 240,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 0.0
Página 102 de 189

[illegible]

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 102 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA



Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 0.0
Página 103 de 189

		ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 017 de 2023									
		ACTA DE RECIBO PARCIAL 3 ACTA DE RECIBO FINAL									
		OBJETO : MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 01									
		FECHA: 29 DE MAYO DE 2023									
		VALOR INICIAL (incl. IVA): \$ 640,891,874.00									
		VALOR TOTAL: \$ 640,891,874.00									
		% EJECUCION (%): 19.03%									
		EJECUTADO PRESENTE ACTA Nº1									
		EJECUTADO ACUMULADO									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES ORIGINALES									
		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES									
		ACTA DE MODIFICACION No 1 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 1 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 2 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 3 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 4 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 5 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 6 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 7 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 8 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 9 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 10 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 11 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 12 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 13 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 14 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 15 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 16 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 17 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 18 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 19 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 20 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 21 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 22 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 23 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 24 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 25 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 26 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 27 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 28 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 29 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 30 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 31 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 32 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 33 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 34 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 35 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 36 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 37 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 38 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 39 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 40 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 41 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 42 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 43 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 44 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 45 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 46 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 47 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 48 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 49 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 50 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 51 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 52 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 53 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 54 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 55 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 56 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 57 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 58 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 59 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 60 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 61 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 62 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 63 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 64 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 65 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 66 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 67 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 68 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 69 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 70 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 71 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 72 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 73 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 74 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 75 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 76 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 77 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 78 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 79 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 80 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 81 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 82 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 83 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 84 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 85 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 86 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 87 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 88 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 89 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 90 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 91 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$									
		CONDICIONES DE MODIFICACION No 92 del 30 de abril de 2023									
		CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL									



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 0.0
Página 104 de 189

ITEM		ESPECIFICACION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	ACTA DE MODIFICACION No 1 del 30 de abril de 2023	CANT	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES	CANT	VALOR PARCIAL	EJECUTADO PRESENTE ACTA N°1	CANT	VALOR PARCIAL	EJECUTADO ACUMULADO
ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 017 de 2023 ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL OBJETO: MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 01 VALOR INICIAL (incl. IVA): \$ 540.581.874.00 VALOR TOTAL: \$ 540.581.874.00 % EJECUCION (%): 19.03% FECHA: 28 DE MAYO DE 2023																		
CONDICIONES ORIGINALES																		
1	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 388.346.256.00			\$ 388.346.256.00			\$ 388.346.256.00			\$ 388.346.256.00			\$ 388.346.256.00
2	Administración 3%					\$ 11.650.287.880.00			\$ 11.650.287.880.00			\$ 11.650.287.880.00			\$ 11.650.287.880.00			\$ 11.650.287.880.00
3	Imprevistos 5%					\$ 19.427.143.00			\$ 19.427.143.00			\$ 19.427.143.00			\$ 19.427.143.00			\$ 19.427.143.00
4	Costos Indirectos (ALI 48%)					\$ 147.742.503.00			\$ 147.742.503.00			\$ 147.742.503.00			\$ 147.742.503.00			\$ 147.742.503.00
5	VALOR COSTO TOTAL					\$ 667.166.189.00			\$ 667.166.189.00			\$ 667.166.189.00			\$ 667.166.189.00			\$ 667.166.189.00
6	FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS					\$ 23.482.816.00			\$ 23.482.816.00			\$ 23.482.816.00			\$ 23.482.816.00			\$ 23.482.816.00
7	VALOR TOTAL OBRA					\$ 690.649.005.00			\$ 690.649.005.00			\$ 690.649.005.00			\$ 690.649.005.00			\$ 690.649.005.00
VALOR PRESENTE ACTA VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO): VALOR PRESENTE ACTA VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):																		
NOTA: 1. El Interventor Supervisor certificará, por escrito, la conformidad de las obras, con base en los reportes presentados. 2. El recibí por parte de la Interventoría ya autorizada de las obras ejecutadas, no sobre el contrato de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. 3. Hacen parte de la presente acta las memorias de cálculo elaboradas suscritas por el Contratista e Interventor. Para constancia de lo anterior firmamos en la presente:																		
Firma:  Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma:  Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma:  Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma:  Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma: Nombre: JUAN CARLOS PARDO Interventor: JESSE SANCHEZ Firma:																		

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 104 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 0.0
Página 105 de 189

[illegible]

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 105 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 0.0
Página 106 de 189

[illegible]

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 106 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 107 de 189

[illegible]

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 107 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 108 de 189

[illegible]



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 0.0
Página 109 de 189

[illegible]

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 109 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 110 de 189

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES		ELABORÓ		FECHA	
					
Código: BUC-001-000-004-17-0000 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página:		Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página:		Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página:	
OBJETO: MANEJO Y RECLUTAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PARQUES ESCOLARES DEPORTIVOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS DE BUCARAMANGA, GRUPO 1					
CAPÍTULO:	3	DESCRIPCIÓN METALICO:	3.08	ITEM:	3.08
LOCALIZACIÓN:					
ESPECIFICACIONES:					
ACTA:					
TOTAL ACUMULADO:					
TOTAL A PAGAR ACTA No. 01					
TOTAL A PAGAR ACTA No. 01					

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 110 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 111 de 189

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 111 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

[illegible]

			MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES			Origen: F-GDI-5000-238,37-036			Activos: 1.0			Fecha registral: 10/06/2022			Página: 112											
FECHA: 27/06/2022			BLASCO			Municipio: Buenavista			Municipio: Buenavista			Municipio: Buenavista			Municipio: Buenavista											
OBJETO: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESCENARIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, GRUPO 1																										
CAPÍTULO	3	CERRAMIENTO METÁLICO, TABLERO Y ARCOS	ITEM	3.07		LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				URBACIÓN	ACTA				TOTAL ACUMULADO										
							M	B	L	Area		CMPT	Nro. 1	Nro. 2	Nro. 3		Nro. 4	Nro. 5	Nro. 6							
							BLASCO							5.47	15.08		82.32	1.00	82.32						82.32	
							A-2							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							A-3 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							A-4 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							F-42 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-42 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-43 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-44 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-45 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-46 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-47 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-48 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-49 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-50 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-51 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-52 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-53 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-54 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-55 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-56 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-57 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-58 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-59 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-60 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-61 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-62 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-63 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-64 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-65 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-66 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-67 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-68 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-69 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-70 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-71 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-72 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-73 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-74 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-75 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-76 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-77 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-78 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-79 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-80 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-81 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-82 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-83 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-84 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-85 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-86 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-87 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-88 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-89 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-90 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-91 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-92 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-93 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-94 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-95 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-96 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-97 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-98 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-99 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-100 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-101 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-102 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-103 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-104 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-105 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-106 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-107 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-108 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-109 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
							G-110 (HUECO)							1.40	1.30		2.00	1.00	2.00						2.00	
				G-111 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00					
G-112 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-113 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-114 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-115 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-116 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-117 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-118 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-119 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-120 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-121 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-122 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-123 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-124 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-125 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-126 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-127 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-128 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-129 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-130 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-131 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-132 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-133 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-134 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-135 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-136 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-137 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-138 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-139 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-140 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-141 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-142 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-143 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-144 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-145 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-146 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-147 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-148 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-149 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-150 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-151 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-152 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-153 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-154 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-155 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-156 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-157 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-158 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-159 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-160 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-161 (HUECO)							1.40	1.30	2.00	1.00	2.00						2.00									
G-162 (HUECO)							1.40																			



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 0.0
Página 113 de 189

FECHA		SOLICITUD		ELABORÓ		Aprobado: Rubén Moya		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES				Código: 7-4571-0000-058-27-0008				
				Versión: 1.0				
				Fecha aprobación: 2017				
				Página: 1				
OBJETO		MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO JUNTO A PARQUES ESCUELAS ESPORTIVAS Y ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (DEPTO)						
CAPÍTULO	Nº	ITEM	ITEM NO PREVIOS	UNID.	UNIDAD	UBICACIÓN		
				DIMENSIONES		ACTA		
				LOCALIZACIÓN	CANT	Nº 1	Nº 2	
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 3	Nº 4
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 5	Nº 6
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 7	Nº 8
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 9	Nº 10
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 11	Nº 12
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 13	Nº 14
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 15	Nº 16
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 17	Nº 18
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 19	Nº 20
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 21	Nº 22
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 23	Nº 24
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 25	Nº 26
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 27	Nº 28
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 29	Nº 30
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 31	Nº 32
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 33	Nº 34
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 35	Nº 36
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 37	Nº 38
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 39	Nº 40
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 41	Nº 42
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 43	Nº 44
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 45	Nº 46
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 47	Nº 48
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 49	Nº 50
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 51	Nº 52
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 53	Nº 54
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 55	Nº 56
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 57	Nº 58
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 59	Nº 60
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 61	Nº 62
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 63	Nº 64
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 65	Nº 66
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 67	Nº 68
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 69	Nº 70
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 71	Nº 72
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 73	Nº 74
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 75	Nº 76
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 77	Nº 78
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 79	Nº 80
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 81	Nº 82
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 83	Nº 84
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 85	Nº 86
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 87	Nº 88
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 89	Nº 90
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 91	Nº 92
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 93	Nº 94
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 95	Nº 96
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 97	Nº 98
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 99	Nº 100
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 101	Nº 102
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 103	Nº 104
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 105	Nº 106
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 107	Nº 108
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 109	Nº 110
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 111	Nº 112
				REPARACIÓN	2.00	2.00	Nº 113	Nº 114
				REPARACIÓN	2.00	2.00		

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 113 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

		MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES		Código: F-GDI-5000-238,37-036	
FECHA: 03/03/2023		ESTADO:		Versión: 0.0	
OBJETO:		MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMENGA, DEPARTAMENTO DE BUCARAMENGA		Fecha aprobación:	
CAPÍTULO:		5		Página:	
Firma: <u>Armando Bustos Noya</u>					
OBJETO:		MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMENGA, DEPARTAMENTO DE BUCARAMENGA			
CAPÍTULO:		5			
ITEM:		SUD			
LOCACION		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA			
BARRIO Y DESCRIPCION DEL AREA		BARR			



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 115 de 189

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES		Codigo: F-024-S006-23M-37-081	
FECHA		5/11/2023		Versión: 1.0	
OBJETO		MANEJO EN SITO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAJE UNIFORME EN PARQUEA, ESQUEMAS DEPORTIVOS Y ESQUEMAS PUBLICO DE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 1		Fecha aprobación:	
CAPÍTULO		5.		Página:	
CAPÍTULO		5.		ELABORADO	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrago Mejia	
CAPÍTULO		5.		Hugo Antonio Buitrag	

código: F-GDI -5000-237,38-020

Versión: 0.0

Página 115 de 189

Elaboró: secretaria de Infraestructura

Revisó: SIGC

Aprobó: SIGC

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES										Código: F-GDI-5000-238,37-036																			
FECHA:		2023/03/03										Versión: 0.0																			
OBJETO:		MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCUELAS DEPORTIVAS Y ESCUELAS PUEBLO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (GRUPO I)										Fecha aprobación:																			
CAPÍTULO		S										Página:																			
ITEM		E.D.S										ELABORÓ: Ineser Almeida Buitrago Moya																			
CANTIDAD y Subtotales respectivos grupos		UNIDAD										ASOCIACION										BUCARAMANGA									
B239		0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										1.00 0.50 2.00 1.00 0.00										1.00 0.50 2.00 1.00 0.00									
B440		15.47 1.40 21.69 1.00 31.89										2.00 0.60 1.20 1.20 1.20										2.00 0.60 1.20 1.20 1.20									
B441		5.78 1.41 8.15 1.00 8.15										1.64 0.58 1.13 1.00 1.13										1.64 0.58 1.13 1.00 1.13									
B442 (red)		2.51 0.30 1.31 1.00 1.31										0.54 0.24 0.06 1.00 0.06										0.54 0.24 0.06 1.00 0.06									
B443 (red)		0.40 0.48 0.18 1.00 0.18										1.78 0.58 14.79 1.00 14.79										1.78 0.58 14.79 1.00 14.79									
B444 (red)		1.40 0.30 1.12 1.00 1.12										0.00 0.40 0.34 1.00 0.34										0.00 0.40 0.34 1.00 0.34									
B445 (red)		0.68 0.30 0.34 1.00 0.34										0.68 0.30 0.30 1.00 0.30										0.68 0.30 0.30 1.00 0.30									
B446 (red)		1.21 0.42 0.51 1.00 0.51										0.52 0.48 0.50 1.00 0.50										0.52 0.48 0.50 1.00 0.50									
B447 (red)		1.29 0.50 0.30 1.00 0.30										1.22 0.40 0.20 1.00 0.20										1.22 0.40 0.20 1.00 0.20									
B448 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B449 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.50 2.12 2.76 1.00 2.76										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B450 (red)		0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B451 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B452 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B453 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B454 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B455 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B456 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B457 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B458 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B459 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B460 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B461 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B462 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B463 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B464 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B465 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B466 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B467 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B468 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B469 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B470 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B471 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B472 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B473 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B474 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B475 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B476 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B477 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B478 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B479 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B480 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B481 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B482 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B483 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B484 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B485 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B486 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B487 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B488 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B489 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B490 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B491 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B492 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B493 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B494 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B495 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B496 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B497 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B498 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B499 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B500 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B501 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B502 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B503 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B504 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B505 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B506 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B507 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B508 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B509 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B510 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B511 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B512 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B513 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B514 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B515 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B516 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B517 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B518 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B519 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B520 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B521 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B522 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B523 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B524 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B525 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B526 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B527 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B528 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B529 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B530 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B531 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B532 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B533 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B534 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B535 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B536 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B537 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B538 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B539 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50									
B540 (red)		1.30 2.12 2.76 1.00 2.76										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22										0.11 1.30 0.11 2.00 0.22									
B541 (red)		1.00 0.50 0.50 1.00 0.50										1.00 0.50 0.50 1.00 0.50																			

		RESUMEN DE CÁLCULO DE CANTIDADES		Código: F-GDI-5000-238,37-036			
FECHA: 06/07/2023		ELABORÓ: Jhonny Arroyave Salazar, Mayo		Versión: 1.3			
				Fecha aprobación:			
				Página:			
OBJETO: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (GRUPO 1)							
CAPÍTULO	5	ITEM	5-00	UNID.	MT	RECUBRIDA	BUCARAMANGA
Locales y estructuras deportivas							
B514 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B518 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B522 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B526 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B530 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B534 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B538 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B542 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B546 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B550 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B554 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B558 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B562 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B566 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B570 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B574 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B578 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B582 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B586 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B590 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B594 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B598 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B602 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B606 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B610 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B614 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B618 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B622 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B626 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B630 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B634 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B638 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B642 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B646 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B650 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B654 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B658 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B662 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B666 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B670 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B674 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B678 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B682 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B686 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B690 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B694 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B698 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B702 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B706 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B710 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B714 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B718 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B722 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B726 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B730 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B734 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B738 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B742 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B746 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B750 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20
				0.09	0.56	2.20	1.89
				1.00	2.00	2.20	2.30
B754 (m2)				1.30	1.77	2.30	2.30
				0.11	1.00	2.20	2.20



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 0.0
Página 118 de 189

[illegible]

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 118 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES										Código: F-GDI-5000-238,37-036	
FECHA:		30/01/2023										Versión: 0	
		Elaboró: secretaria de Infraestructura										Página	
OBJETO:		MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PÁRQUE, ESCENARIOS DEPORTIVOS / ESCENARIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUGA/AMANESA, GRUPO 1										Elaboró: secretaria de Infraestructura	
CAPÍTULO	S	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	M ²	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
				Mantenimiento y recuperación de equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos / escenario público del municipio de Buga/Amansa, grupo 1	M ²	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				Mantenimiento y recuperación de equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos / escenario público del municipio de Buga/Amansa, grupo 1	M ²	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES		Código: F-GDI-5000-238,37-036						
				Versión: 1.0						
				Fecha aprobación:						
				Página:						
FECHA		5/04/2023		Honor Armas: Santiago Ugo						
OBJETO		MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESCENARIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 1								
CAPITULO	#	ITEM	S.UD	Unidad / denominación significativa	UNIDAD	m²	Asignación	BUCARAMANGA		
					1.32	1.32	1.00	15.48		0.06
					1.31	50.10	75.65	1.00	75.65	75.65
					0.38	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.14	3.30	0.84	1.00	0.84	0.04
					0.38	3.30	0.86	2.00	1.72	0.17
					0.14	3.30	0.84	2.00	2.68	0.09
					0.30	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.18	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.44	10.10	22.04	1.00	22.04	22.04
					1.18	1.31	6.79	1.00	6.79	6.79
					1.31	1.31	1.00	1.00	1.00	0.01
					1.32	1.32	7.02	1.00	7.02	7.02
					1.31	1.31	6.79	1.00	6.79	6.79
					0.44	50.10	22.04	1.00	22.04	22.04
					1.31	50.10	75.65	1.00	75.65	75.65
					0.38	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.14	3.30	0.84	1.00	0.84	0.04
					0.38	3.30	0.86	2.00	1.72	0.17
					0.14	3.30	0.84	2.00	2.68	0.09
					0.30	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.18	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					1.32	1.32	6.79	1.00	6.79	6.79
					1.31	50.10	75.65	1.00	75.65	75.65
					0.38	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.14	3.30	0.84	1.00	0.84	0.04
					0.38	3.30	0.86	2.00	1.72	0.17
					0.14	3.30	0.84	2.00	2.68	0.09
					0.30	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.18	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					1.32	1.32	6.79	1.00	6.79	6.79
					1.31	50.10	75.65	1.00	75.65	75.65
					0.38	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.14	3.30	0.84	1.00	0.84	0.04
					0.38	3.30	0.86	2.00	1.72	0.17
					0.14	3.30	0.84	2.00	2.68	0.09
					0.30	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.18	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					1.32	1.32	6.79	1.00	6.79	6.79
					1.31	50.10	75.65	1.00	75.65	75.65
					0.38	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.14	3.30	0.84	1.00	0.84	0.04
					0.38	3.30	0.86	2.00	1.72	0.17
					0.14	3.30	0.84	2.00	2.68	0.09
					0.30	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.18	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					1.32	1.32	6.79	1.00	6.79	6.79
					1.31	50.10	75.65	1.00	75.65	75.65
					0.38	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.14	3.30	0.84	1.00	0.84	0.04
					0.38	3.30	0.86	2.00	1.72	0.17
					0.14	3.30	0.84	2.00	2.68	0.09
					0.30	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.18	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					1.32	1.32	6.79	1.00	6.79	6.79
					1.31	50.10	75.65	1.00	75.65	75.65
					0.38	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.14	3.30	0.84	1.00	0.84	0.04
					0.38	3.30	0.86	2.00	1.72	0.17
					0.14	3.30	0.84	2.00	2.68	0.09
					0.30	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.18	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					1.32	1.32	6.79	1.00	6.79	6.79
					1.31	50.10	75.65	1.00	75.65	75.65
					0.38	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.14	3.30	0.84	1.00	0.84	0.04
					0.38	3.30	0.86	2.00	1.72	0.17
					0.14	3.30	0.84	2.00	2.68	0.09
					0.30	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.18	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					1.32	1.32	6.79	1.00	6.79	6.79
					1.31	50.10	75.65	1.00	75.65	75.65
					0.38	3.30	0.86	1.00	0.86	0.03
					0.14	3.30	0.84	1.00	0.84	0.04



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 0.0
Página 121 de 189

[illegible]

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 121 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES		Código: F-GDI-5000-238,37-008	
FECHA		5/04/2025		Versión: 1.0	
				Fecha aprobación:	
				Página:	
OBJETO		MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESQUEJOS DEPORTIVOS Y ESCENARIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, GRUPO 1			
CAPITULO		5	ITEM	5.03	
					
				Llaves y herramientas alquiladas gratis	
				LMED	med
				1.80	0.15
				0.80	0.16
				0.78	0.15
				1.00	0.60
				0.14	0.43
				1.71	0.14
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80
				0.43	0.60
				1.00	0.80

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES		Código: F-GDI-5000-238,37-036			
				Versión: 1.0			
				Fecha aprobación:			
				Página:			
FECHA:		ELABORÓ:		Revisor: Armando Buitrago Maya			
OBJETO:		MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (GRUPO 1)					
CAPÍTULO	S	ITEM	SUB-ITEM	UNID.	m ²	DESCRIPCION	BUCARAMANGA
Llaves y llantas en la siguiente gradas				0.78	0.18	4.00	8.47
MDE—GRAPTI				1.89	1.18	2.00	3.78
				0.14	0.43	5.00	0.48
				1.71	0.14	4.30	0.36
				0.43	0.80	4.00	1.03
				1.89	0.10	1.50	1.89
				1.89	0.15	2.00	0.31
				0.80	0.78	2.00	1.35
				0.78	0.15	4.00	8.47
				1.89	0.32	1.18	2.38
				0.14	0.43	5.00	0.48
MDE—GRAPTI				1.71	0.14	4.30	0.36
				0.43	0.80	4.00	1.03
				1.89	0.10	1.50	1.89
				1.89	0.15	2.00	0.31
				0.80	0.78	2.00	1.35
				0.78	0.15	4.00	8.47
				1.89	0.32	1.18	2.38
				0.14	0.43	5.00	0.48
				1.71	0.14	4.30	0.36
				0.43	0.80	4.00	1.03
MDE—GRAPTI				1.89	0.10	1.50	1.89
				1.89	0.15	2.00	0.31
				0.80	0.78	2.00	1.35
				0.78	0.15	4.00	8.47
				1.89	0.32	1.18	2.38
				0.14	0.43	5.00	0.48
				1.71	0.14	4.30	0.36
				0.43	0.80	4.00	1.03
				1.89	0.10	1.50	1.89
				1.89	0.15	2.00	0.31
MDE—GRAPTI				0.80	0.78	2.00	1.35
				0.78	0.15	4.00	8.47
				1.89	0.32	1.18	2.38
				0.14	0.43	5.00	0.48
				1.71	0.14	4.30	0.36
				0.43	0.80	4.00	1.03
				1.89	0.10	1.50	1.89
				1.89	0.15	2.00	0.31
				0.80	0.78	2.00	1.35
				0.78	0.15	4.00	8.47





MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Fecha aprobación:

Página:

ELABORÓ

Revisor: Aracelio Sotelo Maya

FECHA

SORTIDA

OBJETO

MANTENIMIENTO Y REPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, EXERCICIOS DEPORTIVOS Y ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARANANGA, GRUPO I

CANTIDAD	S	ITEM	S.OB	Unidad y descripción de los materiales	UNID.	IMP.	MONEDAS	BUCARANANGA
					4.78	0.17	0.81	
					4.30	0.45	1.94	
					4.30	0.15	0.65	
					4.80	0.30	1.47	
					9.00	0.45	4.05	
					3.10	0.45	1.40	
					6.30	0.45	2.84	
					1.87	0.53	0.99	
					1.80	0.20	0.36	
					4.85	1.90	9.22	
					4.80	0.45	2.16	
					6.30	0.30	3.15	
					0.15	4.80	0.72	
					4.85	0.15	0.73	
							3.18	
							1.934.95	
							1.934.95	
							1934.80	

Wilder Aracelio Sotelo Maya

Revisor de Interventoría

ASIA S.A.S.

Wilder Aracelio Sotelo Maya

Revisor de Interventoría

ASIA S.A.S.

CORRESPONDENCIA COMPONENTE TÉCNICO-ENVIADA.



JSK-MB-430-084

Bogotá D.C. 03 de mayo de 2023

Señores
GTP ASOCIADOS LTDA
Atn. Ingeniero RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante Legal
gtpasociados@gmail.com
CARRERA 36 # 51-52 OFC. 402
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 17-2023 “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” GRUPO 1.

Asunto: Requerimiento del personal mínimo que debe tener las cuadrillas en obra

Cordial saludo.

Se sigue evidenciado que el contratista no cuenta con el personal requerido que debe estar en las cuadrillas de trabajo, lo cual se le ha dejado como observación en bitácora y se sigue presentando el presunto incumplimiento como esta establecido en el anexo técnico numeral 2.3 apartado d, frente de obra que dice:

El Contratista de cada grupo (Grupo No.1, Grupo No.2) deberá contar con el personal establecido en el cuadro de personal mínimo del presente proceso de contratación y con un mínimo de CINCO (05) frentes de trabajo simultáneos en cada sitio de ejecución que correspondan a los grupos de obra del presente proceso, no obstante, el contratista deberá implementar los frentes de trabajo ADICIONALES que considere necesarios para cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, PREVIAMENTE APROBADOS POR LA INTERVENTORIA. El contratista de obra y el interventor, evaluarán las necesidades de permanencia en los frentes de trabajo del personal según la conveniencia técnica para la correcta ejecución de las obras.

Los frentes de obra requerido para el presente proyecto de contratación, deberá contar mínimo para cada uno de los sectores a intervenir son:

LOTE 1

- ✓ Personal profesional: Este es transversal a todas las actividades y su presencia en los frentes de obra será eventual pero periódica.
- ✓ Cuadrilla mínima: Estará compuesta por un (1) oficial, un (01) soldador y dos (2) ayudantes. Para el presente grupo el contratista contará con mínimo tres (3) cuadrillas, la distribución mínima será: una (1) cuadrilla en cada sitio de ejecución. Dicha distribución, se ha tenido en cuenta en referencia a las características técnicas de intervención, así como la logística que lo requiere.

Por tal motivo es de suma importancia que cuente con el personal requerido para evitar retrasos en las actividades que se están ejecutando en cada frente de obra.

Cordialmente,


VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
C.C: Ing. Pedro Ballesteros – supervisor secretaria de infraestructura Bucaramanga pballesterosm@bucaramanga.gov.co
Elaboró: Ing. Wilmar Camilo Hernández Ortiz - Auxiliar Interventoria

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia.ksp@hotmail.com

BOGOTÁ D.C

Código: F-GDI-5000-238,37-036	Versión: 0.0	Página 125 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



JSK-MB-430-085

Bogotá D.C. 2 de mayo de 2023

Señores
GTP ASOCIADOS LTDA
Atn. Ingeniero **RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ**
Representante Legal
gtpasociados@gmail.com
CARRERA 36 # 51-52 OFC. 402
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 17-2023 "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" **GRUPO 1.**

Asunto: Respuesta Comunicado GTP 0035 - BGA017 - 2023. Observaciones a ítems NP 1 a 25.

Cordial saludo

se envían las observaciones a los APU no previstos:

Ajustar para todos los ítems desperdicio máximo en insumos del 3%.

NP 5: Instalación de adoquín existente de arcilla cocida/concreto
- Ajustar espesor de mortero, máximo 4 cm. O justificar, ya que colocaron 10 cm de mortero.

Una vez se ajuste el desperdicio y la mano de obra (ayudante a año 2023) sin modificar ningún otro parámetro, se procederá a aprobar los ítems del NP 1 al NP 25.
Se continúa con el estudio del resto de NP, sin embargo, una vez sean atendidas las observaciones, presentar en original firmadas por representante legal y acta de pactación de precios, para firma de interventoría.

De antemano agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,


VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
C.C: Ing. Pedro Ballesteros – supervisor secretaria de infraestructura Bucaramanga pballesterosm@bucaramanga.gov.co

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia.ksp@hotmail.com
BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 126 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



JSK-MB-430-091

Bogotá D.C. 11 de mayo de 2023

Señores
GTP ASOCIADOS LTDA
Atn. Ingeniero RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante Legal
gtpasociados@gmail.com
CARRERA 36 # 51-52 OFC. 402
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 17-2023 "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" **GRUPO 1.**

Asunto: Respuesta Comunicado GTP 035 - BGA017 - 2023.

Cordial saludo.

se envían las observaciones a los APU no previstos:

NP26: Hay que ajustar la herramienta menor está muy cara debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, Generador 4 Tiempos Mayor A 5000, pulidora, soldador, equipo pintura, debe ajustarse a los rendimientos del ítem 3.01 teniendo en cuenta que las actividades son muy similares, Materiales: evaluar los kg de acero por metro están muy altos para esta actividad, eliminar platina acero estructural, pernos de anclaje, sikadur anchorfix ya que no se están instalando, la soldadura en los materiales el rendimiento debe ser el mismo del ítem 3.01
Mano de obra: el rendimiento debe mayor a lo que esta propuesto o similar al ítem 3.01 contractual.

NP 27: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, revisar el rendimiento de la mano de obra y equipos ya que el propuesto está muy bajo. Puede ser similar el rendimiento al ítem 4.03 contractual

NP 28: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra Esta actividad no requiere oficial y el rendimiento de la mano de obra esta muy bajo y el rendimiento de los equipos también.

NP 29: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo y en los equipos también el rendimiento está bajo.

NP 30: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo.

NP 31: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra Esta actividad lo debe hacer un oficial suprimir el ornamentador y el rendimiento está muy bajo y el rendimiento del disco de pulir 1 por corte de tubo está muy bajo.

NP 32: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

gerencia.ksp@hotmail.com

BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 127 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



muy bajo, los kg de platina están muy altos, la platina de 3"x ¼" su cantidad está muy alta, soldadura la cantidad muy alta, evaluar los rendimientos de equipos están muy altos.

NP 33: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo. En Equipos los rendimientos están muy bajos, para este ítem no requiere platina, perno de anclaje ni sikadur, hay que revisar el rendimiento de la soldadura esta bajo,

NP 34: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo, también deben reajustar el rendimiento de los equipos, revisar el título tiene tubo cuadrado de 2x1" y en los materiales hay es de 2x2" (especificar donde se va a utilizar)

NP 35: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo, reajustar el rendimiento de los equipos.

NP 36: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo, reajustar el rendimiento de los equipos.

NP37: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo, los rendimientos de los equipos están muy bajos, Materiales: en los ítems 36 y 37 el rendimiento de la pintura debe ser igual, el rendimiento de la soldadura esta muy bajo, revisar los kg de Platina de Acero estructural,

NP 38: Esta actividad esta contractualmente en el ítem 3.05

NP 39: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, los rendimientos de los equipos están muy bajos ya que es solamente instalar los tableros porque el mantenimiento de la cancha se paga por aparte, el rendimiento de la mano de obra esta muy bajo, (deben reevaluarlo con el ítem 3.09 que esta contractualmente ya que la actividad es la misma)

NP 40: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo. El rendimiento por ml de los equipos esta muy bajos, revisar el rendimiento de la soldadura, disco de corte y disco de pulir, (en materiales eliminar el tubo que no va ser utilizado en la ejecución de la actividad ya que figuran dos clases de tubos y solo se instaló uno de los dos definir si es tubo estructural o tubo AN)

NP41: Aclarar este ítem en que actividades se va a ejecutar, Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo. Los rendimientos de los equipos están muy bajos, La Soldadura, Disco de corte, Disco pulir estos rendimientos están muy Bajos y los rendimientos de la mano de obra están muy bajos. (en materiales eliminar el tubo que no va ser utilizado en la ejecución de la actividad ya que figuran dos clases de tubos y solo se instaló uno de los dos definir si es tubo estructural o tubo AN)

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

gerencia.ksp@hotmail.com

BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 128 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



- NP 42: Aclarar este ítem en que actividades se va a ejecutar, Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo. Los rendimientos de los equipos están bajos, La Soldadura, Disco de corte, Disco pulir estos rendimientos están muy Bajos y los rendimientos de la mano de obra están muy bajos.
- NP 43: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentdor y un ayudante y el rendimiento está muy bajo. El rendimiento del Disco de corte está muy alto.
- NP 44: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, revisar el rendimiento de la pintura, y el rendimiento de la mano de obra está bajo. (especificar donde se va ejecutar la actividad)
- NP 45: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, revisar el rendimiento del estuco plástico, el precio del estuco por kg es de un estuco bueno y su rendimiento debe ser mayor, hay que revisar el rendimiento de la mano de obra. (especificar donde se va ejecutar la actividad)
- NP 46: hay que revisar los m2 (1.35) que se usaría para instalar por 1m2 cubierto, el rendimiento de la mano de obra está muy bajo. (este ítem se debe ajustar a un valor de \$154,452,00 ya que se aprobó el mismo ítem al otro grupo)
- NP 47: hay que definir el alcance de esta actividad y un detalle esquemático como se realizara esta actividad para poderla evaluar.
- NP 48: hay que definir el alcance de esta actividad y un detalle esquemático como se realizara esta actividad para poderla evaluar.
- NP 49: hay que definir el alcance de esta actividad y un detalle esquemático como se realizara esta actividad para poderla evaluar.
- NP 50: hay que revisar los rendimientos de los equipos esta muy baja y revisar el rendimiento de la mano de obra esta bajo.

De antemano agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente

VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
C.C: Ing. Pedro Alonso Ballesteros – supervisor del contrato
Elaboró: Arq. Sandro C. Ríos Jaimes- coordinador de Interventoría

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

gerencia.ksp@hotmail.com

BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 129 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



JSK-MB-430-095

Bogotá D.C. 18 de mayo de 2023

Señores
GTP ASOCIADOS LTDA
Atn. Ingeniero **RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ**
Representante Legal
gtpasociados@gmail.com
CARRERA 36 # 51-52 OFC. 402
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 17 DE 2023 "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" GRUPO 1.

Asunto: Requerimiento de las cuadrillas de trabajo en los frentes de obra

Cordial saludo.

Nuevamente se sigue evidenciando que el contratista en los frentes de trabajo de olas y Bavaria 2, no cuenta con personal laborando en los respectivos parques ya reiteradamente se le ha informado en oficios anteriores la disponibilidad de las cuadrillas de trabajo que debe tener y como esta estipulado contractualmente en el anexo técnico numeral 2.3 apartado d. frente de obra que dice:

El Contratista de cada grupo (Grupo No.1, Grupo No.2) deberá contar con el personal establecido en el cuadro de personal mínimo del presente proceso de contratación y con un mínimo de CINCO (05) frentes de trabajo simultáneos en cada sitio de ejecución que correspondan a los grupos de obra del presente proceso, no obstante, el contratista deberá implementar los frentes de trabajo ADICIONALES que considere necesarios para cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, PREVIAMENTE APROBADOS POR LA INTERVENTORIA. El contratista de obra y el interventor, evaluarán las necesidades de permanencia en los frentes de trabajo del personal según la conveniencia técnica para la correcta ejecución de las obras.

Los frentes de obra requerido para el presente proyecto de contratación, deberá contar mínimo para cada uno de los sectores a intervenir son:

LOTE 1

- ✓ Personal profesional: Este es transversal a todas las actividades y su presencia en los frentes de obra será eventual pero periódica.
- ✓ Cuadrilla mínima: Estará compuesta por un (1) oficial, un (01) soldador y dos (2) ayudantes. Para el presente grupo el contratista contará con mínimo tres (3) cuadrillas, la distribución mínima será: una (1) cuadrilla en cada sitio de ejecución. Dicha

CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

gerencia@jesak.onmicrosoft.com

BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 130 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



distribución, se ha tenido en cuenta en referencia a las características técnicas de intervención, así como la logística que lo requiere.

Por tal motivo es de suma importancia que cuente con el personal requerido para evitar retrasos en las actividades que se están ejecutando en cada frente de obra, ya que el contratista cuenta con varios parques para su respectiva ejecución lo cual se le informa que pueden iniciar con la intervención en los demás parques que tiene en lista, con el fin de tener el respectivo avance de obra y evitar contratiempos y poder cumplir en el tiempo establecido contractualmente.

Cordialmente



VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
C.C: Ing. Pedro Ballesteros – supervisor secretaria de infraestructura Bucaramanga pballesterosm@bucaramanga.gov.co
Elaboró: Ing. Wilmar Camilo Hernández Ortiz – Auxiliar Interventoría

CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 131 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



JSK-MB-430-096

Bogotá D.C. 18 de mayo de 2023

Señores
GTP ASOCIADOS LTDA
Atn. Ingeniero RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante Legal
gtpasociados@gmail.com
CARRERA 36 # 51-52 OFC. 402
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 17 DE 2023 "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" **GRUPO 1.**

Asunto: Respuesta al oficio GTP 038-BGA017-2023 Soportes Acta de Obra N° 1 al 12 de Mayo de 2023

Cordial saludo.

Se le informa al contratista realizar las respectivas observaciones:

- ✓ Modificar en las memorias de cantidades las cantidades reportadas en los ítems 2.06 y 3.07
- ✓ Modificar el acta de obra N° 1 en los ítems 2.06 y 3.07
- ✓ Anexar los informes técnicos, social y hseq del periodo a facturar (03 de marzo hasta el 30 de abril)

Cordialmente,


VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Wilmar Camilo Hernández Ortiz – Auxiliar Interventoría
Anexo: 2 archivos excel

CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C



INFORME MENSUAL
DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 133 de 189



JSK-MB-430-098

Bogotá D.C. 24 de mayo de 2023

Señores
GTP ASOCIADOS LTDA
Atn. Ingeniero RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante Legal
gtpasociados@gmail.com
CARRERA 36 # 51-52 OFC. 402
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 17 DE 2023 "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" **GRUPO 1.**

Asunto: Requerimiento en la entrega de los informes mensuales

Cordial saludo.

Se le informa al contratista que para los siguientes informes técnico que se presente a la interventoría debe tener claramente las fotos de ejecución donde se evidencie el personal realizando las actividades que se está ejecutando en el periodo y también debe contener las fotos del antes y después de las actividades desde un mismo ángulo para evidenciar la intervención que se está realizando en cada parque, como les explico el Coordinador de Interventoria Arquitecto Sandro Ríos.

Nota: si en el próximo informe técnico no esta las respectivas observaciones que se le realizo al contratista por parte de la interventoría no se tendrán en cuenta en su aprobación hasta que cumplan con lo requerido.

Cordialmente,

VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Wilmar Camilo Hernández Ortiz – Auxiliar de Interventoría

CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

gerencia@jesak.onmicrosoft.com

BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 133 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



JSK-MB-430-099

Bogotá D.C. 24 de mayo de 2023

Señores
GTP ASOCIADOS LTDA
Atn. Ingeniero RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante Legal
gtpasociados@gmail.com
CARRERA 36 # 51-52 OFC. 402
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 17 DE 2023 "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" **GRUPO 1.**

Asunto: Requerimiento de presupuestos en los parques antes de su ejecución

Cordial saludo,

Se requiere que el contratista antes de iniciar las respectivas actividades que se requiera en la intervención de los parques deberá presentar ante la interventoría el respectivo presupuesto que se va a ejecutar en el parque a intervenir, por otro lado, si se evidencia actividades que no están contemplado en la ejecución deberá incluir dicha actividad en el presupuesto, además si se requieran diseños o cualquier tipo de estudio que se necesite para la intervención de cualquier parque es de suma importancia incluirlo en el presupuesto.

Con el fin que la interventoría pueda evaluar dicho presupuesto y a su vez enviarlo a la Alcaldía de Bucaramanga entidad competente para que den la aprobación y aceptación de la información suministrada por el contratista y evaluada por la interventoría.

Cordialmente,


VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Wilmar Camilo Hernández Ortiz – Auxiliar de Interventoría

CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C



INFORME MENSUAL
DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 135 de 189



JSK-MB-430-108

Bogotá D.C. 31 de mayo de 2023

Señores
GTP ASOCIADOS LTDA
Atn. Ingeniero RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante Legal
gtpasociados@gmail.com
CARRERA 36 # 51-52 OFC. 402
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 17 DE 2023 “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” GRUPO 1.

Asunto: Requerimiento de inicio de los trabajos en la cancha OLAS

Cordial saludo.

Se requiere inmediatamente que el contratista inicie los trabajos en la cancha de olas ya que han transcurrido mas de 3 semanas desde que suspendieron las actividades, lo cual podría generar un presunto incumplimiento en el contrato respecto al tiempo de ejecución que se tiene contractualmente.

Se le solicita al contratista iniciar los trabajos del cerramiento nuevo que se requiere en la cancha y las actividades requeridas tales como:

- ✓ Demolición de mampostería hasta espesores de $E \leq 0,2$, incluye retiro y disposición final
- ✓ Excavación manual material común, incluye retiro y disposición
- ✓ Reposición Columnetas en Concreto 3000 PSI, Sección 0,20m x 0,15m
- ✓ Reposición Mampostería en Ladrillo a la Vista Prensado Liviano 0,24 x 0,12 x 0,06m
- ✓ Reposición de Módulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Ángulo/tubo incluye pintura, retiro y disposición final tramo deteriorado, incluye varilla de refuerzo en bordes y diagonales

De igual forma el contratista debe continuar la ejecución en los demás parques que tiene en el contrato como son: la concordia, la feria, Alfonso López, real de minas, etc. Con el fin de poder cumplir con el alcance y tiempos establecidos contractualmente.

Cordialmente,

VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C. Oficina
Elaboró: Ing. Wilmar Camilo Hernández Ortiz – Auxiliar de Interventoría

CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 135 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

CORRESPONDENCIA COMPONENTE TÉCNICO-RECIBIDA.

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	---	--

GTP 036 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 08 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023.
Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: Respuesta al oficio JSK-MB-430-075

Cordial saludo.

Por medio del presente, se da respuesta al oficio de la referencia, teniendo en cuenta la coherencia con las instrucciones iniciales expuestas en el oficio JSK-MB-430-039 del 31 de marzo de 2023 y por la cual se dictaron disposiciones de la entrega técnica.

Numeraciones las observaciones y sus respuestas de la siguiente forma:

Observación 1:

✓ En el numeral 1.2 en la parte de localización organizar detalladamente la información de lo que se va a realizar o intervenir en cada parque y su respectiva imagen de localización, hacerlo para cada parque y darle su respectivo numeral individual con el fin de poder evidenciar a que parque hace referencia dicha información. la imagen de localización se sugiere que sean actualizadas ya que las imágenes que están colocando en el informe y de donde las están sustrayendo hay algunas que no concuerdan en su localización.

Ejemplo: 1.2 localización de los parques
1.2.1 nombre del parque, imagen de localización, descripción del parque
1.2.2 nombre del parque, imagen de localización, descripción del parque

Respuesta 1:

- Se agrega una descripción como se solicita pero solicitamos considerar que el apartado localización se refiere a la ubicación del frente de obra y relación actual, para solicitar una "información de lo que se va a realizar", la Interventoria debe remitirse al capítulo 1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO solicitado en oficio JSK-MB-430-039 del 31 de marzo de 2023.
- Es de recordar a la Interventoria que durante el mes de marzo aun se estaban revisando las actividades y el alcance de cada parque por lo que la descripción se limita al anexo técnico actual y que la descripción de todas las actividades no previstas se dará una vez se hayan aprobado por parte de la ALCALDIA DE BUCARAMANGA.
- Todas las imágenes son referenciadas del Anexo Técnico Proyecto y no se comprende que actualización se solicita si son directamente dadas por la entidad contratante, la ALCALDIA DE BUCARAMANGA. Tampoco se

GTP 036 - BGA017 - 2023

encuentra las imágenes que indican como "no concuerdan con su localización", por lo que para futuros informes se solicita ser más específicos.

- Se agrega los subtítulos solicitados.

Observación 2:

✓ En el numeral 1.4. los antecedentes deberían ir antes del numeral 1.2. debe realizar su respectiva introducción de la información que están describiendo, la imagen que tiene debe ir solo los parques que le pertenece al grupo1 y debe ser legible y clara.

Respuesta 2:

- La Interventoria contradice ya que "antecedentes" no es lo mismo que "introducción", si la Interventoria desea más información, solicitamos citar los antecedentes de los documentos contractuales que la Interventoria considera.
- Se mueve el capítulo 1.4. ANTECEDENTES al numeral 1.2, generando que la nueva numeración cambie a: 1.3 LOCALIZACION y 1.4. DESCRIPCION, sin embargo, la Interventoria contradice la observación 2 con lo expuesto en el oficio JSK-MB-430-039 del 31 de marzo de 2023. Solicitamos ser consecuentes en todas las solicitudes.
- Se retira la relación del grupo 2 de la Figura 2 (citada en antecedentes) por solicitud de Interventoria.

Observación 3:

✓ En el estado y avance físico del proyecto revisar bien la información en la parte donde están describiendo las actividades ya que no me concuerdan algunas de lo que se ha realizado en los tres frentes de trabajo, (esta información debe realizarse en los parques que se iniciaron a intervenir en el mes de marzo o hasta la fecha donde realicen el corte)

Respuesta 3:

- Se modifica el capítulo 3. ESTADO Y AVANCE FISICO de acuerdo con solicitud de Interventoria.
- Se crea una descripción del estado y avance físico de Bavaria 2 y Olas, los frentes iniciados en marzo.

Observación 4:

En el avance físico realiza su respectiva introducción coherente, suministrar la información de cada parque donde contenga el porcentaje de avance en obra las actividades ejecutadas terminadas las que están en ejecución, etc. (en este apartado se describir lo que se ha realizado en cada parque debe ser individual).

Respuesta 4:

- Se crea una descripción del estado y avance físico de Bavaria 2 y Olas, los frentes iniciados en marzo.
- Se adiciona una tabla de relación de avance porcentual con base en los datos de Interventoria suministrados al residente de obra.

Observación 5:

GTP 036 - BGA017 - 2023

La información descrita en el numeral 3.2. realiza su respectiva introducción coherente, en la tabla se observa actividades que no se ejecutaron en el periodo del mes de marzo, evaluar nuevamente la información.

Respuesta 5:

- Se ajusta la tabla 7 de ahora el numeral 3.1.1. AVANCE FISICO de acuerdo con la observación de la Interventoria. Se resalta que lo ejecutado se presenta de acuerdo con la información de "CANTIDADES EJECUTADAS" de obra presente en la tabla.
- Se solicita tener en cuenta que no se ajustó el valor de avance al reportado por interventoria.

Observación 6:

El numeral 3.3. y 3.4. realizar una introducción coherente describiendo la información de cada apartado ya que se evidencia que todo apartado inicia con la misma descripción.

Respuesta 6:

- Se ajustan los ahora numerales 4.3. PRESUPUESTO y 4.4. ESTADO DEL ANTICIPO de acuerdo con solicitud de Interventoria.

Observación 7:

En el numeral 4 las actividades que se están describiendo no me concuerdan el lavado de mampostería existente ladrillo a la vista de que parques es le recomiendo que maneje el siguiente orden para que la información se mas organizada:

Ejemplo: nombre del parque, actividades ejecutadas deben estar con su respectivo ítem y la descripción del ítem de la actividad, cantidades de obras, registro fotográfico en ejecución, registro fotográfico del antes y después (el registro fotográfico debe ser consecuente a las actividades expuestas anteriormente que se ejecutaron en el mes o hasta la fecha del corte y las fotografías debe tener un tamaño uniforme para su presentación).

Respuesta 7:

- Se ajusta el nombre del frente de obra o parque y cantidades ejecutadas. Para el registro fotográfico de antes y después, la Interventoria debe remitirse al capítulo 5.4. REGISTRO FOTOGRAFICO, tal como fue solicitado en oficio JSK-MB-430-039 del 31 de marzo de 2023. Se recomienda ver Figuras 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 25 para el antes y después solicitado.
- Las actividades reportadas son las mismas que la Interventoria registra en bitácora de obra.
- No se reportan todas las cantidades por actividad ya que estas no fueron validadas en el periodo, solo se reporta el avance en las actividades que efectivamente se citaron en bitácora de obra, anexos del presente informe.

Observación 8:

✓ El numeral 4.2 debería ir antes de los aspectos técnicos y debe colocar las 4 programaciones que se hacen cada semana.

Respuesta 8:

GTP 036 - BGA017 - 2023

- Para el cronograma actual y sus modificaciones, la Interventoría debe remitirse al capítulo 5.2. CRONOGRAMA Y ACTUALIZACIÓN, tal como fue solicitado en oficio JSK-MB-430-039 del 31 de marzo de 2023.
- No es posible colocar reporte semanal, debido a que esta solicitud se realizó a partir de la quinta semana del contrato, finalizado el mes de marzo, objeto de este informe.
- Se reporta la programación de la Semana 5, la primera solicitada semana a semana por Interventoría.
- Para la programación de obra actual, se recomienda revisar el Anexo 4 - Programación de Obra o a la Figura 4 – programación marzo.

Observación 9:

El numeral 4.3 relación de lluvias la imagen debe cambiarla ya que la que esta descrita en el informe podemos presentar información errada, se solicita que coloque una tabla donde relacione la fecha, si el día fue soleado, si se presentaron lloviznas, lluvias reportar la hora de inicio y fin para saber el tiempo que se generó en dicha eventualidad.

Respuesta 9:

- Se adiciona la tabla de relación de lluvias, lloviznas, estado nublado o soleado de acuerdo con la solicitud de Interventoría y de acuerdo con las bitácoras de obra de Bavaria II y Olas.
- Revisar la Tabla 10, Registro de Lluvias Frente Bavaria y Tabla 11, Registro de Lluvias Frente Olas en el capítulo 5.3. RELACIÓN DE LLUVIAS
- Revisar el Anexo 6ª – Bitácora Bavaria 2 -Marzo y Anexo 6B – Bitácora Olas – marzo.

Observación 10:

En el numeral 4.4, registro fotográfico debe ser coherente como se describe anteriormente y debe ir en el numeral 4.

Respuesta 10:

- No estamos de acuerdo, la Interventoría debe ser congruente con lo solicitado en oficio JSK-MB-430-039 del 31 de marzo de 2023.
- Revisar el capítulo 5.4. REGISTRO FOTOGRAFICO.


NIT. 901320986-8

5. INFORMACIÓN Y ASPECTOS TÉCNICOS

5.1 Descripción de las actividades desarrolladas por el contratista en cada uno de los frentes. (memorias)

5.2 Cronograma contractual del proyecto, variaciones y actualizaciones del mismo.

5.3 Relación de lluvias

✓ 5.4 Registro fotográfico- Presentar en los anexos el registro fotográfico del antes, durante y después en cada uno de los puntos, cada foto con su descripción respectiva.

5.5 Bitácora de obra de cada uno de los tres frentes

5.6 correspondencia enviada y recibida

5.7 Actas de comité

5.8 Estado de manejo del anticipo

GTP 036 - BGA017 - 2023

Observación 11:

✓ En el numeral 5 en los ensayos solo se coloca cuando aplique cuando el contratista realice dicha actividad

Respuesta 11:

- Se retira del presente informe, sin embargo, se siguieron las indicaciones de lo solicitado en oficio JSK-MB-430-039 del 31 de marzo de 2023.

Observación 12:

✓ En el numeral 6 siempre debe tener conclusiones el informe, por otro lado, se debe describir las respectivas recomendaciones que se han realizado en el periodo de ejecución con su respectiva solución a dichas observaciones o recomendaciones.

Respuesta 12:

- Se ajusta el capítulo de acuerdo con lo solicitado por interventoria.

Observación 13:

✓ Los anexos deben ir compilados en el mismo informe..

Respuesta 13:

- Todos los anexos se adicionan al archivo pdf del informe de acuerdo al tamaño del documento.

Finalmente, se realiza se presenta nuevamente la documentación del informe técnico 1 teniendo en cuenta:

- ✓ Todos los informes deben entregarse en tamaño oficio
- ✓ Los anexos sin separadores
- ✓ En la página inicial de cada componente debe firmarse en original
- ✓ Usar únicamente letra Arial tamaño 11 para todo el informe
- ✓ Las fotos a color bajarles la resolución, pero que se vea bien cada foto.

Sin otro particular.

Cordialmente,



RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	--

GTP 037 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 13 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023.
Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: Radicar para revisión de Corte de Obra No.1 al 12 de Mayo de 2023

Cordial saludo.

Por medio del presente, se presenta el listado de documentos necesarios para la radicación del acta de cobro No. 1 del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las condiciones expuestas en el comité de Obra No. 7 del 12 de mayo de 2023. La información relacionada es:

- Formato de Modificación de Cantidades 1 (F-GDI-5000-238,37-046)
Archivo: 20230512 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES 2
- Formato de Acta de Obra 1 (F-GJ-1140-238,37-082)
Archivo: 20230512 ACTA DE OBRA 1
- Formato de Anexo de Acta de Obra 1 (F-GDI-5000-238,37-038)
Archivo: 20230512 ANEXO 1 ACTA DE OBRA 1
- Formato de Cantidades de Obra 1 (F-GDI-5000-238,37-068)
Archivo: 20230512 CANTIDADES EJECUTADAS A 12 MAYO
- Formato de CDP aplicable al contrato
Archivo: 20230512 CDP
- Certificación de Seguridad Social al 12 de mayo de 2023
Archivo: 20230512 Certificado de Seguridad Social
- Copia de ultima pago de planilla de seguridad social de acuerdo con el decreto 1273 de 2018.
Archivo: 20230512 SEGURIDAD SOCIAL MARZO GTP 2023

Se remite versión inicial informe de gerencia como lo solicita la Alcaldía de Bucaramanga y copia del oficio de entrega de informe HSEQ aplicable para el periodo GTP 38 - BGA0172023.

Cordialmente,


RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 141 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	--

GTP 038 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 17 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023. - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: Soportes Acta de Obra No.1 al 12 de Mayo de 2023

Cordial saludo.

En complemento al oficio GTP 037 - BGA017 – 2023 del 13 de mayo de 2023, se presentan los documentos soporte para la radicación del acta de cobro No. 1 del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las condiciones expuestas en el comité de Obra No. 7 del 12 de mayo de 2023 y la reunión de revisión de cantidades de obra del pasado lunes 15 de mayo de 2023. La información relacionada es:

Requerimiento	Nombre archivo
Formato de Modificación de Cantidades 1 (F-GDI-5000-238,37-046)	<u>20230512 Acta de Modificación de Cantidades No. 1</u>
Formato de Acta de Obra 1 (F-GJ-1140-238,37-082)	<u>20230512 Acta de Obra No. 1</u>
Formato de Acta de Obra 1 (F-GJ-1140-238,37-082)	<u>20230512 Anexo 1 de Acta de Obra No. 1</u>
Formato de Cantidades de Obra 1 (F-GDI-5000-238,37-068)	<u>20230512 Memoria de Cantidades de Obra No. 1</u>
Certificación de Seguridad Social y planillas al 12 de mayo de 2023	<u>20230512 Certificado de Seguridad Social</u>
Bitácora de obras de los tres frentes de obra en ejecución	<u>20230513 Bitácora - Bavaria 2</u> <u>20230513 Bitácora - Olas Bajas</u> <u>20230513 Bitácora - Villa Helena</u>
Informe de Gerencia con su respectivo registro fotográfico al 12 de mayo de 2023	<u>20230513 Informe de Gerencia Acta No. 1</u>
Informe de Gestión HSEQ al 12 de mayo de 2023	<u>20230513 Informe de Gestión HSEQ</u>
Informe de Gestión Social HSEQ al 12 de mayo de 2023	<u>20230513 Informe de Gestión Social</u>

En espera de con esto cumplir los requerimientos de la entidad y proceder a emitir la prefacturación respectiva.

Cordialmente,


RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	--

GTP 038B - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 18 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoria Contratada.
VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023. - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: Soportes Acta de Obra No.1

Cordial saludo.

En complemento al oficio GTP 038 - BGA017 – 2023 del 13 de mayo de 2023, se presentan los documentos soporte para la radicación del acta de cobro No. 1 del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las observaciones y solicitudes de Interventoria.

Requerimiento	Nombre archivo
Formato de Modificación de Cantidades 1 (F-GDI-5000-238,37-046)	<u>20230430 Acta de Modificación de Cantidades No. 1</u>
Formato de Acta de Obra 1 (F-GJ-1140-238,37-082)	<u>20230430 Acta de Obra No. 1</u>
Formato de Acta de Obra 1 (F-GJ-1140-238,37-082)	<u>20230430 Anexo 1 de Acta de Obra No. 1</u>
Formato de Cantidades de Obra 1 (F-GDI-5000-238,37-068)	<u>20230430 Memoria de Cantidades de Obra No. 1</u>
Certificación de Seguridad Social y planillas al 30 de abril de 2023	<u>20230430 Certificado de Seguridad Social.</u>
Bitácora de obras de los tres frentes de obra en ejecución	<u>20230501 Bitácora - Bavaria 2</u> <u>20230501 Bitácora - Olas Bajas</u> <u>20230501 Bitácora - Villa Helena</u>
Informe de Gerencia con su respectivo registro fotográfico al 30 de abril de 2023	<u>20230501 Informe de Gerencia Acta No.1</u>
Informe de Gestión HSEQ al 30 de abril de 2023	<u>20230501 Informe de Gestión HSEQ</u>
Informe de Gestión Social HSEQ al 30 de abril de 2023	<u>20230501 Informe de Gestión Social</u>
Informe Técnico al 30 de abril de 2023	<u>20230501 Informe Técnico No. 1</u> <u>20230501 Informe Técnico No. 2</u>

En espera de con esto cumplir los requerimientos de la entidad y proceder a emitir la prefacturación respectiva.

Cordialmente.


RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
---	--	--

GTP 039 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 18 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023. - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: Informe Técnico No. 2

Cordial saludo.

En atención al corte recientemente aprobado por Interventoría del mes No. 2 del contrato de la referencia, se remite el informe técnico del asunto de acuerdo con el siguiente orden, solicitado por el oficio JSK-MB-430-039 y modificado por comunicaciones posteriores:

- 1.1. INTRODUCCIÓN
- 1.2. ANTECEDENTES
- 1.3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
- 1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- 1.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA
- 1.6. DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL
- 1.7. RECURSOS FÍSICOS
- 1.8. MAQUINARIA Y/ EQUIPOS
- 1.9. ANEXO ACTA DE INICIO
- 2.1. GARANTIAS Y VIGENCIAS
- 2.2. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
- 4.1. AVANCE PRESUPUESTAL
- 4.2. ACTA DE RECIBO PARCIAL
- 4.3. PRESUPUESTO
- 4.4. ESTADO DEL ANTICIPO
- 5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
- 5.2. REGISTRO FOTOGRAFICO47
- 5.3. CRONOGRAMA Y ACTUALIZACIÓN
- 5.4. RELACIÓN DE LLUVIAS
- 5.5. BITACORAS
- 5.6. CORRESPONDENCIA
- 5.7. ACTAS DE COMITÉ
- 6.1. RECOMENDACIONES TÉCNICAS
- 6.2. OBSERVACIONES
- 6.3. CONCLUSIONES

De igual forma, se remiten los anexos respectivos citados en el informe.

Cordialmente,



RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 144 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	---	--

GTP 040 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 18 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada
VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023. - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: Respuesta oficio JSK-MB-430-096

Cordial saludo.

En atención a la comunicación de asunto remitida hoy 18 de mayo de 2023 a las 16:21pm con las siguientes observaciones:

- Modificar en las memorias de cantidades las cantidades reportadas en los ítems 2.06 y 3.07
- Modificar el acta de obra N°1 en los ítems 2.06 y 3.07
- Anexar los informes técnicos, social y hseq del periodo a facturar (03 de marzo hasta el 30 de abril)

Nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones:

De acuerdo con reunión del lunes 15 de mayo de 2023 y observaciones del 17 de mayo de 2023 por parte de la inspectora y coordinador de Interventoría, se envió oficio 038B hoy 18 de mayo de 2023 a las 13:47pm al correo de jesaksas430lote1@gmail.com

De igual forma, se remitió oficio 039 hoy 18 de mayo de 2023 a las 13:37pm con el informe técnico 2 de acuerdo con las correcciones del Acta de Cobro No. 1, en formato editable y en formato definitivo, todo al correo jesaksas430lote1@gmail.com. Se remite nuevamente de acuerdo a la revisión expuesta.

Cordialmente.



RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal GTP ASOCIADOS LTDA.

GTP 041 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 25 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada,
Atn. VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023.
Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: RESPUESTA OBSERVACIONES APU NP DEL 26 AL 50 (Ref. JSK-MB-430-091).

Cordial saludo.

Por medio del presente, respetuosamente remitimos respuesta a las observaciones realizadas a lo APU de los ítems NO PREVISTOS del NP26 al NP50.

NP26: Hay que ajustar la herramienta menor está muy cara debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
Generador 4 Tiempos Mayor A 5000, pulidora, soldador, equipo pintura, debe ajustarse a los rendimientos del ítem 3.01 teniendo en cuenta que las actividades son muy similares. *Se ajusta, pero con rendimientos obtenidos en campo.*
Materiales: evaluar los kg de acero por metro están muy altos para esta actividad. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
Eliminar platina acero estructural. *Esta platina es la requerida en parales y horizontales de la barandilla; se ajusta a cantidad requerida para el metro de barandilla.*



Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	--

GTP 041 - BGA017 - 2023

Pernos de anclaje, sikadur anchorfix ya que no se están instalando. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*

La soldadura en los materiales el rendimiento debe ser el mismo del ítem 3.01. *Se ajusta, pero con rendimientos obtenidos en campo.*

Mano de obra: el rendimiento debe mayor a lo que esta propuesto o similar al ítem 3.01 contractual. *Se ajusta, pero con rendimientos obtenidos en campo.*

NP 27: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado*

Revisar el rendimiento de la mano de obra y equipos ya que el propuesto está muy bajo. Puede ser similar el rendimiento al ítem 4.03 contractual. *Se ajusta, pero con rendimientos obtenidos en campo.*

NP 28: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado*

Esta actividad no requiere oficial. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*

Y el rendimiento de la mano de obra está muy bajo y el rendimiento de los equipos también. *El rendimiento propuesto corresponde al lijado, pintado con anticorrosivo y pintado final de 4 postes de 6 metros de alto, en un día.*

NP 29: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*

Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*

y el rendimiento está muy bajo y en los equipos también el rendimiento está bajo. *El rendimiento es el obtenido en campo.*

NP 30: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*

Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*

y el rendimiento está muy bajo. *El rendimiento es el obtenido en campo.*

NP 31: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*

Esta actividad lo debe hacer un oficial suprimir el ornamentador. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*

y el rendimiento está muy bajo. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	---	--

GTP 041 - BGA017 - 2023

y el rendimiento del disco de pulir 1 por corte de tubo está muy bajo. *El rendimiento es el obtenido en campo. (Se considera pulir la platina base para permitir la instalación del nuevo tubo).*

NP 32: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra *Se ajusta solo al 5%.*
Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
y el rendimiento está muy bajo, *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
los kg de platina están muy altos, la platina de 3"x ¼" su cantidad está muy alta, *Esta cantidad se emplea para fabricar las bisagras, refuerzo en los pivotes y platina base y superior de la puerta.*
soldadura la cantidad muy alta, *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
evaluar los rendimientos de equipos están muy altos. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo. (Se debe considerar que son las 2 hojas instaladas)*

NP 33: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
Y el rendimiento está muy bajo. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
En Equipos los rendimientos están muy bajos, *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
Para este ítem no requiere platina, perno de anclaje ni sikadur, *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
hay que revisar el rendimiento de la soldadura esta bajo, *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*

NP 34: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
y el rendimiento está muy bajo, también deben reajustar el rendimiento de los equipos,
Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.
revisar el título tiene tubo cuadrado de 2x1" y en los materiales hay es de 2x2"
Las bases están construidas con tubo de 2 x 2 (especificar donde se va a utilizar) Son 5 cm de tubo base para reemplazo de elementos corroídos.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	--

GTP 041 - BGA017 - 2023

- NP 35: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
y el rendimiento está muy bajo, reajustar el rendimiento de los equipos. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo. Se debe considerar que la actividad corresponde al corte de la soldadura existente, y posterior instalación con soldadura.*
- NP 36: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
y el rendimiento está muy bajo, reajustar el rendimiento de los equipos. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
- NP37: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante., *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
y el rendimiento está muy bajo, los rendimientos de los equipos están muy bajos, *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
Materiales: en los ítems 36 y 37 el rendimiento de la pintura debe ser igual, *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
el rendimiento de la soldadura está muy bajo, *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
revisar los kg de Platina de Acero estructural, *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
- NP 38: Esta actividad esta contractualmente en el ítem 3.05. *Esta actividad se incluye para las canchas de futbol, debido a que los pórticos son más grandes y por ende tienen más cantidad de tubo que mantener.*
- NP 39: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
los rendimientos de los equipos están muy bajos ya que es solamente instalar los tableros porque el mantenimiento de la cancha se paga por aparte. *La actividad comprende la construcción del tablero y su posterior instalación, es*

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	--

GTP 041 - BGA017 - 2023

decir que, con los rendimientos propuestos, se construye e instala un tablero cada 1/2 día.

, el rendimiento de la mano de obra está muy bajo, (deben reevaluarlo con el ítem 3.09 que esta contractualmente ya que la actividad es la misma). *El ítem 3.05 no contempla la actividad de construcción del tablero en madera.*

NP 40: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
y el rendimiento está muy bajo. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
El rendimiento por ml de los equipos esta muy bajos, revisar el rendimiento de la soldadura, disco de corte y disco de pulir, *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
(en materiales eliminar el tubo que no va ser utilizado en la ejecución de la actividad ya que figuran dos clases de tubos y solo se instaló uno de los dos definir si es tubo estructural o tubo AN) *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*

NP41: Aclarar este ítem en que actividades se va a ejecutar, *Reparaciones parciales de elementos como porterías o cerramientos.*
Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado* y el rendimiento está muy bajo. Los rendimientos de los equipos están muy bajos, La Soldadura, Disco de corte, Disco pulir estos rendimientos están muy Bajos y los rendimientos de la mano de obra están muy bajos. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
Considerar que la tarea es cortar el tramo deteriorado, pulir, instalar refuerzo interno e instalar tramo de remplazo. Los tramos no son de longitud mayor a 1m., por tanto los cortes son muy seguidos.
(en materiales eliminar el tubo que no va a ser utilizado en la ejecución de la actividad ya que figuran dos clases de tubos y solo se instaló uno de los dos definir si es tubo estructural o tubo AN). *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*

NP 42: Aclarar este ítem en que actividades se va a ejecutar, *Para reinstalar tubos soporte de malla atrapelotas.* Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante y el rendimiento está muy bajo. Los rendimientos de los equipos están bajos, La Soldadura, Disco de corte, Disco pulir estos rendimientos están muy Bajos y los rendimientos de la mano de obra están muy bajos. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	--

GTP 041 - BGA017 - 2023

- NP 43: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
Esta actividad no requiere oficiales solo un ornamentador y un ayudante *El ítem tiene lo solicitado.*
y el rendimiento está muy bajo. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
El rendimiento del Disco de corte está muy alto. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
- NP 44: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
revisar el rendimiento de la pintura, *De acuerdo a recomendación del fabricante.*
y el rendimiento de la mano de obra está bajo. *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
(especificar donde se va a ejecutar la actividad) *Pintura de bancas con grafitis*
- NP 45: Hay que ajustar la herramienta menor debe ser máximo el 10% del valor de la mano de obra, *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
revisar el rendimiento del estuco plástico, el precio del estuco por kg es de un estuco bueno y su rendimiento debe ser mayor, *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
hay que revisar el rendimiento de la mano de obra. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo.*
(especificar donde se va a ejecutar la actividad) *Pintura muros.*
- NP 46: hay que revisar los m2 (1.35) que se usaría para instalar por 1m2 cubierto, el rendimiento de la mano de obra está muy bajo. (este ítem se debe ajustar a un valor de \$154.452,00 ya que se aprobó el mismo ítem al otro grupo) *Se ajusta de acuerdo a lo solicitado.*
- NP 47: hay que definir el alcance de esta actividad y un detalle esquemático como se realizara esta actividad para poderla evaluar. *Especificaciones Técnicas.*
- NP 48: hay que definir el alcance de esta actividad y un detalle esquemático como se realizara esta actividad para poderla evaluar. *Especificaciones Técnicas.*
El tipo de llave se encuentra en el anexo de cotizaciones.
- NP 49: hay que definir el alcance de esta actividad y un detalle esquemático como se realizara esta actividad para poderla evaluar. *Especificaciones Técnicas.*

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

GTP 041 - BGA017 - 2023

NP 50: hay que revisar los rendimientos de los equipos esta muy baja y revisar el rendimiento de la mano de obra esta bajo. *Se ajusta al rendimiento obtenido en campo y está por debajo de precio oficial de la alcaldía LP013-2023.*

Referente a los APU NP del 51 al 66, (Ref. GTP 035 - BGA017 – 2023) agradecemos nos remitan las observaciones que tengan, con el fin de atenderlas y continuar con el proceso de formalización de la pactación de precios.

Agradecemos su atención.

Cordialmente.



RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

Anexo: Análisis precios unitarios NP26 a NP50 (Ajustados)

 Alcalde de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DE PORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
---	---	--

GTP 043 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 25 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoria Contratada.
Atn. VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023.
Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

Cordial saludo.

Por medio del presente, respetuosamente remitimos justificación de acta de modificaciones de cantidades de los diferentes ítems del contrato, y que fueron presentados en el Balance Contractual.

De acuerdo a la medición de obra y a las medidas reales en sitio se puede evidenciar que los siguientes ítems tienen reducción en sus cantidades.



Aldaid de Bucaramanga

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1



GTP ASOCIADOS LTDA.

GTP 043 - BGA017 - 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES CONTRATADAS		-	ACTA DE MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CANTIDAD			CANTIDAD		CANTIDAD	
1.00	PRELIMINARES								
1.01	Demolición de pisos y canaletas en concreto espesores e<0,20 m, incluye retiro y disposición final de escombros	m3	54,60		-	31,85		22,75	
1.02	Lavado en mampostería existente ladrillo a la vista, incluye protección de superficie con silicona (5 años)	m2	664,00		-	594,00		70,00	
1.03	Retiro Friso muro, incluye retiro y disposición final	m2	152,00		-	151,00		1,00	
1.04	Demolición de mampostería hasta espesores de E<=0,2, incluye retiro y disposición final	m2	123,00		-	106,50		16,50	
1.05	Demolición dados en concreto, incluye retiro y disposición final	m3	29,20		-	4,86		24,34	
1.06	Corte de piso en concreto para demolición, profundidad de corte mayor o igual a un cuarto del espesor del piso	m	185,00		-	109,00		76,00	
1.07	Desmonte de canecas de basura, cargue y retiro según se indique	und	14,00		-	12,00		2,00	
1.08	Mantenimiento de señalética incluye pintura esmalte, anticorrosivo y soldadura	und	38,00		-	28,00		10,00	
2.00	RESTAURACION PISO CANCHA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS								
2.02	Excavación en Zanja Ancho = 0,50 m Profundidad = 0,70 m; Incluye Cargue, retiro y Disposición Final	m	5,00		-	4,00		1,00	
2.03	Relleno manual compactado con material de préstamo	m3	16,00		-	13,00		3,00	
2.04	Relleno con material común a mano	m3	9,00		-	1,00		8,00	
2.05	Tratamiento y sellado de juntas de piso con asfalto	m	192,00		-	132,00		60,00	
2.06	Piso en concreto 3000 Psi Espesor 0,12 m, incluye Acero de Refuerzo	m2	312,00		-	99,44		212,56	



MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES,
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

GRUPO 1



GTP ASOCIADOS LTDA.

GTP 043 - BGA017 - 2023

2.07	Reposición Bordillo Confinamiento en Concreto 3000 Psi Fundido en Sitio, Sección 0,10m X 0,30m, Incluye acero de refuerzo	m	75,00	-	65,00	10,00
2.08	Mantenimiento de Grama sintética para canchas	m2	210,00	-	40,00	170,00
2.09	Reparación de Grama sintética para canchas	m2	130,00	-	40,00	90,00
2.10	Reposición adoquín de arcilla cocida/concreto, incluye retiro y disposición final.	m2	78,00	-	38,00	40,00
2.11	Reposición mezcla Densa en Caliente tipo MDC-10 (espesor carpeta 5-7 cm) incluyendo riego liga con emulsión de rompimiento rapido cumpliendo especificaciones Invias (incluye retiro y disposición final material deteriorado)	m3	1,50	-	0,50	1,00
3.00	CERRAMIENTO METALICO, TABLERO Y ARCOS					
3.05	Mantenimiento pórticos de Microfutbol, incluye retiro y disposición final de material deteriorado	Und	10,00	-	8,00	2,00
3.06	Mantenimiento de arcos de mltiro con tablero de baloncesto	Und	10,00	-	1,00	9,00
3.09	Reposición Tablero de Baloncesto en Madera/acrilico, Incluye Aro y Malla de cesta, la reposición del tablero, se realizará con madera y pintura.	Und	9,00	-	8,00	1,00
4.00	PINTURA					
4.01	Mantenimiento Columna Metálica Tipo Cercha o correa hasta dimensiones 0,40 m x 0,15 m	m	10,00	-	9,00	1,00
4.03	Mantenimiento Barandas en Tubería de Diametro 2" A 4", altura de 0,90m incluye anticorrosivo y pintura	m2	34,00	-	33,00	1,00
4.04	Reparación de Sistema de acabado sintético multicapa, según especificación técnica para acabado y protección piso cancha (incluye retiro y disposición final de tramo deteriorado)	m2	535,00	-	534,00	1,00
4.05	Suministro e Instalación de Pintura Antideslizante de Alta Resistencia sobre superficie en concreto	m2	210,00	-	90,00	120,00



MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1



GTP ASOCIADOS LTDA

GTP 043 - BGA017 - 2023									
4.06	Suministro e instalación Línea de Demarcación Piso Cancha con Pintura Antideslizante de Alta Resistencia	ml	810,00	-	400,00	-	410,00		
5,00	GRADERIAS								
5.01	Suministro e instalación friso Exterior Muros Espesor 0,02m	m2	250,00	-	249,00	-	1,00		
5.02	Elaboración Dilataciones en friso y/o concreto muros con cortadora	m	250,00	-	200,00	-	50,00		
6,00	CUBIERTA GRADERIAS								
6.01	Reposición tramo Bajante de Aguas lluvias tubería PVC 4"	m	36,00	-	35,00	-	1,00		
6.02	Reposición platina espesor = 3/8" Sección 0,25m X 0,50m Base Columna Metálica	Und	8,00	-	7,00	-	1,00		
7,00	MAMPOSTERIA CERRAMIENTO								
7.01	Reposición de Mampostería en ladrillo Temosa	m2	7,00	-	6,00	-	1,00		
7.02	Reposición Columnetas en Concreto 3000 PSI, Sección 0,20m x 0,15m	m	45,00	-	35,00	-	10,00		
7.03	Reposición Mamposteria en Ladrillo a la Vista Prensado Liviano 0,24 x 0,12 x 0,06m	m2	115,00	-	65,00	-	50,00		
8,00	URBANISMO COMPLEMENTARIO								
8.01	Reposición Piso de caucho EPDM espesor = 0,04 m	m2	50,00	-	20,00	-	30,00		
8.02	Reparación de banca modular en concreto	Und	6,00	-	5,00	-	1,00		
8.03	Mantenimiento de gimnasio metálico con pintura poliuretano	Und	32,00	-	20,00	-	12,00		
8.04	Mantenimiento balancín incluye pintura	und	3,00	-	2,00	-	1,00		
8.05	Mantenimiento rueda metálica, incluye pintura esmalte, anticorrosivo, no incluye cambio balineras	und	2,00	-	1,00	-	1,00		
8.06	Mantenimiento pintura columpio hasta tres puestos, no incluye reposición balineras ni cadena	und	4,00	-	3,00	-	1,00		
8.07	Mantenimiento juego multiple metálico 3m*4 m	und	7,00	-	6,00	-	1,00		
9,00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES								



Alcalde de Bucaramanga

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1



GTP ASOCIADOS LTDA.

GTP 043 - BGA017 - 2023

9.01	Reposición de Asiento y espaldar metálico lamina de acero en frío cal 12 2 mm	Und	4,00	-	3,00	1,00
9.02	Reposición de Caucho d= 5 cm , altura 3 cm con hueco de 3/8"	Und	13,00	-	5,00	8,00
9.03	Reposición de Deslizador en fibra (RESBALADERO)	Und	2,00	-	1,00	1,00
9.04	Reposición de Columpio sencillo	Und	7,00	-	6,00	1,00
9.05	Reposición de guayas de 1/2" para juegos infantiles.	m	6,00	-	1,00	5,00
9.06	Mantenimiento/ de malla de nylon para juegos infantiles.	m2	20,00	-	19,00	1,00
9.07	Mantenimiento de elementos desoldados. Incluye soldadura, huesoduro y pintura	und	12,00	-	11,00	1,00
9.08	Reparación de peldaños en madera juegos de castillo y otros.	und	3,00	-	2,00	1,00
9.09	Reposición de madera redonda para columpio, balancín entre otros	und	2,00	-	1,00	1,00
9.10	Reparación de tubo Ø2" para columpio o juego infantil incluye pintura	m	6,00	-	3,00	3,00
9.11	Reparación de tubo Ø2, 1/2 " para columpio o juego infantil incluye pintura	m	5,00	-	2,00	3,00
9.12	Reparación de tubo Ø3" metálico para columpio o juego infantil incluye pintura	m	3,00	-	2,00	1,00
9.13	Reposición de tabla en pino para carrusel infantil u otros juegos (20cmx3cm)	m	16,00	-	8,00	8,00
10,00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIA Y GIMNASIOS CALLEJEROS					
10.01	Rectificación de eje y Reposición Anillo de retención eje D= 22 mm 20 PC, incluye cambio de rodamientos	Und	26,00	-	18,00	8,00
10.02	Rectificación de eje y Reposición anillo de retención eje D= 25 mm 15 PC, incluye cambio de rodamientos.	Und	25,00	-	17,00	8,00
10.03	Rectificación de retención eje D= 28 mm 10 PC incluye reposición de anillo	Und	25,00	-	17,00	8,00



MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 1



GTP ASOCIADOS LTDA.

GTP 043 - BGA017 - 2023

10.04	Rectificación de eje y Anillo de retención eje D= 32 mm 5 PC, incluye cambio de rodamiento	Und	26,00	-	18,00	8,00
10.05	Reposición de sillín para equipo de sentadillas o similar (incluye sillín y espada)	Und	3,00	-	2,00	1,00
10.06	Reposición e instalación de plato twister o similar incluye pintura	Und	18,00	-	15,00	3,00
10.07	Reposición e instalación de patín sencillo	Und	18,00	-	12,00	6,00
10.08	Reposición de timón sencillo	Und	7,00	-	6,00	1,00
10.09	Reposición de manijas de caucho para equipos de gimnasia o juegos	und	81,00	-	69,00	12,00
10.10	Reposición de pedales para bicicleta	und	9,00	-	7,00	2,00

De acuerdo a las mediciones en sitio y a la necesidad del proyecto además de la solicitud de interventoría y supervisión se puede evidenciar que estos ítems mayor necesidad en cantidades de obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES CONTRATADAS	+	ACTA DE MODIFICACIONES	CONDICIONES ACTUALIZADAS
			CANTIDAD		CANTIDAD	CANTIDAD
2,00	RESTAURACION PISO CANCHA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					
2.01	Excavación manual material común, incluye retiro y disposición	m3	16,00	+	9,17	25,17
3,00	CERRAMIENTO METALICO, TABLERO Y ARCOS					
3.01	Reposición cerramiento en Vanila 5/8" y Tubo Aguas Negras TP, incluye pintura, anticorrosivo, disposición final tramo deteriorado	m2	199,20	+	50,90	250,00
3.02	Mantenimiento para malla Nylon 6 mm - 8 mm atrapelotas	m2	240,00	+	1.710,00	1.950,00
3.03	Reposición de cerramiento en malla eslabonada incluye pintura y disposición final tramo deteriorado)	m2	225,00	+	75,00	300,00



Alcaldía de Bucaramanga

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1



GTP ASOCIADOS LTDA.

GTP 043 - BGA017 - 2023

3.04	Dados en Concreto 3000 PSI para Soporte Tubo de Cerramiento	m3	4,50	+	3,68	8,06
3.07	Mantenimiento Módulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Angulo y/o varilla	m2	455,00	+	95,00	550,00
3.08	Reposición de Módulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Angulo/tubo incluye pintura, retiro y disposición final tramo deteriorado, incluye varilla de refuerzo en bordes y diagonales	m2	232,00	+	68,00	300,00
4.00	PINTURA					
4.02	Reposición pintura Acrílica Exterior a Dos Manos	m2	10,00	+	187,91	197,91
5.00	GRADERIAS					
5.03	Lavado y desmanche superficie gradas	m2	1020,00	+	1.481,29	2.511,29

De acuerdo a lo siguiente se hace entrega de acta de modificación de cantidades como anexo para que sea aprobado el balance de mayores y menores cantidades y se pueda avanzar en los procesos administrativos.

Agradecemos su atención.

Cordialmente.



RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ.
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	--

GTP 044 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 29 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
Atn. VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023. - Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: SOLICITUD AVISO AL DUEÑO DEL ACTIVO PARQUE BAVARIA II

Cordial saludo.

Por medio del presente, respetuosamente alertamos sobre la existencia de un poste de la red de energía eléctrica en peligro de caída localizado en el costado noroccidental del parque Lineal del Rio en Bavaria 2, debido a socavación en su empotramiento consecuencia de las continuas lluvias y movimientos sísmicos en la zona (ver poste en Figura 1).



Figura 1. Imagen Activo


 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
---	---	--

GTP 044 - BGA017 - 2023

Por lo anotado solicitamos su amable colaboración para dar aviso al dueño del activo para solucionar el posible riesgo actual.

Agradecemos su atención.

Cordialmente.



RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
---	--	--

GTP 045 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 29 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
Atn. VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023. - Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: ENTREGA PROPUESTA DE OBRA MURO DE CONTENCIÓN OLAS

Cordial saludo.

Por medio del presente, respetuosamente remitimos para revisión la propuesta del muro de contención de la cancha del frente de barrio Olas, basado en las recomendaciones del sitio y las condiciones generales del proyecto. Se adjunta plano de detalles y memoria general de cálculo.

Agradecemos su atención.

Cordialmente.



RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 163 de 189

2 3D-1-Vista Niveles

3 3D-2-Vista General

4 1-Perfe Muro

5 2-Vista Frontal

6 3-Vista Superior

7 4-Vista Lateral

8 5-Vista Posterior

9 6-Vista General

código: F-GDI -5000-237,38-020

Versión: 0.0

Página 163 de 189

Elaboró: secretaria de Infraestructura

Revisó: SIGC

Aprobó: SIGC

MUNICIPIO DE CINTA CON PARQUE GLAS

MEMORIA DE CÁLCULO COMPONENTE ESTRUCTURAL

"MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE DEPORTES, ESTACIONES DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BELCARRANZA" GRUPO 1

DOCUMENTO

26/05/2023

07 DE FEBRERO DE 2023

REV. 01

RESISTENCIA	Vertical	Horizontal	Derivada (K/m)	Derivada (K/m)
	P. 200	Estat. (K/m)	P. 200	Estat. (K/m)
(C1)	15.95	36.79	0.00	0.00
(C2)	16.81	42.00	17.38	30.88
(C3)	41.83	86.00	16.98	14.80
(C4)	37.88	39.00	27.38	37.87
(C5)	15.86	49.88	17.38	30.79
	Factor	1.00	Cursillo Vacado	
	Factor	1.78	Cursillo Vacado	
	Factor	1.78	Cursillo Vacado	
	Factor	0.81	Cursillo Vacado	

RESISTENCIA	Vertical	Horizontal	Derivada (K/m)	Derivada (K/m)
	P. 200	Estat. (K/m)	P. 200	Estat. (K/m)
(C1)	36.74	77.72	36.47	38.37
(C2)	36.50	75.88	38.88	40.34
(C3)	34.50	72.41	38.34	37.00
(C4)	31.28	58.77	38.81	38.17
(C5)	18.30	8.38	34.81	30.17
	Factor	1.00	Cursillo Vacado	
	Factor	1.78	Cursillo Vacado	
	Factor	1.78	Cursillo Vacado	
	Factor	0.81	Cursillo Vacado	

Resumen de Cargas - Cargas de la MD-10

Varia	Estático (kN)	0.000	DN	H (kN)	1.836	LL	P. 2000
MBR	VPM	0.000	0.000	W-250	1.830	0.000	0.000
	M (kNm)	1.600	0.000	4.000	3.118	0.000	0.000
	Máximo (kN)	0.000	1.836	P. 2000		P. 2000	
	VPM	29.240	10.640	0.000		17.254	
	M (kNm)	32.140	14.690	0.000		22.776	

Combinaciones de Carga recomendada por el código

(C1)	1.4 D (DC)	(C2)	1.2 D (DC)	(C3)	1.2 D (DC)	(C4)	1.2 D (DC)	(C5)	1.4 D (DC)
	0 DW		0 DW		0 DW		0 DW		0 DW
	0 H (EV+H (D)		0 H (EV+H (D)		0 H (EV+H (D)		0 H (EV+H (D)		0 H (EV+H (D)
	0 L (GV+L (SH)		1.6 L (GV+L (SH)		1 L (GV+L (SH)		1 L (GV+L (SH)		0 L (GV+L (SH)
	0 LL		0 LL		0 LL		0 LL		0 LL
	1.4 F (VA)		0 F (VA)		0 F (VA)		0 F (VA)		0 F (VA)
	0 P (SG)		0 P (SG)		0 P (SG)		1 P (SG)		1 P (SG)

RESISTENCIA	Vertical	Horizontal	Derivada (K/m)	Derivada (K/m)
	VRM	MRM (kN)	VRM	MRM (kN)
(C1)	3.40	0.70	0.00	0.00
(C2)	8.88	6.78	17.38	30.88
(C3)	24.43	6.81	16.94	14.80
(C4)	8.72	4.92	27.38	37.87
(C5)	3.40	1.18	17.38	30.79

RESISTENCIA	Vertical	Horizontal	Derivada (K/m)	Derivada (K/m)
	VRM	MRM (kN)	VRM	MRM (kN)
(C1)	27.47	9.80	39.88	41.88
(C2)	27.38	9.84	42.88	43.88
(C3)	27.71	9.88	42.71	44.10
(C4)	26.28	9.80	42.38	42.18
(C5)	5.40	1.18	39.38	37.18

Diseño a Tracción - Método de Resistencia Bruta y concurrencia de la MD-10

propiedades		
F _t	28	(Mpa)
F _y	420	(Mpa)
E	200000	(Mpa)
V _u	0.25	mm
A _{superior}	445	mm
Coefficiente de ductilidad	1	se basa en norma fuerza sísmica
δ	4-7.00	mm
A _{superior}	138.697	mm ²
δ	0.6	
A _{superior}	8	igualar
A _{superior}	80.840428	mm ² /mm
A _{superior}	8341	mm ² /mm
A _{superior}	1276.282	mm ² /mm

F _t	F _y	F _u	F _u	F _u
28	420	430	0.0000	0.818
24.8	420	430	0.0000	0.819
38	430	430	0.0000	0.60
37	430	430	0.0000	0.621

Área inferior y superior Línea		
Requerimiento	75	mm
A _{superior}	445	mm
Coefficiente de ductilidad	1	se basa en norma fuerza sísmica
δ	4-7.00	mm
A _{superior}	138.697	mm ²
δ	0.6	
A _{superior}	8	igualar
A _{superior}	80.840428	mm ² /mm
A _{superior}	8341	mm ² /mm
A _{superior}	1276.282	mm ² /mm
δ	23	mm
δ suministrado	20	mm
número de barras	17.8	
Barra en 1 metro	0.00	
Cuenta	0.00256368	
Factor Área / Área	3.748	

Área inferior y superior Línea		
Requerimiento	20	mm
A _{superior}	445	mm
Coefficiente de ductilidad	1	se basa en norma fuerza sísmica
δ	373.00	mm
A _{superior}	138.697	mm ²
δ	0.3	
A _{superior}	8	igualar
A _{superior}	80.85	mm ² /mm
A _{superior}	7441	mm ² /mm
A _{superior}	1227.785	mm ² /mm
δ	23	mm
δ suministrado	20	mm
número de barras	17.8	
Barra en 1 metro	0.00	
Cuenta	0.00256368	
Factor Área / Área	0.824	

Área inferior por temperatura		
Requerimiento	444	mm
A _{superior}	770.88	mm ² /mm
δ	17.8	mm
δ	18	mm
número de barras	22.8	
Barra en 1 metro	7.07	
Barra	0.862	

Área inferior por temperatura		
Requerimiento	444	mm
A _{superior}	770.88	mm ² /mm
δ	18.3	mm
δ	18	mm
número de barras	22.8	
Barra en 1 metro	7.07	
Barra	0.862	



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 0.0
Página 166 de 189

	MURO DE CONTENCIÓN PARQUE OLIVAS MEMORIA DE CÁLCULO COMPONENTE ESTRUCTURAL "TRANSFERIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, RECREACIÓN, DEPORTES Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIQUÍ" (GRUPO 1)		DOCUMENTO 26/08/2023
			07 DE FEBRERO DE 2021
			2021-01
MURO DE CONTENCIÓN PARQUE OLIVAS			
Espesor: 0.30m Refuerzo horizontal: M ³ : 0.00m Travesaños: 1.00m x 0.15m	Refuerzo vertical: 0.4m Refuerzo vertical: M ³ : 0.00m Travesaños: 1.00m x 0.15m		

de Durabilidad de acuerdo al relevo seleccionado y los criterios de la NPS-10.

- a) No se requiere el uso del certificado de durabilidad cuando se trata de contracciones de trabajo que involucren fuerza de mano de obra.

$$f_{\text{trans}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L} \left(1 + \frac{4}{3} \frac{b}{L} \right)} \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{40}{12} + 1.8 \quad \beta = 1.2 \text{ (arc)}; b \geq 400 \text{ mm} \vee \beta = 1.35 \text{ (arc)}; b < 400 \text{ mm}$$

Anatomical properties of control (n = 10) teeth	
L	230 mm
DO	15.6 mm
CUA	1.2
TS	212.43 MPa
Gamma	0.23
SE	7.38 sample

Acute Infectious sequelae, additional clinical findings	
n	205 men
do	15.3 mm
beta	1.30
% gamma	100.0% IgG
do	0.23
do	8.7% sample

Acute subclinical	
n	190 men
do	12.7 mm
beta	1.30
% gamma	224.2% IgG
do	0.23
do	7.00% sample

El de financiación según C.I.C.B. (C.R. 19) y control de tipo

control of your financial life		
1	(year)	417.05
2	(year)	2,362.4+60
3	(year)	9.05
4	(year)	68.24
5	(year)	162.10
6		0.43
7		0.70
8		1028.17 mm

control per fluorescenza		
λ	(nm)	317.00
λ_{excit}	(nm)	320.00
λ_{emiss}		0.00
τ	(ns)	30.00
σ	(M ²)	229.91
β		0.40
γ		0.70
δ		31.66 cm

Sin de Cortarse para localizarse según MSR-10 C. 10

Datos a considerar:		
Requisito	75	
Atención	100	100
d	217.05	mm
S	0.9	
Tu	34.40	mm
An	19.60	mm/seg
Es	200000	Mpa
as	0.0001	Compu
S	1.95	
W	232.00	mm
W/m	Compu	

Variable	Mean	Standard Deviation	Minimum	Maximum
Age	32.5	5.9	20	40
Gender	0.5	0.5	0	1
Education	12.5	1.5	10	14
Income	20000	5000	10000	30000
Health	0.8	0.2	0.5	1.0
Stress	2.5	1.0	1.0	4.0
Work-Life Balance	3.5	0.5	3.0	4.0

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 166 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	--

GTP 047 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 01 de Junio de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
Atn. VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023. - Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: REVISIÓN Y CONCILIACIÓN CANTIDADES DE OBRA

Cordial saludo.

Mediante el presente oficio y en relación a la reunión de revisión de cantidades de obra realizada el pasado 15 de mayo de 2023, donde se adquirió el compromiso de realizar reuniones periódicas de revisión de cantidades de obra todos los primeros días hábiles de la semana (lunes o martes cuando exista festivo), solicitamos la amable colaboración de la Interventoría para conciliar y revisar conjuntamente las cantidades de obra en ejecución del proyecto de la referencia en la fecha establecida, toda vez que no ha sido posible realizar este proceso después del informe del mes de abril de 2023.

De igual forma, remitimos las cantidades de obra a la fecha de 31 de mayo de 2023 para los fines pertinentes.

Agradecemos su atención.

Cordialmente.


RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

CORRESPONDENCIA COMPONENTE TÉCNICO-ENVIADA ALCALDIA.



JSK-MB-430-086

Bogotá D.C. 3 de Mayo de 2023

Señores
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Ingeniero PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Supervisor Contrato de Interventoría
paballesterosm@bucaramanga.gov.co
Calle 35 # 10-43
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 18 DE 2023 "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" GRUPO 2.

Asunto: AVAL A LA RENUNCIA AL PAGO DEL ANTICIPO.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que mediante oficio No CP-033 – 2023 del 28 de abril de 2023 el contratista CONSORCIO PARQUES 2022 contratista del contrato indicado en la referencia manifestó su renuncia de manera voluntaria al pago del anticipo correspondiente al 30% (\$163.686.571,00) ciento sesenta y tres millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos setenta y un pesos MCTE del valor total del contrato (\$ 545.621.902,00), esta delegada avala dicha solicitud y da traslado a la entidad mediante requerimiento técnico para la modificación contractual respectiva.
Se adjunta copia del oficio CP-033 – 2023 del 28 de abril de 2023.

Cordialmente,


VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerenciaiksp@hotmail.com
BOGOTÁ D.C

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-1140-238,37-013
		Versión: 1.0
		Fecha: Julio-10-2018
		Página 1 de 2

DIRIGIDO A (ordenador del gasto)	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
SECRETARÍA Y/O OFICINAS GESTORAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE ELABORACIÓN	3 DE MAYO DE 2023
RESPONSABLE TÉCNICO	VLADIMIR POLO PAZ, REPRESENTANTE LEGAL DE JESAK SAS, CONTRATO DE INTERVENTORIA 430 DE 2022.
ALCANCE DE LA NECESIDAD	
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">➤ PRIMERO: Que el día 29 de diciembre de 2022 se suscribió el Contrato de Consultoría bajo la modalidad de interventoría No. 430 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPOS 1 Y 2" entre el Municipio de Bucaramanga y la firma JESAK SAS ,con un plazo inicial de cinco (05) meses y un valor de \$291.695.775, con el fin de controlar, vigilar y verificar el cumplimiento de los contratos de obra No de 17 del 22 de febrero de 2023, contrato de obra No 18 del 22 de febrero de 2023, Cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPOS 1 Y 2, respectivamente.➤ SEGUNDO: Que el 22 de febrero de 2023 se suscribió el contrato de obra pública No 18 de 2023 entre el Municipio de Bucaramanga y el CONSORCIO PARQUES 2022, para ejecutar el MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 2, por valor de 545.621.902 y plazo de cinco (5) meses.➤ TERCERO: Que el contrato de obra No 18 de 2023 inició el 3 de Marzo de 2023, según acta de inicio suscrita.➤ CUARTO: Que el contratista CONSORCIO PARQUES 2022, del contrato 18 DE 2023, mediante oficio No CP-033 – 2023, del 28 de abril de 2023 manifestó su renuncia de manera voluntaria al pago del anticipo correspondiente al 30% (\$163.686.571,00) ciento sesenta y tres millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos setenta y un pesos MCTE del valor total del contrato (\$ 545.621.902,00).➤ QUINTO: Que una vez revisada la solicitud del contratista, la interventoría mediante oficio JSK-MB-430-086 del 3 de mayo de 2023 avala la solicitud del contratista aprobando su renuncia voluntaria al pago del anticipo.➤ SEXTA: Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se sugiere al ordenador del gasto la modificación al contrato No 18 de 2023, aceptando la renuncia voluntaria del contratista al pago del anticipo.
OBJETO PROPUESTO	Renuncia al anticipo del contrato 18 de 2023, suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y el CONSORCIO PARQUES 2022, para ejecutar el MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 2.

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-1140-238,37-013
		Versión: 1.0
		Fecha: Julio-10-2018
		Página 2 de 2

OBLIGACIONES	Las mismas obligaciones del contrato principal, actualizando las pólizas a las condiciones de valor y plazo suscrito.	
PLAZO	NO APLICA	
ANALISIS DEL PRESUPUESTO ESTIMADO	Renuncia al anticipo del contrato 18 de 2023, suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y el CONSORCIO PARQUES 2022, para ejecutar el MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 2, debidamente avalado por la interventoría.	
VALOR	NO APLICA	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005. 430101154270.501	
TIPO DE IMPUTACION PRESUPUESTAL (Marque con una X según corresponda)	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN X
ALCANCE AL PLAN DE DESARROLLO		
LINEA ESTRATEGICA	Bucaramanga ciudad Vital: la vida es sagrada	
PROGRAMA	Mejoramiento y Mantenimiento de parques y zonas verdes	
META PLAN DE DESARROLLO	Mantener y recuperar el equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del municipio de Bucaramanga, que atiendan las necesidades de la comunidad, en función de brindar espacios adecuados para el desarrollo social, cultural, educativo, de salud pública, recreativas y económicas, mediante el desarrollo de proyectos que permitan garantizar la ejecución de dichas actividades, no obstante, buscando llegar mantener el 100% de los parques y zonas verdes del municipio en las mejores condiciones para el aprovechamiento de la población lo cual se beneficiará un estimado de 576.991 personas.	
SEPMI	20220680010040 y BPIN 2022680010040	
RESPONSABLES		
FIRMA DE QUIEN ELABORÓ EL INFORME TÉCNICO	 VLADIMIR POLO PAZ R.L JESAK SAS - INTERVENTOR	



CONSORCIO PARQUES 2022
NIT. 901.668.332-6

Bucaramanga, 28 de abril de 2023
CP-033-2023

Supervisión
Arq. Iván Vargas
Secretaría de infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO 18 DEL 22 DE FEBRERO DE 2023 “**MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Lote:1 y Lote: 2**”

ASUNTO: RENUNCIA AL ANTICIPO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Buenas tardes, yo **Gabriel Acuña Llanes** en calidad de representante legal del **CONSORCIO PARQUES 2022** renuncio de manera voluntaria al pago del anticipo correspondiente al 30% **(\$163.686.571,00) ciento sesenta y tres millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos setenta y un pesos MCTE** del valor total del contrato (\$ 545.621.902,00), esto debido a que los tramites y requerimientos para poder obtener la fiducia y los desembolsos de la misma son extenuantes y demorados lo cual no permite una fluidez en la parte económica del proyecto.

Atentamente,

ING. GABRIEL ACUÑA LLANES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUES 2022

CALLE 62 # 17 A - 06 BUCARAMANGA
Consocioparques2022bga@gmail.com



JSK-MB-430-087

Bogotá D.C. 06 de mayo de 2023

Señores
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Ingeniero PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Supervisor Contrato de Interventoría
paballesterosm@bucaramanga.gov.co
Calle 35 # 10-43
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 430 DE 2022 “INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” GRUPOS 1 Y 2.

Asunto: Entrega de balances de obra 17 y 18 2023

Cordial saludo.

Atendiendo su requerimiento del día 17 de abril del 2023, se adjuntan al presente los balances de obra de los contratistas grupo 1, contrato 17 de 2023 y grupo 2, contrato 18 de 2023.

Quedamos atentos a sus requerimientos.

Cordialmente



VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C.: Oficina
Elaboró: Ing. Wilmar Camilo Hernández Ortiz – Auxiliar Interventoría
Anexos: 2 archivos excel

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia.ksp@hotmail.com
BOGOTÁ D.C



JSK-MB-430-103

Bogotá D.C. 29 de mayo de 2023

Señores
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Ingeniero PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Supervisor Contrato de Interventoría
paballesterosm@bucaramanga.gov.co
Calle 35 # 10-43
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 430 DE 2022 "INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" GRUPOS 1 Y 2.

Asunto: Remisión del documento aprobado Plan de Manejo Ambiental de Obra - MAO actualizado Grupo 1

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al apéndice G - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se remite el documento MAO aprobado por interventoría de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el contratista del grupo 1 GTP ASOCIADOS LTDA, de manera tal que el documento permita el control y seguimiento a los componentes mencionados en el numeral 4.1.5. de dicho apéndice.

Cordialmente,


VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
C.C: Nidia Centeno – Profesional Ambiental Alcaldía de Bucaramanga ncentenom@bucaramanga.gov.co
Elaboró: Ing. Anje Johanna Gómez Gómez – Profesional HSEQ
Anexo: 178 Folios

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 173 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



JSK-MB-430-104

Bogotá D.C. 29 de mayo de 2023

Señores
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Ingeniero PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Supervisor Contrato de Interventoría
paballesterosm@bucaramanga.gov.co
Calle 35 # 10-43
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 430 DE 2022 “INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” **GRUPOS 1 Y 2.**

Asunto: Remisión del documento aprobado Plan de Manejo Ambiental de Obra - MAO actualizado Grupo 2

Cordial saludo.

Dando cumplimiento al apéndice G - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se remite el documento MAO aprobado por interventoría de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el contratista del grupo 2 Consorcio Parques 2022, de manera tal que el documento permita el control y seguimiento a los componentes mencionados en el numeral 4.1.5. de dicho apéndice.

Cordialmente,



VLADIMIR POLGUEZ
Representante Legal

C.C.: Oficina
C.C.: Nidia Centeno – Profesional Ambiental Alcaldía de Bucaramanga ncentenom@bucaramanga.gov.co
Elaboró: Ing. Anje Johanna Gómez Gómez – Profesional HSEQ

Anexo: 268 Folios

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C



JSK-MB-430-105

Bogotá D.C. 30 de mayo de 2023

Señores
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Ingeniero PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Supervisor Contrato de Interventoría
paballesterosm@bucaramanga.gov.co
Calle 35 # 10-43
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 430 DE 2022 “INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” GRUPOS 1 Y 2.

Asunto: Entrega de propuesta del diseño del muro de contención para la cancha de olas – por parte del contratista GTP ASOCIADOS

Cordial saludo.

Se hace entrega de propuesta con su respectiva documentación del diseño del muro de contención que se tiene proyectado para su ejecución en la cancha de olas:

- ✓ Planos de diseño
- ✓ Memorias de cantidades
- ✓ Archivo DWG

Agradecemos tener respuesta lo mas pronto posible en su aprobación para que el contratista inicie con su respectiva ejecución.

Cordialmente,



VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
C.C: Ing. RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ- GTP ASOCIADOS LTDA gtpasociados@gmail.com
Elaboró: Ing. Wilmar Camilo Hernández Ortiz – Auxiliar de Interventoría
Anexo: 1 archivo rar, con 2 archivos PDF y 1 AutoCAD

CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C



JSK-MB-430-106

Bogotá D.C. 30 de mayo de 2023

Señores
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Ingeniero PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Supervisor Contrato de Interventoría
paballesterosm@bucaramanga.gov.co
Calle 35 # 10-43
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 430 DE 2022 "INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" GRUPOS 1 Y 2.

Asunto: Estado de poste de alumbrado público ubicado en el parque Bavaria 2

Cordial saludo,

Nos permitimos dar traslado del estado en que se encuentra actualmente un poste de alumbrado ubicado en el parque Bavaria 2, donde se evidencia la inclinación y posible inestabilidad de dicho elemento.

El poste se encuentra ubicado en el sector noroccidental del parque BAVARIA 2 donde el contratista GTP ASOCIADOS va a intervenir un muro de contención que presenta agrietamiento de más de 5 cm.

Esta eventualidad se debe posiblemente a las precipitaciones que se han presentado en el sector lo cual ha generado la socavación de la rampa de acceso y a su vez en la parte inferior del poste de alumbrado que presenta inclinación. En estos momentos el poste está sostenido por la estructura de concreto de la rampa de acceso.



CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C




CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C



Por parte de esta interventoría, según contrato 430 de 2022, se realizó el día 24 de mayo del 2023 la radicación de la PQR # 53471850, presentada por la Inspectora de Interventoría Ing. Daniela Alejandra Becerra Mejida.

EPICADOM
Versión No. 02

CONSTANCIA DEL CONTENIDO DE LA PETICIÓN

PARA EL CLIENTE Y USUARIO

N°. PQR: 53471850

Fecha: 24/05/2023

N° de cuenta: 1400916-7

Dirección: URB PUENTE NARIÑO CAS 196 - PUENTE NARIÑO	
Municipio: Bucaramanga	Teléfono: 3232226112
Nombre del cliente: DANIELA ALEJANDRA BECERRA MEJIA	Documento de identidad: 1.049.646.148

Motivo de la Atención: Trabajos técnicos tranfor, redes o infraestructura


Solicitud:

Cliente y usuario del servicio solicita mover el poste numero 8549311, ya que esta a punto de colapsar, informa que en la base se encuentra socavado, y representa alto riesgo a la comunidad ya que en ese sitio esta ubicado un parque.

Se ha recibido y registrado su requerimiento y se inicia el trámite para atender lo solicitado. Si la solicitud es procedente el cambio se verá reflejado en la próxima factura.

Si desea ampliación sobre la gestión realizada para la atención de su requerimiento, puede presentarse en cualquiera de nuestras oficinas de atención el día 15 de junio de 2023.

Le reiteramos nuestra voluntad de servicio y nuestro compromiso, su satisfacción.



Nombre del trabajador: Arnold Ferny Muñoz Porras

Oficina: El Carmen de Chucurí

Página: 1 de 1

CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 178 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



Se solicita dar traslado a la entidad competente que en este caso es la empresa ESSA.

Se anexa el respectivo comunicado del contratista

Cordialmente,



VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
C.C: Ing. RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ- GTP ASOCIADOS LTDA gtpasociados@gmail.com
Elaboró: Ing. Wilmar Camilo Hernández Ortiz – Auxiliar de Interventoría

Anexo: 2 Folios

CRA 7 N° 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C

	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
---	--	--

GTP 044 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 29 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
Atn. VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023. - Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: SOLICITUD AVISO AL DUEÑO DEL ACTIVO PARQUE BAVARIA II

Cordial saludo.

Por medio del presente, respetuosamente alertamos sobre la existencia de un poste de la red de energía eléctrica en peligro de caída localizado en el costado noroccidental del parque Lineal del Rio en Bavaria 2, debido a socavación en su empotramiento consecuencia de las continuas lluvias y movimientos sísmicos en la zona (ver poste en Figura 1).



Figura 1. Imagen Activo.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

 Alcalde de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
---	--	--

GTP 044 - BGA017 - 2023

Por lo anotado solicitamos su amable colaboración para dar aviso al dueño del activo para solucionar el posible riesgo actual.

Agradecemos su atención.

Cordialmente.



RENE ALEXANDER PINTO MARTÍNEZ.
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

CORRESPONDENCIA COMPONENTE HSEQ - ENVIADA



JSK-MB-430-089

Bogotá D.C. 09 de mayo de 2023

Señores
GTP ASOCIADOS LTDA
Atn. Ingeniero RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante Legal
gtpasociados@gmail.com
CARRERA 36 # 51-52 OFC. 402
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 17-2023 "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" **GRUPO 1.**

Asunto: Aprobación Plan de Manejo Ambiental de Obra

Cordial saludo.

Una vez realizada la revisión de los documentos allegados por la firma contratista mediante correo electrónico el día 04 de mayo de 2023 mediante oficio GTP 036 - BGA017 – 2023, Esta interventoría se permite dar la siguiente evaluación de acuerdo con el Apéndice G - Lineamientos para la elaboración, implementación, seguimiento y control del componente ambiental y seguridad en el trabajo.

Tabla 1 Lista de Chequeo bajo lineamientos apéndice G

No.	ITEM	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1	Cuadro de control de versiones y/o modificaciones	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 2
2	Cuadro de elaboración, revisión y aprobación del documento	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 2
3	Listado de tablas, figuras, fotos, anexos, etc.	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 3-5
4	Introducción	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 6
5	Objetivos	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 7
6	Información contractual de proyecto	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 9 Tabla 1 Datos generales del proyecto
7	Descripción del proyecto: (localización, alcance, actividades generales de obra a desarrollar)	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 10 -18 Caracterización página 19 -20
8	Identificación de impactos ambientales significativos	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 18 -19

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia.ksp@hotmail.com
BOGOTÁ D.C



INFORME MENSUAL
DE INTERVENTORÍA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 183 de 189



No.	ITEM	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
9	Fichas de manejo A&SST	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 22 a página 36 5.2. COMPONENTE B – MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
10	Metodología de evaluación de la gestión A&SST, forma y fórmula de pago	No aplica	
11	Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales del proyecto	Cumple	Anexo 2 Matriz de Calificación de Impactos Ambientales
12	Inventario forestal y verificación de las zonas antes del inicio del proyecto	No aplica	
13	Plan de manejo de la vegetación	No aplica	
14	Plan de manejo de fauna silvestre	No aplica	
15	Organigrama del proyecto	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 9 Ilustración 1 Organigrama del Proyecto
16	Cronograma detallado de actividades (capacitaciones, inducciones, talleres, etc.)	Cumple	Se evidencia en el documento Anexo 6 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la página 6
17	Plano de localización general del proyecto	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 11 Ilustración 2 localización Proyecto, así mismo presentan las localizaciones de los parques del proyecto Tabla 2 Comunas / Parques a Intervenir en Obra
18	Plano de localización del o los campamentos con sus diferentes zonas y su respectiva señalización	Cumple	Se evidencia en el documento Manejo Ambiental de Obra en la página 33 5.2.7. PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES Ilustración 11 Plano General GTP ASOCIADOS LTDA
19	Formato de requerimientos ambientales preliminares	No aplica	
20	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	Cumple	5.4. COMPONENTE D- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Anexo 6 Manual de Seguridad y Salud
21	Programa de capacitaciones A&SST	Cumple	Se evidencia en el documento Anexo 6 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la página
22	Fichas de seguimiento a las labores A&SST	No aplica	
23	Comunicación por parte de la interventoría donde aprueba el personal A&SST	Cumple	5.1. COMPONENTE A – CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES A&SST CONTRACTUALES Anexo 3 Oficio de aprobación de interventoría del Profesional HSEQ
24	Plan de acción para mitigar los impactos generados en las actividades de obra, de acuerdo con el formato Plan de acción ambiental	Cumple	Se evidencia en el Anexo 2 Matriz Aspectos Ambientales
25	Plan de gestión de RCD con anexos	Cumple	Anexo 5 Plan de Gestión de RCD
26	Inventario de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua	No aplica	Al realizar las visitas a los parques con los funcionarios de la alcaldía e interventoría, se pudo evidenciar que no se había presencia de sumideros o cuerpos de agua, los

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

gerencia.ksp@hotmail.com

BOGOTÁ D.C

código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 183 de 189
Elaboró: secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



No.	ITEM	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			cuales pudieran ser objeto de contaminación por la ejecución de las actividades.
27	Relación de entidades que se deberán involucrar en el proyecto y gestiones que se deben adelantar ante ellos	Cumple	Tabla 4 Permisos requeridos
28	Relación de predios que serán afectados, plano de localización	No aplica	
29	Relación de trámites ante la AAC, permisos, lineamientos, autorizaciones para el desarrollo del proyecto	Cumple	Dichos trámites ante la AAC ya fueron surtidos por la alcaldía y suministradas al contratista, para que pueda proceder con la ejecución del contrato, cumpliendo toda normativa legal que requiera el contrato. Lo presentan en
30	Copia de los actos administrativos emitidos por las AAC para el proyecto	No aplica	
31	Copia de las comunicaciones de interventoría aprobando el personal de obra	Cumple	5.1. COMPONENTE A – CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES A&SST CONTRACTUALES Anexo 3 Oficio de aprobación de interventoría del Profesional HSEQ
32	Registro fotográfico de las vías usadas para ingreso de material y salida de RCD, así como los sitios objetos del proyecto y de las zonas usadas como campamento	Cumple	
33	Propuesta de reutilización de RCD e instalación de GCR	Cumple	ANEXO 5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 9.4 Aprovechamiento
34	Procedimientos: limpieza de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua; tratamientos silviculturales, manejo de derrames	Cumple	Manejo de derrames Debe incluir un procedimiento de manejo de derrames de sustancias químicas, gasolinas y demás elementos que puedan contaminar el suelo.
35	Plan de Gestión de RESPEL y plan de contingencias	Cumple	Se evidencia en el Anexo 5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, Gestión y manejo de residuos peligrosos (RESPEL)
36	Plan de Gestión de auditorías	No aplica	
37	Resultados de monitores ambientales	No aplica	

Cordialmente,



VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Anje Johanna Gomez Prof. HSEQ

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia.ksp@hotmail.com
BOGOTÁ D.C



JSK-MB-430-107

Bogotá D.C. 31 de mayo de 2023

Señores
GTP ASOCIADOS LTDA
Atn. Ingeniero **RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ**
Representante Legal
gtpasociados@gmail.com
CARRERA 36 # 51-52 OFC. 402
Bucaramanga

Ref. CONTRATO N° 17-2023 "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" **GRUPO 1.**

Asunto: Respuesta oficio documentos de ingreso GTP 046 - BGA017 - 2023

Cordial saludo.

Una vez hecha la revisión por parte del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de los documentos de ingreso del personal presentados por la firma contratista GTP ASOCIADOS LTDA, mediante GTP 046 - BGA017 – 2023 enviado vía correo electrónico el día 31 de mayo de 2023 la firma interventora se permite dar la siguiente respuesta en cuanto a la aprobación de los mismos.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	DOCUMENTACION DE INGRESO							
			INDUCCIÓN	ARL	EPS	AFP	CCF	DOTACIÓN Y EPP	ENO	APROBACION
ELADIO HERNÁNDEZ MORA	91471181	AYUDANTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cordialmente,


VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
Elaboró: Anje Johanna Gómez Gómez Profesional HSEQ

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia@jesak.onmicrosoft.com
BOGOTÁ D.C

CORRESPONDENCIA COMPONENTE HSEQ - RECIBIDA.

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
---	--	--

GTP 038 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 09 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
Atn. VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023.
Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: REPORTE INFORME SEMANAL Y MENSUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRA.

Cordial saludo.

En atención al cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, de las actividades en ejecución, dentro del contrato que nos ocupa, allegamos el reporte semanal de actividades sst, de los diferentes frentes de trabajo, hasta el 20230506 y se allega el informe mensual sst del mes de abril, con sus respectivos anexos, quedamos atentos.

Con mi invariable respeto.


RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
---	--	--

GTP 038 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 15 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
Atn. VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023.
Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: REPORTE INFORME SEMANAL Y MENSUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRA CON
CORRECCIONES.

Cordial saludo.

En atención al cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, de las actividades en ejecución, dentro del contrato que nos ocupa, allegamos el reporte semanal de actividades sst, de los diferentes frentes de trabajo, hasta el 20230513 y se allega el informe mensual sst del mes de abril, con sus respectivos anexos y correcciones solicitadas por interventoría, quedamos atentos.

Con mi invariable respeto,



RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	--

GTP 041 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 23 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
Atn. VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023.
Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: REPORTE INFORME SEMANAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Cordial saludo.

En atención al cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, de las actividades en ejecución, dentro del contrato que nos ocupa, allegamos el reporte semanal de actividades sst, de los diferentes frentes de trabajo, hasta el 20230520, quedamos atentos.

Con mi invariable respeto.


RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

 Alcaldía de Bucaramanga	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 1	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	---	--

GTP 028 - BGA017 - 2023

Bucaramanga, 29 de mayo de 2023.

Señores
JESAK
Interventoría Contratada.
Atn. VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal.

REFERENCIA: Contrato No. 017 de 2023.
Objeto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - Grupo 01.

ASUNTO: INFORME SEMANAL SST MAYO 2023 – REPORTE DE INGRESO DE PERSONAL

Cordial saludo,

Nos permitimos allegar el informe de seguridad y salud en el trabajo semanal, correspondiente a la cuarta semana del mes de mayo de 2023 y también allegamos documentación de ingreso para su revisión y aprobación del señor:

1. HERNANDEZ MORA ELADIO. C.C. 91.471.181.

Ayudante de obra civil y quien laborará inicialmente en el frente de parque Bavaria dos

Con mi invariable respeto.


RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ
Representante legal
GTP ASOCIADOS LTDA.

Carrera 36 # 51-52 oficina 402, Bucaramanga / Colombia

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 1 de 22

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

PERIODO: Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 430 DE 2022

INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” **GRUPOS 1 Y 2**

CONTRATO DE OBRA N° 17 DE 2023

OBJETO: GRUPO 1 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.



ING. ANJE JOHANNA GÓMEZ GÓMEZ	ARQ. SANDRO CRISTOBAL RIOS JAIMES
Elaboró	Aprobó

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA
MAYO 2023**

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 1 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 2 de 22

CONTENIDO

LISTADO DE FIGURAS.....	3
LISTADO DE TABLAS.....	3
LISTADO DE ANEXOS.....	4
INTRODUCCION.....	5
1. OBJETIVO GENERAL.....	5
1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	5
2. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.....	6
2.1 Componente A- Cumplimiento a obligaciones A&SST.....	6
2.2 Componente B- Manejo ambiental en la Ejecución de actividades constructivas.....	7
2.2.1. Manejo de Campamentos fijos y/o temporales	7
2.2.2. Manejo Residuos de Construcción (RDC).	8
2.2.3. Manejo Integral de Residuos Solidos.....	9
2.2.4. Control de Emisiones Atmosféricas	11
2.2.5. Manejo integral de cuerpo de agua y sumideros.....	11
2.3 Componente C- Manejo de Vegetación y Paisajismo.	12
2.4 Componente D- Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo.	12
2.4.1. Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	12
2.4.2. Manejo de Maquinaria Equipos y Vehículos	18
2.5 Componente E- Señalización de Seguridad.....	19
2.6 Bitácora A&SST.....	20
3. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN OBRA.....	20
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	21

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 2 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 3 de 22

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Revisión Carpetas MAO.....	6
Figura 2 Manejo de Campamentos fijos y/o temporales.....	7
Figura 3 Retiro de RCD	8
Figura 4 Acopio de Material Pétreo.....	9
Figura 5 Puntos ecológicos.....	9
Figura 3 Uso de Sustancias Químicas en Obra	10
Figura 7 Limpieza de canaletas	11
Figura 8 Registro fotográfico Capacitaciones Contratista.....	13
Figura 9 Unidades Sanitarias.....	14
Figura 10 Puntos de Hidratación.....	14
Figura 11 Uso de dotación y elementos de protección personal	15
Figura 12 Procedimientos en obra	16
Figura 13. Maquinaria en Obra	18
Figura 14. Inspección elementos de protección personal.....	19
Figura 15 Señalización y demarcación	20

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Indicadores de gestión Manejo Campamentos fijos y/o temporales	7
Tabla 2 Vehículos verificados	8
Tabla 2 Consolidado de material dispuestos.....	8
Tabla 3 Materiales pétreos de canteras autorizadas.....	9
Tabla 5 Manejo Residuos Solidos.....	10
Tabla 6 Control de derrames	11
Tabla 7 Control de Emisiones Atmosféricas.....	11
Tabla 7 Manejo Integral de cuerpo de agua y sumideros.....	12
Tabla 9 Protección de Fauna y Flora	12
Tabla 9 Histórico de Accidentalidad	16
Tabla 11 Personal Trabajo en Alturas.....	16
Tabla 12 Personal en Obra.....	17
Tabla 13 Planilla de pago de seguridad social Marzo	18
Tabla 14 Maquinaria en Obra	19
Tabla 15 Evaluación de las actividades del Plan de Manejo Ambiental de Obra.....	21

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 3 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 4 de 22

LISTADO DE ANEXOS

- Anexo 1 Ficha carpetas A&SST
- Anexo 2 Certificados RCD
- Anexo 3 Ficha SST y Ambiental
- Anexo 4 Control de Personal en Obra
- Anexo 5 Control de Seguridad Social
- Anexo 6 Control de Maquinaria en Obra
- Anexo 7 Bitácora A&SST
- Anexo 8 Fichas de seguimiento de labores Mayo

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 4 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 5 de 22

INTRODUCCION

JESAK SAS es la figura interventora del contrato de obra pública 430 de 2022 “INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” GRUPOS 1 Y 2” desarrollado en el municipio de Bucaramanga, Santander y es el ente encargado de realizar el control a cada una de las etapas constructivas de manera que se puedan evidenciar acciones en pro de la legislación en materia ambiental, de seguridad y salud en el trabajo de todas las personas involucradas en el proyecto

En el presente documento se relacionan las actividades que se han venido desarrollando el contratista GTP ASOCIADOS LTDA, para el manejo ambiental de obra, y actividades de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo comprendido del 01 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023, con el fin de cumplimiento a lo requerido en el Apéndice G. Lineamientos para la elaboración, implementación, seguimiento y control del componente ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar y realizar seguimiento de las actividades del Componente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas por el Contratista del Grupo 1, derivadas del Contrato No. 17 de 2023 “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, conforme a la normatividad legal vigente en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y así mismo a los Lineamientos para la elaboración, implementación, seguimiento y control del componente ambiental y seguridad y salud en el trabajo del Apéndice G.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente los avances y los resultados del Plan de Manejo Ambiental de Obra.
- Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, dentro de los periodos y plazos establecidos por la ley.

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 5 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 6 de 22

2. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.

Durante el periodo del 01 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023, la interventoría realiza actividades de control y supervisión de las diferentes medidas ejecutadas por Grupo 1 – GTP ASOCIADOS LTDA, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones contractuales, de tal manera que se garantice el buen desarrollo del Proyecto.

A continuación, se realiza un resumen puntual y preciso de cada una de las actividades realizadas durante el presente periodo y de los planes establecidos por Grupo 1 – GTP ASOCIADOS LTDA para el manejo de la Gestión de Calidad, Manejo Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el cumplimiento de la normatividad legal vigente.


2.1 Componente A- Cumplimiento a obligaciones A&SST

El contratista realizó entrega del Informe Mensual N° 2 Correspondiente al periodo 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023 el día 09 de mayo de 2023 mediante oficio GTP 038 - BGA017 – 2023 , el cual cumple con los requerimientos del proceso.

El contratista contó con el profesional HSEQ en obra con una dedicación del 50% como es exigido en el pliego de condiciones.

El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas en medio digital.

Figura 1 Revisión Carpetas MAO



Anexo 1 Ficha carpetas A&SST

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 6 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 7 de 22

El contratista realizó entregó un Plan de Manejo Ambiental de Obra que cumplía con los lineamientos del Apéndice G. mediante oficio 036 - BGA017 – 2023 Plan de Manejo Ambiental de Obra el cual fue revisado por la Interventoría, este documento cumple los requerimientos, se ha trabajado de manera conjunta con el profesional HSEQ de obra para dar cumplimiento a la entrega del documento.

2.2 Componente B- Manejo ambiental en la Ejecución de actividades constructivas

Los programas de gestión ambiental están encaminados a resolver, mitigar y/o prevenir problemas de carácter ambiental con el propósito de lograr un equilibrio entre el desarrollo y la conservación de los recursos naturales; por tal motivo GTP ASOCIADOS LTDA, a busca realizar las actividades contractuales garantizando el cuidado de los recursos naturales existentes en los parques a intervenir.

2.2.1. Manejo de Campamentos fijos y/o temporales

En el periodo reportado, el contratista adecuo la oficina donde se llevarán a cabo las actividades administrativas, el lugar también se utiliza como bodega y almacenamiento de algunos insumos; la oficina cuenta con baño dotado (lavamanos, sanitario, agua potable y jabón), servicios públicos, internet, punto ecológico, señalización de respuesta a emergencias, extintor, zonas de peligro, entre otras.

Tabla 1 Indicadores de gestión Manejo Campamentos fijos y/o temporales

Programa Campamentos e instalaciones temporales	Marzo		Análisis
	Cantidad	%	
Servicios sanitarios en obra	3	100%	El contratista de los tres frentes de obra cuenta con unidades sanitarias fijas

Figura 2 Manejo de Campamentos fijos y/o temporales



Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 7 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 8 de 22

2.2.2. Manejo Residuos de Construcción (RDC).

La interventoría, pudo evidenciar que las actividades de obra ejecutadas en el proyecto para el presente periodo requirieron el uso de agregados pétreos, se realizó demolición de en el Barrio Villa Helena II.

Por otra parte, en las inspecciones realizadas a la oficina de obra, se pudo evidenciar que algunos elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento y recuperación del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del municipio de Bucaramanga se encuentran acopiados cerca a los frentes de trabajo.

Esta interventoría reviso los recibos entregados por el contratista donde se evidencia que, si está haciendo la disposición de estos residuos en este Botadero de igual manera cuando sea expedido el certificado por el parque de la disposición de RCD por parte del GTP ASOCIADOS LTDA , este será entregado a la interventoría.

Así mismo se realizó revisión de la documentación de los vehículos que transportaron este material.

Tabla 2 Vehículos verificados

PLACA	VENCIMIENTO SOAT	VENCIMIENTO TECNICO MECANICO	CLASE
ICB 872	14/06/2023	28/06/2023	VOLQUETA

Tabla 3 Consolidado de material dispuestos

CONSOLIDADO DE ESCOMBROS DISPUESTOS BOTADERO			
Origen	Fecha	Placa Volqueta	Cantidad Certificada
VILLA HELANA	08-05-2023	ICB 872	8m ³
VILLA HELANA	23-05-2023	ICB 872	8m ³
VILLA HELANA	28-05-2023	ICB 872	8m ³

Figura 3 Retiro de RCD



Anexo 2 Certificados RCD

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 8 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 9 de 22

Tabla 4 Materiales pétreos de canteras autorizadas

Programa almacenamiento materiales	Uso y de	Marzo		Análisis
		Cantidad	%	
Materiales canteras autorizadas	pétreos de	24 m ³	100%	El contratista uso Arena, Base, Concreto, triturado

Figura 4 Acopio de Material Pétreo



2.2.3. Manejo Integral de Residuos Solidos

El contratista instaló los puntos ecológicos para el manejo de residuos en campo, se evidencia el uso de los recipientes color Negro; para el manejo de los residuos ordinarios, Verde; para el manejo de los orgánicos y blanco; para el manejo de los residuos reciclables, de igual manera se inspecciona constantemente la separación adecuada de los mismos en los frentes de obra, el contratista realizó capacitación en separación adecuada de residuos sólidos.

Figura 5 Puntos ecológicos



Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 9 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

Tabla 5 Manejo Residuos Solidos

Programa de Residuos Sólidos	Marzo		Análisis
	Cantidad	%	
Gestión de residuos ordinarios (Kg)	NA	100%	El EMPAS es la empresa encargada de la recolección de estos residuos
Gestión de residuos reciclables (Kg)	2kg	100%	Se realizó acopio en el punto ubicado Bavaria 2
Gestión de residuos RCD (m3)	24 m ³	100 %	Ver Tabla 3 Consolidado de material dispuestos
Gestión de residuos peligrosos (Kg)	NR	0%	No se ha hecho disposición de residuos al final del contrato serán entregado al gestor de residuos
Gestión de maderas (m3)	N/A	N/A	No se generaron estos residuos durante este periodo
Gestiones especiales (kg)	N/A	N/A	No se generaron estos residuos durante este periodo

Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra

En relación con los residuos peligrosos, a la fecha, se han generado con el proceso de pintura, sin embargo, es importante mencionar que el contratista no ha realizado la disposición final de los residuos estos están siendo almacenados en punto de acopio en los frentes de trabajo con el fin de cuando se realice el cierre del frente de obra sean dispuestos correctamente.

Como se evidencia en las siguientes fotografías se están usando compuestos químicos para la Aplicación de anticorrosivo, y Esmalte sintético para el proceso de pintura. Y usan plásticos para la protección del suelo.

Figura 6 Uso de Sustancias Químicas en Obra



	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 11 de 22

Tabla 6 Control de derrames

Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Marzo		Análisis
	Cantidad	%	
Control de derrames	N/A	100	No se generaron durante este periodo

2.2.4. Control de Emisiones Atmosféricas

En obra no se realizaron actividades que generen emisiones atmosféricas directamente.

Las emisiones atmosféricas que se pueden presentar en el proyecto están asociadas a los gases que emiten los vehículos y las máquinas utilizadas para las labores de pintura.

Tabla 7 Control de Emisiones Atmosféricas

Programa Emisiones Atmosféricas	Marzo		Análisis
	Cantidad	%	
Medidas implementadas para el control de la emisión de material particulado	N/A	N/A	No aplica para el presente periodo

2.2.5. Manejo integral de cuerpo de agua y sumideros

Para el periodo de mayo del 2023, en recorrido realizado en compañía del profesional HSEQ de obra, no se identificaron los sumideros a proteger a lo largo de los parques que se van a intervenir, sin embargo, se acordó con el contratista que se comenzara con la instalación y/o protección de los sumideros que hubiera lugar, lo anterior previo al inicio de actividades relacionadas con lavado de zonas y otras actividades que puedan afectar el funcionamiento de los sumideros.

Durante el periodo se realizaron de canaletas propias de las actividades constructivas

Figura 7 Limpieza de canaletas



Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 11 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 12 de 22

Tabla 8 Manejo Integral de cuerpo de agua y sumideros

Programa prevención contaminación del recurso hídrico y SSPPDD	Marzo		Análisis
	Cantidad	%	
Protección de sumideros	NA	NA	No aplica para el presente periodo

2.3 Componente C- Manejo de Vegetación y Paisajismo.

Para el presente programa no se implementaron medidas y/o actividades para controlar, mitigar o evitar impactos, ya que las actividades de obra ejecutadas en el proyecto para el presente periodo no generan impactos al componente fauna y flora, además no se han intervenido zonas verdes o estructuras que contengan madrigueras, nidos, panales u otros.

Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.

Tabla 9 Protección de Fauna y Flora

Programa Fauna y Flora	Marzo		Análisis
	Cantidad	%	
Protección de la flora	N/A	N/A	No aplica durante el presente periodo

2.4 Componente D- Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.4.1. Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

I. Actividades básicas

Plan de Inducciones y Capacitaciones

Para este periodo el contratista reporta la realización de Inducciones en SST al personal que ingresa, el Contratista divulgó el reglamento de higiene y seguridad, la política de Alcohol y drogas, derechos y deberes de los trabajadores y todos los temas normativos actuales. Estos documentos se encuentran publicados en la oficina principal, para consulta y conocimiento del personal. El contratista envía los registros de las inducciones realizadas al personal que ingreso en el periodo.

Todo esto según lo establecido el plan de capacitación anual, se verificó la implementación de capacitaciones periódicas de las cuales envían el respectivo registro de asistencia y registro fotográfico de su respectiva implementación.

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 12 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 13 de 22

Figura 8 Registro fotográfico Capacitaciones Contratista



COPASST

Si bien no conforman el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizan una asignación de vigía para la empresa GTP ASOCIADOS LTDA, este vigía entrega los informes mensuales correspondientes.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

La Interventoría verifica la que a la fecha y el contratista allegó la última acta de reunión del año en curso, marzo de 2023, en el informe correspondiente a ese mes y teniendo en cuenta que las reuniones del comité de convivencia laboral es cada tres meses, la próxima reunión se llevará a cabo en el mes de junio de 2023, para así dar cumplimiento y dejar evidencia que no hay situación alguna reportada por las partes.

II. Medicina preventiva y del trabajo

Exámenes Periódicos

Para este periodo la Interventoría verificó que el personal reportado para ingreso, tuvieran los exámenes médicos ocupacionales vigentes y que el Contratista identificara las recomendaciones o restricciones médicas para su seguimiento.

Ingresó un trabajador en el periodo de ellos se verificó que contaran con Examen Ocupacional vigente

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 13 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 14 de 22

III. Higiene Industrial

Unidades sanitarias

El contratista si bien no cuenta con baterías sanitarias móviles, si cuenta con baterías sanitarias fijas en los lugares asignados como campamentos. En el frente ubicado en el Barrio Bavaria 2, cuenta con una bodega la cual cuenta con una batería sanitaria, en el frente de obra ubicado en el Barrio Olas cuentan a préstamo con el salón social del mismo el cual tiene una batería sanitaria tanto para hombres como para mujeres. Así mismo en el barrio Villa Helena cuentan con una batería sanitaria fija en préstamo.

Figura 9 Unidades Sanitarias



Hidratación

El contratista garantiza la ubicación de los puntos de hidratación en los frentes de trabajo

Figura 10 Puntos de Hidratación



Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 14 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 15 de 22

IV. Seguridad Industrial

Entrega de dotación y elementos de protección personal

Durante los recorridos realizados se verifica la entrega y uso correcto de dotación legal y elementos de protección personal.

Figura 11 Uso de dotación y elementos de protección personal



Accidentes de trabajo – Ausentismo laboral

- **Enfermedad común**

En el presente periodo se presentó una incapacidad por enfermedad general del trabajador Diego Osbany Márquez Uribe por 06 días

- **Accidentes de trabajo**

Durante el presente periodo 01 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023 no se presentaron eventos.

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 15 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 16 de 22

- **Estadísticas de accidentalidad**

A continuación, se anexa el cuadro histórico de accidentalidad, en el cual, se puede evidenciar el número de accidentes reportados mes a mes, hasta la fecha de presentación del informe, lo que permite obtener cronológicamente un comparativo de los eventos ocurridos a través del desarrollo de este proyecto a fin de verificar el incremento o la disminución de dichos eventos a lo largo del tiempo.

Tabla 10 Histórico de Accidentalidad

Periodo	No de Trabajadores	No de Accidentes	Días incapacidad
03-Mar-2023 a 31-Mar-2023	18	0	0
01-Abr-2023 a 30- Abr-2023	23	0	0
01-May-2023 a 31-May-2023	20	0	0
Total, Accidentes presentados		0	0

Socialización de procedimientos

Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades de trabajo en caliente, trabajo en alturas, lavado de pisos y se realizaron las siguientes ATS y Permisos de trabajo.

Tabla 11 Personal Trabajo en Alturas

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA REPORTE
BLADIMIR VIDES MEDINA	1050547407	AYUDANTE	20/04/2023

Figura 12 Procedimientos en obra



Durante el presente periodo la interventoría hizo verificaciones a través de la ficha SST y Ambiental con el fin de revisar el cumplimiento de los aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en obra.

Anexo 3 Ficha SST y Ambiental

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 16 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 17 de 22

V. Afiliaciones sistema Seguridad Social

Se realizó revisión de documentación enviada por el contratista para aprobación de ingreso del personal administrativo y operativo, esta documentación se radicada a la Interventoría para su aprobación. Se realizó revisión de afiliaciones y planillas de seguridad social en salud del personal que labora para el proyecto incluyendo a subcontratistas y actividades no rutinarias. Durante el periodo no se reportan retiros de personal.

Tabla 12 Personal en Obra

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA DE RETIRO
PERSONAL PROFESIONAL MINIMO				
CARLOS FERNANDO GONZALEZ ROJAS	91495520	GERENTE DE PROYECTOS	14/03/2023	
RENE ALEXANDER MARTINEZ	91499882	DIRECTOR DE OBRA	14/03/2023	
HOMER ARMADO BUELVAS MOYA	1140821080	RESIDENTE DE OBRA	14/03/2023	
EUGENIA MUÑOZ SUAREZ	63357692	PROF. SOCIAL	14/03/2023	
JHON ALEXANDER ALVAREZ	91499758	PROF. SST	14/03/2023	
YENNY YULIETH GRANDAS HERNANDEZ	1098814637	INGENIERO CIVIL	24/03/2023	
PERSONAL OPERATIVO				
JOSE VELOZA SUAREZ	91257920	MAESTRO	14/03/2023	
ALVARO PINTO FORERO	91218889	OFICIAL	14/03/2023	
JORGE ALEXANDER ESTRADA	1098627408	AYUDANTE	14/03/2023	
ALFONSO APARICIO	91276302	AYUDANTE	24/03/2023	
DIEGO MARQUEZ URIBE	1098752070	AYUDANTE	24/03/2023	
CARLOS MARTINEZ ABAHUNZA	13838040	AYUDANTE	01/04/2023	
JOSE ORANGEL MONCADA	13563834	AYUDANTE	24/03/2023	15/04/2023
WILLSON NAVARRO GOMEZ	91507830	OFICIAL	24/03/2023	
LURBIN RUIZ RANGEL	6754627	AYUDANTE	24/03/2023	
JUAN GABRIEL DURAN	91498404	AYUDANTE	29/03/2023	30/04/2023
CARLOS IVAN HERNANDEZ	1095808192	PINTOR	29/03/2023	17/05/2023
JHON ORLANDO PABON PLATA	91492020	PINTOR	29/03/2023	30/04/2023
BLADIMIR VIDES MEDINA	1050547407	AYUDANTE	29/03/2023	17/05/2023
JHON FREDY ACEVEDO VERJEL	1095946572	AYUDANTE	04/04/2023	
HENRI JESUS VEGA ABAUNZA	91246369	AYUDANTE	17/04/2023	17/04/2023
CARLOS ANDRES ACEVEDO	1098776789	AYUDANTE	21/04/2023	
CIRO JAIMES PORRAS	13537300	OFICIAL	21/04/2023	
ELADIO HERNANDEZ MORA	91471181	AYUDANTE	31/05/2023	

Anexo 4 Control de Personal en Obra

Se realizo la verificación de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de abril.

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 17 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 18 de 22

Tabla 13 Planilla de pago de seguridad social

CONTRATISTA	PLANILLA	VALOR EPS	VALOR ARL	VALOR AFP	VALOR TOTAL
GTP ASOCIADOS LTDA	26501905	\$ 417.600	\$ 652.500	\$ 1.640.400	\$ 3.158.100
GTP ASOCIADOS LTDA	26531066	\$ 260.600	\$ 449.800	\$ 1.041.900	\$ 2.016.900
EDGAR ORLANDO CARVAJAL	4500764523	\$ 190.800	\$ 332.200	\$ 763.000	\$ 1.476.800
ESTRUCTUR SAS	945045332	\$ 232.000	\$ 404.000	\$ 742.400	\$ 1.610.400

Anexo 5 Control de Seguridad Social

2.4.2. Manejo de Maquinaria Equipos y Vehículos

La interventoría ha realizado evaluación periódica del registro de la maquinaria y equipos, Se le solicitó al contratista presentar certificado de mantenimiento de equipos en centros debidamente autorizados.

A continuación, se lista los equipos y maquinaria en obra durante el presente periodo, de igual manera la firma interventoría realiza el control diario de maquinaria, Equipos y vehículos y registra esta información el formato control de maquinaria presentado en el Anexo 6

Figura 13. Maquinaria en Obra



Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 18 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 19 de 22

Tabla 14 Maquinaria en Obra

TIPO	MARCA	MODELO
PULIDORA	BOSCH	GWS 24 230
PULIDORA	UBERMANN	2826
PLANTA ELÉCTRICA	ECOHORSE	KDF8500XE
VIBROCOMPACTADOR	MIKASA	MT74FAF
HIDROLAVADORA	BARNES	E0347
HIDROLAVADORA	TOOLCRAF	TC5893
COMPRESOR EQUIPO DE PINTURA		
EQUIPO DE SOLDADURA	ELITE	SI6140D
EQUIPO DE SOLDADURA	SKYARC	2050
MARTILLO DEMOLEDOR	DEWALL	D25980-B3
SOLDADOR	SWEISS	SKYMAZ 1550

Anexo 6 Control de Maquinaria en Obra

Programa de Inspecciones

El contratista realiza las inspecciones necesarias con el fin de Identificar los problemas potenciales de los peligros que no se descubrieron antes y que se hacen más evidentes cuando se inspecciona el lugar de trabajo.

Durante el presente periodo se realizaron inspecciones al botiquín y el extintor que se encuentra en obra.

Así como también a los elementos de protección usados por los trabajadores dentro de la obra con el fin de verificar tanto su uso como su estado.

Figura 14. Inspección elementos de protección personal



2.5 Componente E- Señalización de Seguridad

En el periodo de 01 de mayo a 31 de mayo de 2023 los elementos utilizados para el cerramiento de los frentes de trabajo cinta de seguridad y poli sombra verde – blanca en el barrio Olas, esta se encontraba en su mayoría limpios y bien colocados.

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 19 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 20 de 22

En el frente de Obra Parque Lineal de Girón la comunidad o personas ajenas a estas realizan actos vandálicos a la señalización de la obra, hurtan todo elemento que se encuentre visible.

Figura 15 Señalización y demarcación



2.6 Bitácora A&SST

Durante el presente período se diligenció la bitácora del componente A&SST, donde se describen las diferentes actividades relevantes en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo llevadas a cabo por parte del contratista de obra e interventoría a diario.

Anexo 7 Bitácora A&SST

3. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN OBRA

Si durante la ejecución del contrato no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las listas de chequeo, por tratarse de actividades que no aplicarán para tal momento, se

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 20 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 21 de 22

entenderá, que para efectos del pago y valoraciones de las labores ambientales y de seguridad y salud en el trabajo desarrolladas por el contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido proporcionalmente entre los demás componentes previo acuerdo entre el contratista y la interventoría.

Realizadas la evaluación de las actividades del Plan de Manejo Ambiental de Obra a través de las fichas de seguimiento de labores ambientales obtenemos el siguiente resultado.

Tabla 15 Evaluación de las actividades del Plan de Manejo Ambiental de Obra

COMPONENTE AMBIENTAL		% import. ambiental	% desempeño mes	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
				DESCRIPCIÓN GENERAL
A	CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES	13%	13%	
B	MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	39%	39%	
C	MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	0%	0%	
D	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	43%	41%	Cuentan con señalización, pero debe ser mejorada
E	PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	5%	5%	
TOTAL		100	98%	

De igual manera se adjunta el formato de fichas de seguimiento de labores para el periodo del presente informe

Anexo 8 Fichas de seguimiento de labores Mayo

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría garantizara la respectiva revisión del informe mensual entregado por GTP ASOCIADOS LTDA de la Gestión Ambiental y SST en Obra, según los requerimientos solicitados, con el fin de emitir la respectiva aprobación, o estipular observaciones que se requieran ser subsanadas de manera inmediata por el Contratista, para el respectivo aval definitivo del informe presentado.

Se recomienda y estipula por parte de Interventoría, la importancia de mantener debidamente señalizados (preventiva, informativa, obligatoria y reglamentaria), los frentes de obra activos.

Se requiere la oportuna entrega de documentación que solicite interventora

Entregaron el informe correspondiente al Periodo de Abril este fue revisado por la interventoría y cumple con los requerimientos propios del componente.

El contratista realiza entrega del Plan de Manejo Ambiental de Obra Actualizado, el cual fue revisado y esta acorde a los requerimientos del Apéndice G, del contrato

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 21 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 22 de 22

La calificación de las actividades del Manejo Ambiental en Obra es de un 98% respecto al 905% del mes anterior esto debido a que el contratista realiza las acciones correctivas necesarias para garantizar este cumplimiento.

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 22 de 22
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA

JESAK
NIT. 901320986-8

CONTRATO		CONTRATISTA		OBJETO CONTRATO		FECHA REVISIÓN	
17-2023		GTP ASOCIADOS LTDA		MIO y recuperación del Equipamiento urbano en parques		31/05/23	
CARPETA 1. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA							
ASPECTO	Aplica/ No Aplica	CUMPLE		VERSION		OBSERVACIONES	
PLAN DE MANEJO DE OBRA APROBADO	X	SI	NO	FISICA	DIGITAL	Aprobado 09 Mayo 2023	
OFICIOS TRANSMITIDOS ANTE LA AAC	✓	✓			X	Entregados por entidad contratante	
PERMISOS ESCOMBROS	✓	✓			X	Deposito de tierra la renovación	
PERMISOS CANTERAS	✓		X			No se ha hecho entrega	
PERMISOS GESTOR RESIDUOS PELIGROSOS	✓	X			X	Descont. no han realizado disposición	
INFORMES MENSUALES	✓	X		X	X	Cuentan con dos informes aprobados	
OTROS							
CARPETA 2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
ASPECTO	Aplica/ No Aplica	CUMPLE		VERSION		OBSERVACIONES	
CONTROL DE MATERIALES	✓	SI	NO	FISICA	DIGITAL		
CERTIFICADOS DE ADQUISICION FACTURA DE COMPRA	✓						
OTROS							
CARPETA 3. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIONES							
ASPECTO	Aplica/ No Aplica	CUMPLE		VERSION		OBSERVACIONES	
PLANILLAS CERTIFICADAS DISPOSICION FINAL ROD	✓	✓			X	Dos viajes de Escombros	
COPIA RECIBOS O FACTURAS	✓	✓			X		
GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	✓	✓			X		
OTROS							
CARPETA 4. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS							
ASPECTO	Aplica/ No Aplica	CUMPLE		VERSION		OBSERVACIONES	
LISTADO DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓		X	X	Listado de equipos	
INSPECCIONES, PREOPERACIONALES	✓	✓		X	X	se realiza en obra.	
OTROS							
CARPETA 5. PROYECTOR SEGURIDAD							
ASPECTO	Aplica/ No Aplica	CUMPLE		VERSION		OBSERVACIONES	
AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	✓	✓			✓		
EXAMENES MEDICOS DE INGRESO	✓	✓			✓		
EXAMENES MEDICOS DE RETIRO	✓		X			PE entrega Retiro Abril	
SOPORTES DE PAGO MENSUAL/ HONORARIOS FIRMADOS	✓	✓			✓		
PAGO DE PARAFISICALES	✓	✓			✓	Entregaron pago SS Abril	
PAZ Y SALVOS	✓		X			PE entrega Abril	
OTROS							
CARPETA 6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
ASPECTO	Aplica/ No Aplica	CUMPLE		VERSION		OBSERVACIONES	
CARACTERIZACION DE ACCIDENTALIDAD	✓	✓			✓	NO AT a la fecha	
INVESTIGACIONES DE AT	✓	✓			✓		
REGISTRO DE INDUCCIONES	✓	✓			✓		
REGISTRO DE CAPACITACIONES	✓	✓			✓		
RELACION ENTREGA DE EPP Y DOTACION	✓	✓			✓		
OTROS							
CARPETA 7. REGISTRO FOTOGRAFICO							
ASPECTO	Aplica/ No Aplica	CUMPLE		VERSION		OBSERVACIONES	
MANEJO DE EXCAVACIONES PROFUNDAS	X	✓					
MANEJO DE SUMIDROS, POZOS Y CAJAS	✓	✓					
SEÑALIZACION, CERRAMIENTOS, BARREROS	✓	✓					
ACOPLOS DE MATERIALES Y ROD O MATERIAL DE EXCAVACION	✓	✓					
MAQUINARIA Y VEHICULOS PRESENTES EN OBRA	✓	✓					
MANEJO DE VEGETACION	NA	✓					
MANEJO DE FLORA SILVESTRE	NA	✓					
IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS DE SST	✓	✓					
CAPACITACIONES, INDUCCIONES ENTRE OTROS	✓	✓					
APROVECHAMIENTO DE ROD	✓	✓					
OTROS							
CARPETA 8. OTROS							
ASPECTO	Aplica/ No Aplica	CUMPLE		VERSION		OBSERVACIONES	
COPIA DEL CAPITULO ASIST	✓	✓					
COPIA DEL CONTRATO DE OBRA	✓	✓					
COPIA ACTAS COMITES ASIST	✓	✓					
OTROS							
FIRMAS				RECIBO			
FIRMA: JAAAC				FIRMA: [Firma]			
NOMBRE: DNH ALEXANDER ALVAREZ CARRILLO				NOMBRE: ANJE JOHANNA GOMEZ GOMEZ			

DEPÓSITO DE TIERRA LA RENOVACIÓN S.A.S.
 NIT. 901.094.978-9
 Céd. Act. Económica 3811
 Anillo Vial 100 Mts. adelante Br. Rincón de Girón
 sentido Sur Norte - Girón Sder.
 6884439 - 317 5138481
 depositoseltbosque@gmail.com

EL BOSQUE
SERVICIO DE MANEJO DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

RECIBO
 No. 19213

Valor \$

DIA 08 / MES 05 / AÑO 23 / HORA / 40000=

Origen del Material G.T.P. ASOCIADO OBRA
VILLA HELENA Jeremias

Placa Vehículo: ICB 872 Conductor:

Capacidad Metros Cúbicos: 8 MTS Contratista:

RECIBIDO
 08 MAY 2023

DEPÓSITO DE TIERRA LA RENOVACIÓN S.A.S.
 NIT. 901.094.978-9
 Céd. Act. Económica 3811
 Anillo Vial 100 Mts. adelante Br. Rincón de Girón
 sentido Sur Norte - Girón Sder.
 6884439 - 317 5138481
 depositoseltbosque@gmail.com

EL BOSQUE
SERVICIO DE MANEJO DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

RECIBO
 No. 19820

Valor \$

DIA 23 / MES 05 / AÑO 23 / HORA / 42000=

Origen del Material G.T.P. ASOCIADO OBRA VILLA
HELENA

Placa Vehículo: ICB 872 Conductor:

Capacidad Metros Cúbicos: 8 MTS Contratista:

RECIBIDO
 23 MAY 2023



FICHA SST Y AMBIENTAL

JESAM
NIT. 901320986-8

LUGAR		UBICACIÓN		TÍTULO DEL PROYECTO		FECHA DEL		
Nº	Nombre	Barrio	Ubicación de Referencia	Perque Lineal Dto de Oro		01	05	23
Mte y Despeque						07	05	23

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																
ASPECTO	Aplica No Aplica	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES DESCRIPCION
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
EL PERSONAL CUENTA CON LOS EFECTOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES (VER PERMISO)	Aplica															
EL PERSONAL CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA (EXTINTOR, JARRELLA AUTOMATICA)	Aplica															
LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LOS FRENTES DE OBRA SE LE REALIZA LOS PREOPERACIONALES	Aplica															
SE CUENTA CON REALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PREVENCIÓN, ADVERTENCIA, PELIGROS, PREVENCIÓN, ETC)	Aplica															
CONDICIONES DE FLUJOS, EXPUESTA EN OBRA (VERIFICACIÓN DE RIESGOS, CULTIVOS Y REALIZACIÓN)	NA															
SE CUENTA CON UN BAÑO POR CADA 15 TRABAJADORES, LAVAMANOS	Aplica															
EXISTE UN LUGAR DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COMBUSTIBLES Y DEMÁS SUSTANCIAS PELIGROSAS Y SE ENCUENTRA SEÑALADO	Aplica															
SE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 DE ACUERDO CON PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO	Aplica															
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DELIMITADO EL ÁREA DEBIDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, IDENTIFICANDO PELIGROS Y RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES	Aplica															
SE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS ANTES DE INICIAR LABORES	Aplica															
SE CUENTA CON PUNTO DE HIDRATACIÓN	Aplica															
OTROS																

OBJETOS FÍSICOS Y SÚMIDOS							
RÍO, CERRADA, LAGO O SENDERO	DISTANCIA APROXIMADA	ESTADO FÍSICO SANITARIO			AISLAMIENTO		OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	
							NA

VEGETACIÓN									
ASPECTO	PRESENCIA		CANTIDAD	ESTADO			AISLAMIENTO		OBSERVACIONES
	SI	NO		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	
ÁRBOLES									
ARBUSTOS									NA
PALMAS									
PRADOS									

PRINCIPALES AFECTACIONES AMBIENTALES																
AFECTACIÓN AMBIENTAL	Aplica No Aplica	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
EL FRENTES DE OBRA CUENTA CON CERRAMIENTO EN BUENAS CONDICIONES Y SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SEÑALADOS	Aplica															
LOS ACUMULOS DE MATERIALES Y ESCOMBROS, SE ENCUENTRAN POR DENTRO DEL PERÍMETRO DEL FRENTES DE OBRA Y ESTOS ESTÁN DEBIDAMENTE SEÑALADOS, DEMARCADOS Y PROTEGIDOS	Aplica															
LOS SENDEROS PEATONALES SE ENCUENTRAN DEMARCADOS Y LIBRES DE OBSTÁCULOS	Aplica															
LOS ESCOMBROS PUEDEN RETENIDOS MAXIMO DENTRO DE LOS TRES (3) METROS DE SU GENERACIÓN	Aplica															
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN SON TRANSPORTADOS A ESCOMBRENAS APROBADAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	Aplica															
SE REUTILIZA MATERIAL EN EL FRENTES DE OBRA	Aplica															
LOS FRENTES DE OBRA SE ENCUENTRAN ORDENADOS Y LIMPIOS	Aplica															
LAS VÍAS DE ACCESO A LOS FRENTES DE OBRA SE ENCUENTRAN LIMPIAS	Aplica															
SE EVIDENCIA PUNTO ECOLÓGICO DEBIDAMENTE SEÑALADO (3 COLORES BLANCO, VERDE Y NEGRO)	Aplica															
LAS ZONAS VERDES SE ENCUENTRAN LIBRES DE MATERIALES Y ESCOMBROS Y SON PROTEGIDAS	Aplica															
LAS ERACAVACIONES SE ENCUENTRAN SEÑALADAS, DEMARCADAS Y PLAFONADAS	NA															
SE IMPLEMENTA EL PROCEDIMIENTO Y MANEJO PARA CORTE DE ADOQUIN	Aplica															
OTROS																

Nombre de la economista
 Depoñdo Tierra Bonaqución
 Ciudad material, construido y certificado en el 2
 A. doquín



FICHA SST Y AMBIENTAL

JESAV
NIT. 901320986-8

MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS			
		SI	NO
EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS	EMAD	X	
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN (DÍAS)		X	
		SEPARACIÓN DE RESIDUOS A PUNTO BIOLÓGICO ESTABLECIDO	

OBSERVACIONES	
---------------	--

En este frente de Obra, se realizó reposición de rejillas y limpieza de canales, los lodos provenientes de la limpieza son acopiados en botes para realizar su correcto acopio.

El frente de Obra cuenta con un sanitario fijo ubicado en la bodega.
Cuenta con punto de hidratación.

No se presentaron Accidentes de trabajo durante la semana

ELABORÓ		REVISÓ	
FECHA	14/11/2020	FECHA	14/11/2020
SIN FIRMAR		SIN FIRMAR	

[illegible]



FICHA SST Y AMBIENTAL



MANEJO DE RESIDUOS CÍTRICOS				
UNIDAD RECOLECTORA DE RESIDUOS	ENAG - EMPAI	PUNTO DE ACUMULO DE RESIDUOS	SI	NO
PROVEEDOR DE RECOLECCIÓN (P.R.)		SEPARACIÓN DE RESIDUOS PUNTO RECOLECTOR ESTABLECIDO	X	

OBSERVACIONES				
---------------	--	--	--	--

En este frente se realizó demolición de Placa en concreto en el espacio público del parque

El Contratista hace entrega de la documentación del Depósito de Tierra Renovados en el cual se realizará la disposición de los residuos de demolición y construcción

En este frente de trabajo no se presentaron AT en la semana

No se están realizando actividades en el Frente de Olor

ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRE: TATIANA CAMPO	NOMBRE: MIF GÓMEZ



FICHA SST Y AMBIENTAL

JESA
PRT. 901 129 986.8

CORONA		SITIO		TURNO DE TRABAJO		FECHA		
NO	NOMBRE	NO	NOMBRE	NO	NOMBRE	DI	ME	AÑO
1	Norte	Villa Helena	Parque Villa Helena	09	05	23		
Mto y Recuperación		Parque Pro Oro		14	05	2013		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
ASPECTO	Aplica No Aplica	L	M	B	J	V	S	D
EL FRONTE DE OBRA CUENTA CON LOS EPP DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
EL CAMBIO DE OBRA CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA (EXTINTOR, CABLEA, SUTURAS)	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LOS FRENTES DE OBRA SE LE REALIZA LOS MANTENIMIENTOS	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
SE CUENTA CON SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROTECCIÓN ACÚSTICA, PELIGROS, PREVENCIÓN, ETC.)	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
CONDICIONES DE TUBERÍA EXPUESTA EN OBRA (VERIFICACIÓN DE ESCALOS, RUTAS Y SEÑALIZACIÓN)	N.A.							
SE CUENTA CON UN BAÑO POR CADA 15 TRABAJADORES, LAVABOS	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
SE TIENE UN LUGAR DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COMESTIBLES Y DEMÁS SUSTANCIAS PELIGROSAS Y SE ENCUENTRA SEÑALIZADA	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
SE IMPLEMENTAN PASEOS DE PREVENCIÓN DE GRIETAS DE ACUERDO CON PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DELIMITADO EL RTO. RESOLV. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, IDENTIFICANDO PELIGROS Y RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
SE ENVIEN LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y CHARLAS DIRIGIDAS A EVITAR ACCIDENTES DE TRABAJO	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
SE CUENTA CON PUNTO DE HIDRATACIÓN	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
OTROS								
CUERPOS ACUÍFICOS Y SUMIDEROS								
NO, COORDENADA, LARGO O ANCHO	DISTANCIA APROXIMADA	ESTADO (TITULACIÓN)	ESTADO (TITULACIÓN)	ESTADO (TITULACIÓN)	ESTADO (TITULACIÓN)	ESTADO (TITULACIÓN)	ESTADO (TITULACIÓN)	ESTADO (TITULACIÓN)
		BUENO	PEQUEÑO	MALE	SI	NO		
2								
VEGETACIÓN								
ASPECTO	PRESENCIA	CANTIDAD	ESTADO	MANEJO				
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ÁRBOLES								
ARBUSTOS								
PALETES								
PRADOS								
PRINCIPALES AFECTACIONES AMBIENTALES								
AFECTACIÓN AMBIENTAL	Aplica No Aplica	L	M	M	J	V	S	D
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
EL FRONTE DE OBRA CUENTA CON ORDENAMIENTO EN BUENAS CONDICIONES Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SEÑALIZADO	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
LOS ACCESOS DE MATERIALES Y EQUIPOS, SE ENCUENTRAN POR DENTRO DEL PERÍMETRO DEL FRONTE DE OBRA Y SI LOS ESTÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS, DEMARCADOS Y PROTEGIDOS	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
LOS SEÑALES PEONALES SE ENCUENTRAN DEMARCADOS Y LIBRES DE OBSTÁCULOS	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
LOS RESIDUOS FUERA RETENIDOS MÍNIMO DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES DE SU GENERACIÓN	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN SON TRANSPORTADOS A ESCOMBROS APROBADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
SE REÚLE MATERIAL EN EL FRONTE DE OBRA	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
LOS FRENTES DE OBRA SE ENCUENTRAN ORDENADOS Y LIMPIOS	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
LAS VÍAS DE ACCESO A LOS FRENTES DE OBRA SE ENCUENTRAN LIMPIAS	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
SE ENVIEN PUNTO ECOLÓGICO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO (3 COLORES: VERDE, AMARILLO Y ROJO)	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
LAS ZONAS VERDES SE ENCUENTRAN LIBRES DE MATERIALES Y EQUIPOS Y SON PROTEGIDAS	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
LAS EXCAVACIONES SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS, DEMARCADAS Y PROFUNDAS	NA							
SE IMPLEMENTA EL PROCEDIMIENTO Y MANEJO PARA EL CENSO DE ADOCU	Aplica	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
OTROS								

No se realizan profundos



FICHA SST Y AMBIENTAL



MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS				
EMPRESA PRODUCTORA DE RESIDUOS	EMPAI	PUNTO DE ACORDO DE RESIDUOS	SI	NO
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN (DÍAS)		SEPARACIÓN DE RESIDUOS PUNTO DE ACORDO ESTABLECIDO	X	

OBSERVACIONES	
---------------	--

En los frentes de Olor no se están realizando actividades constructivas
En el frente Villa Blanca continúan con instalación de adoquín.
En el frente de Bavaria realizan actividades de soldadura para los vigiles metálicos de los conchales de los cunchar
No se presentaron accidentes de trabajo

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	MYRIAM JOHANNA GOMEZ	NOMBRE:	TATIANA CAMPOS



CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

PAGINA 1 DE 1

[illegible]

CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																													
<div>CONTRATISTA GTP ASOCIADOS LTDA 804015881-4 No 17 de 2023 CONTRATO DE IOBRA OBJETO MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - GRUPO 01</div>																													
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION (Nomina , CPS,Otro)	SALARIO (\$)	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC (SEGUN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL														
CARLOS FERNANDO GONZALEZ ROJAS	91495520	GERENTE DE PROYECTOS	NOMINA	1.160.000	100%	14/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	26501905	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
RENE ALEXANDER PINTO MARTINEZ	91499882	DIRECTOR DE OBRA	NOMINA	1.160.000	100%	14/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	26501905	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
HOMER ARMADO BUELVAS MOYA	1140821080	RESIDENTE DE OBRA	NOMINA	1.160.000	100%	14/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	26501905	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
EUGENIA MUÑOZ SUAREZ	63357692	PROF. SOCIAL	NOMINA	1.160.000	100%	14/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	26501905	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
JHON ALEXANDER ALVAREZ	91499758	PROF. SST	NOMINA	1.160.000	50%	14/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	26501905	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
YENNY YULIETH GRANIDAS HERNANDEZ	1098814637	INGENIERO CIVIL	NOMINA	1.160.000	100%	24/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	26501905	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
JOSE VELOZA SUAREZ	91257920	MAESTRO	NOMINA	1.160.000	100%	14/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	9450645332	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
ALVARO PINTO FORERO	91218889	OFICIAL	NOMINA	1.160.000	100%	14/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	9450645332	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
JORGE ALEXANDER ESTRADA	1098627408	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	14/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	9450645332	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
ALFONSO APARICIO	91276302	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	24/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	26531066	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
DIEGO MARQUEZ URIBE	1098752070	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	24/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	26531066	657.333	26.293	105.173	45.800	177.267														
JOSE ORANGEL MONCADA	13563834	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	24/03/2023	15	ABRIL	580.000	26531066	928.000	37.120	148.480	64.600	250.200														
WILLSON NAVARRO GOMEZ	91507830	OFICIAL	NOMINA	1.160.000	100%	24/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	26501905	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
LURBIN RUIZ RANGEL	6754627	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	24/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	26531066	928.000	37.120	148.480	64.600	250.200														
JUAN GABRIEL DURAN	91498404	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	29/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	4500764523	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
CARLOS IVAN HERNANDEZ	1095808192	PINTOR	NOMINA	1.160.000	100%	29/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	4500764523	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
JHON ORLANDO PABON PLATA	91492020	PINTOR	NOMINA	1.160.000	100%	29/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	4500764523	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
BLADIMIR VIDES MEDINA	1050547405	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	27/03/2023	30	ABRIL	1.160.000	4500764523	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
CARLOS MARTINEZ ABAHUNZA	13838040	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	1/04/2023	30	ABRIL	1.160.000	9450645332	1.160.000	46.400	185.600																
JHON FREDY ACEVEDO VERJEL	1095946572	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	4/04/2023	25	ABRIL	966.667	26501905	966.667	38.667	154.667	67.300	260.633														
HENRI JESUS VEGA ABALUNZA	91246369	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	17/04/2023	24	ABRIL	928.000	4500764523	928.000	37.120	148.480	64.600	250.200														
CARLOS ANDRES ACEVEDO	1098776789	AYUDANTE	NOMINA	1.160.000	100%	21/04/2023	10	ABRIL	386.667	26531066	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
CIRO JAIMES PORRAS	13537300	OFICIAL	NOMINA	1.160.000	100%	21/04/2023	10	ABRIL	386.667	26531066	1.160.000	46.400	185.600	80.700	312.700														
NOTA 1: Tengase en cuenta las fechas de pago establecidas en el Decreto 923 de 2017 "ARTÍCULO 3.2.2.1. Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales. Todos los aportantes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del Sistema de Seguridad Social Integral, así como aquellos a favor del Servicio Nacional de/ Aprendizaje -SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y de las Cajas de Compensación Familiar, efectuarán sus aportes utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA, bien sea en su modalidad electrónica o asistida, a más tardar en las fechas que se indican a continuación: 13vo día hábil para NIT terminados entre 76 al 81																													

NOTA 1: Tengase en cuenta las fechas de pago establecidas en el Decreto 923 de 2017 "ARTÍCULO 3.2.2.1. Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales. Todos los aportantes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del Sistema de Seguridad Social Integral, así como aquellos a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y de las Cajas de Compensación Familiar, efectuarán sus aportes utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA, bien sea en su modalidad electrónica o asistida, a más tardar en las fechas que se indican a continuación: 13vo día hábil para NIT terminados entre 76 al 81

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 26501905
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-05-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	GTP ASOCIADOS LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	804015881	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 36 NO 51 52 OF402	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	GTPASOCIADOS@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	6433804	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante
				Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	PINTO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ALEXANDER	MARTINEZ

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 04	Año: 2023	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		\$10.440.000		26501905

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1095946572	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	ACEVEDO VERJEL JHON FREDY	\$1.160.000
CC-91499758	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	ALVAREZ CARRILLO JONH ALEXANDER	\$1.160.000
CC-1140821080	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	BUELVAS MOYA HOMER ARMANDO	\$1.160.000
CC-91495520	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	GONZALEZ ROJAS CARLOS FERNANDO	\$1.160.000
CC-1098814637	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	GRANDAS HERNANDEZ YENY YULIETH	\$1.160.000
CC-63357692	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	MUÑOZ SUAREZ EUGENIA	\$1.160.000
CC-91507830	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	NAVARRO GOMEZ WILSON	\$1.160.000
CC-91499882	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	PINTO MARTINEZ RENE ALEXANDER	\$1.160.000
CC-1098648534	01	No	No	No	68	1	1711001	Fijo	ZABALA VILLAMIZAR MARIA FERNANDA	\$1.160.000

NOVEDADES																						
Identificación	I N G	R E T	Fecha Ing	T T D E	T T A P	T T V S	Fecha Nov Vsp	V T S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1095946572																				0		
CC - 91499758																				0		
CC - 1140821080																				0		
CC - 91495520																				0		
CC - 1098814637																				0		
CC - 63357692																				0		
CC - 91507830																				0		
CC - 91499882																				0		
CC - 1098648534																				0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1095946572	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 91499758	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1140821080	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 91495520	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1098814637	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 63357692	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 91507830	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 91499882	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.16000000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1098648534	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.16000000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cotizados	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1095946572	EPS-S COOSALUD	30	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0696000	\$80.800
CC - 91499758	SANITAS	30	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0696000	\$80.800
CC - 1140821080	EPS SURA	30	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0696000	\$80.800
CC - 91495520	SANITAS	30	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0696000	\$80.800
CC - 1098814637	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0696000	\$80.800
CC - 63357692	NUEVA E.P.S. S.A.	30	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0696000	\$80.800
CC - 91507830	SALUD TOTAL	30	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0696000	\$80.800
CC - 91499882	SANITAS	30	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0696000	\$80.800
CC - 1098648534	NUEVA E.P.S. S.A.	30	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0052200	\$6.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1095946572	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-91499758	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1140821080	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-91495520	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098814637	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-63357692	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-91507830	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-91499882	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1098648534	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 04												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PORVENIR	3	\$556.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$556.800	
PROTECCION	5	\$928.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$928.000	
COLFONDOS	1	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$185.600	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLINGUAL INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$92.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$92.800	0	\$0	\$0	\$92.800	\$0	0	\$0	\$0	\$92.800	\$0	\$0	\$92.800
EPS-S COOSALUD	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400
SANITAS	3	\$139.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$139.200	0	\$0	\$0	\$139.200	\$0	0	\$0	\$0	\$139.200	\$0	\$0	\$139.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400
EPS SURA	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIO R COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIO R UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$46.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.40 0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	\$0	\$46.40 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	9	\$652.500	0	\$0	\$0	\$652.500	0	\$0	0	\$0	\$0	\$652.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO SANTANDER	9	\$417.600	0	\$0	\$417.600
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$417.600
PENSIONES	3	\$1.670.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$652.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$417.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.158.100

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 26531066
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-05-25

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	GTP ASOCIADOS LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	804015881	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 36 NO 51 52 OF402	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	GTPASOCIADOS@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	6433804	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante
				Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	PINTO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ALEXANDER	MARTINEZ

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 04	Año: 2023	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$6.457.334		26531066

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098776789	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	ACEVEDO VERJEL CARLOS ANDRES	\$1.160.000
CC-91276302	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	APARICIO ALFONSO	\$1.160.000
CC-1098651146	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	GARCIA MEJIA OSCAR	\$1.160.000
CC-13537300	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	JAIMES PORRAS CIRO	\$1.160.000
CC-1098752070	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	MARQUEZ URIBE DIEGO OSBANY	\$1.160.000
CC-13563834	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	MONCADA SANCHEZ JOSE ORANGEL	\$1.160.000
PT-6754627	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	RUIZ RANGEL LURBIN STIWERT	\$1.160.000

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A P	T V P	Fecha Nov Vsp	V T S L E T N	V S L N Inicio	Fecha Sln Fin	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Fin	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Fin
CC - 1098776789																						0	
CC - 91276302																						0	
CC - 1098651146	X	2023-04-20	X	2023-04-21																		0	
CC - 13537300																						0	
CC - 1098752070																						0	
CC - 13563834			X	2023-04-15																		0	
PT - 6754627																						0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										Fondo Subsistenci				
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo	Subsistenci	Vlr no ret			
CC - 1098776789	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0			
CC - 91276302	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0			
CC - 1098651146	PORVENIR	2	\$77.334	0.1600000	\$12.400	\$0	\$12.400	\$0	\$0	\$0	\$0			
CC - 13537300	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0			
CC - 1098752070	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0			
CC - 13563834	PORVENIR	15	\$580.000	0.1600000	\$92.800	\$0	\$92.800	\$0	\$0	\$0	\$0			
PT - 6754627	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0			

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098776789	SALUD TOTAL	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	2	0.06960000	\$80.800
CC - 91276302	EPS SURA	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	2	0.06960000	\$80.800
CC - 1098651146	FAMISANAR	2	\$77.334	0.04000000	\$3.100	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$77.334	2	0.06960000	\$5.400
CC - 13537300	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	2	0.06960000	\$80.800
CC - 1098752070	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	2	0.06960000	\$80.800
CC - 13563834	SANITAS	15	\$580.000	0.04000000	\$23.200	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$580.000	2	0.06960000	\$40.400
PT - 6754627	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	2	0.06960000	\$80.800

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-1098776789	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-91276302	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1098651146	COMFENALCO SANTANDER	2	\$77.334	0.04000000	\$3.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-13537300	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1098752070	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-13563834	COMFENALCO SANTANDER	15	\$580.000	0.04000000	\$23.200	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
PT-6754627	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF	0	\$0	7	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	7	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	7	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	6	\$260.600	
PENSIONES	3	\$1.041.900	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$453.600	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$260.500	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$2.016.600	

[illegible]



Planilla Integrada

CCF										RIESGOS					PARAFISCALES										
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Valor Cotización ICBF	Tarifa ICBF	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF			
1:0	\$ 46.400						CONFENALCO SANTANDER	30	\$ 1.160.000	4%	\$ 46.400	ARL SURA	30	\$ 1.160.000	5	6,96%	\$ 80.800	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	SI
1:0	\$ 46.400						CONFENALCO SANTANDER	30	\$ 1.160.000	4%	\$ 46.400	ARL SURA	30	\$ 1.160.000	5	6,96%	\$ 80.800	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	SI
1:0	\$ 46.400						CONFENALCO SANTANDER	30	\$ 1.160.000	4%	\$ 46.400	ARL SURA	30	\$ 1.160.000	5	6,96%	\$ 80.800	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	SI
1:0	\$ 46.400						CONFENALCO SANTANDER	30	\$ 1.160.000	4%	\$ 46.400	ARL SURA	30	\$ 1.160.000	5	6,96%	\$ 80.800	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	SI
1:0	\$ 46.400						CONFENALCO SANTANDER	30	\$ 1.160.000	4%	\$ 46.400	ARL SURA	30	\$ 1.160.000	5	6,96%	\$ 80.800	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	SI
	\$ 232.000																\$ 0			\$ 0		\$ 0	\$ 0		



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900907783	7	ESTRUCTUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		BUCARAMANGA	CL 10-22 33 BRR COMUNEROS	BUCARAMANGA-SANTANDER	6166716	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2063685745	9450646332	E	2023/05/19	2023/05/05	BANCOLOMBIA	0	\$1,610,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$742,400	\$0	\$0	\$742,400
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$404,000	\$0	\$0	\$404,000
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	5	\$404,000	\$0	\$0	\$404,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
SALUD MIA EPS		EP5046	900,914,254	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
TOTAL					5	\$1,610,400	\$0	\$0	\$1,610,400



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CUIDAD/MUNICIPIO: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (RE FORMA TRIBUTARIA):					NT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: CIUDAD/MUNICIPIO: TIPO EMPLEADOR: ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL / DEPENDENCIA:					NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa):					TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA: NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
BUCARAMANGA CORPORACIÓN 01 EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					91530663 EDGAR ORLANDO CARVAJAL DELGADO SANTANDER B-MENOS DE 200 COTIZANTES Fabricación de productos metálicos para uso estu 001 - SUC 001 SI					4500764523 2023 2023/05/24 9					abril AÑO 2023 mayo AÑO 2023				
E-EMPLEADOS 2023 9994417245																			

TOTAL APORTES A PENSION														TOTALES			
ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS				FSP				MORA		VALOR PAGADO			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA						
230201	230201- PROTECCION	2	\$ 371.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000	\$ 0	\$ 371.200	\$ 4.000	\$ 0	\$ 375.200				
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 12.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 12.400	\$ 200	\$ 0	\$ 12.600				
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 371.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000	\$ 0	\$ 371.200	\$ 4.000	\$ 0	\$ 375.200				
SUB-TOTALES:												\$ 754.800	\$ 8.200	\$ 763.000			

TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES									
ADMINISTRADORA					LICENCIA MATERNIDAD					MORA					VALOR PAGADO				
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	ADRES	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	ADRES	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 500	\$ 0	\$ 46.900		
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 500	\$ 0	\$ 46.900		
EPS041	NUOVA EPS OM	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 100	\$ 0	\$ 3.200		
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 500	\$ 0	\$ 46.900		
EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 500	\$ 0	\$ 46.900		
SUB-TOTALES:					5	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.700	\$ 2.100	\$ 0	\$ 190.800		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTALES									
ADMINISTRADORA					INCAPACIDAD IRP					LIQUIDACIÓN					VALOR PAGADO				
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	LIQUIDACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR	LIQUIDACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-11	14-11 - ARL SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.600	\$ 0	\$ 328.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.600	\$ 3.600	\$ 0	\$ 332.200		
SUB-TOTALES:					5	\$ 0	\$ 0	\$ 328.600	\$ 0	\$ 328.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.600	\$ 3.600	\$ 0	\$ 332.200		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR										TOTALES					
ADMINISTRADORA					No. COTIZANTES										
CÓDIGO		NOMBRE								APORTES		MORA		VALOR PAGADO	
CCF40		CCF40-COMFENALCO SANTANDER			5					\$ 188.700		\$ 2.100		\$ 190.800	
SUB-TOTALES:										\$ 188.700		\$ 2.100		\$ 190.800	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										PARAFISCALES									
DATOS DEL COTIZANTE					NOVEDADES					SEGURIDAD SOCIAL					PENSION				
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	TIPO COTIZANTE	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	FECHA RETIRO	FECHA RETIRO	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TAFI	TOTAL APORTES	ADMIN	TOTAL APORTES
1	CCF40	MEGA ARANZA JESUS	REFUND	REFUND	REFUND	01/30	01/30	01/30	01/30	230301-PROTECCION	1.160.000	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	1.160.000	\$ 185.600
2	CCF40	HERNANDEZ JAMES	REFUND	REFUND	REFUND	01/30	01/30	01/30	01/30	25-14 COLPENSIONES	1.160.000	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	1.160.000	\$ 185.600
3	CCF40	MEGA ARANZA JESUS	REFUND	REFUND	REFUND	01/30	01/30	01/30	01/30	230301-PROTECCION	1.160.000	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	1.160.000	\$ 185.600
4	CCF40	PABON JUAN CARLOS	REFUND	REFUND	REFUND	01/30	01/30	01/30	01/30	25-14 COLPENSIONES	1.160.000	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	1.160.000	\$ 185.600
5	CCF40	DURAN GABRIEL	REFUND	REFUND	REFUND	01/30	01/30	01/30	01/30	230301-PROTECCION	1.160.000	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	1.160.000	\$ 185.600

TOTAL \$ 1.476.800



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

EQUIPO

[illegible]

ESTADO:

ESTADO:	T	VARADA	V	SIN USO	AUSENTE	A
	TRABAJANDO					

Interventor: JESAK SAS

Contratista de obra: GTP ASOCIADOS LTDA

Contrato No: 430 DE 2022

Contrato No: 17 DE 2023

Objeto: INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA* GRUPO 1

SANDRO RIOS
COORDINADOR DE INTERVENTORIA
JESAK SAS

Informe No.3



LUNES	MAYO 01 - 2023 FESTIVO
MARTES	MAYO 02 - 2023 SE REALIZA RECORRIDO POR LOS PARQUES CON FUNCIONARIOS ALCALDIA, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA PARA DEFINIR PENDIENTES EL RESTO S/N., SE REALIZA CAPACITACION SEMANAL SSI BAVARIA Y VILLA HELENA. JAAC Ajun
MIÉRCOLES	MAYO 03 - 2023 TODOS LOS FRENTEROS TRABAJANDO SIN NINGUNA NOVEDAD, SE REVISARON USO DE EPPS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD BAVARIA Z, VILLA HELENA Y OLAS JAAC Aje
JUEVES	MAYO 04 - 2023 SE REALIZA RECORRIDO Y TODOS LOS FRENTEROS SIN NOVEDAD. JAAC Aje
VIERNES	MAYO 05 - 2023 BAVARIA Y VILLA HELENA SE VERIFICA USO DE EPPS, EJECUCION DE ACTIVIDADES SIN NOVEDAD. JAAC Aje
SABADO	MAYO 06 - 2023. SE REALIZA RECORRIDO POR BAVARIA, VILLA HELENA FRENTEROS SIN NOVEDAD, SE PASA POR OLAS Y SE MANTIENE EL CERRAMIENTO. JAAC Ajun

LUNES MAYO 08 - 2023
 SE INICIAN LABORES DE OBRA CIVIL EN VILLA HELENA
 SE REALIZA CAPACITACION, BAVARIA Z SE
 REALIZA CAPACITACION, SE VERIFICA DOCUMENTACION
 DE LA VOLQUETA Y OPERADOR QUE RETIRA ESCOMBROS
 EN VILLA HELENA
 JAAC Aja.

MARTES MAYO 09 - 2023
 SE VERIFICA EL CERRAMIENTO EN OLAS, EN
 VILLA HELENA SIN NOVEDAD Y REVISTA EPPS
 Y LO MISMO PARA BAVARIA Z.
 JAAC Aja.

MIÉRCOLES MAYO 10 - 2023
 VILLA HELENA SE SENSALIZA MATERIAL AGREGADO
 DESCARGADO, SE DEJA SENSALIZACION DE AREA
 FUNDIDA, BAVARIA SIN NOVEDAD.
 JAAC Aja.

JUEVES MAYO 11 - 2023.
 SE VERIFICA SENSALIZACION Y USO DE EPPS
 EN BAVARIA Z Y VILLA HELENA.
 JAAC Aja.

VIERNES MAYO 12 - 2023.
 SE REALIZA RECORRIDO POR BAVARIA Z Y VILLA
 HELENA, FRENTER SIN NOVEDAD Y SE ASISTE A
 COMITE EN LA ALCALDIA CON INTERVENIDORA
 JAAC Aja

SABADO MAYO 13 - 2023
 BAVARIA Z Y VILLA HELENA ACTIVIDADES
 SIN NOVEDAD.
 JAAC Aja

LUNES	MAYO 15 - 2023. SE REALIZA CAPACITACION EN BAVARIA Z VILLA HELENA Y SE DEFINEN ACTIVIDADES JAAC Ljz
MARTES	MAYO 16 - 2023. BAVARIA Z INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA, VILLA HELENA CONTROL USO DE EPPS JAAC Ljz.
MIÉRCOLES	MAYO 17 - 2023. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES BAVARIA Z Y VILLA HELENA. JAAC Ljz.
JUEVES	MAYO 18 - 2023 BAVARIA Z Y VILLA HELENA CONTINUAN SUS ACTIVIDADES SIN NOVEDAD. JAAC Ljz.
VIERNES	MAYO 19 - 2023 BAVARIA Z Y VILLA HELENA SE DEMARCA Y SE TALLIZA AREA DE TRABAJO, SE VERIFICA EL USO DE DOTACION Y EPPS, SE ATIENDE COMITE JAAC Ljz
SABADO	MAYO 20 - 2023 LOS FRENTEROS ACTIVOS BAVARIA Z Y VILLA HELENA SIN NOVEDAD. JAAC Ljz.

MIÉRCOLES MAYO 23 - 2023

VILLA HELENA SE RETIRAN ESCOMBROS, SE
DEMARCA MATERIAL, CUBRE CON PLÁSTICO
Y SEÑALIZA, SE REALIZA CAPACITACIÓN
BAVARIA Z SIN NOVEDAD.

JAAC *[Signature]*

VIÉRCOLES MAYO 24 - 2023

SE VERIFICAN ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
SEÑALIZACIÓN EN BAVARIA Z Y VILLA
HELENA.

JAAC *[Signature]*

JUEVES MAYO 25 - 2023

BAVARIA Z Y VILLA HELENA SE VERIFICAN
CUMPLIMIENTO DE PREDETERMINACIONES
SE REALIZA CAPACITACIÓN

JAAC *[Signature]*

VIERNES MAYO 26 - 2023

BAVARIA Z Y VILLA HELENA FUNCIONANDO
SE INICIA COMITE CON FUNCIONARIOS DE
LA ALCALDIA E INTERVENTORA EN VILLA
HELENA, SE PROCEDE A VISITA POR BAVARIA
Z PERO SE CANCELA POR ALTERACIÓN DE
ORDEN PÚBLICO (FALLECIDO)

JAAC *[Signature]*

SÁBADO MAYO 27 - 2023

BAVARIA Z Y VILLA HELENA SIN NOVEDAD

JAAC *[Signature]*

LUNES

MAYO 29 - 2023

BAVARIA 2 EJECUCION DE ACTIVIDADES
 SIN NOVEDAD, VILLA HELENIA INGRESO TRABAJADOR
 NUEVO, UNA VEZ REVISADA POR INTERVENIDORA
 LA DOCUMENTACION

JAC Agenci

MARTES

MAYO 30 - 2023

VILLA HELEN SE CONTINUA CON ACTIVIDADES
 NORMALES, SE MANTIENE SEÑALIZACION DE
 OBRA, BAVARIA 2, SE LLEVA MAQUINAS,
 HERRAMIENTAS Y MATERIAL OBRA CIVIL.

JAC Agenci

MIÉRCOLES

MAYO 31 - 2023

Se reviso documentación trabajador Elio Hernandez
 Mora.

Se cuenta en los frentes con hidratación en los frentes de trabajo.
 Se cuenta con señalización en los frentes de obra Agenci

JAC

CÓDIGO			FORMATO		FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		JESAK	
VERSIÓN			PROCESO		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		NIT. 901320986-8	
FECHA PRESENTACIÓN			INTERVENCIÓN: JESAK SAS		SUPERVISOR DEL CONTRATO: PEDRO BALLESTEROS			
DÍA	MES	AÑO	CONTRATISTA DE OBRA:					
31	05	23	GTP ASOCIADOS LTDA					
CONTRATO DE OBRA N°			17-2023		PERIODO ENTRE HASTA			
CONTRATO INTERVENCIÓN N°			430-2022		DÍA	MES	AÑO	DÍA
					01	05	23	31
OBJETO CONTRATO DE OBRA: - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA								
Porcentaje Total Componentes			Calificación total					
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	N. CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE GN			COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES								
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de los carpetas AASST exigidas	2,0%	Aplica	2/.				13/.
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito AASST hechas por la Interventoría o la Entidad Contratante en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	2/.				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOML, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2/.				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los contratos, todos los reportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producido de las actividades de obra.	2,0%	Aplica	3/.				
5	Se cumple con todos los procedimientos exigidos en el MAD aprobado	4,0%	Aplica	4/.				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS								
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5/.				39/.
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	5,0%	Aplica	6/.				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aislado de acuerdo a lo establecido en el MAD.	5,0%	Aplica	6/.				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	5,0%	Aplica	6/.				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este tipo.	4,0%	Aplica	4/.				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAD.	5,0%	Aplica	6/.				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAD para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	5,0%	Aplica	6/.				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO								
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la ejecución.	5,0%	No aplica					
14	Si existen individuos autóctonos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el aplicativo AASST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	5,0%	No aplica					
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avaluación según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JSS y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	5,0%	No aplica					
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del proyecto.	5,0%	No aplica					
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	4,0%	Aplica	4/.				1
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	5,0%	No aplica					
19	Todos los trabajadores tienen y usan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SSSST incluido en el MAD aprobado, los cuales debe estar en buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	5/.				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	2/.				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	0/.	Deben mejorar señalización en obra			

CÓDIGO		FORMATO		FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		JESAK	
VERSIÓN		PROCESO		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		NIT. 901320986-8	
1.0							
FORMA DE SEGUIMIENTO:		INTERVENTORÍA: JESAK SAS		SUPERVISOR DEL CONTRATO: PEDRO BALLESTEROS			
DÍA	MES	AÑO	CONTRATISTA DE OBRA: GTP ASOCIADOS LTDA				
31	05	2022					
CONTRATO DE OBRA N°		17-2023					
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		430-2022					
				PERIODO ENTRE HASTA			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
01	05	23	31	05	22		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA							
Porcentaje Total Componentes		Calificación total					
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPL.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	1,0%	Aplica	21.			441.
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	1,0%	Aplica	21.			
24	Se cumple con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	41.			
25	Todo el personal que labore en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos aportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	7,0%	Aplica	71.			
26	Se solicita a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los supuestos requeridos.	3,0%	Aplica	21.			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	11.			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SO-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	21.			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SO-SST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	11.			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	21.			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	Aplica	11.			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	1,0%	Aplica	31.			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	21.	Pte Simulacros		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD							
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerrotero relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	1,0%	Aplica	51.			51.
TOTAL				TOTAL EVALUADO			981.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>(FIRMA)</p> <p>(Nombre)</p> <p><i>Ante Johanna Gomez</i></p> <p>PROFESIONAL HSEQ (INTERVENTORIA)</p> </div> <div> <p>(FIRMA)</p> <p>(NOMBRE)</p> <p><i>JAAC JONH ALVAREZ</i></p> <p>PROFESIONAL HSEQ OBRA</p> </div> </div>							

**INFORME MENSUAL SOCIAL No 3
GRUPO 01 GTP LTDA**

Bucaramanga, 01 al 31 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 430 DE 2022

INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” GRUPOS 1 Y 2

CONTRATO DE OBRA N° 17 DE 2023

OBJETO: GRUPO 1 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

**PLAN DE ACCIÓN PARA EL DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**

Estado de revisión y aprobación

Elaboró	Aprobó
Ruth Belcy Bonilla González	Arqu. Sandro Ríos
Profesional Social de interventoría	Coordinador de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. LINEA ESTRATÉGICA DE DIÁLOGO CIUDADANO 4

2.1 Programa de servicio a la ciudadanía 4

....

2.2 Programa de diálogo y participación ciudadana 6

2.3 Programa de acompañamiento a actividades técnicas 7

2.4 Acciones de formación empleados de obra 8

2.5 Gobernanza para la movilidad 8

2.6 Línea Estratégica: comunicación estratégica 9

3. SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA 9

3.1 Informes de gestión 12

....

4. CONCLUSIONES 12

ANEXOS 14

....

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Puntos de atención al ciudadano	6
Tabla 2 Recorridos Urbanos	7
Tabla 3 Datos de socialización de obra	9
Tabla 4 Actas de vecindad	10
Tabla 5 Generación de empleo	11
Tabla 6 Volantes entregados	11
Tabla 7 Comités de obra	12

LISTADO DE ANEXOS

- Anexo 1 Acta de conformación de comité de veeduría Villa Helena .
- Anexo 2 Acta de reunión comité olas.
- anexo 3 Actas de vecindad.
- Anexo 4 Capacitaciones personal de obra.
- Anexo 5 listados firmas de Volantes socialización bancas villa Helena
- Anexo 6 Reunión ubicación de bancas Villa Helena
- Anexo 7Acta informativa muro de ccontención Bavaria 2
- Anexo 8 Bitacóra
- Anexo 9 Lista de chequeo actividades sociales.

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al contrato 430 de 2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. Se presenta el Plan de Acción para el Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, el cual tiene como propósito establecer los lineamientos, estrategias, instrumentos y periodicidad de las acciones que la Interventoría aplicará para el seguimiento y verificación de todas las actividades contractuales de orden social, de acuerdo al apéndice H de la alcaldía de Bucaramanga.

En este informe se presenta la recopilación de las responsabilidades concretas dentro del marco de Programas establecidos para la ejecución del Área de Gestión Social, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2023, en base en la etapa que cursa el Proyecto y la consolidación puntual de las tareas realizadas en cada uno de los programas del área social.

2. LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIALOGO CIUDADANO

La Interventoría realiza seguimiento a cada una de las actividades del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica el cual se divide en 3 líneas estratégicas, que agrupan los programas y acciones enfocadas a maximizar los beneficios del proyecto y mitigar los impactos sociales producidos por el mismo, los cuales se mencionan a continuación:

2.1 Programa De Servicio A La Ciudadanía

Este programa busca crear un espacio entre las entidades involucradas en el desarrollo del contrato y la comunidad beneficiada del mismo con el fin de ser un puente de comunicación entre las partes, para esto es necesario que el contratista cumpla con ciertos requerimientos así:

● Punto de atención al ciudadano

En el desarrollo del contrato se implementó un Punto de atención al ciudadano, según lo estipulado en el Apéndice H de gestión social, en el cual, para su adecuado funcionamiento el contratista estableció un sistema de atención al ciudadano en el que registra de manera ordenada y sistemática las PQRS que se reciban en el contrato.

La interventoría realizó seguimiento a la implementación del punto de atención al ciudadano en el cual se verifico:

Tabla 1: Puntos de atención al ciudadano

FRENTE	LUGAR	HORARIO	LINEA TELEFONICA	CORREO
--------	-------	---------	------------------	--------

1	Bavaria 2	9 a 10 a.m., martes	3134003234	bavaria2parque.socialgtp@gmail.com
2	Olas bajas	9 a 10 a.m. jueves	3134003234	parquesgtpsocial@gmail.com
3	Villa Helena	10:30 a.m. a 11:30 a.m.	3134003234	parquesgtpsocial@gmail.com

En el tiempo comprendido del presente informe no se han recibido PQRs.

Con el fin de verificar que el Punto PAC cumple con los requerimientos del anexo H de plan de dialogo ciudadano se realizó visita al punto por parte de la interventoría en donde se verificó que cumple con los requerimientos contractuales.

● **Recorridos Urbanos**

Los recorridos urbanos permiten identificar acciones que puedan afectar a la comunidad, minimizando situaciones que afecten el óptimo desarrollo de la obra.

Para llevar a cabo estos recorridos la interventoría programará en conjunto con la profesional social de la firma contratista, las fechas y horas de dichos recorridos.

Tabla 2: Recorridos urbanos

No.	FECHA	Descripción	Registro fotográfico
1	16/05/2023	Recorrido frente de obra Bavaria 2	 <div>16/05/2023 10:13:21 a.m. 7° 9' 6.75698" N - 75° 8' 43.00322" W Vía Girón Bucaramanga Santander 9:27:55 a.m. #GanchaOlas</div>
2	11/05/2023	Recorrido frente de obra Olas bajas	

No.	FECHA	Descripción	Registro fotográfico
3	11/05/2023	Recorrido frente de obra Villa Helena.	 <p>11/05/2023 10:45:13 a. m. 7°9'17,78508"N -73°7'37,90186"W 23-14 Calle 19 Norte Bucaramanga Santander #VILLA HELENA 2</p>

● **Atención a veedurías Ciudadanas**

La interventoría verificará y realizará seguimiento a la información que soliciten las veedurías ciudadanas. En el mes de mayo se realizó acompañamiento por parte de la interventoría a comité realizado el día 30-05-2023 en la cancha del barrio Olas Bajas. (ANEXO 1 Acta comité de veeduría).



Fuente: Jesak
Registro fotográfico. 30-05-2023

2.2 Programa de dialogo y participación ciudadana

Por medio de la interventoría social se realizó la verificación de la realización de los diferentes momentos informativos así:

● **Reunión de inicio**

Con el fin de dar inicio a las actividades técnicas e informar a la comunidad las obras que se adelantarán en el sector Villa Helena se realizó la reunión de inicio con la comunidad así:

Realización de reunión de inicio

En el mes de mayo no se realizaron socializaciones de inicio, a continuación, se muestra en cuadro acumulativo socializaciones de inicio hechas hasta la fecha.

Tabla 3: Datos socializaciones de inicio de obra

FRENTE	LUGAR SOCIALIZACIÓN	FECHA	NRO DE PARTICIPANTES
1	Parque Bavaria 2	15/03/2023	26
2	Cancha Olas bajas	28/03/2023	46
3	Parque Villa Helena	03/04/2023	38

● **Reunión de finalización:**

Esta reunión se lleva a cabo cuando se presente el 100% de la obra física terminada, es decir finalizada la etapa de construcción.

● **Reuniones informativas con la comunidad:**

Se realizó acompañamiento por la interventoría a la reunión de socialización de ubicación de bancas en el Parque de intervención en el barrio Villa Helena Dos, realizada el día 09 de mayo del 2023. **(ANEXO 2, acta de reunión socialización ubicación de bancas parque Villa Helena 2).**



Fuente: Jesak
Registro Fotográfico: 09/05/2023

Así mismo se realizó reunión informativa en el barrio Bavaria 2 a los dueños del predio ubicado en el área de influencia de construcción de muro de contención, con el fin de socializarles la obra que se ejecutará en el lugar, realiza el 30 de mayo de 2023.



Fuente: Jesak
Registro Fotográfico: 30/05/2023

2.3 Programa acompañamiento actividades técnicas

• **Actas de vecindad**

La Interventoría realizó el respectivo acompañamiento para el levantamiento y cierre de las actas de vecindad que se requirieron en el desarrollo del proyecto, así: (para el mes de abril se levantaron 33 en el asentamiento Puente Nariño.

Tabla 4 Actas de vecindad levantadas

Frente	Acta de Apertura	Sector	Fecha Apertura	Ubicación Predio
Frente de Obra Parque Bavaria 2	13	Asentamiento Puente Nariño	16/03/2023	Casa 194- 244- 233-94-193- lote 192- 189-187-185-184-183-183-182
Frente de Obra en Olas Bajas	3	Barrio Olas Bajas	30/03/2023	Calle 24 No. 16-23 Calle 24 No. 17N -04 Calle 24 N No. 17-14
Frente de Obra Parque lineal rio de oro en Bavaria 2	33	Asentamiento Puente Nariño	18/04/2023 25/04/2023	Casa No:175-177-178-179-181-174-175-176-172-169-118-168-163- 163b-165-164-125 ^a - 126 ^a -127-128 ^a -129b- -131-130 ^a -132-134-163-162-161-136-160-137 ^a -138-140
Frente de Obra Parque lineal rio de oro en Bavaria 2	16	Asentamiento Puente Nariño	23/05/2023	Casa 158- 159- 141- 142-144- 145- 157- 148- 157 ^a -159- 161- 151- 152b- 153-156-158.
TOTAL	65			

• **Actas de compromiso**

En el tiempo comprendido del presente informe no se realizaron actas de compromiso.

2.4 Acciones de formación a empleados de obra

Se verificará el cumplimiento de un plan pedagógico con los trabajadores que ejecutan actividades en el desarrollo del contrato por medio de charlas preventivas.

En el tiempo comprendido del presente informe se desarrollaron actividades de capacitación de personal de obra frente Villa Helena en el tema: mejorar comunicación y relaciones personales.



Fuente: Jesak
Registro Fotográfico: 09/05/2023

2.5 Programa de gobernanza para la movilidad

● Generación de empleo

Este programa se busca vincular a personal, brindando oportunidades que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas de los habitantes de la localidad.

La firma contratista dio cumplimiento a la contratación de personal en el desarrollo del contrato así:

Tabla 5: Generación De Empleo / Contrato De Obra

FECHAS DE REPORTE	Total, Personal Empleado por el Proyecto		Mano de Obra No Calificada		Mano de obra calificada	
	CANT	%	CANT	%	CANT	%
01 DE ABRIL AL 30 DE 2023	23	100%	17	73.9%	6	26.1%

La interventoría observa que no sé está dando cumplimiento con la contratación de mano de obra no calificada de mujeres, el cual debe ser el 30% de la mano de obra de la región.

2.6. Línea estratégica: comunicación estratégica

La interventoría verificó la entrega de las piezas generales de divulgación como herramientas de información que describen aspectos de la obra los cuales serán distribuidos a los residentes del área de influencia.

● Piezas informativas

La profesional social de la interventoría realizó revisión de las piezas de divulgación las cuales fueron revisadas y aprobadas por la interventoría. (**ANEXO 3 Formato de entrega de piezas de divulgación. ANEXO 4 Volante informativo correspondiente al mes de mayo**).

Tabla 6: Volantes entregados

No.	Concepto	Fecha	Cantidad Entregada
1	Visitas Socialización Bavaria 2	13/03/2023	45
2	Visitas socialización olas bajas	26/03/2023	30
3	Visitas socialización Villa Helena	03/04/2023	45
4	Visitas socialización informativa Villa Helena	09/05/2023	30

- Puntos satélites de información:**
No se han realizado puntos satélites de información en ninguno de los frentes.

3. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA

3.1.1 Informes de Gestión

- Informe semanal.**
Con el fin de dar cumplimiento al ítem de entrega informes semanales la interventoría recibió los informes semanales de la firma contratista y complemento los mismos con los seguimientos realizado por la interventoría.
- Informe mensual.**
Con el fin de dar cumplimiento al ítem de entrega informes mensuales la interventoría recibió el informe mensual social No 3 de la firma contratista, el cual fue revisado y aprobado por esta interventoría, de la misma manera se presenta el informe mensual social de la interventoría No 3 para su revisión y aprobación.
- Comités de obra.**
En el tiempo comprendido del presente informe se realizaron comités de obra en donde la Interventoría entrega un informe en el cual reporta los avances, aciertos e inconvenientes identificados por el Contratista en la ejecución de las obligaciones de gestión social. Los comités en los que se participaron son los siguientes. En el mes de abril se realizaron comités de obra con la Alcaldía de Bucaramanga:

Tabla 7: Comités de obra mayo

	FECHA	PARTICIPANTES	LUGAR
01	5 de mayo de 2023	Alcaldía, Interventoría, contratista.	Sala de Juntas Taller de Arquitectura Alcaldía.

02	12 de mayo del 2023	Alcaldía, interventoría. contratista	Sala de Juntas Taller de Arquitectura Alcaldía.
03	19 de mayo del 2023	Alcaldía, interventoría. contratista	Frente de obra Bavaria 2
04	19 de mayo del 2023	Alcaldía, interventoría. contratista	Frente de obra Villa Helena 2
05	26 de mayo del 2023	Alcaldía, interventoría. contratista	Frente de obra Villa Helena 2
	25 de mayo del 2023	Profesionales sociales: de taller de arquitectura, interventoría y contratistas.	Taller de arquitectura, Alcaldía.

Las actas de comité se encuentran incluidas dentro del informe mensual social del área técnica. (ANEXO 5 Acta de reunión con profesional social de taller de arquitectura).



Fuente: Jesak
Registro fotográfico: 12/05/2023

Fuente: Jesak
Registro fotográfico: 19/05/2023



Fuente: Jesak
Registro fotográfico: 19/05/2023



Fuente: Jesak
Registro fotográfico: 26/05/2023



Comité Área Social – Alcaldía
Registro fotográfico: 25 de mayo 2023



Comité Área Social – Interventoría
Registro fotográfico: 25 de mayo 2023

4.CONCLUSIONES

El contratista dio alcance a las actividades del componente social que se han venido desarrollando en el desarrollo del Contrato y a las actividades descritas en el Plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica

El Contratista efectuó proceso de divulgación de las diferentes piezas comunicativas (*Volantes de convocatoria a reuniones.*) posterior a la aprobación de dichos comunicados por parte de la interventoría.

El contratista se encuentra cumpliendo con la atención de puntos de atención al ciudadano (PAC) en los diferentes frentes de obra.

Se ha realizado el acompañamiento en los comités de obra, a la fecha, se han cumplido con los compromisos establecidos en los comités.

Se han realizado comités de veeduría teniendo en cuenta lo establecido en el apéndice H del documento diálogo ciudadano.



VEEDURÍA CIUDADANA



En el Municipio de Bucaramanga el día 15 mes Mayo de 2023, se reunió un grupo de líderes del organismo Comunal: del Barrio Villa Helena II del Municipio de Bucaramanga.

Con el objeto de conformar un comité de participación ciudadana.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del Estado.

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedores(as) a los (las) siguientes ciudadanosos


SEGUNDO: La veeduría se denominará "Veeduría del Barrio Villa Helena II", estará domiciliada en _____ y tendrá una duración de tiempo en que se ejecute la obra

TERCERO: El grupo de veedores(as) elige democráticamente como su coordinador a Ricardo Rueda

CUARTO: El grupo de control social se compromete a servir de interlocutor entre las instancias ejecutoras de los proyectos y la comunidad. El funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo.

QUINTO: Las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

FIRMAS

Nombre y apellidos	C.C.	FIRMA
Ricardo Ruesta	13748402	
José M. Suárez	13829915	
Alfonso Adilia Alvaréz	91237879	

Nota: Se puede anexar el listado de asistentes.

Dada en el Municipio de Bucaramanga a los días 15 del mes de Mayo del año 2023



CONTRATO 017 DE 2023



ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE OBRA

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: SANTANDERFECHA (aa/mm/dd): Mayo 30-2023HORA (hh.mm AM/PM): De las 30:30 a las 11:20 am.LUGAR: PARQUE LINEAL SECTOR BAVARIA 2

OBJETIVO:

Informar al comité de veeduría del Barrio Olas Bajas de los avances que se han presentado en la obra. Aclarar dudas e inquietudes del tema.

PRESIDE: GTP LTDA

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
Andrea L. Arenas	Pres. JAC	3122896877	
Lenix Adriana Amaya	Sec. JAC	312-4594217	
Gladys Parada	Fiscal JAC	3005750629	
Omar Delgado Amaya	Delegado.	310 463 7406	
Sandro Rios	Coord Interv.	315 7502996	
Ruth Belcy Bonilla	T.S. Interu.	362576077	
Yeny. grandas H.	Auxiliar Cont.	311819680	
Homer A. Buelvas	Residente Cont.	3182820349	
Eugenia Muñoz	Trabajo Social Cont.	3134003234	
Daniela Becerra	Inspect Interv.	303222 6412	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

La prioridad es el muro por el riesgo inminente, el diseño y memorias se entregó a la Alcaldía y estamos atentos a la aprobación. El contratista está atento para informar a la comunidad su construcción y el cerramiento de la cancha. Nos disculpamos pero la idea es realizarlo completamente.

La Sra Lenix pregunta porqué se demora si se pasó la solicitud por el muro? El Ing Homer explica que el objeto del contrato es diferente pero se evidencia la urgencia del muro y se prioriza. Los jóvenes ingresan al lugar porque según ellos no se está trabajando, se les explica del riesgo pero son groseros e irrespetuosos y q' ellos asumen los riesgos. Lamentablemente ingresan a jugar a pesar de encontrarse la cancha cerrada. La Presidenta pregunta sobre la ley de garantías; y se le explica que el contrato fue adjudicado antes de este periodo entonces no afecta la ejecución del muro. El comité concluye con el interés de estar atentos a la entrega y autorización del diseño del muro para el inicio de actividades para desarrollar y construirlo nuevamente. Hora: 10:10 am.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	La JAC continua al pendiente del ingreso de los	JAC Olas Bajas	desde el inicio contrato	al finalizar el contrato.
2	Jóvenes para prohibir y así evitar situaciones lamentables.			

Anexar evidencias.

EVIDENCIA	
Acta elaborada	
Registro fotografico en informe mensual.	

CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA
DD 23 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cui? _____
Nombre del Propietario: Josely Antequera
Cédula de Ciudadanía: 1129486471
Dirección: Casa 158
Teléfono: 3155993302 No. de parcelas: _____
Departamento: Soler Sector: Norte Municipio: Bimang Barrio o vereda: Puente Narino

SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Telefonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES
gas propano

TIPO DE PREDIO: ☒ RURAL ☐ URBANO
ESTADO DEL PREDIO: ☒ Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: ☒ SI ☐ NO
PENDIENTE DEL TERRENO: ☒ Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano

USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 6. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 7. Bello ☐
3. Industrial ☐ 8. Seguridad ☐
4. Institucional o del Estado ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐
5. Agropecuario ☐ 10. Mido ☐

ACCESOS VEHICULARES
Garaje ☒ SI ☐ NO
Uso del garaje ☒
11. Minero ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas torres y techos, tuberías cimentación metálica y de madera, en techos nacimientos y fuentes)
MATERIAL								
1. GRETAJES Y PISAJES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	<p>No hay plano para realizar descrip- ción de la misma</p> <p>mampostera</p> <p>ladrillo</p> <p>Paca</p> <p>columnas y vigas</p> <p>mampostera.</p> <p>No hay los existentes pertenecen al parque.</p>							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Josely Antequera
Firma Responsable Unidad Social
Nombre
C.C. ENT 1129486471

[Firma]
Ing. Residente del Contratista
Nombre

[Firma]
Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Cesar E. Nieto

Tecno: _____
Nombre
(Categoría: Arquitecto, Perito, Ingeniero, Jefe de Oficina, Técnico)

CÓDIGO: EC.FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. _____

PROYECTO

☒ INICIAR ☐ SUSPENDER ☐ CERRAR
FECHA
DD 23 MM 05 AA 23

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° _____

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUARAMANGA



CÓDIGO: EC.FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° _____

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicio ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 23 MM 03 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cui? ☐
Nombre del Propietario: Maria Borón
Cédula de Ciudadanía: 1090333560
Dirección: 159
Teléfono: 213 803337 No. de predio: 2 Barrio o vereda: Puerto Nariño
Departamento: Sder Sector: Simón Municipio: Norte
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO ☐
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO ☐
3. Energía ☒ SI ☐ NO ☐
4. Telefonos ☒ SI ☐ NO ☐
5. Gas ☒ SI ☐ NO ☐
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO ☐
7. Otros ☒ SI ☐ NO ☐
TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Edificado ☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Plano ☐
OBSERVACIONES: gas propano
Cui? ☐ URBANO ☒
Sin edificar ☐ Ocio Gris ☒ Terminada ☐
SI ☐ NO ☒
Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☐
USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 6. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 7. Balcón ☐
3. Industrial ☐ 8. Salud ☐
4. Institucional o del Estado ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐
5. Agropecuario ☐ 10. Otro ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje ☐
11. Minero ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuos, carpintería metálica y de madera, en techos, muros y suelos)
MATERIAL	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. GRIETAS Y FOLGAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	<u>no hay plano para realizar descripción de la misma</u>	<u>mampostería</u>	<u>mampostería</u>	<u>placa</u>	<u>viga y columnas</u>	<u>mampostería</u>	<u>no hay los existentes pertenecen al parque.</u>	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Maria Borón
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 1090333560
C.C. ONIT

[Firma]
Ing. Responsable del Contraste
Nombre: _____

[Firma]
Ing. Responsable de la Interventoría
Nombre: [Firma]

Tengo _____
Nombre _____
(Cargado Asesor, Personal, Junta Accion Comunal)

CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ Inicial	☐ Seguimiento	☐ Cierre
FECHA		
DD 23	MM 05	AA 23



CÓDIGO: EC.FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. _____

PROYECTO

☒ Inicio ☐ Seguimiento ☐ Cierre

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° _____

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA
DD 23 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



16 may 2023 8:55 a. m.
Bucaramanga
Santander
Altitud: 633.9m

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____
Nombre del Propietario: Irma Patricia Pita
Cédula de Ciudadanía: 141 2095915084
Dirección: 3123732727 No. de piso: _____
Teléfono: 3123732727 Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: Puente Narino
Departamento: Santander Sector: Norte
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Telefonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☒ SI ☐ NO
TIPO DE PREDIO: ☒ RURAL ☐ URBANO
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Si ☐ No ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☐
USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Agropecuario ☐
6. Recreacional ☐ 7. Salud ☐ 8. Seguridad ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐ 10. Otro ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje: Si ☐ No ☒
Uso del garaje: ☐
11. Muro ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas fuentes y reflujo, capacidad máxima y de materiales, en frentes necesarios y fuertes)
MATERIAL								
1. GRIETAS Y FISURAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No hay planos para realizar descripción de la misma.	mampostería	mampostería	teja de zinc.	columnas, vigas.	mampostería	no hay andenes existentes pertenece al parque.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

IRMA P. PITA

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 18915-915-084
C.C. 0117

Ing. Residente del Contratista
Nombre: _____

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre: _____

Tengo

Nombre

(Escribir Apellido, Prenomina, Apellido Acción Comunal)

CÓDIGO: EC-POR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

☒ Inicial	☐ Seguimiento	☐ Cierre
FECHA		
DD 23	MM 05	AA 23



CÓDIGO DE FORMA

VERSIÓN 017 DE 2013

Página: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL EQUIPARAMIENTO URBANO EN
PARKING, ESCUENARIO DEPORTIVO Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BULACAMÁN

FECHA
23 03 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Marcelo Mendoza
 Función: Propietario
 Nombre del Propietario: Marcelo Mendoza
 Cédula de Ciudadanía: 343 274419
 Teléfono: 312209219
 Correo Electrónico: zohar
 Tipo de Predio: RURAL
 Estado del Predio: CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
 Pendiente del Terreno: CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
 Uso Actual: Residencial
 Accesos Vehiculares: Garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	ORIENTACIÓN	MUNDO	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANEXOS	OTROS
MATERIAL								
1. CIMENTACIÓN								
2. FUNDACIONES								
3. CIMENTACIÓN								
4. DESPLAZAMIENTOS								
5. OTROS								
COMENTARIOS	NO hay plano para realizar descripción	todo bien	todo bien	descubierta	no hay sistema estructural	todo bien	no hay anexos	no hay anexos

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO COMPROBADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD.

FORMAS

Marcelo

Forma Responsable Unidad Social

Nombre

24.274.419

Ing. Presidente del Comité de

Nombre

Ing. Responsable de la Unidad Social

Nombre

Forma

Nombre

Comité de Vigilancia, Promotor, Junta de Vigilancia

CONTRATO DE OBRA N°:

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°:

PROYECTO

MANUTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO LUDICOS EN
 PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ HISTÓRICO	☐ DIAGNÓSTICO	☐ CONTRATO
FECHA		
DD 23	MM 05	AA 23



CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ Inicio ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA
DD 23 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
Tenencia: Propietario Arrendatario Poseedor Otro Cual? _____
Nombre del Propietario: Julieth Jasbleidy Angarita Martínez
Cédula de Ciudadanía: 1098803658
Dirección: Casa 144
Teléfono: 3213331860 No. de predio: _____
Departamento: Santander Sector: Norte Municipio: Bramon Barrio o vereda: Puerto Nariño
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Telefonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO 7. Otro: _____
TIPO DE PREDIO: ☒ RURAL ☐ URBANO
ESTADO DEL PREDIO: ☒ Sin edificar ☐ En construcción ☐ Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: ☒ SI ☐ NO
PENDIENTE DEL TERRENO: ☒ Onduloso ☐ Escarpado ☐ Plano
USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Agropecuario ☐ 6. Recreacional ☐ 7. Balcón ☐ 8. Salud ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐ 10. Otro ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje: ☐ SI ☒ NO
Vía de acceso: ☐ SI ☒ NO
11. Minero ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar mano de obra, herramientas, materiales, etc.)
MATERIAL								
1. CUBIERTAS Y PISOS	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2. HERRAMIENTAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
3. HERRAMIENTAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
4. DESPLAZAMIENTOS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
5. OTROS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
COMENTARIOS	no hay plano para realizar de la misma	ladrillo	ladrillo	teja de zinc	columnas	ladrillo	no hay los existentes pertenecen al parque	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Julieth Jasbleidy 10988
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: Ing. Residente del Caribata
C.C. 001 1098803658

Ing. Residente del Caribata
Nombre: _____

Ing. Residente de la Intervención
Nombre: Frank H. H. H.

Testigo

Nombre: _____

(Firmado: Actante, Interventor, Acta, Acta y Control)

CÓDIGO: EC-FOR-AT

VERSIÓN: 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°

PROYECTO

☒ INICI ☐ DESARROLLO ☐ CIERRE
FECHA
DD 23 MM 05 AA 23

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA



23/5/2023 10:33 a. m.
G1- Bavaria II



23/5/2023 10:33 a. m.
G1- Bavaria II



23/5/2023 10:48 a. m.
G1- Bavaria II

CÓDIGO: EC-FCR-17

VERSIÓN 017 DE 2021

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

EN ☐ INICI ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA
DD 23 AM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



16 may 2023 10:15:36 a. m.
Bucaramanga
Santander
Abilad 633.1m

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social _____
Tenencia _____ Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____
Nombre del Propietario Juana María Páez L
Cédula de Ciudadanía 1066092999
Dirección 345
Teléfono 3198838445 No. de parcel 1 Tipo de parcel Parcela o parcela
Departamento Sucre Sector Norte Municipio Bimamque Parroquia o vereda Puerto Moreno
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Telefonía ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☒ SI ☐ NO
OBSERVACIONES gas propano
TIPO DE PREDIO: ☒ RURAL ☐ URBANO
ESTADO DEL PREDIO ☒ Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ☒ SI ☐ NO
PENDIENTE DEL TERRENO ☒ Nivelado ☐ Escarpado ☐ Plano
USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 6. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 7. Basio ☐
3. Industrial ☐ 8. Salud ☐
4. Institucional o del Estado ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐
5. Agropecuario ☐ 10. Otro ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje ☐ SI ☒ NO
Vía de acceso ☐ SI ☒ NO
11. Muro ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	COMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL								
1. CIMENTOS Y FUNDAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. HERRAJES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HERRAJES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	<u>no hay planos para realizar descripción de la misma</u>	<u>mampostería</u>	<u>mampostería</u>	<u>teja zinc</u>	<u>vigas, columnas</u>	<u>ladrillo</u>	<u>no hay, los existentes pertenecen al parque</u>	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO DESCRIBIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Juana María Páez L
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: 1066092999
C.C. ENT

[Firma]
Ing. Residente del Contrato
Nombre:

[Firma]
Ing. Residente de la Obra
Nombre:

[Firma]
Nombre:
Cargado: Asesor, Planificador, Asesor Técnico, Coordinador

CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 01/2023

Página: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANUTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO LUDICO EN
PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPAZO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUENAVISTA

FECHA	FECHA	FECHA
23	23	23



CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° _____

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA
DD 23 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social _____
Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cui? _____
Nombre del Propietario _____
Cédula de Ciudadanía _____
Dirección: Casa 147 No. de pisos _____
Departamento: Sder Sector Norte Municipio: Otga Barrio o vereda: Puente Nariño
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES: Te-monaca cerrada
2. Alcantarillado ☐ ☐ ☐
3. Energía ☐ ☐ ☐
4. Telefonos ☐ ☐ ☐
5. Gas ☐ ☐ ☐
6. Televisión cable ☐ ☐ ☐
7. Otros ☐ ☐ ☐
TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cui? ☐
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ URBANO ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Onduloso ☒ NO ☐
Escarpado ☐ Plano ☐
USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 6. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 7. Bello ☐
3. Industrial ☐ 8. Seguridad ☐
4. Institucional o del Estado ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐
5. Agropecuario ☐ 10. Mito ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Vía de acceso SI ☐ NO ☒
11. Minero ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar mano de obra, herramientas, materiales, etc.)
MATERIAL								
1. GRIETAS Y FOLGAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	no hay plomos para recibir descripción de la misma	mampostaria	mampostaria	teja zinc	viguetas, columnas	ladrillo	no hay, los existentes pertenecen al parque	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO DESCRIBIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social

Nombre: _____

C.C.ONT

Ing. Residente del Contratista

Nombre: _____

Ing. Residente de la Interventoría

Nombre: _____

Tecno

Nombre: _____

Vice Presid. JAC

Comité Asesor: Personal, Auto Asesor Comunal

CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN: 017 DE 2021

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARKES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ OBRAS ☐ SERVICIOS ☐ OTRAS
FECHA
DÍA 23 MES 05 AÑO 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
 Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Posesorio ☐ Otro ☐
 Nombre del Propietario: Carina Ramirez
 Cédula de Ciudadanía: 1001439831
 Dirección: Calle 143
 Teléfono: 3214846634
 Departamento: Sucre Sector: Norte Municipio: Salta Barrio o Vereda: Puerto Nuevo
SERVICIOS PÚBLICOS
 1. Agua potable ☒ SI ☐ NO
 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
 3. Energía ☒ SI ☐ NO
 4. Telefonía ☒ SI ☐ NO
 5. Gas ☐ SI ☐ NO
 6. Televisión cable ☐ SI ☐ NO
 7. Otros ☐ SI ☐ NO
TIPO DE PREDIO: ☒ URBANO ☐ RURAL
ESTADO DEL PREDIO
 En edificar ☐ SI ☐ NO
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
 SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO
 Ondulado ☐ SI ☐ NO
USO ACTUAL
 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ 5. Agropecuario ☐
 6. Recreacional ☐ 7. Religioso ☐ 8. Seguridad ☐ 9. Cultural (Educación) ☐ 10. Mista ☐
ACCESOS VEHICULARES
 Garage ☐ SI ☒ NO
 Uso del terreno ☐ SI ☒ NO
 11. Muro ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CEMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL 1. CEMENTO Y FERRALLA 2. HERRAJES 3. HERRAJES 4. DESPLAZAMIENTOS 5. OTROS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de aguas, drenaje y alcantarillado, estado de muros y de muros de contención y drenaje)
COMENTARIOS	no hay planos para realizar descripción de la misma	ladrillo.	ladrillo	teja y zinc	no posee sistema estructural	ladrillo	no hay los existentes por que.	

NOTA: SE DEBE CONSTATAR QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jessica Ramirez P
Firma Responsable Unidad Social
Número: 1001439831
C.C. 00000000000000000000

Ing. Responsable del Contrato
Nombre: _____

Ing. Responsable de la Intervención
Nombre: _____

Tecnico
Nombre: _____

(Firmas de los otros participantes, según corresponda)

CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ Inicio	☐ Seguimiento	☐ Cierre
FECHA		
DD 23	MM 05	AA 23



CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

INICIAL ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 23 DIA 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



18 may 2023 10:15:02 a.m.
Bucaramanga
Santander
Altitud 827.3m

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social _____
Tenencia Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? _____
Nombre del Propietario _____
Cédula de Ciudadanía 148 _____
Dirección _____
Teléfono _____ No. de piso _____
Departamento _____ Sector _____ Municipio _____ Barrio o vereda _____
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☐ SI ☐ NO ☐
2. Alcantarillado ☐ ☐
3. Energía ☐ ☐
4. Telefonos ☐ ☐
5. Gas ☐ ☐
6. Televisión cable ☐ ☐
7. Otros ☐ ☐
TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐
ESTADO DEL PREDIO
Sin edificar ☐ Edificado ☐ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO
Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐
USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 6. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 7. Beldio ☐
3. Industrial ☐ 8. Secundaria ☐
4. Institucional o del Estado ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐
5. Agropecuario ☐ 10. Mido ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del parque ☐
11. Minero ☐
12. Otro ☐

OBSERVACIONES
casa cerrada predio perteneciente
sin viviendas.

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar trabajos de aguas sanitarias y residuales, cubiertas pluviales o de madura, en áreas recreativas y deportivas)
MATERIAL 1. CEMENTO Y FOLIO 2. HERRAJES 3. HERRAJES 4. CEMENTAJES 5. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
COMENTARIOS	no hay planos para realizar descripcón de la misma	ladrillo	ladrillo	teja de zinc	no poseer sistema estructural.	ladrillo	no hay, los existentes pertenecen al parque	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO DESCRIBIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social

Nombre

C.C. QUIT

Ing. Presidente del Contrato

Nombre

Ing. Responsable de la Interventoría

Nombre

Tengo

Nombre

Pro. JAC.

CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° _____

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ INICIO ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA
DD 13 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social _____
Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____
Nombre del Propietario: Maribel Montes
Cédula de Ciudadanía: 1004278557
Dirección: 159
Teléfono: 316 866 2457 No de piso _____
Departamento _____ Sector _____ Municipio _____ Barrio o vereda _____
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Telefonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☐ SI ☐ NO 6. Televisión cable ☐ SI ☐ NO 7. Otros ☐ SI ☐ NO
OBSERVACIONES: gas propano.
TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ URBANO ☐
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Edificado ☐ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☐
USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Acopios ☐ 6. Recreacional ☐ 7. Balcón ☐ 8. Salubridad ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐ 10. Mito ☐ 11. Minería ☐ 12. Otro ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje _____
11. Minería ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CEMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas sucias y residuales, carpintería metálica y de madera, en ferros, necesarios y fuentes)
MATERIAL 1. GRIETAS Y FISURAS 2. HUELTAS 3. HUMEDADES 4. DESPLAZAMIENTOS 5. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
COMENTARIOS	no hay planos para realizar descripción de la misma	mamposteria	mamposteria	placa	vigas columnas	mamposteria	No hay los existentes por tener en el por que	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO DESCRIBIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Maribel Montes
Firma Responsable Unidad Social
Nombre: _____
C.C. O.H.T. _____

Ing. Residente del Contrato
Nombre: _____

Ing. Responsable de la Intervención
Nombre: Carla Parra

Tecno: _____
Nombre: _____
Cargo: Asesor, Representante, Junta Acción Comunal

CONTRATO DE OBRA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ INICIO ☐ SIGUIENTE ☐ CIERRE
FECHA
DD 23 MM 05 AA 23



CÓDIGO: EC.FOR.17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° _____

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ Inicio ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA

DD 23 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



16 may. 2023 10:16:15 a.m.
Bucaramanga
Santander
Altitud: 629 sm

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cui? _____

Nombre del Propietario: _____

Cédula de Ciudadanía: _____

Dirección: casa 159

Teléfono: _____

Departamento: Santander Decora Norte Municipio: Alpa Barrio o vereda: Puente Narina

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Telefonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES: Predio permanece cerrado.

TIPO DE PREDIO: RURAL

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Bello	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Gerse: SI ☐ NO ☒

Uso del gerse: _____

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	COMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar estado de aguas, fozes y resaca, capacidad máxima y de máximas, en fozes, nacimientos y fuentes)
MATERIAL								
1. GRIETAS Y FOLGAS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2. HUNDIDOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HUNDIDOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	no hay planos para realizar descripción	mampostera	mampostera	placa	vigas columnas	mampostera	No hay, los existentes pertenecen al parque.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social

Nombre

C.C. DNT

Ing. Responsable del Contrato

Nombre

Ing. Responsable de la Interventoría

Nombre

Tengo

Nombre

Comunidad Agraria, Persepolis, Junta Acción Comunal

CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ Inicio ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA
DD 23 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



15 may 2023 10:16:20 a.m.
Bucaramanga
Santander
Altitud 630 msnm

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Posesor _____ Otro Cual? _____
Nombre del Propietario: _____
Cédula de Ciudadanía: _____
Dirección: Casa 161
Teléfono: _____
Departamento: Sder Sector Norte Municipio El Mirador Barrio o vereda Puente Norte

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☐ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☐ SI ☐ NO
3. Energía ☐ SI ☐ NO
4. Telefonos ☐ SI ☐ NO
5. Gas ☐ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☐ SI ☐ NO
7. Drenaje ☐ SI ☐ NO

TIPO DE PREDIO:

RURAL

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

OBSERVACIONES
Predio perteneciente al carrozo.

CUB?

☐ SI ☐ NO

URBANO

☐ SI ☐ NO

OTRO CUB

☐ SI ☐ NO

Escarpado

☐ SI ☐ NO

Plano

☐ SI ☐ NO

Terminado

☐ SI ☐ NO

Uso del predio

☐ SI ☐ NO

11. Sótano

☐ SI ☐ NO

12. Otro

☐ SI ☐ NO

Accesos vehiculares

☐ SI ☐ NO

Garaje

☐ SI ☐ NO

Uso del garaje

☐ SI ☐ NO

11. Sótano

☐ SI ☐ NO

12. Otro

☐ SI ☐ NO

Accesos vehiculares

☐ SI ☐ NO

Garaje

☐ SI ☐ NO

Uso del garaje

☐ SI ☐ NO

11. Sótano

☐ SI ☐ NO

12. Otro

☐ SI ☐ NO

Accesos vehiculares

☐ SI ☐ NO

Garaje

☐ SI ☐ NO

Uso del garaje

☐ SI ☐ NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL								(Verificar estado de aguas, suelos y muros, captores metálicos y de madera, en fincas, veredas y barrios)
1. CIMENTACIÓN Y FUNDACIÓN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. MURADOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HERRAMIENTAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	no muy plano para realizar desc. por la misma	ladrillo	ladrillo	teja de zinc	no posee sistema estructural	ladrillo	no muy, los existentes pertenecen al parque	

NOTA: SE DEBE CONSIGNAR EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social

Nombre

C.C. 947

Ing. Residente del Contratista

Nombre

Ing. Residente de la Interventoría

Nombre

Carla Roldán Ortiz

Tiempo

Nombre

Vico Pineda JAC

(Caratula, Acta de Verificación, Acta de Cierre)

CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA INICIO ☐ FECHA DE CIERRE ☐
FECHA
DD 28 MES 05 AÑO 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



16 may 2023 10:16:28 a.m.
Bucaramanga
Santa Rosa
Altitud: 630.2m

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro ☐
Nombre del Propietario: Francisco Lobo Contreras
Cédula de Ciudadanía: 91046688
Dirección: 319475098
Teléfono: 319475098
Departamento: Santander Municipio: Nariño
Código Postal: 500000
Servicios Públicos:
1. Alcantarillado ☒ 2. Alcantarillado ☒ 3. Energía ☒ 4. Telefonos ☒ 5. Gas ☒ 6. Televisión cable ☒ 7. Otros ☒
TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ URBANO ☐
ESTADO DEL PREDIO: En edificio ☐ En lote ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Si ☐ No ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Regularizado ☒ No regularizado ☐
USO ACTUAL:
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Agropecuario ☐ 6. Recreacional ☐ 7. Bello ☐ 8. Salud ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐ 10. Otro ☐
ACCESOS VEHICULARES:
Garaje ☐ Uso del terreno ☐ 11. Muro ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
MATERIAL								
1. TUBERÍAS Y PILARAS								
2. MUERTELES								
3. MUERTELES								
4. DESPLAZAMIENTOS								
5. OTROS								
COMENTARIOS	no hay planos para realizar descripción de la misma	ladrillo	ladrillo	ladrillo de zinc	vigas, columnas	ladrillo	no hay los existentes por tener el parque	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO DESCRITO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Francisco Lobo
Firma Responsable Unidad Social
Nombre
C.C. 0000000-4

Ing. Residente del Contrato
Nombre

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre

Fecha

Nombre

(Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, etc.)

CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ Inicio ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA
DD 20 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cual? _____
Nombre del Propietario: Moisés Silva
Cédula de Ciudadanía: 12131068
Dirección: 152 B
Teléfono: 3142648420
Departamento: Sder Sector: Norte Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: Puerta Narina
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Telefonía ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☐ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☐ SI ☐ NO
7. Otros ☐ SI ☐ NO
OBSERVACIONES: Permanece cerrado gas propano.
TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ En construcción ☐ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒
USO ACTUAL:
1. Residencial ☒ 6. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 7. Balcón ☐
3. Industrial ☐ 8. Salud ☐
4. Institucional o del Estado ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐
5. Agropecuario ☐ 10. Mito ☐
11. Minería ☐
12. Otro ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje: SI ☐ NO ☒
Uso del garaje: _____
11. Minería ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CEMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (verificar manejo de aguas lluvias, residuos, capacidad máxima y de máxima, en faldas, riberas y fuentes)
MATERIAL	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. GRIETAS Y FISURAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	<u>no hay planos para realizar descripción</u>	<u>ladrillo a la vista.</u>	<u>ladrillo</u>	<u>ladrillo</u>	<u>columnas.</u>	<u>ladrillo</u>	<u>no hay los existentes pertenecen al Parque.</u>	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

12131068

Firma Responsable Unidad Social

Nombre

C.C. O.N.T.

Firma Residente del Contrato

Nombre

Firma Residente de la Interventoría

Nombre

Tiempo

Nombre

(Gestor Ambiental, Promotor, Junta Acción Comunal)



CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN: 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ Inicio ☐ Seguimiento ☐ Cierre
FECHA
DD 20 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cui? ☐
Nombre del Propietario: _____
Cédula de Ciudadanía: _____
Dirección: 153
Teléfono: _____
Departamento: Scler Sector: Norte No. de parcelas: 1 Barrio o vereda: Puente Narino
Municipio: El Manizal
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☐ SI ☐ NO ☐
2. Alcantarillado ☐ SI ☐ NO ☐
3. Energía ☐ SI ☐ NO ☐
4. Telefonos ☐ SI ☐ NO ☐
5. Gas ☐ SI ☐ NO ☐
6. Televisión cable ☐ SI ☐ NO ☐
7. Otros ☐ SI ☐ NO ☐
TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐
ESTADO DEL PREDIO: Sin servir ☐ Otr. Otr. ☐ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐
USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 6. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 7. Baitio ☐
3. Industrial ☐ 8. Salud ☐
4. Institucional o ☐ 9. Cultural (Educación, ☐
del Estado culto religioso) ☐
5. Agropecuario ☐ 10. Mido ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Vía del garaje ☐
11. Mero ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	COMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (verificar estado de aguas sanitarias y residuales, capacidad máxima y de materiales de construcción y mantenimiento)
MATERIAL								
1. CUBERTAS Y FACHADAS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2. MUROS								
3. CERRAMIENTOS								
4. DESPLAZAMIENTOS								
5. OTROS								
COMENTARIOS	no hay plano para realizar descripción	no hay	no hay	no hay	no hay sistema de estructura existente	no hay	no hay los existentes pertenece al parque	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: _____
C.C. O.N.T.

Ing. Residente del Contrato
Nombre: _____

Ing. Responsable de la Interventoría
Nombre: _____

Nombre: Jairo Antonio JAC
Cargo: Asesor Técnico, Área Asesoría Comunal

CÓDIGO DE FORMA

VERSIÓN 017 DE 2019

PÁGINA: 1 de 1

CÓDIGO DE FORMA No.

CÓDIGO DE INTERVENCIÓN No.

PROYECTO

MANEJO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DE
 PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL
 MUNICIPIO DE BAYONA

FECHA: 20/05/23
 LUGAR: 05
 HORA: 23



CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° _____

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA
DD 20 / MES 05 / AÑO 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cuel? ☐
Nombre del Propietario: Flia Bermudez Fagua
Cédula de Ciudadanía: _____
Dirección: Casa 135
Teléfono: _____ No. de pisos: 2
Departamento: Sabana Sector: Norte Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: Fuente Narino
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO ☐
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO ☐
3. Energía ☒ SI ☐ NO ☐
4. Telefonos ☒ SI ☐ NO ☐
5. Gas ☒ SI ☐ NO ☐
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO ☐
7. Otros ☒ SI ☐ NO ☐
TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒
ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Con edificación ☒ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒
USO ACTUAL
1. Residencial ☐ 4. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 7. Balcón ☐
3. Industrial ☐ 8. Salud ☐
4. Institucional o del Estado ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐
5. Agropecuario ☐ 10. Otro ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje ☐
11. Alameda ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas residuales y residuos, cimentación muelle y de materiales en fajas residuales y fajas)
MATERIAL 1. GRIETAS Y FISURAS 2. HUNDIDOS 3. HUNDIDOS 4. DESPLAZAMIENTOS 5. OTROS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
COMENTARIOS	no hay planos para realizar descripción	madera	madera	madera	columnas vigas	madera	no hay los existentes pertenece al parque	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO DESCRIBIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social

Nombre: _____
C.C. OMIT

Ing. Residente del Contratista

Nombre: _____

Ing. Residente de la Interventoría

Nombre: _____

Tecnico

Nombre: _____

(Escribir Apellido, Pertenencia, Fecha, Nombre Completo)

CÓDIGO: EC-FOR-17

VERSIÓN 017 DE 2023

PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° _____

PROYECTO

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA

DD 20 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social _____

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario _____

Cédula de Ciudadanía _____

Dirección: Carra 17B

Teléfono _____

Departamento: Sder Sector: Norte Municipio: Bimán Barrio o Vereda: Puerto Varón

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Telefonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES: El predio se encuentra cerrado en múltiples ocasiones que se omita.

TIPO DE PREDIO: ☐ URBANO ☒ RURAL

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Edificado ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldo	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mito	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒

Via del garaje: ☐

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (verificar manejo de aguas fuentes y riberas, capacidad máxima y de materiales en áreas resistencia y fuerza)
MATERIAL								
1. GRETA Y PISUMAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	<u>no hay pilas para regular desviación</u>	<u>mampostera</u>	<u>mampostera, reja</u>	<u>teja de zinc</u>	<u>vigas columnas</u>	<u>mampostera</u>	<u>no hay los existentes pertenecen al parque</u>	

NOTA: SE DEBE CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social
Nombre: _____
C.C. QUIT

Ing. Presidente del Comité
Nombre: [Firma]

Ing. Responsable de la Interventoria
Nombre: [Firma]

Tecno: [Firma]
Nombre: [Firma]
Cargo: [Firma]

OBJETO: "Mantenimiento y recuperación del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del Municipio de Bucaramanga"

OBJETIVO						
Mejorar la comunicación y las relaciones personales del frente de obra, FRENTE DE OBRA BARRIA 2						
ITEM	NOMBRE	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	ENTIDAD
1	Luz de Jesús Veloz	1007664570	C/ 28 # 45 N 39	3223158958		
2	Edna Leticia Martínez	13835040	C-7716-43	3113156233		
3	José Veloz	91237920	C/ 28 10 A 15	3142571688		
4	Alvaro Pinto	91288889	C/ 28 10 A 15	311819680		
5	Yenny Grondos	109884637	Bogotá	3153933500	Yenny Grondos	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ELABORÓ:		APROBÓ:	
Nombre: Eugenio Muñoz Suárez		Nombre: Ruth Belcy Bonilla	
Firma: Eugenio Muñoz Suárez		Firma: Ruth Belcy Bonilla	
Profesional Social - Contratista		Profesional Social - Interventoría	
FECHA DE ENTREGA DE VOLANTES		Mayo 8-2023	

OBJETO: "Mantenimiento y recuperación del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del Municipio de Bucaramanga"

OBJETIVO

Mejorar la comunicación y las relaciones personales del frente de obra.

ITEM	NOMBRE	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	ENTIDAD
1	Wilson Navarro	97507830	Calle 59 # 76-42	3073099663	Wilson Navarro	
2	Dona Freddy Pardo	1095946572	Casa 29	300481968	Dona Freddy Pardo	
3	Dona Asenaz Maza	1098352070	Colosados	- - - -	Dona Asenaz Maza	
4	Stiver Ruiz	25.168.260	Colosados	3005195748	Stiver Ruiz	
5	Alfonso Zapata	91.276.302	Villa Helena	312 8721497	Alfonso Zapata	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ELABORÓ:

Nombre: Eugenia Muñoz Suárez

Firma: Eugenia Muñoz Suárez

Profesional Social - Contratista

APROBÓ:

Nombre: Ruth Belcy Bonilla

Firma: Ruth Belcy Bonilla

Profesional Social - Interventoría

FECHA DE ENTREGA DE VOLANTES

Mayo 9-2023

OBJETO: "Mantenimiento y recuperación del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del Municipio de Bucaramanga"

OBJETIVO

Informar a la comunidad de la reunión para la ubicación de las bancas en el área del gimnasio al aire libre en el sector.

ITEM	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Euperanza Carreño	Cte 18 # 21-16	Villa Elena II	320 896 2697	Euperanza Carreño	
2	Carlos Humb. Suárez	Cra 21 # 18N-39	Villa Elena II	318 294 4149	Carlos Humb. Suárez	
3	Luz Marina Ardila	Cra 21 # 18N-28	Villa Elena II	318 399 5554	Luz Marina Ardila	
4	Ledy Guerrero	Cra 21A # 18-26	Villa Elena II	315 327 2638	Ledy Guerrero	
5	Zaira Liseth Mojica	Cra 21A # 18022	Villa Elena II	314 270 3597	Zaira Liseth Mojica	
6	Elona Bernal	Cra 21A # 18N/6	Villa Elena II	301 344 8319	Elona Bernal	
7	Carlos Vargas	Cra 18N 18-10	Villa Elena II	316 662 9381	Carlos Vargas	
8	Juliana Andrea Peréz B.	Calle 16A # 21-15	Villa Elena II	3147 86646	Juliana Andrea Peréz B.	
9	Alejandra García	Cte 16A # 21-25	Villa Elena II	320 358 0071	Alejandra García	
10	Martha Buenahora	Cte 19 # 21A-14	Villa Elena II	322 856 0237	Martha Buenahora	
11	Diana Álvarez	Cte 19 # 21A-28	Villa Elena II	—	Diana Álvarez	
12	Cecilia Sánchez	Cte 19 # 21A-16	Villa Elena II	318 375 4875	Cecilia Sánchez	
13	Maria Teresa Rodríguez	Cra 23 N° 18N-15	Villa Elena II	321 437 1585	Maria Teresa Rodríguez	
14	Santiago Blanco	Cra 25 N° 18N-29	Villa Elena II	—	Santiago Blanco	
15	Ulita Martínez	Cra 22 N° 18N-23	Villa Elena II	314 373 0346	Ulita Martínez	

ELABORÓ:

Nombre: Eugenio Muñoz Suárez

Firma: Eugenio Muñoz Suárez

Profesional Social - Contratista

APROBÓ:

Nombre: Ruth Balcey Bonilla

Firma: Ruth Balcey Bonilla

Profesional Social - Interventoría

FECHA DE ENTREGA DE VOLANTES

Mayo 8-2023

OBJETO: "Mantenimiento y recuperación del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del Municipio de Bucaramanga"

OBJETIVO

Informar a la comunidad de la reunión para la ubicación de las bancas en el área del gimnasio al aire libre en el sector.

ITEM	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Arelis Taranza	Cra 22 #180-10	Villa Helena II	3168157472	Arelis Taranza	
2	Juan Castañeda	Cra 22 #180-10	Villa Helena II	3134821598	Juan Castañeda	
3	Florinda Vargas	Cra 22 #18-27	Villa Helena II	—	Florinda Vargas	
4	Cristian Mancipe	Clle 19 #22-22	Villa Elena II	3238013419	Cristian Mancipe	
5	Graciela Borrado	Clle 19 #22-34	Villa Elena II	3178043308	Graciela Borrado	
6	Katherine Rosalva	Clle 25 #18-02	Villa Elena II	3156383076	Katherine Rosalva	
7	Maria Eula Infante	Clle 18 #22-38	Villa Elena II	—	Eula	Adulta mayor firmó + abajo
8						
9	José M. Suárez	Calle 19 #23-72	Villa Helena II	3156766906	José M. Suárez	
10	María Antonia Becerra	Cra 26 #1817	Villa Helena II	3132692397	María Antonia Becerra	
11	Nelly García	Cra 22 #180-33	Villa Elena II	6400577	Nelly García	
12	Olga Pamplona	Cra 25 #18-22	Villa Elena II	3177006745	Olga Pamplona	
13	Gustavo Ardila	Clle 19 #25-14	Villa Elena II	3013823048	Gustavo Ardila	
14	Eula Jaime	Clle 19 #25-22	Villa Elena II	3167475472	Eula Jaime	
15	Luz N. Linceo	Cra - 26 #1817	Villa Elena II	3106380190	Luz N. Linceo	

ELABORÓ:

Nombre: Eugenia Muñoz Suárez

Firma: Eugenia Muñoz Suárez

Profesional Social - Contratista

APROBÓ:

Nombre: Ruth Belcy Bonilla

Firma: Ruth Belcy Bonilla

Profesional Social - Interventoría

FECHA DE ENTREGA DE VOLANTES

Mayo 8 - 2023

 NIT. 901320986-8	CONTRATO 017 DE 2023	 GTP ASOCIADOS LTDA.
	ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO: Santander - Bucaramanga
 FECHA (aa/mm/dd): 2023/05/08
 HORA (hh.mm AM/PM): INICIO 10:30 am FINALIZÓ 11:30 am
 LUGAR: Cancha de microfútbol barrio Villa Elena II.
OBJETIVO:

Informar a la comunidad de la reconstrucción de las bancas del área del gimnasio y decidir su ubicación y la construcción de la gradería del teatrino.

PRESIDE: GTP LTDA
ASISTENTES: Listado anexo

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Se inicia la reunión informándole a la Comunidad el objetivo de la reunión luego de presentar a cada uno de los equipos de interventoría y contratista.

Las bancas que se encontraban en el parque generaban un riesgo que atenta contra el bienestar de quienes se sentaban allí a descansar. Se tomó la decisión por parte de la Alcaldía en que se debían demoler y ante esto la comunidad empezó a manifestar que los ubiquen más hacia el frente de la vía y no en los lugares donde estaban ya que los muchachos en la noche lo convierten en áreas de riesgo y consumo de sustancias psicoactivas. La Sra Rosalba Santos cuenta que ella recogió firmas de todos los vecinos y elaboró una carta donde manifiesta la nueva ubicación de las bancas en la parte anterior para su buen uso.

 NIT. 901320986-8	CONTRATO 017 DE 2023 ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	 GTP ASOCIADOS LTDA.
--	--	---

El Ing Hower residente le explica a los presentes que se realizará la ubicación donde la comunidad desee y explica como serán, la posible ubicación y dos gradas grandes continuas en mortero que será el lugar del teatrino para que en navidad la comunidad se reúna allí.

Se realiza la votación y gana la propuesta de la Sra Rosalba Santos para que las bancas se ubiquen en la parte delantera. La comunidad manifiesta su alegría por el desarrollo de la obra ya que el sector cambia favorablemente y todos pueden disfrutar del área de manera sana, compartir e interactuar entre vecinos. Finaliza la reunión recordando los lugares pantalla y buzón de sugerencias por si desean comunicarte.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	La comunidad se compromete a cuidar y mantener	La comunidad	desde el inicio obra	De manera continua
2	el area del malecón			

Anexar evidencias.

EVIDENCIA	
Acta elaborada	
Registro fotográfico en acta	

Bucaramanga, Abril 21 del 2023

Señores: *Infraestructura*
CONSORCIO RED MATRIZ

Ciudad

Cordial saludo,

Los habitantes del barrio Villa Helena norte sector del rio nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente con el propósito de solicitar su valiosa intervención para que por favor al momento de ubicar las nuevas bancas en el parque de **EL MALECON** lo hagan en la parte de delante del parque, lo anterior es con el fin de que la comunidad tenga un rato de sano esparcimiento en la que se pueda compartir e interactuar con nuestros vecinos.

Es importante resaltar que anteriormente estaban ubicadas en la parte de atrás del parque y no prestaban ningún servicio porque quedan muy escondidas y oscuras y la comunidad no las utilizaba.

De antemano les agradecemos una respuesta favorable a nuestra petición.

Rosalia Sandoval
Atentamente, *37826276*

Radicado No. :
1-SA-202304-
00084514

Fecha y Hora: 26/04/2023 03:19:56 PM

Consulte
en: <https://pqr.bucaramanga.gov.co/>
Bucaramanga, Santander - Colombia



OBJETO: "Mantenimiento y recuperación del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del Municipio de Bucaramanga"

OBJETIVO

Mejorar la comunicación y las relaciones personales del frente de obra.

ITEM	NOMBRE	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	ENTIDAD
1	Ricardo Rueda	13798400	CRA 18 N° 08	3185619337	<i>[Firma]</i>	SU President
2	Ana Silencia Cabral Bolívar	39715865	calle 19 # 25-16	3154151925	<i>[Firma]</i>	ICBF
3	Rocío Santa	37826286				
4	Olga Romplona pisco	63317260	CRA 25 18-22	3187141334	<i>[Firma]</i>	
5	José M. SANCHEZ	13829915	calle 19-23-22	3156266906	<i>[Firma]</i>	
6	Guillermo Andilla	972777	calle 19 25-14	3013823048	<i>[Firma]</i>	
7	Carlos A. Suarez	12614777	Cra 21 A 1834	3182944149	<i>[Firma]</i>	
8	Becky Dorra	63294017	Cra 23 + 18-16	3124296930	<i>[Firma]</i>	
9	Martha Dulsac	37817580	Calle 19 # 21-14	3228560232	<i>[Firma]</i>	
10	Cecilia Sanchez	63514932	Calle 19 # 21-14	319487521	<i>[Firma]</i>	
11	Guillermo Bonilla	28211652	Calle 19 22-14	3148043808	<i>[Firma]</i>	
12	Georg Herrera	91243518	Cra 26 + 18-03	3105781787	<i>[Firma]</i>	
13						
14						
15						

ELABORÓ:

Nombre: Eugenio Muñoz Suárez

Firma: *[Firma]*

Profesional Social - Contrata

APROBÓ:

Nombre: Ruth Belcy Bonilla

Firma: *[Firma]*

Profesional Social - Interventoria

FECHA DE ENTREGA DE VOLANTES

Mayo 8-2023

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE OBRA

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: SANTANDER

FECHA (aa/mm/dd): 2023-05-31

HORA (hh:mm AM/PM): De las 8:00 a las 9:00 a.m.

LUGAR: PARQUE LINEAL SECTOR BAVARIA 2

OBJETIVO:

Informar a los propietarios de los predios 194 y 244 de la intervención que se realizará por la socavación que presenta el terreno.

PRESIDE: GTP LTDA

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
Alfonso Ortega		3237526001	ALFONSO ORTEGA
Sergio Romero		3115633620	SERGIO ROMERO
Jesús Alvarado		3135997302	JESÚS ALVARADO
Yeny Yuliett Gándas	ING. CIVIL	3118191680	YENY GÁNDAS
Eugenio Muñoz	T.S. Contrat.	3134003234	EUGENIO MUÑOZ
Ruth Belcy Bonilla	TS. Intervent.		RUTH BONILLA

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Se le informa a los señores que residen en el lateral del parque lineal Río de Oro Invasión Puente Nariño casa 194 y 244 que se realizará la intervención en la zona que presenta socavación bajo el terreno lateral. Se está a la espera de los planos y diseño para la ejecución de la obra.
El Señor Sergio Romero solicita que "le tumben las

escaleras porque fueron construidas cuando se arregló el parque y quedaron unas gradas grandes y otras pequeñas" se le informa que su solicitud se le trasladará a el área técnica en espera de respuesta. Además, se observa un poste de luz que se encuentra a punto de caer y se sostiene por el cableado. Ya fue reportado a la ESA y se está en espera para su diagnóstico. Los señores Alfonso Ortega y Sergio Romero escuchan con atención las explicaciones del tema de ejecución de la Ing. Yenny Yulieth Brandas. Manifiestan estar contentos porque se va a arreglar esa situación y riesgo de derrumbe del terreno.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Colaborar con el equipo siguiendo indicaciones del área técnica en la ejecución del muro.	Alfonso Ortega Sergio Romero	Construcción Muro.	Cuando Finalice.
2				

Anexar evidencias.

EVIDENCIA	

Abril 19-2023 Miércoles

Sin novedad Ref. EN

Abril 20-2023 Jueves

Atención en el PAC en el barrio Olas Bajas

Atención en el PAC en el barrio Villa Elena II. Ref. EN

Abril 21-2023 Viernes

Sin novedad Ref. EN Reunión en la Alcaldía B/ga

Abril 22-2023 Sábado.

Envío informe semanal y actív. de Oficina Ref. EN

Abril 24-2023 Lunes

Sin novedad Ref. EN

Abril 25-2023 Martes

Atención en PAC Bavaria Ref. EN

Elaboración de actas de vecindad

Capacitación al personal de Obra Ref. EN

Abril 26-2023 Miércoles

Se presentan amenazas en la mañana y tarde

al personal del frente de obra por jóvenes que

se ubican en el parque lineal de Bavaria Ref. EN

Abril 27-2023 Jueves

Atención PAC en el Barrio Olas Bajas

Atención PAC en el Barrio Villa Elena II

Reunión de veeduría en el barrio Olas Bajas Ref. EN

Abril 28-2023 Viernes

Reunión Técnica en la Alcaldía de Bucaramanga

con el equipo de interventoría y contratista. Ref. EN

Abril 29-2023 - Sábado

Sin novedad.

Mayo 2-2023 - Miércoles

Atención Punto Ciudadano Parque Lineal Bavaria 2. Ref.

Registro fotográfico de los predios.

Mayo 3-2023

Sin novedad.

Mayo 4-2023 - Jueves

EN

Atención PC en el barrio Olas Bajas.

Atención PC en el Barrio Villa Elena II.

Mayo 5 - 2023 Viernes.

Reunión Técnica y social en la Alcaldía de Bucaramanga con el equipo de Infraestructura e interventoría y contratista.

Mayo 8 - 2023 Lunes.

Convocatoria en el Barrio Villa Elena II para reunión el 9 Teva: Ubicación de las bancas.

Mayo 9 - 2023 Martes

Atención PC en el Sector Norte Parque Lineal del Río de Oro en Bavaria 2, 9:00 am.

Reunión en el Barrio Villa Elena 2 a las 11:00 am con la comunidad e Interventoría Social para definir ubicación de las bancas del gimnasio al aire libre; y se define el lugar. Capacitación al frente de obra.

Mayo 10 - 2023 Miércoles

Sin novedad.

Mayo 11 - 2023 Jueves

Atención P.C en Olas Bajas.

Atención P.C en Villa Elena II.

Mayo 12 - 2023 Viernes

Reunión Técnica en la Alcaldía de Bucaramanga con el equipo de Infraestructura e interventoría y contratista.

Mayo 13 - 2023 Sábado.

Activ. de oficina. Sin novedad.

Mayo 15 - 2023 - Lunes

Conformación de la veeduría Villa Elena II.

Mayo 16 - 2023 - Martes

Atención PC en el Parque Lineal Río de Oro sector Bavaria II - Miércoles

Mayo 17 - 2023.

Toma del Registro Fotográfico para la elaboración

de actos de vecindad. *Ref B* *FN*

Mayo 18 - 2023 Jueves

APC en Olan Bajos *Ref B* *FN*

APC en Villa Elena II. *Ref B* *FN*

Mayo 19 2023 Viernes

Reunión de Comité por frentes de Obra *Ref B* *FN*

en Bavaria II porque lineal Rio de Oro y *Ref B* *FN*

el parque o área de parrillero en el Barrio Villa

Helena II. *Ref B* *FN*

Mayo 20 - 2023 Sábado

Actividades de elaboración de Actos de Vecin-

dad, entre otros. *Ref B* *FN*

Mayo 23 - 2023 Martes

9:00 atención al PC en el Parque lineal de Rio de

Oro en Bavaria 2, Capacitación al personal que labora

en ese frente y actos de vecindad. *Ref B* *FN*

Mayo 24 - 2023 Miércoles

Actividades de elaboración de material del área. *Ref B* *FN*

Mayo 25 - 2023 Jueves

Reunión del Area Social del taller de Infraestructura

en la Alcaldía de Bolmanga. *Ref B* *FN*

Reunión con Interventoría Social mensual. *Ref B* *FN*

Mayo 26 - 2023 Viernes

Reunión y recorrido con el equipo de la Alcaldía de

Bucaramanga, Interventoría y el equipo del Contratista

en los frentes de Villa Elena II *Ref B* *FN*

Mayo 27. 2023. Sábado

Sin novedad *Ref B* *FN*

Lunes 29 Mayo 2023.

Actividades de oficina e impresión del material de las



Actos de Vecindad. *Ref B* *FN*

Martes 30 Mayo 2023

APC en Parque lineal Rio de Oro en Bavaria 2. - Mayo.

• Reunión de Vecindad en Olan Bajos. *Ref B* *FN*

Miércoles 31 Mayo 2023

Reunión con las personas que se ubicaron a vivir al rededor del parque del rio de Oro y el terreno se encuentra incautado y se construirá un muro.  

Jueves 1 Junio 2023.

ITEM	JESAK NIT. 901320986-E Taller humano para el diálogo ciudadano y la comunicación estratégica	Parámetros Evaluados por Actividad		MES DE MAYO						Calificación mes
		C1 100%	C2 50%	A AL 6 DE MAYO	8 AL 13 DE MAYO	15 AL 20 DE MAYO	23 AL 27 MAYO	29 AL 31 DE MAYO		
1	El Contratista conformó el equipo de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de acuerdo con las obligaciones contractuales.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100	100	
3	El personal social cumple con las obligaciones establecidas en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100	100	
4	El profesional social asistió a los comités de seguimiento y extraordinarios a los cuales fue convocado.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100	100	
5	El Contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	
				SUBTOTAL	700	100	100	100	100	
Línea estratégica: Diálogo Ciudadano										
Programa Servicio a la Ciudadanía										
1	Instaló el punto de atención ciudadano de acuerdo a los tiempos, equipamiento y requerimientos establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100	100	
3	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRS presentadas por la comunidad de acuerdo con los manuales establecidos por la Oficina de Atención al Ciudadano del IDU.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	100	N/A	100	100	
4	Realizó el seguimiento seguimiento a las PQRS abiertas durante el periodo de evaluación.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	100	N/A	100	100	
5	De respuestas a las PQRS de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	N/A	N/A	100	100	
6	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRS solicitados por la Interventoría.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	
7	Durante la ejecución del contrato el punto de atención con la dotación exigida para su funcionamiento.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100	100	
8	Durante la ejecución del contrato el contratista cumplió con los requisitos urbanos de acuerdo a lo establecido en el presente Acuerdo.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100	100	
9	Durante la ejecución del contrato el contratista realizó la atención a veedurías ciudadanas de acuerdo a lo establecido en el presente Acuerdo.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
10	El contratista cumplió con el protocolo de servicio a la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100	100	
				SUBTOTAL	100	100	100	100	100	
Programa de Diálogo y Participación Ciudadana										
1	Realizó (los) reunión(es) general(es) informativo(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	N/A	100	N/A	100	
2	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de inicio, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	N/A	100	N/A	100	
3	La presentación de (los) reunión(es) general(es) informativo(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	N/A	100	N/A	100	
4	Realizó reunión(es) general(es) informativo(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	La presentación de (los) reunión(es) general(es) informativo(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Realizó reunión(es) general(es) informativo(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

[illegible]

1		Cumplido		No cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estrategia una metodología del proceso de gestión y articulación interfuncional		Cumplido		No cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		SUBTOTAL			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo Económico													
1		Durante los mecanismos de coordinación y las vacantes disponibles para el personal de mano de obra no calificada que residen en la localidad (en) de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el aplicativo.		Cumplido	No Cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Realizó las gestiones interrelacionadas necesarias para la vinculación de personal de MOC y cuenta con los respectivos apoyos de dicha gestión.		Cumplido	No Cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Cumplido con el porcentaje % de contratación de personal de mano de obra no calificada local para la obra establecido en el aplicativo.		Cumplido	No Cumplido	100	100	100	100	100	100	100	100
4		Cumplido con los parámetros establecidos en la metodología para ser un seguimiento al comportamiento de la actividad de vendedores informales.		Cumplido	No Cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.		Cumplido	No Cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		SUBTOTAL			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Educación													
1		Cumplido con el desarrollo de las acciones de seguridad personal necesarias y de coordinación.		Cumplido	No cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.		Cumplido	No cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		SUBTOTAL			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Programa de Cultura Ciudadana													
1		Se concertó con la escuela con las acciones de formación para la prevención de accidentes en obra cuando se construye escuela las acciones de formación a empleados de obra y subcontratistas de acuerdo a los requerimientos establecidos.		Cumplido	No cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
2				Cumplido	No cumplido	N/A	100	N/A	N/A	100	100	100	100
		SUBTOTAL			N/A	100	N/A	N/A	100	100	100	100	100
Unión estratégica, comunicación estratégica													
Programa de Información para el desarrollo del proyecto													
1		Cumplido con la reunión de articulación entre la interventoría y el IDU para definir la estrategia comunicacional del proyecto y el plan de acción a ejecutar.		Cumplido	No cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Elaboró y distribuyó proleto a proleto las piezas de comunicacón de inicio de obra y volantes informativos de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el aplicativo social.		Cumplido	No cumplido	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A
3		Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos en el aplicativo social.		Cumplido	No cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Elaboró y distribuyó las piezas de información ciudadana o comunicacón a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el aplicativo.		Cumplido	No cumplido	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	100
5		Elaboró y distribuyó las piezas de comunicacón de informacón a la comunidad el mismo día de la contingencia relacionada con el corte de servicios públicos (No programados) de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el aplicativo.		Cumplido	No cumplido	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	100
6		Cumplido con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicacón y la Oficina de Atención al Ciudadano del IDU, para la elaboracón y distribucón de las piezas de divulgacón del proyecto, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el aplicativo.		Cumplido	No cumplido	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
7		Elaboró y distribuyó proleto a proleto, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el aplicativo.		Cumplido	No cumplido	N/A	100	N/A	100	N/A	100	N/A	100
8		Instaló el (los) Puntos de Distribucón de informacón de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el aplicativo.		Cumplido	No cumplido	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100

9	Realizó mantenimiento a (los) punto(s) satélite(s) de información y los actualizó cada vez que el Proyecto lo requiera de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
REPORTES											
			SUBTOTAL	N/A	100	N/A	100	100	100	100	100
1	Proporcionó a la Interventoría y/o al IDU la información social del proyecto cuando se la solicitó.	Cumplió	No Cumplió	N/A	100	N/A	N/A	N/A	100	100	100
2	Tiene a disponibilidad del IDU y la Interventoría todos los reportes de las actividades que realizó durante la ejecución del proyecto.	Cumplió	No Cumplió	100	100	N/A	N/A	100	100	100	100
3	Elabora y entrega a la Interventoría el informe mensual de la calidad ciudadano y comunicación estratégica cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
4	Elabora y entrega a la Interventoría y al IDU la información mensual de la calidad ciudadano y comunicación estratégica, en el aplicativo BACHUE, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
5	Elabora y entrega a la Interventoría un informe final consolidado de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica adelantados durante todo el contrato, con los criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	El contratista entrega a la Interventoría el informe de preliminares de acuerdo con las especificaciones del apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Elabora y entrega a la Interventoría un informe final consolidado adelantado durante todo el contrato, con criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Cumple con las observaciones emitidas sobre los documentos entregados a la Interventoría y/o al IDU de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
			SUBTOTAL	100	100	N/A	N/A	100	100	100	100
			TOTAL GENERAL	100	100	100	100	100	100	100	100


 RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA


 RESIDENTE SOCIAL CONTRALORIA

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 1 de 8

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (INTERVENTORÍA DE OBRA)

Las actividades realizadas por la interventoría en SST estuvieron enfocadas en la supervisión, verificación y control en la implementación de las normas de seguridad y bioseguridad establecidas en la normatividad legal vigente por parte del contratista.

Durante la ejecución del Contrato no se realizarán actividades consideradas de Alto Riesgo ni en la ejecución del contrato de obra, ni las actividades propias de la interventoría.

Así mismo a continuación se describen las actividades realizadas por la interventoría en el marco del cumplimiento de la normatividad en el Seguridad y Salud en el trabajo.

Exámenes de Ingreso

La Firma de Interventoría para el **CONTRATO No 430 DE 2022** “INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” GRUPO 1 Y 2, no realizó ingreso de trabajadores nuevos por tal razón no se presentan exámenes de ingreso, ni afiliaciones, ni entrega de elementos de dotación

Tabla 1 Ingresos Mes Abril Interventoría

NOMBRE	CARGO	CEDULA
NA		

Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social

Se realizó la afiliación al sistema de seguridad social de la trabajadora que ingreso en el periodo del correspondiente mes, pero si realiza el pago correspondiente de la seguridad social de los trabajadores

Tabla 2 Trabajadores activos contrato 430- 2022

NOMBRE	CARGO	CEDULA
SANDRO CRISTOBAL RIOS JAIMES	COOR. INTERVENTORIA	91480817
WILMAR CAMILO HERNANDEZ	AUX. INTERVENTORIA	1095923061
RUTH BELCY BONILLA	PROF. SOCIAL	63447970
ANJE JOHANNA GOMEZ GOMEZ	PROF. HSEQ	1095791241
DANIELA ALEJANDRA BECERRA	INSPECTORA DE INTERVENTORIA	1049646148
TATIANA CAMPOS PLATA	INSPECTOR INTERVENTORIA	1098782399

Exámenes de Ingreso

No se realizaron retiros de trabajadores en el periodo comprendido en el mes de mayo de 2023

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 1 de 8
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 2 de 8

Tabla 3 Egreso Mes Abril Interventoría

NOMBRE	CARGO	CEDULA
NA		

- **Higiene Industrial**

Inducciones

La firma interventora realiza el proceso de inducción a los nuevos trabajadores para ayudarles a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo productivo en el periodo comprendido entre el 01 de mayo a 31 de mayo no se realizaron ingresos de trabajadores nuevos.

- **Programa de Capacitaciones**

La interventoría en el periodo del 01 de mayo de 2023 a 31 de mayo de 2023 las siguientes capacitaciones.

Tabla 4 Relación capacitaciones SST - Interventoría

CAPACITACIONES		
TEMA	OBJETIVO	FECHA
Riesgo Biologico	RIESGO BIOLOGICO Medidas para prevenir y mantener en control los factores de riesgo Biologico, fisicos, quimicos logrando prevencion de impactos nocivos que atenten contra la seguridad de los trabajadores	05/mayo/2023
Riesgo Publico	Brindar pautas para el adecuado manejo de los riesgos públicos, que ayuden a proteger y resguardar la vida, la integridad, los recursos y el entorno de los trabajadores en todas las zonas donde deban realizar las tareas propias del contrato 430 – 2022	26/mayo/2023

Recomendaciones que Hacer en caso de

ROBO Y/O ASALTO Es la apropiación de una pertenencia o propiedad que pertenece a un tercero indebidamente. El robo es un delito consistente en apoderarse de los bienes o derechos ajenos mediante el empleo de la fuerza o la intimidación.

Tenga en cuenta:

- No ponga resistencia a las personas que cometen el asalto o robo
- En presencia de delincuentes, no ejecute acciones que puedan poner en riesgo su vida o la de otros
- Obedezca las instrucciones o mandatos de los asaltantes, manteniendo la calma en todo momento

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 2 de 8
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 3 de 8

- Memorice los rasgos de los delincuentes y escuche con cuidado sus conversaciones (palabras utilizadas), será información valiosa para la investigación posterior
- Preste atención al sexo, color de pelo, edad, peso, estatura estimada y vestimenta. Una vez que los delincuentes se retiren del lugar, avise de inmediato a la policía.
- Si existen lesionados llame inmediatamente al número de emergencia 123.

Figura 1 Registro Fotográfico Capacitaciones SST- Interventoría



Anexo 1 Registro de capacitaciones

• Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal

Si bien para el presente periodo no se hizo entrega de Dotación al personal si se evidencia con el registro fotográfico el uso de estos por parte de los trabajadores de Interventoría.

Figura 2 Uso de Dotaciones Interventoría



Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 3 de 8
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 4 de 8

- **Inspecciones de Seguridad**

Para el periodo correspondiente del informe se realizó inspección general en las locaciones de la oficina de interventoría.

El espacio designado para la interventoría cuenta con extintor, punto ecológico, punto de hidratación.

Figura 3 Inspección general Oficina Interventoría



Se realizan inspecciones diarias en los vehículos que se utilizan en la interventoría para el transporte de los trabajadores. A estos vehículos se les realiza preoperacional diario con el fin de verificar sus condiciones de operabilidad

Tabla 5 Vehículos Interventoría

PLACA	VENCIMIENTO SOAT	VENCIMIENTO TECNICO MECANICO	CLASE
WFC 734	10/09/2023	11/09/2023	CAMPERO
ISE 42D	26/10/2023	28/01/2024	MOTO

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 4 de 8
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 5 de 8

PLACA	VENCIMIENTO SOAT	VENCIMIENTO TECNICOMECANICO	CLASE
RNM 11 F			MOTO

Figura 4 Inspección Vehículo



Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 5 de 8
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-036

Versión: 0.0

Página 6 de 8



Anexo 2 Registro de Inspecciones y preoperacionales vehículos

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 6 de 8
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 7 de 8

- **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo**

La Resolución 0312 de 2019 establece la conformación del COPASST / Vigía en los estándares mínimos

Si el número de trabajadores es inferior a 10, se debe asignar un vigía en seguridad y salud en el trabajo, es por eso que para la ejecución del presente contrato se cuenta asignado un Vigía con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la normatividad vigente en materia de seguridad y Salud en el Trabajo.

Anexo 3 Acta Asignación de vigía

- **Indicadores de ausentismo**

Índice de Ausentismo = (Número Total de Horas Ausentismo / Número Total de Horas Planificadas) x 100.

Durante el presente periodo no hubo horas de ausentismo por ni por enfermedad general, ni laborales.

- **Protocolo Bioseguridad – Covid**

La emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 ha terminado, anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El anuncio se produce más de tres años después de que la organización declarara la enfermedad de coronavirus una "emergencia sanitaria global", el nivel de alerta más alto de la OMS.

Y representa el fin simbólico de la devastadora pandemia que provocó confinamientos en muchos países y alteró las economías alrededor del mundo.

Si bien actualmente la emergencia sanitaria ha sido levantada en el contrato de Interventoría se lleva a cabo actividades de sensibilización para la prevención de contagio.

La oficina cuenta con insumos de protección COVID -19 para lavado de manos

- Jabón
- Toallas Desechables

Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 7 de 8
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-036
		Versión: 0.0
		Página 8 de 8


Figura 5 Protocolo COVID






Figura 6 Lavado de Manos



Código: F-GDI -5000-237,38-020	Versión: 0.0	Página 8 de 8
Elaboró: Secretaria de Infraestructura	Revisó: SIGC	Aprobó: SIGC

 JESAK NIT. 901320986-8		CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES Y CAPACITACIONES				FO-002 Versión: 001 Marzo 2022		
Actividad		Tipo de Actividad						
☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cual?:		☒ Actividad Programada ☐ Actividad no programada						
Datos de la Actividad								
Facilitador	ANJE JOHANNA GÓMEZ GÓMEZ		Cargo:	PROFESIONAL HSEQ	Fecha:	05-05-2023	Hora:	8:00 AM
Tema y objetivo:	RIESGO BIOLÓGICO Medidas para prevenir y mantener en control los factores de riesgo Biológico, físicos, químicos logrando prevención de impactos nocivos que atenten contra la seguridad de los trabajadores		Firma					
Observaciones:								
#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / ÁREA	EMPRESA	FIRMA			
1	TATIANA CARLOS PLATA	1093752399	INSPECTOR	JESAK				
2	RUTH BELÉN BONILLA C	63447970	Prof. Social	JESAK S.A.S				
3	WILMER CAMILO HERNÁNDEZ	1045923061	AUXILIANTE	JESAK SAS				
4	SANDRO CRISTÓBAL DÍOS	91480817	COORDINADOR	JESAK SAS				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

JESAK NIT. 901320985-5		CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES Y CAPACITACIONES		FO-002	
				Versión: 001	
				Marzo 2022	
Actividad		Tipo de Actividad			
☐ Capacitación ☐ Inducción ☒ Charla ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Taller ☐ Reunión ☐ Otro, Cua?:		☒ Actividad Programada ☐ Actividad no programada			
Datos de la Actividad					
Facilitador	ANJE JOHANNA GÓMEZ GÓMEZ	Cargo:	PROFESIONAL HSEQ	Fecha:	26 Mayo 23
Tema y objetivo:	Riesgo Público - Brinter puntos para el adecuado manejo de los riesgos públicos que exigen a proteger y resguardar la vida, la integridad y los recursos y el entorno de los trabajadores				2:00 am
		Firma			
Observaciones:					
#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / AREA	EMPRESA	FIRMA
1	Ruth Belcy Bonilla	63447970	Prof Social	JESAK SAS	
2	Wilmar Camilo Hernandez	1095923061	Aux Interventoria	JESAK S.A.S	
3	Sandro Castañeda Ros	91400013	Coord Interventoria	JESAK SAS	
4	Tatiana Campos Plata	10913742349	Inspector Interventoria	JESAK JAS	
5	Anje Johanna Gómez	1095791241	Prof HSEQ wt.	JESAK SAS.	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

CLASE DE VEHICULO	CAMPERO	PLACA	WFC 734
TIPO DE CARROCERIA	WAGON	MODELO	2016
RESPONSABLE VEHICULO	SANDRO RIOS	COLOR	BLANCO ARTICA
MARCA	RENAULT	VIN	9FBH5RAJNGM969390
LINEA	DUSTER DYNAMIQUE	CHASIS	9FBH5RAJNGM969391
LICENCIA DE TRANSITO	10010280935	PROPIETARIO	EDGAR LUNA GONZALEZ

FECHA	HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS		
dd/mm/aaaa	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	km	RESPUESTOS
3/03/2023	Cambio de Aceite	65214	NA
5/03/2023	Cambio de filtro de Aceite	65370	
8/03/2023	Cambio de escobillas de parabrisas	65462	
28/05/2023	Cambio de Aceite	73717	

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO			
ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	PROXIMO MANTENIMIENTO	MATERIALES
TECNICOMECANICA	ANUAL	11/09/2023	CAMBIO TARJETA
SOAT	ANUAL	10/09/2023	CAMBIO CERTIFICADO
CAMBIO ACIETE	8000 KM		CAMBIO ACEITE

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROYECTO: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUGARAMANGA

MARCA: RENAULT **CLASE:** CAMPERO **TIPO:** WAGON
MODELO: 2016 **SERIE:** A400C123817 **PLACA:** WFC 734

MES: MAYO	CONDICIONES QUE DEBE MANTENER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LLANTAS	Presión	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Lubricado	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Tuercas completas y aseguradas	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
FRENO	Freno de parque funciona	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Frenos funcionando	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Líquido de frenos dentro de los límites	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
LUCES	Enciende la luz de reversa	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Encienden luces bajas	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Encienden estopos	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Encienden luces de freno	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Encienden direccionales (adelante y atrás)	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
INDICADORES DEL TABLERO	Nivel de combustible	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Indicador de presión de aceite	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Indicador nivel de batería	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Espejos retrovisores ajustables a las necesidades del conductor	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Todas las puertas cierran y abren	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Nivel de aceite del motor dentro de los límites	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Nivel del líquido de la dirección dentro de los límites	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Nivel del líquido refrigerante dentro de los límites	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Nivel del agua de los radiadores dentro de los límites	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Pto funcionando	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Limpieza funcionando en las diferentes velocidades	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Radiador con tapa ajustable	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Correa del ventilador tensada	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Batería sin residuos	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
SELETERIA	Ajuste horizontal sillas delanteras funcionando	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Ajuste vertical sillas delanteras funcionando	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X
	Tapizado sin roturas o manchas	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X

TARJETA DE PROPIEDAD ORIGINAL 10010180135

SOAT ORIGINAL Fecha Vencimiento: 09/09/2023

SEGURO TODO RIESGO Fecha Vencimiento: 26/05/2023

CERTIFICADO REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Fecha Vencimiento:

CINTURÓN DE SEGURIDAD

ESTADO GENERAL DE LA PINTURA

KIT DE CARRETERA

BOTQUÍN

EXTINTOR Fecha Vencimiento:

OTROS


Kilometraje (semanal)


SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

E S T A D O: Utilice un 'X' si está en buen estado y 'e' en caso contrario

ACCIONES GENERADAS

AP / AC N° DIA CONDICION ENCONTRADA


FIRMA CONDUCTOR/ RESPONSABLE VEHICULO


FIRMA INSPECTOR

CLASE DE VEHICULO	MOTOCICLETA	PLACA	ISE 42D
TIPO DE CARROCERIA	SIN CARROCERIA	MODELO	2014
RESPONSABLE VEHICULO	TATIANA CAMPOS	COLOR	AZUL
MARCA	YAMAHA	VIN	9FKKE1376E2049145
LINEA	T115	CHASIS	9FKKE1376E2049145
LICENCIA DE TRANSITO	1001991720	PROPIETARIO	JESSYCA TATIANA CAMPOS

FECHA	HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS		
dd/mm/aaaa	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	km	RESPUESTOS
			NA

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO			
ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	PROXIMO MANTENIMIENTO	MATERIALES
TECNICOMECANICA	ANUAL	27/01/2024	CAMBIO TARJETA
SOAT	ANUAL	21/10/2023	CAMBIO CERTIFICADO
CAMBIO ACIETE	2500 KM		CAMBIO ACEITE

REGISTRO FOTOGRAFICO



NOMBRE: TATIANA CAMPOS		CEDULA: 109676209		CARGO: INSPECTORA INTERVENTORA	
JEFE INMEDIATO: SANDRO ROS		MARCA: YAMAHA		MODELO: 2014	
FECHA DE VENCIMIENTO LICENCIA CONEXIÓN		FECHA VENCIMIENTO SCAT		FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA	
MARCAR SEGUN OBSERVA: B: BUEN ESTADO		M: MAL ESTADO		N/A: NO APLICA	

MES		DÍAS																																
ITEMS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LUCES	*Frenos (antes y luego)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	*Direccionales Delanteros	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	*Direccionales Traseros	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	*Luz de freno	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
ESTADO MECANICO	*Fugas de Aceite o Gasolina	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	El de Aceite (cadena y pífano)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	*Puntos de Freno (delantero y trasero)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Baterías de embalgas (baterías)																																	
	Baterías eléctricas (Baterías)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
GENERAL	Tacómetro (velocímetro, medidor de combustible)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Baterías de Encendido (si aplica)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Puntajeamiento del Pito	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	*Retrovisores (superiores laterales)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Pala lateral de Encendido	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Cable	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Protección Cadena	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Ajustadores de distancia y frenos (en buen estado)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Muelle (Escudo en buen estado, no genera ruidos excesivos)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
LLANTAS	*En buen estado (sin abultamiento o hueco y con 2 mm de huello mínima)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Baterías con buena presión de aire	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Rines y sellos (en buen estado delanteros y traseros)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	*Casco en buen estado (certificado o homologado)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Guantes en buen estado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Impermeable (en buen estado)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Firma de Quien Inspecciona:

SI LOS ITEMS MARCADOS CON () SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SE DEBE REPARAR ANTES DE HACER USO DE LA moto.

FECHA	OBSERVACIONES

CLASE DE VEHICULO	MOTOCICLETA	PLACA	RNM 11 F
TIPO DE CARROCERIA	NA	MODELO	2022
RESPONSABLE VEHICULO	DANIELA BECERREA	COLOR	NEGRO
MARCA	SUZUKI	VIN	9FSBE4W5NC100828
LINEA	VIVA R STYLW	CHASIS	9FSBE4W5NC100829
LICENCIA DE TRANSITO	10022209046	PROPIETARIO	PAULA ANDREA MARINO

FECHA	HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS		
dd/mm/aaaa	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	km	RESPUESTOS
15/02/2023	Cambio de Aceite	13200	NA
28/04/2023	Cambio de Aceite	15943	

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	PROXIMO MANTENIMIENTO	MATERIALES
TECNICOMECANICA	ANUAL		CAMBIO TARJETA
SOAT	ANUAL		CAMBIO CERTIFICADO
CAMBIO ACIETE	2500 KM	18000KM	CAMBIO ACEITE

REGISTRO FOTOGRAFICO



NOMBRE: ALEJANDRO GOMEZ				CEDULA: 1.095.791.241				CARGO: PROFESIONAL HSEQ																								
JEFE INMEDIATO: SANDRO RIOS				MARCA: SUZUKI				MODELO: 2022				PLACA: ENM11P																				
FECHA DE VENCIMIENTO LICENCIA CONDUCCIÓN				FECHA VENCIMIENTO BOAT				FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA				DIA PICO Y PLACA																				
MARCAR SEGUN OBSERVA: B: BUEN ESTADO M: MAL ESTADO N.A.: NO APLICA												Vistos																				
MES		DIAS																														
ITEM'S		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	*Frontales (alta y baja)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Direccionales Delanteras	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B												
	*Direccionales Traseras	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Luz de freno	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
ESTADO MECANICO	*Fugas de Aceite o Gasolina	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Cadena (cadena y pñon)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Prueba de Freno (delantero y trasero)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Sistema de embrague (clutch)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Sistema electrico (Bateria)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
GENERAL	*Tacometro (velocimetro, medidor de combustible)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Sistema de Encendido (si aplica)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Fundamentacion del Pto	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Retorneros (espacios laterales)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Pala Lateral de Encendido	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Caja	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Protector Cadena	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Amortiguadores delanteros y traseros (en buen estado)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Mofe (Existo en buen estado, no genera ruido excesivo)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
LLANTAS	*En buen estado (sin abultamiento o fisas y con 2 mm de huella minima)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Barras con buena presion de aire	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Fines y radios (en buen estado delanteros y traseros)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	*Casco en buen estado (certificado e identificado)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Guantes (en buen estado)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B
	*Impermeable (en buen estado)	B	B	B		B		B	B	B	B		B		B	B	B	B		B				B	B	B		B		B	B	B

Firma de Quien Inspecciona

[Firma]

SI LOS ITEM'S MARCADOS CON (*) SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SE DEBERAN REPARAR ANTES DE HACER USO DE LA MOTO.

FECHA	OBSERVACIONES

Fecha de la Inspección:	31 de Mayo de 2023	Oficina a Inspeccionar:	Inventoría Contato 430 de 2022		
Responsable de la Inspección:	Anje Johanna Gomez		Cargo: Profesional HSEQ		
<p>Marque con una X según corresponda, SI / NO / N/A (No Aplica)</p>					
1. ORDEN, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO BASICO		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Superficies de trabajo Limpias y Ordenas		X			
Buen estado de limpieza de Ventanas, pisos y paredes		X			
Baños Limpios y con suministro de elementos básicos (Agua, Papel, Jabón Líquido para manos).		X			
Se dispone de agua potable para los trabajadores.		X			
Se evidencia la presencia de plagas (ratas, cucarachas, etc)			X		
Instalaciones Hidráulicas en buen estado.		X			
Organización en la Gestion documental				X	
Equipos y herramientas de trabajo debidamente almacenadas y organizadas.				X	
2. GESTION AMBIENTAL		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Se dispone de puntos ecológicos		X			
Se clasifican adecuadamente los residuos.		X			
Se dispone de un lugar de acopio para el almacenamiento temporal de residuos				X	
Se reutiliza el papel impreso por una cara		X			
Se conocen los programas de gestion ambiental		X			
3. EMERGENCIAS Y SEGURIDAD		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los Mapa y rutas de evacuación estan ubicados en un lugar visible.		X			
Pisos libres de obstáculos (Ruta de Evacuación Libre).		X			
Extintores completamente recargados, instalados, señalizados y en buen estado.		X			
Botiquín de primeros auxilios completo y en buen estado.					
Camilla e Inmovilizadores corporales en buen estado.		X			
Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas e identificadas con su respectiva hoja de seguridad.				X	
Instalaciones electricas estan canalizadas, señalizadas y en buen estado		X			
Se percibe confort térmico		X			AIRE ACONDICIONADO
La iluminacion natural o artificial es adecuada		X			
El ruido ambiental interfiere con el tono normal de conversacion de los trabajadores			X		
En las escaleras fijas se tienen instalado pasamanos y los escalones son antideslizantes		X			
Los pisos son uniformes y no presentan desniveles o irregularidades		X			
Los espacios de trabajo para cada persona son los adecuados. (2x2)		X			
Sistemas de almacenamiento organizados y anclados a paredes o pisos				X	SOLO SE VERIFICA SALÓN DE JUNTAS
4. FACTOR HUMANO		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los trabajadores, contratistas y subcontratistas han recibido inducción en temas relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.		X			
Los trabajadores, contratistas y subcontratistas utilizan correctamente los EPP necesarios para su labor y la dotación adecuada.		X			
El personal sabe como proceder en caso de una Emergencia.		X			X
Se mantiene un ambiente de cordialidad en el área de trabajo.		X			
OBSERVACIONES					
<p>Firma y Cargo de Quien Realiza la Inspección:</p> <p><i>Anje Johanna Gomez</i></p>					
<p>Firma de Quien Atiende la Inspección:</p> <p><i>[Firma]</i></p>					

ACTA DE NOMBRAMIENTO VIGÍA

ACTA No. 001



El día 05 de marzo de 2023 en las instalaciones de la empresa se reunió el Representante Legal y sus trabajadores para informar acerca de la designación del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015, la resolución 2013 de 1986 "Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo" y a las exigencias de la división de salud ocupacional del Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Se designa como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en calidad de principal a: ANJE JOHANNA GOMEZ, así mismo RUTH BELCY BONILLA, se designa como vigía suplente. Del Contrato 430-2022

En virtud de lo anterior, los referidos actuarán como vigía principal y suplente en Seguridad y Salud en el Trabajo por el término de 2 años de conformidad con el Decreto 1295 de 1994, período durante el cual el empleador se obliga a facilitar el tiempo necesario dentro de la jornada laboral para que realice sus respectivas funciones.

RESPONSABILIDADES DEL VIGIA

Las siguientes son algunas de las responsabilidades del Vigía de seguridad y Salud en el trabajo:

- Vigilar el cumplimiento del SG-SST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar la maquinaria y equipos con los cuales se realizan las labores diarias e informar sobre su estado y los posibles riesgos que estos generan con el fin de adoptar medidas correctivas.
- Servir como organismo de coordinación entre empleador y trabajadores en la búsqueda de las soluciones en lo que hace referencia a la seguridad y salud en el trabajo.
- Demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.

Anje Johanna Gómez Gómez
VIGÍA PRINCIPALRuth Belcy Bonilla
VIGÍA SUPLENTEVLADIMIR POLA
RL. JESAK SAS