

D. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Mediante comunicado No. CCLC-094-2023 del día 13 de junio de 2023, el contratista remite ajuste del Levantamiento arquitectónico V2
2. El día 13 de junio, el contratista remite Informe semanal No. 10, mediante comunicado No. CCLC-096-2023
3. El contratista remite el Plan de inversión del anticipo a interventoría mediante comunicado No. CCLC-097-2023 el día 14 de junio
4. mediante comunicado No. CCLC-099-2023 del día 15 de junio, el contratista solicita el cambio de profesional- especialista electricista
5. El día 15 de junio, el contratista resliza solicitud de modificación del Contrato, mediante comunicado No. CCLC-098-2023.
6. Mediante comunicado No. GEA-CDL-061, la interventoría remite al contratista Observaciones a planes complementarios SST-AMBIENTAL
7. El día 14 de junio se adelanta mesa de trabajo, para adelantar la revision del anteproyecto entregado por el contratista

E. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES - COMPROMISOS

1. La interventoría le solicita formalmente al contratista que debe realizar la entrega de plan de contingencia teniendo en cuenta los atrasos presentados a la fecha.
2. Se esta a la espera que el conatratista realice la entewega de Acta de visita con EAAB.
3. Se programa comité de seguimiento técnico No. 14 para el día 20 de junio de 2023.
4. Seguimiento a respuesta de Secretaria de educación
5. se esta a la espera de reunion con ENEL

F. REGISTRO FOTOGRAFICO
ELBER AGUIRRE ORTIZ