

5INFORME DE INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 ABRIL 2023

INTERVENTOR:CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: ABRIL 30 DE 2023

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA: 
Representante de la Interventoria

 PAP - PDA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME DE INTERVENTORIA					
FECHA: ABRIL 30 DE 2023			PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2023		
INFORME No.05					
CONTRATO: 2000.13.12.005-2022					
CONTENIDO					
ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S			
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S			
2	CONTROL DE GARANTIAS	S			
2.1	SANCIONES	N			
3	CONTROL FINANCIERO	S			
4	CONTROL DE EJECUCION	S			
4.1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	s			
5	ANEXOS	S			
5.1	ASPECTOS TECNICOS	S			
5.2	CONTROL DE CALIDAD	N			
5.3	ASPECTOS AMBIENTALES	S			
5.4	ASPECTOS SOCIALES	S			
5.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	N			
5.6	RECURSO HUMANO	S			
5.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	S			
5.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S			
5.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	S			
5.10	INFORME DEL CONTRATISTA	S			
6	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	S			
7	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S			

  PAP - PDA PREVENCIÓN DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
INFORME No. 05		PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2023	
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	☐	OBRA	☒
		OTRO	☐
ESPECIFIQUE:			
1. INFORMACION GENERAL			
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA	
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022		CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01.005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS CUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA		OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI		CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS R.		REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	
PLAZO INICIAL: 16 MESES		PLAZO INICIAL: 13 MESES	
ACTA DE INICIO: 01-DICIEMBRE-2022		ACTA DE INICIO: 01 DICIEMBRE 2022	
VALOR INICIAL: \$ 1.502,246.766		VALOR INICIAL: \$ 29.432.080.933	
CDR INICIAL No. 13041		CDR INICIAL No. 13039 - 13040	
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024		FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$N/A	
CDR OTRO SI (1) No. N/A		CDR OTRO SI (1) No. N/A	
VALOR ACTUAL: \$ 1.502,246.766		VALOR ACTUAL: \$29.432.080.933	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION: N/A	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$ N/A	
CDR OTRO SI (2) No. N/A		CDR OTRO SI (2) No. N/A	
VALOR ACTUAL: \$N/A		VALOR ACTUAL: \$N/A	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION:	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$	
CDR OTRO SI (3) No. N/A		CDR OTRO SI (3) No.	
VALOR ACTUAL: \$N/A		VALOR ACTUAL: \$	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	

  PAP-PDA PROVISIÓN AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 05	PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2023	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31-MAR-2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 01-ENE-2024	
FECHA DE SUSPENSION: N/A	FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO: N/A	FECHA DE REINICIO:	
DATOS DE LA SUPERVISIÓN		
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	MIGUEL EDISON ZULUAGA	
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	ANGELA MARÍA OSORIO	

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORÍA	Código: FO-PDA 2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No.05		PERIODO: ABRIL 01 A 31 DE 2023
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA	☒ OTRO ☐ ESPECIFIQUE:
1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI	ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI	ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventor a.	SI	ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
1. Destinar a la ejecución del contrato mane de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30% de la mane de obra no calificada de la región serán mujeres.			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación	SI		
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	SI		
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	SI		
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI		
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	SI		
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	SI		
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	SI		
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	SI		
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	SI		
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	N/A		

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	SI		
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	SI		
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	SI		
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	SI		
16. Informar a mas tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	N/A		
17. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	SI		
El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que e diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución d obra contratada por la entidad.	SI		

19. El Contratista se compromete a adquirir las bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir las bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.	SI		
20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de las bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
21. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	SI		
22. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.	SI		
23. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	SI		
24. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
25. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.	SI		
26. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y page de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI		
Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	SI		
Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.	SI		
Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. I	SI		
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:			
1. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor del contrato y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.	SI		
2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	SI		
3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita por los asistentes.	SI		

4. Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio que hacen parte del objeto contractual.	SI		
5. Presentar al interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de antelación al inicio de la obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepción de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad.	SI		
6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato.	SI		
7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignara labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente).	SI		
8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.	SI		
9. En caso que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo caso, el interventor deberá aprobar previamente el remplazo.	SI		
Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasión del contrato.	N/A		
Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de la contratación. El contratista estará obligado a tramitar los documentos necesarios y requeridos por el consorcio FIA para el pago del RETEICA	SI		

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.			
1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.	SI		
2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. considere pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por la interventoría y deben contar con la presencia del Director de Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en la propuesta por el Contratista.	SI		
3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el Contratista.	SI		
4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del ALU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).	SI		
5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.	SI		
También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.	N/A		

De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y Anexos aclaratorios. El informe deberá contener los ☐ avances acompañados y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras, sobre e	N/A		
8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.	SI		
9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, especificaciones de construcción, y en general, toda la información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del proyecto.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el proceso de revisión del proyecto con sus respectivas observaciones.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados finos y gruesos, concreto (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión estime convenientes.	N/A		

15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la normativa vigente.	N/A		
16. Pactar con la interventoría de obra y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El interventor, previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien deberá autorizarlo, analizará y validará, los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborará las especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. apruebe a través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de precios elaborados por el Ministerio en principio, si no existe dicho valor descrito, se verificará conforme a la tabla de la Gobernación de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la Gobernación, se presentará por parte del contratista un APU y se evaluará en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A		
17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.	SI		
18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.	N/A		
Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		

No interferir la interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.	SI		
Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. requeridos para la construcción de la obra. Obrar con honradz y lealtad, no solo en la realización de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la interventoría, el contratante o sus representantes.	N/A		
23. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
24. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la desinfección de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A		
25. Entregar al contratante los planos record de la obra.	N/A		
26. Entregar las instalaciones construidas y funcionando.	N/A		

27. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventor a.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
28. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, si aplica. Para la contratación el contratista se obliga a contratar mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la región.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
29. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE TRABAJO DE OBRA			
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
INFORME DE LABORES	SI		
BITÁCORA	N/A		
ÍTEMS NO PREVISTOS	N/A		
INFORME FINAL	N/A		

Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución que a continuación se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "Manual de Serialización Vial del Ministerio de Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales.	N/A		
Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente.	N/A		
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI		
En caso de que el Contratista sea persona natural deberá como mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que establece la ley; la afiliación y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato..	N/A		
Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del contratante	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
36. En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección Social y las que modifiquen o reglamenten la materia.	SI		
38. La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas.	N/A		

39. El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía.	N/A		
40. Los vehículos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de tránsito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado técnico-mecánico.	N/A		
41. Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista.	N/A		
42. Elaborar e implementar un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitación que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la Interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben serializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención. Todas las señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas, las señales luminosas deben ser de luz blanca.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

44. Apoyar en el trámite y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
45. Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad domestica, etc.	N/A		
□□□ El Contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoría los resultados de los mismos.	N/A		
47. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de dirección del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicación a la comunidad.	N/A		
EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración Municipal o a terceros	N/A		

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.


				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI						Código: FC-PDA 2.1-4	
										Versión: 4	
				INFORME DE INTERVENTORIA						Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No.05				PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2023							
2. CONTROL DE GARANTIAS											
2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA					
Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta					Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 150.224.675,60	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	Cumplimiento	\$ 5.886.416.198,60	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					
Buen Manejo del Anticipo	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	Buen Manejo del Anticipo	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 75.112.338,30	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-27	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-25
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					
Calidad del Servicio	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29	Estabilidad	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	30-Nov-23	30-Nov-28
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					
Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 300.000.000,00	C-100012719	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-24	Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-23
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					
2.1 SANCIONES											
Tipo de Sancion (seleccionar con una x)		Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso				valor de la sanción impuesta					
Multa											
Cláusula Penal											
Caducidad											
Ninguna											

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI						Código: FO-PDA.2.1-4			
		INFORME DE INTERVENTORIA						Versión: 4			
								Fecha de Vigencia: 01/02/2019			
INFORME No.05					PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2023						
3. CONTROL FINANCIERO											
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA					
Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar	Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		\$ 450.674.029,80	Anticipo (___%)	23/12/2022	\$N/A	%		\$8.829.624.298
Acta No. 1	30-Apr-23	\$ 404.705.133	29,93%	\$ 121.411.540	\$ 283.293.593	Acta No. 1	30-Apr-23	\$8.809.999.719	29,93%	\$2.642.999.916	\$6.166.999.803
Acta No. 2					\$0	Acta No. 2					
Acta No. 3					\$0	Acta No. 3					
Acta No. 4					\$0	Acta No. 4					
Acta No. 5					\$0	Acta No. 5					
Acta No. 6					\$0	Acta No. 6					
TOTALES		\$ 404.705.132,97			\$733.967.623						\$14.996.624.101

INFORME No.5

PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2023

4. CONTROL DE EJECUCION



FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
31-Dec-22	\$ -			\$ -	0.00%
31-Jan-23	\$ -		\$ -		0.00%
28-Feb-23	\$ 62.322.903,31		\$ -		0.00%
31-Mar-23	\$ 111.845.778,94		\$ 2.912.415.682,00		9.90%
30-Apr-23	\$ 161.373.885,25		\$ 5.897.584.037,00		20.08%
31-May-23	\$ 2.705.571.148,99		\$ -	\$ -	0.00%
30-Jun-23	\$ 2.779.758.170,91		\$ -		0.00%
31-Jul-23	\$ 3.291.610.390,55		\$ -	\$ -	0.00%
30-Sep-23	\$ 4.602.351.753,97		\$ -		0.00%
30-Sep-23	\$ 5.056.692.137,71		\$ -		0.00%
31-Oct-23	\$ 7.113.749.748,65		\$ -	\$ -	0.00%
30-Nov-23	\$ 3.059.505.211,09		\$ -		0.00%
31-Dec-23	\$ 487.299.803,59		\$ -		0.00%

ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERION ES DEL 29,93% (ACTIVIDADES PRELIMANRES, DEMOLICIONES, SUMINISTRO DE ACERO TANQUE GINEBRA Y SUMINISTRO TUBERIAS PEAD)

  PAP-PDA PROGRAMA DE AGUAS POTABLES PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 5	PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2023	
5. SEGURIDAD SOCIAL		
El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Fernando Acosta V. con número de tarjeta profesional 42.408-T quien certifica que el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.		
Firma del Interventor Contrato No. 		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORÍA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No.05	PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2023	
6. ANEXOS		
6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitácora).		
6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.		
6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.		
6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.		
6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.		
6.6 Recurso Humano (interventoría , contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional		
6.7 Maquinaria y Equipo (interventoría , contratista) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).		
6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .Anexar CD con fotos en alta resolución		
6.9 Informe del Contratista (si aplica).		
6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL CONTRATO		
CONTINUAR CON LA TOMA DE DATOS EN CAMPO Y VERIFICAR LOS AJUSTES EN LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, REALIZAR BALANCE DE OBRA,		
AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE DISEÑOS, INVOLUCRANDO AL CONSULTOR DE DISEÑO CONTRATADO CON VALLECAUCANA DE AGUAS		
CONTINUAR CON EL TRABAJO DESDE EL COMPONENTE SOCIAL PARA SUPERAR OBSTÁCULOS CON ALGUNOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES VECINAS AL PROYECTO QUE SE HAN RADICALIZADO EN SU OPOSICIÓN Y PRETENSIONES AL PUNTO DE LOGRAR DETENER LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN VÍA PÚBLICA. REALIZAR CONSULTA ACERCA DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONSULTA PREVIA ANTE EL MINISTERIO. URGIR A LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, EMITIENDO LAS AUTORIZACIONES Y CONCEPTOS EN CUANTO A APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA Y ÁREA DE CAPTACIÓN INICIAR CUANTO ANTES LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTOS AL INTERIOR DE LAS PTAPS DE GINEBRA Y GUACARÍ, EN COORDINACIÓN CON ACUAVALLE		
7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES		
SE NECESITA QUE CON EL CONFLUIR DE TODA LA INSTITUCIONALIDAD (ALCALDÍAS MUNICIPALES, MIN INTERIOR, MINISTERIO PÚBLICO, CVC, ACUAVALLE VALLECAUCANA DE AGUAS Y LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA) SE PUEDA SUPERAR LA OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LAS COMUNIDADES CERCANAS AL SECTOR DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. HASTA EL MOMENTO A PESAR DE LOS MÚLTIPLES ESFUERZOS Y OPORTUNIDADES DADAS A LAS COMUNIDADES PARA SU PARTICIPACIÓN, DADAS A TRAVÉS DE LOS COMPONENTES SOCIALES, NO HA SIDO POSIBLE QUE SE ENTIENDA LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO, LOS ANÁLISIS TÉCNICOS SOBRE LOS CUALES SE TOMO LA DECISIÓN Y LA ESCOGENCIA DE LAS OPCIONES DEL DISEÑO y LA PERTINENCIA DEL MISMO PARA LAS COMUNIDADES DE AGUAS ABAJO. LA PRESENCIA DE AGITADORES CON PRESUNTOS OTROS INTERÉS DENTRO DE LA COMUNIDAD, HA AFECTADO EL PROCESO DE ENTENDIMIENTO CON LA MISMA.		

 PAP - PDA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME No. 5			
I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	
	ACTIVIDADES PRELIMINARES Y TOPOGRÁFICAS	CONTINUAN ACTIVIDADES EN CAMPO DE RELOCALIZACION TOPOGRÁFICA, MEDICION DE AREAS, LONGITUDES Y VOLUMENES DENTRO DE LAS PTAPS. NO ES POSIBLE EN AREAS EXTERIORES.	
	RECORRIDO A LOS SITIOS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, RECORRIDO DE LAS LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION. BOCATOMA, PTAP GINEBRA, PTAP GUACARI.	EN EL SECTOR DE BOCATOMA, DESARENADOR Y DONDE SE INSTALARÁ LA TUBERIA DE 18", SE HAN SUSPENDIDO LABORES POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD. SE PRESENTÓ BLOQUEO AL EQUIPO DE TRABAJO EN ESE SECTOR POR PERSONAS QUE INDICAN REPRESENTAR A LA COMUNIDAD Y SU OPOSICION A LA EJECUCION DE LAS OBRAS. LA ACTIVIDAD SE SUSPENDIÓ TAMBIEN DESDE EL CORREGIMIENTO PUENTE ROJO HACIA AGUAS ABAJO.	
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA.	SE HA INSTALADO CAMPAMENTO Y AREA DE ALMACENAJE DE MATERIALES. SE ALMACENA TODO EL ACERO DE REFUERZO FIGURADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS TRATADA.	
	LINEA DE CONDUCCION	SE RECIBE TUBERIA PEAD DE 18" 14" Y 10". EL 19 DE ABRIL SE INICIA INSTALACION TUBERIA 14" EN EL SECTOR LA ESMERALDA, LA EXCAVACION DE ZANJA, LA TERMOFUSION DE TUBERIA Y LA EXTENSION A LO LARGO DEL RECORRIDO DE TUBERIA. EL DIA 20 DE ABRIL LA COMUNIDAD HACE PRESENCIA EN PROTESTA VIOLENTA , EXIGE EL RETIRO DE TUBERIA INSTALADA Y AMENAZA CON DESTRUIRLA SI NO SE CUMPLEN SUS EXIGENCIAS (NO CONSTRUIR NUEVAS BOCATOMAS, NO INSTALAR TUBERIA EN EL SECTOR PUENTE ROJO. SER LLAMADOS A CONSULTA PREVIA). SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CAMPO. SOLO SE REALIZAN ACTIVIDADES AL INTERIOR DE LAS PTAPS.	
II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)			
No.	DESCRIPCION	CONTENIDO	
1	REPROGRAMACION DE OBRA, ENTREGADA POR CONTRATISTA	SE ANEXA DOCUMENTO	
2	FLUJO ECONOMICO REPROGRAMADO, ENTREGADO POR CONTRATISTA	SE ANEXA DOCUMENTO	
3	ACTAS DE COMITÉ	SE ANEXA DOCUMENTO	
4	INFORME DE INTERVENTORIA	SE ANEXA DOCUMENTO	
5	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA No. 5	SE ANEXA DOCUMENTO	
6			
7			
8			

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA 2.1-4 Versión: 4
		INFORME DE INTERVENTORIA	Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES PERIODO ABRIL 2023			
I. LICENCIAS AMBIENTALES			
ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	
	INFORME AMBIENTAL	SE ANEXA DOCUMENTO CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA AMBIENTAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y OBJETOS CONTRACTUALES	
II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS			
No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	SOLICITANTE:		
2	FUENTE RECEPTORA		
3	PTAR:		
4	ESTADO:		
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):		
III. CONCESION DE AGUAS			
No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	SOLICITANTE:		
2	FUENTE DE ABASTECIMIENTO:		
3	PTAP:		
4	ESTADO:		
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES			
I. ASPECTOS SOCIALES			
ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	
1	Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto	Esta actividad aún no se ha podido ejecutar debido a que la comunidad ha mostrado resistencia civil hacia la obra, se esperará a que se realice la reunión de socialización con los dirigentes de las entidades Vallecaucana de Aguas, CVC, Acua Valle, alcaldías de los dos municipios, personerías y demás involucrados, esta reunión está programada para el 3 de mayo de 2023.	
2	Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto	La interventoría social revisó, firmó y aprobó 17 actas de vecindad realizadas en el tramo 1 Regaderos. Se recomendó al componente social incluir los logos de las entidades y utilizar el formato requerido por Vallecaucana de Aguas para las próximas visitas; el componente social del contratista presentó otras 25 actas de vecindad las cuales fueron realizadas sin informar y solicitar acompañamiento del componente social de interventoría.	
3	Programa de Información a la Comunidad	Se evidencia que la profesional social del contratista, ha realizado acercamientos con diferentes personas de la comunidad brindando información clara y oportuna sobre la obra.	
4	Programa de divulgación a la comunidad	La interventoría aprobó las piezas informativas para la convocatoria a la reunión de socialización convocada para los habitantes de los municipios de Guacarí y Ginebra, programada para el 11 de abril de 2023, la cual fue cancelada por solicitud de la comunidad y reprogramada para el 3 de mayo de 2023.	
5	Reuniones con la comunidad	La interventoría evidenció y apoyó al componente social del contratista en la coordinación, planeación y programación de las reuniones de socialización con la comunidad, inicialmente programada para el 11 de abril de 2023, la cual fue cancelada por solicitud de los representantes al no estar de acuerdo con el sitio ni la forma de convocatoria para realizar la reunión, manifestando desacuerdo en que sea en Costa Rica porque la comunidad de Puente Rojo es la afectada con la obra, solicitando que se realice en Puente Rojo. El componente social del contratista atendiendo las solicitudes e inconformidades que presentan los representantes de la comunidad, ha informado en comité de obra los acontecimientos sucedidos, la gerencia de Vallecaucana de Aguas convoca a reunión intersectorial de los dirigentes de las instituciones involucradas para responder la solicitud de la comunidad y definir una nueva fecha de socialización, esta reunión se programó para el miércoles 19 de abril de 2023. Se ha brindado los canales de comunicación para concertar con la comunidad y realizar la reunión en el lugar y hora en que se solicita, llegando al acuerdo de realizarse el próximo 3 de mayo de 2023 en Puente Rojo a las 9:00am.	
6	Programa de atención a la comunidad	Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no hubo recepción de PQRS de la comunidad.	
7	Programa de atención al ciudadano	La interventoría evidencia que se continúa con el canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la profesional social del contratista. La interventoría verificó que se continúa con el buzón de PQRS ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro - Costa Rica. Está pendiente la instalación del otro buzón de sugerencias.	
8	Recomidos por la Obra	Se evidencia que se continúa suspendidos los recorridos de la obra por seguridad del personal debido a las protestas de la comunidad.	
9	Reunión de Avance de Obra	En el mes de abril no se han solicitado reuniones por parte de la comunidad.	
10	Conformación del comité de veeduría ciudadana	No se ha podido conformar la veeduría ciudadana por las protestas que ha realizado la comunidad, se tiene programado en la reunión del 3 de mayo de 2023 volver a convocar a las personas interesadas en pertenecer a la veeduría ciudadana.	
II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)			
No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	ACTAS		
2	CORRESPONDENCIA		
3	VARIOS		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA				
ANEXO 6 - RECURSO HUMANO				
I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA				
No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	ING. CIVIL	DIR. DE OBRA	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
2	Lina Marcela Buriticá	ING. CIVIL	Coordinadora de proyectos	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
3	Gina Leidy López	ING. SANITARIA	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos oportunamente. • Elaborar los reportes y avances de obra. • Calcular las cantidades de obra ejecutada.
4	DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS,	ING. AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.

5	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos.
6	MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	TRABAJO SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL.	• Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto. • Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente y las obras que se construirán. • Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población. • Informar oportunamente antes, durante y después de las obras de construcción del proyecto el alcance, actividades, impactos y las correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para minimizarlos. • Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad. •
7	JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	TOPOGRAFO	• Levantamiento topográfico previo al inicio de las actividades. • Localización y replanteo de estructuras a construir. • Localización y replanteo de tuberías a instalar. • Control y chequeo de excavaciones, verificación de cotas de diseño.
8	John Edward Díaz	Ingeniero ambiental	Ingeniero Aux ambiental	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
9	Flor María Martínez	Profesional-SST	Profesional-SST	• Responsable de la ejecución del plan de gestión SST

10	John Janner Cuero	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	Inspector de obra	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	ALEJANDRO ESTRADA	ING SANITARIO	DIR. DE OBRA	COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO
2	JESUS IVAN BASTIDAS	ING SANITARIO	RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL	VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE AMBIENTAL
3	ANDRES FLECHAS	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	VERIFICACIÓN CONTROL TOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS
4	NEISLER ABADIA	TRAB. SOCIAL	TRAB. SOCIAL	TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
5	TATIANA ROJAS	ING. CIVIL	RESIDENTE DE OBRA	VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA
6	JULIANA IZQUIERDO M.	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO. SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE SST
7	JULIAN ANDRADE	ING. CIVIL	APOYO A LA DIRECCION	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO, VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

[illegible]

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO ABRIL 01 A 30 DE 2023



FOTOGRAFÍA No.1: Bloques de la comunidad. Carpa que han instalado en el sitio donde se inició la excavación para la instalación de la tubería



FOTOGRAFÍA No.2: Bloqueos comunidad sector tubería conducción hacia guacarí



FOTOGRAFÍA No.3: Tubería 14". Conduccion hacia Guacarí



FOTOGRAFÍA No.4: Tubería 14". Conduccion hacia Guacarí



FOTOGRAFÍA No.5: Acero de refuerzo tanque almacenamiento PTAP Ginebra



FOTOGRAFÍA No.6: Señalización para PMT, instalación tubería conducción hacia Guacarí

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO ABRIL 01 A 30 DE 2023



FOTOGRAFÍA No.7: Instalacion tuberia conduccion 14" hacia
 Guacari



FOTOGRAFÍA No.8: Instalacion tuberia conduccion 14" hacia
 Guacari

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI				Código: FO-PDA 2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME DE INTERVENTORIA							
ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO PERIODO ABRIL 01-30 DE 2023							
CONTRATO No. :		2000.13.05.003-2022					
OBJETO:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."					
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 29.432.080.933,00					
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE					
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI					
PLAZO:		13 MESES					
ALOR ANTICIPO :		30%					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO	
1	ADMINISTRATIVOS				-	-	
2	EQUIPOS	\$ 1.744.905.661,00	\$ -	\$ 1.744.905.661,00	\$ 1.744.905.661,00	\$ -	
3	TRANSPORTES				\$ -	\$ -	
4	MATERIALES	\$ 6.125.300.150,00	\$ -	\$ 5.112.500.588,00	\$ 5.112.500.588,00	\$ 1.012.799.562,00	
5	OTROS	\$ 959.418.469,00	\$ -	\$ 429.709.234,00	\$ 429.709.234,00	\$ 529.709.235,00	
	TOTALES	\$ 8.829.624.280,00	-	7.287.115.483,00	7.287.115.483,00	1.012.799.562,00	



CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

INFORME N° 5 DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

**CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL**

**INTERVENTOR
CONSORCIO INTERGUACARI
REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**

**GINEBRA
ABRIL DE 2023**

INFORME N° 5

1. INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento de los acueductos del casco urbano de los Municipios de Ginebra y Guacarí.

Las obras que se contemplan construir son:

Bocatoma

Desarenador

Cámara de distribución de caudal

Viaductos

Líneas de aducción y conducción

Intervenciones en las PTAPS de Ginebra y Guacarí

Caseta de operador planta Ginebra

Tanque de almacenamiento en la planta de Ginebra

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$29.432.080.933) M/CTE
Contratante:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Iniciación:	Diciembre 1 de 2022
Fecha de Terminación:	Diciembre 31 de 2023
Plazo de ejecución del proyecto:	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el período comprendido entre el 1 al 30 de Abril se ejecutaron las actividades que se relacionan a continuación:

2.1 ACTIVIDADES CON ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Durante el mes de abril no se realizaron reuniones con la comunidad del Municipio de Ginebra y Guari, Costa Rica, Vereda Puente Rojo, debido a que no aceptaron reunirse el día 11 de abril, porque no estaban de acuerdo con el sitio donde se había escogido y con los invitados a la reunión, que ellos decían donde se hacía la reunión, a continuación, se relacionan los eventos ocurridos en este período:

2.1.1. Reuniones con la comunidad:

Martes 4 de abril de 2023.

Se recibe un audio por WhatsApp al grupo "Obra Ginebra –Guacari" de un representante de la comunidad donde solicita el cambio de la reunión que se había programado para el día 11 de abril, por no estar de acuerdo con el sitio ni la forma de convocatoria para realizar la reunión, manifiesta que no están de acuerdo en que sea en Costa Rica porque la comunidad de Puente Rojo es la afectada con la obra, solicitan que se realice en Puente Rojo. La supervisión por parte de Vallecaucana de Aguas compartió el audio con la dirección técnica y la gerencia de vallecaucana de aguas, quienes decidieron cancelar la socialización programada. Se programó una reunión intersectorial entre los gerentes para definir cómo abordar esta situación. En la foto anexa se muestra el volante que se envió para la convocatoria a la socialización:



Foto N° 1: Volante informativo socialización 11 de abril de 2023

Miércoles 19 de abril de 2023

Via WhatsApp reenviaron al grupo un audio en el que un líder del sector convoca a la comunidad para asistir a la protesta en contra de la obra y una pieza gráfica de invitación a la concentración de la protesta pacífica.



Foto N° 2: Volante invitando a la comunidad a una protesta pacífica

Jueves 20 de abril de 2023

Se reunieron algunas personas de la comunidad y de diferentes organizaciones en el punto que fueron convocados a una protesta pacífica, posteriormente se desplazan hasta el sitio donde se estaba desarrollando la actividad excavación e instalación de tubería, tamo 3 abscisa K0+400 y de forma grosera ordenan la suspensión de los trabajos, retiran los tubos que habían instalado en la zanja y ordenan al contratista retirar la tubería que se tiene en la zona para instalar. El presidente de la junta estaba alentando a la comunidad a llevarse la tubería, situación que fue controlada por el señor personero del municipio de Ginebra.

Posteriormente se presenta el ingeniero Moisés Cepeda, gerente de Vallecaucana de aguas, escucha sus peticiones y les informa que en transcurso de quince días se hará la reunión que ellos solicitan, no están muy de acuerdo con este tiempo, pero el ingeniero les informa los motivos del plazo.

En este grupo de persona ellos informan que se encuentran representantes del cabildo indígena, el grupo proterritorio y los de la primera línea. A continuación, se relacionan algunos de los puntos s que ellos exponen y que solicitan aclaración:

- Que criterio técnico se tuvo para escoger el sitio donde se va a construir la bocatoma
- Que les van a secar el rio porque la captación será el 50% del caudal y se van a ver afectado los balnearios.
- Que es una zona de protección forestal.
- Con las excavaciones para la instalación de la tubería les van a dañar la placa huella
- Que se haga la inversión en las bocatomas actuales
- Que se haga rediseño del trazado de la tubería.

Esta situación hace que se suspendan todos los frentes de trabajo puesto que ellos no permiten que se desarrolle ninguna actividad por fuera de las plantas, hasta que se haga la reunión con los gerentes de las entidades involucradas en el desarrollo del contrato y se llegue a un acuerdo.

En el sitio donde se estaba instalando la tubería 0+400 instalan dos carpas y manifiestan que se quedaran ahí hasta ser escuchados y convocan a la comida apoyarlos.

En la tarde la interventoría y el contratista hacen inspección del sitio donde se estaban desarrollando las actividades K0+400 y se deja registro que en la zona quedan siete tubos ya unidos, los cuales fueron retirados de la zanja por la comunidad y 27 tubos los cuales están ubicado al lado derecho de eje de la vía



Foto N°3: Inicio de la protesta comunidad



Foto N° 4: Abscisa K0+400 donde se inició a instalar la tubería. Se observa a la comunidad retirando la tubería



Foto N° 5: Tubería ubicada en el eje derecho de la vía



Foto N° 6: Abscisa K0+400 tubería unida que fue retirada de la zanja, por la comunidad ubicada en el eje izquierdo de la vía



Foto N° 7: Se observa la carpa que han instalado en el sitio donde se inició la excavación para la instalación de la tubería e informan que se quedarán en este sitio, hasta que se haga la reunión que ellos solicitan

Miércoles 5 de abril de 2023

Instalan las vallas en la entrada a los municipios de Guacarí y Ginebra



Foto N° 8: Instalación valla Municipio de Ginebra Foto N° 9: Instalación valla Municipio de Guacarí

2.2 REUNIONES COMITÉ DE OBRA

Abril 14, 11 y 28: Reunión comité de obra con el contratista Consorcio redes y PTAPS, interventoría Consorcio Interguacarí y Vallecaucana de aguas

Viernes 14 de abril de 2023.

En reunión de comité de obra, la ingeniera Ángela Osorio, informó que Vallecaucana de Aguas recibió un derecho de petición, informa que se van a los gerentes de las instituciones involucradas para responder la solicitud de la comunidad y definir una nueva fecha de socialización, esta reunión está programada para el miércoles 19 de abril de 2023.



Foto N°10. Comité de obra abril 14 de 2023. En las oficinas de Vallecaucana de aguas

Viernes 21 de abril de 2023

En la reunión de comité de obra, se abordó el tema del conflicto que se está presentando con la comunidad del sector de Puente Rojo y sus alrededores, la ingeniera Lina Marcela Buriticá informó que se había acordado con los representantes de la protesta que iban a permitir realizar trabajos de Puente Rojo para bajo pero no hacia la parte de arriba, pero informaron que ya no van a permitir desarrollar ninguna labor por parte del contratista y sus trabajadores hasta que se realice la reunión y sean escuchados.

El ingeniero Moisés Cepeda informó que la reunión que tuvieron con los gerentes de las otras entidades decidió realizar la socialización el próximo 3 de mayo a las 9:00am a la hora que la comunidad decida.



Foto N° 11. Comité de obra abril 21 de 2023. En las oficinas de Vallecaucana de aguas



Foto N° 12: Comité de obra abril 28 de 2023. En las oficinas de Vallecaucana de aguas

2.3 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Abril 3: Sigue suspendida la actividad excavación del tanque de almacenamiento de agua, puesto que aún no se tiene el permiso para la erradicación de los árboles, que están en esta zona. Hasta no tener este permiso no se podrá continuar con esta actividad.



Foto N° 13: Zona del tanque de almacenamiento de agua, pendiente para continuar con la excavación

Abril 12-: La comisión de topografía realiza nivelación en la zona tanque y el personal de la obra continúa reubicando el acero de refuerzo en los de soportes de madera.



Foto N° 14: Comisión de topografía, realizando nivelación del tanque



Foto N° 15: Personal reubicando el acero de refuerzo

Abril 13: Llega a la obra las señales del PMT. Estas se ubicarán en los lugares de trabajo en la vía



Foto N° 16: Señales de tránsito llegan a la obra

Abril 17: Llega la retroexcavadora para apoyar el trabajo de la reubicación del acero de refuerzo. También llega la maquinaria para iniciar la actividad instalación de la tubería PEAD. Se hace recorrido en el tramo 3 con la contratista, dos funcionarios de Acuavalle, el fontanero del Ingenio Pichichi y la interventora para identificar los pases de tubería en la vía y de esta forma cuando se haga la intervención no hacer ningún daño a esta



Foto N° 17: Retroexcavadora reubicando el acero de refuerzo



Foto N° 18: Llegan las retroexcavadoras para iniciar el trabajo de excavación e instalación de la tubería PEAD



Foto N° 19: Se hace recorrido por el tramo 3 ubicando los pases de la tubería en la vía

Abril 18: Se inicia la localización, replanteo y excavación para la instalación de la tubería sanitaria de los baños para los trabajadores. La retroexcavadora realiza el cargue de la tierra que está en la zona ver y liberar este espacio para el depósito de materiales pétreos



Foto N° 20: Localización, replanteo y excavación tubería baños trabajadores



Foto N° 20: Cargue de tierra

Abril 19: Se realiza la localización, se da inicio a la excavación de la zanja, se realiza la pega de la tubería, para posteriormente hacer su instalación. También se instalan las señales de tránsito en la vía a intervenir y se tienen dos auxiliares viales



Foto N° 21: Proceso para inicio de instalación de la tubería PEAD de diámetro 14",
en el tramo 3, en la abscisa K0+400

Abril 20: La comunidad no dejó seguir con la realización de las actividades de instalación de la tubería. Se suspende las actividades y se deja registro que en la vía quedan 27 y 7 tubos ya unidos de diámetro 14".




Foto N° 22: Comunidad em oposición para continuar con la instalación de la tubería en el tramo 3

Abril 23-29: El contratista continúa con la construcción de los baños del personal de la obra y reubicación del acero de refuerzo. También se realiza reunión con los trabajadores por parte de contrarita para hablarles sobre la problemática que se tiene con la oposición de la comunidad para continuar con el proyecto. Se realiza nuevamente nivelación en el tanque de almacenamiento de agua en la planta de Ginebra



Foto N° 23: Construcción baños personal de obra



Foto N° 24: Reunión con los trabajadores

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el presente periodo no se han presentado incidentes con el personal que la obra en obra.
- En este mes el contratista no ha podido desarrollado las actividades presentadas en el cronograma de obra debido a los diferentes inconvenientes que se ha presentado en la obra, como el permiso de aprovechamiento forestal, la actividad de instalación de tubería se suspendió puesto que la comunidad no deja instalar la tubería al igual que la construcción de la bocatoma hasta que se llegue a un acuerdo con ellos.

Atentamente,



PAOLA TATIANA ROJAS CRUZ

RESIDENTE DE OBRA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI	Código: FO-PDA 2.1-6
	ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 26/09/2013
		Página: 1 de 3

ACTA No. 21

Fecha:	ABRIL 14 / 23	Hora inicio:	10:00	Hora fin:	12:00
Contrato N°.	2000.13.05.003 - 2022				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PIAPS VALLE				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA				

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA.
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
SE REALIZA COMITÉ DE OBRA EN LAS OFICINAS DE VALLECAUCANA DE AGUAS
SE INICIA EL TEMARIO INDICANDO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA QUE SE HA RECIBIDO COMUNICACIÓN DE LA PERSONERÍA DE GINEBRA Y LA ALCALDÍA DE GUACARÍ, EN CUANTO A QUE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS HAN MANIFESTADO MEDIANTE OFICIO SU INCONFORMIDAD POR NO HABER SIDO IMPLEMENTADO EN EL PROYECTO EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA

SOLICITAN ADemás EL MEJORAMIENTO DE LA PIAR DE PUENTE ROJO CONSTRUIDA EN SU MOMENTO POR LVC.; EL AMPLIAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y TENER PARTE EN LAS DECISIONES. SOLICITAN A TRAVÉS DE AUDIOS QUE LA PRÓXIMA SOCIALIZACIÓN DE NIVEL GERENCIAL SEA REALIZADA EN SITIO (PUENTE ROJO) EN VÍA PÚBLICA CON LA MAYOR PARTICIPACIÓN POSIBLE DE HABITANTES; PERO PARTIENDO DE QUE SUS ANTERIORES EXIGENCIAS, ENTRE LAS QUE ERA NO CONSTRUIR NUEVAS BOCATOMAS, SEAN TENIDAS EN CUENTA. LA SUPERVISIÓN INFORMA QUE LA PRÓXIMA SEMANA SE LLEVARÁ A CABO UNA REUNIÓN DIRECTIVA INTERNA ENTRE DIRECTIVOS DE ENTIDADES PARA DEFINIR UNA POSICIÓN COMÚN. AL RESPECTO, QUE PUEDE INCLUIR INCLUSO ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA, SITUACIÓN QUE PUEDE LLEGAR A SER ARRIESGADA SEGÚN CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA. SE INFORMARÁ DE LOS RESULTADOS DE LA MENCIONADA REUNIÓN DIRECTIVA INTERNA.

EL CONTRATISTA SOLICITA INFORMACIÓN DEL PROYECTO FALTANTE EN FORMATO CAD DE MANERA URGENTE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA ENTRE OTROS). LA SUPERVISIÓN INDICA QUE ESIA PENDIENTE LA RESPUESTA DEL CONSULTOR DE DISEÑOS POR ESCRITO.

PENDIENTE OFICIO DEL CONTRATISTA INFORMANDO COSTO DE SONDEOS Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO GEOTÉCNICO SECTOR BOCATOMA Y TANQUE GINEBRA.

SE SOLICITA POR PARTE DE CONTRATISTA E INTERVENTORIA LA PRESENCIA DE ACUAVALLE EN LOS COMITÉS PARA DAR SOLUCIÓN OPORTUNA A TEMAS DE SERVIDUMBRES, DISEÑOS, REDES, INTERVENCIONES EN PLANTAS, ETC.

LA SUPERVISIÓN GESTIONARÁ LO PERTINENTE Y SOLICITA DIRIGIR OFICIOS AL ING. ALEXANDER SANCHEZ DE ACUAVALLE SOLICITANDO INFORMACIÓN; Y TOMAR CONTACTO CON LOS TÉCNICOS DE LAS PLANTAS.

CONTINÚA PENDIENTE DE DEFINIR FECHA DE SOCIALIZACIÓN CON EL INGENIERO PICHECH, ACERCA DE LA SOLICITUD DE



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC-MECI

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

Código: FO-PDA.2 1-6

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
26/09/2013

Página: 2 de 3

SERVIDUMBRE.

EN LA REVISIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, SE INDICA POR EL CONTRATISTA QUE ESTA SEMANA SE HA CONTINUADO CON LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍA ENTRE PUENTE ROJO Y LAS PLANTAS CON APROX. 2300 M.L. LOCALIZADOS. ABSCISANDO EN RECTAS CADA 20 ML Y EN CURVAS C/ 10 ML. SE INDICA QUE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 19 DE ABRIL /23 INICIARÁ LA INSTALACIÓN EN EL TRAMO DE 10" PTAP GINEBRA HACIA CRUCELO CARRETERA CON UN RENDIMIENTO ESPERADO DE 100 / 150 M.L./DÍA CON DOS EQUIPOS DE TERMOFUSIÓN. SE HA IMPLEMENTADO YA LA LOGÍSTICA DEL SUBCONTRATISTA (CAMPAMENTO, PARQUEADERO, ALOJAMIENTO, ETC.). CONTINUA LA INCORPORACIÓN DE MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA DE LA REGIÓN. SE HA IMPLEMENTADO VIGILANCIA, INCLUSIVE CON CÁMARA EN LOS CAMPAMENTOS. EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA REALIZACIÓN DEL BALANCE DE OBRA, QUE INCLUIRÁ ÍTEM NO PREVISTO; AL IGUAL QUE PREPARA LA PRESENTACIÓN DEL ACTA PARCIAL Nº1. INTERVENTORÍA SOLICITA QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN DEL ACTA POR LO MENOS CON 3 DÍAS DE ANTICIPACIÓN PARA SU REVISIÓN. SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA E INTERVENTORIO MANTENER ACTUALIZADA LA BITÁCORA DIARIA DE OBRA. CONTINÚA SUSPENDIDA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GINEBRA HASTA TENER EN FIRME EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EMITIDO POR C.V.C. PENDIENTE LA ENTREGA POR ACUAVALLE LA PROPOSICIÓN DE OBRAS POR CAMBIO EN LA CASETA DE OPERADOR GINEBRA Y TANQUE GUACARÍ. EL COMPONENTE AMBIENTAL CONTINÚA CON LOS TRÁMITES DE PERMISOS ANTE C.V.C CON ACOMPAÑAMIENTO DE ACUAVALLE Y ALCALDÍA DE GINEBRA. PARA LA ZONA DE CAPTACIÓN Y PLANTA GINEBRA. SE SOLICITA PERMANECER AL TANTO DEL ESTADO DE ESOS TRÁMITES Y PROCURAR SU AGILIZACIÓN EN C.V.C.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 26/09/2013 Página: 2 de 3
---	--	--

EL COMPONENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA SOLICITA QUE LE SEA COMUNICADO EL PROGRAMA DE VISITAS PARA ACTAS DE VECINDAD CON ANTICIPACIÓN, AL IGUAL QUE INFORMAR CON VOLANTES CON FECHAS TENTATIVAS A LA COMUNIDAD.

EL COMPONENTE SOCIAL DE LA SUPERVISIÓN INFORMA QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVA Y SUS PROCEDIMIENTOS SE DEBEN REALIZAR VIDEOS DEL ESTADO DE LOS PREDIOS Y DEL AREA GENERAL DEL PROYECTO EN LAS VISITAS DE ACTAS DE VECINDAD, ASI COMO FOTOS DE VALLAS, BUZONES PQR, PASADISES Y DEMÁS MES A MES, JUNTO CON LAS ACTAS DE VECINDAD EN LOS INFORMES. SE SOLICITA QUE LA SUPERVISIÓN DE A CONOCER EL NUEVO DOCUMENTO DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES A CONTRATISTA E INTERVENTORIA. SOLICITA LA SUPERVISIÓN QUE SE GENEREN LOS DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO Y SE IMPLEMENTE EN LOS FORMATOS LOS INDICADORES PERTINENTES (ETNIA, SEXO, SOCIOECONOMIA, ETC); Y POR TANTO AJUSTAR SU PLAN DE GESTION SOCIAL (CONTRATISTA) UNIFICANDO CRITERIOS, FORMATOS E INFORMACIÓN CON LA INTERVENTORIA.

EL COMPONENTE S.S.T. DE LA INTERVENTORIA SOLICITA AJUSTAR EL PLAN DE EMERGENCIAS Y DIVULGARLO A SU VEZ CON TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO. CONTRATISTA INDICA QUE LO HARÁ PARA EL INFORME DE ABRIL. SE INFORMA QUE HAY CUMPLIMIENTO EN CUANTO A DOTACIONES, IDENTIFICACIONES, Y SE SOLICITA POR INTERVENTORIA AL CONTRATISTA QUE IMPLEMENTE IGUALES CONDICIONES CON LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE VAYAN INCORPORANDO AL PROYECTO, AL IGUAL QUE LA EXIGENCIA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE AFILIACIONES AL SISTEMA DE SALUD EN REGLA.

EL CONTRATISTA DIRIGIRÁ OFICIO A ACUAVALLE SOLICITANDO A ACUAVALLE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO A LAS PTAPS DEL NUEVO PERSONAL propio y SUBCONTRATISTA QUE VAYA INCORPORANDO.

SOLICITA LA SUPERVISIÓN ACORTAR LOS TIEMPOS EN PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6
		Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 26/09/2013
		Página: 3 de 3

COMPROMISOS			
Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	REUNION DIRECTIVA.	DIRECTORES- GERENTES	14-ABRIL /23
2	RESPUESTA CONSULTA	CONSULTORIA / SUPERVIS.	PROX SEMANA
3	COTIZACIÓN SONDEOS	CONTRATISTA	PROX. SEMANA
4	INICIO INSTALACION TUBERIA	CONTRATISTA	14-ABRIL /23
5	BALANCE OBRA	CONTRATISTA	POR DEFINIR
6	ACTA PARCIAL No 4	CONTRATISTA	18-ABRIL /23

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha:	Hora:	Lugar:

FIRMA ACTA			
7	NUEVO PROCEDIMIENTO SOCIAL	SUPERVISIÓN	PROX. SEMANA
8	AJUSTE PLAN EMERGENCIAS	CONTRATISTA	POR DEFINIR.
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:			
SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA			
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:	Entidad:	Entidad:	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:	Entidad:	Entidad:	

 				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-ADM.4.1-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 19/11/2020	
LISTADO DE ASISTENCIA							
FECHA:	14	04	2023	HORA INICIAL: 10:00	HORA FINAL:	LUGAR: VALLECAUCANA DE AGUAS	
	DD	MM	AAAA				
OBJETIVO:							
ASISTENTES							
N°	Nombre			Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Juliana Nalumb			SSI Interventor	3213553800	jmalumb@protonmail.com	Juliana Nalumb
2	John Eduar Diaz Obonaga			Res. Ambiental	3226256641	amb.coningenieria@gmail.com	[Firma]
3	Dileta Rios Valencia			Vallecaucana	3106270910	drivas@eva.gov.co	[Firma]
4	Lina Marcela Buitrago			Contratista	3006204651	consorcioredesypips@gmail.com	[Firma]
5	Dario Enrique Florest Trujillo			Contratista	3016258199	consorcioredesypips@gmail.com	[Firma]
6	ALEJANDRO ESTRADA			INTERVENTOR	3155912120	alestar@hotmail.com	[Firma]
7	Neisley Abadia Londoño			Interventora	320636048	neisleya@gmail.com	[Firma]
8	BOLA Tatiana Rojas			Interventora	3145126539	6252520@protonmail.com	[Firma]
9	JULIAN ANDRADE +1			INTERVENTORIA	3507682311	consorciointercaucari@gmail.com	[Firma]
10	Angela Maria Osorio Ortiz			Vallecaucana	3162413861	amo@eva.gov.co	Angela Osorio
11	Jair Andres Flechas Panto			Interventoria	3165798621	jatp72@gmail.com	[Firma]
12							
13							
14							
15							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-PDA.2.1-6
	ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA		Versión: 1
			Fecha de Vigencia: 26/09/2013
			Página: 1 de 3

ACTA No. 22

Fecha:	ABRIL 21 / 23	Hora inicio:	10:00	Hora fin:	12:00
Contrato N°:	2000.13.05.003-2022				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PLAPS VALLE				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING MIGUEL ZULUAGA				

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA.
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO SOLICITA COMENIAR LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA DE AYER.
EL CONTRATISTA HARRA QUE LA COMUNIDAD HIZO PRESENCIA EN EL FRENTE DE INSTALACIÓN DE 14", AUNQUE EL COMPROMISO CON ELLOS ERA QUE NO SE REALIZARAN ACTIVIDADES DESDE LA ZONA PUENTE ROJO HACIA ARRIBA Y LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA SE DESARROLLABAN EN EL SECTOR LA ESMERALDA, HACIA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 26/09/2013 Página: 2 de 3
---	--	---

ABAJA DE PUENTE ROJO, LA COMUNIDAD ALTERADA POR ALGUNOS LÍDERES Y EN NÚMERO IMPORANTE SE OPUSO A PERMITIR LA OBRA Y CUALQUIER ACTIVIDAD EN CUALQUIER FRENTE; HASTA PROXIMA REUNION. ARGUMENTAN LO YA CONOCIDO Y QUE EN TODAS LAS SOCIALIZACIONES REALIZADAS SE HA EXPLICADO POR LAS ENTIDADES.

- PROYECTO NO SOCIALIZADO - DISEÑOS.
- SE VA A SECAR EL CAUCE DEL RÍO
- NO FUERON LLAMADOS A CONSULTA PREVIA
- PROTEGEN LA MADRE TIERRA
- SE OPONEN A LA BOCATOMA PROYECTADA, SUGIEREN CONTINUAR CON LAS BOCATOMAS ACTUALES Y QUE SE EJECUTEN LABORES DE MEJORAMIENTOS DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN.

EL ING. MOISES CEPEDA, EN LOMITE, INDICA QUE CONOCIÓ LA SITUACIÓN AYER EN EL SITIO, Y LOS ACTORES QUE ESTAN INVOLUCRADOS. CONFIRMA REUNIÓN PARA EL DÍA MIÉRCOLES 03 DE MAYO 2013 CON ALCALDÍAS CVL, ACUAVALLE, CABILDOS, PROCURADURÍA, PERSONERÍAS. LOS COMPONENTES SOCIALES SE ENCARGARÁN DE INFORMAR A LA COMUNIDAD Y VALLECAUCANA DE OFICIA A TODAS LAS ENTIDADES, INCLUYENDO A MIN INTERIOR PARA QUE ASISTA A ESTA Y SE PRONUNCIE ACERCA DE LA NO PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PREVIA EN ESTE PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO. SE SUGIERE IGUALMENTE CONVOCAR A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DE LA ZONA BAJA CON ESTE PROYECTO. IGUALMENTE SOLICITAR A LAS ALCALDÍAS QUE CERTIFIQUEN QUE COMUNIDADES HAY RECONOCIDAS EN EL SECTOR Y LA COMPROBACIÓN CON EL MININTERIOR. IGUALMENTE APOYARSE EN JORGE GARCÍA, COORDINADOR SGRD DE GUACARÍ EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA REUNIÓN. EL CONTRATISTA INDICA SU PREOCUPACIÓN CON TODA LA SITUACIÓN YA QUE LA COMUNIDAD AMENAZA CON QUEMAR TUBERÍAS EN ACTITUD DE ENFRENTAMIENTO Y AMENAZA DE ROBOS. ANTE ESTO EL CONTRATISTA EJECUTARÁ ACTIVIDADES DENTRO DE LAS PIAPS Y SUSPENDER ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA HASTA LA

SOLUCIÓN DE ESTA SITUACIÓN, A SUGERENCIA DEL CONTRAFANTE, SE SUGIERE QUE PARA ESA REUNIÓN SE DESIGNE COMO MODERADOR A ALGUIEN CON UNA GRAN CAPACIDAD DE MANEJO Y CONVENIMIENTO CON LAS COMUNIDADES.

ACUAVALLE PREPARARÁ OFICIO CON LAS PARAS TÉCNICAS QUE GENERA LA CAPTACIÓN EN EL SITIO ACTUAL. CVC DEBERÁ PRESENTAR LAS LECTURAS DE CAUDALES EN SUS ESTACIONES DONDE SE DEMUESTRE QUE LA NUEVA CAPTACIÓN NO VA A "SECAR" EL CAUCE.

SE PROPONE UNA ANIMACIÓN PARA PRESENTAR EN LA REUNIÓN CON LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y LAS OPCIONES QUE NO SON POSIBLES DE IMPLEMENTAR Y AL POR QUE SE DECIDIÓ EL PROYECTO ACTUAL PARA MEJORAR LA POTABILIZACIÓN.

EL CONTRATISTA EN COORDINACIÓN CON ACUAVALLE CONTINUARÁ EN LO POSIBLE REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS PTAPS.

LOS TRÁMITES AMBIENTALES CONTINUÁN EN PROCESO PERO AÚN NO HAY PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL ÁREA DEL TANQUE PTAP GINEBRA.

SE SOLICITA DE NUEVO QUE EL CONSULTOR HAGA ENTREGA DE LOS PLANOS CAD DEL TANQUE DE GINEBRA, E IGUALMENTE QUE ACUAVALLE HAGA ENTREGA DEL CAMBIO EN EL PROYECTO PARA LA PTAP GUACARÍ.

ADemás DE LA URGENCIA DE CONCLUIR LOS TRÁMITES AMBIENTALES, SE DEBE CONTINUAR CON LOS TRÁMITES DE SERVIDUMBRES NECESARIAS (FAMILIA BLUM EN GINEBOS E INGENIO PICHINI EN GUACARÍ).

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6
		Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 26/09/2013
		Página: 3 de 3

COMPROMISOS			
Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	OFICIAR A TODAS LAS ENTIDADES	VALLECAUCANA	PRÓXIMA SEMANA
2	PARA INVITAR REUNIÓN 03 MAYO /23		
3	OFICIO REGISTRO PARA TÉCNICAS	PIAPS - AQUIVALE	03-MAY/23
4	MEDICIONES CAUDALES RIO GUABO	C.V.C.	03-MAY/23
5	RESPUESTA CONSULTAS DISEÑOS	VALLECAUCANA	PROX SEMANA
6	TRAMITES AMBIENTALES	CONTRATISTA - ENTIDADES	PRX SEMANA
PRÓXIMA REUNIÓN			
Fecha: 28-ABRIL /23		Hora:	Lugar:

FIRMA ACTA		
SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		

 				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-ADM.4.1-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 19/11/2020			
LISTADO DE ASISTENCIA									
FECHA:	21	04	2023	HORA INICIAL:	10:00	HORA FINAL:	12:00 M.	LUGAR:	VALLECAUCANA DE AGUAS
	DD	MM	AAAA						
OBJETIVO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA									
ASISTENTES									
N°	Nombre			Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma		
1	Dileth Rios Valencia			Vallecaucana	3106270910	drv@eva.gov.co	[Firma]		
2	Angela María Osorio Ortiz			Vallecaucana	3162413861	amo@eva.gov.co	Angela O.		
3	Pablo Tatiano Rojas C.			Interventor	3145126539	cali2520@y2hooe	Pablo C.		
4	Jhon Marbudi			Interventor	321356800	jmarbudi@gmail.com	Jhon Marbudi		
5	Nestor Abadia Londoño			Interventor	320656940	nel1111111111@gmail.com	Nestor		
6	Flor María Martínez			Contratista	3154856502	Flor.demar2209@hotmail.com	Flor M.		
7	Lina Marcela Buitrago L.			Contratista	3006204651	consorcioedeyphpe@gmail.com	Lina M.		
8	Dana Enadie Florez Trujillo			Contratista	3016255199	" " "	Dana F.		
9	Gina L. Lopez Paredes			Contratista	3156213559	Gina.lopez.ing@gmail.com	Gina L.		
10	Julian Andrade H			Interventor	3509682311	consorciointergracuri@gmail.com	Julian A.		
11	PARTICIPA EL ING. MOISES								
12	CEPEDA GERENTE VALLECAUCANA								
13	DE AGUAS.								
14									
15									

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-PDA-2
			Versión: 1
			Fecha de Vigencia: 12/05/2022
	ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA		Página: 1 de 3

ACTA No. 23

Fecha:	ABRIL 28/23	Hora inicio:	14:00	Hora fin:	16:00
Contrato N°:	2000.13.05.003-2022				
Objeto:	CONSTRUCCION SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PAAPS VALLE				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA				

PARTICIPANTES		
Nº.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
SE CONTINÚA CON LAS GESTIONES CON LA COMUNIDAD A FIN DE AVANZAR EN LA SOLUCIÓN A LOS BLOQUEOS Y PROTESTAS QUE SE PRESENTAN EN EL ÁREA DE TRABAJO DEL PROYECTO.
LA SUPERVISIÓN INDICA QUE EL PASADO MARTES 25 DE ABRIL/23 EN LA ALCALDÍA DE GUACARÍ SE REALIZÓ REUNIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES (ALCALDÍAS, ACUAYALLE, CVC, VALLECAUCANA) EN LA QUE HIZO PRESENCIA LA

COMUNIDAD A TRAVÉS DE CABILDOS, NEGRITUDES, JAC. SE HIZO EVIDENTE EN ESA REUNIÓN LAS POSICIONES DE ESTAS COMUNIDADES AL PROYECTO CADA UNA CON DISTINTOS INTERESES. NO ACEPTAN LOS ARGUMENTOS DE LA INSTITUCIONALIDAD, Y SE EXPONEN OTRAS RECLAMACIONES (ACERCA DE SALUD, VÍAS, MINERÍA, AGUAS RESIDUALES). SE INSISTE EN LA OPOSICIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA BOCATOMA, A INTERVENIR LA PLACA HUELLA PARA INSTALAR TUBERÍA, ARGUMENTAN QUE EL PROYECTO ACABARÍA EL TURISMO EN LA ZONA POR QUE SE SECARÍA EL CAUCE. EXIGEN IMPLEMENTAR LA CONSULTA PREVIA. SE LES INDICA QUE EL PRÓXIMO 03 DE MAYO/23 SE REALIZARÁ NUEVA REUNIÓN EN LA ZONA LA ESMERALDA DEL PROYECTO, TAMBIÉN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MINISTERIO PÚBLICO COMO ACOMPAÑANTES. CONTINÚAN POR TANTO BLOQUEADAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN VÍA PÚBLICA (BOCATOMA - LÍNEAS DE ADUCCIÓN - CONDUCCIÓN).

SE HACE REPASO Y AJUSTES A LA LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA REUNIÓN DEL PRÓXIMO 03 DE MAYO.

EL CONTRATISTA CONTINÚA EL AJUSTE Y REVISIÓN DE DISEÑOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DE LAS PIAPS. EN PARTICULAR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA EN EL QUE SE REALIZAN CHEQUEOS HIDRÁULICOS PARA ACOPLARLO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE. ALGUNAS DIFERENCIAS DE COTAS ENCONTRADAS PARA LA CONEXIÓN AL TANQUE DE MEZCLA DE CLORO (APROX. 27 CMS) SERÁN REVISADAS EN CONJUNTO CON INTERVENTORIA Y ACUAVALLE EN SITIO.

CONTINÚAN EN TRÁMITE LOS PERMISOS AMBIENTALES QUE DEBE OTORGAR C.V.C. SE SOLICITA AL CONTRATISTA, TRATAR DE AGILIZAR LO PERTINENTE.

ACUAVALLE INDICA A TRAVÉS DE LLAMADA TELEFÓNICA QUE LA PRÓXIMA SEMANA HARÁ ENTREGA DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS EN LAS ACTIVIDADES EN LA PLANTA GUACARÍ CON DISEÑO, Y CUANTIFICACIONES. IGUALMENTE LOS AJUSTES EN LA PLANTA GINEBRA EN REEMPLAZO DE LAS ACTIVIDADES DE CASETA.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA-2
		Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 12/05/2022
		Página: 3 de 3

COMPROMISOS			
Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	REUNION ENTIDADES Y COMUNIDADES		03-May/23
2	REVISION HIDRAULICA TANQUE GINEPBA CITISTA.		prox. SEMANA
3	DISEÑOS PRAP GUACARÍ	ACUAVALLE	prox. SEMANA
4			
5			

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha:	Hora:	Lugar:

FIRMA ACTA		
SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

3

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA:	28	04	2023	HORA INICIAL: 2:00 PM	HORA FINAL:	LUGAR: VALLECAUCANA DE AGUAS
	DD	MM	AAAA			

OBJETIVO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

ASISTENTES

N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Diego Espada R	INTERVENCIÓN	3155912130	diegoespada@vallecauca.gov.co	
2	Iván Borda Benavides	Intervención	3139907266	iborda@vallecauca.gov.co	
3	Néstor Abadía Londoño	Intervención	3206569048	nestorabadia@gmail.com	
4	Yga Fernanda Martínez	Contratista	3162534990	Redesypetro3@gmail.com	
5	Gina L. López Paredes	Contratista	3156213559	Gina.lopez.ing@gmail.com	
6	John Edgar Díaz Obonaga	Contratista	3226256641	amb.coningenieria@gmail.com	
7	Lina Marcela Buitrago Londoño	Contratista	3006204651	consorcio redes y ptap@gmail.com	
8	JULIAN ANDRADE H.	INTERVENCIÓN	3507602311	consorcio interguacari@gmail.com	
9	Dileth Rios Valencia	Vallecaucana	3106270910	dru@vallecauca.gov.co	
10	Angela María Osorio O.	Vallecaucana	3162413861	amo@vallecauca.gov.co	
11	Dario Enrique Florez Trujillo	Contratista	3016258199	consorcio redes y ptap@gmail.com	
12	Juliana Marcela	SST Intervención	3135538800	amarcanda92@gmail.com	
13					
14					
15					

CONSORCIO INTERGUACARÍ

INTERVENTORIA
NIT 901 652 925-3

INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERGUACARÍ DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003.2022

Neisler Abadía Londoño - profesional social de interventoría asesoró, acompañó, evaluó y aprobó las siguientes actividades sociales del contrato de obra cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”**
Contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE y su profesional social.

1. PLAN DE GESTIÓN

El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el componente social, en el área de influencia del Proyecto.

Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 10 aspectos sociales:

Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto

Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto

Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad

Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la comunidad

Aspecto No. 5: Reuniones con la comunidad

Aspecto No. 6: Programa de atención a la comunidad

Aspecto No. 7: Programa de atención al ciudadano

Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra

Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra

Aspecto No. 10: Conformación del comité de veeduría ciudadana

Aspecto N0. 11: Mano de obra calificada y no calificada

Objetivo: de acuerdo al plan de gestión social realizar las actividades pertinentes que contribuyen al fortalecimiento de la participación social y el acompañamiento de la comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el consorcio Redes y Ptaps Valle.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901 652 925-3

✓ Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto

Esta actividad aún no se ha podido ejecutar debido a que la comunidad ha mostrado resistencia civil hacia la obra, se esperará a que se realice la reunión de socialización con los dirigentes de las entidades Vallecaucana de Aguas, CVC, Acuavalle, alcaldías de los dos municipios, personerías y demás involucrados, esta reunión está programada para el 3 de mayo de 2023, para identificar el diagnóstico de la zona de influencia.

✓ Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto

Objetivo: El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

Acciones Desarrolladas:

La interventoría social revisó, firmó y aprobó 17 actas de vecindad realizadas en el tramo 1 Regaderos. Se recomendó al componente social incluir los logos de las entidades y utilizar el formato requerido por Vallecaucana de Aguas para las próximas visitas; el componente social del contratista presentó 31 actas de vecindad las cuales fueron realizadas sin informar y solicitar acompañamiento del componente social de interventoría.

En el informe mensual el componente social del contratista presenta que actualmente se han realizado las siguientes actas:

Regaderos Ginebra	15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo	6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda	23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra	4 actas de inicio

Pendiente Puente Rojo sector turístico y vereda, hasta que se realice reunión nuevamente con toda la comunidad del sector.

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	48	22	68,6%

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

✓ Programa de Información a la Comunidad

Acciones Desarrolladas:

Se evidencia que la profesional social del contratista, ha realizado acercamientos con diferentes personas de la comunidad brindando información clara y oportuna sobre la obra.

✓ Programa de divulgación a la comunidad

Acciones Desarrolladas:

La interventoría aprobó las piezas informativas para la convocatoria a la reunión de socialización convocada para los habitantes de los municipios de Guacarí y Ginebra, programada para el 11 de abril de 2023, la cual fue cancelada por solicitud de la comunidad y reprogramada para el 3 de mayo de 2023.

La interventoría aprobó el volante de invitación para la socialización presentado por la trabajadora social María Fernanda Martínez para la reunión informativa para los habitantes del municipio de Guacarí y Ginebra.



✓ Reuniones con la comunidad

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidenció y apoyó al componente social del contratista en la coordinación, planeación y programación de las reuniones de socialización con la comunidad, inicialmente programada para el 11 de abril de 2023, la cual fue cancelada por solicitud de los representantes al no estar de acuerdo con el sitio ni la forma de convocatoria para realizar la reunión, manifestando desacuerdo en que sea en Costa Rica porque la comunidad de Puente Rojo es la afectada con la obra, solicitando que se realice en Puente Rojo. El componente social del contratista atendiendo las solicitudes e inconformidades que presentan los representantes de la comunidad, ha informado en comité de obra los acontecimientos sucedidos, la gerencia de Vallecaucana de Aguas

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA

NIT 901.652.075.7

convoca a reunión intersectorial de los dirigentes de las instituciones involucradas para responder la solicitud de la comunidad y definir una nueva fecha de socialización, esta reunión se programó para el miércoles 19 de abril de 2023. El componente de gestión social del contratista ha brindado los canales de comunicación para concertar con la comunidad y realizar la reunión en el lugar y hora en que se solicita, llegando al acuerdo de realizarse el próximo 3 de mayo de 2023 en Puente Rojo a las 9:00am.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Informar y divulgar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y precisos sobre el proyecto, facilitando la generación de un clima de confianza, comprensión y cooperación en la ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo.

✓ Programa de atención a la comunidad

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no hubo recepción de PQRS de la comunidad.

✓ Programa de atención al ciudadano

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que se continúa con el canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la profesional social del contratista. La interventoría verificó que se continúa con el buzón de PQRS ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro – Costa Rica. Está pendiente la instalación del otro buzón de sugerencias.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

La interventoría evidenció que se encuentra instalado el pendón del SAC en la oficina que está ubicada en la carrera 5 #10-46, segundo piso, Centro – Costa Rica.

La interventoría evidenció que continúa instalado el buzón de sugerencias en la papelería del señor Jorge Mendoza, ubicada en la carrera 5 #10-46, primer piso, Centro – Costa Rica. Aún sigue pendiente la instalación del segundo buzón el cual no se ha podido realizar por impedimento de la comunidad al no dejar subir hasta el punto en que se tienen dispuesto para instalar.

La interventoría evidenció que ya se encuentran instaladas las vallas informativas.



La interventoría evidenció que se continúa con la atención del SAC en los horarios definidos.

NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL ENCARGADO	TELÉFONO	CORREO	DIRECCIÓN OFICINA
Maria Fernanda Martínez	3218673230	redes.pqr@gmail.com	Cra 5 #10-46 Centro Corregimiento de Costa Rica - Ginebra

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

✓ **Recorridos por la Obra**

Acciones Desarrolladas:

Se evidencia que se continúa suspendidos los recorridos de la obra por seguridad del personal debido a las protestas de la comunidad.

✓ **Reunión de Avance de Obra**

El contratista debe realizar las reuniones que sean solicitadas de manera (verbal o escrita) por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales y organismos de control. Hasta el momento no se han solicitado.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de abril no se han solicitado más reuniones por parte de la comunidad, sigue pendiente la reunión programada para el 3 de mayo de 2023.

✓ **Conformación del comité de veeduría ciudadana.**

La interventoría evidencia que no se ha podido conformar la veeduría ciudadana por las protestas que ha realizado la comunidad, se tiene programado en la reunión del 3 de mayo de 2023 volver a convocar a las personas nuevas interesadas en pertenecer a la veeduría ciudadana y a los que ya habían manifestado su interés en hacer parte de la veeduría ciudadana.

✓ **Vinculación de mano de obra calificada y no calificada**

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los dos municipios de Guacarí y Ginebra, especialmente del área de influencia de la obra.

Acciones Desarrolladas:

El contratista ha realizado la vinculación laboral del personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en generación de empleos directo e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. El contratista informa que actualmente la mano de obra está concentrada en las actividades preliminares del tanque

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA

NIT 901.652.925-3

de almacenamiento en la planta de tratamiento de Ginebra, ubicada en el sector de Puente Rojo.

CATEGORÍA	ACTIVOS
Mano de obra calificada	0
Mano de obra No calificada	3
Operadores	1
TOTAL	4

OTRAS ACTIVIDADES

Viernes 14 de abril de 2023

Reunión de comité de obra, la ingeniera Ángela Osorio, informó que Vallecaucana de Aguas recibió un derecho de petición, informa que se van a reunir los directivos de las instituciones involucradas para responder la solicitud de la comunidad y definir una nueva fecha de socialización, esta reunión está programada para el miércoles 19 de abril de 2023. Desde el componente social de interventoría se realizaron observaciones al informe mensual del contratista.



Miércoles 19 de abril de 2023

Vía WhatsApp reenviaron al grupo un audio en el que un líder del sector convoca a la comunidad para asistir a la protesta en contra de la obra, y una pieza grafica de invitación a la concentración de la protesta pacífica.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

TE ESPERAMOS ESTE 20 DE ABRIL
2023 EN LA PROTESTA PACÍFICA
CONTRA LAS ACTIVIDADES NO
CONCERTADAS EN EL TERRITORIO
LUGAR: PUENTE ROJO
HORA: 8:00 A.M.



¡Acompañanos!

Jueves 20 de abril de 2023

Se reunieron algunas personas de la comunidad y de diferentes organizaciones en el punto que fueron convocados, asistieron también los representantes del contratista, interventoría y el gerente de Vallecaucana de Aguas el doctor Moisés Cepeda quien respondió las inquietudes de la comunidad, se programará la reunión con los gerentes y directores de las entidades involucradas.

Viernes 21 de abril de 2023

Reunión de comité de obra, en esta reunión se abordó el tema del conflicto que se está presentando con la comunidad del sector de Puente Rojo y sus alrededores, la ingeniera Lina Marcela Buriticá informó que se había acordado con los representantes de la protesta que iban a permitir realizar trabajos de Puente Rojo para bajo pero no hacia la parte de arriba, pero informaron que ya no van a permitir desarrollar ninguna labor por parte del contratista y sus trabajadores. El ingeniero Moisés Cepeda informó que en la reunión intersectorial que tuvieron, decidieron realizar la socialización el próximo 3 de mayo a las 9:00am a la hora que la comunidad decida.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901 652 975-3



Miércoles 26 de abril de 2023

Visita en compañía de la residente de interventoría al doctor Andrey Alexis Orosco - Secretario de Gobierno de Guacarí y el doctor Eduardo Bueno - Secretario General de Ginebra, para solicitar información sobre base de datos de comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en Ginebra y Guacarí legalmente constituidas y reconocidas, con el fin de identificarlos y convocarlos de las reuniones informativas.



Viernes 28 de abril de 2023

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENCIÓN
NIT 901.652.925-3

Reunión de comité de obra, en esta reunión se abordó el tema del conflicto que se continúa presentando con la comunidad del sector de Puente Rojo y sus alrededores, la ingeniera Lina Marcela Buriticá informó que la comunidad continúa con la protesta y no permiten desarrollar actividades, se esperará a la reunión de socialización del próximo 3 de mayo para tomar decisiones. La profesional social del contratista informó que el representante de la comunidad envió cotización para la logística de la reunión de socialización por un valor de 13 millones de pesos, incluye carpa, refrigerios almuerzos, sillas, sonido, para 500 personas aproximadamente, ante esta situación Vallecaucana sugirió al contratista realizar cotización con otras personas que también sean de la región, el contratista realizó la gestión y consiguieron toda la logística por un valor muy inferior aproximadamente 4 millones de pesos, Vallecaucana recomendó contratar para un aproximado de 200 personas. Se evidenció también que algunas personas que han demostrado estar de acuerdo con la obra están siendo amenazadas en su integridad personal.



CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901 652 925-3

CONCLUSIONES

- La interventoría social realizó seguimiento a las actividades programadas relacionadas con este componente.
- Se continúa esperando la realización de la reunión con la comunidad del 3 de mayo de 2023 para restablecer con las actividades del componente social que se han visto afectadas por la resistencia civil.
- El Punto de Atención a la comunidad presta la atención en los horarios establecidos, y en este mes de abril no se recepcionó PQRS. Aún siguen dos PQRS abiertas.
- La interventoría social solicita al componente social informar en la programación las fechas en que se programen la continuación del levantamiento de actas de vecindad.
- Durante este mes de abril de 2023, se continúa evidenciando que el contratista está desarrollando su Plan de Gestión Social, sin embargo, las intervenciones de de protesta de la comunidad han interferido en el desarrollo de las actividades programadas, se está atendiendo las solicitudes de la comunidad de manera respetuosa, brindando la información clara y oportuna.
- En el mes de abril se solicitó al contratista incluir el componente de “vinculación de mano de obra calificada y no calificada” en una actualización del plan de gestión social del contratista.

Neisler Abadia.

NEISLER ABADIA LONDOÑO
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERGUACARI

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC – MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 1 de 7
---	---	--

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO No. 003

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER GUACARI

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO REDES PTAPS VALLE

NOMBRE PROFESIONAL SST INTERVENTORIA:
JULIANA MARULANDA

SANTIAGO DE CALI

MAYO 09 DE 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 2 de 7
---	---	--

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría deberá realizar una descripción de cada uno de los ítems, así como reportar todo hallazgo que considere pertinente el profesional de SST de la interventoría. Anexar documentación y/o evidencia fotografía para dar soporte al hallazgo.

1. AFILIACIÓN A LOS TRABAJADORES AL SGRL

Guía 1. Mencionar al personal que se encuentre vinculado y aportar evidencia de la vinculación. En este ítem reportar las novedades del mes en Seguridad Social y toda información que como interventoría considere pertinente.

Nombre	Cargo	Cédula No.
ALEJANDRO ESTRADA	Director de obra	16.680.829
JESUS IVAN BASTIDAS	Residente de obra	16.267.590
ANDRES FLECHAS	Topógrafo	80.724.554
JULIAN ANDRADE H.	Apoyo Interventoría	94.456.752
JULIANA MARULANDA	Profesional SST	1.107.071.993
NEISLER ABADIA	Trabajadora social	66.658.922
TATIANA ROJAS CRUZ	Residente de obra	38.878.679

2. INFORMACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Guía 2. Reportar indicadores de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales del mes, así como la evidencia de la investigación y plan de acción dado el caso. Continuar haciendo seguimiento a aquellos casos que no hayan tenido cierre. De igual forma reportar toda información que como interventoría considere pertinente.

En el mes de abril no se presentaron incidentes, accidentes o enfermedades profesionales,
Se reporta una incapacidad médica a causa de un accidente común, para la profesional
Encargada del área social, por 30 días por fractura del cubito distal, de los cuales en el mes de
Abril se mide su ausentismo por 25 días.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 3 de 7
---	---	--

3. PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Guía 3. Describir las actividades del plan de trabajo ejecutadas en el mes de acuerdo al cronograma, así como el porcentaje de avance del mismo. De igual forma reportar toda información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: De acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista, en el mes de abril
Se realizan charlas de seguridad en riesgo Biomecánico – Mecánico ya que inicia la instalación y pega de tubería. Socialización del plan de emergencias, ATS de actividades de alto riesgo y Charlas de entorno y ambiente laboral.
Todo lo mencionado anteriormente se evidencia con registro fotográfico y formatos de asistencia por parte de los colaboradores.

4. POLITICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST

Guía 4. Aportar evidencia de la socialización y/o divulgación de la política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo al personal, así como los indicadores de cumplimiento de los mismos. De igual forma reportar toda información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: Se realiza divulgación de las políticas SST, no alcohol, drogas y fumadores del Consorcio REDES Y PTAS VALLE, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación De residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro se adjunta evidencia fotográfica.
--

5. PLAN DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Guía 5. Evidenciar si el contratista cuenta con la implementación del plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, con los aspectos considerados en la normatividad colombiana vigente. Incluir: Brigada de emergencias, señalización y demarcación de zonas, elementos tales como: Camillas, inmovilizador de cuello, extintores, botiquín, kit de derrames y todos aquellos componentes que la interventoría considere pertinente.

Descripción: En el mes de abril se inicia con la implementación del plan de emergencia y Socialización, conformación de brigada de emergencia, ubicación y distribución de elementos De emergencia, señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC – MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 4 de 7
---	---	--

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Guía 6. Evidenciar si el contratista cuenta con elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, así como la evidencia de entrega (Listado de entrega de dotación y EPP- Evidencia fotografía del uso de los mismos). Aportar evidencia de que los trabajadores hacen uso adecuado de estos y otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: El personal cuenta con los EPP necesarios para realizar su labor, en el informe de obra se adjunta registro de entrega EPP a los colaboradores nuevos.

7. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Guía 7. Evidenciar si los trabajadores cuentan con sus exámenes médicos ocupacionales periódicos, de ingreso y de egreso. De igual forma, asegurarse que el suministro de la información sea pertinente para alimentar los Sistemas de vigilancia Epidemiológica y programas de Prevención y Promoción que tenga implementada la empresa, así como otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: durante el mes de abril se verifica el cumplimiento del programa de medicina Preventiva, con el objetivo de prevenir trastornos Osteo-musculares producido por las Posturas prolongadas, movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas.
En este periodo se contratan 3 personas. Guillermo Ortiz, Jario Ruiz y Ramiro Bedoya.

8. CAPACITACIONES EN EL SG-SST

Guía 8. Evidenciar (Listado de asistencia – Registro Fotográfico) si el contratista de obra garantiza la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, inducción, re inducción y otros aspectos de acuerdo con las características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas; así como otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: En el mes de abril se realizan las siguientes capacitaciones:
Charla de seguridad de riesgo Biomecánico- mecánico
Entornos y ambiente laboral
Clasificación de residuos sólidos

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 5 de 7
---	---	--

9. PROCEDIMIENTO OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)

Guía 9. Verificar si el contratista de obra cuenta con POE para las diferentes tareas rutinarias o no rutinarias que realiza durante el desarrollo de la obra, así como tareas de alto riesgo. De igual forma evidenciar el cumplimiento del mismo. Describir otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: El contratista presenta un ATS para las tareas de alto riesgo según avance de la Obra (Clasificación y traslado de tubería, excavación línea de conducción de tubería y corte De superboard.
--

10. CONTROL CONTRATISTA

Guía 10. Verificar si el contratista de obra incluye aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; así como el control correspondiente. Describir otra información que como interventoría considere pertinente.

Descripción: El contratista hace uso de carnets para la identificación del personal interno visitantes de obra y subcontratistas.
--

11. OTRAS OBSERVACIONES

Descripción:

12. CONCLUSIONES

Descripción: Se da cumplimiento con las normas de seguridad de acuerdo a las actividades Programadas en el plan de trabajo.
--


13. RECOMENDACIONES

Descripción: tener en cuenta las observaciones tratadas en los comités, y subsanar en la Medida de lo posible, la información faltante o requerida según el avance de la obra.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 6 de 7
---	---	--

14. ANEXOS

Planillas de seguridad social.

NOMBRE:	JULIANA MARULANDA
FIRMA PROFESIONAL SST:	
LICENCIA SST:	4557 25/08/2022

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 7 de 7
---	---	--

REGISTRO FOTOGRAFICO.

 19 abr 2023 2:16:24 p.m. Puente Río Guacón Valle del Cauca Número de índice: 24	 19 abr 2023 2:16:24 p.m. Puente Río Guacón Valle del Cauca Número de índice: 24
 20 abr 2023 2:27 p.m. 3.7669N 76.2322W CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	 21 abr 2023 11:06:46 a.m. Santa Monica Residencial Cali Valle del Cauca
 14 abr 2023 11:45:36 a.m. Santa Monica Residencial Cali Valle del Cauca	