

5INFORME DE INTERVENTORIA No. 06

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 MAYO 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: MAYO 31 DE 2023

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA: 
Representante de la Interventoria

INFORME DE INTERVENTORIA

FECHA: MAYO 31 DE 2023

PERIODO: MAYO 01 A 31 DE 2023

INFORME No.06

CONTRATO: 2000.13.12.005-2022

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S			
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S			
2	CONTROL DE GARANTIAS	S			
2.1	SANCIONES	N			
3	CONTROL FINANCIERO	S			
4	CONTROL DE EJECUCION	S			
4.1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	s			
5	ANEXOS	S			
5.1	ASPECTOS TECNICOS	S			
5.2	CONTROL DE CALIDAD	S			
5.3	ASPECTOS AMBIENTALES	S			
5.4	ASPECTOS SOCIALES	S			
5.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	S			
5.6	RECURSO HUMANO	S			
5.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	S			
5.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S			
5.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	S			
5.10	INFORME DEL CONTRATISTA	S			
6	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	S			
7	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S			

  PAP-PDA PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
INFORME No. 06		PERIODO: MAYO 01 A 31 DE 2023	
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."			
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	☒
		OTRO	
ESPECIFIQUE:			
1. INFORMACION GENERAL			
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA	
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022		CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01 .005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS CUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA		OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI		CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS R.		REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	
PLAZO INICIAL: 16 MESES		PLAZO INICIAL: 13 MESES	
ACTA DE INICIO: 01-DICIEMBRE-2022		ACTA DE INICIO: 01 DICIEMBRE 2022	
VALOR INICIAL: \$ 1.502,246.766		VALOR INICIAL: \$ 29.432.080.933	
CDR INICIAL No. 13041		CDR INICIAL No. 13039 - 13040	
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024		FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$N/A	
CDR OTRO SI (1) No. N/A		CDR OTRO SI (1) No. N/A	
VALOR ACTUAL: \$ 1.502,246.766		VALOR ACTUAL: \$29.432.080.933	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION: N/A	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$ N/A	
CDR OTRO SI (2) No. N/A		CDR OTRO SI (2) No. N/A	
VALOR ACTUAL: \$N/A		VALOR ACTUAL: \$N/A	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION:	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$	
CDR OTRO SI (3) No. N/A		CDR OTRO SI (3) No.	
VALOR ACTUAL: \$N/A		VALOR ACTUAL: \$	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	

  PAP - PDA PROCESO DE AGUAS PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 06	PERIODO: MAYO 01 A 31 DE 2023	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31-MAR-2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 01-ENE-2024	
FECHA DE SUSPENSION: N/A	FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO: N/A	FECHA DE REINICIO:	
DATOS DE LA SUPERVISIÓN		
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	MIGUEL EDISON ZULUAGA	
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	ANGELA MARÍA OSORIO	

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORÍA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019				
INFORME No.05		PERIODO: MAYO 01 A 31 DE 2023				
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."						
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	☒	OTRO		ESPECIFIQUE:
1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES						
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)			
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN			
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN			
Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventor a.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN			

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
1. Destinar a la ejecución del contrato mane de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30% de la mane de obra no calificada de la región serán mujeres.			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación	SI		
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	SI		
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	SI		
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI		
Abstenerse de adelantar Intervención alguna a los recursos sin contar con permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	SI		
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	SI		
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	SI		
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	SI		
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	SI		
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	N/A		

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	SI		
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	SI		
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	SI		
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	SI		
16. Informar a mas tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	N/A		
17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	SI		
El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.	SI		

19. El Contratista se compromete a adquirir las bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir las bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.	SI			
20. Informar al Interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de las bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
21. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	SI			
22. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.	SI			
23. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	SI			
24. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
25. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.	SI			
26. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pague de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI		
Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	SI		
Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.	SI		
Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. I	SI		
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:			
1. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor del contrato y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.	SI		
2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	SI		
3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita por los asistentes.	SI		

4. Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio que hacen parte del objeto contractual.	SI			
5. Presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de antelación al inicio de la obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepción de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad.	SI			
6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato.	SI			
7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignara labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente).	SI			
8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.	SI			
9. En case que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo case, el Interventor deberá aprobar previamente el remplazo.	SI			
Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasión del contrato.	N/A			
Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgo que se deriven de la contratación. El contratista estará obligado a tramitar los documentos necesarios y requeridos por el consorcio FIA para el pago del RETEICA	SI			

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.			
1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.	SI		
2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. considere pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por la interventoría y deben contar con la presencia del Director de Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en la propuesta por el Contratista.	SI		
3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el Contratista.	SI		
4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).	SI		
5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.	SI		
También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.	N/A		

De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y Anexos aclaratorios. El informe deberá contener los ☐ avances acompañados y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras, sobre e	N/A			
8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.	SI			
9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, especificaciones de construcción, y en general, toda la información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del proyecto.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el proceso de revisión del proyecto con sus respectivas observaciones.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados finos y gruesos, concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión estime convenientes.	N/A		

15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la normativa vigente.	N/A			
16. Pactar con la interventoría de obra y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El Interventor, previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien deberá autorizarlo, analizará y validará, los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborará las especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. apruebe a través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de precios elaborados por el Ministerio en principio, si no existe dicho valor descrito, se verificará conforme a la tabla de la Gobernación de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la Gobernación, se presentará por parte del contratista un APU y se evaluará en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A			
17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.	SI			
18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prórroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.	N/A			
Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI			

No interferir la interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.	SI		
Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. requeridos para la construcción de la obra. Obrar con honradz y lealtad, no solo en la realización de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la interventoría, el contratante o sus representantes.	N/A		
23. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
24. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la desinfección de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A		
25. Entregar al contratante los planos record de la obra.	N/A		
26. Entregar las instalaciones construidas y funcionando.	N/A		

27. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventor a.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
28. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, si aplica. Para la contratación el contratista se obliga a contratar mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la región.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
29. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE TRABAJO DE OBRA				
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
INFORME DE LABORES	SI			
BITÁCORA	N/A			
ÍTEMS NO PREVISTOS	N/A			
INFORME FINAL	N/A			

Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución que a continuación se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "Manual de Serialización Vial del Ministerio de Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales.	N/A		
Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente.	N/A		
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI		
En caso de que el Contratista sea persona natural deberá como mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que establece la ley; la afiliación y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato..	N/A		
Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del contratante	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
36. En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección Social y las que modifiquen o reglamenten la materia.	SI		
38. La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas.	N/A		

39. El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía.	N/A			
40. Los vehículos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de tránsito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado técnico-mecánico.	N/A			
41. Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista.	N/A			
42. Elaborar e implementar un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitación que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben señalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención. Todas las señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas, las señales luminosas deben ser de luz blanca.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

44. Apoyar en el trámite y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
45. Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad doméstica, etc.	N/A		
☐ ☐ ☐ El Contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoría los resultados de los mismos.	N/A		
47. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de dirección del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicación a la comunidad.	N/A		
EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración Municipal o a terceros	N/A		

- (i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.
- (ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.
- (iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.
- (iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME No.06

PERIODO: MAYO 01 A 31 DE 2023

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta					Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 150.224.876,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	Cumplimiento	\$ 5.886.416.198,80	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					
Buen Manejo del Anticipo	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	Buen Manejo del Anticipo	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 75.112.338,30	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-27	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-26
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					
Calidad del Servicio	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29	Estabilidad	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	30-Nov-23	30-Nov-26
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					
Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 300.000.000,00	C-100012719	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-24	Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-23
Otro Si 1						Otro Si 1					
Otro Si 2						Otro Si 2					
Otro Si 3						Otro Si 3					

2.1 SANCIONES

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)	Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa		
Cláusula Penal		
Caducidad		
Ninguna		

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME No.06

PERIODO: MAYO 01 A 31 DE 2023

3. CONTROL FINANCIERO

3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA


Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar	Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		\$ 450.674.029,80	Anticipo (30%)	23/12/2022	\$N/A	%		\$3.829.624.298
Acta No. 1	31-May-23	\$ 384.541.885	28,44%	\$ 115.362.560	\$ 269.179.305	Acta No. 1	31-May-23	\$8.371.066.842	28,44%	\$2.511.320.053	\$5.859.746.789
Acta No. 2					\$0	Acta No. 2					
Acta No. 3					\$0	Acta No. 3					
Acta No. 4					\$0	Acta No. 4					
Acta No. 5					\$0	Acta No. 5					
Acta No. 6					\$0	Acta No. 6					
TOTALES		\$ 384.541.865,00			\$719.853.335						\$14.669.371.087

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME No.5

PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2023

4. CONTROL DE EJECUCION



FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSI1)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
31-Dec-22	\$ -			\$ -	0,00%
31-Jan-23	\$ -		\$ -		0,00%
28-Feb-23	\$ 62.322.903,31		\$ -		0,00%
31-Mar-23	\$ 111.845.778,94		\$ 2.912.415.682,00		9,90%
30-Apr-23	\$ 161.373.885,25		\$ 5.897.584.037,00		20,04%
31-May-23	\$ 2.705.571.148,99		\$ 8.371.066.842,00	\$ 8.371.066.842,00	28,50%
30-Jun-23	\$ 2.779.758.170,91		\$ -		0,00%
31-Jul-23	\$ 3.291.610.390,55		\$ -	\$ -	0,00%
31-Aug-23	\$ 4.602.351.753,97		\$ -		0,00%
30-Sep-23	\$ 5.056.692.137,71		\$ -		0,00%
31-Oct-23	\$ 7.113.749.748,85		\$ -	\$ -	0,00%
30-Nov-23	\$ 3.059.505.211,09		\$ -		0,00%
31-Dec-23	\$ 487.299.803,59		\$ -		0,00%
	\$ 29.432.080.933				

ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERION ES DEL 28,44% (ACTIVIDADES PRELIMANRES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIRO, SUMINISTRO DE ACERO TANQUE GINEBRA Y SUMINISTRO TUBERIAS PEAD)

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORÍA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No.06	PERIODO: MAYO 01 A 31 DE 2023	
6. ANEXOS		
6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitácora).		
6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.		
6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.		
6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.		
6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.		
6.6 Recurso Humano (interventoría , contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional		
6.7 Maquinaria y Equipo (interventoría , contratista) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).		
6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .Anexar CD con fotos en alta resolución		
6.9 Informe del Contratista (si aplica).		
6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL CONTRATO		
CONTINUAR CON LA TOMA DE DATOS EN CAMPO Y VERIFICAR LOS AJUSTES EN LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, REALIZAR BALANCE DE OBRA,		
AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE DISEÑOS, INVOLUCRANDO AL CONSULTOR DE DISEÑO CONTRATADO CON VALLECAUCANA DE AGUAS		
CONTINUAR CON EL TRABAJO DESDE EL COMPONENTE SOCIAL PARA SUPERAR OBSTÁCULOS CON ALGUNOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES VECINAS AL PROYECTO QUE SE HAN RADICALIZADO EN SU OPOSICIÓN Y PRETENSIONES AL PUNTO DE LOGRAR DETENER LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN VÍA PÚBLICA. REALIZAR CONSULTA ACERCA DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONSULTA PREVIA ANTE EL MINISTERIO.		
URGIR A LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, EMITIENDO LAS AUTORIZACIONES Y CONCEPTOS EN CUANTO A APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA Y ÁREA DE CAPTACIÓN		
INICIAR CUANTO ANTES LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTOS AL INTERIOR DE LAS PTAPS DE GINEBRA Y GUACARÍ, EN COORDINACIÓN CON ACUAVALLE		
7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES		
SE NECESITA QUE CON EL CONFLUIR DE TODA LA INSTITUCIONALIDAD (ALCALDÍAS MUNICIPALES, MIN INTERIOR, MINISTERIO PÚBLICO, CVC, ACUAVALLE VALLECAUCANA DE AGUAS Y LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA) SE PUEDA SUPERAR LA OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LAS COMUNIDADES CERCANAS AL SECTOR DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS . HASTA EL MOMENTO A PESAR DE LOS MÚLTIPLES ESFUERZOS Y OPORTUNIDADES DADAS A LAS COMUNIDADES PARA SU PARTICIPACIÓN , DADAS A TRAVÉS DE LOS COMPONENTES SOCIALES, NO HA SIDO POSIBLE QUE SE ENTIENDA LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO, LOS ANÁLISIS TÉCNICOS SOBRE LOS CUALES SE TOMO LA DECISIÓN Y LA ESCOGENCIA DE LAS OPCIONES DEL DISEÑO Y LA PERTINENCIA DEL MISMO PARA LAS COMUNIDADES DE AGUAS ABAJO. LA PRESENCIA DE AGITADORES CON PRESUNTOS OTROS INTERÉS DENTRO DE LA COMUNIDAD, HA AFECTADO EL PROCESO DE ENTENDIMIENTO CON LA MISMA.		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME No. 6			
I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	
	ACTIVIDADES PRELIMINARES Y TOPOGRÁFICAS	CONTINUAN ACTIVIDADES EN CAMPO DE RELOCALIZACION TOPOGRÁFICA, MEDICION DE AREAS, LONGITUDES Y VOLUMENES DENTRO DE LAS PTAPS. NO ES POSIBLE EN AREAS EXTERIORES.	
	RECORRIDO A LOS SITIOS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, RECORRIDO DE LAS LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION, BOCATOMA, PTAP GINEBRA, PTAP GUACARI.	EN EL SECTOR DE BOCATOMA, DESARENADOR Y DONDE SE INSTALARÁ LA TUBERÍA DE 18". SE HAN SUSPENDIDO LABORES POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD. SE PRESENTÓ BLOQUEO AL EQUIPO DE TRABAJO EN ESE SECTOR POR PERSONAS QUE INDICAN REPRESENTAR A LA COMUNIDAD Y SU OPOSICION A LA EJECUCION DE LAS OBRAS. LA ACTIVIDAD SE SUSPENDIÓ TAMBIEN DESDE EL CORREGIMIENTO PUENTE ROJO HACIA AGUAS ABAJO.	
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA	SE HA INSTALADO CAMPAMENTO Y AREA DE ALAMACENAJE DE MATERIALES. SE ALMACENA TODO EL ACERO DE REFUERZO FIGURADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS TRATADA.	
	LINEA DE CONDUCCION	SE RECIBE TUBERIA PEAD DE 18" 14" Y 10". EL 19 DE ABRIL SE INICIA INSTALACION TUBERIA 14" EN EL SECTOR LA ESMERALDA, LA EXCAVACION DE ZANJA, LA TERMOFUSION DE TUBERIA Y LA EXTENSION A LO LARGO DEL RECORRIDO DE TUBERIA. EL DIA 20 DE ABRIL LA COMUNIDAD HACE PRESENCIA EN PROTESTA VIOLENTA, EXIGE EL RETIRO DE TUBERIA INSTALADA Y AMENAZA CON DESTRUIRLA SI NO SE CUMPLEN SUS EXIGENCIAS (NO CONSTRUIR NUEVAS BOCATOMAS, NO INSTALAR TUBERIA EN EL SECTOR PUENTE ROJO, SER LLAMADOS A CONSULTA PREVIA), CONTINUAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES DE CAMPO ENE STE PERIODO EN VIA PÚBLICA. SOLO SE REALIZAN ACTIVIDADES AL INTERIOR DE LAS PTAPS.	
		CONTINUÁN LA VERIFICACIONES DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA, QUE SE PLASMARÁN EN EL INFORME CERO VERSIÓN 2.0 QUE ENTREGARÁ EL CONTRATISTA (CON BALANCE DE OBRA)	
II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA, CONTROL BITACORA)			
No.	DESCRIPCION	CONTENIDO	
1	REPROGRAMACION DE OBRA, ENTREGADA POR CONTRATISTA	SE ANEXA DOCUMENTO	
2	FLUJO ECONOMICO REPROGRAMADO, ENTREGADO POR CONTRATISTA	SE ANEXA DOCUMENTO	
3	ACTAS DE COMITÉ	SE ANEXA DOCUMENTO	
4	INFORME DE INTERVENTORIA	SE ANEXA DOCUMENTO	
5	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA No. 5	SE ANEXA DOCUMENTO	
6			
7			
8			

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS

FECHA:	31-may-23
MATERIAL:	N/A PARA EL PRESENTE PERIODO
CANTIDAD PARA PRUEBA:	
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:	
LOCALIZACION:	
LABORATORIO:	
NORMA - ESPECIFICACION:	

ÍTEM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO	ANÁLISIS RESULTADO	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	DECISIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES PERIODO ABRIL 2023			
I. LICENCIAS AMBIENTALES			
ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	
	INFORME AMBIENTAL	SE ANEXA DOCUMENTO CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA AMBIENTAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y OBJETOS CONTRACTUALES	
II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS			
No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	SOLICITANTE:		
2	FUENTE RECEPTORA:		
3	PTAR:		
4	ESTADO:		
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):		
III. CONCESION DE AGUAS			
No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	SOLICITANTE:		
2	FUENTE DE ABASTECIMIENTO:		
3	PTAP:		
4	ESTADO:		
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
		Fecha de Vigencia:	
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES			
I. ASPECTOS SOCIALES			
ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	
1	Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto	Se acordó iniciar con la estrategia propuesta por el componente social del contratista de realizar un sondeo para aplicar a las personas de la comunidad con el objetivo de indagar si desean hacer parte del comité de veeduría ciudadana y asistir a la reunión de cartografía social, esta iniciativa se realizó por medio de mensajes via whatsapp y llamadas telefónicas a los presidentes de las JAC de los barrios de los dos municipios, solo se recibe respuesta de dos líderes del sector, barrio San José, la líder Diana G. carrera 6N # 6-92 y el señor Jonathan V. barrio San Pedro, quedando pendiente agendar cita y visitarlos a su domicilio.	
2	Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto	La interventoría social revisó, firmó y aprobó 22 actas de vecindad realizadas en el tramo 3 sector Puente Rojo - La Magdalena.	
3	Programa de Información a la Comunidad	Se evidencia que la profesional social del contratista, ha realizado acercamientos con diferentes personas de la comunidad brindando información clara y oportuna sobre la obra.	
4	Programa de divulgación a la comunidad	La interventoría aprobó la invitación que se envió via whatsapp a los presidentes de las JAC convocandolos a vincularse al comité de veeduría ciudadana y asistir a la reunión de cartografía social de los municipios de Guacarí y Ginebra, programada para el 23 de mayo de 2023, la cual no se pudo realizar porque las personas a las que se le envió no dieron respuesta.	
5	Reuniones con la comunidad	La interventoría evidenció y apoyó al componente social del contratista en la coordinación, planeación y programación de las reuniones de socialización con la comunidad del 3 de mayo de 2023, en Puente Rojo desde las 9:00am hasta las 7:00pm, en esta reunión asamblea informativa se permitió que la comunidad manifestara sus inquietudes, principalmente son: que no se realice la bocatoma en ese punto, solicitan que se realicen tanques de almacenamiento más grandes que puedan abastecer por 3 días a los municipios, mejorar las bocatomas de Puente Rojo, y la PTAP de Puente Rojo, no romper la placa huella. Posteriormente las instituciones gubernamentales dieron respuesta a las inquietudes manifestadas por la comunidad, con la participación del gerente de Vallecaucana de Aguas quien propone buscar soluciones y hacer una mesa de concertación para llegar a acuerdos que beneficien a todos. El representante de la CVC explicó claramente porque se escogió ese punto para implantar la bocatoma. El representante del Ministerio del Interior manifestó que en el caso de la bocatoma no han sido consultados. Participaron también los alcaldes de los dos municipios quienes están atentos a participar. Se dio paso a las réplicas por parte de la comunidad, y se llegó a las siguientes conclusiones: se va a realizar una reunión intersectorial virtual el próximo martes 9 de mayo y planear la mesa de concertación con la comunidad en 15 días, se acordó que el frente de obra de la bocatoma se suspende mientras se toman otras decisiones, Vallecaucana va a radicar el oficio de la consulta previa al Ministerio del Interior y ellos se van a comprometer a dar respuesta lo más pronto posible. Como ya se había logrado lo que la comunidad quería que era suspender ese frente de obra se les solicitó que levantaran el paro para que se pudieran ir para sus casas.	
6	Programa de atención a la comunidad	Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no hubo recepción de PQRS de la comunidad.	
7	Programa de atención al ciudadano	La interventoría evidencia que se continúa con el canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la profesional social del contratista. La interventoría verificó que se continúa con el buzón de PQRS ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro – Costa Rica. Está pendiente la instalación del otro buzón de sugerencias.	
8	Recorridos por la Obra	Se evidencia que se continúa suspendidos los recorridos de la obra debido a los compromisos pactados en la reunión del 3 de mayo de 2023 donde la comunidad solicitó suspender las actividades arriba del Puente Rojo.	
9	Reunión de Avance de Obra	En el mes de mayo no se han solicitado reuniones por parte de la comunidad.	
10	Conformación del comité de veeduría ciudadana	Aún no se ha podido conformar la veeduría ciudadana, se continúa con la convocatoria a las personas interesadas en pertenecer a la veeduría ciudadana.	
II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)			
No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	ACTAS		

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	ING. CIVIL	DIR. DE OBRA	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
2	Lina Marcela Buriticá	ING. CIVIL	Coordinadora de proyectos	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
3	Gina Leidy López	ING. SANITARIA	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos oportunamente. • Elaborar los reportes y avances de obra. • Calcular las cantidades de obra ejecutada.
4	DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS,	ING. AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.

5	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos.
6	MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	TRABAJO SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL.	• Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto. • Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente y las obras que se construirán. • Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población. • Informar oportunamente antes, durante y después de las obras de construcción del proyecto el alcance, actividades, impactos y las correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para minimizarlos. • Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad.
7	JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	TOPOGRAFO	• Levantamiento topográfico previo al inicio de las actividades. • Localización y replanteo de estructuras a construir. • Localización y replanteo de tuberías a instalar. • Control y chequeo de excavaciones, verificación de cotas de diseño.
8	John Edward Díaz	Ingeniero ambiental	Ingeniero Aux ambiental	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
9	Flor María Martínez	Profesional-SST	Profesional-SST	• Responsable de la ejecución del plan de gestión SST

10	John Janner Cuero	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	Inspector de obra	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	ALEJANDRO ESTRADA	ING SANITARIO	DIR. DE OBRA	COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO
2	JESUS IVAN BASTIDAS	ING SANITARIO	RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL	VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE AMBIENTAL
3	ANDRES FLECHAS	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	VERIFICACIÓN CONTROL TOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS
4	NEISLER ABADIA	TRAB. SOCIAL	TRAB. SOCIAL	TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
5	JULIANA IZQUIERDO M.	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO. SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE SST
6	JULIAN ANDRADE	ING. CIVIL	APOYO A LA DIRECCION	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO, VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS MAYO 2023

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

[illegible]

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

[illegible]

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO PERIODO MAYO 01-31 DE 2023

CONTRATO No. :	2000.13.05.003-2022					
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 29.432.080.933,00					
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE					
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGUACARI					
PLAZO:	13 MESES					
VALOR ANTICIPO :	30%					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	ADMINISTRATIVOS				-	-
2	EQUIPOS	\$ 1.744.905.661,00	\$ -	\$ 1.744.905.661,00	\$ 1.744.905.661,00	\$ -
3	TRANSPORTES				\$ -	\$ -
4	MATERIALES	\$ 6.125.300.150,00	\$ -	\$ 5.112.500.588,00	\$ 5.112.500.588,00	\$ 1.012.799.562,00
5	OTROS	\$ 959.418.469,00	\$ -	\$ 429.709.234,00	\$ 429.709.234,00	\$ 529.709.235,00
	TOTALES	\$ 8.829.624.280,00	-	7.287.115.483,00	7.287.115.483,00	1.012.799.562,00

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO MAYO 01 A 31 DE 2023



FOTOGRAFÍA No.1: Construcción Baños Campamento PTAP Ginebra



FOTOGRAFÍA No.2: Campamento de obra PTAP Ginebra y Señalización disponible



FOTOGRAFÍA No.3: Excavacion Tanque de Almacenamiento PTAP Ginebra



FOTOGRAFÍA No.4: Visita de verificacio para PAF, autoridad ambiental CVC.



FOTOGRAFÍA No.5. Acero de refuerzo tanque almacenamiento PTAP Ginebra



FOTOGRAFÍA No.6: Descargue y almacenaje, suministro tubería PEAD.



CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

INFORME N° 6 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

**CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL**

**INTERVENTOR
CONSORCIO INTERGUACARI
REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**

**GINEBRA
MAYO DE 2023**

INFORME N° 6

1. INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento de los acueductos del casco urbano de los Municipios de Ginebra y Guacarí.

Las obras que se contemplan construir son:

Bocatoma

Desarenador

Cámara de distribución de caudal

Viaductos

Líneas de aducción y conducción

Intervenciones en las PTAPS de Ginebra y Guacarí

Caseta de operador planta Ginebra

Tanque de almacenamiento en la planta de Ginebra

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$29.432.080.933) M/CTE
Contratante:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Iniciación:	Diciembre 1 de 2022
Fecha de Terminación:	Diciembre 31 de 2023
Plazo de ejecución del proyecto:	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el período comprendido entre el 1 al 31 de Mayo se ejecutaron las actividades que se relacionan a continuación:

Cabe resaltar que desde el día 20 de abril del 2023 se han suspendido todas las actividades en la captación y conducción del proyecto debido a las protestas que están en contra de la ubicación de la Bocatoma y no permiten realizar ninguna actividad en ninguno de los tres tramos.

- Se encuentran suspendidas las actividades realizadas por la comisión de topografía para inicio de levantamiento de trazados en los tramos 1, 2 y 3 de la línea de conducción, en el tramo 1 no se ha realizado labores por temas de suspensión de actividades por primera resistencia civil el 22 de marzo del 2023. En el tramo 2 se hizo un 80% de la actividad (entre la planta de Ginebra y la vía principal que conduce al corregimiento de Costa Rica), En el Tramo 3 se ha realizado un 25% de la actividad iniciando en la Abcisa K0+200 hasta la Abcisa K2+100.
- Se continúa adelantando toda la logística con proveedores y empresas de suministro de equipos y materiales para el inicio de las obras físicas del proyecto.
- Se suministran ensayos de laboratorio de la cantera proyectada para suministro de rellenos con material importado, como la granulometría, el Proctor Modificado, entre otros factores que son indispensables para el trabajo de instalación de tubería.
- Se han escogido estratégicamente las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de instalación de tubería y construcción del tanque, en este momento se encuentran acopiando material y equipos mientras la actividad se encuentra suspendidas por resistencia civil, a continuación, se mencionan las bodegas:
 - ❖ Bodega No. 1 "Hacienda la Esmeralda" (Tubería y Maquinaria).
 - ❖ Bodega No. 2 "Finca Horacio Gutiérrez" (Acopio de Materia de excavación).
 - ❖ Bodega No. 3 "Bodega Acuavalle Guacari" (Tubería y Maquinaria).
 - ❖ Bodega No. 4 "Finca Jorge Mendoza" (Tubería y Maquinaria).
- No se han podido revisar las posibles opciones de intervención en el tramo de la placa huella ubicada en el sector de Puente Rojo por resistencia civil realizada en contra del proyecto, esta revisión tiene como finalidad poder determinar la viabilidad de estudiar otras alternativas para instalación de tubería utilizando metodologías sin zanja para evitar afectaciones en la placa huella nueva, como lo es el proceso de instalación de tubería con perforación dirigida.
- Reuniones con la comunidad para explicar y aclarar las inquietudes generadas por la ejecución del proyecto.
- Actividades Constructivas en Frente Ginebra.
 - ❖ Se construyen baños temporales y lavamanos para el personal administrativos y operativo que realizaran actividades de construcción del tanque y adecuaciones de la planta de Ginebra.
 - ❖ Se encuentran suspendidas las actividades de excavación para construcción del tanque de almacenamiento de agua en la planta Ginebra (esto por falta del permiso de aprovechamiento forestal solicitado a la entidad competente CVC por parte de Acuavalle)

- Durante la última semana del presente mes se ha realizado la visita técnica del funcionario de la CVC para poder evaluar la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal, se espera que para las próximas semanas sea entregada la resolución de aprovechamiento forestal.
- ❖ Continúan con las actividades de adecuaciones de instalaciones para oficina administrativa en planta y almacén de obra, también se hacen las adecuaciones en la planta para mejorar los tiempos y las labores de construcción del tanque y optimización de la planta.
- ❖ Levantamiento topográfico de estructuras y chequeo de cotas de la excavación, estructuras existentes para el chequeo de los diseños en la planta de Ginebra.
- ❖ Chequeo de cotas y coordenadas de las estructuras existentes en la planta.
- ❖ Visita a la planta de Ginebra para coordinar la logística de inicio de actividades para la optimización de sus estructuras.
- Actividades Constructivas en Frente Guacarí.
- ❖ Chequeo de puntos y cotas en las estructuras existentes en la Planta de Tratamiento de Guacarí.
- ❖ Visita a la planta de Guacarí para coordinar la logística de inicio de actividades para la optimización de sus estructuras.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Reuniones con la comunidad:

DESCRIPCIÓN	AVANCES /LOGROS	PERIODICIDAD	CUMPLIMIENTO	REGISTRO /VERIFICACIÓN
Para efectos de que la comunidad participe en la fiscalización del uso de los recursos aportados por el fondo para el desarrollo del objeto contractual, según los lineamientos definidos para tal fin en la estrategia de	Durante este periodo se convocó a las entidades territoriales de los municipios Ginebra y Guacarí como a líderes y habitantes para realizar reuniones informativas a la comunidad.	Una vez (1) en etapa de Construcción	Esta actividad se realizó para el 3 de mayo del 2023 en el municipio de Ginebra	Volante de convocatoria

auditorías visibles				
Convocar a los ciudadanos de la zona de influencia del proyecto interesados, que acompañarán el proceso de acompañamiento del proyecto. Conformación de veeduría	Identificación de líderes de los municipios de Guacarí y Ginebra	Una vez (1) en etapa construcción.	Se realiza convocatoria para iniciar proceso de capacitación a la comunidad en cartografía y medio ambiente. Se envía sondeo de opinión para conocer el interés de los líderes a participar en la conformación de la veeduría	Se envía convocatoria 18 para talleres de capacitación y volante el 18 de mayo del 2023 por WhatsApp sin respuesta.
Reconocimiento del territorio donde se ejecutará el proyecto	Se hace recorrido de las plantas de tratamiento de los dos municipios con entidad contratante, interventoría y contratista quien ejecutará el proyecto	Dos veces (2) en etapa de Construcción	No se realiza porque los líderes de la protesta exigen que se haga reunión con vallecaucana y se suspendan actividades constructivas	
Recorrido para reconocimiento del sitio de construcción de la bocatoma como población aledaña a la obra	Se realiza recorrido en puente piedra para identificar el sector donde se implementará la obra como el número de actas de	Una vez (1) en etapa de - Construcción	No se realiza actividad grupo de resistencia civil impide paso a área de bocatoma y donde el consorcio debe hacer obras	

ACTIVIDADES DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Dentro del componente ambiental, en el mes de mayo se realizó una adecuada gestión de los requisitos legales para llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, antes de iniciar las obras, se verificó que el proyecto cumpliera con todos los requerimientos legales, para lo cual, durante la etapa Pre-constructiva, se determinó y se adelantó la gestión para obtener los permisos, concesiones, licencias y/o autorizaciones que requiera para la ejecución de las mismas.

5.1 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

A continuación, se muestra una tabla donde se evidencia la cantidad de cada uno de los permisos y licencias que se han otorgado y que se encuentran en proceso.

Tabla 15 Resumen de permisos y licencias del área ambiental para la correcta ejecución del contrato

PERMISO/LICENCIA	CANTIDAD	ESTADO	ENTIDAD
Permiso de Concesión de aguas	1	Otorgado	CVC

Permiso de Ocupación de Cauce	1	Otorgado	CVC
Permiso de aprovechamiento forestal	2	En proceso	CVC
Licencia de Espacio Público	2	Otorgado	PLANEACIÓN MUNICIPAL
Plan de Manejo de tránsito	2	Otorgado	Alcaldía municipal de Ginebra y Guacarí
Licencia Ambiental de Relleno Sanitario presidente	1	Otorgado	CVC

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO -

En la siguiente tabla siguiente, se muestran los indicadores de seguimiento y monitoreo, donde como resultado el 77.77% de los permisos están otorgados hasta el momento.

De acuerdo al permiso otorgado por las Secretarías de Tránsito de los Municipios de Ginebra y Guacarí, se tienen disponibles en bodega la señalización móvil informativa. En el periodo que comprende al presente informe no se ha hecho uso de las señales ya que las actividades en la línea de conducción se encuentran suspendidas debido a las situaciones presentadas con la comunidad.



Tabla 16 Indicadores de seguimiento y Monitoreo

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
NOMBRE	INDICADOR	MEDICIÓN	FRECUENCIA	TIPO DE REGISTRO
Verificación por parte de la interventoría de las gestiones y radicados ante las autoridades competentes.	(No. de permisos otorgados en la etapa de pre-construcción / No. de permisos requeridos por etapa) * 100 (7/9) * 100 = 77.77%	%	Mensual	Informe mensual

5.2 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

El proyecto cuenta con la concesión de aguas superficiales a nombre de Acuavalle, con la cantidad equivalente a 232 lt/seg.

5.3 PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES

El día 7 de marzo se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de diciembre de 2021. La prórroga del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo.

En el periodo que corresponde el informe no se han adelantado actividades de ocupación del cauce ni desvío del mismo, ya que este frente de obra se encuentra suspendido por las acciones de la comunidad.

5.4 MANEJO SILVICULTURAL (INTERVENCIÓN FORESTAL)

Tabla 17 Manejo silvicultural (Intervención forestal)

INDICADORES	META	TIPO DE REGISTRO
(No. De árboles erradicados según programación mensual/No. De árboles a erradicar según resolución de la autoridad ambiental) * 100	100%	Mensual
Cumplimiento de las obligaciones impuestas en el permiso forestal %	100%	Depende del avance de las actividades de erradicación

El indicador relacionado al manejo silvicultural no se ha ejecutado ya que se está en proceso de emisión de las

resoluciones de aprovechamiento forestal de árboles aislados para el sector de la PTAP Ginebra.

El componente forestal comprende varios individuos forestales localizados en el predio de la Planta Tratamiento Agua Potable del municipio de Ginebra.



Ilustración 18 Individuos arbóreos a intervenir

5.4.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA

A la fecha se ha elaborado la siguiente documentación para la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal para el predio de la Planta Tratamiento Agua Potable del municipio de Ginebra.

- Plano topográfico donde se visualice los individuos arbóreos objeto de intervención forestal.
- Fichas forestales de nueve (9) individuos arbóreos
- Plan de aprovechamiento forestal
- Inventario forestal
- Formato de solicitud de aprovechamiento forestal

El día 3 de marzo Acuavalle radica ante la CVC la solicitud de aprovechamiento forestal para nueve (09) árboles

aislados. El día 17 de abril la CVC solicita la remisión de documentación predial para continuar con el trámite, ese mismo día mediante correo electrónico se remite dicha documentación. A la fecha se encuentra pendiente por parte de CVC la emisión de la factura correspondiente a la evaluación de individuos arbóreos.

CVC notifica a Acuavalle el auto de inicio del trámite de permiso de aprovechamiento forestal de la PTAP de Ginebra y envía factura para programación de visita técnica.

El día 25 de mayo se realiza la visita técnica por parte del Profesional Jairo Giraldo de la CVC DAR Centro-Sur atendiendo la solicitud de aprovechamiento forestal. En la visita se evaluaron los estados fitosanitarios, especies y medidas dasométricas de los nueve (09) individuos arbóreos a intervenir.



Ilustración 19 Visita técnica CVC DAR Centro-Sur

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA

El día 28 de febrero se realiza la elaboración de las fichas forestales correspondientes al predio de la bocatoma. Se identificaron quince (15) individuos arbóreos los cuales son necesarios para intervención forestal de erradicación.

- Plano topográfico donde se visualice los individuos arbóreos objeto de intervención forestal.
- Fichas forestales de quince (15) individuos arbóreos
- Plan de aprovechamiento forestal
- Inventario forestal
- Formato de solicitud de aprovechamiento forestal

El día 31 de marzo el consorcio Redes y PTAPs radica con el N° 352912023 ante la CVC la solicitud de aprovechamiento forestal de quince (15) individuos arbóreos. A lo cual CVC responde el día 10 de abril con radicado N° 0740-352912023 la necesidad de que la solicitud se realice por parte de la Alcaldía de Ginebra, ya que, los

predios a intervenir se encuentran como baldíos en sus certificados de tradición.

De acuerdo a la anteriormente mencionado, el consorcio remite a la alcaldía el día 20 de abril la documentación necesaria para poder realizar la solicitud de aprovechamiento forestal.

A la fecha la alcaldía de Ginebra no ha realizado el trámite ya que está esperando las decisiones sobre la ubicación de la bocatoma.

5.5 SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Se cuentan con dos sitios autorizados para la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD):

- Relleno Sanitario Regional Presidente, en el municipio de San Pedro, cuenta con una Licencia Ambiental otorgada por la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
- SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S, en el municipio de Palmira, el cual cuenta con una capacidad de recepción de 85.000 m³ para disposición final de RCD avalado por Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

Durante el mes de mayo no se realiza disposición de material sobrante..

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

CAPITULO OBRA CIVIL:	PROGRAMADO	14%
	EJECUTADO	9%

ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% proyectado	% ejecutado
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA	322,38 días	mié 14/12/22	sáb 30/12/23	14%	9%
	OBRA CIVIL	322,38 días	mié 14/12/22	sáb 30/12/23	14%	9%
	ETAPA PRECONSTRUCCIÓN	70 días	mié 14/12/22	vie 3/03/23	100%	100%
	REVISIÓN DE DISEÑOS	55 días	mié 14/12/22	mar 14/02/23	100%	100%
	ANÁLISIS SERVIDUMBRES Y PERMISOS	50 días	jue 5/01/23	vie 3/03/23	100%	100%
	PLANEACIÓN DE LAS OBRAS	35 días	lun 23/01/23	vie 3/03/23	100%	100%
1	PRELIMINARES	247,38 días	lun 6/03/23	mié 27/12/23	45%	26%
	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	30 días	lun 6/03/23	mié 12/04/23	100%	100%

	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	60 días	mié 8/03/23	jue 18/05/23	100%	15%
	SEÑALIZACIÓN	145 días	vie 7/07/23	mié 27/12/23	0%	0%
	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	30 días	jue 23/03/23	vie 28/04/23	100%	100%
2	BOCATOMA	80 días	mié 19/07/23	sáb 21/10/23	0%	0%
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	40 días	mié 19/07/23	mié 6/09/23	0%	0%
	OBRAS CIVILES	75 días	mié 26/07/23	sáb 21/10/23	0%	0%
3	LÍNEA DE ADUCCIÓN	16 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	0%	0%
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	10 días	lun 23/10/23	jue 2/11/23	0%	0%
	OBRAS CIVILES	10 días	mié 25/10/23	mar 7/11/23	0%	0%
	INSTALACIÓN TUBERÍA	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	0%	0%
4	DESARENADOR	57 días	lun 23/10/23	vie 29/12/23	0%	0%
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	25 días	lun 23/10/23	mar 21/11/23	0%	0%
	OBRAS CIVILES	48 días	vie 27/10/23	mar 26/12/23	0%	0%
	INSTALACIÓN TAPAS Y ESCALERA	3 días	mar 26/12/23	jue 28/12/23	0%	0%
	INSTALACIÓN ACCESORIOS Y TUBERÍA	4 días	mar 26/12/23	vie 29/12/23	0%	0%
	MACROMEDIDOR	35 días	jue 9/11/23	mié 20/12/23	0%	0%
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	4 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23	0%	0%
	OBRAS CIVILES	25 días	sáb 11/11/23	mar 12/12/23	0%	0%
	INSTALACIÓN TAPAS	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	0%	0%
	INSTALACIÓN MACROMEDIDOR 18"	2 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23	0%	0%
5	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	203 días	mié 3/05/23	sáb 30/12/23	0%	0%
	TUBERÍA	203 días	mié 3/05/23	sáb 30/12/23	0%	0%
	INICIO SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD PUENTE ROJO	0 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	100%	0%
	MOVIMIENTOS DE TIERRA	148 días	vie 7/07/23	sáb 30/12/23	0%	0%
	INSTALACIÓN ACCESORIOS Y TUBERÍA PEAD DN=450MM PN 10	108 días	vie 25/08/23	sáb 30/12/23	0%	0%

	ANCLAJES TUBÉRIAS	100 días	jue 31/08/23	mié 27/12/23	0%	0%
	INSTALACIÓN VALVULAS PURGAS Y VENTOSAS	70 días	jue 28/09/23	mié 20/12/23	0%	0%
	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=250MM PN 10	45 días	mié 26/07/23	lun 18/09/23	0%	0%
	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=350MM PN 10	145 días	lun 10/07/23	jue 28/12/23	0%	0%
	FILTRO GRANULAR	145 días	lun 10/07/23	jue 28/12/23	0%	0%
	VIADUCTO LA MAGDALENA	20 días	sáb 2/12/23	mié 27/12/23	0%	0%
	VIADUCTO PUENTE AMARILLO	20 días	jue 28/09/23	sáb 21/10/23	0%	0%
	VIADUCTO PUENTE ROJO	25 días	vie 27/10/23	lun 27/11/23	0%	0%
	CÁMARAS QUIEBRE PRESIÓN	35 días	jue 16/11/23	mié 27/12/23	0%	0%
	CÁMARAS PURGAS Y VENTOSAS	80 días	vie 22/09/23	mié 27/12/23	0%	0%
6	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL	27 días	vie 24/11/23	mié 27/12/23	0%	0%
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	4 días	vie 24/11/23	mié 29/11/23	0%	0%
	OBRAS CIVILES	25 días	lun 27/11/23	mié 27/12/23	0%	0%
7	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA	141,88 días	lun 5/06/23	mar 21/11/23	0%	0%
	INTERVENCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO GINEBRA	90 días	lun 5/06/23	mié 20/09/23	0%	0%
	MONTAJE ELÉCTRICO PTAP GINEBRA	70 días	jue 29/06/23	mié 20/09/23	0%	0%
	OFICINA OPERADOR	60 días	mar 12/09/23	mar 21/11/23	0%	0%
8	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ	115 días	jue 29/06/23	mar 14/11/23	0%	0%
	INTERVENCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO GUACARÍ	100 días	jue 29/06/23	mié 25/10/23	0%	0%
	MONTAJE ELÉCTRICO PTAP GUACARÍ	60 días	lun 24/07/23	lun 2/10/23	0%	0%
	INTERVENCIÓN SEDIMENTADOR GUACARÍ	15 días	mié 25/10/23	mar 14/11/23	0%	0%
9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA	264,38 días	jue 9/02/23	mié 20/12/23	34%	9%
	TRÁMITE PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL	70 días	vie 3/03/23	vie 26/05/23	100%	0%
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	40 días	jue 9/02/23	mar 20/06/23	60%	60%
	OBRAS CIVILES	150 días	mar 20/06/23	vie 15/12/23	0%	0%

	INSTALACIÓN TUBERÍA HD DN=250MM	20 días	lun 27/11/23	mié 20/12/23	0%	0%
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARÍ	134 días	lun 10/07/23	jue 14/12/23	0%	0%
	LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	90 días	lun 10/07/23	lun 23/10/23	0%	0%
	OBRAS CIVILES	90 días	lun 14/08/23	mar 28/11/23	0%	0%
	INSTALACIÓN TUBERÍA HD DN=350MM	14 días	mar 28/11/23	jue 14/12/23	0%	0%

CRONOGRAMA DE SUMINISTROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	SUB-TOTAL	MAYO					
						2-may	9-may	16-may	23-may	30-may	6-jun
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23							
	SUMINISTROS	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23							
1	LÍNEA DE ADUCCIÓN	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23							
	SUMINISTRO TUBERÍAS PEAD	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 5.403.000,00	\$ 5.403.000,00					
2	DESARENADOR	80 días	jue 17/08/23	jun 20/11/23							
	SUMINISTRO TUBERÍAS PEAD	80 días	jue 17/08/23	jun 20/11/23	\$ 82.120.590,00						
	ACCESORIOS	80 días	jue 17/08/23	jun 20/11/23	\$ 129.200.000,00						
	VÁLVULAS	80 días	jue 17/08/23	jun 20/11/23	\$ 68.720.000,00						
3	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23							
	SUMINISTRO TUBERÍAS PEAD	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 9.153.126.950,00	\$ 1.830.625.390,00	\$ 1.830.625.390,00	\$ 1.830.625.390,00	\$ 1.830.625.390,00	\$ 1.830.625.390,00	
	VÁLVULAS VENTOSAS Y PURGAS	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 146.141.813,00	\$ 4.405.745,83	\$ 5.372.860,77	\$ 5.372.860,77	\$ 4.405.745,83	\$ 5.372.860,77	\$ 5.372.860,77
	VÁLVULAS MARIPOSA	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 134.829.136,00	\$ 4.064.701,89	\$ 4.956.953,53	\$ 4.956.953,53	\$ 4.064.701,89	\$ 4.956.953,53	\$ 4.956.953,53
4	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23							
	LÁMINA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 2.235.000,00	\$ 67.378,68	\$ 82.169,12	\$ 82.169,12	\$ 67.378,68	\$ 82.169,12	\$ 82.169,12
	SUMINISTRO TUBERÍA PEAD	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 43.350.000,00	\$ 1.306.875,00	\$ 1.593.750,00	\$ 1.593.750,00	\$ 1.306.875,00	\$ 1.593.750,00	\$ 1.593.750,00
5	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23							
	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 251.100.000,00	\$ 7.569.926,47	\$ 9.231.617,65	\$ 9.231.617,65	\$ 7.569.926,47	\$ 9.231.617,65	\$ 9.231.617,65
	CANAleta FIBRA DE VIDRIO	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 577.500.000,00	\$ 17.409.926,47	\$ 21.231.617,65	\$ 21.231.617,65	\$ 17.409.926,47	\$ 21.231.617,65	\$ 21.231.617,65
	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 363.000.000,00	\$ 10.943.382,35	\$ 13.345.588,24	\$ 13.345.588,24	\$ 10.943.382,35	\$ 13.345.588,24	\$ 13.345.588,24
6	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23							
	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 685.100.000,00	\$ 20.653.750,00	\$ 25.187.500,00	\$ 25.187.500,00	\$ 20.653.750,00	\$ 25.187.500,00	\$ 25.187.500,00
	CANAleta FIBRA DE VIDRIO	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 997.500.000,00	\$ 30.071.691,18	\$ 36.672.794,12	\$ 36.672.794,12	\$ 30.071.691,18	\$ 36.672.794,12	\$ 36.672.794,12
	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 825.000.000,00	\$ 24.871.323,53	\$ 30.330.882,35	\$ 30.330.882,35	\$ 24.871.323,53	\$ 30.330.882,35	\$ 30.330.882,35
7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23							
	TUBERÍAS Y ACCESORIOS	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 166.713.316,00	\$ 5.025.916,14	\$ 6.129.166,03	\$ 6.129.166,03	\$ 5.025.916,14	\$ 6.129.166,03	\$ 6.129.166,03
	VÁLVULA MARIPOSA	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 154.166.128,00	\$ 4.647.655,33	\$ 5.667.872,35	\$ 5.667.872,35	\$ 4.647.655,33	\$ 5.667.872,35	\$ 5.667.872,35
8	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARÍ	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23							
	TUBERÍAS Y ACCESORIOS	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 294.097.473,00	\$ 8.866.173,82	\$ 10.812.407,10	\$ 10.812.407,10	\$ 8.866.173,82	\$ 10.812.407,10	\$ 10.812.407,10
	VÁLVULA MARIPOSA	170 días	mar 27/05/23	jun 20/11/23	\$ 142.971.372,00	\$ 4.310.166,36	\$ 5.256.300,44	\$ 5.256.300,44	\$ 4.310.166,36	\$ 5.256.300,44	\$ 5.256.300,44
	TOTAL SUMINISTROS				\$ 14.222.274.778,00	\$ 1.980.243.003,05	\$ 2.006.496.869,35	\$ 2.006.496.869,35	\$ 1.974.840.003,05	\$ 2.006.496.869,35	\$ 175.871.479,35
	PROGRAMADO									\$ 9.974.573.614,15	70,13%
	EJECUTADO									\$ 9.158.529.950,00	64,40%

CAPITULO SUMINISTROS: **PROGRAMADO** **70.13%**
EJECUTADO **64.40%**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el periodo continúan actividades de revisión documental, rediseños, alistamiento de áreas dentro de las PTAPS.
- La entidad contratante continua con las actividades interinstitucionales y de trabajo social, para poder reanudar las actividades de bocatomas y líneas de aducción y conducción.
- Continúan en trámite los permisos necesarios ante la autoridad ambiental.
- Durante el presente periodo no se han presentado incidentes con el personal que la obra en obra.
- En este mes el contratista no ha podido desarrollar en su totalidad las actividades presentadas en el cronograma de obra, debido a los diferentes inconvenientes que se ha presentado en la obra, sociales y documentales.

Atentamente,



PAOLA TATIANA ROJAS CRUZ

RESIDENTE DE OBRA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA		Código: FO-PDA.2.1-6
			Versión: 1
			Fecha de Vigencia: 26/09/2013
			Página: 1 de 3

ACTA No. 24

Fecha:	MAYO 05/23	Hora inicio: 10:00	Hora fin: 12:00
Contrato N°.	2000.13.05.003 - 2022		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN		
Localización:	GINEBRA - GUSCARÍ		
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ		
Supervisor:	ING MIGUEL ZULAGA.		

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA.	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA.
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El ING. MOISES CEPEDA y LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO, HACEN RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA COMUNIDAD EL PASADO 03 DE MAYO 2023 EN EL SECTOR LA ESMERALDA DEL PROYECTO.
LOS GRUPOS INDÍGENAS CONTINUAN SU OPPOSICIÓN AL PROYECTO Y SOLICITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA.
VALLECAUCANA DE AGUAS YA HA RADICADO OFICIO A LA DIRECCIÓN DE CONSULTAS PREVIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

SOLICITANDO QUE INDIQUE SI EN EL ÁREA DEL PROYECTO SE UBICAN COMUNIDADES RECONOCIDAS POR EL MINISTERIO Y SI POR LAS CARACTERÍSTICAS Y OBJETO DE ESTE CONTRATO PROCEDE O NO DEFINITIVAMENTE LA CONSULTA PREVIA.

SE INSISTE POR LA COMUNIDAD EN NO CONSTRUIR LA NUEVA BOCATOMA, OVIANDO LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS VÁLIDOS QUE SE LES PRESENTAN TAMPO POR VALLECAUCANA, AGUAVALLE, LVC, ALCALDÍAS. EL MINISTERIO DEL INTERIOR NO HIZO PRONUNCIAMIENTO DE FONDO EN LA MENCIONADA REUNIÓN. Y SE SOLICITABA AL MINISTERIO PÚBLICO QUE PARA PRÓXIMAS REUNIONES SE HAGA RETIRO DE CANDIDATOS A ALCALDÍAS O CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR.

LA COMUNIDAD CONTINUÓ SU OPOSICIÓN A LA INTERVENCIÓN DE LAS PLACAS HUELLAS Y PAVIMENTOS, MAS AL NO PERMITIR EL INGRESO AL AREA DE LOS ENCARGADOS DEL PROYECTO, NO HA SIDO POSIBLE ESTUDIAR Y PLANTEAR OTRAS ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y BOCATOMA. SIN EMBARGO PARA VALLECAUCANA ES IMPORTANTE RECALCAR QUE LA ESCOGENCIA DEL SITIO DE CAPTACIÓN OBEDECIÓ A TODAS LAS CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS, HIDRÁULICAS, HIDROLÓGICAS, Y TÉCNICAS. QUE DIÓ COMO RESULTADO EL DISEÑO EN EL LUGAR PROYECTADO, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DEL LIQUIDO QUE SE DEBE PROVEER A LAS CABECERAS DE GINEBRA Y GUALARI. POR TANTO ESTE PUNTO ES NO NEGOCIABLE.

EL PRÓXIMO MARTES 04 DE MAYO EN REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL INTERNA Y EL 17 DE MAYO EN REUNIÓN CON LÍDERES DE LA COMUNIDAD SE INTENTARÁ SUPERAR LA SITUACIÓN.

LA SUPERVISIÓN DA INSTRUCCIONES DE CONTINUAR ACTIVIDADES SOLO AL INTERIOR DE LAS PTAPS, Y POR LO TANTO RECOGER Y ALMACENAR LA TUBERÍA QUE ESTA EN VÍA PÚBLICA, INCLUYENDO LA QUE YA ESTABA TERMOFUSIONADA, HACER LIENO DE LAS EXCAVACIONES QUE SE HABÍAN REALIZADO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 14".

PARA LA TUBERÍA EN CAMINO A LA OBRA, SE RECOMIEN-

DA AL CONTRATISTA BUSCAR BODEGAJE FUERA DEL ÁREA DE LA OBRA, OJALA CON EL PERMISO DE ACUAVALLE DENTRO DE SUS PTAPS Ó EN EL CAMPAMENTO DE ACUAVALLE BUGA.

EL CONTRATISTA VALORARÁ TODAS ESTAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y GUARDO DEL MATERIAL.

ACUAVALLE A TRAVÉS DE LLAMADA TELEFÓNICA CONFIRMA QUE ENTRE LUNES Y MARTES PRÓXIMO HARÁ ENTREGA DE LOS DISEÑOS DE NUEVAS OBRAS EN PTAP GUACARÍ. PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN EJECUTAR EN LA PTAP GINEBRA (IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FLOCULADORES, INSTALACIÓN DEFLECTORES, ETC) EL CONTRATISTA COORDINARÁ CON LOS OPERADORES Y DIRECTORES TÉCNICOS DE LA PLANTA LA FORMA Y TIEMPO EN QUE SE PUEDEN REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES.

CONTINÚA PENDIENTE DE SOLUCIÓN EL TEMA A CARGO DE ACUAVALLE EN CUANTO A LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AL PREDIO DE LA FAMILIA BLUM, QUE PERMITA A SU VEZ PARA ESTE PROYECTO INSTALAR LA RED DE CONDUCCIÓN A LA PTAP. GINEBRA. PARA ESTE PUNTO LA SUPERVISIÓN DE VALLECAUCANA HA ACORDADO MESA TÉCNICA CON LA PROPIETARIA DEL PREDIO EN FECHA POR DEFINIR EN CONJUNTO CON ACUAVALLE.

CONTINÚAN PENDIENTES LAS RESPUESTAS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL (V.C. ACERCA DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA LA PTAP GINEBRA Y ÁREA DE CAPTACIÓN. LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE VALLECAUCANA SOLICITA GENERAR FACTURACIÓN CON CARGO AL CONTRATO LO MAS PRONTO POSIBLE.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6
		Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 26/09/2013
		Página: 3 de 3

COMPROMISOS			
Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	DISEÑOS PTAP GUACARÍ	ACUAVALLE	MAYO 09/23
2	RECOGIDA TUBERÍA	CONTRATISTA	PROX. SEMANA
3	REUNIÓN SERVIDUMBRE PTAP GINEBRA		POR DEFINIR
4	OBRAS DENTRO PTAPS	CTTISTA - ACUAVALLE	PROX. SEMANA
5			

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha:	Hora:	Lugar:

FIRMA ACTA			
SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA			
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:			
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:	Entidad:	Entidad:	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:	Entidad:	Entidad:	

 PAP-PDA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI				Código: FO-ADM.4.1-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 19/11/2020	
FECHA: DD MM AAAA 05 05 2023		HORA INICIAL: 10:00		HORA FINAL: 12:00		LUGAR: VALLECAUCANA DE AGUAS			
OBJETIVO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA									
ASISTENTES									
Nº	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma				
1	Lina Marcela Bumbac L.	Contratista	3006204681	consorcioarodesyptps@gmail.com					
2	Rosa Mónica C. Quintero	Contratista	30044740374	mibac@coningenieria.com.co					
3	Lina Contreras	Contratista	3213553000	linat@coningenieria.com.co					
4	Angela María Osorio O.	Vallecaucana	3162413861	amoc@eva.gov.co					
5	Nahly Alejandra Londoño	Interventoría	3206569048	nahlay@gmail.com					
6	Danió Enrique Florez Trujillo	Contratista	301625 8199	consorcioarodesyptps@gmail.com					
7	Alejandro Estrada	Interventoría	3155912130	alestrad@vallecaucana.gov.co					
8	Aldo Gutierrez Franco	Contratista	317643575	aldofr@eva.gov.co					
9	Julián Andrade H.	Interventoría	3507682311	consorciointerguacari@gmail.com					
10	Carlos Andrés Uyva	Contratista	3173748174						
11	Miguel A. Jarama	Vallecaucana	3167191077	miguel@eva.gov.co					
12	HACE PRESENCIA EL ING. MOJES								
13	CÉPEDA, GERENTE VALLECAUCANA DE AGUAS								
14									
15									

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-PDA.2.1-6
			Versión: 1
	ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA		Fecha de Vigencia: 26/09/2013
			Página: 1 de 3

ACTA No. 25

Fecha:	MAYO 12 / 23	Hora inicio:	10:00	Hora fin:	12:00
Contrato N°.	2000.13.05.003 - 2022				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN.				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y TAPS VALE				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA.				

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA.	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
SE HACE REPASO DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON MIRAS A SOLUCIONAR EL BLOQUEO Y OPOSICIÓN DEL PROYECTO, A LA COMUNIDAD. SE INFORMA LA REALIZACIÓN EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 17 DE MAYO A LAS 9:00 A.M. EN EL SITIO CHILCO. CON LA ASISTENCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD, INCLUYENDO MIN-INTERIOR Y MINISTERIO PÚBLICO CON EL OBJETIVO DE SUPERAR LA MENCIONADA OPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD, SOCIALIZAR NUEVAMENTE EL PROYECTO Y LLEGAR A ACUERDOS

QUE PERMITAN LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO EN LAS VÍAS PÚBLICAS.

LA RADICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AL MINISTERIO DEL INTERIOR, SE HIZO EL DÍA DE AYER POR PARTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS, SOLICITANDO QUE LA DIRECCIÓN DE CONSULTAS PREVIAS DEFINA LA PERTINENCIA O NO DEL PROCESO PARA ESTE PROYECTO. DE MANERA DEFINITIVA. PARA LA REUNIÓN DEL 17 DE MAYO/23, SE SOLICITA QUE LAS ALCALDÍAS CONVOQUEN A LAS JAC. DE LAS ZONAS URBANAS. LAS VEEDURÍAS NO SE HAN CONFORMADO DADO QUE LA COMUNIDAD NO QUIERE PARTICIPAR PARA EVITAR CONFLICTOS CON SUS VECINOS OPOSITORES AL PROYECTO. EL COMPONENTE SOCIAL PROPONE UN SONDEO DE OPINIÓN, PARA VERIFICAR QUIÉNES DARÍAN SU APOYO A CONFORMAR LAS VEEDURÍAS. SE PRESENTA IGUALMENTE VOLANTE PARA INVITAR A LA COMUNIDAD A REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN CARTOGRAFÍA SOCIAL (RECONOCIMIENTO TERRITORIO Y MAPEO) Y NO INVISIBLEZAR EL PROYECTO ENTRE LA COMUNIDAD.

LA TUBERÍA PEAD HA SIDO RECOGIDA POR EL CONTRATISTA; EN LA ESMERALDA Y EN LA PTAP DE GUACARÍ LAS NUEVAS ENTREGAS DEL PROVEEDOR, CON LA VIGILANCIA CORRESPONDIENTE. CONTINUAN PENDIENTE LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN A DISEÑOS PTAP GUACARÍ QUE DEBE ENTREGAR ACUAVALLE Y PODER VIABILIZAR OBRAS DENTRO DE ESA PLANTA.

EN LA PTAP GINEBRA EL CONTRATISTA CONTINÚA REALIZANDO CHEQUEOS HIDRÁULICOS Y LA GENERACIÓN DEL PLANO, PARA QUE A SU VEZ ACUAVALLE INDIQUE LAS ACTIVIDADES Y ACCESORIOS NECESARIOS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. PARA EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LA PTAP GINEBRA YA SE REALIZÓ PAGO DE FACTURA A C.V.C., PENDIENTE LA CONFIRMACIÓN DE FECHA DE VISITA.

EL BALANCE DE OBRA ESTÁ EN PREPARACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE ESPERA SU PRESENTACIÓN LA PRÓXIMA SEMANA.

ANTE LAS POSIBLES OPCIONES DE MÉTODO CONSTRUCTIVO

PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ADUCCIÓN 18" QUE EVITEN EN LO POSIBLE DAÑOS EN EL PAVIMENTO O LAS PLACAS HUELLAS QUE ES UN PUNTO DONDE LA COMUNIDAD HA MOSTRADO SU RECHAZO A PERMITIR INTERVENIR ESTOS PAVIMENTOS POR SER RECIENTES Y ESTAR AMPORADOS AUN POR UNA GARANTÍA; LA ASESORÍA LEGAL DEL CONTRATISTA ESTÁ EVALUANDO LOS ALCANCES QUE PUEDE TENER ESA POSIBLE INTERVENCIÓN.; Y PODERLA REALIZAR DADO EL CASO Y QUE NO HAYA OTRAS OPCIONES PARA EL TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS TUBERÍAS.

LA INTERVENTORIA SUGIERE RETOMAR EL TEMA DEL ESTUDIO DE SOCADACION PARA LA BOCATOMA, SOLICITADO EN EL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, Y EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE QUE VALLECAUCANA DE AGUAS LO PUEDA CONSTRUIR COMO UN ESTUDIO DE MITIGACION DE RIESGO ANEXO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ACTUAL DE BOCATOMA. (LOMO SE HABÍA TRATADO EN UN COMITÉ ANTERIOR)

CONTINÚA PENDIENTE LA MESA TÉCNICA A REALIZAR CON ACUAVALLE, DISEÑADOR, VALLECAUCANA, CONTRATISTA E INTERVENTORIA IGUNMENTE SE PROGRAMARA REUNION CON ACUAVALLE, REPRESENTANTES DE LA FAMILIA BLUM Y VALLECAUCANA PARA TRATAR EL TEMA DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA PENDIENTE DE UN ANTERIOR PERMISO DE SERVIDUMBRE PARA LAS TUBERIAS QUE VAN HACIA LA PTDP GINEORA DE ACUAVALLE, Y QUE AHORA NO HA PERMITIDO INSTALAR TUBERÍA DE CONDUCCIÓN HACIA ESA PLANTA EN ESTE PROYECTO.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6
		Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 26/09/2013
		Página: 3 de 3

COMPROMISOS			
Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	REUNIONES CAPACITACIÓN - SOLER	CONTRATISTA	PROX. SEMANA
2	CHEQUEOS HIDRÁULICOS - PTAP. GINEBRA	CONTRATISTA	PROX. SEMANA
3	BALANCE OBRA	CONTRATISTA	PROX. SEMANA
4	REUNION SERVIDUMBRE PTAP GINEBRA	VALLECAUCANA	POR DEFINIR
5	DISEÑOS PTAP EVACUARI	ACUAVALLE	PROX. SEMANA

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha: MAYO 19 /23	Hora: 10:00	Lugar: VALLECAUCANA DE AGUAS

FIRMA ACTA			
SE ANEXA LISTADO ASISTENCIA			
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:			
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:	Entidad:	Entidad:	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:	Entidad:	Entidad:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6
		Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 28/09/2013
		Página: 1 de 3

ACTA No. 26

Fecha:	MAYO 19/23	Hora inicio:	10:00	Hora fin:	12:00
Contrato N°.	2000.13.05.003-2022				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN				
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ				
Contratista:	CONSORCIO REDES Y TAPS VALLE				
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ				
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA				

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
INICIA LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO INFORMANDO LO BUELDADO EN LA REUNIÓN DEL PASADO 17 DE MAYO/23, ENTRE LA INSTITUCIONALIDAD (ALCALDÍAS, CVC VALLECAUCANA DE AGUAS, ACUVALLE, MININTERIOR, MINISTERIO PÚBLICO) Y LA COMUNIDAD. INDICA QUE LA POSICIÓN DE LA COMUNIDAD ES LA MISMA, EN CUANTO A LA NEGATIVA A ACEPTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA BOCATOMA PROPUESTA, LAS LÍNEAS DE TUBERÍAS Y LAS OBRAS AGUAS ARRIBA DEL CORREGIMIENTO RENTE ROJO

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD.

1

MANIFESTÓ LA COMUNIDAD YA CONOCER EL PROYECTO SUFICIENTEMENTE. PARA ELLOS LA SOLUCIÓN PARA POR MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE POTABILIZACIÓN YA EXISTENTE SIN CONSTRUIR UNA NUEVA. EN EL USO DE LA PALABRA EN LA REUNIÓN, EL MININTERIOR SOLICITÓ RESPETAR LA INSTITUCIONALIDAD, MAS NO SE COMPROMETIÓ EN LA DEFENSA DEL PROYECTO, A PESAR DE SER UN PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LOS CASOS URBANOS DE GINEBRA Y GUDICARI. APOYARÁ SU PRONUNCIAMIENTO DE FONDO UNA VEZ RESPONDA POR ESCRITO A LA SOLICITUD REALIZADA POR VALLECAUCANA DE AGUAS ACERCA DE LA PERTINENCIA O NO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA.

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE MAYO / 23, DE MANERA VIRTUAL, LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS TENDRÁN REUNIÓN PARA EVALUAR LOS PASOS A SEGUIR PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO, A PARTIR DE UNA REFORMULACIÓN AL MISMO.


LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD FUERON:

- VALLECAUCANA EVALUARÁ NO CONSTRUIR LA BOCANOMA PROYECTADA
- CONVOCAR UNA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL
- CONFORMAR VEEDURIAS
- EVALUAR LAS PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD

EL ING. SUPERVISOR AL CONTRATO MANIFIESTA ADEMÁS QUE SE NECESITARÍA UN APOYO AL PROYECTO MUCHO MAS FUERTE AL PROYECTO DE PARTE DE LAS INSTITUCIONES, ALCALDÍAS MUNICIPALES, ETC., PARA SUPERAR UN TEMA QUE PARECIERO TENER ADEMÁS INTERESES COMO DE MINERÍA, USOS ILEGALES DEL ACUÍFERO, Y ACTIVIDADES NO CONTROLADAS QUE NO ESTAN INTERESADOS EN QUE EN EL ÁREA, EL ESTADO EJECUTE ACTIVIDADES.

PARA TRATAR DE EVALUAR ALTERNATIVAS, SOLICITA HACER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS CAPTACIONES ACTUALES Y SUS CONDUCCIONES HACIA LAS PTAPS, Y VERIFICAR LAS SOLUCIONES TÉCNICAS POSIBLES PARA EL CAMBIO DE SITIO DE BOCANOMA.

LA ENTIDAD TAMBIÉN HA ADQUIRIDO EL COMPROMISO CON LA COMUNIDAD, NO REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS PLACAS HUELLAS SECTOR PUENTE ROJO, Y SOLICITA LA SUPERVISIÓN POR TENDIO Y EN CUANTO SEA POSIBLE, EVALUAR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 26/09/2013 Página: 2 de 3
---	---	---

UN TRAZADO ALTERNATIVO A LA TUBERÍA DE ADUCCIÓN EN ESTE SECTOR (SI FUERA ADECUADO).

LA SUPERVISIÓN CONSULTARÁ A LA CONSULTORÍA DE DISEÑO LOS SUPORTES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADA EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA APORTAR EN LA RESPUESTA A LOS ENTES DE CONTROL, IGUALMENTE EN REUNIÓN INTERNA DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES MAYO 24/23 EVALUARÁ LOS PASES ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS A SEGUIR CON LOS ACTUALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA, INCLUYENDO LA OPCIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS MISMOS HASTA QUE SE SUPEREN TODOS ESTOS INCONVENIENTES, PROVOCADOS POR ACTORES DIVERSOS AL PROYECTO.

PENDIENTE LA MESA DE TRABAJO PARA SUSANAR LA SERVIDUMBRE CON LA FAMILIA BLUM (TUBERÍA CONDUCCIÓN PTAP BINDECA) Y RESPUESTA DEL DISEÑADOR A LAS CONSULTAS PLANTeadas.

EL CONTRATISTA INDICA QUE TODA LA TUBERÍA PLAD DE 10", 14" Y 18" YA HA SIDO COMPRADA Y PRODUCIDA POR EL PROVEEDOR Y SE MANEJARA ATENDIENDO AL MANUAL QUE LA INTERCONECTORA A LAS INTERCONEXIONES Y ACCIONES NECESARIAS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO, CON TRABAJOS AL INTERIOR DE LAS TIAPAS.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC-MECI

**ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA**

Código: FO-PDA.2.1-6

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
26/09/2013

Página: 3 de 3

COMPROMISOS

N°.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	REUNION INTERINSTITUCIONAL	VALLECAUCANA	24 MAYO/23
2	COORDINAR VISITA A CAPTACIONES AGUALES V/CALLANA	VALLECAUCANA	26 MAYO/23
3	RESPUESTA CONSULTOR	VALLECAUCANA	PROX SEMANA
4			
5			

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 26 MAYO/23 Hora: 9:00 Lugar: CAPTACIONES FUENTE ROJO

FIRMA ACTA

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG - MFCI		Código FO-TH 1.2.2 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2015	
VALLECAUCA DE AGROPECUARIA		VALLECAUCA		Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2015	
FECHA:	19	05	2023	HORA INICIAL: 10:00	HORA FINAL: 12:00
	DD	MM	AAAA		

OBJETIVO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

LUGAR: VALLECAUCA

ASISTENTES					
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Alexandro Espinoza R	INTERVENCIÓN	3155912130	alexander.e@hotmail.com	
2	Juan Buitrago Benavides	INTERVENCIÓN	3188788266	juanbuitrago@gmail.com	
3	Lina Marcela Buitrago	INTERVENCIÓN	3113553800	linamarcela.buitrago@gmail.com	
4	Angela María Osorio	Vallecauca	3162413861	angelamaria.osorio@gmail.com	
5	Nelson Roldán Lindero	INTERVENCIÓN	3106799866	nelsonroldan@gmail.com	
6	Lina Marcela Buitrago L	INTERVENCIÓN	3006204651	linamarcela.buitrago@gmail.com	
7	Dora GARCIA MORA TROYILLO	INTERVENCIÓN	3016258199	doragarcia@gmail.com	
8	Wigberto E. Infante H.	INTERVENCIÓN	3167190476	wigberto.infante@gmail.com	
9	JULIAN ANDRADE H.	INTERVENCIÓN	3507652311	julian.andrade@gmail.com	
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ACTA No. 27.

Fecha:	26 Mayo /23	Hora inicio: 10:00	Hora fin: 12:00
Contrato N°.	2000.13.05.003-2022		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN SISTEMA CAPTACIÓN - CONDUCCIÓN		
Localización:	GINEBRA - GUACARÍ		
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS		
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARÍ		
Supervisor:	ING. MIGUEL ZULUAGA		

PARTICIPANTES		
N°.	NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
1	SE AÑEJA LISTADO DE ASISTENCIA	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
SE DA INICIO AL COMITÉ DE OBRA, ABORDANDO EL COMPONENTE SOCIAL. SE INFORMA QUE AUNQUE SE HA CONVOCADO A LA COMUNIDAD A REUNIONES INFORMATIVAS Y CON EL FIN DE ELABORAR LA CARTOGRAFÍA SOCIAL DEL PROYECTO, NO HA HABIDO RESPUESTA AUN A ESTAS ÚLTIMAS INVITACIONES. SE SUGIERE PARA DESBLOQUEAR EL TEMA, NUEVAMENTE REALIZAR INVITACIONES POR VOLANTES INFORMATIVOS A LAS COMUNIDADES, JAC Y COMUNIDAD EN GENERAL DE

LOS CASOS URBANOS PARA QUE SE ADQUIERAN DE LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS A REALIZAR Y SUS BENEFICIOS.

EN LA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ESTA SEMANA (CVC, ACUAVALLE, VALLECAUCANA DE AGUAS, REGIONAL DE MININTERIOR), VALLECAUCANA HA DEJADO NUEVAMENTE CLARO QUE EL DISEÑO DEL PROYECTO Y SU CONTRATACIÓN DE OBRA SURTIÓ TODO LO QUE SE MANDA A ACTUAR PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS, Y A SU PARECER SOLO UN JUEZ PODRÍA CAMBIAR LO PLANTEADO. LA OPCIÓN ESCOGIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUA PARA GINEBRA Y GUACARÍ OBEDECIÓ AL ANÁLISIS DE TODAS LAS VARIABLES DE CALIDAD Y CANTIDAD. VALLECAUCANA DE AGUAS SOLICITÓ UN TIEMPO APROXIMADO DE 2 SEMANAS PARA INTERACTUAR DE NUEVO CON LAS COMUNIDADES Y PRESENTAR UNA SOLUCIÓN.

LA CVC REALIZÓ EL DÍA DE AYER VISITA A LA PTAP. GINEBRA, PARA VIABILIZAR EL PERMISO DE PODA Y TALADO DE LOS INDIVIDUOS IDENTIFICADOS EN EL P.M.A. DE ESTA PLANTA. SE ESPERA QUE LA PRÓXIMA SEMANA SE TENGA RESOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN.

ACUAVALLE HA HECHO ENTREGA DE LOS PLANOS DE LAS INTERVENCIÓNES SUGERIDAS EN LA PTAP. GUACARÍ, PENDIENTE LAS MEMORIAS DE CANTIDADES Y SU VALORACIÓN.

EL CONTRATISTA HA CONTINUADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA DENTRO DE LAS PTAPS, PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LAS PTAPS, COMPONENTE SOCIAL, CHEQUEOS HIDRÁULICOS, DESPIECE DE FORMALETAS PARA CONSTRUCCIÓN TANQUES.

LA PRÓXIMA SEMANA PRESENTARÁ PLANO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GINEBRA CORREGIDO CON SU REVISIÓN HIDRÁULICA, IGUALMENTE INFORMACIÓN AJUSTADA DE LOS ÍTEMES NO PREVISTOS PARA ESTUDIO Y REVISIÓN.

LA SUPERVISIÓN DARÁ RESPUESTA AL TRÁMITE DEL ACTA DE CERO No 1, PRESENTADA POR EL CONTRATISTA,



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC-MECI

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

Código: FO-PDA.2.1-6

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
26/09/2013

Página: 2 de 3

AL IGUAL QUE AL PROCEDIMIENTO A IMPLEMENTAR PARA
DESCLOSAR EL VALOR DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO
PARA CADA MUNICIPIO, PARA EFECTOS TRIBUTARIOS.
PARA DAR RESPUESTA AL OFICIO DE ACLARACIÓN DE
MININTERIOR ACERCA DEL PROCEDIMIENTO PARA CONCEPTUAR LA
PERTINENCIA O NO DE LA CONSULTA PREVIA Y LA INFORMACIÓN
QUE SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN SOLICITO EL APOYO DE
TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, SOBRETODO CON
LA COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL (
CONSTRUCCIÓN MATRIZ IMPACTO AMBIENTAL, EVALUACION Y
MITIGACIÓN DE ACTIVIDADES IMPACTANTES)

COMPROMISOS



Nº.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	VOLANTES INVITACIÓN CARTOGRAFIA SOCIAL - SOCIALES -		PROX. SEMANA
2	SEGUIMIENTO RESOLUCION CVC.	COMP. AMBIENTAL -	PROX. SEMANA
3	MEMORIAS GUACARI	ACUAVALLU	PROX. SEMANA
4	PLANO E INF. HIDRULICA GINEBRA	CONTRATISTA	PROX. SEMANA
5	ITEMS NO PREVISTOS	CONTRATISTA	PROX. SEMANA
6. DESGLOSE INVERSION POR MPIO. VALLECAUCANA			PROX. SEMANA

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: JUNIO 02/23 Hora: 10:00 Lugar: CONINGENIERIA

FIRMA ACTA

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA			
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:			
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:	Entidad:	Entidad:	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Entidad:	Entidad:	Entidad:	

 PAP - PDA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-TH.1.2-2 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 12/05/2015	
FECHA: 26 DD 05 MM 2023 AAAA		HORA INICIAL: 10:00		HORA FINAL: 12:00	
LUGAR: CONSORCIO REDES Y PTAOS - CONINGENIERIA					
OBJETIVO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA					
ASISTENTES					
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Alejandro Estrada R.	INTERVENTORA	3155912130	alestrada@redesypaos.com	
2	Julia Norberto	ST INTERVENTORA	3213553800	montrab@redesypaos.com	
3	Lina Marcela Buitrago L.	Contratista	3006204651	consorcio redes y ptaos@gmail.com	
4	Neider Abadia	Interventoria	3206569048	nelabadia@gmail.com	
5	Mfa Fernandez y Martinez	Contratista	3162534954	Redes y Ptaos: Pap@Coningenia.com	
6	JULIAN ANDRADE H.	INTERVENTORIA	3507682311	consorcio redes y ptaos@gmail.com	
7	Dario Enrique Florez Trujillo	Contratista	3016258199	consorcio redes y ptaos@gmail.com	
8	Angela Maria Osorio O.	Vallecaucana de Aguas	3162413861	amo@eva.gov.co	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 1 de 7
---	---	--

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO No. 004

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER GUACARI

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO REDES PTAPS VALLE

NOMBRE PROFESIONAL SST INTERVENTORIA:
JULIANA MARULANDA

SANTIAGO DE CALI

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FO-PDA.2.1-6
	SGC-MECI	Versión: 1
	INFORME DE SEGUIMIENTO AL	Fecha de Vigencia:
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD	25/02/2019
	EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Página: 2 de 7

JUNIO 06 DE 2023

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría deberá realizar una descripción de cada uno de los ítems, así como reportar todo hallazgo que considere pertinente el profesional de SST de la interventoría. Anexar documentación y/o evidencia fotográfica para dar soporte al hallazgo.

1. AFILIACIÓN A LOS TRABAJADORES AL SGRL

Guía 1. Mencionar al personal que se encuentre vinculado y aportar evidencia de la vinculación. En este ítem reportar las novedades del mes en Seguridad Social y toda información que como interventoría considere pertinente.

Nombre	Cargo	Cédula No.
ALEJANDRO ESTRADA	Director de obra	16.680.829
JESUS IVAN BASTIDAS	Residente de obra	16.267.590
ANDRES FLECHAS	Topógrafo	80.724.554
JULIAN ANDRADE H.	Apoyo Interventoría	94.456.752
JULIANA MARULANDA	Profesional SST	1.107.071.993
NEISLER ABADIA	Trabajadora social	66.658.922
TATIANA ROJAS CRUZ	Residente de obra	38.878.679

2. INFORMACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Guía 2. Reportar indicadores de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales del mes, así como la evidencia de la investigación y plan de acción dado el caso. Continuar haciendo seguimiento a aquellos casos que no hayan tenido cierre. De igual forma reportar toda información que como interventoría considere pertinente.

En el mes de mayo no se presentaron incidentes, accidentes o enfermedades profesionales,
Se reporta una incapacidad médica a causa de enfermedad común por 3 días del 19 al 21 de
Mayo de 2023, para el colaborador Ramiro Bedoya, dejando el 0.65% de ausentismo en el
Mes.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 3 de 7
---	---	--

3. PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Guía 3. Describir las actividades del plan de trabajo ejecutadas en el mes de acuerdo al cronograma, así como el porcentaje de avance del mismo. De igual forma reportar toda información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: De acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista, en el mes de mayo
Se realizan charlas de seguridad, Políticas, Reglamento de higiene, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación de residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro.
Se realiza las inspecciones de elementos de protección personal y maquinaria.

4. POLITICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST

Guía 4. Aportar evidencia de la socialización y/o divulgación de la política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo al personal, así como los indicadores de cumplimiento de los mismos. De igual forma reportar toda información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: Se realiza divulgación de las políticas SST, no alcohol, drogas y fumadores del
Consortio REDES Y PTAS VALLE, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación
De residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro se adjunta evidencia fotográfica.

5. PLAN DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Guía 5. Evidenciar si el contratista cuenta con la implementación del plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, con los aspectos considerados en la normatividad colombiana vigente. Incluir: Brigada de emergencias, señalización y demarcación de zonas, elementos tales como: Camillas, inmovilizador de cuello, extintores, botiquín, kit de derrames y todos aquellos componentes que la interventoría considere pertinente.

Descripción: En el mes de mayo, se implementa señalización de rutas de evacuación en la
PTAP de Ginebra, y se hace la distribución y ubicación de los elementos de emergencia.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 4 de 7
---	---	---

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Guía 6. Evidenciar si el contratista cuenta con elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, así como la evidencia de entrega (Listado de entrega de dotación y EPP- Evidencia fotografía del uso de los mismos). Aportar evidencia de que los trabajadores hacen uso adecuado de estos y otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: El personal cuenta con los EPP necesarios para realizar su labor, en el informe de obra se adjunta registro de entrega EPP a los colaboradores nuevos.
--

7. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Guía 7. Evidenciar si los trabajadores cuentan con sus exámenes médicos ocupacionales periódicos, de ingreso y de egreso. De igual forma, asegurarse que el suministro de la información sea pertinente para alimentar los Sistemas de vigilancia Epidemiológica y programas de Prevención y Promoción que tenga implementada la empresa, así como otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: durante el mes de mayo se verifica el cumplimiento del programa de medicina Preventiva, con el objetivo de suministrar información clara sobre el estado de salud y procurar El estado integral de todos los colaboradores.
En este periodo se contratan 1 persona. Laura Fernanda Quintero

8. CAPACITACIONES EN EL SG-SST

Guía 8. Evidenciar (Listado de asistencia – Registro Fotográfico) si el contratista de obra garantiza la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, inducción, re inducción y otros aspectos de acuerdo con las características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas; así como otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: En el mes de Mayo se realizan las siguientes capacitaciones:
Charla se seguridad
ATS descargue y traslado de tubería
ATS Apiques manuales.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 5 de 7
---	---	--

9. PROCEDIMIENTO OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)

Guía 9. Verificar si el contratista de obra cuenta con POE para las diferentes tareas rutinarias o no rutinarias que realiza durante el desarrollo de la obra, así como tareas de alto riesgo. De igual forma evidenciar el cumplimiento del mismo. Describir otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: El contratista presenta un ATS para las tareas de alto riesgo según avance de la Obra (Descargue y traslado de tubería, y ATS Apiques Manuales).

10. CONTROL CONTRATISTA

Guía 10. Verificar si el contratista de obra incluye aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; así como el control correspondiente. Describir otra información que como interventoría considere pertinente.

Descripción: El contratista hace uso de carnets para la identificación del personal interno visitantes de obra y subcontratistas.

11. OTRAS OBSERVACIONES

Descripción:

12. CONCLUSIONES

Descripción: Se da cumplimiento con las normas de seguridad de acuerdo a las actividades Programadas en el plan de trabajo.

13. RECOMENDACIONES

Descripción: tener en cuenta las observaciones tratadas en los comités, y subsanar en la Medida de lo posible, la información faltante o requerida según el avance de la obra.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA PÚBLICA	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 25/02/2019 Página: 6 de 7
---	---	--

14. ANEXOS

Planillas de seguridad social.

NOMBRE:	JULIANA MARULANDA
FIRMA PROFESIONAL SST:	
LICENCIA SST:	4557 25/08/2022




EL CONTADOR PÚBLICO TITULADO
EDUARDO A. ALBAN V.
T.P. 5063-T

C E R T I F I C A

Que el ingeniero civil **EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ** identificado con la cedula de ciudadanía número **16.254.057** expedida en la ciudad de Palmira (V), en su calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERGUACARI** con nit **901.652.925-3**, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme al cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en consecuencia se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto referente al pago de aportes y de salarios, hasta el mes de mayo de 2023.

La presente certificación va dirigida a la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Dado en Cali a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2023



EDUARDO A. ALBAN V.
T.P. 5063-T
C.C. 14.963.623 de Cali

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

198770423760023R

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDUARDO ALI ALBAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14963623 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 5063-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Fecha creación reporte: 2023-05-08, 08:39:44 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Período Cotización: mayo de 2023 Período Servicio: mayo de 2023
Número Planilla: 1053895960

PAGADO 08/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARDO CARDENAS		
Documento	CC16254057	Dirección	CLL 12N 4N 17 OF 610
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5560163
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal			
Total Afiliados	1	Identificación	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		
			Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud
12 16254057	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ	97	02																										

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 187.500	\$ 104.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 291.900	\$ 0	\$ 291.900



SuAporte I

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-12, 09:58:03 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

62967756

Periodo Cotización:

mayo de 2023

Periodo Servicio:

mayo de 2023

PAGADO 12/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES
Documento	CC16267590
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	CALI
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subsidio Cotización	ON	RET	4	VA	TA	CO	CR	LA	BO	VA	CA	BO	Administradora	IBC Pension	Aportes Pension	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Administradora	IBC Cajas	Aportes Cajas	Administradora	IBC Parafiscales	Aportes Parafiscales	Aportes Minimo	Total			
16267590	JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES	SV	00															\$ 2.000.000	\$ 300.000	EPICORP NUEVA EPS	\$ 2.000.000	\$ 250.000			\$ 119.200	(NIN CO) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 709.200	

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Soma	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldo a Favor EPS	Incapacidades Arp	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 300.000	\$ 250.000	\$ 139.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 709.200	\$ 0	\$ 709.200



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	16700426	JUAN CARLOS NARANJO RAMÍREZ	M. 6 Via la bulterra callejon los pinos	6655524	juanr6654@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS	UPC
2023-05	2023-05	1	02/05/2023	67819913	1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$381.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacitados		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización		
EPS010	EPS Sura	800069702-2	145,000	0		0		0	0	0	145,000	1

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	02/05/2023	67819913	\$391.100

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	80724554	JAIR ANDRÉS FLECHAS PINTO	Calle 624B-100	4330264	jair720@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	1 - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLÉADOS	UPC			
					1	0			
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR				
2023-05	2023-05	1	06/06/2023	68479870	\$418.400				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	145.000	0	0	0	0	0	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
20001	Pensión	800224500-8	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	804011153-6	80.800				80.800	0	0	80.800		808		80.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF55	Confianza Valle	890303093-5	7.000	0	0	7.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	80.800	80.800	80.800
CCF	1	7.000	7.000	7.000
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	4	418.400	418.400	418.400

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	2023-05	I	09/05/2023	TOTAL A PAGAR	
				\$418,400	

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALIZ.			
Tipo	No. de identificación	APELLIDOS Y NOMBRES				CÓDIGO	CÓDIGO APP	COTIZACIÓN	VOLUNTARIADO O ATRIBUIDO	VOLUNTARIADO APTANTE	FONDO PENSIONAL DE SUBSISTENCIA	CÓD. EPS	COTIZACIÓN / VALOR UPC	CÓD. ARL	COTIZACIÓN	CÓDIGO CCF	IBIC CCF	APORTA CCF	IBIC otros paraafisc.	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte MEN					
		Apellido	Nombres	Entidad	Entidad																						
CC	80729554	FLECHAS PINTO JAIR ANDRÉS	57	D	N	230301	1.180.000	195.000	0	0	0	EP301B	1.180.000	145.000	14-23	1.180.000	5	80.800	CCF56	1.150.000	7.000	0	0	0	0		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte					
Sumatoria de PENSIONES (Artículo 3)																											
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																											
Ciudad: EL CERRITO Despo: VALE (1 Afiliados)																											
1	CC	66655922	AGADIA WESLER	25.14	30	\$1,985,714	EPS02	30	\$1,985,714	\$248,400	0	14.21	30	\$1,985,714	\$48,400	0	\$0	\$0	\$0			\$0					
Total Afiliados(1)						\$317,800			\$1,985,714	\$248,400				\$1,985,714	\$48,400			\$0				\$0					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
-------------------------------	--

Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 6468922	U	ASADIA LONDONO NEISLER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 8 N 9 - 60	EL CERRITO-VALLE	2599110	Nu

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Banco	Valor
2023-05	2023-05	2120098951	9457341309	I		2023/06/07		2023/06/05	0
									\$614,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$317,800	\$0	\$0	\$317,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$317,800	\$0	\$0	\$317,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,400	\$0	\$0	\$48,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$48,400	\$0	\$0	\$48,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$248,300	\$0	\$0	\$248,300
SALUD TOTAL	EPS00Z	800,130,907	4	1	\$248,300	\$0	\$0	\$248,300
TOTAL				1	\$614,500	\$0	\$0	\$614,500

. DATOS DEL APORTANTE

razón Social	JULIAN FERNANDO ANDRADE HENAO		
Documento	CC 94456752	CL 54 NORTE #2 G - 94 APTO 302 E	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono 3507682311	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
			Total Afiliados 1

I. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94456752	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Colitante	57 00							
ANDRADE HENAO JULIAN FERNANDO								
76001000 - 76								
VALLE DEL CAUCA								

II. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

[illegible][illegible]

Total Aportes Pension	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
									MEN	
\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 80.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 411.400



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	SV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e IESS
CC 110207995		RODRIGO ARIELANDIA JULIANA	INDIVIDUENTE	PRINCIPAL	cta 22 No 56-75	CALIMALLE	3701768	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Desc Mora	Valor
2023/05	2023/05	2023/05/03	1410423702	1	2023/05/23	2023/05/23	SANCO DAMIENDA	
								\$362,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600						\$1,160,000	\$145,000						\$1,160,000	\$28,300			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600						\$1,160,000	\$145,000						\$1,160,000	\$28,300	50 \$0 \$0		
Módulo: CALI Centro VALLE (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600						\$1,160,000	\$145,000						\$1,160,000	\$28,300	50 \$0 \$0		
1	CC 110207995	RODRIGO ARIELANDIA JULIANA	1410423702	20	\$1,160,000	\$185,600	EP010	30	\$1,160,000	\$145,000	CC010	30	\$1,160,000	\$23,300	14010	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600						\$1,160,000	\$145,000						\$1,160,000	\$28,300	50 \$0 \$0		



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICDF
CE 150707-993		DIQUIROO MARILANDA JULIANA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	tra 23 No 56-15	CALI-VALLE	3701768	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-05	2023-05	20230519030	1450-28202	1	2023/05/23	2023/05/12	BANCO DE VENEZUELA	0	\$382,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200	
COMFAM	CCF57	890,303,265	5	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$382,100	\$0	\$0	\$382,100	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
Fecha de Vigencia: 01/02/2019			
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES			
I. ASPECTOS SOCIALES			
ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	
1	Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto	Se acordó iniciar con la estrategia propuesta por el componente social del contratista de realizar un sondeo para aplicar a las personas de la comunidad con el objetivo de indagar si desean hacer parte del comité de veeduría ciudadana y asistir a la reunión de cartografía social, esta iniciativa se realizó por medio de mensajes via whatsapp y llamadas telefónicas a los presidentes de las JAC de los barrios de los dos municipios, solo se recibe respuesta de dos líderes del sector, barrio San José, la líder Diana G. carrera 6N # 6-92 y el señor Jonathan V. barrio San Pedro, quedando pendiente agendar cita y visitarlos a su domicilio.	
2	Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto	La interventoría social revisó, firmó y aprobó 22 actas de vecindad realizadas en el tramo 3 sector Puente Rojo - La Magdalena.	
3	Programa de Información a la Comunidad	Se evidencia que la profesional social del contratista, ha realizado acercamientos con diferentes personas de la comunidad brindando información clara y oportuna sobre la obra.	
4	Programa de divulgación a la comunidad	La interventoría aprobó la invitación que se envió via whatsapp a los presidentes de las JAC convocandolos a vincularse al comité de veeduría ciudadana y asistir a la reunión de cartografía social de los municipios de Guacarí y Ginebra, programada para el 23 de mayo de 2023, la cual no se pudo realizar porque las personas a las que se le envió no dieron respuesta.	
5	Reuniones con la comunidad	La interventoría evidenció y apoyó al componente social del contratista en la coordinación, planeación y programación de las reuniones de socialización con la comunidad del 3 de mayo de 2023, en Puente Rojo desde las 9:00am hasta las 7:00pm, en esta reunión asamblea informativa se permitió que la comunidad manifestara sus inquietudes, principalmente son: que no se realice la bocatoma en ese punto, solicitan que se realicen tanques de almacenamiento más grandes que puedan abastecer por 3 días a los municipios, mejorar las bocatomas de Puente Rojo, y la PTAP de Puente Rojo, no romper la placa huella. Posteriormente las instituciones gubernamentales dieron respuesta a las inquietudes manifestadas por la comunidad, con la participación del gerente de Vallecaucana de Aguas quien propone buscar soluciones y hacer una mesa de concertación para llegar a acuerdos que beneficien a todos. El representante de la CVC explicó claramente porque se escogió ese punto para implantar la bocatoma. El representante del Ministerio del Interior manifestó que en el caso de la bocatoma no han sido consultados. Participaron también los alcaldes de los dos municipios quienes están atentos a participar. Se dio paso a las réplicas por parte de la comunidad, y se llegó a las siguientes conclusiones: se va a realizar una reunión intersectorial virtual el próximo martes 9 de mayo y planear la mesa de concertación con la comunidad en 15 días, se acordó que el frente de obra de la bocatoma se suspende mientras se toman otras decisiones, Vallecaucana va a radicar el oficio de la consulta previa al Ministerio del Interior y ellos se van a comprometer a dar respuesta lo más pronto posible. Como ya se había logrado lo que la comunidad quería que era suspender ese frente de obra se les solicitó que levantaran el paro para que se pudieran ir para sus casas.	
6	Programa de atención a la comunidad	Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no hubo recepción de PQRS de la comunidad.	
7	Programa de atención al ciudadano	La interventoría evidencia que se continúa con el canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la profesional social del contratista. La interventoría verificó que se continúa con el buzón de PQRS ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro – Costa Rica. Está pendiente la instalación del otro buzón de sugerencias.	
8	Recorridos por la Obra	Se evidencia que se continúa suspendidos los recorridos de la obra debido a los compromisos pactados en la reunión del 3 de mayo de 2023 donde la comunidad solicitó suspender las actividades arriba del Puente Rojo.	
9	Reunión de Avance de Obra	En el mes de mayo no se han solicitado reuniones por parte de la comunidad.	
10	Conformación del comité de veeduría ciudadana	Aún no se ha podido conformar la veeduría ciudadana, se continúa con la convocatoria a las personas interesadas en pertenecer a la veeduría ciudadana.	
II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)			
No.	DESCRIPCIÓN	DETALLE	
1	ACTAS		

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA

NIT 901.652.925-3

INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERGUACARÍ DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003.2022

Neisler Abadía Londoño - profesional social de interventoría asesoró, acompañó, evaluó y aprobó las siguientes actividades sociales del contrato de obra cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”**
Contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE y su profesional social.

1. PLAN DE GESTIÓN

El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el componente social, en el área de influencia del Proyecto.

Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 11 aspectos sociales:

Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto

Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto

Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad

Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la comunidad

Aspecto No. 5: Reuniones con la comunidad

Aspecto No. 6: Programa de atención a la comunidad

Aspecto No. 7: Programa de atención al ciudadano

Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra

Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra

Aspecto No. 10: Conformación del comité de veeduría ciudadana

Aspecto N0. 11: Mano de obra calificada y no calificada

Objetivo: de acuerdo al plan de gestión social realizar las actividades pertinentes que contribuyen al fortalecimiento de la participación social y el acompañamiento de la comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el consorcio Redes y Ptaps Valle.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

✓ Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

Se acordó iniciar con la estrategia propuesta por el componente social del contratista de realizar un sondeo para aplicar a las personas de la comunidad con el objetivo de indagar si desean hacer parte del comité de veeduría ciudadana y asistir a la reunión de cartografía social, esta iniciativa se realizó por medio de mensajes vía WhatsApp y llamadas telefónicas a los presidentes de las JAC de los barrios de la cabecera municipal de los dos municipios de Ginebra y Guacarí, solo se recibe respuesta de dos líderes del sector, barrio San José, la líder Diana G. carrera 6N # 6-92 y el señor Jonathan V. barrio San Pedro, quedando pendiente agendar cita y visitarlos a su domicilio.

✓ Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto

Objetivo: El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

Acciones Desarrolladas:

La interventoría social revisó, firmó y aprobó 22 actas de vecindad realizadas en el tramo 3 sector Puente Rojo - La Magdalena.

En el informe mensual el componente social del contratista presenta que actualmente se han realizado las siguientes actas:

Regaderos Ginebra	15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo	6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda	23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra	4 actas de inicio

Pendiente Puente Rojo sector turístico y vereda, hasta que se realice reunión nuevamente con toda la comunidad del sector.

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	48	22	68,6%



✓ **Programa de Información a la Comunidad**

Acciones Desarrolladas:

Se evidencia que la profesional social del contratista, ha realizado acercamientos con diferentes personas de la comunidad brindando información clara y oportuna sobre la obra.

✓ **Programa de divulgación a la comunidad**

Acciones Desarrolladas:

La interventoría aprobó la invitación que se envió vía WhatsApp a los presidentes de las JAC convocándolos a vincularse al comité de veeduría ciudadana y asistir a la reunión de cartografía social de los municipios de Guacarí y Ginebra, programada para el 26 de mayo de 2023, la cual no se pudo realizar porque las personas a las que se le envió no dieron respuesta.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3



✓ Reuniones con la comunidad

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidenció y apoyó al componente social del contratista en la coordinación, planeación y programación de las reuniones de socialización con la comunidad del 3 de mayo de 2023, en Puente Rojo desde las 9:00am hasta las 7:00pm, en esta reunión asamblea informativa se permitió que la comunidad manifestara sus inquietudes, principalmente son: que no se realice la bocatoma en ese punto, solicitan que se realicen tanques de almacenamiento más grandes que puedan abastecer por 3 días a los municipios, mejorar las bocatomas de Puente Rojo, y la PTAP de Puente Rojo, no romper la placa huella.

Posteriormente las instituciones gubernamentales dieron respuesta a las inquietudes manifestadas por la comunidad, con la participación del gerente de Vallecaucana de Aguas quien propone buscar soluciones y hacer una mesa de concertación para llegar a acuerdos que beneficien a todos. El representante de la CVC explicó claramente porque se escogió ese punto para implantar la bocatoma. El representante del Ministerio del Interior manifestó que en el caso de la bocatoma no han sido consultados. Participaron también los alcaldes de los dos municipios quienes están atentos a participar.

Se dio paso a las réplicas por parte de la comunidad, y se llegó a las siguientes conclusiones: se va a realizar una reunión intersectorial virtual el próximo martes 9 de mayo y planear la mesa de concertación con la comunidad en 15 días, se acordó que el frente de obra de la bocatoma se suspende mientras se toman otras decisiones, Vallecaucana va a radicar el oficio de la consulta previa al Ministerio del Interior y ellos se van a comprometer a dar respuesta lo más pronto posible. Como ya se había logrado lo que la comunidad quería que era suspender ese frente de obra se les solicitó que levantaran el paro para que se pudieran ir para sus casas.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3



PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Informar y divulgar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y precisos sobre el proyecto, facilitando la generación de un clima de confianza, comprensión y cooperación en la ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo.

✓ Programa de atención a la comunidad

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes de mayo no hubo recepción de PQRS de la comunidad. Se realiza cierre de la PQRS presentada por el grupo de resistencia civil al cumplirse la reunión solicitada por ellos con las entidades y sus gerentes o representantes con capacidad de tomar decisiones.

ITEM	SECTOR	MOTIVO	SEGUIMIENTO /ESTADO	ANEXO
2	Grupo resistencia civil	Solicitan reunión con Vallecaucana de Aguas, CVC y Acuavalle	Cerrada	Se cumple reunión el día 3 de mayo hora 9

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

✓ Programa de atención al ciudadano

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que se continúa con el canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la profesional social del contratista. La interventoría verificó que se continúa con el buzón de PQRS ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro – Costa Rica. Está pendiente la instalación del otro buzón de sugerencias.

La interventoría evidenció que se encuentra instalado el pendón del SAC en la oficina que está ubicada en la carrera 5 #10-46, segundo piso, Centro – Costa Rica.

NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL ENCARGADO	TELÉFONO	CORREO	DIRECCIÓN OFICINA
María Fernanda Martínez	3218673230	redes.pqr@gmail.com	Cra 5 #10-46 Centro Corregimiento de Costa Rica - Ginebra



Buzón de sugerencias

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3



Cartelera informativa

El ingeniero residente contratista el día 19 de mayo de 2023, informa al comité de obra que las vallas informativas instaladas en los dos municipios de Ginebra y Guacarí, fueron encontradas dañadas, al parecer por vandalismo, estas fueron reinstaladas.



CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

El 29 de mayo se volvió a tener reporte de que las vallas de los dos municipios fueron encontradas en el piso, el contratista prosiguió a la reinstalación nuevamente.



✓ Recorridos por la Obra

Acciones Desarrolladas:

- ✓ Se evidencia que se continúa suspendidos los recorridos de la obra debido a los compromisos pactados en la reunión del 3 de mayo de 2023 donde la comunidad solicitó suspender las actividades arriba del Puente Rojo.

✓ Reunión de Avance de Obra

El contratista debe realizar las reuniones que sean solicitadas de manera (verbal o escrita) por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales y organismos de control. Hasta el momento no se han solicitado.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de mayo no se han solicitado reuniones por parte de la comunidad.

✓ Conformación del comité de veeduría ciudadana.

Aún no se ha podido conformar la veeduría ciudadana, se continúa con la convocatoria a las personas interesadas en pertenecer a la veeduría ciudadana.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

✓ Vinculación de mano de obra calificada y no calificada

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los dos municipios de Guacarí y Ginebra, especialmente del área de influencia de la obra.

Acciones Desarrolladas:

El contratista informa que Debido a la suspensión de actividades, actualmente la mano de obra está concentrada en las actividades preliminares del tanque de almacenamiento en la planta de tratamiento de Ginebra.

CATEGORÍA	ACTIVOS
Mano de obra calificada	0
Mano de obra No calificada	3
Operadores	1
TOTAL	4

OTRAS ACTIVIDADES

✓ El día viernes 12 de mayo de 2023

Se realizó la reunión de comité técnico de obra, en esta reunión se abordó el tema de las conclusiones de la reunión virtual intersectorial del pasado martes 9 de mayo, el ministerio recomendó que la convocatoria fuera realizada por la alcaldía, que solo se invite a los representantes y que sea más corta y puntual. La ingeniera Lina informó que ya se retiró la tubería y se tapó la excavación, se está trabajando en la adecuación del lugar donde se va a hacer el descargue de los tubos en los terrenos de Acuavalle en Guacarí.

La profesional social del contratista presentó la propuesta de realizar un sondeo para aplicar a las personas de la comunidad para indagar si desean hacer parte del comité de veeduría ciudadana y asistir a la reunión de cartografía social, esta propuesta fue bien recibida por la mesa y se avanzará en esta opción de acercamiento a la comunidad.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3



- ✓ El día viernes 19 de mayo de 2023, Se realizó la reunión de comité técnico de obra, la ingeniera Ángela Osorio realizó un resumen de la reunión se la reunión presencial intersectorial con líderes de la comunidad realizada el pasado miércoles 17 de mayo, las conclusiones fueron que la comunidad continuó mostrándose muy radical e insistente en que la bocatoma se haga en el punto existente de Puente Rojo y por ningún motivo en la parte alta del río, no aceptan ninguna explicación técnica o ambiental; el gerente de Vallecaucana se comprometió a no realizar intervención en las bocatomas arriba, se programó una reunión virtual con los dos alcaldes, CVC, Acuavalle, área jurídica y Vallecaucana de Aguas, para el próximo 24 de mayo, el proyecto se va a reformular. La ingeniera Lina Marcela Buriticá informa que los suministros para mejorar las plantas ya se compraron y la totalidad de la tubería ya está fabricado y comprado. Se acordó que se conformarán las veedurías para hacer seguimiento al proceso.



CONSORCIO INTERGUACARÍ

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

✓ El día viernes 26 de mayo de 2023

Se realizó la reunión de comité técnico de obra, la profesional social del contratista hizo un resumen de las actividades realizadas de acercamiento a la comunidad en esta semana, informó que ha realizado llamadas telefónicas a las juntas de acción comunal de Ginebra y solo una persona se mostró asequible, los demás se muestran apáticos. Se hicieron 3 visitas a 3 líderes y los presidentes de las JAC de Guacarí están expectantes y quieren saber cómo es el proyecto. Se proyecta hacer socialización por junta de acción comunal para que reciban directamente la información y que ellos definan que estrategias seguir después.

La ingeniera Angela Osorio informó que el pasado miércoles 24 de mayo de 2023, tuvieron al reunión con los alcaldes, gerente de Vallecaucana, CVC y delegados del Ministerio, se definió que se realizará un acercamiento por parte del gerente de Vallecaucana con los líderes de la comunidad y se acordó realizar un recorrido por la PTAP existente para analizar opciones de solución.



CONCLUSIONES

- La interventoría social realizó seguimiento a las actividades programadas relacionadas con este componente.
- Se continúa esperando que los acercamientos a la comunidad y las reuniones individuales que se realicen con las juntas de acción comunal aporten avances para informar a la comunidad y sensibilizar sobre la importancia de la obra para las dos poblaciones.
- El Punto de Atención a la comunidad presta la atención en los horarios establecidos, en este mes de mayo no se recepcionó PQRS. Se realizó el cierre de 1 PQRS y aún sigue otra PQRS abierta.
- Durante este mes de mayo de 2023, se continúa evidenciando que el contratista está desarrollando su Plan de Gestión Social, sin embargo, la suspensión de actividades en los frentes de obras por solicitud de la comunidad interfiere en el desarrollo de las actividades programadas, se está atendiendo las solicitudes de la comunidad de manera respetuosa, brindando la información clara y oportuna.

Neisler Abadia.

NEISLER ABADIA LONDOÑO
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERGUACARI
