

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN
CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO		VALLE DEL CAUCA		NIT		890399029	
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO						FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
						23/06/2023	4000.47.0140
BENEFICIARIO DEL PAGO							
NIT O CC		NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO		CONTRATO No.	
901648319		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		CALI, CR 100 5 169 UNICENTRO Tel: 6024837200		2000.13.05.003-2022	
FORMA DE PAGO		ENTIDAD BANCARIA		TIPO CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	
ABONO EN CUENTA		BANCO DE OCCIDENTE		CORRIENTE		045905486	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR	13039	No. CDR	13040	No. CDR	-
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE	REC CRÉDITO	FUENTE	SGP	FUENTE	-
		VALOR	16.517.850.980,00	VALOR	13.207.132.362,00	VALOR	-
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-
		VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-
DATOS ADICIONALES							
CONCEPTO / OBSERVACIÓN				ANEXOS			
Primer pago contrato de obra				factura y soportes			
LIQUIDACIÓN DEL PAGO							
FACTURA O CUENTA DE COBRO				8.371.066.842,00			
VALOR ANTES DE IVA				-			
IMPUESTO AL CONSUMO				0,00			
VALOR IVA				8.371.066.842,00			
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO				8.371.066.842,00			
RETENCIONES				%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE				2	8.371.066.842,00	167.421.336,84	167.421.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA				-	0,00	-	-
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 7 x 1000 MUNICIPIO GUINEBRA				0,7	2.620.143.921,55	18.341.007,45	18.341.000,00
TOTAL VALOR RETENCIONES							185.762.000,00
OTROS DESCUENTOS				DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN
(1) Estampilla Pro Univalle				X	-	2	8.371.066.842,00
(2) Pro Desarrollo				X	-	2	8.371.066.842,00
(3) Pro Uceva				X	-	0,5	8.371.066.842,00
(4) Pro Cultura				X	-	1	8.371.066.842,00
(5) Pro Hospitales				X	-	1	8.371.066.842,00
(6) Pro deportes				X	-	2,5	8.371.066.842,00
(7) Pro electrificación Rural				X	-	0,2	8.371.066.842,00
(8) Pro U Pacifico				X	-	0,5	8.371.066.842,00
9. VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10 X 1000 GUACARI				-	X	1	5.750.922.920,45
-				-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA				X	-	5	5.859.746.789,00
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO							-
EMBARGOS							-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS							2.511.320.053,00
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS							3.673.809.875,00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO							4.511.494.967,00
FIRMAS AUTORIZADAS							
Firma Electrónica 2023-06-23 12:04:52 -05:00 MOISES CEPEDA RESTREPO CC. 14705330 https://301.fyi/cg6il8j				Firma Electrónica 2023-06-23 13:18:49 -05:00 EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ CC. 16254057 RL. CONSORCIO INTERGUACARI NIT. 901652925 https://301.fyi/cg6il8j			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO				FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			
MOISES CEPEDA RESTREPO				EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ			
GERENTE GENERAL				REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO				NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			
(1) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES) (*) APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA							

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e35d90a4e3e01e8fa8bace042af9878e09aa16cb5b6bf61b743d0cfc248d55
666855123d51c6a2a318b60476ef9882ea

Número de Factura: FEV-10

Fecha de Emisión: 23/06/2023

Fecha de Vencimiento: 23/07/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Nombre Comercial: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 01 00

Nit del Emisor: 901648319

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Valle del Cauca

Municipio / Ciudad: Cali

Dirección: CR 100 B 11 A 19 TO PANCE OF 501 CC HOLGUINES TRADE CENTER

Teléfono / Móvil: 602|4837200|

Correo: facturacionca2020@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: VALLECAUCANA DE AGUAS S. A. E.S.P. / VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900333452

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento:

Municipio / Ciudad: Cali

Dirección: AV 8 NORTE 24 AN 147

Teléfono / Móvil: 6026653810000

Correo: contacto@eva.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1.	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS,BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS,CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA-GUACARI VALLE DEL CAUCA	ZZ	1,00	\$ 77.463.255,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 77.463.255,00
2	2.	ADMINISTRACION 27.20%	ZZ	1,00	\$ 21.070.005,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 21.070.005,00
3	3.	IMPREVISTOS 1%	ZZ	1,00	\$ 774.632,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 774.632,00
4	4.	UTILIDAD 6%	ZZ	1,00	\$ 4.647.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 4.647.795,00
5	5	COSTO DIRECTO DE SUMINISTRO	ZZ	1,00	\$ 6.499.301.223,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 6.499.301.223,00
6	2.	ADMINISTRACION	ZZ	1,00	\$ 1.767.809.932,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 1.767.809.932,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA: \$2.511.320.053 INTEGRANTES DEL CONSORCIO: CONINGENIERIA S.A.S- NIT 805.030. 454-9 - 1% DE PARTICIPACIÓN CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL - NIT 89.008.184-7 - 49% DE PARTICIPACIÓN ALDO GUTIERREZ FRANCO - NIT 79.699.673 - 50% DE PARTICIPACION

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-23 11:39:00
Documento generado el: 2023-06-23 11:38:59
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.371.066.842,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.371.066.842,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.371.066.842,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.371.066.842,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045816108

Rango desde: 1

Rango hasta: 50

Vigencia: 2024-03-11

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 1 de 3

ACTA PARCIAL No. 001

CONTRATO No.	2000.13.05.003.2022
FECHA DEL CONTRATO:	OCTUBRE 31 DE 2022
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	CONSORCIO INTERGUACARI
VALOR CONTRATO:	\$29.432.080.933
ANTICIPO:	\$8.829.624.279,90
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$2.511.320.053
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DICIEMBRE 2022
VALOR ADICIONADO:	-
VALOR TOTAL:	\$29.432.080.933
PLAZO:	13 MESES
PLAZO ADICIONADO:	-
PORCENTAJE EJECUTADO:	28,44%
FECHA DE TERMINACIÓN 1	01 ENERO 2024
FECHA DE SUSPENSION	-
FECHA DE REINICIO	-

En Santiago de Cali, el día 20 de junio de 2023, en las instalaciones de CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, se reunieron: **CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 89.008.184 de Armenia (Quindío), en representación de la firma CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE en calidad de Contratista, y **EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.254.057 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-PDA.2.1-1
	ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL		Versión: 3
	(OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
			Página: 2 de 3

Palmira, en representación del CONSORCIO INTERGUACARI, en calidad de Interventor del Contrato N° 2000.13.05.003.2022, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de Interventor del Contrato N° 2000.13.05.003.2022, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de la obra realizada conforme a las obligaciones del contrato, dentro del período comprendido entre el 16/01/2023 hasta 31/05/2023, equivalentes al 28,44% de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el acta de avance de obra.
2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido entre 16/01/2023 hasta 31/05/2023. (Ver anexo).
3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:


Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución	Amortización del anticipo
Anticipo	16/01/2023	\$8.829.624.279,90	--	--
Presente acta pago parcial No. 1	31/05/2023	\$ 8.371.066.842	28,44%	\$ 2.511.320.053
TOTALES		\$ 8.371.066.842	28,44	\$ 2.511.320.053

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante las planillas de pago No:

- Planilla No. 63085454
- Planilla No. 63090945
- Certificado de parafiscales – Consorcio Redes y Ptaps Valle
- Certificado de parafiscales – Carlos Andres Leyva Bernal
- Certificado de parafiscales – Coningeniería SAS
- Certificado de parafiscales – Aldo Gutierrez

5. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Interventor, autorizar el pago, por valor de **OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$8.371.066.842)**, al Consorcio CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE con NIT. 901.648.319-4.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 20 de junio de 2023.



CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Contratista



EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ
CONSORCIO INTERGUACARI
Interventor del Contrato

**INFORME DE INTERVENTORIA
ACTA PARCIAL 001 CONTRATISTA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022


INTERVENTOR: CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: MAYO 31 DE 2023

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA: 
Representante de la Interventoria

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
INFORME No. ACTA PARCIAL 1		FECHA MAYO 10 DE 2023	
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	☐	OBRA	☒
OTRO	☐	ESPECIFIQUE:	
1. INFORMACION GENERAL			
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA	
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022		CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01.005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS CUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA		OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI		CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS R.		REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	
PLAZO INICIAL: 16 MESES		PLAZO INICIAL: 13 MESES	
ACTA DE INICIO: 01-DICIEMBRE-2022		ACTA DE INICIO: 01 DICIEMBRE 2022	
VALOR INICIAL: \$ 1.502,246.766		VALOR INICIAL: \$ 29.432.080.933	
CDR INICIAL No. 13041		CDR INICIAL No. 13039-13040	
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024		FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$ N/A	
CDR OTRO SI (1) No. N/A		CDR OTRO SI (1) No. N/A	
VALOR ACTUAL: \$ 1.502,246.766		VALOR ACTUAL: \$ 29.432.080.933	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION: N/A	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$ N/A	
CDR OTRO SI (2) No. N/A		CDR OTRO SI (2) No. N/A	
VALOR ACTUAL: \$ N/A		VALOR ACTUAL: \$ N/A	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION:	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$	
CDR OTRO SI (3) No. N/A		CDR OTRO SI (3) No.	
VALOR ACTUAL: \$ N/A		VALOR ACTUAL: \$	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME No. ACTA PARCIAL 1	FECHA MAYO 10 DE 2023
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31-MAR-2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 01-ENE-2024
FECHA DE SUSPENSION:N/A	FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE REINICIO: N/A	FECHA DE REINICIO:
DATOS DE LA SUPERVISIÓN	
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	MIGUEL EDISON ZULUAGA
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	ANGELA MARÍA OSORIO

INFORME DE ACTA PARCIAL 1

INFORME ACTA PARCIAL 1

PERIODO: MAYO 31 DE 2023

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 150.224.676,60	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Buen Manejo del Anticipo	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 75.112.338,30	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-27
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Calidad del Servicio	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 300.000.000,00	C-100012719	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-24
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 5.886.416.198,60	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Buen Manejo del Anticipo	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 1.471.604.049,65	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-26
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Estabilidad	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102	SEGUROS MUNDIAL	30-Nov-23	30-Nov-28
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-23
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					

2.1 SANCIONES

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)	Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa		
Cláusula Penal		
Caducidad		
Ninguna		

  PAP-PDA PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI								Código: _____	
										Versión: _____	
										Fecha de Vigencia: _____	
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL 1											
						PERIODO: MAYO 31 DE 2023					
3. CONTROL FINANCIERO											
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA					
Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar	Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		\$ 450.674.029,80	Anticipo (____%)	23/12/2022	\$N/A	%		\$8.829.624.298
Acta No. 1	31-May-23	\$ 384.541.865	28,44%	\$ 115.362.560	\$ 269.179.305	Acta No. 1	31-May-23	\$8.371.066.842	28,44%	\$2.511.320.053	\$5.859.746.789
Acta No. 2					\$0	Acta No. 2					
Acta No. 3					\$0	Acta No. 3					
Acta No. 4					\$0	Acta No. 4					
Acta No. 5					\$0	Acta No. 5					
Acta No. 6					\$0	Acta No. 6					
	TOTALES	\$ 384.541.865,00			\$719.853.335						\$14.689.371.087

ASPECTOS TECNICOS INFORME ACTA PARCIAL 1

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ACTIVIDADES EN CAMPO DE RELOCALIZACION TOPOGRÁFICA, MEDICION DE AREAS, LONGITUDES Y VOLUMENES. DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SE SOPORTA EN LA MEMORIA DE CANTIDADES,
7,3	DEMOL.EDIFICACION EXISTENTE + RETIRO	EN LA PTAP GINEBRA SE REALIZÓ LOA DEMOLICION DE LA CASETA DE OPERADORES EXISTENTES, DANDO PASO EN ESA AREA LA EJECUCION DEL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SE SOPORTA EN LA MEMORIA DE CANTIDADES,
9,1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	ACTIVIDADES EN CAMPO DE RELOCALIZACION TOPOGRÁFICA, MEDICION DE AREAS, LONGITUDES Y VOLUMENES, PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA PTAP GINEBRA SE SOPORTA EN LA MEMORIA DE CANTIDADES,
9,2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	ACTIVIDADES DE EXCAVACION A MÁQUINA, PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA PTAP GINEBRA DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SE SOPORTA EN LA MEMORIA DE CANTIDADES,
11,1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	CERRAMIENTO EN TELA TEJIDA VERDE CUMPLIMIENTO MANEJO SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTALDE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES.
3,1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE ADUCCION DESDE CAPTACION HASTA CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SE SOPORTA EN LA MEMORIA DE CANTIDADES,

3,2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM PN10	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DESDE CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN HASTA PTAP GINEBRA DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SE SOPORTA EN LA MEMORIA DE CANTIDADES,
3,3	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DESDE CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN HASTA PTAP GUACARI DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SE SOPORTA EN LA MEMORIA DE CANTIDADES,

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL 01 CONTRATISTA



FOTOGRAFÍA No.1: EN LA PTAP GINEBRA SE REALIZÓ LA DEMOLICION DE LA CASETA DE OPERADORES EXISTENTES, DANDO PASO EN ESA AREA LA EJECUCION DEL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES.



FOTOGRAFÍA No.2: ACTIVIDADES DE EXCAVACION A MÁQUINA, PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA PTAP GINEBRA DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES.



FOTOGRAFIA No.3: ACERO EN OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA, EN CONCRETO REFORZADO PTAP GINEBRA, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES.



FOTOGRAFIA No.4: ACERO EN OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA, EN CONCRETO REFORZADO PTAP GINEBRA, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES.



FOTOGRAFÍA No.5 SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM 350MM Y 450MM PN10



FOTOGRAFÍA No.6: ACTIVIDADES EN CAMPO DE RELOCALIZACION TOPOGRÁFICA, MEDICION DE AREAS, LONGITUDES Y VOLUMENES. DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL 01 CONTRATISTA



FOTOGRAFÍA No.7: Instalaciones sanitarias Ptap Ginebra,



FOTOGRAFÍA No.8: CERRAMIENTO EN TELA TEJIDA VERDE CUMPLIMIENTO MANEJO SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTALDE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.: 1					
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :		31/05/2023			
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 1	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	Cant.	Vr.
	OBRA CIVIL																
1	PRELIMINARES																
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	12.200	\$ 2.110	\$ 25.742.000,00				-			12.200,00	\$ 25.742.000	12.200,00	\$ 25.742.000	1,00	100,00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 25.742.000,00				\$ -				\$ 25.742.000,00		\$ 25.742.000,00		100,00%
2	BOCATOMA																
2.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	245,00	\$ 4.512	\$ 1.105.440,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.2	EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA	M3	943,00	\$ 35.795	\$ 33.754.685,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.3	EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA	M3	1.173,00	\$ 180.850	\$ 212.137.050,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	1.208,00	\$ 31.385	\$ 37.913.080,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	863,00	\$ 16.114	\$ 13.906.382,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.6	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	198,00	\$ 575.389	\$ 113.927.022,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.7	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	81,00	\$ 980.298	\$ 79.404.138,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	19.021,00	\$ 8.900	\$ 169.286.900,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.9	ENTIBADO METÁLICO DE TIPO DESLIZANTE	M2	1.052,00	\$ 101.105	\$ 106.362.460,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.10	DESVIACION TEMPORAL CAUCE	ML	150,00	\$ 160.208	\$ 24.031.200,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	324,00	\$ 498.860	\$ 161.630.640,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 953.458.997,00				\$ -				\$ -		\$ -		0,00%
3	LINEA DE ADUCCION																
3.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	55	\$ 4.512	\$ 248.160,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	16	\$ 20.664	\$ 330.624,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.3	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	4,5	\$ 31.386	\$ 141.237,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	12	\$ 15.123	\$ 181.476,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.5	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	10	\$ 38.786	\$ 387.860,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.6	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	3,00	\$ 538.924	\$ 1.616.772,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.7	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	2,15	\$ 1.072.124	\$ 2.305.066,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.431,00	\$ 8.901	\$ 12.737.331,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.9	ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2"x1/8"	UND	20,00	\$ 51.218	\$ 1.024.360,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.10	ABRAZADERA PLATINA 4"X3/8"	KLS	76,00	\$ 25.330	\$ 1.925.080,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.11	NEOPRENO 4"X3/8"	UND	10,00	\$ 82.099	\$ 820.990,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.12	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=450MM PN 10	ML	6,00	\$ 50.382	\$ 302.292,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 22.021.248,00				\$ -				\$ -		\$ -		0,00%
4	DESARENADOR																
4.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	430,00	\$ 4.512	\$ 1.940.160,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.2	EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA	M3	1.384,00	\$ 35.795	\$ 49.540.280,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.3	EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA	M3	2.216,00	\$ 180.850	\$ 400.763.600,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	1.831,00	\$ 31.386	\$ 57.467.766,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	808,00	\$ 15.123	\$ 12.219.384,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.6	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	429,00	\$ 38.786	\$ 16.639.194,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.7	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	239,00	\$ 575.390	\$ 137.518.210,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.8	CINTA PVC V-15	ML	126,00	\$ 38.824	\$ 4.891.824,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.: 1					
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE : 31/05/2023					
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 1	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	Cant.	Vr.
4.9	ACERO. REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	67.310,00	\$ 8.901	\$ 599.126.310,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE LAMINA ALFAJOR 3/16 CON MARCO EN ANGULO	M2	45,10	\$ 745.157	\$ 33.606.580,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.11	ACERO ESTRUCTURAL ESCALERA GATO	KLS	73,00	\$ 25.815	\$ 1.884.495,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.12	INSTALACIÓN ACCESORIOS BRIDADOS DN 450 MM	UND	4,00	\$ 402.894	\$ 1.611.576,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.13	INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO PEAD ISO PN10 DN450 mm L=1000 mm Z=500 mm	UND	3,00	\$ 402.894	\$ 1.208.682,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.14	INSTALACIÓN TEE SENCILLA PEAD PE100 PN10 DN450 MM TERMOFUSION	UND	1,00	\$ 105.358	\$ 105.358,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.15	INSTALACION ACCESORIOS TERMOFUNDIBLES DN 450MM	UND	4,00	\$ 81.175	\$ 324.700,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.16	INSTALACION ACCESORIOS ELECTROFUNDIBLES DN 450MM	UND	3,00	\$ 66.667	\$ 200.001,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.17	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=250MM PN 10	ML	3,00	\$ 18.883	\$ 56.649,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.17-A	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	548,59	\$ 498.861	\$ 273.670.155,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
	MACROMEDIDOR																
4.18	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	10,00	\$ 4.512	\$ 45.120,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.19	EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA	M3	80,00	\$ 35.795	\$ 2.863.600,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.20	EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA	M3	39,00	\$ 180.850	\$ 7.053.150,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.21	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	39,00	\$ 31.386	\$ 1.224.054,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.22	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	30,00	\$ 16.114	\$ 483.420,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.23	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	11,00	\$ 38.786	\$ 426.646,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.24	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	3,00	\$ 575.390	\$ 1.726.170,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.25	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	7,00	\$ 1.091.339	\$ 7.639.373,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.26	LOSA CONCRETO TANQUE 4000 PSI	M3	7,00	\$ 912.776	\$ 6.389.432,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.27	CINTA PVC V-15	ML	13,00	\$ 38.824	\$ 504.712,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.28	ACERO. REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.014,00	\$ 8.901	\$ 9.025.614,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.29	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE LAMINA ALFAJOR 3/16 CON MARCO EN ANGULO	M2	1,00	\$ 745.157	\$ 745.157,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
4.30	INSTALACIÓN MACROMEDIDOR 18"	UND	1,00	\$ 55.134.402	\$ 55.134.402,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 1.686.035.774,00				\$ -			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5	LINEA DE CONDUCCIÓN																
5.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	8.768,00	\$ 6.895	\$ 60.455.360,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.2	FILTRO GRANULAR	M3	730,00	\$ 97.391	\$ 71.095.430,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.3	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	4.750,00	\$ 16.114	\$ 76.541.500,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.4	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	4.019,00	\$ 5.313	\$ 21.352.947,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.5	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=450MM PN 10	ML	3.450,00	\$ 50.372	\$ 173.783.400,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.6	ANCLAJE TUBERIA 450MM	UND	7,00	\$ 1.467.655	\$ 10.273.585,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.7	INSTALACION ACCESORIOS ELECTROFUNDIBLES DN 450MM	UND	50,00	\$ 66.666	\$ 3.333.300,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.8	INSTALACION VALVULA PURGA 100MM	UND	10,00	\$ 96.675	\$ 966.750,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.9	INSTALACION VALVULA VENTOSA 1" 2" O 3" DOBLE EFECTO*	UND	46,00	\$ 60.759	\$ 2.794.914,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.10	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=250MM PN 10	ML	750,00	\$ 18.852	\$ 14.139.000,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.11	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=350MM PN 10	ML	8.000,00	\$ 35.022	\$ 280.176.000,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
	VIADUCTOS																
	VIADUCTO LA MAGDALENA																
5.12	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	30,00	\$ 2.110	\$ 63.300,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.13	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,46	\$ 15.658	\$ 101.150,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.14	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	3,51	\$ 31.386	\$ 110.184,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.15	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	3,46	\$ 15.123	\$ 52.325,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.16	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,88	\$ 38.787	\$ 111.706,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.17	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,20	\$ 538.923	\$ 646.707,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%
5.18	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	1,24	\$ 597.137	\$ 740.449,00				-			\$ -	- \$	-	-	-	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.: 1					
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022															
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE										FECHA DE CORTE : 31/05/2023					
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 1	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	Cant.	Vr.
5.19	MUERTO EN CONCRETO 3000PSI	M3	6,74	\$ 426.644	\$ 2.875.580,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.20	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	281,22	\$ 8.901	\$ 2.503.139,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.21	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	215,00	\$ 20.395	\$ 4.384.925,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.22	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION VIADUCTO CABLE ALMA DE ACERO 6x19 5/8"	ML	60,47	\$ 540.238	\$ 32.668.191,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.22-A	ACCESORIOS O HERRAJES	KLS	25,00	\$ 100.540	\$ 2.513.500,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
	VIADUCTO PUENTE AMARILLO																
5.23	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	35,00	\$ 2.107	\$ 73.745,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.24	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,46	\$ 43.890	\$ 283.529,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.25	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	3,51	\$ 31.386	\$ 110.164,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.26	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA	M3	3,46	\$ 15.123	\$ 52.325,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.27	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,88	\$ 38.787	\$ 111.707,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.28	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,20	\$ 538.924	\$ 646.709,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.29	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	1,24	\$ 597.138	\$ 740.451,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.30	MUERTO EN CONCRETO 3000PSI	M3	6,74	\$ 426.415	\$ 2.874.037,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.31	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	313,03	\$ 8.901	\$ 2.786.280,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.32	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	241,60	\$ 16.585	\$ 4.006.936,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.33	CONSTRUCCION E INSTALACION VIADUCTO CABLE ALMA DE ACERO 6x19 5/8"	ML	66,78	\$ 540.238	\$ 36.077.094,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.33-A	ACCESORIOS O HERRAJES	KLS	26,00	\$ 100.540	\$ 2.614.040,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
	VIADUCTO PUENTE ROJO																
5.34	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	55,00	\$ 2.107	\$ 115.885,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.35	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	11,21	\$ 15.658	\$ 175.526,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.36	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	9,69	\$ 31.386	\$ 304.130,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.37	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	3,46	\$ 15.123	\$ 52.326,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.38	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,88	\$ 38.787	\$ 111.707,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.39	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,20	\$ 538.924	\$ 646.709,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.40	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	1,24	\$ 597.138	\$ 740.451,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.41	MUERTO EN CONCRETO 3000PSI	M3	9,82	\$ 426.644	\$ 4.189.644,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.42	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	274,86	\$ 8.901	\$ 2.446.529,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.43	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	326,00	\$ 20.395	\$ 6.648.770,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.44	CONSTRUCCION E INSTALACION VIADUCTO CABLE ALMA DE ACERO 6x19 5/8"	ML	94,20	\$ 540.238	\$ 50.890.420,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.44-A	ACCESORIOS O HERRAJES	KLS	46,00	\$ 100.540	\$ 4.624.840,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
	CÁMARA QUIEBRE PRESIÓN																
5.45	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	21,00	\$ 4.512	\$ 94.752,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.46	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	63,00	\$ 6.084	\$ 383.292,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.47	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	82,00	\$ 31.386	\$ 2.573.652,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.48	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	8,00	\$ 575.390	\$ 4.603.120,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.49	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	18,00	\$ 980.299	\$ 17.645.382,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.50	CINTA PVC V-15	ML	35,00	\$ 38.824	\$ 1.358.840,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.51	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	31,00	\$ 38.787	\$ 1.202.397,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.52	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.242,00	\$ 8.901	\$ 19.956.042,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
	CÁMARA DE PURGA																
5.53	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	4,00	\$ 4.512	\$ 18.048,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.54	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	19,00	\$ 6.084	\$ 115.596,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.55	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	24,00	\$ 31.386	\$ 753.264,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.56	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	3,00	\$ 575.390	\$ 1.726.170,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.57	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	6,00	\$ 980.299	\$ 5.881.794,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.58	CINTA PVC V-15	ML	23,00	\$ 38.824	\$ 892.952,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.59	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	11,00	\$ 38.787	\$ 426.657,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
5.60	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	718,00	\$ 8.901	\$ 6.390.918,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.: 1					
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022															
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE										FECHA DE CORTE : 31/05/2023					
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCION	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 1	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	Cant.	Vr.
	TOTAL CAPITULO				\$ 947.030.152,00				\$ -			\$ -		\$ -			0,00%
6	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL																
6.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	20,00	\$ 4.512	\$ 90.240,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
6.2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	195,00	\$ 6.084	\$ 1.186.380,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
6.3	EXCAVACION EN ROCA	M3	102,00	\$ 66.738	\$ 6.807.276,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
6.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	77,00	\$ 31.386	\$ 2.416.722,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
6.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	240,00	\$ 16.114	\$ 3.867.360,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
6.6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	4,00	\$ 40.251	\$ 161.004,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
6.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	18,00	\$ 38.787	\$ 698.166,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
6.8	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	6,00	\$ 575.390	\$ 3.452.340,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
6.9	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	16,00	\$ 980.299	\$ 15.684.784,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
6.10	CINTA PVC V-15	ML	21,00	\$ 38.824	\$ 815.304,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
6.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.075,00	\$ 8.922	\$ 18.513.150,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 53.692.726,00				\$ -			\$ -		\$ -			0,00%
7	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA																
7.1	INTERVENCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO GINEBRA	UND	1,00	\$ 370.291.322	\$ 370.291.322,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.2	MONTAJE ELÉCTRICO PTAP GINEBRA	UND	1,00	\$ 268.037.924	\$ 268.037.924,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
	OFICINA OPERADOR:																
7.3	DEMOL.EDIFICACION EXISTENTE + RETIRO	M2	246,00	\$ 42.112	\$ 10.359.552,00				-			246,00	\$ 10.359.552	246,00	\$ 10.359.552	1,00	100,00%
7.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	16,00	\$ 58.308	\$ 932.928,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	13,00	\$ 40.251	\$ 523.263,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.6	VIGA CIMENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	2,00	\$ 964.102	\$ 1.928.204,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.7	COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM	M3	1,00	\$ 1.180.660	\$ 1.180.660,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.8	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	66,00	\$ 64.738	\$ 4.272.708,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.9	VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM	ML	40,00	\$ 41.599	\$ 1.663.960,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.10	VENTANA ENCALADOS CONCRETO 0.20X0.20	UND	2,00	\$ 22.406	\$ 44.812,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.11	VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL 20 COR.	M2	2,00	\$ 352.628	\$ 705.256,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.450,00	\$ 8.901	\$ 12.906.450,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.13	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	127,00	\$ 7.630	\$ 969.010,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.14	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	32,00	\$ 93.035	\$ 2.977.120,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.15	ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C	M2	33,00	\$ 24.964	\$ 823.812,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.16	TEJA BARRO NORMAL	M2	33,00	\$ 40.458	\$ 1.335.114,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.17	CABALLETE TEJA BARRO NORMAL	ML	17,00	\$ 15.949	\$ 271.133,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.18	ESTUCO MURO SEMIPLASTICO RELLENO S/LADR.	M2	39,00	\$ 19.535	\$ 761.865,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.19	INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL 20	UND	1,00	\$ 36.720	\$ 36.720,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.20	INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA	UND	1,00	\$ 19.152	\$ 19.152,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.21	REGISTRO DE CORTE BRONCE 1/2	UND	1,00	\$ 31.580	\$ 31.580,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.22	REGISTRO DE CORTE BRONCE 1/2	UND	1,00	\$ 31.580	\$ 31.580,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.23	TUBERIA PRESION 1/2"	ML	50,00	\$ 22.517	\$ 1.125.850,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.24	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	3,00	\$ 1.492	\$ 4.476,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.25	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	14,00	\$ 1.154	\$ 16.156,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.26	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"	UND	1,00	\$ 27.240	\$ 27.240,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.27	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	4,00	\$ 52.870	\$ 211.480,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.28	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	1,00	\$ 69.792	\$ 69.792,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.29	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	3,00	\$ 35.630	\$ 106.890,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.30	REJILLA SOSCO 3"x2" ALUMINIO"	UND	1,00	\$ 20.232	\$ 20.232,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.31	SANITARIO LINEA MEDIA (AVANTI)	JGO	1,00	\$ 332.788	\$ 332.788,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.32	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	UND	1,00	\$ 149.816	\$ 149.816,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%



ACTA DE AVANCE DE OBRA

Código: PO-INT-2.1-1
Versión: 1
Fecha de Vigencia: 04/11/2021

1

31/05/2023

31/05/2023

31/05/2023

Página 5

②

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.: 1					
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE : 31/05/2023					
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 1	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	% CONTRATO	
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARI																
10.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	1.550,00	\$ 4.503	\$ 6.979.650,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	16.154,00	\$ 6.084	\$ 98.275.573,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.3	INSTALACIÓN TUBERÍA HD DN=350MM	ML	60,00	\$ 86.478	\$ 5.188.680,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.4	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM.	M3	15.104,00	\$ 18.735	\$ 282.973.440,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	4.536,00	\$ 16.113	\$ 73.088.568,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO	M3	1.240,00	\$ 37.995	\$ 47.113.800,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	1.347,00	\$ 38.787	\$ 52.246.089,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.8	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	880,00	\$ 575.390	\$ 506.343.200,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.9	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	568,00	\$ 980.299	\$ 556.809.832,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.10	LOSA CONCRETO TANQUE 4000 PSI	M3	303,00	\$ 912.776	\$ 276.571.128,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.11	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	34,50	\$ 1.072.123	\$ 36.988.244,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.12	CINTA PVC V-15	ML	205,00	\$ 38.823	\$ 7.958.715,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.13	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	138.300,00	\$ 8.901	\$ 1.231.008.300,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
10.14	TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAS (EPÓXICO)	M2	1.666,00	\$ 431.973	\$ 719.666.185,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
TOTAL CAPÍTULO					\$ 3.901.211.404,00				\$ -				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
MANEJO SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTAL																	
11.1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	1000	\$ 23.065	\$ 23.065.000,00				-			77,50	\$ 1.787.538	77,50	\$ 1.787.538	0,08	7,75%
11.2	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	150	\$ 6.286	\$ 942.900,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
11.3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	50	\$ 164.021	\$ 8.201.050,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
11.4	SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)	DIA	360	\$ 6.285	\$ 2.262.600,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
11.5	TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-SUMINISTRO	UND	2	\$ 559.741	\$ 1.119.482,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
11.6	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	4	\$ 2.638.444	\$ 10.553.776,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
TOTAL CAPÍTULO					\$ 46.144.808,00				\$ -				\$ 1.787.538,00		\$ 1.787.538,00		3,87%
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL					\$ 11.333.685.659,00				\$ -		\$ -		\$ 77.463.255,00		\$ 77.463.255,00		
Más: Administración		27,20%			\$ 3.082.762.499,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 21.070.005,00		\$ 21.070.005,00		
Más: Imprevistos		1%			\$ 113.336.857,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 774.632,00		\$ 774.632,00		
Más: Utilidad		6%			\$ 680.021.140,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 4.647.795,00		\$ 4.647.795,00		
SUB-TOTAL OBRA CIVIL					\$ 15.209.806.155,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 103.955.687,00		\$ 103.955.687,00		0,68%
SUMINISTROS																	
LINEA DE ADUCCIÓN																	
1.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	6,00	\$ 707.940	\$ 4.247.640,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
TOTAL CAPÍTULO					\$ 4.247.640,00				\$ -				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
DESARENADOR																	
2.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	90,00	\$ 708.043	\$ 63.723.870,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM	ML	3,00	\$ 278.773	\$ 836.319,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.3	NIPLE PASAMURO PEAD ISO PN10 DN450 MM L=1000 MM Z=500 MM	ML	3,00	\$ 12.987.421	\$ 38.962.263,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.4	TEE PEAD DN 450MM PN10	UND	1,00	\$ 11.987.421	\$ 11.987.421,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.5	VALVULA MARIPOSA HD DN 450MM	UND	2,00	\$ 27.012.579	\$ 54.025.158,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.6	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOAPORTANTE HD DN 450MM	UND	2,00	\$ 3.836.478	\$ 7.672.956,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.7	CODO 90° PEAD DN 450MM PN10	UND	4,00	\$ 6.025.157	\$ 24.100.628,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.8	UNIÓN ELECTROFUSIÓN DN 450MM 18"	UND	4,00	\$ 4.712.264	\$ 18.849.056,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP - PDA PROGRAMA AJUDA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.: 1					
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :		31/05/2023			
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 1	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	Cant.	Vr.
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 220.157.671,00				\$ -			\$ -		\$ -		0,00%	
3	LINEA DE CONDUCCIÓN																
3.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	3.450,00	\$ 708.043	\$ 2.442.749.799,00				-			3.108,00	\$ 2.200.598.949	3.108,00	\$ 2.200.598.949	0,90	90,09%
3.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM PN10	ML	750,00	\$ 278.773	\$ 209.079.810,00				-			750,00	\$ 209.079.810	750,00	\$ 209.079.810	1,00	100,00%
3.3	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML	8.000,00	\$ 568.003	\$ 4.544.024.960,00				-			7.200,00	\$ 4.089.622.464	7.200,00	\$ 4.089.622.464	0,90	90,00%
3.4	VÁLVULA VENTOSA DOBLE CÁMARA 1"	UND	1,00	\$ 1.086.613	\$ 1.086.613,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.5	VÁLVULA VENTOSA DOBLE CÁMARA 2"	UND	5,00	\$ 1.195.522	\$ 5.977.610,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.6	VÁLVULA VENTOSA 3"	UND	39,00	\$ 1.378.686	\$ 53.768.754,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.7	VÁLVULA PURGA DN 250MM	UND	10,00	\$ 5.405.837	\$ 54.058.370,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.8	VÁLVULA DE MARIPOSA EUROSTOP DN 450 PN16 BRIDAS ANSI C150 OPERACIÓN	UND	2,00	\$ 25.979.914	\$ 51.959.828,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.9	VÁLVULA DE MARIPOSA EUROSTOP DN 350 PN16 BRIDAS ANSI C150 OPERACIÓN	UND	3,00	\$ 18.012.640	\$ 54.037.920,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 7.416.743.664,00				\$ -				\$ 6.499.301.223,00		\$ 6.499.301.223,00		87,63%
4	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL																
4.1	LAMINA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	3,00	\$ 585.692	\$ 1.757.076,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML	60,00	\$ 568.003	\$ 34.080.180,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 35.837.256,00				\$ -				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA																
5.1	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	81,00	\$ 2.437.107	\$ 197.405.667,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.2	CANALETA FIBRA DE VIDRIO	ML	55,00	\$ 8.254.717	\$ 454.009.435,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.3	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	M2	22,00	\$ 12.971.698	\$ 285.377.356,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 936.792.458,00				\$ -				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARI																
6.1	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	221,00	\$ 2.437.107	\$ 538.600.647,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.2	CANALETA FIBRA DE VIDRIO	ML	95,00	\$ 8.254.717	\$ 784.198.115,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.3	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	M2	50,00	\$ 12.971.698	\$ 648.584.900,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 1.971.383.662,00				\$ -				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA																
7.1	SUMINISTRO TUBERÍA HD DN 250MM	ML	84,00	\$ 443.495	\$ 37.253.580,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.2	VÁLVULA MARIPOSA HD DN 250MM + ACTUADOR	UND	8,00	\$ 15.149.973	\$ 121.199.784,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.3	UNIÓN UNIVERSAL DN 250MM	UND	14,00	\$ 871.765	\$ 12.204.710,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.4	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD 250MM	UND	2,00	\$ 2.950.810	\$ 5.901.620,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.5	SUMINISTRO TEE REDUCCIÓN 250 X 200 EXTREMOS LISO	UND	2,00	\$ 1.584.128	\$ 3.168.256,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.6	NIPLE PASAMURO DN 250MM L=1000MM, Z=0.50M BXB	UND	10,00	\$ 5.162.030	\$ 51.620.300,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.7	SUMINISTRO CODO 90° HD DN 250MM BXB	UND	10,00	\$ 2.091.544	\$ 20.915.440,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 252.263.690,00				\$ -				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
8	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARI																
8.1	SUMINISTRO TUBERÍA HIERRO DÚCTIL DN 350MM	ML	72	\$ 747.148	\$ 53.794.656,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
8.2	VÁLVULA MARIPOSA HD DN 350MM + ACTUADOR	UND	6,00	\$ 18.733.146	\$ 112.398.876,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
8.3	SUMINISTRO TEE HD DN 350MM	UND	2,00	\$ 2.471.487	\$ 4.942.974,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
8.4	NIPLE PASAMURO DIÁMETRO 350MM L=1000MM Z=0.50M	UND	8,00	\$ 8.359.988	\$ 66.879.904,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
8.5	SUMINISTRO CODO 90° HD DN 350MM BXB	UND	12,00	\$ 3.822.946	\$ 45.875.352,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%

OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		1			
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :		31/05/2023			
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 1	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL	Vr.TOTAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT	NVO. VR	% CONTRATO	
							O.COMPLE	O.ADICIONAL						ACUMUL.	ACUMUL.	Cant.	Vr.
8.6	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD DN 350MM	UND	3,00	\$ 4.455.360	\$ 13.366.080,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
8.7	UNIÓN UNIVERSAL DN 350MM	UND	10,00	\$ 2.042.040	\$ 20.420.400,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
8.8	TUB PVC 18"	ML	25,00	\$ 757.223	\$ 18.930.575,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
8.9	CODO PVC 18"	UND	2,00	\$ 2.707.322	\$ 5.414.644,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
8.10	SUMINISTRO TEE 250MM HD	UND	1,00	\$ 1.584.128	\$ 1.584.128,00				-			\$ -	-	\$ -	-	0,00%	
TOTAL CAPÍTULO					\$ 343.607.589,00				\$ -			\$ -	-	\$ -	-		
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS					\$ 11.181.033.630,00				\$ -		\$ -	\$ 6.499.301.223,00		\$ 6.499.301.223,00			
Más: Administración		27,20%			\$ 3.041.241.148,00				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 1.767.809.932,00		\$ 1.767.809.932,00			
Más: Imprevistos					\$ 0,00				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00			
Más: Utilidad					\$ 0,00				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00			
SUB-TOTAL SUMINISTROS					\$ 14.222.274.778,00				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 8.267.111.155,00		\$ 8.267.111.155,00		58,13%	
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA + SUMINISTRO					\$ 22.514.719.289,00				\$ -		\$ -	\$ 6.576.764.478,00		\$ 6.576.764.478,00			
VALOR TOTAL ADMINISTRACION OBRA + SUMINISTRO					\$ 6.124.003.647,00				\$ -		\$ -	\$ 1.788.879.937,00		\$ 1.788.879.937,00			
VALOR TOTAL IMPREVISTOS OBRA + SUMINISTRO					\$ 113.336.857,00				\$ -		\$ -	\$ 774.632,00		\$ 774.632,00			
VALOR TOTAL UTILIDAD OBRA + SUMINISTRO					\$ 680.021.140,00				\$ -		\$ -	\$ 4.647.795,00		\$ 4.647.795,00			
VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTRO					\$ 29.432.080.933,00				\$ -		\$ -	\$ 8.371.066.842,00		\$ 8.371.066.842,00		28,44%	
Menos: Amortización del Anticipo		30%												\$ 2.511.320.053,00			
VALOR TOTAL A PAGAR														\$ 5.859.746.789,00			

NOTA: VALLECAUCANA DE AGUAS TRAMITA LA PRESENTE ACTA DE OBRA TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD COMO LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA LAS CUALES REALIZARON Y REVISARON EL CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS. LAS MEDICIONES EN CAMPO Y GESTION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

NOTA 2: POR FAVOR INCLUIR EN EL ACTA LOS ITEMS NO PREVISTOS (NP)

CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
R.L. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
CONTRATISTA

EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ
R.L. CONSORCIO INTERGUACARI
INTERVENTOR

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
MEMORIA DE CÁLCULO	EDICIÓN 1	2023-03-31

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".
 Contrato 2000.13.05.003-2022

Fecha: 31/05/2023

CAPÍTULO	SUMINISTROS	ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Dimensión 1	Dimensión 2	Dimensión 3	Dimensión 4	Cantidad presente Acta
1		1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA (Tramo 1)	ML	3.450,00				3.450
1		1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA (Tramo 2)	ML	992,00				992
1		1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA (Tramo 3)	ML	7.758,00				7.758
TOTAL									12.200,00



RESPONSABLE DEL CONTRATISTA:

Residente del Contratista

Cargo

Dario Florez

Nombre

[Signature]

Firma

RESPONSABLE DE LA INTERVENTORIA:

Residente de Interventoria

Cargo

Irán Bastardo Benito

Nombre


[Signature]

Firma

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".

[illegible]

Muros fachada		
Subtotal muros fachada	m2	95.00
Descuentos de puertas y ventanas		
subtotal puertas y ventanas	m2	-12.26
Total 1 muros fachada	m2	82.74
Muros Internos		
subtotal muros internos	m2	71.35
Descuento puertas internas		
subtotal puertas internas		-6.52
TOTAL 2 MUROS INTERNOS	m2	62.83
Mesones		
TOTAL 3 MESONES	m2	2.90
Muros patio		
TOTAL 4 MUROS PATIO	m2	30.58
Andenes		
Total 5 Andenes	m2	73.49
Muros perimetrales		
Total 6 Muros Perimetrales	m2	17.83
TOTAL CANTIDADES LIBERACION	m2	270.37



Firmly

Firm's

Nombre

Firm 32

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	
MEMORIA DE CÁLCULO		EDICIÓN 1	2023-03-31

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA". Contrato 2000.13.05.003-2022
--

Fecha 31/05/2023

CAPITULO	SUMINISTROS	ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Dimensión 1	Dimensión 2	Dimensión 3	Dimensión 4	Cantidad presente Acta
3		3.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML					3.108
3		3.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM PN10	ML					750
3		3.3	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML					7.200

ESQUEMA/REGISTRO FOTOGRÁFICO	
(Debe indicar las medidas en las unidades correspondientes)	
	
SUMINISTRO TUB PEAD PN10 DN 250 MM, 350 MM Y 450MM	

RESPONSABLE DEL CONTRATISTA:

Residente del Contratista

Cargo

Dario Enrique Floret

Nombre

Firma

RESPONSABLE DE LA INTERVENTORIA:

Residente de Interventoria

Cargo

Ivan Barrios Bernades

Nombre

Firma

FERNANDO ACOSTA VALENCIA

Contador Público

Universidad del Valle

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO FERNANDO ACOSTA VALENCIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.765.086 Y MATRICULA PROFESIONAL No. 42.408-T DE LA JUNTRA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICA QUE:


La Firma **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, identificada con el NIT No. 901.648.319-4, tiene personal laborando de manera permanente actualmente, por lo cual certifico total cumplimiento y que se encuentra al día en el pago, de las obligaciones establecidas por la Ley 100 y demás normas relacionadas con la Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses.


Igualmente certifico que el **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, está exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del SENA e ICBF, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del Decreto 0862 del 26 de Abril de 2013.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, y con base en documentos soportes y registros contables que tuve ante mi vista y de los cuales doy fe, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia, se firma en Santiago de Cali, a los Quince (15) días del mes de Junio de Dos Mil Veintitrés (2023).

Atentamente,


FERNANDO ACOSTA VALENCIA
c. c. #16.765.086 de Cali (Valle)
Contador Público
M.P. 42.408-T


CARLOS ANDRÉS LEYVA B.
c. c. #89.008.184 de Armenia
Representante Legal

FERNANDO ACOSTA VALENCIA
Contador Público
Universidad del Valle

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO FERNANDO ACOSTA VALENCIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.765.086 Y MATRICULA PROFESIONAL No. 42.408-T DE LA JUNTRA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICA QUE:


El Ingeniero **CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL**, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.008.184 de Armenia (Quindío), tiene personal laborando de manera permanente, por lo cual certifico total cumplimiento y que se encuentra al día en el pago, de las obligaciones establecidas por la Ley 100 y demás normas relacionadas con la Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses.


Igualmente certifico que **CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL**, está exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del SENA e ICBF, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del Decreto 0862 del 26 de Abril de 2013.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, y con base en documentos soportes y registros contables que tuve ante mi vista y de los cuales doy fe, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia, se firma en Santiago de Cali, a los Quince (15) días del mes de Junio de Dos Mil Veintitrés (2023).

Atentamente,


FERNANDO ACOSTA VALENCIA
c. c. #16.765.086 de Cali (Valle)
Contador Público
M.P. 42.408-T


CARLOS ANDRÉS LEYVA B.
c. c. #89.008.184 de Armenia


CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ALDO GUTIERREZ FRANCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.699.673, obrando en calidad de **Representante legal** y **FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.113.122 en calidad de **Revisora Fiscal**, de la empresa **CONINGENIERIA SAS NIT 805.030.454 - 9**, bajo la gravedad de juramento certificamos:


Que la compañía ha cumplido con los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos laborales y con los Aportes a caja de compensación familiar por lo que declaramos que se encuentra a **PAZ Y SALVO**, con las empresas promotoras de salud – EPS, fondos de pensiones, las Administradoras de riesgos profesionales – ARL, las cajas de compensación familiar y la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

De conformidad con lo previsto por la Ley 1607 del 2012, en concordancia con el decreto 0862 del 2013 y la ley 1819 del 2016, manifestamos que **CONINGENIERIA SAS NIT 805.030.454 - 9**, se encuentra exonerada del pago de cotizaciones al régimen contributivo de Salud y aportes parafiscales al instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, y el servicio nacional de aprendizaje SENA.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de junio del dos mil veintitrés (2023).



ALDO GUTIERREZ FRANCO
Representante Legal



FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA
Revisor Fiscal
T.P 132760-T


CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito contador público titulado **JULIAN ANDRES GRAJALES GUERRERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.518.504 de Cali (Valle) y tarjeta profesional 133762-T, se permite certificar bajo la gravedad del juramento:

Que el Señor **ALDO GUTIERREZ FRANCO** identificado con cedula de ciudadanía 79.699.673 de Bogotá, en los últimos seis meses ha tenido personal a cargo y se encuentra a **PAZ Y SALVO**, con las empresas promotoras de salud – EPS, fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales – ARL, las cajas de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, y el servicio nacional de aprendizaje SENA.

Que de conformidad con lo previsto por la Ley 1607 de 2012, en concordancia con el decreto 0862 de 2013 y la ley 1819 del 2016, se encuentra exonerado el pago de cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes Parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA) y el instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF).

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de junio del dos mil veintitrés (2023).



JULIAN ANDRES GRAJALES GUERRERO
Contador Público
T.P. No. 133762-T



ALDO GUTIERREZ FRANCO
C.C. 79.699.673 de Bogotá

PAGADO 07/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	Dirección	CR 100B #11 A - 19 OF 502 T PANCE HOLGUI
Documento	NI901648319	Teléfono	6024837200
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI	Identificación	CC 89008184
Representante Legal	LEYVA BERNAL CARLOS ANDRES	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	6		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TOB	TAB	TOP	TAP	VSP	VCT	VOT	SEN	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IMP	IBS AFP	IBS EPS	IBS CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1026277221	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 5,000,000	\$ 850,000	(EPS010) EPS SURA	\$ 5,000,000	\$ 625,000	6,960	\$ 5,000,000	\$ 348,000	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 5,000,000	\$ 200,000	\$ 100,000	\$ 150,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,273,000
CC 1113862973	JOHN JAIER CUERO OLAVE	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2,000,000	\$ 320,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2,000,000	\$ 250,000	6,960	\$ 2,000,000	\$ 139,200	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 2,000,000	\$ 80,000	\$ 40,000	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 989,200
CC 1144140967	GINA LEIDY LOPEZ PAREDES	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4,000,000	\$ 640,000	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 4,000,000	\$ 500,000	6,960	\$ 4,000,000	\$ 278,400	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 4,000,000	\$ 160,000	\$ 80,000	\$ 120,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,778,400
CC 14651124	RAMIRO BEDOYA SANMARTIN	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1,180,000	\$ 185,600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 1,180,000	\$ 46,400	6,960	\$ 1,180,000	\$ 80,800	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1,180,000	\$ 46,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308,200	
CC 14652802	LUIS ANDRE MEDINA GARZON	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1,600,000	\$ 256,000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 1,600,000	\$ 64,000	6,960	\$ 1,600,000	\$ 111,400	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1,600,000	\$ 64,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496,400	
CC 31644327	FLOR MARIA MARTINEZ CUERVO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2,200,000	\$ 352,000	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 2,200,000	\$ 275,000	6,960	\$ 2,200,000	\$ 153,300	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 2,200,000	\$ 68,000	\$ 44,000	\$ 66,000	\$ 0	\$ 0	\$ 978,200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sene	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 15,960,000	\$ 15,960,000	\$ 15,960,000	\$ 15,960,000	\$ 2,603,600	\$ 1,760,400	\$ 1,111,000	\$ 638,400	\$ 264,000	\$ 396,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,773,400	\$ 8,700	\$ 6,782,100

PAGADO 11/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	Dirección	CARRERA 100 # 5-169 OFICINA 608 A
Documento	CC89008184	Teléfono	4837200
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE																																									
Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP	VSP	VCA	VCH	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RP	OMA EPS	OMA EPS	OMA EPS	OMA EPS	OMA EPS	OMA EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 89008184	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	57	00															0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$ 4.400.000	\$ 704.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.400.000	\$ 550.000	6,960	\$ 4.400.000	\$ 306.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.560.300	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 0	\$ 704.000	\$ 550.000	\$ 306.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.560.300	\$ 0	\$ 1.560.300