

↑ °Báà 4 °

cn | -L M °Báà L °

cn | T- L °Báàn

ESPACIO PARA RADICACIÓN
CONSORCIO FIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO		VALLE DEL CAUCA		NIT	890399029
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO				FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
				07/07/2023	4000.47.0148
BENEFICIARIO DEL PAGO					
NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO		CONTRATO No.
901648319	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		CALI, CR 100 5 169 UNICENTRO Tel: 6024837200		2000.13.05.003-2022
FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA		VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	045905486		886.015.856,00
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	13039	No. CDR	13040	No. CDR -
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	REC CRÉDITO	FUENTE	SGP	FUENTE -
	VALOR	16.517.850.980,00	VALOR	13.207.132.362,00	VALOR -
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR -
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE -
	VALOR	-	VALOR	-	VALOR -
DATOS ADICIONALES					
CONCEPTO / OBSERVACIÓN			ANEXOS		
segundo pago contrato de obra			factura y soportes		
LIQUIDACIÓN DEL PAGO					
FACTURA O CUENTA DE COBRO				886.015.856,00	
VALOR ANTES DE IVA				-	
IMPUESTO AL CONSUMO				0,00	
VALOR IVA				886.015.856,00	
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO				886.015.856,00	
RETENCIONES		%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE		2	886.015.856,00	17.720.317,12	17.720.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA		-	-	0,00	0,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 7 x 1000 MUNICIPIO GINEBRA		0,7	277.322.962,93	1.941.260,74	1.941.000,00
TOTAL VALOR RETENCIONES					19.661.000,00
OTROS DESCUENTOS		DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN
(1) Estampilla Pro Univalle	X	-	2		886.015.856,00
(2) Pro Desarrollo	X	-	2		886.015.856,00
(3) Pro Uceva	X	-	0,5		886.015.856,00
(4) Pro Cultura	X	-	1		886.015.856,00
(5) Pro Hospitales	X	-	1		886.015.856,00
(6) Pro deportes	X	-	2,5		886.015.856,00
(7) Pro electrificación Rural	X	-	0,2		886.015.856,00
(8) Pro U Pacifico	X	-	0,5		886.015.856,00
9. VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10 X 1000 GUACARI	-	X	1		608.692.893,07
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA		X	-	5	620.211.099,00
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					265.804.757,00
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					388.845.850,00
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					477.509.006,00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					
FIRMAS AUTORIZADAS					
Firma Electrónica 2023-07-07 15:18:17 -05:00 MOISES CEPEDA RESTREPO CC. 14705330 https://301.fyi/CcJ3Rp6			Firma Electrónica 2023-07-07 15:15:38 -05:00 EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ CC. 16254057 RL. CONSORCIO INTERGUACARI NIT. 901652925 https://301.fyi/CcJ3Rp6		
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO		
MOISES CEPEDA RESTREPO			EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ		
GERENTE GENERAL			REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO			NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(1) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES) (*) APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA					

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4283e6eddd5747fa4e4b2274de03572b9269b515810c0205ddbb9585eb62bd7fd263df38fdae42e29e7d6f6a4f09ee8a
 Número de Factura: FEV-11
 Fecha de Emisión: 06/07/2023
 Fecha de Vencimiento: 21/07/2023
 Tipo de Operación: 10 - Estándar
 Forma de pago: Crédito
 Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
 Nombre Comercial: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 01 00
 Nit del Emisor: 901648319
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen Fiscal: O-23
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 Actividad Económica:
 País: Colombia
 Departamento: Valle del Cauca
 Municipio / Ciudad: Cali
 Dirección: CR 100 B 11 A 19 TO PANCE OF 501 CC HOLGUINES TRADE CENTER
 Teléfono / Móvil: 602|4837200|
 Correo: facturacioncal2020@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: VALLECAUCANA DE AGUAS S. A. E.S.P. / VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 900333452
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 País: Colombia
 Departamento:
 Municipio / Ciudad: Cali
 Dirección: AV 8 NORTE 24 AN 147
 Teléfono / Móvil: 6026653810000
 Correo: contacto@eva.gov.co

Detalles de Productos


Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1.	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS,BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS,CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA-GUACARI VALLE DEL CAUCA	ZZ	1,00	\$ 696.553.346,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 696.553.346,00
2	2.	ADMINISTRACION 27.20%	ZZ	1,00	\$ 189.462.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 189.462.510,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------



Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA: \$265.804.757 INTEGRANTES DEL CONSORCIO: CONINGENIERIA S.A.S- NIT 805.030.454-9 - 1% DE PARTICIPACIÓN CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL - NIT 89.008.184-7 - 49% DE PARTICIPACIÓN ALDO GUTIERREZ FRANCO - NIT 79.699.673 - 50% DE PARTICIPACION

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-06 11:25:19

Documento generado el: 2023-07-06 11:25:18

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	886.015.856,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	886.015.856,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	886.015.856,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 886.015.856,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045816108

Rango desde: 1

Rango hasta: 50

Vigencia: 2024-03-11

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-PDA.2.1-1
	ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)		Versión: 3
			Fecha de Vigencia: 05/06/2015
			Página: 1 de 3

ACTA PARCIAL No. 002

CONTRATO No.	2000.13.05.003.2022
FECHA DEL CONTRATO:	OCTUBRE 31 DE 2022
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	CONSORCIO INTERGUACARI
VALOR CONTRATO:	\$29.432.080.933
ANTICIPO:	\$8.829.624.279,90
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 265.804.757
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DICIEMBRE 2022
VALOR ADICIONADO:	-
VALOR TOTAL:	\$29.432.080.933
PLAZO:	13 MESES
PLAZO ADICIONADO:	-
PORCENTAJE EJECUTADO:	31,45%
FECHA DE TERMINACIÓN 1	01 ENERO 2024
FECHA DE SUSPENSION	-
FECHA DE REINICIO	-

En Santiago de Cali, el día 06 de julio de 2023, en las instalaciones de CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, se reunieron: **CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 89.008.184 de Armenia (Quindío), en representación de la firma CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE en calidad de Contratista, y **EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.254.057 de Palmira, en representación del CONSORCIO INTERGUACARI, en calidad de Interventor del Contrato

Nº 2000.13.05.003.2022, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de Interventor del Contrato Nº 2000.13.05.003.2022, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de la obra realizada conforme a las obligaciones del contrato, dentro del período comprendido entre el 16/01/2023 hasta 30/06/2023, equivalentes al 31,45% de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el acta de avance de obra.
2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido entre 16/01/2023 hasta 30/06/2023. (Ver anexo).
3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución	Amortización del anticipo
Anticipo	16/01/2023	\$8.829.624.279,90	---	---
Presente acta pago parcial No. 1	31/05/2023	\$ 8.371.066.842	28,44%	\$ 2.511.320.053
Presente acta pago parcial No. 2	30/06/2023	\$ 886.015.856	3,01%	\$ 265.804.757
TOTALES		\$ 9.257.082.698	31,45%	\$ 2.777.124.810

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante las planillas de pago No:


- Planilla No. 63085454
- Planilla No. 63830453
- Certificado de parafiscales – Consorcio Redes y Ptapas Valle
- Certificado de parafiscales – Carlos Andres Leyva Bernal
- Certificado de parafiscales – Coningenieria SAS


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 3 de 3

- Certificado de parafiscales – Aldo Gutierrez

5. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Interventor, autorizar el pago, por valor de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$886.015.856)**, al Consorcio CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE con NIT. 901.648.319-4.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 6 de julio de 2023.


CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Contratista


EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ
CONSORCIO INTERGUACARI
Interventor del Contrato

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		VALLE DEL CAUCA										ACTA No.:		2			
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										FECHA DE CORTE :		30/06/2023			
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022															
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 2	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.Total	CANT.	Vr.TOTAL	Vr.TOTAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT	NVO. VR	% CONTRATO	
							O.COMPLE	O.ADICIONAL						ACUMUL.	ACUMUL.	CantL	Vr.
OBRA CIVIL																	
1	PRELIMINARES	ML	12.200	\$ 2.110	\$ 25.742.000,00				-	12.200,00	\$ 25.742.000		\$ -	12.200,00	\$ 25.742.000	1,00	100,00%
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA								\$ -		\$ 25.742.000,00		\$ -		\$ 25.742.000,00		100,00%
TOTAL CAPITULO					\$ 25.742.000,00												
2	BOCATOMA								-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	245,00	\$ 4.512	\$ 1.105.440,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.2	EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA	M3	943,00	\$ 35.795	\$ 33.754.685,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.3	EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA	M3	1.173,00	\$ 180.850	\$ 212.137.050,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	1.208,00	\$ 31.385	\$ 37.913.080,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	863,00	\$ 16.114	\$ 13.906.382,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.6	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	198,00	\$ 575.389	\$ 113.927.022,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.7	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	81,00	\$ 980.298	\$ 79.404.138,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 80000 PSI 420Mpa	KLS	19.021,00	\$ 8.900	\$ 169.286.900,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.9	ENTIBADO METÁLICO DE TIPO DESLIZANTE	M2	1.052,00	\$ 101.105	\$ 106.362.460,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.10	DESVIACION TEMPORAL CAUCE	ML	150,00	\$ 160.208	\$ 24.031.200,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
2.11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	324,00	\$ 498.860	\$ 161.630.640,00				\$ -		\$ -		\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
TOTAL CAPITULO					\$ 953.458.997,00												
3	LINEA DE ADUCCION												\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	55	\$ 4.512	\$ 248.160,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	16	\$ 20.664	\$ 330.624,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.3	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	4,5	\$ 31.385	\$ 141.237,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	12	\$ 15.123	\$ 181.476,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.5	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	10	\$ 38.795	\$ 387.950,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.6	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	3,00	\$ 538.924	\$ 1.616.772,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.7	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	2,15	\$ 1.072.124	\$ 2.305.066,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 80000 PSI 420Mpa	KLS	1.431,00	\$ 8.901	\$ 12.737.331,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.9	ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2"x1/8"	UND	20,00	\$ 51.218	\$ 1.024.360,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.10	ABRAZADERA PLATINA 4"x3/8"	KLS	76,00	\$ 25.330	\$ 1.925.080,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.11	NEOPRENO 4"x3/8"	UND	10,00	\$ 82.099	\$ 820.990,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
3.12	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=450MM PN 10	ML	6,00	\$ 50.382	\$ 302.292,00				\$ -		\$ -		\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
TOTAL CAPITULO					\$ 22.021.248,00												
4	DESARENADOR												\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
4.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	430,00	\$ 4.512	\$ 1.940.160,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
4.2	EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA	M3	1.384,00	\$ 35.795	\$ 49.540.280,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
4.3	EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA	M3	2.215,00	\$ 180.850	\$ 400.753.600,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
4.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	1.831,00	\$ 31.385	\$ 57.467.766,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
4.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	808,00	\$ 15.123	\$ 12.219.384,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
4.6	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	429,00	\$ 38.795	\$ 16.639.194,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
4.7	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	239,00	\$ 575.390	\$ 137.518.210,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%
4.8	CINTA PVC V-15	ML	126,00	\$ 36.824	\$ 4.691.824,00				-				\$ -	- \$ -	- \$ -	-	0,00%

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Codigo: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		2			
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :		30/06/2023			
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 2	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.Total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	% CONTRATO	
																Cant.	Vr.
4.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	67.310,00	\$ 8.901	\$ 599.126.310,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE LAMINA ALFAJOR 3/16 CON MARCO EN ANGULO	M2	45,10	\$ 745.157	\$ 33.606.580,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.11	ACERO ESTRUCTURAL ESCALERA GATO	KLS	73,00	\$ 25.815	\$ 1.884.495,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.12	INSTALACIÓN ACCESORIOS BRIDADOS DN 450 MM	UND	4,00	\$ 402.894	\$ 1.611.576,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.13	INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO PEAD ISO PN10 DN450 mm L=1000 mm Z=500 mm	UND	3,00	\$ 402.894	\$ 1.208.682,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.14	INSTALACIÓN TEE SENCILLA PEAD PE100 PN10 DN450 MM TERMOFUSION	UND	1,00	\$ 105.358	\$ 105.358,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.15	INSTALACIÓN ACCESORIOS TERMOFUNDIBLES DN 450MM	UND	4,00	\$ 81.175	\$ 324.700,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.16	INSTALACIÓN ACCESORIOS ELECTROFUNDIBLES DN 450MM	UND	3,00	\$ 66.667	\$ 200.001,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.17	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DN=250MM PN 10	ML	3,00	\$ 18.883	\$ 56.649,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.17-A	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	548,69	\$ 498.861	\$ 273.670.155,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	MACROMEDIDOR								-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.18	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	10,00	\$ 4.512	\$ 45.120,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.19	EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA	M3	80,00	\$ 35.795	\$ 2.863.600,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.20	EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA	M3	39,00	\$ 180.850	\$ 7.053.150,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.21	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	39,00	\$ 31.386	\$ 1.224.054,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.22	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	30,00	\$ 16.114	\$ 483.420,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.23	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	11,00	\$ 38.786	\$ 426.646,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.24	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	3,00	\$ 575.390	\$ 1.726.170,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.25	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	7,00	\$ 1.091.339	\$ 7.639.373,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.26	LOSA CONCRETO TANQUE 4000 PSI	M3	7,00	\$ 912.776	\$ 6.389.432,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.27	CINTA PVC V-15	ML	13,00	\$ 38.824	\$ 504.712,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.28	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.014,00	\$ 8.901	\$ 9.025.814,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.29	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE LAMINA ALFAJOR 3/16 CON MARCO EN ANGULO	M2	1,00	\$ 745.157	\$ 745.157,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.30	INSTALACIÓN MACROMEDIDOR 18"	UND	1,00	\$ 55.134.402	\$ 55.134.402,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 1.686.035.774,00				\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	-	
													\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5	LINEA DE CONDUCCIÓN																
5.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	8.768,00	\$ 6.895	\$ 60.455.360,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.2	FILTRO GRANULAR	M3	730,00	\$ 97.391	\$ 71.095.430,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.3	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	4.750,00	\$ 16.114	\$ 76.541.500,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.4	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	4.019,00	\$ 5.313	\$ 21.352.947,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.5	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=450MM PN 10	ML	3.450,00	\$ 50.372	\$ 173.783.400,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.6	ANCLAJE TUBERIA 450MM	UND	7,00	\$ 1.467.655	\$ 10.273.585,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.7	INSTALACIÓN ACCESORIOS ELECTROFUNDIBLES DN 450MM	UND	50,00	\$ 66.666	\$ 3.333.300,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.8	INSTALACIÓN VALVULA PURGA 100MM	UND	10,00	\$ 96.675	\$ 966.750,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.9	INSTALACION VALVULA VENTOSA 1" 2" O 3" DOBLE EFECTO*	UND	46,00	\$ 60.759	\$ 2.794.914,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.10	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=250MM PN 10	ML	750,00	\$ 18.852	\$ 14.139.000,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.11	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=350MM PN 10	ML	8.000,00	\$ 35.022	\$ 280.176.000,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	VIADUCTOS																
	VIADUCTO LA MAGDALENA																
5.12	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	30,00	\$ 2.110	\$ 63.300,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.13	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,46	\$ 15.658	\$ 101.150,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.14	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	3,51	\$ 31.386	\$ 110.164,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.15	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	3,46	\$ 15.123	\$ 52.325,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%

  PAP - PDA PROGRAMA AJUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Codigo: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		2			
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE:		30/06/2023			
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 2	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.Total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	% CONTRATO	
																Cant.	Vr.
5.16	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,88	\$	38.787				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.17	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,20	\$	538.923				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.18	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	1,24	\$	597.137				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.19	MUERTO EN CONCRETO 3000PSI	M3	6,74	\$	426.644				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.20	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	281,22	\$	8.901				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.21	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	215,00	\$	20.395				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.22	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION VIADUCTO CABLE ALMA DE ACERO 6x19 5/8"	ML	60,47	\$	540.238				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.22-A	ACCESORIOS O HERRAJES	KLS	25,00	\$	100.540				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
	VIADUCTO PUENTE AMARILLO								-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.23	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	35,00	\$	2.107				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.24	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,46	\$	43.890				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.25	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	3,51	\$	31.386				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.26	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	3,46	\$	15.123				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.27	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,88	\$	38.787				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.28	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,20	\$	538.924				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.29	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	1,24	\$	597.138				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.30	MUERTO EN CONCRETO 3000PSI	M3	6,74	\$	426.415				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.31	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	313,03	\$	8.901				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.32	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	241,60	\$	16.585				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.33	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION VIADUCTO CABLE ALMA DE ACERO 6x19 5/8"	ML	66,78	\$	540.238				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.33-A	ACCESORIOS O HERRAJES	KLS	26,00	\$	100.540				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
	VIADUCTO PUENTE ROJO								-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.34	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	55,00	\$	2.107				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.35	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	11,21	\$	15.858				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.36	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	9,69	\$	31.386				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.37	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	3,46	\$	15.123				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.38	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,88	\$	38.787				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.39	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,20	\$	538.924				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.40	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	1,24	\$	597.138				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.41	MUERTO EN CONCRETO 3000PSI	M3	9,82	\$	426.644				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.42	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	274,86	\$	8.901				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.43	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	326,00	\$	20.395				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.44	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION VIADUCTO CABLE ALMA DE ACERO 6x19 5/8"	ML	94,20	\$	540.238				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.44-A	ACCESORIOS O HERRAJES	KLS	46,00	\$	100.540				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
	CAMARA QUIEBRE PRESIÓN								-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.45	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	21,00	\$	4.512				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.46	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	63,00	\$	6.084				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.47	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	82,00	\$	31.386				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.48	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	8,00	\$	575.390				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.49	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	18,00	\$	980.299				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.50	CINTA PVC V-15	ML	35,00	\$	38.824				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.51	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	31,00	\$	38.787				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.52	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.242,00	\$	8.901				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
	CAMARA DE PURGA								-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.53	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	4,00	\$	4.512				-			\$	-	-	\$	-	0,00%
5.54	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	19,00	\$	6.084				-			\$	-	-	\$	-	0,00%

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		 PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Codigo: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021			
OBRA:				EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		2	
CONTRATO:				2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :		30/06/2023	
CONTRATISTA:				CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE													
INTERVENTOR:				CONSORCIO INTERGUACARI													
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 2	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.Total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	% CONTRATO	
																Cant.	Vr.
5.55	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	24,00	\$ 31.386	\$ 753.264,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.56	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	3,00	\$ 575.390	\$ 1.726.170,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.57	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	6,00	\$ 980.299	\$ 5.881.794,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.58	CINTA PVC V-15	ML	23,00	\$ 38.824	\$ 892.952,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.59	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	11,00	\$ 38.787	\$ 426.657,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.60	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	718,00	\$ 8.901	\$ 6.390.918,00				-		\$ -		\$ -	-	\$ -	-	0,00%
TOTAL CAPITULO					\$ 947.030.152,00				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
													\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL				\$ 90.240,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	20,00	\$ 4.512	\$ 90.240,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	195,00	\$ 6.084	\$ 1.186.380,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.3	EXCAVACION EN ROCA	M3	102,00	\$ 66.738	\$ 6.807.276,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	77,00	\$ 31.386	\$ 2.416.722,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	240,00	\$ 16.114	\$ 3.867.360,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	4,00	\$ 40.251	\$ 161.004,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	18,00	\$ 38.787	\$ 698.166,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.8	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	6,00	\$ 575.390	\$ 3.452.340,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.9	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	16,00	\$ 980.299	\$ 15.684.794,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.10	CINTA PVC V-15	ML	21,00	\$ 38.824	\$ 815.304,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.075,00	\$ 8.922	\$ 18.513.150,00				-		\$ -		\$ -	-	\$ -	-	0,00%
TOTAL CAPITULO					\$ 53.692.726,00				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
													\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA								-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.1	INTERVENCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO GINEBRA	UND	1,00	\$ 370.291.322	\$ 370.291.322,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.2	MONTAJE ELÉCTRICO PTAP GINEBRA	UND	1,00	\$ 268.037.924	\$ 268.037.924,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
OFICINA OPERADOR:					\$ 10.359.552,00				-	246,00	\$ 10.359.552		\$ -	246,00	\$ 10.359.552	1,00	100,00%
7.3	DEMOL.EDIFICACION EXISTENTE + RETIRO	M2	246,00	\$ 42.112	\$ 10.359.552,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	16,00	\$ 58.308	\$ 932.928,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	13,00	\$ 40.251	\$ 523.263,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.6	VIGA CIMENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	2,00	\$ 964.102	\$ 1.928.204,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.7	COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM	M3	1,00	\$ 1.180.660	\$ 1.180.660,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.8	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	66,00	\$ 64.738	\$ 4.272.708,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.9	VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM	ML	40,00	\$ 41.599	\$ 1.663.960,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.10	VENTANA ENCALADOS CONCRETO 0.20X0.20	UND	2,00	\$ 22.406	\$ 44.812,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.11	VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR.	M2	2,00	\$ 352.628	\$ 705.256,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.450,00	\$ 8.901	\$ 12.906.450,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.13	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	127,00	\$ 7.630	\$ 969.010,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.14	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	32,00	\$ 93.035	\$ 2.977.120,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.15	ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C	M2	33,00	\$ 24.964	\$ 823.812,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.16	TEJA BARRO NORMAL	M2	33,00	\$ 40.458	\$ 1.335.114,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.17	CABALLETE TEJA BARRO NORMAL	ML	17,00	\$ 15.949	\$ 271.133,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.18	ESTUCO MURO SEMIPLASTICO RELLENO SI/LADR.	M2	39,00	\$ 19.535	\$ 761.865,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.19	INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20	UND	1,00	\$ 36.720	\$ 36.720,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.20	INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA	UND	1,00	\$ 19.152	\$ 19.152,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.21	REGISTRO DE CORTE BRONCE 1/2	UND	1,00	\$ 31.580	\$ 31.580,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.22	REGISTRO DE CORTE BRONCE 1/2	UND	1,00	\$ 31.580	\$ 31.580,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.23	TUBERIA PRESION 1/2"	ML	60,00	\$ 22.517	\$ 1.125.850,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		2			
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE:		30/06/2023			
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 2	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	% CONTRATO	
																Cant.	Vr.
7.24	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	3,00	\$ 1.492	\$ 4.476,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.25	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	14,00	\$ 1.154	\$ 16.156,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.26	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"	UND	1,00	\$ 27.240	\$ 27.240,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.27	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	4,00	\$ 52.870	\$ 211.480,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.28	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	1,00	\$ 69.792	\$ 69.792,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.29	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	3,00	\$ 35.630	\$ 106.890,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.30	REJILLA SOSCO 3"x2" ALUMINIO"	UND	1,00	\$ 20.232	\$ 20.232,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.31	SANITARIO LINEA MEDIA [AVANTI]	JGO	1,00	\$ 332.788	\$ 332.788,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.32	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	UND	1,00	\$ 149.816	\$ 149.816,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.33	DUCHA MEZCLADORA LINEA MEDIA	UND	1,00	\$ 139.586	\$ 139.586,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.34	CERAMICA 20.01-22.50X20.01-22.50 TRAF. 3	ML	20,00	\$ 41.048	\$ 820.920,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.35	MESON A INOX. 100X52CM + POZUELO	UND	1,00	\$ 196.280	\$ 196.280,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.36	LAVAPLATOS A INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1,00	\$ 188.044	\$ 188.044,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.37	MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO JSM 1/2"	UND	1,00	\$ 110.916	\$ 110.916,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.38	TUB.PVC 4 SANI.	ML	9,00	\$ 30.118	\$ 271.062,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.39	PASE PVC SANITARIO 2"	UND	4,00	\$ 41.221	\$ 164.884,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.40	PASE PVC SANITARIO 4"	UND	1,00	\$ 77.655	\$ 77.655,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.41	CAJA DE INSPECCION 50 X 50	UN	2,00	\$ 748.349	\$ 1.496.698,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.42	SISTEMA SEPTICO 500 L (INCLUYE ZANJA DE INFILTRACION)	UND	1,00	\$ 1.844.071	\$ 1.844.071,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.43	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	34,00	\$ 4.512	\$ 153.408,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.44	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	34,00	\$ 4.588	\$ 155.992,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.45	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21,00	\$ 19.871	\$ 417.291,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.46	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	34,00	\$ 38.787	\$ 1.318.758,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.47	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,50	\$ 701.727	\$ 1.052.591,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.48	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	4,00	\$ 16.114	\$ 64.456,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.49	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	52,00	\$ 34.013	\$ 1.768.676,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.50	VINOLO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	20,00	\$ 10.283	\$ 205.660,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.51	ALISTADO PISO 5 CM	M2	17,00	\$ 29.837	\$ 507.229,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.52	ENCHAPE PORCELANATO 50-50X50-60	M2	17,00	\$ 74.321	\$ 1.263.457,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
7.53	GUARDAESCOBA CEDRO 8CM	ML	38,00	\$ 15.009	\$ 570.342,00				-		\$ 10.359.552,00		\$ -	-	\$ 10.359.552,00	-	1,49%
TOTAL CAPITULO					\$ 694.956.821,00				\$ -		\$ 10.359.552,00		\$ -	-	\$ 10.359.552,00		

 PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		2			
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE:		30/06/2023			
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE		VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 2		
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE		Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	% CONTRATO	
																Cant.	Vr.
9.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	389,67	\$	40.251	\$ 15.684.607,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
9.6	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	581,00	\$	39.301	\$ 22.833.881,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
9.7	INSTALACION TUBERIA HD DN=250MM	ML	80,00	\$	65.062	\$ 5.204.960,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
9.8	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	347,00	\$	575.390	\$ 199.660.330,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
9.9	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	323,00	\$	980.299	\$ 316.636.577,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
9.10	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	13,07	\$	1.072.124	\$ 14.007.300,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
9.11	CINTA PVC V-15	ML	141,00	\$	38.824	\$ 5.474.184,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
9.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	61.245,00	\$	8.901	\$ 545.141.745,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
9.13	TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAS (EPÓXICO)	M2	800,00	\$	431.973	\$ 345.578.400,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
TOTAL CAPITULO					\$	1.651.573.672,00			\$	-	\$ 39.574.165,00	\$	-	\$	39.574.165,00		2,40%
10		TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARI										\$	-	-	\$	-	0,00%
10.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	1.550,00	\$	4.503	\$ 6.979.650,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	16.154,00	\$	6.084	\$ 98.275.573,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.3	INSTALACIÓN TUBERIA HD DN=350MM	ML	60,00	\$	86.478	\$ 5.188.680,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.4	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM.	M3	15.104,00	\$	18.735	\$ 282.973.440,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	4.536,00	\$	16.113	\$ 73.088.568,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO	M3	1.240,00	\$	37.995	\$ 47.113.800,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	1.347,00	\$	38.787	\$ 52.249.069,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.8	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	880,00	\$	575.390	\$ 506.343.200,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.9	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	588,00	\$	980.299	\$ 566.809.832,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.10	LOSA CONCRETO TANQUE 4000 PSI	M3	303,00	\$	912.776	\$ 276.571.128,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.11	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	34,50	\$	1.072.123	\$ 36.988.244,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.12	CINTA PVC V-15	ML	205,00	\$	38.823	\$ 7.958.715,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.13	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	138.300,00	\$	8.901	\$ 1.231.008.300,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
10.14	TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAS (EPÓXICO)	M2	1.666,00	\$	431.973	\$ 719.666.185,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
TOTAL CAPITULO					\$	3.901.211.404,00			\$	-							
11		MANEJO SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTAL								77,50	\$ 1.787.538	\$	-	77,50	\$ 1.787.538	0,08	7,75%
11.1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	1000	\$	23.065	\$ 23.065.000,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
11.2	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	150	\$	6.286	\$ 942.900,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
11.3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	50	\$	184.021	\$ 8.201.050,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
11.4	SEÑAL TIPO SP-101 (VIA EN CONSTRUCCION)	DIA	360	\$	6.285	\$ 2.262.600,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
11.5	TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-SUMINISTRO	UND	2	\$	559.741	\$ 1.119.482,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
11.6	CAMPAMENTO TABLA 16 M2	UND	4	\$	2.638.444	\$ 10.553.776,00			-			\$	-	-	\$	-	0,00%
TOTAL CAPITULO					\$	46.144.808,00			\$	-	\$ 1.787.538,00	\$	-	\$	1.787.538,00		3,87%
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL					\$	11.333.685.659,00			\$	-	\$ 77.463.255,00	\$	-	\$	77.463.255,00		
Más: Administración		27,20%			\$	3.082.762.499,00			\$ 0,00		\$ 21.070.005,00	\$ 0,00		\$ 21.070.005,00			
Más: Imprevistos		1%			\$	113.336.857,00			\$ 0,00		\$ 774.632,00	\$ 0,00		\$ 774.632,00			
Más: Utilidad		6%			\$	680.021.140,00			\$ 0,00		\$ 4.647.795,00	\$ 0,00		\$ 4.647.795,00			
SUB-TOTAL OBRA CIVIL					\$	15.209.806.155,00			\$ 0,00		\$ 103.955.687,00	\$ 0,00		\$ 103.955.687,00		0,68%	
SUMINISTROS																	

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		 PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021			
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		2			
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE:		30/09/2023			
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE										ACTA No. 2					
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR. TOTAL HASTA		ACTA No. 2	
		UN	Cantidad	V. Unitario	V. total	CANT.	Vr. TOTAL O. COMPLE	Vr. TOTAL O. ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	% CONTRATO	
1	LINEA DE ADUCCIÓN								-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
1.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	8,00	\$ 707.940	\$ 4.247.640,00				\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 4.247.640,00												
2	DESARENADOR								-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	90,00	\$ 708.043	\$ 63.723.970,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM	ML	3,00	\$ 278.773	\$ 836.319,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.3	NIPLE PASAMURO PEAD ISO PN10 DN450 MM L=1000 MM Z=500 MM	ML	3,00	\$ 12.987.421	\$ 38.962.263,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.4	TEE PEAD DN 450MM PN10	UND	1,00	\$ 11.987.421	\$ 11.987.421,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.5	VALVULA MARIPOSA HD DN 450MM	UND	2,00	\$ 27.012.579	\$ 54.025.158,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.6	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOAPORTANTE HD DN 450MM	UND	2,00	\$ 3.836.478	\$ 7.672.956,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.7	CODO 90° PEAD DN 450MM PN10	UND	4,00	\$ 6.026.157	\$ 24.106.628,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
2.8	UNIÓN ELECTROFUSIÓN DN 450MM 18"	UND	4,00	\$ 4.712.264	\$ 18.849.056,00				\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 220.157.871,00												
3	LINEA DE CONDUCCIÓN								-	3.108,00	\$ 2.200.598.949	342,00	\$ 242.150.850	3.450,00	\$ 2.442.749.799	1,00	100,00%
3.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	3.450,00	\$ 708.043	\$ 2.442.749.799,00				-	750,00	\$ 209.079.810		\$ -	750,00	\$ 209.079.810	1,00	100,00%
3.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM PN10	ML	750,00	\$ 278.773	\$ 209.079.810,00				-	7.200,00	\$ 4.089.622.464	800,00	\$ 454.402.496	8.000,00	\$ 4.544.024.960	1,00	100,00%
3.3	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML	8.000,00	\$ 568.003	\$ 4.544.024.960,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.4	VALVULA VENTOSA DOBLE CÁMARA 1"	UND	1,00	\$ 1.086.613	\$ 1.086.613,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.5	VALVULA VENTOSA DOBLE CÁMARA 2"	UND	5,00	\$ 1.195.522	\$ 5.977.610,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.6	VALVULA VENTOSA 3"	UND	39,00	\$ 1.378.886	\$ 53.768.754,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.7	VALVULA PURGA DN 250MM	UND	10,00	\$ 5.405.837	\$ 54.058.370,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.8	VALVULA DE MARIPOSA EUROSTOP DN 450 PN16 BRIDAS ANSI C150 OPERACIÓN	UND	2,00	\$ 25.979.914	\$ 51.969.828,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
3.9	VALVULA DE MARIPOSA EUROSTOP DN 350 PN16 BRIDAS ANSI C150 OPERACIÓN	UND	3,00	\$ 18.012.640	\$ 54.037.920,00				\$ -		\$ 6.499.301.223,00		\$ 696.553.348,00		\$ 7.195.854.569,00		97,02%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 7.416.743.684,00												
4	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL								-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.1	LÁMINA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	3,00	\$ 585.692	\$ 1.757.076,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
4.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML	80,00	\$ 568.003	\$ 45.440.240,00				\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 35.837.256,00												
5	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA								-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.1	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	81,00	\$ 2.437.107	\$ 197.405.667,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.2	CANALETA FIBRA DE VIDRIO	ML	55,00	\$ 8.254.717	\$ 454.009.435,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
5.3	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	M2	22,00	\$ 12.971.698	\$ 285.377.356,00				\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 936.792.458,00												
6	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARI								-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.1	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	221,00	\$ 2.437.107	\$ 538.600.647,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.2	CANALETA FIBRA DE VIDRIO	ML	95,00	\$ 8.254.717	\$ 784.198.115,00				-				\$ -	-	\$ -	-	0,00%
6.3	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	M2	50,00	\$ 12.971.698	\$ 648.584.900,00				\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	-	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO				\$ 1.971.383.662,00												

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		 PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI ACTA DE AVANCE DE OBRA										Código: FO-INF.2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021			
OBRA:				EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:		2	
CONTRATO:				2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :		30/08/2023	
CONTRATISTA:				CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE													
INTERVENTOR:				CONSORCIO INTERGUACARI													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 2	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.Total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	NVA. CANT ACUMUL.	NVO. VR ACUMUL.	% CONTRATO	
																Cant.	Vr.
7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA																0,00%
7.1	SUMINISTRO TUBERIA HD DN 250MM	ML	84,00	\$ 443.495	\$ 37.253.580,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.2	VÁLVULA MARIPOSA HD DN 250MM + ACTUADOR	UND	8,00	\$ 15.149.973	\$ 121.199.784,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.3	UNIÓN UNIVERSAL DN 250MM	UND	14,00	\$ 871.765	\$ 12.204.710,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.4	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD 250MM	UND	2,00	\$ 2.950.810	\$ 5.901.620,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.5	SUMINISTRO TEE REDUCCIÓN 250 X 200 EXTREMOS LISO	UND	2,00	\$ 1.584.128	\$ 3.168.256,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.6	NIPLE PASAMURO DN 250MM L=1000MM, Z=0.50M BXB	UND	10,00	\$ 5.162.030	\$ 51.620.300,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
7.7	SUMINISTRO CODO 90° HD DN 250MM BXB	UND	10,00	\$ 2.091.544	\$ 20.915.440,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
TOTAL CAPITULO					\$ 252.263.890,00				\$ -		\$ -	\$ -	-	\$ -			
8	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARI								-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
8.1	SUMINISTRO TUBERIA HIERRO DÚCTIL DN 350MM	ML	72	\$ 747.148	\$ 53.794.556,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
8.2	VÁLVULA MARIPOSA HD DN 350MM + ACTUADOR	UND	6,00	\$ 18.733.146	\$ 112.398.876,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
8.3	SUMINISTRO TEE HD DN 350MM	UND	2,00	\$ 2.471.487	\$ 4.942.974,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
8.4	NIPLE PASAMURO DIAMETRO 350MM L=1000MM Z=0.50M	UND	8,00	\$ 8.359.988	\$ 66.879.904,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
8.5	SUMINISTRO CODO 90° HD DN 350MM BXB	UND	12,00	\$ 3.822.946	\$ 45.875.352,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
8.6	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD DN 350MM	UND	3,00	\$ 4.455.360	\$ 13.366.080,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
8.7	UNIÓN UNIVERSAL DN 350MM	UND	10,00	\$ 2.042.040	\$ 20.420.400,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
8.8	TUB PVC 18"	ML	25,00	\$ 757.223	\$ 18.930.575,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
8.9	CODO PVC 18"	UND	2,00	\$ 2.707.322	\$ 5.414.644,00				-			\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
8.10	SUMINISTRO TEE 250MM HD	UND	1,00	\$ 1.584.128	\$ 1.584.128,00				-		\$ -	\$ -	-	\$ -	-	-	0,00%
TOTAL CAPITULO					\$ 343.607.589,00				\$ -		\$ -	\$ -	-	\$ -			
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS					\$ 11.181.033.630,00				\$ -		\$ 6.499.301.223,00		\$ 696.553.346,00		\$ 7.195.854.569,00		
Más: Administración		27,20%			\$ 3.041.241.148,00				\$ 0,00		\$ 1.767.809.932,00		\$ 189.462.510,00		\$ 1.957.272.442,00		
Más: Imprevistos					\$ 0,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
Más: Utilidad					\$ 0,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
SUB-TOTAL SUMINISTROS					\$ 14.222.274.778,00				\$ 0,00		\$ 8.267.111.155,00		\$ 886.015.856,00		\$ 9.153.127.011,00		64,36%
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA + SUMINISTRO					\$ 22.514.719.289,00				\$ -		\$ 6.576.764.478,00		\$ 696.553.346,00		\$ 7.273.317.824,00		
VALOR TOTAL ADMINISTRACION OBRA + SUMINISTRO					\$ 6.124.003.647,00				\$ -		\$ 1.798.879.937,00		\$ 189.462.510,00		\$ 1.978.342.447,00		
VALOR TOTAL IMPREVISTOS OBRA + SUMINISTRO					\$ 113.336.857,00				\$ -		\$ 774.632,00		\$ -		\$ 774.632,00		
VALOR TOTAL UTILIDAD OBRA + SUMINISTRO					\$ 680.021.140,00				\$ -		\$ 4.647.795,00		\$ -		\$ 4.647.795,00		
VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTRO					\$ 29.432.080.933,00				\$ -		\$ 8.371.066.842,00		\$ 886.015.856,00		\$ 9.257.082.698,00		31,45%
Menos: Amortización del Anticipo		30%							\$ 2.511.320.053,00		\$ 2.511.320.053,00		\$ 265.804.757,00		\$ 2.777.124.810,00		
VALOR TOTAL A PAGAR									\$ 5.859.746.789,00		\$ 5.859.746.789,00		\$ 620.211.099,00		\$ 6.479.957.888,00		
ELABORADO POR: [NOMBRE] Y EL CONTRATISTA LAS CUALES REALIZARON Y REVISARON EL CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, LAS MEDICIONES EN CAMPO Y GESTION DOCUMENTAL POR																	

NOTA: VALLECAUCANA DE AGUAS TRAMITA LA PRESENTE ACTA DE OBRA TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON QUE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA LAS CUALES REALIZARON Y REVISARON EL CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, LAS MEDICIONES EN CAMPO Y GESTION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

NOTA 2: POR FAVOR INCLUIR EN EL ACTA LOS ITEMS NO PREVISTOS (NP)

CARLOS ANDRES LEIVA BERNAL
 R.L. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
 CONTRATISTA

EDUARDO CARRERAS RODRIGUEZ
 R.L. CONSORCIO INTERGUACARI
 INTERVENTOR

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE			
MEMORIA DE CÁLCULO		EDICIÓN 1	2023-03-31

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA".

Contrato 2000.13.05.003-2022

Fecha 30/06/2023

CAPITULO	SUMINISTROS	ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Dimensión 1	Dimensión 2	Dimensión 3	Dimensión 4	Cantidad presente Acta
3		3.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML					342
3		3.3	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML					800

ESQUEMA/REGISTRO FOTOGRÁFICO (Debe indicar las medidas en las unidades correspondientes)					
     					
SUMINISTRO TUB PEAD PN10 DN 350 MM Y 450MM					

RESPONSABLE DEL CONTRATISTA:

Residente del Contratista : Consorcio Redes y Ptaps Valle

Cargo

Dario Enrique Florez Trujillo

Nombre

Firma

RESPONSABLE DE LA INTERVENTORÍA:

Residente de Interventoría : Consorcio Interaguacari

Cargo

JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES

Nombre

Firma

FERNANDO ACOSTA VALENCIA

Contador Público
Universidad del Valle

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO FERNANDO ACOSTA VALENCIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.765.086 Y MATRICULA PROFESIONAL No. 42.408-T DE LA JUNTRA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICA QUE:


La Firma **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, identificada con el NIT No. 901.648.319-4, tiene personal laborando de manera permanente actualmente, por lo cual certifico total cumplimiento y que se encuentra al día en el pago, de las obligaciones establecidas por la Ley 100 y demás normas relacionadas con la Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses.

Igualmente certifico que el **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, está exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del SENA e ICBF, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del Decreto 0862 del 26 de Abril de 2013.


La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, y con base en documentos soportes y registros contables que tuve ante mi vista y de los cuales doy fe, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia, se firma en Santiago de Cali, a los Cuatro (04) días del mes de Julio de Dos Mil Veintitrés (2023).

Atentamente,



FERNANDO ACOSTA VALENCIA
c. c. #16.765.086 de Cali (Valle)
Contador Público
M.P. 42.408-T



CARLOS ANDRÉS LEYVA B.
c. c. #89.008.184 de Armenia
Representante Legal

FERNANDO ACOSTA VALENCIA

Contador Público
Universidad del Valle

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO FERNANDO ACOSTA VALENCIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.765.086 Y MATRICULA PROFESIONAL No. 42.408-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICA QUE:


El Ingeniero **CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.008.184 de Armenia (Quindío), tiene personal laborando de manera permanente, por lo cual certifico total cumplimiento y que se encuentra al día en el pago, de las obligaciones establecidas por la Ley 100 y demás normas relacionadas con la Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses.


Igualmente certifico que **CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL**, está exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del SENA e ICBF, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del Decreto 0862 del 26 de Abril de 2013.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, y con base en documentos soportes y registros contables que tuve ante mi vista y de los cuales doy fe, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia, se firma en Santiago de Cali, a los Cuatro (04) días del mes de Julio de Dos Mil Veintitrés (2023).

Atentamente,


FERNANDO ACOSTA VALENCIA
c. c. #16.765.086 de Cali (Valle)
Contador Público
M.P. 42.408-T


CARLOS ANDRÉS LEYVA B.
c. c. #89.008.184 de Armenia

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ALDO GUTIERREZ FRANCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.699.673, obrando en calidad de **Representante legal** y **FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.113.122 en calidad de **Revisora Fiscal**, de la empresa **CONINGENIERIA SAS NIT 805.030.454 - 9**, bajo la gravedad de juramento certificamos:


Que la compañía ha cumplido con los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos laborales y con los Aportes a caja de compensación familiar por lo que declaramos que se encuentra a **PAZ Y SALVO**, con las empresas promotoras de salud – EPS, fondos de pensiones, las Administradoras de riesgos profesionales – ARL, las cajas de compensación familiar y la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

De conformidad con lo previsto por la Ley 1607 del 2012, en concordancia con el decreto 0862 del 2013 y la ley 1819 del 2016, manifestamos que **CONINGENIERIA SAS NIT 805.030.454 - 9**, se encuentra exonerada del pago de cotizaciones al régimen contributivo de Salud y aportes parafiscales al instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, y el servicio nacional de aprendizaje SENA.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los cuatro (4) días del mes de julio del dos mil veintitrés (2023).



ALDO GUTIERREZ FRANCO
Representante Legal



FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA
Revisor Fiscal
T.P 132760-T

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito contador público titulado **JULIAN ANDRES GRAJALES GUERRERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.518.504 de Cali (Valle) y tarjeta profesional 133762-T, se permite certificar bajo la gravedad del juramento:

Que el Señor **ALDO GUTIERREZ FRANCO** identificado con cedula de ciudadanía 79.699.673 de Bogotá, en los últimos seis meses ha tenido personal a cargo y se encuentra a **PAZ Y SALVO**, con las empresas promotoras de salud – EPS, fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales – ARL, las cajas de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, y el servicio nacional de aprendizaje SENA.

Que de conformidad con lo previsto por la Ley 1607 de 2012, en concordancia con el decreto 0862 de 2013 y la ley 1819 del 2016, se encuentra exonerado el pago de cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes Parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA) y el instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF).

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los cuatro (4) días del mes de julio del dos mil veintitrés (2023).



JULIAN ANDRES GRAJALES GUERRERO
Contador Público
T.P. No. 133762-T



ALDO GUTIERREZ FRANCO
C.C. 79.699.673 de Bogotá



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-26, 08:29:23 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 63830453

Período Cotización: junio de 2023 Período Servicio: junio de 2023

PAGADO 16/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	Dirección	CARRERA 100 # 5-169 OFICINA 608 A
Documento	CC89008184	Teléfono	4837200
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotización	Subtipo Cotización	INI	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	VSP	COR	SLN	IGB	VMT	VAC	AVP	VCT	Dis. AFP	Dis. AFP	Dis. AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEMA	Aporte ICBF	Ap. Mini	ESAP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CC 89008184	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL		57	00															0	30	30	30	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 0	\$ 704.000	\$ 550.000	\$ 306.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.560.300	\$ 0	\$ 1.560.300

Fecha creación reporte: 2023-06-07, 12:52:07 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 63085454

Periodo Cotización: mayo de 2023

Periodo Servicio: junio de 2023

PAGADO 07/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Documento	NI901648319
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	CALI
Representante Legal	LEYVA BERNAL CARLOS ANDRES
Total Afiliados	6

Dirección	CR 100B #11 A - 19 OF 502 T PANCE HOLGUI
Teléfono	6024837200
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Identificación	CC 89008184
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos			Cajas				Parafiscales								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	RET	RET P	TAB	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGB	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Migra
XC 102677221	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	01	00															0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 5.000.000	\$ 350.000	(EP9810) EPS SURA	\$ 5.000.000	\$ 625.000	6.960	\$ 5.000.000	\$ 348.000	(CCF96) COMFENALCO VALLE	\$ 5.000.000	\$ 200.000	\$ 100.000	\$ 150.000	\$ 0	
XC 1113662973	JOHN JAMER CUERO CLAVE	01	00															0	30	30	30	(230001) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 330.000	(EP9802) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.000.000	\$ 250.000	6.960	\$ 2.000.000	\$ 138.200	(CCF96) COMFENALCO VALLE	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 40.000	\$ 60.000	\$ 0	
XC 1144460567	GINA LEIDY LOPEZ PAREDES	01	00															0	30	30	30	(230001) PORVENIR	\$ 4.000.000	\$ 640.000	(EP9810) S.O.S EPS	\$ 4.000.000	\$ 500.000	6.960	\$ 4.000.000	\$ 278.400	(CCF96) COMFENALCO VALLE	\$ 4.000.000	\$ 160.000	\$ 80.000	\$ 120.000	\$ 0	
XC 14651124	RAMIRO BEDOYA SANMARTIN	01	00															0	30	30	30	(230001) PORVENIR	\$ 1.180.000	\$ 185.600	(ES9C18) EMESANAR EPS	\$ 1.180.000	\$ 46.400	6.960	\$ 1.180.000	\$ 80.800	(CCF96) COMFENALCO VALLE	\$ 1.180.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
XC 146528602	LUIS ANDRE MEDINA GARZON	01	00															0	30	30	30	(230001) PORVENIR	\$ 1.600.000	\$ 256.000	(ES9C18) EMESANAR EPS	\$ 1.600.000	\$ 64.000	6.960	\$ 1.600.000	\$ 111.400	(CCF96) COMFENALCO VALLE	\$ 1.600.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
XC 31644927	FLOR MARIA MARTINEZ CUERVO	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.200.000	\$ 352.000	(EP9810) S.O.S EPS	\$ 2.200.000	\$ 275.000	6.960	\$ 2.200.000	\$ 153.200	(CCF96) COMFENALCO VALLE	\$ 2.200.000	\$ 88.000	\$ 44.000	\$ 46.000	\$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 15.960.000	\$ 15.960.000	\$ 15.960.000	\$ 15.960.000	\$ 2.603.600	\$ 1.760.400	\$ 1.111.000	\$ 638.400	\$ 254.000	\$ 386.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.773.400	\$ 8.700	\$ 6.782.100

**INFORME DE INTERVENTORIA
ACTA PARCIAL 002 CONTRATISTA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022


INTERVENTOR: CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: JUNIO 30 DE 2023

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA: 
Representante de la Interventoria


  PAP-PDA PROYECTO DE AGUAS S.A. E.S.P. VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
INFORME. ACTA PARCIAL No. 2		FECHA JUNIO 30 DE 2023	
PROYECTOS INCLUIDO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	☐	OBRA	☒
		OTRO	☐
ESPECIFIQUE:			
1. INFORMACION GENERAL			
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA	
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022		CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01 .005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS CUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA		OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI		CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS R.		REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	
PLAZO INICIAL: 16 MESES		PLAZO INICIAL: 13 MESES	
ACTA DE INICIO: 01-DICIEMBRE-2022		ACTA DE INICIO: 01 DICIEMBRE 2022	
VALOR INICIAL: \$ 1.502.246.766		VALOR INICIAL: \$ 29.432.080.933	
CDR INICIAL No. 13041		CDR INICIAL No. 13039-13040	
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024		FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$ N/A	
CDR OTRO SI (1) No. N/A		CDR OTRO SI (1) No. N/A	
VALOR ACTUAL: \$ 1.502.246.766		VALOR ACTUAL: \$ 29.432.080.933	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION: N/A	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$ N/A	
CDR OTRO SI (2) No. N/A		CDR OTRO SI (2) No. N/A	
VALOR ACTUAL: \$ N/A		VALOR ACTUAL: \$ N/A	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION:	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$	
CDR OTRO SI (3) No. N/A		CDR OTRO SI (3) No.	
VALOR ACTUAL: \$ N/A		VALOR ACTUAL: \$	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PAP - PDA PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME, ACTA PARCIAL No. 2	FECHA JUNIO 30 DE 2023	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31-MAR-2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 01-ENE-2024	
FECHA DE SUSPENSION: N/A	FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO: N/A	FECHA DE REINICIO:	
DATOS DE LA SUPERVISIÓN		
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	MIGUEL EDINSON ZULUAGA	
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	ANGELA MARÍA OSORIO - RAMIRO CARABALI	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI				Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4					
INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2		FECHA: JUNIO 30 DE 2023				Fecha de Vigencia: 01/02/2019					
INFORME DE INTERVENTORIA											
3. CONTROL FINANCIERO											
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA					
Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar	Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		\$ 450.674.029,80	Anticipo (<u> </u> %)	23/12/2022	\$N/A	%		\$8.829.624.298
Acta No. 1	31-May-23	\$ 384.541.865	28,44%	\$ 115.382.560	\$ 269.179.305	Acta No. 1	31-May-23	\$8.371.066.842	28,44%	\$2.511.320.053	\$5.859.746.789
Acta No. 2	30-Jun-23	\$ 45.217.628,00	3,01%	\$13.565.288	\$31.652.340	Acta No. 2	30-Jun-23	\$886.015.856	3,01%	\$265.804.757	\$620.211.099
Acta No. 3					\$0	Acta No. 3					
Acta No. 4					\$0	Acta No. 4					
Acta No. 5					\$0	Acta No. 5					
Acta No. 6					\$0	Acta No. 6					
TOTALES		\$ 429.759.493,00	31,45%	\$128.927.848	\$751.505.675			\$9.257.082.698	31,45%	\$2.777.124.810	\$15.309.582.186

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
ASPECTOS TECNICOS INFORME ACTA PARCIAL 2			
RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	
3.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE ADUCCION DESDE CAPTACION HASTA CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES.	
3.3	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DESDE CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES; HASTA PTAP GUACARI DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES.	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL 02 CONTRATISTA



FOTOGRAFÍA No.1: SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM Y 450MM PN10.



FOTOGRAFÍA No.2: SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM Y 450MM PN10



FOTOGRAFIA No.3: SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM Y 450MM PN10



FOTOGRAFIA No.4: SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES. SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM Y 450MM PN10