


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE SUSPENSIÓN (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: JUR.1.2.FO-10
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 22/08/2017
		Página: 1 de 3

CIUDAD	SANTIAGO DE CALI	FECHA	27	07	2023
			DIA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO N°:	2000.13.05.003-2022	FECHA DEL CONTRATO	09	11	2022
			DIA	MES	AÑO
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA”				
PLAZO:	13 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	01	01	2024
			DIA	MES	AÑO
ADICION EN TIEMPO	2 MESES	NUEVA FECHA DE TERMINACION	01	03	2024
			DIA	MES	AÑO

APROBACIÓN DEL ACTA		
Se reunieron:		
INTERVENTOR	Nombre	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
	Cargo	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERGUACARI
	Documento de Identidad	No. 16.254.057 de Palmira (Valle del Cauca).
CONTRATISTA / ENTIDAD	Razón Social Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
	NIT	901.648.319-4
	Nombre Representante Legal	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
	Documento de identidad	No. 89.008.184 de Armenia (Quindío).

MOTIVOS DE SUSPENSIÓN
Para la realización de los procesos administrativos y técnicos que deberán surtirse para la ejecución de las actividades (y que involucran a terceras personas e Instituciones) y poder llevar a completa terminación el objeto contractual, se hace necesaria una suspensión al contrato de obra No. 2000.13.05.003-2022; fundamentada en las siguientes situaciones: • Permisos de aprovechamiento forestal bocatoma: Actividad pendiente de gestión por parte de la alcaldía del Municipio de Ginebra.




	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE SUSPENSIÓN (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)		Código: JUR.1.2.FO-10
			Versión: 3
			Fecha de Vigencia: 22/08/2017
			Página: 2 de 3

- Construcción de bocatoma, desarenador, macro medidor e instalación de tuberías de conducción: Actividad pendiente hasta que se pueda dar solución a la oposición de estas actividades, por parte de algunas comunidades.
- Pendientes del diseñador: Pendiente mesa técnica con consultor diseñador, para la aclaración de especificaciones de las actividades.
- Tanque de Almacenamiento PTAP Guacarí: Sustitución por actividades de optimización en la planta de tratamiento, según diseños planteados por Acuavalle S.A. E.S.P. , con su correspondiente reprogramación.
- Tanque de Almacenamiento PTAP Ginebra: Rediseño de las estructuras de almacenamiento para mejorar sus capacidades hidráulicas.
- Intervenciones en las PTAPS de Ginebra y Guacarí: Evaluación de las actividades de optimización, de acuerdo con la propuesta técnica realizada por Acuavalle para las intervenciones de mejoramiento de las PTAPS de Guacarí y Ginebra. Se requiere ajuste técnico, balance presupuestal, aprobación y legalización de los ítems nuevos a ejecutar.
- Permiso de intervención para la instalación tubería diámetro 10": Autorización de la propiedad del predio, para ejecutar trabajos de instalación de la nueva tubería bajo la servidumbre existente, de la cual continua pendiente el compromiso de ejecutar una acometida de agua potable (1910 ML) por parte de Acuavalle S.A. E.S.P., de años anteriores.

Por lo anterior, las partes acuerdan la suspensión del contrato 2000.13.05.003-2022 EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA"; por un periodo de dos (2) meses.

FECHA INICIO DE LA SUSPENSION	27	07	2023
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE REINICIO	27	09	2023
	DIA	MES	AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACION	01	03	2024
	DIA	MES	AÑO

Para todos los efectos legales, la presente acta de suspensión no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato. El contratista se obliga a realizar la ampliación de las pólizas que respaldan el contrato, por el término de la suspensión acordada.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI	Código: JUR.1.2.FO-10
	ACTA DE SUSPENSIÓN (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 22/08/2017
		Página: 3 de 3

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA