


FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA				 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																					
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0																							
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO (Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)																									
DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS (Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable) (Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica) SOLICITUD DE: ADICIÓN ☐ PRORROGA ☒																									
1. ANTECEDENTES																									
CONTRATO DE CONSULTORIA CON ESTAPA DE OBRA No IDU-1848-2021 (seleccionar el tipo de contrato) (Número de Contrato)																									
OBJETO DEL CONTRATO ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)																									
CONTRATO ASOCIADO IDU-1853-2021 (Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)																									
CONTRATISTA CONSORCIO TRONCAL 4 NIT 901550430-1 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del Contratista)																									
INTERVENTOR CONSORCIO RUTA JAL NIT 901552013-2 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)																									
SUPERVISOR JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)																									
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU DORIS JEANET RODRIGUEZ LOPEZ (Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)																									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECISIETE (17) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)																									
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 27 DE ENERO DE 2022 (Día) (Mes) (Año)																									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 25,725,234,309.00 (Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)																									
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES																									
PRÓRROGAS: <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRORROGA No. 1</td> <td style="width: 30%;">DE FECHA 30/09/2022</td> <td style="width: 30%;">PLAZO 3 meses</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 2</td> <td>DE FECHA 27/01/2023</td> <td>PLAZO 2 meses</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 3</td> <td>DE FECHA 27/03/2023</td> <td>PLAZO 2 meses</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 4</td> <td>DE FECHA 27/05/2023</td> <td>PLAZO 2 meses</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL PLAZO DE PRORROGAS</td> <td>PLAZO 9 meses</td> </tr> </table>					PRORROGA No. 1	DE FECHA 30/09/2022	PLAZO 3 meses	PRORROGA No. 2	DE FECHA 27/01/2023	PLAZO 2 meses	PRORROGA No. 3	DE FECHA 27/03/2023	PLAZO 2 meses	PRORROGA No. 4	DE FECHA 27/05/2023	PLAZO 2 meses	TOTAL PLAZO DE PRORROGAS		PLAZO 9 meses						
PRORROGA No. 1	DE FECHA 30/09/2022	PLAZO 3 meses																							
PRORROGA No. 2	DE FECHA 27/01/2023	PLAZO 2 meses																							
PRORROGA No. 3	DE FECHA 27/03/2023	PLAZO 2 meses																							
PRORROGA No. 4	DE FECHA 27/05/2023	PLAZO 2 meses																							
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS		PLAZO 9 meses																							
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTICUATRO (26) MESES (Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)																									
SUSPENSIONES: <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2</td> <td style="width: 30%;">DE FECHA 23/08/2022</td> <td style="width: 30%;">No. DÍAS 20</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 3</td> <td>DE FECHA 12/09/2022</td> <td>No. DÍAS 8</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 4</td> <td>DE FECHA 20/09/2022</td> <td>No. DÍAS 8</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9</td> <td>DE FECHA 29/12/2022</td> <td>No. DÍAS 13</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 10</td> <td>DE FECHA 11/01/2023</td> <td>No. DÍAS 5</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 11</td> <td>DE FECHA 16/01/2023</td> <td>No. DÍAS 8</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES</td> <td>No. DÍAS 62</td> </tr> </table>					ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	DE FECHA 23/08/2022	No. DÍAS 20	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 3	DE FECHA 12/09/2022	No. DÍAS 8	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 4	DE FECHA 20/09/2022	No. DÍAS 8	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9	DE FECHA 29/12/2022	No. DÍAS 13	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 10	DE FECHA 11/01/2023	No. DÍAS 5	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 11	DE FECHA 16/01/2023	No. DÍAS 8	TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES		No. DÍAS 62
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	DE FECHA 23/08/2022	No. DÍAS 20																							
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 3	DE FECHA 12/09/2022	No. DÍAS 8																							
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 4	DE FECHA 20/09/2022	No. DÍAS 8																							
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9	DE FECHA 29/12/2022	No. DÍAS 13																							
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 10	DE FECHA 11/01/2023	No. DÍAS 5																							
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 11	DE FECHA 16/01/2023	No. DÍAS 8																							
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES		No. DÍAS 62																							
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 27 DE MAYO DE 2024 (Día) (Mes) (Año)																									
MAYORES CANTIDADES: <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N.A</td> <td style="width: 30%;">DE FECHA N.A</td> <td style="width: 30%;">VALOR N.A</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N.A</td> <td>DE FECHA N.A</td> <td>VALOR N.A</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES</td> <td>VALOR N.A</td> </tr> </table>					ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A	ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A	VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES		VALOR N.A												
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A																							
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A																							
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES		VALOR N.A																							

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			 ALCALÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																																																				
CÓDIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0																																																					
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																																																							
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)																																																							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS																																																							
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)																																																							
SOLICITUD DE:		ADICIÓN ☐	PRORROGA ☒																																																				
ADICIONES:																																																							
Adición No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____																																																					
VALOR TOTAL DE ADICIONES		VALOR	\$ _____ -																																																				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		VALOR	\$ 25,725,234,309																																																				
3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO																																																							
Según el informe semanal N. <u>69</u> de fecha <u>17/07/2023</u> el contrato se encuentra en el siguiente avance																																																							
AVANCE FISICO	Programado	<u>9.48%</u>	Ejecutado <u>14.55%</u>																																																				
AVANCE FINANCIERO	Programado	\$ <u>2,438,752,212.49</u>	Ejecutado <u>\$ 3,743,021,591.96</u>																																																				
El valor facturado a la fecha corresponde a \$ <u>2,350,181,750</u> equivalente a <u>9.14%</u> %, del valor actual del contrato.																																																							
Anticipo del contrato																																																							
Valor Anticipo amortizado	\$ <u>407,171,691</u>	Valor Anticipo por Amortizar	\$ <u>3,982,362,403</u>																																																				
4. OBJETO DE LA SOLICITUD																																																							
Indique si es solicitud de adición o prórroga o las dos																																																							
ADICIÓN ☐	al contrato citado de _____ \$ _____ -																																																						
(Indique el valor de la adición)																																																							
PRORROGA ☒	al contrato citado de <u>UN (01) MES</u>																																																						
(Indique el plazo de la prórroga solicitada)																																																							
5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA																																																							
OFICIO CE-CT4-ADM-1220.																																																							
Teniendo en cuenta, que a la fecha el CONSORCIO TRONCAL 4 cuenta con todas las aprobaciones por parte de interventoría, de los productos contractuales que requieren aprobación por parte de las entidades distritales y ESPs, tal y como se puede apreciar en el siguiente resumen:																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PRODUCTO</th> <th colspan="4">ESTACIONES</th> </tr> <tr> <th colspan="2">OLAYA</th> <th colspan="2">LA CAMPIÑA</th> </tr> <tr> <th></th> <th>RADICADO INTERV.</th> <th>FECHA</th> <th>RADICADO INTERV.</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REDES HUMEDAS</td> <td>694-306-TM-IDU</td> <td>8/09/2022</td> <td>694-874-TM-IDU</td> <td>14/06/2023</td> </tr> <tr> <td>REDES SECAS</td> <td>694-421-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS</td> <td>15/11/2022</td> <td>694-822-TM-IDU</td> <td>4/07/2023</td> </tr> <tr> <td>TRANSITO</td> <td>694-301-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS</td> <td>7/08/2022</td> <td>694-824-TM-IDU</td> <td>4/07/2023</td> </tr> <tr> <td>AMBIENTAL - MAO</td> <td>694-458-TM-IDU</td> <td>13/12/2022</td> <td>694-458-TM-IDU</td> <td>13/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUCTO	ESTACIONES				OLAYA		LA CAMPIÑA			RADICADO INTERV.	FECHA	RADICADO INTERV.	FECHA	REDES HUMEDAS	694-306-TM-IDU	8/09/2022	694-874-TM-IDU	14/06/2023	REDES SECAS	694-421-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS	15/11/2022	694-822-TM-IDU	4/07/2023	TRANSITO	694-301-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS	7/08/2022	694-824-TM-IDU	4/07/2023	AMBIENTAL - MAO	694-458-TM-IDU	13/12/2022	694-458-TM-IDU	13/12/2022	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PRODUCTO</th> <th colspan="2">ESTACIONES</th> </tr> <tr> <th>PUEBLO LARGO</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>RADICADO INTERV.</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REDES HUMEDAS</td> <td>694-306-TM-IDU</td> <td>8/09/2022</td> </tr> <tr> <td>REDES SECAS</td> <td>694-421-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS</td> <td>15/11/2022</td> </tr> <tr> <td>TRANSITO</td> <td>694-253-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS</td> <td>12/08/2022</td> </tr> <tr> <td>AMBIENTAL - MAO</td> <td>694-458-TM-IDU</td> <td>13/12/2022</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUCTO	ESTACIONES		PUEBLO LARGO			RADICADO INTERV.	FECHA	REDES HUMEDAS	694-306-TM-IDU	8/09/2022	REDES SECAS	694-421-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS	15/11/2022	TRANSITO	694-253-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS	12/08/2022	AMBIENTAL - MAO	694-458-TM-IDU	13/12/2022
PRODUCTO		ESTACIONES																																																					
	OLAYA		LA CAMPIÑA																																																				
	RADICADO INTERV.	FECHA	RADICADO INTERV.	FECHA																																																			
REDES HUMEDAS	694-306-TM-IDU	8/09/2022	694-874-TM-IDU	14/06/2023																																																			
REDES SECAS	694-421-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS	15/11/2022	694-822-TM-IDU	4/07/2023																																																			
TRANSITO	694-301-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS	7/08/2022	694-824-TM-IDU	4/07/2023																																																			
AMBIENTAL - MAO	694-458-TM-IDU	13/12/2022	694-458-TM-IDU	13/12/2022																																																			
PRODUCTO	ESTACIONES																																																						
	PUEBLO LARGO																																																						
	RADICADO INTERV.	FECHA																																																					
REDES HUMEDAS	694-306-TM-IDU	8/09/2022																																																					
REDES SECAS	694-421-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS	15/11/2022																																																					
TRANSITO	694-253-TM-IDU NO REQUIERE AVAL DE TERCEROS	12/08/2022																																																					
AMBIENTAL - MAO	694-458-TM-IDU	13/12/2022																																																					
En la ejecución del presente contrato de obra en su respectiva etapa de consultoría, se realizó la atención de las siguientes observaciones por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB.																																																							
Por esta razón, es necesario ampliar el tiempo de la etapa de estudios y diseños para el pronunciamiento correspondiente para las estaciones OLAYA, PUEBLO LARGO y CAMPIÑA de las entidades distritales y ESPs. Estas estaciones aún se encuentran en fase de aprobación por terceros, sin embargo, la presente solicitud de prórroga no afectará la ejecución de las demás unidades funcionales que están listas para el inicio de la obra.																																																							
SOLICITUD:																																																							
* Ampliación de la duración de la etapa de actualización y/o complementación de estudios y diseños en un (1) mes para las estaciones de Pueblo Largo, Olaya y Campiña. Esta ampliación permitirá que se superponga con la etapa de construcción para las unidades funcionales que requieran de esta medida. Como resultado, se modificará la duración final del contrato de veinticuatro (26) meses a veintiséis (27) meses. Solicitamos amablemente que se realice esta modificación contractual.																																																							

FORMATO			
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS			
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)			
SOLICITUD DE: ADICIÓN ☐ PRORROGA ☒			
6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD			
El interventor mediante comunicado 694-988-TM-IDU con radicado IDU 202352601176802 del 19 de julio de 2023, aprobó la solicitud del contratista de obra, así: "(...) 5. CONCLUSIÓN DE LA INTERVENTORÍA <i>Con los análisis expuestos por la interventoría a la solicitud del contratista, se puede determinar la necesidad de extender el tiempo de la fase de actualización de Aprobación y Aval de terceros t la etapa de construcción, soportada en lo establecido los documentos contractuales, que establece las estaciones que hacen parte del alcance contractual como unidades funcionales, de la siguiente manera:</i> <i>-Ampliación por 1 mes, asumiendo el valor que hubiera lugar, a la FASE DE APROBACIONES Y AVAL DE TERCEROS, soportada en el trámite ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, secretaria Distrital de Movilidad – SDM, para las estaciones CAMPIÑA, OLAYA, PUENTE LARGO Y SOCORRO.</i> 6. SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA - Prórroga al plazo de ejecución de la fase de Aprobación y Aval de terceros, expuesta por el contratista de obra del contrato IDU-1848-2021, en un tiempo de un mes, con costo cero para la entidad contratante, que le permitan cumplir y dar buen término a la fase, aumentando el tiempo contractual de VEINTISIETE (27) meses - Prórroga al plazo de ejecución de la fase de Aprobación y Aval de terceros 1 mes del contrato IDU-1853-2021, donde El CONSORCIO RUTA JAL, asume el valor del mes de prórroga solicitado, esto en muestra de la buena voluntad en calidad de interventor del contrato IDU-1853-2021, para llegar a un buen término de la etapa de Estudios y Diseños, para las estaciones CAMPIÑA, PUENTE LARGO, OLAYA, SOCORRO, UNIVERSIDAD NACIONAL y RICAURTE. - Prórroga al plazo de ejecución de la fase de Aprobación y Aval de terceros, expuesta por el contratista de obra del contrato IDU-1848-2021, en un tiempo de un mes, con costo cero para la entidad contratante, que le permitan cumplir y dar buen término a la fase, aumentando el tiempo contractual de VEINTISIETE (27) meses.			
7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.			
sí las cosas, la Dirección Técnica de Proyectos, teniendo en cuenta la aprobación de la Interventoría IDU-1853-2021 en sus comunicaciones descritas anteriormente, en virtud del Procedimiento PR-GC-14 "MODIFICACIÓN Y CESIÓN DE CONTRATOS ESTATALES" Versión 6, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA 5 y CLÁUSULA 6 del contrato IDU-1848-2021, basados en el artículo 209 de la constitución política de Colombia y el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo dentro de los principios orientados de la función pública contemplan el de la eficacia y el de la economía, los cuales son aplicables a la contratación estatal, precisamente para el logro de los fines perseguidos al celebrar los contratos y en el artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines" y agrega: " los particulares por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar los contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones", considera viable la prórroga del contrato. De igual forma, de conformidad con lo evaluado por la Interventoría, respecto de la CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, los documentos integrantes del contrato de obra IDU-1848-2021, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS en su numeral 3.3 Plazo total y por actividades o etapas, notas de la 5 a la 8 y en ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO en su numeral 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, también se solicita modificar el contrato de manera que se deje claro que, para el inicio de la etapa de obra, el cambio de etapa se dará por unidades funcionales con las estaciones PUENTE LARGO Y SOCORRO, y que el cambio de etapa para las demás estaciones deberá darse una vez se dé cumplimiento a todas las obligaciones contractuales pendientes y de conformidad con los plazos contractuales. Es importante aclarar que la totalidad de los productos están aprobados por la interventoría y a la fecha, se encuentran en trámite o ajustes para la obtención de los permisos relacionados con terceros como la SDM, EAAB ESP, ENEL CODENSA, SDA y ETB o del recibo IDU. El contratista de Obra y el interventor, asumen los costos que le generen con ocasión a esta prórroga de UN (1) mes de la fase de trámites y aprobaciones, por lo cual el IDU no asume ningún costo que les genere a los contratistas, teniendo en cuenta que cada uno asume las responsabilidades que haya lugar, según los hechos y eventos en desarrollo del contrato en la fase a prorrogar. Así mismo se aclara que la presente prórroga no afecta el equilibrio económico del contrato, por lo que no se requiere adicionar recursos para su ejecución y, a futuro no podrán realizarse reclamaciones económicas por motivos y/o hechos derivados de la suscripción del presente documento. Lo anterior, por cuanto que, de común acuerdo entre las partes, en uso de la autonomía de la voluntad y buena fe contractual, han declarado que asumen los costos inherentes a las actividades a realizar durante esta prórroga.			

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO (Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)			
DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS (Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable) (Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica) SOLICITUD DE: ADICIÓN ☐ PRORROGA ☒			
Notas: Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No <u>N.A</u> el cual constituye parte integral de esta acta de solicitud. Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los <u>veintiuno</u> (Día en letras) <u>(21)</u> (Día en números) días del mes de <u>julio</u> (Mes en que se firma el acta) de <u>2023</u> (Año de firma del acta)  _____ HECTOR MALDONADO Representante Legal - Contratista  _____ JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO Representante Legal - Interventor  _____ (Firma) (Rol) Profesional de Apoyo a la Supervisión Interventoría IDU (Nombre) DORIS JEANET RODRIGUEZ LOPEZ (Cargo) Apoyo Técnico a la Supervisión - IDU  _____ (Firma) Supervisor del Contrato de Interventoría IDU (Nombre) JOSÉ JAVIER SUÁREZ BERNAL Director Técnica de Proyectos			