



GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO

GOP-FT-40-V1

PÁGINA

1 DE 1

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA

706 de 2022

JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ( PARQUES, PLAZAS Y PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LAIMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA

MUNICIPIO DE CHIA

9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

\$ 560.381.443

ETICARQ SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 738 DE 2022

JOHN CARLO BUITRAGO BURGOS - JOSE MAURICIO BUENO SARMIENTO

| PRÓRROGAS    |        | SUSPENSIONES |        | ADICIONES   |       | CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO |                     |
|--------------|--------|--------------|--------|-------------|-------|----------------------------------|---------------------|
| PRORROGA No. | TIEMPO | ACTA No.     | TIEMPO | ADICION No. | VALOR | PLAZO ACTUAL                     | 4 MESES             |
| 1            | N/A    | 1            | N/A    | 1           | 0     | FECHA DE TERMINACIÓN             | 08 DE ENERO DE 2022 |
| 2            | N/A    | 2            | N/A    | 2           | 0     | VALOR ACTUAL                     | 560.381.443,00      |
| 3            | N/A    | 3            | N/A    | 3           | 0     |                                  |                     |
| 4            | N/A    | 4            | N/A    | 4           | 0     |                                  |                     |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 8 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                   | UNIDAD | CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | R | I |
|------|-------------------------------|--------|------------------------------|----------------|---------------|---|---|
|      | PARQUE CASA DE LA CULTURA     |        |                              | 84%            |               |   | I |
|      | PARQUE MONUMENTO LLERAS       |        |                              | 90%            |               |   | I |
|      | PARQUE OFICIA - NO SE REALIZO |        |                              | 0%             |               |   | I |
|      | PARQUE CARRERA SEPTIMA        |        |                              | 85%            |               |   | I |
|      | PARQUE LA Balsa               |        |                              | 86%            |               |   | I |
|      | PARQUE DEPARTAMENTAL          |        |                              | 87%            |               |   | I |
|      | PARQUE 20 DE JULIO            |        |                              | 92%            |               |   | I |
|      | PARQUE CHILACOS               |        |                              | 85%            |               |   | I |
|      | PROMEDIO DE EJECUCION         |        |                              | 88%            |               |   | I |

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:  
 LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA 7 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023  
 LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE : JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA

REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE : FERNANDO LOZANO CALDERON

REP. LEGAL INTERVENTORIA ETICARQ SAS

FIRMA

NOMBRE : JOSE MAURICIO BUENO SARMIENTO

SUPERVISOR ALCALDIA DE CHIA

FIRMA

NOMBRE : JOHN CARLO BUITRAGO BURGOS

SUPERVISOR ALCALDIA DE CHIA