

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 1006 DE 2021 Contratista: CONSORCIO SAN SEBASTIAN O64
 Contrato de Interventoría No. 990 DE 2021 Interventoría: CONSORCIO ICAYECO - 189

Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

INFORME MENSUAL No. 13 MES O PERIODO: Apr-23

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCION		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	105
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	121
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	125
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	372
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	375
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	378
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	654
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	670
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	683
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	683
	• Seguimiento Programa de Inversiones		
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	719
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	743
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		759
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	824
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	851
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	880
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	884
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	893
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	908
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		910
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		913
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		926
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		939

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente
 por JOSE ADRIAN
 VALENCIA
 CASTRILLON

Nombre: Jose Adrian Valencia Castrillon
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. 1486 de fecha 09-Junio/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
					VERSION	1
					PÁGINA	1 DE 2

					FECHA	Mayo 5 de 2023 (Día / Mes / Año)
--	--	--	--	--	-------	-------------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	PERIODO MES:	mar-23
-------------------	------------------------------------	------------------------	-------	--------------	--------

CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.	PLAZO INICIAL: 114 MESES FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 12 DE ABRIL DE 2022 FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2: 22 DE ABRIL DE 2022 FECHA DE REANUDACIÓN N° 2: 26 DE AGOSTO DE 2022 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/07/2031 PLAZO ACUMULADO: 26/07/2031	VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 300.149.391.398,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 300.149.391.398,00 ANTICIPO CONCEDIDO: ANTICIPO AMORTIZADO:
--	--	--

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064	INTERVENTOR:	CONSORCIO ICAYECO 189	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------	---	---------------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO
---------------------------	--------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width:10%;">UNIDAD</th> <th style="width:10%;">CANTIDAD</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td>Km 33</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td>29,6</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td>Km</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	Km 33	Rehabilitación	29,6	Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento	Km	110	Otros (Especificar cuales)			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width:10%;">UNIDAD</th> <th style="width:10%;">CANTIDAD MES</th> <th style="width:10%;">CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td>Km 0,4</td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td>Km</td> <td>4,6</td> <td>22,1</td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación	Km 0,4	1,51	Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento	Km	4,6	22,1	Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																						
Pavimentación	Construcción																																																							
	Mejoramiento	Km 33																																																						
	Rehabilitación	29,6																																																						
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento	Km	110																																																						
Otros (Especificar cuales)																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																					
Pavimentación	Construcción																																																							
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación	Km 0,4	1,51																																																					
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento	Km	4,6	22,1																																																					
Otros (Especificar cuales)																																																								


VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES	VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
--	---------------------------------

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 239.068.605.409,00	\$ 1.747.039.808,00	\$ 240.815.645.217,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 35.510.276.968,00	\$ 259.498.178,00	\$ 35.769.775.146,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1.100.000.000,00	\$ 8.038.462,00	\$ 1.108.038.462,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.725.000.000,00	\$ 327.750.000,00	\$ 2.052.750.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ 20.079.182.573,00		\$ 20.079.182.573,00
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)	\$ 324.000.000,00		\$ 324.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 300.149.391.398,00

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 1.676.035.679,00	\$ 12.247.953,00	\$ 1.688.283.632,00	\$ 8.818.095.156,00
AJUSTES				\$ 850.676.064,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 615.825.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR EJECUTADO				\$ 10.284.596.220,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 14.539.775.459,21 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 8.754.122.720,00 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 60,21%	EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: 109 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 121 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 50 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 280
---	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA	2 DE 2	
			FECHA	Mayo 5 de 2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	PERIODO MES:	mar-23
CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 2. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064		PLAZO INICIAL: 114 MESES FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE REANUDACIÓN N° 1: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE REANUDACIÓN N° 2: 22 DE ABRIL DE 2022 FECHA DE REANUDACIÓN N° 2: 26 DE AGOSTO DE 2022 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/07/2031 PLAZO ACUMULADO: 26/07/2031		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 300.149.391.398,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 300.149.391.398,00 ANTICIPO CONCEDIDO: ANTICIPO AMORTIZADO:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 990 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON			
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PARQUE NACIONAL PURACE -PNN PR76+500Y PR77+400					
					
		INSTALACIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO MR-42 Y FUNDICION DE CABEZAL DE ENTRADA ALCANTARILLA 2+080			
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica) En comunicación CA-INV-00162 de 20 de abril de 2023 - la interventoría realiza la remisión Actualización de Informe Presunto Incumplimiento de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, radicado por la Interventoría al INVIAS mediante comunicado ICA-INV-00129 del 13 de febrero de 2023 ,En atención a las observaciones emitidas en Memorando MEMORANDO SMCN 25420 DE 5 DE ABRIL DE 2023, allegado a esta Interventoría , con la comunicación, el Consorcio ICAYECO 189 , en cumplimiento de sus obligaciones legales, se permite actualizar el informe de presunto incumplimiento , que fue radicado ante el Instituto Nacional de Vías					
 Firma _____ Nombre: Elsa Campo López Director de Interventoría Matrícula No. 192020-1710 CAU Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial					



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR
OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,
VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 990 – 2021
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 13
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

BOGOTÁ, 5 DE MAYO DE 2023

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página I	

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INTERVENTOR:	CONSORCIO ICAYECO-189
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º:	990-2021
CONTRATISTA:	COSORCIO SAN SEBASTIAN 064
CONTRATO DE OBRA N.º	1006-2021 – CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ)
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 PERIODO ABRIL DE 2023

Control de Distribución del Documento				
Nombre	Área o Entidad	Copia N.º	Tipo de Copia Controlada C No Controlada NC	Fecha
Adriana Carolina Paipa Carranza	INVIAS - BOGOTÁ	1	C	05 – Mayo-2023
José Adrián Valencia Castrillón	INVIAS - CAUCA	2	C	05 – Mayo -2023
Elsa Campo López	CONSORCIO ICAYECO	3	C	05 – Mayo-2023

Control de Modificaciones Abril		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
0		05-Mayo -2023

Complementa			Elaboró:	Carolina Martínez	
Reemplaza			Revisó:	Elsa Campo López	
Versión	0	05 - Mayo - 2023		Antonio Jesús Díaz Moreno	
	Número	Fecha		Nombre	Firma

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página II	

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARÁ	5
2.1.	Localización	5
2.1.1.	Módulo 2 - Corredor del Paletera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos	5
2.2.	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto	6
2.3.	Inventario y Estado Inicial De La Vía	8
2.3.1.	Módulo 2 - Corredor del Paletera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos	8
2.4.	Características Técnicas del Proyecto	16
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	20
3.1.	Información General de Contrato	20
3.1.1.	Módulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos	20
3.2.	Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes	23
3.3.	JUSTIFICACION TECNICA PRECIOS NO PREVISTOS	27
3.4.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría	27
3.4.1.	Estado de Gestión Social	29
3.4.2.	Estado de Gestión Predial	40
3.4.3.	Estado de Gestión Ambiental	41
3.4.4.	Estado de Gestión de Sostenibilidad	44
3.4.5.	Estado de Gestión SISO	44
3.4.6.	Requerimientos al Contratista	47
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS	48
4.1.	Informe Semanal De Interventoría	48
4.2.	Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra	48
4.3.	Personal, Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra	48
4.4.	Informe financiero y presupuestal contratos de obra	48
4.5.	Estado General Del Tiempo	48
4.6.	Resumen Ensayos De Laboratorio	49
4.7.	Seguimiento Garantías Y Seguros Contratos De Obra	49
4.8.	Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra	49
4.8.1.	Seguimiento al Plan de Inspección y ensayo del contratista	49
4.8.2.	Materiales con Certificado de Calidad	50
4.8.3.	Equipos de seguimiento y medición	50
4.9.	Seguimiento a la Inversión del Anticipo	51
4.10.	Seguimiento programa de obra	53
4.11.	Seguimiento al programa de inversiones	53
4.12.	Actas de comité de Obra	54
4.13.	Actas de reunión	54
5.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	55

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página III	

5.1.	Información General del Contrato	55
5.1.1.	Información general del contrató	55
5.2.	Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor	57
5.2.1.	Seguimiento a la Gestión Social	59
5.2.2.	Seguimiento a la Gestión Ambiental	61
5.2.3.	Seguimiento a la Gestión de Sostenibilidad	69
5.2.4.	Seguimiento al Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	71
5.3.	Informes Especialistas	73
5.4.	Informe del Programa Anual de Caja – PAC	73
5.5.	Informe Matriz de Riesgos	76
5.6.	Información otros programas y aplicativos	83
5.6.1.	Seguimiento estado del trámite Certificación de compactibilidad de los planos con el sistema de información geográfico SIG de la entidad	83
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	84
6.1.	Equipo Y Vehículos Contrato De Interventoría	84
6.2.	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	84
6.3.	Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría	84
6.4.	Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría	84
6.5.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	84
6.5.1.	Seguimiento al control de Inspección y Ensayo	84
6.5.2.	Revisión equipos de seguimiento y medición Interventoría	85
6.5.3.	Control de documentos	85
6.5.4.	Indicadores de Gestión	86
6.6.	Otros documentos de seguimiento mensual interventoría	87
6.6.1.	Seguimiento a la inversión del anticipo	87
6.6.2.	Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado	87
6.6.3.	Seguimiento al plan de cargas	87
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	88
8.	ANEXOS	92
8.1.	Relación de da correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo	92
8.2.	Registro fotográfico y video del avance de las obras	92
8.3.	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas	92

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página IV	

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 - Características Técnicas del Proyecto corredor del Paleteará.....	16
Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteará.....	16
Tabla 3 - Tipificación Diferentes Sectores.....	18
Tabla 4 – Cronograma de Entrega Estudios y Diseños del Proyecto corredor del Paleteará.....	19
Tabla 5 - Vigencias Presupuestales –Corredor Paletara.....	23
Tabla 6 - Cuadro Resumen Registró presupuestal Contrato de obra.....	23
Tabla 7 Avance en la pavimentación mensual (km/carril)	24
Tabla 8 – Control de inversión	25
Tabla 9 - Items no previstos –Corredor Paletara	26
Tabla 10 - Cuadro Equipo de Gestión Social Contratista de Obra	29
Tabla 11 –Oficinas de Atención a la Comunidad – SAU	29
Tabla 12 – Relacion de PQR mes de Abril de 2023	30
Tabla 13 - Cuadro Resumen Reuniones abril 2023	31
Tabla 14 – Relación de volantes informativos abril de 2023.	33
Tabla 15 – Vallas Informativas	33
Tabla 16 – Actas de vecindad de inicio mes de abril de 2023.....	34
Tabla 17 – Actas de compromiso mes mes de abril de 2023.....	34
Tabla 18 –Relacion Generacion de Empleo	36
Tabla 19 – Generación de Empleo	36
Tabla 20 - Relación de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista.....	37
Tabla 21 - Relacion de requerimientos realizados al Contratista	38
Tabla 22 - Relacion capacitaciones contratista	45
Tabla 23 - Inspecciones contratista	46
Tabla 24 – Analisis de trabajo seguro ATS.....	46
Tabla 25 - Informes Semanales	48
Tabla 26 – Certificados de Calidad	50
Tabla 27 – Equipos de Seguimiento y medicion.....	50
Tabla 28 – Detalle movimientos de inversión del anticipo	51
Tabla 29 – Detalle Rendimientos financieros del anticipo.....	52
Tabla 30 – Seguimiento Programa de Inversiones	53
Tabla 31 – Actas de Comité	54
Tabla 32 – Actas de Reunion	54
Tabla 33 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados	56
Tabla 34 - Presupuesto Actual Interventoria.....	57
Tabla 35 - Presupuesto por viegencias interventoria	57
Tabla 36 – Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoría	57
Tabla 37 - Equipo de Gestión Social.....	59
Tabla 38 – Correspondencia emitida por el Contratista - Gestión social.....	60
Tabla 39 – Relación Permisos Ambientales.....	62
Tabla 40 – Relación de Socializaciones.....	64
Tabla 41 – Cronología de Requerimientos y reuniones	65
Tabla 42 – Relación de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental	68
Tabla 43 – Relación de Correspondencia enviada -Componente Ambiental.....	69
Tabla 44 – Relación de Correspondencia enviada -Componente Sostenibilidad	71

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página V	

<i>Tabla 45 – Relacion de Correspondencia enviada -Componente Sostenibilidad</i>	<i>71</i>
<i>Tabla 46 – Relacion personal Nuevo interventoria.....</i>	<i>71</i>
<i>Tabla 47 – Relacion de Capacitaciones.....</i>	<i>72</i>
<i>Tabla 48 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoría.....</i>	<i>73</i>
<i>Tabla 49 – Registros Presupuestales Contrato de Interventoría</i>	<i>74</i>
<i>Tabla 50 - Registros presupuestales Contrato de obra.....</i>	<i>74</i>
<i>Tabla 51 -Programación con ejecución mensual -Año 2021- Contrato de obra.....</i>	<i>74</i>
<i>Tabla 52 -Programación con ejecución mensual -Año 2022- Contrato de obra.....</i>	<i>75</i>
<i>Tabla 53 -Programación con ejecución mensual -Año 2023- Contrato de obra.....</i>	<i>75</i>
<i>Tabla 54 -Monitoreo y revisión Matriz de Riesgos</i>	<i>76</i>
<i>Tabla 55 – Equipos de Medición Interventoría</i>	<i>85</i>

LISTADO DE FIGURAS

<i>Figura 1 Localización Detallada - Modulo 2</i>	<i>5</i>
<i>Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboración propia.....</i>	<i>7</i>
<i>Figura 3. Esquema Grafico</i>	<i>15</i>
<i>Figura 4 Sección Transversal Típica – zona Parque Nacional Natural Puracé</i>	<i>16</i>

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página VI	

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES
Anexo 2	MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
Anexo 3	MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
Anexo 4	MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Anexo 5	MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
Anexo 6	MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
Anexo 7	MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
Anexo 8	MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA
Anexo 9	MEPI-MN-IN-2-FR-1-MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
Anexo 10	MEPI-MN-IN-6-FR-1/ MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES
Anexo 11	MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTAS DE COMITE
Anexo 12	MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTAS DE REUNION
Anexo 13	INFORMES DE ESPECIALISTAS
Anexo 14	MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 15	MEPI-MN1-IN-15-FR -7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 16	MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 17	MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 18	MEPI-MN1-IN-15-FR-15SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Anexo 19	MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS
Anexo 20	RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR
Anexo 21	REG.FOT-2021_OBRA
Anexo 22	REG.FOT-2021_ AMBIENTAL
Anexo 23	REG.FOT-2021_ SOCIAL
Anexo 24	REG.FOT-2021_SISO
Anexo 25	COPIA DE LA BITÁCORA

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 1	

1. INTRODUCCIÓN

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta materia.

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación territorial.

Durante los últimos años, a través del Instituto Nacional de Vías se han orientado esfuerzos para mejorar las condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los departamentos del centro del país con los puertos del Atlántico y Pacífico colombianos, a pesar de estos esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliación y mejoramiento de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido intervenidos a través de diferentes programas de obra pública y que cuentan con intervenciones y necesidades que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecución de obras civiles, en tal sentido, en marco de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integración nacional, territorial y competitividad del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuará con el mejoramiento de la red vial nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidación territorial, las metodologías que permitan e incentiven el uso de tecnologías alternativas y el aprovechamiento total del potencial de la infraestructura existente.

Así mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como también la consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de seguridad y economía.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, así como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 2	

Estos propósitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivación económica liderada por el gobierno nacional tras los impactos económicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que la pandemia evidenció la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotación de la producción nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la importancia de la puesta en marcha y terminación de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vías para la Legalidad, Visión 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el programa de Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, en donde se presenta como el instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, con Innovación, Sostenibilidad y Optimización Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento económico del país.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

Así, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

El programa de obra pública denominado "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030", genera beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

Así mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generar Legalidad y la Reactivación, Visión 2030":

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que todos los sectores de la economía han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigación del aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este aislamiento generó la suspensión temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecución y además obligó a pensar las estrategias que debían ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecución de las obras bajo condiciones de bioseguridad óptimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar proyectos que impulsen la activación de la economía, razón por la cual se pone a disposición del mercado de infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la presente licitación pública.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 3	

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivación económica y social, que nace en tiempos de pandemia y se ejecutará entre 2020 y 2022, en estos dos años, el Gobierno le pondrá el acelerador a los proyectos de infraestructura conectando al país motivando la generación de nuevos empleos, el desarrollo de la economía de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, así como de los proveedores de materiales bienes o servicios para las obras. Es así como la transformación de la infraestructura impactará positivamente esta reactivación económica a través de su aporte significativo en las soluciones que necesita el país.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitución Política, le corresponde a las Entidades el propender por el uso eficiente y adecuado del recurso público dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razón por la cual el enfoque del programa " Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" tiene entre otras virtudes el lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y así mismo se evidencien segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecución de los proyectos del programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" aplicar los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovación, desarrollo progresivo y optimización técnica de tal manera que, promuevan la consolidación de estos corredores a través de la priorización de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando así la transformación de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" tienen además un enfoque ajustado con las líneas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las políticas de inclusión de género y la reducción de brechas en la ocupación laboral de la población femenina en contraste con la población masculina, por esta circunstancia se verán reflejados, requerimientos especiales que apuntan a Re potencializar no solamente los sectores económicos, sino además a las poblaciones que requieren un impulso que al final redunden en una reducción de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relación entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad, como un círculo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en los otros dos. Por esa razón, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas históricamente afectadas por la violencia o por la existencia de economía ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexión con el resto del país.

Con la ejecución del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y facilite su incorporación en las dinámicas económicas de mayor escala del país.

Con fundamento en lo anterior, con el propósito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en el PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" para la cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Mediante Concurso de Méritos Abierto Número del proceso CMA-DT-189-2020 (Presentación de oferta), ID del

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 4	

contrato en SECOP II CO1.PCCNTR.2468393, el Instituto Nacional de Vías adelantó el proceso de contratación de la Interventoría para ejecutar el Proyecto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA Dentro de ese proceso, la interventoría fue adjudicada a al "CONSORCIO ICAYECO 189" mediante contrato N°990 DE 2021. Link de descarga SECOP II <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

El Intituto Nacional de Vías INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de carácter público: el LP-DT-064-2020, ID del contrato en SECOP II CO1.PCCNTR.2406419 para la "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, el cual fue adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 Link de descarga SECOP II <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Información de los gestores del proyecto y supervisor del contrato

Nombre	Cargo	Fecha inicial	Fecha final	Resolución
ING. ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZAMAT PROF 2520273263 CND	GESTOR TECNICO DE PROYECTO	30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DESIGNACIÓN DE GESTOR DE PROYECTO OFICIO DEO 74113 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
ING. JOSE DAVID ALARCON ALARCON MAT PROF 25202-101337 CND	GESTOR TECNICO DE PROYECTO	2 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	RESOLUCIÓN NO.3343 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2021
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON MAT PROF 19202 40638 CAU	SUPERVISOR DEL CONTRATO	28 DE JUNIO DE 2021		RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN NO. 1486 DE FECHA 09-JUNIO/2021
SANTIAGO ORTEGA PALENCIAMAT PROF 091021-0561126 CND	GESTOR AMBIENTAL	11 MARZO DE 2022	12 DE MARZO DE 2023	DESIGNACION GESTOR AMBIENTAL DEL PROYECTO N° DTE 13067 DE 11 DE MARZO DE 2022
ANGIE GERALDINE RINCON CALAMAT PROF	GESTORA AMBIENTAL	13 DE MARZO DE 2023		DESIGNACION GESTOR AMBIENTAL DEL PROYECTO N° DTE 13830 DE 13 DE MARZO DE 2023
DIANA MILENA GARCÍA SÁNCHEZ.	GESTOR SOSTENIBILIDAD	22 DE ABRIL DE 2022		RESOLUCIÓN NO. 405 EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020, MODIFICADA EL 22 DE ABRIL POR LA RESOLUCIÓN 1314 DE 2022.
RUBEN ALEJANDRO ESCAMILLA	GESTOR PREDIAL	11 DE MAYO DE 2022		DESIGNACION GESTOR TENICO PREDIAL DTE 27379 DEL 11 DE MAYO DE 2022

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 5	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARÁ

2.1. Localización


2.1.1. Modulo 2 - Corredor del Paletaera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la región suroccidental de Colombia entre 2°12'15" Norte y los 76°29'47" latitud Oeste.

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional establece conexión entre los departamentos de Huila y Cauca mediante las poblaciones de Popayán, Coconuco y el corregimiento de Paletará, en el municipio de Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila.

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del presente proyecto.

Figura 1 Localización Detallada - Modulo 2



	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 6	

1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El corredor Popayán – Patico – Paletará – Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la Ruta 2002 en la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el departamento del Huila. Dicho eje vial está ubicado en la región sur occidental de Colombia, región andina, comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del Cauca.

El Corredor del Paletará, emplazado en el macizo colombiano, se encuentra localizado en la región sur – occidental del país, y comunica el costado sur - occidente del Departamento del Huila con el centro - oriente del Departamento del Cauca; este Proyecto ha sido declarado, debido a su importancia, como estratégico para el país, pues es vía alterna al corredor Buenaventura – Villavicencio – Puerto Carreño, y permite la integración de los principales centros de producción y consumo del sur occidente colombiano, los departamentos de Huila, Putumayo, Caquetá y Cauca con el puerto marítimo de Buenaventura.

El proyecto denominado Corredor del Paletará PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la vía que conduce de Popayán a Isnos. La longitud total de la vía que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente.

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletará corresponden a mantenimiento, mejoramiento y pavimentación de la vía actual, entre otras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad vial y comodidad a los usuarios.

Los beneficios del programa de obra pública denominado “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes:

- Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento.
- Desarrollo progresivo y optimización técnica para promover la consolidación de estos municipios a través de la priorización de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la transformación de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Versión 0 Página 7	 CONSORCIO ICAYECO-189
--	---	----------------------------------	---

Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboración propia



	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 8

2.2. Inventario y Estado Inicial De La Vía

2.3.1. Módulo 2 - Corredor del Paletara, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos.

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayán donde se encuentra el K0+000 del proyecto, capital del Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de Coconuco y Paletará, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000, ubicado en el departamento del Huila.

El corredor vial Popayán – Patico – Paletará - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por el Instituto Nacional de Vías e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilómetros, discriminada así: Tramo Popayán – Patico, 18.0 Kilómetros. Tramo Patico – Coconuco 8.0 Kilómetros. Tramo Coconuco – Paletará 21.5 Kilómetros. Tramo Paletará — Puente Rio Mazamoras 20,87 Kilómetros. Tramo Puente Rio Mazamoras – Isnos 42,63 Kilómetros.

El tramo Popayán – Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el kilómetro 27, presentando en mayoría una estructura de tipo flexible en estado deteriorado, y con una sección transversal típica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido, berma cunetas de 1.0 m de ancho.

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento está compuesta por pavimentos hidráulico en algunos sectores y en otras capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la sección transversal de características típicas de una vía con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por sentido.



	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 9

ESTADO VIA INTERVENIDA	
	
	
	
PR1+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA	

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 10

ESTADO VIA INTERVENIDA	
	
PR54+150 TRAMO PALETARA - ISNOS	
	
PR60+000 TRAMO PALETARA - ISNOS	
	
PR62+000 TRAMO PALETARA - ISNOS	

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 11	

ESTADO VIA INTERVENIDA	
 27 sep. 2022 6:53:02 a. m. Estado de la vía PR 62+900 C.T.A.COCONUCO	
PR62+900 TRAMO PALETARA - ISNOS	
 27 sep. 2022 6:56:08 a. m. Estado de la vía PR 63+350 C.T.A.COCONUCO	
PR63+800 TRAMO PALETARA - ISNOS	
 27 sep. 2022 7:00:41 a. m. Estado de la vía PR 64 C.T.A.COCONUCO	
PR64+300 TRAMO PALETARA - ISNOS	

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 12

ESTADO VIA INTERVENIDA	
 27 sep. 2022 7:33:14 a. m. Estado de la via PR 66+700 C.T.A.COCONUÑO	
PR66+700 TRAMO PALETARA - ISNOS	
 27 sep. 2022 7:09:17 a. m. Estado de la via PR 65 C.T.A.COCONUÑO	 17/3/2023 14:21:28 PR65+500
PR68+800 TRAMO PALETARA - ISNOS	
	 17/3/2023 13:47:18 PR68+500
PR68+100 al 65+500 TRAMO PALETARA - ISNOS	

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Versión 0 Página 13
---	---	-----------------------------------


ESTADO VIA INTERVENIDA	
	
PR73+200 TRAMO PALETARA - ISNOS	
	
PR73+300 TRAMO PALETARA - ISNOS	
	
PR74+000 TRAMO PALETARA - ISNOS	

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 14	

ESTADO VIA INTERVENIDA	
	
PR79+00 TRAMO PALETARA - ISNOS	
	

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Versión 0 Página 15	
--	---	-----------------------------------	--

Figura 3. Esquema Grafico



	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 16	


2.4. Características Técnicas del Proyecto

Nota: los estudios y diseños se encuentran en fase de perfeccionamiento, por lo tanto, algunos de los parámetros finales de construcción no han sido plenamente definidos.

Tabla 1 - Características Técnicas del Proyecto corredor del Paletará

PARAMETROS DE DISEÑO	
Tipo de terreno	Montañoso
Velocidad de Diseño	30.0 Km/h
Velocidad Específica	30.0 Km/h
Ancho de Calzada	7.0 m
Ancho de cuneta	1.0-1,1 m
Tipo de Curvas	Circulares
Radio Mínimo	21.0 m
Peralte máximo	8.0 %
Longitud mínima de curvas verticales	30.0 m
Sobreechancho	Rc < 65.0 m

Figura 4 Sección Transversal Típica – zona Parque Nacional Natural Puracé



ESTADO SUPERFICIAL Y FUNCIONAL

Se realizó la evaluación de los tipos de daño para pavimento flexible para el PR 0+000 al PR 18+000 Vía Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletará a Popayán-San José de Isnos, en los departamentos del Cauca y Huila, determinando el grado de severidad de cada patología encontrada para cada uno de los tramos evaluados y su clasificación conforme a la especificación técnica ASTM 6433-11 numerales X1.5 y X 1.15, donde se determina la descripción de cada patología y el nivel de severidad, mediante lo cual se obtuvo como resultado de clasificación de PCI entre 9 y 67 dando como condición superficial entre Aceptable y Fallado. Tal como se presenta a continuación:

Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paletará

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR PCI POR KILOMETRO	CONDICIÓN ASTM 6433-18
PR 0+000	PR 1+000	23.5	Grave
R 1+000	PR 2+000	32.5	Muy pobre
R 2+000	PR 3+000	16.5	Grave
R 3+000	PR 4+000	9.5	Fallado

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 17	

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR PCI POR KILOMETRO	CONDICIÓN ASTM 6433-18
R 4+000	PR 5+000	36	Muy pobre
R 5+000	PR 6+000	31	Muy pobre
R 6+000	PR 7+000	37	Muy pobre
R 7+000	PR 8+000	30	Muy pobre
R 8+000	PR 9+000	32	Muy pobre
R 9+000	PR 10+000	40	Pobre
R 10+000	PR 11+000	46	Pobre
R 11+000	PR 12+000	30	Muy pobre
R 12+000	PR 13+000	56	Aceptable
R 13+000	PR 14+000	67	Aceptable
R 14+000	PR 15+000	53	Pobre
R 15+000	PR 16+000	56	Aceptable
R 16+000	PR 17+000	53	Pobre
R 17+000	PR 18+000	28	Muy pobre

Tomado del volumen de Pavimentos

La evaluación funcional, se obtienen valores por encima de los máximos admisibles de Índice de Rugosidad Internacional IRI (≤ 3.5 m/km) de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4 de la ANI; obteniendo valores entre 1.1 y 7.9 m/km para el carril sentido Popayán- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000; y valores entre 1.1 y 7.4 m/km para el carril sentido Coconuco – Popayán PR18+000 al PR0+000.

En cuanto al p metro de Macro textura (≥ 0.5 mm), se obtienen valores entre 0.2 a 1.9 mm para el carril sentido Popayán- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000 y entre 0.8 a 1.8 mm para el carril sentido Coconuco – Popayán PR18+000 al PR0+000.

ESTADO ESTRUCTURAL

De acuerdo al análisis deflectométrico de las mediciones realizadas en el PR 0+000 al PR 18+000 Vía Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletará a Popayán-San, en el departamento del Cauca., se determinaron los parámetros de evaluación establecidos mediante la metodología HORAK según el ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO de la cual se evidencia lo siguiente:

Sector Homogéneo 1- PR0+000 A PR 0+702

En general, este tramo presenta deflexiones condición estructural entre Regular y Mala. Para el tramo mencionado, el parámetro ICS indica una condición de la estructura entre regular y mala

El parámetro IDB presentan una condición estructural buena y al igual que el parámetro ICB se presenta un comportamiento con una condición Buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento. presentando un caso puntual entre la abscisa K0+401 y K0+504, donde se presenta condición de la estructura regular.

Sector homogéneo 2-PR0+702 A PR2+102

Al igual que el tramo anterior presenta deflexiones presentando una condición estructural entre Regular y Mala. presentando un caso puntual en la abscisa K1+348, donde se presenta condición de la estructura mala. Para el tramo mencionado, el parámetro ICS indica

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 18	

una condición de la estructura a nivel general regular. Un caso puntual en la abscisa K1+348 El parámetro IDB e ICS presentan una condición estructural buena durante el tramo.

Sector Homogéneo 3- PR2+102 A PR6+000.

En general, este tramo presenta deflexiones condición estructural entre Regular y Mala. En cuanto al parámetro de ICS indica una condición de la estructura a nivel general entre regular y mala. El parámetro IDB e ICS presentan una condición estructural entre buena y regular indicando que se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento.

Sector Homogéneo 4 – PR6+000 AL PR10+100

En general, este tramo presenta deflexiones condición estructural Regular. Para el tramo en referencia, el parámetro de ICS indica una condición de la estructura a nivel general se encuentra

regular. El parámetro IDB e ICB presentan una condición estructural buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento. Cabe resaltar que para el parámetro IDB se presenta un caso puntual entre la abscisa K8+396 y 80+518, donde se presenta condición de la estructura mala.

Sector Homogéneo 5 –PR10+100 AL PR15+00

Este tramo presenta deflexiones máximas en su gran mayoría ($D_0 > 500 \mu m$) y presenta casos con deflexiones mayores a las admisibles ($D_0 > 400 \mu m$), presentando una condición estructural entre buena y regular. A nivel general, el parámetro de ICS indica una condición de la estructura regular, presentando un caso puntual en la abscisa K10+301, donde se presenta una condición de la estructura mala. Presentando casos puntuales de deflexiones máximas en la abscisa K14+447 Y K14+596. El parámetro IDB e ICB presentan una condición estructural buena.

Sector Homogéneo 6 – PR15+000 AL PR18+000

Este tramo presenta deflexiones máximas mayores a las admisibles ($D_0 > 400 \mu m$), presentando una condición estructural regular.

El parámetro de ICS indica una condición de la estructura entre regular y mala. Presenta un caso puntual en la abscisa K16+951 Y K17+004 donde se presenta condición mala con una deflexión

A continuación, se presentan los espesores constructivos para la propuesta de intervención una vez realizada la verificación de esfuerzos y deformaciones. En la Tabla 2, se presenta la estructura de pavimento diseñada como Alternativa (rehabilitación y Zona de Ampliación) para el tramo PR 0+000 al PR 6+000 Vía Nacional 2002, correspondiente al corredor de Popayán a Paletará

Nota: Se recomienda en las zonas de ampliaciones un mejoramiento de la subrasante con material tipo tolerable ($CBR \geq 5\%$) según lo establecido en el ART 230 INV-2013, en un espesor mínimo de 30 cm.

Tabla 3 - Tipificación Diferentes Sectores

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 19	

ALTERNATIVA 4- RECICLADO- SUELO CEMENTO (*)							
CAPA	ESPEC.	ESPESORES (mm)					
		SH-1PR0+000 AL PR0+702	SH-2PR 0+702AL PR 2+102	SH-3PR 2+102AL PR 6+000	SH-4 PR6+000 AL PR10+100	SH-5 PR10+100 AL PR15+000	SH-6 PR15+000AL PR18+000
LOSA DE CONCRETO (Mr= 4.2 MPa)	ART. 500 INV-2013	23	23	23	23	23	23
RECICLADO – SUELO CEMENTO (*)	ART. 350 INV-2013	20	20	20	20	20	20

(*) El material de Suelo Cemento, de acuerdo al ART 350-13 INV, está constituido por una mezcla uniforme de suelos o agregados (material adicionado totalmente o resultante de la escarificación de la capa superficial existente, o una mezcla de ambos), cemento hidráulico, agua y eventualmente aditivos.

Tabla 4 – Cronograma de Entrega Estudios y Diseños del Proyecto corredor del Paleteará

CONSTRUCCION				
TRAMO	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	LONGITUD A INTERVENIR (Km)
GENERAL	ENTREGA INFORME INICIAL AJUSTES DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD - MEDIANTE COMUNICADO CSS064-OBRA-CL-017-21 DEL 29/07/2021	28/06/2021	28/07/2021	GENERAL
GENERAL	ESTRUCTURACIÓN DISEÑOS FASE II PROYECTO	28/06/2021	26/09/2021	GENERAL
ESTRUCTURACIÓN DISEÑOS FASE III PROYECTO-CONSTRUCCIÓN				
TRAMO 1: Del PR00+000 al PR27+890				
TRAMO 2: Del PR54+100 al PR83+100				
SECTOR	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	LONGITUD A INTERVENIR(KM)
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				
I	TRAMO 1 K00-K3 POPAYÁN-PATICO	28/06/2021	12/09/2021	3
II	TRAMO 1 K03-K8 POPAYÁN-PATICO	28/08/2021	15/12/2021	5
III	TRAMO 1 K08-K13 POPAYÁN-PATICO	16/12/2021	22/05/2022	5
IV	TRAMO 1 K13-K18 POPAYÁN-PATICO	1/05/2022	13/10/2022	5
V	TRAMO 1 K18-K23 POPAYÁN-PATICO	28/11/2022	22/04/2023	5
VI	TRAMO 1 K23-K28 POPAYÁN-PATICO	5/04/2023	12/08/2023	5
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN				
VII	TRAMO 2 K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE	6/08/2021	30/06/2022	5
VIII	TRAMO 2 K59-K64 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE	27/02/2022	28/12/2022	5
IX	TRAMO 2 K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE	26/09/2022	29/06/2023	5
X	TRAMO 2 K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE	28/04/2023	27/12/2023	5
XI	TRAMO 2 K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE	26/01/2024	28/06/2024	5
XII	TRAMO 2 K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE	26/07/2024	25/02/2025	5
TOTAL, Km PROGRAMADOS				58

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 20	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General de Contrato

3.1.1. Módulo 2 - Corredor Del Paleta, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos.

El contrato de obra N.º 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2 se adjudicó a CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de \$300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064, con NIT. 901.476.491-4

Integrado por: ALCA INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35%,
(***) ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participación del 25%,
INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una participación del 20%
HORACIO VEGA CÁRDENAS con C.C 91.209.970 con una participación del 20%).

NOTA: (***) El 22 de abril se realizó la cesión de la posición contractual de ICM INGENIEROS SAS así:
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con una participación del. 20%
HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con una participación del. 5 %

CRONOLOGÍA

ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.2406419
ADJUDICADA	Resolución 880 del 05 de abril de 2021
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-DT-064-2020
CIERRE DEL PROCESO:	15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	05 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 DE JUNIO DE 2021
SUSPENSION N°1	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REINICIO N°1	12 DE ABRIL DE 2022(Auto de fecha 28 de marzo de 2022)
CESION PARTICIPACION POSICION CONTRACTUAL	21 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSION N°2	22 DE ABRIL DE 2022
REINICIO N°2	26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolución No. 3160 del 26 de agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE TERMINACION:	CIENTO CATORCE (114) MESES
PLAZO ACTUAL TERMINACIONDEL CONTRATO	CIENTO CATORCE (114) MESES
VENCIMIENTO CONTRATO	26 DE JULIO DE 2031

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 21	

PRORROGAS:

NA

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$300.149.391.398,00
ADICIONAL	\$ 0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$300.149.391.398,00

DATOS CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064, con NIT. 901.476.491-4

Dirección: Carrera 16 #97-46 Ofi. 203 Bogotá.

Representante Legal: Carlos Alfonso Morales Rigueros

Contacto: Carlos Alfonso Morales Rigueros

Cedula de ciudadanía: 80410780

Dirección Electrónica: consorciosansebastian064@gmail.com

Celular: 3112264025

INTEGRANTES CONSORCIO

- ALCA INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35%,

Dirección: Carrera 16 #97-46 Ofi. 203 Bogotá.

Representante Legal: Carlos Alfonso Morales Rigueros

Celular: 3112264025

Cedula de ciudadanía: 80410780

Dirección Electrónica: contabilidad@alcaing.com

Teléfono oficina: (601) 7427374

- INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una participación del 20%

Dirección: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.

Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejía

Cedula de ciudadanía: 71788628

Dirección Electrónica: direccionadministrativa@intramaq.co

Teléfono oficina: (604) 4483012

- HORACIO VEGA CÁRDENAS con C.C 91.209.970, con una participación del 20%

Dirección: Calle 127 #13ª-54 Ofi.603 Bogotá.

Cedula de ciudadanía: 91209970

Dirección Electrónica: hvcidian2017@gmail.com

Teléfono oficina: (601) 7188690

- GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con NIT. 830.136.490-1, con una participación del. 20%

Dirección: Calle 140 #11-45 TO HHC Ofi.603 Bogotá.

Representante Legal: ANA CAROLINA GALAN RAMIREZ

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 22	

Cedula de ciudadanía: 52862258

Dirección Electrónica: areacontablegama@gmail.com

Teléfono oficina: (601) 6147461

- HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.262.851-3 con una participación del. 5 %

Dirección: Calle 42A #9-13 Ofi.201 Bogotá.

Representante Legal: ALFONSO NAVARRO PEROMINGO

Cedula de ciudadanía: PAI 057474

Dirección Electrónica: info@hnvi.es

Teléfono oficina: (601) 6147461

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Cesión De Posición Contractual Dentro Del Contrato
Número 1006 De 2021

CLÁUSULA PRIMERA: Autorizar la cesión de participación de ICM INGENIEROS S.A.S, correspondiente al 25% como integrante del CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, a favor de los CESIONARIOS, GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con NIT. 830.136.490-1 el 20% y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 901.262.851-3 el 5%, así como los derechos y obligaciones que les corresponden en el Contrato No. 1006-2021 celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

Alcance del Proyecto:

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletará (Solución Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila

- Actualización de Diseños.
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente **30.0 kilómetros**.
- Mantenimiento y rehabilitacion.
- Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados del corredor vial **El Paletará: "Popayan – Isnos - Sombrerillos"**.
- Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial.
- Mejoramiento y pavimentacion de **30.0 kilometros**, en los sectores del corredor vial enunciado, priorizando aquellos que **se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados**, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempeño hidraulico, asi como tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 23	

permitan la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de acarreo y espesores de intervención, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros pavimentados.

- Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial **El Paletará: "Popayan – Isnos - Sombrerillos"**.
- Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial **El Paletará: "Popayan – Isnos - Sombrerillos"**.

Tabla 5 - Vigencias Presupuestales –Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	\$ 6.125.861.986
2022	\$ 18.376.470.588
2023	\$ 27.564.705.882
2024	\$ 13.782.352.941
2025	\$ 27.564.705.882
2026	\$ 36.752.941.176
2027	\$ 27.564.705.882
2028	\$ 41.347.058.824
2029	\$ 45.941.176.471
2030	\$ 55.129.411.766
Total	\$ 300.149.391.398

Tabla 6 - Cuadro Resumen Registró presupuestal Contrato de obra

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	467521	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal	\$ 6.125.861.986,00
2022	346622	C-2401-0600-113-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 18.376.470.588,00
2023	204223	C-2401-0600-113-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal	\$27.197.176.470,00
		C-2401-0600-113-0-2401023-02	11			\$367.529.412,00

2.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes

El contratista ha llevado a cabo estas obras de mitigación ayudan en la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de la vía, con un porcentaje de ejecución a corte enero de 2023, de 1,92% y desarrolla las siguientes actividades

- Demolición y remoción de alcantarillas existentes K02+980, K03+240, K03+334, K03+482, K04+170, K04+250, K04+315, K04+350, K04+420, K04+543, K04+605, K04+853
- Cajeo ampliación de Banca y Instalación de pedraplén compacto , K0+760 - K0+840 MARGEN IZQUIERDA ,K4+365 - K4+500 Margen derecho
- Cajeo fallo a nivel de subrasante, K2+315 - K2+365 MARGEN DERECHA , K1+350 - K1+367 MARGEN IZQUIERDA, K2+500 - K2+625 MARGEN IZQUIERDO
- Excavación, instalación de geotextil, material granular y cobertura en construcción de filtro longitudinal en los tramos:

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 24	

Margen derecha K00+750 al K02+968, K02+980 al K03+245, K04+100 al K04+175, K04+270 al K04+360, K05+000 al K05+340, K04+092 al K04+175, K04+175 al K04+260, K03+325 al K03+430

- Construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa, Instalación de tubería en concreto reforzado 36", atraque y lleno estructural para construcción de cuerpo de alcantarilla K02+980, K03+240, K03+334, K03+482, K04+170, K04+250, K04+315, K04+350, K04+420, K04+543, K04+605, K04+853
- Figurado e instalación de Acero de refuerzo $F_y=420$ Mpa., construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa, Instalación de formaleta y fundición de cabezal de entrada- pocetas y salida de alcantarilla en concreto 28 Mpa K02+980, K03+240, K03+334, K03+482, K04+170, K04+250, K04+315, K04+350,
- Figurado e instalación de Acero de refuerzo $F_y=420$ Mpa., construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa, Instalación de formaleta Construcción de dissipador de energía en concreto clase 21 MPA K04+260-MI, K04+310-MI
- Instalación de Subbase Granular clase A sector rehabilitación al K01+900 al 2+430 MD-MI
- Adecuación y conformación de la superficie de apoyo y construcción de cunetas 21 Mpa vaciada insitu -K0+091,3 al -K0+075,4-MD, -K 0+065,3 al K 0+018,7-MD, K 0+025,4 al K 0+034,3- MD K0+034,3 al K0+110,5-MD, K 0+385,9 al K0+388,8-MD, K0+395,9 al K 0+408,9-MD K0+416,1 al K0+424,6-MD, K 0+431,6 al K 0+452,4-MD, K 1+217,0 al K 1+280,1-MD
- Construcción de accesos-K 0+164,2-MI, K 0+024-MI, K 0+287-MD, K 0+390,2-MD, K 0+410,3-MD, K 0+426-MD, K 0+453,7-MD
- Instalación de pavimento hidráulico MR42

Tabla 7 Avance en la pavimentación mensual (km/carril)

INSTALACION DE CONCRETO PARA PAVIMENTO - ABRIL 2023				
TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD	MARGEN
PR0+000 AL PR 18+000	PR1+409,70	PR1+508,60	98,9	MD
	PR1+512,90	PR1+607,50	94,6	MD
	PR1+607,50	PR1+659,11	51,61	MD
	PR1+659,11	PR1+697,99	38,88	MD
	PR1+697,99	PR1+771,00	73,01	MD
	PR1+771,00	PR1+857,10	86,1	MD
	PR1+857,10	PR1+930,20	73,1	MD
	PR1+960,32	PR1+999,03	38,71	MD
	PR1+508,60	PR1+512,90	4,3	MD
	PR1+999,03	PR2+097,93	98,9	MD
	PR2+097,93	PR2+222,53	124,6	MD
	PR2+222,53	PR2+342,90	120,37	MD
TOTAL (ml/carril)			903,08	

- Mantenimiento vial parcheo en los siguientes sectores K3+565 al K3+665, K4+050 al K4+060, K8+200 al K8+950, K9+010 al K9+890, K10+000 al K10+035, K12+100 al K12+100, K14+100 al K14+740, K15+000 a K15+120

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 25	

- Extensión y cérico de material granular entre el PR2+245 al PR 2+430
- Toma de muestra para ensayo de resistencia a la flexión de vigas de concreto resistencia a compresión, densidades, análisis granulométrico de los agregados grueso y fino, ensayos de solidez para el material granular drenante.
- Elaboración de actas de vecindad entre el PR3+100 y e PR5+720 Y 14+700 al 14+800

TRAMO PARQUE NACIONAL PURACE

- Mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP, conformación de subrasante sin y con adición de material el Instalación de Subbase Granular clase A sector PNN Puracé en los para mejorar la transitabilidad de estos tramos :

K56+200 al K57+500, K58+800 al K59+600, K60+080 al K61+740, K63+000 al K66+500 al K68+800, K75+400 al K75+500, K75+560 al K75+900 Escarificación, conformación, renivelación y compactación con adición de material

Tabla 8 – Control de inversión

DESCRIPCION	VAOR CONTRACTUAL (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)	VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 28 de septiembre de 2022	VALOR EJECUTADO PRESENTE MES	VALOR ACUMULADO
SUBTOTAL OBRAS	239.068.605.409	239.068.605.409	1.676.035.679	8.754.122.720
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	35.510.276.968	35.510.276.968		844.504.684
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	1.100.000.000	1.100.000.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	275.678.882.377	275.678.882.377	1.676.035.679	9.598.627.404
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)	2.014.576.448	2.014.576.448	12247953	70.143.816
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	277.693.458.825	277.693.458.825	1.688.283.632	9.668.771.220
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.725.000.000	1.725.000.000	0	517.500.000
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	327.750.000	327.750.000	0	98.325.000

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 26	

DESCRIPCION	VAOR CONTRACTUAL (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)	VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 28 de septiembre de 2022	VALOR EJECUTADO PRESENTE MES	VALOR ACUMULADO
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	2.052.750.000	2.052.750.000	0	615825000
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	20.079.182.573	20.079.182.573	0	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	300.149.391.398	300.149.391.398	1.688.283.632	10.284.596.220

Seguimiento a los Ítems No Previstos

Con fecha de corte del presente informe el contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN ha puesto a consideración los siguientes Ítems no previstos, con el fin de complementar las actividades, equipos y materiales necesarios para la ejecución integral del proyecto, bajo las condiciones técnicas exigidas en los documentos contractuales y las especificaciones de construcción que las respaldan El trámite del estos no previstos se se presentan de nuevo para revisión por parte del supervisor INVIA del contrato y fueron remitidos a la unidad ejecutora

Tabla 9 - Ítems no previstos –Corredor Paletara

GRUPO DE AJUSTE		GRUPO DE AJUSTE ACORDADO ICCP-ICOCIV	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR		PROYECTO DE ACTA MODIFICACION		EJECUTADO ACUMULADO	
ICCP	ICOCIV				UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6	11603	6-11603	Pavimento de concreto hidráulico acelerado	m3	974.362	9.412.336.920	9660	9.412.336.920		
2	11602	2-11602	Reciclado suelo cemento	m3	199.508	5.027.601.600	25200	5.076.918.000		
6	11606	6-11606	Tubería perforada para drenaje de 4"	m	26.341	1.264.368.000	48000	1.223.040.000		
6	11604	6-11604	Relleno para estructuras con subbase	m3	108.562	510.241.400	4700	539.343.800		
6	11604	6-11604	Concreta resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo	M3	400.932	200.466.000	500	200.466.000		

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 27	

2.1 JUSTIFICACION TECNICA PRECIOS NO PREVISTOS

2.1 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

La Interventoría ha realizado durante el periodo los informes semanales de interventoría No. 42 al 45, los informes de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores de obra como de interventoría, recorridos de seguimiento en el corredor con director de interventoría, profesionales social y ambiental, residente técnico seguimiento continuo en campo con equipo de topografía, inspectores de interventoría y SST, inspección del laboratorista para verificación de toma de muestras de laboratorio y densidades para control de calidad, con el fin de verificar las actividades ejecutadas en el mes de abril, correspondientes a:

- Replanteo eje de la vía, bordes y líneas de chaflán en los sectores donde se ejecutan las obras. Verificaciones topográficas en las zonas mejoramiento de subrasante .
- Verificación de niveles y controles de calidad sobre el material granular instalado.
- Verificación de niveles, espesores de capa y controles de calidad sobre el material granular instalado
- Verificación de espesores mediante la nivelación de las formaletas y control de calidad sobre las mezclas de concreto utilizadas en la construcción de las losas de pavimento.
- Verificación de espesores, aceros y control de calidad de las mezclas de concreto utilizadas en la construcción de cunetas.
- Verificación de niveles de fundación, de aceros de refuerzo y control de calidad de los concretos de las estructuras de concreto que se construyen de obras de drenaje transversal.
- Verificación de aceros de refuerzo, geometría y control de calidad de los concretos utilizados en la construcción obras de drenaje transversal.
- Verificación en campo de las Actas de vecindad entregadas por el Contratista en desarrollo de la Gestión social, ambiental y de sostenibilidad.
- Se asiste a las mesas de trabajo, socializaciones y de seguimiento que se realizan de forma virtual y presencial por las diferentes áreas de apoyo del proyecto.

De conformidad con las intervenciones que se ejecutan actualmente entre el PR0+000 AL PR5+500-Tramo Popayán y en PR54+000 al PR83+000 el Tamo del Purace (Obras de mantenimiento Parque Nacional Natural Puracé -PNN), se reiteró al Contratista que debe cumplir con el avance general de las obras y los procedimientos constructivos que se vienen implementando

Al respecto la interventoría insto al contratista con las siguientes precisiones:

-En comunicación ICA-INV-00162 de 20 de abril de 2023,radica actualización al informe de Presunto Incumplimiento radicado por la Interventoría al INVIAS mediante comunicado ICA-INV-00129 del 13 de febrero de 2023 MEMORANDO SMCN 25420 DE 5 DE ABRIL DE 2023,En atención a las observaciones emitidas en Memorando, allegado a esta Interventoría el Consorcio ICAYECO 189, en cumplimiento de sus obligaciones legales, se permite actualizar el informe de presunto incumplimiento de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, que fue radicado antes el Instituto Nacional de Vías el cual contiene:

- las normas o cláusulas posiblemente desatendidas por parte del Contratista Consorcio San Sebastián 064,
- las consecuencias que podrían derivarse para éste en desarrollo de la actuación y
- una relación fáctica de los hechos que soportan el presente informe

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 28	

Esta interventoría deja constancia de, que todas las actuaciones desplegadas hasta la fecha en relación con la obligación que le asiste de presentar el informe técnico del presunto incumplimiento, se encuentran apegadas al contrato de interventoría, el manual de interventoría y las normas aplicables.

-De acuerdo con la comunicación CA-PAL-0178 de 28 de abril de 2023 esta Interventoría informa a la Subdirección De Sostenibilidad que el Consorcio San Sebastián 064 realizó la definición del polígono de influencia y área de intervención del proyecto y presentó ante el Ministerio del Interior con radicado EXT-S23-00000213-SIANCP-000119-EDCP de fecha el 11 de abril de 2023, la solicitud de procedencia y oportunidad de la consulta previa. A la fecha el Consorcio San Sebastián 064, se encuentra a la espera de la respuesta por parte de dicho Ministerio, así las cosas, el trámite de procedencia de la consulta previa depende de la respuesta.

-Mediante ICA-INV-0174 de 20 de abril de 2023, con asunto Comunicación SMC-GCP1 19346 del 3 de abril de 2023, es claro que el alcance del Consorcio ICAYECO como Interventor del Contrato de Obra, se desarrolla en el marco de unos extremos normativos y contractuales que debe observar, en el ejercicio de su actividad de supervisión y seguimiento a las obligaciones emanadas del Contrato de Obra y no de ejecutor de las obligaciones en cabeza del Contratista de Obra.

En comunicación ICA-INV-00175 de 20 de abril de 2023 con asunto: Su oficio SMC-GGP1 19594 del 4 de abril de 2023, recibido el día 12 de abril de 2023, por conducto de la territorial Cauca. donde solicitan a esta Interventoría remitir una información adicional a la remitida mediante comunicación ICA-INV-129 de 13 de febrero de 2023 y exigida en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 para proceder con el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio tendiente a la imposición de Multa al Contratista CONSROCIO SAN SEBASTIAN 064 Interventoría deja constancia de, que todas las actuaciones desplegadas hasta la fecha en relación con la obligación que le asiste de presentando el Informe Técnico de Presunto Incumplimiento del contrato de obra 1006 de 2021

ICA-INV-00166 10 de abril de 2023 se remiten a la territorial INVIAS los análisis de precios no previstos del contrato; estos se requieren con el fin de garantizar y complementar de manera adecuada las obras ejecutadas objeto del contrato la de la referencia.

con el Programa de Inversiones, la inversión programada acumulada a la fecha es de \$11 030'503 360 millones y la inversión ejecutada acumulada es de \$ 6 349'236 330, lo que representa un atraso equivalente al 42.44% con respecto al programa de inversiones, según lo indicado en el informe semanal de interventoría No.43.

La Interventoría advierte sobre esta situación al contratista y se permite recomendarle acelerar el ritmo en la ejecución de dichas actividades, de suerte que el Programa de Inversiones se cumpla, tal como se encuentra aprobado y vigente.

Se recomienda al contratista mejorar en espacios dejados en el proceso de colocación del concreto puesto en formaleta de 11a tubería en concreto de 36", hormigueros del concreto que se presentan cuando quedan atrapadas burbujas de aire entre la superficie del concreto y la formaleta, así mismo mejorar la adaptación de la formaleta interna para contribuir a una mejor excéntrica del diámetro de la tubería con el propósito de ser usada en la obra.

Se requiere nuevamente al contratista reevaluar implementación del Plan de Manejo de Tráfico su funcionalidad de conformidad con el proceso constructivo para las obras de drenaje que se intervienen actualmente llevando

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 29	

a interrupciones de flujo vehicular de más de 45 minutos, lo cual no ha sido autorizado por el INVIAS y genera alta incomodidad para los usuarios.

3.4.1. Estado de Gestión Social

Se relaciona a continuación el personal dispuesto por el Consorcio San Sebastián para la ejecución de la gestión social del contrato de obra 1006 de 2021

Tabla 10 - Cuadro Equipo de Gestión Social Contratista de Obra

Corredor	Nombre	Cargo
Ruta 2002 (Popayán – Isnos - Sombrerillos)	Diana Amórtegui	Profesional Social

3.4.1.1 Seguimiento a la implementación de medidas de Gestión Social

3.4.1.1.1 Proyecto 1. Atención a la comunidad

Servicio de Atención al Usuario SAU

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente y en la guía de manejo ambiental del INVIAS, versión 2011, para este periodo el Consorcio San Sebastián instaló una oficina de Servicio de Atención al Usuario, con el objeto de permitir a la comunidad del AIP mejor accesibilidad a los sitios de atención e información.

Tabla 11 –Oficinas de Atención a la Comunidad – SAU

OFICINA SAU	Horario	Dirección	Teléfono	Correo electrónico
OFICINA SAU MUNICIPIO DE POPAYÁN	Lunes a viernes: 7:00 am – 12:00m 1:00pm – 5:00pm	Antiguo Restaurante “La Angostura” PR4+670.	Teléfono fijo: (602) 834 69 55 Celular: 312216695 2	socialpaletaraaisnos@gmail.com auxsocialpaletara@gmail.com

Puntos satélites y buzones de sugerencias: El Contratista en el periodo reportado, continua con el funcionamiento de tres (3) buzones de sugerencias (PQRS), uno ubicado en la vereda El Sendero PR 3+100 MD, en la tienda propiedad de la señora Magnoly Camacho, otro en la vereda La Unión Cabrera, PR 14+000 MD en la parte externa de la capilla denominada “El Señor De Los Milagros” perteneciente a la parroquia de San Agustín de Popayán, Cauca, y un tercero en la casa del Cabildo Indígena de Paletará dichos puntos constan de un buzón metálico y un pendón informativo, que el Contratista dispuso para que la comunidad aledaña pueda interponer sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relativas al proyecto de infraestructura vial.

Así mismo, el Consorcio San Sebastián cuenta con un punto satélite de información instalado en el PR 9+907 MI, en la tienda del predio denominado “La Irene” donde se cuenta con un pendón y un tablero de corcho sobre el cual el Contratista dispuso información de interés, relativa al proyecto para mantener informada a la comunidad del AIP.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el Contratista cuenta con tres (3) buzones de sugerencias (PQRS) y un punto satélite de información para la atención a la comunidad del AIP.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 30	

El Contratista en atención a los requerimientos de esta Interventoría en el mes de abril de 2023, instaló una oficina SAU en el PR4+600, Restaurante la "Angostura", en dicha oficina se brinda atención constante de lunes a sábado.

Atención de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias)

En el periodo comprendido del 1 al 30 de abril del 2023, al Consorcio San Sebastián ingresaron seis (6) PQRS de la comunidad que se describen en la presente tabla.

Tabla 12 – Relacion de PQR mes de Abril de 2023

No PQRS	Fecha	Peticionario	Tipo	Asunto	Gestión de repuesta	Estado
37	14/04/2023	Jhon Edison Cruz	Reclamo	Se informa que por trabajo de una volqueta que se encontraba operando frente a la casa de propiedad del señor Jhon Edison con el volcó fue dañado el cable de energía por la cual la casa se encuentra sin el servicio de electricidad.	El Contratista se encuentra en gestiones con la CEO.	ABIERTA
38	25/04/2023	Albeiro Velasco	Solicitud	Solicita al Consorcio la ampliación de la entrada a la Reserva Natural el Mansanal ubicado en el PR 5+215 y construcción de una cuneta aproximadamente de unos 6 metro (refiere entrada como la de los moteles)	2/05/2023 se informó al área técnica a través del correo electrónico.	Abierta
39	26/04/2023	German Garces	Solicitud	Solicita la adecuación del predio de 8*12 metros aproximadamente, ubicado en el PR 4+715 MD.	27/04/2023 se informó a dirección de forma verbal, donde se va a realizar visita el 28/04/2023 para definir si es posible la solicitud.	Abierta
40	26/04/2023	Paola Andrea Pame	Solicitud	Solicita adecuación del acceso al predio ubicado en el PR 4+560 MD, en donde también solicita la tala del árbol que se encuentra en peligro de volcamiento ubicado en el mismo PR.	Se informó al área técnica y al área ambiental de forma verbal.	Abierta

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 31	

No PQRS	Fecha	Peticionario	Tipo	Asunto	Gestión de repuesta	Estado
41	28/04/2023	Alyx Margodh Ruiz	Solicitud	Solicita al Consorcio para la organización de un bingo, ya sea donación de premios o insumos para la preparación de los alimentos que se brindaran a los participantes del bingo.	2/04/2023 Se informó a dirección a través del correo electrónico.	Abierta
42	21/04/2023	María Claudia Prado	Solicitud	Solicita estudios de topografía para la vía de 2 kilómetros aproximadamente, construcción de las alcantarillas que se requieran según estudios a realizar sobre la vía del resguardo, construcción de un muro de contención, mejoramiento de la vía principal del resguardo, la cual consta de 1.7 kilómetros aproximadamente y apertura de 780 metros aproximadamente de vía al interior del resguardo.	22/04/2023 Se informó al área técnica a través del correo electrónico.	ABIERTA

Al Consorcio San Sebastián 064, proyecto de obra N° 1006 del 2021, han ingresado en total cuarenta y dos (42) PQRS, de las cuales a la fecha se han cerrado treinta y uno (31) y permanecen abiertas en seguimiento once (11), cinco (5) del mes de abril de 2023 y seis (6) de periodos anteriores.

En el periodo reportado el Consorcio San Sebastián cerró tres (3) PQRS, de las cuales una (1) corresponde al mes de abril del 2023, una (1) corresponde al mes de septiembre del 2022 y una (1) corresponden al mes de abril del 2023 Indicadores Proyecto 1. Atención a la Comunidad

% quejas y reclamos atendidos= # de quejas y reclamos.

atendidos en el periodo (3) # de quejas y reclamos recibidos en el periodo (6) =50%

% quejas y reclamos cerrados= # de quejas y reclamos cerrados en total (32) # Total de quejas y reclamos recibidos en total (42) =76%

3.4.1.1.2 Proyecto 2. Información y Divulgación.

Durante el periodo reportado, el Contratista programó y realizó en conjunto con esta Interventoría un total de catorce (14) reuniones extraordinarias, que se relacionan a continuación:

Tabla 13 - Cuadro Resumen Reuniones abril 2023

Tramo	No	Fecha	Lugar	Municipio	Tema	No Asistentes
Ruta 2002 (Popayán)	1	03/04/2023	PR4+860 MD	Popayán	Socialización de actividades constructivas, informando sobre el corte de talud en el PR 4+860 al PR 4+995 MD a la señora Liliana.	4
		03/04/2023	PR4+260 MD	Popayán	Socialización de actividades constructivas en el encole del PR 4+260 MD, al señor	3

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 32	

Tramo	No	Fecha	Lugar	Municipio	Tema	No Asistentes
	2				Guillermo León.	
	3	05/04/2023	PR2+335 MD	Popayán	Socialización sobre actividades constructivas en el acceso de la placa huella ubicada en el PR 2+335 MD, al presidente JAC del sendero.	2
	4	19/04/2023	PR3+280 MD	Popayán	Socialización de obras constructivas en el PR 3+280 MD, al propietario Jaime Tiberio.	3
	5	20/04/2023	PR 3+285 MD	Popayán	Socialización de obras constructivas del PR 3+285 al PR 3+300 MD al propietario Rafael Velasco.	3
	6	20/04/2023	PR 2+000	Popayán	Reunión con la finalidad de establecer compromisos para la adecuación de la cancha ubicada en el PR 2+000	4
	7	21/04/2023	I.E Alejandro de Humboldt	Popayán	Reunión extraordinaria solicitada por la comunidad.	12
	8	24/04/2023	PR 11+500 MI	Popayán	Socialización de conformación de ZODME y aclaraciones constructivas a las directivas de la Institución Educativa Pisoje Bajo	4
	9	24/04/2023	PR 11+500 MI	Popayán	Socialización de conformación de ZODME y aclaraciones constructivas a la comunidad cercana del ZODME.	4
	10	26/04/2023	PR 14+716 MI	Popayán	Socialización de actividades constructivas de reposición de alcantarilla y dissipador en el PR 14+716, al propietario Rodrigo Castrillón.	2
	11	26/04/2023	PR 4+560 MI	Popayán	Socialización de construcción de un nuevo descoles en el PR 4+560 MI.	2
	12	26/04/2023	PR 14+755 – PR 14+911 MD	Popayán	Socialización de reposición de encoles en los PR 14+755 y PR 14+911, a la propietaria Marleny Vidal.	3
	13	27/04/2023	PR 2+335	Popayán	Reunión extraordinaria con el presidente y secretaria de la JAC del Sendero, área social y profesional social de interventoría.	4
	14	28/04/2023	Salón comunal Alto Pesares	Popayán	Reunión COPACO # 5, en el salón comunal Alto Pesares.	12
	TOTAL, ASISTENTES 55					

Total, asistentes a las reuniones extraordinarias 55 personas.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 33	

Volantes Informativos:

Durante este periodo se entregaron volantes a los propietarios o tenedores de las viviendas aledañas a la vía entre los PR 13+000 al PR 15+000, con la finalidad de anunciar las visitas de actas de vecindad de inicio a realizar en el mes de mayo del 2023

Tabla 14 – Relación de volantes informativos abril de 2023.

Tramo	No	Fecha	Lugar	Descripción	Numero de volantes
Ruta 2002 (Popayán)	1	27/04/2023	PR 13+000 al PR 15+000	Entrega de volantes informativos avisando a la comunidad del sector del PR 13+000 al PR 15+000 que entre el 2 al 12 de mayo se realizará el levantamiento de actas de vecindad de inicio.	8
	2	25/04/2023	PR 1+600 al PR 20+000	Entrega de volantes para invitación al 5to COPACO, el cual se realizará el viernes 28 de abril del presente año en el salón comunal de la vereda Alto Pesares.	6
	TOTAL, VOLANTES				14

Total, de volantes entregados por el Consorcio San Sebastián catorce (14) en el periodo reportado.

Vallas Informativas: el Contratista cuenta con dos (2) vallas informativas instaladas para el proyecto en los siguientes sitios:

Tabla 15 – Vallas Informativas

No.	Ruta	Ubicación
1	Ruta 2002 (Popayán)	Valla informativa en el PR 1+200 MD.
2	Ruta 2002 (Paletará)	Valla informativa en el PR 54+100 MD.

Puntos satélites de información: Para este periodo se realizó revisión de los buzones y punto satélite de información instalados en los PR El Sendero PR 3+100, vereda La Unión PR 14+000 y Pisoje Bajo PR 9+907.

Indicadores Proyecto 2. Información y divulgación.

$$\% \text{ informacion} = \frac{\# \text{ de reuniones realizadas (14)}}{\# \text{ de reuniones programadas (14)}} = 100\%$$

3.4.1.1.3 Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos.

Las actas de vecindad se realizan con el objetivo de verificar el estado actual de las viviendas antes de las actividades constructivas. Para el periodo reportado el Consorcio San Sebastián ha realizado el levantamiento de ciento cincuenta y seis (156) actas de vecindad de inicio, a lo largo del correo Vial del PR 0+000 al PR 18+000 de las cuales se ha recibido con aprobación por parte de la interventoría cuarenta y cuatro (44) actas de vecindad de ellas, el Consorcio San Sebastián realizó la entrega de dichas atas a los propietarios.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 34	

Actas de vecindad: El Consorcio San Sebastián a la fecha cuenta con un total de 156 actas de vecindad de inicio, diligenciadas. En la siguiente tabla se describen las actas levantadas por el Contratista en el mes de abril de 2023.

Tabla 16 – Actas de vecindad de inicio mes de abril de 2023

Corredor	N° de acta	Nombre del Propietario	Nombre de quien atendió la visita	Fecha	PR	Tramo, Vereda o Municipio
Ruta 2002 (Popayán)	142	María Socorrito Luna Chicangal	María Socorrito Luna Chicangal	10/04/2023	5+720 MI	Santa Bárbara
	143	Antonio Caldon	Claudia Caldón	17/04/2023	5+440 MD	Santa Bárbara
	144	Maria Eliza Bastidas	Catherine Vasquez	17/04/2023	5+470 MI	Santa Bárbara
	145	Beatriz Eugenia Chamorro	Beatriz Eugenia Chamorro	17/04/2023	5+710 MD	Santa Bárbara
	146	Flor Fernanda Chamorro	Flor Fernanda Chamorro	17/04/2023	5+770 MD	Santa Bárbara
	147	Ana Julia Chamorro	Ana Julia Chamorro	18/04/2023	5+480 MD	Santa Bárbara
	148	Carlos Ignacio Velasco Castrillón	Doris María Golondrina Bonilla	18/04/2023	14+800 MI	La Unión Cabrera
	149	Adolfo Leon Otalora Gomez	Adolfo Leon Otalora Gomez	19/04/2023	3+395 MI	El Sendero
	150	Jaime Tiberio Casas Zúñiga	Jaime Tiberio Casas Zúñiga	19/04/2023	3+260 MD	El Sendero
	151	Evelio Galíndez	Rosalba Galíndez Rosero	19/04/2023	3+600 MI	El Sendero
	152	Adriana María Velasco	Adriana María Velasco	20/04/2023	3+440 MD	El Sendero
	153	Ana Rubí Calambás	Ana Rubí Calambás	20/04/2023	3+100 MD	El Sendero
	154	Aida Valencia	Aida Valencia	20/04/2023	3+100 MI	El Sendero
	151	Evelio Galíndez	Rosalba Galíndez Rosero	19/04/2023	3+600 MI	El Sendero
	152	Adriana María Velasco	Adriana María Velasco	20/04/2023	3+440 MD	El Sendero
	153	Ana Rubí Calambás	Ana Rubí Calambás	20/04/2023	3+100 MD	El Sendero
	154	Aida Valencia	Aida Valencia	20/04/2023	3+100 MI	El Sendero
	155	Maria Oliva Bonilla Yata y Aurelio Golondrino Sanchez	Doris María Golondrino Bonilla	21/04/2023	14+700 MD	La Unión Cabrera
	156	Lucy Marlene Vidal	Lucy Marlene Vidal	21/04/2023	14+800 MD	La Unión Cabrera

Actas de compromiso:

En el periodo, el Consorcio San Sebastián reportó cuatro (4) actas de compromiso que se describen en la siguiente tabla.

Tabla 17 – Actas de compromiso mes de abril de 2023

No	Nombre del propietario	Fecha	PR - Lugar	Descripción
----	------------------------	-------	------------	-------------

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 35	

1- 37	Alvaro David	3/04/2023	Vereda El Sendero PR 0+770 MI	Permiso corte de talud del PR 0+770 al PR 0+850 MI al propietario Álvaro David.
2- 38	Jhon Edison Cruz	14/04/2023	Vereda Santa Bárbara PR 4+170 MI	Permiso de perfilamiento para la construcción de encoche en el PR 4+170 MI, al propietario Jhon Edison Cruz.
3- 39	Rosalba Galindez	20/04/2023	Vereda El Sendero PR 3+600 MI	Permiso para acopio de material granulares (arena y triturado) y mezclado de concreto en el PR 3+600.
4-40	Lizardo Jair Becoche	29/04/2023	Vereda Santa Bárbara PR 4+080 MD	Permiso para ingreso de maquinaria pesada al predio para colocación de material de excavación de sitio en el predio "El Aguila" ubicado en el PR 4+080 MD.

$$\% \text{ levantamiento de actas de vecindad} = \frac{\# \text{ de actas de vecindad levantadas a la fecha (156)}}{\# \text{ aproximado de viviendas existentes (225)}} = 63\%$$

$$\% \text{ Actas de compromiso} = \frac{\# \text{ de actas de compromiso a la fecha (4)}}{\# \text{ de actas requeridas (4)}} = 100\%$$

3.4.1.1.4 Proyecto 4: Recuperación Del Derecho De Vía.

El Consorcio San Sebastián 064, realiza inspección constante a la vía con el fin de mantener informadas a las autoridades y solicitar a los entes gubernamentales el inicio de acciones bien sea administrativas y/o judiciales orientadas a que los espacios invadidos de forma irregular sean protegidos.

En el periodo el Consorcio San Sebastián no reporto nuevas actividades económicas ubicadas en el derecho de vía.

3.4.1.1.5 Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria

Comité de Participación Comunitaria:

Se realizó reunión con los miembros del comité de participación comunitaria COPACO N° 5 en el salón comunal de la Alto Pesares, en la cual se explicó y se mostró mediante imágenes el avance de la obra y las estadísticas de los programas del área social, dando respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad durante el desarrollo de la reunión.

El Consorcio San Sebastián programara en el mes de abril de 2023.

3.4.1.1.6 Proyecto 6. Contratación Mano de Obra – Generación de empleo.

A 30 de abril del 2023 el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, cuenta con 230 trabajadores, de los cuales el 47% (109) son Mano de obra calificada (MOC); el 53% (121 personas) son Mano de obra NO calificada (MONC); el 66% (152 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 34% (78 personas) son Mano de obra externa (MOE). Mujeres el 9% (20 personas); Mujeres cabeza de hogar el 30% (6 Personas), Empleo joven el 29% (67 personas) y étnicos el 10% (24 Personas), Reinsertados el 2% (4).

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 36	

Tabla 18 –Relacion Generacion de Empleo

GENERACIÓN DE EMPLEO-CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064								
PERIODO	MANO DE OBRA CALIFICADA			MANO DE OBRA NO CALIFICADA			Reinsertados	Desplazados
	MOC Local	MOC Externa	MOC	MONC Local	MONC Externa	MONC		
1 al 30 de abril del 2023	66	43	109	86	35	121	0	0

Del total de Mano de Obra No Calificada (121 personas) el 71% son locales (86 personas) y el 29% son externas (35 personas).

Con relación a la Mano de Obra No Calificada Externa (total 35 personas) contratada actualmente por el proyecto, el 8% (3 personas) provienen de municipios del departamento del Huila, que no hacen parte del área de influencia del Proyecto como son Pitalito, Garzón y La Plata. Esto se debe a que en los momentos en que se requirió personal para mano de obra no calificada como ayudante de obra, para la actividad de instalación de pavimento, se cubrieron algunas vacantes con personal del AIP, pero al no haber suficientes personas para todas las vacantes se recurrió a la contratación de personas de otros municipios.

Asimismo, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del AIP, tienen conocimiento sobre esta situación, dado que el consorcio solicitó su apoyo en la consecución de hojas de vida de personas interesadas, los cuales entregaron pocas hojas, manifestando que eran las únicas que les habían allegado las personas de la comunidad.

Del total de Mano de Obra Calificada (109 personas) el 60% son locales (66 personas) y el 39% son externas (43 personas).

Tabla 19 – Generación de Empleo

CONSORCIO SAN SEBASTIAN – GRUPOS DE INTERES														
Ruta	Total, trabajadores		Mujeres **		Mujeres cabeza de hogar**		Empleo joven (18-28 años) *		Reinsertados**		Étnicos		Comunidad LGTBIQ+	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Ruta 2002 (Popayán-Paletará)	230	100%	20	9%	5	30%	67	29	0	0	24	10%	0	0
TOTAL	230	100%	20	9%	5	30%	67	29	0	0	24	10%	0	0

* Las mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de mujeres.

** La ARN mediante oficio OFI21-016295 del 15 de julio del 2021, manifestó que "...una vez consultado el equipo territorial Cauca, NO existen personas, objetivo de atención de la Agencia para la Reincorporación y Normalización interesadas en la oferta".

Indicador Proyecto 6 Programa Contratación Mano De Obra

% empleos generados= (# de empleos generados (230) / (# de empleos requeridos (230) =100%

% MOC del AIP= (# MOC vinculada del AIP (87) / (# MOC vinculada total (87) =100%

MONC del AIP= (# MONC vinculada del AIP (99) / (# MONC vinculada total (99) =100%

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 37	

3.4.1.1.7. Proyectos Productivos / OPC

En el periodo reportado el Contratista no desarrolló actividades, se ejecutará una vez se haya concertado con la comunidad el tipo de Obras.

3.4.1.1.8 Proyecto 8. Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural

Trámite ICANH: El Contratista desde el mes de julio de 2021, realizó el trámite de solicitud ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH y a la fecha dicho instituto, dio respuesta final, con el oficio ICANH 130-6454-02/08/2021, No Recibido 5828, manifestando que el contrato de obra 1006 de 2021, no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva. De lo cual se tiene una relación de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del ICANH.

Dicha entidad a través de comunicado ICANH 130 – 6454 del 02 de agosto del 2021, indicó que el contrato 1006 de 2021, “no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad”, sin embargo, aducen que, si se hicieran hallazgos arqueológicos de manera fortuita, se deben detener actividades y avisar a las autoridades civiles quienes están obligados a informar al ICANH. En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por el contratista y emitida por la entidad.

Tabla 20 - Relación de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista

FECHA	COMUNICADO/ OFICIO	REMITE	ENVIADO A	ASUNTO
24-jun.-21	CSS064-OP-VR-01-21	Carlos Alfonso Morales Rigueros Representante Legal CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	ICANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria contactenos@icanh.gov.co	Solicitud información sobre manejo patrimonio Histórico- Permiso de intervención
30-jun.-21	CANH 130 - 5497 - 30/06/2021 No. Recibido 5020	Juan Manuel Díaz Ortiz Coordinador Área de Arqueología -ICANH	Carlos Alfonso morales Rigueros Representante Legal- CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	Respuesta a “Solicitud información sobre manejo Patrimonio Histórico - Permiso de Intervención” - Radicado interno No. 5020.
8-jul.-21	CSS064-OP-VR-05-21	Carlos Alfonso Morales Rigueros Representante Legal- CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	ICANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria contactenos@icanh.gov.co	Respuesta oficio ICANH 130-5497 del 30/06/2021
22-jul.-21	ICANH 130 - 6082 - 22/07/2021 No. Recibido 5361	Juan Manuel Díaz Ortiz Coordinador Área de Arqueología -ICANH	Carlos Alfonso morales Rigueros Representante Legal- CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	Respuesta a “oficio ICANH 130-5497 del 30/06/2021” - Rad. 5361.
27-jul.-21	CSS064-OP-VR-06-21	Carlos Alfonso Morales Rigueros Representante Lega CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	INSTITUTON COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA ICANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria contactenos@icanh.gov.co	Respuesta oficio ICANH 130-6082 del 22/07/2021

Igualmente, se informa que el Contratista envió al ICANH la comunicación CSS064-OBRA-VR-402-23 del 14 de febrero de 2023, para consultar sobre el tramo correspondiente al tramo del PR54+000 al PR83+000 PNN,

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 38	

Puracé, que requiere de un Estudio de Impacto Ambiental; la respuesta ICANH Radicado CR 2023184200012342 CE 2023162000015141, es la siguiente:

el Proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor del Paletará (solución sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”, Tramo PR 54+000 al PR 83+000”, localizado en los departamentos de Cauca y Huila, se encuentra en la obligación legal de adelantar un Programa de Arqueología Preventiva, en los términos del Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 138 de 2019.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto vial y sus obras asociadas, se encuentran adelantando un estudio de Impacto Ambiental para el trámite de una licencia ambiental. Asimismo, el proyecto implica actividades como la instalación de infraestructura temporal, explanaciones para el ajuste del alineamiento horizontal o vertical de calzadas existentes, excavaciones varias, ZODME, entre otros, que pueden impactar negativamente el patrimonio arqueológico que pueda existir en estas áreas.

Así mismo, en el mes de marzo de 2023 el ICANH envió al Consorcio la respuesta (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligación de realizar el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto vial.

Adicionalmente en el mes de abril del presente el Consorcio San Sebastián envió al ICANH la comunicación CSS064-OBRA-VR-532-23 de fecha 27 de abril de 2023 con asunto: “Solicitud de información adicional sobre respuesta del 21 de marzo de 2023 (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligación de realizar el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto vial “mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor del Paletará (solución sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”, Tramo PR 54+000 al PR 83+000” – Rad.2023184200012342”.

En tal sentido, y considerando que el tramo del PR 54+000 al PR 83+000 requiere Licencia ambiental, y que se cuenta con el PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA del 2010, el cual se realizó para el corredor. Solicitaron al ICANH aclaración de la vigencia de dicho programa y las acciones que requerirían adelantar para dar cumplimiento con lo solicitado por dicha entidad en el marco del proceso de Licenciamiento ambiental. Se esta a la espera de la respuesta por parte del ICANH.

3.4.1.1.9 Proyecto 9: Gestión Socio Predial

En el periodo reportado, el Consorcio San Sebastián no ejecutó el proyecto de Gestión Socio Predial.

Otras Actividades

Acompañamiento a la visita de la Contraloría: el 15 de abril de 2023 se realizó acompañamiento por parte del componente social a la visita programada por funcionario de la Contraloría General de la Republica en dicha visita se recorrieron el tramo de intervención correspondiente al PR0+000 al PR18+000, municipio de Popayán y el tramo del PR54+000 al PR83+000 sector del Parque Nacional Natural, Puracé.

Tabla 21 - Relacion de requerimientos realizados al Contratista

RADICADO	OFICIO/COMITÉ	REQUERIMIENTO	PLAZO DE ENTREGA
Mes de abril de 2023.	Correos electrónicos	El Contratista en el periodo cumplió con la instalación de una oficina	Mes de abril de 2023.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 39	

RADICADO	OFICIO/COMITÉ	REQUERIMIENTO	PLAZO DE ENTREGA
	y reuniones en campo y mesa de trabajo.	SAU que había requerido esta Interventoría para que la comunidad tuviera un lugar cercano donde interponer las PQRS, igualmente el amplió los días y horarios de atención. Continuo con la solicitud de incrementar el avance en el levantamiento de actas de vecindad de inicio, considerando que a la fecha se cuenta con 156 actas de vecindad de inicio, así como continuar con los permisos de obra necesarios y con la repuesta oportuna de las PQRS, según lo establecido en la ley, se requirió presentar el cronograma para los talleres dirigidos a la comunidad educativa del área de intervención de la rehabilitación y del sector de Paletará, actividad que continua pendiente.	

Trámites Requeridos

Trámite Ministerio del Interior: En la comunicación ICA-PAL-0012 del 6 de agosto de 2021, esta interventoría solicitó al Contratista el estado actual del trámite ante dicho Ministerio y en la comunicación CSS064-OBRA-CL-033-21 del 11 de agosto de 2021, el Consorcio manifestó que para el sector de mejoramiento y rehabilitación, que comprende el PR0+000 al PR18+000, intervención que se realizará sobre la estructura existente, razón por la cual no se contemplan cambios en el trazado actual y tampoco este tramo incluye la construcción de nuevas calzadas, en este sentido, sugirieron no consultar ante el Ministerio del Interior, sector que corresponde al municipio de Popayán y no se registra la presencia de comunidades étnicas en el tramo antes descrito.

Para el sector del PR54+000 al PR83+100, (Sector que atraviesa el espacio de vida del Parque Nacional Natural Puracé), en el que el Contratista contempla obras de mantenimiento y pavimentación y que, según lo manifestado por el Consorcio San Sebastián 064, debe ser objeto de un licenciamiento ambiental previo a la intervención, una vez se cuente con los estudios y diseños aprobados, se podrá validar el polígono de afectación y con este elevar la consulta ante dicho Ministerio.

La interventoría al respecto programó los días 25, 26 y 27 de agosto de 2021, reuniones con la SMAGS del INVIAS, Consorcio San Sebastián, Consultor, Territorial INVIAS, Cauca, e Interventoría, con el objeto de unificar criterios entre las partes, respecto al actuar frente a la intervención del Parque Nacional Natural Puracé (PNNP).

Al respecto del tema de la consulta previa, la interventoría informó, en comité de obra efectuado el 19 de agosto de 2021, que, en la reunión de inicio, realizada el 18 de agosto de 2021, con la Comunidad Indígena de Paletará, dicha comunidad manifestó que se requería adelantar el proceso consultivo, ante la posibilidad de la ejecución de obras de pavimentación en el sector del parque, teniendo en cuenta que este es para los indígenas un espacio de vida, en el que se ubican sitios sagrados, como la Laguna del Buey y se cumplen con actividades propias de su cosmovisión y cosmogonía.

Teniendo en cuenta el reinicio del proyecto que se dio el 26 de agosto de 2022, en el mes de septiembre de 2022, se realizó una reunión de reinicio (socialización) dirigida a la comunidad indígena de Paletará, en dicha reunión la comunidad manifestó de igual manera, que, para efectuar cualquier intervención en el espacio de vida del Parque Nacional Natural Puracé, se requiere adelantar el proceso de Consulta Previa.

A la fecha del presente informe, el Consorcio San Sebastián en la consecución de la definición de los Estudios y Diseños, no ha realizado el trámite correspondiente ante el Ministerio del Interior, más sin embargo en el mes de noviembre del 2022 dio respuesta a la comunicación ICA-PAL-0081 del 24 de octubre de 2022, presentando para aprobación de esta Interventoría a la firma consultora que fue escogida para llevar a cabo en caso ser

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 40	

requerido, el proceso consultivo, empresa denominada CONSENSO. Esta Interventoría mediante la comunicación ICA-PAL-0095 realizó observaciones a la propuesta presentada por dicha consultoría a lo que el Consorcio San Sebastián dio contestación mediante la comunicación CSS064-OBRA-CL-290-22 de fecha 13 de diciembre de 2022, atendiendo dichas observaciones.

En el periodo reportado esta Interventoría al respecto del trámite que debe realizar el Contratista ante el Ministerio del Interior, envió la comunicación ICA-PAL-0140 de fecha 28 de febrero de 2023, en la que concedido plazo hasta el 03 de marzo de 2023, para la presentación del radicado ante el Ministerio del Interior cumpliendo todos los requisitos establecidos en el formato SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONSULTA PREVIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, so pena del inicio del proceso sancionatorio correspondiente al no atender las órdenes de la Interventoría.

El Contratista con la comunicación CSS064-OBRA-CL-464-23 de fecha 15 de marzo de 2023. Asunto: Radicado solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, radico ante el Ministerio del Interior dicha solicitud con radicado por parte del Ministerio del Interior EXT-S23-00000148 SIANCP-0000085-EDCP.

El Contratista envió a la Interventoría mediante correo electrónico dicho radicado y la Interventoría realizó observaciones a lo que el Contratista mediante comunicación CSS064-OBRA-VR-485-23 de fecha 27 de marzo de 2023, solicitó al Ministerio del Interior desistimiento de una Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de una Consulta Previa.

En 11 de abril del presente el Consorcio San Sebastián radico ante el Ministerio del Interior el formato de Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa. Radicado: EXT_523-00000213-SIANCP-000119-EDCP. A la fecha nos encontramos a la espera de la respuesta de dicho Ministerio.

Trámite ARN: El contratista mediante la comunicación CSS064-OP-VR-04-21 del 30 de junio de 2021, solicitó a la Agencia Territorial Cauca, la certificación de personal para vinculación laboral, a lo que la ARN dio respuesta con el oficio OFI21-016295/IDM112000, manifestando que no existen personas, objeto de atención de la Agencia, debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN.

Esta interventoría en la comunicación ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicitó al Contratista el trámite ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastián 064, con la comunicación CSS064-OBRA-CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, informó que dicha gestión se realizará cuando se tengan programados los trabajos en el municipio de Isnos, en el periodo reportado el contratista efectúa la intervención en el tramo del PR0+000 al PR18+000, municipio de Popayán que corresponde a la rehabilitación de la vía y en PR PR54+000 al PR83+000, el mantenimiento al Parque Nacional Natural, Puracé. Cuando se este próximo a iniciar las actividades en el sector correspondiente a Isnos esta interventoría solicitará el trámite ante la ARN.

3.4.3. Estado de Gestión Predial

Se estima tener unas afectaciones mínimas en materia predial y en puntos específicos donde los diseños pueden proponer mejorar la vía existente, caso para el cual se exigirá el cumplimiento y ejecución de todo el proceso de gestión predial que permitirá ejecutar las obras. Para los 30 km de intervención al interior del Parque Nacional Natural Puracé no se tiene contemplado ningún tipo de afectación predial, puesto que al interior del área protegida no se presenta propiedad privada.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 41	

3.4.3. Estado de Gestión Ambiental

El Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” se ejecuta en cuatro (4) tramos de trabajo distintos sobre la Ruta 2002 Corredor del Paletará, entre Popayán - San José de Isnos - Sombrerillos, así:

TRAMO	ABSCISAS	SECTOR	OBRAS	INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
1	PR00 - PR18	Popayán	Mantenimiento y rehabilitación	PAGA
2	PR51 - PR54	Paletará	Mejoramiento (pavimentación)	PAGA
3	PR54 - PR83	PNN Puracé	Mantenimiento	PAGA
			Mejoramiento (pavimentación)	Licencia Ambiental
4	PR98 - PR110	Isnos	Mantenimiento y rehabilitación	PAGA

Y respecto a los frentes de obras, se desarrollan así:

- Frente 1 entre el PR00+000 al PR16+000
- Frente 2 entre el PR51+450 al PR54+100
- Frente 3a entre el PR54+100 al PR83+000 (las actividades de mejoramiento no se describen en esta versión del documento PAGA, dado que esta área será objeto de Estudio de Impacto Ambiental para obtención de Licencia Ambiental)
- Frente 3b entre el PR54+100 al PR83+000, corresponde al mantenimiento sobre la vía existente (ancho de corona), es con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial
- Frente 4 entre el PR83+000 al PR93+373 se encuentra pavimentado, del PR93+373 al PR98+000 está siendo intervenido por la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA, y finalmente del PR98+000 al PR125+000 será objeto de documento PAGA por el CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

Para las actividades de rehabilitación y mantenimiento, el instrumento de gestión ambiental es el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA y para el mejoramiento al interior del PNN Puracé, el instrumento de gestión es la licencia ambiental que deberá ser obtenida ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

Durante el período correspondiente al presente informe, el Contratista de Obra continua con su etapa constructiva donde ha priorizado la intervención de las obras de drenaje del tramo a rehabilitar y ha instalado pavimento hidráulico MR42, donde destacan las siguientes actividades constructivas:

- Continua con la instalación de Tubería de Concreto Reforzado, de 900mm de diámetro interior del PR3+100 y el PR5+500-MD-MI.
- Continua con la remoción de alcantarillas entre -MD-MI PR3+100 y el PR5+500-MD-MI. Continua con la construcción filtros longitudinales del PR3+500 al PR6+000. •
- Entre PR3+500 y el PR5+500-MD-MI- Continua con la construcción de cabezales de alcantarillas encole y descole
- Chequeo de niveles de material subbase granular PR1+945 al PR6+000, PR0+630 al PR0-950 MD-MI, PR1+600 al PR 2+600 MD-MI y entre la PR1+259 al PR 1+392 MI
- Instalación de pavimento hidráulico MR42 PR0+402 al PR 0+630 -MD y PR1+287al PR 1+500-MD- MI
- Construcción de cunetas 21 Mpa vaciada insitu

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 42	

- Mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP, conformación de subrasante con adición de material granular entre el PR78+000 al PR83+000

Durante el mes de abril de 2023, el Contratista de Obra no desarrolló actividades de campo del Estudio de Impacto Ambiental y de Sustracción de la Reserva para el sector comprendido entre el PR54 al PR83, por lo que esta Interventoría requirió mediante comunicación ICA-PAL-0186 del 14 de abril de 2023, solicitando el cumplimiento del cronograma propuesto.

De igual manera y en cumplimiento de las obligaciones contractuales se dio aprobación a los informes mensuales del Contratista de Obra a través de la comunicación ICA-PAL-0187 del 14/04/2023.

Mediante comunicación ICA-INV-0168 fue remitido a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS el informe trimestral ambiental N° 3, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023.

Por otra parte se requirió al Contratista a través de la comunicación ICA-PAL-0189 del 17/04/2023 el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas en el documento PAGA así:

Acopios Temporales

El PAGA del Proyecto presentado por el Contratista presenta la posibilidad de usar acopios temporales de Residuos de Construcción, sin embargo, se debe cumplir con las medidas de manejo ambiental propuestas en el mismo. En este sentido se solicita dar cumplimiento a las medidas de manejo propuestas así:

- El sitio o área de almacenamiento temporal de escombros o sobrantes debe ser dispuesto, asegurándose que el escombros esté confinado y no haya riesgo de que por causa de lluvia, los sedimentos vayan a parar a los cuerpos de agua o las obras aledañas al área de acopio. Igualmente, debe estar debidamente cubierto para evitar la dispersión de partículas por la acción del viento.
- Diariamente, el contratista, al finalizar la jornada, debe hacer la limpieza de la zona de trabajo.



Fotografía 1 y 2 – Acopio temporal PR14+500

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 43	



Fotografía 3 y 4 – Acopio temporal PR0+400

En el registro fotográfico se evidencia que no hay confinamiento del material acopiado y que no hay medidas de manejo para evitar la dispersión de partículas por la acción del viento. Comedidamente se solicita aplicar los correctivos correspondientes y que una vez finalizada esta actividad se debe recuperar el espacio utilizado, de acuerdo con su uso y garantizando la eliminación absoluta de los materiales elementos y residuos en general.

Se le recuerda al Contratista que se trata de acopios temporales y la Entidad Contratante ha solicitado el retiro de este material.

Ocupación de Cauces

Adjunto se remite comunicación SGA-5919-2023 del 12 de abril de 2023 expedida por la CRC, allegada por el INVIAS a esta Interventoría el 15 de abril de 2023, mediante la cual se solicita información adicional respecto a la entrega de las memorias de cálculo de los Box Culvert propuestos y la descripción del proceso constructivo. Se remite adjunto el citado oficio.

Se solicita atender este requerimiento antes del 21 de abril de 2023, teniendo en cuenta que la obtención de este permiso permite iniciar las obras de drenaje que requieren del mismo, convirtiéndose esta gestión en ruta crítica para el avance de las obras.

Compensaciones ambientales

A la fecha el Consorcio San Sebastián 064 cuenta con dos (2) permisos de aprovechamiento forestal resolución 1552 del 19 de octubre de 2022, con vigencia de 3 meses y Resolución DTM 376 del 29 de marzo de 2023 con vigencia de 3 meses, actos administrativos que tienen dentro de sus obligaciones hacer el establecimiento, siembra y mantenimiento de especies nativas propias de la región.

La resolución 1552 del 19 de octubre de 2022 establece en su artículo segundo numeral 13 como medida compensatoria:

“... Plantar como medida de compensación cuatrocientos cinco (405) plántulas, de las especies a utilizar serán aprobadas por la CRC, dentro del área objeto de la autorización, las cuales deben tener una altura no inferior a cincuenta (50) cms, y teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas hechas al momento de la visita; si es evidente la imposibilidad de realizar la compensación en el mismo predio esta situación deberá quedar soportada

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 44	

en un informe técnico y la CRC aprobará el sitio de establecimiento, previa solicitud del usuario, actividad que se deberá realizar durante la vigencia del presente acto administrativo, contados a partir de la ejecutoria de la citada resolución, una vez realizada esta actividad deberá informar por escrito pasados cinco (5) días hábiles, lo cual será verificado por funcionarios de Corporación Autónoma Regional del Cauca. ..."

La resolución 376 del 29 de marzo de 2023 establece en su artículo segundo numeral 12 como medida compensatoria:

"... Plantar como medida de compensación quinientos diez (510) plántulas, de las especies a utilizar serán aprobadas por la CRC, dentro del área objeto de la autorización, las cuales deben tener una altura no inferior a cincuenta (50) cms, y teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas hechas al momento de la visita; si es evidente la imposibilidad de realizar la compensación en el mismo predio esta situación deberá quedar soportada en un informe técnico y la CRC aprobará el sitio de establecimiento, previa solicitud del usuario, actividad que se deberá realizar durante la vigencia del presente acto administrativo, contados a partir de la ejecutoria de la citada resolución, una vez realizada esta actividad deberá informar por escrito pasados cinco (5) días hábiles, lo cual será verificado por funcionarios de Corporación Autónoma Regional del Cauca. ..."

Conforme a los términos expuestos anteriores se solicita presentar los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones de los citados actos administrativos.

3.4.4. Estado de Gestión de Sostenibilidad

A través de reuniones y oficios el área de sostenibilidad de Interventoría se ha centrado en el requerimiento al Contratista de la presentación de los documentos exigidos y detallados por el Apéndice G del Pliego de Condiciones que dio origen al contrato N° 1006, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
- Informes mensuales y trimestrales

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra, especialmente la de requisitos iniciales como es el Plan de Trabajo en Sostenibilidad, documento que una vez revisado fue devuelto al Contratista con observaciones mediante correspondencia y oficial.

3.4.5. Estado de Gestión SISO

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas y con la participación activa de todos los niveles de la empresa mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo el contratista desarrollará actividades bajo la normatividad existente en cuanto a seguridad y salud en el trabajo en donde establecerá para la ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial), tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El contratista deberá establecer un protocolo de bioseguridad, el cual permita aportar y adoptar las medidas de bioseguridad de acuerdo la normatividad existente.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 45	

Las actividades a continuación descritas desarrollan en la ejecución del proyecto que tiene por objeto: **“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”**

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Inducción Al Personal: el contratista realiza proceso de inducción al personal que hasta la fecha se encuentra vinculado, en este da a conocer las medidas de Bioseguridad, se informa del proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles riesgos de exposición y las medidas de intervención a estos. Se informa que en el correspondiente mes se realizaron inducciones al personal.

Entrega y/o reposición de elementos de protección personal: el contratista a la fecha ha proporcionado Elementos de Protección Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el correspondiente mes se realizaron entrega y reposición (Guantes, botas).

Exámenes medico ocupacionales: Con el fin de evaluar las condiciones de salud con el que ingresa el personal, el contratista desarrolla procedimiento de exámenes médicos ocupacionales de ingreso

Verificación uso de EPP: Se realiza inspección junto al contratista, verificando el buen uso de elementos de protección personal del contratista, permitiendo de esta manera garantizar las medidas de seguridad del personal.

Programa de capacitación y entrenamiento: El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Estas capacitaciones permitirán valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades laborales.

Tabla 22 - Relacion capacitaciones contratista

No	Charlas
1.	Planificar el trabajo antes de ejecutarlo
2.	Peligros y riesgos de máquinas y herramientas
3.	Protección para la cabeza – Un casco puede salvarte
4.	Peligros en excavaciones
5.	Quemaduras de sol - protección de piel
6.	Tropiezos y caídas
7.	Normas de trabajo – Trabaje correctamente
8.	Seguridad después del trabajo
9.	Actitudes que causan accidentes
10.	Orden y aseo en la obra
11.	Seguridad en movimiento de maquinaria
12.	Casi accidentes son advertencias
13.	Trabajo en equipo
14.	Las bromas son peligrosas
15.	capacitación Cuidado visual y auditivo
16.	Capacitación en manejo defensivo y seguridad vial a conductores y operadores de maquinaria

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 46	

Inspecciones

Durante el correspondiente periodo el contratista desarrolla inspecciones, permitiendo identificar el estado en el cual se encuentran los equipos, entre estas tenemos:

Tabla 23 - Inspecciones contratista

No	Inspecciones
1.	EPP
2.	Botiquín
3.	Extintor

Se evidencia dotación de baños portátiles - Batería sanitaria en óptimas condiciones, están debidamente ~~mantenidos~~.

Hidratación: Teniendo en cuenta las actividades laborales, el contratista proporciona hidratación a los colaboradores, permitiendo de esta forma brindar unas condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad.

Control Aportes Legales y seguridad Social contrato de Obra

Mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza revisión de afiliaciones y planillas de seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra.

Señalización de obra: Se hacen recorridos con el contratista, permitiendo de esta forma verificar la implementación de señalización en obra, adoptando medidas de seguridad vehicular y de trabajo. En efecto, a través de la señalización se indica a los actores del tránsito, la forma correcta y segura de circular por las vías, evitar riesgos y facilitar la circulación y optimizar.

Reporte de accidentes e incidentes de trabajo

Se Informa que en el respectivo mes no se presentó ningún accidente de trabajo

Comités Seguridad y Salud en el Trabajo

De acuerdo con la conformación de los comités, el contratista desarrolla de manera interna y mensual la reunión del COPASST – Comité paritario de seguridad y Salud en el Trabajo.

Análisis de trabajo seguro.

Entre las medidas preventivas, se informa que el mes de abril el contratista desarrollo análisis de trabajo seguro en:

Tabla 24 – Analisis de trabajo seguro ATS

No	ATS
1.	Oficios Varios
2.	Reciclado de pavimento existente
3.	Regulador de tráfico
4.	Manejo de Herramienta pesada
5.	Almacenista
6.	Conductores

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 47	

En recorrido se identifica personal que desarrolla trabajo en alturas, se solicita al contratista la información correspondiente de acuerdo a la resolución personal que desarrolla actividades en alturas de acuerdo a la resolución 4272 de 2021 "Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas". De acuerdo con lo anterior se informa al contratista que el personal que no cumpla con lo establecido no podrá realizar esta actividad.

En el correspondiente mes la Profesional Ángela Patricia Agredo Muñoz, realiza curso como coordinadora para trabajo en alturas, se realiza solicitud ante su proveedor para la el desarrollo y actualización del personal pendiente.

Plan de Prevención y Preparación ante emergencias

El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las consecuencias que pudieran derivarse de la situación de emergencia.

Protocolo de bioseguridad

Teniendo en cuenta la normatividad establecida de las medidas de bioseguridad y la circular emitida por el INVIAS "Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementación de los Protocolos de Bioseguridad en los contratos de Obra, Interventoría, Administración Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y Consultoría durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones; Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, el contratista presentara el presupuesto y el protocolo de bioseguridad.

Reportes COVID

Se indica que, para el periodo no se registraron casos de aislamiento por COVI-19, ni charlas referentes a infecciones respiratorias

3.4.5. Requerimientos al Contratista

De acuerdo con las obligaciones contractuales del Contratista e Interventoría, se ha solicitado al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones, principalmente en los siguientes temas: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – Trabajo en alturas

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 48	

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS

4.1. Informe Semanal De Interventoría

El Informe Semanal consolidado que sirve de soporte al estado y avance del contrato, correspondientes al periodo de ejecución se encuentran en el Anexo 1 – Informes Semanales, diligenciados en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3, el cual fue enviados hasta el corte del presente informe al correo electrónico de Supervisor del de Contrato y al Gestor Técnico del Contrato, del INVIAS. (Ver Anexo 1)

En el siguiente cuadro se relaciona el informe enviado y el periodo al cual corresponde

Tabla 25 - Informes Semanales

INFORME SEMANAL N.º	PERIODO
46	Del 31 de marzo al 6 de abril 2023
47	Del 7 al 13 de abril 2023
48	Del 14 al 20 de abril 2023
49	Del 21 al 27 de abril 2023
50	Del 28 abril al 4 de mayo 2023

4.2. Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra

En el presente informe, se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 de acuerdo a la información disponible al corte del presente informe (Ver Anexo 2)

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

4.3. Personal, Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participa en el proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en el contrato de obra, se adjunta certificación de Revisor fiscal de Consorcio San Sebastián

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

4.4. Informe financiero y presupuestal contratos de obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del contrato de obra, durante el periodo que comprende el presente informe (Ver Anexo 4).

4.5. Estado General Del Tiempo

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde se desarrolla el proyecto (Ver anexo 5).

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 49	

4.1. Resumen Ensayos De Laboratorio

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los materiales empleados para la ejecución del proyecto (Ver anexo 6).

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

4.2. Seguimiento Garantías Y Seguros Contratos De Obra

El seguimiento a las garantías contractuales se encuentra registrado en el formado MEPI-MN1-IN-15-FR-12, de acuerdo al Manual de Interventoría. (Ver anexo 7)

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

4.3. Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

En el mes de abril de 2023, se realizó el Seguimiento al Plan de Calidad de la firma contratista Consorcio San Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, según los lineamientos del INVIAS, y haciendo verificación de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoría (Ver anexo 8).

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

4.3.1. Seguimiento al Plan de Inspección y ensayo del contratista

Se hizo seguimiento al Plan de Inspección y ensayo de la firma contratista Consorcio San Sebastian 064, para lo cual se recibió del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 200 ensayos realizados en el mes de abril de 2023. Estos ensayos se hicieron a base estabilizada, sub-base granular, concretos y mezcla asfáltica. Se revisaron los informes de resultados de los ensayos y se incluyen en el anexo 6, así mismo se adjunta registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio San Sebastian 064.



Toma de Densidades a la subbase PR1+830-MD



Toma de Densidades a la subbase cunetas PR0+442

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 50	

4.2.2. Materiales con Certificado de Calidad

Se recibió de la firma contratista los certificados de calidad de materiales que llegaron al proyecto en el mes, y que cuentan con este requisito, recibiendo los siguientes certificados de materiales

Tabla 26 – Certificados de Calidad

Material	N° Certificado	Fecha certificado	Proveedor
Varilla cuadrada de 10mm	Colada: 27272	22/03/2023	MEPSA
Varilla cuadrada de 11mm	Colada 32232	22/03/2023	MEPSA
Varilla lisa 12mm	Colada 31554	22/03/2023	MEPSA
Varilla lisa 1/2	Colada 31978	22/03/2023	MEPSA
Varilla lisa 1 1/4	Colada 31784	22/03/2023	MEPSA
Platina de 3/16	Colada 31559	22/03/2023	MEPSA
Varilla 1/2	18426-24327607-7	21/04/2023	DEACERO
Varilla 11mm	18426-24327607-7	21/04/2023	DEACERO
Varilla 12mm	18426-24327607-7	21/04/2023	DEACERO
Varilla 5/8	18426-24327607-7	01/2023	DEACERO
Varilla 7/8	18426-24327607-7	12/2022	PAVCO
Acero redondo corrugado 1/2	Colada 32379	20/04/2023	SIDOC
Acero redondo corrugado 1/4	Colada 32582	20/04/2023	SIDOC
Acero redondo corrugado 3/8	Colada 32909	20/04/2023	SIDOC
Acero redondo corrugado 5/8	Colada 32715	20/04/2023	SIDOC
Alambre galvanizado		7/03/2023	EL CABALLO
Cemento UG		04/2023	ALION
Cemento UG		03/2023	ALION

En el anexo 8 se incluyen los certificados de calidad de los materiales incluidos en el cuadro y recibidos de la firma contratista Consorcio San Sebastián 064.

4.2.3. Equipos de seguimiento y medición

En el presente mes se revisó el estado de calibración/verificación de los equipos de seguimiento y medición utilizados por la firma contratista Consorcio San Sebastián 064. A continuación, se describen los equipos de medición con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibración/verificaciones vigentes. Dos de los equipos son reportados en estado en calibración.

Tabla 27 – Equipos de Seguimiento y medición

Equipo	N° Certificado	Fecha Calibración	Estado
Estación Total Serie GZ9346	GG 4850	18/03/2023	Vigente
Estación Total H02309	3141	4/03/2023	Vigente
Estación Total RUIDE 274668	N2686	4/12/2022	Vigente
Nivel automático DADI DSC32C Serial F12875	GG4845	18/03/2023	Vigente

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 51	

Equipo	N° Certificado	Fecha Calibración	Estado
Nivel automático TOPCON Serie WP002896	GG4846	18/03/2023	Vigente
Nivel automático TOPCON Serie WP139017	N2695	1/02/2023	Vigente

Los certificados de calibración de los equipos se incluyen en el anexo 8

Seguimiento a la Inversión del Anticipo

Con corte a la fecha de este informe se ha realizado el desembolso con Fiduoccidente se cuenta con un producto diseñado para la adecuada administración de los recursos que les son entregados de forma anticipada para la ejecución del proyecto, Estos recursos se destinan únicamente al cumplimiento de los pagos autorizados por el Interventor del Contrato y de acuerdo con lo previsto en el plan de inversión de anticipo (Ver anexo 9)

Al cierre del presente informe, abril de 2023, No se han presentado las modificaciones al plan de inversión del anticipo mensualizados

A continuación, se presenta un resumen de los desembolsos aprobados al cierre del periodo en consideración para los diferentes rubros aprobados en el Plan de Inversión de Anticipo.

Tabla 28 – Detalle movimientos de inversión del anticipo

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	FEVE871	10/03/2023	CORPOFUTURO SUR SAS	314.059.085,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	92384	27/02/2023	DISPETROCOM LTDA	27.087.246,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	92547	28/02/2023	DISPETROCOM LTDA	10.806.535,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	92754	7/03/2023	DISPETROCOM LTDA	21.934.524,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	EMFE39658	15/03/2023	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABERTH CRISTINA	61.385.025,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	T14464404875	24/02/2023	G Y J FERRETERIAS S A	37.576.078,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	T14464404876	24/02/2023	G Y J FERRETERIAS S A	9.356.256,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	T14464404898	27/02/2023	G Y J FERRETERIAS S A	4.979.436,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	T14464404897	27/02/2023	G Y J FERRETERIAS S A	46.989.054,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	T14464404923	28/02/2023	G Y J FERRETERIAS S A	44.053.800,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	T14464404874	24/02/2023	G Y J FERRETERIAS S A	31.449.958,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 52	

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	T14464405049	9/03/2023	G Y J FERRETERIAS S A	32.487.000,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
FACTURA	T14464405050	9/03/2023	G Y J FERRETERIAS S A	7.489.146,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	2023-020	1/04/2023	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	10.658.529,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	2023-021	1/04/2023	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	5.969.026,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	2023-022	1/04/2023	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	40.275.715,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	2023-023	1/04/2023	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	3.790.066,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	2023-024	1/04/2023	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	43.327.222,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	2023-025	1/04/2023	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	29.508.192,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	2023-026	1/04/2023	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	11.884.950,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	2023-027	1/04/2023	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	32.506.992,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	2023-028	1/04/2023	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	26.108.801,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	2023-029	1/04/2023	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	7.081.767,00	1	MATERIALES Y TRANSPORTE
				860.764.403,00		

Con corte al presente informe de acuerdo al Seguimiento Inversión Del Anticipo De Obra Por Ítems tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal en el mes de marzo de 2023 por valor de \$ 860.764.403,00, discriminados en la tabla 31 Detalle movimientos de inversión del anticipo se tiene un acumulado desembolso de \$ 6.385.719.456 y un saldo \$ 2.802.515.838 de inversión de anticipo

En la tabla que a continuación se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos al cierre del mes de marzo de 2023, con los recursos que reposan en la entidad financiera donde se maneja el anticipo.

Tabla 29 – Detalle Rendimientos financieros del anticipo

INFORME No.	PERIODO	RENDIMIENTOS	REND. ACUMULADOS	FECHA. PAGO
1	dic-22	\$ 1.419.844,41	\$14.198.44,41	4/01/2023
2	ene-23	\$ 14.525.861,65	\$ 15.945.706,06	4/01/2023
3	feb-23	\$ 10.556.294,40	\$ 26.502.000,46	08/03/2023
4	Mar-23	\$ 8.064.329,93	\$ 34.566.330,90	12/04/2023

Con corte al presente informe se tiene rendimientos acumulados por valor de \$34.566.330,90 de acuerdo a la certificación emitida por la Fiducia de Occidente comprobantes de operación de traslados de fondos de

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 53	

rendimientos financieros a marzo de 2023, la fiducia a la elaboración de este informe no ha realizado la entrega de la certificación de los rendimientos financiero almes de abril de 2023

4.15. Seguimiento programa de obra

Se realiza el seguimiento al programa de obra a corte abril de 2023

Para el mes de abril de 2023, el Contratista presentó el acta de recibo parcial de obra No. 13 así

Acta parcial de obra N°13- abril 2023	
Valor Básico Acta	1.676.035.679
Menos Amortización	51.957.106
IVA 19%	12.247.953
Neto a Pagar	1.636.326.526

4.11. Seguimiento al programa de inversiones

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10).

Tabla 30 – Seguimiento Programa de Inversiones

AÑO		2023											
	MES	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,85%	0,92%	0,98%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,29%	0,92%	0,93%
	VALOR	2.039.016	2.195.487	2.345.741	2.414.593	-	-	-	4.781	63.524	698.080	2.204.920	2.212.137
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3,17%	4,09%	5,07%	6,08%	7,17%	8,41%	9,79%	11,26%	12,88%	14,55%	16,25%	17,96%
	VALOR	7.583.955	9.779.441	12.125.183	14.539.775	17.148.970	20.116.290	23.393.203	26.911.576	30.795.341	34.782.169	38.841.434	42.930.599
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,47%	0,61%	0,59%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,21%	0,29%	0,60%
	VALOR	1.123.672	1.470.019	1.416.267	1.676.036	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	1,75%	2,37%	2,96%	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR	4.191.801	5.661.820	7.078.087	8.754.123	-	-	-	-	-	-	-	-

De acuerdo con lo presentado en la tabla anterior, para el periodo en consideración, abril de 2023 se tenía programado ejecutar obras por valor básico de \$ 2.414.592.915 y un valor acumulado de \$ 14.539.775.459 ejecutándose para el mes de abril de 2023 trabajos por valor \$1.676.035.679 de lo que representa una ejecución del 0,70% de lo programado 0,101% para el periodo en consideración.

En lo que respecta al valor acumulado programado, se tenía previsto la ejecución de, \$ 14.539.775 al cierre del periodo en consideración se alcanzó un valor de ejecución acumulada de \$ 8.754.122.720, valor que representa un nivel de ejecución del 3,66% de las actividades programadas con un porcentaje de 6,08%

Así las cosas, para el periodo en ejecución no se cumplió la meta de facturación, así como tampoco con el valor acumulado programado, lo que representa un atraso financiero de \$ 5.785.652.739 con un porcentaje 39,79%frente a lo programado.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 54	

4.12. Actas de comité de Obra

En el periodo correspondiente al presente informe se relacionan las siguientes actas de comité a corte abril 2023. formato MEPI-MN-IN-14-FR-1.

Tabla 31 – Actas de Comité

REUNION N.º	DESCRIPCION	FECHA
1	Acta Comité seguimiento al contrato de obra	13 de abril de 2023
2	Acta Comité seguimiento al contrato de obra	18 de abril de 2023
2	Acta Comité seguimiento al contrato de obra	25 de abril de 2023

4.13. Actas de reunión

En el periodo correspondiente al presente se realizaron actas de reunión mediante el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2, se relacionan actas de reunión a abril de 2023(Ver Anexo 11).

Tabla 32 – Actas de Reunion

REUNION N.º	DESCRIPCION	FECHA
1	Acta Reunión seguimiento a la gestión social	17 de abril de 2023
2	Acta Reunión seguimiento a la gestión social	26 de abril de 2023

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 55	

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del Contrato

El Instituto Nacional de Vías realizó el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolución No. 1115 del 27 de abril de 2021, se ordenó la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO ICAYECO 189. NIT. 901.480.839-9.

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor multiplicador de 2.36 y con un plazo inicial de ciento catorce (114) meses

La orden de iniciación del contrato de Interventoría se impartió mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de junio de 2021.

Las garantías contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de Interventoría (Ver Anexo 16).

CRONOLOGÍA:

ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.2468393
CONCURSO DE MÉRITOS:	CMADT-189-2020,
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Número 1115 del 27 de abril de 2021,
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE JUNIO 2021
SUSPENSION N°1	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REINICIO N°1	26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolución No. 3160 del 26 de agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CIENTO CATORCE (114) MESES
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO:	31 DE AGOSTO DE 2030
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO:	26 DE JULIO DE 2031

5.1.1. Información general del contrato

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA (Inicial):	\$49.923.875.246,00
VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORÍA:	\$49.923.875.246,00

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 56	

DATOS INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle 126 #7-26, Piso 8 Bogotá.

Representante Legal: Antonio Jesús Díaz Moreno

Contacto: Antonio Jesús Díaz Moreno

Cedula de Extranjería: 1180018

Dirección Electrónica: ajdiaz@ayesa.com

Celular: 3175383925

INTEGRANTES CONSORCIO

- AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4, con una participación del 40%

Dirección: Calle 126 #7-26 P8 Bogotá.

Representante Legal: Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez

Cedula de Extranjería: 1175476

Dirección Electrónica: gerenciacolombia@ayesa.com

Teléfono oficina: (601) 7042782

- COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participación del 30%

Dirección: Carrera 21 #100-20 Ofi. 602 Bogotá.

Representante Legal: Andrea del Pilar Peña Sánchez

Cedula de ciudadanía: 52253696

Dirección Electrónica: COPEBAING@YAHOO.COM

Teléfono oficina: (601) 2564013

- ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participación del 30%,

Dirección: Calle 100 #19A-30 Ofi. 302

Representante Legal: Fernando Illanes Álvarez

Cedula de ciudadanía: PAI 512559

Dirección Electrónica: facturacion@anteagroup.com.co

Teléfono oficina: (601) 3748966

Celular: 3183352948

El CONSORCIO ICAYECO 189 realiza el seguimiento y control al avance físico – financiero y presupuestal de los contratos de obra **N°1001 de 2021** Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y **1006 de 2021** Modulo2: Corredor de Paletará

Tabla 33 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados

CORREDOR	CORREDORES	LONG(Km)	INTERVENTOR	
			PRESUPUESTO (MILLONES)	FIRMA
MODULO 1	Anillo del Macizo– La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas	232.5	Inicial Acumulado \$ 46.719.707.260 Para todo el Contrato	CONSORCIO ICAYECO 189
MODULO 2	El Paletará: "Popayán – Isnos - Sombrerillos".	110		

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 57	

Tabla 34 - Presupuesto Actual Interventoria

CORREDOR	CORREDOR	PRESUPUESTO POR MODULO INCLUIDO ADICIONES
MODULO 1	Anillo del Macizo- La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas	\$ 22.324.410.599
MODULO 2	El Paletará: "Popayán - Isnos - Sombrerillos".	\$ 27.599.464.647
TOTAL		\$ 49.923.875.246

Tabla 35 - Presupuesto por vigeancias interventoria

PROYECTO	AÑO	VALOR INTERVENTORÍA POR TRAMO		VALOR TOTAL INTERVENTORÍA
		ANILLO DE MACIZO	PALETARÁ	
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"	2021	\$ 1.346.292.646	\$ 1.623.229.650	\$ 2.969.522.296
	2022	\$ 2.950.460.632	\$ 1.623.522.570	\$ 4.573.983.202
	2023	\$ 819.438.969	\$ 2.435.283.720	\$ 3.254.722.689
	2024	\$ 1.638.877.938	\$ 1.217.626.264	\$ 2.856.504.202
	2025	\$ 1.638.877.938	\$ 2.435.273.323	\$ 4.074.151.261
	2026	\$ 2.458.316.907	\$ 3.247.027.631	\$ 5.705.344.538
	2027	\$ 2.731.463.230	\$ 2.435.259.459	\$ 5.166.722.689
	2028	\$ 2.731.463.230	\$ 3.652.906.517	\$ 6.384.369.747
	2029	\$ 3.004.609.553	\$ 4.058.785.405	\$ 7.063.394.958
	2030	\$ 3.004.609.556	\$ 4.870.550.108	\$ 7.875.159.664
TOTAL		\$ 22.324.410.599	\$ 27.599.464.647	\$ 49.923.875.246

Tabla 36 – Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoría

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Contrato Principal o		Valor
				(Nación o Propios)	Adicional		
2021	423821	C-2401-0600-90-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo		\$ 538.921.940,00
	423821	C-2401-0600-90-0-2401023-02	54	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo		\$ 7.370.706,00
	1062121	C-2401-0600-113-0-2401008-03	54	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo		\$ 800.000.000,00
	423821	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal-Corredor Paletará		\$ 1.623.229.650,00
2022	211722	C-2401-0600-90-0-2401023-02	11	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo		\$ 4.285.700,00
	211722	C-2401-0600-90-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo		\$ 542.006.946,00
	688722	C-2401-0600-90-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo		\$ 2.404.167.986,00
	373522	C-2401-0600-113-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal-Corredor Paletará		\$ 1.623.522.570,00

2.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor

Conforme a la ejecución de la obra la interventoría realiza el seguimiento a las siguientes actividades.

TRAMO 1: RUTA 2002 POPAYAN – PURACE PR0+000 AL PR18+000

- Continuar Elaboración de actas de vecindad entre K3+100 a K5+720
- Construcción de tubería de Concreto Reforzado, de 900mm de diámetro interior
- Extensión y céreo de material granular entre el K1+900 al K2+430 MD
- Entrega y Revisión parcial de los estudios y diseños en las diferente áreas Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio, Estudio de Diseño Geométrico, Estudio de Geología, Estudio de Geotecnia, Estudio de Geotecnia para Diseño de Pavimentos, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Estudio de Estructuras Estudio de Señalización, Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
- Construcción de filtros longitudinales Margen derecha K00+750 al K02+968, K02+980 al K03+245, K04+100 al K04+175, K04+270 al K04+360, K05+000 al K05+340, K04+092 al K04+175, K04+175 al K04+260, K03+325 al K03+430

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 58	

- Figurado e instalación de Acero de refuerzo $F_y=420$ Mpa., construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa, Instalación de formaleta y fundición de cabezal de entrada- pocetas y salida de alcantarilla en concreto 28 Mpa K02+980, K03+240, K03+334, K03+482, K04+170, K04+250, K04+315, K04+350,
- Demolición alcantarilla existente, Excavación, Remoción de alcantarillas. Construcción de Solado e Instalación de tubería de 36", Atraque y lleno estructural K02+980 al K03+482 y K04+170 al K04+853
- Instalación de Subbase Granular clase A sector rehabilitación al K01+900 al 2+430 MD-MI
- Instalación de pavimento hidráulico MR42 del K1+409,70 al 2342,9 margen derecho
- Se llevaron a cabo comités y reuniones para seguimiento control el contrato de obra

TRAMO 2: RUTA 25CC15 PURACE – ISNOS PR54+000 AL PR83+000

- Actividades de mantenimiento con adición de material en la zona del Parque Nacional Natural de Puracé PNN K56+200 al K57+500, K58+800 al K59+600, K60+080 al K61+740, K63+000 al K66+500 al K68+800, K75+400 al K75+500, K75+560 al K75+900 Escarificación, conformación, renivelación y compactación con adición de material
- Entrega y Revisión parcial de los estudios y diseños entre el PR54+000 al 83+000

Avance De Los Estudios Y Diseños

En seguimiento al avance en la ejecución de Estudios y Diseños, de manera concreta se resume a continuación en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

Tramo A K0+000 al K18+000

ESTUDIO	ESTADO
Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio	Aprobado
Estudio de Diseño Geométrico	Diseño Aprobado
Estudio de Geología	Diseño Aprobado
Estudio de Geotecnia	Diseño Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes;	Diseño Aprobado
Estudio de Geotecnia para Diseño de Pavimentos	Diseño Aprobado
Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	Diseño Aprobado K0 – K12 En segunda revisión K12 – K18
Estudio de Estructuras	Emitidas observaciones que requieren aclaración por parte del Contratista y la presentación de documentos definitivos sobre sus diseños.
Estudio de Señalización	Superado el diseño en planta del proyecto se procederá con la revisión del Estudio de Señalización. Se emitieron observaciones que deben ser atendidas y los estudios complementados presentando un informe de señalización independiente y respuesta a los comentarios emitidos.
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto	El Contratista presentó informe de cantidades de obra el 16 de enero de 2023, sin embargo, con las revisiones y ajustes necesarios en los documentos es necesario reevaluar todo el documento.
Ortofotografías	Entregado y aprobadas

Tramo A K51+400 al K54+000

No se tiene documentación de apropiación de los Estudios existentes

Tramo A K54+000 al K83+000

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 59	

ESTUDIO	ESTADO
Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio	Aprobado
Estudio de Diseño Geométrico	El Diseño cuenta con aprobación tanto en planta como en perfil. Se cuenta con aprobado del Tramo B para el paso por el PNN Puracé, sin embargo, para efectos del estudio ambiental se solicitó al contratista desde el mes de enero de 2023 la revisión de la línea de chaflanes y confirmación del corredor de afectación en detalle. Esto implica revisar las afectaciones laterales, si ellas se darán con muros de confinamiento y/o contención. El ajuste final del diseño geométrico no ha sido entregado
Estudio de Geología	No Aprobado – Con Observaciones
Estudio de Geotecnia	Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado
Estudio de Geotecnia para Diseño de Pavimentos	Diseño Aprobado
Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	No Aprobado – Con observaciones
Estudio de Estructuras	No aprobado – Con Observaciones Liberado implantación de los siete (7) puentes se requiere el diseño de la superestructura y se puede continuar con ajustes en el área de Geotecnia
Estudio de Señalización	No Aprobado – Con observaciones
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto	El Contratista presentó informe de cantidades de obra el 16 de enero de 2023, sin embargo, con las revisiones y ajustes necesarios en los documentos es necesario reevaluar todo el documento.
Ortofotografías	No entregado

Tramo A K98+400 al K110+000

No se han iniciado actividades referentes a Estudios y Diseños en este tramo

- Revisión de documentación para pagos de Actas de obra realizados en el mes de abril de 2023 al contratista.
- La interventoría realizó en control y seguimiento de los insumos o materiales necesarios para llevar a cabo la obra o el proyecto.

3.2.1. Seguimiento a la Gestión Social

Tabla 37 - Equipo de Gestión Social

Grupo de Gestión social	
Nombre	Cargo
Ingrid Marcela Rosas Vernaza	Profesional Social

3.2.1.1 Elaboración de Informes:

Informe mensual de actividades realizadas por esta interventoría en seguimiento y acompañamiento a las contempladas en la Gestión Social del Contratista periodo 1° al 30 de abril de 2023.

3.2.1.2 Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

El 17 de abril se realizó mesa de trabajo entre el Gestor Social del INVIAS, Contratista e Interventoría con el fin de realizar seguimiento a los proyectos de la gestión social, así mismo el 26 de abril de 2023, se hizo recorrido de campo con el Gestor Social del INVIAS, Contratista e Interventoría, dicho recorrido inicio en el municipio de San Agustín, pasando por Isnos, incluyendo el tramo del PR98+000 al PR110+000, al igual que el tramo del PR54+000 al PR83+000 sector del Parque Nacional Natural, Puracé, en este recorrido se logro hacer un reconocimiento de los diferentes tramos de intervención al igual que del sector del PNN, Puracé y del Resguardo Indígena de Paletará.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 60	

3.3.1.3 Revisión y elaboración de correspondencia:

Se revisó la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de abril de 2023, la misma se relaciona a continuación

Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, dos (2) comunicaciones.

Tabla 38 – Correspondencia emitida por el Contratista - Gestión social

No	Fecha	Consecutivo	Asunto	Tema
1	0/04/2023	CSS064-OBRA-CL-503-23	Entrega de veintiocho (28) actas de vecindad de inicio subsanadas en físico	Se entregan veintiocho (28) actas de vecindad subsanadas en físico.
2	14/04/2023	CSS064-OBRA-CL-515-23	Entrega de quince (15) actas de vecindad de inicio aprobadas y con las respectivas firmas. Se entregan en medio magnético.	Se entregan de quince (15) actas de vecindad de inicio aprobadas y con las respectivas firmas. Se entregan en medio magnético.

Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, diez (10) comunicaciones.

Tabla 29 - Correspondencia emitida por esta Interventoría – Gestión Social.

N°	Fecha	Consecutivo	Asunto	Tema
1	14/04/2023	ICA-INV-0167	Remisión documento PAGA V5.	Mediante el comunicado se remite revisado y aprobado por parte de Interventoría ICAYECO el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) del contrato 1006 de 2021 Corredor de Paletará
2	20/04/2023	ICA-PAL-0192	Entrega de quince (15) actas de vecindad de inicio, firmadas por la Interventoría.	Esta Interventoría hace entrega de 15 actas de vecindad de inicio que cuenta con la firma de la ingeniera residente de la Interventoría, estas actas deben ser suministradas a cada propietario y/o encargado, mediante la firma de una planilla de recibido, como evidencia de la actividad.

Esta Interventoría en el periodo reportado, emitió dos (2) comunicaciones en temas relacionados aprobación del documento PAGA y con la aprobación de actas de vecindad de inicio.

Seguimiento al documento PAGA, Plan de Inversión Social y Programa de Guardavías.

Documento PAGA: esta Interventoría mediante la comunicación ICA-INV-0167 de fecha 14 de abril del 2023 remitió al INVIAS el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA, revisado y aprobado.

Plan de Inversión Social: dicho PIS fue radicado con la versión cinco (5) del documento PAGA. Esta Interventoría se encuentra revisando dicho PIS, teniendo en cuenta que a la fecha presenta pendientes, como los soportes anexos.

Programa Guardavías: a la fecha no se han reportado veedurías conformadas para el proyecto de la referencia. Se inició el trabajo con los Comités de Participación Comunitaria y con el Cabildo Indígena de Paletará como veedor natural.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 61	

5.2.2 Seguimiento a la Gestión Ambiental

5.2.2.1 Documento PAGA

Comunicación CSS064-OBRA-CL-29-21 del 05 de agosto de 2021, el Contratista de Obra entregó el documento PAGA en su primera versión. Revisado por el equipo socio ambiental de la Interventoría, se conceptuó que este documento no cumplía con lo requerido en la Guía Ambiental y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto de 2021 con comunicación ICA-PAL-0022.

Comunicación CSS064-OBRA-CL-75-21 radicado el 06 de septiembre de 2021, el Contratista entregó la segunda versión del documento PAGA. Fue devuelto con observaciones mediante comunicado ICA-PAL-0034 del 28 de septiembre de 2021.

Comunicación ICA-PAL-0053 del 14 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta la reanudación del Contrato de Obra, se reiteró al Contratista, presentar el documento PAGA ajustado.

Comunicación CSS064-OBRA-CL-239-22 del 08 de noviembre de 2022, el Contratista radicó la tercera versión del documento PAGA. Revisado por parte del equipo ambiental y social de la Interventoría, fue devuelto con comunicación ICA-PAL-0090 del 24 de noviembre de 2022.

Comunicación ICA-PAL-0114 del 12 de enero de 2023, se requirió y conminó al Contratista de Obra para que nuevamente entregue el documento PAGA ajustado en una versión definitiva, en un término no superior al 16 de enero de 2023.

Comunicación CSS064-OBRA-CL-347-23 del 17/01/2023, el Contratista remitió el documento PAGA en su cuarta versión. Fue devuelto nuevamente con observaciones con comunicación ICA-PAL-0129 del 02 de febrero de 2023, estableciendo como plazo último para la entrega el día 13 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha haya sido presentado ajustado.

Mediante oficio CSS064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo de 2023, el Contratista radicó la quinta versión del documento PAGA, la cual se encuentra en revisión por parte de los Profesionales y Especialistas de la Interventoría, para este fin se han desarrollado dos mesas de trabajo, los días 17 y 28 de marzo de 2023, con el fin de ajustar el documento PAGA y presentarlo a la Subdirección de Sostenibilidad.

Finalmente, mediante comunicación ICA-INV-0167 de 14 de abril de 2023, se remitió a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, revisado y aprobado por parte de esta Interventoría el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) del contrato 1006 de 2021 Corredor del Paletará, para su correspondiente estudio y aval.

A la fecha, el Plan de Inversión Ambiental y Social presentado por el Contratista de Obra está siendo objeto de ajustes, por no cumplir con lo establecido en el Apéndice D y E del contrato de la referencia. Una vez se cuente con este documento aprobado por parte de la Interventoría, será remitido para su correspondiente pronunciamiento.

5.2.1.2 Permisos Ambientales

El contratista tiene los siguientes permisos:

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 62	

Tabla 39 – Relacion Permisos Ambientales

N°	Tipo de permiso y otros	Acto administrativo	Autoridad ambiental / Entidad	Estado
1	Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados del tramo del PR00+000 al PR06+000 y para el sitio PR13+700. Ruta 2002 Popayán - Coconuco - Paletará - Isnos	Radicado DTC-8338-202231/08/2022 Resolución 1552 del 19/10/2022	CRC Territorial Centro	Se tramitó ante la Corporación Ambiental CRC Territorial Centro el inventario forestal del PR00+000 al PR06+000, sitio PR13+700, 109 árboles. Otorgado acto administrativo.
2	Concesión de aguas Río Negro PR47+200 Ruta 2002 Popayán - Coconuco - Paletará - Isnos	Auto de inicio DTC-485-2022 18/08/2022 Oficio notificación DTC-14396-2022 Resolución DTC-1651-2022 del 28/10/2022	CRC Territorial Centro	Auto de inicio - EXP. 137/CAS/2021-Quebrada Río Negro PR46+200 Paletará. Otorgado acto administrativo.
3	Concesión de aguas Quebrada Pata de Venado PR8+150 Ruta 2002 Popayán - Coconuco - Paletará - Isnos	Auto de inicio DTC-506-202218/08/2022Oficio notificación DTC-14463-2022 Resolución DTC-1650-2022 del 28/10/2022	CRC Territorial Centro	Auto de Inicio - EXP. 138/CAS/2022- Quebrada PR08+150 vía Popayán Coconuco. Otorgado acto administrativo.
4	Compra de agua en bloque de uso industrial Acueducto y Alcantarillado de Popayán	Oficio solicitud CSS064-OBRA-VR-31-219/08/2021Oficio respuesta D.P. 2955 del 13/8/2021	Acueducto y Alcantarillado de Popayán	Disponible el recurso para la venta. Viable.
5	Permiso de ocupación de cauces para los tramos de intervención	Radicado SG-520-2023 16/1/2023 Liquidación y continuación trámite	CRC Territorial Centro	Pendiente visita y auto de inicio.
6	Permiso de emisiones atmosféricas planta de asfalto, trituradora El Guayacán PR13+700 MD	Auto de inicio de trámite No. 051219/08/2022Resolución 1533 del 13/10/2022 Resolución 1592 del 21/10/2022	CRC Territorial Centro	Auto de inicio. En espera de la Resolución. Corrección de errores formales - Res. 1533 de 2022.Otorgado acto administrativo.
7	Zona RCD PR11+500 MI vereda Pisóje Bajo	Solicitud compatibilidad uso de suelo Radicado 2022-1130418762 09/12/2022 Radicado SGA-1105-2023 01/2/2023	Planeación municipal	Respuesta positiva a solicitud compatibilidad uso de suelo, radicado No. 20221900557451 del 26/12/2022.
			CRC Territorial Centro	Solicitud viabilidad ambiental RCD 11+500 radicada en CRC
8	Suministro de agregados pétreos: Cantera Golondrina Azul Km 21	Licencia de explotación de materiales de construcción 20173	Agencia Nacional de Minería	Vigente - ejecución.
		Licencia ambiental 0707 del 30/09/1997	CRC	Proveedor.
9	Suministro de agregados pétreos: Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km14+500	Contrato de concesión minera HAI-091	Agencia Nacional de Minería	Vigente - ejecución.
		Licencia ambiental 2344 de 2012	CRC	Proveedor.
10	Suministro Agregados Terra S.A.S.	Contrato de concesión minera HAI-091	Agencia Nacional de Minería	Vigente - ejecución.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 63	

N°	Tipo de permiso y otros	Acto administrativo	Autoridad ambiental / Entidad	Estado
	Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km 14+500	Licencia ambiental 2344 de 2012	Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM	Proveedor.

El Contratista de Obra tiene pendiente el trámite de los siguientes permisos

Durante el período correspondiente al presente informe, no se han presentado cambios en el estado de los permisos ambientales, el Contratista de Obra tiene pendiente el trámite de los siguientes permisos:

- Zona RCD PR11+500: Respuesta positiva a solicitud compatibilidad uso de suelo, radicado No. 20221900557451 del 26/12/2022. Solicitud viabilidad ambiental RCD 11+500 radicada en CRC.
- Ocupación de cauces. Radicado SG-520-2023 16/1/2023 Liquidación y continuación trámite



2.2.1.3 Fuentes de materiales

El Proyecto cuenta con las siguientes fuentes de materiales:

- La cantera Golondrina Azul está ubicada en el PR17+800 de vía Popayán - Coconuco en el municipio de Popayán, Departamento del Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según Resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN bajo el código 20173.



- La cantera del proveedor Rodrigo Castrillón ubicada en el PR14 de la vía Popayán - Coconuco en el municipio de Popayán, Departamento del Cauca, cantera que cuenta con contrato minero HAI-091 y licencia ambiental expedida por la CRC a través de la Resolución 2344 del 28 de junio de 2012.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 64	

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13
ABRIL DE 2023



Se ha solicitado a través de reunión del 12 de octubre de 2022 al Consorcio San Sebastián 064, presentar a la Interventoría el Cronograma completo del proceso de licenciamiento ambiental, en el cual se incluya el detalle del proceso de Consulta Previa, el cual no podrá tener estimado un tiempo superior a seis (6) meses.

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-252-22 del 16 de noviembre de 2022, el Contratista de Obra dio respuesta al ICA-PAL-0081, entregando el cronograma para el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, al respecto esta Interventoría a través de comunicación ICA-PAL-0092 del 17 de noviembre de 2022, devolvió el cronograma sin aprobación.

Durante el mes de enero de 2023, el Contratista de Obra inició con las actividades de socialización del Estudio de Impacto Ambiental y de Sustracción de la Reserva para el sector comprendido entre el PR54 al PR83 al interior del PNN Puracé, donde se desarrollaron las siguientes socializaciones:

Entidad	Lugar	Fecha	Hora
Alcaldía San José de Isnos	Alcaldía Municipal de San José de Isnos	18-01-2023	9:00 a.m.
Resguardo Indígena del Paletará y Juntas de Acción Comunal de Río Claro, Río Negro, El Depósito y Río Negro	Casa Cabildo del Paletará	19-01-2023	9:30 a.m.
Alcaldía San Agustín	Alcaldía San Agustín	20-01-2023	9:00 a.m.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 65	

Entidad	Lugar	Fecha	Hora
INVIAS, CRC, Gobernación del Cauca, Alcaldía de Popayán	Territorial Cauca INVIAS	23-01-2023	9:00 a.m.
Veredas El Mármol y Paloquemao, de San José de Isnos	Vereda El Mármol	22-01-2023	9:00 a.m.
Alcaldía de Puracé	Oficina del Consorcio San Sebastián 064, Popayán	24-01-2023	10:00 a.m.

En el mes de febrero de 2023 el Contratista de Obra inició con las actividades de campo del Estudio de Impacto Ambiental y de Sustracción de la Reserva para el sector comprendido entre el PR54 al PR83, al interior del PNN Puracé, donde se desarrollaron las siguientes áreas:

- Leidy Milena Meneses Suárez - Hidrología
- Alejandro Camacho Castro - Geología, Geomorfología e Hidrogeología
- Andrés Felipe Sandoval Téllez - Infraestructura
- Yeimi Paola Garzón - Paisaje
- Ricardo Felipe Paternina Cruz - Fauna
- Carolina Acevedo - Epifitas
- Luis Hernández - Forestal
- Fredy Bayona - Componente Socio Económico

A continuación, se presenta un resumen cronológico de los requerimientos y actividades que ha desarrollado esta Interventoría en pro del cumplimiento del objeto contractual del Proyecto y en pro del inicio de las actividades de licenciamiento ambiental:

Tabla 41 – Cronología de Requerimientos y reuniones

CRONOLOGÍA REQUERIMIENTOS Y REUNIONES PNN PURACÉ - CORREDOR PALETARÁ				
TIPO	Fecha Radicado	Consecutivo	Destino	Asunto
REQUERIMIENTO	27/07/2021	ICA-PAL-0003	Consortio San Sebastián 064	Cronograma de permisos ambientales (Hoja de Ruta)
REQUERIMIENTO	29/07/2021	ICA-PAL-0006	Consortio San Sebastián 064	Requerimiento ambiental Estudios y Diseños PNN Puracé
REQUERIMIENTO	03/08/2021	ICA-PAL-0009	Consortio San Sebastián 064	Permisos para EIA - PNN Puracé
RESPUESTA	12/08/2021	ICA-PAL-0019	Consortio San Sebastián 064	Respuesta CSS064-OBRA-CL-27-21 revisión cronograma EIA
REUNIÓN	13/08/2021	Se desarrolló reunión virtual con funcionarios de INVIAS: oficina de Gerencia de Grandes Proyectos, Gestor Ambiental de la SMAGS; INTERVENTORÍA: Especialista Ambiental, Profesional Ambiental, Profesional Social; CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Profesional Ambiental, donde se trataron los siguientes temas: Se informa sobre el objeto del contrato mejoramiento y pavimentación de los 30 Km del PNN Puracé; informan sobre la selección y contratación del consultor para el EIA del PNN Puracé: Ucros Abogados & Asociados.		
RESPUESTA	19/08/2021	ICA-PAL-0021	Consortio San Sebastián 064	Respuesta comunicación CSS064-OBRA-CL-28-21 Cronograma de permisos ambientales (Hoja de Ruta)
REUNIÓN	20/08/2021	Reunión con funcionarios de INVIAS: Gestor Ambiental y Social de la SMAGS; INTERVENTORÍA: Especialista Ambiental, Profesional Ambiental, Profesional Social; CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Profesional Ambiental. Se ratifica por todas las partes asistentes, el compromiso y agenda de la reunión y recorrido a ejecutar los días 25, 26 y 27 de agosto de 2021, donde el Contratista presentará el cronograma para el desarrollo del EIA.		
REUNIÓN	26/08/2021	Reunión con funcionarios de INVIAS: Gestores Ambiental y Social de la SMAGS; INTERVENTORÍA: Especialista Ambiental, Profesional Ambiental, Profesional Social; CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Profesional Ambiental y Consultor del EIA, Temas: - Necesidad de Licencia Ambiental - Presentación del Cronograma		

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 66	

CRONOLOGÍA REQUERIMIENTOS Y REUNIONES PNN PURACÉ - CORREDOR PALETARÁ				
TIPO	Fecha Radicado	Consecutivo	Destino	Asunto
- Concepto de Sostenibilidad				
RESPUESTA	31/08/2021	ICA-PAL-0025	Consortio San Sebastián 064	Respuesta CSS064-OBRA-CL-056-21 Revisión cronograma EIA
REUNIÓN	14/09/2021	En compañía de la Directora, Líder de Integración, Profesional Social, Profesional Ambiental de Interventoría, se desarrolló reunión con el jefe del Parque Nacional Natural PNN Puracé, donde se socializó la intervención del Contrato 1006 de 2021 y se presentó una propuesta de intervención para los 10 Km finales del PNN Puracé bajo el instrumento de gestión ambiental PAGA contemplado en el Decreto 1076 de 2015		
RESPUESTA	14/09/2021	ICA-PAL-0030	Consortio San Sebastián 064	Respuesta CSS064-OBRA-CL-072-21 revisión cronograma EIA
16/09/2021 SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA 1006 DE 2021				
RESPUESTA	28/09/2021	ICA-INV-0030	INVIAS	Respuesta comunicación SMA50967, con asunto: seguimiento social al proyecto vial corredor del Paletará Legalidad, departamento del Cauca
REUNIÓN	20/09/2021	En las oficinas del INVIAS en la Planta Central se celebró la reunión con funcionarios de la Gerencia de Grandes Proyectos GGP, la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social SMAGS del INVIAS, funcionarios de Parques Nacionales, especialmente del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental GTEA, Representante Legal y equipo de gestión socio ambiental del Contratista y Directora de Interventoría y Equipo Ambiental de la Interventoría		
REQUERIMIENTO	28/07/2022	ICA-PAL-0042	Consortio San Sebastián 064	Estudios y Diseños PNN Puracé ajustados a criterios ambientales
26/08/2022 REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA 1006 DE 2021				
REUNIÓN	11/10/2022	Avance y cronograma para la solicitud de Licencia Ambiental para las intervenciones en la zona del Parque Nacional Natural de Puracé: Entregar al Consultor Ambiental del Contratista la información que define el límite topográfico de línea de árboles y barranco exterior de acuerdo con sus trabajos de topografía y el eje del alineamiento horizontal (únicamente) para su verificación, revisión y avance en lo que considere pertinente dentro del proceso de elaboración de documentos y consultas. Deberá entregarse al Consultor con toda la información de amarres topográficos, coordenadas y demás detalles por él solicitados		
REQUERIMIENTO	12/10/2022	ICA-PAL-0071		Solicitud de cumplimiento de compromisos reunión 11 de octubre de 2022
REUNIÓN	12/10/2022	Se solicita al Consortio San Sebastián 064 presentar a Interventoría el Cronograma completo del proceso de licenciamiento ambiental, en el cual se incluya el detalle del proceso de Consulta Previa, el cual no podrá tener estimado un tiempo superior a seis (6) meses. De igual manera, se solicita presentar a Interventoría el equipo profesional experto, con experiencia certificada, que adelantará el proceso consultivo		
REQUERIMIENTO	24/10/2022	ICA-PAL-0081	Consortio San Sebastián 064	Solicitud de cumplimiento compromisos establecidos en la reunión efectuada el 12 de octubre de 2022
RESPUESTA	17/11/2022	ICA-PAL-0092	Consortio San Sebastián 064	Respuesta CSS064-OBRA-CL-252-22 - Revisión de Cronograma de EIA
RESPUESTA	14/12/2022	ICA-PAL-0105	Consortio San Sebastián 064	Respuesta CSS064-OBRA-CL-272-22 - Revisión de Cronograma de EIA
RESPUESTA	21/12/2022	ICA-PAL-0108	Consortio San Sebastián 064	Respuesta CSS064-OBRA-CL-300-22 - Revisión TdR - EIA
REQUERIMIENTO	16/01/2023	ICA-PAL-0118	Consortio San Sebastián 064	Requerimiento al Contratista - Polígono de Afectación Parque Nacional Natural de Puracé.
18/01/2023 - 24/01/2023 SOCIALIZACIONES EIA (Primer Momento)				
REQUERIMIENTO	24/01/2023	ICA-PAL-0119	Consortio San Sebastián 064	Requerimiento al Contratista - Polígono de Afectación Parque Nacional Natural de Puracé.
REQUERIMIENTO	27/01/2023	ICA-PAL-0124	Consortio San Sebastián 064	Requerimiento Ambiental EIA -Socializaciones
RESPUESTA	06/02/2023	ICA-PAL-0130	Consortio San Sebastián 064	Respuesta a su comunicado CSS064-OBRA-CL-371-23 Programación EIA
06/02/2023 - 10/02/2023 TRABAJO DE CAMPO				
REQUERIMIENTO	28/02/2023	ICA-PAL-0140	Consortio San Sebastián 064	Requerimiento Gestión Ambiental
REQUERIMIENTO	08/03/2023	ICA-PAL-0155	Consortio San Sebastián 064	Requerimiento Gestión Ambiental
REQUERIMIENTO	09/03/2023	ICA-PAL-0156	Consortio San Sebastián 064	Requerimiento trámite ICANH, Licenciamiento Ambiental

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 67	

2.2.1.9 Tramo PR51-PR54:

El tramo comprendido entre el PR51 al PR54 se encuentra por fuera del PNN Puracé; sin embargo, se encuentra dentro de la Reserva Forestal Central establecida mediante Ley 2° de 1959, por lo que para este sector el instrumento de gestión ambiental es el documento PAGA y los principales permisos necesarios para la ejecución de las obras son:

1) *Sustracción de reserva forestal (en trámite ante el MADS por el Contrato 1815 de 2020, sin respuesta a la fecha).* 2) *Permiso de aprovechamiento forestal.*

La Gerencia de Grandes Proyectos 1 a través de oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022 dirigido al CONSORCIO INTERVIAL SUR, Interventor del Contrato de Obra No. 1815 de 2020, ordenó que para la Ruta 2002 se interviniera el sector comprendido entre el PR27+0800 al PR17+0800, en vez de priorizar las obras en el sector comprendido entre el PR51+0500 al PR54+0100 liberando este último sector.

La Subdirección de Sostenibilidad ha remitido a esta Interventoría el oficio SS-67009 del 31 de octubre de 2022, mediante el cual imparte instrucción y requiere del trámite de los permisos ambientales necesarios para el mejoramiento del sector comprendido entre el PR51 al PR54 del Corredor del Paletará Ruta 2002.

Mediante comunicación ICA-PAL-0086 del 09 de noviembre de 2022, esta Interventoría requiere al Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 para iniciar o continuar con todos los permisos ambientales necesarios para la ejecución de las obras del sector comprendido entre el PR51 al PR54 del Corredor del Paletará Ruta 2002.

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-264-22 del 22 de noviembre de 2022, el Contratista de Obra da respuesta al oficio ICA-PAL-0086 informando que una vez revisada y analizada por los asesores ambientales del Consorcio San Sebastián 064, la información entregada referente a los trámites de sustracción del PR51 al PR54 realizada por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA, el Consorcio San Sebastián 064, decidió que iniciaría un nuevo trámite ambiental para este sector.

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-353-23 del 17/01/2023, dirigida a la Dirección Territorial Cauca del INVIAS, el Consorcio San Sebastián 064 ha solicitado los Estudios y Diseños Técnicos del Sector del PR51+450 al PR54+100, ya que esta información la requiere el consultor ambiental para la determinación del polígono del área de intervención y área del proyecto a presentar ante el Ministerio del Medio Ambiente - MADS.

Esta Interventoría mediante comunicación ICA-INV-0137 del 31 de enero de 2023 (radicado INVIAS 8906 del 31/01/2023) solicitó al INVIAS pronunciarse sobre la entrega de los Estudios y Diseños Técnicos del sector del PR51+450 al PR54+100 o, informar si no se cuenta con ellos para ordenar al Consorcio San Sebastián 064 la elaboración de éstos.

Al respecto, la DT Cauca del INVIAS mediante oficio DT-CAU 5904 del 06 de febrero de 2023, dirigido a esta Interventoría, envió adjunto oficio enviado al INVIAS por el Consorcio Infraestructura Vial para Colombia de 2020, en el cual se encuentra el enlace donde se podrían consultar los Estudios y Diseños.

Una vez revisado por parte de esta Interventoría el contenido del mencionado enlace, a través de comunicación ICA-INV-0147 del 21 de febrero de 2023 (radicado INVIAS 17850 del 23/2/2023) le informa a la Entidad Contratante que los documentos enviados se encuentran incompletos faltando:

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 68	

- Estudios de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio
- Geotecnia para Diseño de Pavimentos
- Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación
- Estudio de Estructuras
- Estudio de Geología
- Estudio de Geotecnia para Taludes y Fundaciones

Esta Interventoría tiene conocimiento de que el Contratista del Contrato 1807-2020 remitió al MADS el estudio para solicitar la sustracción de Reserva Forestal del tramo PR51 - PR54, el cual fue devuelto sin aprobación por parte del MADS. Posteriormente el Contratista atendió parcialmente las observaciones y las remitió al MADS, sin que hasta la fecha el MADS se haya pronunciado.

De lo anterior se concluye que el Consorcio San Sebastián 064, **no** ha iniciado con el trámite de Sustracción de Reserva Forestal requerido para el inicio de las obras del sector comprendido entre el PR51 al PR54, porque ese Consorcio manifestó desde el mes de noviembre de 2022, que iniciaría un trámite nuevo ante el MADS por cuanto no había respuesta favorable del MADS.

Esta Interventoría considera que el Consorcio San Sebastián 064, está en la obligación de realizar todos los trámites para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y agotar todos los mecanismos necesarios para obtener la información técnica requerida de los diferentes actores comprometidos en la ejecución del Corredor del Paletará.

Respecto a la Consulta Previa de este sector, se cuenta con la Resolución ST- 0565 del 06 de mayo de 2022 sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, en la cual el Min Interior resuelve que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas para el proyecto "SUSTRACCIÓN DEFINITIVA DE UN ÁREA DE LA RESERVA FORESTAL CENTRAL, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS (PR 51+400 AL 54+100) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA.", obras o actividades.

Mediante comunicación ICA-PAL-0167 del 14 de marzo de 2023, esta Interventoría remitió al Contratista de Obra el enlace enviado por el INVIAS, Dirección Territorial Cauca y relacionado con los Estudios y Diseños realizados por el Consorcio Infraestructura Vial para Colombia para el tramo comprendido entre el PR51+450 al PR54+100 de la Ruta 2002.

Igualmente, se remitió copia de la comunicación ICA-INV-0147 del 12 de febrero de 2023, mediante la cual esta Interventoría envió al INVIAS la verificación del contenido del link. Lo anterior para su correspondiente valoración, ajuste y/o aprobación.

2.2.1 Correspondencia

En el siguiente cuadro se presenta la correspondencia recibida del componente ambiental durante el mes de abril de 2023:

Tabla 42 – Relacion de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental

CONSECUTIVO	FECHA CARTA	ASUNTO
CSS064-OBRA-CL-504-23	5/04/2023	Entrega de informe mensual de la Gestión Ambiental No. 9 periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2023.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 69	

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por la Interventoría durante el mes de abril de 2023:

Tabla 43 – Relación de Correspondencia enviada -Componente Ambiental

TIPO	Fecha Radicado	Consecutivo	Asunto
REQUERIMIENTO	14/04/2023	ICA-PAL-0186	Requerimiento Ambiental - Estado EIA
RESPUESTA	14/04/2023	ICA-PAL-0187	Aprobación informes mensuales ambientales
REQUERIMIENTO	17/04/2023	ICA-PAL-0189	Requerimiento Ambiental – Gestión Ambiental

12.1 Seguimiento a la Gestión de Sostenibilidad

12.1.1 Tomo de Sostenibilidad

Mediante el oficio SS-61452 del 07 de octubre de 2022 la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS solicitó definir el estado de la gestión de sostenibilidad del Contrato 1006 de 2021 e informar los datos de contacto del especialista de sostenibilidad. En atención al citado requerimiento presentado por el INVIAS nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

En el año 2021 antes de la suspensión del 16 de septiembre de 2021, esta interventoría recibió el Plan de Trabajo Ambiental y Plan de Trabajo de Sostenibilidad mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-02-21 del 01 de julio de 2021, los cuales fueron devueltos al Contratista sin aprobación mediante comunicaciones ICA-PAL-0002 del 27 de julio de 2021 y ICA-PAL-0015 del 06 de agosto de 2021 requiriendo su ajuste de acuerdo con lo establecido en el Apéndice D y G del contrato 1006 de 2021, sin que hasta la fecha de suspensión del Contrato el Contratista hubiere presentado los documentos ajustados.

Una vez se reanuda el contrato 1006 de 2021 el 26 de agosto de 2022 esta interventoría a través de la comunicación ICA-PAL-0052 del 13 de septiembre de 2022, requirió al Contratista la presentación del documento: denominado: "TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO."

El Contratista a través de comunicación CSS064-OBRA-CL-187-22 del 26 de septiembre de 2022 entregó documento correspondiente al Plan de Trabajo. Al respecto a través de comunicación mediante comunicación ICA-PAL-0093 del 17 de noviembre de 2022 fue devuelto al Contratista el documento presentado sin aprobación, requiriendo la entrega del Plan de Trabajo, Tomo de Sostenibilidad del Proyecto y la aplicación de "METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AIKA" adoptada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) mediante Resolución No. 2119 del 22 de junio de 2022, para lo que se ha establecido como plazo máximo de entrega el 30 de noviembre de 2022 para su presentación, sin que a la fecha haya sido presentado.

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-334-22 del 30 de diciembre de 2022, entregó nuevamente el Tomo de Sostenibilidad el cual fue revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoría y devuelto con observaciones mediante comunicación ICA-PAL-0127 del 31 de enero de 2023.

Durante el mes de febrero de 2023 se requirió al Contratista su presentación definitiva ajusta mediante comunicación ICA-PAL-0133 del 17 de febrero de 2023, donde se estableció un plazo perentorio para su presentación del 21 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya presentado.

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicación CSS064-OBRA-CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presentó el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 70	

desarrolló una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se revisó la aplicabilidad de los criterios de sostenibilidad, de forma posterior se generó la revisión y se presentaron observaciones a través de comunicación ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se estableció como plazo máximo de presentación el día 04 de abril de 2023.

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-503-23 del 05 de abril de 2023 el Contratista radico la última versión del tomo de sostenibilidad, una vez revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoría, fue devuelto con observaciones mediante comunicación ICA-PAL-0191 del 19/04/2023, al respecto el Contratista mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presento nuevamente el Tomo de Sostenibilidad, documento que se encuentra en revisión por parte de Interventoría.

8.2.1.9 Estado de presentación de informes mensuales del contratista de obra

En atención a las comunicaciones CSS064-OBRA-CL-487-23 del 29 de marzo de 2023 y CSS064-OBRA CL-499-23 del 03 de abril de 2023, mediante las cuales el Contratista remite el Informe Trimestral 1 y 2 de sostenibilidad a través de comunicación ICA-PAL-0195 del 26/04/2023, se remitió el concepto emitido por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoría, donde se requiere el ajuste de este documento así:

1. Se recomienda que los informes se presenten de acuerdo a los trimestres del año. Por lo anterior, el informe trimestral No. 1 corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 y el informe trimestral No. 2 corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.
2. Se deben actualizar los dos informes trimestrales de acuerdo a la última versión del tomo de sostenibilidad, donde se incluyan todos los criterios de sostenibilidad identificados y calificados y las metas de cada uno de estos que se solicitó su ajuste a través de la comunicación ICA-PAL-0191 radicada el 19 de abril de 2023. Por lo anterior se deben actualizar los formatos de MASPS-MN1-IN-6-FR-1 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN CONTRATO DE OBRA y MASPS-MN1-IN1-6-FR-2 EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y BALANCE FINAL.
3. Es posible que gran parte de los criterios de sostenibilidad no apliquen por el inicio del proyecto, sin embargo, algunos de estos están correlacionados con medidas que se implementa a través del PAGA desde el área ambiental y social y además de actividades desde el mismo componente de sostenibilidad que se debe consolidar en los informes trimestrales (formatos cálculo de emisiones, consumo de energía y preacta mensual con sus soportes). Por lo anterior, se solicita incluir la información que soporte la implementación de los criterios TE-4 USO DE MATERIALES RECICLADOS EN LA PARTE OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO, TE-5 USO DE MATERIALES DE LA REGIÓN, TE-12 MITIGACIÓN DE RUIDO DE CONSTRUCCIÓN, TE-14 REDUCE LOS REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO, TE-15 DISEÑA E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN PARA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO, TE-18 OPTIMIZA EL TRASLADO DE LOS MATERIALES DE EXCAVACIÓN, AM-5 MEJORES PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS QUE EVITEN LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y LAS SUBTERRÁNEAS, AM-12 CONTROL DE EMISIONES GENERADAS POR FUENTES MÓVILES Y FIJAS, AM-13 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN OBRA, SO-3 PROMOVER LA COLABORACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO, SO-1 GESTIÓN PREDIAL Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN LA ADQUISICIÓN y SO-7 DESARROLLO DE COMPETENCIAS SOSTENIBLES.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 71	

5.2.1.9 Correspondencias

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-468-23 que da alcance comunicado CSS064-OBRA-CL-463-23 del

Se han generado las siguientes comunicaciones

Tabla 44 – Relacion de Correspondencia enviada -Componente Sostenibilidad

FECHA RADICADO	CONSECUTIVO	ASUNTO
19/04/2023	ICA-PAL-0191	Revisión Tomo de Sostenibilidad e informes de sostenibilidad
24/04/2023	ICA-PAL-0194	Remisorio oficio SS 22929.
26/04/2023	ICA-PAL-0195	Respuesta a comunicaciones CSS064-OBRA-CL-487-23 y CSS064-OBRA-CL-499-23. Revisión de informes trimestrales 1 y 2.

Se han recibido las siguientes comunicaciones

Tabla 45 – Relacion de Correspondencia enviada -Componente Sostenibilidad

CONSECUTIVO	FECHA CARTA	ASUNTO
CSS064-OBRA-CL-499-23	3/04/2023	Alcance comunicado CSS064-OBRA-CL-478-23 – Cronograma entregables sostenibilidad
CSS064-OBRA-CL-503-23	5/04/2023	Respuesta comunicación ICA-PAL-0177 – Revisión tomo de sostenibilidad e informes de sostenibilidad septiembre 2022 a Enero 2023.
CSS064-OBRA-CL-510-23	11/04/2023	Informe de sostenibilidad del mes de marzo de 2023
CSS064-OBRA-CL-525-23	21/04/2023	Respuesta comunicado ICA-PAL-0191 - Ajustes Tomo de Sostenibilidad.
SS22929	24/04/2023	Formato de inclusión social. Contrato de obra 1006 de 2021 y contrato de interventoría 990 de 2021
SS 23757	26/04/2023	Alcance oficio No SS 22929 del 21 de abril de 2021. Contrato de obra 1006 de 2021. Contrato de Interventoría 990 de 2021

5.2.1.10 Seguimiento al Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Respecto al contrato de interventoría la seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores, estableciendo medidas de prevención de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se establecerán medidas preventivas y de control. Entre las cuales tenemos:

Inducción: Hasta la fecha se han desarrollado los procesos de Inducción de esta forma se ha brindado capacitación a los trabajadores de esta forma se da a conocer las políticas y responsabilidades que se tienen frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 46 – Relacion personal Nuevo interventoría

No	Nombre	Cargo
1.	Diana Paola Gómez	Campamentera
2.	Laura Fernanda Romero	Secretaría

Evaluaciones Médicas Ocupacionales: con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se informa que a la fecha no se han realizado exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos al personal de interventoría

Capacitaciones: mediante el proceso de capacitación se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y transmitir la información de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 72	

Tabla 47 – Relacion de Capacitaciones

No.	TEMAS DE CAPACITACIÓN
1.	Prevención de lesiones de cabeza y cuello
2.	Pausas activas

Responsabilidades SST: en el numeral 2 del artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015 se establece que es una obligación para una empresa que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se asignen y se comuniquen unas responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores mediante un documento escrito, las cuales cambiarán dependiendo del rol del empleado en la organización. Dichas responsabilidades se deben comunicar y cumplir y se debe hacer entender que cualquier tarea, por más compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse de forma segura.

Entrega de Elementos de Protección Personal: Se informa que en el correspondiente mes no se ha realizado entrega de elementos de protección personal, ni se ha solicitado cambio alguno.

Inspección Elementos de Protección Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de protección personal del personal de interventoría en obra.

Conformación de comités: Se informa que se encuentra constituido el Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Comité de Convivencia Laboral. Se generan los espacios con el fin de tratar temas referentes al bienestar de nuestros colaboradores.

Accidentes de trabajo: Se informa que en el correspondiente mes no se presentaron eventos o accidentes laborales.

Se informa que la reunión del COPASST se desarrolló el 28 de abril 2023, aquí se informan las actividades desarrolladas en cuanto a la implementación del SG-SST e igualmente no se realizan notificaciones por la convivencia entre compañeros de trabajo.

5.2.4.1 Protocolo de bioseguridad

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que las actividades de promoción, prevención y medidas de prevención se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, se actualiza protocolo de bioseguridad de acuerdo a la Resolución 692 de 2022, "Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado. Permitiendo de esta forma mitigar la transmisión del virus, ante la emergencia sanitaria declarada por el virus SARS Cov 2, causante de la enfermedad por COVID – 2019, el CONSORCIO ICAYECO - 189 ha establecido estrategias que permitirán velar por la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores, frente la contingencia del COVID-19;

Con el fin de tomar acciones de mitigación y de propagación se suministran a los campamentos o frentes de trabajo los siguientes los elementos:

- Limpieza y desinfección para áreas de trabajo (Límpido)
- Limpieza y desinfección de manos (Alcohol, jabón de Manos, toallas de papel)

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 73	

- Inspecciones puesto de trabajo
- Tapabocas quirúrgicos

Registro de Condiciones de Salud General: Se ha informado a los colaboradores que, si llegan a presentar síntomas que imposibiliten sus actividades, deben acudir a un centro asistencial y de esta forma ser valorados y el médico tratante determina si es necesaria la prueba.

En el correspondiente no se presentaron casos positivos.

Entrega de tapabocas: De acuerdo a la sintomatología por infecciones respiratorias, se informa que deben utilizar el tapabocas

Limpieza y desinfección: Se proporciona los elementos para el proceso de limpieza y desinfección de las áreas y puestos de trabajo.

En las instalaciones de la empresa se cuenta con baños debidamente dotados con lavamanos, agua potable y jabón líquido para el respectivo lavado de manos, los espacios son los suficientemente amplios, permitiendo de esta manera tener una buena ventilación en las instalaciones y así generar condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades y las comodidades del personal.

5.3. Informes Especialistas

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revisión de Estudios y Diseños. (Ver Anexo 12).

- Especialista Ambiental (Mauricio Joya)
- Especialista Geología y Geotecnia (Paula Margarita Herrera Suarez)
- Especialista de Pavimentos (Sandra Benavides)
- Especialista en Hidráulica e Hidrología (Alberto José Caldas)
- Especialista en Diseño geométrico (Diego Beltrán)
- Especialista en Sostenibilidad (Julián Andrés Ossa Montes.)

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

La distribución aprobada de las vigencias para el soporte financiero del contrato se encuentra de la siguiente manera:

Tabla 48 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoría

PROYECTO	AÑO	VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO		VALOR TOTAL INTERVENTORIA
		ANILLO DE MACIZO	PALETARA	
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"	2021	\$ 546.292.646	\$ 1.623.229.650	\$ 2.169.522.296
	2022	\$ 546.292.646	\$ 1.623.522.570	\$ 2.169.815.216
	2023	\$ 819.438.969	\$ 2.435.283.720	\$ 3.254.722.689
	2024	\$ 1.638.877.938	\$ 1.217.626.264	\$ 2.856.504.202
	2025	\$ 1.638.877.938	\$ 2.435.273.323	\$ 4.074.151.261
	2026	\$ 2.458.316.907	\$ 3.247.027.631	\$ 5.705.344.538
	2027	\$ 2.731.463.230	\$ 2.435.259.459	\$ 5.166.722.689
	2028	\$ 2.731.463.230	\$ 3.652.906.517	\$ 6.384.369.747
	2029	\$ 3.004.609.553	\$ 4.058.785.405	\$ 7.063.394.958
	2030	\$ 3.004.609.556	\$ 4.870.550.108	\$ 7.875.159.664

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 74	

PROYECTO	AÑO	VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO		VALOR TOTAL INTERVENTORIA
		ANILLO DE MACIZO	PALETARA	
TOTAL		\$ 19.120.242.613	\$ 27.599.464.647	\$ 46.719.707.260

Tabla 49 – Registros Presupuestales Contrato de Interventoría

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indica si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	423821	C-2401-0600-90-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo	\$ 538.921.940,00
	423821	C-2401-0600-90-0-2401023-02	54	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo	\$ 7.370.706,00
	1062121	C-2401-0600-113-0-2401008-03	54	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo	\$ 800.000.000,00
	423821	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal-Corredor Paletará	1.623.229.650,00
2022	211722	C-2401-0600-90-0-2401023-02	11	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo	4.285.700,00
	211722	C-2401-0600-90-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo	542.006.946,00
	688722	C-2401-0600-90-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal-Anillo Macizo	2.404.167.986,00
	373522	C-2401-0600-113-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal-Corredor Paletará	1.623.522.570,00

Tabla 50 - Registros presupuestales Contrato de obra

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2022	467521	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal	\$ 6.125.861.986,00
2021	346622	C-2401-0600-113-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 18.376.470.588,00

Tabla 51 -Programación con ejecución mensual -Año 2021- Contrato de obra

Tabla 51 - Programación con ejecución mensual - Año 2021 - Contrato de obra								
DESCRIPCION	AÑO		2021					
	MES	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,01%	0,11%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR	-	28.096	273.633	59.767	-	-	-
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,01%	0,13%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
	VALOR	-	28.096	301.730	361.497	361.497	361.497	361.497
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	-	-	-	-	-	-	-

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 75	

Tabla 52 -Programación con ejecución mensual -Año 2022- Contrato de obra

AÑO		2022											
	MES	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,29%	0,92%	0,93%
	VALOR	-	-	-	-	-	-	-	4.781	63.524	698.080	2.204.920	2.212.137
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,18%	0,47%	1,39%	2,32%
	VALOR	361.497	361.497	361.497	361.497	361.497	361.497	361.497	366.278	429.802	1.127.882	3.332.802	5.544.939
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,21%	0,29%	0,60%
	VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	436.577	506.267	687.813	1.437.471
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,39%	0,68%	1,28%
EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	436.577	942.844	1.630.657	3.068.128

Tabla 53 -Programación con ejecución mensual -Año 2023- Contrato de obra

AÑO		2023											
	MES	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,29%	0,92%	0,93%
	VALOR	-	-	-	-	-	-	-	4.781	63.524	698.080	2.204.920	2.212.137
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3,17%	4,09%	5,07%	6,08%	7,17%	8,41%	9,79%	11,26%	12,88%	14,55%	16,25%	17,96%
	VALOR	7.583.955	9.779.441	12.125.183	14.539.775	17.148.970	20.116.290	23.393.203	26.911.576	30.795.341	34.782.169	38.841.434	42.930.599
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,21%	0,29%	0,60%
	VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	4.191.800	5.661.819	7.078.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 76	

Informe Matriz de Riesgos

Con corte a 30 de abril de 2023 se presenta matriz de riesgos

Tabla 54 -Monitoreo y revisión Matriz de Riesgos

MONITOREO Y REVISIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS										
No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
				INVIAS	CONTRATISTA					
1	Riesgo Económico	DESABASTECIMIENTO DEL MERCADO. Posible salida del mercado y/o escasez de insumos o materias primas necesarias para la elaboración de las obras objeto del contrato.	Demora en la entrega de las obras.		X	El contratista deberá ubicar fuentes de suministros alternas que faciliten la continuidad en la ejecución de las obras.	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	Seguimiento a la distribución por parte de los proveedores agregados Puracé y Terra
2	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume INVIAS hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual - generación de solicitudes de reconocimiento económico	X	X	Aplicar la fórmula de ajustes determinada por el INVIAS. Vigilar los precios durante la etapa de la ejecución contractual	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031 REINICIO 26/07/2031	Elaboración de actas de ajuste
3	Riesgo Económico	Riesgos de la salud: Riesgo de generación y propagación de virus y/o enfermedades infecciosas tales como el COVID 19	Impacto negativo en el avance previsto para el cumplimiento del objeto contractual.		X	Tanto en el proceso de selección de personal, así como en la ejecución de las obras, El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo administrativo y/o directivo, operativo, así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista deberá garantizar la presencia permanente de la totalidad del personal requerido en los frentes de trabajo y en las labores administrativas de la ejecución del mismo, y dando estricto cumplimiento en la continuidad del proyecto conforme al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031 REINICIO 26/07/2031	Autocuidados enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19)

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 77	

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS											
No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	MEJORAS PROPUESTAS POR INTERVENTORIA
				INVIAS	CONTRATISTA						
4	Riesgo Económico	Riesgo de limitación en la movilidad: por causa de salubridad pública en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo.	Atraso en el cronograma previsto para la ejecución de las obras	X	X	El Contratista deberá garantizar la presencia del personal y de los materiales y/o insumos necesarios para la ejecución de la obra, garantizando la existencia de los transportes necesarios para ellos.	Gestores Supervisores, Interventor, Contratista	y/o 28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031 REINICIO 26/07/2031	El contratista cuenta con personal, maquinaria y equipo para la ejecución del proyecto	Seguimiento a presencia del personal y de los materiales y/o insumos necesarios para la ejecución
5	Riesgo Económico	Riesgos laborales: Riesgo de demandas laborales y/o civiles y/o administrativas provenientes de personas vinculadas por cualquier medio por el Contratista para el cumplimiento del objeto contractual cuyas causas se atribuyan a enfermedades, enfermedades infecciosas y/o muerte	Impacto económico al Contratista		X	El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo administrativo y/o directivo, así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista será el único responsable de cualquier consecuencia económica que por este efecto se derive.	Gestores Supervisores, Interventor, Contratista	y/o 28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	Contratación de personal idóneo para realizar las tareas	Seguimiento a personal contratado y que este cuente con las garantías de ley
6	Riesgo Económico	Riesgo Financiero de alteración del PAC: Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país.	Impacto económico a los flujos financieros del contrato	X	X	EL INSTITUTO deberá efectuar los trámites administrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. Así mismo, el Contratista deberá procesar las cuentas y sus facturas de manera oportuna dando estricto cumplimiento al cronograma de ejecución de obra.	Gestores Supervisores, Interventor, Contratista	y/o 28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	Se cuenta con los recursos de las vigencias 2021y 2022	Seguimiento recursos de las vigencias 2021y 2023
7	Riesgo Sociales o Políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes).	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	X	X	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	y/o Al inicio de la presentación del evento	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031		

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 78	

MONITOREO Y REVISIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS										
No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
				INVIAS	CONTRATISTA					
8	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.		X	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	El contratista a garantizar seguridad para los trabajadores y usuarios de la vía
9	Riesgo Operacional	Riesgos de estudios y diseños: Por Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones de estudios y diseños y/o elaboración de estudios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan afectaciones que pudieran modificar lo previsto en los estudios y diseños existentes originados por ejemplo en cambios en la naturaleza, en la geología del terreno, intervención Municipal, etc.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.		X	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Revisiones a las entregas parciales de estudios y diseños
10	Riesgo Operacional	Riesgo de operación: Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.		X	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	Materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.
11	Riesgo Operacional	Riesgo de Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución de la obra.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	Control, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución de la obra.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 79	

MONITOREO Y REVISIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS										
No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
				INVIAS	CONTRATISTA					MEJORAS PROPUESTAS POR INTERVENTORIA
12	Riesgo Operacional - Social	Riesgo Expropiación Predial: Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiación. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Seguimiento constante a la actividad de expropiación en caso que se ejecute, diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	Seguimiento en la fase contractual de forma adecuada a los diseños.
13	Riesgo Operacional	Riesgo de Adquisición Predial: Mayor adquisición predial por cambios requeridos justificados técnicamente. INVIAS asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato; el Contratista efectúa la gestión de la adquisición predial.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por gestión y costo predial para las nuevas adquisiciones requeridas	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlos para que no impacte negativamente el proyecto. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 REINICIO 26/07/2031	Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlos para que no impacte negativamente el proyecto. diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera
14	Riesgo Operacional	Riesgo de Logística: Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al Contratista verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear.	Impacto económico al Contratista		X	Disponer y asegurar las fuentes de los suministros e insumos requeridos para la ejecución del contrato.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	Seguimiento a la contratista para conocer si cuenta con suministros e insumos requeridos para la ejecución del contrato.
15	Riesgo de la Naturaleza	Riesgo Técnico: Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos geológicos, geotécnico e hidrogeológicos identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra, ítems nuevos y eventuales mayores plazos	X	X	Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional o de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución contrato	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	Se cuenta con especialistas en geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. en las emergencias que se presenten, atención inmediata

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 80	

MONITOREO Y REVISIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS										
No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
				INVIAS	CONTRATISTA					MEJORAS PROPUESTAS POR INTERVENTORIA
		ejecución del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.								
16	Riesgo Operacional	Riesgo de Interferencia: Interferencia con las redes de servicios públicos existentes: Ocorre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que correspondan.	Posibles prórrogas contractuales	X	X	En la ejecución contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto	cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes	
17	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista		X	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	
18	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocorre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección		X	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	Gestores Supervisores, Interventor-Contratista	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 81	

MONITOREO Y REVISIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS										
No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
				INVIAS	CONTRATISTA					
19	Riesgo Ambiental	Gestión Ambiental: Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales.	Retraso en la Ejecución de la obra.		X	Seguimiento por parte del Contratista y del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales	obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.
20	Riesgo Ambiental	Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales existentes, así como los generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto		X	Seguimiento por parte del Contratista y del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	Minimizar impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto
21	Riesgo Ambiental	Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.	Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes.		X	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	Constratista-Interventoria	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Contratista deberá tramitar los permisos, licencias y autorizaciones en los tiempos estipulados en cumplimiento de las obligaciones pactadas
22	Riesgo Social	Social: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste. Así mismo es el riesgo asociado a cualquier alteración en la ejecución del proyecto que se genere por efectos de la comunidad aledaña al mismo.	Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.		X	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	28/06/2021 REINICIO 26/08/2022	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Socialización con las comunidades a los procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 82	

MONITOREO Y REVISIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS										
No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
				INVIAS	CONTRATISTA					
23	Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista		X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	Contratista	Etapas precontractual	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones.	El contratista cuenta con campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. Se realiza seguimiento al contratista de ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.
24	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	X	X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con INVIAS el tratamiento contractual al proyecto	Contratista	Etapas precontractual	30/08/2130 NUEVA TERMINACION CTO 26/07/2031	En la etapa contractual, se realizará seguimiento a la aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 83	

5.9. Información otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoría la Gerencia de Grandes Proyectos en cabeza del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de gestión de la información que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados, de forma que puedan ser consultados por los usuarios.

El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoría. Hasta la fecha de cierre del presente informe, la información requerida para la actualización del aplicativo se encuentra diligenciada a un 100%

5.9.1. Seguimiento estado del trámite Certificación de compactibilidad de los planos con el sistema de información geográfico SIG de la entidad

Una vez se tenga aprobados los planos definitivos de tramo priorizado a intervenir se realizará el seguimiento al trámite de certificación de compactibilidad de los planos con el sistema de información geográfico SIG de la entidad

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	 CONSORCIO ICAYECO-189
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 84	

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo Y Vehículos Contrato De Interventoría

Mediante el registro en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 13).

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 14)

6.3. Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 15) se registra la información financiera detallada del Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Ver Anexo 16) se realiza la revisión de planillas de seguridad social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoría, en el periodo que abarca el presente informe.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA", de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver Anexo 17) con corte a 30 de abril de 2023.

6.5.1. Seguimiento al control de Inspección y Ensayo

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 estableció el Plan de Inspección y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificación de los materiales utilizados por el contratista de obra.

En el presente mes se realizó acompañamiento a la realización de ensayos por parte de la firma contratista Consorcio San Sebastián 064, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra.

Los reportes de los ensayos verificados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio San Sebastián 064 donde se incluyen 30 ensayos documentados por la interventoría. Los informes de ensayos reportados se incluyen en el Anexo 10 por frentes supervisados.

Así mismo en el presente mes se realizaron ensayos por parte de la interventoría, de verificación de materiales usados por la firma contratista Consorcio San Sebastián 064, dichos ensayos se hicieron en laboratorio

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 85	

contratado por el Consorcio Icaeyeco 189. Los reportes de los ensayos realizados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio San Sebastian 064 donde se incluyen 30 ensayos ejecutados por la interventoría. Los informes respectivos de los ensayos se incluyen en el Anexo 10, por actividades supervisados



Toma de Densidades – Sector PR2+320 -MD

3.5.2. Revisión equipos de seguimiento y medición Interventoría

Se hizo seguimiento a los equipos de medición utilizados por el Consorcio ICAYECO 189, equipos de topografía, los cuales se encuentran debidamente calibrados, los equipos utilizados en el presente mes se relacionan a continuación:

Tabla 55 – Equipos de Medición Interventoría

Equipo	Serie	N° Certificado	Estado
ESTACION TOTAL MODELO GPT-3007 MARCA: TOPCON	401216	GG88	Vigente
NIVEL AUTOMATICO MODELO AT-G2MARCA: TOPCON	B25040	2998	Vigente

Los certificados de calibración de los equipos mencionados se encuentran vigentes y se incluyen en el Anexo 13

3.5.2. Control de documentos

Archivo Físico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su característica según el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoría como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturación. La gestión de calidad procura el mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 86	

Presentación de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los parámetros de calidad y se enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoría. La presentación de los informes hace parte de la gestión de calidad.

Control de los Registros de Calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la ejecución de las actividades que debe realizar la interventoría. Estos registros de calidad están a la disposición del cliente para su revisión

5.5.1. Indicadores de Gestión

Se obtuvieron los indicadores de gestión con corte a 30 de abril de 2023, los cuales se establecieron para medir los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato "Seguimiento al plan de calidad" del Consorcio ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO 189, este se hace dentro de sus actividades la gestión de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo controlado del mismo en relación con los aspectos especificados en el plan de calidad.

El elemento de desarrollo y control que constituye el plan de calidad para el Proyecto y que contiene todas las actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", con el seguimiento y control de ejecución al contrato de obra 1006 de 2021 Corredor de Paletará -Solución sostenible Parque Nacional Puracé - PNN

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestión de calidad, desarrollada por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestión de calidad realiza el manejo documental del proyecto; aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Interventoría – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

Se hace seguimiento al plan de inspección y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual presentó 126 ensayos correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de abril de 2023.

Los equipos de medición utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a topografía se encuentran vigentes, pero falta por remitir los certificados de calibración de equipos del Laboratorio usado por el contratista San Sebastian 064

Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoría lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 y en el presente informe.

Inspección medidas de prevención y protección SARS cov-2 (covid-19)

Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas por la empresa, se desarrolla inspección, permitiendo evidenciar las acciones desarrolladas por el Consorcio ICAYECO 189

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	 CONSORCIO ICAYECO-189
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 87	

Reportes de accidentes y reportes COVID

Se indica que, para el periodo en cuestión, no se registraron accidentes de trabajo, casos de aislamiento, ni enfermedad general

5.5. Otros documentos de seguimiento mensual interventoría

5.5.1. Seguimiento a la inversión del anticipo

Mediante los registros MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2, a la fecha NO se realiza el Seguimiento a la inversión del Anticipo del Contrato de Interventoría, durante el periodo que comprende el presente informe. La interventoría no ha realizado tramites de anticipo

5.5.2. Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado

Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna la información referente al plan de cargas (Ver anexo 18).

5.5.3. Seguimiento al plan de cargas

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, para este apartado (Ver anexo 18).

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 88	

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista entre las actividades de obra programadas para el mes de abril 2023 continua con el mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP, Escarificación, conformación, renivelación y compactación de material existente sin adición de material entre K56+200 al K57+500, K58+800 al K59+600, K60+080 al K61+740, K63+000 al K66+500 al K68+800, K75+400 al K75+500, K75+560 al K75+900

Para mejorar la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de la vía. Continua con actividades de rehabilitación entre el PR0-200 al PR0+000 y del PR 0+000 al PR4+700 con actividades mantenimiento vial parcheo en los siguiente sectores K3+565 al K3+665 ,K4+050 al K4+060 ,K8+200 al K8+950 ,K9+010 al K9+890 ,K10+000 al K10+035 , K12+100 al K12+100 ,K14+100 al K14+740 ,K15+000 a K15+120, demolición y remoción de obras de drenaje existentes, construcción de obras de drenaje transversal tipo alcantarillas entre PR0-070 AL PR5+170 y disipadores, construcción de filtros longitudinales K0+000 al K3+325 , Cajeo ampliación de Banca y Instalación de pedraplén compacto , K0+760 - K0+840 margen izquierda ,K4+365 - K4+500 Margen derecho, Cajeo fallo a nivel de subrasante, K2+315 - K2+365 margen derecha , K1+350 - K1+367 margen izquierda, K2+500 - K2+625 margen izquierdo Instalación y céreo de material granular PR1+900 a PR2+342, Instalación de concreto hidráulico MR-42 EN entre PR1+409 al PR2+342 carril

Para el informe mensual No 13, del 01 al 30 de abril de 2023, el valor ejecutado es de \$1.676.035.679 equivalente al 0,70% % del valor del contrato de obra. De acuerdo con el seguimiento realizado por parte de interventoría y el valor ejecutado acumulado hasta la fecha es de valor \$ 8.754.122.720 , que representa el 3,66% del valor del contrato. con base en la programación aprobada, el valor programado para el mes de abril es de valor \$ 2.414.592.915 representa el 1,01 % del valor total a ejecutar. Y el programado acumulado de \$ 14.539.775.459 que representa el 6,08% del valor básico del contrato. Por lo anterior, se informa que se presenta un atraso en la ejecución de \$ 5.785.652.739. Además de los informes mensuales, la interventoría ha informado a la entidad sobre el atraso que presenta el contratista y ha remitido a la supervisión el informe de alertas y de incumplimiento de lo establecido en el contrato de obra.

Se hace seguimiento al plan de inspección y ensayo del contratista Consorcio San Sebastián 064, el cual presentó 200 ensayos correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de abril de 2023.

Estudios y Diseños

A la fecha de cierre del presente informe, existen aún pendientes de entrega de los ajustes a los estudios y diseños. En la tabla siguiente se tiene el seguimiento al estado de cada uno de los volúmenes.

Tramo A K0+000 al K18+000

Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio	Aprobado
Estudio de Diseño Geométrico	Diseño Aprobado
Estudio de Geología	Diseño Aprobado
Estudio de Geotecnia	Diseño Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes;	Diseño Aprobado
Estudio de Geotecnia para Diseño de Pavimentos	Diseño Aprobado

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 89	

Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación
Estudio de Estructuras
Estudio de Señalización
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto

Diseño Aprobado K0 – K12
En segunda revisión K12 – K18
No aprobado – Con observaciones
No Aprobado – Con observaciones
El Contratista presentó informe de cantidades de obra el 16 de enero de 2023, sin embargo, con las revisiones y ajustes necesarios en los documentos es necesario reevaluar todo el documento.
Entregado y aprobadas

Ortofotografías

Tramo A K51+400 al K54+000

No se tiene documentación de apropiación de los Estudios existentes

Tramo A K54+000 al K83+000

Estudio de Diseño Geométrico

El Diseño cuenta con aprobación tanto en planta como en perfil. Se cuenta con aprobado del Tramo B para el paso por el PNN Puracé, sin embargo, para efectos del estudio ambiental se solicitó al contratista desde el mes de enero de 2023 la revisión de la línea de chaflanes y confirmación del corredor de afectación en detalle. Esto implica revisar las afectaciones laterales, si ellas se darán con muros de confinamiento y/o contención.

El ajuste final del diseño geométrico no ha sido entregado

Estudio de Geología

No Aprobado – Con Observaciones

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado

Estudio de Geotecnia para Diseño de Pavimentos

Diseño Aprobado

Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación

No Aprobado – Con observaciones

No aprobado – Con Observaciones

Estudio de Estructuras

Liberado implantación de los siete (7) puentes se requiere el diseño de la superestructura y se puede continuar con ajustes en el área de Geotecnia

Estudio de Señalización

No Aprobado – Con observaciones

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto

El Contratista presentó informe de cantidades de obra el 16 de enero de 2023, sin embargo, con las revisiones y ajustes necesarios en los documentos es necesario reevaluar todo el documento.

Ortofotografías

No entregado

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 90	

Tramo A K98+400 al K110+000

Se ha requerido al contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN la entrega del cronograma para la elaboración de los Estudios y Diseños del sector K98+400 al K110+000 los para el cual se concedió como plazo, y que debía iniciarse la ejecución de los Estudios y Diseños con el fin de iniciar la mantenimiento y rehabilitación del tramo correspondiente

Social:

Para el periodo en mención el Consorcio San Sebastián realizó catorce (14) reuniones extraordinarias con las comunidades del área de influencia del Proyecto.

El Contratista dio continuidad con el levantamiento de las actas de vecindad de inicio, en los PR 3+100 al PR 14+800.

El Consorcio San Sebastián durante el periodo reportado continuo con la socialización a la comunidad sobre las obras a ejecutar en las alcantarillas existentes o la construcción de nuevas alcantarillas.

El Consorcio San Sebastián en el mes de abril de 2023 radico ante el Ministerio del Interior el formato de Procedencia de la Consulta Previa y se está a la espera de dicha respuesta.

En el periodo se cocónuco y se realizó reunión con el Comité de Participación Comunitaria.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUSTRACCIÓN DE RESERVA

Para el periodo evaluado del 1 al 30 de abril del 2023, el Consorcio San Sebastián no reportó actividades dentro del Estudio de Impacto Ambiental.

Ambiental y Sostenibilidad:

En el mes de abril de 2023 se desarrollaron mesas de trabajo con el fin de lograr el ajuste final del documento el cual una vez fue ajustado por parte del Contratista de Obra fue aprobado y remitido a la Subdirección de Sostenibilidad a través de comunicación ICA-INV-0167 de 14 de abril de 2023, para su revisión, estudio y aval.

Se desarrollaron visitas de obra y reuniones de seguimiento ambiental, de manera que se presentan las observaciones y recomendaciones en cumplimiento de los diferentes proyectos del PAGA.

Esta Interventoría ha requerido al Contratista el cumplimiento del programa propuesto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Sustracción de Reserva Forestal para las obras de mejoramiento a desarrollarse al interior del PNN Puracé.

A la fecha el Contratista de Obra del Corredor del Paletará cuenta con la Especialista de Sostenibilidad aprobada, profesional que se encuentra trabajando en el ajuste del Tomo de Sostenibilidad e informes mensuales para entregar reporte a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 91	

A la fecha el Tomo de Sostenibilidad se encuentra en revisión por parte de Interventoría, este documento ha sido revisado en diferentes oportunidades y se estima que producto de la revisión sea remitido a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, aprobado.

Mediante comunicación ICA-PAL-0195 del 26/04/2023 fueron devueltos al Contratista los informes trimestrales de sostenibilidad con observaciones.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 13 ABRIL DE 2023	Página 92	

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Una vez autorizada la reanudación del contrato de obra durante el mes de abril 2023, se enviaron comunicaciones al contratista de obra del Corredor Del Paletera. – Contrato 1006 de 2021, referentes al seguimiento de las obligaciones contractuales relacionadas al Anexo 19.

8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras

Se adjunta el registro fotográfico del estado del contrato con corte abril de 2023, ver Anexo 20.

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

El registro fotográfico de las labores socio ambientales y prediales con corte abril de 2023, se relaciona en el Anexo 21 y Anexo 22.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	ANEXOS INFORME MESUAL N°13		

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES
Anexo 2	MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
Anexo 3	MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
Anexo 4	MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Anexo 5	MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
Anexo 6	MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
Anexo 7	MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
Anexo 8	MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA
Anexo 9	MEPI-MN-IN-2-FR-1-MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
Anexo 10	MEPI-MN-IN-6-FR-1/ MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES
Anexo 11	MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTAS DE COMITE
Anexo 12	MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTAS DE REUNION
Anexo 13	INFORMES DE ESPECIALISTAS
Anexo 14	MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 15	MEPI-MN1-IN-15-FR -7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 16	MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 17	MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 18	MEPI-MN1-IN-15-FR-15SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Anexo 19	MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS
Anexo 20	RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR
Anexo 21	REG.FOT-2021_OBRA
Anexo 22	REG.FOT-2021_ AMBIENTAL
Anexo 23	REG.FOT-2021_ SOCIAL
Anexo 24	REG.FOT-2021_SST
Anexo 25	COPIA DE LA BITÁCORA

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ANEXOS INFORME MESUAL N°13	Versión 0	
---	---	-----------	---

ANEXOS INFORME


	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	ANEXOS INFORME MESUAL N°13		

ANEXO N°1

MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3						
	VERSION		1							
	PÁGINA		1	DE 3						
FECHA			6/04/2023 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL										
PROYECTO: <u>VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031</u>										
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: <u>46</u> del <u>31/03/2023</u> al <u>6/04/2023</u> Último Informe Semanal SI ☒ (Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA							
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"</u>										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: <u>REHABILITACION DE 18N KM, PAVIMENTACIÓN DE 30 Km, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE 11.6 Km</u>										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: <u>El contrato se encuentra en etapa de preconstrucción los estudios y diseños se encuentran en revisión y ajuste, por lo tanto, algunos parámetros podrán variar dependiendo del sector</u>										
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:										
		33,93%	\$	6,17						
			\$	6,34						
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025				
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 6.125.961.986	\$ 18.376.470.588	\$ 27.564.705.882	\$ 13.782.352.941	\$ 27.564.705.882				
	EJECUTADO	\$ 1.022.423.613	\$ 6.234.695.951	\$ -	\$ -	\$ -				
INTERVENTORIA	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025				
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.623.229.650	\$ 1.623.522.570	\$ 2.435.283.720	\$ 1.217.628.264	\$ 2.435.273.323					
	\$ 1.279.042.823	\$ 1.112.889.905	\$ -	\$ -	\$ -					
OBRA	VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030				
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 36.752.941.176	\$ 27.564.705.882	\$ 41.347.058.834	\$ 45.941.176.471	\$ 55.129.411.766					
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
INTERVENTORIA	VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030				
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.247.027.631	\$ 2.435.259.459	\$ 3.652.906.517	\$ 4.058.785.405	\$ 4.870.550.108					
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
OBRA										
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	239.068.605.409,00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (B):	\$	12.527.614.697,02								
		5,24%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	7.257.119.564,00								
		3,04%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	5.270.495.133,02								
		42,07%								
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$	517.950.000,00								
		50,00%								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	12.527.614.697,02								
		5,24%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	7.774.819.564,00								
		3,25%								
	\$	(4.752.995.133,02)								
		-1,99%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	603.848.226,66								
		0,25%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	269.373.434								
		0,11%								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	2.100.183.512,50	7,61%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	2.100.183.512,50	7,61%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	29.023.615,50	0,11%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	29.023.615,50	0,11%							
ANTICIPOS										
Otorgado \$	\$ 9.188.235.293,00									
Amortizado \$	\$ 124.318.266,00									
Saldo \$	\$ 9.063.917.027,00									
INDICADOR IVC										
En el mes:	0,11									
Acumulado:	0,27									
ANTICIPOS										
Otorgado \$	\$ -									
Amortizado \$	\$ -									
Saldo \$	\$ -									
Meta Física Programada %	5,24%	Avance o Atraso Físico %	-1,99%							
Meta Física Ejecutada %	3,25%									
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (n)	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	62,6			Prog Ejec	4,74%			4,74%	4,74%
KM CON OBRAS DE ARTE	Km	62,6	14		Prog Ejec					
KM MANTENIDOS	Km	110			Prog Ejec		22,10		22,10	87,0%
KM BASE/SUBBASE	Km	62,6	14		Prog Ejec					
KM PAVIMENTADOS	Km	62,6	14		Prog Ejec		0,85		0,85	1,4%
PUENTES	Unidad				Prog Ejec					
OTROS					Prog Ejec					
Descripción	Equipo Mínimo		Total Disponible							
	TRAMO 1	TRAMO 2								
Planta de concreto Hidráulico:										
Planta de tribulación:		1	1							
Terminadores de asfalto:										
Retroexcavadoras:	3	2	5							
Motorizadoras:	1	1	2							
Compactadores vibratorios:	1	1	2							
Compactadores neumáticos:										
Volquetes:	10	11	21							
Total	15	16	31							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEP-MN1-IN-15-FR-3 1 2 DE 3
FECHA			6/04/2023 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031				
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 46 del 31/03/2023 al 6/04/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031"				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REHABILITACION DE 18N KM, PAVIMENTACIÓN DE 30 KM, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE 11.6 KM				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato se encuentra en etapa de pre-construcción los estudios y diseños se encuentran en revisión y ajuste, por lo tanto, algunos parámetros podrán variar dependiendo del sector				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:	La Golondrina Azul Km 18 - Cocoruco Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km 14+500	PERMISO MINERO:	SI X NO	DISPONIBLE
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO	
UBICACIÓN:	Perea y CIA Yumbo, Valle del Cauca	PERMISO MINERO:	SI X NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO	
OBSERVACIONES: La cantera Golondrina Azul esta ubicada en el PR17+800 de vía Popayán - Cocoruco en el Municipio de Popayán Departamento del Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN bajo el código N° 20173. Suministro de Agregado Pétreo: Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km 14+500, materiales explotados por Suministro Agregados Terra SAS.		OBSERVACIONES: Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados del tramo del PR0+000 al PR6+000 y para el sitio PR13+700. Ruta 2022-Popayán-Cocoruco-Paletará-Ianos: Resolución 1552 del 19/10/2022 Concesión de aguas Río Negro - PR47+200 : Resolución DTC-1651-2022 del 28/10/2022 Concesión de aguas Quebrada Pata de venado PR0+150 : Resolución DTC-1650-2022 del 28/10/2022 Permiso de emisiones atmosféricas planta de asfalto, Infradora El Guayacán PR15+700 MD : Resolución 1533 del 13/10/2022 El día 30/3/2023 se recibe el acto administrativo Res. 376 de 2023, la cual se remite a la Corporación Ambiental CRC para continuar el trámite de viabilidad del sitio RCD, cuyo radicado es SGA-3459-2023 del 30/3/2023.		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: EN REVISION				
OBSERVACIONES: Mediante oficio CS5064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo el Contratista radicó la quinta versión del documento PAGA, el cual se encuentra en revisión por parte de los Profesionales y Especialistas de Interventoría. El día 17 de marzo de 2023 se hizo una mesa de trabajo donde se solicitaron ajustes al documento PAGA, de igual manera el día 23 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presentó el documento ajustado. El día 28 de marzo de 2023 se hizo mesa de trabajo para hacer la revisión del Plan de Inversión Ambiental donde el Contratista adquirió el compromiso de entregarlo ajustado el 30 de marzo de 2023. El documento se encuentra aprobado por interventoría, sin embargo el Plan de Inversión Ambiental aun esta en revisión y ajuste por lo que no se ha remitido a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBSERVACIONES: Revisión actas de vecindad de inicio, componente social.		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 186 30 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 105 20 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 31 10 Carretera 17 No 18 AN 64, barrio Campamento, municipio de Popayán Lunes a viernes: 8:00am a 12:00m – 2:00pm a 4:00 pm PUNTO DE ATENCIÓN (80+000 AL 1018+000) PR4+700 – Vareda Santa Barbara Lunes a viernes: 8:00am a 12:00m – 2:00pm a 4:00 pm		
VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALÚOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:		OBSERVACIONES: En el tramo entre el PR0 al PR18 rehabilitación se realiza identificación predial Teniendo en cuenta que el proyecto actualmente se realizado mantenimiento de subrasante con adición de material en el PARQUE NACIONAL NATURAL PURACÉ a la fecha no se han identificado las posibles afecciones en materia predial, en tramo del PR64+000 al PR83+000		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
El día 22 de marzo de 2023 se desarrollo mesa de trabajo con los especialistas de sostenibilidad de Contratista e Interventoría con el fin de verificar el Tomo de Sostenibilidad, donde se revisó el componente de diagnóstico de los criterios de sostenibilidad. Mediante comunicación CS5064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicación CS5064-OBRA-CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presentó el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se desarrollo una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se revisó la aplicabilidad de los criterios de sostenibilidad, de forma posterior se generó la revisión y se presentaron observaciones a través de comunicación ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se estableció como plazo máximo de presentación el día 04 de abril de 2023. Mediante comunicación CS5064-OBRA-CL-468-23 que da alcance comunicado CS5064-OBRA-CL-463-23 del 14 de marzo de 2023, el Contratista entregó los informes mensuales de septiembre de 2022 a enero de 2023, los cuales fueron revisados por el Especialista de Sostenibilidad y devueltos mediante comunicación ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se estableció como plazo máximo de presentación el día 04 de abril de 2023 sin que hayan sido presentados.				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
TRAMO POPAYAN : • PR2+634-MD, PR2+732-MD, Figurado e instalación de Acero de refuerzo Fy=420 Mpa, construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa, Instalación de formaleta y fundición de pocetas de alcantarilla en concreto 28 MPa • PR4+375 al PR4+465-MD Continúa corte de talud y escalonado de talud • PR0+1+332 al PR01+409.7-MD, Instalación de pavimento hidráulico MR42 • PR01+409.7 al PR01+509-MD- Instalación de pavimento hidráulico MR42 • PR0+230 al PR 0+280-MD Fundación de cunetas 21 Mpa vacada in situ completas • PR0+114 al PR 0+007-MD Adecuación y conformación de la superficie de apoyo • PR5+790 al PR5+850 Continuar la Construcción de filtro longitudinal -MD • PR0+200 al PR 0+280-MD Toma de densidades para construcción de cunetas • PR 11+200 al 14+000 mantenimiento vial parcheo				
TRAMO PARQUE NACIONAL PURACE • Mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP, PR 53+200 al 55+000 se realizan actividades de conformación de calzada acondicionamiento de cuneta en tierra de la vía a nivel de subrasante con adición de material granular para el mantenimiento de temporada Semana Santa para mantener la transitabilidad y comodidad de los usuarios de la vía				
TRAMO POPAYAN Y TRAMO PARQUE NACIONAL PURACE: • Continuar con la instalación de Tubería de Concreto Reforzado, de 900mm de diámetro interior del PR3+100 y el PR5+500-MD-MI • Continuar con la remoción de alcantarillas entre -MD-MI PR3+100 y el PR5+500-MD-MI • Continuar con la construcción filtros longitudinales del PR2+500 al PR6+000 • Entre PR3+100 y el PR5+500-MD-MI, Continuar con la construcción de cabezales de alcantarillas encoke y descole • Cero de material subbase granular PR1+945 al PR2+500 • PR0+630 al PR0+950 MD-MI, PR1+280 al PR 1+600 MD y entre la PR1+560 al PR 2+500 MD-MI Instalación de pavimento hidráulico MR42 • PR0+002 al PR 0+450 MD y PR1+287 al PR 1+500-MD-MI, Construcción de cunetas 21 Mpa vacada in situ • Continuar actividades de mantenimiento vial (parcheo y bacheo) entre el PR11+000 al PR15+000 • Mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP, conformación de subrasante con adición de material granular entre el PR78+000 al PR83+000				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	3 DE 3
			FECHA	6/04/2023 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031				
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 46 del 31/03/2023 al 6/04/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031"			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:	REHABILITACION DE 18N KM, PAVIMENTACIÓN DE 30 Km, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE 11.6 Km			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:				
El contrato se encuentra en etapa de pre-construcción los estudios y diseños se encuentran en revisión y ajuste, por lo tanto, algunos parámetros podrán variar dependiendo del sector				
Cereón				
<< MODULO 2 >>				
RUTA No.	2002 (POPAYAN - ISNOS - SOMBRERILLOS)			
				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
  				
Mantimiento PNN Puracé PR5+700 PR1+450-MD- Instalación de pavimento hidráulico MR42 PR4+375 al PR4+465-MD Corte de talud				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
Observaciones: El contratista debe dar continuidad a las actividades de mantenimiento vial de bacheo y parcheo, dando prioridad a aquellos sitios donde se presentan baches de área considerable atendiendo las necesidades de los usuarios, con el objeto de conservar la funcionalidad de la vía y así ofrecer un servicio cómodo y seguro para los usuarios. Se remite la comunicación ICA-INV-0158 de fecha 27 de marzo de 2023 Actualización de Informe de Presunto Incumplimiento al programa de inversiones al INVIAS territorial esta es remitida a la territorial para su análisis. Se sugiere nuevamente al contratista evaluar el Plan de Manejo de Tráfico de conformidad con el proceso constructivo para las obras de drenaje que se intervienen actualmente con el fin de evitar interrupciones de flujo vehicular de más de 45 minutos		DIRECTOR DE INTERVENTORIA  FIRMA EL CAMPO LOPEZ NOMBRE: No. MAT: 19202-01710		

INSTRUMENTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 3

FECHA

13/04/2023

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

47

del

7/04/2023

al

13/04/2023

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

REHABILITACION DE 18N KM, PAVIMENTACIÓN DE 30 Km, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE 11.6 Km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El contrato se encuentra en etapa de pre-construcción los estudios y diseños se encuentran en revisión y ajuste, por lo tanto, algunos parámetros podrán variar dependiendo del sector

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN O&M

INTEGRANTES:

ALCA INGENIERIA S.A.S. - ICM INGENIEROS S.A.S. - INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. - HORACIO VEGA CARDENAS

CONTRATO No.:

1006 DE 2021

VALOR INICIAL:

\$ 300.149.391.398,00

FECHA DE INICIO:

28/06/2021

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/08/2030

VALOR ACUMULADO:

\$ 300.149.391.398,00

SUSPENSIÓN N°1:

16/09/2021

VALOR ANTICIPO:

\$ -

REINICIO N°1:

12/04/2022

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SUSPENSIÓN N°2:

22/04/2022

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

REINICIO N°2:

29/08/2022

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

29/07/2031

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO CAVECO, 189

INTEGRANTES:

AYESA (SUCURSAL COLOMBIA) - ICEACSA - COPEBA

CONTRATO No.:

980 DE 2021

VALOR INICIAL:

\$ 27.599.484.647,00

FECHA DE INICIO:

28/06/2021

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/08/2030

VALOR ACUMULADO:

\$ 27.599.484.647,00

SUSPENSIÓN N°1:

30/03/2022

VALOR ANTICIPO:

\$ -

REINICIO N°1:

11/04/2022

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

29/07/2031

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

34,98%

2021

2022

2023

2024

2025

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 6.125.561.986

\$ 18.378.470.588

\$ 27.564.705.882

\$ 13.782.352.941

\$ 27.564.705.882

EJECUTADO

\$ 1.022.423.613

\$ 6.427.553.208

\$ -

\$ -

\$ -

INTERVENTORIA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 1.623.229.650

\$ 1.623.522.570

\$ 2.435.283.720

\$ 1.217.626.264

\$ 2.435.273.323

EJECUTADO

\$ 1.279.042.823

\$ 1.112.889.905

\$ -

\$ -

\$ -

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 36.752.941.178

\$ 27.564.705.882

\$ 41.347.058.824

\$ 45.941.176.471

\$ 55.129.411.786

EJECUTADO

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

INTERVENTORIA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 3.247.027.631

\$ 2.435.259.459

\$ 3.652.906.517

\$ 4.058.785.405

\$ 4.870.550.108

EJECUTADO

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 239.068.605.409,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 12.527.614.697,02

5,24%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ 7.449.876.819,00

3,12%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ 5.077.837.878,02

40,53%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

\$ 917.500.000,00

30,00%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 12.527.614.697,02

5,24%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 7.957.478.819,00

3,33%

\$ (4.560.137.878,02)

-1,91%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 603.648.228,66

0,25%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 192.857.255

0,08%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

27/139 de 21/03/2023

PERIODO FACTURADO:

feb-23

VALOR FACTURA:

\$ 1.435.190.874,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de obra N°12 mes marzo se encuentra remitida a la Unidad Ejecutora

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 2.140.816.574,20

7,75%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 2.140.816.574,20

7,75%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 69.656.677,20

0,25%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 69.656.677,20

0,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

25380 de 15/03/2023

PERIODO FACTURADO:

ene-22

VALOR FACTURA:

\$ 400.693.456,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de obra N°21 mes febrero se encuentra se encuentra en la Unidad Ejecutora

Acta de obra N°22 mes marzo se encuentra se encuentra en la INVIAS territorial

ANTICIPOS

Otorgado \$

\$ 9.188.235.293,00

Amortizado \$

\$ 124.318.266,00

Saldo \$

\$ 9.063.917.027,00

INDICADOR IIC

En el mes:

0,36

Acumulado:

0,27

ANTICIPOS

Otorgado \$

\$ -

Amortizado \$

\$ -

Saldo \$

\$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

5,24%

Avance o Atraso Físico %

-1,91%

Meta Física Ejecutada %

3,33%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Vigencia 2023

Vigencia (n)

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector 3

Total

%

ESTUDIOS Y DISEÑOS

%

62,6

Prog

Ejec

4,74%

4,74%

4,74%

KM CON OBRAS DE ARTE

Km

62,6

14

Prog

Ejec

KM MANTENIDOS

Km

110

Prog

Ejec

22,10

22,10

87,0%

KM BASE/SUBBASE

Km

62,6

14

Prog

Ejec

KM PAVIMENTADOS

Km

62,6

14

Prog

Ejec

1

1

1,6%

PUESTOS

Unidad

Prog

Ejec

OTROS

Prog

Ejec

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

RUTA 2002 - Corredor Popayán - Paletará PR0+000 al PR17+800

TRAMO Y/O SECTOR 2:

-RUTA: 2002Corredor Puracé-Isnos PR51+500 al PR83+100

TRAMO Y/O SECTOR 3:

RUTA 2002 - PR98+400 AL PR110+000 (Isnos-Huila)

109

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN-I-IN-15-FR-3															
			VERSIÓN	1															
			PÁGINA	2 DE 3															
			FECHA	13/04/2023 (Día / Mes / Año)															
I. INFORMACIÓN GENERAL																			
PROYECTO:	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031																		
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 47 del 7/04/2023 al 13/04/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA																
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031"																		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:	REHABILITACION DE 18N KM, PAVIMENTACIÓN DE 30 Km, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE 11.6 Km																		
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato se encuentra en etapa de preconstrucción los estudios y diseños se encuentran en revisión y ajuste, por lo tanto, algunos parámetros podrán variar dependiendo del sector																			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																			
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: La Golondrina Azul Km 18 - Cocoruco Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km 14+500. UBICACIÓN: Peraes y CIA Yumbío, Valle del Cauca		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI NO X N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI X NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO X N/A VERTIENTES: SI NO N/A X EMISIONES: SI X NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																	
OBSERVACIONES: La cantera Golondrina Azul está ubicada en el PR17+800 de vía Popayán - Cocoruco en el Municipio de Popayán Departamento del Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según resolución 0707 del 30 de septiembre 1997. LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN bajo el código N° 20173. Suministro de Agregado Pétreo: Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km 14+500, materiales explotados por Suministro Agregados Terra SAS.		OBSERVACIONES: Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados del tramo del PR0+000 al PR6+000 y para el sitio PR13+700. Ruta 2002-Popayán-Cocoruco-Paletará-Innos: Resolución 1552 del 18/10/2022 Concesión de aguas Río Negro - PR47+200 : Resolución DTC-1651-2022 del 28/10/2022 Concesión de aguas Quebrada Pata de venado PR6+150 : Resolución DTC-1650-2022 del 28/10/2022 Permiso de emisiones atmosféricas planta de asfalto, tribuidora El Guayacán PR13+700 MD : Resolución 1533 del 13/10/2022 El día 30/3/2023 se recibe el acto administrativo Res. 376 de 2023, la cual se remite a la Corporación Ambiental CRC para continuar el trámite de viabilidad del sitio RCD, cuyo radicado es SGA-3459-2023 del 30/3/2023.																	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: EN REVISION																			
V. GESTIÓN SOCIAL																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td>179</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>98</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td>31</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	179	30	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	98	20	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	31	10	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	50		OBSERVACIONES: Acompañamiento en la elaboración de actas de vecindad de inicio en PR4+900 -Revision del formulario solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa.		
	OBRA	INTER																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	179	30																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	98	20																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	31	10																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	50																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 209		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Carrera 17 No 18 AN 64, barrio Campamento, municipio de Popayán Lunes a viernes: 8:00am a 12:00m – 2:00pm a 4:00 pm PR4+700 –Vereda Santa Barbara Lunes a viernes: 8:00am a 12:00m – 2:00pm a 4:00 pm																	
VI. GESTIÓN PREDIAL																			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALÚOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:		OBSERVACIONES: En el tramo entre el PR0 al PR18 rehabilitación se realiza identificación predial Teniendo en cuenta que el proyecto actualmente se realiza mantenimiento de subrasante con adición de material en el PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE a la fecha no se han identificado las posibles afectaciones en materia predial, en el tramo del PR64+000 al PR83+000																	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																			
Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-510-23 11 de abril de 2023 , el Contratista entregó los informes mensuales de febrero de 2023.																			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																			
TRAMO POPAYAN : +PR5+180 al PR5+300 y PR4+080 al PR4+170 MD Demolicion de cuneta existente +PR2+634-MD. Fundición de pocetas de alcantarilla en concreto 28 MPA +PR0+770 al PR0+940-MI Inicia corte de talud y escalonado de talud +PR01+605 al PR01+659-MD- Instalación de pavimento hidráulico MR42 +PR0+060 al PR 0+114-MD Fundición de cunetas 21 Mpa vaciada in situ completas +PR4+180 al PR5+230 Continuar la Construcción de filtro longitudinal -MD +PR1+820 -MD Toma de densidades para material subbase +PR 4+360 al PR4+420-MD Cajeo a nivel de subrasante, con instalación de pedraplen compacto TRAMO PARQUE NACIONAL PURACE + Mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP, K59+500 al K59+580 y K59+640 al K59+670 se realizan actividades de conformación de calzada acondicionamiento de cuneta en tierra de la vía a nivel de subrasante con adición de material granular para el mantenimiento de para mantener la transitabilidad y comodidad de los usuarios de la vía +Recorrido al tramo en ejecución y comité de obra del contrato 1006 de 2021, con Gerente de Grandes Proyectos 1 y la Gestora del proyecto con el fin realizar seguimiento del progreso del proyecto																			
TRAMO POPAYAN Y TRAMO PARQUE NACIONAL PURACE: + Continuar con la instalación de Tubería de Concreto Reforzado, de 900mm de diámetro interior del PR3+100 y el PR5+500-MD-MI + Continuar con la remoción de alcantarillas entre -MD-MI PR3+100 y el PR5+500-MD-MI + Continuar con la construcción filtros longitudinales del PR2+500 al PR6+000 + Entre PR3+100 y el PR5+500-MD-MI. Continuar con la construcción de cabezales de alcantarillas encole y descole + Cero de material subbase granular PR1+945 al PR6+000 +PR0+630 al PR0+950 MD-MI, PR1+600 al PR 2+600 MD-MI y entre la PR1+259 al PR 1+392 MI Instalación de pavimento hidráulico MR42 +PR0+402 al PR 0+530 -MD y PR1+267 al PR 1+500-MD -MI -Construcción de cunetas 21 Mpa vaciada in situ + Mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP, conformación de subrasante con adición de material granular entre el PR78+000 al PR83+000																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA	13/04/2023
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL


PROYECTO:	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031		
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:	REHABILITACIÓN DE 18N KM, PAVIMENTACIÓN DE 30 Km, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE 11.6 Km		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El contrato se encuentra en etapa de preconstrucción los estudios y diseños se encuentran en revisión y ajuste, por lo tanto, algunos parámetros podrán variar dependiendo del sector

Cenon

<< MODULO 2 >>

RUTA No. 2002 (POPAYAN - ISNOS - SOMBRERILLOS)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Mantenimiento PNN Purace PR59+000



PR1+605-MD- Instalación de pavimento hidráulico MR42



PR 4+360 al PR4+420-MD Cajeo a nivel de subrasante

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Observaciones:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se requiere nuevamente al Contratista a tomar todas las medidas para cumplir con la ejecución respecto de la inversión programada y la ejecución contractualmente establecida se recomienda al contratista implementar nuevos frentes de trabajo para cumplir con lo establecido en la programación de la inversión	FRMA: 
Se sugiere nuevamente al contratista evaluar el Plan de Manejo de Tráfico de conformidad con el proceso constructivo para las obras de drenaje que se intervienen actualmente con el fin de evitar interrupciones de flujo vehicular de más de 45 minutos	NOMBRE: ADOLFO CAMPUZANO LOPEZ
ICA-PAL-0183 de 11 de abril de 2023, se remite observaciones al Plan de Manejo de Tráfico que se requiere implementar para minimizar el impacto que generará la construcción de las obras del CONTRATO INVIAS 1006 DE 2021. Una vez revisados los documentos por parte del Especialista en Señalización y Seguridad Vial, el proyecto es Objeto de, debiendo atenderse las observaciones del documento adjunto y presentando una nueva versión del documento.	No. MAT: 19202-01710
El contratista radica ante el Ministerio del Interior solicitud de procedencia de Consulta Previa del día 11 de abril de 2023 en el Sistema de Información de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (SIANCP), con el número de radicado EXT_523-00000213-SIANCP-000119-EDCP	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEP-MN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 3

FECHA

20/04/2023

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

48

del

14/04/2023

al

20/04/2023

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

REHABILITACION DE 18 KM, PAVIMENTACIÓN DE 30 Km, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE 11,6 Km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El contrato se encuentra en etapa de pre-construcción los estudios y diseños se encuentran en revisión y ajuste, por lo tanto, algunos parámetros podrán variar dependiendo del sector

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIÁN O&M

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICAVECO-189

INTEGRANTES:

ALCA INGENIERIA S.A.S. - ICM INGENIEROS S.A.S. -

AYESA (SUCURSAL COLOMBIA) - ICEACSA - COPEBA

INGENIERIA TRANSPORTE, Y MAQUINARIA S.A.S. - HORACIO VEGA CARDENAS

CONTRATO No.

1006 DE 2021

VALOR INICIAL:

\$ 300.149.391.398,00

CONTRATO No.

990 DE 2021

VALOR INICIAL:

\$ 27.599.464.647,00

FECHA DE INICIO:

28/06/2021

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/06/2021

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/08/2030

VALOR ACUMULADO:

\$ 300.149.391.398,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/08/2030

VALOR ACUMULADO:

\$ 27.599.464.647,00

SUSPENSIÓN N°1:

16/09/2021

VALOR ANTICIPO:

\$ -

SUSPENSIÓN N°1:

30/03/2022

VALOR ANTICIPO:

\$ -

REINICIO N°1:

12/04/2022

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

REINICIO N°1:

11/04/2022

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SUSPENSIÓN N°2:

22/04/2022

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

REINICIO N°2:

29/08/2022

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

29/07/2031

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

29/07/2031

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

36,65%

\$ 6,17

\$ 9,37

CONTRATO

2021

2022

2023

2024

2025

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 6.125.861.986

\$ 18.376.470.588

\$ 27.564.705.882

\$ 13.782.352.941

\$ 27.564.705.882

EJECUTADO

\$ 1.022.423.613

\$ 6.735.080.332

\$ -

\$ -

\$ -

INTERVENTORIA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 1.623.229.650

\$ 1.623.522.570

\$ 2.435.283.720

\$ 1.217.626.264

\$ 2.435.273.323

EJECUTADO

\$ 1.279.042.823

\$ 1.089.378.487

\$ -

\$ -

\$ -

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 36.752.941.178

\$ 27.564.705.882

\$ 41.347.058.824

\$ 45.941.176.471

\$ 55.129.411.786

EJECUTADO

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

INTERVENTORIA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 3.247.027.631

\$ 2.435.259.459

\$ 3.652.906.517

\$ 4.058.785.405

\$ 4.870.550.108

EJECUTADO

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 239.068.605.409,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (B):

\$ 13.734.911.154,33

5,75%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ 7.757.503.945,00

3,24%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ 5.977.407.209,33

43,52%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

\$ 517.500.000,00

50,00%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 13.734.911.154,33

5,75%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 8.275.003.945,00

3,46%

(\$ 4.599.907.209,33)

-2,28%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 603.848.226,66

0,25%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 307.527.126

0,13%

SI NO

X

RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

27139 de 21/03/2023

PERIODO FACTURADO:

mar-23

VALOR FACTURA:

\$ 1.435.190.874,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de obra N°12 mes marzo se encuentra remitida a la Unidad Ejecutora

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 2.187.254.359,00

7,92%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 2.187.254.359,00

7,92%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 116.094.462,00

0,42%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 116.094.462,00

0,42%

SI NO

X

RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

37447 de 17/04/2023

PERIODO FACTURADO:

feb-23

VALOR FACTURA:

\$ 436.319.599,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Acta de obra N°21 mes febrero se encuentra radicada en cuentas por pagar

Acta de obra N°22 mes marzo se encuentra se encuentra en la INVIAS territorial

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

5,75%

Avance o Atraso Físico %

-2,28%

Meta Física Ejecutada %

3,46%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Vigencia 2023

Vigencia (n)

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector 3

Total

%

ESTUDIOS Y DISEÑOS

%

62,6

Prog

4,74%

4,74%

4,74%

KM CON OBRAS DE ARTE

Km

62,6

14

Prog

KM MANTENIDOS

Km

110

Prog

22,10

22,10

87,0%

KM BASE/SUBBASE

Km

62,6

14

Prog

KM PAVIMENTADOS

Km

62,6

14

Prog

1,17

1,17

1,9%

PUESTOS

Unidad

Prog

OTROS

Prog

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluyendo los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

RUTA 2002 - Corredor Popayán - Paletará PRO+000 al PR17+800

TRAMO Y/O SECTOR 2:

*RUTA: 2002Corredor Puracé- Isnos PR51+500 al PR83+100

TRAMO Y/O SECTOR 3:

RUTA 2002 - PR68+400 AL PR110+000 (Isnos-Huila)

112



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
VERSION
PÁGINA

MEP-MN1-IN-15-FR-3
1
2 DE 3

FECHA
20/04/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:
VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031

UNIDAD EJECUTORA:
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1
DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CAUCA
SEMANA No.:
48
del
14/04/2023
al
20/04/2023
Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:
ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:
ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:
REHABILITACION DE 18 KM, PAVIMENTACIÓN DE 30 Km, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE 11.6 Km

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
La Golondrina Azul Km 18 - Cocoruco
Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km 14+500

PERMISO MINERO:
SI
X
NO
LICENCIA AMBIENTAL:
SI
X
NO

UBICACIÓN:
Perea y CIA
Yumbo, Valle del Cauca

PERMISO MINERO:
SI
X
NO
LICENCIA AMBIENTAL:
SI
X
NO

OBSERVACIONES:
La cantera Golondrina Azul esta ubicada en el PR17+800 de vía Popayán - Cocoruco en el Municipio de Popayán Departamento de Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION bajo el código N° 20173. Suministro de Agregado Pétreos: Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km 14+500, materiales explotados por Suministro Agregados Terra SAS.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:
SI
NO
X
N/A

LICENCIA AMBIENTAL:
SI
NO
X
N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:
SI
X
NO
N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:
SI
X
NO
N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES:
SI
NO
X
N/A

VERTIENTES:
SI
NO
X
N/A

EMISIONES:
SI
X
NO
N/A

OTROS (Especificar cual):
SI
NO
N/A

OBSERVACIONES:
Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados del tramo del PR0+000 al PR6+000 para el sitio PR13+700. Ruta 2002 -Popayán-Cocoruco-Paletará-Ianos. Resolución 1552 del 19/10/2022
Concesión de aguas Río Negro - PR47+200 : Resolución DTC-1651-2022 del 28/10/2022
Concesión de aguas Quebrada Pata de venado PR8+150 : Resolución DTC-1650-2022 del 28/10/2022
Permiso de emisiones atmosféricas planta de asfalto, trituradora El Guayacán PR13+700 MD : Resolución 1533 del 13/10/2022
El día 30/3/2023 se recibe el acto administrativo Res. 376 de 2023, la cual se remite a la Corporación Ambiental CRC para continuar el trámite de viabilidad del sitio RCD, cuyo radicado es SCA-3469-2023 del 30/3/2023.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:
Mediante comunicación ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, fue remitido el documento PAGA a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIA, para revisión y aval. Se encuentra pendiente la aprobación del Plan de Inversión Ambiental, que está en ajuste por parte del Contratista de Obra.

ESTADO:
APROBADO

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
179
30

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
98
20

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
31
10

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:
50

OBRA
INTER

209

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Carrera 17 No 18 AN 64, barrio Campanero, municipio de Popayán
Lunes a viernes: 8:00am a 12:00m - 2:00pm a 4:00 pm
PR4+700 -Veeda Santa Barbara Lunes a viernes: 8:00am a 12:00m - 2:00pm a 4:00 pm

OBSERVACIONES:
-Reunión - Mesa de trabajo con el Gestor social, contratista e Interventoría con el objeto de revisar el avance de la gestión social.
-Programación con el gestor social para programar visita del gestor del 24 al 26 de abril.
-Remisión al contratista de las observaciones efectuadas por esta interventoría al informe mensual componente social mes de marzo de 2023.
-Recorrido de campo en conjunto con el área técnica para definir permisos e información a la comunidad acerca de las obras por realizar en el sector del PR2 al PR4+900.
-Visita al predio de la señora Lida Alvarado con el fin de obtener información de los propietarios e integrantes del grupo familiar.
-Reunión con el Cabildo indígena de Paletará con el objeto de informar la nueva ubicación del SAU. Solicitar por parte del contratista los documentos de uso de suelo y resolución de confirmación del resguardo, para uso del predio ubicado en el PR 47, uso como RCD y planta. Se les informó del estado del trámite ante el MI, que nos encontramos a la espera de la respuesta de la pertinencia de la consulta previa

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
En el tramo entre el PR0 al PR18 rehabilitación se realiza identificación predial
Teniendo en cuenta que el proyecto actualmente se realizado mantenimiento de subrasante con adición de material en el PARQUE NACIONAL NATURAL PURACÉ a la fecha no se han identificado las posibles afectaciones en materia predial, en el tramo del PR54+000 al PR53+000

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Mediante comunicación ICA-PAL-0191 del 19 de abril de 2023, fue devuelto el Tomo de Sostenibilidad con observaciones.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO POPAYAN :

- PR3+100 al PR3+240 ,PR5+300 al PR5+380 -MD Demolición de cuneta existente
- PR2+980-MD Figurado e instalación de Acero de refuerzo Fy=420 Mpa, construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa, instalación de formaleta y fundición de cabezal de entrada, pocetas y salida de alcantarilla en concreto 28 Mpa
- PR0+890 al PR0+900 Figurado e instalación de Acero de refuerzo Fy=420 Mpa, construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa, instalación de formaleta y fundición de modulo 1 de canal
- PR4+260-MI Construcción de escalatas 2 y 3 de dissipador
- PR2+680,PR3+240, PR4+420, PR4+543 construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa e instalación de tubería de 36" cuerpo de alcantarilla , construcción de atraque y relleno para estructuras
- PR5+230 al PR5+350 Excavación, instalación de geotextil, material granular y cobertura en construcción de filtro longitudinal
- PR0+770 al PR0+840-MI Continúa corte y escalonado de talud
- PR0+770 al PR0+840-MI Cajeo a nivel de subrasante, con instalación de pedreglín compacto
- PR4+420,PR5+660,PR3+240 Remoción de Alcantarillas
- PR1+659 al PR01+698-MD- Instalación de pavimento hidráulico MR42
- PR0+030 al PR+060-MD Fundición de cunetas 21 Mpa vaciada in situ completas
- PR5+180 al PR5+230 Continuar la Construcción de filtro longitudinal -MD-
- PR1+820 -MD Toma de densidades para material subbase
- PR 4+360 al PR4+420-MD continúa Cajeo a nivel de subrasante, con instalación de pedreglín compacto

TRAMO PARQUE NACIONAL PURACÉ

- Mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP - PR63+520 al PR64+000, PR61+800 al PR63+100 se realizan actividades de Escarificación, conformación, reveleación y compactación con adición de material Parque Nacional Natural Puracé para mantener la transitabilidad y comodidad de los usuarios de la vía
- Recorrido al tramo de intervención para evaluar el avance en ejecución del contrato 1006 de 2021.
- Mesa de trabajo con el Contratista -Especialista en tránsito para evaluar el documento PMT , remitido al contratista con recomendaciones y observaciones

TRAMO POPAYAN Y TRAMO PARQUE NACIONAL PURACÉ:


- Continuar con la instalación de Tubería de Concreto Reforzado, de 900mm de diámetro interior del PR3+100 y el PR5+500-MD-MI
- Continuar con la remoción de alcantarillas entre -MD-MI PR3+100 y el PR5+500-MD-MI
- Continuar con la construcción filtro longitudinales del PR0+500 al PR0+000
- Entre PR3+500 y el PR5+500-MD-MI- Continuar con la construcción de cabezales de alcantarillas encoche y desocle
- Cero de material subbase granular PR1+945 al PR6+000
- PR0+630 al PR0+650 MD-MI, PR1+000 al PR 2+800 MD-MI y entre la PR1+259 al PR 1+392 MI Instalación de pavimento hidráulico MR42
- PR0+402 al PR 0+630 -MD y PR1+287al PR 1+500-MD-MI -Construcción de cunetas 21 Mpa vaciada in situ
- Mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP, conformación de subrasante con adición de material granular entre el PR78+000 al PR83+000

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CODIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-3							
			VERSION	1							
			PAGINA	2 DE 3							
			FECHA	27/04/2023 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031										
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	49 del 21/04/2023 al 27/04/2023 Último Informe Semanal SI						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA								
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:	REHABILITACIÓN DE 18 KM. PAVIMENTACIÓN DE 30 km. MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE 11.6 Km										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: REHABILITACION CALZADA BIDIRECCIONAL DE 7.0 m DE ANCHO, CON BERMA-CUNETAS LONGITUDINALES DE ANCHO 1.1 m, ESPESOR DE PAVIMENTO DE 0.23 m, CAPA GRANULAR CON ESPESOR DE 0.2 m											
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 084		INTERVENIOR:	CONSORCIO ICAYECO - 189							
INTEGRANTES:	ALCA INGENIERÍA S.A.S. - ICM INGENIEROS S.A.S. - INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. - HORACIO VEGA CÁRDENAS		INTEGRANTES:	AYESA (SUCCURSAL COLOMBIA) - ICEACSA - COPEBA							
CONTRATO No.	1006 DE 2021	VALOR INICIAL:	\$	300.149.391.398,00	CONTRATO No.	990 DE 2021	VALOR INICIAL:	\$	27.599.464.647,00		
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	VALOR ADICIONES:	\$	-	FECHA DE INICIO:	28/06/2021	VALOR ADICIONES:	\$	-		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	\$	300.149.391.398,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	\$	27.599.464.647,00		
SUSPENSIÓN N°1	16/09/2021	VALOR ANTICIPO:	\$	9.188.235.293,00	SUSPENSIÓN N°1	30/03/2022	VALOR ANTICIPO:	\$	-		
REINICIO N°1	12/04/2022	VALOR AMORTIZADO:	\$	124.518.266,00	REINICIO N°1	11/04/2022	VALOR AMORTIZADO:	\$	-		
SUSPENSIÓN N°2	22/04/2022										
REINICIO N°2	26/08/2022										
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	26/07/2031	SALDO POR AMORTIZAR:	\$	9.063.917.027,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	26/07/2031	SALDO POR AMORTIZAR:	\$	-		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL										
UBICACIÓN:	La Golondrina Azul Km 18 - Coconuco	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO	X	N/A
	Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km 14+500.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
UBICACIÓN:	Pereña y CIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	Aprovechamiento Forestal:	SI	X	NO		N/A
	Yumbo, Valle del Cauca	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	Concesión de Aguas:	SI	X	NO		N/A
OBSERVACIONES:	La cantera Golondrina Azul está ubicada en el PR17+800 de vía Popayán - Coconuco en el Municipio de Popayán Departamento del Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN bajo el código N° 20173. Suministro de Agregado Pétreo: Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km 14+500, materiales explotados por Suministro Agregados Terra SAS.					OBSERVACIONES: Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados del tramo del PR0+000 al PR6+000 y para el sitio PR13+700. Ruta 2002-Popayán-Coconuco-Paletara-Innos: Resolución 1552 del 19/10/2022 Concesión de aguas Río Negro – PR47+200.- Resolución DTC-1651-2022 del 28/10/2022 Concesión de aguas Quebrada Pata de venado PR8+150.- Resolución DTC-1650-2022 del 28/10/2022 Permiso de emisiones atmosféricas planta de asfalto, Intineraria El Guayanacán PR13+700 MD.- Resolución 1533 del 13/10/2022 El día 30/3/2023 se recibe el acto administrativo Res. 376 de 2023, la cual se remite a la Corporación Ambiental CRC para continuar el trámite de viabilidad del sitio RCD, cuyo radicado es SGA-3459-2023 del 30/3/2023. El día 21 de abril de 2023 se hizo visita por parte de la CRC al PR11+500 en el trámite de viabilidad de la zona RCD					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Mediante comunicación ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, fue remitido el documento PAGA a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, para revisión y aval. Se encuentra pendiente la aprobación del Plan de Inversión Ambiental, que está en ajuste por parte del Contratista de Obra.					
ESTADO: APROBADO						V. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:						No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:					
EMPLOS DIRECTOS GENERADOS:						No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:					
EMPLOS INDIRECTOS GENERADOS:						DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:					
EMPLOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:						Camera 17 No 18 AN 64, barrio Campamento, municipio de Popayán Lunes a viernes: 8:00am a 12:00m – 2:00pm a 4:00 pm					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:						PUNTO DE ATENCIÓN (K0+000 AL K18+000) PR4+700 –Vereda Santa Barbara Lunes a viernes: 8:00am a 12:00m – 2:00pm a 4:00 pm					
VI. GESTIÓN PREDIAL						OBSERVACIONES: La comunidad de la Vereda el Sendero solicitó la reunión para tratar inquietudes respecto al avance de obra, presentación de señores ediles JAL. Así que el consorcio en conjunto con la interventoría presentó los avances en obra y atendió las inquietudes de la comunidad referentes a la necesidad de minimizar los tiempos de espera en los parré y siga, el avance general de la obra Visita del gestor social para programar visita del gestor del 24 al 26 de abril.					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD											
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS											
TRAMO POPAYÁN:											
• PR05+120 al PR05+200-MI y PR05+380 al PR05+400 -MD Demolicion de cuneta existente • PR3+240-MI Figurado e instalación de Acero de refuerzo Fy=420 Mpa, construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa, Instalación de formateleta y fundición de cabezal de entrada-poceta alcantarilla en concreto 28 Mpa • PR0+900 al PR0+945 Figurado e instalación de Acero de refuerzo Fy=420 Mpa., construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa, Instalación de formateleta y fundición de modulo 2 Y 3 de canal • PR4+250-MI Construcción de escalas 4 y 5 de disipador • PR03+482, PR03+631, PR04+605, Demolicion de Estructuras cabezales alcantarillas pocetas y cabezal salida • PR03+482, PR03+631, PR04+605, Remoción de alcantarillas existentes • PR04+711 del PR04+760 Corte de talud para ampliación de banca • PR03+482, PR03+631, PR04+605,PR4+255construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa e instalacion de tubería de 36” cuerpo de alcantarilla, construcción de atraque y relleno para estructuras • PR5+350 al PR5+400, PR3+290 al PR3+320, PR0+750 al PR0+850, PR4+175al PR4+250, PR4+120 al PR4+160 Excavación, instalación de geotextil, material granular y cobertura en construcción de filtro longitudinal • PR0+690 al PR0+710-MI Descarga de talud. • PR0+770 al PR0+840-MI, termina capto a nivel de subsanste, se realiza Excavación, instalación de geotextil, material granular y cobertura en construcción de filtro longitudinal • PR1+698 al PR1+698-MD, Instalación de pavimento hidráulico MR42 PR1+697,99 PR1+630,20, PR1+660,30 al PR2+089 • PR3+290 al PR03+320-MD,PR4+175 al PR04+250-MI,PR4+120 al PR04+160-MI Construcción de filtro longitudinal • PR0+380 al PR0+410,PR0+420 al											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEPI-MINI-IN-15-FR-3 1 FECHA 4/05/2023 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: <u>VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031</u>								
UNIDAD EJECUTORA:	<u>GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	<u>CAUCA</u>					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	<u>ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN</u>	SEMANA No.:	<u>50</u> del <u>28/04/2023</u> al <u>4/05/2023</u> Último Informe Semanal SI ☒ (Numeración consecutiva)					
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	<u>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031"</u>							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:	<u>REHABILITACIÓN DE 18 KM. PAVIMENTACIÓN DE 30 km. MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE 11.6 km</u>							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: <u>REHABILITACION CALZADA BIDIRECCIONAL DE 7,0 m DE ANCHO, CON BERMA-CUNETAS LONGITUDINALES DE ANCHO 1,1 m. ESPESOR DE PAVIMENTO DE 0,23 m. CAPA GRANULAR CON ESPESOR DE 0,2 m</u>								
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA:	<u>CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064</u>	INTERVENTOR:	<u>CONSORCIO ICAYECO - 189</u>					
INTEGRANTES:	<u>ALCA INGENIERIA S.A.S. - ICM INGENIEROS S.A.S. - INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. - HORACIO VEGA CARDENAS</u>	INTEGRANTES:	<u>AYESA (SUCURSAL COLOMBIA) - ICEACSA - COPEBA</u>					
CONTRATO No.:	<u>1006 DE 2021</u>	CONTRATO No.:	<u>990 DE 2021</u>					
FECHA DE INICIO:	<u>28/06/2021</u>	FECHA DE INICIO:	<u>28/06/2021</u>					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	<u>31/05/2030</u>	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	<u>31/05/2030</u>					
SUSPENSIÓN N°1:	<u>16/09/2021</u>	SUSPENSIÓN N°1:	<u>30/03/2022</u>					
REINICIO N°1:	<u>12/04/2022</u>	REINICIO N°1:	<u>11/04/2022</u>					
SUSPENSIÓN N°2:	<u>22/04/2022</u>	SUSPENSIÓN N°2:	<u>26/08/2022</u>					
REINICIO N°2:	<u>26/08/2022</u>	REINICIO N°2:	<u>26/07/2023</u>					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	<u>26/07/2031</u>	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	<u>26/07/2031</u>					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO		III. AVANCE FÍSICO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 6.125.861.986	\$ 19.376.470.588	\$ 27.564.705.882	\$ 13.782.352.941	\$ 27.564.705.882		
	EJECUTADO	\$ 1.022.423.613	\$ 9.387.720.567	\$ -	\$ -	\$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.623.229.650	\$ 1.623.522.570	\$ 2.435.283.720	\$ 1.217.626.264	\$ 2.435.273.323		
	EJECUTADO	\$ 1.279.042.823	\$ 976.420.397	\$ -	\$ -	\$ -		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 36.752.941.176	\$ 27.564.705.882	\$ 41.347.058.824	\$ 45.941.176.471	\$ 55.129.411.766		
	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.247.027.631	\$ 2.435.259.459	\$ 3.652.906.517	\$ 4.058.785.405	\$ 4.870.500.108		
	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
OBRA				INTERVENTORIA				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	239.068.605.409,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	2.255.463.219,67	8,17%	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	14.876.445.750,75	6,22%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	2.255.463.219,67	8,17%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	8.889.687.323,00	3,72%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	21.771.075,87	0,08%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	5.987.756.427,75	40,25%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	21.771.075,87	0,08%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	1.531.456.857,00	88,78%					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	17.293.252.644,55	7,23%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	10.420.144.190,00	4,36%					
	\$	(6.863.108.464,55)	-2,87%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	347.892.634,59	0,15%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	134.564.603,00	0,06%					
SI NO X				SI NO X				
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: 63972436				RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: 37447 de 17/04/2023				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 27139 de 21/03/2023				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 37447 de 17/04/2023				
PERÍODO FACTURADO: 1006-23				PERÍODO FACTURADO: 990-22				
VALOR FACTURA: \$ 1.435.190.874,00				VALOR FACTURA: \$ 436.319.599,00				
Observaciones: Acta de obra N°12 mes marzo: se encuentra remitida a la Unidad Ejecutora				Observaciones: Acta de obra N°21 mes febrero se encuentra se encuentra radicada en cuentas por pagar Acta de obra N°22 mes marzo: se encuentra se encuentra en la INVIAS territorial				
ANTICIPOS			INDICADOR LIC			ANTICIPOS		
Otorgado \$	\$	9.186.235.293,00	En el mes:	0,16	Otorgado \$	\$	-	
Amortizado \$	\$	176.275.372,00	Acumulado:	0,22	Amortizado \$	\$	-	
Saldo \$	\$	9.011.959.921,00			Saldo \$	\$	-	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEPI-MNI-IN-15-FR-3 1															
	FECHA			4/05/2023 (Día / Mes / Año)															
	I. INFORMACIÓN GENERAL																		
PROYECTO: <u>VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031</u>																			
UNIDAD EJECUTORA: <u>GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>		SEMANA No.: <u>50</u> del <u>28/04/2023</u> al <u>4/05/2023</u> Último Informe Semanal SI ☒															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN</u>		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA</u>																	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"</u>																			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: <u>REHABILITACIÓN DE 18 KM. PAVIMENTACIÓN DE 30 Km. MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE 11.6 Km</u>																			
FUENTES DE MATERIALES		IV. GESTIÓN AMBIENTAL																	
UBICACIÓN:	<u>La Golondrina Azul Km 18 - Cocoruco</u> <u>Carretera Rodrigo Castañón Muñoz Km 14+500</u>	PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☒ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☒	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO: SI ☒ NO ☒ N/A ☒ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☒ N/A ☒ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ☒ NO ☒ N/A ☒ CONCESIÓN DE AGUAS: SI ☒ NO ☒ N/A ☒ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ☒ NO ☒ N/A ☒ VERTIMIENTOS: SI ☒ NO ☒ N/A ☒ EMISIONES: SI ☒ NO ☒ N/A ☒ OTROS (Especificar cual) SI ☒ NO ☒ N/A ☒																
UBICACIÓN:	<u>Perea y CIA</u> <u>Yumbo, Valle del Cauca</u>	PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☒ LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☒																	
OBSERVACIONES: La cantera Golondrina Azul está ubicada en el PR17+800 de vía Popayán - Cocoruco en el Municipio de Popayán Departamento de Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN bajo el código N 20173. Suministro de Agregado Pétreo: Carretera Rodrigo Castañón Muñoz Km 14+500, materiales explotados por Suministro Agregados Terra SAS.		OBSERVACIONES: Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados del tramo del PR0+000 al PR6+000 y para el sitio PR13+700. Ruta 2002Popayán-Cocoruco-Paletará-Itenos. Resolución 1552 del 19/10/2022 Concesión de aguas Río Negro - PR47+200 - Resolución DTC-1651-2022 del 28/10/2022 Concesión de aguas Quebrada Plata de venado PR8+150 - Resolución DTC-1650-2022 del 28/10/2022 Permiso de emisiones atmosféricas planta de asfalto, Iturandora El Guayacán PR13+700 MD. Resolución 1533 del 13/10/2022 El día 30/03/2023 se recibe el acto administrativo Res. 378 de 2023, la cual se remite a la Corporación Ambiental CRC para continuar el trámite de viabilidad del sitio RCD, cuyo radicado es SGA-3459-2023 del 30/3/2023. El día 21 de abril de 2023 se hizo visita por parte de la CRC al PR11+500 en el trámite de viabilidad de la zona RCD																	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Mediante comunicación ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, fue remitido el documento PAGA a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAE, para revisión y aval. Se encuentra pendiente la aprobación del Plan de Inversión Ambiental, que está en ajuste por parte del Contratista de Obra.																	
ESTADO: <u>APROBADO</u>																			
V. GESTIÓN SOCIAL																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td style="text-align: center;">266</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>EMPLEROS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td style="text-align: center;">185</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>EMPLEROS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>EMPLEROS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	266	30	EMPLEROS DIRECTOS GENERADOS:	185	20	EMPLEROS INDIRECTOS GENERADOS:	31	10	EMPLEROS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	50		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ Carrera 17 No 18 AN 64, barrio Campamento, municipio de Popayán Lunes a viernes: 8:00am a 12:00m – 2:00pm a 4:00 pm PUNTO DE ATENCIÓN (K0+000 AL K18+000) PR4+700 – Vereda Santa Barbara Lunes a viernes: 8:00am a 12:00m – 2:00pm a 4:00 pm		
	OBRA	INTER																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	266	30																	
EMPLEROS DIRECTOS GENERADOS:	185	20																	
EMPLEROS INDIRECTOS GENERADOS:	31	10																	
EMPLEROS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	50																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: <u>296</u>		OBSERVACIONES: Reunión con el Cabildo Indígena de Paletará para tratar temas relacionados con el uso del predio para zona RCD Y Planta de concreto PR47+000 Reunión con el comité de participación comunitaria, se trataron los temas de avance de obra e inquietudes de los miembros del Comité. Viernes 28 de abril - 23.																	
VI. GESTIÓN PREDIAL																			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: En el tramo entre el PR0 al PR18 rehabilitación se realiza identificación predial. Teniendo en cuenta que el proyecto actualmente se realiza mantenimiento de subrasante con adición de material en el PARQUE NACIONAL NATURAL PURACÉ, a la fecha no se han identificado las posibles afectaciones en materia predial, en el tramo de PR54+000 al PR63+000																	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																			
Mediante comunicación ICA-PAL-0191 del 19 de abril de 2023, fue devuelto el Tomo de Sostenibilidad con observaciones, sin embargo el Contratista mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presentó nuevamente el Tomo de Sostenibilidad, documento que se encuentra en revisión por parte de Interventoría. De acuerdo a la comunicación SS 22929 y SS23757, emitidas por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAE, mediante la cual se solicita el diligenciamiento del Formato de inclusión social del Contrato de obra 1006 de 2021. Mediante comunicación ICA-PAL-0194 del 24 de abril de 2023, la interventoría solicita la presentación al Contratista a más tardar el jueves 27 de abril de 2023 y así dar cumplimiento al requerimiento de la Entidad Contratante. AL respecto el contratista dio cumplimiento a este compromiso e hizo entrega de la información requerida, de igual manera se desarrollo reunión el día 2 de mayo de 2023 con el fin de presentar las recomendaciones de diligenciamiento del mencionado formato. Mediante comunicación ICA-PAL-0195 del 26 de abril de 2023, fue devuelto los informes trimestrales con observaciones.																			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																			
TRAMO POPAYÁN: •PR14+710 al PR14+750-MD Demolición de cuneta existente •PR14+633, PR14+710, PR5+080, PR03+745, Demolición de Estructuras cabezales alcantarillas poetas y cabezal salida •PR14+633, PR14+710, PR5+080, PR03+745, Remoción de alcantarillas existentes •PR14+633, PR14+710, PR0+080, PR03+745 Excavación y construcción de solados de limpieza en concreto 14 Mpa e instalación de tubería de 36" de cuerpo de alcantarilla, construcción de atraque y relleno para estructuras •PR14+710 al PR14+750-MD Excavación, instalación de geotextil, material granular y cobertura en construcción de filtro longitudinal •PR0+690 al PR0+710-MI Continúa Descarga de talud •PR1+330 al PR1+375-MI Instalación de pavimento hidráulico MR42 •PR0+470 al PR0+530-MD Fundición de cunetas 21 Mpa vaciada in situ completas •PR1+375 -MD Toma de densidades para material subbase cuentas •PR5+400 al PR75+900 Escarificación, conformación, nivelación y compactación con adición de material Parque Nacional Natural Puracé-PNN																			
TRAMO PARQUE NACIONAL PURACÉ: • Mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP, PR75+400 al PR75+900 se realizan actividades de Escarificación, conformación, nivelación y compactación con adición de material Parque Nacional Natural Puracé para mantener la transitabilidad y comodidad de los usuarios de la vía •Se realiza comité de obra para evaluar el avance en ejecución del contrato 1006 de 2021.																			
TRAMO POPAYÁN Y TRAMO PARQUE NACIONAL PURACÉ: • Continuar con la instalación de Tubería de Concreto Reforzado, de 900mm de diámetro interior del PR3+745 y el PR6+000-MD-MI • Continuar con la remoción de alcantarillas entre -MD-MI PR0+745 y el PR6+000-MD-MI • Continuar con la construcción filtros longitudinales del PR0+745 al PR0+000 • Entre PR3+745 y el PR6+000-MD-MI. Continuar con la construcción de cabezales de alcantarillas encoque y descoque • Cero de material subbase granular PR2+340 al PR5+000 • PR0+630 al PR0+650 -MD-MI. PR1+600 al PR2+650 -MD-MI y entre la PR1+259 al PR1+392 MI Instalación de pavimento hidráulico MR42 • PR0+630 al PR0+650 -MD y PR1+600 al PR2+340 -MI. Construcción de cunetas 21 Mpa vaciada in situ • Mantenimiento al Parque Nacional Natural Puracé PNNP, conformación de subrasante con adición de material granular entre el PR78+000 al PR83+000																			
Cenon																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEP-MNI-IN-15-FR-3 1 FECHA 4/05/2023 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2031			
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REHABILITACIÓN DE 18 KM. PAVIMENTACIÓN DE 30 KM. MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE 11.6 KM			
<< MODULO 2 >>			
RUTA No. 2002 (POPAYÁN - ISNOS - SOMBRERILLOS)			
			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN1-IN-15 del Manual de Interventoría			
AL REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Mantenimiento PNN Puracé PR75+700			
PR2+086-MD- Instalación de pavimento hidráulico MR42			
+PR0+690 al PR0+710-MI Descarga de talud			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			
Observaciones:		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Se requiere nuevamente al Contratista a tomar todas las medidas para cumplir con la ejecución respecto de la inversión programada y la ejecución contractualmente establecida se recomienda al contratista implementar nuevos frentes de trabajo para cumplir con lo establecido en la programación de la inversión		FIRMA	
Se sugiere nuevamente al contratista evaluar el Plan de Manejo de Tráfico de conformidad con el proceso constructivo para las obras de drenaje que se intervienen actualmente con el fin de evitar interrupciones de flujo vehicular de más de 45 minutos		NOMBRE:	
ICA-PAL-0198 de 21 de abril de 2023 Observaciones para diferentes sitios del avance actual. La Interventoría hace algunas observaciones para diferentes sitios del avance de obra, con el fin de que sean tenidos en cuenta y se implementen los correctivos necesarios.		No. MAT:	
ICA-PAL-0196 de fecha 26 de abril de 2023 ALERTA TEMPRANA - Programa de Inversión: En cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato de Interventoría 990 de 2021 y del artículo 84 de la ley 1474 de 2011, la Interventoría se permite recordar al Contratista que acorde con el Programa de Inversiones, la inversión programada acumulada representa un atraso con respecto al programa de inversiones.		19202-01719	
Original Informe Mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del MIVIS			
Copias: Unidad Rendición, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial			

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	ANEXOS INFORME MESUAL N°13		

ANEXO N°2

MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4																				
																VERSIÓN	1																				
																PÁGINA	1 DE 3																				
																	FECHA	5 de mayo de 2023 (Día / Mes / Año)																			
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1																	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																				
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																					
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-22										PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".																											
CONTRATO No. 1006 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN																											
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021										INTERVENTORÍA: CONSORCIO ICAYECO 189																											
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																																	
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
RUTA: 2002 Tramo Popayan-Puracé- PR0+000 al PR18+000 RUTA: 2002 Tramo Puracé- Isnos PR59+00 al PR83+100																																					
Motoniveladora 120H - VNF SAS - - CATERPILLAR - 120H		139 HP	Popayan-Puracé- PR0+000 al PR18+000 Puracé- Isnos PR59+00 al PR83+100	A	I	A	A	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Motoniveladora 140K - INTRAMAQ - - CATERPILLAR - 140K		171 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Carro tanque - VNF SAS - - KODIAK TANDEM - BVJ499		195 HP		A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Vibrocompactador CA-250D - VNF SAS - - DYNAPAC - CA250		110 HP		A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A				
Vibrocompactador CA-30 - INTRAMAQ - - DYNAPAC - CA30		110 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Vibrocompactador CA15 - LAM INGENIERIA - - DYNAPAC - CA15D		80 HP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A				
Turbo Camion - CSS - - HINO - WCP-649		150HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Retroexcavadora DX340L CA-K - INTRAMAQ - - DOOSAN - DX340 LC		2860 HP		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Trituradora Secundaria Impactor - ALCA - - KLEEMAN - MR110		550 HP		A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Recicladora Wirtgen - INTRAMAQ - - WIRTGEN - WR2500		670 HP		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Minicargador HSL850-7A - CSS - - HYUNDAI - HSL850-7A		75 HP		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Hormigonera - VNF SAS - - FIORI - DB260		101 HP		-	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Hormigonera - VNF SAS - - CARMIX - 2,5TT		84 HP		-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
Cargador Frontal DL300 - SK RENTAL - - DOOSAN - DL300A		210 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Retroexcavadora DX225LCA - INTRAMAQ - - DOOSAN - DX225		154 HP		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Retroexcavadora DX140LC - SK RENTAL - - DOOSAN - DX140LC		95 HP		A	0	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Retroexcavadora SK140 - LAM INGENIERIA - - KOBELCO - SK140		105 HP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A				
Retroexcavadora DX140LC - INTRAMAQ - - DOOSAN - DX140LC		95 HP		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Retroexcavadora DX340LCA - INTRAMAQ - - DOOSAN - DX340LCA		2860 HP		A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Excavadora sobre llantas DX190WA - CSS - - DOOSAN - DX190WA		174 HP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A				
Excavadora sobre llantas R140W-9S - CSS - - HYUNDAI - R140W-9S		113 HP	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
Retrocargador - MANUEL CASTRILLON - - JCB - 3CX		92 HP	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A					
Retrocargador - CSS - - HYUNDAI - H940C		100 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	2 DE 3

FECHA			5 de mayo de 2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA
-------------------	------------------------------------	------------------------------

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	may-22	PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".																										
CONTRATO No.	1006 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN																										
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	990 DE 2021	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ICAYECO 189																										

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
RUTA: 2002 Tramo Popayan-Puracé- PR0+000 al PR18+000 RUTA: 2002 Tramo Puracé- Isnos PR59+00 al PR83+100																																		
Retrocargador - JOSE WILMER CHILITO - - CATERPILLAR - 420E		93 HP	Popayan-Puracé- PR0+000 al PR18+000 Puracé- Isnos PR59+00 al PR83+100	-	-	-	A	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Retrocargador - SK RENTAL - - JCB - 3CX		92 HP		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Camioneta - MARLEX VILLANUEVA - - FORD - SXH921		141 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Camioneta - ALCA - - NISSAN - FVO636		188 HP		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Camioneta - WILLIAM MEDINA - - NISSAN - KCX817		188 HP		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Buseta - LORENA PULICHE - - NISSAN - VCI014		100 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - INTRAMAQ - - KENWORTH - TAY -052		335 HP		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - INTRAMAQ - - KENWORTH - TAY-149		335 HP		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - ALCA - - INTERNACIONAL - TDK 285		400 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - ALCA - - INTERNACIONAL - TDK 286		400 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volqueta Dobletroque - VNF SAS - - INTERNACIONAL - VKK461		350 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - MOVILIDAD Y LOGISTICA SAS - - INTERNATIONAL - SZV730		350 HP		A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - MOVILIDAD Y LOGISTICA SAS - - INTERNATIONAL - SNM969		400 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - ALCA - - INTERNATIONAL - TDK289		400 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - INTRAMAQ - - KENWORTH - TAL872		335 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - MOVILIDAD Y LOGISTICA SAS - - JAC - TJT478		380 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - VNF SAS - - MACK - SRL407		405 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - LAM INGENIERIA - - INTERNATIONAL - TJW881		400 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - LAM INGENIERIA - - INTERNATIONAL - SXS562		400 HP		A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Sencilla - YIMMY LOPEZ - - DODGE - AYK382		140 HP		A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Sencilla - YIMMY LOPEZ - - DODGE - IBE002		96 HP	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Volqueta Sencilla - YIMMY LOPEZ - - FORD - XVA667		100 HP	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Volqueta Sencilla - YIMMY LOPEZ - - - NCJ886		100 HP	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	3 DE 3

FECHA			5 de mayo de 2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																													
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: <u>may-22</u>										PROYECTO: <u>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ</u> <u>(SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN</u> <u>ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".</u>																			
CONTRATO No. <u>1006 DE 2021</u>										CONTRATISTA: <u>CONSORCIO SAN SEBASTIAN</u>																			
CONTRATO INTERVENTORÍA No. <u>990 DE 2021</u>										INTERVENTORÍA: <u>CONSORCIO ICAYECO 189</u>																			

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RUTA: 2002 Tramo Popayan-Puracé- PR0+000 al PR18+000 RUTA: 2002 Tramo Puracé- Isnos PR59+00 al PR83+100																																	
Volqueta Sencilla - YIMMY LOPEZ - - CHEVROLET - XWA079		400 HP	Popayan-Puracé- PR0+000 al PR18+000 Puracé- Isnos PR59+00 al PR83+100	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - LUIS CARLOS ROJAS - - INTERNATIONAL - SZV722		350 HP		A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - LUIS CARLOS ROJAS - - CHEVROLET - BPP603		350 HP		A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - LUIS CARLOS ROJAS - - INTERNATIONAL - SOQ197		350 HP		A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
Volqueta Dobletroque - LUIS CARLOS ROJAS - - INTERNATIONAL - KUM270		350 HP		A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
TOTAL ACTIVO				41	26	40	42	22	0	0	0	0	41	44	33	44	45	44	29	45	47	39	39	49	49	41	48	48	48	48	48	48	48
TOTAL EN REPARACIÓN				1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				3	18	5	4	23	46	46	46	46	6	3	16	5	4	5	21	5	3	12	12	2	2	10	3	3	3	3	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51	100	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	37	73	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	24	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:


1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.


2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.


 Firma
 Nombre: VILMA HELENA SENDOYA CEDENO
 Residente de Obra
 Matrícula No.: T.P. 7020227909 TLM


 Firma
 Nombre: CAROLINA MARTINEZ
 Residente de Interventoría
 Matrícula No.:19202-264099 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	Versión 0	
	ANEXOS INFORME MESUAL N°13		

ANEXO N°3 **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL,** **CONTROL APORTES LEGALES Y** **SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE** **OBRA**

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO	MEP-MNI-IN-15-FR-6																											
																	VERSION	1																											
																	PÁGINA																												
																	FECHA	5/05/2023																											
																	(Cdr / Mdr / Adu)																												
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS										DIRECCIÓN TERRITORIAL:					CALCA																												
CONTRATO DE OBRA No:		1006 DE 2021										CONTRATISTA:					CONSORCIO SAN SEBASTIAN 054																												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Abril 2023										PROYECTO:					CORRECTOR DEL PALETERA POPAYAN - SAN JOSÉ DE ISNOS-SOMBRIERILLOS																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		000-2021										INTERVENTOR:					CONSORCIO KAYECO - 189																												
NOMBRE ARL:		COLMENA, SEGUROS BOLIVAR - SURIA, POSITIVA,COLPATRIA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:					Confitecaca, Confitecaco Antioquia, Calam																												
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																													
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																										Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 9)	Índice Básico de Cotización (MDC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
1	Julio Cesar Gaxoa Gonzalez	6.768.479	Director de Obra	\$ 10.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 10.500.000	\$ 730.800	V	Sanitas	62465767	\$ 420.000	Ponerir	62465767	\$ 1.785.000	\$ 420.000	\$ -	\$ -	
2	Vilma Helena Sandoz Cedeño	1.075.232.637	Ingeniera Residente	\$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 5.000.000	\$ 348.000	V	Nueva EPS	62465767	\$ 200.000	Proteccion	62465767	\$ 850.000	\$ 200.000	\$ -	\$ -	
3	Yamir Cabrera Molina	12.264.364	Residente de Obra	\$ 5.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 5.500.000	\$ 382.800	V	Nueva EPS	62465767	\$ 220.000	Colpensiones	62465767	\$ 935.000	\$ 220.000	\$ -	\$ -	
4	Miguel Andrés Martínez Galeano	10.294.134	Residente Ambiental	\$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 4.000.000	\$ 278.400	V	Nueva EPS	62465767	\$ 160.000	Colpensiones	62465767	\$ 640.000	\$ 160.000	\$ -	\$ -	
5	Nosleidy Echeverry Serna	34.326.421	Inspector SST	\$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.500.000	\$ 174.000	V	Sanitas	62465767	\$ 100.000	Proteccion	62465767	\$ 400.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	
6	Daniela Valencia Cano	1.061.786.939	Administradora de Obra	\$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.200.000	\$ 153.200	V	Nueva EPS	62465767	\$ 88.000	Ponerir	62465767	\$ 352.000	\$ 88.000	\$ -	\$ -	
7	Doris Marcela Machado Cerdin	1.085.341.167	Auxiliar de Ingeniería	\$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 3.000.000	\$ 208.800	V	Sanitas	62465767	\$ 120.000	Colpensiones	62465767	\$ 480.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	
8	John Alexander Polanco Olaya	1.121.217.237	Conductor Camioneta	\$ 1.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.013.255	\$ 146.400	V	AIC	62465767	\$ 84.200	Proteccion	62465767	\$ 336.000	\$ 84.200	\$ -	\$ -	
9	Cesar Giron	4.628.309	Asistente	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 901.299	\$ -	V	Sanitas	62465767	\$ 37.300	Ponerir	62465767	\$ 149.100	\$ -	\$ -	\$ -	
10	Yeferson Alexis Muñoz Olave	1.061.791.997	Asistente	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.745.316	\$ 121.400	V	Asmet Salud	62465767	\$ 69.900	Ponerir	62465767	\$ 279.300	\$ 69.900	\$ -	\$ -	
11	José Elver Muñoz Zambrano	1.061.795.360	Asistente	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.709.067	\$ 119.000	V	Asmet Salud	62465767	\$ 68.400	Ponerir	62465767	\$ 273.000	\$ 68.400	\$ -	\$ -	
12	Juan Fernando Luna Maca	1.002.957.226	Asistente	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.970.067	\$ 137.200	V	AIC	62465767	\$ 78.900	Proteccion	62465767	\$ 315.300	\$ 78.900	\$ -	\$ -	
13	Darwin Dubauter Callego Mosca	1.002.876.404	Asistente	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.916.416	\$ 133.400	V	Asmet Salud	62465767	\$ 76.700	Ponerir	62465767	\$ 306.700	\$ 76.700	\$ -	\$ -	
14	Axel Chacopqui Arias	1.061.800.396	Aux. Administrativo	\$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.725.000	\$ 104.400	V	Emasmar	62465767	\$ 60.000	Ponerir	62465767	\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	
15	Howard Arias Gutiérrez	7.714.561	Almacenerista	\$ 2.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.700.000	\$ 188.000	V	Sanitas	62465767	\$ 108.000	Ponerir	62465767	\$ 432.000	\$ 108.000	\$ -	\$ -	
16	Andrés Ricardo Polanco Álvarez	1.062.302.957	Laboratorista	\$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.500.000	\$ 174.000	V	Sanitas	62465767	\$ 100.000	Ponerir	62465767	\$ 400.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	
17	Diego Armando Angulo Vargas	1.059.912.142	Operador Maquinaria - Mincargador	\$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.173.438	\$ 151.300	V	SOS	62465767	\$ 87.000	Ponerir	62465767	\$ 347.800	\$ 87.000	\$ -	\$ -	
18	Hugo Anselmo Rodríguez	4.698.303	Operador Maquinaria	\$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.486.667	\$ 173.100	V	Nueva EPS	62465767	\$ 99.500	Colombos	62465767	\$ 397.900	\$ 99.500	\$ -	\$ -	
19	William Eliseo Fagua Lancheros	1.056.801.577	Ingeniero Mecánico	\$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 3.033.334	\$ 211.200	V	Nueva EPS	62465767	\$ 121.400	Proteccion	62465767	\$ 485.400	\$ 121.400	\$ -	\$ -	
20	Cristian Camilo Garzón Pérez	1.061.819.009	Asistente	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.496.333	\$ 104.300	V	Emasmar	62465767	\$ 60.000	Ponerir	62465767	\$ 239.800	\$ 60.000	\$ -	\$ -	
21	Kevin Alejandro Guatieria	1.060.238.988	Asistente	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.059.000	\$ 143.400	V	Sanitas	62465767	\$ 82.400	Ponerir	62465767	\$ 329.500	\$ 82.400	\$ -	\$ -	
22	Daniel Felipe Quiñido Quiñayas	1.061.778.503	Asistente	\$ 1.160.000																												CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.021.042	\$ 71.100	V	AIC	62465767	\$ 40.900	Ponerir	62465767	\$ 163.400	\$ 40.900	\$ -	\$ -	
23	Alex Ferys Ispa Anraima	1.060.239.912	Asistente	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.593.792	\$ 111.000	V	AIC	62465767	\$ 63.800	Ponerir	62465767	\$ 255.100	\$ 63.800	\$ -	\$ -	
24	Claudia Milena Quiñido Quiñayas	34.331.447	Auxiliar De Trafico	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.577.599	\$ 109.900	V	AIC	62465767	\$ 63.200	Ponerir	62465767	\$ 252.500	\$ 63.200	\$ -	\$ -	
25	Franklin Oswaldo Bravo Borilla	10.306.220	Conductor Turbis	\$ 1.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.352.375	\$ 163.800	V	Nueva EPS	62465767	\$ 94.100	Ponerir	62465767	\$ 376.400	\$ 94.100	\$ -	\$ -	
26	Jesús Hernández Pérez Arroyo	76.316.970	Operador Maquinaria	\$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 3.219.752	\$ 224.100	V	Nueva EPS	62465767	\$ 128.800	Colpensiones	62465767	\$ 515.200	\$ 128.800	\$ -	\$ -	
27	John Freddy Giron Solano	1.064.252.136	Cadenero 1	\$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.254.888	\$ 143.100	V	Sanitas	62465767	\$ 82.200	Ponerir	62465767	\$ 328.800	\$ 82.200	\$ -	\$ -	
28	Diego Fernando Zapata Torres	18.371.615	Conductor	\$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 2.023.750	\$ 140.900	V	Nueva EPS	62465767	\$ 81.000	Ponerir	62465767	\$ 323.800	\$ 81.000	\$ -	\$ -	
29	Yessica Johana Meneses Martinez	1.061.753.086	Auxiliar Social	\$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.500.000	\$ 104.400	V	Sanitas	62465767	\$ 60.000	Ponerir	62465767	\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	
30	Benigno Rojas Valencia	1.147.954.481	Asistente	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.622.792	\$ 113.000	V	AIC	62465767	\$ 66.000	Ponerir	62465767	\$ 269.700	\$ 66.000	\$ -	\$ -	
31	Juan Fernando Santacruz Gómez	76.321.486	Asistente	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN	\$ 1.736.979	\$ 120.900	V	Nueva EPS	62465767	\$ 69.500	Ponerir	62465767	\$ 278.000	\$ 69.500	\$ -	\$ -	
32	José Uilo Hidalgo Cano	74.811.461	Inspector De Obra	\$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO MEP-MNI-01-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																	VERSIÓN 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																	PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																	FECHA 09/05/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																	Cda / Mes / Año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS															DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CALCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONTRATO DE OBRA No:		1006 DE 2021															CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 994																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Abril 2023															PROYECTO:		CORREDOR DEL PALETERA, PORVIAN - SAN JOSÉ DE BOCOS-SOMBRERILLOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		000-2021															INTERVENTOR:		CONSORCIO KAYECO - 189																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NOMBRE ARL:		COLMENA, SEGUROS BOLIVAR, SURA, POSITIVA, COLPATRIA															NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:		Confitecaca, Confitecaca Antioquia, Calam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 9)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación		Valor SENA	Valor ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28															29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33	Juan Camilo López Agredo	1.002.961.821	Inspector SST	\$ 1.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X




FECHA	5/05/2023
-------	-----------

CONTRATO DE OBRA No: 1000 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>Abril 2023</u>	PROYECTO: <u>CORREDOR DEL PALETERA POPAYÁN - SAN JOSÉ DE INEOS-SOMBREILLOS</u>
---	---

VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL


[illegible]



FECHA	5/05/2023
-------	-----------


CONTRATO DE OBRA N°: 1006 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

[illegible][illegible]



UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
CONTRATO DE OBRA No:	1006 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 654	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	Abril 2023	PROYECTO:	CORREDOR DEL PALETERA POPAYÁN - SAN JOSÉ DE SINOS-SOMBRERILLOS	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	990-2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO CAYEYO - 189	
NOMBRE ARL:	COLMIENA - SEGUROS BOLIVAR - SURA POSITIVA COLPATRIA	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	Confitecauca, Confitecasio Andioquia, Cafam	

[illegible]



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAJ

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 054


PROYECTO: CORREDOR DEL PALETERA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS-SOMBRERILLOS.

INTERVENOR: CONSORCIO KAYECO - 180

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Confacauca, Confenalco Antioquia, Cafam

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

131



FECHA	5/05/2023
-------	-----------

[illegible]

PAGADO 11/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	Nombre Sucursal	SAN SEBASTIAN	Código Sucursal	001
Documento	NI901476491	Dirección	CR 16 #97 - 46 OFICINA 203		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7427374		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MORALES RIGUEROS CARLOS ALFONSO	Identificación	CC 80410780		
Total Afiliados	78	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones				Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días APP	Días ASP	Días CDF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002876404	DARWIN DUBALLIER CALAPSU MOSCA	01	00									X							0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.916.416	\$ 306.700	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 1.916.416	\$ 76.700	6,960	\$ 1.916.416	\$ 133.400	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.916.416	\$ 76.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 593.500	
CC 1002876914	JHOAN FERNANDO VASQUEZ CALAMBAS	01	00									X							0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.510.417	\$ 241.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 1.510.417	\$ 60.500	6,960	\$ 1.510.417	\$ 105.200	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.510.417	\$ 60.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 467.900	
CC 1002876921	MARIA CAMILA SARRIA MUÑOZ	01	00									X							0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.534.825	\$ 245.600	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 1.534.825	\$ 61.400	6,960	\$ 1.534.825	\$ 106.900	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.534.825	\$ 61.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.300	
CC 1002877369	BREIMAN ELIAN COLLAZOS QUINTERO	01	00			X													0	3	3	3	3		(230301) PORVENIR	\$ 116.000	\$ 18.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 116.000	\$ 4.700	6,960	\$ 116.000	\$ 8.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 157.888	\$ 6.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.800
CC 1002877484	YEISON ADRIAN COQUE ESCOBAR	01	00									X							0	30	30	30		(230201) PROTECCION	\$ 1.564.791	\$ 250.400	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 1.564.791	\$ 62.600	6,960	\$ 1.564.791	\$ 109.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.564.791	\$ 62.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 484.600	
CC 1002924465	FERNAN ANDRES MEDINA PEREZ	01	00									X							0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.753.750	\$ 280.600	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 1.753.750	\$ 70.200	6,960	\$ 1.753.750	\$ 122.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.753.750	\$ 70.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 543.100	
CC 1002957226	JUAN FERNANDO LUNA MACA	01	00									X							0	30	30	30		(230201) PROTECCION	\$ 1.970.067	\$ 315.300	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 1.970.067	\$ 78.900	6,960	\$ 1.970.067	\$ 137.200	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.970.067	\$ 78.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 610.300	
CC 1002961821	JUAN CAMILO LOPEZ AGREDO	01	00																0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.200.000	\$ 48.000	6,960	\$ 1.200.000	\$ 83.600	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.600	
CC 1003037130	AYERSON RAUL INGUILAN CASSO	01	00									X							0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.981.666	\$ 317.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 1.981.666	\$ 79.300	6,960	\$ 1.981.666	\$ 138.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.981.666	\$ 79.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.700	
CC 1003037750	BRAYAN DAVID HUILA CASO	01	00	X															0	8	8	8	8		(230301) PORVENIR	\$ 309.334	\$ 49.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 309.334	\$ 12.400	6,960	\$ 309.334	\$ 21.600	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 309.334	\$ 12.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.900
CC 1004748868	GUILLERMO ALBERTO PILLIMUR URRUTIA	01	00	X															0	8	8	8	8		(230301) PORVENIR	\$ 309.334	\$ 49.500	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 309.334	\$ 12.400	6,960	\$ 309.334	\$ 21.600	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 309.334	\$ 12.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.900
CC 1007899127	WILLIAM ANDRES CONTRERAS LOPEZ	01	00	X															0	9	9	9	9		(230301) PORVENIR	\$ 348.000	\$ 55.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 348.000	\$ 14.000	6,960	\$ 348.000	\$ 24.300	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 348.000	\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000
CC 10293645	JORGE ENRIQUE OIME GARZON	01	00									X							0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.965.475	\$ 314.500	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.965.475	\$ 78.700	6,960	\$ 1.965.475	\$ 136.800	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.965.475	\$ 78.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 608.700	
CC 10294134	MIGUEL ANDRES MARTINEZ GALEANO	01	00																0	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.000.000	\$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 4.000.000	\$ 160.000	6,960	\$ 4.000.000	\$ 278.400	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 4.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.238.400	
CC 10297002	CARLOS EDWIN SOLARTE VEGA	01	00	X															0	4	4	4	4		(25-14) COLPENSIONES	\$ 154.667	\$ 24.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 154.667	\$ 6.200	6,960	\$ 154.667	\$ 10.800	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 154.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.000
CC 10302831	MILLER OSWALDO FERNANDEZ AGREDO	01	00			X													0	16	16	16	16		(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.026.667	\$ 324.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.026.667	\$ 81.100	6,960	\$ 2.026.667	\$ 141.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.243.052	\$ 89.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 636.300
CC 10306220	FRANKLIN OSWALDO BRAVO BONILLA	01	00									X							0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 2.352.375	\$ 376.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.352.375	\$ 94.100	6,960	\$ 2.352.375	\$ 163.800	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.352.375	\$ 94.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 728.400	
CC 1056801577	WILLIAM ELECER FAGUA LANCHEROS	01	00										X						0	4	4	4	4		(230201) PROTECCION	\$ 466.644	\$ 74.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 466.644	\$ 18.700	0,000	\$ 466.644	\$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 466.644	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.400
CC 1056801577	WILLIAM ELECER FAGUA LANCHEROS	01	00																0	26	26	26	26		(230201) PROTECCION	\$ 3.033.334	\$ 485.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.033.334	\$ 121.400	6,960	\$ 3.033.334	\$ 211.200	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 3.033.334	\$ 121.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.400

Pagado: 11/04/2023

Empresa NI901476491
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

Planilla Nro: 62465787

Periodo Cotización: marzo de 2023

Periodo Servicio: abril de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RP	Días EPS	Días AFP	Días ACE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1059912142	DIEGO ARMANDO ANGULO VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.173.438	\$ 347.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 2.173.438	\$ 87.000	6,960	\$ 2.173.438	\$ 151.300	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.173.438	\$ 87.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 673.100	
CC 1060236657	WILLIAN HERNEY SALAZAR ESCOBAR	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.474.167	\$ 235.900	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 1.474.167	\$ 59.000	6,960	\$ 1.474.167	\$ 102.700	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.474.167	\$ 59.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 456.600	
CC 1060238988	KEVIN ALEJANDRO GUANARITA GOLONDRINO	01	00											X						0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.059.000	\$ 329.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.059.000	\$ 82.400	6,960	\$ 2.059.000	\$ 143.400	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.059.000	\$ 82.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 637.700	
CC 1060239912	ALEX FERLEY IPÍA AVIRAMA	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.593.792	\$ 255.100	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 1.593.792	\$ 63.800	6,960	\$ 1.593.792	\$ 111.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.593.792	\$ 63.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 493.700	
CC 1061690183	ANGELA PATRICIA AGREDO MUÑOZ	01	00	X																0	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.800.000	\$ 72.000	6,960	\$ 1.800.000	\$ 125.300	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.300	
CC 1061692025	GEORGE ELKYN HIDALGO RUIZ	01	00	X																0	9	9	9	(230301) PORVENIR	\$ 348.000	\$ 55.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 348.000	\$ 14.000	6,960	\$ 348.000	\$ 24.300	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 348.000	\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000	
CC 1061734807	HECTOR FABRICIO QUELAL ASTAIZA	01	00		X								X							0	19	19	19	(231001) COLFONDOS	\$ 1.399.249	\$ 223.900	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 1.399.249	\$ 56.000	6,960	\$ 1.399.249	\$ 97.400	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.773.110	\$ 71.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.300	
CC 1061737378	NOLDYN ANDREY BENAVIDES CONEJO	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.696.258	\$ 271.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.696.258	\$ 67.900	6,960	\$ 1.696.258	\$ 118.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.696.258	\$ 67.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 525.400	
CC 1061749799	CARLOS ADOLFO ESCOBAR BONILLA	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.938.891	\$ 310.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.938.891	\$ 77.600	6,960	\$ 1.938.891	\$ 135.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.938.891	\$ 77.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.500	
CC 1061753086	YESICA JOHANA MENESES MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6,960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400	
CC 1061763072	DAIRON ESTIBER GUTIERREZ GURRUTE	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.364.208	\$ 218.300	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 1.364.208	\$ 54.600	6,960	\$ 1.364.208	\$ 95.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.364.208	\$ 54.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 422.500	
CC 1061767077	DIANA LUCERO MORA CORTEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.200.000	\$ 352.000	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	\$ 2.200.000	\$ 88.000	6,960	\$ 2.200.000	\$ 153.200	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.200.000	\$ 88.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 681.200	
CC 1061778503	DANIEL FELIPE QUILINDO QUINAYAS	01	00										X							0	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 1.021.042	\$ 163.400	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 1.021.042	\$ 40.900	6,960	\$ 1.021.042	\$ 71.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.021.042	\$ 40.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 316.300	
CC 1061778503	DANIEL FELIPE QUILINDO QUINAYAS	01	00																	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 79.912	\$ 12.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 79.912	\$ 3.200	0,000	\$ 79.912	\$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 79.912	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000	
CC 1061778503	DANIEL FELIPE QUILINDO QUINAYAS	01	00																	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	\$ 322.223	\$ 51.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 322.223	\$ 12.900	0,000	\$ 322.223	\$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 322.223	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.500	
CC 1061786939	DANIELA VALENCIA CANO	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.530.000	\$ 404.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.530.000	\$ 101.200	6,960	\$ 2.530.000	\$ 176.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.530.000	\$ 101.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 783.300	
CC 1061791997	YEFERSON ALEXIS MUÑOZ OLAVE	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.745.316	\$ 279.300	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 1.745.316	\$ 69.900	6,960	\$ 1.745.316	\$ 121.500	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.745.316	\$ 69.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 540.600	
CC 1061795390	JOSE ELVER MUÑOZ ZAMBRANO	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.709.067	\$ 273.500	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 1.709.067	\$ 68.400	6,960	\$ 1.709.067	\$ 119.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.709.067	\$ 68.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.300	
CC 1061800396	AXEL CHASQUI ARIAS	01	00									X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.725.000	\$ 276.000	(ESSC18) EMISSANAR EPS	\$ 1.725.000	\$ 69.000	6,960	\$ 1.725.000	\$ 120.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.725.000	\$ 69.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	
CC 1061808981	JHON JAIRO CALDON HUILA	01	00	X									X							0	24	24	24	(230301) PORVENIR	\$ 2.516.251	\$ 402.700	(ESSC18) EMISSANAR EPS	\$ 2.516.251	\$ 100.700	6,960	\$ 2.516.251	\$ 175.200	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.516.251	\$ 100.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 779.300	
CC 1061819009	CRISTIAN CAMILO GARZON PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.498.333	\$ 239.800	(ESSC18) EMISSANAR EPS	\$ 1.498.333	\$ 60.000	6,960	\$ 1.498.333	\$ 104.300	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.498.333	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.100	
CC 1062302957	ANDRES RICARDO POLANCO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.000	
CC 1062779720	YONH EDISON MANQUILLO BENACHI	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.083.333	\$ 493.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.083.333	\$ 123.400	6,960	\$ 3.083.333	\$ 214.600	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 3.083.333	\$ 123.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 954.800	
CC 1067813524	KATTY JULIETH NORIEGA MARTINEZ	01	00	X																0	22	22	22	(231001) COLFONDOS	\$ 2.566.667	\$ 410.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.566.667	\$ 102.700	6,960	\$ 2.566.667	\$ 178.700	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.566.667	\$ 102.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 794.800	
CC 1075232637	VILMA HELENA SENDOYA CEDENO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 5.000.000	\$ 850.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 5.000.000	\$ 200.000	6,960	\$ 5.000.000	\$ 348.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 5.000.000	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.598.000	
CC 1081416628	ANDRES DAVID SANCHEZ HUILA	01	00	X									X							0	18	18	18	(230301) PORVENIR	\$ 976.667	\$ 156.300	(ESSC18) EMISSANAR EPS	\$ 976.667	\$ 39.100	6,960	\$ 976.667	\$ 68.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 976.667	\$ 39.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 302.500	
CC 1084252136	JHON FREDY ERAZO BOLAÑOS	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.054.688	\$ 328.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.054.688	\$ 82.200	6,960	\$ 2.054.688	\$ 143.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.054.688	\$ 82.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 636.300	
CC 1085341187	DORIS MARCELA MADROÑERO CERON	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 3.000.000	\$ 120.						

Pagado: 11/04/2023

Empresa NI901476491
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

Planilla Nro: 62465787

Periodo Cotización: marzo de 2023

Periodo Servicio: abril de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ACE	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11438209	ANDRES SUAREZ RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800
CC 1144080141	CARLOS ANDRES ARREDONDO VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.707.859	\$ 273.300	(ESSC18) EMISSANAR EPS	\$ 1.707.859	\$ 68.400	6,960	\$ 1.707.859	\$ 118.900	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.707.859	\$ 68.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.000
CC 1147954481	BENIGNO ROJAS VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.622.792	\$ 259.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 1.622.792	\$ 65.000	6,960	\$ 1.622.792	\$ 113.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.622.792	\$ 65.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 502.700
CC 12264364	YAMID CABRERA MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 5.500.000	\$ 935.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 5.500.000	\$ 220.000	6,960	\$ 5.500.000	\$ 382.800	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 5.500.000	\$ 220.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.757.800
CC 13543438	JORGE ALBERTO LOPEZ GALVIS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 5.000.000	\$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 5.000.000	\$ 200.000	6,960	\$ 5.000.000	\$ 348.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 5.000.000	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.598.000
CC 18371615	DIEGO FERNANDO ZAPATA TORRES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.023.750	\$ 323.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.023.750	\$ 81.000	6,960	\$ 2.023.750	\$ 140.900	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.023.750	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 626.700
CC 18614250	GERMAN PALECHOR CHICANGANA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.878.716	\$ 300.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.878.716	\$ 75.200	6,960	\$ 1.878.716	\$ 130.800	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.878.716	\$ 75.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 581.800
CC 25627833	DIENY VALENCIA ASTAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.644.783	\$ 263.200	(ESSC82) ASMET SALUD	\$ 1.644.783	\$ 65.800	6,960	\$ 1.644.783	\$ 114.500	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.644.783	\$ 65.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 509.300
CC 25628065	OLGA LUCIA BOLAÑOS BENAVIDES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC82) ASMET SALUD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 34326152	ANGELA MARIA MONTAÑO FUENTES	01	00	X																0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.216.667	\$ 674.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 4.216.667	\$ 168.700	6,960	\$ 4.216.667	\$ 293.500	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 4.216.667	\$ 168.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.305.800
CC 34326421	NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.000
CC 34331447	CLAUDIA MILENA QUILINDO QUINAYAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.577.599	\$ 252.500	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	\$ 1.577.599	\$ 63.200	6,960	\$ 1.577.599	\$ 109.900	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.577.599	\$ 63.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 488.800
CC 4612741	JOSE VICENTE OREJUELA PAJOY	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.882.583	\$ 301.300	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.882.583	\$ 75.400	6,960	\$ 1.882.583	\$ 131.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.882.583	\$ 75.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 583.200
CC 4628309	CESAR GIRON	01	00											X						0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	\$ 931.299	\$ 149.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 931.299	\$ 37.300	0,000	\$ 931.299	\$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 931.299	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 186.400
CC 4628309	CESAR GIRON	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 94.885	\$ 15.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 94.885	\$ 3.800	0,000	\$ 94.885	\$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 94.885	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
CC 4628309	CESAR GIRON	01	00										X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	\$ 821.667	\$ 131.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 821.667	\$ 32.900	6,960	\$ 821.667	\$ 57.200	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 821.667	\$ 32.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.500
CC 4668303	HUGO AISLEMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.486.667	\$ 397.900	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.486.667	\$ 99.500	6,960	\$ 2.486.667	\$ 173.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.486.667	\$ 99.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 770.000
CC 59652037	NANCY YENI HERNANDEZ BASTIDAS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.800.000	\$ 608.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.800.000	\$ 152.000	6,960	\$ 3.800.000	\$ 264.500	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 3.800.000	\$ 152.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.176.500
CC 6768479	JULIO CESAR GAONA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 10.500.000	\$ 1.785.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 10.500.000	\$ 420.000	6,960	\$ 10.500.000	\$ 730.800	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 10.500.000	\$ 420.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.355.800
CC 74811481	JOSE ULFO HIDALGO CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.800.000	\$ 448.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.800.000	\$ 112.000	6,960	\$ 2.800.000	\$ 194.900	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.800.000	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.900
CC 74862090	GERMAN AREVALO SOLER VARGAS	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 400.000	\$ 64.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 400.000	\$ 16.000	6,960	\$ 400.000	\$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 400.000	\$ 26.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400
CC 76316970	JESUS HERNANDO PEREZ ARROYO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.219.792	\$ 515.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.219.792	\$ 128.800	6,960	\$ 3.219.792	\$ 224.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 3.219.792	\$ 128.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 996.900
CC 76321486	JUAN FERNANDO SANTACRUZ GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.736.979	\$ 278.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.736.979	\$ 69.500	6,960	\$ 1.736.979	\$ 120.900	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.736.979	\$ 69.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 537.900
CC 76324136	ADAUCIO HURTADO SALAZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.709.791	\$ 273.600	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.709.791	\$ 68.400	6,960	\$ 1.709.791	\$ 119.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.709.791	\$ 68.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.500
CC 7714581	HOWARD ARIAS GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.700.000	\$ 432.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.700.000	\$ 108.000	6,960	\$ 2.700.000	\$ 188.000	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.700.000	\$ 108.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 836.000
CC 91478638	HENRY CASTAÑEDA URIBE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.800.000	\$ 448.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 2.800.000	\$ 112.000	6,960	\$ 2.800.000	\$ 194.900	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.800.000	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.900
CC 94510202	ALEXANDER GUERRERO GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.581.707	\$ 253.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.581.707	\$ 63.300	6,960	\$ 1.581.707	\$ 110.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.581.707	\$ 63.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 489.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 165.140.208	\$ 165.140.208	\$ 165.140.208	\$ 166.032.757	\$ 26.684.900	\$ 6.608.300	\$ 11.358.400	\$ 6.564.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.216.000	\$ 0	\$ 51.216.000



REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1192581	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
IDENTIFICACION:	NI 901476491	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92324441	2023-4-4	CC 1002971048
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
CUATIN QUIRA	DARLI YARLEY	2000-2-27
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
VDA RANCHO GRANDE	SUR	Rural
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
POPAYAN - Cauca	darlinquir@gmail.com	5642810
Celular	Sexo	
3235013479	Femenino	
Cargo	Salario	EPS
AYUDANTE	\$1,160,000.00	Asociacion Mutual La Esperanza "ASMET SALUD"
AFP	Centro de Trabajo	
Proteccion	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-4	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.



ASMET SALUD EPS SAS

NIT: 900.935.126

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) DARLI YARLEY CUATIN QUIRA identificado(a) con CC 1002971048, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de ASMET SALUD EPS SAS por CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 NI 901476491 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
04/abr./2023	
Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura
04/may./2023	

Informacion beneficiarios:

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 10 días del mes de abr. de 2023.

Observaciones

Con destino a: Solicitud del Interesado

Información sujeta a verificación por parte de ASMET SALUD EPS SAS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000913876 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.



...cuida la salud de mi familia!

Cordialmente,

ASMET SALUD EPS S.A.S NIT
900935126

**EL SUSCRITO JEFE DE SUBSIDIO FAMILIAR (E)
DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA**


"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) DARLI YARLEY CUATIN QUIRA identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1002971048, se encuentra afiliado(a) en la Caja de Compensación Familiar del Cauca "COMFACAUCA" por la empresa CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Nit 901476491 desde el 04 de Abril de 2023, con categoria "A" al día de hoy.

La presente certificación se tramita a solicitud del interesado(a) y esta sujeto a verificación por parte de la Caja y/o de la entidad que la solicita para la validación de categoría, aportes cancelados y documentos presentados por este trabajador(a) para el reconocimiento del subsidio monetario y/o servicios.

Popayán, Mayo 02 de 2023.



LUIS ALFREDO HERRERA.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección


NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CUATIN QUIRA DARLI YARLEY** identificado(a) con CC número **1.002.971.048** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a **PROTECCIÓN**, desde el día 08 de mayo de 2019 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 29 de marzo de 2023.

Cordialmente,


Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99
Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000
www.proteccion.com

2023-03-29

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CUATIN QUIRA DARLI YARLEY** identificado(a) con **CC** número **1.002.971.048** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a **PROTECCIÓN**, desde el día 08 de mayo de 2019 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 03 de mayo de 2023.

Cordialmente,


Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

202305031454

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1192581	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
IDENTIFICACION:	NI 901476491	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92350828	2023-4-10	CC 52368622
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
AMORTEGUI	DIANA PAOLA	1976-6-19
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
Avenida Chilacos N 1-07 Chia Cund	AV CHILACOS 1-74	Urbana
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
BOGOTA D.C. Bogota D. C.	socialaltiplano@gmail.com	5642810
Celular	Sexo	
3142823236	Femenino	
Cargo	Salario	EPS
RESIDENTE SOCIAL	\$4,500,000.00	E.P.S. Sanitas S.A.
AFP	Centro de Trabajo	
Colpensiones	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-10	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

**EL SUSCRITO JEFE DE SUBSIDIO FAMILIAR (E)
DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA**

"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) DIANA PAOLA AMORTEGUI identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 52368622, se encuentra afiliado(a) en la Caja de Compensación Familiar del Cauca "COMFACAUCA" por la empresa CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Nit 901476491 desde el 10 de Abril de 2023, con categoría "B" al día de hoy.

La presente certificación se tramita a solicitud del interesado(a) y esta sujeto a verificación por parte de la Caja y/o de la entidad que la solicita para la validación de categoría, aportes cancelados y documentos presentados por este trabajador(a) para el reconocimiento del subsidio monetario y/o servicios.

Popayán, Mayo 03 de 2023.



LUIS ALFREDO HERRERA.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **DIANA PAOLA AMORTEGUI** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía número 52368622**, se encuentra afiliado/a desde **30/08/2004** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 03 de abril de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1192581	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
IDENTIFICACION:	NI 901476491	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92398568	2023-4-12	CC 1061731054
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
GARCIA MEDINA	CESAR LLAICINIO	1990-9-2
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
CALLE 22B 9 09	SUR	Urbana
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
POPAYAN - Cauca	cesar40garcia@hotmail.com	5642810
Celular	Sexo	
3137099739	Masculino	
Cargo	Salario	EPS
INSPECTOR DE OBRA	\$2,800,000.00	Nueva EPS
AFP	Centro de Trabajo	
Proteccion	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-12	JORNADA UNICA	

**EL SUSCRITO JEFE DE SUBSIDIO FAMILIAR (E)
DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA**


"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) DIANA PAOLA AMORTEGUI identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 52368622, se encuentra afiliado(a) en la Caja de Compensación Familiar del Cauca "COMFACAUCA" por la empresa CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Nit 901476491 desde el 10 de Abril de 2023, con categoría "B" al día de hoy.

La presente certificación se tramita a solicitud del interesado(a) y esta sujeto a verificación por parte de la Caja y/o de la entidad que la solicita para la validación de categoría, aportes cancelados y documentos presentados por este trabajador(a) para el reconocimiento del subsidio monetario y/o servicios.

Popayán, Mayo 02 de 2023.



LUIS ALFREDO HERRERA.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección


NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) GARCIA MEDINA CESAR ULLACINO identificado(a) con CC número 1.061.731.054 se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 17 de julio de 2014 y sus recursos se encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 10 de abril de 2023.

Cordialmente,


Laura Patricia Marchan Melo
Equipo Gestión de Operaciones.

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

www.proteccion.com


REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1192581	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
IDENTIFICACION:	NI 901476491	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92464972	2023-4-18	CC 1083907735
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
ANDRADE PENAGOS	JUAN DAVID	1994-7-24
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
CALLE 5 12 63 APTO 201	SUR	Urbana
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
PITALITO - Huila	andrade92@hotmail.com	5642810
Celular	Sexo	
3132015962	Masculino	
Cargo	Salario	EPS
CADENERO	\$1,700,000.00	E.P.S. Sanitas S.A.
AFP	Centro de Trabajo	
Porvenir	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-18	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

FUA Digital No. 750235085

Página 1 de 2

Fecha de Radicación

CONSEJO DE POLÍTICA DE CONTROL - SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGO

Proceso Formulario con Firmas

I - DATOS DEL INAFILITADO (Leer las instrucciones que se encuentran en el temario único de diligencias)

1. Tipo de Afiliación		2. Tipo de Afiliación		3. Tipo de Afiliación		4. Tipo de Afiliación		5. Tipo de Afiliación		6. Tipo de Afiliación	
A. Afiliación		B. Afiliación		C. Afiliación		D. Afiliación		E. Afiliación		F. Afiliación	
A. Afiliación		B. Afiliación		C. Afiliación		D. Afiliación		E. Afiliación		F. Afiliación	

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del afiliado y estado de familia)

6. Apellido y nombre		7. Tipo de documento de identidad		8. Número del documento de identidad		9. Fecha de nacimiento	
ANDRADE		CC		1083907735			

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Estado		12. Discapacidad		13. Puntaje SISBEN		14. Grupo de población objetivo	
15. Antecedentes de Riesgos Laborales - ARL		16. Antecedentes de Patología		17. Ingreso Base de Cotización - IBC		1,700,000	
18. Residencia		19. Teléfono Fijo		20. Teléfono Celular		21. Correo Electrónico	
CALLE 5 12 63 APTO 201		(313) 201-3962				andrade@epssanitas.com	

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del afiliado y convivientes) (debe diligenciarse)

22. Tipo de documento de identidad		23. Número del documento de identidad		24. Fecha de nacimiento		25. Sexo	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de sus afiliados adicionales

26. Apellido y nombre		27. Tipo de documento de identidad		28. Número del documento de identidad		29. Fecha de nacimiento	

30. Puntaje SISBEN		31. Estado		32. Discapacidad		33. Grupo de población objetivo	

34. Datos de residencia		35. Valor de la UPC en el momento de afiliación	

36. Nombre de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		37. Código de la IPS	
CONSORCIO SAN SEBASTIÁN S.A.		01-991476431	

38. Datos de identificación del empleador y otros aportantes o de las entidades responsables de la afiliación colectiva, institucional o de grupo		39. Tipo de afiliación	

Figure 2 (continued)

☐ 1. Modificación de los datos de identificación ☐ 2. Generación de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y control de datos de identificación ☐ 5. Eliminación de la inscripción en la EPS: Causa: ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de la afiliación o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de afiliación o de afiliados adicionales ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando	☐ 11. Vinculación a una entidad patronal para cobro de afiliación por cuenta propia ☐ 12. Desvinculación de una entidad patronal para cobro de afiliación por cuenta propia ☐ 13. Afiliación: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>☐ A. Régimen Contributivo</td> </tr> <tr> <td>☐ B. Régimen Subsistivo</td> </tr> </table> ☐ 14. Traslado: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>☐ A. Mismo Régimen</td> </tr> <tr> <td>☐ B. Diferente Régimen</td> </tr> </table> ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del número de protección al consumidor ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado	☐ A. Régimen Contributivo	☐ B. Régimen Subsistivo	☐ A. Mismo Régimen	☐ B. Diferente Régimen
☐ A. Régimen Contributivo					
☐ B. Régimen Subsistivo					
☐ A. Mismo Régimen					
☐ B. Diferente Régimen					

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 255–263

1. Dado básico de identificación									
Primer nombre		Segundo nombre		Primer apellido		Segundo apellido		Fecha	
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad		Sexo		Fecha de nacimiento		42. Fecha	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				☐ ☐				18/04/2023	
Ad. Sin firma:		ss. Fecha de Tránsito		Código		Ad. Cód. de Compresión de Renta		Pagador de Pensiones	

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

☐	48. Declaración de ingresos por intereses de valores y acciones extranjeras.
☐	49. Declaración de IRM en caso de donación al Bienes Comunes. Supuesto de Exención
☐	50. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen la omisión de ingresos menores que arrojan la omisión de ganancias
☐	51. Declaración de NO información de cuentas, cobros y pagos, beneficios y adiciones adicionales en una institución Financiera de Servicios de Salud
☒	52. Autorización para que la C.R. realice y entregue copia de los datos personales del contribuyente a la Unidad de Fomento y a las beneficiarios o aliados estratégicos
☒	53. Autorización para que la C.R. reporte información que se obtiene de la información del reporte de actividades a la base de datos de aliados estratégicos y a los beneficiarios para que por sus funciones la requiera
☒	54. Autorización para que la C.R. entregue información personal del contribuyente a la Unidad de Fomento y a los beneficiarios y aliados estratégicos, de acuerdo con la Ley 1273 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
☒	55. Autorización para que la C.R. envíe información al correo electrónico de la C.R. como mensaje de texto

3.4. File names

34. O emissor, ciente de todos os detalhes <i>[Assinatura]</i> _____ LUCIO INACIO DE ANDRADE FILHO	35. O Empleado, ciente de todos os detalhes e autorizado de tudo, em substituição, em conformidade com o <i>[Assinatura]</i> _____ LUCIO INACIO DE ANDRADE FILHO
--	--

19. **WILEY**

[illegible]


W. DATOS Y SINTONIZACIONES POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

TIPO DE NOVEDAD RADICADA:			
Nombre y apellidos de identidad del sujeto o sujetos (a): Sánchez Rodríguez Blanca Zúñilda C.I. No.	Fecha de radicación:	Área responsable:	


April 18, 2023 18:19



FORMATO DE ENTREGA DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y CARTA DE DESEMPEÑO DE EPS SANTITAS SAS

Nombre del Afiliado: JUAN DAVID ANDRADE PENAGOS

¿Frente al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	SI	NO
¿Frente al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de desempeño donde se presenta la manera clara su puesto en el centro?	SI	NO
¿Leyó el contenido de la Carta de (derechos) (deberes del afiliado y del paciente)?	SI	NO
¿Leyó el contenido de la Carta de Deberes de la EPS?	SI	NO
Si tuvo alguna duda sobre el contenido de su consentimiento, ¿fue resuelto adecuadamente por la EPS?	SI	NO
¿Autoriza a EPS Sanitas, el envío de sus documentos e información relacionada con afiliación y prestación de servicios a la salud a su correo electrónico actual?	SI	NO


Firma del Afiliado y Documento de Identidad

18-04-2023
Fecha de Diligenciamiento

Firma a Ruego

A cargo del señor (a) JUAN DAVID ANDRADE PENAGOS, quien se identifica con el Documento CC-1083907735 quien manifiesta su poder a su valor de la ley en su nombre al señor _____, quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que nos remite. Como testigo, de fe de todo lo anterior y certifica que la suscripción del (del) (del) de la misma o acción presente en nombre de JUAN DAVID ANDRADE PENAGOS

El firmante a cargo:

Fecha (día):

Nombre y Apellidos:

Nombre del Afiliado: JUAN ANDRADE PENAGOS

Documento de Identidad:

Dirección de Correo:

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS

JUAN DAVID ANDRADE PENAGOS, declara que le está informando sobre que la Entidad Prestadora de Salud Sanitas S.A.S., en adelante EPS Sanitas, solicitará como el Representante del Titular de sus datos personales y le pone a mi disposición la lista de abogacía en Bogotá en el número de teléfono 7500000 y tiene de Bogotá en el 0150000000, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, observando la Política de Tratamiento de Información de EPS Sanitas disponible en www.epsanitas.com.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 3621 de 1994 del Ministerio de Salud, en el artículo 3.1.2.8 del Decreto 760 de 2016, y en los artículos 7 y 20 del Decreto 1375 de 2013, estas últimas, referidas a la obligación a favor de una o para una, una serie de hechos, voluntarios, previa, explícita, informada EPS Sanitas y/o a quien le sea cedidos sus derechos, para tomar medidas personales y no discriminatorias, afiliados, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, con las siguientes (inalienables, adicionales) a las autorizadas por la Constitución y la ley de protección de servicios de salud, actividades propias del Sistema de Seguridad Social en Salud y del cumplimiento de las normas que lo regulan así como de las actividades derivadas del oficio social de EPS Sanitas, incluidas pero no limitadas a las actividades receptivas, administrativas, de consultorios, gestión, gestión, gestión entre muchos y envío de información relacionada con la prestación de los servicios de salud y relacionados a través de medios electrónicos, electrónicos, correo electrónico y demás medios tecnológicos (físicos y personales) tomar y gestionar bases de datos (incluyendo bases de datos, registros de datos, registros) para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios. Para tomar, transferir y transmitir mis datos personales dentro y fuera del país a cualquier empresa miembro de la Organización Sanitaria Internacional, de la cual hace parte EPS Sanitas, así como a terceros a su vez, a un tercero de un tercero, ley o vinculo legal que así lo requiera, o para implementar acciones de colaboración en la salud; acceder y actualizar mis datos personales que reporto a estas entidades en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública; consultar a cualquier médico, hospital, compañía de seguros, compañía de medicina personalizada o entidad promotora de salud para que en cualquier momento y en un momento y ya también soporte en mis datos. EPS Sanitas puede acceder a la información sobre mi estado de salud en comunicaciones con estas entidades para que entregue a EPS Sanitas copia de toda la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a dar el consentimiento y la autorización para que EPS Sanitas pueda acceder a la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a dar el consentimiento y la autorización para que EPS Sanitas pueda acceder a la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a dar el consentimiento y la autorización para que EPS Sanitas pueda acceder a la información que sea requerida.

Nombre Usuario: JUAN DAVID ANDRADE PENAGOS

Identificación: C.C. - 1083907735

Fecha: marzo, abril 18, 2023

 1083907735
Firma del Afiliado y Documento de Identidad

**EL SUSCRITO JEFE DE SUBSIDIO FAMILIAR (E)
DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA**


"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) JUAN DAVID ANDRADE PENAGOS identificado(a) con Cedula Ciudadanía No. 1083907735, se encuentra afiliado(a) en la Caja de Compensación Familiar del Cauca "COMFACAUCA" por la empresa CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Nit 901476491 desde el 18 de Abril de 2023, con categoría "A" al día de hoy.

La presente certificación se tramita a solicitud del interesado(a) y esta sujeto a verificación por parte de la Caja y/o de la entidad que la solicita para la validación de categoría, aportes cancelados y documentos presentados por este trabajador(a) para el reconocimiento del subsidio monetario y/o servicios.

Popayán, Mayo 02 de 2023.



LUIS ALFREDO HERRERA.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

(NIT 800.224.608-5)

CERTIFICA QUE:

JUAN DAVID ANDRADE PENAGOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.083.907.735**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 12 de Abril del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1192581	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
IDENTIFICACION:	NI 901476491	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92476310	2023-4-19	CC 1060239796
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
MAPALLO BASTO	HERNAN DARIO	1997-5-30
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
JOSEFINA PALETARA	SUR	Urbana
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
PURACE - Cauca	dyana970530@gmail.com	5642810
Celular	Sexo	
3118691938	Masculino	
Cargo	Salario	EPS
AYUDANTE	\$1,160,000.00	Asociacion Mutual La Esperanza "ASMET SALUD"
AFP	Centro de Trabajo	
Porvenir	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-19	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.



ASMET SALUD EPS SAS

NIT: 900.935.126

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) HERNAN DARIO MAPALLO BASTO identificado(a) con CC 1060239796, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de ASMET SALUD EPS SAS por CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 NI 901476491 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
19/abr./2023	
Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura
19/may./2023	

Informacion beneficiarios:

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 22 días del mes de abr. de 2023.

Observaciones

Con destino a: Solicitud del Interesado

Información sujeta a verificación por parte de ASMET SALUD EPS SAS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000913876 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.



...cuida la salud de mi familia!

Cordialmente,

ASMET SALUD EPS S.A.S NIT
900935126

**EL SUSCRITO JEFE DE SUBSIDIO FAMILIAR (E)
DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA**

"COMFACAUCA"


HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) HERNAN DARIO MAPALLO BASTO identificado(a) con Cedula Ciudadanía No. 1060239796, se encuentra afiliado(a) en la Caja de Compensación Familiar del Cauca "COMFACAUCA" por la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES Y CONSULTORIA L&R SAS Nit 901273029 desde el 07 de Marzo de 2023 con categoría "A" al día de hoy y tiene como personas a cargo a:

No tiene registrado grupo familiar.

La presente certificación se tramita a solicitud del interesado(a) y esta sujeto a verificación por parte de la Caja y/o de la entidad que la solicita para la validación de categoría, aportes cancelados y documentos presentados por este trabajador(a) para el reconocimiento del subsidio monetario y/o servicios.

Popayán, Mayo 02 de 2023.



LUIS ALFREDO HERRERA.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

(IT 300) 004 808-8

CERTIFICA QUE:

HERNAN DARIO MAPALLO BASTO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.060.239.796, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 14 de Abril del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1192581	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
IDENTIFICACION:	NI 901476491	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92476416	2023-4-19	CC 76343248
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
ERAZO RIVERA	ARNOLD YOVANY	1985-10-28
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
VDA LA AVANZA	SUR	Rural
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
TIMBIO - Cauca	yovarive@hotmail.com	5642810
Celular	Sexo	
3164471461	Masculino	
Cargo	Salario	EPS
OPERADOR DE MAQUINARIA	\$2,200,000.00	Asociacion Mutual La Esperanza "ASMET SALUD"
AFP	Centro de Trabajo	
Colpensiones	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-19	JORNADA UNICA	



ASMET SALUD EPS SAS

NIT: 900.935.126

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) **ARNOLD YOVANY ERAZO RIVERA** identificado(a) con CC 76343248, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de ASMET SALUD EPS SAS por CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 NI 901476491 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
19/abr./2023	
Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura
19/may./2023	

Informacion beneficiarios:

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 22 días del mes de abr. de 2023.

Observaciones

Con destino a: Solicitud del Interesado

Información sujeta a verificación por parte de ASMET SALUD EPS SAS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000913876 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.



...cuida la salud de mi familia!

Cordialmente,

ASMET SALUD EPS S.A.S NIT
900935126

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.182-0

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

No. 364398

Diligencie este formulario
en letra imprenta y tinta color negro

DEPENDIENTE	
Regular	☐
Servicio Domestico	☐
Madre Comunitaria	☐
Veteranos	☐

INDEPENDIENTE	Indice de Aporte	
	0.6%	2%
Regular	☐	☐
Taxista	☐	☐
Facultativos	☐	☐
Colombiano en el Exterior	☐	☐

PENSIONADO	Indice de Aporte		
	0%	0.6%	2%
Fidelidad 25 años	☐	☐	☐
Menos de 1.5 SMMLV	☐	☐	☐
Más de 1.5 SMMLV	☐	☐	☐

PARTE A INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT)

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

NIT ☒ C.C. ☐
No. 901476491-4

T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐

PARTE B INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	GÉNERO
ERAZO	RIVERA	ARNOLD	YOVANY	1985 10 28	F ☐ M ☒

C.C. ☒ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐
CUAL: No. 76343248

ESTADO CIVIL:
☒ SOLTERO ☐ CASADO ☐ UNIÓN LIBRE ☐ VIUDO ☐ SEPARADO ☐ DIVORCIADO

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA
VRA LA AVANZADA

MUNICIPIO DEPARTAMENTO PAÍS
TIMBIO CAUCA COLOMBIA

SECTOR ☒ URBANO ☐ RURAL
TELÉFONO CELULAR 3164471461
E-MAIL yovarive@hotmail.com

TELÉFONO FIJO

FACTOR DE VULNERABILIDAD

☒ No disponible	☐ Desmovilizado o reinsertado
☐ Cabeza de familia	☐ Hijos (as) de desmovilizados o reinsertados
☐ Desplazado	☐ Damnificado desastre natural
☐ Población migrante	☐ Hijo (as) de madres cabeza de familia
☐ Ejercicio del trabajo sexual	☐ Población zonas frontera (nacionales)
☐ En condición de discapacidad	☐ Víctima del conflicto armado (no desplazado)

NIVEL EDUCATIVO

☐ Preescolar
☐ Básica
☒ Secundaria
☐ Media
☐ Técnico / tecnológico
☐ Profesional universitario
☐ Posgrado / maestría
☐ Ninguno

PERTENENCIA ÉTNICA

☐ Afrocolombiano
☐ Comunidad negra
☐ Indígena
☐ Raizal del archipiélago de San Andrés
☐ Providencia y Santa Catalina
☐ Palenquero
☐ Room/gitanos
☒ No disponible

ORIENTACIÓN SEXUAL

☒ Heterosexual	☐ Bisexual
☐ Homosexual	☐ Información no disponible

MUNICIPIO DONDE LABORA

SECTOR	FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA
	AÑO MES DÍA
☐ URBANO	2023 04 19
☒ RURAL	

OCUPACIÓN / PROFESIÓN

OPERADOR DE MAQUINARIA

HORAS LABORADAS AL MES 240

SALARIO MENSUAL

☒ Básico	☐ Mesada Pensional	Comisiones ☐ SI ☒ NO
VALOR 2200000		
Suma todos los conceptos salariales		

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR

¿DESEA QUE EL PAGO SEA CONSIGNADO A SU CUENTA?

☐ SI ☒ NO

El pago del subsidio a través de cuenta bancaria, garantiza que el mismo no prescriba (venza), acorde a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/1982.

NOMBRE DEL BANCO

☐ Cta. Ahorros
☐ Cta. Corriente

No. Cuenta

PARTE C INFORMACIÓN DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	OCUPACIÓN/PROFESIÓN	GÉNERO
ORDO?EZ	ASTAIZA	YOLIMA		AÑO 1992 MES 07 DÍA 29		F ☐ M ☒

C.C. ☒ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐
CUAL: No. 1063812202

CONVIVEN ☒ SI ☐ NO

NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA

IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR
No.

PARTE D DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	OCUPACIÓN/PROFESIÓN	GÉNERO
				AÑO MES DÍA		F ☐ M ☐ I ☐

C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐
CUAL: No.




El empleo
es de todos

Mintrabajo

DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA DE SOLICITUD

AÑO
MES
DÍA

CIUDAD / MUNICIPIO

YO:

identificado(a) con:

C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐ CUAL:

No.

Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERDICA. Autorizo que por cualquier medio se verifique los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN

Marque con una X el motivo de la declaración
☐ 1. Convivencia y dependencia económica
☐ 2. Unión marital de hecho / Unión libre
☐ 3. Padres o hermanos huérfanos de padres
☐ 4. Otros

1. CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro usted demostrará y aceptará que las personas relacionadas hacen parte de su grupo familiar (cónyuge, hijos, hijastros) conviven y dependen económicamente del trabajador(a)

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN		PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	TIPO	Número			

2. UNIÓN MARITAL DE HECHO (UNIÓN LIBRE)

A través del diligenciamiento del siguiente espacio demostrará y aceptará que usted convive y tiene una comunidad de vida singular con su compañera(o) permanente

Declaro que el (la) señor(a) _____ identificado(a) con el tipo de documento _____ número _____
es mi compañera(o) permanente y convivimos desde hace _____ años y _____ meses. Además el(la) señor(a) actualmente se desempeña como:
☐ Dependiente
☐ Independiente
☐ Pensionado(a)
☐ Estudiante
☐ No labora

3. PADRES O HERMANO(S) HUÉRFANO(S)

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro declaro que mi padre / madre, hermano(a) huérfano(s) de padres relacionado(a) como parte del núcleo familiar, no recibe(n) subsidio familiar, salario, renta o pensión alguna, ni esta(n) afiliado(a)(s) a otra caja de compensación familiar.

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN		PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	TIPO	Número			

Firma del padre
Firma de la madre

4. OTROS

Declaro que desconozco la ubicación del señor(a) _____ identificado con _____ padre / madre biológico(a) del menor _____ identifico con _____ por lo que no puedo aportar los datos relacionados con su certificación laboral

NOTA: la fecha de lanzamiento de la presente declaración juramentada no puede tener una vigencia superior a treinta(30) días y deberá ser firmada por el (la) declarante. La información contiene la manifestación expresa del trabajador y su grupo familiar, y por tal razón se presume que corresponden a sus condiciones y realidad actual, no obstante, las cajas de compensación familiar podrán realizar las verificaciones internas y externas en cualquier momento durante su vinculación, con el fin de corroborar la veracidad de la información a través de los mecanismos que considere pertinentes. En todo caso de evidenciar inconsistencias en lo manifestado a través del presente documento, tendrán la facultad de retirar del grupo familiar a la (s) persona (s) a cargo y/o suspender el reconocimiento del subsidio familiar.

Firma del declarante y documento
Observaciones

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN.

1 ☐ Formulario de afiliación

2 ☐ Documento de identificación del trabajador.

3 ☐ Documento de identificación del Conyuge/Compañero(a) permanente del trabajador.

4 ☐ Documento de identificación de los padres del trabajador.

5 ☐ Registro civil de nacimiento del trabajador.

6 ☐ Registro civil de nacimiento de los hijos, hijastros, hermanos.

7 ☐ Documento de identificación actualizado de los hijos, hijastros, hermanos.

8 ☐ Certificado de estudio o el boletín de calificaciones para hijos mayores de 12 años, hasta los 18 años y 11 meses. (No obligatorio Independiente y Pensionado)

9 ☐ Certificado de discapacidad o pérdida de capacidad laboral expedido por la EPS o entidad competente para personas a cargo en condición de invalidez si aplica el caso.

10 ☐ Para desafiliación a un conyuge se debe presentar el documento en el que conste la cesación de efectos civiles del matrimonio, liquidación de la sociedad conyugal o unión marital de hecho.

11 ☐ Constancia laboral del Conyuge/Compañero permanente. Si el Conyuge/Compañero(a) permanente no labora: Diligenciar declaración juramentada establecida por Comfacauca y Ministerio de trabajo/ si el cónyuge es pensionado, anexar colilla de pago de la mesada.

12 ☐ Custodia expedida por autoridad competente. (ICBF, Comisarias, Juzgados de familia, centros de conciliación, jueces de familia, civil, promiscuo municipal y de paz, personería y en caso de no haber ninguna de las anteriores, el inspector de policía)

13 ☐ Certificado EPS, donde conste tipo de afiliación (Si el padre o la madre se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado en Salud puede ser beneficiario del trabajador y recibir cuota monetaria)

14 ☐ Registro civil de defunción de los padres del trabajador.

15 ☐ Copia de resolución de pensión (Colfondos) que reconoce la calidad de pensionado(a), o certificado de pensión con sábanas pensional (Fondos Privados) Copia del último desprendible de pago, para pensionados hasta 1.5 SMMMLV y Mayores 1.5 SMMMLV.

16 ☐ Carta de solicitud con nombre completo del solicitante, domicilio, identificación, lugar de residencia, valor mensual de ingresos y declaración de la fuente de los ingresos y manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar con anterioridad a la solicitud.

17 ☐ Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja

18 ☐ Si uno de los padres es fallecido, Registro Civil de Defunción.

19 ☐ Certificación veteranos

20 ☐ Certificación en la que indique que es madre comunitaria con el NIT, nombre, dirección, municipio y teléfono donde labora

21 ☐ Copia de la planilla PILA con el pago de la caja de compensación

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN SEGÚN MODALIDAD

Trabajador	Adjuntar documentos de estos numerales											
Dependiente	1	2										
Independiente	1	2	16	17	21							
Pensionado	1	2	15	16	17							
Veterano	1	2	19									
Madres comunitarias	1	2	21	20								
Facultativos	1	2	21									

Personas a Cargo del Trabajador (Dependiente, Independiente y Pensionado 0,6 y 2% - NO APLICA para Pensionado por Fidelidad)

Conyuge/Compañero(a) permanente sin hijos.	3										
Conyuge/Compañero(a) permanente e hijos de la unión.	3	6	7	8	9	10	11				
Conyuge/compañero(a) permanente e hijastro(s).	3	6	7	8	9	10	11	12			
Hijos de trabajador(a) separado(a).	3	6	7	8	9	10	11				
Hijos no reconocidos por uno de los padres (menores en cuyo registro civil figure únicamente uno de los padres.)	6	7	8	9							
Padres.	4	5	9	10	13	18					
Hermanos huérfanos de padres	5	6	7	8	9	10	14				






www.comfacauca.com

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **ARNOLD YOVANY ERAZO RIVERA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **76343248**, se encuentra afiliado/a desde **15/11/2006** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 17 de abril de 2023.


Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1192581	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
IDENTIFICACION:	NI 901476491	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92501678	2023-4-21	CC 1061725610
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
RESTREPO RESTREPO	KENNY ANDERSSON	1989-9-25
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
CALLE 7 47A 27	SUR	Urbana
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
POPAYAN - Cauca	anderson-v3@hotmail.com	5642810
Celular	Sexo	
3206627026	Masculino	
Cargo	Salario	EPS
AYUDANTE	\$1,160,000.00	Asociacion Mutual La Esperanza "ASMET SALUD"
AFP	Centro de Trabajo	
Colpensiones	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-21	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

**EL SUSCRITO JEFE DE SUBSIDIO FAMILIAR (E)
DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA**

"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) FRANKLIN YESID PAJOI VASQUEZ identificado(a) con Cedula Ciudadania No. 1094926719, se encuentra afiliado(a) en la Caja de Compensación Familiar del Cauca "COMFACAUCA" por la empresa CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Nit 901476491 desde el 21 de Abril de 2023, con categoría "A" al día de hoy.

La presente certificación se tramita a solicitud del interesado(a) y esta sujeto a verificación por parte de la Caja y/o de la entidad que la solicita para la validación de categoría, aportes cancelados y documentos presentados por este trabajador(a) para el reconocimiento del subsidio monetario y/o servicios.

Popayán, Mayo 02 de 2023.



LUIS ALFREDO HERRERA.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
RUT 800.144.931-5

CERTIFICA QUE:

FRANKLIN YESID PAJOI VASQUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.094.926.719, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.

La presente certificación se expide el 19 de Abril del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1192581	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
IDENTIFICACION:	NI 901476491	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92501678	2023-4-21	CC 1061725610
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
RESTREPO RESTREPO	KENNY ANDERSSON	1989-9-25
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
CALLE 7 47A 27	SUR	Urbana
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
POPAYAN - Cauca	anderson-v3@hotmail.com	5642810
Celular	Sexo	
3206627026	Masculino	
Cargo	Salario	EPS
AYUDANTE	\$1,160,000.00	Asociacion Mutual La Esperanza "ASMET SALUD"
AFP	Centro de Trabajo	
Colpensiones	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-21	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

**EL SUSCRITO JEFE DE SUBSIDIO FAMILIAR (E)
DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA**


"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) KENNY ANDERSON RESTREPO RESTREPO identificado(a) con Cedula Ciudadanía No. 1061725610, se encuentra afiliado(a) en la Caja de Compensación Familiar del Cauca "COMFACAUCA" por la empresa CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Nit 901476491 desde el 21 de Abril de 2023, con categoría "A" al día de hoy.

La presente certificación se tramita a solicitud del interesado(a) y esta sujeto a verificación por parte de la Caja y/o de la entidad que la solicita para la validación de categoría, aportes cancelados y documentos presentados por este trabajador(a) para el reconocimiento del subsidio monetario y/o servicios.

Popayán, Mayo 02 de 2023.



LUIS ALFREDO HERRERA.

ASMET SALUD EPS SAS

NIT: 900.935.126

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) KENNY ANDERSSON RESTREPO RESTREPO identificado(a) con CC 1061725610, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de ASMET SALUD EPS SAS por CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 NI 901476491 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
21/abr./2023	
Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura
21/may./2023	

Informacion beneficiarios:

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 22 días del mes de abr. de 2023.

Observaciones

Con destino a: Solicitud del Interesado

Información sujeta a verificación por parte de ASMET SALUD EPS SAS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000913876 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.



...cuida la salud de mi familia!

Cordialmente,

ASMET SALUD EPS S.A.S NIT
900935126



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

(R.T. 80) 144-331-3

CERTIFICA QUE:

FRANKLIN YESID PAJOI VASQUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.094.926.719, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.

La presente certificación se expide el 19 de Abril del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1192581	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
IDENTIFICACION:	NI 901476491	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92557158	2023-4-27	CC 10298619
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
GOMEZ GUERRERO	JOSE FERNANDO	1983-1-25
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
CLL 70 AN 8 D 44	SUR	Urbana
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
BOGOTA D.C. Bogota D. C.	fernandogomezguerrero30@gmail.com	5642810
Celular	Sexo	
3117837082	Masculino	
Cargo	Salario	EPS
INSPECTOR SST	\$2,500,000.00	E.P.S. Sanitas S.A.
AFP	Centro de Trabajo	
Porvenir	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-27	JORNADA UNICA	

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.182-0		MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN	
No. 364555	DEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	PENSIONADO
	Regular ☐	Regular ☐	Fidelidad 25 años ☐
	Servicio Domestico ☐	Taxista ☐	Menos de 1.5 SMMLV ☐
	Madre Comunitaria ☐	Facultativos ☐	Más de 1.5 SMMLV ☐
Diligencie este formulario en letra imprenta y tinta color negro		Colombiano en el Exterior ☐	Indice de Aporte 0% 0.6% 2% ☐

PARTE A INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT) NIT ☒ C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 No. 901476491-4

PARTE B INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO GUERRERO	PRIMER NOMBRE JOSE	SEGUNDO NOMBRE FERNANDO	FECHA DE NACIMIENTO AÑO 1983 MES 01 DÍA 25	GÉNERO F ☐ M ☒
C.C. ☒ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐		ESTADO CIVIL: ☐ SOLTERO ☒ CASADO ☐ UNIÓN LIBRE ☐ VIUDO ☐ SEPARADO ☐ DIVORCIADO ☐ I ☐			
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA CL 70 AN 8D 44 BRR SAN EDUARDO		SECTOR ☒ URBANO ☐ RURAL		TELÉFONO CELULAR 3117837082	TELÉFONO FIJO
MUNICIPIO POPAYAN	DEPARTAMENTO CAUCA	PAÍS COLOMBIA		E-MAIL fercho.1321@yahoo.es	
FACTOR DE VULNERABILIDAD ☒ No disponible ☐ Cabeza de familia ☐ Desplazado ☐ Población migrante ☐ Ejercicio del trabajo sexual ☐ En condición de discapacidad ☐ Desmovilizado o reinsertado ☐ Hijos (as) de desmovilizados o reinsertados ☐ Damnificado desastre natural ☐ Hijo (as) de madres cabeza de familia ☐ Población zonas frontera (nacionales) ☐ Víctima del conflicto armado (no desplazado)		NIVEL EDUCATIVO ☐ Preescolar ☐ Básica ☐ Secundaria ☐ Media ☐ Técnico / tecnológico ☒ Profesional universitario ☐ Posgrado / maestría ☐ Ninguno		PERTENENCIA ÉTNICA ☐ Afrocolombiano ☐ Comunidad negra ☐ Indígena ☐ Raizal del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina ☐ Palenquero ☐ Room/gitano ☒ No disponible	
ORIENTACIÓN SEXUAL ☒ Heterosexual ☐ Homosexual ☐ Bisexual ☐ Información no disponible		MUNICIPIO DONDE LABORA POPAYAN		SECTOR ☐ URBANO ☒ RURAL	FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA AÑO 2023 MES 04 DÍA 27
OCCUPACIÓN / PROFESIÓN INSPECTOR SST		HORAS LABORADAS AL MES 240	SALARIO MENSUAL ☒ Básico ☐ Mesada Pensional Comisiones ☐ SI ☒ NO VALOR 2500000 Suma todos los conceptos salariales		

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR
¿DESEA QUE EL PAGO SEA CONSIGNADO A SU CUENTA? ☐ SI ☒ NO El pago del subsidio a través de cuenta bancaria, garantiza que el mismo no prescriba (venza), acorde a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/1982.
NOMBRE DEL BANCO ☐ Cta. Ahorros ☐ Cta. Corriente No. Cuenta

PARTE C INFORMACIÓN DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL

PRIMER APELLIDO ARMERO	SEGUNDO APELLIDO VALLEJO	PRIMER NOMBRE MARTHA	SEGUNDO NOMBRE LUCIA	FECHA DE NACIMIENTO AÑO 1982 MES 02 DÍA 21	OCCUPACIÓN/PROFESIÓN	GÉNERO F ☐ M ☒
C.C. ☒ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐		CONVIVEN ☒ SI ☐ NO		NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA		IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR
CUAL: No. 53028475						

PARTE D DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO MES DÍA	OCCUPACIÓN/PROFESIÓN	GÉNERO F ☐ M ☐ I ☐
C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐		NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA		IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR		
CUAL: No.						

PARTE E INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO			GÉNERO			C.T. T. PARENTESCO			IDENTIFICACIÓN C.C.T.I.C.E.-PNS. REGISTRO CIVIL (NUIP)		USO EXCLUSIVO C.C.F.C.	
				AÑO	MES	DÍA	F	M	I	D	H	P	H	J		T
GOMEZ	ARMERO	JUAN	SEBASTIAN	2003	03	30	x			x				CC	1000328049	
GOMEZ	ARMERO	MANUELA		2012	11	10	x			x				TI	1061774928	

DISC: DISCAPACITADO **HUJO: HIJO/PDRE: PADRE** **HMNO: HERMANO** **HJTR: HIJASTRO**

DECLARACIÓN:
Declaro que la información suministrada en el presente formulario es verdadera, cuenta con los soportes probatorios correspondientes y podrá ser verificada en cualquier momento por parte de la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 21 de 1982. En el evento que la información suministrada cambie, me comprometo a reportar modificación de los datos a más tardar el día 10 del mes siguiente de ocurrida la novedad. El suministro de datos falsos por parte del empleador, a la Caja o la violación de la norma sobre salarios mínimos, es causal de desafiliación según artículo 45 de la Ley 21 de 1982.

Conforme a lo establecido en la Ley 1581 del 2012 y demás decretos reglamentarios, autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUC, para el tratamiento y manejo de mis datos personales consignados en el presente formulario, el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular y cruzar información propia, con el fin de facilitar la prestación de servicios, pago de cuotas monetarias, ejercer las gestiones de cobro, reportar a centrales de riesgo cuando corresponda y en general todas las acciones que se deriven de los servicios que de conformidad con la Ley presta esta Caja de Compensación Familiar. Declaro que soy responsable de la veracidad de mis datos suministrados. Así mismo autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUC, a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y/o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido informado de los derechos que me asisten como titular de la identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. La Caja garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos. De igual manera, autorizo a COMFACAUC, en caso que cobre cuotas monetarias a las cuales no tenga derecho, me sean descontadas de los próximos pagos de la cuota monetaria de subsidio familiar a que hubiere lugar.

FIRMA DEL TRABAJADOR (A) No. de identificación _____ FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA _____

OBSERVACIONES _____

RECIBE	DIGITA	REVISY Y DIGITALIZA
FECHA 2023-05-02	FECHA	FECHA
NOMBRE COMFACAUC EN LÍNEA	NOMBRE	NOMBRE

ESPACIO PARA RADICACIÓN COMFACAUC



SECCIÓN SUBSIDIO FAMILIAR
2023-05-02

MAYORES INFORMES: COMFACAUC POPAYÁN: Calle 2 Nte. N° 6A-54 Barrio Modelo PBX: (0928) 231888 Ext: 120-122-190-221 FAX: 8203961 nomina@comfacauc.com. - promoportes@comfacauc.com
Santander de Quilichao: Calle 5 # 9-79 PBX: (0928) 292183 - **Puerto Tejada:** Cra. 20 # 16-25 Barrio El Centro Tel: (0928) 282189 - 282430 - **El Bordo:** Cr.7 # 4-33 PBX: 8262111
Gupit: Calle 6 Vía principal Cel. 3104681793 - **Miranda:** Calle 7 13 B #51-73 PBX: 8281487 - 8476330 - **www.comfacauc.com**

VERSION 1 / Junio 28 de 2022 ORIGINAL




El empleo
es de todos

Mintrabajo

DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA DE SOLICITUD

AÑO
MES
DÍA

CIUDAD / MUNICIPIO

YO:

identificado(a) con:
C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐ CUAL:

No.

Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERDICA. Autorizo que por cualquier medio se verifique los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN

Marque con una X el motivo de la declaración
☐ 1. Convivencia y dependencia económica
☐ 2. Unión marital de hecho / Unión libre
☐ 3. Padres o hermanos huérfanos de padres
☐ 4. Otros

1. CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro usted demostrará y aceptará que las personas relacionadas hacen parte de su grupo familiar (cónyuge, hijos, hijastros) conviven y dependen económicamente del trabajador(a)

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN		PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	TIPO	Número			

2. UNIÓN MARITAL DE HECHO (UNIÓN LIBRE)

A través del diligenciamiento del siguiente espacio demostrará y aceptará que usted convive y tiene una comunidad de vida singular con su compañera(o) permanente

Declaro que el (la) señor(a) _____ identificado(a) con el tipo de documento _____ número _____
es mi compañera(o) permanente y convivimos desde hace _____ años y _____ meses. Además el(la) señor(a) actualmente se desempeña como:
☐ Dependiente
☐ Independiente
☐ Pensionado(a)
☐ Estudiante
☐ No labora

3. PADRES O HERMANO(S) HUÉRFANO(S)

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro declaro que mi padre / madre, hermano(a) huérfano(s) de padres relacionado(a) como parte del núcleo familiar, no recibe(n) subsidio familiar, salario, renta o pensión alguna, ni esta(n) afiliado(a)(s) a otra caja de compensación familiar.

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN		PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	TIPO	Número			

Firma del padre
Firma de la madre

4. OTROS

Declaro que desconozco la ubicación del señor(a) _____ identificado con _____ padre / madre biológico(a) del menor _____ identifico con _____ por lo que no puedo aportar los datos relacionados con su certificación laboral

NOTA: la fecha de lanzamiento de la presente declaración juramentada no puede tener una vigencia superior a treinta(30) días y deberá ser firmada por el (la) declarante. La información contiene la manifestación expresa del trabajador y su grupo familiar, y por tal razón se presume que corresponden a sus condiciones y realidad actual, no obstante, las cajas de compensación familiar podrán realizar las verificaciones internas y externas en cualquier momento durante su vinculación, con el fin de corroborar la veracidad de la información a través de los mecanismos que considere pertinentes. En todo caso de evidenciar inconsistencias en lo manifestado a través del presente documento, tendrán la facultad de retirar del grupo familiar a la (s) persona (s) a cargo y/o suspender el reconocimiento del subsidio familiar.

Firma del declarante y documento
Observaciones

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN.

1 ☐ Formulario de afiliación

2 ☐ Documento de identificación del trabajador.

3 ☐ Documento de identificación del Conyuge/Compañero(a) permanente del trabajador.

4 ☐ Documento de identificación de los padres del trabajador.

5 ☐ Registro civil de nacimiento del trabajador.

6 ☐ Registro civil de nacimiento de los hijos, hijastros, hermanos.

7 ☐ Documento de identificación actualizado de los hijos, hijastros, hermanos.

8 ☐ Certificado de estudio o el boletín de calificaciones para hijos mayores de 12 años, hasta los 18 años y 11 meses. (No obligatorio Independiente y Pensionado)

9 ☐ Certificado de discapacidad o pérdida de capacidad laboral expedido por la EPS o entidad competente para personas a cargo en condición de invalidez si aplica el caso.

10 ☐ Para desafiliación a un conyuge se debe presentar el documento en el que conste la cesación de efectos civiles del matrimonio, liquidación de la sociedad conyugal o unión marital de hecho.

11 ☐ Constancia laboral del Conyuge/Compañero permanente. Si el Conyuge/Compañero(a) permanente no labora: Diligenciar declaración juramentada establecida por Comfacaucá y Ministerio de trabajo/ si el cónyuge es pensionado, anexar colilla de pago de la mesada.

12 ☐ Custodia expedida por autoridad competente. (ICBF, Comisarias, Juzgados de familia, centros de conciliación, jueces de familia, civil, promiscuo municipal y de paz, personería y en caso de no haber ninguna de las anteriores, el inspector de policía)

13 ☐ Certificado EPS, donde conste tipo de afiliación (Si el padre o la madre se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado en Salud puede ser beneficiario del trabajador y recibir cuota monetaria)

14 ☐ Registro civil de defunción de los padres del trabajador.

15 ☐ Copia de resolución de pensión (Colfondos) que reconoce la calidad de pensionado(a), o certificado de pensión con sámana pensional (Fondos Privados)
Copia del último desprendible de pago, para pensionados hasta 1.5 SMMMLV y Mayores 1.5 SMMMLV.

Carta de solicitud con nombre completo del solicitante, domicilio, identificación, lugar de residencia, valor mensual de ingresos y declaración de la fuente de los ingresos y manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar con anterioridad a la solicitud.

16 ☐

Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja

17 ☐

Si uno de los padres es fallecido, Registro Civil de Defunción.

18 ☐

Certificación veteranos

19 ☐

Certificación en la que indique que es madre comunitaria con el NIT, nombre, dirección, municipio y teléfono donde labora

20 ☐

Copia de la planilla PILA con el pago de la caja de compensación

21 ☐

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN SEGÚN MODALIDAD

Trabajador	Adjuntar documentos de estos numerales											
Dependiente	1	2										
Independiente	1	2	16	17	21							
Pensionado	1	2	15	16	17							
Veterano	1	2	19									
Madres comunitarias	1	2	21	20								
Facultativos	1	2	21									

Personas a Cargo del Trabajador (Dependiente, Independiente y Pensionado 0,6 y 2% - NO APLICA para Pensionado por Fidelidad)

Conyuge/Compañero(a) permanente sin hijos.	3										
Conyuge/Compañero(a) permanente e hijos de la unión.	3	6	7	8	9	10	11				
Conyuge/compañero(a) permanente e hijastro(s).	3	6	7	8	9	10	11	12			
Hijos de trabajador(a) separado(a).	3	6	7	8	9	10	11				
Hijos no reconocidos por uno de los padres (menores en cuyo registro civil figure únicamente uno de los padres.)	6	7	8	9							
Padres.	4	5	9	10	13	18					
Hermanos huérfanos de padres	5	6	7	8	9	10	14				





www.comfacaucá.com



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
(RIT 00014439) s.a.

CERTIFICA QUE:

JOSE FERNANDO GOMEZ GUERRERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 10.298.619, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.

La presente certificación se expide el 25 de Abril del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1192581	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
IDENTIFICACION:	NI 901476491	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92630918	2023-4-28	CC 76313860
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
USURIAGA OROZCO	ROBERT ANDRES	1971-7-29
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
TV 3 9 54	SUR	Urbana
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
POPAYAN - Cauca	andresusuriaga29@gmail.com	5642810
Celular	Sexo	
3155519308	Femenino	
Cargo	Salario	EPS
CONDUCTOR	\$1,200,000.00	E.P.S. Sanitas S.A.
AFP	Centro de Trabajo	
Colpensiones	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-28	JORNADA UNICA	

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.182-0

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

No. **364560**

DEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	Indice de Aporte	PENSIONADO	Indice de Aporte
Regular ☐	Regular ☐	0,6% ☐ 2% ☐	Fidelidad 25 años ☐	0% ☐ 0,6% ☐ 2% ☐
Servicio Domestico ☐	Taxista ☐		Menos de 1,5 SMMLV ☐	
Madre Comunitaria ☐	Facultativos ☐		Más de 1,5 SMMLV ☐	
Veteranos ☐	Colombiano en el Exterior ☐			

Diligencie este formulario
en letra imprenta y tinta color negro

PARTE A INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT) NIT ☒ C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 No. 901476491-4

PARTE B INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	GÉNERO
USURIAGA	OROZCO	ROBERT	ANDRES	1971 07 29	F ☐ M ☒

C.C. ☒ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐
CUAL: No. 76313860

ESTADO CIVIL:
☐ SOLTERO ☒ CASADO ☐ UNIÓN LIBRE ☐ VIUDO ☐ SEPARADO ☐ DIVORCIADO ☐ I ☐

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA
TV 3 9 54 BRR EL PLATEADO

MUNICIPIO DEPARTAMENTO PAÍS
POPAYAN CAUCA COLOMBIA

SECTOR ☒ URBANO ☐ RURAL
TELÉFONO CELULAR 3155519308
TELÉFONO FIJO
E-MAIL andresusuriaga29@gmail.com

FACTOR DE VULNERABILIDAD
☒ No disponible ☐ Desmovilizado o reinsertado
☐ Cabeza de familia ☐ Hijos (as) de desmovilizados o reinsertados
☐ Desplazado ☐ Damnificado desastre natural
☐ Población migrante ☐ Hijo (as) de madres cabeza de familia
☐ Ejercicio del trabajo sexual ☐ Población zonas frontera (nacionales)
☐ En condición de discapacidad ☐ Víctima del conflicto armado (no desplazado)

NIVEL EDUCATIVO
☐ Preescolar ☐ Básica ☒ Secundaria ☐ Media ☐ Técnico / tecnológico ☐ Profesional universitario ☐ Posgrado / maestría ☐ Ninguno

Pertenencia Étnica
☐ Afrocolombiano ☐ Comunidad negra ☐ Indígena ☐ Raizal del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina ☐ Palenquero ☐ Room/gitano ☒ No disponible

ORIENTACIÓN SEXUAL ☒ Heterosexual ☐ Homosexual ☐ Bisexual ☐ Información no disponible

MUNICIPIO DONDE LABORA SECTOR FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA OCUPACIÓN / PROFESIÓN HORAS LABORADAS AL MES SALARIO MENSUAL
POPAYAN ☒ URBANO ☐ RURAL 2023 04 28 CONDUCTOR 240 ☒ Básico ☐ Mesada Pensional Comisiones ☐ SI ☒ NO
VALOR 1200000 Suma todos los conceptos salariales

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR

¿DESEA QUE EL PAGO SEA CONSIGNADO A SU CUENTA? ☐ SI ☒ NO El pago del subsidio a través de cuenta bancaria, garantiza que el mismo no prescriba (venza), acorde a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/1982.

NOMBRE DEL BANCO ☐ Cta. Ahorros ☐ Cta. Corriente No. Cuenta

PARTE C INFORMACIÓN DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	OCUPACIÓN/PROFESIÓN	GÉNERO
MERA	MARTINEZ	YENNY	ANDREA	1975 11 21		F ☐ M ☒

C.C. ☒ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐ CONVIVEN ☒ SI ☐ NO NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR

PARTE D DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	OCUPACIÓN/PROFESIÓN	GÉNERO
						F ☐ M ☐ I ☐

C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐ NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR

PARTE E INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO			GÉNERO			C.T. T. PARENTESCO	IDENTIFICACIÓN C.C.T.I.C.E.-PNS. REGISTRO CIVIL (NUIP)	USO EXCLUSIVO C.C.F.C.	
				AÑO	MES	DÍA	F	M	I				
USURIAGA	MERA	CRISTIAN	ANDRES	1996	12	05	x			x	CC	1061796361	
USURIAGA	MERA	JULIANA	ANDREA	2007	10	23	x			x	TI	1029600730	

DISC: DISCAPACITADO HIJO: HIJOPDRE: PADRE HMNO: HERMANO HJTR: HIJASTRO

DECLARACIÓN:

Declaramos que la información suministrada en el presente formulario es verdadera, cuenta con los soportes probatorios correspondientes y podrá ser verificada en cualquier momento por parte de la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 21 de 1982. En el evento que la información suministrada cambie, me comprometo a reportar modificación de los datos a más tardar el día 10 del mes siguiente de ocurrida la novedad. El suministro de datos falsos por parte del empleador, a la Caja o la violación de la norma sobre salarios mínimos, es causal de desafiliación según artículo 45 de la Ley 21 de 1982.

Conforme a lo establecido en la Ley 1581 del 2012 y demás decretos reglamentarios, autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUC, para el tratamiento y manejo de mis datos personales consignados en el presente formulario, el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular y cruzar información propia, con el fin de facilitar la prestación de servicios, pago de cuotas monetarias, ejercer las gestiones de cobro, reportar a centrales de riesgo cuando corresponda y en general todas las acciones que se deriven de los servicios que de conformidad con la Ley presta esta Caja de Compensación Familiar. Declaro que soy responsable de la veracidad de mis datos suministrados. Así mismo autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUC, a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y/o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido informado de los derechos que me asisten como titular de la identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. La Caja garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos. De igual manera, autorizo a COMFACAUC, en caso que cobre cuotas monetarias a las cuales no tenga derecho, me sean descontadas de los próximos pagos de la cuota monetaria de subsidio familiar a que hubiere lugar.

FIRMA DEL TRABAJADOR (A) No. de identificación

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

OBSERVACIONES

RECIBE	DIGITA	REVISY Y DIGITALIZA
FECHA 2023-05-02	FECHA	FECHA
NOMBRE COMFACAUC EN LÍNEA	NOMBRE	NOMBRE

ESPACIO PARA RADICACIÓN COMFACAUC



SECCIÓN SUBSIDIO FAMILIAR
2023-05-02

MAYORES INFORMES: COMFACAUC POPAYÁN: Calle 2 Nte. N° 6A-54 Barrio Modelo PBX: (0928) 231888 Ext: 120-122-190-221 FAX: 8203961 nomina@comfacauc.com. - promoportes@comfacauc.com
Santander de Quilichao: Calle 5 # 9-79 PBX: (0928) 292183 - Puerto Tejada: Cra. 20 # 16-25 Barrio El Centro Tel: (0928) 282189 - 282430 - El Bordo: Cr.7 # 4-33 PBX: 8262111
Guapit: Calle 6 Vía principal Cel. 3104681793 - Miranda: Calle 7 13 B #51-73 PBX: 8281487 - 8476330 - www.comfacauc.com

VERSION 1 / Junio 28 de 2022 ORIGINAL




El empleo
es de todos

Mintrabajo

DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA DE SOLICITUD

AÑO
MES
DÍA

CIUDAD / MUNICIPIO

YO:

identificado(a) con:

C.C.
T.I.
C.E.
PAS
CD
PEP
PPT
VISA
OTRO
CUAL:

No.

Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERDICA. Autorizo que por cualquier medio se verifique los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN

Marque con una X el motivo de la declaración
☐ 1. Convivencia y dependencia económica
☐ 2. Unión marital de hecho / Unión libre
☐ 3. Padres o hermanos huérfanos de padres
☐ 4. Otros

1. CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro usted demostrará y aceptará que las personas relacionadas hacen parte de su grupo familiar (cónyuge, hijos, hijastros) conviven y dependen económicamente del trabajador(a)

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN		PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	TIPO	Número			

2. UNIÓN MARITAL DE HECHO (UNIÓN LIBRE)

A través del diligenciamiento del siguiente espacio demostrará y aceptará que usted convive y tiene una comunidad de vida singular con su compañera(o) permanente

Declaro que el (la) señor(a) _____ identificado(a) con el tipo de documento _____ número _____
es mi compañera(o) permanente y convivimos desde hace _____ años y _____ meses. Además el(la) señor(a) actualmente se desempeña como:
☐ Dependiente
☐ Independiente
☐ Pensionado(a)
☐ Estudiante
☐ No labora

3. PADRES O HERMANO(S) HUÉRFANO(S)

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro declaro que mi padre / madre, hermano(a) huérfano(s) de padres relacionado(a) como parte del núcleo familiar, no recibe(n) subsidio familiar, salario, renta o pensión alguna, ni esta(n) afiliado(a)(s) a otra caja de compensación familiar.

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN		PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	TIPO	Número			

Firma del padre
Firma de la madre

4. OTROS

Declaro que desconozco la ubicación del señor(a) _____ identificado con _____ padre / madre biológico(a) del menor _____ identifico con _____ por lo que no puedo aportar los datos relacionados con su certificación laboral

NOTA: la fecha de lanzamiento de la presente declaración juramentada no puede tener una vigencia superior a treinta(30) días y deberá ser firmada por el (la) declarante. La información contiene la manifestación expresa del trabajador y su grupo familiar, y por tal razón se presume que corresponden a sus condiciones y realidad actual, no obstante, las cajas de compensación familiar podrán realizar las verificaciones internas y externas en cualquier momento durante su vinculación, con el fin de corroborar la veracidad de la información a través de los mecanismos que considere pertinentes. En todo caso de evidenciar inconsistencias en lo manifestado a través del presente documento, tendrán la facultad de retirar del grupo familiar a la (s) persona (s) a cargo y/o suspender el reconocimiento del subsidio familiar.

Firma del declarante y documento
Observaciones

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN.

1 ☐ Formulario de afiliación

2 ☐ Documento de identificación del trabajador.

3 ☐ Documento de identificación del Conyuge/Compañero(a) permanente del trabajador.

4 ☐ Documento de identificación de los padres del trabajador.

5 ☐ Registro civil de nacimiento del trabajador.

6 ☐ Registro civil de nacimiento de los hijos, hijastros, hermanos.

7 ☐ Documento de identificación actualizado de los hijos, hijastros, hermanos.

8 ☐ Certificado de estudio o el boletín de calificaciones para hijos mayores de 12 años, hasta los 18 años y 11 meses. (No obligatorio Independiente y Pensionado)

9 ☐ Certificado de discapacidad o pérdida de capacidad laboral expedido por la EPS o entidad competente para personas a cargo en condición de invalidez si aplica el caso.

10 ☐ Para desafiliación a un conyuge se debe presentar el documento en el que conste la cesación de efectos civiles del matrimonio, liquidación de la sociedad conyugal o unión marital de hecho.

11 ☐ Constancia laboral del Conyuge/Compañero permanente. Si el Conyuge/Compañero(a) permanente no labora: Diligenciar declaración juramentada establecida por Comfacauca y Ministerio de trabajo/ si el cónyuge es pensionado, anexar colilla de pago de la mesada.

12 ☐ Custodia expedida por autoridad competente. (ICBF, Comisarias, Juzgados de familia, centros de conciliación, jueces de familia, civil, promiscuo municipal y de paz, personería y en caso de no haber ninguna de las anteriores, el inspector de policía)

13 ☐ Certificado EPS, donde conste tipo de afiliación (Si el padre o la madre se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado en Salud puede ser beneficiario del trabajador y recibir cuota monetaria)

14 ☐ Registro civil de defunción de los padres del trabajador.

15 ☐ Copia de resolución de pensión (Colfondos) que reconoce la calidad de pensionado(a), o certificado de pensión con sábanas pensional (Fondos Privados) Copia del último desprendible de pago, para pensionados hasta 1.5 SMMMLV y Mayores 1.5 SMMMLV.

16 ☐ Carta de solicitud con nombre completo del solicitante, domicilio, identificación, lugar de residencia, valor mensual de ingresos y declaración de la fuente de los ingresos y manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar con anterioridad a la solicitud.

17 ☐ Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja

18 ☐ Si uno de los padres es fallecido, Registro Civil de Defunción.

19 ☐ Certificación veteranos

20 ☐ Certificación en la que indique que es madre comunitaria con el NIT, nombre, dirección, municipio y teléfono donde labora

21 ☐ Copia de la planilla PILA con el pago de la caja de compensación

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN SEGÚN MODALIDAD

Trabajador	Adjuntar documentos de estos numerales											
Dependiente	1	2										
Independiente	1	2	16	17	21							
Pensionado	1	2	15	16	17							
Veterano	1	2	19									
Madres comunitarias	1	2	21	20								
Facultativos	1	2	21									

Personas a Cargo del Trabajador (Dependiente, Independiente y Pensionado 0,6 y 2% - NO APLICA para Pensionado por Fidelidad)

Conyuge/Compañero(a) permanente sin hijos.	3										
Conyuge/Compañero(a) permanente e hijos de la unión.	3	6	7	8	9	10	11				
Conyuge/compañero(a) permanente e hijastro(s).	3	6	7	8	9	10	11	12			
Hijos de trabajador(a) separado(a).	3	6	7	8	9	10	11				
Hijos no reconocidos por uno de los padres (menores en cuyo registro civil figure únicamente uno de los padres.)	6	7	8	9							
Padres.	4	5	9	10	13	18					
Hermanos huérfanos de padres	5	6	7	8	9	10	14				





www.comfacauca.com

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **ROBERT ANDRES USURIAGA OROZCO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **76313860**, se encuentra afiliado/a desde **01/03/2022** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 25 de abril de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

PAGADO 24/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALCA INGENIERIA SAS	Nombre Sucursal	MYE PALETARIA	Código Sucursal	032
Documento	NI830089381	Dirección	CR 16 #97 - 46 TORRE 97 OFICINA 203		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5642810		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MORALES RIGUEROS CARLOS ALFONSO	Identificación	CC 80410780		
Total Afiliados	7	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días SENA	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007741082	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ CHAVARRO	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.528.750	\$ 244.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.528.750	\$ 61.200	6,960	\$ 1.528.750	\$ 106.500	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.528.750	\$ 61.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 473.500	
CC 1022350341	JHON FREDY CORDERO RUIZ	01	00									X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.132.709	\$ 501.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.132.709	\$ 125.400	6,960	\$ 3.132.709	\$ 218.100	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 3.132.709	\$ 125.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 970.200	
CC 1060236258	MARCO FIDEL AVIRAMA PIZO	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.167.188	\$ 346.800	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 2.167.188	\$ 86.700	6,960	\$ 2.167.188	\$ 150.900	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.167.188	\$ 86.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 671.100	
CC 1081729904	JEISSON RENGIFO URIBE	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.756.250	\$ 281.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.756.250	\$ 70.300	6,960	\$ 1.756.250	\$ 122.300	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.756.250	\$ 70.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 543.900	
CC 12196407	JOSE ELMO RODRIGUEZ CHAVEZ	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.497.916	\$ 399.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.497.916	\$ 100.000	6,960	\$ 2.497.916	\$ 173.900	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 2.497.916	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.600	
CC 7728266	JEFFER FERNANDO FANDIÑO GARAY	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.800.000	\$ 72.000	6,960	\$ 1.800.000	\$ 125.300	(CCF14) COMFACAUCA	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.300	
CC 83239636	ALBINO RODRIGUEZ HURTATIZ	01	00	X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 1.961.250	\$ 313.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.961.250	\$ 78.500	6,960	\$ 1.961.250	\$ 136.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.961.250	\$ 78.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 607.400	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 14.844.063	\$ 14.844.063	\$ 14.844.063	\$ 14.844.063	\$ 2.375.200	\$ 594.100	\$ 1.033.600	\$ 594.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.597.000	\$ 17.500	\$ 4.614.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901338709	3	CAD TOPOGRAFIA E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 36 b 3-14 barrio villamercedes	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-04	2007153042	9449293708	E	2023/04/05	2023/04/04	BANCOLOMBIA	\$5,096,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	td	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: RIESGO (16 Afiliados)																							\$16,809,334	\$2,689,600			\$16,809,334	\$672,500			\$15,955,663	\$638,500			\$16,809,334	\$1,096,100			\$0	\$0			\$5,096,700
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO 6960 (15 Afiliados)																							\$15,649,334	\$2,504,000			\$15,649,334	\$626,100			\$14,795,663	\$592,100			\$15,649,334	\$1,090,000			\$0	\$0			\$4,812,200
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (15 Afiliados)																							\$15,649,334	\$2,504,000			\$15,649,334	\$626,100			\$14,795,663	\$592,100			\$15,649,334	\$1,090,000			\$0	\$0			\$4,812,200
1	CC	4751513	BEDOYA ERNESTO	X																25-14	16	\$618,667	\$99,000	EPS037	16	\$618,667	\$24,800	CCF14	16	\$618,667	\$24,800	14-11	16	\$618,667	6.960%	\$43,100	16	\$0	\$0	Si	\$191,700		
2	CC	1002925687	CHICANGANA DIEGO																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$352,800		
3	CC	76317272	CHILITO CESAR																	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF14	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200		
4	CC	1061220315	COTACIO EDWIN																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSIC3	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$352,800		
5	CC	10290453	DIAZ ENAR																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
6	CC	10306955	DIAZ JOSE																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$349,200		
7	CC	1061787875	DIAZ JUAN																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC18	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$348,000		
8	CC	1002969670	HERNANDEZ KEVIN	X																230301	3	\$116,000	\$18,600	EPSIC3	3	\$116,000	\$4,700	CCF14	3	\$116,000	\$4,700	14-11	3	\$116,000	6.960%	\$8,100	3	\$0	\$0	Si	\$36,100		
9	CC	76310002	MUNOZ ELDER																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
10	CC	1081415104	PACHO ROBINSON																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC91	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
11	CC	1081418969	PACHO RONAL																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC91	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
12	CC	10291083	PINO EVER																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
13	CC	1061708490	QUISOBONI HERNAN																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC18	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
14	CC	93399570	RESTREPO IVAN	X	X															230301	4	\$154,667	\$24,800	EPS005	4	\$154,667	\$6,200	CCF14	4	\$154,667	\$6,200	14-11	4	\$154,667	6.960%	\$10,800	4	\$0	\$0	Si	\$48,000		
15	CC	1062777638	SANCHEZ GREGORY																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSIC3	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
Centro de Trabajo: RIESGO1 (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0			\$284,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0			\$284,500
16	CC	25272816	CHILITO ANA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF14	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	0.522%	\$6,100	30	\$0	\$0	Si	\$284,500		
Total Afiliados(16)																							\$16,809,334	\$2,689,600			\$16,809,334	\$672,500			\$15,955,663	\$638,500			\$16,809,334	\$1,096,100			\$0	\$0			\$5,096,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901338709	3	CAD TOPOGRAFIA E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cl 36 b 3-14 barrio villamercedes	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2007153042	9449293708	E	2023/04/05	2023/04/04	BANCOLOMBIA	0	\$5,096,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$2,689,600	\$0	\$0	\$2,689,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$655,800	\$0	\$0	\$655,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,342,600	\$0	\$0	\$1,342,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$505,600	\$0	\$0	\$505,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$1,096,100	\$0	\$0	\$1,096,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$1,096,100	\$0	\$0	\$1,096,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$638,500	\$0	\$0	\$638,500	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	16	\$638,500	\$0	\$0	\$638,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	\$672,500	\$0	\$0	\$672,500	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$97,500	\$0	\$0	\$97,500	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$244,000	\$0	\$0	\$244,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$52,600	\$0	\$0	\$52,600	
TOTAL				16	\$5,096,700	\$0	\$0	\$5,096,700	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2033704218	9449699289	E	2023/04/19	2023/04/19	BANCO POPULAR	0	\$326,959,300

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cpr	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)																							\$45,094,878	\$7,216,000			\$45,094,878	\$1,804,600			\$45,596,123	\$1,824,600			\$45,094,878	\$2,591,600			\$0	\$0	\$13,436,800
Centro de Trabajo: CALDAS/ OFICIOS VARIOS (1 Afiliados)																							\$3,754,885	\$600,800			\$3,754,885	\$150,200			\$3,754,885	\$91,500			\$0	\$0	\$992,700				
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIQUIA (1 Afiliados)																							\$3,754,885	\$600,800			\$3,754,885	\$150,200			\$3,754,885	\$150,200			\$3,754,885	\$91,500			\$0	\$0	\$992,700
1	CC	7713694	DEVIA EDWIN									X								231001	30	\$3,754,885	\$600,800	EPS005	30	\$3,754,885	\$150,200	CCF03	30	\$3,754,885	\$150,200	30	\$3,754,885	\$91,500	30	\$0	\$0	\$992,700			
Centro de Trabajo: OBRA AMALFI (5 Afiliados)																							\$18,467,793	\$2,955,200			\$18,467,793	\$739,100			\$18,969,038	\$759,100			\$18,467,793	\$1,243,200			\$0	\$0	\$5,696,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIQUIA (4 Afiliados)																							\$15,967,793	\$2,555,200			\$15,967,793	\$639,100			\$16,469,038	\$659,100			\$15,967,793	\$1,069,200			\$0	\$0	\$4,922,600
2	CC	16457957	DELGADO EDGAR									X								230301	26	\$3,265,313	\$522,500	EPS005	26	\$3,265,313	\$130,700	CCF03	26	\$3,764,306	\$150,600	26	\$3,265,313	\$227,300	26	\$0	\$0	\$1,031,100			
3	CC	16457957	DELGADO EDGAR												X					230301	4	\$485,063	\$77,700	EPS005	4	\$485,063	\$19,500	CCF03	4	\$403,610	\$16,200	4	\$485,063	\$0	4	\$0	\$0	\$113,400			
4	CC	1045137220	FUENTES MIGUEL									X								230301	29	\$3,473,437	\$555,800	EPS037	29	\$3,473,437	\$139,000	CCF03	29	\$3,591,599	\$143,700	29	\$3,473,437	\$241,800	29	\$0	\$0	\$1,080,300			
5	CC	1045137220	FUENTES MIGUEL												X					230301	1	\$124,510	\$20,000	EPS037	1	\$124,510	\$5,000	CCF03	1	\$90,053	\$3,700	1	\$124,510	\$0	1	\$0	\$0	\$28,700			
6	CC	8048076	SANCHEZ AUGUSTO							X		X								25-14	30	\$4,128,048	\$660,500	EPS010	30	\$4,128,048	\$165,200	CCF03	30	\$4,128,048	\$165,200	30	\$4,128,048	\$287,400	30	\$0	\$0	\$1,278,300			
7	CC	15341755	VASQUEZ WILSON									X								230301	30	\$4,491,422	\$718,700	EPS002	30	\$4,491,422	\$179,700	CCF03	30	\$4,491,422	\$179,700	30	\$4,491,422	\$312,700	30	\$0	\$0	\$1,390,800			
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																							\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$100,000			\$2,500,000	\$174,000			\$0	\$0	\$774,000
8	CC	1085315227	MURCIA ANGIE																	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	ESSC18	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF35	30	\$2,500,000	\$100,000	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0	\$774,000			
Centro de Trabajo: OBRA DONMATIAS (3 Afiliados)																							\$10,199,230	\$1,632,100			\$10,199,230	\$408,100			\$10,199,230	\$408,100			\$10,199,230	\$705,300			\$0	\$0	\$3,153,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIQUIA (1 Afiliados)																							\$3,751,																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900102268	1	INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 48 48SUR -75 BG161	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4483012	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-04	2033704218	9449699289	E	2023/04/19	2023/04/19	BANCO POPULAR	\$326,959,300

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					14	\$7,216,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$600,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$2,033,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$4,582,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					14	\$2,591,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	\$2,591,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					14	\$1,824,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$356,700	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$100,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	\$1,367,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					14	\$1,804,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$100,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$523,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$357,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$100,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$329,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$394,000	
TOTAL					14	\$13,436,800

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

DAVID JOSE MERA PALMA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.060.236.510**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Abril del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1178959	
RAZON SOCIAL	INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S INTRAMAQ	
IDENTIFICACION:	NI 900102268	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
92357742	2023-4-10	CC 1060236510
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
NERA PALMA	DAVID JOSE	1989-1-1
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
COCONUCO	3 DE NOVIEMBRE	Rural
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
PURACE - Cauca	davidpalmam86@gmail.com	4483012
Celular	Sexo	
3165582716	Masculino	
Cargo	Salario	EPS
OPERADOR	\$2,565,000.00	Eps Servicio Occidental De Salud S.A.
AFP	Centro de Trabajo	
Porvenir	OPERADORES	
Tasa de riesgo	Clase de riesgo	Grado
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	Tipo jornada	
2023-4-10	TURNOS	

EPS - SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.

NIT 805.001.157-2

RADICADO DE NOVEDADES VÍA WEB

Certifica que el día 5 del mes de ABRIL del año 2023 se recibió el formulario único de afiliación vía web del Señor(a): DAVID JOSE MERA PALMA identificado(a) con CC 1060236510, por parte de la empresa INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SA con NIT 900102268, con fecha de ingreso laboral 2023-04-10; el cual se encuentra en proceso de verificación, con el radicado 106023651000142015.

Para constancia de lo anterior se firma en la Ciudad de Santiago de Cali, a los 5 días del mes de ABRIL del año 2023.

Cordialmente,



ANDRÉS EDUARDO VICTORIA
Coordinador de Afiliaciones PBS y PAC
portal_webusr

IMPORTANTE

- * Esta información es propiedad privada del Ministerio de Salud y protección Social - Resolución 816 de 2014.
- * Certificado válido sólo como constancia de inicio de proceso de afiliación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900049274	8	VNF S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 127 N. 13A-54 OFICINA 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7188690	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-04	2044799714	9449610105	E	2023/04/20	2023/04/26	BANCOLOMBIA	\$22,056,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: OFICINA (22 Afiliados)					\$60,361,003	\$9,926,700			\$60,361,003	\$3,690,200			\$60,983,536	\$2,440,100			\$60,361,003	\$2,289,000		\$15,000,000	\$750,000	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (7 Afiliados)					\$29,695,641	\$4,961,500			\$29,695,641	\$2,463,000			\$29,695,641	\$1,188,000			\$29,695,641	\$153,900		\$15,000,000	\$750,000	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)					\$29,695,641	\$4,961,500			\$29,695,641	\$2,463,000			\$29,695,641	\$1,188,000			\$29,695,641	\$153,900		\$15,000,000	\$750,000	
1	CC	52494108	CASTELLANOS DIANA	230301	23	\$889,334	\$142,300	EPS001	23	\$889,334	\$35,600	CCF22	23	\$889,334	\$35,600	14-7	23	\$889,334	\$4,700	23	\$0	\$0
2	CC	52494108	CASTELLANOS DIANA	230301	7	\$270,667	\$43,400	EPS001	7	\$270,667	\$10,900	CCF22	7	\$270,667	\$10,900	14-7	7	\$270,667	\$0	7	\$0	\$0
3	CC	28131817	GARCIA SANDRA	230201	30	\$15,000,000	\$2,550,000	EPS017	30	\$15,000,000	\$1,875,000	CCF22	30	\$15,000,000	\$600,000	14-7	30	\$15,000,000	\$78,300	30	\$15,000,000	\$750,000
4	CC	65789356	GUEPENDO EMILCE	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
5	CC	1095825249	HOLGUIN ANGIE	230301	30	\$1,715,640	\$274,600	EPS037	30	\$1,715,640	\$68,700	CCF22	30	\$1,715,640	\$68,700	14-7	30	\$1,715,640	\$9,000	30	\$0	\$0
6	CC	79353589	TORRES HUMBERTO	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
7	CC	1020821974	VEGA FEDERICO	25-14	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS017	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,500,000	\$140,000	14-7	30	\$3,500,000	\$18,300	30	\$0	\$0
8	CC	1020772740	VEGA NATALIA	25-14	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS017	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-7	30	\$6,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OBRA (15 Afiliados)					\$30,665,362	\$4,965,200			\$30,665,362	\$1,227,200			\$31,287,895	\$1,252,100			\$30,665,362	\$2,135,100		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)					\$30,665,362	\$4,965,200			\$30,665,362	\$1,227,200			\$31,287,895	\$1,252,100			\$30,665,362	\$2,135,100		\$0	\$0	
9	CC	79967920	ARANGO EDIXON	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
10	CC	52145848	BARROS DALIA	25-14	30	\$5,809,000	\$987,700	EPS001	30	\$5,809,000	\$232,400	CCF22	30	\$5,809,000	\$232,400	14-7	30	\$5,809,000	\$404,400	30	\$0	\$0
11	CC	1023028582	BERNAL JERSON	230301	30	\$1,670,595	\$267,300	EPS017	30	\$1,670,595	\$66,900	CCF22	30	\$1,670,595	\$66,900	14-7	30	\$1,670,595	\$116,300	30	\$0	\$0
12	CC	1097393303	GODOY EDGAR	230301	30	\$2,866,875	\$458,700	EPS002	30	\$2,866,875	\$114,700	CCF22	30	\$2,866,875	\$114,700	14-7	30	\$2,866,875	\$199,600	30	\$0	\$0
13	CC	1024587234	GORDO LUIS	231001	30	\$1,342,458	\$214,800	EPS017	30	\$1,342,458	\$53,700	CCF22	30	\$1,342,458	\$53,700	14-7	30	\$1,342,458	\$93,500	30	\$0	\$0
14	CC	1022391027	HERRERA NELSON	230301	30	\$1,676,387	\$268,300	EPS005	30	\$1,676,387	\$67,100	CCF22	30	\$1,676,387	\$67,100	14-7	30	\$1,676,387	\$116,700	30	\$0	\$0
15	CC	1001167178	MONTENEGRO JOSE	230301	27	\$1,354,300	\$216,700	EPS005	27	\$1,354,300	\$54,200	CCF22	27	\$1,976,833	\$79,100	14-7	27	\$1,354,300	\$94,300	27	\$0	\$0
16	CC	18256388	OCAMPO JORGE	25-14	30	\$2,359,875	\$377,600	EPS005	30	\$2,359,875	\$94,400	CCF22	30	\$2,359,875	\$94,400	14-7	30	\$2,359,875	\$164,300	30	\$0	\$0
17	CC	74189623	PARRA NAIRO	25-14	30	\$1,846,607	\$295,500	EPS002	30	\$1,846,607	\$73,900	CCF22	30	\$1,846,607	\$73,900	14-7	30	\$1,846,607	\$128,600	30	\$0	\$0
18	CC	1024529642	PEÑA ANDRES	230301	30	\$1,674,023	\$267,900	EPS017	30	\$1,674,023	\$67,000	CCF22	30	\$1,674,023	\$67,000	14-7	30	\$1,674,023	\$116,600	30	\$0	\$0
19	CC	1001112596	PEREZ BRANDON	230301	14	\$630,000	\$100,800	EPS017	14	\$630,000	\$25,200	CCF22	14	\$630,000	\$25,200	14-7	14	\$630,000	\$43,900	14	\$0	\$0
20	CC	1024460925	QUESADA CARLOS	230201	30	\$2,438,175	\$390,200	EPS002	30	\$2,438,175	\$97,600	CCF22	30	\$2,438,175	\$97,600	14-7	30	\$2,438,175	\$169,700	30	\$0	\$0
21	CC	1094277896	RESTREPO ARTURO	230301	30	\$3,024,000	\$483,900	EPS037	30	\$3,024,000	\$121,000	CCF22	30	\$3,024,000	\$121,000	14-7	30	\$3,024,000	\$210,500	30	\$0	\$0
22	CC	1003294009	SAEZ PABLO	230301	2	\$85,067	\$13,700	EPS005	2	\$85,067	\$3,500	CCF22	2	\$85,067	\$3,500	14-7	2	\$85,067	\$6,000	2	\$0	\$0
23	CC	13761822	SALAZAR CESAR	230301	30	\$2,088,000	\$334,100	EPS010	30	\$2,088,000	\$83,600	CCF22	30	\$2,088,000	\$83,600	14-7	30	\$2,088,000	\$145,400	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFACAUCA (4 Afiliados)					\$9,034,267	\$1,445,600			\$9,034,267	\$361,500			\$9,034,267	\$361,500			\$9,034,267	\$629,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)					\$9,034,267	\$1,445,600			\$9,034,267	\$361,500			\$9,034,267	\$361,500			\$9,034,267	\$629,000		\$0	\$0	
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (4 Afiliados)					\$9,034,267	\$1,445,600			\$9,034,267	\$361,500			\$9,034,267	\$361,500			\$9,034,267	\$629,000		\$0	\$0	
24	CC	4616837	MARTINEZ EIMAR	230301	30	\$2,457,306	\$393,200	EPS037	30	\$2,457,306	\$98,300	CCF14	30	\$2,457,306	\$98,300	14-7	30	\$2,457,306	\$171,100	30	\$0	\$0
25	CC	79300668	MORENO LEONEL	25-14	30	\$2,577,281	\$412,400	EPS037	30	\$2,577,281	\$103,100	CCF14	30	\$2,577,281	\$103,100	14-7	30	\$2,577,281	\$179,400	30	\$0	\$0
26	CC	4738430	PAZ GILBERTO	25-14	30	\$1,911,680	\$305,900	EPS037	30	\$1,911,680	\$76,500	CCF14	30	\$1,911,680	\$76,500	14-7	30	\$1,911,680	\$133,100	30	\$0	\$0
27	CC	1061727868	PERDOMO JAIME	230201	30	\$2,088,000	\$334,100	EPS037	30	\$2,088,000	\$83,600	CCF14	30	\$2,088,000	\$83,600	14-7	30	\$2,088,000	\$145,400	30	\$0	\$0
Total Afiliados(26)					\$69,395,270	\$11,372,300			\$69,395,270	\$4,051,700			\$70,017,803	\$2,801,600			\$69,395,270	\$2,918,000		\$15,000,000	\$750,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900049274	8	VNF S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 127 N. 13A-54 OFICINA 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7188690	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-04	2044799714	9449610105	E	2023/04/20	2023/04/26	BANCOLOMBIA	\$22,056,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	\$11,372,300	\$84,500	\$0	\$11,456,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$502,800	\$3,800	\$0	\$506,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$3,959,100	\$29,400	\$0	\$3,988,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$3,450,500	\$25,600	\$0	\$3,476,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$3,459,900	\$25,700	\$0	\$3,485,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$2,918,000	\$21,600	\$0	\$2,939,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	26	\$2,918,000	\$21,600	\$0	\$2,939,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				26	\$2,801,600	\$20,800	\$0	\$2,822,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	22	\$2,440,100	\$18,100	\$0	\$2,458,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	\$361,500	\$2,700	\$0	\$364,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	\$4,051,700	\$30,300	\$0	\$4,082,000
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$278,900	\$2,100	\$0	\$281,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$46,400	\$400	\$0	\$46,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$83,600	\$700	\$0	\$84,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$2,539,800	\$18,800	\$0	\$2,558,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$551,200	\$4,100	\$0	\$555,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$286,200	\$2,200	\$0	\$288,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$265,600	\$2,000	\$0	\$267,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$450,000	\$3,400	\$0	\$453,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$450,000	\$3,400	\$0	\$453,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$2,300	\$0	\$302,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$300,000	\$2,300	\$0	\$302,300
TOTAL				26	\$21,893,600	\$162,900	\$0	\$22,056,500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2029521107	9449609035	E	2023/04/20	2023/04/17	BANCOLOMBIA	0	\$7,838,500

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (11 Afiliados)																							\$17,097,694	\$2,736,000			\$18,935,482	\$757,800			\$18,935,482	\$757,800			\$18,935,482		\$1,200,000		\$0	\$0		\$5,451,600
Centro de Trabajo: ADMIN (1 Afiliados)																							\$0	\$0			\$1,837,788	\$73,600			\$1,837,788	\$73,600			\$1,837,788		\$9,600		\$0	\$0		\$156,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$0	\$0			\$1,837,788	\$73,600			\$1,837,788	\$73,600			\$1,837,788		\$9,600		\$0	\$0		\$156,800
1	CC	51795485	FORERO LUZ																	0		\$0	\$0	EPS008	30	\$1,837,788	\$73,600	CCF22	30	\$1,837,788	\$73,600	14-7	30	\$1,837,788	0.522%	\$9,600	30	\$0	\$0	Si	\$156,800	
Centro de Trabajo: OPERAT (10 Afiliados)																							\$17,097,694	\$2,736,000			\$17,097,694	\$684,200			\$17,097,694	\$684,200			\$17,097,694		\$1,190,400		\$0	\$0		\$5,294,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																							\$17,097,694	\$2,736,000			\$17,097,694	\$684,200			\$17,097,694	\$684,200			\$17,097,694		\$1,190,400		\$0	\$0		\$5,294,800
2	CC	1023959372	AGUIRRE EDIER																	230301	30	\$1,705,833	\$273,000	EPS005	30	\$1,705,833	\$68,300	CCF22	30	\$1,705,833	\$68,300	14-7	30	\$1,705,833	6.960%	\$118,800	30	\$0	\$0	Si	\$528,400	
3	CC	1101682787	ALBARRACIN LUZ																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200	
4	CC	74337781	ALFONSO JUAN																	230201	30	\$2,122,125	\$339,600	EPS005	30	\$2,122,125	\$84,900	CCF22	30	\$2,122,125	\$84,900	14-7	30	\$2,122,125	6.960%	\$147,700	30	\$0	\$0	Si	\$657,100	
5	CC	80264932	CASTRO CAMPO																	230301	30	\$1,684,639	\$269,600	EPS002	30	\$1,684,639	\$67,400	CCF22	30	\$1,684,639	\$67,400	14-7	30	\$1,684,639	6.960%	\$117,300	30	\$0	\$0	Si	\$521,700	
6	CC	1073673301	HERRERA HECTOR																	230301	30	\$1,948,438	\$311,800	EPS017	30	\$1,948,438	\$78,000	CCF22	30	\$1,948,438	\$78,000	14-7	30	\$1,948,438	6.960%	\$135,700	30	\$0	\$0	Si	\$603,500	
7	CC	80386102	HUERTAS JORGE	X																230201	28	\$1,410,000	\$225,600	EPS002	28	\$1,410,000	\$56,400	CCF22	28	\$1,410,000	\$56,400	14-7	28	\$1,410,000	6.960%	\$98,200	28	\$0	\$0	Si	\$436,600	
8	CC	1033755167	ROMERO RENZO																	231001	30	\$2,043,896	\$327,100	EPS002	30	\$2,043,896	\$81,800	CCF22	30	\$2,043,896	\$81,800	14-7	30	\$2,043,896	6.960%	\$142,300	30	\$0	\$0	Si	\$633,000	
9	CC	80281158	RUBIANO LUIS	X																25-14	28	\$1,260,000	\$201,600	EPS002	28	\$1,260,000																

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: CALDONO (4 Afiliados)																							\$7,863,879	\$1,258,500			\$7,863,879	\$314,800			\$7,863,879	\$314,800			\$7,863,879	\$314,800			\$7,863,879	\$498,800		\$0	\$0		\$2,386,900
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 Afiliados)																							\$7,863,879	\$1,258,500			\$7,863,879	\$314,800			\$7,863,879	\$314,800			\$7,863,879	\$314,800			\$7,863,879	\$498,800		\$0	\$0		\$2,386,900
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (4 Afiliados)																							\$7,863,879	\$1,258,500			\$7,863,879	\$314,800			\$7,863,879	\$314,800			\$7,863,879	\$314,800			\$7,863,879	\$498,800		\$0	\$0		\$2,386,900
12	CC	10498519	C	A																23020	30	\$1,911,300	\$305,900	EP5037	30	\$1,911,300	\$76,500	CCF14	30	\$1,911,300	\$76,500	14-7	30	\$1,911,300	6.960%	\$133,100	30	\$0	\$0	Si	\$592,000				
13	CC	1086132354	G	A											X					23030	11	\$700,950	\$112,200	ESSC18	11	\$700,950	\$28,100	CCF14	11	\$700,950	\$28,100	14-7	11	\$700,950	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$168,400				
14	CC	1086132354	G	A																23030	19	\$1,483,543	\$237,400	ESSC18	19	\$1,483,543	\$59,400	CCF14	19	\$1,483,543	\$59,400	14-7	19	\$1,483,543	6.960%	\$103,300	19	\$0	\$0	Si	\$459,500				
15	CC	4753591	H	O																23030	30	\$1,624,000	\$259,900	EP5C13	30	\$1,624,000	\$65,000	CCF14	30	\$1,624,000	\$65,000	14-7	30	\$1,624,000	6.960%	\$113,100	30	\$0	\$0	Si	\$503,000				
16	CC	1060104093	O	S	N	A	S													23030	30	\$2,144,086	\$343,100	EP5037	30	\$2,144,086	\$85,800	CCF14	30	\$2,144,086	\$85,800	14-7	30	\$2,144,086	6.960%	\$149,300	30	\$0	\$0	Si	\$664,000				
Total Afiliados(15)																							\$24,961,573	\$3,994,500			\$26,799,361	\$1,072,600			\$26,799,361	\$1,072,600			\$26,799,361	\$1,072,600			\$26,799,361	\$1,698,800		\$0	\$0		\$7,838,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 91209970	1	HORACIO VEGA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 127 #13A-54 OFICINA 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7188690	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2029521107	9449609035	E	2023/04/20	2023/04/17	BANCOLOMBIA	0	\$7,838,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$3,994,500	\$0	\$0	\$3,994,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$327,100	\$0	\$0	\$327,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$201,600	\$0	\$0	\$201,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,594,700	\$0	\$0	\$2,594,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$871,100	\$0	\$0	\$871,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,698,800	\$0	\$0	\$1,698,800	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	\$1,698,800	\$0	\$0	\$1,698,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	\$1,072,600	\$0	\$0	\$1,072,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	\$757,800	\$0	\$0	\$757,800	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	\$314,800	\$0	\$0	\$314,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				15	\$1,072,600	\$0	\$0	\$1,072,600	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$65,000	\$0	\$0	\$65,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$73,600	\$0	\$0	\$73,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$173,500	\$0	\$0	\$173,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$273,300	\$0	\$0	\$273,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$153,200	\$0	\$0	\$153,200	
TOTAL				15	\$7,838,500	\$0	\$0	\$7,838,500	

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
HORACIO VEGA CARDENAS
Identificada con CC No. 91209970

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505666935904, a partir del 01 de Diciembre del año 2022.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	13749062	JORGE CAMPOS SANCHEZ	OPERATIVO CLASE II	5	6.96%	20/04/2023		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 19 de Abril del año 2023.



Firma Representante Legal

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A
NIT 900.226.715 - 3

CERTIFICA:

El suscrito afiliado relacionado a continuación se encuentra o ha estado registrado en la EPS, con los siguientes datos:

Tipo y No. de documento: CC-13749062

Nombres: JORGE

Apellidos: CAMPOS SANCHEZ

No. de Carnet: B38FB84A5C7081EE0CB02C8A508D92FA

Tipo de afiliado: COTIZANTE

Fecha de afiliación: 2022-02-01

Estado de afiliación: Activo

Régimen: Contributivo

IPS: CONFIMED S.A.S. SERVICIOS MEDICOS CONFIABLES S.A.S

Departamento - Municipio: SANTANDER-GIRON

Categoría: B

OBSERVACIONES:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

La anterior certificación se expide y firma el jueves, 13 de abril de 2023, a solicitud del interesado y es válida hasta el sábado, 13 de mayo de 2023



CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JORGE CAMPOS SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **13.749.062**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Abril del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.182-0

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

No. 359568

Diligencie este formulario
en letra imprenta y tinta color negro

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

PENSIONADO

PARTE A INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT)

VEGA CARDENAS HORACIO

NIT C.C T.I. C.E PAS

No. 91209970-1

PARTE B INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO CAMPOS

SEGUNDO APELLIDO SACHEZ

PRIMER NOMBRE JORGE

SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

GÉNERO

C.C.T.I. C.E.PAS CD PEP PPT VISA OTRO

ESTADO CIVIL:

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA

CR 24 10 19 KR 24 10 16

MUNICIPIO BUCARAMANGA

DEPARTAMENTO SANTANDER

PAÍS COLOMBIA

SECTOR

TÉLEFONO CELULAR

TÉLEFONO FIJO

E-MAIL

FACTORES DE VULNERABILIDAD

NIVEL EDUCATIVO

PERTENENCIA ÉTNICA

ORIENTACIÓN SEXUAL

MUNICIPIO DONDE LABORA

SECTOR

FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA

OCCUPACIÓN / PROFESIÓN

HORAS LABORADAS AL MES

SALARIO MENSUAL

POPAYAN

OPERADOR CARMIX

240

VALOR

Suma todos los conceptos salariales

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR

¿DESEA QUE EL PAGO SEA CONSIGNADO A SU CUENTA?

El pago del subsidio a través de cuenta bancaria, garantiza que el mismo no prescriba (venza), acorde a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/1982.

NOMBRE DEL BANCO

Cta. Ahorros

Cta. Corriente

No. Cuenta

PARTE C INFORMACIÓN DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

OCCUPACIÓN/PROFESIÓN

GÉNERO

C.C.T.I. C.E.PAS CD PEP PPT VISA OTRO CONVIVEN

NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA

IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR

CUAL:

No.

SI NO

PARTE D DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

OCCUPACIÓN/PROFESIÓN

GÉNERO

C.C.T.I. C.E.PAS CD PEP PPT VISA OTRO

NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA

IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR

CUAL:

No.

PARTE E INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

GÉNERO

T.C.T. PARENTESCO

IDENTIFICACIÓN

USO

DISC: DISCAPACITADO

HIJO: HIJOPDRE: PADRE

HMNO: HERMANO

HJTR: HUASTRO

DECLARACIÓN:

FIRMA DEL TRABAJADOR (A) No. de identificación

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

OBSERVACIONES

RECIBE

DIGITA

REVISA Y DIGITALIZA

FECHA

FECHA

FECHA

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

comfacauca

SECCIÓN SUBSIDIO FAMILIAR

2023-04-20

MAYORES INFORMES: COMFACAUCA POPAYÁN: Calle 2 Nte. Nº 6A-54 Barrio Modelo PBX: (0928) 231868 Ext: 120-122-190-221 FAX: 8203961 nomina@comfacauca.com - promoportes@comfacauca.com

Santander de Quilichao: Calle 5 # 9-79 PBX: (0928) 292183 - Puerto Tejada: Cra. 20 # 16-25 Barrio El Centro Tel: (0928) 282189 - 282430 - El Bordo: Cr.7 # 4-33 PBX: 8262111

Guaná: Calle 6 Via principal Cel: 3104681793 - Miranda: Calle 7 13 B #51-73 PBX: 8261487 - 8476330 - www.comfacauca.com



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-04-05, 04:45:19 PM Tipo Planilla E Número Planilla 1053797026
Periodo Cotización 202303 Periodo Servicio 202304
Cliente:

PAGADA 2023-04-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISPETROCOM LTDA				
Documento	NI 800209893		Dirección	CR 41 #22 - 40 SUR	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	7201031	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	BOGOTA D.C.		Departamento	BOGOTA D.C.	
Representante Legal	ORDUNA HOLGUIN BETULIA		Identificación	CC 52020173	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16190941		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				ANGARITA AVENDAÑO PEDRO JAVIER	11001000 - 11	000000103	BOGOTA D.C.

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales								
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	GOR	SIN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP				Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias CCE	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	30				16 %	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	EPS005		4 %	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	14-7	5	6,960 %	\$ 1.160.000	\$ 80.800	CCF21	4 %	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 80.800	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

