

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

Dirección Técnica de Construcciones

SEMANA N. 8 DEL 17/04/2023 AL 22/04/2023

CONTRATO No 177 de 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Subdirección Técnica

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES QUE REFIERA A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS , SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 159 DE 2022 (Indique el número del contrato de ejecución asociado)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL ZPPM (Indique el número de registro de la entidad contratante) **NIT** 901.698.776-0 (Indique el número de registro de la entidad contratante)

INTERVENTOR CONSULTORES DONOVAN SAS (Indique el número de registro de la entidad contratante) **NIT** 900644351-9 (Indique el número de registro de la entidad contratante)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. JORGE ENRIQUE ABREO REYES (Indique el número de registro de la entidad contratante)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 DE 8 DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 26 DE 10 DE 2022

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO 17 DE 4 DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 20 DE 9 DE 2023

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	\$ 3.696.922.405,00	Valor Inicial	\$ 548.402.175,00
Valor Actualizado	\$ 3.696.922.405,00	Valor Actualizado	\$ 548.402.175,00
No. empleos Directos generados	14	No. empleos Directos generados	10
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	0,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		

ETAPA/FASE		PRELIMINAR		SEMANAL		ACUMULADO	
Trabajo Programado		0,0%		0,0%		0,00%	
Valor del Trabajo Programado							

ETAPA/FASE		OBRA		SEMANAL		ACUMULADO	
Trabajo Programado		0,00%		0%		0%	
Valor del Trabajo Programado							

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% EJECUTADO (FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% PROGRAMADO (FÍSICO) OBRA	% EJECUTADO (FÍSICO) OBRA	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
CIV 2001416. TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001417 CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001409 KR 9 ENTRE CL 62 Y CL 63	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001326 CL 66 ENTRE K7 Y KR 8	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001197 CL 69A ENTRE KR 9 Y KR 10	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001173 CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6	0%	0%	0%	0%	0,00%	

METAS FÍSICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FÍSICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
KM-CARRIL DE VIA	km-carril	1,68	0	0	0	0

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica

SEMANA N. 8 DEL 17/04/2023 AL 22/04/2023

CONTRATO No 177 de 2022

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra fue reiniciado el 17 de abril del 2023, mediante la resolución 081 del 28 de marzo de 2023, la entidad autorizó la cesión del contrato a favor de la UNION TEMPORAL ZPPM, el cual fue cedido en su totalidad.

Unión Union Temporal ZPPM ha realizado una revisión de los documentos de la etapa preliminar presentados por el anterior contratista de obra, Unión Temporal Brapo. Han manifestado que los entregables de Brapo en el desarrollo de la fase preliminar del contrato no cumplieron satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en el contrato, por lo que se hace necesario ejecutar la totalidad de las actividades contempladas en esta fase. Por esta razón, solicitan una prórroga de treinta días calendario con el fin de tener el tiempo adecuado para adelantar todas las actividades de la fase preliminar para su posterior aprobación por parte de la interventoría y continuar con la fase de obra.

En el presente informe semanal no se registra el avance programado y ejecutado toda vez que interventoría solicitó al contratista de obra presentar la programación que soporte la solicitud de prórroga. Interventoría mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-085-2023 solicita al contratista de obra, presentar las hojas de vida del personal que estarán en el proyecto y la programación de la etapa preliminar para revisión por parte de interventoría.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

n/a

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

n/a

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción Foto 1. _____

Descripción Foto 2. _____

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ
(Día en letras)

(10)
(Día en números)

días del mes de mayo de 2023
(Mes en que se firma el acta)

(Firma)
 Director de Interventoría.
 Nombre de la firma interventora