

Fecha

2023-05-29

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

ALCALDIA MAYOR

BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.. (GRUPO 4): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

CONTRATO No. IDU-348-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal, Judith Yolanda Gamboa Garcia - Apoyo Principal, Laura Regina Lopez Prieto - Apoyo Principal, Brayan David Quintero Cortes - Apoyo Principal, Mario Fragozo Gutierrez - Apoyo Principal, Carlos Andres Orozco Marin - Apoyo Principal, Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Sandra Patricia Ruiz Arevalo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	26.55%
% EJECUTADO	18.34%
% VARIACIÓN	-8.21%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68	Contratista	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No.	IDU-348-2020	Contrato No.	IDU-602-2020
Valor Inicial	\$ 247.625.771.607,00	Valor Inicial	\$ 29.165.584.816,00
Total Contrato	\$ 247.625.771.607,00	Total Contrato	\$ 29.165.584.816,00
Valor Pagado	\$ 17.410.508.706,00	Valor Pagado	\$ 5.802.449.798,00
Plazo Inicial	3480 días	Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	3480 días	Plazo Actualizado	3480 días
Fecha de Iniciación	2020-06-12	Fecha de Iniciación	2020-06-12
Fecha de Terminación Actual	2030-02-11	Fecha de Terminación Actual	2030-02-11
No. Empleos generados	299	No. Empleos generados	43

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 720.204.750,00	\$ 720.204.750,00
Construcción	29,41	20,21	\$ 65.027.092.729,00	\$ 44.685.064.434,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
COMPONENTE ARQUEOLOGÍA Y BIC	100.0	100.0	0.0	

COMPONENTE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	0.0	0.0	0.0	
COMPONENTE FAUNA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PMT	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE FORESTAL	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
DOCUMENTACIÓN PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
ADECUACIÓN DESVÍOS	100.0	100.0	0.0	
ACTA DE ARMONIZACIÓN CON GRUPOS ADYACENTES	100.0	100.0	0.0	
INFORME FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
ACTAS DE COMPETENCIAS Y PRECIOS NP	100.0	100.0	0.0	
PERMISOS AMBIENTALES Y FORESTALES	100.0	100.0	0.0	
GESTIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	57.0	57.0	0.0	
CONTINUACIÓN GESTIÓN SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
DIAGNÓSTICO DESVIO NORTE - SUR	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE AMBIENTAL	100.0	100.0	0.0	
PMT PARA INICIO DE OBRA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SST	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE CALIDAD	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PREDIAL	100.0	100.0	0.0	
PRECONSTRUCCION - GESTIONES	100.0	100.0	0.0	